| ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE CONSULTORIA | No. | 251 | DE | 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 02 | 07 | 2025 |
| OBJETO: | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA. CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | | | | | | | |
| DERIVADO DE OCAD | 00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF | | | | | | | | |
| CONTRATISTA: | GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S. | | | | | | | | |
| NIT: | 900.795.416-6 | | | | | | | | |
| REPRESENTANTE LEGAL: | HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ | | | | | | | | |
| C.C.: | 6.774.062 Expedida en Tunja | | | | | | | | |
| FECHA DE SUSCRIPCIÓN: | 15 de noviembre de 2023 | | | | | | | | |
| FECHA DE LEGALIZACIÓN: | 24 de noviembre de 2023 | | | | | | | | |
| VALOR INICIAL: | $ 170.684.324 | | | | | | | | |
| VALOR ANTICIPO: | N/A | | | | | | | | |
| VALOR ADICIONADO: | N/A | | | | | | | | |
| PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: | CUATRO (04) MESES | | | | | | | | |
| FECHA ACTA INICIACIÓN: | 30 de noviembre de 2023 | | | | | | | | |
| PLAZO ADICIONADO: | UN (01) MES Y QUINCE (15) DIAS | | | | | | | | |
| FECHA DE PRORROGA No.1 | 18 de marzo de 2024 | | | | | | | | |
| PLAZO PRORROGA No.1 | QUINCE (15) DIAS | | | | | | | | |
| FECHA DE PRORROGA No.2 | 12 de abril de 2024 | | | | | | | | |
| PLAZO PRORROGA No.2 | UN (1) MES | | | | | | | | |
| FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION: | 14 de mayo de 2024 | | | | | | | | |
| FECHA REAL DE TERMINACION: | 14 de mayo de 2024 | | | | | | | | |
| FECHA ACTA DE TERMINACION: | 31 de mayo de 2024 | | | | | | | | |
| FECHA ACTA DE RECIBO FINAL; | 12 de marzo de 2025 | | | | | | | | |
| FECHA PRESENTE ACTA: | 2 de julio de 2025 | | | | | | | | |
| INTERVENTOR: | N/A | | | | | | | | |
| SUPERVISOR: | ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO- GERENTE DE GAS<br>LUIS RENE GRANADOS VARGAS-LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA | | | | | | | | |

En la Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los dos (02) días de mes de julio de 2025, se reunieron: HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ identificado con cédula de ciudadanía N° 6.774.062 expedida en Tunja en calidad de Representante Legal de GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S. con NIT 900.795.416-6, el Dr. ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO e ING. LUIS RENE GRANADOS en su calidad de Supervisores de la interventoria por parte de La Empresa de Energía de Casanare S.A. E.S.P., con el fin de suscribir la presente Acta N. 4 de Liquidación de CONSULTORIA una vez verificada cada una de las actividades realizadas e items ejecutados, tal como consta en el Acta N° 3 de Recibo Final de fecha 12 de marzo de 2025, la cual hace parte integral de la presente acta.

| ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE CONSULTORIA | No. | 251 | DE | 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 02 | 07 | 2025 |

**A. ESTADO JURÍDICO**

**A.1 ACTAS**

| ACTA N° | TIPO DE ACTA | FECHA |
|---|---|---|
| 1 | ACTA DE INICIO | 30 de noviembre de 2023 |
| 2 | ACTA DE TERMINACION | 31 de mayo de 2024 |
| 3 | ACTA DE RECIBO FINAL | 12 de marzo de 2025 |
| 4 | ACTA DE LIQUIDACION | 2 de julio de 2025 |

**A.2 CONTRATOS, ADICIONALES, MODIFICACIONES CONTRACTUALES Y OTROS.**

| NOMBRE DOC. | No. | OBJETO | ALCANCE, DESCRIPCION U OBSERV. | FECHA |
|---|---|---|---|---|
| PRORROGA No.1 | 1 | Prorrogar el plazo de ejecucion | Documento donde se prorroga el plazo por quince (15) dias para terminar a conformidad todas las actividades | 18 de marzo de 2024 |
| PRORROGA No.2 | 2 | Prorrogar el plazo de ejecucion | Documento donde se prorroga el plazo por un (01) mes para terminar a conformidad todas las actividades | 12 de abril de 2024 |

**A.3 RECIBO DE DOCUMENTOS**

Se deja constancia que el contratista hace entrega, al Interventor o Supervisor según el caso, de los siguientes documentos:

| NOMBRE DE DOCUMENTO | MEDIO | PRESENTACION | N° FOLIOS | DESCRIPCION DEL CONTENIDO U OBSERVACIONES | CANT. COPIAS |
|---|---|---|---|---|---|
| INFORME FINAL DE OBRA | FISICO | DOS (02) CARPETAS CUATRO (04) SOLAPAS | 319 | Informe final del contratista donde se evidencia el cumplimiento del contrato, frente a las obligaciones descritas en el mismo y/o en los pliegos de condiciones. Entre otros, comprobantes de pago de aportes al sistema de seguridad social, original de certificacion bancaria de rendimientos financieros. | 1 |

**A.4 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES**

De acuerdo a la naturaleza de la relación contractual, se deja constancia que el contratista realizó los siguientes aportes a seguridad social y pagos parafiscales necesarios para efectuar el presente pago que se derive de la presente acta, en concordancia con el período en que se realizó de la ejecución parcial que ésta refleja:

| Periodo de cotización | N° de Planilla | Salud | Pensión | ARL | SENA | ICBF | Caja Compens. | FIC | Otro: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nov-23 | 9462969840 | $ 33.300 | $ 132.700 | $ 36.400 | N/A | N/A | $ 33.200 | N/A | |
| dic-23 | 9462970033 | $ 678.600 | $ 1.789.800 | $ 486.900 | $ 54.400 | $ 81.500 | $ 447.600 | N/A | |
| ene-24 | 9462975049 | $ 547.600 | $ 1.740.300 | $ 473.400 | $ 26.500 | $ 39.700 | $ 435.200 | N/A | |
| feb-24 | 9464073498 | $ 435.000 | $ 1.739.200 | $ 473.200 | N/A | N/A | $ 434.900 | N/A | |
| mar-24 | 9467380961 | $ 447.700 | $ 1.790.000 | $ 487.000 | N/A | N/A | $ 447.600 | N/A | |
| abr-24 | 9467381649 | $435.800 | $1.742.300 | $474.000 | N/A | N/A | $435.700 | N/A | N/A |
| may-24 | 9467382423 | $281.700 | $1.126.100 | $306.400 | N/A | N/A | $281.700 | N/A | N/A |

| ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE CONSULTORIA | No. | 251 | DE | 2023 | Fecha | DD 02 | MM 07 | AAAA 2025 |

**A.5 GARANTIAS**

La relación contractual establece garantías (pólizas)? SI ☑ NO ☐ En que cláusula? QUINTA

| RIESGO AMPARADO | N° PÓLIZA | ENTIDAD ASEGURADORA | VALOR ASEGURADO | CERTIFIC.MODIFIC. | VIGENCIA ACTUAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Desde | Hasta |
| Anticipo | N/A | N/A | N/A | ---- | N/A | N/A |
| Cumplimiento | 3785325-8 | SURAMERICANA | $ 17.068.432,00 | 26/04/2024 | 15/11/2023 | 14/09/2024 |
| Prestaciones sociales | 3785325-8 | SURAMERICANA | $ 17.068.432,00 | 26/04/2024 | 15/11/2023 | 14/05/2027 |
| Resp. civil extracontr. | 0938442-9 | SURAMERICANA | $ 17.068.432,00 | 26/04/2024 | 15/11/2023 | 14/09/2024 |
| Calidad - Estabilidad | 3785325-8 | SURAMERICANA | $ 34.136.865,00 | 21/03/2025 | 12/03/2025 | 12/03/2030 |
| Otro | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |

Cual?

**B. ESTADO FINANCIERO**

**B.1. ORDENES DE PAGO**

Los valores ya ejecutados y sus respectivos pagos se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

| ACTA No. | COMPROBANTE DE EGRESO No. | FECHA | VALOR EJECUTADO | ANTICIPO | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | AMORTIZADO | SALDO |
| | | | | | |
| TOTALES | | | | | |

N/A = no aplica

**B.2. IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| RUBRO | NOMBRE RUBRO | CDP N° | FECHA | VALOR CDP | RP N° | FECHA RP | VALOR RP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00AD-2101-1900-2023-00585-0041 | CONSTRUCCION DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANI Y AMPLIACION DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE. | 8323 | 9/10/2023 | $ 170.684.324,00 | 8423 | 17/11/2023 | $ 170.684.324,00 |
| | | 1425 | 20/01/2025 | 170.684.324,00 | 1425 | 20/01/2025 | 170.684.324,00 |

**B.3 VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA**

| | |
|---|---|
| VALOR PARA PAGO | $ 170.684.324 |
| MENOS AMORTIZACIÓN RESTO DEL ANTICIPIO | |
| **VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA** | **$ 170.684.324** |

**SON: CIENTO SETENTA MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS ML/CTE.**

ENERCA S.A.E.S.P. REVISÓ

| ACTA N° 4 LIQUIDACIÓN | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDEN | DE CONSULTORIA | No. | 251 | DE | 2023 | Fecha | DD | MM | AAAA |
| | | | | | | | 02 | 07 | 2025 |

**B.4. BALANCE ECONÓMICO**

| | RECURSOS: 00AD-2101-1900-2023-00585-0041-SSF | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONCEPTO | CONTRATADO | EJECUTADO | AMORTIZACIONES | ORDEN DE PAGO |
| Valor Inicial | $ 170.684.324 | ------ | | ------ |
| Valor adicionado | N/A | ------ | | ------ |
| Valor Anticipo | N/A | ------ | | N/A |
| Valor presente Acta | ------ | $ 170.684.324 | $ 0 | $ 170.684.324 |
| Total amortizado | | | $ 0 | |
| **TOTALES** | **$ 170.684.324** | **$ 170.684.324** | **$ -** | **$ 170.684.324** |

La Liquidación del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales vigentes.

NOTA: Teniendo en cuenta que por error involuntario en el acta N°2 de Terminacion y en el acta N°3 de Recibo Final se digito erroneamente la fecha de terminacion, en la presente Acta de Liquidacion se ajusta quedando fecha contractual prevista de terminacion 14-05-2024 y fecha real de terminacion el 14-05-2024.

Como consecuencia de lo anterior y habiéndose cumplido a satisfacción el objeto del contrato, soportado con la suscripción del acta de terminación y acta de recibo final por parte del interventor y/o supervisor, mediante la presente acta de liquidación, las partes manifiestan expresamente estar de acuerdo íntegramente con el contenido de la misma y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado en la presente Orden.

Para constancia de lo anterior, firman la presenta Acta los que en ella intervinieron, el día 2 de julio de 2025

**GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S.**
R/L HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ
CONTRATISTA

**ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO**
GERENTE DE GAS
SUPERVISOR

**NUBIA STELLA CASTRO MOLANO**
GERENTE GENERAL

**LUIS RENE GRANADOS VARGAS**
LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

Elaboró: Nombre
Cargo

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guarin
Oficina Juridica

Enterado: Nombre
Gerente de Área/Supervisor de interventoria

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista

ENERCA S.A E.S.P. OFICINA DE CONTRATACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contratista:** | GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S. | **Fecha de Evaluación** | **2/07/2025** |
| **N° de Contrato:** | 251-2023 | | |
| **Objeto:** | INTERVENTORIA TÉCNICA, AMBIENTAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE GAS NATURAL PARA LAS VEREDAS LA ARMENIA Y LA. CONSIGNA DEL MUNICIPIO DE MANÍ Y AMPLIACIÓN DE REDES DE GAS EN EL CORREGIMIENTO DE MORICHAL DEL MUNICIPIO DE YOPAL, DEPARTAMENTO DE CASANARE | | |

| | | Calif. |
|---|---|---|
| 1 | ¿Tiene precios competitivos para su servicio? | 4 |
| 2 | ¿Sus tiempos de respuesta ante requerimientos particulares se adecuan a nuestras necesidades? | 5 |
| 3 | ¿Suministra Información Técnica Apropiada? | 5 |
| 4 | ¿Brinda todo el asesoramiento requerido? | 4 |
| 5 | ¿Conoce bien su servicio? | 4 |
| 6 | ¿Tiene certificación de Calidad? | NA |
| 7 | ¿Asiste a reuniones solicitadas especificamente? | 5 |
| 8 | ¿Rinde informes periódicos y específicos? | 5 |
| 9 | ¿Cumple con la frecuencia establecida en el servicio? | 4 |
| 10 | ¿Plantea innovaciones y mejoras en su servicio, periódicamente? | 4 |
| 11 | ¿La calidad del servicio cumple con lo requerido? | 4 |
| 12 | ¿Cuenta con Equipos y/o elementos de protección personal? | 5 |
| 13 | ¿Cuenta con Maquinaria, equipos y herramientas? | 5 |
| 14 | ¿Cumple con la entrega de informe de SST? | 4 |
| 15 | ¿Cumple con Higiene, orden y limpieza del sitio de trabajo? | 4 |
| 16 | ¿Cumple con Señalización de áreas de trabajo? | 4 |
| 17 | ¿Cumple con los requisitos legales en SG-SST? | 4 |
| 18 | ¿Cumple con Planilla unificada de pagos a la seguridad social VIGENTE? | 5 |
| 19 | ¿Cuenta con Permisos de seguridad (tareas especiales)? | NA |

**SISTEMA DE PUNTUACIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **NA** | **No aplicable** | **3** | **Aceptable** |
| **1** | **Pésimo** | **4** | **Bueno** |
| **2** | **Malo** | **5** | **Excelente** |

**SISTEMA DE CALIDAD DEL PROVEEDOR =** **TOTAL DE PUNTOS OBTENIDOS ( 75 ) / TOTAL DE PUNTOS POSIBLES ( 85 )** **X 100 =** **88**

| | | | |
|---|---|---|---|
| EXCELENTE | 90 | - | ## |
| BUENO | 70 | - | 89,9 |
| ACEPTABLE | 50 | - | 69,9 |
| DEFICIENTE | 0 | - | 49,9 |

**CANTIDAD DE PREGUNTAS APLICABLES ( 17 )**

**CALIFICACION BUENO**

Responsables por la evaluación : CONTRATISTA

**COMENTARIOS**

**Nota:**
1. El proveedor se considera evaluado y aprobado, si totaliza un mínimo de 70 puntos.
2. La re-evaluación de proveedores debe hacerse anualmente.
3. En caso de que algún criterio no aplique diligenciar en la casilla N/A

**GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S**
R/L HERNAN ALBERTO FORERO JIMENEZ
CONTRATISTA

**LUIS RENE GRANADOS VARGAS**
LIDER DE SUPERVISION E INTERVENTORIA

**ELKIN OMAR ROMERO CAMARGO**
GERENTE DE GAS
SUPERVISOR

"Para ENERCA S.A. E.S.P., es importante conocer su opinión, con el fin de mejorar nuestro servicio y atención a usted como proveedor, por lo tanto amablemente solicitamos el diligenciamiento de la presente encuesta"

**Fecha: 02-07-2025**

| | |
|---|---|
| **Nombre del Proveedor:** | GRUPO ABACO CONSULTORES S.A.S. |
| **No de Contrato** | 251 - 2023 |
| **Teléfono:** | 3144483506 |
| **Oficina:** | Carrera 4 calle 11-82 Mani |

**Clasifique su nivel de satisfacción de acuerdo con la siguiente escala, asignando el número según su criterio de evaluación.**

**1. Excelente** **2. Bueno** **3. Regular** **4. Malo**

| | E/1 | B/2 | R/3 | M/4 |
|---|---|---|---|---|
| **1.** Cómo fue el grado de satisfacción respecto a los pagos realizados? | X | | | |
| **2.** De su calificación a la atención suministrada durante el proceso de contratación. | X | | | |
| **3.** Dé su calificación a la información suministrada durante el proceso de ejecución y supervisión del contrato | X | | | |

**Desea realizar algún comentario adicional:**