Fecha 2025-07-28 AAAA MM DD	Zipa SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE PROYECTOS DTP - DIRECCIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INFORME DE AVANCE CONTRATO EN EJECUCIÓN

OBJETO DEL CONTRATO

ACTUALIZACIÓN Y/O AJUSTES Y/O COMPLEMENTACIÓN Y/O ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA QUEBRADA LOS SANTOS DE LA VEREDA EL VERJÓN, LOCALIDAD DE CHAPINERO, EN BOGOTÁ D.C. EN CUMPLIMIENTO DE LA ACCIÓN POPULAR AP 2015-00761

ALCANCE False

CONTRATO No. IDU-688-2024

EQUIPO DE APOYO A LA SUPERVISIÓN

Carlos Santiago Munoz Pabon - Apoyo Principal, Laura Valentina Ojeda Gallardo - Apoyo Principal, Marisol Amaya Oviedo - Especialista Social

ESTADO DEL CONTRATO	EN EJECUCION
% PLANEADO	74.56%
% EJECUTADO	72.48%
% VARIACIÓN	-2.08%

ESTADO DEL CONTRATO

Contrato en ejecución, en la etapa de estudios y diseños. Para la semana del informe se presenta avance en el componentes de estudios estructurales, suelos y geotecnia, presupuesto.

INFORMACIÓN CONTRACTUAL

CONTRATO DE CONSULTORÍA/OBRA

Contratista	CONSORCIO VIAL UG-ING
Contrato No.	IDU-688-2024
Valor Inicial	$ 2.499.951.074,00
Total Contrato	$ 2.711.747.587,00
Valor Pagado	$ 896.503.936,00
Plazo Inicial	420 días
Plazo Actualizado	570 días
Fecha de Iniciación	2024-05-30
Fecha de Terminación Actual	2026-03-31
No. Empleos generados	36

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00
Total Contrato	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False
No. Empleos generados	0

INFORMACIÓN INTERVENTORIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista	No aplica
Contrato No.	NO APLICA
Valor Inicial	$ 0,00
Total Contrato	$ 0,00
Valor Pagado	$ 0,00
Plazo Inicial	0 días
Plazo Actualizado	0 días
Fecha de Iniciación	False
Fecha de Terminación Actual	False

No. Empleos generados	0

OBSERVACIONES -

INFORMES DE ETAPAS EN CONTRATOS MIXTOS				
ETAPA DEL PROYECTO	**% PROGRAMADO FÍSICO ACUMULADO**	**% EJECUTADO FÍSICO ACUMULADO**	**PROGRAMADO FINANCIERO ACUMULADO**	**EJECUTADO FINANCIERO ACUMULADO**
ESTUDIOS Y DISEÑOS	74,56	72,48	$ 2.021.751.144,33	$ 1.965.550.075,84

AVANCES POR FRENTE/COMPONENTE				
FRENTE/COMPONENTE	**PORCENTAJE PROGRAMADO**	**PORCENTAJE EJECUTADO**	**VARIACIÓN PORCENTUAL**	**APROBACIÓN INTERVENTORÍA (CUANDO APLIQUE)**
RAI	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Topografía	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Tránsito y Transporte	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Diseño Geométrico	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Redes de Acueducto y Alcantarillado	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Estructurales	100.0	99.62	-0.38	No Aplica
Estudios y Diseños - Suelos Geotécnica	100.0	99.33	-0.67	No Aplica
Estudios y Diseños - Ambiental -SST-Forestal	100.0	88.76	-11.24	No Aplica
Estudios y Diseños - Pavimentos	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Estudios Sociales	100.0	100.0	0.0	No Aplica
Estudios y Diseños - Presupuesto	100.0	77.94	-22.06	No Aplica
Aprobaciones - Tránsito y Transporte	0.0	71.34	71.34	No Aplica
Aprobaciones - Redes de Alcantarillado	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Aprobaciones - Redes de Acueducto	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Aprobaciones - Estudios Sociales	0.0	21.73	21.73	No Aplica
Aprobaciones - Estudios Ambiental-SST-Forestal	0.0	0.0	0.0	No Aplica
Cronograma de obra	100.0	39.63	-60.37	