INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

DEPENDENCIA	SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PARQUES - ADMINISTRACIÓN DE ESCENARIOS
FECHA DEL INFORME	14 de junio 2025
PERÍODO DE INFORME	18 / 7 / 2023 A 17 / 12 / 2024
INFORME	Periódico [ ] Final [X]
NOMBRE SUPERVISOR	RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERSIÓN *(SI APLICA)*	JOSÉ ALBERTO VARELA LOMBANA

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO Nº	**3064 DE 2023**
TIPO DE CONTRATACIÓN	Selección abreviada menor cuantia - Contrato de Obra
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	13 DE JULIO 2023
CONTRATISTA	EQUIVER SAS
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	JUAN CARLOS SALAMANCA LOPEZ
NIT - CÉDULA	NIT 800.233.401-2; C.C. 79.488.121
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	**COMÚN** [X] **SIMPLIFICADO** [ ]
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	$ 624.100.000,00
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO	$ 972.124.093,00

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS LA RECUPERACION MANTENIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LAS CONDICIONES TECNICAS DE LOS CAMPOS DE JUEGO DE FUTBOL PROFESIONAL UBICADOS EN LOS ESTADIOS NEMECIO CAMACHO EL CAMPIN METROPOLITANO DE TECHO CAMPINCITO Y OLAYA HERRERA DE LA CIUDAD DE BOGOTA DC

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	18 DE JULIO 2023
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	17 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO	17 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO	37-44-101041213	CUMPLIMIENTO	18/07/2023	17/06/2026	$194.424.818,6
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	18/07/2023	17/12/2027	$97.212.409,3
		ESTABILIDAD Y CALIDAD DE OBRAS	18/07/2023	17/12/2025	$194.424.818,6
	37-40-101025374	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	18/07/2023	17/12/2024	$260.000.000,0

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO No.	FECHA	OBJETO
MODIFICACION No 1	17/05/2024	ADICION POR LA SUMA DE $119.311.912 Y PRORROGA POR 2 MESES
MODIFICACION No 2	17/07/2024	PRORROGA POR UN MES
MODIFICACION No 3	16/08/2024	ADICION POR LA SUMA DE 228.712.181 Y PRORROGA POR 3MESES
MODIFICACION No 4	15/11/2024	PRORROGA POR UN MES

2.2 SUSPENSIONES

ACTA	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
NA			

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de C.D.P	Fecha	Valor	Rubro
4094	7/04/2023	$ 624.100.000,00	O2301160120000007853
5440	16/05/2024	$ 119.311.912,00	O2301160120000007853
7455	16/08/2024	$ 228.712.181,00	O2301174301202402480 30

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

No. de R.P	Fecha	Valor	Rubro
11351	14/07/2023	$ 624.100.000,00	O2301160120000007853
6506	20/05/2024	$ 119.311.912,00	O2301160120000007853
8695	20/08/2024	$ 228.712.181,00	O2301174301202402480 30

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

	OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) **	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA (N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	No. RADICADO
1	Cumplir con el objeto en la forma, precio y tiempo pactados, de acuerdo con el pliego de condiciones, al estudio previo, anexo técnico y la propuesta presentada por el proponente favorecido.	X			Soportes entrega de los informes y actas parciales	20236100540263 20236100540353 20246100056423 20246100110903 20246100110913 20246100110953 20246100348083 20246100348103 20246100348533 20246100348543 20256000151073 20256100094893 20256100094903 20256100094923□
2	Ejecutar las obras e instalaciones objeto de este contrato a los precios y condiciones señalados en su propuesta, ciñéndose a las normas técnicas nacionales y a rehacer a su expensa cualquier obra que resultare mal ejecutada a juicio de la supervisión del contrato.	X			Soportes entrega de las actas parciales con las cantidades de obra aprobadas	
3	Presentar a la supervisión las hojas de vida del recurso humano mínimo requerido en las especificaciones técnicas del proceso contractual para la ejecución del contrato, en un término no mayor a dos (2) días hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, con el fin de verificar que se cumpla con lo establecido en el pliego de condiciones.	X			El contratista presenta las hojas de vida del recurso humano contratado	20236100454343
4	Presentar dentro de los dos días (2) hábiles siguientes a la suscripción del acta de inicio, los documentos que se relacionan a continuación, sobre los cuales deberá presentar informes mensuales de las actividades desarrolladas en cada uno de estos aspectos.: 4.1. El Plan de Seguridad Industrial en el cual incluirá aspectos como: la señalización de los sitios en los cuales se desarrollan los trabajos y las medidas que tomará para garantizar la seguridad del personal que labore en las actividades de mantenimiento, adicionalmente deberá cumplir con lo establecido en las especificaciones técnicas de los presentes estudios previos. 4.2. Programa de Manejo Ambiental y de Manejo Social, los cuales deberá cumplir durante la ejecución del contrato. 4.3. Plan de Calidad para las obras a realizar, para materiales, mano de obra, equipos, ensayos de laboratorio y cumplimiento de especificaciones técnicas. Deberán utilizarse materiales que tengan sello de producto o certificado de calidad que garantice el cumplimiento de la especificación. 4.4. Plan de Gestión Integral de Residuos de Construcción y Demolición (RCD) de acuerdo con los lineamientos técnico-ambientales establecidos en la Resolución 1115 de 2012 o aquella que la modifique, adicione o sustituya. el contenido de dicho plan se enfoca en el manejo integral de los residuos generados en obra (acopio temporal, aprovechamiento y disposición final). Este plan debe ser realizado con base a una estimación de cantidades de generación para cada tipo de residuo identificado en el proyecto, de igual forma la gestión a realizar concerniente a su segregación, garantizando la disminución del impacto ambiental producido por el inadecuado manejo de estos. El plan contendrá esquemas de las instalaciones previstas para el acopio, manejo, separación y otras operaciones de residuos de construcción y demolición en el interior de la obra según sea el caso.	X			Los planes fueron remitidos por el contratista en los tiempos pactados	20236100454343
5	Recibir por parte de la supervisión del contrato, el sitio del Estadio donde se desarrollarán las obras de mantenimiento objeto de este contrato. Tal circunstancia se hará constar en un acta donde se indique el estado de las diferentes áreas de trabajo, las áreas no intervenidas y el estado de estas; dicha acta será suscrita por la supervisión del contrato y el contratista y hará parte integral del presente contrato, junto con los documentos fotográficos en los que conste el estado en que se entrega el Estadio y/o el campo deportivo.	X			Se anexaron las actas de entrega del estado de cada uno de los 4 escenarios deportivos	20256000284813
6	Suministrar, disponer y mantener durante la ejecución del contrato, el personal mínimo requerido, maquinaria, equipo y personal técnico necesario, calificado y capacitado para desarrollar cada una de las diferentes actividades que involucre el contrato, en especial el personal de trabajo en altura y en las condiciones de la propuesta. Cuando el contratista requiera cambio de personal, el mismo deberá ser avalado por la supervisión del contrato, verificando que el nuevo personal propuesto tenga el mismo o mejor perfil en términos académicos y de experiencia, en consonancia con lo solicitado en los estudios previos y pliegos de condiciones, lo anterior en cumplimiento de lo exigido en los pliegos de condiciones, estudios previos y ficha técnica del presente de proceso de selección.	X			Soportes entrega de los informes y actas parciales	20236100540263 20236100540353 20246100056423 20246100110903 20246100110913 20246100110953 20246100348083 20246100348103 20246100348533 20246100348543 20256000151073 20256100094893 20256100094903 20256100094923□
7	Contar específicamente con las maquinas cortadores de césped, la máquina aireadora, la máquina saca tapetes de pasto, con la máquina arenadora o topdressing y la máquina Verticoteadora con cuchillas verticales, las cuales se describen en los requisitos habilitantes y en la ficha técnica del presente proceso, en condiciones de uso para que el contratista las utilice en forma correcta en la ejecución del objeto contratado. En el evento de presentar daño o hurto de las maquinas, el contratista está obligado a reemplazarlas de manera inmediata para continuar la ejecución del	X			Soportes entrega de las actas parciales con las cantidades de obra aprobadas	
8	Cumplir con las especificaciones técnicas que se encuentran descritas en el Manual de Mantenimiento y Mejoramiento de Campos Deportivos en Grama, respecto de los que corresponde a grama natural, el cual se encuentra anexo a los presentes estudios previos.	X			El contratista dispuso de los requerimientos exigidos para la ejecución del contrato, el cumplimiento se refleja con la entrega del certificado de cumpliimento	20236100540263 20236100540353 20246100056423 20246100110903 20246100110913 20246100110953 20246100348083 20246100348103 20246100348533 20246100348543 20256000151073 20256100094893 20256100094903 20256100094923□
9	Dotar a sus trabajadores, contratistas y/u operarios de prendas distintivas con el logo de la Alcaldía Mayor de Bogotá Distrito Capital, según manual de imagen visual, conforme a los lineamientos dados por el IDRD.	X				

10	Ejecutar las diferentes obras de acuerdo con las especificaciones técnicas del IDRD para la construcción y mantenimiento de parques.	X			El contratista dispuso de los requerimientos exigidos para la ejecución del contrato, el cumplimiento se refleja con la entrega del certificado de cumpliimento	20236100540263 20236100540353 20246100056423 20246100110903 20246100110913 20246100110953 20246100348083 20246100348103 20246100348533 20246100348543 20256000151073 20256100094893 20256100094903 20256100094923
11	Garantizar la permanencia de los diferentes frentes de trabajo y el diligenciamiento de la bitácora donde se deberá llevar el registro diario de las actividades realizadas. Dicha bitácora deberá ser presentada en las reuniones de seguimiento que adelante el IDRD y en general cada vez que el supervisor del contrato las exija.	X			El contratista entrego escaneadas las Bitacoras de Campin y Campincito, Techo y Olaya	20256000284923
12	Entregar el cronograma de actividades y de programación de obra en Gantt Project a la supervisión del contrato dentro los ocho (8) días calendario siguientes a la firma del acta de inicio, en donde deberá reflejar las actividades de obra autorizadas y priorizadas para desarrollar en los diferentes Estadios objeto de este contrato; y mantenerla actualizada durante el tiempo de ejecución del contrato, realizando los ajustes de acuerdo con las necesidades que le presente el IDRD por medio de la supervisión.	X			Teniendo en cuenta que el objeto del contrato es el mantenimiento los estadios profesionales de futbol, y que el cronograma de las actividades de mantenimiento dependen directamente de la programación del futbol profesional y fechas internacionales que solo son programadas cada lunes por la COMISION DEL FUTBOL, No se solicita el cumplimiento de esta obligación por no tener certeza de las fechas de los partidos	
13	Coordinar con la supervisión del contrato las visitas y transporte al parque del objeto del contrato, con el fin de recibir el mantenimiento parcial y final de los trabajos ejecutados.	X			El contratista dio cumplimiento a las actividades de mtto en los campos asignados	
14	Atender las visitas a las obras que realice el personal de la supervisión del contrato.	X			El contratista dio cumplimiento a las actividades de mtto en los campos asignados, de acuerdo al cronograma fijado por el IDRD	
15	Contar con el transporte que se necesita para adelantar la ejecución del contrato; utilizar, reparar, conservar y mantener todas las máquinas, equipos, herramientas, repuestos y demás elementos necesarios para la ejecución del objeto contractual, así como su almacenamiento y custodia.	X			El contratista dio cumplimiento a la obligación	
16	Responder por la buena calidad de los materiales, insumos y elementos utilizados en el desarrollo del presente contrato.	X			El contratista dio cumplimiento a la obligación	
17	Transportar, clasificar, almacenar y utilizar todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras objeto del presente contrato.	X			El contratista dispuso de los requerimientos exigidos para la ejecución del contrato, el cumplimiento se refleja con la entrega del certificado de cumplimimento y las fichas de los productos biologicos usados se encuentran en cada informe mensual entregado	20236100540263 20236100540353 20246100056423 20246100110903 20246100110913 20246100110953 20246100348083 20246100348103 20246100348533 20246100348543 20256000151073 20256100094893 20256100094903
18	Aplicar durante la ejecución del objeto contractual y hasta la entrega final, los procedimientos adecuados de construcción y de conservación, para lo cual debe prever y evitar cualquier daño o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y acabados.	X				
19	Utilizar productos biológicos para el control de plagas y productos orgánicos para la fertilización de la grama, en los tiempos y periodicidades necesarias para un correcto mantenimiento que garantice el estado óptimo del estadio y/o campo de deportivo para el uso de los deportistas profesionales en las prácticas y torneos deportivos.	X				
20	Cumplir con la normatividad que se relaciona: Decreto 1843 de 1991 del MINISTERIO DE SALUD “Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas”, Decreto 1843 de 1991, modificado por los Decretos 695 de 1995, 3213 de 2003, 4368 de 2006 y 3830 de 2008, que reglamentan parcialmente los Títulos III, V, VI, VII y XI de la Ley 09 de 1979, sobre uso y manejo de plaguicidas; con las disposiciones de carácter higiénico sanitario sobre el uso y manejo de productos plaguicidas previstas en el citado decreto, y con el Decreto 2501 de 2018; demásnormas que los modifiquen adicionen o sustituyan.	X			El contratista cumplio con la obligacion de acuerdo al plan	20236100454343
21	Tomar las debidas precauciones a fin de conservar en perfecto estado los inmuebles aledaños, las estructuras e instalaciones y redes de servicios superficiales o subterráneas existentes dentro del área de trabajo o adyacente a ella, siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier daño que pudiere ocasionar a tales inmuebles, estructuras, instalaciones o redes.	X			El contratista dispuso de los requerimientos exigidos para la ejecución del contrato, el cumplimiento se refleja con la entrega del certificado de cumplimimento	20236100540263 20236100540353 20246100056423 20246100110903 20246100110913 20246100110953 20246100348083 20246100348103 20246100348533 20246100348543 20256000151073 20256100094893 20256100094903
22	Retirar los materiales sobrantes y entregar la obra en perfecto estado de limpieza y cumplir con su correcta disposición conforme a las normas ambientales.	X				
23	Reparar las vías de acceso, en los lugares de obras concernientes al contrato, cuando se deterioren como consecuencia de la ejecución de las obras contratadas.	X				
24	Garantizar que las gramas naturales de los estadios, al finalizar cada evento	X				
25	Suministrar y colocar una valla de información y cinta de señalización en la obra de acuerdo con el número, tamaño y diseño que le indique la supervisión del contrato en cada frente de trabajo. Los costos correspondientes se entienden incluidos en el valor de la propuesta y será responsabilidad del contratista cualquier daño o accidente que ocurriere por la omisión en el cumplimiento de esta obligación.	X			No se realizo requerimientos por parte del apoyo a la supervision del contrato	
26	Presentar informes junto con las novedades a que haya lugar, con recomendaciones y sugerencias a la supervisión del contrato. Como requisito para los pagos periódicos el contratista se obliga a entregar un informe con cada una de las actividades realizadas, en cumplimiento del contrato.	X			Soportes entrega de los informes	20236100540263 20236100540353 20246100056423 20246100110903 20246100110913 20246100110953 20246100348083 20246100348103

27	Revisar y tramitar de manera oportuna cada una de las actas y o documentos necesarios para el desarrollo del contrato proyectados por la supervisión del contrato.	X			Soportes entrega de las actas parciales con las cantidades de obra aprobadas	20246100348533 20246100348543 20256000151073 20256100094893 20256100094903 20256100094923
28	Dar respuesta a los requerimientos relacionado con la ejecución del contrato que, por parte de la supervisión, IDRD o comunidad se originen dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al recibo de estos. .	X			No se enviaron requerimientos	
29	Garantizar que el IDRD se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratista y proveedores y demás servicios que de forma indirecta sean las necesarias para la ejecución del contrato	X			No se recibieron reclamaciones	
30	Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través de la supervisión realicen las autoridades locales. Atender y absolver las observaciones y requerimientos que a través de la supervisión realicen las autoridades locales.	X			No se enviaron requerimientos	
31	Entregar los ensayos de laboratorio que sean necesarios realizar a lo largo del contrato, los cuales deben ser presentados por el contratista en el plan de inspección y ensayos que hace parte del plan de calidad, el cual debe ser aprobado por la supervisión del contrato.	X			El contratista cumplio con la obligacion de acuerdo al plan	20236100454343
32	Presentar mensualmente anexo al informe de gestión ambiental la gestión realizada en obra en lo que se refiere al manejo integral de residuos RCD, especificando las cantidades de generación, aprovechamiento y disposición final de los residuos generados en el proyecto.	X			El contratista cumplio con la obligacion de acuerdo al plan	20236100454343
33	Presentar a la supervisión del contrato, si durante la ejecución se requiere el análisis de precios unitarios del (los) ítems que se encuentran en la base CIO del IDRD que hace parte integral de la ficha técnica y que son necesarios en la ejecución del contrato; lo anterior, con el fin de que lo analice, revise, verifique y apruebe el respectivo ítem o actividad. Una vez sea aprobado el valor, la supervisión del contrato efectuará el acta de aprobación de actividades, para la respectiva ejecución.	X			No se generaron no previstos	
34	Presentar mensualmente las cuentas de cobro para efectos del pago con todos los soportes necesarios. Para ello el contratista deberá informar a la supervisión, la programación de pagos para que la Entidad realice la programación del PAC, de acuerdo con el avance de obra ejecutada, cuyo valor corresponden al valor a cobrar en ese periodo, valor neto que debe ser calculado después de la amortización del anticipo, y la retención que se paga contra liquidación. Dicha programación debe ser avalada por la supervisión del contrato y entregada el día 20 de cada mes o el primer día hábil siguiente a esta fecha.	X			Soportes entrega de las actas parciales con las cantidades de obra aprobadas	20236100540263 20236100540353 20246100056423 20246100110903 20246100110913 20246100110953 20246100348083 20246100348103 20246100348533 20246100348543 20256000151073 20256100094893 20256100094903 20256100094923
35	Abstenerse de subcontratar o ceder el contrato que resulte de este proceso de selección porque no le está permitido al contratista, salvo con el consentimiento previo y escrito del IDRD, con facultad de reservarse las razones para negar la cesión o subcontratación.	X			No se realizaron subcontrataciones o cesiones del contrato	
36	Garantizar durante la ejecución del contrato, a su costo y riesgo, el cumplimiento del uso de los elementos de bioseguridad conforme a la normatividad vigente que rige al respecto y que han sido expedidas por el gobierno nacional y/o distrital.	X			El contratista dio cumplimiento a la obligación	
37	Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 332 del 29 de diciembre de 2020, vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato en el 13.8% a partir del 1 de junio de 2023 y garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables.	X			El certificado se encuentra publicado en la plataforma secop II	https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.4618682&isFro
40	Las demás que se requieran para el cumplimiento del objeto del contrato.	X				

** Para los contratos de obra priorizar por componente (social, técnico, ambiental, jurídico, administrativo, etc).

4.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITÉS FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)		
No. Acta	**FECHA**	**No. RADICADO**

4.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN
3064/2023	**100%**
POR PARQUE O FRENTE *(Cuando aplique)*	
NOMBRE DEL FRENTE	**PORCENTAJE DE EJECUCIÓN**
ESTADIO CAMPIN	100%
ESTADIO CAMPINCITO	100%
ESTADIO TECHO	100%
ESTADIO OLAYA HERRERA	100%

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	ORDEN DE PAGO.	FECHA	VALOR	No. RADICADO
1	114387	25/09/2023	$ 42.709.605,00	20236100540263
2	114608	24/10/2023	$ 89.565.370,00	20236100540353
3	114848	23/11/2023	$ 137.472.065,00	20246100056423
4	115406	19/01/2024	$ 26.239.379,00	20246100110903
5 y 6	12805	22/02/2024	$ 97.691.782,00	20246100110913 20246100110953
7	12962	19/03/2024	$ 58.403.817,00	20246100348083
8	13111	24/04/2024	$ 62.694.390,00	20246100348103
9	13215	23/05/2024	$ 41.552.519,00	20246100348533□
10	116111	25/06/2024	$ 3.149.909,00	20246100348543
	13331	25/06/2024	$ 67.771.073,00	

11	116283	25/07/2024	$ 41.357.563,00	20256000151073
12-13-14	117031	24/10/2024	$ 74.804.440,00	20256100094893
	117032	24/10/2024	$ 64.153.836,00	
15-16	117630	20/12/2024	$ 67.334.291,00	20256100094903 20256100094923

5.2 ANTICIPOS

No.	CONCEPTO	FECHA *(dd-mm-aaaa)*	VALOR	SALDO POR AMORTIZAR	RADICADO *(Con el que se aportan los documentos)*
1	**Valor del anticipo**			$ -	
2	**Valor amortizado cuota 1.**			$ -	
3	**Valor amortizado cuota 2.**			$ -	
4	**Valor amortizado cuota 3.**			$ -	
5	**Valor amortizado cuota 4.**			$ -	

5.3 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DEL IDRD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	**Valor inicial del contrato**	$ 624.100.000	$ -	$ 624.100.000
2	**Valor adicionado**	$ 348.024.093	$ -	$ 348.024.093
3	**Valor final del contrato**	$ 972.124.093	$ -	$ 972.124.093
4	**Total ejecutado**	$ 972.114.447	$ -	$ 972.114.447
5	**Valor pagado**	$ 874.900.039	$ -	$ 874.900.039
6	**Saldo por pagar**	$ 97.214.408	$ -	$ 97.214.408
7	**Valor no ejecutado**	$ 9.646	$ -	$ 9.646
8	**Saldo a liberar**	$ 9.646		
9	**Valor reintegrado al IDRD de recursos no ejecutados**			
10	**Valor consignado al IDRD por Concepto de Rendimientos Financieros**	$ -		

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	No. RADICADO
Acta de Inicio		14/09/2023	20236100454333
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	1	7/11/2023	20236100540263
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	2	7/11/2023	20236100540353
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	3	5/02/2024	20246100056423
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	4	11/03/2024	20246100110903
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	5	11/03/2024	20246100110913
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	6	11/03/2024	20246100110953
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	7	2/08/2024	20246100348083
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	8	2/08/2024	20246100348103
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	9	2/08/2024	20246100348533□
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	10	2/08/2024	20246100348543
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	11	23/04/2025	20256000151073
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	12,13,14	17/03/2025	20256100094893
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	15	17/03/2025	20256100094903
Informe de gestión del contratista que contiene: Orden de pago individual, factura, acta de recibo parcial, informe, certificación de cumplimiento del supervisor y certificación de parafiscales	16	17/03/2025	20256100094923
Informe final de gestión del contratista	FINAL	12/06/2025	20256000229123

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

Que existe un saldo a favor del IDRD por la suma deNUEVE MIL SEICINETOS CUARENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($9.646,00), por lo anterior se indica que una vez entregado el balance financiero final por el contratista se ejecutaron menores cantidades, sin embargo, el contratista cumplió con la totalidad de las actividades solicitadas y el objeto del contrato.

* Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato.
* Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, en especial las relacionadas con la afiliación y el aporte al Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud de los documentos aportados y verificados.

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA:
JOSÉ ALBERTO VARELA LOMBANA
CC.79,622,423
CARGO: IDRD-CTO-2533-2024

SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO

FIRMA:
RODRIGO ALBERTO MANRIQUE FORERO
IDENTIFICACIÓN: 80,243,688
CARGO: SUBDIRECTOR TÉCNICO DE PARQUES