INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 8

FECHA: 31/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 47 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,179,389,735.00 **MES** MAYO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha Abril de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EXPLANACIONES														
1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en bosque	Ha	36.00	$ 1,816,891	$ 65,408,076.00	36.00	$ 65,408,076		-	3.00	$ 5,450,673.00
2	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	48,927.00	$ 62,891	$ 3,077,067,957.00	72,474.00	$ 4,557,962,334	359.0	22,577,869.00	9,809.00	$ 616,897,819.00
3	1-11601	210-13		Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	176,672.00	$ 10,641	$ 1,879,966,752.00	374,669.00	$ 3,986,852,829	6,736.0	71,677,776.00	167,093.00	$ 1,778,036,613.00
4	1-11601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	24,688.00	$ 9,746	$ 240,609,248.00	936,827.00	$ 9,130,315,942	18,470.0	180,008,620.00	874,692.40	$ 8,524,752,130.00
5	1-11602	220.1		Terraplenes	m3	58,806.00	$ 13,118	$ 771,417,108.00	33,806.00	$ 443,467,108		-	-	$ -
6	7-11602	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	14,424.00	$ 7,520	$ 108,468,480.00	10,424.00	$ 78,388,480		-	-	$ -
SUBTOTAL EXPLANACIONES								**$ 6,142,937,621.00**		$ 18,262,394,769.00		**274,264,265.00**		**$ 10,925,137,235.00**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
7	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	14,298.00	$ 114,061	$ 1,630,844,178.00	34,000.00	$ 3,878,074,000		-	5,117.70	$ 583,729,980.00
8	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3	9,710.00	$ 138,545	$ 1,345,271,950.00	-	$ -		-	-	$ -
SUBTOTAL BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								**$ 2,976,116,128.00**		$ 3,878,074,000.00		-		**$ 583,729,980.00**
PAVIMENTOS ASFALTICOS														
9	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	32,366	$ 2,917	$ 94,411,622.00	32,366.00	$ 94,411,622		-	7,075.00	$ 20,637,775.00
10	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	3,237	$ 767,695	$ 2,485,028,715.00	-	$ -		-	-	$ -
SUBTOTAL PAVIMENTOS ASFALTICOS								**$ 2,579,440,337.00**		$ 94,411,622.00		-		**$ 20,637,775.00**
PAVIMENTOS DE CONCRETO														
11	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	11,609	$ 799,046	$ 9,276,125,014.00	3,354.00	$ 2,680,000,284		-	1,506.00	$ 1,203,363,276.00
SUBTOTAL PAVIMENTOS DE CONCRETO								**$ 9,276,125,014.00**		$ 2,680,000,284.00		-		**$ 1,203,363,276.00**
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
12	1	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	65,369	$ 32,666.00	$ 2,135,343,754.00	309.00	$ 10,093,794		-	309.00	$ 10,093,794.00
12.1	1-11404	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,666.00	$ -	8,024.00	$ 262,111,984	159.0	5,193,894.00	858.00	$ 28,027,428.00
12.2	1-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		$ 32,666.00	$ -	24,036.00	$ 785,159,976		-	2,692.00	$ 87,936,872.00
13	1	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	52,213	$ 81,881.00	$ 4,275,252,653.00	251.00	$ 20,552,131		-	251.00	$ 20,552,131.00
13.1	1-11404	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,881.00	$ -	7,784.00	$ 637,361,704		-	612.00	$ 50,111,172.00
13.2	1-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		$ 81,881.00	$ -	11,178.00	$ 915,265,818	-	-	3,413.00	$ 279,459,853.00
14	1	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3	9,281	$ 26,238.00	$ 243,514,878.00	998.00	$ 26,185,524		-	998.00	$ 26,185,524.00
14.1	1-11404	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 26,238.00	$ -	6,641.00	$ 174,246,558	-	-	298.00	$ 7,818,924.00
14.2	1-11604	600-13		Excavaciones varias en material comun en seco	m3		$ 26,238.00	$ -	6,142.00	$ 161,153,796		-	-	$ -
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3	46,163	$ 47,886.00	$ 2,210,561,418.00	-	$ -		-	-	$ -
15.1	5-11402	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 47,886.00	$ -	-	$ -		-	-	$ -
15.2	5-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo	m3		$ 47,886.00	$ -	482.00	$ 23,081,052	-	-	436.00	$ 20,878,296.00
16	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	10,137	$ 130,497.00	$ 1,322,848,089.00	-	$ -		-	-	$ -
16.1	5-11402	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 130,497.00	$ -	12,068.00	$ 1,574,837,796	-	-	2,591.70	$ 338,209,075.00
16.2	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		$ 130,497.00	$ -	7,069.00	$ 922,483,293		-	551.00	$ 71,903,847.00
17	6		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	2,749	$ 2,193,031.00	$ 6,028,642,219.00	-	$ -		-	-	$ -
17.1	6-11403		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,193,031.00	$ -	-	$ -		-	-	$ -
17.2	6-14102		621.1P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.0 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,193,031.00	$ -	-	$ -		-	-	$ -
18	6		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m	4,348	$ 2,898,734.00	$ 12,603,695,432.00	-	$ -		-	-	$ -
18.1	6-11403		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,898,734.00	$ -	1,050.0	$ 3,043,670,700	-	-	877.20	$ 2,542,769,465.00

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 47 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,179,389,735.00 **MES** MAYO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha Abril de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
18.2	6-14102		621,1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons concreto clase fc=28 MPA de diámetro 1.5 m, (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,898,734.00	$ -	848.0	$ 2,458,126,432		-	29.00	$ 84,063,286.00
19	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m	2,164	$ 4,071,738.00	$ 8,811,241,032.00	-	$ -		-	-	$ -
19.1	6-11403		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,071,738.00	$ -	650.0	$ 2,646,629,700		-	24.00	$ 97,721,712.00
19.2	6-14102		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diámetro 2 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 4,071,738.00	$ -	614.0	$ 2,500,047,132		-	-	$ -
20	4-11606	623-13		Anclajes activos de 20 toneladas (Longitud variable)	m	12,733	$ 351,515.00	$ 4,475,840,495.00	-	$ -		-	-	$ -
21	4-11606	623-13		Anclajes activos de 30 toneladas (Longitud variable)	m	9,042	$ 368,508.00	$ 3,332,049,336.00	1,390.0	$ 512,226,120		-	1,320.00	$ 486,430,560.00
22	4-11606	623-13		Anclajes activos de 40 toneladas (Longitud variable)	m	3,667	$ 387,348.00	$ 1,420,405,116.00	191,833.0	$ 74,306,128,884	2,574.1	997,072,487.00	107,745.80	$ 41,735,120,138.00
23	6-14103		630.1.3P	Concreto clase 35 MPA, para viga cajon de puentes	m3	8,687	$ 1,532,533.00	$ 13,313,114,171.00	8,281.0	$ 12,690,905,773		-	-	$ -
24	6		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3	21,889	$ 975,427.00	$ 21,351,121,603.00	3.0	$ 2,926,281		-	3.00	$ 2,926,281.00
24.1	6-11403		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 975,427.00	$ -	2,786.0	$ 2,717,539,622	72.5	70,718,458.00	872.30	$ 850,864,972.00
24.2	6-11604		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 975,427.00	$ -	3,900.0	$ 3,804,165,300		-	270.90	$ 264,243,174.00
24.3	6-14103		630.3.1P	Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 975,427.00	$ -	4,013.0	$ 3,914,388,551		-	153.70	$ 149,923,130.00
25	6-14103		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	14,593	$ 1,196,930.00	$ 17,466,799,490.00	-	$ -		-	-	$ -
26	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	11,507	$ 727,396.00	$ 8,370,145,772.00	-	$ -		-	-	$ -
26.1	5-11403	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 727,396.00	$ -	400.0	$ 290,958,400	6.60	4,800,814.00	16.80	$ 12,220,253.00
26.2	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 727,396.00	$ -	900.0	$ 654,656,400		-	150.30	$ 109,327,619.00
26.3	5-14103	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		$ 727,396.00	$ -	207.0	$ 150,570,972		-	17.00	$ 12,365,732.00
27	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado para pantallas ancladas	m3	2,507	$ 939,070.00	$ 2,354,248,490.00	608.0	$ 570,954,560		-	608.00	$ 570,954,560.00
28	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	53	$ 464,974.00	$ 24,643,622.00	15.0	$ 6,974,610		-	14.30	$ 6,649,128.00
28.1	5-11403	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 464,974.00	$ -	125.0	$ 58,121,750		-	33.60	$ 15,623,126.00
28.2	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 464,974.00	$ -	110.0	$ 51,147,140		-	6.20	$ 2,882,839.00
28.3	5-14101	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3		$ 464,974.00	$ -	24.0	$ 11,159,376		-	-	$ -
29	5	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3	140.00	$ 415,682.00	$ 58,195,480.00	25.0	$ 10,392,050		-	25.00	$ 10,392,050.00
29.1	5-11403	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 415,682.00	$ -	205.0	$ 85,214,810		-	80.00	$ 33,254,560.00
29.2	5-11604	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 415,682.00	$ -	100.0	$ 41,568,200		-	2.00	$ 831,364.00
29.3	5-14101	630-13		Concreto clase 14 MPA Ciclópeo	m3		$ 415,682.00	$ -	40.0	$ 16,627,280		-	-	$ -
30	4-14103		632.1P	Baranda Metalica	m	13,250.00	$ 548,003.00	$ 7,261,039,750.00	4,008.0	$ 2,196,396,024		-	-	$ -
31	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	13,184,499.00	$ 5,507.00	$ 72,607,035,993.00	5,865.0	$ 32,298,555		-	5,865.00	$ 32,298,555.00
31.1	4-11403	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	1,493,634.0	$ 8,225,442,438	5,329.0	29,346,803.00	606,485.00	$ 3,350,926,895.00
31.2	4-11603	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	1,690,000.0	$ 9,306,830,000		-	36,514.00	$ 201,082,598.00
31.3	4-11604	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	2,600,000.0	$ 14,318,200,000		-	3,162.00	$ 17,413,134.00
31.4	4-11606	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	4,900,000.0	$ 26,984,300,000	4,419.0	24,335,433.00	257,850.00	$ 1,419,979,950.00
31.5	4-14102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	693,500.0	$ 3,819,104,500		-	29,489.00	$ 162,395,923.00
31.6	4-14103	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	41,000.0	$ 225,787,000	19.0	104,633.00	34,611.00	$ 190,602,777.00
31.7	4-15102	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	3,500.0	$ 19,274,500		-	-	$ -
31.8	4-15104	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg		$ 5,507.00	$ -	3,500.0	$ 19,274,500		-	-	$ -
32	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m	8,009,197.00	$ 2,229.00	$ 17,852,500,113.00	-	$ -		-	-	$ -
32.1	4-14102	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2,229.00	$ -	1,465,382.0	$ 3,266,336,478	-	-	22,145.98	$ 49,363,389.00
32.2	4-15102	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2,229.00	$ -	965,382.0	$ 2,151,836,478		-	-	$ -
32.3	4-15104	641-13		Acero de Preesfuerzo	Tf-m		$ 2,229.00	$ -	965,383.0	$ 2,151,838,707		-	-	$ -
33	6-14103	642-13		Apoyo Elastomerico (60cmx50cmx10,9cm dureza 60)	u	227.00	$ 2,720,317.00	$ 617,511,959.00	227.0	$ 617,511,959	-	-	10.00	$ 27,203,170.00
34	4-14103		642.4P	Junta de dilatacion	m	649.00	$ 139,081.00	$ 90,263,569.00	649.0	$ 90,263,569		-	-	$ -
35	4-14103	650-13		Fabricación de estructura metálica	kg	7,080,234.00	$ 11,738.00	$ 83,107,786,692.00	5,234.0	$ 61,436,692		-	-	$ -
36	3-14103	650-13		Transporte de estructura metalica	kg	7,080,234.00	$ 644.00	$ 4,559,670,696.00	5,234.0	$ 3,370,696		-	-	$ -
37	5-14103	650-13		Montaje de estructura metálica	kg	7,080,234.00	$ 4,285.00	$ 30,338,802,690.00	5,234.0	$ 22,427,690		-	-	$ -
38	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	m	257.00	$ 635,650.00	$ 163,362,050.00	657.0	$ 417,622,050		-	85.20	$ 54,157,380.00
39	5-11604		663.3P	Tubería para filtro PVC ø 4"	m	18,330.00	$ 38,112.00	$ 698,592,960.00	16,830.0	$ 641,424,960		-	2,687.30	$ 102,418,378.00
40	5-11604			Cunetas en sacos de suelo-cemento para corona de talud	m	8,853.00	$ 137,054.00	$ 1,213,339,062.00	6,153.0	$ 843,293,262		-	63.00	$ 8,634,402.00
41	5-11604	671-13		Cuneta de concreto vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	15,995.00	$ 587,647.00	$ 9,399,413,765.00	7,995.0	$ 4,698,237,765		-	181.90	$ 106,892,989.00
42	5-11606		671.2P	Canales de corona y canales intermedios revestidos en concreto clase E (Concreto vaciado a alturas mayores a 2 metros, utilizando bombeo)	m3	26.00	$ 755,490.00	$ 19,642,740.00	4,476.5	$ 3,381,950,985		-	80.90	$ 61,119,141.00
43	7-11604	673-13		Geotextil Tipo II no tejido	m2	8,132.0	$ 7,719.00	$ 62,770,908.00	61,832.0	$ 477,281,208		-	9,757.00	$ 75,314,283.00
44	5-11604	673-13		Material granular drenante	m3	2,012.00	$ 101,601.00	$ 204,421,212.00	10,012.0	$ 1,017,229,212		-	1,806.00	$ 183,491,406.00

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 47 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,179,389,735.00 **MES** MAYO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha Abril de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
45	5-11606	681-13		Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	80.00	$ 240,009.00	$ 19,200,720.00	804.0	$ 192,967,236		-	174.00	$ 41,761,566.00
46	5-11403	683-13		Geomalla de refuerzo tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	137,433.00	$ 20,980.00	$ 2,883,344,340.00	10,433.0	$ 218,884,340		-	-	$ -
47	5-11402	683-13		Relleno tipo para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	39,291.00	$ 89,639.00	$ 3,522,005,949.00	6,291.0	$ 563,918,949		-	-	$ -
STRUCTURAS Y DRENAJES								**$ 344,418,368,218.00**		$ 202,022,373,222.00		**1,131,572,522.00**		**$ 54,014,796,801.00**
ACION Y SEGURIDAD														
48	7-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	6,952	$ 1,793.00	$ 12,464,936.00	6,952.0	$ 12,464,936		-	-	$ -
49	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	83	$ 8,345.00	$ 692,635.00	83.0	$ 692,635		-	-	$ -
50	5-11607	Manual de Señalización Vial 2015		Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	139	$ 396,237.00	$ 55,076,943.00	139.0	$ 55,076,943		-	31.00	$ 12,283,347.00
51	4-11607	730-13		Defensa metalica	m	1,440	$ 230,531.00	$ 331,964,640.00	5,440.0	$ 1,254,088,640		-	2,056.00	$ 473,971,736.00
52	4-11607	730-13		Sección final	u	144	$ 103,188.00	$ 14,859,072.00	644.0	$ 66,453,072		-	144.00	$ 14,859,072.00
53	5-11607	740-13		Captafaros	u	720	$ 22,030.00	$ 15,861,600.00	1,120.0	$ 24,673,600		-	552.00	$ 12,160,560.00
SUBTOTAL SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								**$ 430,919,826.00**		$ 1,413,449,826.00		-		**$ 513,274,715.00**
OBRAS VARIAS														
54	5-11601	800-13		Cerca de Alambre de Púas con postes de concreto	m	72,000	$ 34,234.00	$ 2,464,848,000.00	55,000.0	$ 1,882,870,000	-	-	1,447.00	$ 49,536,598.00
55	5-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	14,400	$ 18,834.00	$ 271,209,600.00	8,400.0	$ 158,205,600		-	-	$ -
OTAL OBRAS VARIAS								**$ 2,736,057,600.00**		$ 2,041,075,600.00		**-**		**$ 49,536,598.00**
S SUBTERRANEAS														
56	1-15102		PT-1	Excavación subterránea Suelo Tipo Especial	m3	14,775	$ 332,925.00	$ 4,918,966,875.00		$ -		-	-	$ -
57	1-15102		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo III	m3	49,103	$ 253,736.00	$ 12,459,198,808.00		$ -		-	-	$ -
58	1-15102		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo IV	m3	59,762	$ 292,045.00	$ 17,453,193,290.00		$ -		-	-	$ -
59	1-15102		PT-2	Excavación subterránea Suelo Tipo V	m3	33,083	$ 394,617.00	$ 13,055,114,211.00		$ -		-	-	$ -
60	4-15104		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con resina	m	41,914	$ 127,062.00	$ 5,325,676,668.00		$ -		-	-	$ -
61	4-15104		PT-3	Pernos Tipo A en Excavaciones Subterráneas anclados con lechada	m	104,411	$ 100,880.00	$ 10,532,981,680.00		$ -		-	-	$ -
62	5-15105		PT-4A	Concreto para el revestimiento del túnel	m3	11,479	$ 1,155,665.00	$ 13,265,878,535.00		$ -		-	-	$ -
63	5-15105		PT-4B	Concreto lanzando en superficies de excavación subterránea en túneles, galerías, pozos y cavernas	m³	8,087	$ 985,612.00	$ 7,970,644,244.00		$ -		-	-	$ -
64	5-15103		PT-5	Perforación de huecos de drenaje hacia arriba u horizontales desde obras subterráneas inlcuye tubería	m	10,320	$ 148,186.00	$ 1,529,279,520.00		$ -		-	-	$ -
65	5-15103		PT-5	Perforación de Huecos para Inyección	m	12,100	$ 159,037.00	$ 1,924,347,700.00		$ -		-	-	$ -
66	5-15104		PT-5	Conexiones para Inyecciones	u	9,680	$ 72,674.00	$ 703,484,320.00		$ -		-	-	$ -
67	5-15105		PT-6	Fibra de Acero	Kg	202,175	$ 12,364.00	$ 2,499,691,700.00		$ -		-	-	$ -
68	4-15102		PT-6	Arcos de acero estructural	kg	525,825	$ 11,004.00	$ 5,786,178,300.00		$ -		-	-	$ -
69	7-15106		PT-8	Suministro e Instalación de Geomembrana Impermeabilizante incluye Geotextil	m2	41,623	$ 83,267.00	$ 3,465,822,341.00		$ -		-	-	$ -
70	4-15102		PT-10	Tuberia para enfilajes: Tuberia metalica de 4" de diametro	m	30,892	$ 258,898.00	$ 7,997,877,016.00		$ -		-	-	$ -
SUBTOTAL OBRAS SUBTERRANEAS								**$ 108,888,335,208.00**		$ -		-		$ -
TRANSPORTES														
71	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	4,689,857	$ 1,174.00	$ 5,505,892,118.00	14,196,503.0	$ 16,666,694,522	61,713.0	72,451,062.00	1,563,906.00	$ 1,836,025,644.00
72	3-11608	900-13		Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	391,202	$ 1,174.00	$ 459,271,148.00	341,210.0	$ 400,580,540	280.0	328,720.00	34,795.00	$ 40,849,330.00
SUBTOTAL TRANSPORTES								**$ 5,965,163,266.00**		$ 17,067,275,062.00		**72,779,782.00**		**$ 1,876,874,974.00**
ÍTEM NO PREVISTOS														
73	5-11604		661.1 P	Limpieza de alcantarillas	Und		$ 659,611		85.0	$ 56,066,935	-	-	71.00	$ 46,832,381.00
74	5-11604		661.2 P	Limpieza de estructuras en concreto (Cajas-Cabezales)	Und		$ 684,968		77.0	$ 52,742,536		-	-	$ -
75	5-11403		661.3 P	Limpieza de estructuras en concreto (Muros)	m2		$ 7,267		2,677.0	$ 19,453,759		-	-	$ -
76	5-11601		810.1 P	Roceria y Limpieza	Ha		$ 728,683		27.0	$ 19,674,441		-	10.90	$ 7,942,645.00
77	2-11602		310.1	Conformación de la calzada existente	m2		$ 1.188		1,161,254.0	$ 1,379,569,752	-	-	1,009,842.00	$ 1,199,692,296.00
78	4-11606	812.13.1		Suministro e Instalacion de malla eslabonada de triple torsión	m2		$ 72,629		12,242.0	$ 889,124,218		-	220.00	$ 15,978,380.00
79	5-11601		810.2 P	Roceria y limpieza en taludes	Ha		$ 810,951		6.0	$ 4,865,706		-	0.50	$ 405,476.00
80	5-11606	674.13		Limpieza y sondeo de drenajes horizontales 2" - 4"	Und		$ 131,394		275.0	$ 36,133,350		-	-	$ -
81	5-11604		810.3 P	Limpieza de zanjas de coronación	m		$ 6,128		3,201.0	$ 19,615,728		-	-	$ -
82	1	600.1		Excavación manual	m3		$ 41,757		269.0	$ 11,232,633		-	269.00	$ 11,232,633.00
82.1	1-11404	600.1		Excavación manual	m3		$ 41,757		8,315.0	$ 347,209,455		-	2,447.00	$ 102,179,379.00
82.2	1-11604	600.1		Excavación manual	m3		$ 41,757		8,316.0	$ 347,251,212	-	-	717.00	$ 29,939,769.00
83	4-11606	650.13		Suministro e instalación de anclajes pasivos o de fijación	ml		$ 214,756		16,934.0	$ 3,636,678,104		-	6,384.00	$ 1,371,002,304.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 8
FECHA	31/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 47 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,179,389,735.00 **MES** MAYO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha Abril de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
84	5-11606		EG-1	Exploración geotécnica (incluye laboratorios)	m		$ 485,568		2,377.4	$ 1,154,389,363		-	2,377.40	$ 1,154,389,363.00
85	5-11403		630.5.1 P	Suministro e instalación de cinta pvc o-22	m		$ 108,597		4,000.0	$ 434,388,000		-	-	$ -
86	5-11606		630.6.1 P	Suministro y adición de fibra sintética para concreto	kg		$ 44,414		110,735.0	$ 4,918,184,290	605.0	26,870,470.00	33,633.00	$ 1,493,776,062.00
87	5-11604		673.1.1 P	Suministro e instalación de geodren vial	m		$ 58,370		17,839.0	$ 1,041,262,430	-	-	172.00	$ 10,039,640.00
88	5-11604		673.1.2 P	Suministro e instalación de geodren planar	m2		$ 54,375		11,920.0	$ 648,150,000	-	-	623.00	$ 33,875,625.00
89	5-11601		810.4.1 P	Construcción de mampara de protección	m		$ 356,696		2,000.0	$ 713,392,000	-	-	1,514.60	$ 540,251,762.00
90	2-11602		230.1.1 P	Mejoramiento con material seleccionado	m3		$ 81,806		53,820.0	$ 4,402,798,920	2,155.0	176,291,930.00	46,488.00	$ 3,802,997,328.00
91	5-11606		623.13.1 P	Suministro e instalación de inclinómetro	m		$ 1,045,483		590.0	$ 616,834,970	-	-	55.00	$ 57,501,565.00
92	5-11606		623.13.2 P	Suministro e instalación de piezómetro	m		$ 902,266		590.0	$ 532,336,940	-	-	45.00	$ 40,601,970.00
93	5-11606		623.13.3 P	Campaña de monitoreo incluye informe	und		$ 8,163,362		78.0	$ 636,742,236	-	-	8.00	$ 65,306,896.00
94	5-11606		623.13.4 P	Prueba de carga	und		$ 6,352,490		42.0	$ 266,804,580	-	-	-	$ -
95	5-11606		810.4.2P	Construcción de trinchos en saco suelo h=1,50m	m		$ 103,283		400.0	$ 41,313,200	-	-	-	$ -
96	6		621.1.7P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase fc=28 mpa de diametro 2,5m (inlcuye excavaciones, y no inlcuye acero de refuerzo)	m		$ 8,938,905		-	$ -		-	-	$ -
96.1	6-11403		621.1.7P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase fc=28 mpa de diametro 2,5m (inlcuye excavaciones, y no inlcuye acero de refuerzo)	m		$ 8,938,905		200.0	$ 1,787,781,000	-	-	42.00	$ 375,434,010.00
96.2	6-14102		621.1.7P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase fc=28 mpa de diametro 2,5m (inlcuye excavaciones, y no inlcuye acero de refuerzo)	m		$ 8,938,905		80.0	$ 715,112,400		-	-	$ -
97	5-11606		6.23.1.6 P	Posicionamiento de zapata para anclaje sobre talud	Und		$ 443,357		5,620.0	$ 2,491,666,340	41.0	18,177,637.00	1,032.00	$ 457,544,424.00
98	5-11606		623.1.4P	Suministro e instalación de pernos autoperforantes R38	m		$ 399,776		36,900.0	$ 14,751,734,400	225.0	89,949,600.00	23,158.00	$ 9,258,012,608.00
99	5-11606		630.4.2P	Concreto lanzado 4000 psi preparado con autohormigonera	m3		$ 1,790,036		6,947.0	$ 12,435,380,092	-	-	1,337.20	$ 2,393,636,139.00
100	5-11606		630.4.3P	Concreto lanzado 4000 PSI	m3		$ 1,138,367		8,977.0	$ 10,219,120,559	100.8	114,747,394.00	4,079.15	$ 4,643,569,748.00
101	5-11606		674.1P	Drenes horizontales de longitud variable	m		$ 173,720		25,427.0	$ 4,417,178,440	300.0	52,116,000.00	10,442.50	$ 1,814,071,100.00
102	5-11604		630.4.15.1 P	Sello de juntas obras de arte	m		$ 220,201		4,000.0	$ 880,804,000		-	-	$ -
103	5-11403		623.13.5 P	Sistema epóxico para anclajes	kg		$ 176,046		840.0	$ 147,878,640		-	-	$ -
104	5-11604		630.5.2 P	Suministro e instalación de cinta PVC O-15	m		$ 100,015		5,000.0	$ 500,075,000		-	36.00	$ 3,600,540.00
105	4		640.2	Suministro e instalación de malla de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg		$ 7,614		-	$ -		-	-	$ -
105.1	4-11604		640.2	Suministro e instalación de malla de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg		$ 7,614		18,460.0	$ 140,554,440		-	3,649.00	$ 27,783,486.00
105.2	4-11606		640.2	Suministro e instalación de malla de refuerzo Fy 4200 Mpa	kg		$ 7,614		22,460.0	$ 171,010,440	506.0	3,852,684.00	12,387.00	$ 94,314,618.00
106	5		630.4.15.2 P	Junta de dilatación de estructuras de concreto	m2		$ 48,285		-	$ -		-	-	$ -
106.1	5-11403		630.4.15.2 P	Junta de dilatación de estructuras de concreto	m2		$ 48,285		1,118.0	$ 53,982,630		-	-	$ -
106.2	5-11604		630.4.15.2 P	Junta de dilatación de estructuras de concreto	m2		$ 48,285		1,119.0	$ 54,030,915		-	-	$ -
107	4-11606		623.1.5P	Encamisado para perforación de anclajes activos	m		$ 92,507		24,333.0	$ 2,250,972,831	-	-	7,910.00	$ 731,730,370.00
108	5-11606		INP-01	Concreto de 4000 psi acelerado para dado en concreto en zonas de difícil acceso	m3		$ 2,876,757		900.0	$ 2,589,081,300	8.90	25,603,137.00	621.45	$ 1,787,762,882.00
109	5-11403		INP-02	Trinchos en madera	m		$ 161,688		4,800.0	$ 776,102,400		-	1,730.00	$ 279,720,240.00
110	5-11403		INP-03	Trincho metalico para construcciòn de vìa	m		$ 464,385		1,000.0	$ 464,385,000		-	355.00	$ 164,856,675.00
111	1-11606		INP-04	Desalojo de material para apertura de frentes simultaneos de obra	m3		$ 95,609		52,000.0	$ 4,971,668,000		-	42,929.10	$ 4,104,408,322.00
112	1-11606		INP-05	Sobre acarreo para aperturas de frentes simultaneos de obra	Kg		$ 108		-	$ -		-	-	$ -
113	1-11601		INP-06	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura < = 5,0m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 195,384		220.0	$ 42,984,480		-	105.00	$ 20,515,320.00
114	1-11601		INP-07	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 5,0 m <=10,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 243,413		1,400.0	$ 340,778,200		-	1,045.00	$ 254,366,585.00
115	1-11601		INP-08	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 10,0 m <=20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 321,972		1,000.0	$ 321,972,000		-	622.00	$ 200,266,584.00
116	1-11601		INP-09	Aprovechamiento forestal, tala de arboles con altura > 20,0 m. Incluye tala controlada, repique en el mismo sitio de tala, aserrado de piezas de madera y disposición final	Und		$ 490,039		1,260.0	$ 617,449,140		-	22.00	$ 10,780,858.00
117	7-11603		INP-10	Geotextil no tejido para estructura de pavimento	m2		$ 12,474		28,000.0	$ 349,272,000		-	5,485.00	$ 68,419,890.00

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 47 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,179,389,735.00 **MES** MAYO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha Abril de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
118	7-11606		811.1	protección de taludes con producto para control de erosión tipo manto	m2		$ 44,772		9,000.0	$ 402,948,000		-	3,631.00	$ 162,567,132.00
119	5-11606		810.22	protección de taludes con hidrosiembra	m2		$ 38,095		9,000.0	$ 342,855,000		-	3,631.00	$ 138,322,945.00
120	(5-11606)		EG-2	Perforación Mecánica a rotación en Suelo	ml		$ 601,863		1,000.0	$ 601,863,000		-	92.90	$ 55,913,073.00
121	(5-11606)		EG-3	Perforación Mecánica a rotación en Roca	ml		$ 857,413		7,695.0	$ 6,597,793,035		-	819.90	$ 702,992,919.00
122	(5-11606)		EG-4	Linea de refracción sísmica	und		$ 2,952,484		48.0	$ 141,719,232		-	-	$ -
123	(5-11606)		EG-5	Ensayo de Down Hole	ml		$ 258,663		150.0	$ 38,799,450		-	-	$ -
124	(5-11606)		EG-6	Determinación en el laboratorio del contenido de agua (humedad) de muestras de suelo, roca y mezclas de suelo - agregado - INV E 122:2013	und		$ 16,358		2,200.0	$ 35,987,600		-	206.00	$ 3,369,748.00
125	(5-11606)		EG-7	Análisis granulométrico de los agregados grueso y fino - INV E 213:2013	und		$ 91,036		2,200.0	$ 200,279,200		-	67.00	$ 6,099,412.00
126	(5-11606)		EG-8	Determinación del límite líquido de los suelos, límite plástico e índice de plasticidad de los suelos - INV E 125:2013 - INV E 126:2013	und		$ 67,962		2,200.0	$ 149,516,400		-	195.00	$ 13,252,590.00
127	(5-11606)		EG-9	Consolidación unidimensional de suelos	und		$ 306,184		219.0	$ 67,054,296		-	-	$ -
128	(5-11606)		EG-10	Compresión inconfinada en muestras de suelos - INV E 152	und		$ 54,675		280.0	$ 15,309,000		-	2.00	$ 109,350.00
129	(5-11606)		EG-11	Corte directo en suelos - consolidado drenado	und		$ 415,536		390.0	$ 162,059,040		-	97.00	$ 40,306,992.00
130	(5-11606)		EG-12	Medida potencial del colapso en suelos parcialmente saturados	und		$ 307,331		38.0	$ 11,678,578		-	-	$ -
131	(5-11606)		EG-13	Peso unitario	und		$ 32,805		300.0	$ 9,841,500		-	256.00	$ 8,398,080.00
132	(5-11606)		EG-14	Carga puntual en rocas (ASTM D5731-16)	und		$ 66,267		300.0	$ 19,880,100		-	186.00	$ 12,325,662.00
133	(5-11606)		EG-15	Compresión simple en roca	und		$ 116,788		500.0	$ 58,394,000		-	105.00	$ 12,262,740.00
134	(5-11606)		EG-16	CBR sobre muestra inalterada - INV E 148:2013	und		$ 122,365		14.0	$ 1,713,110		-	-	$ -
135	(5-11606)		EG-17	CBR sobre muestra inalterada - INV E 148:2013 Método 1 - Incluye Proctor	und		$ 328,056		56.0	$ 18,371,136		-	-	$ -
136	(5-11606)		EG-18	Materia orgánica por ignición - INV E 121:2013	und		$ 32,039		168.0	$ 5,382,552		-	28.00	$ 897,092.00
137.1	(6-11403)	621.9.1		Anillos falsos en concreto F'C = 28 MPA para pilotes de 1.5 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 913,511		150.0	$ 137,026,650		-	-	$ -
137.2	(6-14102)	621.9.1		Anillos falsos en concreto F'C = 28 MPA para pilotes de 1.5 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 913,511		150.0	$ 137,026,650		-	-	$ -
138.10	(6-11403)	621.9.2		Anillos falsos en concreto F'C = 28 MPA para pilotes de 1.7 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 1,841,207		70.0	$ 128,884,490		-	-	$ -
138.20	(6-14102)	621.9.2		Anillos falsos en concreto F'C = 28 MPA para pilotes de 1.7 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 1,841,207		70.0	$ 128,884,490		-	-	$ -
139.10	(6-11403)	621.9.3		Anillos falsos en concreto F'C = 28 MPA para pilotes de 2.0 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 1,886,678		70.0	$ 132,067,460		-	-	$ -
139.20	(6-14102)	621.9.3		Anillos falsos en concreto F'C = 28 MPA para pilotes de 2.0 m de diámetro [Espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 1,886,678		70.0	$ 132,067,460		-	-	$ -
140.10	(6-11403)	621.9.4		Anillos falsos en concreto F'C = 28 MPA para pilotes de 2.5 m de diámetro [espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,664,729		50.0	$ 133,236,450		-	-	$ -
140.20	(6-14102)	621.9.4		Anillos falsos en concreto F'C = 28 MPA para pilotes de 2.5 m de diámetro [espesor = 0.1 m] (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 2,664,729		50.0	$ 133,236,450		-	-	$ -

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	6 de 8

FECHA: 31/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 47 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,179,389,735.00 **MES** MAYO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha Abril de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
141	(6-14104)		INP-11	Suministro, transporte y colocación de concreto de 42 para vigas postensadas (no incluye refuerzo)	m3		$ 4,645,492		80.0	$ 371,639,360		-	27.00	$ 125,428,284.00
142.10	(6-11403)		621.1.8P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase FC=28 MPA de diámetro 1,7 M (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,205,720		100.0	$ 620,572,000		-	-	$ -
142.20	(6-14102)		621.1.8P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caisson concreto clase FC=28 MPA de diámetro 1,7 M (incluye excavaciones, y no incluye acero de refuerzo)	m		$ 6,205,720		50.0	$ 310,286,000		-	-	$ -
143	(5-11607)		INP-12	Suministro e instalación de luminarias fotovoltaica100 W	und		$ 15,233,040		40.0	$ 609,321,600		-	-	$ -
144	(6-11604)		INP-13	Concreto clase 42 MPA para Zapatas, Estribos, Aletas y placas	m3		$ 2,446,137		120.0	$ 293,536,440		-	75.00	$ 183,460,275.00
145	(6-14104)		INP-14	Suministro e instalacion de junta vertical en neopreno	m2		$ 1,498,977		20.0	$ 29,979,540		-	20.00	$ 29,979,540.00
146	(7-11606)		INP-15	Suministro e instalacion de geomembrana	m2		$ 37,588		800.0	$ 30,070,400		-	-	$ -
147	(6-14104)		INP-16	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) - Puentes	m3		$ 1,331,337		100.0	$ 133,133,700		-	-	$ -
148	(6-11403)		INP-17	Voladura en roca para caissons (Incluye material explosivo) - Sistemas de contención	m3		$ 1,390,011		150.0	$ 208,501,650		-	-	$ -
SUBTOTAL ITEM NO PREVISTOS										$ 96,268,104,424.00		**$ 507,608,852.00**		**$ 38,170,425,708.00**
Ajuste al peso										$ 1,387.00				
*	SUBTOTAL DE OBRAS (A)							**$ 483,413,463,218.00**		**$ 343,727,160,196**		**1,986,225,421.00**		**$ 107,357,777,062.00**
*	PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCION, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							$ 30,897,665,584		$ 158,751,273,447				$ 17,983,315,590.00
*	PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA							$ 1,100,000,000		$ 1,100,000,000				
*	VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)							$ 515,411,128,802		$ 503,578,433,643		$ 1,986,225,421.00		$ 125,341,092,652.00
*	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (E)							$ 3,766,465,941		$ 3,679,996,246		$ 14,514,724.00		$ 915,954,139.00
*	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D' +E+E')							$ 519,177,594,743		$ 507,258,429,889		$ 2,000,740,145.00		$ 126,257,046,791.00
*	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							$ 1,392,600,000		$ 8,481,753,347		$ 193,164,314.0	0.23	$ 1,910,742,903.00
*	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							$ 264,594,000		$ 1,611,533,136		$ 36,701,221.0		$ 363,041,154.00
*	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							$ 1,657,194,000		$ 10,093,286,483		$ 229,865,535.0		$ 2,273,784,057.00
*	GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%)							$ 20,231,165,074		$ 20,231,165,074		$ -		$ 1,479,149,435.00
*	PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)							$ 324,000,000		$ 324,000,000				$ 49,515,320.00
*	SUBTOTAL GESTION PREDIAL Y AMBIENTAL Y PROTOCOLO COVID							$ 20,555,165,074		$ 20,555,165,074				$ 1,528,664,755.00
*	MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									$ 2,926,951,572				
*	IVA MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									$ 556,120,799				
*	TOTAL MODIFICACIÓN DE LICENCIA AMBIENTAL, SUSTRACCIÓN DE RESERVA Y PLAN DE PROSPECCIÓN ARQUEOLÓGICA									$ 3,483,072,371				
*	VALOR TOTAL BASICO DE ACTA											**$ 2,179,389,735.00**		
*	VALOR TOTAL (F+I+J)							**$ 541,389,953,817**		**$ 541,389,953,817**		**$ 2,230,605,680.00**		**$ 130,059,495,603.00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 8,030,482,547.00	1.66%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 49,655,636.00	0.01%
Valor Amortizado Acumulado	$ 1,993,225,124.00	0.41%
Valor Saldo por Amortizar	$ 6,037,527,423.0	1.25%

NOTA: Porcentaje de Anticipo con base en el valor inicial de subtotal de obra básica por $483.413.463.218,00

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 1,986,225,421.00	$ 14,514,724.00	$ 2,000,740,145
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES			$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN			$ -

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	$ 274,264,265	$ 10,925,137,235
SB	$ -	$ 583,729,980
B	$ -	$ -

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1. Obras de explanación	$ 279,458,159	$ 16,169,012,385
2. Subbases y bases	$ 176,291,930	$ 5,586,419,604
3. Transporte de materiales	$ 72,779,782	$ 1,876,874,974

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 47 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,179,389,735.00 **MES** MAYO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha Abril de 2025		OBRA EJECUTADA			
												PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM			UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
				ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 193,164,314.00	$ 36,701,221.00	$ 229,865,535		P	$ -	$ 1,224,001,051		4. Aceros y elementos metálicos	$ 1,054,712,040	$ 50,375,253,885
				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)			$ -		OA	$ 1,131,572,522	$ 54,014,796,804		5. Concretos, morteros y obras varias	$ 332,265,052	$ 28,316,463,004
				GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)			$ -		SCT	$ -	$ 513,274,715		6. Concreto para estructura de puentes	$ 70,718,458	$ 4,706,814,131
				GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)			$ -		OV	$ 507,608,852	$ 38,219,962,304		7. Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	$ -	$ 326,939,080
				PROTOCOLO COVID (PREACTA)			$ -		T	$ 72,779,782	$ 1,876,874,974		(N) Ítems no sujetos a ajuste	$ -	$ -
				VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 2,179,389,735.00**	**$ 51,215,945.00**	**$ 2,230,605,680.00**		**TOTAL**	**$ 1,986,225,421.00**	**$ 107,357,777,063.0**		**TOTAL**	**$ 1,986,225,421.0**	**$ 107,357,777,063.0**

INDICES ICOCIV

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1	$ -	$ 68,064,082.00
2	$ -	$ -
3	$ -	$ -
4	$ -	$ 32,298,555.00
5	$ -	$ 6,649,128.00
6	$ -	$ 2,926,281.00
7	$ -	$ -
11601	$ 274,264,265	$ 12,009,203,064.00
11602	$ 176,291,930	$ 5,586,419,604.00
11603	$ -	$ 1,493,503,539.00
11604	$ 5,193,894	$ 1,291,414,398.00
11605	$ -	$ -
11606	$ 1,352,724,842	$ 75,294,658,500.00
11607	$ -	$ 513,274,715.00
11608	$ 72,779,782	$ 1,876,874,974.00
14101	$ -	$ 831,364.00
14102	$ -	$ 295,822,598.00
14103	$ 104,633	$ 380,094,809.00
14104	$ -	$ -
14105	$ -	$ -
14105	$ -	$ -
14105	$ -	$ -
15101	$ -	$ -
15102	$ -	$ -
15103	$ -	$ -
15104	$ -	$ -
15105	$ -	$ -
15106	$ -	$ -
15107	$ -	$ -
11401	$ -	$ -
11402	$ -	$ 338,209,075.00

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	8 de 8

FECHA: 31/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SMCN - GRUPO SUR OCCIDENTE **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** PUTUMAYO **ACTA No.** 47 **ACTA FINAL** **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 2,179,389,735.00 **MES** MAYO DE 2025

CONTRATO No : 964 - 2021

OBJETO:
CONSTRUCCIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO,GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTALSOSTENIBLE DE LA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE LA OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"

CONTRATISTA: CONSTRUCCIONES EL CONDOR SA VARIANTE SAN FRANCISCO MOCOA TRAMO 3 (FRENTE MOCOA) DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 977 -2021 INTERVENTOR: CONSORCIO REACTIVACIÓN PUTUMAYO

PLAZO INICIAL: 114 MESES PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 541,389,953,817.00 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 541,389,953,817.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 12 de fecha Abril de 2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
												11403	$ 104,866,075	$ 7,690,137,348.00
												11404	$ -	$ 477,395,028.00
												11405	$ -	$ -
												11406	$ -	$ -
												11407	$ -	$ -
												TOTAL	$ 1,986,225,421.00	$ 107,357,777,062.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,986,225,421
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 1,936,569,795

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 2,180,950,044 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) **VALOR EN LETRAS:** DOS MIL CIENTO OCHENTA MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A,
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ANA MARÍA JAILLIER CORREA
REPRESENTANTE LEGAL
Matrícula No.: 05202-46129 ANT

Firma:
Nombre: EDUARDO ENRIQUE RAMOS ARNEDO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 13202-03661 BLV

VoBo.

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.