enterritorio Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	**INFORME SUPERVISIÓN**

FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME: 30 de junio del 2025

PERIODO DEL INFORME: 01 de junio al 30 de junio del 2025

NOMBRE DEL PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTRATO O CONVENIO MARCO: 223004

CLIENTE: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN (INTERVENTORÍA)

NÚMERO DEL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN: 2240132

OBJETO CONTRACTUAL: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, DE CONTROL FINANCIERO, PRESUPUESTAL, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA EL CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE CONEXIONES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

CONTRATISTA: CONSORCIO INTER EQUILIBRIO

PLAZO INICIAL: CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES

FECHA DE INICIO: 29 de jlio del 2024

PRÓRROGAS (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	NO APLICA
SUSPENSIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y PLAZO):	Suspensión no. 01, Carenta y cinco (45) días Prorroga de la suspensiión No. 01, Tres (03) meses no. 02, Treinta (30) dias No. 02, Quince (15) dias Suspension Prorroga de la suspensiión
PLAZO ACTUALIZADO (INCLUIDO PRÓRROGAS Y/O SUSPENSIONES):	CINCO PUNTO CINCO (5.5) MESES
VALOR INICIAL:	$ 210.192.786,56
ADICIONES (INDICAR No. NOVEDAD Y VALOR):	NO APLICA
VALOR ACTUALIZADO (INCLUIDAS ADICIONES):	$ 210.192.786,56
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:	12 de julio del 2025.
% AVANCE PROGRAMADO FISICO:	100
% AVANCE EJECUTADO FISICO:	100

DATOS DE LA FASE O ETAPA DEL CONTRATO DE OBJETO SUPERVISIÓN (Para contratos que se desarrollan en varias fases)

DENOMINACIÓN DE LA ETAPA: EJECUCION TOTAL DE LA OBRA

VALOR DE LA FASE O ETAPA: $ 210.192.786,56

PLAZO DE EJECUCIÓN: UN MES

FECHA DE INICIO: 27 de junio del 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 27de julio del 2025

FECHA INICIO ESTIMADA SIGUIENTE ETAPA: 27 de julio del 2025

BALANCE FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN

VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO:	$ 210.192.786,56
TOTAL PAGADO A LA FECHA:	$ 61.146.992,48
SALDO PENDIENTE POR PAGAR:	$ 149.045.794,08
% EJECUCIÓN FINANCIERA	29,09%

RELACIÓN DE GARANTÍAS DEL CONTRATO

	PÓLIZA NO.	Aseguradora	Amparo	Vigencia (fecha)	Valor Aseg.	Fecha expedición	Aprobación
Última póliza aprobada							
Cumplimiento	85-45-101081026	SEGUROS DEL ESTADO SA	CMPLIMIENTO	29/07/2024 a 13/09/2025	$ 63,057,835.97	06 de agosto del 2024	08 de octubre del 2024
Cumplimiento	85-45-101081026	SEGUROS DEL ESTADO SA	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	29/07/2024 a 13/01/2028	$ 21,019,278.66	06 de agosto del 2024	08 de octubre del 2024
Cumplimiento	85-45-101081026	SEGUROS DEL ESTADO SA	CALIDAD DEL SERVICIO	13/01/2025 a 13/01/2028	$ 63,057,835.97	06 de agosto del 2024	08 de octubre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO SA	PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	29/07/2024 a 13/01/2025	$325,000,000.00	06 de agosto del 2024	08 de octubre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO SA	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	29/07/2024 a 13/01/2025	$325,000,000.00	06 de agosto del 2024	08 de octubre del 2024
Responsabilidad civil extra contractual	85-40-101059748	SEGUROS DEL ESTADO SA	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	29/07/2024 a 13/01/2025	$325,000,000.00	06 de agosto del 2024	08 de octubre del 2024



VISITAS TÉCNICAS DEL PERIODO (En caso de presentarse)

FECHA DE LA VISITA: NO APLICA

PROYECTO: CHEQUEO, VALIDACIÓN DE PROTOTIPOS Y DIAGNÓSTICO, CONCERTACIÓN, INTERVENCIÓN Y GESTIÓN SOCIAL PARA LA EJECUCIÓN DE LA DECIMO NOVENA ORDEN DE TRABAJO PARA EL DESARROLLO DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO.

OBJETO O MOTIVO DE LA VISITA: NO APLICA

OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS: Visita programada para el mes de julio del 2025

				
	Foto 1 .		***Foto 2.***	

EN EL MES DE JUNIO DEL 2025, NO SE EECTUO VISITA AL PROYECTO, SE ENCONTRABA SUSPENDIDDO HASTA EL 26 DE JUNIO DEL 2025, FECHA EN LA CUAL SE REINICIO PARA TERMINAR SU EJECUCION EL 27 DE JUNIO DEL 2025..

REUNIONES DE SEGUIMIENTO

FECHA: NO APLICA
ASUNTO: NO APLICA
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS: NO APLICA

FECHA:
ASUNTO:
PARTICIPANTES:
OBSERVACIONES Y/O COMPROMISOS:

Link Drive con las actas de reunión del periodo:

APROBACIÓN INFORMES DE INTERVENTORÍA

INFORME MENSUAL		**INFORMES SEMANALES**	
CONSECUTIVO INFORME MENSUAL	**PERIODO INFORME APROBADO**	**CONSECUTIVO INFORME MENSUAL**	**PERIODO INFORME APROBADO**
Numero 01	29 de julio al 29 de agosto del 2024.	Numero 10	Del 30 de septiembre al 06 de octubre del 2024
Numero 02	29 de agossto al 29 de septiembre del 2024.	Numero 11	Del 07 de septiembre al 13 de octubre del 2024
Numero 03	29 de septiembre al 29 de octubre del 2024.	Numero 12	Del 14 de octubre al 20 de octubre del 2024
Numero 04	29 de octbre al 29 de noviembre del 2024.	Numero 13	Del 21 de octubre al 27 de octubre del 2024

OBSERVACIONES: Sr reportaron los cuatro ultimos infformes semanles.

LINK DRIVE APROBACIÓN INFORMES: 02. INORMES MENSUALES https://fonade-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/cbravo_enterritorio_gov_co/EpxDWfqsxvBPir7y7ldO8sAB_1TGWU51tUy_R_17m45DEA?e=CrYwDN

RELACIÓN DE LAS COMUNICACIONES REMITIDAS			
FECHA	**RADICADO**	**ASUNTO**	**DESTINATARIO**
16 de junio del 2025	202533010025231	Observaciones al informe No. 05 de diciembre 2025	Consorcio Inter Equilibrio

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR AL CONTRATO OBJETO DE SUPERVISIÓN
Se tiene prevista una visista tecnica de campo, los dias 22 y 23 de julio del 2025 para corrobar la terminacion satisactoria de las obras y posterior elaborar las actas de terminacion y recibo final del contato de intervventoria.

Elaboró:

Nombre: LUIS JOSE GIRALDO M.
Supervisor

VoBo	Nombre	Firma
Gestor Convenio	Edgar Andres Montaño Hoyos	
Apoyo Financiero		
Apoyo Juridico	Ana Milena Potes Mazuera	
Apoyo Social (cuando aplique)		
Apoyo Ambiental (cuando aplique)		