ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Jardín Botánico José Celestino Mutis	**MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS**		
	GCT - GESTIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO DE INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA DE CONTRATO / CONVENIO		
	Código : GCT.F.47	Versión: 1	fecha: 01/08/2019

Nota: El presente formato NO APLICA para contratos de prestación de servicios profesionales, artísticos o de apoyo a la gestión.

1. Datos Generales

Fecha Informe	15/12/2022		
Número de Contrato	JBB-CTO-778-2021	**Fecha Suscripción Contrato**	**30/06/2021**
Valor Inicial del Contrato	$423.838.115,00	**Plazo de Ejecución Inicial**	05 meses
Objeto	117-7677 - SUMINISTRAR RIEGO PARA LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS.		

2. Datos Contratista

Contratista	PROINDESCO - PROYECTOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO PARA COLOMBIA LTDA	900.730.748-0

3. Plazo de Duración del Contrato

Fecha de Inicio:	19/07/2021	Fecha de terminación Inicial	31/12/2021
Prorroga N° 1	9/12/2021	Prorrogado hasta cuándo	30/06/2022
Prorroga N° 2	28/06/2022	Prorrogado hasta cuándo	30/09/2022
Prorroga N° 3	29/09/2022	Prorrogado hasta cuándo	30/11/2022
Fecha de terminación final	30/11/2022		
Suspensión	N/A	Plazo Suspendido	

4. Valor del Contrato

Valor Inicial Contrato	$423.838.115,00	Valor Total del Contrato	$481.251.274,00
DISCRIMINACIÓN DEL VALOR EN CONVENIOS			
Aporte JBB - (Convenios)		Aporte Cooperante (Convenios)	
No. de CDP	1085-2021	Valor de CDP	$423.838.115
No. de CRP	932-2021	Valor de CRP	$423.838.115
Adición N° 1	30/12/2021	**Valor Adicionado**	$57.413.159
No. de CDP	2509-2021	Fecha de CDP	22/12/2021
No. de CRP	2258-2021	Fecha de CRP	30/12/2021

5. Datos Supervisor / Interventor

Cargo Supervisor JBB	JEFE OFICINA ARBORIZACION URBANA	Nombre del Supervisor / Interventor que conoció de la ejecución del contrato	SEGUNDO OCTAVIO NARANJO VELASCO
Nombre Supervisor JJB para efectos de liquidación	SEGUNDO OCTAVIO NARANJO VELASCO		

6. Información Relacionada con la Contratación Derivada de Convenios (Si Aplica)

NO APLICA

7. Pagos Efectuados al Contratista

Hace parte integral del presente informe la relación de pagos efectuados al Contratista, expedidos por la Tesorería, las cuales se adjuntan en **UN (1)** folios.

8. Reducciones al Valor

Fecha Descuento o Reducción	Concepto Descuento o Reducción
N/A	N/A
N/A	N/A

9. Reintegros Efectuados o Rendimientos en caso de convenios

Fecha Reintegro	Concepto Reintegro
N/A	N/A
N/A	N/A

10. Resumen Ejecución Presupuestal

Valor Inicial del contrato	$423.838.115,00
Valor total de las adiciones	$57.413.159,00
Valor total de las reducciones	$0,00
Valor Total del contrato	**$481.251.274,00**
Valor total ejecutado	$378.639.207,00
Valor total pagado	$378.639.207,00
Valor pendiente de pago al contratista	$
Saldo a Liberar favor del JBB	$102.612.067,00

11. Garantías

El supervisor deja constancia que la fecha de terminación del contrato, las garantías se encuentran en el siguiente estado:

NO. DE PÓLIZA	AMPARO	VIGENCIA		
		INICIO	FIN	VALOR
390-47-994000061467	Cumplimiento del contrato	30/06/2021	5/01/2023	$42.383.811,50
390-47-994000061467	Calidad del servicio	30/06/2021	5/01/2023	$42.383.811,50
390-47-994000061467	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	30/06/2021	5/07/2025	$21.191.905,75

Nota: No obstante la presentación de este informe, el supervisor continuará realizando el seguimiento de las garantías hasta que finalice la vigencia de las mismas, fecha en la cual, se procederá a efectuar el cierre del expediente contractual en el Formato GCT.F-02

12. Sanciones

Al contratista se le impusieron las siguientes sanciones

Tipo de Sanción	Sanción Impuesta
Multa	
Cláusula Penal	
Caducidad	
Ninguna	

13. Constancias

El contratista cumplió con el objeto del contrato y sus obligaciones.

El contratista cumplió con los pagos de las obligaciones de seguridad social, de conformidad con lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

El Supervisor ha emitido toda la información producida con ocasión al contrato a la Oficina Asesora Jurídica para que repose en el Expediente Contractual



SEGUNDO OCTAVIO NARANJO VELASCO
JEFE OFICINA ARBORIZACION URBANA