ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano	FORMATO Acta de reiniciación de contrato de obra ó de interventoría		idu
CÓDIGO PC-PO-09	PROCESO Construcción de Proyectos	VERSIÓN 3	

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES **SUBDIRECCIÓN TÉCNICA** **DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL**

ACTA No 65 **REINICIACIÓN DE CONTRATO DE** **OBRA**

1. ANTECEDENTES

CONTRATO No IDU-1760-2021 (Número de Contrato)

LICITACIÓN PÚBLICA X **CONCURSO DE MÉRITOS**
SELECCIÓN ABREVIADA
CONTRATACIÓN DIRECTA IDU-LP-SGI-024-2021
(Indique en este espacio la identificación del proceso de selección efectuado)

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCIÓN DE LAS VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO ASOCIADO A LAS ZONAS INDUSTRIALES DE MONTEVIDEO Y PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ DC GRUPO 1

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO El proyecto se encuentra en la localidad de Puente Aranda en la UPZ Zona Industrial (UPZ 108), en el sector comprendido entre la Transversal 42 y Avenida NQS y entre la Avenida Ferrocarril de Occidente, la Avenida de las Américas, y su conexión con la Avenida de los Comuneros, en la ciudad de Bogotá D.C.
(Indique en este espacio el sitio de ejecución del contrato)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA ASOCIADO IDU-1763-2021
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 20 MESES
(Indique en este espacio el número de días o de meses para ejecutar el contrato)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 2 (Día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2021 (Año)

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 32.746.569.014,00
(Indique en este espacio el valor del contrato en números)

CONTRATISTA CONSORCIO VIAS POR BOGOTA IC
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra)

INTERVENTOR CONSORCIO BANCAL (Escriba el nombre o razón social del Interventor) NIT 901.543.165-5 (Escriba el NIT del Interventor)

SUPERVISOR (A) ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU al contrato de interventoría)

2. PRÓRROGAS Y/O ADICIONES

PRÓRROGAS	**No.**	1	**DE FECHA**	12/4/2022	**PLAZO**	30 DÍAS
	No.	2	**DE FECHA**	20/5/2022	**PLAZO**	1 MES
	No.	3	**DE FECHA**	14/10/2023	**PLAZO**	2 MESES
	No.	4	**DE FECHA**	30/12/2023	**PLAZO**	5 MESES
TOTAL PLAZO DE PRORROGAS					**PLAZO**	9 MESES
ADICIONES:						
CONTRATOS ADICIONALES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
	No.	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
ADICIONES:	**No.**	1	**DE FECHA**	12/4/2022	**VALOR**	$ 201.054.361,00
	No.	2	**DE FECHA**	20/5/2022	**VALOR**	$ 194.832.445,00
	No.	3	**DE FECHA**	14/102023	**VALOR**	$ 488.319.771,00
	No.	4	**DE FECHA**	30/12/2023	**VALOR**	$ 9.971.572.373,00
	No.	5	**DE FECHA**	6/11/2024	**VALOR**	$ 3.362.938.706,00
	No.	6	**DE FECHA**	30/12/2024	**VALOR**	$ 6.103.082.656,00
TOTAL ADICIONES					**VALOR**	$ 20.321.800.312,00

RECONOCIMIENTOS QUE NO IMPLICAN MODIFICACIONES : (En caso de aplicar)

MAYORES CANTIDADES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYORES AJUSTES	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
MAYOR PERMANENCIA	**No.**	N/A	**DE FECHA**	N/A	**VALOR**	N/A
TOTAL RECONOCIMIENTO					**VALOR**	N/A

VALOR ACTUAL DEL CONTRATO $ 53.068.369.326,00

3. SUSPENSIONES Y AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN

SUSPENSIONES ANTERIORES:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	3	**DE FECHA**	31/3/2022	**No. DIAS**	7
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	4	**DE FECHA**	7/4/2022	**No. DIAS**	4
ACTA DE REINICIO	**No.**	5	**DE FECHA**	12/4/2022	**No. DIAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	7	**DE FECHA**	12/5/2022	**No. DIAS**	1
ACTA DE REINICIO	**No.**	8	**DE FECHA**	13/5/2022	**No. DIAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	9	**DE FECHA**	13/5/2022	**No. DIAS**	7
ACTA DE REINICIO	**No.**	10	**DE FECHA**	20/5/2022	**No. DIAS**	
ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	11	**DE FECHA**	17/6/2022	**No. DIAS**	31
ACTA DE AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	12	**DE FECHA**	18/7/2022	**No. DIAS**	35
(*)AMPLIACIÓN DE SUSPENSIÓN	**No.**	N/A	**DE FECHA**	22/8/2022	**No. DIAS**	415
ACTA DE REINICIO	**No.**	13	**DE FECHA**	11/10/2023	**No. DIAS**	
TOTAL TIEMPO DE SUSPENSION					**No. DIAS**	500

SUSPENSIÓN ACTUAL:

ACTA DE SUSPENSIÓN	**No.**	61	**DE FECHA**	27/6/2025	**No. DIAS**	17
ACTA DE AMPLIACIÓN 1 DE SUSPENSIÓN 5	**No.**	62	**DE FECHA**	14/7/2025	**No. DIAS**	7
ACTA DE AMPLIACIÓN 2 DE SUSPENSIÓN 5	**No.**	63	**DE FECHA**	21/7/2025	**No. DIAS**	7
ACTA DE AMPLIACIÓN 3 DE SUSPENSIÓN 5	**No.**	64	**DE FECHA**	28/7/2025	**No. DIAS**	3

FECHA DE REINICIACIÓN 31 (Día) **DE** JULIO (Mes) **DE** 2025 (Año)

NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN 18 (Día) **DE** OCTUBRE (Mes) **DE** 2025 (Año)

Las partes representadas por: JAIME ERNESTO SALAS BAHAMÓN
(Escriba el nombre completo del representante legal del contratista)

representante legal del contratista; FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ
(Escriba el nombre completo del representante legal de la Interventoría)

representante legal de la interventoría; y ISIS PAOLA DIAZ MUÑIZ
(Escriba el nombre completo del Supervisor (a) del contrato, delegado por el IDU)

Supervisor(a) IDU, acuerdan reiniciar el contrato, de acuerdo con las funciones establecidas en las cláusulas contractuales y los manuales IDU que rigen dicha materia, considerando que las circunstancias que motivaron la suspensión ya fueron superadas, según

el oficio de la interventoría con número de Radicado IDU. N/A (Indicar el número de radicado IDU) del N/A (Día) de N/A (Mes) de N/A (Año)

4. RELACIÓN DE PERSONAL Y MAQUINARIA

PERSONAL DIRECTIVO

CARGO	ESPECIALIDAD	% DE TIEMPO DEDICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS	No TARJETA PROFESIONAL	OFICIO DE APROBACION IDU
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE OBRA	100,00%	ALVARO ANDRES SAENZ GUTIERREZ	25202-129168	202533600657641
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	100,00%	JOSE MILTON AVILA TINOCO	25202198363CND	202533600658841
INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	INGENIERO RESIDENTE DE OBRA	100,00%	ADRIANA MARIA SAAVEDRA	25202-264534	202533600595051
ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMÉTRICO	20,00%	FABIAN TAFUR SANCHEZ	25202-68065	20223360439831
ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	ESPECIALISTA EN URBANISMO Y ESPACIO PÚBLICO	50,00%	FREDY CHACON CHACON	A25232003-79844501	20223360439831
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	ESPECIALISTA EN GEOTECNIA	20,00%	RICARDO ALBERTO MENDOZA BOADA	25202-81699	202533600595051
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS	20,00%	LUCIA CONSTANZA MORENO CASTIBLANCO	11090996	202533600657641
ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	ESPECIALISTA EN REDES HIDROSANITARIAS	30,00%	RICARDO BEJARANO CABALLERO	2520251935 CND	20223360439831
ESPECIALISTA EN REDES SECAS (ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA)	ESPECIALISTA EN REDES SECAS (ELÉCTRICAS, GAS, TELÉFONO Y FIBRA ÓPTICA)	30,00%	JUAN FERNANDO BALLESTAS MARTINEZ	CN 205-65595	202533600657641
ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	ESPECIALISTA EN PRESUPUESTO Y PROGRAMACIÓN	100,00%	ANDRES CABRERA VEGA	25202-50117 CND	20223360439831
ESPECIALISTA SIG-CAD	ESPECIALISTA SIG-CAD	50,00%	IBAN DARIO CHAUTA DIAZ	01106-0871 □	20223360439831
ARQUEÓLOGO	ARQUEÓLOGO	30,00%	LUIS GABRIEL HIGUERA	RNA ICANH 199	202417501149141
PROFESIONAL BIC	PROFESIONAL BIC	20,00%	JAVIER MAURICIO ESPINOSA RIVEROS	A22992011-93396228	20223360439831
PROFESIONAL BIENES MUEBLES	PROFESIONAL BIENES MUEBLES	20,00%	ELVIA PATRICIA GOMEZ VELASQUEZ	N/A	20223360439831
RESIDENTE AMBIENTAL	RESIDENTE AMBIENTAL	100,00%	JOSE DAVID OBANDO ORTIZ	AA20260180183511	202517500744091

RESIDENTE FORESTAL	RESIDENTE FORESTAL	80,00%	DIANA VANESSA GUTIERREZ PINEDA	091226-0543469 CND	20223360439831
BIÓLOGO O ECÓLOGO	BIÓLOGO O ECÓLOGO	40,00%	TATIANA MARCELA CASTILLO	1016098481	202417500653851
RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	RESIDENTE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST)	100,00%	GINA PAOLA CASTILLO CALLEJAS	RESOLUCION 4807 DE 2017	202417501073701
INSPECTOR SST - AMBIENTAL	INSPECTOR SST - AMBIENTAL	100,00%	MONICA MICHELL AYALA TORRES	Licencia SST 2684 2022	202417500620031
INSPECTOR SST - AMBIENTAL	INSPECTOR SST - AMBIENTAL	100,00%	ANGELICA MARA ORTIZ	Licencia SST 17883 2024	202517500685361
INSPECTOR SST - AMBIENTAL	INSPECTOR SST - AMBIENTAL	100,00%	ELIANA SOLARTE MARTINEZ	Licencia SST 5196 2019	202517500657511
RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	RESIDENTE DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	50,00%	MARIA DE LOS ANGELES VALENCIA GUERRERO	SN230-147844	202417501447351
RESIDENTE SOCIAL	RESIDENTE SOCIAL	100,00%	GINA PAOLA CANTOR GONZÁLEZ	177465321-I	202518500190343
ASISTENTE SOCIAL	ASISTENTE SOCIAL	100,00%	REMBER ADRIAN MOGOLLON SACHICA	N/A	202433600492511
COMUNICADOR SOCIAL	COMUNICADOR SOCIAL	50,00%	ELENA MARCELA CUELLAR RODRIGUEZ	N/A	202533600591901
PROFESIONAL SOCIAL PARA ACTAS DE VECINDAD	PROFESIONAL SOCIAL PARA ACTAS DE VECINDAD	50,00%	VALENTINA PIRAQUIVE ROJAS	476441024 CNTS	202518500176663
PROFESIONAL ARQUITECTO PARA ACTAS DE VECINDAD	PROFESIONAL ARQUITECTO PARA ACTAS DE VECINDAD	50,00%	EDWIN ALBERTO TERAN MARRIAGA	A5302014-8649352	202533600609841
ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	ESPECIALISTA EN TRÁNSITO Y TRANSPORTE	50,00%	RODRIGO ELIAS ESQUIVEL RAMIREZ	25202-202461 CND	202533600657641
RESIDENTE DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	RESIDENTE DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE	100,00%	JAIRO EDGAR TRIANA GOMEZ	01106-0871 □	20223360439831

PERSONAL OPERATIVO Y/O TÉCNICO

CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
AUXILIAR DE INGENIERIA	LAURA VANESSA OSORIO RUIZ
TOPÓGRAFO INSPECTOR (1)	HAROLD ALFONSO GARRIDO CALDERON
TOPÓGRAFO INSPECTOR (2)	JOSE ISRAEL GOMEZ BERNAL
INSPECTOR 2 (1)	CRISTIAN ENRIQUE REYES LOZANO
INSPECTOR 2 (2)	MIGUEL ANGEL RUIZ ANGEL
INSPECTOR 2 (3)	MANUEL ANTONIO CARDENAS HERNANDEZ
INSPECTOR 2 (4)	EDUIN ARIAS SILVA
INSPECTOR 2 (5)	NICOLAS RODRIGUEZ ROMERO
INSPECTOR 2 (6)	LUIS ANTONIO MENDOZA OSPINA
INSPECTOR 2 (7)	JHON JAIVER VELASCO MOSQUERA
CADENERO 1 (1)	WILFREDO USUGA RAMIREZ
CADENERO 1 (2)	CARLOS AUGUSTO LOPEZ PRIETO
CADENERO 2 (1)	EVER ANDRES RODRIGUEZ RAMIREZ
CADENERO 2 (2)	SEBASTIAN FELIPE NUÑEZ MOLINA
LABORATORISTA INSPECTOR	MARCO SNEYDER MORALES SUAREZ
CONDUCTOR	JHONATHAN SANCHEZ ROJAS
SECRETARIA 2	CAMILA FERNANDA CRIOLLO GARCIA□
GUIA CIVICO	VALENTINA CORPUS

GUIA CIVICO	LORNA XIOMARA ARIAS PACHON
AUXILIAR DE INGENIERIA PMT	LAURA VALENTINA CASTAÑEDA ALVAREZ
AUXILIAR DE TRAFICO	ADRIAN VELEZ CORREA
AUXILIAR DE TRAFICO	RICARDO ARTURO SARMIENTO FIGUEROA
AUXILIAR DE TRAFICO	MARCO TULIO RODRIGUEZ RAMOS
AUXILIAR DE TRAFICO	RAFAEL ANTONIO FERRER GUZMAN
AUXILIAR DE TRAFICO	LUISA FERNANDA CUSGUEN
AUXILIAR DE TRAFICO	ALFONSO PULIDO RINCON
AUXILIAR DE TRAFICO	AUSBERTO PEREZ GUILLEN
AUXILIAR DE TRAFICO	PEDRO SAUL HERNANDEZ RAMOS
AUXILIAR DE TRAFICO	JHONAIKER ALBERTO ARANDA COGOLLO
AUXILIAR DE TRAFICO	CARLOS EDUARDO QUINTANA LAVERDE
AUXILIAR DE TRAFICO	MARIO RAFAEL OROZCO POLANCO
AUXILIAR DE TRAFICO	VLADIMIR BAYUELO AVILA
AUXILIAR DE TRAFICO	JAIME ENRIQUE RAMIREZ GARZON
AUXILIAR DE TRAFICO	LEIDY JOHANNA RENTERIA SIERRA

MAQUINARIA

(Aplica solo para los contratistas de obra en la etapa de ejecución)

TIPO	REFERENCIA	MODELO	CANTIDAD	ESTADO
MINICARGADOR	SR220B	2022	2	APROBADO
MINICARGADOR	SR250B□	2022	1	APROBADO
EXCAVADORA	SY75C□	2022	1	APROBADO
VIBROCOMPACTADOR	CC1200 VI	2020	1	APROBADO
RETROCARGADOR	420E□	2008	1	APROBADO
RETROCARGADOR	3CX B□	2018	1	APROBADO
FRESADORA	W100	2007	1	APROBADO
FINISHER	DTV370□	2005	1	APROBADO
VIBROCOMPACTADOR DE RODILLO	CB534D□	2012	1	APROBADO
CAMIONETA	GCW329	2020	1	APROBADO
VOLQUETA	SZO396	2012	1	APROBADO
CAMION	LCO419	2023	1	APROBADO

SALVEDADES DEL CONTRATISTA

El CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC, en ejercicio de su derecho constitucional al LIBRE DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LA INICIATIVA PRIVADA de que trata el artículo 333 superior, en concurrencia con el segundo inciso del numeral 3 del artículo 5 DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS de la Ley 80 de 1993, dejas las siguientes SALVEDADES EXPRESAS frente al ACTA No. 61 de SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1760-2021, en los siguientes términos literales a tener en cuenta:

1.- El CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC respeta pero NO comparte ni acepta que la presente SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1760-2021 se origine en causas ajenas al IDU, pues esta Entidad podría continuar ejerciendo la vigilancia del Contrato a través de la Supervisión del mismo, tal y como se desprende de lo dispuesto en artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, en concurso con los artículos 3 y 4 de la Ley 80 de 1993, máxime cuando se trata de una situación temporal que afronta la labor de Interventoría y que en consecuencia debe resolverse con celeridad.

2.- Como consecuencia de lo anterior, el CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC NO COMPARTE NI ACEPTA lo escrito por el IDU en el numeral 2 del Capítulo 4. CAUSAS de esta Acta de Suspensión, y por el contrario, desde ahora mismo, respetuosamente solicita al IDU que, habida cuenta que la SUSPENSIÓN DEL CONTRATO DE OBRA No. IDU-1760-2021 que aquí se trata, claramente corresponde a situaciones POR COMPLETO AJENAS AL CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC y a nuestro juicio NO es necesaria y por lo tanto nos reservamos el derecho de una posible reclamación en cuanto a los costos generados por esta suspensión deben reconocerse y pagarse a nuestro favor la totalidad de los costos y gastos que esta situación nos causa, en especial en cuanto hace a los costos en los cuales INEVITABLEMENTE tendrá que incurrir el CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC y que serán cuantificados una vez surta efecto la suspensión.

3.- El CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC, en cumplimiento de su deber de colaboración, que consagra el numeral 2 del artículo 5 DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS de la Ley 80 de 1993, tendría la disposición de NO efectuar cobros por concepto de lucros cesantes, pero desafortunadamente debe informar al IDU que no ve posible ASUMIR A CARGO DEL CONSORCIO VÍAS POR BOGOTÁ IC los pagos que debe realizar y que se constituyen en un DAÑO EMERGENTE considerable, que en consecuencia debe ser asumido y cubierto por el IDU, tal y como así lo consagra expresamente como un DERECHO LEGAL a nuestro favor el numeral 1 del artículo 5 DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LOS CONTRATISTAS de la Ley 80 de 1993, en concurrencia con los numerales 8 y 9 del artículo 4 DE LOS DERECHOS Y DEBERES DE LAS ENTIDADES ESTATALES de la Ley 80 de 1993."

PRONUNCIAMIENTO DE LA INTERVENTORÍA SOBRE LAS SALVEDADES

1. El señor Fabio E. Villamil Paéz, Representante Legal del Consorcio Bancal, y a su vez de Incoplan S.A., miembro del respectivo consorcio, de acuerdo con la reunión del 26 de junio y el documento enviado el día 27 de junio 2025 (oficio 2025-456-BAN-1886), informó debidamente al Instituto, su no conocimiento de la Inhabilidad de la empresa CEAS, estando dispuestos a colaborar en la solución a esta situación.
2. El Consorcio Bancal ha cumplido a cabalidad con el contrato y ha estado presto a contribuir incondicionalmente con el éxito del mismo, aún en situaciones ajenas al Consorcio que se han traducido en suspensiones o inactividades por más de un año.
3. El Consorcio Interventor comprende que la decisión adecuada para la coyuntura actual, en donde se tiene reciente conocimiento para El IDU, el Consorcio Bancal e Incoplan, es la suspensión, y hace una invitación respetuosa al instituto para aceptar la Cesión solicitada por CEAS SAS y continuar prontamente con la buena ejecución del contrato.
4. Es Importante mencionar lo reiterado por nuestra Corte Constitucional en reiterados pronunciamientos en cuanto las consecuencias de las Inhabilidades sobrevinientes de uno de los miembros de un Consorcio. Resaltamos la Sentencia C-221 de 1996 que establece: "Tampoco se vulnera la Carta por consagrar que quien participa en un proceso de licitación o concurso y resulta intempestivamente afectado por inhabilidades o incompatibilidades deba renunciar a dicha participación, ni se desconoce la normatividad superior por prever, como lo hace la norma, la cesión en favor de un tercero de la participación en el consorcio o unión temporal que licita o es contratista cuando la causa de inhabilidad o incompatibilidad se radica en uno de sus miembros.

Se anota que las salvedades presentadas por las partes involucradas corresponden al periodo de suspensión de los contratos.

PRONUNCIAMIENTO DEL IDU SOBRE SALVEDADES DEL CONTRATISTA

1. La Ley 80 de 1993, en su artículo 9º, establece que los integrantes de los consorcios responden solidariamente por las obligaciones contractuales, lo que implica que la inhabilidad de uno de ellos afecta la validez del consorcio en su conjunto. Además, el artículo 8 de la misma ley impide que personas incursas en inhabilidades celebren o continúen contratos con entidades estatales. Por tanto, es jurídicamente inviable continuar la ejecución del contrato en tanto subsista la causal de inhabilidad sobre alguno de los miembros del consorcio, pues ello comprometería la legalidad del contrato en curso.

2. Colombia Compra Eficiente CCE, mediante concepto 059 del 13 de junio de 2023, ha indicado sobre el consorciado inhábil lo siguiente: "Ahora bien, nótese

que la norma dispone que cuando sobreviene una inhabilidad o una incompatibilidad en uno de los integrantes del consorcio o unión temporal, el contrato se continuará ejecutando, pero para ello el integrante afectado por la inhabilidad deberá ceder su participación a un tercero previa autorización escrita de la entidad contratante, y proscribe expresamente la posibilidad de hacer la cesión entre sus integrantes." A juicio de CCE, criterio que comparte el IDU, el contrato estatal se puede continuar ejecutando, pero para ello, el integrante inhabilitado debe ceder su participación previamente

3. La Ley 80 de 1993, en su artículo 25, numeral 11, impone a las entidades estatales la obligación de contar con interventoría en los contratos de obra. Esta obligación no puede ser suplida por la supervisión directa, salvo en contratos de menor cuantía, lo cual no aplica al presente caso. En consecuencia, ejecutar obras sin interventoría representa un riesgo legal grave que justifica plenamente la suspensión temporal del contrato hasta tanto se restablezca la figura de la interventoría.

4. El numeral 1 del artículo 5 de la Ley 80 de 1993 reconoce el derecho del contratista a que se le paguen los costos en que incurra por causas ajenas a este. Sin embargo, esto está condicionado a la demostración clara y concreta del perjuicio sufrido. Por tanto, si el CONSORCIO VIAS POR BOGOTÁ IC considera que la suspensión le genera daño emergente, y que no le seas imputable a este, deberá presentar las pruebas pertinentes en los tiempos y formas procesales establecidas, y la entidad deberá valorar dichas reclamaciones conforme a la ley.

El Contratista de obra se compromete a terminar el objeto contratado en el plazo faltante, de conformidad con el acta de reinicio y de acuerdo con las funciones establecidas en el contrato y/o en el Manual de Interventoría

Con el fin de garantizar la cobertura en cada uno de los amparos, el Contratista de obra se compromete a actualizar las polizas del contrato, en los términos descritos en el mismo y/o en el Manual de Interventoría

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

TREINTA Y UNO (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de JULIO (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Nombre) JAIME ERNESTO SALAS BAHAMON
Representante Legal del Contratista
Nombre de la firma contratista

(Nombre) FABIO ERNESTO VILLAMIL PAEZ
Representante Legal del Interventor
Nombre de la firma interventora

(Firma)
(Nombre) ADRIANA MORA CRUZ
Profesional de apoyo a la Supervisión del IDU
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ YGómez
Subdirectora Técnica de Ejecución del Subsistema Vial (E)
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) ISIS PAOLA DIAZ MUNIZ
Directora Técnica de Construcciones
Instituto de Desarrollo Urbano

(Firma)
(Nombre) NELSON MAURICIO REINA MANOSALVA Giscela Martínez
Subdirector General de Infraestructura Ingrid Ropero
Instituto de Desarrollo Urbano

Esta acta debe ser firmada por el(la) subdirector(a) General, en caso de ser el ordenador de gasto y de pago. Ver las Resoluciones IDU de delegación de funciones.