
INFORME DE ACTIVIDADES No. 001 y FINAL		
OBJETO DEL CONTRATO: "ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA LA MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA."		
No. DEL CONVENIO: 004-2025	**NOMBRE CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA MILAGROSA	**NIT: 811040375-1**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	31/01/2025	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	26/05/2025	
FECHA DE TERMINACIÓN:	25/09/2025	
PERÍODO DEL INFORME:	Acta parcial de obra Nº1 Y FINAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

UBICACIÓN Y GEOREFERENCICIÓN PROYECTO PLACA HUELLA – VEREDA LA MILAGROSA





OBJETIVO:
Con el propósito de entregar informe número 001 y final, de la ejecución del contrato con objeto **"ANUAR ESFUERZOS PARA LA CONTRUCCION DE PLACA HUELLA EN LA VIA LA MILAGROSA DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA."** concordante con cada una de las cláusulas contractuales estipuladas para la ejecución del contrato, se procede a relacionar cada una de las actividades específicas del contrato, establecidas en el clausula 2 y como se dio cumplimiento a esta actividad.

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES ESPECIFICAS: Se presenta en este cobro las actividades ejecutadas para alcanzar el 100% de avance contractual, estas actividades pueden ser evidenciadas en el sitio del proyecto y finalizaron anticipadamente el 15 de julio de 2025:

CANTIDADES ACUMULADAS EN EL ACTA DE OBRA Nº1 Y FINAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICONES CONTRACTUALES			
ITEM	DESCRIPCION ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Localización y replanteo	ml	100,00	$ 616,87	61.686,90
2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	43,80	$23.227	1.017.330,34
3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	430,00	$2.819	1.212.162,05
4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	3.525,30	$803	2.830.110,84
5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	100,00	$62.766	6.276.566,00
6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	21,00	$126.665	2.659.971,72
7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	180,00	$29.152	5.247.433,89
		COSTOS DIRECTOS			$19.305.262
		ADMINISTRACION		9,02%	$1.740.490
		TOTAL OBRA			$21.045.752
		APORTE MUNICIPIO			$19.929.000
		APORTE OAC			$1.116.752

- Verificación de las novedades del personal y del pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Periodo de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago Caja de compensación	Pago ARL	Para fiscal	Total, pagado en el periodo
MAYO 2025	9489614887	$171.000	$683.400	$171.000	$104.100	$0	$1.129.500
JUNIO 2025	9489679464	$285.000	$1.139.000	$285.000	$495.500	$0	$2.204.500
JULIO 2025	9489974857	$85.500	$341.700	$85.500	$148.800	$0	$661.500

- Resumen de la ejecución de los recursos económicos:

Valor del Convenio (RECURSOS)	$19.929.000
Aporte en especie	$1.116.752
Valor ejecutado desembolsable ACTA No.1	$19.929.000
Pagos Realizados (Acumulado)	$0
Saldo a favor del conveniente	$0
Porcentaje de ejecución financiera (pagos efectuados)	0%

A continuación se presentan las cantidades ejecutadas y su respectivo registro fotográfico, conforme se encuentran los ítems del presupuesto definitivo:

1	Localización y replanteo	m	100,00	$ 616,87	61.686,90

Se realizo la verificación en campo de la zona y de segmento a intervenir con el presente proyecto.



Zona del proyecto en la cual se realizaron las actividades de localización y replanteo para mas tarde instalar las formaletas para el fundido de los rieles en concreto

2	Excavación a cielo abierto material comun/conglomerado 0.0 a 6.0 metros	m3	105,62	$23.227	2.453.264,90

Realizo una excavación a la superficie de 0,1m e espesor en general para garantizar la continuidad de los hilos en la superficie mas 33 brechas adicionales para las viga-riostras.

33 x 0,1m x 0,3m x 3,5m = 3,4m3

100m x 4,2m x 0,25m = 105m3

Excavación para hacer la nivelación y establecer el ancho efectivo de la vía para la construcción de la placa huella	

3	Conformación y compactación de subrasante a maquina con material proveniente de la excavación o préstamo (incluye cargue, descargue)	m2	400,00	$2.819	1.127.592,60

	Segmento de vía debidamente conformado para iniciar la aplicación del material de concreto. 4m de ancho por 100m de largo **40m x 100m = 400m2**

4	Acero Fy = 60.000 psi d>1/4", no incluye acero.	kg	3262	$803	2.830.110,84

- Cada riel lleva en su interior 5 varillas de ½

  105 m x 5 x 2 x 1kg/ml = **1050 kg**

  NOTA: se trabaja con 105m para incluir los traslapos

- Cada riel lleva en su interior 9 segmentos de 0,8m de largo se hicieron 33 segmentos de 3m cada uno

  33 x 9 x 0.8m x 2 x 0,56kg/ml = **266,1kg**

- En el interior de las cunetas hay 4 varillas de ½"

  105m x 4 x 2 x 1kg/ml = **840kg**

- En el interior de la cunetas de manera transversal hay 9 bastones de 3/8" de 0,65m de largo

  33 x 9 x 2 x 0,65m x 0,56kg/ml = **386,1kg**

- Cada viga riostra tiene 3,7m de largo y tiene en su interior 4 varillas de ½" se ha construido 10 viga riostras

  3,7m x 4 x 33 x 1kg/ml = **488kg**

- Para cada viga riostra se usaron 18 estribos de 3/8" de una segmento de 0,7m

18 x 0,7m x 33 x 0,56kg/ml = **232kg**

	
Acero de la viga riostra	Detalle del acero de refuerzo en los rieles de la placa huella.

	
Detalles del acero de refuerzo	

5	Placa Huellas (par) en concreto de 20,7 Mpa (3000 psi) e = 0,15 m a c/u = 0,90 m. Incluye construcción de viga riostra. No incluye cemento	m	100,00	$62.766	6.276.566,00

En campo se verifico y se midió; se constata una longitud de 100m de placa huellas debidamente terminadas, se adjuntan fotos

	
Construcción de rieles de concreto	Construcción de rieles de concreto

	
Segmento de placa hulla pendiente del ciclópeo y las cunetas. Para la fecha de elaboración del informe ya se concluyo	Segmento de placa huella concluido.

6	Concreto ciclópeo (producción), no incluye cemento	m3	12,00	$126.665	1.519.983,84

Se han construido 33 segmentos de 2,8m de largo por 0,9 de ancho.

- 33 x 2,8m x 0,9m x 0,15m = **12.5m3**




Construcción de los segmento en concreto ciclópeo

7	Cuneta - Bordillo en concreto reforzado 20,7 Mpa. No incluye cemento	m	180,00	$29.152	5.247.433,89

Se han construido 90ml de placa huellas, a ambos lados se han construido las cunetas

- **90ml x 2 = 180ml**




Segmento de placa huella debidamente concluido con su cuneta a ambos márgenes

Este informe se efectúa en cumplimiento de la normatividad vigente y de las cláusulas contractuales, que determinan las actividades de ejecución contractual de la Junta de Acción Comunal.

Cualquier información adicional que se requiera, será entregada según observaciones.

Joaquin Gutierrez

JOAQUIN GUILLERMO GUTIERREZ HOLGUIN
Cédula 15.405.158
Representante legal
Junta De Acción Comunal vereda la Milagrosa
NIT 811040375-1