Energía	DIRECCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA INFORME PERIODICO DE SUPERVISIÓN DE APOYO CONTRATO EN AOM	

Fondo	FAER	**Contrato AOM**	FAER-GGC-225-12	**Etapa Contrato AOM**	ATBF-AOM	**Fecha Informe**	23-05-2025	**Periodo Informe**	may-25

CONTRATO DE EJECUCION

Fondo	FAER	**Contrato**	FAER-GGC-225-12	**Etapa Contrato**	AOM EN CONTRATO	**Departamento**	ANTIOQUIA

Municipio	ITUANGO	**Contratista**	EPM E.S.P.	**Número de proyectos**	1

Interventor	CONSULTORES UNIDOS S.A	**Fiducia**		**Encargo Fiduciario**	

CONTRATO DE AOM

Contratista	EPM E.S.P.	**Apoyo técnico**	Daniela Lopez Villota	**Apoyo Jurídico**	Iveth Amalia Chacon	**Supervisor**	

Objeto del Contrato AOM

Ampliar la cobertura, mejorar la calidad y continuidad del servicio de energia electrica y satisfacer la demanda de la misma en las zonas del Sistema Interconectado Nacional - SIN ubicadas en el Mercado de Comercializacion del OPERADOR DE RED EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. mediante la ejecucion de proyectos del Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacion de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER.

Alcance del Contrato AOM

En desarrollo del objeto de este contrato, el OPERADOR DE RED debera administrar los recursos del fondo FAER asginados para la ejecucion de los proyectos relacionados en el Anexo 1, prestar asistencia tecnica y contratar las obras necesarias y la interventoria tecnica para la ejecucion de dichos recursos. Igualmente, debera energizar y recibir en aporte los activos de distribucion construidos, realizar las actividades de Administracion, Operacion y Mantenimiento, en adelante AOM y efectuar la reposicion de los activos aportados.

Pólizas

Tipo de Garantía	Número de Póliza	Valor Asegurado	Fecha de aprobación	Fecha de vencimiento	Entidad Aseguradora
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Fecha de suscripción Contrato AOM		**Fecha acta de inicio Contrato AOM**	
Fecha de terminación de administración de recursos o terminación de instalación	30-04-2014	**Fecha de Acta de Energización / Acta de entrega de infraestructura o inicio de AOM**	
Fecha de terminación del contrato AOM	30-04-2034	**Fecha para liquidación contrato AOM**	
Termino legal para liquidación AOM			

Número de otrosíes		**Suspendido**		**Desde**	
				Hasta	

Resumen trámites jurídicos del contrato

Consecutivo	Fecha de modificación	Objeto/detalle
Otrosi No. 1	19-12-2013	Se modificaron los literales c y d de la clausula cuarta forma y condiciones de Desembolso
Otrosi No. 2	27-02-2014	Se modificó la finalizacion del plazo de Actividad de Administracion, Ejecucion de los recursos, asistencia tecnica y Energizacion del anexo 2 del contrato hasta el dia 30 de abril de 2014.

Número de usuarios energizados	83	**Fecha acta energización de usuarios**	
Avance contrato AOM		**Ultimo informe Constratista**	

Conclusiones Evaluación Técnica - último informe	Acciones a realizar ultimo informe

Lista de Reuniones	
Reuniones realizadas	**Visitas de campo realizadas**

Observaciones Apoyo Técnico

Comentario	Fecha de Creación	Requiere seguimiento	Nombre Documento	Tipo de Documento
Mapeo de la informacion del contrato para revision del estado de la etapa AOM	5/04/24	SI	Matriz de seguimiento	EXCEL
Informacion sobre unidades constructivas para elaboracion de inventario	19/06/24	SI	Unidades contructivas	UUCC
Visita al archivo fisico del MME para busqueda de la informacion relacionada con las unidades contructivas , Sin embargo se informo que la carpeta del convenio se encuentra en gestion contractual	24/07/24	SI	Unidades contructivas	UUCC
Se encontro el documento de unidades contructivas sin costos unitarios, por lo tanto se procede a realizar la digitacion de la informacion encontrada	23/08/24	NO	Cantidades de obra	EXCEL
Actualizacion de la informacion diligenciada en la matriz de seguimiento	24/03/25	NO	Matriz de seguimiento	EXCEL
Revision y solicitud de informacion del estado de las garantias en etapa AOM, esta informacion debe ser reportada por el equipo juridico	20/04/25	SI	Matriz de seguimiento	EXCEL
Se recibe solicitud de elaboracion de informe tecnico para modificacion de clausulas respecto a las garantias en etapa AOM	18/05/25	SI	Informe tecnico	OTROSI

Firma Daniela Lopez Villota