Espacio para
Logo Corporativo

ANDRES ANIBAL VILLA FARFAN
NIT 1.053.782.000-9
CL 43 A 1 A 50 E BRR EL REPOSO
Tel: (606) 3137330631
La Dorada - Colombia
andres.villaf87@gmail.com

Factura Electronica de venta
No. AV 60

Señores	Servicio Nacional de Aprendizaje		
NIT	899.999.034-1	**Teléfono**	(031) 5461500 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 1 N 21 42 Barrio Alfonso Lopez	**Ciudad**	La Dorada - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/08/2025, 10:16
Expedición	05/08/2025, 10:16
Vencimiento	05/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CERRAMIENTO PROVISIONAL LONA H=2M (INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE SOPORTE, LA CINTA DE SEÑALIZACION TIPO PELIGRO Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. (ML)	60.00	30,000.00	17,100.00	1,817,100.00
2	DESMONTE CONTROLADO DE LAMINAS (1,22X2,44 APROXIMADAMENTE) EN FIBROCEMENTO DE LA TORRE DE ALTURAS.	5.00	60,000.00	2,850.00	302,850.00
3	RETIRO DE PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO. ESPESOR = 0.12 M APROXIMADAMENTE. (M2)	8.64	83,500.00	6,853.68	728,293.68
4	EXCAVACIÓN MANUAL CON UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.40 M. INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE EN UN LUGAR AUTORIZADO PARA SU DISPOSICIÓN FINAL. (M3)	12.12	94,993.39	10,937.54	1,162,257.43
5	REPOSICION DE TERRENO CON SUELO CEMENTO: CONSISTE EN REALIZAR UN RELLENO CON MEZCLA DE RECEBO+CEMENTO EN PROPORCIÓN VOLUMÉTRICA 1:8. UNA PARTE DE CEMENTO POR 8 PARTES DE RECEBO. ESTO COMPACTADO MECANICAMENTE HASTA ALCANZAR UNA ALTURA DE 20 CM DE SUSTITUCION. (M3)	2.16	130,000.00	2,667.60	283,467.60
6	APLICACION DE CONCRETO EN SITIO DE 4.000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS METÁLICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. ALTURA ENTRE 0.10 Y 0.40M. (M3)	3.45	1,300,000.00	42,607.50	4,527,607.50
7	ELABORACION DE CONCRETO EN SITIO 4.000 PSI. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS METÁLICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS. 1.10M DE ALTURA APROXIMADAMENTE. INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UNA PLATILLA GUIA EN ACERO LAMINADO A 36, SEGÚN ASTM A 36, PARA APLICACIONES ESTRUCTURALES DE 0,40X0,45M CON 12 PERNOS PARA ANCLAJES SEGÚN INDICACIONES. (M3)	2.00	1,600,000.00	30,400.00	3,230,400.00
8	ARMADO DE ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE, EL ACERO, EL CORTE, FIGURADO, ARMADO DE CANASTAS Y ALAMBRE NEGRO. (KG)	390.12	13,000.00	48,179.82	5,119,739.82
9	MANTENIMIENTO TORRE METÁLICA: (TSA). EQUIPAMIENTO CON MATERIAL INCLUIDO DE ESTRUCTURA PERIMETRAL PARA EL FORRADO DE PROTECCION DE LA TORRE EN PERFIL O TUBO METÁLICO CUADRADO DE 2X 2 O (50X50 MM) EN CALIBRE 14 O 1.9MM (APROXIMADAMENTE 330 METROS LINEALES DE PERFIL). Y LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 14 O 1.90 MM. INCLUYE UNA DIVISION INTERNA SEGUN DISEÑO, EL CORDÓN DE SOLDADURA, EL MASILLADO, LOS RESANES, EL PULIDO Y LA APLICACIÓN DE LA RESPECTIVA PINTURA. (M2)	60.00	390,000.00	222,300.00	23,622,300.00

Total items: 9

Valor en Letras:
Cincuenta millones ochocientos noventa y seis mil quinientos cuarenta y seis pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 50,896,546.00

Total Bruto	40,410,119.89
Administración 20.00%	8,082,023.98
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 5.00%	2,020,505.99
IVA 19%	383,896.14
Total a Pagar	**50,896,546.00**

Observaciones:
#$36-02-00-017-951510;ContratoCO1.PCCNTR.8114323;sandra.martinez@sena.edu.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764090879252 aprobado en 20250321 prefijo AV desde el número 47 al 1000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa

CUFE: 5142f65da9e626d6edd84b4462289ebc1e102a6b27880b82d15defc94fb8d3dc391893cf51e5ae54d3ce6643c4423109