SUBDIRECCION DE GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS-SGI
ALVARO RUIZ MORALES
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO (CUANDO APLIQUE)
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

INFORME 16

Ingeniera
MARIA CELENY OCAMPO ARIAS
Directora Territorial Risaralda

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL CONTRATO No 4107 DEL 2023 Interventoría.
Periodo:	Del 01 al 30 de abril de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	No 4111 del 16 de noviembre de 2023, Ing. ELKIN MEJIA CARCAMO

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

TRAMO O SECTOR DEL CORREDOR A INTERVENIR: MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO -ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES

LONGITUD TOTAL DEL CORREDOR: 98.25 Km

- APIA - VITERBO -ASIA, RUTA 5003: PR 58+520 crucero de Apia al PR 78+550 (Asia): 20 km. Acotar que el tramo vial es santa Cecilia-Asia: 78 km
- REMOLINOS-CAUYA, RUTA 2507: PR 37+180 La tesalia al PR 55+430 cauya: 18.25 km.
- CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508: PR 0+000 cauya al PR 60+1000 la Felisa: 60 km, acotar que el tramo vial 2508 es CAUYA-LA PINTADA, PR final 108+880

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	**No 4161 de 2023**		
CONTRATISTA:	ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT:	901.361.235-0
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	N/A		
OBJETO:	MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS DEL EJE CAFETERO: APIA – VITERBO-ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS - CAUYA, RUTA 2507; CAUYA LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	No. de Oficio 2023S-VBOG-027822, de fecha 12/12/2023 o fecha o estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	SGI, GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
VALOR INICIAL:	$ 9.640.165.351,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN 1:	$ 3.642.000.000,00		
ADICIÓN 2:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 13.282.165.351,00		
ANTICIPO	SI, se solicitara el 30% del básico (CLÁUSULA DÉCIMA: ANTICIPO. –"…EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato) finalmente la entidad dará $ 2.256.000.000 disponible PAC (26.72%)		
ANTICIPO OTORGADO:	2,256,000,000.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	2,256,000,000.00 a fecha nov/2024		
SALDO POR AMORTIZAR:	$0,00 a nov/2024		
PLAZO INICIAL:	18 días o Hasta el 31/12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	12 meses y 28 días		
PRÓRROGA 1:	6 meses, de fecha 28/12/2023		
PRÓRROGA 2:	4 meses, de fecha 28/06/2024, hasta el 31/10/2024		
PRÓRROGA 3:	0.5 meses, de fecha 28/10/2024, hasta el 15/11/2024		
PRÓRROGA 4:	1.5 meses, de fecha 14/11/2024, hasta el 31/12/2024		
PRÓRROGA 5:	10 días, de fecha 19/12/2024, hasta el 10/01/2025		
PRÓRROGA 6:	6 meses, de fecha 03/03/2025, hasta el 03/09/2025		
SUSPENSION 1:	Del 08 de enero de 2025 al 26/01/2025		
Ampliación 1 de la suspensión 1	Del 27/01/2025 al 03/03/2025		
Reinicio	3/03/2025		

FECHA DE FINALIZACIÓN:	03/09/2025

Se realiza una suspensión 1 el 8/01/2025, por tiempo de hasta el 26/01/2025
Se amplía la suspensión hasta el 3/03/2025
Se reinicia el 3/03/2025

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1221023	2023	20 ruta 50	C-2401-0600-75-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA	$ 4.862.184.647,00	$ 0	$ 4.862.184.647,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-75-0-2401024-02	$ 1.007.505.567,00	$ 0	$ 1.007.505.567,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-112-0-2401023-02	$ 3.770.475.137,00	$ 0	$ 3.770.475.137,00
			ACTA de obra No 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023)		$ 0,00	$ 9.640.165.351,00
			ACTA de obra No 02 (del 01 al 31 de enero de 2024)		$ 0,00	$ 9.640.165.351,00
			ACTA de obra No 03 (del 01 al 29 de febrero de 2024)		$ 0,00	$ 9.640.165.351,00
			ACTA de obra No 04 (del 01 al 31 de marzo de 2024)		$ 0,00	$ 9.640.165.351,00

				Desembolso de anticipo 12/03/2024	2.256.000.000	
			ACTA de obra No 05 (del 01 al 30 de abril de 2024)		481,716,733.48	$ 9.158.448.617,52
			ACTA de obra No 06 (del 01 al 31 de mayo de 2024)		$ 196.247.549,66	$ 8.962.201.067,87
			ACTA de obra No 07 (del 01 al 30 de junio de 2024)		$ 701,322,354.41	$ 8.260.878.713,46
			ACTA de obra No 08 (del 01 al 31 de julio de 2024)		427,907,090.88	$ 7.832.971.622,58
			ACTA de obra No 09 (del 01 al 31 de agosto de 2024)		636,327,885.50	$ 7.196.643.737,08
			ACTA de obra No 10 (del 01 al 30 de septiembre de 2024)		$ 2,007,446,668.94	$ 5.189.197.068,14
			ACTA de obra No 11 (del 01 al 31 de octubre de 2024)		1,590,120,973.62	$ 3.599.076.094,52
			ACTA de obra No 12 (del 01 al 30 de noviembre de 2024)		1,856,842,869.93	1,478,673,023.36
			ACTA de obra No 13 (del 01 al 31 de diciembre de 2024)			En ceros pesos
			ACTA de obra No 14 (del 01 al 08 de enero de 2025		523,780,460.25	1,400,000,000.00
Adición 1				$3.642.000.000,00		
125425	2025		C-2401-0600-112-51102D-2401023-02	2.600.000.000,00		
			C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	542.000.000,00		
			C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	500.000.000,00		
			ACTA de obra No 15 (del 01 al 31 de marzo de 2025		191,523,841.68	
			ACTA de obra No 16 (del 01 al 30 de abril de 2025		441,871,847.69	
TOTAL				$ 13.282.165.351,00	9 ,429,853,671.97	$ 3.852.311.679.03

Este valor total $ 9.640.165.351,00, pasa a reserva en 2024.

El contratista de obra logra entregar y facturar el acta 5 y las actas 1 a la 4 factura en ceros ($0,00)

El plazo para presentar actas en 2024 era el 16/12/2024, a esa fecha no se presentaron las cuentas.

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 02 (del 01 al 31 de enero de 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 03 (del 01 al 29 de febrero de 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 04 (del 01 al 31 de marzo de 2024	$0	$0	$0	$0
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 05 (del 01 al 30 de abril de 2024	$478.222.034,00	$3.494.699,48	$112.731.774,94 (23.57%)	$ 368,984,959
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 06 (del 01 al 31 de mayo de 2024	$ 194.823.837	$1.423.712,66	$45.926.024,70 (23.57%)	$ 150.321.524,96
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 07 (del 01 al 30 de	696,234,487.00	5,087,867.41	164,124,076.08	537,198,278.33

junio de 2024				
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 08 (del 01 al 31 de julio de 2024	424,802,763.00	3,104,327.88	100,139,194.91	3 27,767,895.97
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 09 (del 01 al 31 de agosto de 2024	631,711,532.00	4,616,353.50	148,914,013.13	487,413,872.37
DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 10 (del 01 al 30 de septiembre de 2024	$ 1,979,280,771.00	$ 28,165,897.94	1 ,509,496,330.56	1 ,537,662,228.50
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 11 (del 01 al 31 de octubre de 2024	1,578,585,159.00	11,535,814.62	7 89,292,579.50	800,828,394.12
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 12 (del 01 al 30 de noviembre de 2024	1,843,372,074.00	13,470,795.93	425,087,896.30	1,431,754,973.63
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 13 (del 01 al 31 de diciembre de 2024				
DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 14 (del 01 al 08 de enero de 2025	519,980,602.00	3,799,858.25	0	523,780,460.25
En febrero no se factura por suspensión				
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 15 (del 01 al 31 de	190,134,398.00	1,389,443.68	Anticipo 2 60.866.276,99	129,268,121.11

marzo de 2025				
Acta de Recibo Parcial de Obra No. 16 (del 01 al 30 de abril de 2025	438,666,210.0	3,205,637.69	Anticipo 2 140.426.873,20	3 01,444,974.49

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 16 de fecha 12/05/2025, para el periodo del 01 al 30 de abril de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 12.333.545,285	146.08
Antes VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$ 8,443,247,693	100
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA, según reprograma 7 de la prórroga 6	$ 8,925,488,601.00	105.71%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	8,689,643,486	102.92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS		
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA	8,689,643,486	102.92%

Según el reprograma 1, que ampara la prórroga 1, hasta el 30/06/2024.
Según el reprograma 2, que ampara la prórroga 2, hasta el 31/10/2024.
Según el reprograma 3, por los apu no previstos.

Según el reprograma 4, que ampara la prórroga 3, hasta el 15/11/2024.
Según el reprograma 5, que ampara la prórroga 4, hasta el 31/12/2024.
Reprograma 6 - Prórroga 5 hasta el 10/01/2025
Reprograma 7, adición 1 y prórroga 6 hasta el 3/09/2025

En el informe 15, se indica folio 23/1215

3.*4. ESTADO DE AVANCE y Acciones a seguir por parte de la interventoría*
El contratista presenta un atraso del -2.79%, respecto al reprograma de inversiones No. 07 suscrito el 3 de marzo de 2024, de acuerdo a la prórroga No 06 y adición No. 01. De igual manera se le solicita al contratista, realizar todas las gestiones administrativas, logísticas y operativas, pertinentes para mantener el cumplimiento con el cronograma y el programa de inversiones actualizado.
Respecto al corte del informe semanal No 69 que comprende del 28 de marzo al 03 de abril de 2025 se presentan los siguientes valores de avance de obra en relación del valor del contrato:

SEGUIMIENTO	VALOR BÁSICO	PORCENTAJE (%)
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8,925,488,601.00	105.71%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8,689,643,486.00	102.92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -235,845,115.00	-2.79%

En el informe 16, se indica folio 24/2281

El contratista presenta un atraso del -4.60%, respecto al reprograma de inversiones No. 07 suscrito el 3 de marzo de 2024, de acuerdo a la prórroga No 06 y adición No. 01. De igual manera se le solicita al contratista, realizar todas las gestiones administrativas, logísticas y operativas, pertinentes para mantener el cumplimiento con el cronograma y el programa de inversiones actualizado.
Respecto al corte del informe semanal No 73 que comprende del 25 de abril al 01 de mayo de 2025, se presentan los siguientes valores de avance de obra en relación del valor del contrato:

SEGUIMIENTO	VALOR BÁSICO	PORCENTAJE (%)
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 9,331,707,955.84	110.52%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8,943,485,052.11	105.92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 388,222,903.73	-4.60%

En el informe 15, se indica folio 26/1215

SEGUIMIENTO	VALOR BÁSICO	PORCENTAJE (%)
Valor básico contrato de obra	$12,333,545,285.00	146.08%
Inversión obra programada acum.	$8,925,488,601.00	105.71%
Inversión obra ejecutada acum.	$8,689,643,486.00	102.92%
Avance o atraso de obra	$(235,845,115.00)	-2.79%
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños)	$417,216,552.22	4.94%
Total, inversión programada	$9,175,488,601.00	95.18%
Total, inversión ejecutada	$9,106,860,038.22	94.47%
Avance o atraso de la inversión	$(68,628,562.78)	-0.71%

Se reporta un porcentaje básico de **146.08%** debido a la modificación 2, establecida así:

En el informe 16, se indica folio 27/2281

SEGUIMIENTO	VALOR BÁSICO	PORCENTAJE (%)
Valor básico contrato de obra	$12,333,545,285.00	146.08%
Inversión obra programada acum.	$ 9,331,707,955.84	110.52%
Inversión obra ejecutada acum.	$ 8,943,485,052.11	105.92%
Avance o atraso de obra	$ (388,222,903.73)	-4.60%
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños)	$417,216,552.22	4.94%
Total, inversión programada	$ 9,581,707,955.84	99.39%
Total, inversión ejecutada	$ 9,360,701,604.33	97.10%
Avance o atraso de la inversión	$ (221,006,351.51)	-2.29%

1.4.2. ANTICIPO

Otorgado	$ 2.256.000.000 disponible PAC (26.72%)
Amortizado	2.256.000.000 (actas 1 a la 12)
Saldo	0

El contratista de obra ha manifestado que requiere el anticipo.

La entidad entregara máximo el 30%. La CLÁUSULA DÉCIMA del contrato de obra 4161-2023, ANTICIPO. –*"…EL INSTITUTO podrá entregar un anticipo de hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor básico del contrato…"*
Mediante comunicación de fecha 15/01/2024, el contratista pide el 50% es decir $ 9.296.275.921,00 = $ 4.648.137.960,50, pero solo le otorgaran $ 2.256.000.000 disponible PAC (26.72%)

El 12/03/2024 la entidad gira el anticipo al contratista de obra.

En el informe 15, se indica folio 56/1215

Otorgado	$ 2.256.000.000 disponible PAC (26.72%)
Amortizado	2.256.000.000 (actas 1 a la 12)
Anticipo 2	1.965.653.971
Saldo	1.904.787.694,11

En el informe 16, se indica folio 57/2281

A continuación, se relaciona el estado actual del contrato de Obra:

CONTRATISTA:	ENDD CONSTRUCCIONES SAS		
INTEGRANTES:	RL - FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA		
CONTRATO No.	4161 de 2023	VALOR INICIAL:	$ 9,640,165,351.00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ 3,642,000,000,00
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$13,282,165,351.00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	03/09/2025	VALOR ANTICIPO 1:	$ 2,256,000,000,00
		VALOR ANTICIPO 2:	$ 1,965,653,971.00
		VALOR TOTAL ANTICIPO:	$ 4,221,653,971.00
		VALOR AMORTIZADO ACUMULADO ACTA PARCIAL No. 16 ABR-2025:	$ 2,457,293,150.09
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ 1,764,360,820.91
		VALOR PARA AMORTIZAR EN ACTA PARCIAL No. 16 ABR-2025: (EN TRÁMITE)	$140,426,873.20

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta física programada 110.52%: según el reprograma 7.
Meta física ejecutada 105.92 %:

En el informe 15, se indica folio 26/1215

SEGUIMIENTO	VALOR BÁSICO	PORCENTAJE (%)
Valor básico contrato de obra	$12,333,545,285.00	146.08%
Inversión obra programada acum.	$8,925,488,601.00	105.71%
Inversión obra ejecutada acum.	$8,689,643,486.00	102.92%
Avance o atraso de obra	$(235,845,115.00)	-2.79%
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños)	$417,216,552.22	4.94%
Total, inversión programada	$9,175,488,601.00	95.18%
Total, inversión ejecutada	$9,106,860,038.22	94.47%
Avance o atraso de la inversión	$(68,628,562.78)	-0.71%

Se reporta un porcentaje básico de **146.08%** debido a la modificación 2, establecida así:

En el informe 16, se indica folio 27/2281

SEGUIMIENTO	VALOR BÁSICO	PORCENTAJE (%)
Valor básico contrato de obra	$12,333,545,285.00	146.08%
Inversión obra programada acum.	$ 9,331,707,955.84	110.52%
Inversión obra ejecutada acum.	$ 8,943,485,052.11	105.92%
Avance o atraso de obra	$ (388,222,903.73)	-4.60%
Otras inversiones ejecutadas (Estudios y diseños)	$417,216,552.22	4.94%
Total, inversión programada	$ 9,581,707,955.84	99.39%
Total, inversión ejecutada	$ 9,360,701,604.33	97.10%
Avance o atraso de la inversión	$ (221,006,351.51)	-2.29%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

Fuente informe 14, folio 19/1107

3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NOPREVISTOS

El contratista de obra ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S envía por medio delcomunicadoE-312T Viterbo, Caldas la información técnica requeridaenelinstructivoMEPI-MN1-IN-10deinterventoría parala aprobación de los precios unitarios no previstos.

MedianteactadefijacióndeítemsnoprevistosNo.Suscritael09deagostode2024serealiza pactaciónentreinstituto nacional de vías INVIAS, la interventoría CONSORCIOETSA -SIGA y el contratista ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S, se llega a un acuerdo de los ítems no previstos los cuales son necesarios parala ejecución de las actividades programadas para el contrato de obra 4161 de 2023.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	existente, adyacentes en lecho de rio, incluye bombeo				
NP12	Geomalla biaxialbituminosa-FortGRID Asphalt 300 - (con Fibras multifilamento de poliéster de alta tenacidad PET, recubiertas con copolímero bituminoso de alto desempeño)	m2	10950	$ 29,533	$ 323,386,350
NP13	Sumidero sencillo de alcantarillados de 0.60x0.60x1.00m, espesor de paredes de 0.15m, en concreto 24.5Mpa, incluye rejilla en acero	un	3	$ 3,004,040	$ 9,012,120
NP14	Tubería alcantarillado PVC diámetro 18" - 450mm	m	25	$ 445,577	$ 11,139,425
NP15	Material granular tipo INVIAS	m3	1242	$ 126,214	$ 156,757,788
NP16	Bordillo de concreto vaciado in situ; no incluye la preparación de la superficie de apoyo	m	1100	$ 74,500	$ 81,950,000
NP17	Cámaras de diámetro máximo 1m y altura máxima 2.0m libre, con espesor de paredes y pisos de 0.15m en concreto 24.5Mpa, incluye tapa metálicas	un	3	$ 4,592,584	$ 13,777,752

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
Reprograma 1 del 28/12/2023, ampara la prórroga 1 hasta el 30/06/2024	001
Reprograma 2 del 28/06/2024, ampara la prórroga 2 hasta el 31/10/2024	002
Reprograma 3 por APU no previstos	003
Reprograma 4 del 28/06/2024, ampara la prórroga 3 hasta el 15/11/2024	004
Reprograma 5 del 14/11/2024, ampara la prórroga 4 hasta el 31/12/2024	005
Reprograma 6 - Prórroga 5 hasta el 10/01/2025	006
Reprograma 7-ADicion 1 y prorroga 6 hasta 390/2025	007

Reprograma 1 - Prórroga 1
Reprograma 2 - Prórroga 2
Reprograma 3 - Apu NP
Reprograma 4 - Prórroga 3 hasta el 15/11/2024
Reprograma 5 - Prórroga 4
Reprograma 6 - Prórroga 5 hasta el 10/01/2025
Reprograma 7 - Prórroga 6 hasta el 03/09/2025

Informe 15, folio 243/1215

Que el 3 de marzo de 2025 se suscribió la PRORROGA NUMERO SEIS (06), ADICIÓN NUMERO UNO (01) Y MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2025 CONTRATO No. 4161 DE 2023, se prórroga el contrato de obra desde el 3 de marzo de 2025 hasta el 3 de septiembre de 2025, adicionar la suma de $3.642.000.000,00 TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES, y se modifica la cláusula séptima así: Modificar la cláusula séptima (7) del contrato 4161 de 2023 en el siguiente sentido: trasladando el rubro de recursos de la bolsa h). GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA) por valor de $97.455.106,00 al "SECTOR 1: RUTA 5003 APIA – VITERBO – ASIA y RUTA 2507 REMOLINOS - CAUYÁ

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
28/12/2023	No 1, que ampara la prórroga 1 hasta el 30/06/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 72 del 22 y 23 de diciembre de 2023.
28/06/2024	No 2, que ampara la prórroga 2 hasta el 31/10/2024	APROBADA. (cambia el procedimiento, y ahora es con un memorando interno. 2024I-VBOG-040642 de fecha 21/06/2024, a SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS
28/10/2024	No 3, por APU no previstos	APROBADA.
28/10/2024	No 4, que ampara la prórroga 3 hasta el 15/11/2024	APROBADA.
14/11/2024	No 5, que ampara la prórroga 4 hasta el 31/12/2024	APROBADA.
19/12/2024	No 6, que ampara la prórroga 5 hasta el 10/01/2025	APROBADA.
1/03/2025	No 7, que ampara la prórroga 6 hasta el 03/09/2025	APROBADA.

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
08/01/2025	01	...	08/01/2025 al 26/01/2025	27/01/2025
27/01/2025	01	01	27/01/2025 al 28/02/2025	01/03/2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22 y 23 de diciembre de 2023.	Acta No. 72	PRORROGA 1, hasta el 30/06/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 72 del 22 y 23 de diciembre de 2023.
28 de junio de 2024.	Acta No. 98	PRORROGA 2, hasta el 31/10/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 98 de 28 de junio de 2024.
28 de octubre de 2024.	Acta No. n/a	PRORROGA 3, hasta el 15/11/2024	APROBADA. Memorando 2024I-VBOG-082204 del 29 de octubre de 2024,
14/11/2024.	Acta No. 054	PRORROGA 4, hasta el 31/12/2024 y adición 1	APROBADA. Acta No. 54 de 14 de noviembre de 2024.
19 de diciembre de 2024.	Acta No. n/a	PRORROGA 5, hasta el 10/01/2025	APROBADA. memorando 2024I-VBOG-098751 del 19 de diciembre de 2024,
26/02/2025	Comité de Contratación, quien la aprobó según Acta No. 04 del 26 de febrero de 2025.	PRORROGA 6, hasta el 03/09/2025	APROBADA. memorando 2025I-VBOG-011316 del 27 de febrero de 2025

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: con la prórroga 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20 de noviembre de 2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTÍAS TIPO DE GARANTÍA: Póliza Única de Cumplimiento NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 7 20/11/2024	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 964.016.535,10		01/07/2024	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	$ 4.820.082.6755,50		01/07/2024	30/06/2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$1.928.033.070,20	Póliza No. C-100065480 Anexo No. 5 28/06/2023	01/07/2024	31/12/2027
Estabilidad y Calidad de la obra	$2.892.049.605,50		31/10/2024	31/12/2029

Garantía de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 07 20/11/2024	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labores y Operaciones	$ 650.000.000,00		27/10/2023	31/12/2024
Contratista y subcontratistas	$ 650.000.000,00	Póliza No. C-100016716 Anexo No. 07 20/11/2024	27/10/2023	31/12/2024
Vehículos propios y no propios	$ 650.000.000,00		27/10/2023	31/12/2024

Se realizó prórroga No. 4, Con fecha de Finalización el 31 de diciembre de 2024. Se realiza actualización de pólizas de acuerdo con la prórroga No. 4 con fecha de vencimiento a 31 DE DICIEMBRE de 2024. Mediante memorando individual No.2024I-VBOG-092260 de fecha 2 de diciembre de 2024 se remitió a la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS las pólizas actualizadas para Revisión y Aprobación

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	Atraso en el programa de inversiones, falta de equipos	Memo individual2024I-VRIS-007801, de fecha29/02/2024	En proceso	Aun no se da	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, mediante memorando No 2024I-VBOG-033717, de fecha 29/05/2024, indica: se atienden las observaciones.
1.1	Atraso en el programa de inversiones, falta de equipos	Oficio No 5143058INV-OV-244-2024, de fecha 30/07/24 actualizado	En proceso	Aun no se da	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES, mediante memorando No 2024I-VBOG-054634, de fecha 06/08/2024, lo envía a SUBD PROC ADMINISTRATIVOS.

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
5143058INV-OV-200-2024	02/07/2024	CONTRATISTA DE OBRA, ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	Demarcación San Clemente ruta 2508 - CTTO 4161 DE 2023
5143058INV-OV-205-2024	02/07/2024	CONTRATISTA DE OBRA, ENDD CONSTRUCCIONES S.A.S	respuesta a personería del contratista- CTTO 4161DE2023
5143058INV-OV-233-2024	22/07/2024	CONTRATISTA DE OBRA	SEÑALIZACIÓN DERRUMBES CTTO 4161DE2023
5143058INV-OV-238-2024	24/07/2024	CONTRATISTA DE OBRA	Inicio actividades Las Melenas- CTTO 4161DE2023

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VRIS-011435	5/03/2024	SUBDIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Solicitud de mesa de trabajo con los diseñadores al puente Viterbo PR 77+100 vía 5003. Relacionado con el contrato de consultoria No 2739 DE 2019, FABRICA DE DISEÑOS.

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

INFORME 16

2 CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA NO.	4107-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ETSA-SIGA	NIT:	901.053.528 – 2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	• SIGA INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A. sucursal Colombia, con NIT. 900.269.775- 1, con un porcentaje de participación del 51%. • ESTUDIOS TÉCNICOS S.A.S, con NIT. 860.008.018-9, con un porcentaje de participación del 49%.		
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS VIAS DEL EJE CAFETERO: APIA - VITERBO - ASIA, RUTA 5003; REMOLINOS CAUYA, RUTA 2507; CAUYA-LA FELISA, RUTA 2508, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CALDAS Y RISARALDA, INCLUYE PUENTES.		
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	Oficio No 2023S-VBOG-027818 de 27/12/2019:	SGI, GRUPO GERENCIA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE PROYECTOS
VALOR INICIAL:	$ 1.299.999.953,00		
VALOR ADICIONES:	$ 799.999.992,00		
ADICIÓN 1:	$ 199,999,992 de fecha 14/11/2024		
ADICIÓN 2:	$ 600.000.000,00 de fecha 01/03/2025		
VALOR ACTUAL:	$ 2,099,999,945.00		
ANTICIPO	N/A, La interventoría renuncia al anticipo		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	0 meses 19 DIAS, o hasta 31 /12/2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	10 meses y 0 días		
PRÓRROGA 1:	6 mes y 0 días, hasta el 30/06/2024		
PRÓRROGA 2:	4 mes y 0 días, hasta el 31/10/2024		
PRÓRROGA 3:	0 mes y 15 días, hasta el 15/11/2024 (del 31/10/2024)		
PRÓRROGA 4:	0 mes y 15 días, hasta el 31/12/2024 (14/11/2024)		
PRÓRROGA 5:	0 mes y 10 días, hasta el 10/01/2025 (19/12/2024)		
PRÓRROGA 6:	6 mes y 10 días, hasta el 03/09/2025 (01/03/2025)		

SUSPENSION 1:	Del 08/01/2025 al 26/01/2025
Ampliación 1 de la suspensión 1	Del 27/01/2025 al 03/03/2025
Reinicio	3/03/2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	03/09/2025

Se realiza una suspensión 1 el 8/01/2025, por tiempo de hasta el 26/01/2025

2.2 ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1245923	2023	20 ruta 50	C-2401-0600-75-0-2401023-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - VÍA PRIMARIA MANTENIDA - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CARRETERA LAS ANIMAS-SANTA CECILIA-PUEBLO RICO-FRESNO-BOGOTA. TRANSVERSAL LAS ANIMAS-BOGOTÁ. CHOCÓ, RISARALDA, CALDAS, TOLIMA, CUNDINAMARCA	$ 664.687.507,00	$ 0	$ 664.687.507,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-75-0-2401024-02	$ 121.273.819,00	$ 0	$ 121.273.819,00
		20, ruta 25	C-2401-0600-112-0-2401023-02	$ 514.038.627,0	$ 0	$ 514.038.627,0
			ACTA de costos No 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023)		$0,00	$ 1.299.999.953,00
			ACTA de costos No 02 (del 01 al 31 de		$ 50.389.301,69	$ 1.249.610.651,31

			enero de 2024)			
			ACTA de costos No 03 (del 01 al 29 de febrero de 2024)		103.156.937,38	$ 1.146.453.714,10
			ACTA de costos No 04 (del 01 al 31 de marzo de 2024)		113.856.253,56	$ 1.032.597.460,54
			ACTA de costos No 05 (del 01 al 30 de abril de 2024)		119,332,276.56	$ 913.265.183,98
			ACTA de costos No 06 (del 01 al 31 de mayo de 2024)		147,607,043.08	$ 765.658.140,90
			ACTA de costos No 07 (del 01 al 31 de JUNIO de 2024)		146,649,491.38	$ 619.008.649,52
			ACTA de costos No 08 (del 01 al 31 de JULIO de 2024)		138,838,822.01	$ 480.169.827,51
			ACTA de costos No 09 (del 01 al 31 de agosto de 2024)		143,570,702.31	$ 336.599.125,20
			ACTA de costos No 10 (del 01 al 30 de septiembre de 2024)		149,994,599.58	$ 186.604.525,62
			ACTA de costos No 11 (del 01 al 31 de octubre de 2024)		151,852,343.09	$34.752.182.53
			ACTA de costos No 12 (del 01 al 30 de noviembre de 2024) A		$34.752.182.53	0
			ADICION 1	199,999,992 de fecha 14/11/2024		199,999,992
			ACTA de costos No 12 (del 01 al 30 de noviembre de 2024) B		73.331.938,82	126.668.053,18
			ACTA de costos No 13 (del 01 al 31 de diciembre de 2024			No se presenta
			ACTA de costos No 14 (del 01 al 08 de enero de 2025		24,318,554.40	
123725	2025		C-2401-0600-112-51102D-2401023-02	$400.000.000	$600.000.000	ADICION 2
			C-2401-0600-75-51102D-2401023-02	120.000.000		

			C-2401-0600-75-51102D-2401024-02	80.000.000		
			ACTA de costos No 15 (del 01 al 31 de marzo de 2025		104,369,191.57	
			ACTA de costos No 16 (del 01 al 30 de abril de 2025		108.134.919,20	
TOTAL				**2,099,999,945.00**	**1 .710.174.175,29**	**389.825.769,71**

El valor total del contrato $ 1.299.999.953,00 pasa a reserva 2024.

Hay una adición 2 por valor de $600.000.000 el 01/03/2025

2.3 ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
ACTA de costos No 01 (del 12 al 31 de diciembre de 2023)	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
ACTA de costos No 02 (del 01 al 31 de enero de 2024)	$ 42.343.951,00	$ 8.045.350,69	$ 50.389.301,69
ACTA de costos No 03 (del 01 al 29 de febrero de 2024)	$ 86.686.502,00	$ 16.470.435,38	$ 103.156.937,38
ACTA de costos No 04 (del 01 al 31 de marzo de 2024)	$ 95.677.524,00	$ 18.178.729,56	$ 113.856.253,56
ACTA de costos No 05 (del 01 al 30 de abril de 2024)	$ 100.279.224,00	$ 19.053.052,56	$ 119.332.276,56
ACTA de costos No 06 (del 01 al 31 de mayo de 2024)	124,039,532.00	23,567,511.08	147,607,043.08
ACTA de costos No 07 (del 01 al 31 de JUNIO de 2024)	123,234,866.71	23,414,624.67	146,649,491.38
ACTA de costos No 08 (del 01 al 31 de JULIO de 2024)	116,671,279.00	22,167,543.01	138,838,822.01
ACTA de costos No 09 (del 01 al 31 de agosto de 2024)	120,647,649.00	22,923,053.31	143,570,702.31
ACTA de costos No 10 (del 01 al 30 de septiembre de 2024)	126,045,882.00	23,948,717.58	149,994,599.58
ACTA de costos No 11 (del 01 al 31 de	127,607,011.00	24,245,332.09	151,852,343.09

octubre de 2024)			
ACTA de costos No 12 (del 01 al 30 de noviembre de 2024) A	29.203.514,00	5.548.667,66	34.752.181,66
ACTA de costos No 12 (del 01 al 30 de noviembre de 2024) B	61.623.478	11.708.460,82	73.331.938,82
ACTA de costos No 13 (del 01 al 31 de diciembre de 2024)	0	0	0
ACTA de costos No 14 (del 01 al 08 de enero de 2025)	20.435.760,00	3.882.794,40	24.318.554,40
ACTA de costos No 15 (del 01 al 31 de marzo de 2025)	87.705.203,00	16.663.988,57	104.369.191,57
ACTA de costos No 16 (del 01 al 30 de abril de 2025)	90.869.680,00	17.265.239,20	108.134.919,20

No se logra facturar, ya que el mes de diciembre de 2023, la directriz de la entidad era facturar a hasta el 13 de diciembre de 2023.

No se logra facturar, ya que el mes de diciembre de 2024, la directriz de la entidad era facturar a hasta el 16 de diciembre de 2024.

2.4 AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 16 De fecha 12/05/2025 para el período 01 al 31 de marzo de 2025 el contrato reporta un avance de 131.48%

2.5 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total, inversión programada:	$ 1,709,200,945.69	131.48 %
Total, inversión ejecutada:	$ 1,709,200,945.69	131.48 %

Informe 15, folio 227/1215

Contratista Interventoría:

Valor Inicial	$ 1.299.999.953
Valor Adición	$799,999,992
Valor Total Actualizado	$2,099,999,945
Total, Acumulado Ejecutado	$1,602,039,256.09
Avance Ejecutado Acumulado (%)	123.23%
Proyectado (Vr. Básico)	$1,606,345,902.00
Programado (Vr. Básico) (%)	123.57%
Ejecutado (Vr. Básico)	$1,602,039,256.09
Ejecutado (Vr. Básico) (%)	123.23%

Valor Inicial:	$1,299,999,953.00
Adición No. 01	$199,999,992.00
Adición No. 02	$600,000,000.00
Valor Actual:	$ $2,099,999,945.00
Total, Ejecutado Acumulado hasta (MARZO de 2025):	$1,602,039,256.09
Total, Avance Acumulado Ejecutado:	123.57%

Informe 16, folio 271/2281

Contratista Interventoría:

Valor Inicial	$ 1.299.999.953
Valor Adición	$799,999,992
Valor Total Actualizado	$2,099,999,945
Total, Acumulado Ejecutado	$ 1,709,200,945.69
Avance Ejecutado Acumulado (%)	131.48%
Proyectado (Vr. Básico)	$ 1,713,815,278.00
Programado (Vr. Básico) (%)	131.83%
Ejecutado (Vr. Básico)	$ 1,709,200,945.69
Ejecutado (Vr. Básico) (%)	131.48%

Valor Inicial:	$1,299,999,953.00
Adición No. 01	$199,999,992.00
Adición No. 02	$600,000,000.00
Valor Actual:	$ $2,099,999,945.00
Total, Ejecutado Acumulado hasta (ABRIL de 2025):	$ 1,709,200,945.69
Total, Avance Acumulado Ejecutado:	131.48%

2.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
28/12/2023	01, por la prórroga 1
28/06/2024	02, por la prórroga 2
28/10/2024	03, por la prórroga 3
15/11/2024	04, por la prórroga 4
19/12/2024	05, por la prórroga 5
01/03/2025	06, por la prórroga 6

2.7 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
08/01/2025	01	…	08/01/2025 al 26/01/2025	27/01/2025

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO


FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
22 y 23 de diciembre de 2023.	Acta No. 72	PRORROGA 1, hasta el 30/06/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 72 del 22 y 23 de diciembre de 2023.
28 de junio de 2024.	Acta No. 98	PRORROGA 2, hasta el 31/10/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 98 de 28 de junio de 2024.
28 de octubre de 2024.	Acta No. 102	PRORROGA 3, hasta el	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación,

		15/11/2024	quien la aprobación según Acta No. 102 de 28 de octubre de 2024.
14/11/2024.	Acta No. 54	PRORROGA 4, y adición 1 hasta el 31/12/2024	APROBADA. (solicitud de prorroga fue estudiada en su integridad por el Comité de Contratación, quien la aprobación según Acta No. 54 de 14/11/2024.
26/02/2025	Acta No. 04 del 26 de febrero de 2025	PRORROGA 6, y adición 2 hasta el 03/09/2025	APROBADA. Memorando 2025I-VBOG-011318 del 27 de febrero de 2025, la Subdirección de Gestión Integral de Carreteras Nacionales, solicita a la Subdirección de Gestión Contractual y Procesos Administrativos dar trámite a la minuta de Adición No. 02 y Prórroga No. 06 al Contrato de Interventoría N° 4107 de 2023

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE PÓLIZAS SEGUROS DE ESTADO S.A Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. 11-44-101210610 Anexo No. 9 de 18/11/2024	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	149,999,994.50		02/11/2023	30/06/2025
Buen Manejo Anticipo	N/A			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales	299,999,989.00		02/11/2023	31/12/2027
Calidad del servicio	449,999,983.50		31/12/2023	31/12/2029


ACLARACIONES
POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO Y SEGUN PRORROGA NUMERO CUATRO (04) Y ADICION NUMERO UNO (01) DE 2024, SE MODIFICA LAS VIGENCIAS DE LOS AMPAROS DE LA PRESENTE POLIZA
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES
.

ANEXO 2, SE DA por la prórroga 1 hasta el 30/06/2024

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: Por la prórroga 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 18/11/2024
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

Se realiza modificación de pólizas de la interventoría, Según modificación No. 01 de 2024 al contrato 4107 de 2023, se suprime el amparo de BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DE DEL ANTICIPO. Se realiza actualización de pólizas de acuerdo a la prórroga No. 9 con fecha de vencimiento a 31 DE DICIEMBRE de 2024. Mediante memorando individual No.2024I-VBOG-092771 de fecha 3 de diciembre de 2024 se remitió a la SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CONTRACTUAL Y PROCESOS ADMINISTRATIVOS las pólizas actualizadas para Revisión y Aprobación

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
1	N/A para este periodo				

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

	COD DOC	FECHA DE RECIBIDO	ASUNTO	CODIGO DE CARTA	REMITENTE	DESTINATARIO	SITIO DE ARCHIV	RADICADO	FECHA DE RADICAC	¿REQUIERE RESPUEST A?	RESPONSAB LE	DIAS DE VENCIMIENT O	FECHA DE RESPUEST	OFICIO RESPUEST
31	E445	9/04/2025	RECORRIDO DE OBRAS PENDIENTES- CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-450-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA Representante legal. ANDRÉS RICARDO GARAVITO FERNÁNDEZ Director de Obra.	e-mail	2025E-VUVRAZ-037552	9/04/2025	SI	JOHN QUICENO	121	PENDIENTE	PENDIENTE
32	E446	9/04/2025	INTERVENCIÓN LAS PILAS PR40+200 RUTA 2508 CAUYA - LA FELISA	5143058INV-OV-452-2024	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA Representante legal. ANDRÉS RICARDO GARAVITO FERNÁNDEZ Director de Obra.	e-mail	2025E-VUVRAZ-037687	9/04/2025	SI	JOHN QUICENO	121	PENDIENTE	PENDIENTE
33	E447	9/04/2025	AFILIACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL	5143058INV-OV-453-2025	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA Representante legal. ANDRÉS RICARDO GARAVITO FERNÁNDEZ Director de Obra.	e-mail	2025E-VUVRAZ-037656	31/03/2025	SI	CAMILA MONCADA	CERRADO	7/05/2025	E-619SST-SST
34	E448	9/04/2025	PQRDS por pago pendiente alquiler equipos Civil Equipos s.a.s- CTTO 4161DE2023	5143058INV-OV-454-2025	JOHN DEYBER QUICENO LÓPEZ	FRANCO DAVID ESCUDERO MONTERROZA Representante legal. ANDRÉS RICARDO GARAVITO FERNÁNDEZ Director de Obra.	e-mail	2025E-VUVRAZ-037687	9/04/2025	SI	JULIETH CAMPOS	RESPUESTA PARCIAL	11/04/2025	E-560SO

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2024I-VRIS-007801	19/02/2024	SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN INTEGRAL DE CARRETERAS NACIONALES-SGI	Envió los documentos para el Inicio de PAS por incumplimiento al contrato 4161 de 2023

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

El informe 14, folio 141/1107, se indica

El 08 de enero de 2025 se suscribió la SUSPENSIÓN No. 01 al CONTRATO No. 4161 DE 2023, desde el 8 de enero de 2025 hasta el 26 de enero de 2025

El contratista para el presente periodo adelantó trabajos en Muro de contención PR63+250, Puente Viterbo PR77+100, de la ruta 5003. También se realizaron marcación vial y señalización horizontal y Vertical en las rutas 5003 y 2508

El informe 15, folio 241/1215, se indica
En el mes de marzo de 2025, se realizó la reprogramación del programa de Inversiones No. 07 de acuerdo a la prórroga No. 06, adición No. 1 y Modificación 2 del contrato de obra con nueva fecha de terminación el 3 de septiembre de 2025, suscrita el 3 de marzo de 2025. Dado de esto se realizó un balance de las actividades a realizar dentro del alcance contractual el cual quedó reflejado en el Acta de Modificación de Cantidades de Obra No. 5, suscrita el 3 de marzo de 2025

El informe 15, folio 244/1215, se indica:

Durante el periodo comprendido entre el 01 de marzo de 2025 al 31 de marzo de 2025 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 2.25% que equivale a $190,134,398.00, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $8,462,147,658.00, que representa el 100.22% del costo básico de las obras, de acuerdo al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 07, suscrito el 3 de marzo de 2025, se tenía programado para el mes de marzo de 2025 $288,000,000.00, es decir 3.41%, sin embargo el programado acumulado es de $ 8,882,090,179.00, que representa el 105.2% de las obras, sin embargo a corte de la semana 69, el contratista presenta un ATRASO de -0.71%.

El contratista para el presente periodo adelantó trabajos en Muro de contención

PR63+250, Puente Viterbo PR77+100, de la ruta 5003. También se realizaron atención a derrumbes en las rutas 5003, 2507 y 2508. Se está a la espera del inicio de actividades en el frente del Muro de Contención PR54+800 y continuar con actividades pendientes en el Disipador del PR8+920 tales como el realce de los muros de los escalones del canal y la entrega de agua con enrocado. De igual manera se encuentra a la espera de que el contratista retome las actividades de marcación vial y señalización horizontal en la ruta 2508

El informe 16, folio 257/2281, se indica:

La construcción de pilotes sobre el lecho de un río presenta condiciones particulares debido a la presencia de agua, corrientes, suelos blandos y la necesidad de garantizar la integridad estructural de la cimentación

Se determina que disponer de una cuantía de acero de 1.13% a los 10 pilotes ubicados aguas abajo es suficiente para las solicitaciones calculadas en los elementos
El informe 16, folio 288/2281, se indica:

Durante el periodo comprendido entre el 01 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 5.20% que equivale a $ $ 438,666,210.00, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $8,900,813,867.00, que representa el 105.42% del costo básico de las obras, de acuerdo
al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 07, suscrito el 3 de marzo de 2025, se tenía programado para el mes de marzo de 2025 $432,000,000.00, es decir 5.12%, sin embargo el programado acumulado es de $ $ 9,314,090.179, que representa el 110.32% de las obras, sin embargo a corte de la semana 69, el contratista presenta un ATRASO de -2.29%.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

Informe 13, folio 30/1376

El 30 de diciembre se suscribió la ACLARACIÓN UNO (1) Y PRÓRROGA NÚMERO CINCO (05) DE 2024 CONTRATO No. 4161 DE 2023, desde el 1 de enero de 2025 hasta el 10 de enero de 2025.

El informe 14, folio 141/1107, se indica

El 08 de enero de 2025 se suscribió la SUSPENSIÓN No. 01 al CONTRATO No. 4161 DE 2023, desde el 8 de enero de 2025 hasta el 26 de enero de 2025.

Informe 16, folio 287/2281

- *El 26 de enero de 2025 se suscribió la AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN No. 01 al CONTRATO No. 4161 DE 2023, desde el 27 de enero de 2025 hasta el 1 de MARZO de 2025.*

● *Que el 3 de marzo de 2025 se suscribió la PRORROGA NUMERO SEIS (06), ADICIÓN NUMERO UNO (01) Y MODIFICACIÓN NÚMERO DOS (02) DE 2025 CONTRATO No. 4161 DE 2023,*

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

Informe 13, folio 42/1376, se indica:
la interventoría se permitió enviar el oficio 5143058INV-OV-409-2024, con asunto "ACOMPAÑAMIENTO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 4107 de 2023" con radicado 2025E-VUVRAZ-000035 solo tiene recursos para realizar el acompañamiento a las labores de obra y cumplir con las debidas obligaciones del contrato de interventoría hasta el 10 de enero de 2025, tal como quedo establecido en la minuta de la PRÓRROGA NÚMERO CINCO (05) DE 2024, del CONTRATO DE INTERVENTORÍA 4107 DE 2023, suscrita el 30 de diciembre de 2024.

Por lo tanto esta interventoría, manifiesta que de no contar con los recursos para continuar con el debido acompañamiento, supervisión y control del contrato de obra en mención, solo se hará responsable por las obras y actividades controladas a la fecha establecida por la prórroga No. 05, 10 de enero de 2025, quedando en entera responsabilidad de la entidad el recibo y finalización de las actividades de obra que queden pendientes…"

Informe 13, folio 197/1376, se indica:

Durante el periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024 el Contratista registra ejecución de actividades de obra por el 4.15% que equivale a $350,466,731, del costo directo de obra, para un ejecutado total acumulado de $ 8,102,499.389, que representa el 95.96% del costo básico de las obras, de acuerdo al programa de inversiones actualizado con la prórroga No. 05, suscrito el 30 de diciembre de 2024, se tenía programado para el mes de diciembre de 2024 $ 558,098,670, es decir 6.61%, sin embargo el programado acumulado es de $ 8,087,587,842, que representa el 95.79% de las obras, por lo que a la fecha el contratista presenta un AVANCE de 0.17%.

SEGUIMIENTO	VALOR BÁSICO	PORCENTAJE (%)
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8,120,473,831.36	96.18%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8,102,499,389	95.96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -17,974,442.36	-0.21%

Informe 14, folio 141/1107, se indica:

Respecto al corte del informe semanal No 57 que comprende del 03 al 09 de enero de 2025 se presentan los siguientes valores de avance de obra en relación del valor del contrato

SEGUIMIENTO	VALOR BÁSICO	PORCENTAJE (%)
TOTAL, INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 8,234,845,327.49	97.53%
TOTAL, INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 8,286,868,767.11	98.15%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ 52,023,439.62	0.62%

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

Informe 12, folio 728/1607, se indica:

PLAN DE ADAPTACIÓN DE LA GUÍA AMBIENTAL PAGA V3 Interventoría viabilizo la actualización del PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) V3, y se dio alcance del documento actualizado al área de sostenibilidad, con el respectivo comunicado E- 469AM, este fue radicado por el contratista vía correo electrónico el 27 de noviembre de 2024, con asunto: Entrega del PAGA V3. Es importante indicar que la interventoría realizó la solicitud al contratista mediante oficio 5143058INV-OV-357-2024 del 26 de octubre 2024, con el asunto Actualización y Ampliación del horizonte PLAN DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL (PAGA) versión dos (2). Interventoría hace la aprobación de la respectiva vigencia hasta 31 de diciembre de 2024

TRASLADO DE RECURSOS ASIGNADOS AL PAGA
Interventoría mediante comunicado 5143058INV OV 385 2024 y con radicado 2024E-VUVRAZ-120798 se remite aprobación de la solicitud remitida por el contratista mediante comunicado E-477AM con asunto: "Solicitud traslado plan de inversión socio ambiental", con fecha 22 de noviembre del 2024, en el cual se expone lo siguiente: "nos permitimos solicitar a la interventoría, la viabilidad para realizar el traslado de los recursos asignados en la GESTIÓN SOCIAL Y/O PREDIAL Y/O AMBIENTAL, los cuales contaban con un rubro de $97.455.106 según (Minuta del contrato 4161 de 2023, Cláusula VII, ítem H)".

Informe 14, folio 873/1107, se indica:

8.23 Traslado de recursos PAGA

2024I-VBOG-098913, de fecha 19/12/2024, Aprobación y Aval de traslado de recursos de la bolsa ambiental y/o social y/o predial del contrato de obra No. 4161 de 2023

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Resolución/Solicitud de comisión	Fecha de Visita
RESOLUCIÓN NÚMERO 120 DEL 21 DE DICIEMBRE DE 2023	Visita el 21/12/2023 reunión técnica inicial. En ceros pesos
	En este mes de enero de 2024, no se programa visita, ya que no hay recursos de viáticos.
	Para este contrato no se programa visita en febrero de 2024
RESOLUCIÓN NÚMERO 023 DEL 06/03/2024	Visita el miércoles 13 de marzo de 2024
RESOLUCIÓN NÚMERO 037 DEL 10/04/2024	Visita el viernes 12 de abril de 2024
RESOLUCIÓN NÚMERO 061 DEL 30/04/2024	Visita el 03/05/2024 al proyecto
Autorización No 76824 de 18/07/2024	jueves 18 y viernes 19 de julio de 2024
Autorización No 94624 de 21/08/2024	jueves 22 y viernes 23 de agosto de 2024
	Mes de septiembre de 2024 no hay visitas
	Mes de octubre de 2024 no hay visitas
Autorización No 142424 de 6/11/2024	el jueves 07 y viernes 08 de noviembre de 2024
	Mes de diciembre de 2024 no hay visitas
	Mes de enero de 2025 no hay visitas
RESOLUCIÓN No. 4 DEL 25 DE FEBRERO DE 2025	Mes de febrero de 2025 no hay visitas, en ceros el 26/02/2025
RESOLUCIÓN No. 15 DEL 12 DE MARZO DE 2025	Mes de marzo de 2025 no hay visitas, en ceros el 13/03/2025
Res 043 de fecha 30/04/2025	miércoles 30 de abril de 2025

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

El funcionario ELKIN MEJIA, tiene vacaciones desde el 24/12/2024 al 16/01/2025


6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

En los meses de enero, febrero y marzo de cada año, es difícil ir a visitar el proyecto, ya que no se tiene recursos de viáticos. Por otra parte, es difícil, la situación por combustible en los

vehículos del INVIAS, y el tema de SOAT, TECNICO-MECANICA, algunos vehículos no se cuentan en estos meses.

Mediante resolución No 1366 de 25/04/2024, el INVIAS expide directriz de reducción de viáticos, esto es nefasto para el funcionario, quitando herramientas y desmotivando la supervisión a los proyectos.

Cordialmente,



ELKIN MEJIA CARCAMO
CC 72.198.373 DE BARRANQUILLA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028 GRADO 17
FECHA ELABORACION INFORME 12/05/2025