	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código	DE-DEAJU-FR-020
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE INTERVENTORIA	Versión	6
		Vigencia	12/12/2024

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME DE SUPERVISIÓN	08/08/2025	**PERIODO REPORTADO DEL:**	26/06/2025	**AL:**	31/07/2025
CONTRATO Nº	No. 017-00-E-CACOM-2-GRUAL-2025	**CONTRATISTA**	CONSORCIO INTERFAC 2025		
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ECONÓMICA, JURÍDICA, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y CONTABLE PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DE BIENES INMUEBLES DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2, ZONAS DESCONCENTRADAS ASIGNADAS LOGÍSTICAMENTE Y CPMS FAC CONFORME ESPECIFÍCACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS QUE RIGEN EL PROCESO"				
FECHA DE INICIO	26/06/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN**	15/12/2025		
VALOR INICIAL	$ 412.399.974,00	**VALOR ADICIONAL (Si aplica)**	$ 0,00	**VALOR REDUCCIÓN (Si aplica)**	$ 0,00
VALOR TOTAL	$ 412.399.974,00				

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Ensayos, Diseños y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra		Dedicacion contractual	Dedicacion ejecutada	Cumplio/ No cumplio	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	Si/ No	Detalle
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	FABIAN ANDRES FAJARDO GAVIRIA	1	**50**	**50**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	JUAN SEBASTIAN GUEVARA MATAMOROS	1	**100**	**100**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	JHON PAUL SUAREZ KRICHILSKI	1	**100**	**100**	SI	**DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS**
						TOTAL	3				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA

% Ejecutado acumulado a la fecha	0,00%	EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
EJECUCIÓN SEMANAL (MES REPORTADO)				
Semana 1	0,00%	**2,31%**	**1,62%**	**0,70%**
Semana 2	0,00%			
Semana 3	0,546%			
Semana 4	0,364%			
Semana 5	1,40%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA

AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJES	TOTAL
PROGRAMADO		**1,62%**
EJECUTADO		**2,31%**

5- DESCRIPCIÓN DEL SEGUIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN

EL CONTRATO DE INTERVENTORIA SE ENCUENTRA CON UN ADELANTO DEBIDO A QUE LA OBRA IGUALMENTE PRESENTA UN ADELANTO DEL 0,7%.

6- PLAZO (DÍAS)

Cant. Días	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	173	36	137
Proyección	172	36	136

7- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL INTERVENTOR (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Interventor)

ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIO	OBSERVACIONES
HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PRESENTACION HOJA DE VIDA INTERVENTORIA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
FUNCIONES DEL PERSONAL	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN DE CALIDAD	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
PLAN SST	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA
INFORME SEMANAL DE OBRA	**SI**	**SI**	**SI**	NINGUNA

8 - DESCRIPCION ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

SE FIRMA ACTA DE INICIO EL DIA 26-06-2025 Y SE INICIA VERIFICACION DE ACTIVIDADES AL CONTRATISTA Y SEGUIMIENTO CONTINUO.

9- DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PENDIENTES

DOCUMENTACION ENVIADA AL CONTRATISTA DE OBRA EN CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES Y FUNCIONES.
INTERFAC-001-2025 - Documentos inicio 29-05-2025
•INTERFAC-003-2025 - Envió Documentos solicitados_ 21-06-2025
•INTERFAC-006-2025 - Docs obra 01-07-2025
•INTERFAC-007-2025 - Validación SST 03-07-2025
•INTERFAC-008-2025 - Solicitud Documentos 03-07-2025
•INTERFAC-009-2025 - Modificatorio obra 04-07-2025
•INTERFAC-009-2025 - Solicitud modificatorio. llego 04-07-2025
INTERFAC-010-2025 - Solicitud Info SST
INTERFAC-011-2025 - Solicitud Info
INTERFAC-012-2025 - Cambio RL.
INTERFAC-013-2025 - Obs. cumpl SST
INTERFAC-014-2025 - Obs. Herram menores
INTERFAC-015-2025 - Cronograma
INTERFAC-016-2025 - Reitera. SST
INTERFAC-017-2025 - Aporbación Hv
INTERFAC-018-2025 - Aprobación PIA y cron (1)
INTERFAC-019-2025 - SSST (2)
INTERFAC-020-2025 - Obs. APUs
INTERFAC-021-2025 - Obs. PMA
INTERFAC-022-2025 - Obs cuenta 1 desm
INTERFAC-023-2025 - Obs APUs
INTERFAC-024-2025 - SST
INTERFAC-025-2025 - Obs Ambiental
INTERFAC-026-2025 - Solicitud Cambio SISOMA
INTERFAC-027-2025 - Aprobación PIA y Desembolso 1
INTERFAC-028-2025 - Solicitud Cambio Residente

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	$	%	$	%
Directos+Indirectos+IVA	$ 412.399.974,00	$ 412.399.974,00	$ 9.526.439,40	2,31%	$ 402.873.534,60	98%
Adiciones	N/A	$ 0,00				
Reducciones		$ 0,00				
TOTAL	$ 412.399.974,00	$ 412.399.974,00				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	$ 412.399.974,00	
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	$ 0,00	
VALOR TOTAL	$ 412.399.974,00	

12- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SE RECOMIENDA REALIZAR CUADRO CONTROL DE LAS TAREAS CONSIGANADAS EN LOS COMITES DE OBRA PARA ANALIZAR DETALLADAMENTE EL CUMPLIMIENTO A LOS MISMOS.

13- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

EL TIEMPO FUE DE LLUVIAS ESPORADICAS Y NO IMPIDEN EL TRANSCURSO NORMAL DEL CONTRATO.

CT. BOHORQUEZ FORERO ALVARO MAURICIO
SUPERVISOR DEL CONTRATO