CONSORCIO INGARQ SINCELEJO

# INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA

## RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

SILOH GROUP S.A.S

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

**Version: 1**

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INGARQ SINCELEJO — CONTRATO No: SAMC 04 DE 2024

INTERVENTORIA: SILOH GROUP S.A.S. — CONTRATO No: MC 15 DE 2024

Quincena Número: 16 — Del: 01/05/2025 — Al: 15/05/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 247,0 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

## OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE

| | QUINCENAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra programada (%) | 3,98% | 84,40% |
| Valor básico de la Obra | $ 75.514.802 | $ 1.600.838.825 |

| | QUINCENAL | ACUMULADO |
|---|---|---|
| Obra Física Ejecutada (%) | 0,18% | 79,95% |
| Valor básico de la Obra Ejecutada: | $ 3.458.266 | $ 1.516.493.683 |

## CONTRATO DE OBRA:

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | CONSORCIO INGARQ SINCELEJO |
| Contrato No. | SAMC 04 DE 2024 |
| Valor Inicial: | $ 1.264.492.102 |
| Valor Actualizado: | $ 1.896.738.153 |
| Plazo Inicial: | 5 MESES |
| Plazo Actualizado: | 9 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 11/09/2024 |
| Fecha de Vencimiento: | 11/06/2025 |

## CONTRATO DE INTERVENTORIA:

| | |
|---|---|
| **Interventor:** | SILOH GROUP S.A.S. |
| Contrato No. | MC 15 DE 2024 |
| Valor Inicial: | $ 59.217.375,00 |
| Valor Actualizado: | $ 106.591.275,00 |
| Plazo Inicial: | HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024 |
| Plazo Actualizado: | 9 MESES |
| Fecha de Iniciación: | 11/09/2024 |
| Fecha de Vencimiento: | 11/06/2025 |

## ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA QUINCENA

En la Quincena Número: 16 del contrato de obra se realizaron las siguientes actividades:

Como supervisores del contrato y dando cumplimiento a nuestras obligaciones contractuales, se realiza seguimiento técnico, administrativo, financiero y ambiental al contrato de obra, con las siguientes actividades:
Continúan las actividades de mantenimiento en la torre AB, correspondiente al piso N°4 y N°5.
se intervienen los Juzgado 1°, 2°, 3°, 4°, 5° Civil municipal, juzgado 4° de pequeñas causas y competencias múltiples, Sala de conferencias y/o audiencias virtuales, ; ejecutando las actividades concernientes al desmonte y reposición de luminarias; raspado, estuco, pintura de paredes y zócalo; sin dejar de lado, el mantenimiento del cielo raso con resane y pintura. Se retiran puertas en mal estado y se reponen por puertas en aluminio. Instalacion de cable de datos en cada oficina intervenida.

| CONSORCIO INGARO SINCELEJO | INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA | SILOH GROUP S.A.S | Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia |
|---|---|---|---|
| | RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO | | Version: 1 |

## ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES


- Revisión de documentos base de seguridad ( formatos y registro)
- Inspeccion de tareas a realizar por las cuadrillas, verificando uso de elementos de protección personal, afiliaciones, uso adecuado de herramientas manuales y otros equipos, ejecución de manera segura.


Inspeccion de tareas a realizar por las cuadrillas, verificando uso de elementos de protección personal, uso adecuado de herramientas manuales y otros equipos, ejecución de manera segura.

- Retroalimentación desde el área de seguridad sobre los riesgos existentes en la labores diarias a la cuadrilla de trabajo.
- Supervisión labores alto riesgo.
- Análisis de tareas de alto riesgo, recorrido con proveedor para diagnóstico e instalación puntos de anclaje para las actividades de reparación de fachadas.
- Recolección, separación y almacenamiento de los residuos solidos generados B38

## RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

EL CONTRATO PRESENTA UN AVANCE ACULUADO DE OBRA DEL 79,95%





## REGISTRO FOTOGRAFICO








| CONSORCIO INGARQ SINCELEJO | INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA | SILOH GROUP S.A.S | Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia |
|---|---|---|---|
| | RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO | | Version: 1 |








| CONSORCIO INGARQ SINCELEJO | INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA | SILOH GROUP S.A.S | Rama Judicial<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia |
|---|---|---|---|
| | RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO | | Version: 1 |







| OBSERVACIONES | REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORÍA |
|---|---|
| | Firma<br>Nombre: DAVID ENRIQUE NEGRETTE<br>REPRESENTANTE LEGAL<br>SILOH GROUP S.A.S. |