CONSORCIO INGARQ SINCELEJO

INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA

RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO

SILOH GROUP S.A.S

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Version: 1

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO INGARQ SINCELEJO CONTRATO No: SAMC 04 DE 2024

INTERVENTORIA: SILOH GROUP S.A.S. CONTRATO No: MC 15 DE 2024

Quincena Número: 17 Del: 16/05/2025 Al: 31/05/2025

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 263,0 Días

Supervisor Contrato de Interventoría: FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA.

ADECUACIONES, REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS EN LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO JUDICIAL DE SINCELEJO SUCRE

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra programada (%)	6,19%	90,59%
Valor básico de la Obra	$ 117.366.868	$ 1.718.205.694

	QUINCENAL	ACUMULADO
Obra Física Ejecutada (%)	0,03%	80,0%
Valor básico de la Obra Ejecutada:	$ 610.282	$ 1.517.103.965

CONTRATO DE OBRA:

Contratista:	CONSORCIO INGARQ SINCELEJO
Contrato No.	SAMC 04 DE 2024
Valor Inicial:	$ 1.264.492.102
Valor Actualizado:	$ 1.896.738.153
Plazo Inicial:	5 MESES
Plazo Actualizado:	9 MESES
Fecha de Iniciación:	11/09/2024
Fecha de Vencimiento:	11/06/2025

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor:	SILOH GROUP S.A.S.
Contrato No.	MC 15 DE 2024
Valor Inicial:	$ 59.217.375,00
Valor Actualizado:	$ 106.591.275,00
Plazo Inicial:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Plazo Actualizado:	9 MESES
Fecha de Iniciación:	11/09/2024
Fecha de Vencimiento:	11/06/2025

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA QUINCENA

En la Quincena Número: 17 del contrato de obra se realizaron las siguientes actividades:

Se finalizan las actividades de mantenimiento en la torre Gentium, correspondiente al piso N°4 y N°5: asociadas a la instalación de marcos recibidores de ventanas (pisa vidrios) e instalación de ventanas en vidrio bioclimático con estructura en aluminio - sistema 38-31.

Se inician actividades de mantenimiento en la torre Gentium, correspondiente al piso Nº 6; ejecutando las actividades concernientes al desmonte y reposición de luminarias; raspado, estuco, pintura de paredes y zócalo; sin dejar de lado, el mantenimiento del cielo raso con resane y pintura. Mantenimiento de fachada

CONSORCIO INGARO SINCELEJO	INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA	SILOH GROUP S.A.S	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		Version: 1

ACTIVIDADES SISO, AMBIENTALES Y SOCIALES


- Revisión de documentos base de seguridad (formatos y registro)
- Inspeccion de tareas a realizar por las cuadrillas, verificando uso de elementos de protección personal, afiliaciones, uso adecuado de herramientas manuales y otros equipos, ejecución de manera segura.


Inspeccion de tareas a realizar por las cuadrillas, verificando uso de elementos de protección personal, uso adecuado de herramientas manuales y otros equipos, ejecución de manera segura.

- Retroalimentación desde el área de seguridad sobre los riesgos existentes en la labores diarias a la cuadrilla de trabajo.
- Supervisión labores alto riesgo.
- Análisis de tareas de alto riesgo, recorrido con proveedor para diagnóstico e instalación puntos de anclaje para las actividades de reparación de fachadas.
- Recolección, separación y almacenamiento de los residuos solidos generados

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO


EL CONTRATO PRESENTA UN AVANCE ACULUADO DE OBRA DEL 79,98%








CONSORCIO INGARO SINCELEJO	INFORME QUINCENAL DE AVANCE DE OBRA	SILOH GROUP S.A.S	Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia
	RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO		Version: 1

REGISTRO FOTOGRAFICO





Descripción:

OBSERVACIONES	REPRESENTANTE LEGAL - INTERVENTORÍA
	Firma Nombre: DAVID ENRIQUE NEGRETTE REPRESENTANTE LEGAL SILOH GROUP S.A.S.