ACTA No 003 FECHA: 07/03/2025

DEPENDENCIA: Secretaria de Obras Públicas

Ejecución bajo Contrato: Si X No ___ Contrato No. COP-520-2024 Supervisor: ___SOP___

Nombre del Proyecto o contrato que tiene por objeto: Contratar la construcción de placa huella en la vía que conduce de la vereda el salitre al colegio hacienda las alcaparros del municipio de la Calera Cundinamarca segun plan de acción 2024.

1. OBJETIVO

Seguimiento a inicio de actividades y desarrollo del contrato COP-520-2024

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

Se da lectura al acta anterior (002) y se revisara con el contratista la reprogramacion de acuerdo con el inicio de actividades

3. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTOS DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (cumplimiento)
Viabilidad concreto acelerado en losas reforzadas	PAVIBOY SAS	07/03/2025
Firma acta de inicio, se dio el 07/02/2025	Paviboy SAS y SOP	07/02/2025
se realizo visita movistar al pozo iniciando la placa huella	Paviboy SAS y SOP	07/03/2025

4. TEMAS TRATADOS Y DECISIONES TOMADAS

Se da inicio a la reunión tratando los siguientes temas:

- De acuerdo a oficio enviado a Movistar el lunes 3 de marzo de 2025 por parte de la SOP a movistar para la nivelación del pozo; el día viernes 7 de marzo de 2025 realiza visita movistar para verificar el nivelado del pozo y se toman los datos para enviado al supervisor de la zona y ellos enviaran el oficio a la alcaldía y contratista para la intervención. El contratista evalúa la alternativa para el retiro o nivelación del pozo a la rasante de la vía esperando la respuesta de movistar.

- Se solicita al contratista dejar todo la trabilidad de esta visita de movistar en la bitácora.
- Teniendo en cuenta que se trabaje con concreto premezclado pues en obra en las huellas retorizadas se solicita al contratista la presentación de APUS con cotizaciones para la solicitud de modificatorio.
- Se evalúa el sobreancho en las curvas teniendo en cuenta los buses que pasan, se mira en el diseño amplia la curva para que los buses se puedan abrillar. La secretaria manifiesta que los sobreanchos se manejen en las placas de ciclopeo; pero en la curva 2da se evaluara junto con el contratista.

- Se solicita al contratista evaluar la posibilidad de un retorta de articulado entre la placa huella de aceleración y el tramo de este contrato. y en el inicio de la placa huella realizar la transición y un posible repecho en el pozo de movistar.

5. COMPROMISOS PACTADOS.

DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	FECHA (PROPUESTA COMPROMISO)
Nivelacion pozo monitor	SOP y PAVIBOY SAS	14/03/2025
Solicitud de modificacion para item no previsto de concreto acelerado puesto en obra	Pavivoy sas	14/03/2025
Reprogramación y flujo de fondos	Pavivoy sas	14/03/2025
Revisar reductor de velocidad.	Pavivoy sas y SOP	14/03/2025
Modelo reductor	SOP	07/03/2025

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, a los siete días del mes de marzo del año 2025.

Programación próxima reunión: 14/03/2025.

6. PARTICIPANTES

Firma: _____
Nombre: Diego Peralta Conedor
Cargo: Secretario Obras

Firma: _____
Nombre: Oscar Velasquez
Cargo: Apoyo supervisión

Firma: _____
Nombre: YILIBERTH GÓMEZ
Cargo: Ingeniero Pavivoy SAS.

Firma: _____
Nombre: ~~Especialista~~ MARCOS MES
Cargo: R/L PAVIBOY SAS

Firma: _____
Nombre: Juan Carlos Tovar Reyes
Cargo: Ingeniero Pavivoy SAS

Firma: _____
Nombre:
Cargo: