Tenga en cuenta al momento de diligenciarlo eliminar las instrucciones al final del documento.

Datos generales:

Período a que corresponde el informe *1	09	12	2024	08	02	2025	
¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? *2	SI			NO	x		
Porcentaje de ejecución *3	FÍSICA			PRESUPUESTAL			
	30.78%			$87.625.243,00			

Datos del supervisor/interventor: *4

NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR	JOHNNY EDWARD PADILLA
NUMERO DE CTO DE INTERVENTORIA	CONTRATO 9221-2024
DEPENDENCIA	PLANTAS FISICAS
CARGO	SUBDIRECTOR
LOCALIDAD	TUNJUELITO-BOSA-CIUDAD BOLIVAR
APOYO A LA SUPERVISIÓN	ADRIANA MARCELA VELANDIA

Datos del contrato supervisado: *5

NUMERO DE CONTRATO	9221-2024
FECHA DE CONTRATO	26/11/2024
FECHA APROBACIÓN DE POLIZA	09/12/2024
CONTRATISTA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S – BIC
CEDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.889.243-7
PROYECTO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO
VALOR	$284.682.402,00
PLAZO	TRES (3) MESES
FECHA ACTA DE INICIO	09/12/2024
FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO	08/03/2025
ADICION	N/A
PRORROGA	HASTA EL 08 DE MARZO DE 2025
SUSPENSIÓN	N/A
FUENTE DE FINANCIACIÓN	08/03/2025
OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN	

SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

Bitácora de actividades: *6

OBLIGACIÓN	ACTIVIDAD	SOPORTE
1. 22. Suscribir con el contratista de obra una bitácora para registrar las actividades programadas, en la cual se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, de igual manera se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución del proceso. Lo anterior deberá firmarse por el director de la interventoría y debe encontrarse debidamente foliada. En caso de que se realicen actividades, acontecimientos, sucesos y decisiones relacionadas con adecuaciones, complementación, ajuste y/o del alcance de las intervenciones, las mismas también deben registrarse en la bitácora. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el interventor deberá entregar como anexo este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobada. La interventoría será responsable de la custodia en físico de la bitácora.	Se realiza el registro diario en las bitácoras de cada uno de los frentes de obra, en donde se describen las actividades ejecutadas, el personal presente en la sede y el estado del tiempo	BITÁCORA DE OBRA POR SEDE

Este espacio es solo para contratos diferentes a prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO *7

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$284.682.402,00
ADICIONES:	*N/A*
REDUCCIONES:	*N/A*
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA:	*$0.00*
VALOR PENDIENTE POR EJECUTAR	$284.682.402,00
VALOR ANTICIPO: (EN CASO DE QUE APLIQUE)	*N/A*
AMORTIZACIÓN:	*N/A*
Certifico que el valor autorizado por concepto de ANTICIPO está de acuerdo al plan del manejo de inversión del mismo.	SI:___ NO APLICA: _X__

	CONCEPTO	VALOR A PAGAR
COSTO FIJO	$87.625.243,00	$87.625.243,00
COSTO VARIABLE	$0	$0
COSTO DE REALIZACIÓN	$0	$0
OTROS	$0	$0

Este espacio es solo para contratos diferentes a prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.

REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES DEL CONVENIO O CONTRATO *8

Se debe diligenciar el reporte del monitoreo a los riesgos asignados a la contratación, conforme a la identificación y periodicidad establecida en el FOR-GEC-035 FORMATO ANÁLISIS DE RIESGOS PREVISIBLES DE LA CONTRATACIÓN.

Durante la ejecución del contrato no se han presentado riesgos previsibles _

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: *9

Durante la ejecución del contrato se han realizado todas las actividades requeridas y necesarias para llevar a cabo el objeto del contrato en cada una de las sedes ubicadas en las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.

2. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: *10

2.1 OBLIGACIONES GENERALES

No OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda DEFICIENTE/ A MEJORAR/SATISFACTORIO/ SOBRESALIENTE/NO APLICA)	OBSERVACIÓN *En este espacio es importante que el supervisor reporte como se dio cumplimiento a la obligación y cuál es el soporte y su ubicación entre otras observaciones que considere necesarias incluir.*
1	Conocer y cumplir a cabalidad las condiciones establecidas en el estudio previo, anexo técnico, pliego de condiciones, adendas y todos los documentos que hacen parte de manera integral del proceso, para realizar la ejecución del contrato con eficiencia y eficacia.	SATISFACTORIO	Entrega de documentación preliminar y radicación mediante oficios:
2	Conocer, revisar y exigir el cumplimiento a cabalidad del Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones, Adendas y todos los documentos que hagan parte integral del contrato cuyo objeto es: "REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO" Según el grupo que aplique, con eficiencia, calidad y eficacia.	SATISFACTORIO	Revisión de documentación preliminar y radicación mediante oficios: CSM 027 – 2024 - Remisión de documentación - Obligación No. 1 del contrato de obra. CSM 028 – 2024 - Remisión de documentación - Obligación No. 4 del contrato de obra - APUS CSM 029 – 2024 - Remisión de documentación - Obligación No. 5 del contrato de obra - AIU CSM 030 – 2024 - Remisión de programación de obra - Obligación No. 3.3 del contrato de obra. CSM 034 – 2024 - Remisión de documentación - Obligación No. 6 del contrato de obra. CSM 035 – 2024 - Remisión de documentación - Obligación No. 2 del contrato de obra.
3	Asumir el conocimiento de los sitios vulnerables y no vulnerables donde se desarrollarán todas las actividades contractuales del contrato.	SATISFACTORIO	Diagnósticos de obra realizados en conjunto con el contratista de obra.
4	Cumplir con los deberes que contrae en calidad de interventor de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 80 de 1993.	SATISFACTORIO	
5	Suscribir juntamente con el supervisor designado por la SDIS, el Acta de Inicio de ejecución del contrato de interventoría, previo al cumplimiento de los requisitos necesarios para ello.	SATISFACTORIO	Se suscribió del acta de inicio el 09 de diciembre de 2024.
6	Elaborar y entregar todos los documentos e informes establecidos en el Pliego de Condiciones, Estudios Previos y Anexo Técnico, así como aquellos otros requeridos por la SDIS en la ejecución del contrato. Para dar cumplimiento a esta obligación, el contratista deberá seguir los lineamientos, metodologías y los formatos establecidos en los documentos enunciados antes y/o los que se establezcan institucionalmente por la SDIS para su elaboración.	SATISFACTORIO	Se realizó entrega del informe mensual No. 1 y No. 2 en todos sus componentes, mediante radicados: CCCTC-9221-2024-0066 - INFORME TECNICO 1 INTERVENTORIA CCCTC-9221-2024-0065 - INF AMB N°1 INTERVENTORIA

7	Requerir toda la información, informes, explicaciones, aclaraciones y documentos que permitan verificar el correcto y oportuno cumplimiento de sus obligaciones al contratista de obra.	SATISFACTORIO	Se revisó la entrega del informe mensual No. 1 y No. 2 en todos sus componentes, mediante radicados: CSM 032 – 2024 - REMISION INFORME TECNICO MENSUAL 01. CSM 018 – 2024 - Informe Mensual Ambiental No. 01. CSM 025 – 2024 - Informe Mensual SST No. 01. CSM 040 – 2024 - REMISION INF. SST, AMBIENTAL MENSUAL Y PMA No. 2.
8	Acatar y aplicar de manera diligente las observaciones y recomendaciones impartidas por el supervisor designado por la SDIS.	SATISFACTORIO	Se dio respuesta a los requerimientos hechos por parte de la SDIS en relación a la ejecución del contrato. Mediante los canales de comunicación entre la interventoría y la supervisión del contrato.
9	Cumplir sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, para lo cual, deberá realizar los aportes a que se refiere la Ley 828 de 2003, el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, en lo relacionado con los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, SENA (Fondo Para la industria de la Construcción – FIC), e ICBF cuando haya lugar a ello, de conformidad con las normas y reglamentos que rigen la materia . Este requisito deberá acreditarse para la realización de los pagos derivados del contrato y se debe reportar mensualmente para verificación y aprobación de la supervisión.	SATISFACTORIO	Se realizó el pago de la seguridad social y aportes parafiscales de todo el personal vinculado al contrato de interventoría.
10	Asumir el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución del contrato. Todos estos gastos han sido estimados integralmente por el Contratista e incluidos en el precio de su oferta bajo su análisis y responsabilidad.	SATISFACTORIO	Se realizó el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del contrato.
11	Asesorar de manera objetiva e imparcial, otorgando en todo momento la máxima importancia a los intereses de la SDIS, asegurándose de no incurrir en conflicto de intereses.	SATISFACTORIO	Se realizaron conceptos técnicos en relación a los APU y los ITEMS no previstos cuidando que los precios estuvieran dentro de los rangos del mercado y no hubiera un desbalance financiero en el contrato.
12	Suministrar una dirección, teléfonos y persona de contacto en la ciudad que tenga el domicilio principal, de manera permanente durante la vigencia y el plazo exigido en las garantías, que le	SATISFACTORIO	Se recibió la información correspondiente a dirección, teléfonos y persona de contacto en la ciudad de Bogotá de los encargados de la coordinación del contrato de interventoría así como de la representación legal de la interventoría..

	permita interacción más eficiente en la gestión relacionada con el compromiso que se suscribe.		
13	Presentar antes de la suscripción del acta de inicio, todos los documentos previos que se soliciten de conformidad con el pliego de condiciones, el contrato y demás documentos que hacen parte integral del proceso de contratación.	SATISFACTORIO	Se realizó la entrega de los documentos solicitados como pólizas, hojas de vida y demás requerimientos solicitados en el pliego de condiciones antes de suscribir el acta de inicio del contrato
14	indemnizar y/o asumir todo daño que se cause a terceros, a bienes propios o de terceros, o al personal contratado para la ejecución del contrato, por causa o con ocasión del desarrollo de este. Así mismo, responder ante las autoridades competentes por los actos u omisiones que ejecute en desarrollo del contrato, cuando en ellos se cause perjuicio a la Administración o a terceros en los términos del artículo 52 de la Ley 80 de 1993 o la norma que la reemplace.	NO APLICA	No se han presentado daños que se causen a terceros, a bienes propios o de terceros
15	Pagar a la SDIS todas la sumas y costos que la misma deba asumir por razón de la acción que contra ella inicien terceros que hayan sufrido daños por causa del Contratista, de su personal, de los subcontratistas, proveedores, así como el personal al servicio de estos durante la ejecución del contrato.	NO APLICA	No se han presentado acciones que inicien procesos por daños terceros que hayan sufrido daños por causa del Contratista, de su personal, de los subcontratistas, proveedores, así como el personal al servicio
16	Asistir a todas las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las actividades o en las instalaciones de la SDIS, relacionadas con los trabajos objeto del contrato, así como elaborar y suscribir las actas correspondientes, a cada una de las reuniones que se citen, deberá asistir una persona en representación del contratista que tenga poder de decisión dentro de la ejecución del objeto pactado. En los casos en que expresamente se indique en la citación, deberá asistir el representante legal o principal del contratista dependiendo de la naturaleza jurídica de éste.	SATISFACTORIO	Asistieron a todas la reuniones y comités de obra ya sean presenciales o virtuales, convocadas por la esta supervisión o la misma interventoría, para revisar los temas específicos.
17	Consultar a las entidades competentes, para garantizar el cumplimiento de las normas vigentes: estructurales, servicios públicos (redes eléctricas, hidrosanitarias, gas y contra incendio), obras de mitigación, ambientales, de seguridad y las demás que apliquen, con el fin de mantener actualizados los lineamientos de la SDIS.	NO APLICA	No fue necesario la consulta a empresas de servicio público.
18	Consultar de manera oportuna con la SDIS, cualquier inquietud que se presenten en relación con la ejecución del contrato, en el marco	SATISFACTORIO	Se realizaron consultas basadas en los diagnósticos proporcionados por el contratista de obra, con el fin de garantizar la correcta ejecución de las actividades relacionadas con el contrato

	del documento "MANUAL DE CONTRATACIÓN Y SUPERVISIÓN" y demás documentos expedidos por la SDIS para el adecuado seguimiento y supervisión de los contratos. Y vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado de acuerdo con lo establecido en el artículo 83 de la Ley 1474.		
20	Actuar con sinergia entre la SDIS, el Supervisor y/o apoyo de la supervisión designado por la SDIS y el Contratista de obra, para la ejecución idónea de los contratos de obra e interventoría, en las condiciones de calidad y en las oportunidades previstas.	SATISFACTORIO	Se llevaron a cabo recorridos, reuniones virtuales, comités de seguimiento semanales y otras actividades conjuntas entre el contratista de obra y la interventoría, con el objetivo de abordar temas relacionados con la ejecución de la obra y el presupuesto, garantizando así el adecuado desarrollo y mejora del proyecto.
21	Ejercer su labor con agilidad, oportunidad, objetividad y rigor técnico, evitando situaciones que puedan conllevar reclamaciones por parte del Contratista de obra, generando alertas oportunas a la SDIS y al Supervisor designado, atendiendo con especial cuidado lo establecido en el numeral 34 del artículo 48 de la Ley 734 de 2002, modificado por el parágrafo 1° del artículo 84 de la Ley 1474 de 2011.	SATISFACTORIO	Se llevaron a cabo recorridos, reuniones virtuales, comités de seguimiento semanales y otras actividades conjuntas entre el contratista de obra y la interventoría, con el objetivo de abordar temas relacionados con la ejecución de la obra y el presupuesto, garantizando así el adecuado desarrollo y mejora del proyecto.
22	Realizar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones técnico, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental, pactadas en el contrato de obra, procurando que se desarrollen dentro de los presupuestos de tiempo e inversión previstos originalmente, para proteger efectivamente los intereses de SDIS.	SATISFACTORIO	Se realizó entrega del informe mensual No. 1 y No. 2 en todos sus componentes, mediante radicados: CCCTC-9221-2024-0066 - INFORME TECNICO 1 INTERVENTORIA CCCTC-9221-2024-0065 - INF AMB N°1 INTERVENTORIA
23	Vigilar que las asignaciones presupuestales definidas dentro del contrato de obra se cumplan tal como fueron acordadas, caso de algún ajuste, estas deberán ser autorizado por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS.	SATISFACTORIO	Se realizaron diagnósticos detallados de las actividades a ejecutar para garantizar que las asignaciones presupuestas se cumplan como fueron acordadas y las modificaciones de cantidades y actividades fueron evaluadas y autorizadas por la Subdirección de Plantas Físicas de la SDIS.
24	Facilitar el control ejercido por las veedurías ciudadanas y los organismos de control del estado, conforme a lo establecido en la Ley 850 de 2003, modificada por el Decreto Ley 403 de 2020.	SATISFACTORIO	Fue cargada toda la documentación correspondiente a la ejecución y seguimiento del contrato en la plataforma SECOP 2 para facilitar el control ejercido por las veedurías ciudadanas y los organismos de control
25	Velar por el cumplimiento de las obligaciones técnico constructiva, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental, establecidas para el contrato de obra, controlando que no haya interrupciones injustificadas.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento al desarrollo al contrato de obra en todo el periodo mediante recorridos de obra, comités, reuniones, informes semanales, informes mensuales y demás actividades relacionadas. La evidencia de este seguimiento se encuentra en los informes mensuales y semanales entregados a la SDIS.
26	Hacer seguimiento a los trámites que deba adelantar el contratista de obra para la consecución de autorizaciones, permisos, instalaciones y/o cualquier otra actividad que sea necesaria para	SATISFACTORIO	Se realizó acompañamiento y seguimiento para la solitud de autorizaciones de ingreso de personal y herramienta necesaria para la ejecución de las actividades de obra en las distintas sedes

	que la ejecución del contrato cuando aplique.		
27	Entregar a la SDIS, los informes y demás productos en medio físico y magnético conforme a la normatividad vigente de archivo. (Para la entrega de los documentos de archivo producidos como resultado del desarrollo de las funciones de las obligaciones de Contratistas de la SDIS, se requiere el cumplimiento de lo establecido en la Ley 594 de 2000; en lo referente a sus artículos 2, 11, 15 y 24, el Decreto 514 de 2006, Ley 1409 de 2010, los artículos 1 y 2 del Acuerdo No. 038 del 2002 del A.G.N. y los parámetros establecidos por el SIGA de la Secretaría Distrital de Integración Social.		Se realizó entrega del informe mensual No. 1 y No. 2 en todos sus componentes, mediante radicados: CCCTC-9221-2024-0066 - INFORME TECNICO 1 INTERVENTORIA CCCTC-9221-2024-0065 - INF AMB N°1 INTERVENTORIA
28	Revisar con el contratista de obra y la SDIS las condiciones jurídicas de los contratos de arrendamiento de los inmuebles en los que se requiera realizar una intervención, previo al inicio de obra.	SATISFACTORIO	Se realizaron recorridos de diagnóstico para verificar las condiciones jurídicas de los contratos de arrendamiento de los inmuebles en los que se requiera realizar una intervención,
29	Velar por que la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente por parte del contratista de obra o un tercero.	SATISFACTORIO	Se ejecutaron las aprobaciones correspondientes en los tiempos establecidos para evitar interrupciones injustificadas por parte del contratista
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SATISFACTORIO**	**Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones generales del contrato.**

2.2 OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

No OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO *(Reportar el Cumplimiento cualitativo de la obligación)*	OBSERVACION
1	Presentar las garantías exigidas para la ejecución del Contrato de Interventoría, las cuales deberán ser publicadas mediante el portal transaccional SECOP II, y posteriormente notificadas sobre su publicación a la Secretaría Distrital de Integración Social, para su respectiva revisión y aprobación.	SATISFACTORIO	Se presentaron las pólizas de garantías y fueron cargadas al SECOP II dentro de los plazos establecidos.
2	Presentar las hojas de vida de los profesionales del equipo mínimo requerido, para la ejecución del contrato, acorde con lo dispuesto en el pliego de condiciones, estudio previo, anexo técnico y demás documentos. El director y residente de la interventoría deberá corresponder a los mismos profesionales que fue objeto de evaluación durante el proceso de selección (en caso de haber ofertado este criterio). Si se llegase a cambiar un miembro de los profesionales evaluables; la	SATISFACTORIO	Se realizo el envió de las hojas de vidas del equipo mínimo requerido en el contrato el cual fue aprobado por la SDIS

	persona que reemplazará al profesional del Personal Evaluable debe contar un perfil igual o superior a los criterios de evaluación establecidos en el proceso de selección y por el cual se otorgó puntaje. En todo caso, la Entidad se reserva el derecho de aceptarlos o no, sin perjuicio de que, en el evento de rechazarlo, deba motivar las razones objetivas y suficientes relacionadas directamente con alguna o algunas de las condiciones exigidas. En caso de incumplimiento por parte del interventor en la presentación de los soportes del personal antes indicado, en el plazo señalado, se procederá a la aplicación de las sanciones contractuales correspondientes. Es importante mencionar que la hoja de vida y soportes del director y residente de interventoría deberá aportarse nuevamente, tal y como fue presentada en la propuesta.		
3	Presentar discriminado el presupuesto de la interventoría y el factor multiplicador en el formato indicado por la SDIS debidamente firmado por el representante legal; teniendo presente el personal mínimo requerido, dedicaciones mínimas, plazo, otros costos y el factor multiplicador desglosado; establecidas en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte del presente proceso. Se deberá tener en cuenta que el valor total del presupuesto de la interventoría presentada a la SDIS debe ser igual al valor adjudicado.	SATISFACTORIO	Se entrego el presupuesto de interventoría según los requerimientos hechos por la SDIS. Oficio No. CCCTC-9221-2024-0004 Presentación presupuesto de la interventoría y el factor multiplicador
4	Presentar certificado de revisión y aprobación, del cumplimiento de los requisitos previos a la suscripción del acta de inicio del CONTRATO DE OBRA, de conformidad con lo definido en los pliegos de condiciones, anexo técnico estudios previos y demás documentos que hacen parte integral del proceso que dio lugar a la celebración del contrato.	SATISFACTORIO	Se presento el certificado de correspondiente y fue cargado a la plataforma del SECOP II
5	Remitir el documento de revisión y aprobación de los programas detallados para la ejecución de la obra (recurso humano, inversión del contrato), de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del proceso	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y aprobación a los programas detallados para la ejecución de la obra (recurso humano, inversión del contrato). Mediante los oficios No. CCCTC-9221-2024-0026 - APROBACIÓN PROGRAMACION LB1 Y FLUJO DE CAJA CCCTC-9221-2024-0025 - Aprobación Hojas de vida personal mínimo requerido Obra CCCTC-9221-2024-0024 - Aprobación con comentarios presupuestos por sede. CCCTC-9221-2024-0015 - Aprobación de pólizas contrato 9198-2024.
6	Remitir el documento de revisión y aprobación de los programas de seguridad industrial, programa del	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y aprobación a los programas de seguridad industrial, programa del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,

	sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, programa de aseguramiento de calidad y programa de manejo ambiental. De acuerdo con lo establecido en el anexo técnico del contrato objeto de la interventoría.		programa de aseguramiento de calidad y programa de manejo ambiental mediante los oficios No. CCCTC-9221-2024-0007 - OBSERVACIONES DOCUMENTO SG-SST CONSORCIO SAN MIGUEL. CCCTC-9221-2024-0022 - Segunda revisión SG-SST Consorcio San Miguel. CCCTC-9221-2024-0034 - Aprobación SG-SST VERSION 2 CONTRATISTA SAN MIGUEL. CCCTC-9221-2024-0045 - APROBACIÓN PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS
7	Remitir el documento de revisión y aprobación de los Análisis de Precios Unitarios y listado de precios de los insumos de acuerdo a lo establecido en el anexo técnico de todas las actividades incluidas en la lista de cantidades y precios de la oferta económica del contratista de obra, lo cual se debe verificar con las especificaciones técnicas, los recursos de equipo, materiales, transporte y personal que se requieren para cumplir con la estimación de la duración de la respectiva actividad indicado en el cronograma de ejecución. Es de precisar que la información detallada que hacen parte de los análisis de precios unitarios (APU), será la base para nuevos análisis de precios unitarios de acuerdo con las necesidades y dinámica del área de obras de la Subdirección de Plantas Físicas que se requieran en el desarrollo del contrato.	SATISFACTORIO	Se realiza revisión y aprobación de los análisis de precios unitarios mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0043, APROBACIÓN ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.
8	Presentar las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano exigido contractualmente, y demás obligaciones de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y de Gestión Social del personal que ingresará a la obra.	SATISFACTORIO	Se presentaron las afiliaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral del recurso humano mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0049, Entrega de afiliaciones al sistema general de seguridad social integral del personal plantilla mínima requerida de Interventoría.
9	Remitir el documento de revisión y aprobación de las hojas de vida y los soportes correspondientes que acrediten las calidades y la experiencia específica del personal mínimo requerido para la ejecución del contrato de obra, acorde a lo dispuesto en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo, Anexo Técnico y demás documentos del contrato objeto de la interventoría.	SATISFACTORIO	Se entrego la aprobación del personal mínimo requerido mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0025, Aprobación Hojas de vida personal mínimo requerido Obra
10	Suscribir juntamente con LA SDIS y el CONTRATISTA DE OBRA el acta de inicio del contrato objeto de interventoría.	SATISFACTORIO	Se suscribió del acta de inicio el 09 de diciembre de 2024
11	Solicitar a LA SDIS, o a quien éste indique, la documentación e información necesaria para desarrollar adecuadamente la Interventoría.	SATISFACTORIO	Se solicito toda la información del contrato, manuales de interventoría, planos, especificaciones técnicas entre otros documentos necesarios para desarrollar adecuadamente la interventoría

12	Establecer mecanismos ágiles y eficientes para el desarrollo de la Interventoría a su cargo.	SATISFACTORIO	Se establecieron canales de comunicación rápida para atender recomendaciones, solicitudes, observaciones, correcciones, gestionar logística y demás actividades para el desarrollo de la interventoría.
13	Revisar y verificar toda la documentación técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y económica requerida para la ejecución del proyecto, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato de obra sin ningún contratiempo y dando cumplimiento al marco normativo que le pueda afectar.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión de la documentación técnica, social, legal, ambiental, seguridad industrial y económica entregada por la SDIS.
14	Verificar que el personal propuesto por el CONTRATISTA DE OBRA se encuentre vinculado al mismo mediante contrato de trabajo o de prestación de servicios, así como estar afiliado y al día con los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral.	SATISFACTORIO	Se realizó verificación de la afiliación del personal mínimo requerido a la empresa a cargo del contrato de obra.
15	Revisar y verificar que los amparos correspondientes a las garantías suscritas por el CONTRATISTA DE OBRA se hallen conforme a lo exigido en los términos de referencia y/o en el contrato objeto de esta interventoría, para efectos de su presentación y aprobación por parte de LA SDIS.	SATISFACTORIO	Se realizó verificación de las pólizas entregadas por el contratista de obra, se remitió la aprobación mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0015, Aprobación de pólizas contrato 9198-2024
16	Aprobar la metodología y programación de actividades del contrato de obra. Así mismo el Programa detallado del recurso humano requerido para la ejecución de los trabajos y el flujo de inversión del contrato, presentados por parte del CONTRATISTA DE OBRA.	SATISFACTORIO	Aprobación de metodología y programación de actividades del contrato de obra mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0026 - APROBACIÓN PROGRAMACION LB1 Y FLUJO DE CAJA
17	Suministrar y mantener, en las etapas que resulten pertinentes durante la ejecución del contrato y hasta la terminación de este, el personal ofrecido y requerido para la ejecución del objeto contractual, el cual deberá cumplir con las calidades técnicas y/o profesionales y la experiencia general y específica exigidas en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte integral del contrato.	SATISFACTORIO	Hasta el momento se a mantenido el personal mínimo requerido en el contrato de interventoría
18	Obtener la aprobación del supervisor designado por la SDIS, con antelación al cambio de profesionales o técnicos requeridos y ofrecidos. La solicitud de sustitución deberá informarse al menos cinco (05) días antes de la necesidad de retiro del profesional, para el cambio deberá remitir las justificaciones correspondientes y presentar los soportes que acrediten el cumplimiento de las calidades de	SATISFACTORIO	Se obtuvo la aprobación del supervisor de los cambios del director de obra mínimo 5 días antes de la necesidad de sustitución. S2025008359 - Cambio director de Interventoría. Contrato de interventoría 9221 de 2024.

	los profesionales o técnicos, los cuales deberán cumplir con un perfil igual o superior al establecido en el anexo técnico (EQUIPO DE TRABAJO MÍNIMO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA).		
19	Suministrar la dotación a los trabajadores que ejecuten la interventoría.	SATISFACTORIO	Realizó la entrega de dotación y EPP al personal que ejecuta la interventoría de obra media
20	Marcar los uniformes del personal de Interventoría con la identidad visual del Distrito Capital, con base en el "Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá".	SATISFACTORIO	La dotación se marcó con base en el "Manual de Imagen Institucional de la Alcaldía Mayor de Bogotá".
21	Adoptar todas las medidas de Seguridad Industrial que prevengan la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del objeto contractual y deberá dotar a sus equipos de trabajo con los elementos de Seguridad Industrial y de protección personal necesarios para la ejecución de las labores propias del contrato, de acuerdo con la normatividad vigente. Será responsabilidad del CONTRATISTA salvaguardar la seguridad de todas las personas vinculadas por él mismo a la ejecución de la obra y a los funcionarios, contratistas y ciudadanía que pueda ser afectada en cualquier actividad en desarrollo del contrato que él o sus empleados desarrolle. Los elementos de seguridad industrial serán los necesarios para el tipo de actividad que se desarrolle en cumplimiento del contrato. Así mismo, los operarios del CONTRATISTA no deberán manipular equipos ni insumos que se encuentren por fuera de los establecidos de manera específica para la ejecución del contrato. En todo caso, EL CONTRATISTA está obligado a implementar lo establecido en el Decreto del 1072 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo".	SATISFACTORIO	Se adoptaron las medidas de Seguridad Industrial mediante inducciones y entregas de EPP. Para garantizar la seguridad del personal que ejecuta la interventoría
22	Presentar para todo el personal calificado y no calificado los respectivos certificados o documentos equivalentes de acuerdo con la normatividad vigente en la materia; para así poder iniciar la ejecución de cualquiera actividad que necesite dichos certificados, durante el plazo contractual.	SATISFACTORIO	Se entregaron todos los certificados de estudios del personal mínimo requerido del contrato de interventoría.
23	Vincular y mantener un mínimo de mujeres para la ejecución del contrato, según las disposiciones del Decreto 332 de 2020, garantizando una vinculación con plena observancia de las normas	SATISFACTORIO	Mas del 40% del personal de la interventoría son mujeres los cual hace cumplimiento al Decreto 332 de 2020

	laborales o contractuales aplicables. El contratista deberá presentar a la SDIS los documentos necesarios para corroborar la contratación de las mujeres durante el periodo de ejecución del contrato en los porcentajes indicados, para lo cual será válida la manifestación bimensual bajo juramento del Representante legal y del Revisor Fiscal del contratista, sin perjuicio de otros mecanismos de verificación que establezca la supervisión. Cuando el contratista en la etapa de ejecución del contrato, no vinculen o no mantengan el porcentaje mínimo de mujeres establecido en el contrato, podrán ser objeto de las multas, sanciones y demás consecuencias previstas por el incumplimiento contractual, según lo establezcan las cláusulas sancionatorias pactadas y las normas aplicables.		
24	Garantizar el registro de las mujeres que potencialmente serán contratadas para la ejecución del contrato cumplimiento del Decreto 332 de 2020, en la plataforma de información que disponga la Agencia Pública de Empleo del Distrito “Bogotá Trabaja”, con el fin de identificar barreras de empleo de las beneficiarias, y realizar su respectivo perfilamiento laboral.	NO APLICA	No fue necesario realizar el registro de las mujeres contratadas.
25	Presentar los informes semanales el primer día hábil de cada semana donde se evidencie el seguimiento al avance de obra versus a la programación inicial de cada frente, días de atraso o adelanto de la obra, pago ejecutado, plan de mejora si aplica, personal directo e indirecto que ha trabajado, seguimiento de lluvias.	SATISFACTORIO	Se realizó la entrega de los informes semanales durante el periodo correspondiente donde se evidencia se evidencie el seguimiento al avance de obra versus a la programación inicial de cada frente, días de atraso o adelanto de la obra, pago ejecutado, plan de mejora si aplica, personal directo e indirecto que ha trabajado, seguimiento de lluvias.
26	Presentar los informes mensuales a más tardar el quinto (05) día hábil del mes para la revisión y aprobación de la supervisión y/o apoyo de la supervisión del contrato de interventoría designada por la SDIS, de conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico Presentar el Informe Final a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber finalizado el plazo contractual. De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico.	SATISFACTORIO	Se radicaron los informes mensuales correspondientes en los plazos establecidos.
27	Entregar dentro de los plazos requeridos por la Entidad los ajustes, revisiones, correcciones e informes antes indicados, siguiendo los lineamientos y	SATISFACTORIO	Se atendieron las observaciones hechas por parte de la SDIS al informe mensual No. 1 dentro de los plazos establecidos.

	observaciones señalados por la Entidad.		
28	Verificar y velar que el Contratista de obra cumpla con todas las obligaciones generales y especificas relacionadas con la ejecución y cumplimiento del objeto contractual, así mismo, que cumpla con cada una de las cláusulas de su respectivo contrato.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista así como el apremio correspondiente por el incumplimientos de las mismas CCCTC-9221-2024-0038, Apremio 1 – REITERACIÓN OBLIGACIONES POSTERIORES A LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
29	Estudiar y analizar oportunamente las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas generas por el contratista de obra y resolver aquellas que fueren de su competencia, en atención al numeral 16 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, buscando solucionar juntamente con el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución del contrato. Las respuestas generadas por la interventoría deberán estar debidamente soportadas y documentadas para la resolución final de las mismas y deberá dar traslado a la SDIS, únicamente, de las reclamaciones y consultas que a este le competan, junto con el informe y recomendaciones que correspondan.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y seguimiento constante a las sugerencias, reclamaciones, peticiones y consultas generas por el contratista de obra dentro de los plazos establecidos por la ley.
30	Realizar y suscribir el acta de terminación, recibo a satisfacción y acta de liquidación del contrato de obra, dentro de los plazos contemplados en la ley dando cumplimiento a los requisitos exigidos para el efecto.	NO APLICA	A la fecha no ha sido necesario suscribir el acta de terminación, recibo a satisfacción y acta de liquidación del contrato de obra
31	Revisar y aprobar los informes mensuales y final del contrato de obra de conformidad con las obligaciones contractuales del contrato objeto de interventoría. Además, deberá realizar las observaciones a estos informes de obra, e informar al contratista de obras para las respectivas correcciones y/o ajustes de estos informes, si a ello hubiere lugar; teniendo en cuenta los lineamientos y procedimientos vigentes establecidos por la SDIS.	SATISFACTORIO	Se hizo revisión, observaciones, seguimiento y aprobación del informe No 1 del contrato de obra. CCCTC-9221-2024-0067 - INFORME TECNICO 1 CONTRATISTA
32	Verificar que el contratista de obra realice el pago de los salarios y prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal de cada uno de ellos.	SATISFACTORIO	Se realizó la verificación del pago de los salarios, prestaciones e in indemnizaciones de carácter laboral del personal vinculado al contrato de obra.
33	Verificar el cumplimiento del pago de mano de obra de las labores realizadas con su respectivo paz y salvo firmado por quien realizó dichos trabajos igualmente deberá verificar el pago de honorarios, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género, que establezcan las leyes colombianas y demás	NO APLICA	No ha sido necesario la verificación del pago de la mano de obra y paz y salvos ya que a la fecha no se han finalizados trabajos por parte del personal operativo, ni administrativo.

	erogaciones necesarias para la ejecución del contrato.		
34	Acopiar de manera ordenada en medios físico y magnético, la documentación producida en la ejecución del proyecto, de tal manera que la SDIS tenga acceso a la misma en cualquier momento.	SATISFACTORIO	Se tienen los documentos en medio magnético y físico correspondientes a la ejecución del proyecto, estos fueron anexados en los informes mensuales
35	Llevar estricto control sobre la correspondencia que se produzca con el contratista de obra, durante el desarrollo del contrato, de tal forma que la SDIS cuente con los insumos para intervenir oportunamente frente a las solicitudes presentadas.	SATISFACTORIO	Se realizó control de la correspondencia entre el contratista de obra, la SDIS y la interventoría, Esta se anexo en los informes mensuales correspondientes
36	Velar por el oportuno trámite de las solicitudes y peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.	N/A	No se han presentado solicitudes y/o peticiones que hagan los particulares o las autoridades en relación con el desarrollo del proyecto.
37	Realizar la verificación, seguimiento y control al contratista de obra dentro del cronograma de ejecución del contrato, con los ofrecimientos que acreditó en su propuesta, los cuales fueron objeto de puntuación adicional en la oferta presentada, además, hacer seguimiento al contratista de obra en el cumplimiento de lo relacionado con el artículo 2.2.1.2.4.2.7. del Decreto Nacional 1082 de 2015; en caso contrario, dará lugar a las consecuencias previstas en el contrato y en las normas aplicables, cualquier modificación del cronograma deberá ser concertada con la entidad y se deberá actualizar a la mayor brevedad, incluyendo las actividades mediante las cuales el contratista de obra cumplirá con la fecha de finalización y entrega de la obra de forma satisfactoria.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento a la programación entregada, dicho seguimiento se evidencia dentro de los informes semanales, mensuales y comités de obra.
38	Conocer y hacer cumplir las especificaciones técnicas de su competencia contenidas en el proceso de selección del contrato de obra y en general, estudiar de manera integral los documentos e información que dieron origen al contrato objeto de Interventoría, con el propósito de establecer criterios claros y precisos sobre el alcance del contrato, que le permitan adelantar con efectividad las labores encomendadas, solicitando a la SDIS, las aclaraciones del caso, con el objeto de proponer recomendaciones para poder desarrollar el contrato de obra sin ningún contratiempo.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión de las especificaciones técnicas correspondientes al contrato.
39	Dar aval a complementos y justificaciones técnicas de toda adecuación, ajuste y/o modificación de estudios técnicos	SATISFACTORIO	Se emitieron conceptos técnicos a los análisis de precios unitarios de los ítems no previstos, Así como visita de parte de los especialistas

	y/o especificaciones de construcción necesarias para el cumplimiento del objeto contractual que realice el contratista en la ejecución de la obra.		para dar su concepto en la ejecución de actividades especificas del contrato.
40	Requerir, revisar y aprobar al contratista de obras, los planes de contingencias del cronograma de obras aprobado, si llegasen a presentar retrasos significativos hasta el 4,9% en la ejecución de la obra, que impactan los plazos del contrato de obra, dicha revisión deberá incluir los cuadros de rendimiento de la maquinaria empleada y el cumplimiento de las cuadrillas de personal necesarias para cumplir con el cronograma. Vencido el plazo sin la presentación del plan de contingencia, se procederá a adelantar la actuación contractual sancionatoria. La interventoría en control y seguimiento a la ejecución de las actividades de la obra deberá implementar en su monitoreo la técnica del valor ganado para evaluar la magnitud de las desviaciones en tiempo y costo durante el desarrollo del contrato.	SATISFACTORIO	Se realizó petición y seguimiento al plan de contingencia y se evidencia mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0056 - R CSM No. 041 - Reiteración solicitud plan de contingencia y información actualizada del contrato
41	Convocar reuniones de seguimiento y visitas de campo, proponiendo alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Suscribir las actas correspondientes a dichas reuniones.	SATISFACTORIO	Se realizaron comités de obra, reuniones virtuales, recorridos de obra, visita de especialistas en campo para para generar alternativas, generando soluciones y demás acciones para el buen desarrollo del proyecto. Dichas revisiones quedaron evidenciadas en actas y las bitácoras de obra.
42	Dar acompañamiento o conceptos técnicos al contratista de obra para el normal desarrollo del contrato, en caso de requerirse.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y seguimiento a los conceptos técnicos entregados por el contratista de obra.
43	Verificar que el contratista de obra, en caso de requerir ejecutar demoliciones en la obra, tome las medidas de seguridad necesarias para garantizar que no se ponga en riesgo al personal o personas del servicio o beneficiarios. En caso que se evidencie el incumplimiento, se tomen las acciones jurídicas correspondientes., lo cual se deberá verificar que haya sido señalado en el plan de seguridad industrial y salud en el trabajo.	SATISFACTORIO	Se tomaron las medidas de seguridad industrial correspondientes y de acuerdo al programa de seguridad y salud en el trabajo entregado por el contratista de obra.
44	Verificar en la obra, el suministro de todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales e insumos, cumpliendo con las fechas indicadas en la programación detallada aprobada.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento y verificación a la calidad de los materiales utilizados por el contratista de obra.
45	Exigir al contratista de obra el cambio de procedimientos o equipos y la disposición de medidas que considere necesarias por razones de	SATISFACTORIO	Se realizaron recomendaciones y observaciones a los procedimientos de ejecución del contrato con el fin de garantizar la calidad y seguridad durante las actividades de obra.

	seguridad, riesgo de perjuicios o para garantizar la buena calidad, uniformidad y correcta ejecución contractual.		
46	Verificar que el contratista de obra mantenga calibrados los equipos necesarios para la ejecución del contrato de obra, según los lineamientos vigentes y a reportar los soportes del estado de los equipos en la ejecución del contrato de obra cuando el Interventor así lo requiera. Así mismo, se obliga a verificar las certificaciones de calidad de los materiales a usar en las obras a ejecutar, entregadas por el contratista de obra, en cumplimiento de la Ley 1480 de 2011, cuando ello aplique.	SATISFACTORIO	Verificación de los andamios utilizados por el contratista de obra, los EPC y demás necesarios para la ejecución de trabajo en alturas, trabajo en caliente y otras actividades de alto riesgo.
47	Impartir instrucciones sobre los trabajos de campo y control de calidad (toma de muestras, ensayos de laboratorio, etc.) y de oficina (análisis y complementación de información, sistematización, simulación) y demás observaciones que al respecto juzgue pertinentes y conceptuar sobre la interpretación de pruebas, ensayos y demás aspectos de control de la ejecución de la obra con apego a la normatividad vigente.	NO APLICA	A la fecha no ha sido necesario solicitar ensayos de calidad,
48	Verificar y velar en cumplimiento a la normatividad aplicable de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) vigente, que los equipos y/o herramientas requeridas para la ejecución de todas las actividades contractuales y las no previstas en el contrato, sean certificados.	SATISFACTORIO	Verificación de los andamios utilizados por el contratista de obra, los EPC y demás necesarios para la ejecución de trabajo en alturas, trabajo en caliente y otras actividades de alto riesgo.
49	Revisar, conceptuar y avalar las diferentes solicitudes de modificación del contrato de obra tales como: adición de recursos, prorrogas, mayores cantidades de obra e ítems no previstos necesarios para la ejecución de la Obra, cuando así se requiera. Posteriormente, dar traslado a la entidad con el fin de que la misma adelante el proceso de modificación contractual pertinente.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento y aprobación a la solicitud de prorroga hecha por el contrato de obra. Mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0003 - Aprobación de Solicitud de Prórroga No. 1 para el Contrato No. 9198-2024 y solicitud prorroga No. 1 para el contrato No. 9221-2024
20	Exigir al contratista de obra la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el pliego de condiciones, la propuesta presentada, el contrato suscrito y las especificaciones técnicas acordadas en el proceso de selección.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento a la disponibilidad de recursos de personal, materiales y equipos, de acuerdo con el pliego de condiciones
51	Garantizar que el personal de obra e interventoría relacionado en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte de los procesos de selección cumplan con los porcentajes de	SATISFACTORIO	Se verifico que el personal de obra e interventoría relacionado en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte de los procesos de selección cumplieran con la dedicación requerida.

	dedicación estipulados en proceso de selección.		
52	Cumplir que el personal de la interventoría relacionado en el anexo técnico y demás documentos que hacen parte del proceso sea idóneo para la labor a desarrollar y que cuente con los implementos de seguridad industrial, en cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.	SATISFACTORIO	Se presento el personal de interventoría que cumple con la experiencia solicitada por el anexo técnico. Además, la entrega de la dotación, EPP, EPC e inducciones correspondientes.
53	Verificar y velar en cumplimiento de las normas vigentes sobre seguridad industrial para la ejecución del contrato, especialmente en los elementos de Seguridad Industrial, uniforme y carné necesarios para la totalidad del personal que interviene en las actividades de obra, manipulación de equipos, herramientas, combustibles y todos los elementos que se utilicen para el cumplimiento del objeto contractual, dotación de calzado y vestido de labor y documento de identificación para todo el personal utilizado en la ejecución de la obra.	SATISFACTORIO	Se realizó la entrega de la dotación, EPP, EPC e inducciones correspondientes. Al personal vinculado a la interventoría.
54	Realizar las reuniones con el contratista de obra del contrato, con el fin de verificar el desarrollo de este y firmar las actas que documenten el estado de éste.	SATISFACTORIO	Se realizaron los comités de obra y mesas de trabajo para revisar avance y temas correspondientes a la ejecución del contrato.
55	Asistir y convocar a las reuniones que se celebren en el sitio de ejecución de las obras o en las instalaciones de la SDIS relacionadas con los trabajos objeto de la Interventoría y elaborar y suscribir las actas correspondientes, garantizando que las mismas sean suscritas por todas las personas que hayan intervenido.	SATISFACTORIO	Se realizaron los comités de obra y mesas de trabajo para revisar avance y temas correspondientes a la ejecución del contrato.
56	Velar por el cumplimiento de las normas técnicas vigentes, especificaciones, procedimientos, cálculos e instrucciones para la construcción y las actividades, objeto del contrato de obra.	SATISFACTORIO	Se realizaron observaciones, conceptos técnicos y seguimiento en obra a los procesos contractivos de las actividades ejecutadas
57	Llevar un registro del avance de la ejecución del contrato de obra, del personal y de los equipos empleados en cada frente de trabajo activo los cuales deben ser mínimo 8 y otros aspectos relevantes de la ejecución del contrato.	SATISFACTORIO	Se realiza registro mediante la bitácora de obra y reporte diario por medio de canales de comunicación rápida con la SDIS
58	Suscribir con el contratista de obra una bitácora para registrar las actividades programadas, en la cual se llevará una memoria de todos los acontecimientos, sucesos y decisiones tomadas en la ejecución de los trabajos, de igual manera se deberá registrar la visita de funcionarios que tengan relación con la ejecución	SATISFACTORIO	Se realiza el registro diario en las bitácoras de cada uno de los frentes de obra, en donde se describen las actividades ejecutadas, el personal presente en la sede y el estado del tiempo

	del proceso. Lo anterior deberá firmarse por el director de la interventoría y debe encontrarse debidamente foliada. En caso de que se realicen actividades, acontecimientos, sucesos y decisiones relacionadas con adecuaciones, complementación, ajuste y/o del alcance de las intervenciones, las mismas también deben registrarse en la bitácora. Al finalizar los trabajos, en su informe final, el interventor deberá entregar como anexo este documento, el cual debe permitir la comprensión general y el desarrollo de las actividades de acuerdo con el cronograma de ejecución e inversión aprobada. La interventoría será responsable de la custodia en físico de la bitácora.		
59	Velar por el cumplimiento de los compromisos que se hubiesen acordado o se hayan dejado registrados en la Bitácora, debiendo formular los requerimientos pertinentes y teniendo el deber de informar a la entidad en caso de que exista un evidente incumplimiento de éstos por parte del contratista ejecutor de la obra.	SATISFACTORIO	Se registran las observaciones y solicitudes al contratista de obra en las bitácoras de obra en cada sede
60	Revisar y aprobar las modificaciones y actualizaciones del programa completo de servicio de seguridad industrial, quien podrá además ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria para la seguridad del personal de obra o servicio y los transeúntes, de acuerdo con las reglas vigentes en el país. Además, la interventoría deberá aprobar la persona que designe EL CONTRATISTA para velar por el cumplimiento de dichas medidas, de acuerdo con dichas normas vigentes.	No aplica.	No se realizaron modificaciones al programa de servicio de seguridad industrial,
61	Estudiar y conceptuar acerca de los procedimientos y procesos constructivos que proponga el contratista de obra y, si fuera el caso, sugerirá u ordenará los cambios que considere necesarios o convenientes para el buen desarrollo de los trabajos, previa aprobación de la SDIS. Es pertinente aclarar que es responsabilidad del interventor emitir conceptos técnicos constructivos.	SATISFACTORIO	Se realizaron observaciones, solicitudes, evaluación de los conceptos técnicos entregados por el contratista y demás revisiones correspondientes a los procedimientos y procesos constructivos propuestos por el contratista.
62	Informar a la entidad para que se adopten las medidas correctivas correspondientes incluyendo la posibilidad de adelantar actuaciones administrativas contractuales sancionatorias por la negativa por parte del	No aplica	No se hizo necesario adelantar actuaciones administrativas contractuales sancionatorias por la negativa por parte del contratista a adoptar los ajustes técnicos en la ejecución de la obra la suspensión temporal o definitiva de las operaciones o procedimientos utilizados por el contratista de obra

	contratista a adoptar los ajustes técnicos en la ejecución de la obra la suspensión temporal o definitiva de las operaciones o procedimientos utilizados por el contratista de obra, que a juicio de la interventoría resulten inaceptables o representen un grave riesgo para los trabajos o incumplimiento sistemático de los requisitos generales de seguridad o de las instrucciones del interventor a ese respecto para el contratista, para la SDIS o para terceros, sin que el contratista de obras tenga derecho a reclamo o a la ampliación del plazo de ejecución.		
63	Exigir y verificar que el personal del contratista de obra cumpla con el reglamento de seguridad para protección en trabajo en alturas, establecido en la Resolución 1409 de 2012 del Ministerio de Trabajo, modificada por la Resolución 3368 de 12 de agosto de 2014 o las normas vigentes para el mismo efecto.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y aprobación del personal del contratista de obra que realizará trabajo en alturas durante la ejecución del contrato.
64	Exigir y verificar que el contratista de obra cumpla lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley 962 de 2005 y la normatividad vigente, en lo referente a las condiciones de Higiene y Seguridad y además cumpla lo dispuesto en la Ley 52 de 1993, por medio de la cual se aprueban el “Convenio No. 167 y la Recomendación No. 175 y la normatividad vigente, sobre Seguridad y Salud en la Construcción o las normas vigentes para el mismo efecto.	SATISFACTORIO	Se realiza verificación del cumplimiento de la ley 962 de 2005 mediante el programa de SG-SST presentado por el contratista de obra.
65	Conocer y hacer cumplir lo establecido en los Lineamientos y Estándares Técnicos para cada uno de los servicios de la SDIS.	SATISFACTORIO	Se hizo seguimiento a los procesos constructivos a las actividades ejecutadas dentro de este periodo, así como las observaciones, conceptos técnicos y acompañamientos para garantizar las especificaciones técnicas suministradas por la SDIS
66	Analizar en caso de requerirse labores o actividades no previstas y/o adicionales, su aprobación estará a cargo de la Interventoría, por lo tanto, esta deberá entregar los soportes y la solicitud correspondiente para gestionar dicha modificación, prórroga o adición al contrato. En ningún caso el Interventor podrá bajo su propio criterio, autorizar la realización de obras adicionales o suministros de mayores cantidades, sin previa autorización del Ordenador del Gasto.	SATISFACTORIO	Se realizó revisión y aprobación de los ítems no previstos dentro de los plazos establecidos por la SDIS. CCCTC-9221-2024-0058, Aprobación de Solicitud de Prórroga No. 2 e inclusión no previstos para el Contrato No. 9198-2024
67	Presentar de manera conjunta con el contratista de obra ante la SDIS con antelación mínima de diez (10) días hábiles, a la fecha prevista de ejecución de los ítems, los Análisis de Precios Unitarios	SATISFACTORIO	Se presento la aprobación de los ítems no previstos dentro de los plazos establecidos por la SDIS.

	(APU) de los ítems no previstos, junto con las actas de aprobación de estos y debidamente suscritos por ambas partes teniendo en cuenta el procedimiento o lineamiento vigente en la Secretaría, y contemplando en su presentación los tiempos necesarios para no impactar el cronograma contractual. Adicionalmente, deberá analizar y aprobar los nuevos análisis de precios unitarios de las actividades o ítems no previstos, junto con las especificaciones y justificaciones técnicas respectivas para la ejecución de la obra de acuerdo con el lineamiento o procedimiento vigente de la SDIS, previos a la radicación en la SDIS.		CCCTC-9221-2024-0058, Aprobación de Solicitud de Prórroga No. 2 e inclusión no previstos para el Contrato No. 9198-2024
68	Revisar y avalar los soportes de los imprevistos presentados por el contratista de obra, de acuerdo con lo manifestado en la oferta económica presentada a la SDIS.	No aplica	No se han presentando imprevistos significativos.
69	Aprobar la totalidad de los recursos ejecutados que estén a cargo del contratista de obra, sin excepción; por lo anterior, el pago de imprevistos del AIU, cuando a ello haya lugar, deben ser acreditados por el contratista de obra previo al pago mensual junto con la presentación del acta de recibo del informe mensual ejecutada por el Contratista de obra, en todo caso antes de la liquidación del contrato de obra.	SATISFACTORIO	Se verifico y aprobó las memorias de cálculo, pre actas y acta de cobro presentada por el contratista de obra.
70	Exigir la ejecución de acciones correctivas de las actividades y/o de aquellas que fueron indebidamente ejecutadas, para que el contratista, a su costa, las ejecute adecuadamente, sin derecho a remuneración distinta a la que se hubiere pactado.	SATISFACTORIO	Se realizaron observaciones a algunas actividades que no se ejecutaron de manera adecuada solicitando su corrección inmediata, Los registros fueron hechos en la bitácora de obra y medios de comunicación rápida
71	Realizar todas las observaciones técnicas y administrativas en cuanto a calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra y en especial de manejo de personal.	SATISFACTORIO	Se hizo seguimiento a la calidad, presupuesto, programación, seguridad industrial y manejo ambiental de la obra y manejo de personal. Mediante la bitácora de obra, oficios y medios de comunicación rápida.
72	Controlar permanentemente la entrega de los suministros a cargo del contratista, velando por su oportuna disposición en obra y por el cumplimiento de las especificaciones técnicas. Para el efecto, el interventor podrá rechazar los suministros que no cumplan con las especificaciones técnicas y de calidad.	SATISFACTORIO	Se verificó el cumplimiento de las especificaciones del material suministrado por el contratista, solicitando en obra las fichas técnicas correspondientes
73	Impartir por escrito todas las instrucciones, órdenes y autorizaciones que se requieran para el desarrollo de las obras reportadas por el contratista de	SATISFACTORIO	Se realizaron las solicitudes, observaciones y/o instrucciones mediante la bitácora de obra, conceptos técnicos por medio electrónico y medios de comunicación rápida**.**

	obra y/o el supervisor designado por la SDIS para el contrato.		
74	Realizar un seguimiento diario a la programación con el fin de no tener retrasos en la ejecución de cada una de las actividades de obras contratadas.	SATISFACTORIO	Se realiza seguimiento a la programación de obra, dejando reporte de las actividades diarias dentro de las bitácoras y canales de comunicación rápida,
75	Controlar las cantidades ejecutadas por el contratista, que serán la base de las actas de recibo parcial, la cuales se remitirán al área respectiva de la SDIS junto con el informe mensual establecido en el numeral anterior.	SATISFACTORIO	Se realizó medición de las cantidades de obra ejecutadas por el contratista de obra, así como mesas de trabajo para conciliación de cantidades ejecutadas.
76	Verificar las actividades durante la ejecución del contrato de obra y una vez terminadas las mismas verificar el estado en que se encuentra y si es procedente recibir la obra para ser entregada a la SDIS.	SATISFACTORIO	Se realizaron las revisiones de los trabajos, así como las observaciones a los mismos informados mediante la bitácora de obra y medios de comunicación rápida.
77	Garantizar que previo a la terminación de cada uno de los frentes de obra, el contratista establezca los mecanismos necesarios para que se cumpla con los detalles de acabados, garantías y aseo final, que correspondan a las actividades desarrolladas en el objeto contractual. Así mismo deberá verificar que se cumplan las buenas condiciones de aseo y seguridad de cada una de las áreas objeto de la obra, teniendo en cuenta lo indicado en el plan de manejo ambiental.	SATISFACTORIO	Se han realizado revisiones previas a la entrega parcial de los espacios de las unidades operativas para garantizar los detalles de acabados, garantías y aseo final.
78	Revisar y aprobar las hojas de vida y soportes del personal que intervendrá en la ejecución del contrato de obra, así como la de aquel que reemplace o releve al existente, de conformidad con las condiciones exigidas en el pliego de condiciones y demás documentos del proceso de selección del contratista de obra, Para estos efectos, emitirá concepto que será enviado al supervisor designado por la SDIS, para el contrato de interventoría.	SATISFACTORIO	Se realiza revisión y aprobación del personal operativo del contratista de obra.
79	Participar y asegurar su asistencia y la del Contratista de obra, en las socializaciones que la SDIS programe con la comunidad involucrada antes de iniciar la ejecución de la obra física o durante la ejecución de esta, para recoger las inquietudes y expectativas de la comunidad y los interesados del proyecto, para evitar retrasos en desarrollo de la construcción del proyecto, de las cuales deberá levantar las correspondientes actas.	SATISFACTORIO	Se asistió junto con el contratista de obra a las reuniones de socialización del alcance del contrato en cada unidad operativa de la SDIS.
80	Verificar y establecer en conjunto con la supervisión de la SDIS, un sistema de medición de los consumos atribuibles al contratista de obra, por concepto	SATISFACTORIO	Se acordó en conjunto que la medición de gastos de servicios públicos será hecha por la coordinación de las unidades operativas y será entregado al contratista para su respectivo pago.

	de servicios públicos utilizados en la ejecución de la obra, cuyo valor será descontado de la liquidación del contrato. Lo anterior, es requisito previo para la suscripción del acta de liquidación del contrato de obra.		
	Vigilar el cumplimiento de la entrega los soportes o productos documentales (planos récord, manual de equipamientos, manuales de mantenimientos de los sistemas de hidráulicos-sanitarios, eléctricos, detección de incendio, bomberos, etc.; el directorio de obras, inventario de maquinaria y equipos instalados, inventarios por espacios, servicios públicos, original de la bitácora de obra, control de asentamientos, compilación de catálogos de equipos e inventarios y gabinetes de llaves), para lo cual la entidad determinó desarrollar el proceso de entrega y recibo del contrato de obra. Lo anterior, es previo requisito para la elaboración del acta de entrega y recibo final de obra y del acta de liquidación.	NO APLICA	No ha sido necesario la entrega de dichos documentos ya que el contrato sigue en proceso de ejecución.
81	Revisar, aprobar y/o desaprobar y autorizar la facturación que presente el contratista de obra. Para esta actividad deberá verificar que lo cobrado corresponda a las actividades efectivas y debidamente desarrolladas en las calidades y cantidades exigidas.	SATISFACTORIO	Se realizó la aprobación del corte de obra, acta de cobro, factura y demás documentos correspondientes para el pago del contratista de obra.
82	Presentar oportunamente la factura electrónica, el informe mensual y los documentos complementarios y necesarios, según la forma de pago establecida en el Pliego de Condiciones y en el Contrato, dando cumplimiento al PAC programado, de acuerdo con las fechas indicadas por la Entidad. En este mismo sentido, ajustar y efectuar las correcciones de los documentos solicitados por la Entidad, siendo su responsabilidad el plazo que demore en realizar las correcciones requeridas y la nueva radicación.	SATISFACTORIO	Se presento dentro de los plazos establecidos factura electrónica, el informe mensual y los documentos complementarios y necesarios, según la forma de pago establecida en el Pliego de Condiciones
83	Revisar, verificar y aprobar por escrito todas las órdenes y autorizaciones que impliquen gastos del valor del contrato y que se requieran para el desarrollo de las obras.	SATISFACTORIO	Revisión de las cantidades de obra, actas de cobro correspondientes a la ejecución del contrato de obra.
84	Presentar documentos de cuentas de cobro, informes, y demás documentos solicitados por la SDIS en los formatos y procedimientos establecidos por la Entidad, de conformidad con los valores ejecutados y la Forma de pago establecida en el contrato de	SATISFACTORIO	Se realizó la aprobación del corte de obra, acta de cobro y demás documentos correspondientes para el pago del contratista de obra.

	obra, debiendo informar a la entidad sobre cualquier irregularidad que se presente en su manejo.		
85	Presentar cuando el supervisor lo requiera, un valor proyectado de las actividades a realizar por el contratista en los siguientes meses; lo anterior con el fin de realizar la programación en el PAC (Programa anual de caja), exigiendo el cumplimiento del PAC por parte del contratista de obra, lo cual debe corresponder al plan de inversión del contrato presentado al inicio del contrato.	SATISFACTORIO	Se entrego el flujo de caja aprobado al contratista de obra,
86	Verificar las Facturas o documentos equivalentes presentados por el contratista de obra. El interventor verificará que las facturas o documentos equivalentes que sean presentadas por el contratista de obra correspondan en valor a la ejecución y Forma de pago establecida en el contrato. De haber inconsistencias o errores, se deberá solicitar al contratista el cambio de dicho documento, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a su recepción, informando claramente los errores o inconsistencias, para que el contratista realice la corrección correspondiente. Por su parte el contratista deberá realizar las correcciones dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación por parte del Interventor. Una vez verificada por parte del Interventor el documento corregido, iniciará el trámite para pago, se contará el término de pago a partir de este momento. El Interventor deberá verificar el cumplimiento de los pagos a los sistemas de seguridad social y aportes parafiscales del contratista de obra, previo a la aprobación para el trámite de pago.	SATISFACTORIO	Se realizó la verificación correspondiente al corte de obra para la aprobación del pago del contrato de obra.
87	Aprobar los pagos del contratista, de acuerdo con la correcta ejecución del contrato.	SATISFACTORIO	Se realizó la aprobación del corte de obra, acta de cobro y demás documentos correspondientes para el pago del contratista de obra.
88	Mantener actualizado el registro de los pagos.	NO APLICA	No se ha realizado ningún pago.
89	Elaborar los documentos de justificación, evaluación al contratista de obra debidamente diligenciados y soportados por la presente Interventoría para proceder a la aprobación por parte de la SDIS, relacionados con la viabilidad o no del pago del corte de obra mensual, de las solicitudes de modificación, adición, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato de obra.	SATISFACTORIO	Se realizó diligenciamiento del documento “FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORÍA” para dar viabilidad al pago del corte de obra.

90	Responder por cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el personal o los subcontratistas contra la SDIS, por causa o con ocasión del contrato.	NO APLICA	No se han hecho cualquier tipo de reclamación, judicial o extrajudicial, que instaure o impulse el personal o los subcontratistas contra la SDIS
91	Consultar de manera oportuna con la SDIS, cualquier inquietud que se presenten en relación con la ejecución del contrato, en el marco del documento "Manual de Contratación y Supervisión" o el documento que haga sus veces y demás documentos vigentes expedidos por la SDIS para el adecuado seguimiento y supervisión de los contratos. Tramitar oportunamente las solicitudes de aplicación de incumplimientos, sanciones contractuales y requerimientos al contratista de obra. El interventor, antes de la solicitud de aplicación de incumplimientos y sanciones contractuales, deberá seguir el siguiente procedimiento previo: 1) Requerir a los contratistas para exponer las razones por las cuales se presenta un presunto incumplimiento, otorgándole un plazo no mayor a cinco días calendario de lo cual dejará constancia con los respectivos soportes a que haya lugar, velando por que sus acciones sean oportunas y eficaces. 2) En caso de que persista el incumplimiento, sin que se evidencia paralización del servicio, elaborar el Plan de Mejoramiento acompañado de todo el soporte documental respectivo. En todo caso el interventor deberá dar estricto cumplimiento al "Manual de Supervisión y/o Interventoría" o documento equivalente de la SDIS y a la metodología que durante el plazo de ejecución del contrato establezca la Oficina Jurídica sobre el particular.	NO APLICA	No se realizaron consultas a la SDIS en relación con el manual de contratación y supervisión.
92	3. Mantener indemne a la Secretaría Distrital de Integración Social de los reclamos, demandas, acciones legales y costos que surjan en la ejecución del contrato. En caso de que se intente una acción o se presente una reclamación contra la Secretaría Distrital de Integración Social, por la cual deba responder el Contratista, aquella procederá a notificarle a la mayor brevedad para que el Contratista adopte bajo su propia costa todas las medidas necesarias para resolver el conflicto y evitar perjuicios a la SDIS. Si EL CONTRATISTA no logra resolver la controversia en el	NO APLICA.	No se han presentado reclamos, demandas, o acciones legales

	plazo que fije la SDIS, la misma podrá resolverla directamente en cuyo caso el Contratista asumirá todos los costos en que se incurra por tal motivo.		
93	Elaborar los informes que correspondan para que la SDIS adelante los procesos por presunto incumplimiento del contratista de obra cuando el atraso en la programación de ejecución de la obra supere el cinco por ciento (5%), informando a la Entidad. La interventoría en control y seguimiento a la ejecución de las actividades de la obra deberá implementar en su monitoreo la técnica del valor ganado para evaluar la magnitud de las desviaciones en tiempo y costo durante el desarrollo del contrato.	NO APLICA.	No se han presentado incumplimiento del contratista de obra.
94	Mantener informada a la SDIS, al Supervisor y/o apoyo de la supervisión designado, de manera continua, oportuna y periódica, sobre el avance presentado en el desarrollo del proyecto, sobre resultados que permiten tomar correctivos y mejorar las condiciones del proyecto, además de los hechos o circunstancias que constituyan riesgo para el mismo, que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles, o que puedan poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente.	SATISFACTORIO	Se han entregado informes diarios, semanales y mensuales correspondientes a la ejecución del contrato de obra.
95	Informar por escrito de la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito, al supervisor y/o apoyo de la supervisión del contrato designado por la SDIS y recomendar la actuación que debe proceder, inmediatamente tenga conocimiento de ellas, siempre que afecte la adecuada ejecución del contrato.	NO APLICA.	No se han presentado situaciones constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que afecten la ejecución del contrato.
96	Elaborar los documentos y presentar los informes que le sean requeridos en caso de que se interponga en contra de la SDIS alguna acción administrativa, policial o judicial, incluida información que resulte necesaria en caso de la solicitud de convocatoria del tribunal de arbitramento o requerimientos formulados por los organismos de control del Estado, que guarde relación con la celebración, ejecución o liquidación del contrato.	NO APLICA.	No se ha interpuesto ninguna acción administrativa policial o judicial en contra de la SDIS.
97	Mantener vigentes las garantías exigidas por el tiempo establecido en el Estudio Previo, Anexo Técnico, Pliego de Condiciones y	SATISFACTORIO	Se entregaron las pólizas de amparo al contrato de interventoría, así como las correspondientes a la prorroga del contrato.

	cualquier otro documento que haga parte integral del contrato o que por norma, decreto o ley se requiera, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución de este. Las garantías deberán ser actualizadas cada vez que se realice un modificatorio del contrato (suspensión, reinicio, adición y/o prórroga) o en caso de que se afecten los montos amparados por la imposición de sanciones y/o declaratorias de siniestro por parte de la Entidad en un término no mayor a tres (3) días hábiles contados a partir de la ocurrencia de cualquiera de las situaciones indicadas.		
98	Exigir, garantizar y hacer seguimiento para que el contratista de obra, al cual se ejerce la interventoría, entregue a la Entidad las garantías correspondientes a las modificaciones contractuales o las que haya a lugar, en los plazos indicados por la entidad.	SATISFACTORIO	Se solicito y se hizo seguimiento de las modificaciones contractuales como la prorroga del contrato y la inclusión de los ítems No previstos.
99	Verificar permanentemente el cumplimiento de los plazos y montos asegurados de las pólizas de garantía o garantías bancarias, según sea el caso, y solicitar su modificación, de ser necesario. Del vencimiento de las garantías deberá informar a la Subdirección de Contratación de la SDIS con una anticipación nunca inferior a diez (10) días hábiles.	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento a las pólizas de amparo al contrato de obra, así como la aprobación de las pólizas de la prorroga
100	Elaborar el informe de posible incumplimiento para la imposición de multas o efectividad de la cláusula penal pecuniaria o declaratoria de caducidad, según se reúnan los presupuestos y requisitos según el caso, en oportunidad y teniendo en cuenta los lineamientos y parámetros institucionales que maneja la Secretaría a fin de que ésta pueda adelantar la audiencia de que trata el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Para ello, deberá prestar toda la colaboración en desarrollo de la precitada audiencia incluyendo la valoración técnica, financiera, administrativas, jurídicas y económicas que se ordenen y acompañando a la entidad en el desarrollo de las sesiones a las cuales deberá asistir el director general y/o quien haga sus veces junto con el personal técnico necesario.	NO APLICA	No se han evidenciado incumplimientos que ameriten multas o efectividad de la cláusula penal pecuniaria o declaratoria de caducidad
101	Evaluar, en caso de cualquier incumplimiento del contrato, el tipo y magnitud de la falla, retraso, omisión, exceso y en general, del desconocimiento del contratista	SATISFACTORIO	Se realizó apremio solicitando el cumplimiento de las obligaciones al contratista de obra.

	del contenido de las obligaciones para así, determinar si las falencias del contratista revisten tal nivel de gravedad que configura un incumplimiento que afecta de forma directa el objeto (medidas apremiantes o sancionatorias) del contrato o si las dificultades son menores y pueden mejorarse en el corto plazo con la implementación de correctivos, a fin de no agravar las condiciones de ejecución del contrato (medidas correctivas o de administración). Le concurre la responsabilidad al interventor de efectuar oportunamente los requerimientos o remitir al contratista las recomendaciones, instrucciones o sugerencias encaminadas a garantizar el cumplimiento del objeto contractual y enviar al Supervisor de la SDIS el respaldo documental que evidencie la medida correctiva o de administración adoptada (compromisos, visitas, planes de mejoramiento, actas de reuniones).		
102	Remitir a la Compañía Aseguradora, copia de las comunicaciones que se produzcan en el contexto de cualquier medida correctiva o de administración, con el objetivo de poner en su conocimiento los hechos constitutivos de las medidas adoptadas y que puedan redundar en la alteración del estado del riesgo asegurado. Es importante contar con el registro de recibido de la comunicación por parte de la compañía Aseguradora y enviar al supervisor copia de este registro.	NO APLICA.	No se han aplicado medidas correctivas durante este periodo.
103	14. Informar de manera oportuna sobre cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación contractual.	SATISFACTORIO	Se comunico oportunamente la solicitudes de prorroga y de inclusión de ítems no previstos mediante el oficio No. CCCTC-9221-2024-0055 y CCCTC-9221-2024-0059
104	Estudiar y conocer la organización y normatividad vigente de la CONTRATANTE, para su aplicación y cumplimiento en el contrato principal y en el CONTRATO DE INTERVENTORÍA, en especial lo establecido en el Manual Operativo del Patrimonio Autónomo.	SATISFACTORIO	Se realizó el estudio de la normatividad vigente de la SDIS para dar cumplimiento al contrato de interventoría y de obra.
105	Cumplir y atender las instrucciones impartidas por la CONTRATANTE y el supervisor designado, que en materia jurídica y legal se formulen.	NO APLICA	No se han realizado instrucciones en materia jurídica y/o legal
106	Poner en conocimiento de la SDIS y el supervisor designado, de manera oportuna todas las comunicaciones que se generen	SATISFACTORIO	Se anexó la relación de correspondencia en los informes mensuales correspondientes.

	en el ejercicio del Contrato de Interventoría.		
107	Suscribir el Acta de liquidación del contrato, una vez se cumplan todas las obligaciones necesarias para tal fin, tales como, la terminación del contrato suscrito por las partes, la debida entrega del archivo a la SDIS y la aprobación por parte de la interventoría de los documentos de liquidación finales presentados a la terminación del contrato. En todo caso el trámite de suscripción de la respectiva acta de liquidación deberá corresponder a los procedimientos establecidos por la SDIS.	NO APLICA	No ha sido necesario suscribir el acta de liquidación.
108	Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere.	SATISFACTORIO	Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones generales del contrato.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SATISFACTORIO**	**Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones especificas del contrato.**

2.3 OBLIGACIONES AMBIENTALES

No OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO *(Reportar el Cumplimiento cualitativo de la obligación)*	OBSERVACION *En este espacio es importante que el supervisor reporte como se dio cumplimiento a la obligación y cuál es el soporte y su ubicación entre otras observaciones que considere necesarias incluir.*
1	Comunicar las buenas prácticas ambientales establecidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental – PIGA al personal que participe en el desarrollo del presente contrato, con el fin de que se realicen cuando se encuentre en las instalaciones de la SDIS.	SATISFACTORIO	Se realizó jornada de divulgación del PIGA con personal vinculado, firmando acta correspondiente.
2	Entregar el(los) informe(s) y la documentación relacionada con la ejecución del contrato de manera digital de acuerdo a los lineamientos de gestión documental, la supervisión del contrato y en cumplimiento de la política cero papeles de la SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL. En caso de presentarse observaciones sobre los informes o documentación suministrada se deberán entregar los documentos ajustados en un plazo no mayor a los cinco (5) días calendario posterior a la notificación.	SATISFACTORIO	El contratista realiza todas las entregas de manera digital, de este modo la interventoría revisa y emite observaciones de manera digital, en cumplimiento con las políticas de la SDIS.
3	Verificar el cumplimiento de las obligaciones ambientales establecidas en el contrato cuyo objeto es "REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA	SATISFACTORIO	Se realizó seguimiento, observaciones, revisión y aportación a las obligaciones ambientales del contratista de obra. Se entrega informes mensuales de seguimiento a la gestión ambiental

	INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO", correspondiente al grupo adjudicado en los tiempos establecidos.		CCCTC-9221-2024-0065, INF AMB N°1 INTERVENTORIA
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SATISFACTORIO**	**Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones ambientales del contrato.**

2.4 OBLIGACIONES CONJUNTAS *En este parte, no es obligatorio para los contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.*

No OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO *(Reportar el Cumplimiento cualitativo de la obligación)*	OBSERVACION *En este espacio es importante que el supervisor reporte como se dio cumplimiento a la obligación y cuál es el soporte y su ubicación entre otras observaciones que considere necesarias incluir.*
1	Presentar los informes mensuales a más tardar el quinto (5) día hábil del mes para la revisión y aprobación de la interventoría del contrato de obra, los cuales deberán ser presentados a la interventoría a más tardar el décimo (10) día hábil del mes. De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico. Dentro del informe deberá detallar la gestión de los recursos discriminado por rubro e intervención	SATISFACTORIO	El contratista presentó los informes mensuales No. 01 y No. 02 en todos sus componentes y con sus respectivos soportes, dentro de los tiempos establecidos.
2	Presentar a la interventoría el Informe Final a más tardar dentro de los quince (15) días hábiles siguientes de haber finalizado el plazo contractual. De conformidad con lo establecido en el Anexo Técnico.	NO APLICA	A la fecha el contrato se encuentra en el plazo de ejecución, por ende, aún no aplica esta obligación.
3	Será responsabilidad exclusiva del contratista los ajustes, revisiones, correcciones y nueva radicación de los informes antes indicados siguiendo los lineamientos y observaciones señalados por la interventoría y/o la entidad.	SATISFACTORIO	El contratista ha acatado y ajustado las observaciones realizadas por la interventoría y/o entidad.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SATISFACTORIO**	**Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones conjuntas del contrato.**

2.5 OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD

En este parte, no es obligatorio para los contratos de prestación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión.

No OBLIGACIÓNES	OBLIGACIÓN	ESTADO (Registrar según corresponda DEFICIENTE/ A MEJORAR/SATISFACTORIO/ SOBRESALIENTE/NO APLICA)	*OBSERVACIÓN* *En este espacio es importante que el supervisor reporte como se dio cumplimiento a la obligación y cuál es el soporte y su ubicación entre otras observaciones que considere necesarias incluir*
1	Suministrar la información que previamente requiera EL CONTRATISTA en relación con el objeto del presente contrato	SATISFACTORIO	Se recibió la información requerida por parte de la entidad respecto al contrato.
2	Exigir a EL CONTRATISTA la ejecución idónea y oportuna de las obligaciones del presente contrato.	SATISFACTORIO	Se realizaron comités de obra semanalmente y recorridos, con el fin de precisar la correcta ejecución y el cumplimiento de las obligaciones.
3	Efectuar la supervisión y seguimiento del presente contrato.	SATISFACTORIO	Se realizó la supervisión y seguimiento del presente contrato, tanto administrativamente como operativamente.
4	Cancelar el valor del contrato en la forma y términos establecidos en el Pliego de Condiciones, Estudio Previo y/o Anexo Técnico.	SATISFACTORIO	Se realizó el trámite correspondiente para el pago.
5	Permitir el desarrollo y la ejecución del contrato por parte del contratista.	SATISFACTORIO	A la fecha se garantizó el correcto desarrollo y ejecución del contrato por parte del contratista, gestionando oportunamente.
6	Asumir los riesgos que correspondan, de conformidad con lo establecido en el numeral de “RIESGOS PREVISIBLES” el cual fue debidamente avalado por la Subdirección de Contratación, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.	SATISFACTORIO	No se presentaron riesgos previsibles.
7	Dar cumplimiento al Manual de supervisión establecido por la entidad con el fin de hacer seguimiento al contratista para que cumpla con el objeto del contrato.	SATISFACTORIO	Se dio cumplimiento a lo establecido en el manual de supervisión.
8	Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.	SATISFACTORIO	Se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones de la entidad en el desarrollo del contrato.
9	Revisar que cada una de las obligaciones del CONTRATISTA se cumplan en su totalidad.	SATISFACTORIO	Se hizo seguimiento, observaciones a las obligaciones del contratista.
10	Informar oportunamente al contratista, sobre quién será la persona natural o jurídica designada por la SDIS, encargada de ejecutar la supervisión, este deberá realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, social, ambiental, contable y jurídico del contrato verificando además la correcta ejecución del objeto contratado.	SATISFACTORIO	Se comunico quien seria la persona encargada de la supervisión del contrato de interventoría.
11	Aprobar las garantías exigidas para el cumplimiento del contrato y la póliza de responsabilidad civil extracontractual aportada por el contratista, siempre que se ajuste a las condiciones exigidas en el proceso.	SATISFACTORIO	Se realizó aprobación a las garantías entregadas por la interventoría del contrato de obra.

12	Comunicar por escrito al contratista de manera directa, cualquier reclamación por deficiencia en los servicios contratados, con el fin de exigir que la calidad de los bienes y servicios contratados se ajuste a los requisitos mínimos previstos en las normas vigentes.	SATISFACTORIO	Se comunicó por medio magnético y físico las exigencias de calidad de los trabajos ejecutados en el proyecto
13	Responder oportunamente las reclamaciones que formule la comunidad, los entes de control, los contratistas de obra y/o de interventoría, con respecto a la ejecución de las obras de construcción.	SATISFACTORIO	Se respondieron oportunamente por medio magnético y físico a las observaciones hechas por la interventoría y las coordinaciones de las unidades operativas
14	Verificar que el Interventor se encuentre al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda. La omisión de esta obligación será causal de mala conducta y sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.	SATISFACTORIO	Se recibió el soporte correspondiente al pago de seguridad social y aportes parafiscales correspondientes
15	Las demás que correspondan para el cumplimiento del objeto contratado y de acuerdo con la naturaleza de este.	SATISFACTORIO	Se ha dado cumplimiento a todas las obligaciones de la entidad en el desarrollo del contrato.
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones		**SATISFACTORIO**	**Se evidenció el cumplimiento de las obligaciones de la entidad en la ejecución del contrato.**

(En el evento de existir otro tipo de obligaciones agregar el numeral con la identificación de estas, así como las casillas que correspondan).

2. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: *11

Se recomienda al contratista continuar con el mismo compromiso y disposición que ha tenido hasta la fecha, para dar cumplimiento al alcance del contrato en los tiempos estipulados contractualmente.

3. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: *12

El contratista realizó seguimiento a los trabajos durante las jornadas que amplió el contratista de obra para mitigar los atrasos presentados y lograr el cumplimiento de la programación aprobada.

5. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: *13

ITEM	PERIODO DE PAGO *AÑO – MES*	FECHA DE PAGO *ANO – MES – DÍA*	VALOR
SALUD	2025- ENERO	15/02/2025	$ 2.364.600
PENSIÓN	2025- ENERO	15/02/2025	$ 5.725.500
ARL	2025- ENERO	15/02/2025	$ 2.807.700
PARAFISCALES	2025- ENERO	15/02/2025	$ 1.297.800

6. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: *14

Haber ejecutado de manera adecuada el servicio con el fin de garantizar el cumplimiento del objeto contractual relacionado con la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social ofrece sus servicios sociales o requiera intervención, en el contexto de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado."

¿Quieres que haga más ajustes o esta versión se adapta a lo que necesitas?
7. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: *15

Hasta el presente periodo del contrato se ha realizado el control y verificación de los recursos para que sean destinados de manera correcta con el fin de cumplir con el objeto del contrato.

8. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI [ ] NO [x] (En caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento): *16

9. ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? *17

SI [x]	NO [ ]
RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME: • Fichas técnicas y certificaciones de calidad de los materiales • Memorias de cantidades por sede - Preactas • Balances de obra • Programación de obra • Bitácora de obra	

10. PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? *18

SI (x)	NO
SE ANEXA AL PRESENTE INFORME CERTIFICACIÓN PARA PAGO	

11. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: *19

Ciudad Bolívar y Tunjuelito, se presenta la siguiente información cuantitativa y cualitativa, siendo: 5 = Excelente, 4 = Bueno, 3 = Regular, 2 = Deficiente, 1= Malo o Insuficiente.

Localidad de Bosa		
JI - Campo Verde	4	Bueno
JI - Torito Feliz	4	Bueno
JS - Ojo de Perdiz	4	Bueno
CDC Porvenir	4	Bueno
Localidad de Ciudad Bolívar		
JI - Estrellas del Mañana	4	Bueno
JI - Yanacona	4	Bueno
CSAM - Acacias	5	Excelente
CSAM - Carlos Gaviria	4	Bueno
CSAM - Tejedores	5	Excelente
Localidad de Tunjuelito		

JI - Tunjuelito	4	Bueno
JI - Rincón de las Ardillas	4	Bueno

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: *20

Durante la ejecución del contrato se ha llevado el seguimiento por parte de la interventoría al contratista de obra sobre el avance evidenciado en cada sede activa, con el fin de realizar seguimiento y control al cronograma de actividades aprobado.

FECHA DE ELABORACIÓN: 18/02/2025
*21

FIRMA DEL SUPERVISOR
JOHNNY EDWARD PADILLA

INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO

Los numerales en * en color gris corresponden al orden que se encuentra las instrucciones de diligenciamiento.

1. PERÍODO AL QUE CORRESPONDE EL INFORME: señale el período a que corresponde el informe que se está presentando. Se debe tener en cuenta que la periodicidad de la presentación de los informes corresponda a la exigida en el contrato. En caso de no estipular plazo de presentación de los informes debe ser la misma periodicidad de los pagos (Formato MC-14). En ningún caso puede sobrepasar el plazo de ejecución del contrato.
2. ¿SE REPORTA ALGÚN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR?: en caso de reportarse un desempeño deficiente (el contratista ha incumplido esa obligación) o a mejorar (el cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo), el supervisor deberá indicar con una (X) de manera general si se reporta alguna de las obligaciones contractuales bajo esta calificación en el informe del período que se está presentando.
3. PORCENTAJE DE EJECUCION
   FISICA: indicar el valor porcentual en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma de actividades.
   PRESUPUESTAL: indicar el valor porcentual acumulado frente al valor total del contrato.
4. DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTORI: Se deberá indicar
   Nombre del supervisor/ interventor: se incluirá el nombre del supervisor o interventor de acuerdo con la minuta del contrato o convenio.
   Numero de Cto de interventoría: número y año del contrato que mediante e cual se ejerce la interventoría del contrato o convenio
   Dependencia: se deberá registrar la dependencia a la cual corresponde el supervisor de acuerdo con la minuta del contrato.
   Cargo: se deberá incluir el cargo que ostenta el supervisor del contrato
   Localidad: se deberá incluir la ubicación del supervisor del contrato
   Apoyo a la supervisión: se deberá incluir el nombre del /los profesionales que prestan el apoyo a la supervisión.
5. DATOS DEL CONTRATO SUPERVISADO
   Número del contrato: número asignado a la minuta del contrato
   Fecha del contrato: fecha de suscripción de la minuta
   Contratista: nombre de la persona natural o jurídica que presta el servicio
   Cédula: identificación de la persona natural o jurídica que presta el servicio
   Proyecto: código y nombre del proyecto el cual financia el bien o servicio suministrado.
   Valor: se deberá registrar el valor total asignado al contrato
   Plazo: se deberá indicar el tiempo por el cual se suscribió el contrato
   Fecha acta de inicio: se deberá indicar dd/mm/aaaa del acta de inicio
   Fecha de terminación: se deberá indicar dd/mm/aaaa del acta de inicio
   Adición: en caso de existir adiciones registrar el valor de cada uno de ellos.
   Prorroga: en caso de existir prorrogas registrar el tiempo de cada uno de ellas.
   Suspensión: indicar el periodo y tiempo de suspensión.
   Fuente de financiación proyecto: código y nombre del proyecto el cual financia el bien o servicio suministrado.
   Objeto: indicar el objeto contractual
6. BITÁCORA DE ACTIVIDADES: señalar las obligaciones según como se encuentra en el contrato, identificar las actividades que se desarrollan para su cumplimiento y los soportes que evidencian el respectivo cumplimiento, este especio aplica para contratos diferentes a prestación de servicios profesionales o de apoyo a la gestión.
7. SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO O CONVENIO: se debe diligenciar la información a la fecha final período a que corresponde el informe, en la estructura de costos a pagar, se debe identificar de manera detallada los cotos fijos, costos variables, costos por realización y otros, agregar las filas que sean necesarias.
8. REPORTE DEL MONITOREO A LOS RIESGOS PREVISIBLES: Luego de hacer el monitoreo en el evento de configurarse un riesgo previsible, se deberá registrar la implementación del plan de tratamiento. Este monitoreo debe: (a) garantizar que los controles son eficaces y eficientes en el diseño y en la operación. (b) obtener información adicional para mejorar la valoración del riesgo. (c) analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos. (d) detectar cambios en el contexto externo e interno que puedan exigir revisión de los tratamientos del riesgo y establecer un orden de prioridades de acciones para el tratamiento del riesgo. (e) identificar nuevos riesgos que pueden surgir. Se debe realizar un monitoreo constante a los riesgos identificados de la contratación pues las circunstancias cambian rápidamente y los riesgos no son estáticos. El formato de análisis de riegos previsibles, así como el plan de tratamiento registrado deben ser revisados constantemente para determinar si es necesario hacer ajustes.
9. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: elaborar un concepto general o síntesis acerca del cumplimiento del objeto del contrato.
10. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES: señale el grado de cumplimiento de las obligaciones contractuales. La calificación va desde deficiente (el contratista ha incumplido esa obligación), a mejorar (el cumplimiento de la obligación está por debajo de lo esperado para el logro del objetivo), satisfactorio (el cumplimiento de la obligación está acorde con lo contratado) y sobresaliente (el contratista ha cumplido la

obligación por encima de las expectativas respecto a esa obligación). También califique el concepto general del cumplimiento de las obligaciones.

11. RECOMENDACIONES O SUGERENCIAS ACERCA DEL DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA: indicar de acuerdo al cumplimiento de las obligaciones y análisis de las mismas, las recomendaciones y observaciones acerca del desempeño del contratista.
12. DECLARACIONES Y PROPUESTAS DEL CONTRATISTA ANTE UN EVENTUAL DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR DE LAS OBLIGACIONES: en caso de presentarse un desempeño deficiente o a mejorar por parte del contratista, el supervisor debe indicar qué recomendaciones o propuestas ha hecho el contratista para lograr el cumplimiento a satisfacción de la obligación.
13. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES: relacionar los respectivos pagos hechos por el contratista al Sistema de Seguridad Social y aportes a Parafiscales para el periodo certificado. Se debe tener en cuenta que cuando se trate de una persona jurídica, se debe acreditar el pago de aportes de sus empleados mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal a falta de éste. En el caso de personas naturales que presten directamente servicios al Estado bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios o cualquier otra modalidad de contratos de prestación de servicios deben acreditar el pago de aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales y aportes a Parafiscales, cuando a ello haya lugar, basta hacerlo con la respectiva planilla de pago. Los trabajadores independientes que son contratistas por prestación de servicios no son considerados como cotizantes obligatorios al Sistema General de Riesgos Profesionales.
14. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO: se debe registrar el resultado esperado que puede ser un bien o un servicio con el cual se pretendió suplir una necesidad de la administración.
15. RIESGOS EN EL MANEJO DE LOS RECURSOS: indique si pueden presentarse inconvenientes con el manejo de los recursos presupuestales durante la ejecución del contrato, por ejemplo, hacer una destinación de los recursos diferente a los asuntos propios del objeto del contrato. En caso afirmativo adjunte los respectivos soportes (facturas, estados de cuenta, extractos, etc.).
16. ¿EXISTE PLAN DE MEJORAMIENTO? SI – NO: señale si se ha acordado un plan de mejoramiento con el contratista, en caso afirmativo indique el nivel de cumplimiento.
17. ¿ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN? SI – NO: se deberá señalar si se entregó o no informe de ejecución y se deberá relacionar los soportes que se adjuntaron al mismo.
18. ¿PROCEDE PAGO EN ESTE PERIODO? SI – NO: se deberá señalar si procede o no el pago y de ser afirmativo se adjuntará la certificación para pago de lo contrario no procederá la certificación de pago.
19. INFORMACIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO, DE ACUERDO A LAS METAS DEL PROYECTO AL QUE PERTENECE: este numeral deberá diligenciarse cuando se pretenda evaluar el cumplimiento de la prestación de servicios sociales. El supervisor del respectivo contrato deberá indicar las metas a las cuales le apunta el cumplimiento del objeto contractual de forma cuantitativa y cualitativa.

    De igual forma, podrá hacerse mención a los anexos que soportan la gestión del contratista de conformidad con los informes previstos por componentes (Ejemplo: técnico, administrativo, nutricional, financiero, entre otros) en la minuta del contrato.
20. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DEL SUPERVISOR: indicar las observaciones relevantes por parte del supervisor. Es importante señalar si ha habido requerimientos o medidas de gestión por parte del supervisor tendientes a lograr el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones, en caso afirmativo anexar copias de los soportes.
21. FECHA: señale la fecha en la que diligencia el presente formato.
22. FIRMA SUPERVISOR/ INTERVENTOR: el supervisor del respectivo contrato debe firmar el informe que está enviando.

Nota1: En caso de reportar por parte del supervisor algún desempeño deficiente o a mejorar y de hacer declaraciones y propuestas del contratista ante un eventual desempeño deficiente o a mejorar de las obligaciones se recomienda tener registro de recibo del informe por parte del contratista.

Nota2: El presente formato es sujeto de modificación solo para los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, por lo cual, la modificación ya se encuentra parametrizada en IOPS, con la información que es aplicable para esta tipología contractual

LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE
COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA-TRIPLE C S.A.S
NIT 901.256.066-3

CERTIFICA

Qué **COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA-TRIPLE C S.A.S** Con NIT **901.256.066-3** es responsable del pago del sistema de Salud, Riesgos Profesionales, Sistema de Pensiones y Cesantías, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar. Y se encuentra al día y seis (6) meses anteriores.

En cuanto a los pagos de servicio nacional de aprendizaje (SENA) e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la empresa es exenta de estos de acuerdo a la La ley 1819 de 2016 en el artículo 114-1 del estatuto tributario y recogió en él la exoneración de los aportes parafiscales inicialmente considerados por la ley 1607 de 2012. Desde los últimos 6 meses de la firma de la presente certificación.

Las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondiente a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA-TRIPLE C S.A.S Certifica que se encuentra al día y seis (6) meses anteriores con las obligaciones laborales.

La presente se expide a los cinco (30) días del mes de Enero de 2025.

Cordialmente,

MEBYS DE LA OSSA L.

MEBYS SEGRIT DE LA OSSA LOPEZ
COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA-TRIPLE C S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.015.446.268

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN ANDRES	Avenida 14-950	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1243231168	9481341209	E	2025/01/17	2025/02/04	BANCOLOMBIA	18	$3,529,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1123630206	ARANGO HERNANDEZ HUWER NEY		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF64	1	$43,334	$1,800	14-4	1	$43,334	$3,100	1	$0	$0	Si	$13,700
2	CC	1123628582	GUERRERO CARBONO JENIFFER DALILA																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF64	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	13874495	PIEDRAHITA SALAZAR MARIO ISAIAS																		25-14	30	$2,213,000	$354,100	EPS005	30	$2,213,000	$88,600	CCF64	30	$2,213,000	$88,600	14-4	30	$2,213,000	$154,100	30	$0	$0	Si	$685,400
4	CC	1140868718	PLATA HERNANDEZ WENDY LORAINE		X																230301	20	$1,333,334	$213,400	EPS037	20	$1,333,334	$53,400	CCF64	20	$1,333,334	$53,400	14-4	20	$1,333,334	$92,900	20	$0	$0	Si	$413,100
5	CC	79152379	ROJAS MORA LUIS ERNESTO																		230301	30	$5,500,000	$935,000	EPS037	30	$5,500,000	$220,000	CCF64	30	$5,500,000	$220,000	14-4	30	$5,500,000	$382,800	30	$0	$0	Si	$1,757,800
Total	**Afiliados(5)**																						$11,089,668	$1,829,500			$11,089,668	$443,800			$11,089,668	$443,800			$11,089,668	$772,100		$0	$0		$3,489,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SAN ANDRES	Avenida 14-950	SAN ANDRES-SAN ANDRES	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1243231168	9481341209	E	2025/01/17	2025/02/04	BANCOLOMBIA	18	$3,529,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$1,829,500	$21,200	$0	$1,850,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$354,100	$4,100	$0	$358,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,475,400	$17,100	$0	$1,492,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$772,100	$8,900	$0	$781,000
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	5	$772,100	$8,900	$0	$781,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				5	$443,800	$5,100	$0	$448,900
CAJASAI	CCF64	892,400,320	5	5	$443,800	$5,100	$0	$448,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				5	$443,800	$5,200	$0	$449,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$273,400	$3,200	$0	$276,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	$170,400	$2,000	$0	$172,400
TOTAL				5	$3,489,200	$40,400	$0	$3,529,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SED COLEGIOS COMEDORES	DIAGONAL 59 24 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	931315803	9473463479	E	2025/01/04	2025/01/14	BANCO DE OCCIDENTE	10	$1,316,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13003506	CAMPAÑA DIAZ LUIS OSWALDO																			0	$0	$0	EPS005	30	$4,560,000	$570,000	CCF24	30	$4,560,000	$182,400	14-11	30	$4,560,000	$317,400	30	$4,560,000	$228,000	No	$1,297,800
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$4,560,000	$570,000			$4,560,000	$182,400			$4,560,000	$317,400		$4,560,000	$228,000		$1,297,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SED COLEGIOS COMEDORES	DIAGONAL 59 24 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	931315803	9473463479	E	2025/01/04	2025/01/14	BANCO DE OCCIDENTE	10	$1,316,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$317,400	$4,500	$0	$321,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$317,400	$4,500	$0	$321,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$182,400	$2,600	$0	$185,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$182,400	$2,600	$0	$185,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$570,000	$8,000	$0	$578,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$570,000	$8,000	$0	$578,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$136,800	$2,000	$0	$138,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$136,800	$2,000	$0	$138,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$91,200	$1,300	$0	$92,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$91,200	$1,300	$0	$92,500
TOTAL				**1**	**$1,297,800**	**$18,400**	**$0**	**$1,316,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1240439715	9479079862	Y	2025/01/07	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$1,092,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80149080	MORENO SILVA JOSE MAURICIO	X																	25-14	22	$1,026,667	$164,300	EPS001	22	$1,026,667	$128,400		0	$0	$0	14-4	22	$1,026,667	$71,500	0	$0	$0	No	$364,200
2	CC	19332090	OLARTE TRIANA OMAR	X																	25-14	22	$1,026,667	$164,300	EPS008	22	$1,026,667	$128,400		0	$0	$0	14-4	22	$1,026,667	$71,500	0	$0	$0	No	$364,200
3	CC	80826823	ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO	X																	25-14	22	$1,026,667	$164,300	EPS008	22	$1,026,667	$128,400		0	$0	$0	14-4	22	$1,026,667	$71,500	0	$0	$0	No	$364,200
Total	**Afiliados(3)**																						$3,080,001	$492,900			$3,080,001	$385,200			$0	$0			$3,080,001	$214,500		$0	$0		$1,092,600

2025/02/06 02:51 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1240439715	9479079862	Y	2025/01/07	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$1,092,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$492,900	$0	$0	$492,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$492,900	$0	$0	$492,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$214,500	$0	$0	$214,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$214,500	$0	$0	$214,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$385,200	$0	$0	$385,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$128,400	$0	$0	$128,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$256,800	$0	$0	$256,800
TOTAL				**3**	**$1,092,600**	**$0**	**$0**	**$1,092,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO MEZCLA	Diagonal 59 # 24-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1136884803	9479100768	E	2025/01/07	2024/12/18	BANCOLOMBIA	0	$1,083,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1023863915	RODRIGUEZ TAUTIVA JEYME GISELLE																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(1)**																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$243,600		$0	$0		$1,083,600

2025/01/14 04:53 PM

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO MEZCLA	Diagonal 59 # 24-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1136884803	9479100768	E	2025/01/07	2024/12/18	BANCOLOMBIA	0	$1,083,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$0	$0	$560,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$560,000	$0	$0	$560,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,600	$0	$0	$243,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$243,600	$0	$0	$243,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$0	$0	$140,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$140,000	$0	$0	$140,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$0	$0	$140,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$140,000	$0	$0	$140,000
TOTAL				**1**	**$1,083,600**	**$0**	**$0**	**$1,083,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1240439715	9479079862	Y	2025/01/07	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$1,092,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80149080	MORENO SILVA JOSE MAURICIO	X																	25-14	22	$1,026,667	$164,300	EPS001	22	$1,026,667	$128,400		0	$0	$0	14-4	22	$1,026,667	$71,500	0	$0	$0	No	$364,200
2	CC	19332090	OLARTE TRIANA OMAR	X																	25-14	22	$1,026,667	$164,300	EPS008	22	$1,026,667	$128,400		0	$0	$0	14-4	22	$1,026,667	$71,500	0	$0	$0	No	$364,200
3	CC	80826823	ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO	X																	25-14	22	$1,026,667	$164,300	EPS008	22	$1,026,667	$128,400		0	$0	$0	14-4	22	$1,026,667	$71,500	0	$0	$0	No	$364,200
Total	**Afiliados(3)**																					$3,080,001	$492,900			$3,080,001	$385,200			$0	$0			$3,080,001	$214,500		$0	$0		$1,092,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1240439715	9479079862	Y	2025/01/07	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$1,092,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$492,900	$0	$0	$492,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$492,900	$0	$0	$492,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$214,500	$0	$0	$214,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$214,500	$0	$0	$214,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$385,200	$0	$0	$385,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$128,400	$0	$0	$128,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$256,800	$0	$0	$256,800
TOTAL				**3**	**$1,092,600**	**$0**	**$0**	**$1,092,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1240439715	9479079862	Y	2025/01/07	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$1,092,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80149080	MORENO SILVA JOSE MAURICIO	X																	25-14	22	$1,026,667	$164,300	EPS001	22	$1,026,667	$128,400		0	$0	$0	14-4	22	$1,026,667	$71,500	0	$0	$0	No	$364,200
2	CC	19332090	OLARTE TRIANA OMAR	X																	25-14	22	$1,026,667	$164,300	EPS008	22	$1,026,667	$128,400		0	$0	$0	14-4	22	$1,026,667	$71,500	0	$0	$0	No	$364,200
3	CC	80826823	ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO	X																	25-14	22	$1,026,667	$164,300	EPS008	22	$1,026,667	$128,400		0	$0	$0	14-4	22	$1,026,667	$71,500	0	$0	$0	No	$364,200
Total	**Afiliados(3)**																					$3,080,001	$492,900			$3,080,001	$385,200			$0	$0			$3,080,001	$214,500		$0	$0		$1,092,600

2025/02/06 02:51 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2024-12	1240439715	9479079862	Y	2025/01/07	2025/02/03	BANCOLOMBIA	0	$1,092,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$492,900	$0	$0	$492,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$492,900	$0	$0	$492,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$214,500	$0	$0	$214,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$214,500	$0	$0	$214,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$385,200	$0	$0	$385,200
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$128,400	$0	$0	$128,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$256,800	$0	$0	$256,800
TOTAL				**3**	**$1,092,600**	**$0**	**$0**	**$1,092,600**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1209439698	9480512502	E	2025/01/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	4	$2,711,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA BRIAM	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS008	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
2	CC	52971064	CASTELBLANCO ADRIANA	X																	230301	12	$1,600,000	$256,000	EPS005	12	$1,600,000	$64,000	CCF24	12	$1,600,000	$64,000	14-4	12	$1,600,000	$111,400	12	$0	$0	Si	$495,400
3	CC	1233508011	PEREZ NATAN	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS002	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
4	CC	1019022840	TRIANA DIANA	X																	230301	28	$4,200,000	$672,000	EPS017	28	$4,200,000	$168,000	CCF24	28	$4,200,000	$168,000	14-4	28	$4,200,000	$292,400	28	$0	$0	Si	$1,300,400
Total	**Afiliados(4)**																						$8,733,334	$1,397,400			$8,733,334	$349,400			$8,733,334	$349,400			$8,733,334	$608,000		$0	$0		$2,704,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1209439698	9480512502	E	2025/01/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	4	$2,711,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,397,400	$3,500	$0	$1,400,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,397,400	$3,500	$0	$1,400,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$608,000	$1,600	$0	$609,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$608,000	$1,600	$0	$609,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$349,400	$900	$0	$350,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$349,400	$900	$0	$350,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$349,400	$1,100	$0	$350,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$58,700	$200	$0	$58,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$168,000	$500	$0	$168,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,700	$200	$0	$58,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$200	$0	$64,200
TOTAL				**4**	**$2,704,200**	**$7,100**	**$0**	**$2,711,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1209439698	9480512502	E	2025/01/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	4	$2,711,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA BRIAM	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS008	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
2	CC	52971064	CASTELBLANCO ADRIANA	X																	230301	12	$1,600,000	$256,000	EPS005	12	$1,600,000	$64,000	CCF24	12	$1,600,000	$64,000	14-4	12	$1,600,000	$111,400	12	$0	$0	Si	$495,400
3	CC	1233508011	PEREZ NATAN	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS002	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
4	CC	1019022840	TRIANA DIANA	X																	230301	28	$4,200,000	$672,000	EPS017	28	$4,200,000	$168,000	CCF24	28	$4,200,000	$168,000	14-4	28	$4,200,000	$292,400	28	$0	$0	Si	$1,300,400
Total	**Afiliados(4)**																						$8,733,334	$1,397,400			$8,733,334	$349,400			$8,733,334	$349,400			$8,733,334	$608,000		$0	$0		$2,704,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1209439698	9480512502	E	2025/01/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	4	$2,711,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,397,400	$3,500	$0	$1,400,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,397,400	$3,500	$0	$1,400,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$608,000	$1,600	$0	$609,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$608,000	$1,600	$0	$609,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$349,400	$900	$0	$350,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$349,400	$900	$0	$350,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$349,400	$1,100	$0	$350,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$58,700	$200	$0	$58,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$168,000	$500	$0	$168,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,700	$200	$0	$58,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$200	$0	$64,200
TOTAL				**4**	**$2,704,200**	**$7,100**	**$0**	**$2,711,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO NACIONAL	Manzana 57 Lote 13 Etapa 3	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1130484810	9478951155	E	2025/01/15	2025/01/02	BANCO CAJA SOCIA	0	$4,300,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	71651095	GOMEZ BERRIO JOSE ANTONIO																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF04	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
2	CC	88239605	PARRA ACEROS WILMER ALVEIRO																		230201	30	$9,000,000	$1,530,000	EPS005	30	$9,000,000	$360,000	CCF04	30	$9,000,000	$360,000	14-11	30	$9,000,000	$626,400	30	$0	$0	Si	$2,876,400
3	CC	1047446732	RUIZ ARBOLEDA JORGE ANDRES																		231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
Total	**Afiliados(3)**																						$13,600,000	$2,266,000			$13,600,000	$544,000			$13,600,000	$544,000			$13,600,000	$946,600		$0	$0		$4,300,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO NACIONAL	Manzana 57 Lote 13 Etapa 3	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1130484810	9478951155	E	2025/01/15	2025/01/02	BANCO CAJA SOCIA	0	$4,300,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$2,266,000	$0	$0	$2,266,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,786,000	$0	$0	$1,786,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$946,600	$0	$0	$946,600
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$946,600	$0	$0	$946,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$544,000	$0	$0	$544,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$544,000	$0	$0	$544,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$544,000	$0	$0	$544,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$184,000	$0	$0	$184,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$360,000	$0	$0	$360,000
TOTAL				**3**	**$4,300,600**	**$0**	**$0**	**$4,300,600**

2025/01/14 04:27 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1209439698	9480512502	E	2025/01/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	4	$2,711,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA BRIAM	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS008	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
2	CC	52971064	CASTELBLANCO ADRIANA	X																	230301	12	$1,600,000	$256,000	EPS005	12	$1,600,000	$64,000	CCF24	12	$1,600,000	$64,000	14-4	12	$1,600,000	$111,400	12	$0	$0	Si	$495,400
3	CC	1233508011	PEREZ NATAN	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS002	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
4	CC	1019022840	TRIANA DIANA	X																	230301	28	$4,200,000	$672,000	EPS017	28	$4,200,000	$168,000	CCF24	28	$4,200,000	$168,000	14-4	28	$4,200,000	$292,400	28	$0	$0	Si	$1,300,400
Total	**Afiliados(4)**																						$8,733,334	$1,397,400			$8,733,334	$349,400			$8,733,334	$349,400			$8,733,334	$608,000		$0	$0		$2,704,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1209439698	9480512502	E	2025/01/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	4	$2,711,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,397,400	$3,500	$0	$1,400,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,397,400	$3,500	$0	$1,400,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$608,000	$1,600	$0	$609,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$608,000	$1,600	$0	$609,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$349,400	$900	$0	$350,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$349,400	$900	$0	$350,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$349,400	$1,100	$0	$350,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$58,700	$200	$0	$58,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$168,000	$500	$0	$168,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,700	$200	$0	$58,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$200	$0	$64,200
TOTAL				**4**	**$2,704,200**	**$7,100**	**$0**	**$2,711,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1209439698	9480512502	E	2025/01/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	4	$2,711,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA BRIAM	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS008	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
2	CC	52971064	CASTELBLANCO ADRIANA	X																	230301	12	$1,600,000	$256,000	EPS005	12	$1,600,000	$64,000	CCF24	12	$1,600,000	$64,000	14-4	12	$1,600,000	$111,400	12	$0	$0	Si	$495,400
3	CC	1233508011	PEREZ NATAN	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS002	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
4	CC	1019022840	TRIANA DIANA	X																	230301	28	$4,200,000	$672,000	EPS017	28	$4,200,000	$168,000	CCF24	28	$4,200,000	$168,000	14-4	28	$4,200,000	$292,400	28	$0	$0	Si	$1,300,400
Total	**Afiliados(4)**																						$8,733,334	$1,397,400			$8,733,334	$349,400			$8,733,334	$349,400			$8,733,334	$608,000		$0	$0		$2,704,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1209439698	9480512502	E	2025/01/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	4	$2,711,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,397,400	$3,500	$0	$1,400,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,397,400	$3,500	$0	$1,400,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$608,000	$1,600	$0	$609,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$608,000	$1,600	$0	$609,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$349,400	$900	$0	$350,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$349,400	$900	$0	$350,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$349,400	$1,100	$0	$350,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$58,700	$200	$0	$58,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$168,000	$500	$0	$168,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,700	$200	$0	$58,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$200	$0	$64,200
TOTAL				**4**	**$2,704,200**	**$7,100**	**$0**	**$2,711,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1240416510	9481350960	E	2025/01/07	2025/01/04	BANCOLOMBIA	0	$1,816,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	36310826	AROCA JAVELA MARIA JENNY	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS005	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
2	CC	43101110	BEDOYA AGUDELO ANDREA DEL CARMEN	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS010	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
3	CC	1014284572	CAMELO JIMENEZ STEPHANY JULIETH	X																	230201	22	$1,466,667	$234,700	EPS008	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
4	CC	1047235413	VALVERDE GUERRA SERGIO ANDRES	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS002	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
Total	**Afiliados(4)**																					$5,866,668	$938,800			$5,866,668	$234,800			$5,866,668	$234,800			$5,866,668	$408,400		$0	$0		$1,816,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1240416510	9481350960	E	2025/01/07	2025/01/04	BANCOLOMBIA	0	$1,816,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$938,800	$0	$0	$938,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$704,100	$0	$0	$704,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$234,700	$0	$0	$234,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$408,400	$0	$0	$408,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$408,400	$0	$0	$408,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$234,800	$0	$0	$234,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$234,800	$0	$0	$234,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$234,800	$0	$0	$234,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$58,700	$0	$0	$58,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$58,700	$0	$0	$58,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,700	$0	$0	$58,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$58,700	$0	$0	$58,700
TOTAL				**4**	**$1,816,800**	**$0**	**$0**	**$1,816,800**

2025/02/06 02:51 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1209439698	9480512502	E	2025/01/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	4	$2,711,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA BRIAM	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS008	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
2	CC	52971064	CASTELBLANCO ADRIANA	X																	230301	12	$1,600,000	$256,000	EPS005	12	$1,600,000	$64,000	CCF24	12	$1,600,000	$64,000	14-4	12	$1,600,000	$111,400	12	$0	$0	Si	$495,400
3	CC	1233508011	PEREZ NATAN	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS002	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
4	CC	1019022840	TRIANA DIANA	X																	230301	28	$4,200,000	$672,000	EPS017	28	$4,200,000	$168,000	CCF24	28	$4,200,000	$168,000	14-4	28	$4,200,000	$292,400	28	$0	$0	Si	$1,300,400
Total	**Afiliados(4)**																						$8,733,334	$1,397,400			$8,733,334	$349,400			$8,733,334	$349,400			$8,733,334	$608,000		$0	$0		$2,704,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1209439698	9480512502	E	2025/01/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	4	$2,711,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$1,397,400	$3,500	$0	$1,400,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$1,397,400	$3,500	$0	$1,400,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$608,000	$1,600	$0	$609,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$608,000	$1,600	$0	$609,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$349,400	$900	$0	$350,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$349,400	$900	$0	$350,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$349,400	$1,100	$0	$350,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$58,700	$200	$0	$58,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$168,000	$500	$0	$168,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,700	$200	$0	$58,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$64,000	$200	$0	$64,200
TOTAL				**4**	**$2,704,200**	**$7,100**	**$0**	**$2,711,300**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	933410901	9481814825	E	2025/01/17	2025/02/19	BANCOLOMBIA	33	$928,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065638906	MORENO VANEGAS RODRIGO XAVIER	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS037	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
2	CC	43821435	MOSQUERA JARAMILLO JENNY ALEXANDRA	X																	25-14	22	$1,466,667	$234,700	EPS002	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
Total	**Afiliados(2)**																						$2,933,334	$469,400			$2,933,334	$117,400			$2,933,334	$117,400			$2,933,334	$204,200		$0	$0		$908,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	933410901	9481814825	E	2025/01/17	2025/02/19	BANCOLOMBIA	33	$928,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$469,400	$10,200	$0	$479,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$234,700	$5,100	$0	$239,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$234,700	$5,100	$0	$239,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$204,200	$4,400	$0	$208,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$204,200	$4,400	$0	$208,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$117,400	$2,600	$0	$120,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$117,400	$2,600	$0	$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$117,400	$2,600	$0	$120,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$58,700	$1,300	$0	$60,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,700	$1,300	$0	$60,000
TOTAL				2	$908,400	$19,800	$0	$928,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	933410901	9481814825	E	2025/01/17	2025/02/19	BANCOLOMBIA	33	$928,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065638906	MORENO VANEGAS RODRIGO XAVIER	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS037	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
2	CC	43821435	MOSQUERA JARAMILLO JENNY ALEXANDRA	X																	25-14	22	$1,466,667	$234,700	EPS002	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
Total	**Afiliados(2)**																						$2,933,334	$469,400			$2,933,334	$117,400			$2,933,334	$117,400			$2,933,334	$204,200		$0	$0		$908,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	933410901	9481814825	E	2025/01/17	2025/02/19	BANCOLOMBIA	33	$928,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$469,400	$10,200	$0	$479,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$234,700	$5,100	$0	$239,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$234,700	$5,100	$0	$239,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$204,200	$4,400	$0	$208,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$204,200	$4,400	$0	$208,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$117,400	$2,600	$0	$120,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$117,400	$2,600	$0	$120,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$117,400	$2,600	$0	$120,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$58,700	$1,300	$0	$60,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,700	$1,300	$0	$60,000
TOTAL				2	$908,400	$19,800	$0	$928,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1240416510	9481350960	E	2025/01/07	2025/01/04	BANCOLOMBIA	0	$1,816,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	36310826	AROCA JAVELA MARIA JENNY	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS005	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
2	CC	43101110	BEDOYA AGUDELO ANDREA DEL CARMEN	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS010	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
3	CC	1014284572	CAMELO JIMENEZ STEPHANY JULIETH	X																	230201	22	$1,466,667	$234,700	EPS008	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
4	CC	1047235413	VALVERDE GUERRA SERGIO ANDRES	X																	230301	22	$1,466,667	$234,700	EPS002	22	$1,466,667	$58,700	CCF24	22	$1,466,667	$58,700	14-4	22	$1,466,667	$102,100	22	$0	$0	Si	$454,200
Total	**Afiliados(4)**																					$5,866,668	$938,800			$5,866,668	$234,800			$5,866,668	$234,800			$5,866,668	$408,400		$0	$0		$1,816,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1240416510	9481350960	E	2025/01/07	2025/01/04	BANCOLOMBIA	0	$1,816,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	$938,800	$0	$0	$938,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$704,100	$0	$0	$704,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$234,700	$0	$0	$234,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$408,400	$0	$0	$408,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	4	$408,400	$0	$0	$408,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$234,800	$0	$0	$234,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	4	$234,800	$0	$0	$234,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$234,800	$0	$0	$234,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$58,700	$0	$0	$58,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$58,700	$0	$0	$58,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$58,700	$0	$0	$58,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$58,700	$0	$0	$58,700
TOTAL				**4**	**$1,816,800**	**$0**	**$0**	**$1,816,800**

2025/02/06 02:51 PM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA PRINCIPAL	TRANSVERSAL 24 # 59 -07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1209388435	9480508428	Y	2025/02/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$506,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA PRINCIPAL (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$506,000
Centro de Trabajo: RIESGO UNO 0.522 (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$506,000
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)																						$0	$0			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$506,000
1	CC	19123324	VALLEJO OBANDO FABIAN OMAR	X																	0	$0	$0	EPS001	30	$2,600,000	$325,000		0	$0	$0	14-11	30	$2,600,000	6.960%	$181,000	0	$0	$0	No	$506,000
Total	**Afiliados(1)**																					$0	$0			$2,600,000	$325,000			$0	$0			$2,600,000		$181,000		$0	$0		$506,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	A - 200 O MAS COTIZANTES	BOGOTA PRINCIPAL	TRANSVERSAL 24 # 59 -07	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1209388435	9480508428	Y	2025/02/17	2025/01/21	BANCO DE OCCIDENTE	0	$506,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$181,000	$0	$0	$181,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$181,000	$0	$0	$181,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$325,000	$0	$0	$325,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$325,000	$0	$0	$325,000
TOTAL				**1**	**$506,000**	**$0**	**$0**	**$506,000**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SED COLEGIOS COMEDORES	DIAGONAL 59 24 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1209402168	9480530019	E	2025/02/17	2025/02/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,309,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	13003506	CAMPAÑA DIAZ LUIS OSWALDO																			0	$0	$0	EPS005	30	$4,600,000	$575,000	CCF24	30	$4,600,000	$184,000	14-11	30	$4,600,000	$320,200	30	$4,600,000	$230,000	No	$1,309,200
Total	**Afiliados(1)**																						$0	$0			$4,600,000	$575,000			$4,600,000	$184,000			$4,600,000	$320,200		$4,600,000	$230,000		$1,309,200

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SED COLEGIOS COMEDORES	DIAGONAL 59 24 20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7587901	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1209402168	9480530019	E	2025/02/17	2025/02/15	BANCO DE OCCIDENTE	0	$1,309,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$320,200	$0	$0	$320,200
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$320,200	$0	$0	$320,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$184,000	$0	$0	$184,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$184,000	$0	$0	$184,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$575,000	$0	$0	$575,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$575,000	$0	$0	$575,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$138,000	$0	$0	$138,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	$138,000	$0	$0	$138,000
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$92,000	$0	$0	$92,000
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	$92,000	$0	$0	$92,000
TOTAL				**1**	**$1,309,200**	**$0**	**$0**	**$1,309,200**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1243214503	9481120960	Y	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$1,514,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80149080	MORENO SILVA JOSE MAURICIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
2	CC	19332090	OLARTE TRIANA OMAR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
3	CC	80826823	ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(3)**																						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$534,000			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0		$1,514,700

2025/02/17 09:16 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1243214503	9481120960	Y	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$1,514,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$0	$297,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$297,300	$0	$0	$297,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$534,000	$0	$0	$534,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
TOTAL				**3**	**$1,514,700**	**$0**	**$0**	**$1,514,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO MEZCLA	Diagonal 59 # 24-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1059359260	9477301898	E	2025/02/06	2025/02/18	BANCO CAJA SOCIAL	12	$1,092,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1023863915	RODRIGUEZ TAUTIVA JEYME GISELLE																		25-14	30	$3,500,000	$560,000	EPS005	30	$3,500,000	$140,000	CCF24	30	$3,500,000	$140,000	14-11	30	$3,500,000	$243,600	30	$0	$0	Si	$1,083,600
Total	**Afiliados(1)**																						$3,500,000	$560,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$140,000			$3,500,000	$243,600		$0	$0		$1,083,600

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO MEZCLA	Diagonal 59 # 24-20	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1059359260	9477301898	E	2025/02/06	2025/02/18	BANCO CAJA SOCIAL	12	$1,092,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$560,000	$4,800	$0	$564,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$560,000	$4,800	$0	$564,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$243,600	$2,100	$0	$245,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$243,600	$2,100	$0	$245,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$1,200	$0	$141,200
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	1	$140,000	$1,200	$0	$141,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$140,000	$1,200	$0	$141,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$140,000	$1,200	$0	$141,200
TOTAL				**1**	**$1,083,600**	**$9,300**	**$0**	**$1,092,900**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1243214503	9481120960	Y	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$1,514,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80149080	MORENO SILVA JOSE MAURICIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
2	CC	19332090	OLARTE TRIANA OMAR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
3	CC	80826823	ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(3)**																						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$534,000			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0		$1,514,700

2025/02/17 09:16 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1243214503	9481120960	Y	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$1,514,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$0	$297,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$297,300	$0	$0	$297,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$534,000	$0	$0	$534,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
TOTAL				**3**	**$1,514,700**	**$0**	**$0**	**$1,514,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1243214503	9481120960	Y	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$1,514,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	80149080	MORENO SILVA JOSE MAURICIO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS001	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
2	CC	19332090	OLARTE TRIANA OMAR																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
3	CC	80826823	ROJAS HOYOS CAMILO ALBERTO																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS008	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-4	30	$1,423,500	$99,100	0	$0	$0	No	$504,900
Total	**Afiliados(3)**																						$4,270,500	$683,400			$4,270,500	$534,000			$0	$0			$4,270,500	$297,300		$0	$0		$1,514,700

2025/02/17 09:16 AM

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-01	1243214503	9481120960	Y	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$1,514,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$683,400	$0	$0	$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$683,400	$0	$0	$683,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$297,300	$0	$0	$297,300
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	$297,300	$0	$0	$297,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$534,000	$0	$0	$534,000
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	$178,000	$0	$0	$178,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$356,000	$0	$0	$356,000
TOTAL				**3**	**$1,514,700**	**$0**	**$0**	**$1,514,700**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA CUECA BRIAM FELIPE																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	36310826	AROCA JAVELA MARIA JENNY																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	43101110	BEDOYA AGUDELO ANDREA DEL CARMEN		x																230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1014284572	CAMELO JIMENEZ STEPHANY JULIETH		x																230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	52971064	CASTELBLANCO JIMENEZ ADRIANA ELIZABETH																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1233508011	PEREZ PUENTES NATAN SAMUEL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1019022840	TRIANA BARRERA DIANA ALEXANDRA																		230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
8	CC	1047235413	VALVERDE GUERRA SERGIO ANDRES																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(8)**																					$20,500,000	$3,280,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$1,426,800		$0	$0		$6,346,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$3,280,000	$0	$0	$3,280,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,960,000	$0	$0	$2,960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$820,000	$0	$0	$820,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**8**	**$6,346,800**	**$0**	**$0**	**$6,346,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA CUECA BRIAM FELIPE																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	36310826	AROCA JAVELA MARIA JENNY																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	43101110	BEDOYA AGUDELO ANDREA DEL CARMEN		x																230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1014284572	CAMELO JIMENEZ STEPHANY JULIETH		x																230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	52971064	CASTELBLANCO JIMENEZ ADRIANA ELIZABETH																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1233508011	PEREZ PUENTES NATAN SAMUEL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1019022840	TRIANA BARRERA DIANA ALEXANDRA																		230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
8	CC	1047235413	VALVERDE GUERRA SERGIO ANDRES																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(8)**																					$20,500,000	$3,280,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$1,426,800		$0	$0		$6,346,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$3,280,000	$0	$0	$3,280,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,960,000	$0	$0	$2,960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$820,000	$0	$0	$820,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**8**	**$6,346,800**	**$0**	**$0**	**$6,346,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900416314	9	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO NACIONAL	Manzana 57 Lote 13 Etapa 3	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1180723523	9480068428	E	2025/02/15	2025/02/15	BANCOLOMBIA	0	$3,065,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	71651095	GOMEZ BERRIO JOSE ANTONIO																		230201	30	$1,600,000	$256,000	EPS010	30	$1,600,000	$64,000	CCF04	30	$1,600,000	$64,000	14-11	30	$1,600,000	$111,400	30	$0	$0	Si	$495,400
2	CC	88239605	PARRA ACEROS WILMER ALVEIRO																		230201	30	$5,300,000	$848,000	EPS005	30	$5,300,000	$212,000	CCF04	30	$5,300,000	$212,000	14-11	30	$5,300,000	$368,900	30	$0	$0	Si	$1,640,900
3	CC	1047446732	RUIZ ARBOLEDA JORGE ANDRES																		231001	30	$3,000,000	$480,000	EPS010	30	$3,000,000	$120,000	CCF04	30	$3,000,000	$120,000	14-11	30	$3,000,000	$208,800	30	$0	$0	Si	$928,800
Total	**Afiliados(3)**																						$9,900,000	$1,584,000			$9,900,000	$396,000			$9,900,000	$396,000			$9,900,000	$689,100		$0	$0		$3,065,100

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900416314	9	VALLEJO H INGENIEROS CONSULTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	CONSORCIO NACIONAL	Manzana 57 Lote 13 Etapa 3	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1180723523	9480068428	E	2025/02/15	2025/02/15	BANCOLOMBIA	0	$3,065,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$1,584,000	$0	$0	$1,584,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$480,000	$0	$0	$480,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$1,104,000	$0	$0	$1,104,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$689,100	$0	$0	$689,100
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	3	$689,100	$0	$0	$689,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$396,000	$0	$0	$396,000
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	3	$396,000	$0	$0	$396,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				3	$396,000	$0	$0	$396,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	$184,000	$0	$0	$184,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$212,000	$0	$0	$212,000
TOTAL				**3**	**$3,065,100**	**$0**	**$0**	**$3,065,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA CUECA BRIAM FELIPE																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	36310826	AROCA JAVELA MARIA JENNY																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	43101110	BEDOYA AGUDELO ANDREA DEL CARMEN		x																230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1014284572	CAMELO JIMENEZ STEPHANY JULIETH		x																230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	52971064	CASTELBLANCO JIMENEZ ADRIANA ELIZABETH																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1233508011	PEREZ PUENTES NATAN SAMUEL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1019022840	TRIANA BARRERA DIANA ALEXANDRA																		230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
8	CC	1047235413	VALVERDE GUERRA SERGIO ANDRES																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(8)**																						$20,500,000	$3,280,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$1,426,800		$0	$0		$6,346,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$3,280,000	$0	$0	$3,280,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,960,000	$0	$0	$2,960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$820,000	$0	$0	$820,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**8**	**$6,346,800**	**$0**	**$0**	**$6,346,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA CUECA BRIAM FELIPE																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	36310826	AROCA JAVELA MARIA JENNY																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	43101110	BEDOYA AGUDELO ANDREA DEL CARMEN		x																230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1014284572	CAMELO JIMENEZ STEPHANY JULIETH		x																230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	52971064	CASTELBLANCO JIMENEZ ADRIANA ELIZABETH																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1233508011	PEREZ PUENTES NATAN SAMUEL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1019022840	TRIANA BARRERA DIANA ALEXANDRA																		230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
8	CC	1047235413	VALVERDE GUERRA SERGIO ANDRES																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(8)**																					$20,500,000	$3,280,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$1,426,800		$0	$0		$6,346,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$3,280,000	$0	$0	$3,280,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,960,000	$0	$0	$2,960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$820,000	$0	$0	$820,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**8**	**$6,346,800**	**$0**	**$0**	**$6,346,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA CUECA BRIAM FELIPE																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	36310826	AROCA JAVELA MARIA JENNY																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	43101110	BEDOYA AGUDELO ANDREA DEL CARMEN		x																230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1014284572	CAMELO JIMENEZ STEPHANY JULIETH		x																230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	52971064	CASTELBLANCO JIMENEZ ADRIANA ELIZABETH																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1233508011	PEREZ PUENTES NATAN SAMUEL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1019022840	TRIANA BARRERA DIANA ALEXANDRA																		230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
8	CC	1047235413	VALVERDE GUERRA SERGIO ANDRES																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(8)**																						$20,500,000	$3,280,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$1,426,800		$0	$0		$6,346,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$3,280,000	$0	$0	$3,280,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,960,000	$0	$0	$2,960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$820,000	$0	$0	$820,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**8**	**$6,346,800**	**$0**	**$0**	**$6,346,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA CUECA BRIAM FELIPE																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	36310826	AROCA JAVELA MARIA JENNY																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	43101110	BEDOYA AGUDELO ANDREA DEL CARMEN		x																230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1014284572	CAMELO JIMENEZ STEPHANY JULIETH		x																230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	52971064	CASTELBLANCO JIMENEZ ADRIANA ELIZABETH																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1233508011	PEREZ PUENTES NATAN SAMUEL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1019022840	TRIANA BARRERA DIANA ALEXANDRA																		230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
8	CC	1047235413	VALVERDE GUERRA SERGIO ANDRES																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(8)**																						$20,500,000	$3,280,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$1,426,800		$0	$0		$6,346,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$3,280,000	$0	$0	$3,280,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,960,000	$0	$0	$2,960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$820,000	$0	$0	$820,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**8**	**$6,346,800**	**$0**	**$0**	**$6,346,800**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1031687496	9481814866	E	2025/02/17	2025/02/19	BANCOLOMBIA	2	$1,240,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065638906	MORENO VANEGAS RODRIGO XAVIER																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	43821435	MOSQUERA JARAMILLO JENNY ALEXANDRA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(2)**																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400		$0	$0		$1,238,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1031687496	9481814866	E	2025/02/17	2025/02/19	BANCOLOMBIA	2	$1,240,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$640,000	$1,000	$0	$641,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$500	$0	$320,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$500	$0	$320,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$278,400	$400	$0	$278,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$278,400	$400	$0	$278,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$160,000	$300	$0	$160,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$160,000	$300	$0	$160,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$160,000	$400	$0	$160,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$80,000	$200	$0	$80,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$200	$0	$80,200
TOTAL				2	$1,238,400	$2,100	$0	$1,240,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1031687496	9481814866	E	2025/02/17	2025/02/19	BANCOLOMBIA	2	$1,240,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1065638906	MORENO VANEGAS RODRIGO XAVIER																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	43821435	MOSQUERA JARAMILLO JENNY ALEXANDRA																		25-14	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(2)**																						$4,000,000	$640,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$160,000			$4,000,000	$278,400		$0	$0		$1,238,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1031687496	9481814866	E	2025/02/17	2025/02/19	BANCOLOMBIA	2	$1,240,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$640,000	$1,000	$0	$641,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$320,000	$500	$0	$320,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$320,000	$500	$0	$320,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$278,400	$400	$0	$278,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$278,400	$400	$0	$278,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$160,000	$300	$0	$160,300
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	2	$160,000	$300	$0	$160,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$160,000	$400	$0	$160,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$80,000	$200	$0	$80,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$80,000	$200	$0	$80,200
TOTAL				2	$1,238,400	$2,100	$0	$1,240,500

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000239787	ABELLA CUECA BRIAM FELIPE																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	36310826	AROCA JAVELA MARIA JENNY																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS005	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
3	CC	43101110	BEDOYA AGUDELO ANDREA DEL CARMEN		x																230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS010	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
4	CC	1014284572	CAMELO JIMENEZ STEPHANY JULIETH		x																230201	30	$2,000,000	$320,000	EPS008	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
5	CC	52971064	CASTELBLANCO JIMENEZ ADRIANA ELIZABETH																		230301	30	$4,000,000	$640,000	EPS005	30	$4,000,000	$160,000	CCF24	30	$4,000,000	$160,000	14-4	30	$4,000,000	$278,400	30	$0	$0	Si	$1,238,400
6	CC	1233508011	PEREZ PUENTES NATAN SAMUEL																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
7	CC	1019022840	TRIANA BARRERA DIANA ALEXANDRA																		230301	30	$4,500,000	$720,000	EPS017	30	$4,500,000	$180,000	CCF24	30	$4,500,000	$180,000	14-4	30	$4,500,000	$313,200	30	$0	$0	Si	$1,393,200
8	CC	1047235413	VALVERDE GUERRA SERGIO ANDRES																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS002	30	$2,000,000	$80,000	CCF24	30	$2,000,000	$80,000	14-4	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
Total	**Afiliados(8)**																					$20,500,000	$3,280,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$820,000			$20,500,000	$1,426,800		$0	$0		$6,346,800

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901256066	3	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SDS	KR 24 CL 17	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3112118551	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1240416510	9569831258	E	2025/02/17	2025/02/14	BANCOLOMBIA	0	$6,346,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				8	$3,280,000	$0	$0	$3,280,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	$2,960,000	$0	$0	$2,960,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$320,000	$0	$0	$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	8	$1,426,800	$0	$0	$1,426,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	8	$820,000	$0	$0	$820,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				8	$820,000	$0	$0	$820,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	2	$160,000	$0	$0	$160,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	$80,000	$0	$0	$80,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$180,000	$0	$0	$180,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$160,000	$0	$0	$160,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	2	$240,000	$0	$0	$240,000
TOTAL				**8**	**$6,346,800**	**$0**	**$0**	**$6,346,800**

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.015.446.268**
DE LA OSSA LOPEZ

APELLIDOS
MEBYS SEGRIT

NOMBRES

Mebys De la Ossa L.

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1994**

PLANETA RICA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.51 ESTATURA | **O+** G.S. RH | **F** SEXO

31-MAY-2012 BOGOTA D.C
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1500150-00384592-F-1015446268-20120628 0030325938A 2 38494881

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTION CONTRACTUAL FORMATO ACTA DE INICIO	Código: FOR-GEC-053 Versión: 0 Fecha: Memo I2023037454 - 01/12/2023 Página 1

CONTRATO/CONVENIO No	9221	**FECHA**	26/11/2024

CLASE DE CONTRATO

CONTRATO DE INTERVENTORIA

OBJETO CONTRACTUAL

REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO. GRUPO – 4.

CONTRATISTA/ ASOCIADO

Nombre y/o Razon Social	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS-BIC .
NIT. N°	901256066-3

PLAZO

El Plazo de ejecución del contrato, será hasta el 31 de diciembre de 2024, más 15 dias para el cierre administrativo, técnico y financiero, contados a partir de la fecha de inicio de ejecucion del contrato indicado en la plataforma secop II.

Fecha de Inicio: 9-dic.-24

Nota: La ejecución contractual se estima en meses de 30 días.

Fecha de Finalizacion: 15-ene.-25

SUPERVISOR -A Y/O INTERVENTOR-A

Nombre:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
Dependencia:	Subdireccion de plantas fisicas

Para Constancia da la anterior, se firma la presente Acta por quienes en ella intervienen, en Bogotá, D.C. a los 09/12/2024

MEBYS DE LA OSSA J.

Firma del -a contratista/asocicado
Cía. TRIPLE C SAS-BIC
NIT. N°.901256066-3

Firma del -a supervisor -a/Interventor-a
JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
C.C. N°.79541315

Scanned with CamScanner

SEÑORES
SUBDIRECCIÓN PLANTAS FÍSICAS
SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
ATTE.: JOHNNY EDWARD PADILLA
BOGOTÁ D.C.

La suscrita representante legal de COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA-TRIPLE C S.A.S, identificado con NIT 901.256.066-3 declara bajo la gravedad de juramento que se encuentra a PAZ Y SALVO con las obligaciones sobre el pago de aportes al sistema de seguridad social en Salud, Pensiones, Riegos Laborales, aportes parafiscales en la parte patronal de Cajas de Compensación Familiar, y pago de nominas según lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1607 de 2012, de la misma manera, se certifica el pago de **las responsabilidades frente al personal utilizado para la ejecución del contrato**

La presente certificación se expide a los dieciocho (18) días del mes de febrero del 2025

Cordialmente,

MEBYS DE LA OSSA L.

MEBYS SEGRIT DE LA OSSA LOPEZ
COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA-TRIPLE C S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL
CC. 1.015.446.268

RELACION DE UNIDADES OPERATIVAS INTERVENIDAS									
GRUPO 4									
SEDE	**LOCALIDAD**	**TIPO**	**NOMBRE**	**RECURSO DISPONIBLE**	**COSTO TOTAL**	**ACTA1**	**SALDO**	**% EJECUCION SOBRE EL TOTAL**	**% EJECUCION SOBRE EL TOTAL**
SEDE 1	BOSA	JARDIN INFANTIL	CAMPO VERDE		$ 129.588.970,00	$ 26.283.216,00	$ 103.305.754,00	5,50%	1,12%
SEDE 2	BOSA	JARDIN INFANTIL	TORITO FELIZ		$ 96.347.204,00	$ 49.235.494,00	$ 47.111.710,00	4,09%	2,09%
SEDE 3	BOSA	JARDIN SOCIAL	OJOS DE PERDIZ		$ 181.587.707,00	$ 161.376.044,00	$ 20.211.663,00	7,71%	6,85%
SEDE 4	BOSA	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	PORVENIR		$ 69.933.953,00	$ 26.288.015,00	$ 43.645.938,00	2,97%	1,12%
SEDE 5	TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL	RINCON DE LAS ARDILLAS		$ 24.947.973,00	$ -	$ 24.947.973,00	1,06%	0,00%
SEDE 6	TUNJUELITO	JARDIN INFANTIL	TUNJUELITO		$ 171.026.900,00	$ 132.300.582,00	$ 38.726.318,00	7,26%	5,62%
SEDE 7	CIUDAD BOLIVAR	JARDIN INFANTIL	ESTRELLAS DEL MAÑANA		$ 27.722.170,00	$ 18.132.352,00	$ 9.589.817,00	1,18%	0,77%
SEDE 8	CIUDAD BOLIVAR	CULTURA POPULAR	YANACONA MUYU KAWSAY		$ 91.159.611,00	$ -	$ 91.159.611,00	3,87%	0,00%
	AJUSTE AL PESO				$ 12,00				
SUBTOTAL RECURSO 1				**$ 792.314.500,00**	**$ 792.314.500,00**	**$ 413.615.703,00**	**$ 378.698.785,00**	**33,65%**	**17,57%**
SEDE 9	CIUDAD BOLIVAR	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	SIERRA MORENA		$ 252.475.123,00	$ -	$ 252.475.123,00	10,72%	0,00%
SEDE 10	CIUDAD BOLIVAR	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	BELLA FLOR		$ 150.549.208,00	$ -	$ 150.549.208,00	6,39%	0,00%
SEDE 11	CIUDAD BOLIVAR	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	ACACIAS		$ 292.609.589,00	$ 78.124.016,00	$ 214.485.573,00	12,43%	3,32%
SEDE 12	CIUDAD BOLIVAR	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	CARLOS GAVIRIA		$ 241.200.477,00	$ 97.495.403,00	$ 143.705.074,00	10,25%	4,14%
SEDE 13	CIUDAD BOLIVAR	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	TEJEDORES DE SUEÑOS		$ 248.103.958,00	$ 96.801.637,00	$ 151.302.321,00	10,54%	4,11%
SEDE 14	BOSA	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR	PORVENIR		$ 377.061.643,00	$ 38.637.908,00	$ 338.423.735,00	16,02%	1,64%
	AJUSTE AL PESO				$ 1,57				
SUBTOTAL RECURSO ESTAMPILLA ADULTO MAYOR				**$ 1.562.000.000,00**	**$ 1.561.999.999,57**	**$ 311.058.964,00**	**$ 1.250.941.034,00**	**66,35%**	**13,21%**
TOTAL AJUSTE AL PESO					**$ 13,57**	**$ -**	**$ -**		
TOTAL GENERAL DEL CONTRATO				**$ 2.354.314.500,00**	**$ 2.354.314.499,57**	**$ 724.674.667,00**	**$ 1.629.639.819,00**	**30,78%**	**30,78%**

ING TELMO ALEXANDER CASTILLO
REPRESENTANTE LEGAL

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORIA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 18 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | ACTA PARCIAL 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO: 9221-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 26 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 3 2025 | 11. PLAZO: 3 Meses/días

12. PRORROGAS: 1 | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CON-TRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALI-ZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUC-TURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTE-GRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SO-CIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EDWARD PADILLA

B. DATOS ESPECÍFICOS


En Bogotá D.C ; a los Dieciocho días del mes de febrero del año 2025 se reunieron ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ apoyo a la supervisiòn y MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de No. 1 de interventoria Obray/o Modificaciones del mes de ENERO-FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	Pagos mensuales hasta llegar al noventa y cinco (95%) del valor total del contrato. Los desembolsos se realizarán mes vencido, de conformidad con el plan operativo y en proporción al avance del contrato de obra, y previos los trámites administrativos reglamentarios	GL	1	$ 227.267.463,78	$ 227.267.463,78			32,40%	$ 73.634.658,27			32,40%	$ 73.634.658,27
2	El pago final del cinco por ciento (5%) se realizará en la liquidación del contrato de interventoría	GL	1	$ 11.961.445,46	$ 11.961.445,46								
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 239.228.909,24**		$ 0		$ 73.634.658,27		$ 0		$ 73.634.658,27
35. DESCRIPCIÓN IMPUESTO		**36. VALOR IMPUESTO (5) CONTRACTUAL**											
IVA		19%			$ 45.453.492,76				$ 13.990.585,07				$ 13.990.585,07
AJUSTE AL PESO									-$ 0,34				-$ 0,34
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 284.682.402,00		$ 0		$ 87.625.243,00		$ 0		$ 87.625.243,00

C. OBSERVACIONES

Los documentos cargados en el SECOP II, corresponden a los aprobados por la entidad.

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12/24 al 8/01/25	INFORME TECNICO No. 1 9221	11/02/2025	
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL	1	9/12/24 al 8/01/25	INFORME AMBIENTAL No. 1 9221	11/02/2025	
INFORME SST	1	9/12/24 al 8/01/25	INFORME SST No. 1 9221	11/02/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial, que corresponden al avance de obra certificada por la Interventoría, por lo tanto, estas son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los _____ días del mes de _____ del año _____

Nombre: MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
Rep Legal firma
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Nombre: JOHNNY EDWARD PADILLA
Supervisor Contrato de interventoría 9221 de 2024

Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Apoyo Supervisión Contrato de Interventoría 9221 de 2024

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
S1	**JARDINI INFANTIL CAMPO VERDE**												
1	PRELIMINARES				**$ 11.237.683,17**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	115,7	$ 43.298,00	$ 5.009.578,60			83,70	$ 3.624.042,60			83,70	$ 3.624.042,60
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00								
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 a 0,12 CM, Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y	M2	67,15	$ 27.519,00	$ 1.847.900,85			67,15	$ 1.847.900,85			67,15	$ 1.847.900,85
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	62,76	$ 18.929,00	$ 1.187.984,04								
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	158,47	$ 20.144,00	$ 3.192.219,68			158,47	$ 3.192.219,68			158,47	$ 3.192.219,68
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5.079.089,14**							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	234,47	$ 21.662,00	$ 5.079.089,14							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 21.070.713,79**							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	238,79	$ 41.523,00	$ 9.915.277,17			238,79	$ 9.915.277,17			238,79	$ 9.915.277,17
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	119,68	$ 14.846,00	$ 1.776.769,28			119,43	$ 1.773.057,78			119,43	$ 1.773.057,78
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA. INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	37,5	$ 42.471,00	$ 1.592.662,50							-	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33,8 X 33,8 CM	M2	61,06	$ 127.514,00	$ 7.786.004,84							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4.303.656,88**							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00							-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	194,22	$ 10.754,00	$ 2.088.641,88							-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	103	$ 21.505,00	$ 2.215.015,00							-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 32.162.936,65**							-	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA	M2	84,3	$ 272.113,00	$ 22.939.125,90							-	
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	62,75	$ 146.993,00	$ 9.223.810,75							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 24.833.580,48**							-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0,25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	14,6	$ 51.981,00	$ 758.922,60							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	175,63	$ 137.076,00	$ 24.074.657,88							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.660.001,85**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	315,29	$ 5.265,00	$ 1.660.001,85							-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 100.347.661,96**				$ 20.352.498,08		$ 0,00		$ 20.352.498,08
S2	**JARDINI INFANTIL TORITO FELIZ**												
1	PRELIMINARES				**$ 17.784.609,96**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	180,09	$ 19.797,00	$ 3.565.241,73			98,77	$ 1.955.349,69			98,77	$ 1.955.349,69
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00								
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	66	$ 43.298,00	$ 2.857.668,00			37,37	$ 1.618.046,26			37,37	$ 1.618.046,26
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00								
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 a 0,12 CM, Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y	M2	28,8	$ 27.519,00	$ 792.547,20								
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	91,37	$ 32.417,00	$ 2.961.941,29			86,94	$ 2.818.333,98			86,94	$ 2.818.333,98
1.3.43	MANTENIMIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	177,83	$ 42.778,00	$ 7.607.211,74								
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 3.438.908,32**							-	
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS		0	$ -	$ 0,00							-	
2.1.1	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL.	M3	0	$ 123.789,00	$ 0,00							-	
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	M3	14,4	$ 123.243,00	$ 1.774.699,20							-	
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	11,52	$ 100.826,00	$ 1.161.515,52							-	
2.2	CONCRETOS		0	$ -	$ 0,00							-	
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIONES 20X15CM. NO	M	3,8	$ 108.899,00	$ 413.816,20							-	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA		0	$ -	$ 0,00							-	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	16,7	$ 5.322,00	$ 88.877,40							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO		0	$ -	**$ 2.488.968,00**							-	
4.1	TUBERIA		0	$ -	$ 0,00							-	
4.1.61	TUBERIA PVCS 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	72	$ 34.569,00	$ 2.488.968,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 7.855.027,45**							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	10,75	$ 26.869,00	$ 288.841,75							-	

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	174,15	$ 39.517,00	$ 6.881.885,55			135,15	$ 5.340.722,55			135,15	$ 5.340.722,55
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	22,95	$ 29.817,00	$ 684.300,15							-	
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 2.490.949,30**							-	
16.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.08 M. FUNDIDO EN SITIO, INCLUYE BORDILLO	M2	28,8	$ 53.266,00	$ 1.534.060,80							-	
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	5	$ 107.387,00	$ 536.935,00							-	
16.1.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	4,5	$ 93.323,00	$ 419.953,50							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 38.683.355,20**							-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	57	$ 51.981,00	$ 2.962.917,00							-	
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	22,95	$ 80.829,00	$ 1.855.025,55							-	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	29,4	$ 44.561,00	$ 1.310.093,40							-	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA	M2	102,04	$ 61.523,00	$ 6.277.806,92			98,77	$ 6.076.626,71			98,77	$ 6.076.626,71
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	10,75	$ 200.325,00	$ 2.153.493,75							-	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	102,04	$ 205.696,00	$ 20.989.219,84			98,77	$ 20.316.593,92			98,77	$ 20.316.593,92
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	29,98	$ 104.563,00	$ 3.134.798,74							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.864.968,30**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	354,22	$ 5.265,00	$ 1.864.968,30							-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 74.606.786,53				$ 38.125.673,11		$ 0,00		$ 38.125.673,11
S3	**JARDINI INFANTIL OJO DE PERDIZ**												
1	PRELIMINARES				**$ 21.219.301,01**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	322,41	$ 19.797,00	$ 6.382.750,77			292,55	$ 5.791.612,35			292,55	$ 5.791.612,35
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00							-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	71,05	$ 43.298,00	$ 3.076.322,90			42,05	$ 1.820.680,90			42,05	$ 1.820.680,90
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00							-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	292,55	$ 32.417,00	$ 9.483.593,35			292,55	$ 9.483.593,35			292,55	$ 9.483.593,35
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	117,31	$ 18.929,00	$ 2.220.560,99			117,31	$ 2.220.560,99			117,31	$ 2.220.560,99
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	3	$ 18.691,00	$ 56.073,00			3,00	$ 56.073,00			3,00	$ 56.073,00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.201.591,14**							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMIL AR AL EXISTENTE	M2	55,47	$ 21.662,00	$ 1.201.591,14			55,47	$ 1.201.591,14			55,47	$ 1.201.591,14
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 3.719.982,00**			-					
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE	UN	4	$ 319.430,00	$ 1.277.720,00			4,00	$ 1.277.720,00			4,00	$ 1.277.720,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	10	$ 184.447,00	$ 1.844.470,00			10,00	$ 1.844.470,00			10,00	$ 1.844.470,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES,	UN	13	$ 45.984,00	$ 597.792,00			13,00	$ 597.792,00			13,00	$ 597.792,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 2.848.251,78**								
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	109,81	$ 25.938,00	$ 2.848.251,78			109,81	$ 2.848.251,78			109,81	$ 2.848.251,78
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 11.585.024,48**			-					
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00			-					
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	174,03	$ 10.754,00	$ 1.871.518,62			70,98	$ 763.318,92			70,98	$ 763.318,92
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	96,54	$ 20.469,00	$ 1.976.077,26			96,54	$ 1.976.077,26			96,54	$ 1.976.077,26
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	195,8	$ 39.517,00	$ 7.737.428,60								
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 18.820.629,85**								
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	117,31	$ 160.435,00	$ 18.820.629,85			117,31	$ 18.820.629,85			117,31	$ 18.820.629,85
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 79.059.630,58**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	73,6	$ 51.981,00	$ 3.825.801,60			73,60	$ 3.825.801,60			73,60	$ 3.825.801,60
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS, SI REQUIERE	M2	292,55	$ 247.595,00	$ 72.433.917,25			292,55	$ 72.433.917,25			292,55	$ 72.433.917,25
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA	M2	45,51	$ 61.523,00	$ 2.799.911,73								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 2.158.650,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	410	$ 5.265,00	$ 2.158.650,00								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 140.613.060,84			-	$ 124.962.090,39		$ 0,00		$ 124.962.090,39
S4	**JARDINI INFANTIL PORVENIR**												
1	PRELIMINARES				**$ 11.125.360,74**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL				$ 0,00								

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	66,05	$ 43.298,00	$ 2.859.832,90			66,05	$ 2.859.832,90			66,05	$ 2.859.832,90
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS				$ 0,00								
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 a 0,12 CM, Y GUARDAESCOBA, INCLUYE CARGUE Y	M2	82,92	$ 27.519,00	$ 2.281.875,48			36,92	$ 1.016.001,48			36,92	$ 1.016.001,48
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	140,47	$ 10.188,00	$ 1.431.108,36			135,60	$ 1.381.492,80			135,60	$ 1.381.492,80
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	226	$ 20.144,00	$ 4.552.544,00			226,00	$ 4.552.544,00			226,00	$ 4.552.544,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 10.732.808,64**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	226	$ 41.523,00	$ 9.384.198,00			226,00	$ 9.384.198,00			226,00	$ 9.384.198,00
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	90,84	$ 14.846,00	$ 1.348.610,64			78,28	$ 1.162.144,88			78,28	$ 1.162.144,88
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 30.979.176,00**								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	226	$ 137.076,00	$ 30.979.176,00								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.316.250,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	250	$ 5.265,00	$ 1.316.250,00								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 54.153.595,38				$ 20.356.214,06		$ 0,00		$ 20.356.214,06
S5	**JARDINI INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS**												
1	PRELIMINARES				**$ 3.699.158,00**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	50	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00							-	
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 a 0,12 CM, Y GUARDAESCOBA, INCLUYE CARGUE Y	M2	26	$ 27.519,00	$ 715.494,00							-	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	26	$ 20.144,00	$ 523.744,00							-	
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M	30	$ 9.834,00	$ 295.020,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.125.340,90**							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	51,95	$ 21.662,00	$ 1.125.340,90							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.780.818,00**							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	26	$ 41.523,00	$ 1.079.598,00							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO, INCLUYE	M	30	$ 23.374,00	$ 701.220,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 8.817.560,00**							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00							-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	340	$ 10.754,00	$ 3.656.360,00							-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	240	$ 21.505,00	$ 5.161.200,00							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 3.563.976,00**							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	26	$ 137.076,00	$ 3.563.976,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 331.695,00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	63	$ 5.265,00	$ 331.695,00							-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 19.318.547,90				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
S6	**JARDINI INFANTIL TUNJUELITO**												
1	PRELIMINARES				**$ 23.871.967,34**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	124,09	$ 19.797,00	$ 2.456.609,73			111,80	$ 2.213.304,60			111,80	$ 2.213.304,60
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00								
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	49,2	$ 43.298,00	$ 2.130.261,60			49,20	$ 2.130.261,60			49,20	$ 2.130.261,60
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00								
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	111,14	$ 32.417,00	$ 3.602.825,38			111,14	$ 3.602.825,38			111,14	$ 3.602.825,38
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	85,45	$ 18.929,00	$ 1.617.483,05			62,98	$ 1.192.148,42			62,98	$ 1.192.148,42
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	21	$ 18.691,00	$ 392.511,00			14,00	$ 261.674,00			14,00	$ 261.674,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	319,61	$ 42.778,00	$ 13.672.276,58			301,25	$ 12.886.872,50			301,25	$ 12.886.872,50
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 7.102.384,26**								
2.2	CONCRETOS		0	$ -	$ 0,00								
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000	M	4,38	$ 111.104,00	$ 486.635,52			4,38	$ 486.635,52			4,38	$ 486.635,52
2.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM	M	1,5	$ 25.381,00	$ 38.071,50			1,50	$ 38.071,50			1,50	$ 38.071,50
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE	M	61,64	$ 102.054,00	$ 6.290.608,56			39,07	$ 3.987.249,78			39,07	$ 3.987.249,78
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA		0	$ -	$ 0,00								

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 | 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	53,94	$ 5.322,00	$ 287.068,68			40,69	$ 216.552,18			40,69	$ 216.552,18
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 2.981.683,71**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	2,89	$ 48.199,00	$ 139.295,11			2,89	$ 139.295,11			2,89	$ 139.295,11
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	M2	9,48	$ 210.897,00	$ 1.999.303,56			9,48	$ 1.999.303,56			9,48	$ 1.999.303,56
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	38,92	$ 21.662,00	$ 843.085,04								
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 1.083.325,00**								
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	4	$ 185.011,00	$ 740.044,00								
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	17	$ 20.193,00	$ 343.281,00								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.626.319,31**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14,97	$ 28.666,00	$ 429.130,02								
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,97	$ 25.832,00	$ 386.705,04								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	45,55	$ 10.754,00	$ 489.844,70								
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,91	$ 21.505,00	$ 320.639,55								
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 43.672.804,11**								
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD, DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA	M2	94,03	$ 272.113,00	$ 25.586.785,39			62,98	$ 17.137.676,74			62,98	$ 17.137.676,74
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	123,04	$ 146.993,00	$ 18.086.018,72			104,83	$ 15.409.276,19			104,83	$ 15.409.276,19
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 49.264.210,15**				$ 0,00				
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	84,14	$ 51.981,00	$ 4.373.681,34				$ 0,00				
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	137,94	$ 64.769,00	$ 8.934.235,86			137,94	$ 8.934.235,86			137,94	$ 8.934.235,86
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE	M2	14	$ 220.149,00	$ 3.082.086,00				$ 0,00				
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE.	M2	118,69	$ 247.595,00	$ 29.387.050,55			114,40	$ 28.324.868,00			114,40	$ 28.324.868,00
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIO	M	36,4	$ 95.801,00	$ 3.487.156,40			36,40	$ 3.487.156,40			36,40	$ 3.487.156,40
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 2.832.570,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	538	$ 5.265,00	$ 2.832.570,00								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 132.435.263,88				$ 102.447.407,34				$ 102.447.407,34
S7	**JARDINI INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA**												
1	PRELIMINARES				**$ 1.938.368,95**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	15,5	$ 43.298,00	$ 671.119,00			15,30	$ 662.459,40			15,30	$ 662.459,40
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00								
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, INCLUYE CARGUE Y	M2	46,05	$ 27.519,00	$ 1.267.249,95			42,58	$ 1.171.759,02			42,58	$ 1.171.759,02
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 907.171,67**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	24,85	$ 17.799,00	$ 442.305,15			7,95	$ 141.502,05			7,95	$ 141.502,05
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	21,46	$ 21.662,00	$ 464.866,52			21,46	$ 464.866,52			21,46	$ 464.866,52
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4.250.282,09**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	46,05	$ 41.523,00	$ 1.912.134,15			42,58	$ 1.768.049,34			42,58	$ 1.768.049,34
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16,44	$ 14.846,00	$ 244.068,24			16,44	$ 244.068,24			16,44	$ 244.068,24
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES, EN BRONCE	M	2,2	$ 68.333,00	$ 150.332,60								
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19,53	$ 95.370,00	$ 1.862.576,10								
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	9	$ 9.019,00	$ 81.171,00								
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.741.166,60**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	13,85	$ 125.716,00	$ 1.741.166,60								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5.107.411,87**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9,9	$ 25.832,00	$ 255.736,80			8,75	$ 226.030,00			8,75	$ 226.030,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6,02	$ 21.505,00	$ 129.460,10			5,94	$ 127.739,70			5,94	$ 127.739,70
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	30,4	$ 54.958,00	$ 1.670.723,20			27,38	$ 1.504.750,04			27,38	$ 1.504.750,04
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	2,55	$ 43.779,00	$ 111.636,45			2,55	$ 111.636,45			2,55	$ 111.636,45

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	57,13	$ 26.869,00	$ 1.535.025,97			54,07	$ 1.452.806,83			54,07	$ 1.452.806,83
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	35,55	$ 39.517,00	$ 1.404.829,35			31,05	$ 1.227.002,85			31,05	$ 1.227.002,85
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 5.823.432,81**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	5,35	$ 51.981,00	$ 278.098,35								
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO	M2	36,31	$ 52.838,00	$ 1.918.547,78			35,86	$ 1.894.770,68			35,86	$ 1.894.770,68
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	38,89	$ 42.262,00	$ 1.643.569,18			37,55	$ 1.586.938,10			37,55	$ 1.586.938,10
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	9,9	$ 200.325,00	$ 1.983.217,50								
19	DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN		0	$ -	**$ 1.456.470,00**								
19.1.3	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1	$ 1.456.470,00	$ 1.456.470,00			1,00	$ 1.456.470,00			1,00	$ 1.456.470,00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 242.453,25**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46,05	$ 5.265,00	$ 242.453,25								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 21.466.757,24				$ 14.040.849,22		$ 0,00		$ 14.040.849,22
S8	**JARDINI INFANTIL YANACONA**												
1	PRELIMINARES				**$ 6.903.307,28**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	156,24	$ 19.797,00	$ 3.093.083,28								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00								
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	88	$ 43.298,00	$ 3.810.224,00								
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 3.688.940,00**								
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR INCLUYE SOPORTES ACCESORIOS	UN	20	$ 184.447,00	$ 3.688.940,00								
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 7.482.931,40**								
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	58,1	$ 128.794,00	$ 7.482.931,40								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 10.732.713,70**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,1	$ 25.832,00	$ 1.500.839,20								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,1	$ 21.505,00	$ 1.249.440,50								
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	202	$ 39.517,00	$ 7.982.434,00								
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 40.570.913,88**								
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUYO ESTRUCTURA DE REFUERZOS, SI REQUIERE	M2	156,24	$ 247.595,00	$ 38.684.242,80								
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1.07 Y	M2	26,964	$ 69.970,00	$ 1.886.671,08								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.210.950,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	230	$ 5.265,00	$ 1.210.950,00								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 70.589.756,26				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
S9	**CDA SIERRA MORENA**												
1	PRELIMINARES				**$ 11.364.335,27**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	120	$ 43.298,00	$ 5.195.760,00							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00							-	
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA ,(INCLUYE CARGUE Y	M2	136	$ 27.519,00	$ 3.742.584,00							-	
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES	M	7,8	$ 32.197,00	$ 251.136,60							-	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	3,06	$ 10.672,00	$ 32.656,32							-	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS.	UN	39	$ 21.344,00	$ 832.416,00							-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS, (INCLUYE CARGUE	M2	7,66	$ 18.347,00	$ 140.538,02							-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	61,77	$ 18.929,00	$ 1.169.244,33							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 34.672.732,40**							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1289,8	$ 21.662,00	$ 27.939.647,60							-	
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	7,8	$ 863.216,00	$ 6.733.084,80							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO		0	$ -	**$ 8.816.976,00**							-	
4.1	TUBERIA		0	$ -	$ 0,00							-	
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	21	$ 419.856,00	$ 8.816.976,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 2.713.056,00**							-	
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES,	UN	59	$ 45.984,00	$ 2.713.056,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 21.641.952,00**							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	136	$ 41.523,00	$ 5.647.128,00							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	136	$ 117.609,00	$ 15.994.824,00							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 9.023.894,48**							-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	71,78	$ 125.716,00	$ 9.023.894,48							-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 20.101.338,00**							-	
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE	UN	18	$ 705.542,00	$ 12.699.756,00							-	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	18	$ 411.199,00	$ 7.401.582,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 50.168.106,82**							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00							-	
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	21,78	$ 78.779,00	$ 1.715.806,62							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00							-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1174,8	$ 10.754,00	$ 12.633.799,20							-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	639,5	$ 45.138,00	$ 28.865.751,00							-	
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	350	$ 19.865,00	$ 6.952.750,00							-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 8.256.425,28**							-	
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	61,77	$ 133.664,00	$ 8.256.425,28							-	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 1.137.257,22**							-	
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	7,66	$ 148.467,00	$ 1.137.257,22							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 23.659.413,03**							-	
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE	M2	107,47	$ 220.149,00	$ 23.659.413,03							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 3.949.487,10**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	750,14	$ 5.265,00	$ 3.949.487,10							-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 195.504.973,60				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
S10	**CDA BELLA FLOR**												
1	PRELIMINARES				**$ 2.032.579,00**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	13,00	$ 19.797,00	$ 257.361,00							-	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00							-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	41	$ 43.298,00	$ 1.775.218,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 37.539.989,24**							-	
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA, (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	213,06	$ 17.799,00	$ 3.792.254,94							-	
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	213,06	$ 26.449,00	$ 5.635.223,94							-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1297,78	$ 21.662,00	$ 28.112.510,36							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.000.290,90**							-	
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E	M2	6,86	$ 145.815,00	$ 1.000.290,90							-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5.185.213,55**							-	
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00							-	
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE	M	1,68	$ 330.393,00	$ 555.060,24							-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00							-	
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN RATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	M2	0,48	$ 439.181,00	$ 210.806,88							-	
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00							-	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30,9136	$ 142.958,00	$ 4.419.346,43							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 62.941.332,80**							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00							-	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	348,562	$ 25.832,00	$ 9.004.053,58							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00							-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1531,14	$ 10.754,00	$ 16.465.879,56							-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	548,56	$ 21.505,00	$ 11.796.782,80							-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	416,97	$ 45.138,00	$ 18.821.191,86							-	
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	345	$ 19.865,00	$ 6.853.425,00							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 3.377.839,20**							-	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA	M2	12,9	$ 61.523,00	$ 793.646,70							-	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	12,9	$ 200.325,00	$ 2.584.192,50							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 4.501.048,50**							-	

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	854,9	$ 5.265,00	$ 4.501.048,50							-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 116.578.293,19				$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
s'	**S11 CDA ACACIAS**												
1	PRELIMINARES				**$ 11.000.340,14**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00							-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	50	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00			21,40	$ 926.577,20			21,40	$ 926.577,20
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00							-	
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 a 0,12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	174,75	$ 27.519,00	$ 4.808.945,25			172,57	$ 4.748.953,83			172,57	$ 4.748.953,83
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0,15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	2,2	$ 24.524,00	$ 53.952,80			2,20	$ 53.952,80			2,20	$ 53.952,80
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	7,33	$ 10.672,00	$ 78.225,76								
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	5,76	$ 32.417,00	$ 186.721,92								
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	36,17	$ 18.929,00	$ 684.661,93			36,17	$ 684.661,93			36,17	$ 684.661,93
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	111,48	$ 20.144,00	$ 2.245.653,12			102,84	$ 2.071.608,96			102,84	$ 2.071.608,96
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M	79,04	$ 9.834,00	$ 777.279,36								
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 667.900,56**								
2.2	CONCRETOS		0	$ -	$ 0,00								
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS, EN CONCRETO DE 3000	M	4,4	$ 111.104,00	$ 488.857,60								
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIONES 20X15CM, NO	M	1	$ 108.899,00	$ 108.899,00								
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA		0	$ -	$ 0,00								
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13,18	$ 5.322,00	$ 70.143,96								
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 42.502.376,87**								
3.1	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	0,27	$ 48.199,00	$ 13.013,73								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1961,47	$ 21.662,00	$ 42.489.363,14			574,58	$ 12.446.551,96			574,58	$ 12.446.551,96
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS. DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO		0	$ -	**$ 48.267,00**							-	$ 0,00
4.1	TUBERÍA		0	$ -	$ 0,00								
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1	$ 48.267,00	$ 48.267,00								
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 40.386,00**								
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2	$ 20.193,00	$ 40.386,00								
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 15.775.122,80**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	167,88	$ 41.523,00	$ 6.970.881,24			135,74	$ 5.636.332,02			135,74	$ 5.636.332,02
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	0	$ 14.846,00	$ 0,00			78,84	$ 1.170.458,64			78,84	$ 1.170.458,64
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20,38	$ 54.616,00	$ 1.113.074,08								
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	48,96	$ 70.927,00	$ 3.472.585,92			48,96	$ 3.472.585,92			48,96	$ 3.472.585,92
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	103,81	$ 25.938,00	$ 2.692.623,78								
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	7,73	$ 127.514,00	$ 985.683,22								
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	26,36	$ 20.496,00	$ 540.274,56			26,36	$ 540.274,56			26,36	$ 540.274,56
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 13.337.688,38**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	84,02	$ 125.716,00	$ 10.562.658,32			28,91	$ 3.634.449,56			28,91	$ 3.634.449,56
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3	M2	13,53	$ 205.102,00	$ 2.775.030,06								
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 689.165,40**								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18	M2	2,2	$ 313.257,00	$ 689.165,40								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 109.939.119,47**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107,06	$ 78.779,00	$ 8.434.079,74			50,89	$ 4.009.063,31			50,89	$ 4.009.063,31
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	283,87	$ 25.832,00	$ 7.332.929,84								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	932,86	$ 10.754,00	$ 10.031.976,44			263,89	$ 2.837.873,06			263,89	$ 2.837.873,06
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1028,26	$ 21.505,00	$ 22.112.731,30			403,06	$ 8.667.805,30			403,06	$ 8.667.805,30
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	901,69	$ 45.138,00	$ 40.700.483,22			199,76	$ 9.016.766,88			199,76	$ 9.016.766,88
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	1028,26	$ 19.865,00	$ 20.426.384,90								
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 — 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 — MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 — 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 — 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 — 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 — 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2025 — 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días — 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) — 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 — 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2025 — 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 — 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 — 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días — 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) — 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	20,57	$ 43.779,00	$ 900.534,03								
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5.750.106,89**								
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	32,24	$ 160.435,00	$ 5.172.424,40								
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	3,93	$ 146.993,00	$ 577.682,49			3,93	$ 577.682,49			3,93	$ 577.682,49
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 19.734.487,95**								
17.1.1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	8,23	$ 51.981,00	$ 427.803,63								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	123,61	$ 137.076,00	$ 16.943.964,36								
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	5,88	$ 200.325,00	$ 1.177.911,00								
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	5,76	$ 205.696,00	$ 1.184.808,96								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 7.098.273,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1348,2	$ 5.265,00	$ 7.098.273,00								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 226.583.234,46				$ 60.495.598,42		$ 0,00		$ 60.495.598,42
s' **S12**	**CDA CARLOS GAVIRIA**												
1	PRELIMINARES				**$ 25.359.901,39**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	90,75	$ 19.797,00	$ 1.796.577,75			62,97	$ 1.246.617,09			62,97	$ 1.246.617,09
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00								
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	30	$ 43.298,00	$ 1.298.940,00			4,45	$ 192.676,10			4,45	$ 192.676,10
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00								
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	31,2	$ 24.524,00	$ 765.148,80			24,64	$ 604.271,36			24,64	$ 604.271,36
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES	M	5	$ 32.197,00	$ 160.985,00			5,00	$ 160.985,00			5,00	$ 160.985,00
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS.	UN	6	$ 21.344,00	$ 128.064,00			6,00	$ 128.064,00			6,00	$ 128.064,00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	21,3	$ 32.417,00	$ 690.482,10			21,30	$ 690.482,10			21,30	$ 690.482,10
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	123,06	$ 18.929,00	$ 2.329.402,74			35,91	$ 679.740,39			35,91	$ 679.740,39
1.3.16	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y	UN	2	$ 21.344,00	$ 42.688,00			2,00	$ 42.688,00			2,00	$ 42.688,00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO	UN	7	$ 18.691,00	$ 130.837,00			7,00	$ 130.837,00			7,00	$ 130.837,00
1.3.39	PERFORACION REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM,	M	1,5	$ 33.344,00	$ 50.016,00			1,50	$ 50.016,00			1,50	$ 50.016,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	420	$ 42.778,00	$ 17.966.760,00			304,44	$ 13.023.334,32			304,44	$ 13.023.334,32
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 498.286,44**								
2.2	CONCRETOS		0	$ -	$ 0,00								
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE	M	3,91	$ 102.054,00	$ 399.031,14								
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA		0	$ -	$ 0,00								
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	18,65	$ 5.322,00	$ 99.255,30								
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 15.387.961,44**								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	511,12	$ 21.662,00	$ 11.071.881,44			168,60	$ 3.652.213,20			168,60	$ 3.652.213,20
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	5	$ 863.216,00	$ 4.316.080,00								
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO		0	$ -	**$ 748.164,00**								
4.1	TUBERÍA		0	$ -	$ 0,00								
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	6	$ 124.694,00	$ 748.164,00								
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 7.305.161,60**								
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE	UN	2	$ 225.465,00	$ 450.930,00			2,00	$ 450.930,00			2,00	$ 450.930,00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO	UN	5	$ 363.183,00	$ 1.815.915,00			3,00	$ 1.089.549,00			3,00	$ 1.089.549,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO	UN	4	$ 400.322,00	$ 1.601.288,00			4,00	$ 1.601.288,00			4,00	$ 1.601.288,00
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON	UN	1	$ 937.578,00	$ 937.578,00			1,00	$ 937.578,00			1,00	$ 937.578,00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2	$ 34.729,00	$ 69.458,00			2,00	$ 69.458,00			2,00	$ 69.458,00
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2", INCLUYE	M	34,6	$ 49.909,00	$ 1.726.851,40			34,60	$ 1.726.851,40			34,60	$ 1.726.851,40
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE	M	34,6	$ 20.322,00	$ 703.141,20			34,60	$ 703.141,20			34,60	$ 703.141,20
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 17.420.991,38**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	90,75	$ 41.523,00	$ 3.768.212,25			90,32	$ 3.750.357,36			90,32	$ 3.750.357,36
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	41,1	$ 14.846,00	$ 610.170,60								
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	6,91	$ 68.333,00	$ 472.181,03								
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	41,1	$ 54.616,00	$ 2.244.717,60			40,57	$ 2.215.771,12			40,57	$ 2.215.771,12
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	108,27	$ 95.370,00	$ 10.325.709,90			90,32	$ 8.613.818,40			90,32	$ 8.613.818,40

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses Meses/días

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses Meses/días

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 20.752.320,44**				$ 0,00			-	$ 0,00
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	77,72	$ 125.716,00	$ 9.770.647,52			61,38	$ 7.716.448,08			61,38	$ 7.716.448,08
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	35,58	$ 128.794,00	$ 4.582.490,52			35,58	$ 4.582.490,52			35,58	$ 4.582.490,52
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3	M2	31,2	$ 205.102,00	$ 6.399.182,40			26,74	$ 5.484.427,48			26,74	$ 5.484.427,48
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 2.467.194,00**								
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	6	$ 411.199,00	$ 2.467.194,00								
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 2.324.770,40**								
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20MTS CON DOBLE	M	3,4	$ 683.756,00	$ 2.324.770,40			3,40	$ 2.324.770,40			3,40	$ 2.324.770,40
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 37.868.166,74**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	80,34	$ 78.779,00	$ 6.329.104,86			80,34	$ 6.329.104,86			80,34	$ 6.329.104,86
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	114,33	$ 25.832,00	$ 2.953.372,56			64,09	$ 1.655.572,88			64,09	$ 1.655.572,88
13.1.9	CAÑUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALTADA 0,12 X 0,20 M CON MEDIACAÑA	M	30	$ 78.160,00	$ 2.344.800,00			16,50	$ 1.289.640,00			16,50	$ 1.289.640,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	330,07	$ 10.754,00	$ 3.549.572,78			181,71	$ 1.954.109,34			181,71	$ 1.954.109,34
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	398,32	$ 21.505,00	$ 8.565.871,60			111,54	$ 2.398.667,70			111,54	$ 2.398.667,70
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	177,3	$ 45.138,00	$ 8.002.967,40								
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	170	$ 19.865,00	$ 3.377.050,00								
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	11,97	$ 43.779,00	$ 524.034,63								
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	35,29	$ 26.869,00	$ 948.207,01								
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	42,7	$ 29.817,00	$ 1.273.185,90								
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 19.743.131,10**								
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	M2	123,06	$ 160.435,00	$ 19.743.131,10								
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 34.208.949,74**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	52,24	$ 51.981,00	$ 2.715.487,44								
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	42,7	$ 80.829,00	$ 3.451.398,30								
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11	$ 44.561,00	$ 490.171,00								
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	25	$ 69.970,00	$ 1.749.250,00								
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA.	M2	90,75	$ 61.523,00	$ 5.583.212,25								
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	7,75	$ 200.325,00	$ 1.552.518,75								
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	90,75	$ 205.696,00	$ 18.666.912,00								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 2.689.414,65**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	510,81	$ 5.265,00	$ 2.689.414,65								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 186.774.413,32				$ 75.495.898,30		$ 0,00		$ 75.495.898,30
S13	**CDA TEJEDORES DE SUEÑOS**												
1	PRELIMINARES				**$ 17.229.420,96**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	52,36	$ 19.797,00	$ 1.036.570,92								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00								
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	30	$ 43.298,00	$ 1.298.940,00			10,00	$ 432.980,00			10,00	$ 432.980,00
1.2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO.	M	0	$ 91.583,00	$ 0,00								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00								
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	170,62	$ 27.519,00	$ 4.695.291,78			153,72	$ 4.230.220,68			153,72	$ 4.230.220,68
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	13,2	$ 24.524,00	$ 323.716,80			18,66	$ 457.617,84			18,66	$ 457.617,84
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES.	M	3,9	$ 32.197,00	$ 125.568,30			3,65	$ 117.519,05			3,65	$ 117.519,05
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS.	UN	10	$ 21.344,00	$ 213.440,00			8,00	$ 170.752,00			8,00	$ 170.752,00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE	M2	31,43	$ 18.347,00	$ 576.646,21			30,61	$ 561.601,67			30,61	$ 561.601,67
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	10,51	$ 32.417,00	$ 340.702,67								
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO	M2	11	$ 57.448,00	$ 631.928,00			11,00	$ 631.928,00			11,00	$ 631.928,00
1.3.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE. EN CONCRETO	M2	1,72	$ 47.779,00	$ 82.179,88			1,72	$ 82.179,88			1,72	$ 82.179,88
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	26,4	$ 18.929,00	$ 499.725,60			26,40	$ 499.725,60			26,40	$ 499.725,60
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO	UN	10	$ 18.691,00	$ 186.910,00			10,00	$ 186.910,00			10,00	$ 186.910,00
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	12,5	$ 8.990,00	$ 112.375,00								
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	166,1	$ 42.778,00	$ 7.105.425,80			166,10	$ 7.105.425,80			166,10	$ 7.105.425,80
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 15.710.536,98**								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS		0	$ -	$ 0,00								

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 / FEBRERO / 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 | 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 / MARZO / 3 / 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	M3	16,85	$ 123.243,00	$ 2.076.644,55			16,85	$ 2.076.644,55			16,85	$ 2.076.644,55
2.1.8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	10,25	$ 17.979,00	$ 184.284,75			10,25	$ 184.284,75			10,25	$ 184.284,75
2.2	CONCRETOS		0	$ -	$ 0,00								
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	30,58	$ 283.869,00	$ 8.680.714,02								
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO		0	$ -	$ 0,00								
2.4.15	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	M2	29,92	$ 110.685,00	$ 3.311.695,20								
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA		0	$ -	$ 0,00								
2.5.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	107,64	$ 3.444,00	$ 370.712,16								
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	204,15	$ 5.322,00	$ 1.086.486,30								
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 16.883.705,76**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	60,89	$ 17.799,00	$ 1.083.781,11			60,89	$ 1.083.781,11			60,89	$ 1.083.781,11
3.1.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 CM	M2	15,55	$ 104.509,00	$ 1.625.114,95								
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	43,58	$ 26.449,00	$ 1.152.647,42			43,58	$ 1.152.647,42			43,58	$ 1.152.647,42
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	445,74	$ 21.662,00	$ 9.655.619,88								
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 60CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	3,9	$ 863.216,00	$ 3.366.542,40								
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO		0	$ -	**$ 2.898.201,00**								
4.1	TUBERIA		0	$ -	$ 0,00								
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2	$ 48.267,00	$ 96.534,00			2,00	$ 96.534,00			2,00	$ 96.534,00
4.1.56	LLAVE MANGUERA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2	$ 99.652,00	$ 199.304,00			2,00	$ 199.304,00			2,00	$ 199.304,00
4.1.57	PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1	$ 68.453,00	$ 68.453,00			1,00	$ 68.453,00			1,00	$ 68.453,00
4.1.68	SIFON DE PISO 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3	$ 55.547,00	$ 166.641,00			1,00	$ 55.547,00			1,00	$ 55.547,00
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1	$ 419.856,00	$ 419.856,00								
4.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE ACOPLE, GRIFERÍA	UN	1	$ 1.332.994,00	$ 1.332.994,00								
4.2	CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	1	$ 614.419,00	$ 614.419,00			1,00	$ 614.419,00			1,00	$ 614.419,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 7.728.642,00**								
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	1	$ 347.467,00	$ 347.467,00			1,00	$ 347.467,00			1,00	$ 347.467,00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO	UN	9	$ 275.099,00	$ 2.475.891,00			8,00	$ 2.200.792,00			8,00	$ 2.200.792,00
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED, INCLUYE TUBOS.	UN	5	$ 734.271,00	$ 3.671.355,00								
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES	UN	2	$ 45.984,00	$ 91.968,00								
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	1	$ 185.011,00	$ 185.011,00								
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 4 CM TROQUELADA	M	12,5	$ 76.556,00	$ 956.950,00								
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 29.383.903,12**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	204,4	$ 41.523,00	$ 8.487.301,20			153,11	$ 6.357.586,53			153,11	$ 6.357.586,53
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0,75 M)	M	92	$ 30.510,00	$ 2.806.920,00			33,72	$ 1.028.797,20			33,72	$ 1.028.797,20
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	20,96	$ 14.846,00	$ 311.172,16								
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4,4	$ 68.333,00	$ 300.665,20			4,40	$ 300.665,20			4,40	$ 300.665,20
7.2.4	GUARDA ESCOBA MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20,96	$ 54.616,00	$ 1.144.751,36								
7.2.11	PISO TABLÓN DE 33 X 33, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	20,4	$ 108.637,00	$ 2.216.194,80								
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	136,45	$ 95.370,00	$ 13.013.236,50			123,78	$ 11.804.898,60			123,78	$ 11.804.898,60
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	42,55	$ 25.938,00	$ 1.103.661,90								
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 8.725.137,85**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	43,21	$ 125.716,00	$ 5.432.188,36			24,12	$ 3.032.269,92			24,12	$ 3.032.269,92
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	75,63	$ 7.743,00	$ 585.603,09								
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3	M2	13,2	$ 205.102,00	$ 2.707.346,40			12,06	$ 2.473.530,12			12,06	$ 2.473.530,12
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 19.720.466,67**								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE	M2	6,4	$ 330.393,00	$ 2.114.515,20								
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN RATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	M2	26,47	$ 439.181,00	$ 11.625.121,07			25,71	$ 11.291.343,51			25,71	$ 11.291.343,51
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE	M2	26,3	$ 227.408,00	$ 5.980.830,40			26,30	$ 5.980.830,40			26,30	$ 5.980.830,40
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 8.927.554,00**								
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, INCLUYE VÁLVULA DE	UN	5	$ 705.542,00	$ 3.527.710,00								
11.1.7	ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2	$ 840.074,00	$ 1.680.148,00								

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 / FEBRERO / 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses Meses/días

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 | 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 / MARZO / 3 / 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses Meses/días

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE	UN	1	$ 1.663.701,00	$ 1.663.701,00								
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	5	$ 411.199,00	$ 2.055.995,00								
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 26.153.667,00**								
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20MTS CON DOBLE	M	38,25	$ 683.756,00	$ 26.153.667,00								
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 21.958.065,41**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	18,2	$ 28.666,00	$ 521.721,20								
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	72,3	$ 14.824,00	$ 1.071.775,20			72,06	$ 1.068.217,44			72,06	$ 1.068.217,44
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	480,41	$ 10.754,00	$ 5.166.329,14			114,25	$ 1.228.644,50			114,25	$ 1.228.644,50
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	48,33	$ 21.505,00	$ 1.039.336,65								
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	270,96	$ 45.138,00	$ 12.230.592,48			77,90	$ 3.516.250,20			77,90	$ 3.516.250,20
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	27,5	$ 43.779,00	$ 1.203.922,50								
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	26,96	$ 26.869,00	$ 724.388,24								
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4.318.910,20**								
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	26,92	$ 160.435,00	$ 4.318.910,20			26,92	$ 4.318.910,20			26,92	$ 4.318.910,20
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 10.745.012,78**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	46	$ 51.981,00	$ 2.391.126,00								
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,4	$ 44.561,00	$ 285.190,40								
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS, SI REQUIERE	M2	10,51	$ 247.595,00	$ 2.602.223,45								
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA	M2	12,96	$ 61.523,00	$ 797.338,08								
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	2,33	$ 200.325,00	$ 466.757,25								
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	15,55	$ 205.696,00	$ 3.198.572,80								
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	9,6	$ 104.563,00	$ 1.003.804,80								
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.736.923,50**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	329,9	$ 5.265,00	$ 1.736.923,50								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 192.120.147,23				$ 74.958.678,17		$ 0,00		$ 74.958.678,17
s' **S14**	**CDA PORVENIR**												
1	PRELIMINARES				**$ 80.495.369,77**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00								
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	294,67	$ 43.298,00	$ 12.758.621,66								
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00								
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, INCLUYE CARGUE Y	M2	1407,61	$ 27.519,00	$ 38.736.019,59			47,25	$ 1.300.272,75			47,25	$ 1.300.272,75
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	956,11	$ 10.188,00	$ 9.740.848,68			106,49	$ 1.084.920,12			106,49	$ 1.084.920,12
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	956,11	$ 20.144,00	$ 19.259.879,84			106,49	$ 2.145.134,56			106,49	$ 2.145.134,56
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 2.605.213,75**								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	87,35	$ 29.825,00	$ 2.605.213,75			52,40	$ 1.562.830,00			52,40	$ 1.562.830,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 15.480.632,00**								
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO	UN	1	$ 400.322,00	$ 400.322,00								
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO	UN	2	$ 275.099,00	$ 550.198,00								
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO	UN	1	$ 226.931,00	$ 226.931,00								
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL	UN	1	$ 122.364,00	$ 122.364,00								
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED, INCLUYE TUBOS,	UN	19	$ 734.271,00	$ 13.951.149,00								
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	3	$ 76.556,00	$ 229.668,00								
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 46.812.383,37**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00								
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	956,11	$ 41.523,00	$ 39.700.555,53			106,49	$ 4.421.784,27			106,49	$ 4.421.784,27
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	479,04	$ 14.846,00	$ 7.111.827,84			29,50	$ 437.957,00			29,50	$ 437.957,00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4.502.238,08**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	91,12	$ 25.832,00	$ 2.353.811,84			91,12	$ 2.353.811,84			91,12	$ 2.353.811,84
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00								
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	104,96	$ 20.469,00	$ 2.148.426,24			104,96	$ 2.148.426,24			104,96	$ 2.148.426,24
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 132.993.427,56**								

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: GRUPO 4 | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2025 | 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de (Escoger una opción) del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	37,2	$ 51.981,00	$ 1.933.693,20								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	956,11	$ 137.076,00	$ 131.059.734,36			105,52	$ 14.464.259,52			105,52	$ 14.464.259,52
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 9.089.706,60**				$ 0,00			-	$ 0,00
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1726,44	$ 5.265,00	$ 9.089.706,60								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 291.978.971,13		$ 0,00		$ 29.919.396,30		$ 0,00		$ 29.919.396,30
	Valor Diferrencia contrato Vs pptos	un	1	$ 10,07	$ 10,07								
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO GENERAL				$ 1.823.071.472,99		$ 0,00		$ 561.154.303,39		$ 0,00		$ 561.154.303,39
	35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**										
	ADMINISTRACIÓN		25,64%		$ 467.435.525,67		$ 0,00		$ 143.879.963,39		$ 0,00		$ 143.879.963,39
	IMPREVISTO		0,50%		$ 9.115.357,36		$ 0,00		$ 2.805.771,52		$ 0,00		$ 2.805.771,52
	UTILIDAD		3,00%		$ 54.692.144,19		$ 0,00		$ 16.834.629,10		$ 0,00		$ 16.834.629,10
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 531.243.027,22		$ 0,00		$ 163.520.364,01		$ 0,00		$ 163.520.364,01
	ANTICIPO		0%		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ 0		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AJUSTE AL PESO				$ (0,21)				-$ 0,40				-$ 0,40
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 2.354.314.500,00		$ 0,00		$ 724.674.667,00		$ 0,00		$ 724.674.667,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los _____ días del mes de _____ del año _____

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses Meses/días

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses Meses/días

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	**PRELIMINARES**				**$ 11.237.683,17**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA	M	115,70	$ 43.298,00	$ 5.009.578,60			83,7	$ 3.624.042,60			83,70	$ 3.624.042,60
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			$ -								-	$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	67,15	$ 27.519,00	$ 1.847.900,85			67,15	$ 1.847.900,85			67,15	$ 1.847.900,85
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	62,76	$ 18.929,00	$ 1.187.984,04							-	$ 0,00
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	158,47	$ 20.144,00	$ 3.192.219,68			158,47	$ 3.192.219,68			158,47	$ 3.192.219,68
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 5.079.089,14**							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -								-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	234,47	$ 21.662,00	$ 5.079.089,14							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 21.070.713,79**							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -								-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	238,79	$ 41.523,00	$ 9.915.277,17			238,79	$ 9.915.277,17			238,79	$ 9.915.277,17
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	119,68	$ 14.846,00	$ 1.776.769,28			119,43	$ 1.773.057,78			119,43	$ 1.773.057,78
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	$ 0,00							-	
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	37,50	$ 42.471,00	$ 1.592.662,50							-	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	61,06	$ 127.514,00	$ 7.786.004,84							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 4.303.656,88**							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E			$ -								-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	194,22	$ 10.754,00	$ 2.088.641,88							-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	103,00	$ 21.505,00	$ 2.215.015,00							-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 32.162.936,65**							-	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD, DE 6 MM., INCLUYE ESTRUCTURA	M2	84,30	$ 272.113,00	$ 22.939.125,90							-	
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	62,75	$ 146.993,00	$ 9.223.810,75							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0,00	$ -	**$ 24.833.580,48**							-	
17.1.1	PLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	14,60	$ 51.981,00	$ 758.922,60							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	175,63	$ 137.076,00	$ 24.074.657,88							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0,00	$ -	**$ 1.660.001,85**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	315,29	$ 5.265,00	$ 1.660.001,85							-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 100.347.661,96		$ 0,00		$ 20.352.498,08		$ 0,00		$ 20.352.498,08
	35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**											
	ADMINISTRACIÓN	25,64%			$ 25.729.140,53		$ 0,00		$ 5.218.380,51		$ 0,00		$ 5.218.380,51
	IMPREVISTO	0,50%			$ 501.738,31		$ 0,00		$ 101.762,49		$ 0,00		$ 101.762,49
	UTILIDAD	3,00%			$ 3.010.429,86		$ 0,00		$ 610.574,94		$ 0,00		$ 610.574,94
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 29.241.308,70		$ 0,00		$ 5.930.717,94		$ 0,00		$ 5.930.717,94
	ANTICIPO	0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AJUSTE AL PESO				$ (0,66)				-$ 0,02				
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 129.588.970,00		$ 0,00		$ 26.283.216,00		$ 0,00		$ 26.283.216,02

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 | 2 | 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 / FEBRERO / 2025	11. PLAZO:	2,5 meses (Meses/días)
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8 / MARZO / 3 / 2025	22. PLAZO:	3 Meses (Meses/días)
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de febrero del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL TORITO FELIZ | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 91C 51 52 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 / FEBRERO / 2 / 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 / MARZO / 3 / 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 17.784.609,96**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	180,09	$ 19.797,00	$ 3.565.241,73			98,77	$ 1.955.349,69			98,77	$ 1.955.349,69
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE	M	66	$ 43.298,00	$ 2.857.668,00			37,37	$ 1.618.046,26			37,37	$ 1.618.046,26
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM. Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	28,8	$ 27.519,00	$ 792.547,20							-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA	M2	91,37	$ 32.417,00	$ 2.961.941,29			86,94	$ 2.818.333,98			86,94	$ 2.818.333,98
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	177,83	$ 42.778,00	$ 7.607.211,74							-	
2	CIMENTACIÓN				**$ 3.438.908,32**								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.1	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE	M3	0	$ 123.789,00	$ 0,00							-	
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	M3	14,4	$ 123.243,00	$ 1.774.699,20							-	
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO	M3	11,52	$ 100.826,00	$ 1.161.515,52							-	
2.2	CONCRETOS												
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIONES 20X15CM, NO INCLUYE REFUERZO	M	3,8	$ 108.899,00	$ 413.816,20							-	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	16,7	$ 5.322,00	$ 88.877,40							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES				**$ 2.488.968,00**								
4.1	TUBERIA												
4.1.61	TUBERIA PVCS 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	72	$ 34.569,00	$ 2.488.968,00							-	
13	PANETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7.855.027,45**								
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	10,75	$ 26.869,00	$ 288.841,75							-	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	174,15	$ 39.517,00	$ 6.881.885,55			135,15	$ 5.340.722,55			135,15	$ 5.340.722,55
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	22,95	$ 29.817,00	$ 684.300,15							-	
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.490.949,30**								
16.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.08 M. FUNDIDO EN SITO. INCLUYE BORDILLO	M2	28,8	$ 53.266,00	$ 1.534.060,80							-	
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	5	$ 107.387,00	$ 536.935,00							-	
16.1.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	4,5	$ 93.323,00	$ 419.953,50							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 38.683.355,20**								
17.1.1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	57,00	$ 51.981,00	$ 2.962.917,00							-	
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	22,95	$ 80.829,00	$ 1.855.025,55							-	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	29,4	$ 44.561,00	$ 1.310.093,40							-	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA. INCLUYE ANDAMIO	M2	102,04	$ 61.523,00	$ 6.277.806,92			98,77	$ 6.076.626,71			98,77	$ 6.076.626,71
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	10,75	$ 200.325,00	$ 2.153.493,75							-	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	102,04	$ 205.696,00	$ 20.989.219,84			98,77	$ 20.316.593,92			98,77	$ 20.316.593,92
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	29,98	$ 104.563,00	$ 3.134.798,74							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1.864.968,30**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	354,22	$ 5.265,00	$ 1.864.968,30							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 74.606.786,53		$ 0,00		$ 38.125.673,11		$ 0		$ 38.125.673,11
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25,64%			$ 19.129.180,07		$ 0,00		$ 9.775.422,59		$ 0,00		$ 9.775.422,59
IMPREVISTO		0,50%			$ 373.033,93		$ 0,00		$ 190.628,37		$ 0,00		$ 190.628,37
UTILIDAD		3,00%			$ 2.238.203,60		$ 0,00		$ 1.143.770,19		$ 0,00		$ 1.143.770,19
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 21.740.417,60		$ 0,00		$ 11.109.821,15		$ 0,00		$ 11.109.821,15
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AJUSTE AL PESO					-$ 0,13				$ 0,26				$ 0,26
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 96.347.204,00		$ 0,00		$ 49.235.494,00		$ 0,00		$ 49.235.494,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL TORITO FELIZ | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 91C 51 52 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 FEBRERO 2025	11. PLAZO:	2,5 meses (Meses/días)
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8 MARZO 2025	22. PLAZO:	3 Meses (Meses/días)
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)


DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de febrero del año 2025



Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA



Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN SOCIAL OJO DE PERDIZ | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 92 70 15 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses Meses/días

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses Meses/días

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 21.219.301,01**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	322,41	$ 19.797,00	$ 6.382.750,77			292,55	$ 5.791.612,35			292,55	$ 5.791.612,35
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	71,05	$ 43.298,00	$ 3.076.322,90			42,05	$ 1.820.680,90			42,05	$ 1.820.680,90
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE	M2	292,55	$ 32.417,00	$ 9.483.593,35			292,55	$ 9.483.593,35			292,55	$ 9.483.593,35
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	117,31	$ 18.929,00	$ 2.220.560,99			117,31	$ 2.220.560,99			117,31	$ 2.220.560,99
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	3,00	$ 18.691,00	$ 56.073,00			3,00	$ 56.073,00			3,00	$ 56.073,00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.201.591,14**								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	55,47	$ 21.662,00	$ 1.201.591,14			55,47	$ 1.201.591,14			55,47	$ 1.201.591,14
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				**$ 3.719.982,00**								
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE	UN	4,00	$ 319.430,00	$ 1.277.720,00			4,00	$ 1.277.720,00			4,00	$ 1.277.720,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	10,00	$ 184.447,00	$ 1.844.470,00			10,00	$ 1.844.470,00			10,00	$ 1.844.470,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES,	UN	13,00	$ 45.984,00	$ 597.792,00			13,00	$ 597.792,00			13,00	$ 597.792,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 2.848.251,78**							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	109,81	$ 25.938,00	$ 2.848.251,78			109,81	$ 2.848.251,78			109,81	$ 2.848.251,78
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 11.585.024,48**								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	174,03	$ 10.754,00	$ 1.871.518,62			70,98	$ 763.318,92			70,98	$ 763.318,92
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	96,54	$ 20.469,00	$ 1.976.077,26			96,54	$ 1.976.077,26			96,54	$ 1.976.077,26
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	195,8	$ 39.517,00	$ 7.737.428,60							-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 18.820.629,85**								
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	117,31	$ 160.435,00	$ 18.820.629,85			117,31	$ 18.820.629,85			117,31	$ 18.820.629,85
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 79.059.630,58**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	73,6	$ 51.981,00	$ 3.825.801,60			73,60	$ 3.825.801,60			73,60	$ 3.825.801,60
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS, SI REQUIERE	M2	292,55	$ 247.595,00	$ 72.433.917,25			292,55	$ 72.433.917,25			292,55	$ 72.433.917,25
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFILESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE	M2	45,51	$ 61.523,00	$ 2.799.911,73							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 2.158.650,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	410	$ 5.265,00	$ 2.158.650,00							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 140.613.060,84		$ 0,00		$ 124.962.090,39		$ 0		$ 124.962.090,39
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25,64%			$ 36.053.188,80		$ 0,00		$ 32.040.279,98		$ 0,00		$ 32.040.279,98
IMPREVISTO		0,50%			$ 703.065,30		$ 0,00		$ 624.810,45		$ 0,00		$ 624.810,45
UTILIDAD		3,00%			$ 4.218.391,83		$ 0,00		$ 3.748.862,71		$ 0,00		$ 3.748.862,71
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 40.974.645,93		$ 0,00		$ 36.413.953,14		$ 0,00		$ 36.413.953,14
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AJUSTE AL PESO					$ 0,23				$ 0,47				$ 0,47
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 181.587.707,00		$ 0,00		$ 161.376.044,00		$ 0,00		$ 161.376.044,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN SOCIAL OJO DE PERDIZ | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 92 70 15 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 / FEBRERO / 2025	11. PLAZO:	2,5 meses (Meses/días)
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8 / MARZO / 2025	22. PLAZO:	3 Meses (Meses/días)
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de febrero del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORVENIR | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 100 52 24 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses Meses/días

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses Meses/días

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 11.125.360,74**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	66,05	$ 43.298,00	$ 2.859.832,90			66,05	$ 2.859.832,90			66,05	$ 2.859.832,90
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0,08 a 0,12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE	M2	82,92	$ 27.519,00	$ 2.281.875,48			36,92	$ 1.016.001,48			36,92	$ 1.016.001,48
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	140,47	$ 10.188,00	$ 1.431.108,36			135,6	$ 1.381.492,80			135,60	$ 1.381.492,80
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	226	$ 20.144,00	$ 4.552.544,00			226,00	$ 4.552.544,00			226,00	$ 4.552.544,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 10.732.808,64**							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	226	$ 41.523,00	$ 9.384.198,00			226,00	$ 9.384.198,00			226,00	$ 9.384.198,00
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	90,84	$ 14.846,00	$ 1.348.610,64			78,28	$ 1.162.144,88			78,28	$ 1.162.144,88
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				**$ 30.979.176,00**							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	226	$ 137.076,00	$ 30.979.176,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1.316.250,00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	250	$ 5.265,00	$ 1.316.250,00							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 54.153.595,38		$ 0,00		$ 20.356.214,06		$ 0		$ 20.356.214,06
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25,64%			$ 13.884.981,86		$ 0,00		$ 5.219.333,28		$ 0,00		$ 5.219.333,28
IMPREVISTO		0,50%			$ 270.767,98		$ 0,00		$ 101.781,07		$ 0,00		$ 101.781,07
UTILIDAD		3,00%			$ 1.624.607,86		$ 0,00		$ 610.686,42		$ 0,00		$ 610.686,42
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 15.780.357,70		$ 0,00		$ 5.931.800,77		$ 0,00		$ 5.931.800,77
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AJUSTE AL PESO					$ (0,08)				$ 0,17				$ 0,17
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 69.933.953,00		$ 0,00		$ 26.288.015,00		$ 0,00		$ 26.288.015,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los _____18_____ días del mes de ____febrero_____ del año __2025_____

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORVENIR | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 100 52 24 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 12 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 FEBRERO 2 2025	11. PLAZO:	2,5 meses Meses/días
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 12 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8 MARZO 3 2025	22. PLAZO:	3 Meses Meses/días
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

Copia: Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 53 SUR 13C 56

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 / FEBRERO / 2 / 2025	11. PLAZO:	2,5 meses (Meses/días)
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	9 / MARZO / 3 / 2025	22. PLAZO:	3 Meses (Meses/días)
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 3.699.158,00								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO	M	50,00	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2	26,00	$ 27.519,00	$ 715.494,00							-	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	26,00	$ 20.144,00	$ 523.744,00							-	
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M	30,00	$ 9.834,00	$ 295.020,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.125.340,90								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	51,95	$ 21.662,00	$ 1.125.340,90							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.780.818,00								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	26,00	$ 41.523,00	$ 1.079.598,00							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS	M	30,00	$ 23.374,00	$ 701.220,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 8.817.560,00								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	340	$ 10.754,00	$ 3.656.360,00							-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	240	$ 21.505,00	$ 5.161.200,00							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 3.563.976,00								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	26	$ 137.076,00	$ 3.563.976,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICION FINAL		0	$ -	$ 331.695,00							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	63	$ 5.265,00	$ 331.695,00							-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 19.318.547,90		$ 0,00		$ 0		$ 0		$ 0
	35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**										
	ADMINISTRACIÓN		25,64%		$ 4.953.275,68		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	IMPREVISTO		0,50%		$ 96.592,74		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	UTILIDAD		3,00%		$ 579.556,44		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 5.629.424,86		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	ANTICIPO		0%		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AJUSTE AL PESO				$ 0,24								$ 0,17
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 24.947.973,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de febrero del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL TUNJUELITO | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 58A SUR 12A 25

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 / FEBRERO / 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 / MARZO / 3 / 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 23.871.967,34**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	124,09	$ 19.797,00	$ 2.456.609,73			111,80	$ 2.213.304,60			111,80	$ 2.213.304,60
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL											-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	49,20	$ 43.298,00	$ 2.130.261,60			49,20	$ 2.130.261,60			49,20	$ 2.130.261,60
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA	M2	111,14	$ 32.417,00	$ 3.602.825,38			111,14	$ 3.602.825,38			111,14	$ 3.602.825,38
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	85,45	$ 18.929,00	$ 1.617.483,05			62,98	$ 1.192.148,42			62,98	$ 1.192.148,42
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO	UN	21,00	$ 18.691,00	$ 392.511,00			14,00	$ 261.674,00			14,00	$ 261.674,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL	M2	319,61	$ 42.778,00	$ 13.672.276,58			301,25	$ 12.886.872,50			301,25	$ 12.886.872,50
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 7.102.384,26**							-	
2.2	CONCRETOS											-	
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS, EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	4,38	$ 111.104,00	$ 486.635,52			4,38	$ 486.635,52			4,38	$ 486.635,52
2.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDAD ENTRE 3 Y 5 CM	M	1,50	$ 25.381,00	$ 38.071,50			1,50	$ 38.071,50			1,50	$ 38.071,50
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI, NO	M	61,64	$ 102.054,00	$ 6.290.608,56			39,07	$ 3.987.249,78			39,07	$ 3.987.249,78
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA											-	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	53,94	$ 5.322,00	$ 287.068,68			40,69	$ 216.552,18			40,69	$ 216.552,18
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.981.683,71**							-	
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	2,89	$ 48.199,00	$ 139.295,11			2,89	$ 139.295,11			2,89	$ 139.295,11
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	M2	9,48	$ 210.897,00	$ 1.999.303,56			9,48	$ 1.999.303,56			9,48	$ 1.999.303,56
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	38,92	$ 21.662,00	$ 843.085,04							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				**$ 1.083.325,00**							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	4,00	$ 185.011,00	$ 740.044,00							-	
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	17,00	$ 20.193,00	$ 343.281,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.626.319,31**							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14,97	$ 28.666,00	$ 429.130,02							-	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,97	$ 25.832,00	$ 386.705,04							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	45,55	$ 10.754,00	$ 489.844,70							-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,91	$ 21.505,00	$ 320.639,55							-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 43.672.804,11**							-	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD, DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA	M2	94,03	$ 272.113,00	$ 25.586.785,39			62,98	$ 17.137.676,74			62,98	$ 17.137.676,74
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	123,04	$ 146.993,00	$ 18.086.018,72			104,83	$ 15.409.276,19			104,83	$ 15.409.276,19
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 49.264.210,15**							-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0,25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	84,14	$ 51.981,00	$ 4.373.681,34							-	
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	137,94	$ 64.769,00	$ 8.934.235,86			137,94	$ 8.934.235,86			137,94	$ 8.934.235,86
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE	M2	14,00	$ 220.149,00	$ 3.082.086,00							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE.	M2	118,89	$ 247.595,00	$ 29.387.050,55			114,40	$ 28.324.868,00			114,40	$ 28.324.868,00
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	36,40	$ 95.801,00	$ 3.487.156,40			36,40	$ 3.487.156,40			36,40	$ 3.487.156,40
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 2.832.570,00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	538,00	$ 5.265,00	$ 2.832.570,00							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 132.435.263,88		$ 0,00		$ 102.447.407,34		$ 0		$ 102.447.407,34
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25,64%			$ 33.956.401,66		$ 0,00		$ 26.267.515,24		$ 0,00		$ 26.267.515,24
IMPREVISTO		0,50%			$ 662.176,32		$ 0,00		$ 512.237,04		$ 0,00		$ 512.237,04
UTILIDAD		3,00%			$ 3.973.057,92		$ 0,00		$ 3.073.422,22		$ 0,00		$ 3.073.422,22
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 38.591.635,90		$ 0,00		$ 29.853.174,50		$ 0,00		$ 29.853.174,50
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AJUSTE AL PESO					$ 0,22				$ 0,16				$ 0,16
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 171.026.900,00		$ 0,00		$ 132.300.582,00		$ 0,00		$ 132.300.582,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	2	2	2025				
2. ACTA No.	1	3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	1	MODIFICACIONES	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:		CL 58A SUR 12A 25			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	FEBRERO	2	2025	11. PLAZO:	2,5 meses	Meses/días
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:		Meses/días					14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	MARZO	3	2025	22. PLAZO:	3 Meses	Meses/días
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:		Meses/días					25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de febrero del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 19 78D 05 SUR IN 1

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses Meses/días

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses Meses/días

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 1.938.368,95**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	15,5	$ 43.298,00	$ 671.119,00			15,3	$ 662.459,40			15,30	$ 662.459,40
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2	46,05	$ 27.519,00	$ 1.267.249,95			42,58	$ 1.171.759,02			42,58	$ 1.171.759,02
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 907.171,67**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1.3	LAVADO CON HIDROFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	24,85	$ 17.799,00	$ 442.305,15			7,95	$ 141.502,05			7,95	$ 141.502,05
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	21,46	$ 21.662,00	$ 464.866,52			21,46	$ 464.866,52			21,46	$ 464.866,52
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 4.250.282,09**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0,04M	M2	46,05	$ 41.523,00	$ 1.912.134,15			42,58	$ 1.768.049,34			42,58	$ 1.768.049,34
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16,44	$ 14.846,00	$ 244.068,24			16,44	$ 244.068,24			16,44	$ 244.068,24
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	2,2	$ 68.333,00	$ 150.332,60							-	
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19,53	$ 95.370,00	$ 1.862.576,10							-	
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	9,00	$ 9.019,00	$ 81.171,00							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.741.166,60**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	13,85	$ 125.716,00	$ 1.741.166,60							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5.107.411,87**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9,9	$ 25.832,00	$ 255.736,80			8,75	$ 226.030,00			8,75	$ 226.030,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6,02	$ 21.505,00	$ 129.460,10			5,94	$ 127.739,70			5,94	$ 127.739,70
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	30,4	$ 54.958,00	$ 1.670.723,20			27,38	$ 1.504.750,04			27,38	$ 1.504.750,04
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	2,55	$ 43.779,00	$ 111.636,45			2,55	$ 111.636,45			2,55	$ 111.636,45
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	57,13	$ 26.869,00	$ 1.535.025,97			54,07	$ 1.452.806,83			54,07	$ 1.452.806,83
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	35,55	$ 39.517,00	$ 1.404.829,35			31,05	$ 1.227.002,85			31,05	$ 1.227.002,85
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5.823.432,81**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	5,35	$ 51.981,00	$ 278.098,35							-	
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE. CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE	M2	36,31	$ 52.838,00	$ 1.918.547,78			35,86	$ 1.894.770,68			35,86	$ 1.894.770,68
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	38,89	$ 42.262,00	$ 1.643.569,18			37,55	$ 1.586.938,10			37,55	$ 1.586.938,10
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	9,9	$ 200.325,00	$ 1.983.217,50							-	
19	DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN				**$ 1.456.470,00**								
19.1.3	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1	$ 1.456.470,00	$ 1.456.470,00			1	$ 1.456.470,00			1,00	$ 1.456.470,00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 242.453,25**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46,05	$ 5.265,00	$ 242.453,25								
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 21.466.757,24		$ 0,00		$ 14.040.848,72		$ 0		$ 14.040.848,72
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25,64%			$ 5.504.076,56		$ 0,00		$ 3.600.073,61		$ 0,00		$ 3.600.073,61
IMPREVISTO		0,50%			$ 107.333,79		$ 0,00		$ 70.204,24		$ 0,00		$ 70.204,24
UTILIDAD		3,00%			$ 644.002,72		$ 0,00		$ 421.225,46		$ 0,00		$ 421.225,46
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 6.255.413,07		$ 0,00		$ 4.091.503,31		$ 0,00		$ 4.091.503,31
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AJUSTE AL PESO					$ (0,31)				-$ 0,03				-$ 0,03
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 27.722.170,00		$ 0,00		$ 18.132.352,00		$ 0,00		$ 18.132.352,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 19 78D 05 SUR IN 1

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 / FEBRERO / 2025	11. PLAZO:	2,5 meses (Meses/días)
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8 / MARZO / 2025	22. PLAZO:	3 Meses (Meses/días)
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los _____18_____ días del mes de ____febrero_____ del año __2025_____

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA POPULAR YANACONA MUKU KAWSAY | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: TV 17B 77A 74 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 12 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 FEBRERO 2 2025	11. PLAZO:	2,5 meses (Meses/días)
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 12 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	5 MARZO 3 2026	22. PLAZO:	3 Meses (Meses/días)
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieronel ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obraylo Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 6.903.307,28**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	156,24	$ 19.797,00	$ 3.093.083,28							-	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA	M	88,00	$ 43.298,00	$ 3.810.224,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				**$ 3.688.940,00**								
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	20,00	$ 184.447,00	$ 3.688.940,00							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7.482.931,40**								
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	58,10	$ 128.794,00	$ 7.482.931,40							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 10.732.713,70**							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,10	$ 25.832,00	$ 1.500.839,20							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,10	$ 21.505,00	$ 1.249.440,50							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	202,00	$ 39.517,00	$ 7.982.434,00							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 40.570.913,88**							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE.	M2	156,24	$ 247.595,00	$ 38.684.242,80							-	
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	26,964	$ 69.970,00	$ 1.886.671,08							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.210.950,00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	230	$ 5.265,00	$ 1.210.950,00							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 70.589.756,26		$ 0,00		$ 0		$ 0		$ 0
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25,64%			$ 18.099.213,51		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
IMPREVISTO		0,50%			$ 352.948,78		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
UTILIDAD		3,00%			$ 2.117.692,69		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 20.569.854,98		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AJUSTE AL PESO					$ (0,24)				$ 0,00				$ 0,20
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 91.159.611,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de febrero del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SIERRA MORENA | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: TV 60 73C 07 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 / FEBRERO / 2 / 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses Meses/días

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 28 / 11 / 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 / MARZO / 3 / 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses Meses/días

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 11.364.335,27**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL					0	$ -					-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	120,00	$ 43.298,00	$ 5.195.760,00	0	$ -					-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					0	$ -						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2	136,00	$ 27.519,00	$ 3.742.584,00	0	$ -					-	
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES,	M	7,80	$ 32.197,00	$ 251.136,60	0	$ -					-	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2	3,06	$ 10.672,00	$ 32.656,32	0	$ -					-	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS,	UN	39,00	$ 21.344,00	$ 832.416,00	0	$ -					-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS, (INCLUYE CARGUE Y	M2	7,66	$ 18.347,00	$ 140.538,02	0	$ -					-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE /DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	61,77	$ 18.929,00	$ 1.169.244,33	0	$ -					-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).		0,00	$ -	**$ 34.672.732,40**	0	$ -					-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).			$ -		0	$ -					-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1289,80	$ 21.662,00	$ 27.939.647,60	0	$ -					-	
3.2.19	MESON EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 60CM , INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	7,80	$ 863.216,00	$ 6.733.084,80	0	$ -					-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS		0,00	$ -	**$ 8.816.976,00**	0	$ -					-	
4.1	TUBERÍA		0,00	$ -		0	$ -					-	
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	21,00	$ 419.856,00	$ 8.816.976,00	0	$ -					-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0,00	$ -	**$ 2.713.056,00**	0	$ -					-	
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W_11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	59,00	$ 45.984,00	$ 2.713.056,00	0	$ -					-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).		0,00	$ -	**$ 21.641.952,00**	0	$ -					-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).					0	$ -						
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	136,00	$ 41.523,00	$ 5.647.128,00	0	$ -					-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).					0	$ -						
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	136,00	$ 117.609,00	$ 15.994.824,00	0	$ -					-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 9.023.894,48**	0	$ -					-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	71,78	$ 125.716,00	$ 9.023.894,48	0	$ -					-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).		0,00	$ -	**$ 20.101.338,00**	0	$ -					-	
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN	UN	18,00	$ 705.542,00	$ 12.699.756,00	0	$ -					-	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	18,00	$ 411.199,00	$ 7.401.582,00	0	$ -					-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).		0,00	$ -	**$ 50.168.106,82**	0	$ -					-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).					0	$ -						
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	21,78	$ 78.779,00	$ 1.715.806,62	0	$ -					-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).					0	$ -						
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1174,80	$ 10.754,00	$ 12.633.799,20	0	$ -					-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	639,50	$ 45.138,00	$ 28.865.751,00	0	$ -					-	
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	350,00	$ 19.865,00	$ 6.952.750,00	0	$ -					-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).		0,00	$ -	**$ 8.256.425,28**	0	$ -					-	
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	61,77	$ 133.664,00	$ 8.256.425,28	0	$ -					-	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).		0,00	$ -	**$ 1.137.257,22**	0	$ -					-	
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).		0,00	$ -		0	$ -					-	
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	7,66	$ 148.467,00	$ 1.137.257,22	0	$ -					-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).		0,00	$ -	**$ 23.659.413,03**	0	$ -					-	
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE	M2	107,47	$ 220.149,00	$ 23.659.413,03	0	$ -					-	
20	ASEO Y DISPOSICION FINAL		0,00	$ -	**$ 3.949.487,10**	0	$ -					-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	750,14	$ 5.265,00	$ 3.949.487,10	0	$ -					-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 195.504.973,60		$ 0,00		$ 0		$ 0		$ 0
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25,64%			$ 50.127.475,23		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
IMPREVISTO		0,50%			$ 977.524,87		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
UTILIDAD		3,00%			$ 5.865.149,21		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 56.970.149,31		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AJUSTE AL PESO					$ 0,09				$ 0,00				$ 0,20
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 252.475.123,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SIERRA MORENA | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: TV 60 73C 07 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 / FEBRERO / 2025	11. PLAZO:	2,5 meses (Meses/días)
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	28 / 11 / 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8 / MARZO / 2025	22. PLAZO:	3 Meses (Meses/días)
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de febrero del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR BELLA FLOR | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 27A BIS 73 14 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses Meses/días

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses Meses/días

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 2.032.579,00**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	13,00	$ 19.797,00	$ 257.361,00							-	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	41,00	$ 43.298,00	$ 1.775.218,00							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 37.539.989,24**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	213,06	$ 17.799,00	$ 3.792.254,94							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	213,06	$ 26.449,00	$ 5.635.223,94							-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1297,78	$ 21.662,00	$ 28.112.510,36							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.000.290,90**								
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E	M2	6,86	$ 145.815,00	$ 1.000.290,90							-	
9	CARPINTERÍA METÁLICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5.185.213,55**								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18	M	1,68	$ 330.393,00	$ 555.060,24							-	
9.2	CARPINTERÍA METÁLICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN RATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	M2	0,48	$ 439.181,00	$ 210.806,88							-	
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -								-	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30,9136	$ 142.958,00	$ 4.419.346,43							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 62.941.332,80**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	348,562	$ 25.832,00	$ 9.004.053,58							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1531,14	$ 10.754,00	$ 16.465.879,56							-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	548,56	$ 21.505,00	$ 11.796.782,80							-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	416,97	$ 45.138,00	$ 18.821.191,86							-	
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI A DOS MANOS	M2	345,00	$ 19.865,00	$ 6.853.425,00							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3.377.839,20**								
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE	M2	12,90	$ 61.523,00	$ 793.646,70							-	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	12,90	$ 200.325,00	$ 2.584.192,50							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 4.501.048,50**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	854,9	$ 5.265,00	$ 4.501.048,50							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 116.578.293,19		$ 0,00		$ 0		$ 0		$ 0
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25,64%			$ 29.890.674,37		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
IMPREVISTO		0,50%			$ 582.891,47		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
UTILIDAD		3,00%			$ 3.497.348,80		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 33.970.914,64		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AJUSTE AL PESO					$ 0,17				$ 0,00				
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 150.549.208,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	2	2	2025				
2. ACTA No.	1	3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		RECIBO PARCIAL DE OBRA	1	MODIFICACIONES	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR BELLA FLOR	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	KR 27A BIS 73 14 SUR				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	FEBRERO	2	2025	11. PLAZO:	2,5 meses	Meses/días
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:		Meses/días					14. ADICIONES:	$ -	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	MARZO	3	2025	22. PLAZO:	3 Meses	Meses/días
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:		Meses/días					25. ADICIONES:	$ -	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los _____ días del mes de _____ del año _____

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA: 1 | MODIFICACIONES:

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR ACACIAS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: DG 63 SUR 19C 06

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 / FEBRERO / 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/Días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/Días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORÍA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2024 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 9 / MARZO / 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/Días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/Días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Melsye de la Cruz Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 11.000.340,14								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA METRO.	M	50	$ 43.268,00	$ 2.164.900,00			21,4	$ 926.577,20			21,40	$ 926.577
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDASECOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2	174,75	$ 27.519,00	$ 4.808.945,25			172,57	$ 4.748.953,83			172,57	$ 4.748.954
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0,15 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	2,2	$ 24.524,00	$ 53.952,80			2,2	$ 53.952,80			2,20	$ 53.953
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2	7,33	$ 10.672,00	$ 78.225,76							-	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA	M2	5,76	$ 32.417,00	$ 186.721,92							-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	36,17	$ 18.929,00	$ 684.661,93			36,17	$ 684.661,93			36,17	$ 684.662
1.3.23	RETIRO DE MARCO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	111,48	$ 20.144,00	$ 2.245.653,12			102,84	$ 2.071.608,96			102,84	$ 2.071.609
1.3.40	DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE, Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M	79,04	$ 9.834,00	$ 777.279,36							-	
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	$ 657.906,56							-	
2.2	CONCRETOS												
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS , EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	4,4	$ 111.104,00	$ 488.857,60							-	
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIONES 20X15CM, NO INCLUYE REFUERZO	M	1	$ 108.899,00	$ 108.899,00							-	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13,18	$ 5.322,00	$ 70.143,96							-	
3	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 42.502.376,87							-	
3.1	MAMPOSTERIA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -								-	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRADO No 4	M2	0,27	$ 48.199,00	$ 13.013,73							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -								-	
3.2.12	REFUERZO HORIZONTAL EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1981,47	$ 21.662,00	$ 42.489.363,14			574,58	$ 12.446.551,96			574,58	$ 12.446.552
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRAULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS		0	$ -	$ 49.267,00							-	
4.1	TUBERIA		0	$ -								-	
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1	$ 48.267,00	$ 48.267,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 40.386,00							-	
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2	$ 20.193,00	$ 40.386,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 15.775.122,80							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -								-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.06M	M2	167,88	$ 41.523,00	$ 6.970.881,24			135,74	$ 5.636.332,02			135,74	$ 5.636.332
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 14.846,00				78,84	$ 1.170.458,64			78,84	$ 1.170.459
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								$ 0,00				
7.2.4	GUARDAESCOBA EN MEDIACAÑA GRANITO PULIDO BLANCO (INCLUYE DILATACION EN BRONCE	M	20,38	$ 54.616,00	$ 1.113.074,08				$ 0,00			-	
7.2.17	PISO EN CERAMICA ANTIDESLIZANTE E= 8 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	48,96	$ 70.927,00	$ 3.472.585,92			48,96	$ 3.472.585,92			48,96	$ 3.472.586
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO, 10 CM	M	103,81	$ 25.938,00	$ 2.692.623,78				$ 0,00			-	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	7,73	$ 127.514,00	$ 985.683,22				$ 0,00			-	
7.2.40	GUARDASECOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	26,36	$ 20.466,00	$ 540.274,56			26,36	$ 540.274,56			26,36	$ 540.275
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 13.337.668,36				$ 0,00				
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	84,02	$ 125.716,00	$ 10.562.658,32			28,91	$ 3.634.449,56			28,91	$ 3.634.450
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD E MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE	M2	13,53	$ 205.102,00	$ 2.775.030,06				$ 0,00			-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 699.165,40				$ 0,00				
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								$ 0,00				
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18	M2	2,2	$ 313.257,00	$ 689.165,40				$ 0,00			-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 109.939.119,47				$ 0,00				
13.1	PAÑETES Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)								$ 0,00				
13.1.2	PAÑETE LISO SOBRE MUROS PLACAS, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107,06	$ 78.779,00	$ 8.434.079,74			50,89	$ 4.009.083,31			50,89	$ 4.009.063
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	M2	283,87	$ 25.832,00	$ 7.332.929,84				$ 0,00			-	
13.2	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -					$ 0,00			-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	M2	932,86	$ 10.754,00	$ 10.031.976,44			263,89	$ 2.837.873,06			263,89	$ 2.837.873
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1028,26	$ 21.505,00	$ 22.112.731,30			403,06	$ 8.667.805,30			403,06	$ 8.667.805
13.2.7	PINTURA ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADO)	M2	901,69	$ 45.138,00	$ 40.700.483,22			199,76	$ 9.016.766,88			199,76	$ 9.016.767
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI A DOS MANOS	M2	1028,26	$ 19.865,00	$ 20.426.384,90				$ 0,00			-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -					$ 0,00			-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METALICAS A DOS MANOS Y, DOS CARAS	M2	20,57	$ 43.779,00	$ 900.534,03				$ 0,00			-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 5.750.106,89				$ 0,00			-	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO Y MATERIALES ACCESORIOS	M2	32,24	$ 160.435,00	$ 5.172.424,40				$ 0,00			-	
14.1.3	CIELORASO EN DRYWALL RESISTENTE A LA HUMEDAD ST (incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	3,93	$ 146.993,00	$ 577.682,49			3,93	$ 577.682,49			3,93	$ 577.682
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 19.734.467,95				$ 0,00			-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	8,23	$ 51.981,00	$ 427.803,63				$ 0,00			-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	123,61	$ 137.076,00	$ 16.943.964,36				$ 0,00			-	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	5,88	$ 200.325,00	$ 1.177.911,00				$ 0,00			-	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	5,76	$ 205.696,00	$ 1.184.808,96				$ 0,00			-	
20	ASEO Y DISPOSICION FINAL		0	$ -	$ 7.098.273,00				$ 0,00			-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1348,2	$ 5.265,00	$ 7.098.273,00				$ 0,00			-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 226.583.234,46		$ 0,00		$ 60.495.598,42		$ 0		$ 60.495.598
	35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**											
	ADMINISTRACIÓN	25,64%		$ 58.095.941,32		$ 0,00			$ 15.511.071,43		$ 0,00		$ 15.511.071,43
	IMPREVISTO	0,50%		$ 1.132.916,17		$ 0,00			$ 302.477,99		$ 0,00		$ 302.477,99
	UTILIDAD	3,00%		$ 6.797.497,03		$ 0,00			$ 1.814.867,95		$ 0,00		$ 1.814.867,95
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A++U)			$ 66.026.354,52		$ 0,00			$ 17.628.417,37		$ 0,00		$ 17.628.417,37
	ANTICIPO	0%		$ -		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%		$ -		$ 0,00			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AJUSTE AL PESO			$ 0,02					$ 0,21				
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO			$ 292.609.589,00		$ 0,00			$ 78.124.016,00		$ 0,00		$ 78.124.015,79

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo 20240376991 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 14 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR ACACIAS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: DG 63 SUR 19C 06

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 12 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 FEBRERO 2 2025	11. PLAZO:	2,5 meses (Meses/días)
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORÍA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	28 10 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 12 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	9 MARZO 3 2026	22. PLAZO:	3 Meses (Meses/días)
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoria, en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de febrero del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: FOR-GIF-020
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Versión: 1
		Fecha: Memo 12024037699 - 18/12/2024
		Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 | 2 | 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CARLOS GAVIRIA | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 69 SUR 18B 36

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 | FEBRERO | 2 | 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses | Meses/días

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 | MARZO | 3 | 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses | Meses/días

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 25.359.901,39								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	90,75	$ 19.797,00	$ 1.796.577,75			62,97	$ 1.246.617,09			62,97	$ 1.246.617,09
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL											-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA	M	30	$ 43.298,00	$ 1.298.940,00			4,45	$ 192.676,10			4,45	$ 192.676,10
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS											-	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	31,2	$ 24.524,00	$ 765.148,80			24,64	$ 604.271,36			24,64	$ 604.271,36
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES	M	5,00	$ 32.197,00	$ 160.985,00			5	$ 160.985,00			5,00	$ 160.985,00
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS,	UN	6,00	$ 21.344,00	$ 128.064,00			6	$ 128.064,00			6,00	$ 128.064,00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE	M2	21,3	$ 32.417,00	$ 690.482,10			21,3	$ 690.482,10			21,30	$ 690.482,10
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (FIBRASTIC, MADERA, DRYWALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	123,06	$ 18.929,00	$ 2.329.402,74			35,91	$ 679.740,39			35,91	$ 679.740,39
1.3.16	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDEPENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	UN	2,00	$ 21.344,00	$ 42.688,00			2	$ 42.688,00			2,00	$ 42.688,00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERIAS, CABLEADO	UN	7,00	$ 18.691,00	$ 130.837,00			7	$ 130.837,00			7,00	$ 130.837,00
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM,	M	1,50	$ 33.344,00	$ 50.016,00			1,5	$ 50.016,00			1,50	$ 50.016,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA O TIPO SANDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL	M2	420	$ 42.778,00	$ 17.966.760,00			304,44	$ 13.023.334,32			304,44	$ 13.023.334,32
2	CIMENTACIÓN				$ 498.286,44							-	
2.2	CONCRETOS											-	
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI.	M	3,91	$ 102.054,00	$ 399.031,14							-	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA											-	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	18,65	$ 5.322,00	$ 99.255,30							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 15.387.961,44							-	
3.2	OTROS DEL CAPTULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).											-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	511,12	$ 21.662,00	$ 11.071.881,44			168,6	$ 3.652.213,20			168,60	$ 3.652.213,20
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM, INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	5,00	$ 863.216,00	$ 4.316.080,00							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO				$ 748.164,00							-	
4.1	TUBERÍA											-	
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	6,00	$ 124.694,00	$ 748.164,00							-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ 7.305.161,60							-	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE	UN	2,00	$ 225.465,00	$ 450.930,00			2	$ 450.930,00			2,00	$ 450.930,00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO	UN	5,00	$ 363.183,00	$ 1.815.915,00			3	$ 1.089.549,00			3,00	$ 1.089.549,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO	UN	4,00	$ 400.322,00	$ 1.601.288,00			4	$ 1.601.288,00			4,00	$ 1.601.288,00
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON	UN	1,00	$ 937.578,00	$ 937.578,00			1	$ 937.578,00			1,00	$ 937.578,00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2,00	$ 34.729,00	$ 69.458,00			2	$ 69.458,00			2,00	$ 69.458,00
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2", INCLUYE	M	34,6	$ 49.909,00	$ 1.726.851,40			34,6	$ 1.726.851,40			34,60	$ 1.726.851,40
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE	M	34,6	$ 20.322,00	$ 703.141,20			34,6	$ 703.141,20			34,60	$ 703.141,20
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 17.420.991,38							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -								-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	90,75	$ 41.523,00	$ 3.768.212,25			90,32	$ 3.750.357,36			90,32	$ 3.750.357,36
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	41,1	$ 14.846,00	$ 610.170,60							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -								-	
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	6,91	$ 68.333,00	$ 472.181,03							-	
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	41,1	$ 54.616,00	$ 2.244.717,60			40,57	$ 2.215.771,12			40,57	$ 2.215.771,12
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	108,27	$ 95.370,00	$ 10.325.709,90			90,32	$ 8.613.818,40			90,32	$ 8.613.818,40
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 20.752.320,44							-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	77,72	$ 125.716,00	$ 9.770.647,52			61,38	$ 7.716.448,08			61,38	$ 7.716.448,08
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	35,58	$ 128.794,00	$ 4.582.490,52			35,58	$ 4.582.490,52			35,58	$ 4.582.490,52
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M	M2	31,2	$ 205.102,00	$ 6.399.182,40			26,74	$ 5.484.427,48			26,74	$ 5.484.427,48
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.467.194,00							-	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	6	$ 411.199,00	$ 2.467.194,00							-	
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 2.324.770,40							-	
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20MTS CON DOBLE	M	3,40	$ 683.756,00	$ 2.324.770,40			3,4	$ 2.324.770,40			3,40	$ 2.324.770,40
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 37.868.166,74							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	80,34	$ 78.779,00	$ 6.329.104,86			80,34	$ 6.329.104,86			80,34	$ 6.329.104,86
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	114,33	$ 25.832,00	$ 2.953.372,56			64,09	$ 1.655.572,88			64,09	$ 1.655.572,88
13.1.9	CANUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALTADA 0,12 X 0,20 M CON MEDIACAÑA	M	30	$ 78.160,00	$ 2.344.800,00			16,5	$ 1.289.640,00			16,50	$ 1.289.640,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN).											-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	330,07	$ 10.754,00	$ 3.549.572,78			181,71	$ 1.954.109,34			181,71	$ 1.954.109,34
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	398,32	$ 21.505,00	$ 8.565.871,60			111,54	$ 2.398.667,70			111,54	$ 2.398.667,70
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	177,3	$ 45.138,00	$ 8.002.967,40							-	
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFITI A DOS MANOS	M2	170	$ 19.865,00	$ 3.377.050,00							-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	11,97	$ 43.779,00	$ 524.034,63							-	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	35,29	$ 26.869,00	$ 948.207,01							-	
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	42,7	$ 29.817,00	$ 1.273.185,90							-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 19.743.131,10							-	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	M2	123,06	$ 160.435,00	$ 19.743.131,10							-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 34.208.949,74							-	
17.1.1	PLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	52,24	$ 51.981,00	$ 2.715.487,44							-	
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS).	M	42,7	$ 80.829,00	$ 3.451.398,30							-	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11	$ 44.561,00	$ 490.171,00							-	
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOBOND DIMENSIÓN L ONGITUD ENTRE 1.07 Y 1.13	M2	25	$ 69.970,00	$ 1.749.250,00							-	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE	M2	90,75	$ 61.523,00	$ 5.583.212,25							-	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	7,75	$ 200.325,00	$ 1.552.518,75							-	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	90,75	$ 205.696,00	$ 18.666.912,00							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	$ 2.689.414,65							-	

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 | 2 | 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR CARLOS GAVIRIA | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 69 SUR 18B 36

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 / FEBRERO / 2025	11. PLAZO:	2,5 meses (Meses/días)
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	3 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	3 / MARZO / 2025	22. PLAZO:	3 Meses (Meses/días)
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	510,81	$ 5.265,00	$ 2.689.414,65							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 186.774.413,32		$ 0,00		$ 75.495.898,30		$ 0		$ 75.495.898,30
35. DESCRIPCIÓN			**36. VALOR CONTRACTUAL**										
ADMINISTRACIÓN			25,64%		$ 47.888.959,58		$ 0,00		$ 19.357.148,32		$ 0,00		$ 19.357.148,32
IMPREVISTO			0,50%		$ 933.872,07		$ 0,00		$ 377.479,49		$ 0,00		$ 377.479,49
UTILIDAD			3,00%		$ 5.603.232,40		$ 0,00		$ 2.264.876,95		$ 0,00		$ 2.264.876,95
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 54.426.064,05		$ 0,00		$ 21.999.504,76		$ 0,00		$ 21.999.504,76
ANTICIPO			0%		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO			0%		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AJUSTE AL PESO					$ (0,37)				-$ 0,06				-$ 0,06
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 241.200.477,00		$ 0,00		$ 97.495.403,00		$ 0,00		$ 97.495.403,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de febrero del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 / 2 / 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR TEJEDORES DE SUEÑOS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: TV 35 69M 85 S

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 / FEBRERO / 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses (Meses/días)

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 / MARZO / 3 / 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses (Meses/días)

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 17.229.420,96**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	52,36	$ 19.797,00	$ 1.036.570,92							-	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	30	$ 43.298,00	$ 1.298.940,00			10,00	$ 432.980,00			10,00	$ 432.980,00
1.2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M. PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO.	M	0	$ 91.583,00	$ 0,00							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2	170,62	$ 27.519,00	$ 4.695.291,78			153,72	$ 4.230.220,68			153,72	$ 4.230.220,68
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	13,2	$ 24.524,00	$ 323.716,80			18,66	$ 457.617,84			18,66	$ 457.617,84
1.3.3	DEMOLICION DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC. CORRIDOS, POYOS, MESONES.	M	3,9	$ 32.197,00	$ 125.568,30			3,65	$ 117.519,05			3,65	$ 117.519,05
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS,	UN	10	$ 21.344,00	$ 213.440,00			8,00	$ 170.752,00			8,00	$ 170.752,00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y	M2	31,43	$ 18.347,00	$ 576.646,21			30,61	$ 561.601,67			30,61	$ 561.601,67
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA	M2	10,51	$ 32.417,00	$ 340.702,67							-	
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M. (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO	M2	11	$ 57.448,00	$ 631.928,00			11	$ 631.928,00			11,00	$ 631.928,00
1.3.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0,20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO.	M2	1,72	$ 47.779,00	$ 82.179,88			1,72	$ 82.179,88			1,72	$ 82.179,88
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	26,4	$ 18.929,00	$ 499.725,60			26,4	$ 499.725,60			26,40	$ 499.725,60
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	10	$ 18.691,00	$ 186.910,00			10	$ 186.910,00			10,00	$ 186.910,00
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	12,5	$ 8.990,00	$ 112.375,00							-	
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL	M2	166,1	$ 42.778,00	$ 7.105.425,80			166,1	$ 7.105.425,80			166,10	$ 7.105.425,80
2	CIMENTACIÓN				**$ 15.710.536,98**								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS												
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL	M3	16,85	$ 123.243,00	$ 2.076.644,55			16,85	$ 2.076.644,55			16,85	$ 2.076.644,55
2.1.8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	10,25	$ 17.979,00	$ 184.284,75			10,25	$ 184.284,75			10,25	$ 184.284,75
2.2	CONCRETOS												
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	30,58	$ 283.869,00	$ 8.680.714,02							-	
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO												
2.4.15	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	M2	29,92	$ 110.685,00	$ 3.311.695,20							-	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA												
2.5.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	107,64	$ 3.444,00	$ 370.712,16							-	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	204,15	$ 5.322,00	$ 1.086.486,30							-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 16.883.705,76**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	60,89	$ 17.799,00	$ 1.083.781,11			60,89	$ 1.083.781,11			60,89	$ 1.083.781,11
3.1.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 CM	M2	15,55	$ 104.509,00	$ 1.625.114,95							-	
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	43,58	$ 26.449,00	$ 1.152.647,42			43,58	$ 1.152.647,42			43,58	$ 1.152.647,42
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	445,74	$ 21.662,00	$ 9.655.619,88							-	
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 60CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	3,90	$ 863.216,00	$ 3.366.542,40							-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS				**$ 2.898.201,00**								
4.1	TUBERÍA												
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 48.267,00	$ 96.534,00			2,00	$ 96.534,00			2,00	$ 96.534,00
4.1.56	LLAVE MANGUERA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 99.652,00	$ 199.304,00			2,00	$ 199.304,00			2,00	$ 199.304,00
4.1.57	PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 68.453,00	$ 68.453,00			1,00	$ 68.453,00			1,00	$ 68.453,00
4.1.68	SIFON DE PISO 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 55.547,00	$ 166.641,00			1,00	$ 55.547,00			1,00	$ 55.547,00
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1,00	$ 419.856,00	$ 419.856,00							-	
4.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE ACOPLE, GRIFERÍA ELECTRÓNICA,	UN	1,00	$ 1.332.994,00	$ 1.332.994,00							-	
4.2	CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	1,00	$ 614.419,00	$ 614.419,00			1,00	$ 614.419,00			1,00	$ 614.419,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 7.728.642,00**							-	
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO	UN	1,00	$ 347.467,00	$ 347.467,00			1,00	$ 347.467,00			1,00	$ 347.467,00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO	UN	9,00	$ 275.099,00	$ 2.475.891,00			8,00	$ 2.200.792,00			8,00	$ 2.200.792,00
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W, TIPO LED, INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS	UN	5,00	$ 734.271,00	$ 3.671.355,00							-	
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W , 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	2,00	$ 45.984,00	$ 91.968,00							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	1,00	$ 185.011,00	$ 185.011,00							-	
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	12,5	$ 76.556,00	$ 956.950,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 29.383.903,12**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	204,4	$ 41.523,00	$ 8.487.301,20			153,11	$ 6.357.586,53			153,11	$ 6.357.586,53
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0,75 M)	M	92	$ 30.510,00	$ 2.806.920,00			33,72	$ 1.028.797,20			33,72	$ 1.028.797,20
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	20,96	$ 14.846,00	$ 311.172,16							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4,4	$ 68.333,00	$ 300.665,20			4,40	$ 300.665,20			4,40	$ 300.665,20
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20,96	$ 54.616,00	$ 1.144.751,36							-	
7.2.11	PISO TABLÓN DE 33 X 33, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	20,4	$ 108.637,00	$ 2.216.194,80							-	
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	136,45	$ 95.370,00	$ 13.013.236,50			123,78	$ 11.804.898,60			123,78	$ 11.804.898,60
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	42,55	$ 25.938,00	$ 1.103.661,90							-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 8.725.137,85**							-	

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 2 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR TEJEDORES DE SUEÑOS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: TV 35 69M 85 S

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 FEBRERO 2 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses Meses/días

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 MARZO 3 2025 | 22. PLAZO: 3 Meses Meses/días

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	43,21	$ 125.716,00	$ 5.432.188,36			24,12	$ 3.032.269,92			24,12	$ 3.032.269,92
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	75,63	$ 7.743,00	$ 585.603,09							-	
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE	M2	13,2	$ 205.102,00	$ 2.707.346,40			12,06	$ 2.473.530,12			12,06	$ 2.473.530,12
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 19.720.466,67**								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18	M2	6,4	$ 330.393,00	$ 2.114.515,20							-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	M2	26,47	$ 439.181,00	$ 11.625.121,07			25,71	$ 11.291.343,51			25,71	$ 11.291.343,51
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS,	M2	26,3	$ 227.408,00	$ 5.980.830,40			26,30	$ 5.980.830,40			26,30	$ 5.980.830,40
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 8.927.554,00**								
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN	UN	5,00	$ 705.542,00	$ 3.527.710,00							-	
11.1.7	ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	$ 840.074,00	$ 1.680.148,00							-	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 1.663.701,00	$ 1.663.701,00							-	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	5,00	$ 411.199,00	$ 2.055.995,00							-	
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 26.153.667,00**								
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20MTS CON DOBLE	M	38,25	$ 683.756,00	$ 26.153.667,00							-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 21.958.065,41**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	18,2	$ 28.666,00	$ 521.721,20							-	
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	72,3	$ 14.824,00	$ 1.071.775,20			72,06	$ 1.068.217,44			72,06	$ 1.068.217,44
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	480,41	$ 10.754,00	$ 5.166.329,14			114,25	$ 1.228.644,50			114,25	$ 1.228.644,50
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	48,33	$ 21.505,00	$ 1.039.336,65							-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	270,96	$ 45.138,00	$ 12.230.592,48			77,90	$ 3.516.250,20			77,90	$ 3.516.250,20
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	27,5	$ 43.779,00	$ 1.203.922,50							-	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	26,96	$ 26.869,00	$ 724.388,24							-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4.318.910,20**							-	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS,	M2	26,92	$ 160.435,00	$ 4.318.910,20			26,92	$ 4.318.910,20			26,92	$ 4.318.910,20
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 10.745.012,78**							-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	46,00	$ 51.981,00	$ 2.391.126,00							-	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,40	$ 44.561,00	$ 285.190,40							-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS .SI REQUIERE.	M2	10,51	$ 247.595,00	$ 2.602.223,45							-	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA. INCLUYE	M2	12,96	$ 61.523,00	$ 797.338,08							-	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	2,33	$ 200.325,00	$ 466.757,25							-	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	15,55	$ 205.696,00	$ 3.198.572,80							-	
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	9,6	$ 104.563,00	$ 1.003.804,80							-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1.736.923,50**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	329,9	$ 5.265,00	$ 1.736.923,50							-	
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 192.120.147,23		$ 0,00		$ 74.958.678,17		$ 0		$ 74.958.678,17
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
ADMINISTRACIÓN		25,64%			$ 49.259.605,75		$ 0,00		$ 19.219.405,08		$ 0,00		$ 19.219.405,08
IMPREVISTO		0,50%			$ 960.600,74		$ 0,00		$ 374.793,39		$ 0,00		$ 374.793,39
UTILIDAD		3,00%			$ 5.763.604,42		$ 0,00		$ 2.248.760,35		$ 0,00		$ 2.248.760,35
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 55.983.810,91		$ 0,00		$ 21.842.958,82		$ 0,00		$ 21.842.958,82
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AJUSTE AL PESO					$ (0,14)				$ 0,01				$ 0,01
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 248.103.958,00		$ 0,00		$ 96.801.637,00		$ 0,00		$ 96.801.637,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 | 2 | 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR TEJEDORES DE SUEÑOS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: TV 35 69M 85 S

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 / FEBRERO / 2025	11. PLAZO:	2,5 meses (Meses/días)
12. PRORROGAS:	51 días	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8 / MARZO / 2025	22. PLAZO:	3 Meses (Meses/días)
23. PRORROGAS:	66 días	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de febrero del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 2 | 2 | 2025

2. ACTA No. 1 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 1 | MODIFICACIONES

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORVENIR | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 100 52 24 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 21 | FEBRERO | 2 | 2025 | 11. PLAZO: 2,5 meses | Meses/días

12. PRORROGAS: 51 días | 13. SUSPENSIONES: | Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 284.682.402

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 8 | MARZO | 3 | 2026 | 22. PLAZO: 3 Meses | Meses/días

23. PRORROGAS: 66 días | 24. SUSPENSIONES: | Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 14 días del mes de febrero del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero - febrero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 80.495.369,77**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA	M	294,67	$ 43.298,00	$ 12.758.621,66							-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS												
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDASECOBA. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	M2	1407,61	$ 27.519,00	$ 38.736.019,59			47,25	$ 1.300.272,75			47,25	$ 1.300.273
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO	M2	956,11	$ 10.188,00	$ 9.740.848,68			106,49	$ 1.084.920,12			106,49	$ 1.084.920,12
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	956,11	$ 20.144,00	$ 19.259.879,84			106,49	$ 2.145.134,56			106,49	$ 2.145.134,56
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.605.213,75**							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00									-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	87,35	$ 29.825,00	$ 2.605.213,75			52,4	$ 1.562.830,00			52,40	$ 1.562.830,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				**$ 15.480.632,00**							-	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE AISLADO	UN	1,00	$ 400.322,00	$ 400.322,00							-	
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO TIPO	UN	2,00	$ 275.099,00	$ 550.198,00							-	
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE REGULADA TIPO	UN	1,00	$ 226.931,00	$ 226.931,00							-	
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 6 TIPO INSTITUCIONAL	UN	1,00	$ 122.364,00	$ 122.364,00							-	
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W, TIPO LED, INCLUYE TUBOS, SOPORTES	UN	19,00	$ 734.271,00	$ 13.951.149,00							-	
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	3,00	$ 76.556,00	$ 229.668,00							-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 46.812.383,37**							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -								-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	956,11	$ 41.523,00	$ 39.700.555,53			106,49	$ 4.421.784,27			106,49	$ 4.421.784,27
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	479,04	$ 14.846,00	$ 7.111.827,84			29,5	$ 437.957,00			29,50	$ 437.957,00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 4.502.238,08**							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	91,12	$ 25.832,00	$ 2.353.811,84			91,12	$ 2.353.811,84			91,12	$ 2.353.811,84
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)											-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	104,96	$ 20.469,00	$ 2.148.426,24			104,96	$ 2.148.426,24			104,96	$ 2.148.426,24
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 132.993.427,56**							-	
17.1.1	FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	37,20	$ 51.981,00	$ 1.933.693,20							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	956,11	$ 137.076,00	$ 131.059.734,36			105,52	$ 14.464.259,52			105,52	$ 14.464.259,52
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 9.089.706,60**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1726,44	$ 5.265,00	$ 9.089.706,60							-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 291.978.971,13		$ 0,00		$ 29.919.396,30		$ 0		$ 29.919.396,30

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL					
ADMINISTRACIÓN	25,64%	$ 74.863.408,20	$ 0,00	$ 7.671.333,21	$ 0,00	$ 7.671.333,21
IMPREVISTO	0,50%	$ 1.459.894,86	$ 0,00	$ 149.596,98	$ 0,00	$ 149.596,98
UTILIDAD	3,00%	$ 8.759.369,13	$ 0,00	$ 897.581,89	$ 0,00	$ 897.581,89
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 85.082.672,19	$ 0,00	$ 8.718.512,08	$ 0,00	$ 8.718.512,08
ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AJUSTE AL PESO		$ (0,32)		-$ 0,38		-$ 0,16
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 377.061.643,00	$ 0,00	$ 38.637.908,00	$ 0,00	$ 38.637.908,22

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	1	9/12//2024 - 8/01/2025	1.Infrme Tecnico.rar	30/01/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	1	9/12//2024 - 8/01/2025	2. Informa Ambienta.rar	30/01/2025	
INFORME SST	1	9/12//2024 - 8/01/2025	3. Informe SST.rar	30/01/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 18 días del mes de febrero del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA


Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CAMPO VERDE
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.2.1**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 1
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACCESOS										
										
	PISO 1 ACCESO	1,00		21,50			21,50	21,50	M	
	PISO 2 CUBIERTA AL VACIO	1,00		29,50			29,50	29,50	M	
	PISO 2 SOBRE FACHADA	1,00		28,10			28,10	28,10	M	
	PISO 3 HALL	1,00		4,60			4,60	4,60	M	
 										
								TOTAL EJECUTADO	83,70	M
								MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
								MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
								PRESENTE ACTA	**83,70**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
83,70	0,00	**83,70**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CAMPO VERDE
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.1**	**DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA TERRAZA 3 PSIO										
	TERREAZA ROJA 3 PISO	0,50	15,90		7,92		62,96	62,96	M2	
	TERREAZA ROJA 3 PISO FRENTE A MESON	0,50	3,05		2,75		4,19	4,19	M2	



NIVEL 3



TOTAL EJECUTADO	67,15	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**67,15**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
67,15	0,00	**67,15**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CAMPO VERDE
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.23**	**RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE |**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA 2 PISO										
	PASILLO HACIA FACHADA 2 PISO	1,00	17,90	2,50			44,75	44,75	M2	
	PASILLO HACIA FACHADA 2 PISO	1,00	12,30	1,90			23,37	23,37	M2	
	PASILLO HACIA FACHADA 2 PISO	1,00	11,05	2,44			26,96	26,96	M2	
	TERRAZA 2 PISO	1,00	5,75	0,52			2,99	2,99	M2	
	TERRAZA 2 PISO	1,00	6,90	4,40			30,36	30,36	M2	
	TERRAZA 2 PISO	1,00	4,55	6,40			29,12	29,12	M2	
	TERRAZA 2 PISO	1,00	2,05	0,45			0,92	0,92	M2	
 										

TOTAL EJECUTADO	158,47	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**158,47**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
158,47	0,00	**158,47**



OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	8 de Febrero del 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	UNIDAD M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 1
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTAS 2 Y 3 PISO										
  NIVEL 3   	TERREAZA ROJA 3 PISO	0,50	15,90		7,92		62,96	62,96	M2	
	TERREAZA ROJA 3 PISO FRENTE A MESON	0,50	3,05		2,75		4,19	4,19	M2	
	PASILLO HACI FACAHDA 2 PISO	1,00	17,90	3,00			53,70	53,70	M2	
	PASILLO HACI FACAHDA 2 PISO	1,00	12,30	1,80			22,14	22,14	M2	
	PASILLO HACI FACAHDA 2 PISO	1,00	11,05	3,10			34,26	34,26	M2	
	TERRAZA 2 PISO	1,00	6,90	4,58			31,60	31,60	M2	
	TERRAZA 2 PISO	1,00	4,55	6,58			29,94	29,94	M2	
							TOTAL EJECUTADO	238,79	M2	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
							PRESENTE ACTA	238,79	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
238,79	0,00	238,79


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CAMPO VERDE
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.7**	**MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTAS 2 Y 3 PISO										
										
 	PASILLO HACI FACAHDA 2 PISO	1,00		87,93			87,93	87,93	M	
	TERRAZA 2 PISO	1,00		31,50			31,50	31,50	M	
								TOTAL EJECUTADO	119,43	M
								MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
								MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
								PRESENTE ACTA	**119,43**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
119,43	0,00	**119,43**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.1.1**	**LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
CUBIERTA ACCESO		4,43	7,90			35,00	35,00	M2	
CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA		1,75	7,45			13,04	13,04	M2	
CUBIERTA FRENTE COCINA		1,75	8,05			14,09	14,09	M2	
		1,75	2,25			3,94	3,94	M2	
CUBIERTA PASILLO ZONA JUEGOS		1,50	14,80			22,20	22,20	M2	
ALARGAMIENTO DE CUBIERTA		1,50	7,00			10,50	10,50	M2	

TOTAL EJECUTADO	98,77	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**98,77**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
98,77	0,00	**98,77**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9122-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**


CAPITULO	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.2.1**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 1
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
 NIVEL 1	CUBIERTA FRENTE COCINA		1,00	9,80			9,80	9,80	M	
			1,00	4,00			4,00	4,00	M	
	CUBIERTA PASILLO ZONA JUEGOS		1,00	8,20			8,20	8,20	M	
	ALARGAMIENTO DE CUBIERTA		1,00	2,00			2,00	2,00	M	
	ACOPIO		1,00	13,37			13,37	13,37	M	
 										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9122-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.11**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 NIVEL 1	CUBIERTA ACCESO		4,43	7,60			33,67	33,67	M2	
	CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA		1,75	7,45			13,04	13,04	M2	
	CUBIERTA FRENTE COCINA		1,75	8,05			14,09	14,09	M2	
			1,75	2,25			3,94	3,94	M2	
	CUBIERTA PASILLO ZONA JUEGOS		1,50	14,80			22,20	22,20	M2	
  										

TOTAL EJECUTADO	86,94	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**86,94**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
86,94	0,00	**86,94**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9122-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.4.3**	**ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CUBIERTA ACCESO	5,00	4,43				22,15	22,15	M	
		2,00		7,90			15,80	15,80	M	
	CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA	3,00		8,10			24,30	24,30	M	
	CUBIERTA FRENTE COCINA	5,00		8,10			40,50	40,50	M	
	CUBIERTA ZONA TANQUE DE AGUA	4,00		8,10			32,40	32,40	M	
		3,00		7,60			22,80	22,80	M	
							TOTAL EJECUTADO	135,15	M	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
							PRESENTE ACTA	**135,15**	M	







PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
135,15	0,00	**135,15**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9122-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**		**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**17.1.18**	**SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CUBIERTA ACCESO		4,43	7,90			35,00	35,00	M2	
	CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA		1,75	7,45			13,04	13,04	M2	
	CUBIERTA FRENTE COCINA		1,75	8,05			14,09	14,09	M2	
			1,75	2,25			3,94	3,94	M2	
	CUBIERTA PASILLO ZONA JUEGOS		1,50	14,80			22,20	22,20	M2	
	ALARGAMIENTO DE CUBIERTA		1,50	7,00			10,50	10,50	M2	







TOTAL EJECUTADO	98,77 M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00 M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00 M2
PRESENTE ACTA	**98,77** M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
98,77	0,00	**98,77**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9122-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**17.1.24.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CUBIERTA ACCESO		4,43	7,90			35,00	35,00	M2	
	CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA		1,75	7,45			13,04	13,04	M2	
	CUBIERTA FRENTE COCINA		1,75	8,05			14,09	14,09	M2	
			1,75	2,25			3,94	3,94	M2	
	CUBIERTA PASILLO ZONA JUEGOS		1,50	14,80			22,20	22,20	M2	
	ALARGAMIENTO DE CUBIERTA		1,50	7,00			10,50	10,50	M2	









TOTAL EJECUTADO	98,77	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**98,77**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
98,77	0,00	**98,77**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO			**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**1.1.1**	**LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA		LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 1
AULAS	COCINA	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
											
		TEJA EN COCINA									
		MODULO 1	1,00	10,70	4,70			50,29	50,29	M2	
		MODULO 2	1,00	6,01	7,20			43,27	43,27	M2	
		MODULO 3	1,00	12,15	4,52			54,92	54,92	M2	
		AULAS									
		A6	1,00	15,40	6,40			98,56	98,56	M2	
		A5	1,00	2,52	0,68			1,71	1,71	M2	
		A1	1,00	0,60	2,60			1,56	1,56	M2	
		A3	1,00	2,05	2,00			4,10	4,10	M2	
		A2	1,00	3,16	6,00			18,96	18,96	M2	
		A4	1,00	3,16	6,07			19,18	19,18	M2	
								TOTAL EJECUTADO	292,55	M2	
								MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
								MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
								PRESENTE ACTA	**292,55**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
292,55	0,00	**292,55**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.2.1**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 1
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PRIMER PISO ZONA VERDE	1,00		2,50			2,50	2,50	M	
SEGUNDO PISO									
HALL ESCALERA	1,00		16,94			16,94	16,94	M	
ACOPIO	1,00		22,61			22,61	22,61	M	

TOTAL EJECUTADO	42,05	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**42,05**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
42,05	0,00	**42,05**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.11**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA		**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
		LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
AULAS	**ESQUEMAS**	TEJA EN COCINA									
		MODULO 1	1,00	10,70	4,70			50,29	50,29	M2	
		MODULO 2	1,00	6,01	7,20			43,27	43,27	M2	
		MODULO 3	1,00	12,15	4,52			54,92	54,92	M2	
		AULAS									
		A6	1,00	15,40	6,40			98,56	98,56	M2	
		A5	1,00	2,52	0,68			1,71	1,71	M2	
		A1	1,00	0,60	2,60			1,56	1,56	M2	
		A3	1,00	2,05	2,00			4,10	4,10	M2	
		A2	1,00	3,16	6,00			18,96	18,96	M2	
		A4	1,00	3,16	6,07			19,18	19,18	M2	
SALA DE PROFESORES	**SOBRE COCINA**										
											
								TOTAL EJECUTADO	292,55	M2	
								MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
								MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
								PRESENTE ACTA	**292,55**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
292,55	0,00	**292,55**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.15**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



COCINA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COCINA A1	1,00	3,26	3,00			9,78	9,78	M2	
COCINA A2	1,00	4,97	2,05			10,19	10,19	M2	
COCINA A3	1,00	6,50	6,45			41,93	41,93	M2	
COCINA A4	1,00	3,13	2,90			9,08	9,08	M2	
COCINA A5	1,00	3,10	3,79			11,75	11,75	M2	
COCINA A6	1,00	3,24	2,04			6,61	6,61	M2	
COCINA A7	1,00	3,31	3,25			10,76	10,76	M2	
COCINA A8	1,00	3,33	1,43			4,76	4,76	M2	
COCINA A9	1,00	1,35	0,45			0,61	0,61	M2	
TAPA CONTRA CAMPANA	1,00	8,97	0,23			2,06	2,06	M2	
CAMPANA	-1,00	3,10	2,50			-7,75	-7,75	M2	
DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,33	0,56			-0,18	-0,18	M2	
BAÑO									
	1,00	3,85	4,60			17,71	17,71	M2	

TOTAL EJECUTADO	117,31	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**117,31**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
117,31	0,00	**117,31**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.18**	**DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUMINARIAS BAÑO INFANTIL	**LUGAR**	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
  		BAÑO INFANTIL	1,00					3,00	3,00	UN	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**3.2.12**	**RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

BAÑO INFANTIL | **COCINA**









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BAÑO									
	0,50	16,15	0,62			5,01	5,01	M2	
	0,50	0,36	2,65			0,48	0,48	M2	
COCINA	0,50	0,36	2,65			0,48	0,48	M2	
AREA 1	0,50	11,25	0,70			3,94	3,94	M2	
PUERTA	0,50	0,98	0,44			0,22	0,22	M2	
	0,50	4,90	0,70			1,72	1,72	M2	
	0,50	2,00	0,70			0,70	0,70	M2	
AREA 2	0,50	4,90	0,70			1,72	1,72	M2	
	0,50	2,00	0,70			0,70	0,70	M2	
	0,50	3,91	0,72			1,41	1,41	M2	
	0,50	3,91	0,72			1,41	1,41	M2	
	0,50	3,91	0,72			1,41	1,41	M2	
AREA 3	0,50	3,91	0,72			1,41	1,41	M2	
	0,50	7,27	0,55			2,00	2,00	M2	
	0,50	2,42	1,92			2,32	2,32	M2	
	0,50	5,05	0,72			1,82	1,82	M2	
	0,50	5,05	0,72			1,82	1,82	M2	
COLUMNA	0,50	1,28	0,71			0,45	0,45	M2	
AREA 4	0,50	6,10	0,72			2,20	2,20	M2	
AREA 5	0,50	14,05	0,70			4,92	4,92	M2	
PUERTA	0,50	1,00	0,45			0,23	0,23	M2	
AREA 6	0,50	3,24	2,00			3,24	3,24	M2	
	0,50	2,04	2,55			2,60	2,60	M2	
AREA 7	0,50	11,50	0,70			4,03	4,03	M2	
PUERTA	0,50	0,98	0,44			0,22	0,22	M2	
AREA 8	1,00	6,00	2,44			14,64	14,64	M2	
	-1,00	1,99	3,00			-5,97	-5,97	M2	
AREA 9	0,50	0,94	0,72			0,34	0,34	M2	
						TOTAL EJECUTADO	55,47	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
						PRESENTE ACTA	**55,47**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
55,47	0,00	**55,47**



OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.64**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 1
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COMEDOR										
   	BAÑO INFANTIL	1,00					4,00	4,00	UN	
								TOTAL EJECUTADO	4,00	UN
								MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
								MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
								PRESENTE ACTA	**4,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**5.1.71**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COMEDOR										
	SALA DE PROFESORES	1,00					6,00	6,00	UN	
	BAÑO INFANTIL	1,00					4,00	4,00	UN	







TOTAL EJECUTADO	10,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**10,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,00	0,00	**10,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**5.1.71.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA












LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COCINA	1,00					8,00	8,00	UN	
CUARTOS FRIOS Y ESCALERA	1,00					5,00	5,00	UN	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.2.31**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 1
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COCINA	COCINA	1,00		37,47			37,47	37,47	ML	
		1,00		72,34			72,34	72,34	ML	











TOTAL EJECUTADO	109,81	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**109,81**	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
109,81	0,00	**109,81**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.1**	**VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SALON DE PROFESORES									
	1,00		2,62	0,80		2,10	2,10	M2	
	1,00		2,62	5,75		15,07	15,07	M2	
	1,00		0,86	2,00		1,72	1,72	M2	
MURO DE VENTANA	1,00		0,80	0,53		0,42	0,42	M2	
	1,00		2,62	6,37		16,69	16,69	M2	
	1,00		1,50	4,62		6,93	6,93	M2	
COMEDOR						0,00	0,00	M2	
	1,00		2,50	1,92		4,80	4,80	M2	
	1,00		2,64	1,10		2,90	2,90	M2	
	1,00		2,64	3,80		10,03	10,03	M2	
	1,00		2,64	2,48		6,55	6,55	M2	
	1,00		0,71	2,75		1,95	1,95	M2	
	1,00		1,80	0,30		0,54	0,54	M2	
	1,00		1,70	0,75		1,28	1,28	M2	

TOTAL EJECUTADO	70,98	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**70,98**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
70,98	0,00	**70,98**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.2**	**PINTURA EPOXICA A DOS MANOS**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BAÑO REALIZADO									
	1,00		16,15	0,62		10,01	10,01	M2	
	2,00		0,36	2,65		1,91	1,91	M2	
COCINA									
AREA 1	1,00		11,25	0,70		7,88	7,88	M2	
PUERTA	1,00		0,98	0,44		0,43	0,43	M2	
AREA 2	2,00		4,90	0,70		6,86	6,86	M2	
	2,00		2,00	0,70		2,80	2,80	M2	
AREA 3	2,00		3,91	0,72		5,63	5,63	M2	
	1,00		7,27	0,55		4,00	4,00	M2	
	1,00		2,42	1,92		4,65	4,65	M2	
	2,00		5,05	0,72		7,27	7,27	M2	
COLUMNA	1,00		1,28	0,71		0,91	0,91	M2	
AREA 4	1,00		6,10	0,72		4,39	4,39	M2	
AREA 5	1,00		14,05	0,70		9,84	9,84	M2	
PUERTA	1,00		1,00	0,45		0,45	0,45	M2	
AREA 6	1,00		3,24	2,00		6,48	6,48	M2	
	1,00		2,04	2,55		5,20	5,20	M2	
AREA 7	1,00		11,50	0,70		8,05	8,05	M2	
PUERTA	1,00		0,98	0,44		0,43	0,43	M2	
AREA 8	1,00		6,00	2,44		14,64	14,64	M2	
	-1,00		1,99	3,00		-5,97	-5,97	M2	
AREA 9	1,00		0,94	0,72		0,68	0,68	M2	
						TOTAL EJECUTADO	96,54	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
						PRESENTE ACTA	**96,54**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
96,54	0,00	**96,54**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**14.1.1**	**CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 1
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COCINA Y BAÑO	COCINA									
	COCINA A1	1,00	3,26	3,00			9,78	9,78	M2	
	COCINA A2	1,00	4,97	2,05			10,19	10,19	M2	
	COCINA A3	1,00	6,50	6,45			41,93	41,93	M2	
	COCINA A4	1,00	3,13	2,90			9,08	9,08	M2	
	COCINA A5	1,00	3,10	3,79			11,75	11,75	M2	
	COCINA A6	1,00	3,24	2,04			6,61	6,61	M2	
	COCINA A7	1,00	3,31	3,25			10,76	10,76	M2	
	COCINA A8	1,00	3,33	1,43			4,76	4,76	M2	
	COCINA A9	1,00	1,35	0,45			0,61	0,61	M2	
	TAPA CONTRA CAMPANA	1,00	8,97	0,23			2,06	2,06	M2	
	CAMPANA	-1,00	3,10	2,50			-7,75	-7,75	M2	
	DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,33	0,56			-0,18	-0,18	M2	
	BAÑO									
		1,00	3,85	4,60			17,71	17,71	M2	
 										

TOTAL EJECUTADO	117,31	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**117,31**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
117,31	0,00	**117,31**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**17.1.1**	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**	**UNIDAD** **M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

MODULO COCINA + BAÑOS + SALA PROFESORES | **MODULO DE AULOAS 1 - 2 - 3**









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MODULO DE AULAS	2,00		8,30			16,60	16,60	M	
	1,00		14,80			14,80	14,80	M	
	1,00		1,50			1,50	1,50	M	
	1,00		1,00			1,00	1,00	M	
	1,00		2,00			2,00	2,00	M	
MODULO COCINA + BAÑOS + SALA PROFESORES	1,00		10,70			10,70	10,70	M	
	1,00		4,70			4,70	5,00	M	
	1,00		6,01			6,01	6,00	M	
	1,00		4,52			4,52	5,00	M	
Reintalacion	0,50		3,70			1,85	2,00	M	
	0,50		5,00			2,50	3,00	M	
	0,50		12,15			6,08	6,00	M	

TOTAL EJECUTADO	73,60	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**73,60**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
73,60	0,00	**73,60**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	OJO DE PERDIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**17.1.14**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA		**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
		LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
AULAS	**ESQUEMAS**										
		TEJA EN COCINA									
		MODULO 1	1,00	10,70	4,70			50,29	50,29	M2	
		MODULO 2	1,00	7,20	6,01			43,27	43,27	M2	
		MODULO 3	1,00	12,15	4,52			54,92	54,92	M2	
		AULAS									
		A6	1,00	15,40	6,40			98,56	98,56	M2	
		A5	1,00	2,52	0,68			1,71	1,71	M2	
		A1	1,00	0,60	2,60			1,56	1,56	M2	
		A3	1,00	2,05	2,00			4,10	4,10	M2	
		A2	1,00	3,16	6,00			18,96	18,96	M2	
		A4	1,00	3,16	6,07			19,18	19,18	M2	
SALA DE PROFESORES	**SOBRE COCINA**										
											
								TOTAL EJECUTADO	292,55	M2	
								MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
								MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
								PRESENTE ACTA	**292,55**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
292,55	0,00	**292,55**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN PORVENIR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**OBRAS PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.2.1**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
										
	PERIMETRAL TERRAZASOBRE COMEDOR	1,00		64			63,95	63,95	ML	
	ACCESO A COCINA	1,00		2,1			2,10	2,10	ML	
 										

TOTAL EJECUTADO	66,05	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**66,05**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
66,05	0,00	**66,05**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN PORVENIR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.1**	**DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**CORTE 1**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**M2**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
										
	TERRAZA SOBRE COMEDOR	1,00	4,15	8,55			35,48	35,48	M2	
	DESCUENTO DUCTO VENTILACION	1,00	2,05	0,7			1,44	1,44	M2	



Terrza sobre Comedor

TOTAL EJECUTADO	36,92	CORTE 1
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	CORTE 1
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	CORTE 1
PRESENTE ACTA	**36,92**	CORTE 1

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
36,92	0,00	**36,92**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MOREN
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN PORVENIR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.20**	**PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Descuento**				
TERRAZA SOBRE COMEDOR	0,60	226,00	1			135,60	135,60	M2	

TOTAL EJECUTADO	135,60	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**135,60**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
135,60	0,00	**135,60**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN PORVENIR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.23**	**RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



Terrza sobre Comedor





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Descuento**				
TERRAZA SOBRE COMEDOR	1,00	226,00	1			226,00	226,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	226,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**226,00**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
226,00	0,00	**226,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN PORVENIR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.1**	**ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04**	**UNIDAD**	**CORTE 1**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



Terrza sobre Comedor





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**M2**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TERRAZA SOBRE COMEDOR	1,00	226,00	1			226,00	226,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	226,00	CORTE 1
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	CORTE 1
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	CORTE 1
PRESENTE ACTA	**226,00**	CORTE 1

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
226,00	0,00	**226,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN PORVENIR
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.7**	**MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
										
	TERRAZA SOBRE COMEDOR Perimetral	1,00		63,5			63,52	63,52	M	
		1,00		14,8			14,76	14,76	M	
 										

TOTAL EJECUTADO	78,28	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**78,28**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
78,28	0,00	**78,28**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE**	JARDIN INFANTIL
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024	**OBRA**	TUNJUELITO
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025

CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.1.1**	**LOCALIZACION Y REPLANTEO**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
   	**SALA MATERNA Y CAMINADOR**									
	SOLO AREA DE CUBIERTA TERMOACUSTICA		8,60	13,00			1,00	111,80	M2	

TOTAL EJECUTADO	111,80	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**111,80**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
111,80	0,00	**111,80**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J.I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025

CAPITULO	**CERRAMIENTO PROVISIONAL**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.2.1**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	PROTECCION JARDIN Y HUERTA			2,60			1,00	2,60	M	
				7,90			1,00	7,90	M	
				2,15			1,00	2,15	M	
				4,45			1,00	4,45	M	
				3,55			1,00	3,55	M	
				5,20			1,00	5,20	M	
				2,45			1,00	2,45	M	
				6,30			1,00	6,30	M	
	CERRAMIENTO EXTERIOR (PARQUE)			3,30			1,00	3,30	M	
				8,00			1,00	8,00	M	
				3,30			1,00	3,30	M	
 										
								TOTAL EJECUTADO	49,20	M
								MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
								MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
								PRESENTE ACTA	**49,20**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
49,20	0,00	**49,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025


CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIRO**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.11**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SALA MATERNA Y CAMINADORES	SALA MATERNA									
	CUBIERTA TERMOACUSTICA	1,03	8,30	13,00			1,00	111,14	M2	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J.I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIRO**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.15**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALA MATERNA Y PARVULOS	**SALA MATERNA**									
	BAÑO NIÑOS		4,08	3,45			1,00	14,08	M2	
	LAVACOLAS		4,09	3,47			1,00	14,19	M2	
	SALA AMIGA		2,92	3,36			1,00	9,81	M2	
			0,86	0,73			1,00	0,63	M2	
	BAÑO DOCENTES		1,18	2,32			1,00	2,74	M2	
	PARVULOS									
	LAVANDERIA		2,97	3,50			1,00	10,40	M2	
	BAÑOS		1,85	1,00			1,00	1,85	M2	
			0,76	0,74			1,00	0,56	M2	
	BAÑOS NIÑOS		2,95	2,96			1,00	8,73	M2	
   										

TOTAL EJECUTADO	62,98	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**62,98**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
62,98	0,00	**62,98**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J.I Tunjuelito
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIRO**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.18**	**DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SALA MATERNA Y PARVULOS									
SALA MATERNA Y CAMINADORES	4,00					4,00	4,00	UN	
BAÑO	1,00					1,00	1,00	UN	
CUARTOS ALMACENAMIENTO SALA MATERNA	3,00					3,00	3,00	UN	
PASILLO CANALETA 90	6,00					6,00	6,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	14,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**14,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
14,00	0,00	**14,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J.I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025



CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIRO**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.43**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	LUDOTECA		3,56	13,60			1,00	48,42	M2	
	COCINA		4,40	4,16			1,00	18,30	M2	
			4,40	2,18			1,00	9,59	M2	
	PARVULOS	1,00	10,20	11,00			1,00	112,20	M2	
	SALA MATERNA									
	AREA DE CANALETA 90	1,00	12,90	7,50			1,00	96,75	M2	
	PASILLO CON CANL 43	1,00	2,46	6,50			1,00	15,99	M2	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025

CAPITULO	**CONCRETOS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**2.2.13**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SALA MATERNA Y CAMINADORES	**SALA MATERNA**									
	SOBRE EJE I				0,35		1,00	0,35	M	
					0,68		1,00	0,68	M	
					1,12		1,00	1,12	M	
	SOBRE EJE J				0,70		1,00	0,70	M	
					1,53		1,00	1,53	M	
										

TOTAL EJECUTADO	4.38	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0.00	M
PRESENTE ACTA	**4.38**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,38	0,00	**4,38**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025



CAPITULO	**CONCRETOS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**2.2.14**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALA MATERNA Y CAMINADORES	**SALA MATERNA**									
	SOBRE EJE I			0,15			6,00	0,90	M	
	SOBRE EJE J			0,15			4,00	0,60	M	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025

CAPITULO	**CONCRETOS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**2.2.16**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SALA MATERNA Y CAMINADORES	SALA MATERNA									
	CINTAREMATE A NIVEL CUB EXISTENTE	1,00		8,25			2,00	16,50	M	
		1,00		13,00			1,00	13,00	M	
	CINTA REMATE A NIVEL NUEVA PENDIENTE	1,16		8,25			1,00	9,57	M	
										
										


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**2.5.2**	**ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI**	**UNIDAD**	**KG**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

SALA MATERNA Y CAMINADORES







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
ELEMENTO	**BARRA No**	**LONGITUD**	**CANTIDAD**	**CANTO POR LONG**	**PESO KG/M**	**PESO TOTAL**			
VIGAS EN CONCRETO									
VIGA COSTADO IZQUIERDO	VARILLA No 4	39,07	2	7	0,954	13,92	13,92	KG	
FLEJES		**LONG REFU.**							
VIGA COSTADO IZQUIERDO	VARILLA No 2	0,25		260	0,249	16,19	16,19	KG	
COLUMNETAS									
COLUMNETAS DE 0,95	VARILLA No 4	0,5	4		0,954	1,91	1,99	KG	
	VARILLA No 2	0,25		6	0,249	0,37	0,37	KG	
COLUMENTAS DE 0,70	VARILLA No 4	0,85	4		0,954	3,38	3,38	KG	
	VARILLA No 2	0,25		12	0,249	0,75	0,75	KG	
COLUMENTAS DE 1,53	VARILLA No 4	1,68	2		0,954	3,34	3,34	KG	
	VARILLA No 2	0,25		12	0,249	0,75	0,75	KG	
					PESO TOTAL	**40,68**			

LA TABLA EDITABLE SE ENCUENTRA EN LA CELDA O66

TOTAL EJECUTADO	40,69	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	**40,69**	KG

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
40,69	0,00	**40,69**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025

CAPITULO	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**3,1,2**	**MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SALA MATERNA Y CAMINADORES	EJE I			8,25	0,70		1,00	2,89	M2	Area triangulo Cuchilla







TOTAL EJECUTADO	2,89	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**2,89**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,89	0,00	**2,89**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025

CAPITULO	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**3.1.4**	**MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SALA MATERNA Y CAMINADORES										
 	EJE J			8,50	1,12		1,00	9,48	M2	Altura promedio de del Trapecio (0,70+1,53)/2= 1,12
 										
							TOTAL EJECUTADO	9,48	M2	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
							PRESENTE ACTA	**9,48**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
9,48	0,00	**9,48**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**14.1.2**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

CUARTOS ALMACENAMIENTO SALA MATERNA Y COCINA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SALA MATERNA									
BAÑO NIÑOS		4,08	3,45			1,00	14,08	M2	
LAVACOLAS		4,09	3,47			1,00	14,19	M2	
SALA AMIGA		2,92	3,36			1,00	9,81	M2	
		0,86	0,73			1,00	0,63	M2	
BAÑO DOCENTES		1,18	2,32			1,00	2,74	M2	
PARVULOS									
LAVANDERIA		2,97	3,50			1,00	10,40	M2	
BAÑOS		1,85	1,00			1,00	1,85	M2	
		0,76	0,74			1,00	0,56	M2	
BAÑOS NIÑOS		2,95	2,96			1,00	8,73	M2	

TOTAL EJECUTADO	62,98	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**62,98**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
62,98	0,00	**62,98**





OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025

CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**14.1.3**	**CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUARTOS ALMACENAMIENTO SALA MATERNA Y COCINA	SALA MATERNA									
	AREA DE CANALETA 90-LACTANTE	1,05	2,56	4,15			1,00	11,16	M2	
	PASILLO	1,05	2,10	10,35			1,00	22,82	M2	
										
	PARVULO		7,05	10,05			1,00	70,85	M2	
										
										
										
										

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**


CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**17.1.4**	**ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SALA MATERNA	**CORREAS EXISTENTES EN PERFIL RECTANGULAR**									
	LA ADECUACION INCLUYE DESMONTE, ADECUACION Y MONTAJE -PERFILES EN LAMINA CR, EXISTENTE QUE SE REUTILIZAN			13,30			7,00	93,10	M	
	REFUERZO ADICIONAL CIELORASO EN AREA DE CANALETA 90	**0,70**		3,05			21,00	44,84	M	
	INCLUYE SALA DE PARVULOS									









TOTAL EJECUTADO	137,94	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**137,94**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
137,94	0,00	**137,94**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**17.1.14**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SALA MATERNA Y CAMINADORES	SALA MATERNA									
	CUBIERTA TERMOACUSTICA	1,10	8,00	13,00			1,00	114,40	M2	

TOTAL EJECUTADO	114,40	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**114,40**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
114,40	0,00	**114,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	8 de febrero de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:		001
ITEM	17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO		UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALA MATERNA	**CERCHA PRINCIPAL MONTADA SOBRE CERHAS EXISTENTES**									
	ANGULO 2"X2"X1/8" DOBLE (ARRIBA Y ABAJO) CON TEMPLETE EN2 ANGULO DE 1 1/2"X 1/8" **CERCHAS SON 3**			7,80			3,00	23,40	M	
	CORREA TIPO CELOSÍA			13,00			1,00	13,00	M	




CORTE 2 - 2: DETALLE INCREMENTO DE PENDIENTE ENCERCHA EXISTENTE
ESC.: 1:10


DETALLE DE CONDICION DE CORREA EXISTENTES A CERCHA
ESC.: 1:10







TOTAL EJECUTADO	36,40	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**36,40**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
36,40	0,00	**36,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**CIMENTACIÓN**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.2.1**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Pesc**				
TANQUE DE AGUA									
EXTERIOR TANQUE DE AGUA			5,2			1,00	5,20	M	
LATERALES			5			1,00	5,00	M	
			5,1			1,00	5,10	M	

TOTAL EJECUTADO	15,30	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**15,30**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
15,30	0,00	**15,30**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.1**	**DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
   	**AULA PREJARDIN A**									
	DESMONTE PISO CAUCHO	1,00	3,60	5,33			19,19	19,19	M2	
	ALISTADO SOBRE TANQUE		5,15	4,95			1,00	25,49	M2	
	DESCUENTO PUERTAS (TAPAS)		1,06	1,04			-1,00	-1,10	M2	
			1,00	1,00			-1,00	-1,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	42,58	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**42,58**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
42,58	0,00	**42,58**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**3.1.3**	**LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	**AULA PREJARDIN A**									
	MURO EN LADRILLO		5,35		2,75		1,00	14,71	M2	
	PUERTAS		1,30		2,6		-1,00	-3,38	M2	
	VENTANAS		1,30		1,3		-2,00	-3,38	M2	

TOTAL EJECUTADO	7,95	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**7,95**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7,95	0,00	**7,95**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**3.2.12**	**RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
AULA PREJARDIN A									
AULA PREJARDIN A									
MURO ENCHAPE		1,45	5,33			1,00	7,73	M2	
MURO ENCHAPE - PINTURA		3,60	2,97			1,00	10,69	M2	
MURO RAMPA		0,25	1,55			1,00	0,19	M2	Area de Triángulo
MURO RAMPA 2		0,34	2,45			1,00	0,42	M2	Area de Triángulo
MURO EXTERIOR A TANQUE		5,20	0,30			1,00	0,78	M2	Area de Triángulo
MURO EXTERIOR A TANQUE		0,67	4,96			1,00	1,65	M2	Area de Triángulo

TOTAL EJECUTADO	21,46	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**21,46**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
21,46	0,00	**21,46**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.2**	**ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	**AULA PREJARDIN A**									
	AULA PREJARDIN A		5,33	3,6			1,00	19,19	M2	
	ALISTADO SOBRE TANQUE		5,15	4,95			1,00	25,49	M2	
	DESCUENTO PUERTAS (TAPAS)		1,06	1,04			-1,00	-1,10	M2	
			1,00	1,00			-1,00	-1,00	M2	
 										

TOTAL EJECUTADO	42,58	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**42,58**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
42,58	0,00	**42,58**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.7**	**MEDIACAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TANQUE DE AGUA CONTRA BORDILLO EN LADRILLO			5			1,00	4,95	M	
			3,9			1,00	3,85	M	
TAPA MAQUINAS			1,1			1,00	1,08	M	
			1,1			1,00	1,08	M	
			1,1			1,00	1,08	M	
TAPA TANQUE			1,10			4,00	4,40	M	

TOTAL EJECUTADO	16,44	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**16,44**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
16,44	0,00	**16,44**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.1.7**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN								
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
AULA PREJARDIN A									
MURO ENCHAPE - PINTURA		3,60		1,65		1,00	5,94	M2	
LATERALES DEL TANQUE	1,00	2,50	0,30			1,00	0,38	M2	Área triangulo
	1,00	0,49	4,96			1,00	2,43	M2	

TOTAL EJECUTADO	8,75	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**8,75**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8,75	0,00	**8,75**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.3**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN								
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
AULA PREJARDIN A									
MURO CONTRA TALUD		3,60		1,65		1,00	5,94	M2	

TOTAL EJECUTADO	5,94	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**5,94**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,94	0,00	**5,94**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.9**	**SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TANQUE DE AGUA									
EXTERIOR TANQUE DE AGUA		5,15	4,95			25,49	25,49	M2	
LATERALES		5,20	0,3			1,56	1,56	M2	
		0,49	4,96			1,22	2,43	M2	
DESCUENTO PUERTAS (TAPAS)		1,06	1,04			-1,00	-1,10	M2	
		1,00	1			-1,00	-1,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	27,38	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**27,38**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
27,38	0,00	**27,38**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.4.1** **ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TANQUE DE AGUA									
TAPAS EN LAMINA ALFAJOR		1,00	1,00			1,00	1,00	M2	
TAPA CUARTO DE BOMBAS		1,06	1,04			1,10	1,22	M2	
MARCOS		0,10	4,20			0,42	0,18	M2	
		0,10	4,00			0,40	0,16	M2	

TOTAL EJECUTADO	2,55	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**2,55**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,55	0,00	**2,55**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	8 de febrero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001	
ITEM	13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BARANDAS									
AULA PREJARDIN									
EN RAMPA AL AULA			3,65	1,07		1,00	3,91	M2	
EN RAMPA HACIA TANQUE			2,55	0,95		2,00	4,85	M2	
REJA-PUERTA			4,2	1,90		1,00	7,98	M2	
CERRAMIENTO TANQUE		5,10		2,00		2,00	20,40	M2	
		5,00		2,00		2,00	20,00	M2	
REJA MAS CORTA CONTRA AULA			5,1	0,60		-1,00	-3,06	M2	

TOTAL EJECUTADO	54,07	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**54,07**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
54,07	0,00	**54,07**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	8 de febrero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
AULA PREJARDIN A									
PERFILERIA METALICA CUBIERTA		5,33				5,00	26,65	M	
VERTICALES EN AULA			1,2			1,00	1,20	M	
			1,45			1,00	1,45	M	
			1,75			1,00	1,75	M	

TOTAL EJECUTADO	31,05	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
PRESENTE ACTA	**31,05**	ML	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
31,05	0,00	**31,05**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIÁN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**CIMENTACIÓN**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**17.1.19**	**IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE CEMENTO, MODIFICADO CON POLIMEROS, DE UN SOLO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA








LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PAREDES TANQUE		1,32	4,25			2,00	11,22	M2	
PAREDES TANQUE		2,00	1,32			2,00	5,28	M2	
BAJO PLACA		4,25	2			1,00	8,50	M2	
PISO TANQUE		4,25	2			1,00	8,50	M2	
DESCUENTO CARCAMO EN PISO		2,00	0,4			-1,00	-0,80	M2	
PAREDES CARCAMO		0,25	2			2,00	1,00	M2	
		0,40	2			1,00	0,80	M2	
		0,40	0,25			2,00	0,20	M2	
		0,35	3,32			1,00	1,16	M2	
		0,82	0,84			-1,00	-0,69	M2	

TOTAL EJECUTADO	35,86	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**35,86**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
35,86	0,00	**35,86**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**CIMENTACIÓN**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**17.1.20**	**TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA










LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TANQUE DE AGUA									
PLACA Y PISO LATERALES			4,25			4,00	17,00	M	
CARCAMO			2,4			1,00	2,40	M	
LATERALES VERTICALES			1,32			4,00	5,28	M	
			7,5			1,00	7,50	M	
			0,84			2,00	1,68	M	
			0,82			2,00	1,64	M	
			1,6			1,00	1,60	M	
			0,45			1,00	0,45	M	

TOTAL EJECUTADO	37,55	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**37,55**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
37,55	0,00	**37,55**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	8 de febrero de 2025

CAPITULO	CIMENTACIÓN	ACTA No:	001
ITEM	19.1.3 PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	TANQUE DE AGUA									
							1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	1,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	1,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**OBRAS PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.2.1**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	INSTALADO ACOPIO - ANDAMIO	1,00		21,40			21,40	21,40	M	
										
										

TOTAL EJECUTADO	21,40	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**21,40**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
21,40	0,00	**21,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.1**	**DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
DESMONTE PISO CAUCHO GIMNASIO	1,00	6,80	7,20			48,96	48,96	M2	
GUARDA ESCOBA TERRAZA PISO 3	1,00	0,15	6,06			0,91	0,91	M2	
GUARDA ESCOBA TERRAZA PISO 3	1,00	0,15	12,35			1,85	1,85	M2	
GUARDA ESCOBA TERRAZA PISO 3	1,00	0,15	7,10			1,07	1,07	M2	
GUARDA ESCOBA TERRAZA PISO 4	1,00	0,15	17,15			2,57	2,57	M2	
GUARDA ESCOBA TERRAZA PISO 4	1,00	0,15	13,66			2,05	2,05	M2	
GUARDA ESCOBA TERRAZA PISO 4	1,00	0,15	22,52			3,38	3,38	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	0,86	5,20			4,47	4,47	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	5,84	0,86			5,02	5,02	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	2,89	0,78			2,25	2,25	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	3,03	1,13			3,42	3,42	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,90	3,20			15,68	15,68	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	10,65	1,84			19,60	19,60	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,80	3,70			17,76	17,76	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	5,90	0,98			5,78	5,78	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,22	0,98			4,14	4,14	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	1,67	2,88			4,81	4,81	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	0,86	2,90			2,49	2,49	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	1,70	0,80			1,36	1,36	M2	
CUBIERTA PISO 4 ASCENSOR	1,00	5,00	5,00			25,00	25,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	172,57	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**172,57**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
172,57	0,00	**172,57**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.2**	**DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
PUERTA PARA BODEGA	1,00	1,00	2,20			2,20	2,20	M2	

TOTAL EJECUTADO	2,20	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**2,20**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,20	0,00	**2,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.15**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



PISO 3





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CIELO RASO DESCANSO ESCALERA PISO 1	1,00	2,44	5,42			13,22	13,22	M2	
CIELO RASO OFICINA PISO 3	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
CIELO RASO OFICINA PISO 3	1,00	1,35	0,70			0,95	0,95	M2	
CIELO RASO BAÑO HOMBRE PISO 3	1,00	3,24	1,98			6,42	6,42	M2	
CIELO RASO BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	3,18	1,98			6,30	6,30	M2	
CIELO RASO BAÑOS PISO 2	2,00	1,50	2,10			6,30	6,30	M2	

TOTAL EJECUTADO	36,17	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**36,17**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
36,17	0,00	**36,17**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURÍA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.23**	**RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
CUBIERTA PISO 4 ASCENSOR	0,65	2,92	8,46			16,06	16,06	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	0,86	5,20			4,47	4,47	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	5,84	0,86			5,02	5,02	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	2,89	0,78			2,25	2,25	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	3,03	1,13			3,42	3,42	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,90	3,20			15,68	15,68	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	10,65	1,84			19,60	19,60	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,80	3,70			17,76	17,76	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	5,90	0,98			5,78	5,78	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,22	0,98			4,14	4,14	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	1,67	2,88			4,81	4,81	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	0,86	2,90			2,49	2,49	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	1,70	0,80			1,36	1,36	M2	

TOTAL EJECUTADO	102,84	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**102,84**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
102,84	0,00	**102,84**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO		**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**3.2.12**	**RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



PISO 3





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
GIMNASIO PISO 3	0,65		29,59	2,50		48,08	48,08	M2	
OFICINA PISO 3 - CORREDOR Y HALL	0,65		74,92	2,42		117,85	117,85	M2	
DINTELES PISO 3	0,65		28,66	0,30		5,59	5,59	M2	
FACHADA	1,00		39,59	10,18		403,06	403,06	M2	

TOTAL EJECUTADO	574,58	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**574,58**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
574,58	0,00	**574,58**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.2**	**ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ENCHAPE PISO 3 GIMNASIO	1,00	6,80	7,20			48,96	48,96	M2	
	TERRAZA PISO 3	1,00	0,86	5,20			4,47	4,47	M2	
	TERRAZA PISO 3	1,00	5,84	0,86			5,02	5,02	M2	
	TERRAZA PISO 3	1,00	2,89	0,78			2,25	2,25	M2	
	TERRAZA PISO 3	1,00	3,03	1,13			3,42	3,42	M2	
	TERRAZA PISO 4	1,00	4,90	3,20			15,68	15,68	M2	
	TERRAZA PISO 4	1,00	10,65	1,84			19,60	19,60	M2	
	TERRAZA PISO 4	1,00	4,80	3,70			17,76	17,76	M2	
	TERRAZA PISO 4	1,00	5,90	0,98			5,78	5,78	M2	
	TERRAZA PISO 4	1,00	4,22	0,98			4,14	4,14	M2	
	TERRAZA PISO 4	1,00	1,67	2,88			4,81	4,81	M2	
	TERRAZA PISO 4	1,00	0,86	2,90			2,49	2,49	M2	
	TERRAZA PISO 4	1,00	1,70	0,80			1,36	1,36	M2	









TOTAL EJECUTADO	135,74	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**135,74**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
135,74	0,00	**135,74**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.7**	**MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 PISO 3 - 4										
	TERRAZA PISO 3	1,00		6,06			6,06	6,06	M	
	TERRAZA PISO 3	1,00		12,35			12,35	12,35	M	
	TERRAZA PISO 3	1,00		7,10			7,10	7,10	M	
	TERRAZA PISO 4	1,00		17,15			17,15	17,15	M	
	TERRAZA PISO 4	1,00		13,66			13,66	13,66	M	
	TERRAZA PISO 4	1,00		22,52			22,52	22,52	M	
 										

TOTAL EJECUTADO	78,84	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0.00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**78.84**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
78,84	0,00	**78,84**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.2.17**	**PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



PISO 3





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
DURO PISO 3 GIMNASIO	1,00	6,80	7,20			48,96	48,96	M2	

TOTAL EJECUTADO	48,96	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**48,96**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
48,96	0,00	**48,96**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.2.40**	**GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 PISO 3	DURO PISO 3 GIMNASIO	1,00		26,36			26,36	26,36	M	
 										

TOTAL EJECUTADO	26,36	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**26,36**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
26,36	0,00	**26,36**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**OBRAS PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**8.1.2**	**ENCHAPE 25 X 35**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ENCHAPE ESTUFA SALPICADERO	2,00		5,00	0,50		5,00	5,00	M2	
COCINA ALACENAS CUARTO 1	1,00		8,42	2,84		23,91	23,91	M2	

TOTAL EJECUTADO	28,91	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**28,91**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
28,91	0,00	**28,91**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIÁN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**13.1.2**	**PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



PISO 1





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
COCINA ALACENAS CUARTO 1	1,00		8,42	2,84		23,91	23,91	M2	
COCINA ALACENAS CUARTO 2	1,00		9,50	2,84		26,98	26,98	M2	

TOTAL EJECUTADO	50,89	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**50,89**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
50,89	0,00	**50,89**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.1**	**VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
GIMNASIO PISO 3	1,00		29,59	2,50		73,98	73,98	M2	
OFICINA PISO 3 - CORREDOR Y HALL	1,00		74,92	2,42		181,31	181,31	M2	
DINTELES PISO 3	1,00		28,66	0,30		8,60	8,60	M2	

TOTAL EJECUTADO	263,89	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**263,89**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
263,89	0,00	**263,89**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.3**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 FACHADA	FACHADA	1,00		39,59	10,18		403,06	403,06	M2	
										
										

TOTAL EJECUTADO	403,06	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**403,06**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
403,06	0,00	**403,06**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.7**	**PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
GIMNASIO PISO 3	1,00		29,59	1,5		44,39	44,39	M2	
OFICINA PISO 3 - CORREDOR Y HALL	1,00		74,92	1,5		112,38	112,38	M2	
DINTELES PISO 3	1,00		28,66	1,5		42,99	42,99	M2	

TOTAL EJECUTADO	199,76	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**199,76**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
199,76	0,00	**199,76**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**14.1.3**	**CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



PISO 3





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
CIELO RASO OFICINA PISO 3	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
CIELO RASO OFICINA PISO 3	1,00	1,35	0,70			0,95	0,95	M2	

TOTAL EJECUTADO	3,93	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**3,93**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,93	0,00	**3,93**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	S	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**OBRAS PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.1.1**	**LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CARLOS GAVIRIA CUBIERTA ZONA PERIMETRAL									
COSTADO IZQUIERDO		1,82	14,70			1,00	26,75	M2	
POSTERIOR		1,91	18,96			1,00	36,21	M2	

TOTAL EJECUTADO	62,97	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**62,97**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
62,97	0,00	**62,97**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**OBRAS PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.2.1**	**CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ASILAMIENTO COCINA									
COCINA			4,45			1,00	4,45	M	

TOTAL EJECUTADO	4,45	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**4,45**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,45	0,00	**4,45**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO		**PRELIMINARES**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.2**	**DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA


2.01
1.15
1.60
1.00
1.50
1.80
4.50
1.72
1.60
MADERA
MADERA
MADERA


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO		**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.3**	**DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BAÑO DE HOMBRES			1,80			1,00	1,80	M	
BAÑO MUJERES			3,20			1,00	3,20	M	

TOTAL EJECUTADO	5,00	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**5,00**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
5,00	0,00	**5,00**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.5**	**DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	BAÑO DE HOMBRES						2,00	2,00	UN	
	BAÑO MUJERES						4,00	4,00	UN	
										

TOTAL EJECUTADO	6,00	UN	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
PRESENTE ACTA	**6,00**	UN	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
6,00	0,00	**6,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.11**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CANAL EXISTENTE EN PATIO POSTERIOR		1,00	15,00			1,00	15,00	M2	
FACHADA PPAL SECTOR GIMNASIO		0,90	7,00			1,00	6,30	M2	

TOTAL EJECUTADO	21,30	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**21,30**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
21,30	0,00	**21,30**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE/CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.15**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
ALACENAS Y COCINA	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ALACENAS		4,20	4,60			1,00	19,32	M2	
COCINA		4,20	3,95			1,00	16,59	M2	

TOTAL EJECUTADO	35,91	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**35,91**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
35,91	0,00	**35,91**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.16**	**DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BARANDAS EN COMEDOR DE ADULTOS RAMPA						1,00	1,00	UND	
ESCALERA						1,00	1,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	2,00	UND
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND
PRESENTE ACTA	**2,00**	UND

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.18**	**DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)**		**UNIDAD**	**UND**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES EN MUROS A DEMOLER						7,00	7,00	UND	

TOTAL EJECUTADO	7,00	UND	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UND	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UND	
PRESENTE ACTA	**7,00**	UND	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
7,00	0,00	**7,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.39**	**PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)**			**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	MURO TABLERO ELECTRICO			1,5			1,00	1,50	M	

TOTAL EJECUTADO	1,50	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**1,50**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,50	0,00	**1,50**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.43**	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
    	CARLOS GAVIRIA ZONA CUBIERTA		16,51	18,4			304,44	304,44	M2	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**RESANE DE FISURAS EN MURO, INCLUYE ACABDO SIMILAR AL EXISTENTE**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**3.2.12**	**RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MUROS EXTERIORES			10,00	3,00		1,00	30,00	M2	
MUROS EXTERIORES			15,22	2,36		2,00	71,84	M2	
FACHADA IZQUIERDA/ DERECHA			15,22	0,82		2,00	24,96	M2	
FACHADA PPRINCIPAL			21,17	3,00		1,00	63,51	M2	
MENOS VENTANAS			12,61	1,4		-1,00	-17,65	M2	
MENOS PUERTAS			1,93	2,1		-1,00	-4,05	M2	

TOTAL EJECUTADO	168,60	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**168,60**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
168,60	0,00	**168,60**

OBSERVACIONES:

FIRMA		**FIRMA**	
LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**		ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	8 de febrero de 2025

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**5.1.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
   	ALACENAS-MURO EN SUPERBOARD						2,00	2,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	2,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**2,00**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.11**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	ALACENAS TOMA CORRIENTES EXISTENTES EN EL MURO DEMOLIDO						3,00	3,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	3,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**3,00**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,00	0,00	**3,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**5.1.12**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CAUBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	CUARTO ALACENA						2,00	2,00	UN	
	COCINA						2,00	2,00	UN	
										

TOTAL EJECUTADO	4,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**4,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,00	0,00	**4,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.21**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
 	ENTRADA PRINCIPAL SEDE						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	8 de febrero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	001
ITEM	5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	TUBERIA DESDE EL TABLERO ELECTRICO HASTA LA COCINA CTO 1						1,00	1,00	UN	
	TUBERIA DESDE EL TABLERO ELECTRICO HASTA LA COCINA CTO 2						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	2,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	2,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**5.1.44**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TUBERIA DESDE EL TABLERO ELECTRICO HASTA LA COCINA CTO 1			17,30			1,00	17,30	M	
TUBERIA DESDE EL TABLERO ELECTRICO HASTA LA COCINA CTO 2			17,30			1,00	17,30	M	

TOTAL EJECUTADO	34,60	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**34,60**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
34,60	0,00	**34,60**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.49**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	TUBERIA DESDE EL TABLERO ELECTRICO HASTA LA COCINA CTO 1			17,30			1,00	17,30	M	
	TUBERIA DESDE EL TABLERO ELECTRICO HASTA LA COCINA CTO 2			17,30			1,00	17,30	M	
										

TOTAL EJECUTADO	34,60	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**34,60**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
34,60	0,00	**34,60**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.1**	**ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CARLOS GAVIRIA ZONA PERIMETRAL									
COSTADO IZQUIERDO		1,44	18,2			1,00	26,21	M2	
POSTERIOR		1,56	18,42			1,00	28,74	M2	
ALACENAS Y COCINA									
ALACENAS		3,95	4,65			1,00	18,37		
COCINA		4,05	4,20			1,00	17,01		

TOTAL EJECUTADO	90,32	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**90,32**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
90,32	0,00	**90,32**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.2.4**	**GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
AREA DE ALACENAS									
ALACENAS			3,15			5,00	15,75	ML	
			1,9			1,00	1,90	ML	
			1,7			1,00	1,70	ML	
			0,92			1,00	0,92	ML	
			0,8			1,00	0,80	ML	
			0,6			1,00	0,60	ML	
VERTICALES									
ALACENA 1			2,7			7,00	18,90		

TOTAL EJECUTADO	40,57	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**40,57**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
40,57	0,00	**40,57**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.2.26**	**ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CARLOS GAVIRIA ZONA PERIMETRAL									
COSTADO IZQUIERDO		1,44	18,2			1,00	26,21	M2	
POSTERIOR		1,56	18,42			1,00	28,74	M2	
ALACENAS Y COCINA									
ALACENAS		3,95	4,65			1,00	18,37	M2	
COCINA		4,05	4,20			1,00	17,01	M2	

TOTAL EJECUTADO	90,32	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**90,32**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
90,32	0,00	**90,32**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**8.1.2**	**ENCHAPE 25 X 35**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COCINA Y ALACENAS									
DIVISORIO ENTRE ALACENAS Y ALACENA COCINA		3,45		2,8		4,00	38,64	M2	
MUROS TRANVERSAL PARALELO AL PASILLO		4,15		2,8		1,00	11,62	M2	
DESCUENTO VANOS PUERTAS		1,00		2,1		-2,00	-4,20	M2	
MURO PATIO HACIA CUARTO DE GAS		3,50		1,63		1,00	5,71	M2	
		1,90		1,63		1,00	3,10	M2	
		0,30		1,63		3,00	1,47	M2	
		3,10		1,63		1,00	5,05	M2	

TOTAL EJECUTADO	61,38	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**61,38**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
61,38	0,00	**61,38**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO		**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**8.1.4**	**MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COSTADO IZQUIERDO PERIMETRAL									
CARLOS GAVIRIA MURO DE LIMPIEZA POR FACHADA CARRERA 18I			16,5	2,16		1,00	35,58	M2	

TOTAL EJECUTADO	35,58	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**35,58**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
35,58	0,00	**35,58**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**SUMINISTRO Y INSTALACION DE MURO EN SUPER BOARD 8MM A DOS CARA EN ALTURAS A SUPERIOR A 3 METROS INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**8.1.7**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COCINA Y ALACENAS									
DIVISORIO ENTRE ALACENAS Y ALACENA COCINA		3,45		2,8		2,00	19,32	M2	
MUROS TRANVERSAL PARALELO AL PASILLO		4,15		2,8		1,00	11,62	M2	
DESCUENTO VANOS PUERTAS		1,00		2,1		-2,00	-4,20	M2	

TOTAL EJECUTADO	26,74	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**26,74**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
26,74	0,00	**26,74**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**12.1.17**	**CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BARANDAS CAMBIO NIVEL COMEDOR									
RAMPA			1,90			1,00	1,90	M2	
ESCALERA			1,50			1,00	1,50	M2	

TOTAL EJECUTADO	3,40	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**3,40**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,40	0,00	**3,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.1.2**	**PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MURO PERIMETRAL									
MODULOS DEL CERRAMIENTO FRENTE PARQ DE MOTOS		2,30		1,67		1,00	3,84	M2	
		2,32		1,67		1,00	3,87	M2	
		0,60		1,67		1,00	1,00	M2	
		3,60		1,20		1,00	4,32	M2	
		0,42		1,20		1,00	0,50	M2	
		7,10		0,1		1,00	0,71	M2	
BAJO PLACA TANQUE		1,92	1,87			1,00	3,59	M2	
		1,87		2,1		1,00	3,93	M2	
MUROS POSTERIOR CONTRA VECINO			4,25	3,6		1,00	15,30	M2	
			2,20	0,24		1,00	0,53	M2	
			3,20	0,08		1,00	0,26	M2	
			5,15	0,27		1,00	1,39	M2	
			3,24	2,24		1,00	7,26	M2	
			2,24	0,36		1,00	0,81	M2	
			3,24	0,35		1,00	1,13	M2	
			3,24	1,15		1,00	3,73	M2	
			3,48	0,41		1,00	1,43	M2	
			2,31	0,24		1,00	0,55	M2	
			3,48	0,8		1,00	2,78	M2	
			7,04	2,32		1,00	16,33	M2	
			5,15	1,02		1,00	5,25	M2	
			3,3	0,08		1,00	0,26	M2	
			2,32	0,67		1,00	1,55	M2	

TOTAL EJECUTADO	80,34	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**80,34**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
80,34	0,00	**80,34**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.1.7**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CARLOS GAVIRIA ZONA PERIMETRAL (MURO DE LIMPIEZA) X CARRERA 18I			16,50	2,2		1,00	35,64	M2	
		0,60	16,5			1,00	9,90	M2	
BAJO TANQUE			2,16	2,1		1,00	4,54	M2	
			1,6	2,43		1,00	3,89	M2	
MODULOS DEL CERRAMIENTO FRENTE PARQ DE MOTOS		1,16		1,55		1,00	1,80	M2	
		1,20		1,65		1,00	1,98	M2	
		1,68		1,6		1,00	2,69	M2	
		2,15		1,7		1,00	3,66	M2	

TOTAL EJECUTADO	64,09	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**64,09**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
64,09	0,00	**64,09**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.1.9**	**CAÑUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALTADA 0,12 X 0,20 M CON MEDIACAÑA**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CARLOS GAVIRIA (MURO DE LIMPIEZA)			16,5			1,00	16,50	M	

TOTAL EJECUTADO	16,50	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**16,50**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
16,50	0,00	**16,50**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.1**	**VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MUROS INTERIORES SEDE									
PRIMEROS AUXILIOS			9,76	2,4		1,00	23,42	M2	
COMEDOR-AULA MULTIPLE			4,3	2,2		1,00	9,46	M2	
		-0,80		2,3		2,00	-3,68	M2	
			8	3,55		1,00	28,40	M2	H PROMEDIO
			3,2	2,7		1,00	8,64	M2	
			1,3	3		2,00	7,80	M2	
			0,15	3		1,00	0,45	M2	
			1,8	3		1,00	5,40	M2	
			2	3		1,00	6,00	M2	
			3,8	3		1,00	11,40	M2	
			3,33	3		1,00	9,99	M2	
			3,45	0,6		1,00	2,07	M2	
			0,15	2,3		1,00	0,35	M2	
			5,4	2,6		1,00	14,04	M2	
			0,7	3,4		1,00	2,38	M2	
			3,4	3,4		1,00	11,56	M2	
			0,8	2,6		1,00	2,08	M2	
			5,09	0,3		1,00	1,53	M2	
			2,1	1,03		1,00	2,16	M2	
			2,25	1,03		1,00	2,32	M2	
PORTERIA			1,5	2,4		1,00	3,60	M2	
			1,8	2,4		1,00	4,32	M2	
			3,36	2,4		1,00	8,06	M2	
			1,47	3,1		1,00	4,56	M2	
			2,8	2,75		2,00	15,40	M2	

TOTAL EJECUTADO	181,71	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**181,71**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
181,71	0,00	**181,71**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	CARLOS GAVIRIA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.3**	**PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
										
	**MODULOS DEL CERRAMIENTO FRENTE PARQ DE MOTOS**		1,16		1,55		1,00	1,80	M2	
			1,20		1,65		1,00	1,98	M2	
			1,68		1,6		1,00	2,69	M2	
			2,15		1,7		1,00	3,66	M2	
	MURO LADRILLO FACHADA POSTERIOR		14,00		2,325		1,00	32,55	M2	
	(MURO DE LIMPIEZA) X CARRERA 18I			16,50	2,2		1,00	35,64	M2	
			0,60	16,5			1,00	9,90	M2	
	BAJO TANQUE			2,16	2,1		1,00	4,54	M2	
				1,6	2,43		1,00	3,89	M2	
				3,5		1,05	1,00	3,68	M2	
				3,5		0,60	1,00	2,10	M2	
				5,1		0,40	1,00	2,04	M2	
				5,45		1,30	1,00	7,09	M2	

TOTAL EJECUTADO	111,54	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**111,54**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
111,54	0,00	**111,54**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**OBRAS PRELIMINARES**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.2.1**	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	TEJEDORES DE SUEÑOS			10,00			1,00	10,00	M	
										

TOTAL EJECUTADO	10,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**10,00**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,00	0,00	**10,00**

OBSERVACIONES:





FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.1**	**DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA




LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SHUT BASURAS (COLOR AZUL)		2,37	1,92			1,00	4,55	M2	
GIMNASIO		4,54	9,1			1,00	41,31	M2	
GIMNASIO		2,44	2,21			1,00	5,39	M2	
GIMNASIO		1,40	1,8			1,00	2,52	M2	
BAÑO ADMINISTRACION		1,06	1,62			1,00	1,72		
COMEDOR		4,45	8,55			1,00	38,05		
COMEDOR		0,63	4,05			1,00	2,55		
COMEDOR HACIA RAMPA		1,60	1,40			1,00	2,24		
HALL DE ACCESO		5,70	1,38			1,00	7,87		
COCINA		5,76	4,14			1,00	23,85		
ACCESO A GYM		2,85	1,15			1,00	3,28		
PISO EXTERIOR EN RETAL ROJO		4,70	2			1,00	9,40		
EXTERIOR AL SHUT		4,70	2,34			1,00	11,00		

TOTAL EJECUTADO	153,72	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**153,72**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
153,72	0,00	**153,72**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.2**	**DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MURO DIVISORIO COCINA Y ALACENA		4,40		3,15		1,00	13,86	M2	
PUERTA		0,90		2,00		-1,00	-1,80	M2	
DEMOLICION LATERALES RAMPA			5,00	1,00		2,00	5,00	M2	
APERTURA VANOS VENTANAS OFICINA			2	0,40		2,00	1,60	M2	

TOTAL EJECUTADO	18,66	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**18,66**	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
18,66	0,00	**18,66**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.3**	**DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TEJEDORES DE SUEÑOS BAÑO HOMBRES			1,45			1,45	1,45	M	
TEJEDORES DE SUEÑOS BAÑO MUJERES			2,20			2,20	2,20	M	

TOTAL EJECUTADO	3,65	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**3,65**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
3,65	0,00	**3,65**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.5**	**DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD** **UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BAÑO HOMBRES LAVAMANOS						2,00	2,00	UN	
BAÑO MUJERES LAVAMANOS						3,00	3,00	UN	
BAÑO ADIMINISTRACION SANITARIO						1,00	1,00	UN	
BAÑO HOMBRES ORINALES						2,00	2,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	8,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**8,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
8,00	0,00	**8,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.7**	**DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
VENTANA 1 COCINA ALACENA (L)		1,06	8,3			1,00	8,80	M2	
VENTANA 2 COMEDOR-MURO POSTERIOR		1,06	6,4			1,00	6,78	M2	
VENTANA 3 COMEDOR MURO LATERAL		1,06	4,45			1,00	4,72	M2	
VENTANAS A FACHADA OFICINAS		0,74	0,91			1,00	0,67	M2	
		0,90	0,92			1,00	0,83	M2	
OFICINA PEQUEÑA-FRENTE A BAÑO ADM		1,53	1,06			1,00	1,62	M2	
		0,87	0,91			1,00	0,79	M2	
PUERTA PRINCIPAL		2,00		3,20		1,00	6,40	M2	

TOTAL EJECUTADO	30,61	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**30,61**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
30,61	0,00	**30,61**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.12**	**DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TEJEDORES DE SUEÑOS ZONA ENTRADA RAMPA		2,28	5,60			12,77	12,77	M2	
						SE COBRA	11,00		

TOTAL EJECUTADO	11,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**11,00**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
11,00	0,00	**11,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.13**	**DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PLACA DE BAÑO DE ADMINISTRACION		1,06	1,62			1,00	1,72	M2	

TOTAL EJECUTADO	1,72	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**1,72**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,72	0,00	**1,72**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.15**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
COCINA Y ALACENA		6,05	4,45			26,92	26,92	M2	
						SE COBRA	26,40		

TOTAL EJECUTADO	26,40	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**26,40**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
26,40	0,00	**26,40**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.18**	**DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
   	MURO ALACENA (COCINA) TOMACORRIENTE	1,00					1,00	1,00	UN	
	TEJEDORES DE SUEÑOS ZONA DE GIMNASIO TOMAS CORRIENTES	9,00					9,00	9,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	10,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**10,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,00	0,00	**10,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.43** MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TEJEDORES DE SUEÑOS		13,40	10,60			1,00	142,04	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS		5,12	4,7			1,00	24,06	M2	

TOTAL EJECUTADO	166,10	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**166,10**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
166,10	0,00	**166,10**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA** **PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)**	Version: 01 Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**


CAPITULO	**EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**2.1.2** **EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.**	**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









COSTADO

COSTADO

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PLACA DE BAÑO DE ADMINISTRACION		1,10	0,8	0,8		1,00	0,70	M3	
		0,40	0,65	0,4		1,00	0,10	M3	
EXCAVACION A NIVEL -0,80 CICLOPEO									
COSTADO IZQUIERDO		0,40	11,00	0,5		1,00	2,20	M3	
COSTDO DERECHO		0,60	1,20	0,7		1,00	0,50	M3	
		0,70	8,0	0,7		2,00	7,84	M3	
EXCAVACION DE RAMPA EXISTENTE		2,20	5,0	1		1,00	5,50	M3	

TOTAL EJECUTADO	16,85	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3
PRESENTE ACTA	**16,85**	M3

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
16,85	0,00	**16,85**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**CIMENTACION**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**2.1.8**	**RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO**		**UNIDAD**	**M3**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
PLACA DE BAÑO DE ADMINISTRACION		1,10	0,8	0,8		1,00	0,70	M3	
		0,40	0,65	0,4		1,00	0,10	M3	
CAJA DE INSPECCION (DESCUENTO)		0,60	0,6	0,6		-1,00	-0,22	M3	
RELLENO BAJO RAMPA		2,03	2	1,00		1,00	4,06	M3	
		8,00	2	0,7		1,00	5,60	M3	

TOTAL EJECUTADO	10,25	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3
PRESENTE ACTA	**10,25**	M3

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
10,25	0,00	**10,25**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**3.1.3**	**LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MURO ALTO FACHADA PPAL			18,69	1,9		1,00	35,51	M2	
MUROS DE JARDINERAS			15,05	0,8		1,00	12,04	M2	
MURO EN LADRILLO EXTERIOR A OFICINAS			2,25	2,62		1,00	5,90	M2	
			1,1	2,62		1,00	2,88	M2	
			2,6	2,77		1,00	7,20	M2	
			1,02	2,2		1,00	2,24	M2	
DESCUENTO VANOS PUERTAS		0,90		2,2		-1,00	-1,98	M2	
		1,00		2,2		-1,00	-2,20	M2	
VENTANA		0,76		0,93		-1,00	-0,71	M2	

TOTAL EJECUTADO	60,89	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**60,89**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
60,89	0,00	**60,89**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**3.2.9**	**REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**	**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MURO ALTO FACHADA PPAL			18,69			1,00	18,69	ML	
MUROS DE JARDINERAS			15,05			1,00	15,05	ML	
MURO EN LADRILLO EXTERIOR A OFICINAS			2,25			1,00	2,25	ML	
			2,62			1,00	2,62	ML	
			2,77			1,00	2,77	ML	
			2,2			1,00	2,20	ML	

TOTAL EJECUTADO	43,58	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	**43,58**	ML

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
43,58	0,00	**43,58**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**4.1.15**	**PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2"**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
LLAVE MANGUERA DEBAJO DE LAVAMANOS									
BAÑO HOMBRES						1,00	1,00	UN	
BAÑÑO MUJERES						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**2,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**TUBERIA**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**4.1.56**	**LLAVE MANGUERA DE 1/2"**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
LLAVE MANGUERA DEBAJO DE LAVAMANOS									
BAÑO HOMBRES						1,00	1,00	UN	
BAÑÑO MUJERES						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**2,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
2,00	0,00	**2,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**TUBERIA**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**4.1.57**	**PUNTO SANITARIO 4"**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	BAÑO ADMINISTRATIVO						1,00	1,00	UN	
										

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**TUBERIA**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**4.1.68**	**SIFON DE PISO 3"**		**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BAÑO ADMINISTRATIVO						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**4.2.1**	**CAJA DE INSPECCION 60 X 60**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BAÑO ADMINISTRATIVO						1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**5.1.13**	**SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MURO ALACENA (COCINA)	1,00					1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**1,00**	UN

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**	**ACTA No:**	**001**
ITEM	**5.1.59** — **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TEJEDORES DE SUEÑOS ZONA ESPERA						8,00	8,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	8,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	**8,00**	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8,00	0,00	**8,00**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.1**	**ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
SHUT BASURAS (COLOR AZUL)		2,37	1,92			1,00	4,55	M2	
GIMNASIO		4,54	9,10			1,00	41,31	M2	
GIMNASIO		2,44	2,21			1,00	5,39	M2	
GIMNASIO		1,40	1,80			1,00	2,52	M2	
BAÑO ADMINISTRACION		0,40	0,8			1,00	0,32	M2	
		1,12	0,7			1,00	0,78	M2	
COMEDOR		4,45	8,55			1,00	38,05	M2	
COMEDOR		0,63	4,05			1,00	2,55	M2	
COMEDOR		1,60	1,40			1,00	2,24	M2	
HALL DE ACCESO		5,70	1,38			1,00	7,87	M2	
COCINA		5,76	4,14			1,00	23,85	M2	
ACCESO A GYM		2,85	1,15			1,00	3,28	M2	
PISO EXTERIOR EN RETAL ROJO		4,70	2			1,00	9,40	M2	
EXTERIOR AL SHUT		4,70	2,34			1,00	11,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	153,11	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**153,11**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
153,11	0,00	**153,11**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

Introduce el texto aquí

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.5**	**PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
MEDIACAÑA COCINA			2,35			1,00	2,35	M	
			4,35			1,00	4,35	M	
			3,35			1,00	3,35	M	
ALACENA			2,35			2,00	4,70	M	
			4,35			3,00	13,05	M	
			1,48			4,00	5,92	M	

TOTAL EJECUTADO	33,72	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**33,72**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
33,72	0,00	**33,72**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.2.2**	**BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE**	**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
BOCA PUERTA COCINA			0,8			1,00	0,80	M	
BOCA PUERTA ALACENA			0,8			1,00	0,80	M	
BOCA PUERTA COCINA-ALACENA			0,8			1,00	0,80	M	
PUERTA PRINCIPAL			2,00			1,00	2,00	M	

TOTAL EJECUTADO	4,40	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**4,40**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
4,40	0,00	**4,40**

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIÁN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	8 de febrero de 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	001
ITEM	7.2.26 ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COMEDOR		4,45	8,55			1,00	38,05	M2	
COMEDOR		0,63	4,05			1,00	2,55	M2	
COMEDOR		1,60	1,40			1,00	2,24	M2	
GIMNASIO		4,54	9,10			1,00	41,31	M2	
GIMNASIO		2,44	2,21			1,00	5,39	M2	
GIMNASIO		1,40	1,8			1,00	2,52	M2	
RAMPA		5,70	1,38			1,00	7,87	M2	
COCINA		5,76	4,14			1,00	23,85	M2	

TOTAL EJECUTADO	123,78	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**123,78**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
123,78	0,00	**123,78**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**8.1.2**	**ENCHAPE 25 X 35**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TEJEDORES DE SUEÑOS ZONA COCINA (CARA 1)			4,40	3,15		1,00	13,86	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS ZONA COCINA (CARA 2)			4,40	3,15		1,00	13,86	M2	
PUERTAS		0,90	2,0			-2,00	-3,60	M2	

TOTAL EJECUTADO	24,12	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**24,12**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
24,12	0,00	**24,12**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**8.1.7**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE MUROS EN SUPER BOARD 8MM A DOS CARAS EN ALTURAS A SUPERIOR A 3 METROS (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD** **M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
TEJEDORES DE SUEÑOS ZONA COCINA		3,15	4,40			1,00	13,86	M2	
		0,90	2			-1,00	-1,80	M2	

TOTAL EJECUTADO	12,06	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**12,06**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
12,06	0,00	**12,06**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**9.2.1**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
VENTANA 1 COCINA ALACENA (L)		1,06	8,3			1,00	8,80	M2	
VENTANA 2 COMEDOR-MURO POSTERIOR		1,06	6,4			1,00	6,78	M2	
VENTANA 3 COMEDOR MURO LATERAL		1,06	4,45			1,00	4,72	M2	
VENTANAS A FACHADA OFICINAS		0,76	0,93			1,00	0,71	M2	
		0,90	0,94			1,00	0,85	M2	
OFICINA PEQUEÑA-FRENTE A BAÑO ADM		1,53	1,06			1,00	1,62	M2	
		0,87	0,91			1,00	0,79	M2	
VENTANAS NUEVAS EN OFICINA		1,20	0,4			3,00	1,44	M2	

TOTAL EJECUTADO	25,71	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**25,71**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
25,71	0,00	**25,71**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**9.2.7**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
VENTANA 1 COCINA ALACENA (L)		8,5		1,10		1,00	9,35	M2	
VENTANA 2 COMEDOR-MURO POSTERIOR		6,6		1,10		1,00	7,26	M2	
VENTANA 3 COMEDOR MURO LATERAL		4,65		1,10		1,00	5,12	M2	
VENTANAS A FACHADA OFICINAS		0,96		1,10		1,00	1,06	M2	
		1,10		1,10		1,00	1,21	M2	
MONTANTE PUERTA		2,10		1,10		1,00	2,31	M2	

TOTAL EJECUTADO	26,30	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	**26,30**	M2	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
26,30	0,00	**26,30**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.1.8**	**PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
	VENTANA 1 COCINA ALACENA (L)		1,06	8,3			1,00	18,72	ML	Se suman dos veces el alto y el largo
	VENTANA 2 COMEDOR-MURO POSTERIOR		1,06	6,4			1,00	14,92	ML	Se suman dos veces el alto y el largo
	VENTANA 3 COMEDOR MURO LATERAL		1,06	4,45			1,00	11,02	ML	Se suman dos veces el alto y el largo
	VENTANAS A FACHADA OFICINAS		0,76	0,93			1,00	3,38	ML	Se suman dos veces el alto y el largo
			0,90	0,94			1,00	3,68	ML	Se suman dos veces el alto y el largo
	OFICINA PEQUEÑA-FRENTE A BAÑO ADM		1,53	1,06			1,00	5,18	ML	Se suman dos veces el alto y el largo
			0,87	0,91			1,00	3,56	ML	Se suman dos veces el alto y el largo
	VENTANAS NUEVAS EN OFICINA		1,20	0,4			3,00	3,20	ML	Se suman dos veces el alto y el largo
	PUERTA DE ACCESO PPAL		2,00				1,00	2,00	ML	
	VERTICALES				3,2		2,00	6,40	ML	

TOTAL EJECUTADO	72,06	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
PRESENTE ACTA	**72,06**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
72,06	0,00	**72,06**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.1**	**VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		10,45	2,2			1,00	22,99	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		7,40	2,2			1,00	16,28	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		3,23	2,2			1,00	7,11	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		5,00	2,2			1,00	11,00	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		4,70	2,2			1,00	10,34	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		11,65	2,20			1,00	25,63	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		9,50	2,20			1,00	20,90	M2	

TOTAL EJECUTADO	114,25	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**114,25**	M2

PRESENTE ACTA	**TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1**	**ACUMULADO ACTUAL**
114,25	0,00	**114,25**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V.
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJEDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.7**	**PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS)(INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		10,45	1,5			1,00	15,68	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		7,40	1,5			1,00	11,10	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		3,23	1,5			1,00	4,85	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		5,00	1,5			1,00	7,50	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		4,70	1,5			1,00	7,05	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		11,65	1,5			1,00	17,48	M2	
TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1		9,50	1,5			1,00	14,25	M2	

TOTAL EJECUTADO	77,90	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**77,90**	M2

PRESENTE ACTA	**TEJEDORES DE SUEÑOS PISO 1**	**ACUMULADO ACTUAL**
77,90	0,00	**77,90**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIÁN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TEJDORES DE SUEÑOS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de febrero de 2025**

CAPITULO	**CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**14.1.1**	**CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
TEJEDORES DE SUEÑOS ZONA COCINA		6,05	4,45			26,92	26,92	M2	

TOTAL EJECUTADO	26,92	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**26,92**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
26,92	0,00	**26,92**


OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO		**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.1**	**DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Descuento**				
	CUBIERTA DE COCINA	1,00	7,10	6,2			44,02	44,02	M2	
	CUBIERTA DE COCINA	1,00	1,00	1,28			1,28	1,28	M2	
	CUBIERTA DE COCINA	2,00	1,95	0,5			1,95	1,95	M2	
 										

TOTAL EJECUTADO	47,25
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00
PRESENTE ACTA	**47,25**

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
47,25	0,00	**47,25**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.20**	**PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Descuento**				
	CUBIERTA DE COCINA	1,00	7,10	6,2			44,02	44,02	M2	
	CUBIERTA DE COCINA	1,00	8,90	6,8			60,52	60,52	M2	
	CUBIERTA DE COCINA	2,00	1,95	0,5			1,95	1,95	M2	

TOTAL EJECUTADO	106,49	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**106,49**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
106,49	0,00	**106,49**


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**1.3.23**	**RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	**LOCALIZACIÓN**	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
	LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Descuento**				
										
	CUBIERTA DE COCINA	1,00	7,10	6,2			44,02	44,02	M2	
	CUBIERTA DE COCINA	1,00	8,90	6,8			60,52	60,52	M2	
	CUBIERTA DE COCINA	2,00	1,95	0,5			1,95	1,95	M2	
 										

TOTAL EJECUTADO	106,49	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**106,49**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
106,49	0,00	**106,49**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**3.2.13**	**RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**								
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**	**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
COCINA									
TECHO COCINA	0,60	5,80	0,38			1,32	1,32	M2	
TECHO COCINA	0,60	9,40	7,98			45,01	45,01	M2	
ACCESO COCINA	0,60	2,10	1,7			2,14	2,14	M2	
COCINA ZONA LOKER	0,60	1,08	1,95			1,26	1,26	M2	
COCINA ZONA ALIMENTOS	0,60	2,40	1,75			2,52	2,52	M2	
	0,60	0,17	0,93			0,09	0,09	M2	
	0,60	0,10	0,96			0,06	0,06	M2	

TOTAL EJECUTADO	52,40	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**52,40**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
52,40	0,00	**52,40**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**7.1.1**	**ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA DE COCINA	1,00	7,10	6,2			44,02	44,02	M2	
CUBIERTA DE COCINA	1,00	8,90	6,8			60,52	60,52	M2	
CUBIERTA DE COCINA	2,00	1,95	0,5			1,95	1,95	M2	

TOTAL EJECUTADO	106,49	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**106,49**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
106,49	0,00	**106,49**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**001**
ITEM	**7.1.7**	**MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
CUBIERTA DE COCINA	1,00		7,1			7,10	7,10	M	
CUBIERTA DE COCINA	1,00		15,6			15,60	15,60	M	
CUBIERTA DE COCINA	1,00		6,8			6,80	6,80	M	

TOTAL EJECUTADO	29,50	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**29,50**	M

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
29,50	0,00	**29,50**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**	
ITEM	**13.1.7**	**ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**DESCUENTO**				
COCINA									
TECHO COCINA	1,00	5,80	0,38			2,20	2,20	M2	
TECHO COCINA	1,00	9,40	7,98			75,01	75,01	M2	
ACCESO COCINA	1,00	2,10	1,7			3,57	3,57	M2	
COCINA ZONA LOKER	1,00	1,08	1,95			2,11	2,11	M2	
COCINA ZONA ALIMENTOS	1,00	2,40	1,75			4,20	4,20	M2	
	1,00	0,17	0,93			0,16	0,16	M2	
	1,00	0,10	0,96			0,10	0,10	M2	
PAREDES									
MURO VENTANA	1,00		0,45	0,53		0,24	0,24	M2	
ACCESO COCINA	1,00		2,06	0,55	0,28	0,85	0,85	M2	
ACCESO LOCKERS	1,00		2,06	0,55	0,11	1,02	1,02	M2	
COCINA	1,00		3,01	0,55		1,66	1,66	M2	

TOTAL EJECUTADO	91,12	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**91,12**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
91,12	0,00	**91,12**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**13.2.2**	**PINTURA EPOXICA A DOS MANOS**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**						**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE 1**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Descuento**	**Peso**				
COCINA										
TECHO COCINA	1,00	5,80	0,38				2,20	2,20	M2	
TECHO COCINA	1,00	9,40	7,98				75,01	75,01	M2	
ACCESO COCINA	1,00	2,10	1,70				3,57	3,57	M2	
COCINA ZONA LOKER	1,00	1,08	1,95				2,11	2,11	M2	
COCINA ZONA ALIMENTOS	1,00	2,40	1,75				4,20	4,20	M2	
	1,00	0,17	0,93				0,16	0,16	M2	
	1,00	0,10	0,96				0,10	0,10	M2	
MUROS										
	2,00		7,98	0,55			8,78	8,78	M2	
MURO VENTANA PISO TECHO	2,00		9,40	0,55	5,54		4,80	4,80	M2	
COLUMNAS	2,00		0,45	0,55			0,50	0,50	M2	
ACCESO COCINA	1,00		2,06	0,55	0,28		0,85	0,85	M2	
ACCESO LOCKERS	1,00		2,06	0,55	0,11		1,02	1,02	M2	
COCINA	1,00		3,01	0,55			1,66	1,66	M2	

TOTAL EJECUTADO	104,96	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**104,96**	M2

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
104,96	0,00	**104,96**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	PORVENIR CDC
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**8 de Febrero del 2025**

CAPITULO	**CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**		**ACTA No:**	**001**
ITEM	**17.1.5**	**MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2**	**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 1
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA DE COCINA	1,00	7,10	6,2			44,02	44,02	M2	
CUBIERTA DE COCINA	1,00	8,90	6,8			60,52	60,52	M2	
CUBIERTA DE COCINA	1,00	1,95	0,5			0,98	0,98	M2	

TOTAL EJECUTADO	105,52	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**105,52**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
105,52	0,00	**105,52**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
S1	**JARDINI INFANTIL CAMPO VERDE**				
1	PRELIMINARES				**$ 11.237.683,17**
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	115,7	$ 43.298,00	$ 5.009.578,60
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM. Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y	M2	67,15	$ 27.519,00	$ 1.847.900,85
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	62,76	$ 18.929,00	$ 1.187.984,04
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	158,47	$ 20.144,00	$ 3.192.219,68
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5.079.089,14**
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	234,47	$ 21.662,00	$ 5.079.089,14
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 21.070.713,79**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	238,79	$ 41.523,00	$ 9.915.277,17
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	119,68	$ 14.846,00	$ 1.776.769,28
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA. INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	37,5	$ 42.471,00	$ 1.592.662,50
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	61,06	$ 127.514,00	$ 7.786.004,84
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4.303.656,88**
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	194,22	$ 10.754,00	$ 2.088.641,88
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	103	$ 21.505,00	$ 2.215.015,00
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 32.162.936,65**
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA	M2	84,3	$ 272.113,00	$ 22.939.125,90
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	62,75	$ 146.993,00	$ 9.223.810,75
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 24.833.580,48**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	14,6	$ 51.981,00	$ 758.922,60
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	175,63	$ 137.076,00	$ 24.074.657,88
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.660.001,85**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	315,29	$ 5.265,00	$ 1.660.001,85
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 100.347.661,96**
S2	**JARDINI INFANTIL TORITO FELIZ**				
1	PRELIMINARES				**$ 17.784.609,96**
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	180,09	$ 19.797,00	$ 3.565.241,73
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	66	$ 43.298,00	$ 2.857.668,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM. Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y	M2	28,8	$ 27.519,00	$ 792.547,20
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE	M2	91,37	$ 32.417,00	$ 2.961.941,29
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH. INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	177,83	$ 42.778,00	$ 7.607.211,74
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 3.438.908,32**
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS		0	$ -	$ 0,00
2.1.1	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL.	M3	0	$ 123.789,00	$ 0,00
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	14,4	$ 123.243,00	$ 1.774.699,20
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	11,52	$ 100.826,00	$ 1.161.515,52
2.2	CONCRETOS		0	$ -	$ 0,00
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIONES 20X15CM. NO	M	3,8	$ 108.899,00	$ 413.816,20
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA		0	$ -	$ 0,00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	16,7	$ 5.322,00	$ 88.877,40
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO		0	$ -	**$ 2.488.968,00**
4.1	TUBERIA		0	$ -	$ 0,00
4.1.61	TUBERIA PVCS 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	72	$ 34.569,00	$ 2.488.968,00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 7.855.027,45**
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	10,75	$ 26.869,00	$ 288.841,75
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	174,15	$ 39.517,00	$ 6.881.885,55
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	22,95	$ 29.817,00	$ 684.300,15
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 2.490.949,30**
16.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.08 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2	28,8	$ 53.266,00	$ 1.534.060,80
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	5	$ 107.387,00	$ 536.935,00
16.1.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	4,5	$ 93.323,00	$ 419.953,50
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 38.683.355,20**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	57	$ 51.981,00	$ 2.962.917,00
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	22,95	$ 80.829,00	$ 1.855.025,55
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	29,4	$ 44.561,00	$ 1.310.093,40
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE	M2	102,04	$ 61.523,00	$ 6.277.806,92
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	10,75	$ 200.325,00	$ 2.153.493,75
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	102,04	$ 205.696,00	$ 20.989.219,84
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	29,98	$ 104.563,00	$ 3.134.798,74
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.864.968,30**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	354,22	$ 5.265,00	$ 1.864.968,30
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 74.606.786,53
s3 **S3**	**JARDINI INFANTIL OJO DE PERDIZ**				
1	PRELIMINARES				**$ 21.219.301,01**
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	322,41	$ 19.797,00	$ 6.382.750,77
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	71,05	$ 43.298,00	$ 3.076.322,90
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE	M2	292,55	$ 32.417,00	$ 9.483.593,35

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	117,31	$ 18.929,00	$ 2.220.560,99
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO	UN	3	$ 18.691,00	$ 56.073,00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.201.591,14**
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	55,47	$ 21.662,00	$ 1.201.591,14
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 3.719.982,00**
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE	UN	4	$ 319.430,00	$ 1.277.720,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	10	$ 184.447,00	$ 1.844.470,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES,	UN	13	$ 45.984,00	$ 597.792,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 2.848.251,78**
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	109,81	$ 25.938,00	$ 2.848.251,78
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 11.585.024,48**
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	174,03	$ 10.754,00	$ 1.871.518,62
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	96,54	$ 20.469,00	$ 1.976.077,26
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	195,8	$ 39.517,00	$ 7.737.428,60
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 18.820.629,85**
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	117,31	$ 160.435,00	$ 18.820.629,85
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 79.059.630,58**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	73,6	$ 51.981,00	$ 3.825.801,60
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS, SI REQUIERE	M2	292,55	$ 247.595,00	$ 72.433.917,25
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE	M2	45,51	$ 61.523,00	$ 2.799.911,73
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 2.158.650,00**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	410	$ 5.265,00	$ 2.158.650,00
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 140.613.060,84
S4	**JARDINI INFANTIL PORVENIR**				
1	PRELIMINARES				**$ 11.125.360,74**
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL				$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	66,05	$ 43.298,00	$ 2.859.832,90
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS				$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	82,92	$ 27.519,00	$ 2.281.875,48
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO	M2	140,47	$ 10.188,00	$ 1.431.108,36
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	226	$ 20.144,00	$ 4.552.544,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 10.732.808,64**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	226	$ 41.523,00	$ 9.384.198,00
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	90,84	$ 14.846,00	$ 1.348.610,64
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 30.979.176,00**
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	226	$ 137.076,00	$ 30.979.176,00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.316.250,00**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	250	$ 5.265,00	$ 1.316.250,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 54.153.595,38
S5	**JARDINI INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS**				
1	PRELIMINARES				**$ 3.699.158,00**
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	50	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y	M2	26	$ 27.519,00	$ 715.494,00
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	26	$ 20.144,00	$ 523.744,00
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M	30	$ 9.834,00	$ 295.020,00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.125.340,90**
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	51,95	$ 21.662,00	$ 1.125.340,90
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.780.818,00**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	26	$ 41.523,00	$ 1.079.598,00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE	M	30	$ 23.374,00	$ 701.220,00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 8.817.560,00**
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	340	$ 10.754,00	$ 3.656.360,00
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	240	$ 21.505,00	$ 5.161.200,00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 3.563.976,00**
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	26	$ 137.076,00	$ 3.563.976,00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 331.695,00**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	63	$ 5.265,00	$ 331.695,00
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 19.318.547,90
S6	**JARDINI INFANTIL TUNJUELITO**				
1	PRELIMINARES				**$ 23.871.967,34**
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	124,09	$ 19.797,00	$ 2.456.609,73
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	49,2	$ 43.298,00	$ 2.130.261,60
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE	M2	111,14	$ 32.417,00	$ 3.602.825,38
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	85,45	$ 18.929,00	$ 1.617.483,05
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO	UN	21	$ 18.691,00	$ 392.511,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	319,61	$ 42.778,00	$ 13.672.276,58
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 7.102.384,26**
2.2	CONCRETOS		0	$ -	$ 0,00
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS, EN CONCRETO DE 3000	M	4,38	$ 111.104,00	$ 486.635,52
2.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM	M	1,5	$ 25.381,00	$ 38.071,50
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI.	M	61,64	$ 102.054,00	$ 6.290.608,56
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA		0	$ -	$ 0,00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	53,94	$ 5.322,00	$ 287.068,68

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 2.981.683,71**
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	2,89	$ 48.199,00	$ 139.295,11
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	M2	9,48	$ 210.897,00	$ 1.999.303,56
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	38,92	$ 21.662,00	$ 843.085,04
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 1.083.325,00**
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	4	$ 185.011,00	$ 740.044,00
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	17	$ 20.193,00	$ 343.281,00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.626.319,31**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14,97	$ 28.666,00	$ 429.130,02
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,97	$ 25.832,00	$ 386.705,04
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	45,55	$ 10.754,00	$ 489.844,70
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,91	$ 21.505,00	$ 320.639,55
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 43.672.804,11**
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA	M2	94,03	$ 272.113,00	$ 25.586.785,39
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	123,04	$ 146.993,00	$ 18.086.018,72
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 49.264.210,15**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	84,14	$ 51.981,00	$ 4.373.681,34
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	137,94	$ 64.769,00	$ 8.934.235,86
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE	M2	14	$ 220.149,00	$ 3.082.086,00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS, SI REQUIERE	M2	118,69	$ 247.595,00	$ 29.387.050,55
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO	M	36,4	$ 95.801,00	$ 3.487.156,40
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 2.832.570,00**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	538	$ 5.265,00	$ 2.832.570,00
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 132.435.263,88
S7	**JARDINI INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA**				
1	PRELIMINARES				**$ 1.938.368,95**
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	15,5	$ 43.298,00	$ 671.119,00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	46,05	$ 27.519,00	$ 1.267.249,95
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 907.171,67**
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA, (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	24,85	$ 17.799,00	$ 442.305,15
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	21,46	$ 21.662,00	$ 464.866,52
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4.250.282,09**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	46,05	$ 41.523,00	$ 1.912.134,15
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16,44	$ 14.846,00	$ 244.068,24
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	2,2	$ 68.333,00	$ 150.332,60

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19,53	$ 95.370,00	$ 1.862.576,10
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	9	$ 9.019,00	$ 81.171,00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.741.166,60**
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	13,85	$ 125.716,00	$ 1.741.166,60
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5.107.411,87**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9,9	$ 25.832,00	$ 255.736,80
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6,02	$ 21.505,00	$ 129.460,10
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	30,4	$ 54.958,00	$ 1.670.723,20
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	2,55	$ 43.779,00	$ 111.636,45
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	57,13	$ 26.869,00	$ 1.535.025,97
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	35,55	$ 39.517,00	$ 1.404.829,35
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 5.823.432,81**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	5,35	$ 51.981,00	$ 278.098,35
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON	M2	36,31	$ 52.838,00	$ 1.918.547,78
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	38,89	$ 42.262,00	$ 1.643.569,18
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	9,9	$ 200.325,00	$ 1.983.217,50
19	DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN		0	$ -	**$ 1.456.470,00**
19.1.3	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1	$ 1.456.470,00	$ 1.456.470,00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 242.453,25**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46,05	$ 5.265,00	$ 242.453,25
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 21.466.757,24
S8	**JARDINI INFANTIL YANACONA**				
1	PRELIMINARES				**$ 6.903.307,28**
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	156,24	$ 19.797,00	$ 3.093.083,28
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	88	$ 43.298,00	$ 3.810.224,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 3.688.940,00**
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	20	$ 184.447,00	$ 3.688.940,00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 7.482.931,40**
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	58,1	$ 128.794,00	$ 7.482.931,40
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 10.732.713,70**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,1	$ 25.832,00	$ 1.500.839,20
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,1	$ 21.505,00	$ 1.249.440,50
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	202	$ 39.517,00	$ 7.982.434,00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 40.570.913,88**
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE	M2	156,24	$ 247.595,00	$ 38.684.242,80
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1.07 Y 1.13	M2	26,964	$ 69.970,00	$ 1.886.671,08
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.210.950,00**

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	230	$ 5.265,00	$ 1.210.950,00
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 70.589.756,26
S9	**CDA SIERRA MORENA**				
1	PRELIMINARES				**$ 11.364.335,27**
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	120	$ 43.298,00	$ 5.195.760,00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	136	$ 27.519,00	$ 3.742.584,00
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES	M	7,8	$ 32.197,00	$ 251.136,60
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2	3,06	$ 10.672,00	$ 32.656,32
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS	UN	39	$ 21.344,00	$ 832.416,00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS, (INCLUYE CARGUE	M2	7,66	$ 18.347,00	$ 140.538,02
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	61,77	$ 18.929,00	$ 1.169.244,33
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 34.672.732,40**
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1289,8	$ 21.662,00	$ 27.939.647,60
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	7,8	$ 863.216,00	$ 6.733.084,80
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO		0	$ -	**$ 8.816.976,00**
4.1	TUBERIA		0	$ -	$ 0,00
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	21	$ 419.856,00	$ 8.816.976,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 2.713.056,00**
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES.	UN	59	$ 45.984,00	$ 2.713.056,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 21.641.952,00**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	136	$ 41.523,00	$ 5.647.128,00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	136	$ 117.609,00	$ 15.994.824,00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 9.023.894,48**
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	71,78	$ 125.716,00	$ 9.023.894,48
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 20.101.338,00**
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE	UN	18	$ 705.542,00	$ 12.699.756,00
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	18	$ 411.199,00	$ 7.401.582,00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 50.168.106,82**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	21,78	$ 78.779,00	$ 1.715.806,62
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1174,8	$ 10.754,00	$ 12.633.799,20
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	639,5	$ 45.138,00	$ 28.865.751,00
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	350	$ 19.865,00	$ 6.952.750,00
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 8.256.425,28**
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	61,77	$ 133.664,00	$ 8.256.425,28
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 1.137.257,22**
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	7,66	$ 148.467,00	$ 1.137.257,22

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 23.659.413,03**
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE	M2	107,47	$ 220.149,00	$ 23.659.413,03
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 3.949.487,10**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	750,14	$ 5.265,00	$ 3.949.487,10
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 195.504.973,60
S10	**CDA BELLA FLOR**				
1	PRELIMINARES				**$ 2.032.579,00**
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	13,00	$ 19.797,00	$ 257.361,00
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	41	$ 43.298,00	$ 1.775.218,00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 37.539.989,24**
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	213,06	$ 17.799,00	$ 3.792.254,94
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	213,06	$ 26.449,00	$ 5.635.223,94
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1297,78	$ 21.662,00	$ 28.112.510,36
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 1.000.290,90**
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E	M2	6,86	$ 145.815,00	$ 1.000.290,90
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5.185.213,55**
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18,	M	1,68	$ 330.393,00	$ 555.060,24
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	M2	0,48	$ 439.181,00	$ 210.806,88
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30,9136	$ 142.958,00	$ 4.419.346,43
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 62.941.332,80**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	348,562	$ 25.832,00	$ 9.004.053,58
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1531,14	$ 10.754,00	$ 16.465.879,56
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	548,56	$ 21.505,00	$ 11.796.782,80
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	416,97	$ 45.138,00	$ 18.821.191,86
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	345	$ 19.865,00	$ 6.853.425,00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 3.377.839,20**
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE	M2	12,9	$ 61.523,00	$ 793.646,70
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	12,9	$ 200.325,00	$ 2.584.192,50
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 4.501.048,50**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	854,9	$ 5.265,00	$ 4.501.048,50
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 116.578.293,19
S11	**CDA ACACIAS**				
1	PRELIMINARES				**$ 11.000.340,14**
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	50	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	174,75	$ 27.519,00	$ 4.808.945,25
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	2,2	$ 24.524,00	$ 53.952,80
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A	M2	7,33	$ 10.672,00	$ 78.225,76
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE	M2	5,76	$ 32.417,00	$ 186.721,92
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	36,17	$ 18.929,00	$ 684.661,93
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	111,48	$ 20.144,00	$ 2.245.653,12
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M	79,04	$ 9.834,00	$ 777.279,36
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 667.900,56**
2.2	CONCRETOS		0	$ -	$ 0,00
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS, EN CONCRETO DE 3000	M	4,4	$ 111.104,00	$ 488.857,60
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIMENSIONES 20X15CM, NO	M	1	$ 108.899,00	$ 108.899,00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA		0	$ -	$ 0,00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13,18	$ 5.322,00	$ 70.143,96
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 42.502.376,87**
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	0,27	$ 48.199,00	$ 13.013,73
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1961,47	$ 21.662,00	$ 42.489.363,14
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO		0	$ -	**$ 48.267,00**
4.1	TUBERIA		0	$ -	$ 0,00
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1	$ 48.267,00	$ 48.267,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 40.386,00**
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2	$ 20.193,00	$ 40.386,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 15.775.122,80**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	167,88	$ 41.523,00	$ 6.970.881,24
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	0	$ 14.846,00	$ 0,00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20,38	$ 54.616,00	$ 1.113.074,08
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	48,96	$ 70.927,00	$ 3.472.585,92
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	103,81	$ 25.938,00	$ 2.692.623,78
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	7,73	$ 127.514,00	$ 985.683,22
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	26,36	$ 20.496,00	$ 540.274,56
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 13.337.688,38**
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	84,02	$ 125.716,00	$ 10.562.658,32
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M	M2	13,53	$ 205.102,00	$ 2.775.030,06
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 689.165,40**
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18	M2	2,2	$ 313.257,00	$ 689.165,40
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 109.939.119,47**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107,06	$ 78.779,00	$ 8.434.079,74
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	283,87	$ 25.832,00	$ 7.332.929,84

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	932,86	$ 10.754,00	$ 10.031.976,44
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1028,26	$ 21.505,00	$ 22.112.731,30
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	901,69	$ 45.138,00	$ 40.700.483,22
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	1028,26	$ 19.865,00	$ 20.426.384,90
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	20,57	$ 43.779,00	$ 900.534,03
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5.750.106,89**
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	32,24	$ 160.435,00	$ 5.172.424,40
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	3,93	$ 146.993,00	$ 577.682,49
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 19.734.487,95**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	8,23	$ 51.981,00	$ 427.803,63
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	123,61	$ 137.076,00	$ 16.943.964,36
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	5,88	$ 200.325,00	$ 1.177.911,00
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	5,76	$ 205.696,00	$ 1.184.808,96
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 7.098.273,00**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1348,2	$ 5.265,00	$ 7.098.273,00
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 226.583.234,46
S12	**CDA CARLOS GAVIRIA**				
1	PRELIMINARES				**$ 25.359.901,39**
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	90,75	$ 19.797,00	$ 1.796.577,75
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	30	$ 43.298,00	$ 1.298.940,00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	31,2	$ 24.524,00	$ 765.148,80
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES	M	5	$ 32.197,00	$ 160.985,00
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS,	UN	6	$ 21.344,00	$ 128.064,00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE	M2	21,3	$ 32.417,00	$ 690.482,10
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	123,06	$ 18.929,00	$ 2.329.402,74
1.3.16	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO	UN	2	$ 21.344,00	$ 42.688,00
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO	UN	7	$ 18.691,00	$ 130.837,00
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM	M	1,5	$ 33.344,00	$ 50.016,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	420	$ 42.778,00	$ 17.966.760,00
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 498.286,44**
2.2	CONCRETOS		0	$ -	$ 0,00
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI	M	3,91	$ 102.054,00	$ 399.031,14
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA		0	$ -	$ 0,00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	18,65	$ 5.322,00	$ 99.255,30
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 15.387.961,44**
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	511,12	$ 21.662,00	$ 11.071.881,44
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	5	$ 863.216,00	$ 4.316.080,00
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO		0	$ -	**$ 748.164,00**

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
4.1	TUBERIA		0	$ -	$ 0,00
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	6	$ 124.694,00	$ 748.164,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 7.305.161,60**
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL CON APARATO, CABLE	UN	2	$ 225.465,00	$ 450.930,00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO	UN	5	$ 363.183,00	$ 1.815.915,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO	UN	4	$ 400.322,00	$ 1.601.288,00
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON	UN	1	$ 937.578,00	$ 937.578,00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2	$ 34.729,00	$ 69.458,00
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2", INCLUYE	M	34,6	$ 49.909,00	$ 1.726.851,40
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE	M	34,6	$ 20.322,00	$ 703.141,20
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 17.420.991,38**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	90,75	$ 41.523,00	$ 3.768.212,25
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	41,1	$ 14.846,00	$ 610.170,60
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	6,91	$ 68.333,00	$ 472.181,03
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	41,1	$ 54.616,00	$ 2.244.717,60
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	108,27	$ 95.370,00	$ 10.325.709,90
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 20.752.320,44**
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	77,72	$ 125.716,00	$ 9.770.647,52
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	35,58	$ 128.794,00	$ 4.582.490,52
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M	M2	31,2	$ 205.102,00	$ 6.399.182,40
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 2.467.194,00**
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	6	$ 411.199,00	$ 2.467.194,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 2.324.770,40**
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20MTS CON DOBLE	M	3,4	$ 683.756,00	$ 2.324.770,40
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 37.868.166,74**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	80,34	$ 78.779,00	$ 6.329.104,86
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	114,33	$ 25.832,00	$ 2.953.372,56
13.1.9	CAÑUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALTADA 0,12 X 0,20 M CON MEDIACAÑA	M	30	$ 78.160,00	$ 2.344.800,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	330,07	$ 10.754,00	$ 3.549.572,78
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	398,32	$ 21.505,00	$ 8.565.871,60
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	177,3	$ 45.138,00	$ 8.002.967,40
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	170	$ 19.865,00	$ 3.377.050,00
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	11,97	$ 43.779,00	$ 524.034,63
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	35,29	$ 26.869,00	$ 948.207,01
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	42,7	$ 29.817,00	$ 1.273.185,90
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 19.743.131,10**
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	123,06	$ 160.435,00	$ 19.743.131,10
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 34.208.949,74**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	52,24	$ 51.981,00	$ 2.715.487,44

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	42,7	$ 80.829,00	$ 3.451.398,30
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11	$ 44.561,00	$ 490.171,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1.07 Y 1.13	M2	25	$ 69.970,00	$ 1.749.250,00
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE	M2	90,75	$ 61.523,00	$ 5.583.212,25
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	7,75	$ 200.325,00	$ 1.552.518,75
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	90,75	$ 205.696,00	$ 18.666.912,00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 2.689.414,65**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	510,81	$ 5.265,00	$ 2.689.414,65
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 186.774.413,32
S13	**CDA TEJEDORES DE SUEÑOS**				
1	PRELIMINARES				**$ 17.229.420,96**
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	52,36	$ 19.797,00	$ 1.036.570,92
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	30	$ 43.298,00	$ 1.298.940,00
1.2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M. PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO.	M	0	$ 91.583,00	$ 0,00
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM. Y GUARDAESCOBA. (INCLUYE CARGUE Y	M2	170,62	$ 27.519,00	$ 4.695.291,78
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	13,2	$ 24.524,00	$ 323.716,80
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC. CORRIDOS, POYOS, MESONES.	M	3,9	$ 32.197,00	$ 125.568,30
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS,	UN	10	$ 21.344,00	$ 213.440,00
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE	M2	31,43	$ 18.347,00	$ 576.646,21
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE	M2	10,51	$ 32.417,00	$ 340.702,67
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M. (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO	M2	11	$ 57.448,00	$ 631.928,00
1.3.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO	M2	1,72	$ 47.779,00	$ 82.179,88
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	26,4	$ 18.929,00	$ 499.725,60
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	10	$ 18.691,00	$ 186.910,00
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	12,5	$ 8.990,00	$ 112.375,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	166,1	$ 42.778,00	$ 7.105.425,80
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 15.710.536,98**
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS		0	$ -	$ 0,00
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	16,85	$ 123.243,00	$ 2.076.644,55
2.1.8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	10,25	$ 17.979,00	$ 184.284,75
2.2	CONCRETOS		0	$ -	$ 0,00
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	30,58	$ 283.869,00	$ 8.680.714,02
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO		0	$ -	$ 0,00
2.4.15	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	M2	29,92	$ 110.685,00	$ 3.311.695,20
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA		0	$ -	$ 0,00
2.5.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	107,64	$ 3.444,00	$ 370.712,16
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	204,15	$ 5.322,00	$ 1.086.486,30
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 16.883.705,76**
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	60,89	$ 17.799,00	$ 1.083.781,11
3.1.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 CM	M2	15,55	$ 104.509,00	$ 1.625.114,95

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	43,58	$ 26.449,00	$ 1.152.647,42
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	445,74	$ 21.662,00	$ 9.655.619,88
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	3,9	$ 863.216,00	$ 3.366.542,40
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO		0	$ -	**$ 2.898.201,00**
4.1	TUBERIA		0	$ -	$ 0,00
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2	$ 48.267,00	$ 96.534,00
4.1.56	LLAVE MANGUERA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2	$ 99.652,00	$ 199.304,00
4.1.57	PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1	$ 68.453,00	$ 68.453,00
4.1.68	SIFON DE PISO 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3	$ 55.547,00	$ 166.641,00
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1	$ 419.856,00	$ 419.856,00
4.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE ACOPLE, GRIFERÍA ELECTRÓNICA,	UN	1	$ 1.332.994,00	$ 1.332.994,00
4.2	CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	1	$ 614.419,00	$ 614.419,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 7.728.642,00**
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	1	$ 347.467,00	$ 347.467,00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO	UN	9	$ 275.099,00	$ 2.475.891,00
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED, INCLUYE TUBOS, SOPORTES	UN	5	$ 734.271,00	$ 3.671.355,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W, 11" INCRUSTAR, INCLUYE SOPORTES	UN	2	$ 45.984,00	$ 91.968,00
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER, INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	1	$ 185.011,00	$ 185.011,00
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	12,5	$ 76.556,00	$ 956.950,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 29.383.903,12**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	204,4	$ 41.523,00	$ 8.487.301,20
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	92	$ 30.510,00	$ 2.806.920,00
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	20,96	$ 14.846,00	$ 311.172,16
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4,4	$ 68.333,00	$ 300.665,20
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20,96	$ 54.616,00	$ 1.144.751,36
7.2.11	PISO TABLÓN DE 33 X 33, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	20,4	$ 108.637,00	$ 2.216.194,80
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	136,45	$ 95.370,00	$ 13.013.236,50
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	42,55	$ 25.938,00	$ 1.103.661,90
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 8.725.137,85**
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	43,21	$ 125.716,00	$ 5.432.188,36
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	75,63	$ 7.743,00	$ 585.603,09
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M	M2	13,2	$ 205.102,00	$ 2.707.346,40
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 19.720.466,67**
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18	M2	6,4	$ 330.393,00	$ 2.114.515,20
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	M2	26,47	$ 439.181,00	$ 11.625.121,07
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE	M2	26,3	$ 227.408,00	$ 5.980.830,40
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 8.927.554,00**
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE	UN	5	$ 705.542,00	$ 3.527.710,00
11.1.7	ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2	$ 840.074,00	$ 1.680.148,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE	UN	1	$ 1.663.701,00	$ 1.663.701,00
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	5	$ 411.199,00	$ 2.055.995,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 26.153.667,00**
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1.20MTS CON DOBLE	M	38,25	$ 683.756,00	$ 26.153.667,00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 21.958.065,41**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	18,2	$ 28.666,00	$ 521.721,20
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	72,3	$ 14.824,00	$ 1.071.775,20
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	480,41	$ 10.754,00	$ 5.166.329,14
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	48,33	$ 21.505,00	$ 1.039.336,65
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	270,96	$ 45.138,00	$ 12.230.592,48
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	27,5	$ 43.779,00	$ 1.203.922,50
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	26,96	$ 26.869,00	$ 724.388,24
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4.318.910,20**
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	26,92	$ 160.435,00	$ 4.318.910,20
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 10.745.012,78**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	46	$ 51.981,00	$ 2.391.126,00
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,4	$ 44.561,00	$ 285.190,40
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS, SI REQUIERE	M2	10,51	$ 247.595,00	$ 2.602.223,45
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE	M2	12,96	$ 61.523,00	$ 797.338,08
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	2,33	$ 200.325,00	$ 466.757,25
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	15,55	$ 205.696,00	$ 3.198.572,80
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	9,6	$ 104.563,00	$ 1.003.804,80
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.736.923,50**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	329,9	$ 5.265,00	$ 1.736.923,50
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 192.120.147,23
S14	**CDA PORVENIR**				
1	PRELIMINARES				**$ 80.495.369,77**
1.1	OBRAS PRELIMINARES				
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0	$ -	$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	294,67	$ 43.298,00	$ 12.758.621,66
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0	$ -	$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	1407,61	$ 27.519,00	$ 38.736.019,59
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO	M2	956,11	$ 10.188,00	$ 9.740.848,68
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	956,11	$ 20.144,00	$ 19.259.879,84
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 2.605.213,75**
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	87,35	$ 29.825,00	$ 2.605.213,75
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 15.480.632,00**
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO	UN	1	$ 400.322,00	$ 400.322,00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO	UN	2	$ 275.099,00	$ 550.198,00
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO	UN	1	$ 226.931,00	$ 226.931,00

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES				
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL.	UN	1	$ 122.364,00	$ 122.364,00
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED INCLUYE TUBOS, SOPORTES,	UN	19	$ 734.271,00	$ 13.951.149,00
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	3	$ 76.556,00	$ 229.668,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 46.812.383,37**
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	$ 0,00
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	956,11	$ 41.523,00	$ 39.700.555,53
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	479,04	$ 14.846,00	$ 7.111.827,84
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4.502.238,08**
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	91,12	$ 25.832,00	$ 2.353.811,84
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	$ 0,00
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	104,96	$ 20.469,00	$ 2.148.426,24
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		0	$ -	**$ 132.993.427,56**
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	37,2	$ 51.981,00	$ 1.933.693,20
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	956,11	$ 137.076,00	$ 131.059.734,36
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 9.089.706,60**
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1726,44	$ 5.265,00	$ 9.089.706,60
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 291.978.971,13
	Valor Diferrencia contrato Vs pptos	un	1	$ 10,07	$ 10,07
SUBTOTAL COSTO DIRECTO GENERAL					$ 1.823.071.472,99

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL	
ADMINISTRACIÓN	25,64%	$ 467.435.525,67
IMPREVISTO	0,50%	$ 9.115.357,36
UTILIDAD	3,00%	$ 54.692.144,19
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 531.243.027,22
ANTICIPO	0%	$ 0
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ 0
AJUSTE AL PESO		$ (0,21)
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 2.354.314.500,00

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	1
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2,354,314,500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 24	11. PLAZO:	22 Días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284,682,402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 1 25	22. PLAZO:	37 Días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2%	2%	**Se realizaron las respectivas visitas a las sedes**	
PRELIMINARES	0%	0%		
ESTRUCTURA	0%	0%		
MAMPOSTERÍA	0%	0%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0%	0%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0%	0%		
ACABADO PISOS	0%	0%		
ACABADO MUROS	0%	0%		
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE	0%	0%		
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%		
CIELORRASOS	0%	0%		
VENTANERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%		
PUERTAS	0%	0%		
CUBIERTAS	0%	0%		
OBRAS EXTERIORES	0%	0%		
CERRAMIENTO	0%	0%		
ASEO GENERAL	0%	0%		
TOTAL	2%	2%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	0%	0%	0%

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

Durante el periodo	2%	2%	0%
Acumulado Actual	2%	2%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	-	-
Valor de la Obra Programada	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	-	-
Valor de la Obra Ejecutada	0%	0%

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA


35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-			LUNES	N/A
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	N/A
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	N/A
MAESTRO	-			JUEVES	N/A
OFICIAL	-			VIERNES	N/A
AYUDANTE	-			SÁBADO	N/A
RESIDENTE	-			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 16/12/2024 hasta el 22/12/2024 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda y en medida que el contratista realice la entrega respectiva de los requerimientos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana comprendida desde el 09/12/2024 hasta el 15/12/2024 se adelantaron las visitas correspondientes a las 13 sedes que comprenden el grupo 4 con el fin de elaborar los diagnósticos.



Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	16 12 24	No. INFORME	1	SEMANA No.	1
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO




FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: Visita Jardín Infantil Torito Feliz



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: Visita Centro de Desarrollo Comunitario Porvenir



FECHA FOTO: 10/12/2024
DESCRIPCIÓN: Visita Jardín Social Ojos de Perdiz



FECHA FOTO: 12/12/024
DESCRIPCIÓN: Visita Casa Sabiduria Adulto Mayor Las Acacias



FECHA FOTO: 12/12/2024
DESCRIPCIÓN: Visita Casa Sabiduria Adulto Mayor Sierra Morena



FECHA FOTO: 12/12/2024
DESCRIPCIÓN: Visita Jardín Infantil Rincón Ardillitas

1. FECHA ELABORACIÓN:	23 12 24	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	2
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 12 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 12 24	11. PLAZO:	22 Días
12. PRORROGAS:		13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 12 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 1 25	22. PLAZO:	37 Días
23. PRORROGAS:		24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,5%	2,5%	**Se realizaron las revisiones respectivas en cuanto al tema documental.**	
PRELIMINARES	0%	0%		
ESTRUCTURA	0%	0%		
MAMPOSTERÍA	0%	0%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0%	0%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0%	0%		
ACABADO PISOS	0%	0%		
ACABADO MUROS	0%	0%		
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE	0%	0%		
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%		
CIELORRASOS	0%	0%		
VENTANERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%		
PUERTAS	0%	0%		
CUBIERTAS	0%	0%		
OBRAS EXTERIORES	0%	0%		
CERRAMIENTO	0%	0%		
ASEO GENERAL	0%	0%		
TOTAL	2,5%	2,5%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2%	2%	0%
Durante el periodo	0,5%	0,5%	0%
Acumulado Actual	2,5%	2,5%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	-	-
Valor de la Obra Programada	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	-	-
Valor de la Obra Ejecutada	0%	0%

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-			LUNES	N/A
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	N/A
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	N/A
MAESTRO	-			JUEVES	N/A
OFICIAL	-			VIERNES	N/A
AYUDANTE	-			SÁBADO	N/A
RESIDENTE	-			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 23/12/2024 hasta el 29/12/2024 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda y en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana comprendida desde el 16/12/2024 hasta el 22/12/2024 se adelantó la elaboración del presupuesto y del cronograma, así mismo, se avanzó con la revisión de las hojas de vida enviadas por el contratista y los planes complementarios correspondientes a los componentes: Ambiental, SG-SST y Calidad.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	30	12	24	2. No. INFORME	1		3. SEMANA No.	3			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4						5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500		
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	12	24	11. PLAZO:	22	Días	
12. PRORROGAS:				13. SUSPENSIONES:			Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402		
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	1	25	22. PLAZO:	37	Días	
23. PRORROGAS:				24. SUSPENSIONES:			Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,7%	2,7%	**Se realizó la revisión del balance general del contrato y se emitieron una serie de observaciones**	
PRELIMINARES	0%	0%		
ESTRUCTURA	0%	0%		
MAMPOSTERÍA	0%	0%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0%	0%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0%	0%		
ACABADO PISOS	0%	0%		
ACABADO MUROS	0%	0%		
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE	0%	0%		
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%		
CIELORRASOS	0%	0%		
VENTANERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%		
PUERTAS	0%	0%		
CUBIERTAS	0%	0%		
OBRAS EXTERIORES	0%	0%		
CERRAMIENTO	0%	0%		
ASEO GENERAL	0%	0%		
TOTAL	2,7%	2,7%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA	34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,5%	2,5%	0%
Durante el periodo	0,2%	0,2%	0%
Acumulado Actual	2,7%	2,7%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	-	-
Valor de la Obra Programada	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	-	-
Valor de la Obra Ejecutada	0%	0%

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA


35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-			LUNES	N/A
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	N/A
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	N/A
MAESTRO	-			JUEVES	N/A
OFICIAL	-			VIERNES	N/A
AYUDANTE	-			SÁBADO	N/A
RESIDENTE	-			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 30/12/2024 hasta el 05/01/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos subsanando las observaciones emitidas por parte de la interventoría, así mismo, se espera que se de inicio a las actividades en los fentes de obra estipulados.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana comprendida desde el 23/12/2024 hasta el 29/12/2024 se adelantó una mesa técnica en conjunto supervisión, contratista e interventoría para la revisión del presupuesto sede por sede, así mismo, se emitieron nuevas observaciones solicitando la entrega total de todas las obligaciones posteriores a firmar el acta de inicio, mediante comunicación "CCCTC-9221-2024-0011 Reiteracion obligaciones contractuales" donde se incluyen temas de presupuestos, flujos de inversión, cronograma, hojas de vida enviadas por el contratista y planes complementarios, que a la fecha dichos preliminares no han sido culminados en su totalidad.



Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	7 / 1 / 25	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	4
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21 / 2 / 25	11. PLAZO:	74 Días
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8 / 3 / 25	22. PLAZO:	89 Días
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA				

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,8%	2,8%	**Se realizó la revisión de apu y presupuestos, se emitieron una serie de observaciones**	
PRELIMINARES	0%	0%		
ESTRUCTURA	0%	0%		
MAMPOSTERÍA	0%	0%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0%	0%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0%	0%		
ACABADO PISOS	0%	0%		
ACABADO MUROS	0%	0%		
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE	0%	0%		
CARPINTERÍA DE MADERA	0%	0%		
CIELORRASOS	0%	0%		
VENTANERIA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0%	0%		
PUERTAS	0%	0%		
CUBIERTAS	0%	0%		
OBRAS EXTERIORES	0%	0%		
CERRAMIENTO	0%	0%		
ASEO GENERAL	0%	0%		
TOTAL	2,8%	2,8%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA	34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,7%	2,7%	0%
Durante el periodo	0,1%	0,1%	0%
Acumulado Actual	2,8%	2,8%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	-	-
Valor de la Obra Programada	0%	0%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	-	-
Valor de la Obra Ejecutada	0%	0%

C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-			LUNES	N/A
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	N/A
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	N/A
MAESTRO	-			JUEVES	N/A
OFICIAL	-			VIERNES	N/A
AYUDANTE	-			SÁBADO	N/A
RESIDENTE	-			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 07/01/2025 hasta el 12/01/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se de inicio a las actividades en los fentes de obra estipulados.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana comprendida desde el 30/12/2024 hasta el 06/01/2025 se adelantaron las revisiones correspondientes, referente a temas de presupuestos apu, hojas de vidad y planes complementarios, de lo anterior se emitieron una serie de observaciones, así mismo se adelantó una reunión en conjunto supervisión, contratista e interventoría para la revisión del estado del proyecto y la entraga documental.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	1	25	2. No. INFORME	1	3. SEMANA No.	5				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4					5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO:	74	Días	
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -				
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO:	89	Días	
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -				
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	**Nuevamente se realizó la revisión de apu y presupuestos, se emitieron una serie de observaciones.**	
PRELIMINARES	2,27%	0,27%	**Se realizó cerramiento en tres de las sedes, adicional se comenzó con actividades de demolición de alistado de pisos.**	
ESTRUCTURA	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00%	0,00%		
ACABADO PISOS	0,00%	0,00%		
ACABADO MUROS	0,00%	0,00%		
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE	0,00%	0,00%		
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	0,00%	0,00%		
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	0,00%	0,00%		
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	0,00%	0,00%		
TOTAL	5,07%	3,07%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	2,80%	2,80%	0,00%
Durante el periodo	0,27%	2,27%	2,00%
Acumulado Actual	3,07%	5,07%	2,00%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,27%	-
Valor de la Obra Programada	$ 53.460.851,50	-

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,27%	-
Valor de la Obra Ejecutada	$ 6.412.400,53	-

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	N/A
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	N/A
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	N/A
MAESTRO	-			JUEVES	S
OFICIAL	3			VIERNES	S
AYUDANTE	3			SÁBADO	F
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 13/01/2025 hasta el 19/01/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se permita el ingreso en JI - Campo verde y JI - Ojos de Perdiz, y también se de inicio a las actividades en los fentes de obra que no comenzaron en la fecha, adicional a la continuación de actividades según cronograma.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana comprendida desde el 07/01/2025 hasta el 12/01/2025 se adelantaron las revisiones correspondientes, referente a temas de presupuestos y apu por parte de la interventoría, de acuerdo a las consideraciones realizadas por la entidad durante una reunión llevada a cabo el día 08/01/2025; así mismo se adelantaron las visitas y recorridos correspondientes en los ocho (08) frentes de obra que debían comenzar actividades el día 09/01/2025, encontrando que: En las sedes de JI - Campo verde y JI - Ojos de Perdiz no hubo ingreso para contratista de obra ni para interventoría por cuestiones ajenas al trámite respectivo, se dio inicio en las sedes CDC - Porvenir, JI - Estrellas del Mañana y CSAM - Carlos Gaviria con actividades preliminares como lo son cerramientos y demoliciones; finalmente en las sedes: JI - Tunjuelito, CSAM - Acacias, CSAM - Tejedores, no se evidenció inicio de actividades.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	13 / 1 / 25	No. INFORME	1	SEMANA No.	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: Recorrido 09/01/2025
DESCRIPCIÓN: No se permitió el ingreso a la sede



FECHA FOTO: Recorrido 09/01/2025
DESCRIPCIÓN: No se permitió el ingreso a la sede



FECHA FOTO: Recorrido 09/01/2025
DESCRIPCIÓN: El contratista no comenzó actividades



FECHA FOTO: Recorrido 09/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza cerramiento separando alacena de cocina



FECHA FOTO: 10/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realizó el cerramiento del área a intervenir



FECHA FOTO: 10/01/2025
DESCRIPCIÓN: Personal de la entidad realiza retiro y acopio de losetas



FECHA FOTO: Recorrido 10/01/2025
DESCRIPCIÓN: El contratista no comenzó actividades



FECHA FOTO: Recorrido 10/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se da inicio de actividades en la sede



FECHA FOTO: 10/01/2025
DESCRIPCIÓN: Se realiza demolición de alistado de piso en parte superior del tanque



FECHA FOTO: 10/01/2025
DESCRIPCIÓN: El contratista no comenzó actividades

"BITÁCORA DE OBRA"

OBJETO DEL CONTRATO" REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DEL CUIDADO"

CONTRATO: 9198 - 2024.

SEDE: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BOSA.

BARRIO: PORVENIR.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL.

INTERVENTOR: COMPAÑIA COLOMBIANA CONSULTORA TRIPLE C SAS BIC.

ENERO/09/2025 Se dá inicio a las actividades de obra, realizando la construcción e implementación del cerramiento perimetral en la terraza cubierta del comedor.
Se realizó en compañía de los funcionarios administrativos del centro, la Sra Yamile Suárez del acta de vecindad de las áreas a intervenir, verificando el estado de los equipos y mobiliario.
Se solicita a la Sra Yamile, el retiro de las loretas de protección para poder iniciar actividades de impermeabilización de cubierta.
Personal en obra; 2 ayudantes.
1 residente de obra.
1 inspector técnico.
Clima: Soleado.

ENERO/10/25. Se realizó una reunión entre las entidades; Consorcio San Miguel, Interventoria Triple C y Supervisión y Apoyo del proyecto donde se dá inicio formal de actividades, por parte del consorcio se inicia con el retiro de la pintura de techo, y protección de mesón y mobiliario con polietileno.
Se determina por parte de la Ing. Adriana Velandia el desmonte de las luminarias por el personal operativo de la sede, a su vez el Consorcio San Miguel solicita a la sede la revisión de la red eléctrica y puntos eléctricos previo a la instalación de las luminarias nuevas. en compañía del personal del consorcio.
Se adelanta por parte del personal operativo de la sede el retiro y acopio de las loretas existentes que están sobre el manto que se va a trabajar. sobe la cubierta del comedor.
Personal en obra; 2 ayudantes 1 residente de obra
2 oficiales 1 inspector insp. tecnico consorcio
1 encargado 1 inspector técnico interventor

La entidad le recomienda ala interventoria q' el Contratista inicie de manera paralela el retiro de las tabletas x parte de la unidad operativa, su ejecucion de retiro del manto existente (lotes q' se encuentre instalado), para mayor facilidad de desprendimiento.

Se adora a los contratistas que la vigilancia de los espacios entregados para intervención son de responsabilidad del contratista de obra, Apoyo a la supervisión

Enero 11/2025 Durante recorrido de interventoría no se observa personal operativo de obra, ni de la entidad.

Personal en obra: 1 Inspector técnico contratista
1 Inspector técnico Interventoría.

No se ejecutaron actividades de obra.
Clima: Nublado

Interventoría

SG - JARDIN INFANTIL TUNJUELITO

CONTRATO DE OBRA: 9198 - 2024
CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MIGUEL
NIT : 901.889.243 - 7

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 9221 - 2024.
CONTRATISTA: TRIPLE C SAS.
NIT: 901.256.066 - 3.

RELACION DE FIRMAS

CONSORCIO SAN MIGUEL

Director de Obra.

Residente de Obra.

Inspector de Obra.

TRIPLE C.

Director Interventoría

Residente de Interventoría

Inspector de Interventoría

09/01/25.	La interventoría realiza presencia en la sede, evidenciando que no se comienzan actividades.
10/01/25.	Se realiza presencia en la sede por parte del contratista de Obra e interventoría, revisando los espacios y áreas a intervenir.
11/01/25.	No se registran actividades de Obra.

1. FECHA ELABORACIÓN:	19	1	25	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	6				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4					5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO				

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO:	74	Días	
12. PRORROGAS:	1			13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO:	89	Días	
23. PRORROGAS:	1			24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	9,87%	2,91%	**Se realizó cerramiento requerido en otrastres de las sedes, se continuó con demoliciones de piso y cielorraso.**	
ESTRUCTURA	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00%	0,00%		
ACABADO PISOS	1,05%	0,36%	**En la sede Porvenir se dio inicio a las fundidas de alistado de pisos, en los espacios de cubierta donde se requiere para que cumpla con los niveles adecuados.**	
ACABADO MUROS	0,20%	0,08%	**En la sede Carlos Gaviria se comienza con la estructuración para los muros en superboard.**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO INOXIDABLE	0,00%	0,00%		
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	0,00%	0,00%		
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	0,00%	0,00%		
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	0,00%	0,00%		
TOTAL	13,92%	6,15%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	3,07%	5,07%	-2,00%
Durante el periodo	3,08%	8,85%	-5,77%
Acumulado Actual	6,15%	13,92%	-7,77%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,85%	11,12%
Valor de la Obra Programada	$ 208.356.833,25	$ 261.817.684,75

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	3,08%	3,35%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 72.512.886,60	$ 78.925.287,13

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	S
MAESTRO	-			JUEVES	S
OFICIAL	7			VIERNES	F
AYUDANTE	7			SÁBADO	S
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 20/01/2025 hasta el 26/01/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al cronograma aprobado, sin niguna novedad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana comprendida desde el 13/01/2025 hasta el 19/01/2025 se adelantaron las revisiones correspondientes, referente a los alcances de las sedes de Bosa, por lo tanto, se realizó recorrido conjunto el 15 de enero entre la entidad, contratista de obra e interventoría, verificando de acuerdo al presupuesto las actividades a ejecutar, así mismo se adelantaron las visitas y recorridos correspondientes en los ocho (08) frentes de obra activos, encontrando que: En las sedes de JI - Campo verde y JI - Ojos de Perdiz ya se permitió el ingreso al personal de obra y se adelantan actividades de demolición de acabados de pisos y desmonte de cilorraso respectivamente, en la sede CDC - Porvenir se realizó el retiro del manto de la cubierta de la zona de cocina y se realiza el nuevo alistado de piso, JI - Estrellas del Mañana se culminó la demolición del alistado de piso en malas condiciones y se está a la espera de la llegada del material para continuar, CSAM - Carlos Gaviria desmontes y demoliciones en alacena; finalmente en las sedes: JI - Tunjuelito se realizó desmonte de cielorraso, CSAM - Tejedores se realizó demolición de pisos en cocina y comedor y se inicia mantenimiento de cubierta y CSAM - Acacias, el contratista ingresa el 17 de enero y da inicio a las actividades de las terrazas.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	19 / 1 / 25	No. INFORME	2	SEMANA No.	6
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 13/01/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de manto - CDC Porvenir



FECHA FOTO: 13/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de muros en superboard - CSAM Carlos Gaviria



FECHA FOTO: 14/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de acabado de piso - CSAM Tejedores



FECHA FOTO: 14/01/2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte de cielorraso - JI Tunjuelito



FECHA FOTO: 15/01/2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte de cielorraso - JI Ojo de Perdiz



FECHA FOTO: 15/01/2025
DESCRIPCIÓN: Recorrido entidad, contratista de obra e intervetoria BOSA



FECHA FOTO: 16/01/2025
DESCRIPCIÓN: Cargue de maestras alistado de piso - JI Estrellas



FECHA FOTO: 18/01/2025
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento cubierta - CSAM Tejedores



FECHA FOTO: 18/01/2025
DESCRIPCIÓN: Estructuración para muros en superboard - CSAM Carlos Gaviria



FECHA FOTO: 18/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición de acabado de piso - JI Campo Verde

BITÁCORA DE OBRA
SEMANA No. 6
13 AL 19 DE ENERO

JI – CAMPO VERDE

Enero/09/25. Según cronograma aprobado, el día de hoy se deberían comenzar actividades en esta sede, por lo tanto; tanto contratista de Obra e Interventoría realizan presencia en la sede, presentando la novedad que por temas ajenos a contratista e interventoría, no se da autorización para el ingreso del personal, lo anterior según informe apoyo a la supervisión se extenderá hasta el 13 de enero.

Interventoría

Enero/10/25. No se permite el ingreso a la unidad operativa, por temas ajenos al contratista de Obra e Interventoría.

Interventoría

Enero/11/25. No se permite el ingreso a la unidad operativa, por temas ajenos al contratista de Obra e Interventoría.

Interventoría

Enero/13/25. En horas de la mañana la interventoría valida si ya se permite el ingreso a la unidad operativa, obteniendo una respuesta positiva por parte de la coordinadora de la sede, quien manifiesta que ya se encuentra la autorización para el ingreso del personal, de acuerdo a lo anterior, el contratista de obra Consorcio San Miguel realiza visita en la sede para el reconocimiento y programación de inicio de actividades.
Clima: Soleado.


Interventoría

Enero/14/25. No se registra ejecución de actividades en la sede.


Interventoría

Enero/15/25. Se realiza reunión con coordinadora de la unidad operativa, apoyos de supervisión, Contratista de obra e interventoría, para abordar el alcance de intervención en la sede, determinando: Se intervendrán las terrazas en tres etapas, 1ra etapa terraza interna, 2da Etapa terraza segundo piso y 3ra etapa terraza fachada, la intervención esta sujeta al balance presupuestal, teniendo en cuenta que no se intervendrán zonas exteriores.

Asimismo se recalca (le) que el contratista debe dar inicio inmediato.



Enero 16/2025 No se ejecutaron actividades de obra.



Interventoria.

Enero 17/2025 Se realiza reconocimiento del espacio de ingreso y acopio de material y se define el cerramiento que se utilizará, será en lona verde y estará comprendido entre la puerta de ingreso y la zona de punto fijo del costado derecho. El contratista debe dejar instalado no mas tardar el domingo 19 de enero, teniendo en cuenta el ingreso de los niños y niñas al jardin.

Se inicia con demolición de enchape de piso en la terraza exterior.

Jl – OJO DE PERDIZ

Enero/09/2025.	Según cronograma aprobado, el día de hoy se debían comenzar actividades por parte del contratista, por ende, se realiza presencia en la sede tanto por parte del Contratista de Obra - Consorcio San Miguel e interventoría, pero no se permite el ingreso por temas ajenos, situación que se presentará hasta lunes 13 de enero. Interventoría
Enero/10/2025.	No se permitió el ingreso a la sede por temas ajenos al contratista de Obra e Interventoría. Interventoría
Enero/11/2025.	No se permitió el ingreso a la sede por temas ajenos al contratista de Obra e Interventoría. Interventoría.
Enero/13/2025.	La interventoría visita la sede en la mañana para corroborar que ya se permitiera el ingreso a la unidad operativa obteniendo respuesta positiva por parte de la coordinación.
Enero/14/2025	Se hace reconocimiento de la sede por parte del personal operativo de obra y se da inicio a las actividades de desmonte de cielo raso en la cocina del segundo piso. Personal en obra: 1 Residente de obra 1 Inspector Tecnico de obra 1 Inspector tecnico de Interventoria 2 Ayudantes de obra. Clima: Soleado Interventoria.

Enero 15/2025 Continuan con actividades de desmonte de cielo raso en la zona de cocina y sala de profesores, baño segundo piso, se inicia con actividades de pintura en el comedor.

Personal en obra : 1 Residen de obra, 1 Director de obra, 1 Inspector de obra, 1 Residente Interventoria, 1 coordinador de Interventoria, 2 Inspectores de Interventoria, 1 Residente SST de Interventoria, 1 Inspector SISO de Interventoria, 2 Ayudantes de obra.

Interventoria

Residente

Clima: Soleado.

Enero 16/2025 Continuan con desmonte de estructura del cielo raso de la zona de cocina, sala de profesores y baño segundo piso, El personal de la unidad operativa hace el desmonte de luminarias y protección de otros que no son necesarias desmontar.

Personal en obra: 1 Inspector de obra
2 Ayudantes
1 Inspector de Interventoria.

Clima: Soleado:

LOPEZ
INSP. TECNICO
C.J.M

Interventoria

Enero/17/2025. Se realiza recorrido conjunto entre entidad, contratista de Obra, interventoria y administradores del jardin (Cafam), revisando el tema de Logística para el ingreso de materiales para trabajos de la zona de cocina y aulas, así mismo se elabora un acta referenciando el tema anterior.

Adicional se dejo claro la atura del cielorraso en la cocina, como en la bateria sanitaria; para sala de profesores se instalará cubierta y lámparas.

TRIA. SDIS

Supervisor SDIS

Interventoría.

Se culminó el desmonte del Cielorraso en la zona de la cocina, se da inicio a trabajos de resanes en esta misma área y se organiza andamio para comenzar con (insta) desmontes pertinentes.

Durante recorrido con la supervisión, contratista e interventoria se define que para el cielo raso de las zonas a intervenir se colocará media caña plastica de 6cm para garantizar la axepsia de los espacios.

Insp. Tecnico C.S.M.

Residente

Interventoría.

CDC – PORVENIR

Se adora a los contratistas que la vigilancia de los espacios entregados para intervención son de responsabilidad del contratista de obra.

Apoyo a la supervisión

Enero 11/2025 Durante recorrido de interventoría no se observa personal operativo de obra, ni de la entidad.

Personal en obra: 1 Inspector técnico contratista
1 Inspector técnico Interventoría

No se ejecutaron actividades de obra.
Clima: Nublado

LOPEZ
INSP. TECNICO
CONS. SAN MIGUEL

Interventoría

ENE/13/2025 Por parte del contratista del consorcio San Miguel se dá inicio al retiro del manto sobre la placa de cubierta de la cocina, se evidencia que bajo el manto hay una "película" en material que tiene agua encapsulada entre placa y manto. El personal de mantenimiento de la sede no ha terminado de retirar y acopiar las laetas del área de la placa del comedor, se solicita nuevamente al área administrativa terminar con ésta actividad ya que retrasa el inicio de la actividad de impermeabilización de la placa.

Personal en obra:
- 1. Oficial.
- 1. Ayudante.
- 1. Inspector Técnico Interventoría.
- 1. Inspector Técnico. obra.
- 1. Residente obra.

Estado clima: Soleado.

LOPEZ
INSP. TECNICO. CSM

Residente


ENE-14-2025	Se reinician Actividades de retiro de Losetas sobre cubierta comedor por parte de personal Técnico de La entidad. Se inicia retiro de encauchetado bajo manto existente sobre cubierta comedor y cocina. Se culmina retiro de manto existente cubierta sobre comedor, Se realiza descargue de material para alistado de pisos cubiertas. (acopio cocina al Interior). 20 Lores arena. 25 Bultos cemento. Continua Actividad bajo Placa Cocina raspado pintura. Personal en obra. 3. oficiales. 4 Ayudantes. 1. Maestro (E). 1. Inspecto. Técnico obra. - Interventorias 1. Residente obra. Estado clima: Soleado. LOPEZ G. SUPT. TECNICO CSH Inspector Interventoria Res. Obra.
ENE-15-2025.	Continuan Actividades. retiro encauchetado. bajo manto existente Sobre cubierta. de cocina.
	En visita al centro de desarrollo comunitario porvenir se evidencia que se han venido realizando actividades operativas desde de enero 2025 donde han realizado Levantamiento de manto, preparación para fundida que incluye trabajo en caliente y trabajo en alturas. Los trabajadores no cuentan con epp para la labor y el envio de documentación se hizo hasta el dia de hoy sobe la marcha. Se le recomienda al contratista que debe haber un inspector SST en obra que este pendiente de las actividades de alto riesgo. Asi mismo se lleve a cabo el procedimiento de entrega de documentos para aprobación de manera oportuna. DIRECTOR. Adriana Castelblanco Residente SST/Interventoria.

DIC. 2024 Se realiza visita conjunta : entidad, contratista de obra e interventoria evidenciando el avance con el retiro del manto. adicional se define el remate de Lilado para la impermeabilización, para lo cual se debe revisar el presupuesto. y corroborar que se pueda ejecutar.

Apoyo SDIS — Interventoría

ENE 16/2025 Continuan con retiro de (~~retiro~~) de manto y encauchetado sobre placa de cubierta de cocina, se realiza acopio de material proveniente de retiro de manto, se inicia instalación de alistado de piso en cubierta de la cocina. Durante recorrido de interventoria se define en conjunto con el contratista la demolición del sobrepiso en la zona límite de intervención de la cubierta del comedor teniendo en cuenta los niveles existentes y las pendientes que deben preveer durante la ejecución de esta actividad. A continuación se plasma el esquema del área a demoler para garantizar que no se generen empozamientos.

e=[2cm-4cm] A=8,54 m²



Interventoría

LOPEZ
INSP. TECNICO
C.S.M

Enero 17/2025	Continuan con alistado de piso en cubierta de cocina Se solicita curar la placa con agua para evitar fisuras Se solicita no dejar material acopiado en la zona de parqueadero y dejarlo en las zonas asignadas para dicha actividad Personal en obra: Residente de obra, Inspector de obra 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Inspector de interventoria, 1 residente SST. de interventoria. Interventoria.

JI – ESTRELLAS DEL MAÑANA

	Personal en Obra: 2 Oficiales. Clima: Soleado.
10/01/25. 11	Se continuó con la demolición del alistado y su respectiva recolección de escombro, segunda mano de anticorrosivo. Personal en Obra: 2 Oficiales. Clima: Nublado.
13/01/25.	Se realizó aplicación de primera mano de esmalte a las puertas de acceso al tanque. Personal en Obra: 2 Oficiales. Clima: Soleado.
16/01/25	Se hace visita a Jardines estrellas del mañana, se evidencia demolición de 15 m^2 aproximadamente, en el centro de trabajo se evidencia la presencia de dos trabajadores. se realizaron condiciones de seguridad y de momento no existen trabajos de alto riesgo. En el momento de la visita se encontraba el Inspector técnico Sebastian Vargas. Adriana Castellanos.
16/01/25	Se realiza acompañamiento de parte del área de SST del Consorcio San Miguel por el Profesional Ferney Gómez con C.C. 1070012372, se evidencia que no se realizan tareas de alto riesgo. Ferney Gómez.
	Se realizo actividades de cargue de puntos para fundir el alistado de piso, se realizó recolección de escombro, se aclara que el dia 14 de enero no se registraron actividades y el dia 15 de enero se continuó con esmalte de puertas de acceso.

17 de Enero de 2025.

No se evidencia avance de actividades.

18 de Enero de 2025.

No se evidencia avance de actividades.

JI – TUNJUELITO

09/01/25. La interventoría realiza presencia en la sede, evidenciando que no se comienzan actividades. V/B.

10/01/25. Se realiza presencia en la sede por parte del contratista de Obra e interventoría, revisando los espacios y áreas a intervenir. V/B

11/01/25. No se registran actividades de Obra. V/B.

13/01/25 Se da inicio a las actividades, con la desconexión y desmonte de luminarias, en los espacios donde se cambiará la cubierta.
Personal: 1 Oficial.
Clima: Soleado. V/B.

14/01/25. Se realiza desmonte de cielorrasos en zonas donde se cambiará cubierta;
Personal: 1 Oficial.
Clima: Soleado. V/B.

15/01/25 Se continua terminación de cerramiento, acopio de cielorraso desmontado.
Clima. Soleado.
Personal 1 Oficial. V/B.

16/01/25 Se realiza recorrido por la sede, se hace identificación de actividades se evidencia la necesidad de que los trabajadores para demonte de cubierta en asbesto cuenten con curso de trabajo en alturas actualizado y se tenga en cuenta la necesidad de andamios. Asi mismo los EPP acordes para la labor. En recorrido se encuentra un trabajador sin dotación adecuada para la labor, en sudadera, con anillos, sin casco de seguridad, no se evidencia presencia de Inspectores técnicos o sst del contratista.
Nombre trabajador: Diego Gomez Rodriguez CC 73170592.

Adriana Castellanos
Residente Interventoría
SST.

Se realiza acompañamiento de parte de área de SST del consorcio San Miguel por parte de los Profesionales Hilton Ferney Gómez con C.C. 1070012372 y Jorge Gómez C.C 1010168149, se realiza acompañamiento e intervención en el recorrido en la obra.

Hilton Ferney Gómez

Residente SST Consorcio San Miguel.

Jorge Gom

Adicional, durante recorrido realizado (por parte) de la parte técnica, se (avanza) evidencia que no hay avance de actividades. en horas de la mañana.

17 de enero de 2025

Teniendo en cuenta las condiciones encontradas en la cubierta de sala materna, con teja termoacústica, al momento de verificar pendientes y estado de la teja, se determina no dar inicio a la actividad de mantenimiento en esta área, las actividades se suspenden con el propósito de contar con la visita del especialista estructural. Se hace hoy visita con el especialista estructural quien manifiesta:

Al revisar los pendientes de la cubierta en la zona de teja termoacustica se evidencian pendientes inferiores al 3%, pendientes que no son eficientes y no cumplen con los requerimientos técnicos de la teja a emplear, por consiguiente se debe validar los elementos metálicos existentes y de ser necesario proponer nuevos elementos que esten en condiciones para el soporte de la cubierta, ademas se deberan realizar cintas de remate en concreto y construccion de nuevas hiladas de ladrillo para conformar los pendientes minimos exigidos por el fabricante y proveedor de la teja.
En las zonas de teja de asbesto cemento que se proyecta su reemplazo por teja tipo ecoroof es necesario proponer correas metálicas y cerchas metálicas nuevas que brinden el apoyo adecuado a la nueva teja.

Mat. Prof. 2520 - 177284 CND

Se realiza videollamada con la supervisión e interventoría notificando la situación, para lo cual la supervisión solicita a la interventoría hacer visita con su especialista estructural para que genere su concepto frente a esta situación en la sede.

Ing Claudia Monsalve
DIR OBRA

Robert Arcila Ruiz
Ing Ambiental

Como se mencionó anteriormente el día de hoy 17 de enero no se evidenció ejecución de actividades, por tanto, se está a la espera de la revisión del presupuesto general y la definición de las actividades a realizar en la cubierta

CSAM – ACACIAS

Enero/09/25. Según cronograma aprobado, el día de hoy se debían comenzar actividades en esta sede, por lo tanto, la interventoría realiza presencia en la sede, evidenciando que no hay presencia del consorcio San Miguel, por ende, no se registra ejecución de actividades.

Enero/10/25. No se evidencia ejecución de actividades en la sede.

Enero/11/25. No se evidencia ejecución de actividades en la sede.

Enero/13/25 No se evidencia ejecución de actividades en la sede.

Enero/14/25. No se evidencia ejecución de actividades en la sede.

Enero/15/25. No se evidencia ejecución de actividades en la sede.

Enero/16/25. Consorcio San Miguel realiza presencia en la sede, se dialoga con la coordinadora de la unidad operativa para organizar los espacios de trabajos y se realiza la inspección general de las actividades a ejecutar en la sede.

Enero/17/25. Se realiza visita por parte de la interventoría, evidenciando que personal operativo de la entidad hace el retiro de la gravilla localizada en las terrazas del 3do y 4to piso.

CSAM – CARLOS GAVIRIA

09/01/25.	Se realiza presencia en la sede, contratista de obra, trabajadores e interventoría, no se da inicio a las actividades, dado que la coordinadora de la sede manifiesta no estar enterada y preparada, solicitando la mañana del viernes para desocupar los espacios de los alacenas.
10/01/25.	Se da ingreso al personal de obra a las 2:00 p.m, se realizó instalación de cerramiento en tona verde, aislando la cocina de la zona de trabajo, para posteriores demoliciones, se inicia demolición de muros, se terminan actividades 10 p.m. Personal: 1 Oficial - 1 Ayudante. Clima: Soleado.
11/01/25.	Se continua con actividades de demolición de muros, desmonte de luminarias, cielorraso área de alacenas, desmonte de aparatos eléctricos y recolección de escombros. Se aclara que la sede continua en funcionamiento, por ende se comienzan actividades de obra a las 2:00 p.m. Personal: 1 Maestro - 1 Oficial - 1 Ayudante. Clima: Soleado.
13/01/25.	Se continua con demolición y recolección de escombros, retiro de material, horario de trabajo de 2:00 p.m - 10 p.m. Personal: 1 Oficial - 1 Ayudante. Clima: Soleado. Adicional, en recorrido conjunto de contratista e interventoría se presenta propuesta para acabado del piso en zona perimetral y se sugiere cambiar el muro de limpieza en mampostería por muro en superboard. con el fin de dar solución a la tapa del vacio generado entre el muro existente y el muro de limpieza.


14 de Enero de 2025

Se realiza visita de seguimiento a la unidad operativa, observando demolicion muro interno de la cocina. Se recomienda evaluar la demolicion del piso total de la cocina segun balance del presupuesto. De ser viable la intervencion total, el contratista junto a la interventoria deberan notificar para despejar los espacios con tiempo.

Supervisor SDIS

PF SDIS

1 Detalle de cubierta izquierdo, paralelo a la vía Cra 18H.



15 de enero de 2025.
Se realiza ingreso a obra, se evidencia actividad de demolición de pisos (cerámica en alacena 2), se tienen listas las lonas con escombros para ser recogidas por volqueta. /WB.

16. de enero de 2025.
Se inicia instalación de perfilería para muro seco en cocina/alacena, y pasillo. /WB
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

17 de Enero de 2025.
Se continua con instalación de estructura para muros en Superboard en alacena y pasillo, distanciamiento de perfiles verticales cada 40 cm.
Personal en Obra: 1 oficial - 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

18 de Enero de 2025.
Se continua con instalación de estructura para muros en Superboard en alacena - pasillo y su debido reforzamiento horizontal.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

CSAM – TEJEDORES DE SUEÑOS

Enero/13/2023. Realiza ingreso a la sede personal de obra e interventoría, para dar inicio de actividades, teniendo en cuenta que el día Jueves 09 de enero, fecha programada para dar inicio a las actividades, no se logró dado que el coordinador manifestó que la sede no se encontraba preparada para el arranque de obra, ya que se confirmaba con la atención del adulto mayor, solicitando los días 10 y 11 de Enero para realizar los traslados de elementos de cocina y mobiliario requerido.

En recorrido conjunto Obra - Interventoría - Coordinación Sede se revisan las siguientes temáticas:

1. Rampa: Se realizo replanteo en dos tramos, manejando una pendiente del 8% con un ancho de 2 metros, generando una longitud total aproximada de 13.15 metros.
2. Cocina / Alacena: Teniendo en cuenta la demolición del muro divisorio, puede requerirse la demolición del enchape del muro que lo conforma, así como el resane de la cara exterior.
3. Piso comedor: Con el propósito de no desmontar la rampa, se propone realizar un corte alrededor de esta con una cenefa (pirlán) en granito, para realizar el cambio del piso afectado (Hall acceso y comedor).
4. Ventanería comedor / cocina: Considerando la seguridad de la sede, se plantea modificar la actividad de cambio de ventanería (aluminio y vidrio) por mantenimiento a la ventanería existente (raseo, resane, pintura) a la lamina CR y malla, y la instalación de vidrio con película de seguridad.
5. Pulida mediacaña: Se revisa la posible afectación de las primeras hiladas de enchape, tanto del piso como del muro, al realizar la actividad de pulida de la mediacaña, en caso de ser necesario se contempla el cambio de estos elementos.

Los temas anteriormente mencionados, deberán ser revisados y validados, de acuerdo al estudio presupuestal general del contrato.

14 de Enero de 2025
Se realiza visita de seguimiento ejecución proyecto Tejedores, observando la demolicion de pisos en area de comedor, desmonte de enchape muro interno divisorio de la cocina y desmonte de cielo raso. En cuanto la ventana de comedor, se ratifica su desmonte y nueva instalacion junto a la reja de seguridad. En cuanto a la puerta de ingreso, se desmonta y se instala una nueva, con mirilla. Se solicita revisar la pendiente de la rampa de acceso movilidad reducida y su replanteo. En cuanto a la ventana de la zona administrativa, se debe reemplazar con ventana en aluminio. Se solicita revisar el presupuesto general de las 5 sedes adulto mayor para garantizar la intervencion y no sobre pasar el presupuesto, para poder incluir actividades de demolicion de pisos zona administrativa y la instalacion de vinos para esgüinero. Así mismo la pintura de baranda. En cuanto al ducto de extracción cocina, instalar un muro liviano (Ventana).
El baño de movilidad reducida, cambiar sanitario y lavamanos con su grifería.

Supervisor SDIS

15 de enero 2025.
se realiza visita seguimiento obra, se continúa con actividades demolición piso area de comedor, enlonado de escombros. la entidad ya desmontó mesones de cocina, para trabajar demolición en esta área.
Clima soleado. personal en obra: 2 oficiales, 1 ayudante.

16/01/25. Se realiza recorrido de seguimiento, se evidencia la continuación de trabajos de demolición de piso en área de cocina, se realizo demolición de mesones de lavamanos baños hombres y mujeres, adicional se continua con la recolección de escombros.
También se evidencia que personal operativo de la entidad realiza el desmonte de luminarias.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.

17/01/25 Se continúa con recolección de RCD, de la demolición de pisos, se inicia pulida manual de medio caña en baños mujeres. Se hace replanteo de rampa de acuerdo con lo establecido. (pendiente 8%) El especialista estructural planteará diseño estructural de la rampa.

Mat. Prof 25202-177284 CND.

18/Enero/2025.

Se da inicio al mantenimiento de cubierta, con un lavado previo, para identificar posibles filtraciones, en efecto inicialmente se observan dos filtraciones por el costado de la fachada, más específicamente por la cercha #5 y el apoyo en la viga principal despues de la cercha # 7. observándolo de manera descendente.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.

1. FECHA ELABORACIÓN:	27	1	25	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	7	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO: 74 Días
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO: 89 Días
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	15,41%	5,96%	**Se realizaron cerramiento requeridos, se cotinuó con demoliciones y desmontes.**	
ESTRUCTURA	0,00%	0,00%		
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,00%	0,00%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00%	0,00%		
ACABADO PISOS	2,74%	1,29%	**Se realizaron alistados de pisos en terrazas, adicional se contruyeron mediacañas en sitios requeridos.**	
ACABADO MUROS	4,25%	2,31%	**Se adelantan trabajos de muros en superboard y se da inicio a actividades de estuco y pintura.**	
CARPINTERIA METALICA Y ACERO INOXIDABLE	0,00%	0,00%		
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	0,58%	0,32%	**Se adecuan espacios para instalación de cielorrasos.**	
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	3,27%	1,80%	**Se avanza con los mantenimientos requeridos y la impermeabilización del tanque del JI Estrellas.**	
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	0,00%	0,00%		
TOTAL	29,05%	14,48%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	6,15%	13,92%	-7,77%
Durante el periodo	8,32%	15,13%	-6,81%
Acumulado Actual	14,48%	29,05%	-14,58%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	15,13%	26,25%
Valor de la Obra Programada	$ 356.207.783,85	$ 618.007.556,25

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	8,32%	11,67%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 195.878.966,40	$ 274.748.502,15

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	S
MAESTRO	-			JUEVES	S
OFICIAL	10			VIERNES	F
AYUDANTE	14			SÁBADO	L
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 27/01/2025 hasta el 02/02/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al cronograma aprobado, sin niguna novedad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana comprendida desde el 20/01/2025 hasta el 26/01/2025 se adelantaron las revisiones correspondientes, referente a las cubiertas de las sedes de JI Tunjuelito y JI Ojo de Perdiz, por lo tanto, se realizó recorrido conjunto el 22 de enero entre la entidad, contratista de obra e interventoría, verificando el estado de las mismas y las actividades a ejecutar, así mismo se adelantaron las visitas y recorridos correspondientes en los frentes de obra activos, encontrando que: JI - Campo verde se adelantan actividades de demolición de acabado de piso y retiro de manto; JI - Ojos de Perdiz se adelantan actividades de desmonte de cielorraso y aplicación de pintura interna; CDC - Porvenir se realizaron cargues de alistados de piso en zonas requeridas y aplicación de estuco y pintura epóxica en cocina; JI - Estrellas del Mañana se finaliza cargue de alistado de piso y se realiza tratamiento e impermeabilización interna al tanque, como aplicación de pintura de tráfico pesado; CSAM - Carlos Gaviria se realizan muros en superboard y pañetes externos; JI - Tunjuelito se comienza mantenimiento de cubiertas; CSAM - Tejedores se realizó cargue de alistados de piso, demoliciones en cuarto de basuros y enchapes; CSAM - Acacias, se realizó alistados de piso y mediacaña en terrazas, adicional se inicia con estuco y pintura y JI - Torito Feliz se da inicio con instalación de cerramiento y desmonte de policarbonato.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	27 / 1 / 25	No. INFORME	2	SEMANA No.	7
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 20/01/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de manto - CSAM Acacias.



FECHA FOTO: 20/01/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición acabado y alistado de piso - CSAM Tejedores.



FECHA FOTO: 20/01/2025
DESCRIPCIÓN: Muros en superboard - CSAM Carlos Gaviria.



FECHA FOTO: 20/01/2025
DESCRIPCIÓN: Construcción alistado de piso - JI Estrellas.



FECHA FOTO: 21/01/2025
DESCRIPCIÓN: Construcción alistado de piso - CSAM Acacias.



FECHA FOTO: 21/01/2025
DESCRIPCIÓN: Construcción alistado de piso - CSAM Tejedores.



FECHA FOTO: 23/01/2025
DESCRIPCIÓN: Tratamiento fisuras internas (tanque) - JI Estrellas.



FECHA FOTO: 24/01/2025
DESCRIPCIÓN: Mantenimiento cubierta - JI Tunjuelito.



FECHA FOTO: 25/01/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de manto - JI Campo Verde



FECHA FOTO: 25/01/2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte de policarbonato - JI Torito Feliz

BITÁCORA DE OBRA
SEMANA No. 7
20 AL 26 DE ENERO

JI – CAMPO VERDE

Asimismo se recalca (le) que el contratista debe dar inicio inmediato.

Enero 16/2025 No se ejecutaron actividades de obra.

Interventoria.

Enero 17/2025 Se realiza reconocimiento del espacio de ingreso y acopio de material y se define el cerramiento que se utilizará, será en lona verde y estará comprendido entre la puerta de ingreso y la zona de punto fijo del costado derecho. El contratista debe dejar instalado no mas tardar el domingo 19 de enero, teniendo en cuenta el ingreso de los niños y niñas al jardin.

Se inicia con demolición de enchape de piso en la terraza exterior.

ENERO 18/25. Se inicia Actividad Instalación cerramiento según especificación de Acta con Supervisión y ente control Niñez. Sobre la zona verde contigo al acceso, Sobre pasillo e ingreso a puerto roja. Adicionalmente. Sección sobre pasillo a. punto fijo y baños de 3 piso.
Continua demolición de enchape pisos. Terraza Roja 3 Piso.
Personal de obra: 3 oficiales.
2 Ayudantes.
1. Contratista. (Arquitecto)(E).

Residente. Inst. Tec.

ENERO 20/25 Continua demolición enchape de piso. Terraza Roja 3 Piso. Inicia. demolición guardaescoba. Terraza Roja 3 Piso. y se realiza Actividad de aseo y acopio material de retiro. Se realiza verificación medidas. Sobre cubierta en área aula Amarilla. (Canales).

personal obra. 1. oficial
1. Ayudante.
1. Ingeniero (E). Contratista.
1. Inspector técnico obra.
1. Residente obra Ing.

Res. obra. Insp. técnico. Interventoría

Enero 21/2025 Continuan con demolición de guardaescoba y media caña en terraza tercer piso, se realizan cerramiento hacia la fachada en terraza de segundo piso.

Personal en obra:
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría

Interventoría

Inspector técnico C.S.M. Inspector C.S.M. obra

Enero 22 de 2025

Según recorrido realizado por entidad, contratista e interventoría, se requiere urgente diagnóstico de las zonas o cubiertas inclinadas sobre el salón comunal, incluyendo la intervención de canales, bajantes, cielo rasos y pradora interna, presupuesto que se requiere de manera urgente.

DIR INTERV

Supervisor obra

Insp. obra. Res. obra.

Enero 23/2025 Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría

Res. obra. Insp. técnico

Se ejecutaron actividades de obra.

Enero/24/2025 Se realizo descarga de material para dar inicio a las actividades de alistado de piso.

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria
2 Ayudantes.

Clima: Nublado.

Interventoria

Enero 25/2025 Continuan con actividades de demolicion de acabado de piso en terraza exterior y se inicia retiro de manto en la terraza del segundo piso.

Clima: Nublado.

Personal en obra:
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria
1 Oficial, 2 Ayudantes.

Interventoria

Jl – OJO DE PERDIZ

Jueves 20/2015 Durante recorrido de interventoría se observan que no se han ejecutado los cerramientos acordados, se le solicita al contratista instalar los cerramientos en las zonas indicadas por la coordinación de la unidad operativa.

Se realiza instalación de andamios para iniciar con el desmonte de cubiertas. Se inicia con la instalación de cerramientos en la zonas indicadas por coordinación.

Clima: Soleado
Personal en obra:
1 Inspecta de interventoría
1 Residente de obra
1 Inspector De obra
2 Ayudante de obra.

Interventoría

Lunes 21/2015 Continua y culminan cerramientos, Se realiza aplicación de pintura en zona de cocina y sala de profesores, baños. Se observa que el contratista esta aplicando vinilo tipo 2 en la cocina y en esta zona y en el baño se debe utilizar pintura epoxica a dos manos, se solicita corregir.

Clima: Soleado
Personal en obra:
1 Inspector de obra
1 Inspector de interventoría
1 Residente de obra
2 Ayudantes de obra

Interventoría. Insp. obra C.S.M. Inspector obra C.S.M.

uero 22 de 2025.

Se continua con aplicacion de pintura, nuevamente se le recomienda al contratista revisar los materiales aplicados.

Adicional se desarrollo el comité de Obra N° 2 y una reunión referente al tema de Cubiertas.

Zampayz

D Se realiza visita por parte de los asesores estructurales de Obra e Interventoría con el fin de conocer el estado actual de la cubierta en la zona de cocina, baño, sala de profesores y aulas de clases, evidenciando una cubierta tipo sandwich la cual requiere de su intervencion conforme al alcance. En cuanto a la estructura se recomienda instalar elementos de apoyo intermedios para garantizar la instalacion de la nueva cubierta.

Mauricio Mora
Asesor Estructural Interventoría

Insp. tecnico.

Res. obra.

Inspector obra C.M.S.

Clima: Soleado

Se realiza instalación de estructura de cielo raso en la cocina. Se finaliza el desmonte de cielo raso en el baño.

Personal en obra:
1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 Oficial, 1 Ayudante
2 Arquitectos (contratista)
1 Inspecta de interventoría

Insp. Obra.

Enero 24/2025 Clima: Nublado
Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Residente de Interventoría
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Oficial, 1 Ayudantes

Continuan con instalación de estructura para cielo raso en cocina y baño.

Interventoría.




Enero 25/2025 Clima: Nublado
Personal en obra: → Durante recorrido de interventoría de 8:00 A.M a 9:00 AM no se evidencia personal de obra
→ Inspector de Interventoría

No se ejecutaron actividades de obra

Interventoría

Enero 26/2025

CDC – PORVENIR

Enero 19/2025	No se ejecutaron actividades de obra, Dia Domingo  Interventoría. Res. obra
Enero 20/2025	Se inicia con resanes en el techo de la cocina, Continuan con retiro de manto en la cubierta del segundo piso, en la cubierta de la cocina se observan fisuras por falta de fraguado se solicita resanar antes de instalar el manto, continua retiro encauchetado sobre cubierta comedor. Clima: Soleado Personal en obra: 1 Residente de obra 1 Inspector de obra 1 Inspertor de Interventoria 2 Ayudantes, 2 Oficiales  Interventoría. Res obra.
Enero 21/2025	Continuan con resanes en el techo de la cocina continuan con retiro de manto en cubierta de segundo piso, Se hace fraguado de alistado de piso en cubierta de cocina, continua retiro encauchetado cubierta comedor. Clima: Soleado Personal en obra 1 Residente de obra 1 Inspector de obra 1 Inspector de Interventoria 2 Ayudantes, 2 oficiales  Interventoría. Res obra.
Enero 22/2025	Continuan con retiro de manto en la terraza pública Se realiza cinta en mortero sobre ladrillo para alistar la superficie para la instalación de manto, se inicia con

alistado de piso en terraza pública. Se inicia con aplicación de estuco sobre techo de cocina.

Clima: Soleado

Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Inspector de obra, 1 Inspector de interventoría 1 Oficial, 2 Ayudantes.

Interventoría

Residente.

Enero 23/2025 Continuan con aplicación de estuco en el techo de la cocina y con alistado de piso en terraza pública, se inicia con aplicación de pintura epoxica en techo de cocina

Clima: Soleado

Personal en obra:
1 Residente técnico
1 Inspector de obra
1 Inspecta de Interventoría
2 Oficial, 2 Ayudantes.

Interventoría

Residente.

Enero 24/2025 Continuan con aplicación de pintura en techos y muros de cocina, continuan con alistado de piso en terraza pública.

Clima: Nublado

Personal en obra:
1 Residente técnico de obra
1 Inspector de Obra
1 Inspecta de Interventoría
1 Ayudante, 2 Oficiales, 1 Maestro.

Interventoría.

Residente.

JI – ESTRELLAS DEL MAÑANA

17 de Enero de 2025.
No se evidencia avance de actividades. /SB.

18 de Enero de 2025.
No se evidencia avance de actividades. /SB.

20 de enero de 2025 (Lunes)
Se realiza actividad de alistado de piso en morlero impermeabilizado, llegada de material a las 8:38 am. se descarga material con oficiales de obra. El material llega a obra a la: 7:45, a los 8:38 se termina de ingresar el material. Clima: Soleado. Personal: 2 oficiales. /SB.

21 de enero de 2025.
Se realiza mediacaña en morlero impermeabilizado sobre tapa tanque contra ladrillo de ladrillo hacia acera jardín, se realiza alisado de piso sobre alistado;
Clima: Soleado Personal: 2 oficiales. /SB.

22-01-25 Se realiza recorrido en Jardín Infantil estrella, del mañana se identifica avance en las actividades no se evidencian trabajos de alto riesgo, el curso que se estaba usando como almacenamiento se material está a orden

Residente Interventoría SST y ambiental

22/01/25 Se realiza recorrido por parte del área de SST del [redacted] San Miguel junto con interventoría.
Milton Ferney Gomez
Residente SST

Desde la parte técnica, también se realiza recorrido por la sede, evidenciando la ejecución de actividades internas en el tanque de almacenamiento, se revisará el presupuesto para determinar la intervención del salón junto al tanque.
Personal en obra. 2 oficiales
Clima. Soleado.

Desde el área Ambiental se hace acompañamiento al comité técnico, se hace recorrido y se verifica el cumplimiento desde el alcance ambiental

Ing. José Francisco Iglesias Rojas
Inspector Ambiental

23-01-25 Toma de medidas con intervención.

5,15 x 4,95, demolición - alistado (placa)
- 1,06 x 1,04
- 1,00 x 1,00 → 23,39

- media caña.
4,95 + 3,85 + 1,08 + 1,08 + 1,08 + 4,40. = 16,44

- pintura puertas
- 1,06 x 1,04 → 2,10
- 1,00 x 1,00

- Revestimiento
- 5,20 + 5,00 + 5,10. = 15,30

Tanque. ML.
- 4,25 x 4 + 2,40 + 1,32 x 4 + 7,50 + .89 · 2
+ .82 · 2 + 1,60 + .95 → 37,55

tanque

4,25 · 1,32 · 2 + 2 · 1,32 · 2 + 4,25 · 2 + .25 · 2,90 +
4,25 · 2 - .82 · .84 + .35 · 3,32. **34,69**

antepecho exterino. - Resane, estuco, pintura.
- 2,50 · .30 /2 = 0.37
- .35 + .63 /2 · 4,96. = 0,54. **0,91**

Se realiza el retiro de RCD de la sede, adicional se da inicio a la aplicación de la primera mano de pintura epóxica superficie del tanque, como recomendación se establece un tiempo de secado de 48 horas sin contacto para garantizar la correcta adherencia.
Personal en Obra: 2 Oficiales.
Clima: Soleado

24 de Enero de 2025
Se realiza el retiro del piso caucho en el salón contiguo al tanque, adicional se aplica pintura en antepecho externo al cerramiento del tanque.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Nublado.

JI – TUNJUELITO

se realiza videollamada con la supervisión e interventoría notificando la situación, para lo cual la supervisión solicita a la interventoría hacer visita con su especialista estructural para que genere su concepto frente a esta situación en la sede.

INGA CLAUDIA MONCADA
DIR OBRA

Robert Arcila Ruiz
Ing Ambiental

Johanna Nastes V.
Resid. Obra.

Como se mencionó anteriormente el día de hoy 17 de enero no se evidenció ejecución de actividades, por tanto, se está a la espera de la revisión del presupuesto general y la definición de las actividades a realizar en la cubierta

18 de Enero de 2025.
No se evidencia ejecución de actividades, dado que se está a la espera de la definición de las actividades en la cubierta.

20 de Enero de 2025.
En horas de la mañana la entidad reporta una novedad frente al cerramiento de obra, a lo cual el contratista realiza la atención pertinente y subsana la novedad, por lo tanto, el cerramiento queda en óptimas condiciones

21 de Enero de 2025.
No se registra ejecución de actividades, dado que se está a la espera de la definición de las actividades de las cubiertas

22.01.24 Se hizo recorrido en la sede Jardín Infantil Tunjelito, se está a la espera de definir si se va o no a intervenir la cubierta. Se habla con subcontratista para definir cual será la actuación y los riesgos asociados a trabajos en altura. se habla del protocolo de acuerdo a la guia de manejo ambiental y SST para las tejas en asbesto
Adriana Castellanos
SST Interventoria.

De acuerdo a los riesgos asociados de actividad a ejecutar se hacen las recomendaciones necesarias para trabajos en altura.
AH SST [signature], Yenniffer pinto inspectora SST.

Desde el área ambiental del consorcio se realizo la visita y recorrido de obra y asistencia al comite técnico para definir el alcance del cambio o mantenimiento de la cubierta, en el recorrido encontramos el punto de acopio de los materiales desmontado del cielo raso, se mantendra el seguimiento y visitas para el control y disposición de materiales de Residuos y material para uso en la ejecucion de la obra. Ing José francisco Iglesias Rojas
Inspección Ambiental.
[signature]

Realizó visita el especialista estructural de interventoría revisando el tema de las cubiertas, se está a la espera del concepto del especialista estructural del contratista.
La interventoría solicita que el cerramiento quede completamente asegurado para evitar algún inconveniente.

[signature] Inspectores [signature] Supervisor SDIS [signature] Empresa

23 de Enero de 2025.

No se registra ejecución de actividades, dado que se está a la espera del concepto y depuración de actividades de la obra.

24 de Enero de 2025.

Se da inicio a actividades de mantenimiento de cubierta en zona de Párvulos

Personal en Obra: 1 Oficial. - 1 Inspector SST CSM.
1 Inspector Tecnico C.S.M.
1. Inspector Técnico C.C.C.

Adicional se toman medidas de las actividades ejecutadas en la sede:

Cielo raso - desmonte - instalcion nuevo.

Baño Niños : 4.08 × 3.45 : 14.08.
Lavadas : 4.08 × 3.47 : 14.16
Sala amiga: 2.92 × 3.36: 9.81.
0.86 × 0.73 : 0.63.
Baño Pequeño : 1.18 × 2.32 : 2.74.

Lavanderia : 2.97 × 3.50 : 10.39
Baño : 1.85 × 1.00 : 1.85
0.76 × 0.74. : 0.56.
2.95 × 2.96 : 8.73
⇨ 62.95 m².

Lactante : 4.15 × 2.56.
Pasillo : 2.10 × . 10.35.
Cubierta Párvulos.
11 × 10.20 : 112.20
12.90 × 7.50 : 96.75.
2.46 × 6.50 : 16. ⇨ 224.95 m²

CSAM – ACACIAS

18-01-25 Contento de actividades en las zonas de materas, en el piso 3 ya Retiraron la grawilla en esa zona pero en el piso 4 todavia evidenciamos esa grawilla en las materas, en el piso 3 evidenciamos un alistado de piso generando un empozamiento de agua dado que las pendientes no estan generando la evacuacion de agua, se demuele el ~~piso~~ el alistado de piso y encontramos en la parte de abajo una emulsion.

Sebastian Vargas.

18-01-25 14:25 Se hace entrega de la llave del Cuarto de Baño al Señor Diego Gomez, Donde Guardan Herramienta de Construccion. y Su Respectivo Cambio ATT Vigilante Daniel Ocampo Gomez

20/1/25 Ingresan trabajadores de construcciones:
1. Andres Gutierrez C.C 1007467094, 2. Luis Muñoz C.C. 1036632097
3. Ingrid Castillo C.C 52,244208. 4, Luis Garcia C.C. 9279809
5. Franklin Garcia C.C 1024636647.
Se continua con actividades de retiro y demolicion en las materas de la terraza del tercer piso, personal de la entidad continua con el retiro de grawilla en materas del cuarto piso. se da inicio a construccion de alistados de piso en las materas donde se requiere, para garantizar la evacuación correcta del agua.
Clima: Soleado.

21 de Enero de 2025:
Se realiza apicado de piso en materas donde se fundirá el alistado, especificamente tercer piso, en el cuarto piso hasta el dia de hoy la entidad culmina el retiro de grawilla, se da paso a demolicion de granito y retiro de mantos
Personal en Obra: 1 Oficial - 3 Ayudantes
Clima: Soleado. 1. Residente obra.
2. Inspectores Tecnicos obra.
1. Inspector Tecnico Interventoria.

Residente obra. Inspectores tecnicos.

23/01/2025 06:30 Luis Miguel Garcia Jimenez 9274809.
Jhonyer Garcia Silva 1024616647
Cristian Atchortua C.S.M. Inspector obra
Se aprobo por parte de la coordinación Acacias Piso Duro BELAIRE formato 55.2 x 55.2cm.
se ingreso andamio certificado para actividades de Pintura 10:00 am - se continua con resanes de fisuras en fachada, y Muros internos de oficina 3 piso. Acopio de repisas en acero Inoxidable cubierta 3 Piso se protegen con Plastico

24/01/25 8:30 Cristian Andres Atehortua Inspector obra C.S.M. 1033816667
Se realiza mediacaña perimetral en las Terrazas del cuarto piso, adicional se continua con resanes internos en el tercer piso y se da inicio a actividades de fachada.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 5 Ayudantes.
Clima: Soleado.

CSAM – CARLOS GAVIRIA

20 de Enero de 2025.
Se comienza la instalación de muros en Superboard, área de alacena y pasillo.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

21 de Enero de 2025:
Se continua con la instalación de muros en Superboard, área de alacena y muro divisorio cocina/alacena.
Se socializa con Laura Henao, encargada de la unidad operativa, la muestra de piso Gravilla Blanca en formato 45x45, como propuesta para alacena y cocina, se manifiesta aprobación de su parte.
Personal en Obra: 2 Oficiales.
Clima: Soleado.

22 de Enero de 2025: Se realiza adecuación de pisos en alacena para cargue de alistado.

23/01/2025 ⊟ medidas tomadas con interventoria.

- desmonte cielo raso:
  - 4,15 · 4,60 = 19,10

Demolicon muros - instalacion de muro superboard.

- 3,15 x 2,80 x 2. = 17,64. 24,64 m²
- 4,15 x 2,80 - 2,10 x 1,10 x 2. = 7

Desmonte. puntos electricas. = instalacion.

7 + 1 + 3 = 11 u
media caña (instalacion)
2,70 x 5 + 1 x 2
3,15 x 4 + 1,90 + 1,70 = 34,4 m

Boca puerta grande

2,20 ml

Demolicion de piso - alistado de piso.

3,95 * 4,65 = 18,36 m²

Cerramiento en lona verde.

9,95.

mantenimiento de cubierta.

- ~~16,17~~ (16,70)x
16,5 * 18,94 = 304,44 m²

Desmonte de puertas
- 1,10 · 2,10 · 2 = 4,62 m²

Se realizan verificación de los muros del pasillo, para realizar resanes en las partes requeridas.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

Se socializa con Laura Henao, la encargada de la sede, la tableta propuesta para el piso del area perimetral, manifestando aprobacion formato 45x45.

24 de Enero de 2025.
Se da inicio a actividades de pañete en muro lateral izquierdo del pasillo posterior y se continua con marcación de fisuras
Personal en Obra: 2 Oficiales - 1 Ayudante / Clima: Nublado.

CSAM – TEJEDORES DE SUEÑOS

16/01/25. Se realiza recorrido de seguimiento, se evidencia la continuación de trabajos de demolición de piso en área de cocina, se realizo demolición de mesones de lavamanos baño hombres y mujeres; adicional se continua con la recolección de escombros.
También se evidencia que personal operativo de la entidad realiza el desmonte de luminarias.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante

17/01/25 Se continúa con recolección de RCD, de la demolición de pisos, se inicia pulida manual de medio cañas en baño mujeres. Se hace replanteo de rampa de acuerdo con lo establecido. (pendiente 8%) El especialista estructural planteará diseño estructural de la rampa.

Mat. Prof 25202-177284 CND.

18/Enero/2025.
Se da inicio al mantenimiento de cobertura, con un lavado previo, para identificar posibles filtraciones, en efecto inicialmente se observan dos filtraciones por el costado de la fachada, más específicamente por la cercha #5 y el apoyo en la viga principal despues de la cercha # 7. observándolo de manera descendente.
Clima: Soleado.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.

20 de Enero de 2025.
Se realiza limpieza en zona de comedor y cocina, con el fin de dejar listos los espacios para la posterior fundida de alistados de pisos, se comienza cargue de maestras.
Clima: Soleado
Personal en Obra: 1 Oficial- 2 Ayudantes

5

20 de enero, se trae muestra de piso para cocina y alacena piso granilla blanca de 45x45cm, se socializa con coordinador y manifiesta aprobación. JVB. Barrera.

21 de Enero de 2025.
Se realiza fundida del alistado de piso en la zona del comedor y pasillo de la entrada, se realiza el cargue de maestras en zona de cocina.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 1 Ayudante. Barrera.
Clima: Soleado. JVB.

22 de enero de 2025
Se funde alistado de piso cocina y alacena.
Personal en obra 2oficiales - 1ayudante. JVB. Barrera.

23 de enero 2025
Se inicia instalación de piso granilla blanco y se tiene previsto realizar el retiro de cocinetas. JVB. Barrera.

- toma de medidas con interventoria

-2,20 · 60 3,65 b Demolicion mesone
1,45 · 60. Bases

- Desmonte de lavamanos y orinales
Baño mujeres = 3.
Baños Hombres = 4. 7 u

- Desmole cielo raso - instalacion nuevo

  - 6,05 · 9,45 = 27 m²

- Demolicion muro - instalacion en superBaid.

  9,40 · 3,15 - 0,90 · 2 = 12,06 m²

- Demolicion de piso - enchape. - sobre piso

  cocina.
  5,76 · 9,19 + 9,45 · 8,55 + .63 · 4,05 * 5,70 · 1,38 +
  1,40 · 1,60. = 74,55 m²

- mecha coña

  2,05 x 2 + 2·2 + 2,15 · 2 + 1,30 · 2 + 1x3 = 18 m²

- Desmonte puntal electrical - instalacion
  S/

- Desmonte puerta.
  0,90 x 2 = 1,80 c


- Demolicion de compa.
  5,60 · 2,28 = 12,76.

- mantenimiento cobierta.
  13,40 x 10,60 = 142,04.
  5,12 x 4,70 = 24,06.

  166,01 c

24 de enero de 2025
Se inicia demolicion acabado numpd al segundo piso.
El dia anterior se realizó la demolicion de la placa de contrapiso (rampa exterior)
Personal en obra 2 oficiales, 2 ayudantes. Clima: Nublado

Enero 28/2025 Se realiza visita en conjunto con la supervisión de la SDIS, contratista e interventoría con el fin de determinar el alcance y la logística para dar inicio a las actividades de obra., se determina los espacios que se van a intervenir inicialmente y los horarios de trabajo para mitigar el impacto al funcionamiento del jardín., en el siguiente esquema se indica como va a ser el cerramiento en polisombra según lo acordado durante el recorrido.



-Los horarios de trabajo se podrán extender para adelantar las actividades.


Interventoría.

Enero 29/2025 Se realiza trabajos de cerramiento según lo acordado.

Clima: Nublado

Personal:

1 Residente de obra
1 Inspector técnico de obra
1 Inspector de Interventoría
2 Ayudantes, 1 Oficial.



Inspector Interventoría.

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	2	25	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	8	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO: 74 Días
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO: 89 Días
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	6,81%	6,90%	**Se cotinuó con demoliciones y desmontes requeridos.**	
ESTRUCTURA	0,00%	0,11%	**Se avanzó con elementos estructurales requeridos para instalación de cubierta en JI - Tunjuelito.**	
MAMPOSTERÍA	0,00%	0,07%	**Se avanzó con resanes requeridos.**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,00%	0,05%		
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,00%	0,00%		
ACABADO PISOS	2,05%	2,50%	**Se culminaron alistados de piso, adicional se avanzó con enchapes de pisos y muros.**	
ACABADO MUROS	4,15%	4,10%	**Se adelantaron trabajos de resanes y se continúa con actividades de estuco y pintura.**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO	0,00%	0,00%		
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	0,50%	2,71%	**Se realiza instalación de cielorrasos.**	
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	3,20%	6,83%	**Se avanza con los mantenimientos requeridos y se realizó el desmonte e instalación de cubierta de cocina en JI - Ojo de Perdiz.**	
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
DISEÑOS - PRUEBAS	0,00%	0,08%		
ASEO GENERAL	0,00%	0,00%		
TOTAL	19,51%	26,15%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	14,48%	11,29%	3,19%
Durante el periodo	11,67%	8,22%	3,45%
Acumulado Actual	26,15%	19,51%	6,64%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	8,22%	16,71%
Valor de la Obra Programada	$ 193.524.651,90	$ 393.405.952,95

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	11,67%	23,34%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 274.748.502,15	$ 549.497.004,30

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	S
MAESTRO	-			JUEVES	F
OFICIAL	12			VIERNES	F
AYUDANTE	15			SÁBADO	S
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 03/02/2025 hasta el 09/02/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al ultimo cronograma remitido, sin niguna novedad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana comprendida desde el 27/01/2025 hasta el 02/02/2025 se adelantaron las revisiones y recorridos correspondientes, en los frentes de obra activos, encontrando: JI - Campo verde se adelantan alistados de piso en terraza exterior y del segundo piso; JI - Ojos de Perdiz se realizó instalación de cielorraso en cocina, adicional se desmontoóy se instaló cubierta en zona de cocina, sala de profesores y baño; JI - Torito se continúa con desmonte de policarbonato e instalación de estructura para cubierta; CDC - Porvenir se realizó instalación de manto impermeabilizante en cubierta de cocina; JI - Estrellas del Mañana se realizó raspado de muros del salón colindante y lijado de barandas; CSAM - Carlos Gaviria se realizan pañetes externos en pasillo perimetral; JI - Tunjuelito se realizan adecuaciones para cambio de cubierta termoacústica; CSAM - Tejedores se culminaron enchapes de piso en comedor y se comenzaron en cocina, así mismo se realizaron trabajos en baño de administrativos; CSAM - Acacias, se continúa con actividades de resane y pintura interna y externa y enchape de muros en alacenas.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	3 / 2 / 25	No. INFORME	2	SEMANA No.	8
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Construcción de mediacaña - CSAM Acacias.



FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Resane de muros - CSAM Tejedores.



FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte de cubierta - JI Torito Feliz.



FECHA FOTO: 27/01/2025
DESCRIPCIÓN: Raspado de muros - JI Estrellas.



FECHA FOTO: 29/01/2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte e instalación de cubierta - JI Ojo Perdiz.



FECHA FOTO: 30/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de manto - CDC Porvenir.



FECHA FOTO: 30/01/2025
DESCRIPCIÓN: Pañete impermeabilizado - CSAM Carlos Gaviria.



FECHA FOTO: 31/01/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de cielorraso - JI Tunjuelito.





FECHA FOTO: 31/01/2025
DESCRIPCIÓN: Prueba de estanqueidad - JI Estrellas.



FECHA FOTO: 31/01/2025
DESCRIPCIÓN: Construcción de caja 60*60 - CSAM Tejedores.

BITÁCORA DE OBRA
SEMANA No. 8
27 DE ENERO AL
02 DE FEBRERO

JI – TORITO FELIZ

Enero 24/2025	Se realiza trabajos de cerramiento según lo acordado. Clima: Nublado Personal: 1 Residente de obra 1 Inspector técnico de obra 1 Inspector de Interventoria 2 Ayudantes, 1 Oficial.  Inspector Interventoria.
Enero 25/2025	Inicia desmonte de teja en zona de circulación Clima: Nublado Personal: 1 Residente de obra 1 Inspector técnico de obra 1 Inspector de Interventoria. 2 Ayudantes, 1 Oficial.  Interventoria.
Enero 26/2025	No se ejecutaron actividades de obra  Interventoria
Enero 27/2025	Se finaliza desmonte de teja, inicia desmonte de estructura metalica y se inicia con descargue de material de estructura metalica. Se solicita ajustar la zona de cerramiento contiguo al baño 1 Inspector de obra 1 Inspectos SST 1 Inspector de interventoria 2 Herramentadores.  Interventoria.

Enero 28/2025	Se inicia con instalación de estructura metálica en la zona de circulación. Se solicita al contratista hacer cerramiento de obra en la zona que estan trabajando ya que pueden generar algun tipo de accidente con las personas que circulan por esta zona. Clima: Nublado Personal en obra: 1 Residente de obra 1 Inspector de obra 2 Hornamentadores. 1 Inspector de Interventoria 1 Inspecta SST de obra 1 Inspector SST de Interventoria Interventoria.
Enero 29/2025	Continuan con instalación de estructura metálica en la cubierta de la zona de circulación Clima: Nublado Personal: 1 Inspecta de obra 1 Inspector SST 2 Hornamentadores 1 Inspector de Interventoria.
Enero 30/2025	Continuan con instalación de estructura metálica en la cubierta de la zona de circulación Clima: Nublado Personal: 1 Residente de obra, Inspecta SST 1 Inspecta de obra, Inspector de Interventoria, 1 Residente de obra de interventoria.

Enero 30/2025	Se realiza recorrido entre supervisión, contratista e interventoría junto con la coordinación de la sede y se define conectar la bajante de la cubierta perimetral de la zona de juegos a una de las dos cajas existentes en la zona verde, para esto el contratista debe realizar una revisión presupuestal de las actividades que se requieran. Además respecto a la cubierta de los modulos interiores el contratista verificara presupuestalmente si se puede hacer el mantenimiento. Por otro lado, se define el color de la cubierta en policarbonato en color bronce. Fernández
Enero 31/2025	Continuan con instalación de estructura para cubierta en la zona de circulación, el contratista indica que va a continuar con el desmonte de teja en la zona de ingreso. Clima: Nublado. Personal en obra: 1 Inspector de interventoría 2 Hormamentadores 1 Residente de obra 1 Inspector de obra. Interventoría.

Jl – OJO DE PERDIZ

Enero 24/2025 Clima: Nublado
Personal en obra. 1 Residente de obra
1 Residente de Interventoría
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Oficial, 1 Ayudantes

Continuan con instalación de estructura para cielo raso en cocina y baño.

Interventoría.

Enero 25/2025 Clima: Nublado
Personal en obra: → Durante recorrido de interventoría de 8:00 AM a 9:00 AM no se evidencia personal de obra
→ Inspector de Interventoría

No se ejecutaron actividades de obra.

Interventoría

Enero 26/2025 No se ejecutaron actividades de obra. Día Domingo.

Enero 27/2025 Se inicia desmonte de cubierta en cocina, se inicia instalación de cielo raso en la cocina.


Personal en obra. 1 Inspector SST, 1 Residente.
1 Inspector de obra, 1 Inspector de interventoría, 2 Oficiales, 2 Ayudantes

Interventoría.




Enero 28/2025	Se hace descarga de material para la cubierta de las zonas a intervenir, se inicia con instalación de estructura metalica para cubierta en la sala de profesores Clima: Nublado Personal en obra. 1 Residente de obra 1 Inspector de obra 1 Inspector SST 1 Inspector de Interventoria 3 Ayudantes, 3 Oficiales. Interventoria.
Enero 29/2025	Se realiza instalación de estructura metalica en la zona de cocina, sala de profesores y baño, se inicia con instalación de cubierta en cocina, continuan con desmonte de cubierta en la zona de cocina. Clima: Soleado Personal: 1 Residente de obra 1 Inspector de obra 1 Inspector SST 2 Inspectores de Interventoria 5 Ayudandes, 5 Oficiales. Interventoria. Jemezñz C.S.M Insp obra.
Enero 30/2025	Se realiza instalación de estructura metalica y cubierta en la zona de cocina, baño y sala de profesores. Intalación de cielo raso en la cocina. Clima: Nublado Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Residente interventoria 1 Inspector de obra, 1 Inspector de interventoria. Jemezñz 3 Ayudantes, 5 Oficiales Interventoria.

Enero 31/2025 Continuan con instalación de cielo raso en la zona de cocina, inicia desmonte de cubierta en las aulas continuan con instalación de estructura y de cubierta en la zona de cocina, baño y sala de profesores, se realiza aplicación de esmalte sobre estructura metalica. en la sala de profesores

Clima: Soleado
Personal en obra: 3 Ayudantes, 5 Oficiales.
1 Residente de obra
1 Inspector de Interventoria.
1 Residente SST.



CDC – PORVENIR

	Clima: Nublad Personal en obra: 1 Inspectos de obra 1 Inspectos de Interventoria 1 Ayudante, 2 Oficiales.  Interventoria. Insp. obra C.S.H.
Enero 26/2025	No se ejecutaron actividades de obra. Dia Domingo
Enero 27/2025	Se finalizan con alistado de piso en la terraza publica Se finaliza aplicación de pintura sobre muros y techos en la cocina. Se observa que el techo de la cocina en el techo en la zona del ducto no se ha intervenido. Tambien se observan garbujos en la pintura del techo.  Interventoria Clima: Nublado Personal en obra 1 Oficial, 1 Ayudante 1 Insp. de obra, 1 Insp SST, 1 Residente de obra, 1 Inspector de interventoria
Enero 28/2025	Inicia con aplicación de emulsión en la cubierta de cocina se realiza retiro de RCD. Clima: Nublado Personal en obra: 1 Residente de obra, 1 Residente de interventoria, 1 Inspector de obra, 1 Inspector SST, 1 Inspector de interventoria, 2 Oficiales, 2 Ayudantes  Interventoria
Enero 29/2025	Continuan con aplicación de emulsión en la terraza de la cocina. Clima: Soleado.

Personal. 1 Inspeta de obra, 1 Inspectora SST, 1 Inspector de interventoria, 2 Ayudantes.

Interventoria.

Zamorano

Enero 30/2025 Inicia instalación de manto morterplast en la cubierta de cocina, aplicación de emulsión en la terraza publica.

Clima: Soleado

Personal en obra: 1 Residente obra, 1 Residente de Interventoria, 2 Inspectores de interventoria, 1 Inspector de obra, 1 Inspectora SST. 1 Oficial, 2 Ayudante.

Se solicita hacer la revisión de la nivelación del piso de la cubierta de la terraza pública ya que visualmente se observan empozamientos en algunas zonas

Interventoria.

Zamorano

Enero 31/2025 Continuan con instalación de manto en cubierta de cocina y se inicia con instalación de manto en terraza exterior.

Clima: Nublado

Personal en obra: 1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 Oficial, 1 Ayudante.
1 Inspecta de Interventoria.

Se realiza una revisión del desague de las cubiertas simulando lluvia regando agua sobre la cubierta de cocina y terraza publica. se observa que en algunas zonas se generan empozamientos de agua, se solicita realizar

una revisión de los niveles para garantizar el desagüe en la cubiertas, ademas de garantizar la condición solicitada por la ficha técnica del manto que indica que debe ser instalada sobre superficies con un mínimo de 2% de pendiente para evitar daños y decoramientos en el manto.

Interventoria

JI – ESTRELLAS DEL MAÑANA

tanque

4,25 · 1,32 · 2 + 2 : 1,32 · 2 + 4,25 · 2 + .25 · 2,90 +
4,25 · 2 - .02 · .84 + .35 · 3,32. **34,69**

antepecho externo. - Resane, estuco, pintura.
- 2,50 · .30 /2 = 0.357 **0,91**
- .35 + .63 /2 · 4,96. = 0,54.

Se realiza el retiro de RCD de la sede, adicional se da inicio a la aplicación de la primera mano de pintura epóxica superficie del tanque, como recomendación se establece un tiempo de secado de 48 horas sin contacto para garantizar la correcta adherencia.
Personal en Obra: 2 Oficiales.
Clima: Soleado

24 de Enero de 2025
Se realiza el retiro del piso caucho en el salón contiguo al tanque, adicional se aplica pintura en antepecho externo al cerramiento del tanque.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Nublado.

25 de Enero de 2025.
Se comienza raspado y/o picado en muros del salón contiguo al tanque, en zonas afectadas por humedad, se realiza demolición de alistado de piso en zona afectada; No se pudo aplicar siguiente mano de pintura por clima.
Personal en Obra: 2 Oficiales.
Clima: Lluvioso.

27 de Enero de 2025.
Se realiza impermeabilización interna del tanque con mortero de revestimiento, se continua con el raspado de muros en salón contiguo al tanque.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 2 Ayudantes
Clima: Nublado - Lluvioso

Clima Nublado 27-01-2024. SST. ingreso de Consorcio San Miguel a las 7:00 AM. 2 OF. 1 INSP. SST. Yolanda Rodriguez Ruiz. Ingreso de 2 OF de Contratista Impermeabilizante. Reunión de Maldonado ACT. impermeabilizar tanque, se realiza charla, Pausa Activa, inducción, inspección de camilla, botiquín, locativa, INSP. de Herramienta Manual, se realiza inspección visual en orden y aseo en area de Actividad, firma de ATS. impermeabilización, ATS Aplicación de Pintura. Estuco y pintura, 10:16 am ingresa Felipe abella interventor.

28 de Enero de 2025.
Se finaliza raspado de muros en salón colindante al Tanque, se procede a aplicar segunda mano de pintura de Tráfico pesado
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Nublado.

29 de enero de 2025.
Actividades de impermeabilización de tanque, Nivel Prueba de Cond. Prueba del agua, y cerramiento de Iyla en perfiles de Cubierta y baranda. Clima nublado.
Personal en obra 2 oficiales.

30 de enero de 2025
Cerramiento de ligado de estructura, en barandas. Clima asoleado Personal en obra 2 oficiales 1 SST.

30 de enero de 2025, Ingreso de oficiales 2 Personas a las 7:00 AM 1 SST. 1 Inspector de obra. Se realiza la entrega de dotación y EPP. Se realiza acompañamiento SST en sus Actividades, Oc. Pintura y Pintura. y retiro de Pintura en barandales y estructura.

31 de Enero de 2025.
Se continua con ligado de barandas y pedestes de apoyo de estructura del cuarto colindante al tanque.

Adicional se realiza llenado del tanque, mediante carrotanque, para la prueba de estanqueidad, realizando marcación interna del nivel del agua, así mismo se socializa con la coordinadora de la sede que esta agua no es para el uso interno de la unidad operativa, por lo tanto, el contratista se encargará de su disposición final.
Personal en Obra: 1 Oficial.
Clima: Nublado.

Se toman medidas en conjunto Contratista - Interventoría
→ Desmonte Piso - Caucho. - Alistado. Enchape.

5.33 × 3.60.

- Resane muros.

1.45 × 5.33
3.60 × 2.47.
(0.25 × 1.55) / 2.
2.45. × $\left(\frac{0.30 + 0.80}{2}\right)$

Enchape.

(0.25 × 1.55) / 2
$\left(\frac{0.30 + 0.80}{2}\right)$ × 2.45.
5.33 × 1.45.
3.60 × 1.45.

- Pintura esmalte cubierta.

5.33 × 3.60

Barandas.

(2.50 + 1.15) × 1.07
0.95 × 2.55 Baranda Rampa.

Reja

4.20 × 1.90
20.20 × 2,00 - 0.60 × 5.10

Resane boca puerta

0.88 × 2 × 0.37

01 de Febrero de 2025.

Se continua con actividades de lijado de barandas y rejas perimetrales del tanque, se revisa nivel de agua, evidenciando una disminución mínima
Personal en Obra. 1 Oficial. 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

JI – TUNJUELITO


25 de Enero de 2025.
Se continua con actividades de mantenimiento de Cubierta.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Nublado.

27 de Enero de 2025.
Se continua con la actividad de mantenimiento de la cubierta.
Bloque Párvulos
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Nublado.


28 de Enero de 2025.
Se finalizó mantenimiento de cubierta y se da inicio a la estructuración para instalación de cielorraso, en zonas de lavandería y sala cuna,
Personal en Obra: 2 Oficiales - 1 Ayudante
Clima: Soleado.


29 de Enero de 2025.
Se continua con estructuración de cielorraso y se inicia con instalación de lamina de superboard. en baños párvulos
Personal en Obra: 1 Oficial - 3 Ayudantes.
Clima: Soleado.

30 de enero de 2025
Se inicia encintado y masillado de lamina de superboard (cielorazo lavanderia y baño párvulos).
Se identifica necesidad de desmontar la reja del costado occidental (tramo de sala maleina) para levantar muro cochilla para nueva pendiente de cubierta nueva, sin embargo se evidencia mamposteria en ladrillo tolete suelto, por lo que se deberá demoler y levantar desde la viga en concreto.
Estas actividades obedecen a las recomendaciones entregadas por el especialista estructural, para el cambio de cubierta en sala maleina, el cual requiere cambio de pendiente.
se anexan detalles de la propuesta realizada.




UBICACIÓN DE ZONAS DE CUBIERTA A REEMPLAZAR TEJA EXISTENTE
ESC. 1:100





CORTE 2 - 2, DETALLE INCREMENTO
DE PENDIENTE EN CERCHA EXISTENTE
ESC. 1:10



DETALLE DE CONEXIÓN DE
CORREA EXISTENTES A CERCHA
ESC. 1:10

PROCESO CONSTRUCTIVO

1. Replantear ejes, elementos existentes y sectores de elementos a reforzar o instalar nuevos.
2. Realizar apuntalamiento de las cerchas existentes y muros de los ejes 1, 5, A y B.
3. Iniciar con el retiro de las tejas existentes y el desmonte de las correas existentes (tubos 100x40x1.5mm).
4. Construir los muros de culata de los ejes 1 y 5, dejando los espacios para el posterior armado y vaciado de las columnetas de confinamiento y una vez se cuente con ambos elementos construidos (muro y columnetas) se realizara el armado y vaciado de la cinta de remate de acuerdo con los detalles aportados en el plano.

5. Realizar el armado de los nuevos ángulos a montar sobre la cercha existente, empleando las platinas de conexión ubicadas en el corte 1 - 1.

6. Realizar el montaje de las correas existentes de acuerdo con la distribución dada en los cortes aportados en los planos.

7. Montar las nuevas tejas conforme al procedimiento dado por el proveedor y fabricante.

8. Una vez se termine de realizar el montaje de todos los elementos (angulos, platinas, correas y teja), se debera notificar a esta consultoria con el objetivo de acordar una visita y realizar una inspección visual antes de retirar el apuntalamiento solicitado en el punto 2. Es indispensable la visita tecnica debido a la incertidumbre que tiene en la cercha existente y NO SE PERMITE el retiro del apuntalamiento hasta no realizarse el recorrido por parte nuestra.

Adicional se realiza revisión de medidas de:

Desmonte cubierta. Sala materna

$8 \times 13 : 104\ m^2$

Cerramiento externo

$3.30 + 8.00 + 3.30 : 14.6\ ml$

Demolición

$6.14 \times 0.40 : 2.46\ m^2$

$7.82 \times \left(\frac{0.37 + 0.63}{2}\right) : 3.91\ m^2$

31 de Enero de 2025.

Se continua con emintado y masillado de lámina de superboard en bloque de párvulos, adicional se continua con estructuración e instalación de lámina de superboard en sala materna, adicional se cumunza con la demolición requerida en las ventanillas existentes y se comienza desmonte de cubierta fermacústica de sala materna.

Se recomienda cubrir y proteger cámara de seguridad existente en la zona.

Personal en obra: 3 Oficiales - 3 Ayudantes.

Clima: Nublado.

CSAM – ACACIAS

23/01/2025 9:30 Luis Eymar garcia Jimenez 9278809.
Yanyer Garcia Silva 1024616647
Cristian Atehortua C.S.M. Inspector obra
Se aprobo por parte de la coordinación Acacias Piso Puro BELAIRE formato 55.2 x 55.2cm.
Se ingreso andamio certificado para actividades de Pintura 10:00 am - Se continua con resanes de fisuras en fachada; y Muros internos de oficina 3 piso. Acopio de repisas en acero inoxidable cubierta 3 Piso se protegen con Plastico

24/01/25 9:30 Cristian Andres Atehortua Inspector obra C.S.M. 1033816667
Se realiza mediacaña perimetral en las terrazas del cuarto piso, adicional se continua con resanes internos en el tercer piso y se da inicio a actividades de fachada.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 5 Ayudantes.
Clima: Soleado.

25/01/25 Se continua con actividades de media caña en jardineras de cubierta - lijado de muros resanados en tercer piso - Resane de Fachada occidental - y trabajos en alturas con andamio
Personal en Obra: 3 Oficiales - 5 Ayudantes
Clima: Nublado.

26/01/25 No se realizaron actividades, Dia Domingo.

27 de Enero de 2025.

Se continua con la construcción de mediacaña en jardineras del tercer piso, lijado de muros en tercer piso, resane y aplicacion de pintura en fachada.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 5 Ayudantes.
Clima: Nublado - Lluvioso
Se aprobo realizar Pañete sobre fachada en muros perimetrales h= 0,50 cm; se realiza aplicación de pintura en muros de gimnasio tercer piso.

Norma

Maria Rodriguez 28.01.2024 ingreso 7:00 AM. Se realiza ACOMPAÑAMIENTO. SST.
27.01.24. Maria Stella Rodriguez SST de San miguel ingreso a las 12:45 pm. Se realiza acompañamiento SST en Act de Pañete en piso Estuco a Pintura en Pared y techo en altura Aplicación de Pintura en Fachada Con ayuda de andamio, se realizo. Acompañamiento SST y se realizo ajuste por Parte de SST. en ajustar el andamio para evitar movimientos por vientos. fuertes, Se realiza información a ferney sobre la Actividad en que se debe usar lineas de vida pero menciono que no es obligatorio ya que se deben anclar al andamio se informa a ferney que la obra cuenta con Puntos de anclaje hizo caso omiso. tambien se informa a ferney sobre el personal de los contratistas en lo cual son los unicos que se evidencian en alturas que son .SP Construcciones NO cuentan Con Casco. no cuentan con EPP. Basicos. Porque en aplicación de Pintura no usan Cuero ni Guantes, Para lijado no usan casco ni tapabocas mas. usan Trapos, Se envia evidencia fotografica a Ferney tambien se le informa a ferney sobre una eslinga. tambien a Pedro. en que se obtiene. El documento de verificación de la eslinga en Y. Con FFE. 12. 2018. Serie. 299. Lote 19156. no se obtuvo Respuesta.

28.01.24. Ingreso SST. 7:00 AM. Maria Rodriguez. Consorcio San Miguel Contratista. SP. Construcciones: Act. Pañete Estuco y Pintura. 5 trabajadores 1 OF. 1 A. Aplicación de Pintura en fachada. Trabajo en Altura. Encargado Jonathan Bermudez, Se realiza charla y Pausa Activa. y Se realiza acompañamiento en sus actividades.

29.01.24. Ingreso Consorcio. San miguel 7:00 AM. Maria Rodriguez SST. Pedro Cabarcas SST. residente. ingreso a las 7:00 AM SP. Construcciones Act. Pintura. y estuco. 3 OF. Act: Pintar Fachada. a 7. metros de altura en andamio Multidireccional 1 AY. 1 OF, Dueño de la empresa SP. Luis. Act. Pañete y echape: 2 AY. 3 OF. a las 7:00 PM. Se ingreso 7:50 AM Se realiza Socialización sobre uso adecuado de EPCC. y EPP. 7:55 am. Pausa Activa. Orden y aseo en escalera. 8:20 AM. y Acompañamiento SST. en sus Actividades.

Clima: Soleado

Se realiza aplicación de estuco y pintura en los muros

de fachada frontal, se realiza instalación de enchape en la cocina de segundo piso, se realiza aplicación de pintura en los muros y techos del segundo piso, se aplica pintura esmalte en muros de segundo piso. se realiza instalación de enchapes en los alacenas de la cocina del primer piso.

Personal en obra: 3 Oficiales
4 Ayudantes
1 Inspector de obra
2 Inspectores de Interventoría
1 Inspectora SST

Interventoría.

30-01-25 Actividades de obra: Pintura en esmalte muros Tercer piso, demolición para vano de puerta bodega piso 1; ingreso de enchape Puro piso para Gimnasio; Actividad en andamio certificado para muros de fachada; enchape de muros e instalación en Alacenas; Personal de obra: 4 oficiales
~~Inspector~~ inspector obra 3 ayudantes
1 inspector de obra

30.01.25 - Ingreso 7:00 AM. Clima asoleado. 1 SST. 1 inspector de obra del consorcio San Miguel. Contratista. SP. Construcciones Act. Pintar. Paredes 3 of. Act: Pinta Fachada. 1 A4 of 1. encargado Δ Guardian Representante legal 1. de. SP. Construcciones 1 Persona de orden y aseo Act: Enchape. 1 A4. 1 of, Se realiza acompañamiento en su actividad. y acompañamiento al equipo técnico, Director de obra. 1 representante de. Proyecto. Arq... aseo y aseo en piso 2. incluido Traqueado.

Interventoría.

Clima: Nublado.

31/01/25 Actividades de obra: Continuan con resanes en fachada sur Inicia alistado de piso en el tercer piso, enchape en las

alacenas de la cocina del primer piso, se hacen resanes en las muros de las escaleras de acceso.

Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector de interventoria, 1 Inspector SST, 3 Oficiales 3 Ayudantes.

En recorrido entre interventoria, y contratista se revisa la fachada y se observa que aplicando la pintura no se tiza por completo la pintura de los granitos. y deja parches durante la aplicación de pintura. Se acuerda realizar estuco impermeabilizado en toda la fachada del primer piso para garantizar la calidad de los trabajos.

Interventoria.

CSAM – CARLOS GAVIRIA

25 de Enero de 2025.
Se continua con pañetes en muro lateral izquierdo del pasillo posterior y se realiza marcación de fisuras en muro lateral derecho
Personal en Obra: 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
Clima: Nublado.

27 de Enero de 2025.
Se continua con actividades de pañete y marcación de fisuras en muros del pasillo perimetral.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
Clima: Nublado - Lluvioso.

28 de Enero de 2025
Se continua con actividades de pañete en pasillo perimetral.
Adicional se realiza recorrido con la entidad, contratista e interventoría, en el recorrido se define:
→ Cambio de tablero principal por uno de 24 circuitos, el existente es de 18. (Desmonte Plantas Físicas)
→ Trasladar circuitos existentes a nuevo tablero.
→ Dos circuitos con cable Nº 12 independientes, cada uno con dos toma corriente.
→ Los 18 breakers existentes serán reinstalados,
Se programa la actividad de desmonte el martes 4 de febrero, donde SDIS los dejará debidamente identificados, Adicional el gestor territorial se comunica con la encargada de la unidad operativa, llegando al acuerdo de no prestar servicio (cerrar al público) la unidad operativa entre el 03 y el 09 de febrero, los referentes del centro día María Isabel Castaño y Laura Henao ya están notificadas frente a la situación.

DF SDIS. SDIS-SPF ESP-Electrico — Nicol Cortero Aux. Administrativa Sols Cabs Cavinq — Johanna Hurtel Avance Mensual DE OBRA CONTRATO SDIS Mpio — Interventoría C.C.C.

10:51 AM 28-01-2024. Ingreso Hard Rodriguez Perez MSP SST. Contratista Antonio Celis con 3 AU 1 of. Act. Pañete y Pintura. 11:13 am Induccion y firma de Normas ATS. Inspeccion. 11:54. am orden y aseo 11:56 am visita de Intercambio recorrido con los tecnicos Profesionales del Consorcio Sammyel. Iluminacion de orden y aseo. 3:30. 4:09. Se realiza el retiro de escombro en la Parte de afuera del Conjunto Celis Oficina. Se realizo encuentro con los chicos en charlas y acompañamiento en sus actividades.

29 de Enero de 2025.
Se continua con actividades de pañetes en pasillo perimetral.
Personal en Obra: 1 Oficial - 2 Ayudantes.
Clima: Soleado.

30 de Enero de 2025
Se continua con pañetes (filos y remates) pasillo perimetral.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Nublado.

31 de Enero de 2025
Se toman cantidades en conjunto contratista e interventoria.

Demolicion enchape. - sobrepiso. - Cielorraso. 8.55 x (3.20) 4.20
4.05 x (3.20) 4.20 Cocina.

Pañete muros pasillo perimetral - costado vecino.

4.25 x (2.30 + 1.30)	3.24 x 2.24	3.48 x 0.08	0.42 x 5.15
0.24 x 2.20	0.36 x 2.24	3.48 x 0.33	0.08 x 3.30
0.08 x 3.20.	0.08 x 3.24	6.24 x 2.31	0.60 x 5.15
0.27 x (3.20 + 1.95)	0.27 x 3.24	0.80 x 3.48	0.34 x 2.32
(4.00) (	1.15 x 3.24	7.04 x 2.32	0.33 x 2.32.
1.12 x (2.30)	3.48 x 2.31	0.48 x 2.32	

(2.30+2.20+0.12+0.60) x 1.67.
(3.60+0.28+0.14) x 1.20
(1.62+1.40+1.91+2.17) x 0.10.
1.92 x 1.87.

Alistado - Enchape - Pasillo Muro Limpieza.
1.44 x 18.20
Pasillo Final. - Alistado Enchape.
(6.10+0.23+2.88+0.16+0.20+4.15+0.20+4.50) x 1.56.
Muro de limpieza - Superboard.
18.20 x 2.20.

Se continua con pañetes, filos y remates del pasillo perimetral final.
Personal en Obra: 1 Oficial - 2 Ayudantes.
Clima: Nublado.

01 de Febrero de 2025.
Se avanza con actividades de pañete en parte superior del muro, hasta nivel donde se ubicará alero.
Se le recomienda al contratista revisar la propuesta de semicodos para los pasantes inferiores del agua en la mediacaña existente, teniendo presente el tema de limpieza y mantenimiento a futuro de los mismos.
Personal en Obra: 1 Oficial - 2 Ayudantes.
Clima: Soleado.

CSAM – TEJEDORES DE SUEÑOS

28 de Enero de 2025.
Se realiza demolición de acabado de piso en el cuarto de Basuras, se finalizó polida de media caña de la zona de cocina y se comienza con instalación de enchape en la cocina.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
Clima: Nublado.

27 de Enero de 2025.
Se continua con instalación de enchape en la cocina, se realiza el desmonte de sanitario en baño de administrativos, se evidencia que la instalación sanitaria existente no cuenta con sifón, adicional se comienzan resanes en muros externos de cocina e internos del comedor.
Personal en Obra: 1 Oficial - 2 Ayudantes.
Clima: Lluvioso.
Se desmonta santario en adminstración, se detecta que el sifón de piso es un codo, adicionalmente esta red está contruida en tubería de gres, se revisará procedimento a seguir para dar solucion al tema de olores.

En horas de la tarde, se socializa con el coordinador de la sede, el piso propuesto para comedor, manifestando aprobación a la referencia HD Jeul Blanco. 45x45 y para el segundo piso la referencia Corona 60x60 ( ).

28 de enero de 2025.
Se inicia instalación piso en area de comedor, actividades en baño de administración, se cambia codo a PVC y se hace caja de inspección de 60x60.
Personal: 1 oficial - 2 ayudantes
Clima. Nublado.

29 de enero de 2025
Se continua instalación de piso en comedor, actividades

en baño administrativo. Se da inicio a la instalación de la perfilería de muro divisorio cocina alacena. se inicia instalación de guardaescoba en comedor.
Personal en obra: 3 oficiales - 2 ayudantes.
Clima: Soleado.

30 de enero de 2025.

Se continua con instalación de guarda escoba en zona de comedor, se realiza instalación de superboard en muro de cocina y se continua con las actividades de la caja de inspección 60 x 60 en baño administrativo.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 2 Ayudantes.
Clima: Soleado.

31 de ~~oct~~ enero de 2025.

toma de medidas con interventoria.

- media caña (alacena). polilla.
  - 1,48 + 4,35 + 2,45 + (alacena)
  - 3,35 + 4,35 + 2,35 (cocina)

- Ventaneria perimetral.
  - .12 + 4,98 + 2,15 + 1,82 + 6,50 + 4 = 19,07 ml

- ceneta (rampa). ml.
  - 2,80
  - 4,25
  - 1,37
  - 1,15.

puerta principal. m2.
3,13 · 2 =

enchape shut 4. (desmonte o demolicion piso)
1,92 · 2,37.

Baño principal. m3.

- Excavacion. 1,10 . .80 . .80 =
- .40 . .68 . .40 =
- Caja inspeccion 60 x 60.
- Punto sanitario de 4"
- Sifon 3"
- Desmonte sanitario
- Instalacion de sanitario.
- Media caña 5,63 ML.

- Rompa acceso segundo piso m2.
  1,85 . 1,15.

- Demolicion de piso gym (segundo piso)
- Alistado. de piso.
  1,40 * 1,80
  9,54 * 9,10
  2,44 * 2,21

- arreglo de antepecho para lavamos o meson de baño. m2

- 0,60 x 0,12 x 2

  Incluye - demolicion.
  - mamposteria.
  - Pañete
  - enchape.

- Filarete de cubierta.

  - 13,40 . 2 + 10,60. cubierta 1
  - 5,12 . 2 + 1,70. cubierta 2.

- excavacion Rompa. m3
  .80 . 1 . 2,20 =

Perimetral Zona administrativo.
.79.91. + .90.92.

Se continuan trabajos en baño administrativo, se finalizó caja de inspección y se avanza con murodivisorio de alacena y cocina, adicional inician actividades de enchape de este muro. y demolición de rampa exterior.
Personal en Obra: 1 Maestro. 2 Oficiales. 1 Ayudante
Clima: Nublado.

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	2	25	2. No. INFORME	2	3. SEMANA No.	9	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO: 74 Días
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.							
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL							
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$	284.682.402
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO: 89 Días
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC							
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	9,10%	8,85%	**Se cotinuó con demoliciones y desmontes requeridos.**	
ESTRUCTURA	0,10%	0,12%	**Se avanzó con elementos estructurales requeridos para instalación de cubierta en JI - Tunjuelito.**	
MAMPOSTERÍA	0,46%	0,46%	**Se avanzó con resanes y cuchillas requeridas.**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,05%	0,05%	**Se avanzó con adecuaciones de la red.**	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,23%	0,37%	**Se adelantaron trabajos relacionados a tablero prinicpal y circuitos.**	
ACABADO PISOS	3,65%	3,86%	**Se culminaron alistados de piso, adicional se avanzó con enchapes de pisos y muros.**	
ACABADO MUROS	5,57%	5,66%	**Se adelantaron trabajos de resanes y se continúa con actividades de estuco y pintura.**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO	0,83%	0,29%	**Se realizó instalación de ventanería**	
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	1,64%	3,68%	**Se realiza instalación de cielorrasos.**	
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	6,52%	9,66%	**Se avanza con los mantenimientos requeridos y se realizó el desmonte e instalación de cubierta de cocina en JI - Ojo de Perdiz.**	
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
DISEÑOS - PRUEBAS	0,00%	0,08%		
ASEO GENERAL	0,00%	0,00%		
TOTAL	30,95%	35,88%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	26,15%	19,51%	6,64%
Durante el periodo	9,73%	11,44%	-1,71%
Acumulado Actual	35,88%	30,95%	4,93%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	11,44%	28,15%
Valor de la Obra Programada	$ 269.333.578,80	$ 662.739.531,75

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	9,73%	33,08%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 229.074.800,85	$ 778.807.236,60

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	S
MAESTRO	-			JUEVES	S
OFICIAL	12			VIERNES	F
AYUDANTE	16			SÁBADO	F
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 10/02/2025 hasta el 16/02/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al ultimo cronograma remitido, sin niguna novedad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Durante la semana comprendida desde el 03/02/2025 hasta el 09/02/2025 se adelantaron las revisiones y recorridos correspondientes, en los frentes de obra activos, encontrando: JI - Campo verde se culminan alistados de piso del segundo piso; JI - Ojos de Perdiz se realizó instalación de cielorraso en baño e instalación de flanches retirados, remates de pintura; JI - Torito se realizó instalación de estructura y cubierta en zona de anden perimetral; CDC - Porvenir se realizó construcción de mediacaña en cubierta del segundo piso; JI - Estrellas del Mañana se realizó lijado y aplicación de esmalte de barandas, adicional se da inicio a las actividades de enchape en salón colindante; CSAM - Carlos Gaviria se realiza intervención de cocina (enchapes) y comedor (pintura); JI - Tunjuelito se inician actividades de desmonte e instalación de cubierta; CSAM - Tejedores se culminó enchape de muro en cocina, así mismo se finalizó enchape en baño de administrativos y se adelantaron actividades de excavación CSAM - Acacias, se continúa con actividades de resane y pintura interna y externa y enchape de muros en alacenas. JI - Yanacona se realiza cerramiento en primera área a intervenir, JI - Ardillas se realiza retiro de manto y se cargan alistados de sobrepiso.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

CONTRATO 9221-2024

“REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.”





INFORME
GESTION AMBIENTAL INTERVENTORIA N ° 1
FASE DE CONSTRUCCIÓN

CONTRATANTE:

SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

BOGOTÁ D.C.,ENERO 2025

TABLA DE APROBACIONES		
ELABORÓ:	**REVISÓ:**	**APROBÓ:**
		
Adriana Castelblanco	Diana Alexandra Triana	Mebys de la Ossa
Cargo: RESIDENTE AMBIENTAL INTERVENTORIA	Cargo: COORDINADOR INTERVENTORIA	Cargo: REPRESENTANTE LEGAL
Fecha: Enero de 2025	Fecha: Enero de 2025	Fecha: Enero de 2025

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	**VERSIÓN**	**DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO**
23/01/2025	1	Creación del documento

INTRODUCCIÓN

En el presente documento se desarrolla la gestión ambiental desarrollada durante el periodo comprendido entre el 8 de diciembre 2024 al 9 de enero del 2025,donde el objeto del contrato es: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.” Las actividades reportadas se encuentran de acuerdo con las especificaciones contempladas en el ANEXO TECNICO DE INTERVENTORIA y demás normatividad aplicable al componente SST.

ALCANCE

El anexo técnico de Interventoria es el documento que define el alcance y las acciones a implementar para garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia ambiental durante todas las etapas del proyecto. Su objeto es: "Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado."Por tanto, este documento abarca la ejecución de todas las actividades relacionadas con el componente ambiental.

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Proporcionar información detallada de las actividades relacionadas con la Gestión ambiental durante el periodo comprendido entre el 8 de diciembre 2024 y el 9 de enero del 2025, según lo estipulado en el contrato de Interventoria cuyo objeto es “REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.”

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Monitorear y verificar el cumplimiento de los requisitos ambientales , asegurando que las actividades realizadas por parte del contatista de obra en los centros, sedes y predios de la Secretaría Distrital de Integración Social cumplan con la normativa ambiental vigente durante el periodo del 8 de diciembre de 2024 al 9 de enero de 2025.

- Registrar y documentar las actividades ambientales desarrolladas incluyendo medidas de mitigación, manejo de residuos y control de impactos ambientales, para garantizar la transparencia y trazabilidad de las acciones realizadas.

- Elaborar y entregar reportes técnicos detallados sobre la gestión ambiental implementada en las intervenciones realizadas, resaltando los resultados alcanzados, las posibles desviaciones y las recomendaciones de mejora para el cumplimiento de los objetivos.

1. INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO

LOCALIZACIÓN

El lugar de ejecución del contrato será en las unidades operativas y sedes de la SDIS o donde la entidad solicite su intervención, en el caso del grupo 4 , esta intervención se realizará en las localidades de Bosa, Tunjuelito y Ciudad Bolivar.
El contrato se desarrollará en las siguientes fases y epatas:
El proyecto de reparaciones locativas está estructurado en una sola etapa de ejecución con al menos trece frentes priorizados cuyo inicio debe darse de manera simultánea según la programación de obra y se relacionan a continuación

No	LOCALIDAD	TIPO DE UNIDAD OPERATIVA	NOMBRE
Sede 1	Bosa	Jardin Infantil	Campo Verde
Sede 2	Bosa	Jardin Infantil	Torito Feliz
Sede 3	Bosa	Jardin Social	Ojos de Perdiz
Sede 4	Bosa	Centro De Desarrollo Comunitario	Porvenir
Sede 5	Tunjuelito	Jardin Infantil	Rincon de las Ardillas
Sede 6	Tunjuelito	Jardin Infantil	Tunjuelito

No	LOCALIDAD	TIPO DE UNIDAD OPERATIVA	NOMBRE
Sede 7	Ciudad Bolivar	Jardin Infantil	Estrellas lel Mañana
Sede 8	Ciudad Bolivar	Cultura Popular	Yanacona Muyu Kawsay
Sede 9	Ciudad Bolivar	Casa Sabiduria Adulto Mayor	Sierra Morena
Sede 10	Ciudad Bolivar	Casa Sabiduria Adulto Mayor	Bella Flor
Sede 11	Ciudad Bolivar	Casa Sabiduria Adulto Mayor	Acacias
Sede 12	Ciudad Bolivar	Casa Sabiduria Adulto Mayor	Carlos Gaviria
Sede 13	Ciudad Bolivar	Casa Sabiduria Adulto Mayor	Tejedores de Sueños

Tabla 1. Unidades a intervenir grupo 4

Cada frente cuenta con subetapas de intervención que se llevarán a cabo dentro del plazo de ejecución establecido de dos (2) meses y quince (15) días.

2. TIPOS DE INTERVENCIÓN

Con base en los requerimientos recibidos, tales como PQRS, tutelas, derechos de petición y hallazgos realizados por entidades de control; las novedades ocasionadas por eventos naturales imprevisibles (climáticos y sísmicos); y las solicitudes directas del servicio dirigidas a la Subdirección de Plantas Físicas durante el transcurso de la vigencia 2024, se han identificado las necesidades más frecuentes en las unidades operativas y sedes donde la SDIS presta sus servicios. Estas necesidades están relacionadas principalmente con servicios de saneamiento básico, intervenciones civiles, eléctricas y mecánicas menores, así como con la provisión de elementos de seguridad**.**

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS) requiere llevar a cabo obras de mantenimiento y optimización en los inmuebles bajo su administración. Estas actividades incluyen visitas técnicas, diagnósticos y la ejecución de reparaciones locativas, con el objetivo de garantizar equipamientos dignos, adecuados y seguros. Asimismo, se busca atender emergencias y realizar cualquier obra necesaria en las unidades operativas, sedes de la SDIS o en los lugares donde la entidad solicite su intervención, a continuación se enuncian algunas actividades puntuales:

- Mantenimiento Preventivo: Conservación de edificaciones y espacios mediante inspección, reparación menor y verificación del estado de la planta física.

- Mantenimiento Correctivo: Reparaciones por fallas o desgaste de materiales o sistemas constructivos.
- Mantenimiento Recurrente: Trabajos rutinarios de limpieza y aseo.
- Optimización: Acciones para garantizar o extender la vida útil de las edificaciones.
- Obras de Emergencias: Intervenciones inmediatas por fallas, alteraciones o problemas generados por fenómenos naturales, accidentes y situaciones antrópicas no previsibles.

4. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DE LOS CONTRATOS

OBJETO DEL CONTRATO	"Realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la secretaria de integración social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema integral de cuidado"
N° CONTRATO	9198-2024
NIT	901889243-7
LOCALIZACIÓN	Cajicá – Cundinamarca
CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL
VALOR ESTIMADO DE LA OBRA:	$2.354.314.500
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA INICIAL	2 meses
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ETAPA DE OBRA	2 meses
PLAZO TOTAL	2 meses
FECHA DE INICIO	09 diciembre 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	28 febrero 2025

Tabla 2. Estado del contrato de Obra

OBJETO DEL CONTRATO	"Realizar la interventoría técnica, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental a los contratos que se adjudiquen para realizar la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del Sistema Distrital de Cuidado."
N° CONTRATO	9198-2024
NIT	901.256.066-3
REPRESENTANTE LEGAL	Laura Beatriz Vallejo Pachon

LOCALIZACIÓN	Diag. 59 No. 24 - 20 Barrio San Luis – Bogotá TEL. (1) 7587901
CONTRATISTA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC
VALOR ESTIMADO	$ 284.682.402,00
FECHA DE INICIO	09/diciembre /2024
FECHA DE TERMINACIÓN	08/marzo /2025

Tabla 3. Estado del contrato de interventoria

Para el presente periodo no se presentaron suspensiones, adiciones o prorrogas al contrato de obra que hace parte integral del proyecto.

5. CONTROL DE PERSONAL CONTRATISTA DE OBRA

A continuación, se presenta el listado del personal profesional asignado por el contratista para ejecutar las actividades relacionadas con el cumplimiento del objeto del contrato, el cual ha sido aprobado y avalado por esta Interventoría.

Tabla 4. Control de personal en obra

PERSONAL DE OBRA			
No	**CARGO**	**DEDICACIÓN**	**NOMBRE**
1	Director de Obra	70%	Claudia Moncada Fonseca
2	Residente de Obra 1	100%	Johanna Del Pilar Ñustes Vealsquez,
3	Residente de Obra 2	100%	Andrea Carolina Prada Moreno
4	Inspector de Obra 1	100%	Antonio Cely
5	Inspector de Obra 2	100%	Arnold Daniel Waltero
6	Inspector de Obra 3	100%	Cristian Libardo Valdivieso
7	Inspector de Obra 4	100%	Andres Felipe Castillo Manrique,
8	Inspector de Obra 5	100%	Brayan Stevenn Bermudez

PERSONAL DE OBRA			
No	**CARGO**	**DEDICACIÓN**	**NOMBRE**
9	Inspector de Obra 6	100%	Andres Lozano Vanegas
10	Inspector de Obra 7	100%	Paula Geraldin Pabon Murillo
11	Profesional Auxiliar SST 1	100%	Milton Ferney Gomez Garzon
12	Profesional Auxiliar SST 2	100%	Johan Sebastian Pulido
13	Profesional Auxiliar SST 3	100%	Sandra Viviana Gonzalez Garcia
14	Profesional Auxiliar SST 4	100%	Camilo Isaias Heredia Zambrano,
15	Profesional Auxiliar SST 5	100%	Naydaly Galindo Galindo
16	Profesional SG-SST - Coordinador Alturas	50%	Luisa Fernanda Herazo Castellanos
17	Especialista en control de Programación y Presupuestos	10%	Yury Tatiana Perdomo Paladinez,
18	Profesional Ambiental	50%	Ruben Dario Giron Castillo
19	Especialista Estructural	10%	Jose Alexander Romero Cetina
20	Especialista Redes Húmedas	10%	Christian Daniel Matallana Leon
21	Especialista en Redes Secas	10%	Fabian Steven Moreno

6. PERSONAL DE INTERVENTORIA.

Se relaciona el personal profesional CONTRACTUAL de la interventoría para ejecutar las actividades correspondientes al cumplimiento del objeto del contrato el cual fue aprobado y avalado por la supervisión de la secretaria de integración social.

Tabla 5. Personal de interventoria

PERSONAL DE INTERVENTORÍA			
N°	**CARGO**	**DEDICACIÓN**	**NOMBRE**
1	Director de Interventoría	85%	Mario Piedrahita
2	Residente de Interventoría	100%	Luis Oswaldo Campaña
3	Coordinador de Interventoría	100%	Diana Alexandra Triana Barrera
4	Especialista Estructural	10%	Jose Mauricio Moreno Silva
5	Profesional de Calidad	20%	Jeyme Giselle Rodriguez Tautiva
6	Especialista en Redes Húmedas	10%	Camilo Rojas
7	Especialista en Redes Secas	10%	Omar Olarte
8	Profesional SG-SST - Coordinador Alturas	50%	Adriana Elizabeth Castelblanco Jimenez
9	Profesional Ambiental	50%	Adriana Elizabeth Castelblanco Jimenez
10	Especialista en control de Programación y Presupuestos	10%	Wilmer Alveiro Parra Aceros
PROFESIONAL DE APOYO A LA GESTIÓN			
11	Inspector 1	100%	Natan Samuel Perez Puentes

PERSONAL DE INTERVENTORÍA			
N°	**CARGO**	**DEDICACIÓN**	**NOMBRE**
12	Inspector 2	100%	Briam Felipe Abella Cueca
13	Inspector 3	100%	Sergio Andres Valverde
14	Profesional Auxiliar SST 1	100%	Jenny Alexandra Mosquera
15	Profesional Auxiliar SST 2	100%	Rodrigo Xavier Moreno
16	Profesional Auxiliar SST 3	100%	Maria Jenny Aroca Javela

7. SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL PERIODO INFORMADO

Durante el periodo comprendido entre el 8 de diciembre de 2024 y el 9 de enero de 2025, se realizaron actividades de planeación , destacándose las visitas a las diferentes sedes de jardines infantiles y casa sabiduría adulto mayor. Estas visitas tuvieron como objetivo principal la realización de diagnósticos de obra y la coordinación entre el contratista, la interventoría y la supervisión de la SDIS. A continuación, se presentan los lugares visitados que están programados para su intervención posterior.



Ilustración 1. Jardin Infantil Campo verde. KR 95A 85 80 SUR



Ilustración 2. Jardin infantil Torito Feliz KR 91C 51 52 SUR



Ilustración 3. Jardin social Ojos de Perdiz KR 92 70 15 SUR




Ilustración 4. Centro de desarrollo comunitario Porvenir - KR 100 52 24 SUR



Ilustración 5. Jardin Infantil Rincon de las Ardillas - CL 53 SUR 13C 56



Ilustración 6. Jardin Infantil Tumjuelito CL 58A SUR 12A 25



Ilustración 7. Jardin Infantil Estrellas del Mañana KR 19 78D 05 SUR IN 1



Ilustración 8. Cultura Popular Yanacona Muyu Kawsay TV 17B 77A 74 SUR



Ilustración 9. Centro Dia Sierra Morena TV 60 73C 07 SUR



Ilustración 10. Casa Sabiduria Adulto Mayor Bella Flor - KR 27A BIS 73 14 SUR



Ilustración 11. Casa Sabiduria Adulto Mayor Acacias - DG 63 SUR 19C 06



Ilustración 12. Centro dia Carlos Gaviria CL 69 SUR 18B 36




Ilustración 13. Centro dia tejedores de sueños TV 35 69M 85 S

8. ACTIVIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido entre el 9 de diciembre al 8 de enero del 2025 se hizo seguimiento a la siguientes actividades

ACTIVIDAD	REVISIÓN
El día 16/12/24 el contratista emite los documentos remisión planes complementarios donde incluye el documento " Manejo Ambiental" bajo el radicado CSM No. 003 Año 2024, el documento incluye el PMA.	El día 26/12/24 la interventoria hace revisión del documento y se remiten observaciones documento PMA Consorcio San Miguel bajo radicado CCCTC-9221-2024-0009
El 8/01/25 el contratista emite atención de observaciones Respuesta, en respuesta al Oficio CCCTC-9221-2024-0009, remisión oficio observaciones ambientales	
El 8/01/25 el contratista emite el informe de gestión ambiental N° 1 a la interventoria bajo radicado CSM 018 - 2024	

9. ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN AMBIENTAL

Durante el periodo comprendido entre el 9 de diciembre al 8 de enero del 2025 se realizo inducción ambiental al personal de la interventoria vinculado al proyecto. Ver anexo 1

CAPACITACIÓN	**NÚMERO DE INDUCCIÓN**
Inducciones ambientales	17

10. OBLIGACIONES AMBIENTALES CONTRACTUALES

- El contratista emitió el anexo 1 a la Secretaria de ambiente en donde se determinó que el proyecto del grupo 4 no requiere la expedición de PIN ambiental. Sin embargo esto no lo exime de la obligación de realizar la disposición de RCD en sitios de disposición autorizado.
- Dentro de las obligaciones ambientales definidas por la entidad SDIS, se contempla la difusión de las buenas prácticas ambientales incluidas en los programas del Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA) a todo el personal involucrado en el desarrollo del presente contrato, con el objetivo

de que las apliquen durante su permanencia en las instalaciones de SDIS. Para asegurar que estas buenas prácticas lleguen a toda la población trabajadora, se han integrado en el temario de la inducción ambiental, garantizando que el 100% de los empleados adquieran conocimiento sobre las mismas

- Durante los diagnósticos se identificó una sede en la que podría ser necesaria la sustitución de cubiertas y/o materiales con presencia de asbesto. En caso de que se decida llevar a cabo esta actividad, se enviará a la entidad SDIS un registro fotográfico que documente las condiciones antes, durante y después de la intervención. Teniendo en cuenta las metas PIGA para la vigencia 2025.

11. REUNIONES AMBIENTALES

El 18 de diciembre de 2024, se participó en una reunión convocada por la Secretaría de Integración Social (SDIS), durante la cual se presentaron los lineamientos ambientales del PIGA y las obligaciones ambientales que deben considerarse para la ejecución del proyecto. Para el proyecto que tiene como objeto: “Realizar la interventoría técnica, financiera, contable, administrativa, legal, social y ambiental a los contratos adjudicados para la optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios donde la Secretaría Distrital de Integración Social presta sus servicios sociales o requiera de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de cuidado” y la “optimización de la infraestructura de los centros, sedes y predios de la Secretaría Distrital de Integración Social”.

12. GESTORES AUTORIZADOS

Durante la ejecución del proyecto, se contará con un gestor responsable de proporcionar el servicio de recolección y disposición final de los residuos generados en las distintas sedes donde el Consorcio San Miguel llevará a cabo sus actividades. El contratista en su plan de manejo ambiental ,anexa los siguientes documentos de la empresa Exireciclables
Aprobación Recuperadora Exireciclables
Cámara de Comercio 11 diciembre 2024
Cedula Representante legal
Rut Exireciclables actualizado julio 23-20241
Carta de compromiso Consorcio San Miguel
Certificación comercial Exireciclables
Certificado comercial Exireciclables - Tracol
Licencia final Tracol

13. CONCLUSIONES

- Cumplimiento de los objetivos establecidos: Durante el periodo analizado, se llevaron a cabo las actividades programadas, incluyendo diagnósticos de obra, visitas técnicas a las diferentes sedes de jardines infantiles y centros día, así como reuniones de coordinación con el contratista, la interventoría y la supervisión de la SDIS. Estas acciones permitieron avanzar en la planificación y ejecución de las intervenciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los lineamientos ambientales establecidos.

- Identificación de riesgos ambientales: Los diagnósticos realizados evidenciaron la posible presencia de materiales con asbesto en una de las sedes, lo que resalta la importancia de implementar medidas de manejo especializado y seguimiento exhaustivo. De acuerdo con las directrices ambientales del PIGA, se planificará el registro fotográfico y la documentación completa antes, durante y después de cualquier actividad de sustitución de estos materiales.

- Coordinación y alineación con las directrices del proyecto: La reunión realizada el 18 de diciembre de 2024 permitió alinear los lineamientos ambientales del PIGA con las obligaciones del proyecto, fortaleciendo la gestión ambiental en el marco de la optimización de la infraestructura. Este proceso asegura que las actividades ejecutadas se realicen de manera sostenible y en cumplimiento con los objetivos del sistema distrital de cuidado.