| Alcaldía Municipal de Soacha | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | CÓDIGO | | GF-FR-F001 |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | | 2 |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | | |
| | TRAMITE DE PAGO | DD | MM | AA |
| | FORMATO DE INFORMACIÓN GENERAL | 5 | 3 | 2024 |

**ESPACIO PARA SELLOS**

| RADICACION | CENTRAL DE CUENTAS |
|---|---|
| | |

**1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO**

| NUMERO DE CONTRATO | 3283-2024 |
|---|---|
| **OBJETO** | |
| INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA. | |

| FECHA DE CONTRATO | 30/12/2024 |
|---|---|
| PLAZO DE EJECUCION | 12 MESES sin que supere 31 de diciembre 2025 |
| FECHA DE INICIO | 31/12/2024 |
| FECHA DE FINALIZACION | 30/12/2025 |
| PRORROGAS EN TIEMPO | |
| SUSPENSIONES EN TIEMPO | |
| FECHA DE REINICIO DE SUSPENCIÓN | |

| CONTRATISTA | | | | |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVAL PCI-PC | | | | |
| C.C. | | NIT | X | 901901746-0 |
| ACTIVIDAD ECONOMICA CIIU | | | | 7112 |
| REGIMEN DE VENTAS | | | | RESPONSABLE DE IVA |

| SUPERVISOR | |
|---|---|
| EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA | |
| CARGO | DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA |
| DEPENDENCIA | SECRETARIA MOVILIDAD |
| CORREO | edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co |

**2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO**

**IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO UNICO | | | |
| ACTA PARCIAL | X | N°. | 5 |
| ANTICIPIO | | % | |
| PAGO ANTICIPADO | | % | |

| PERIODO | DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO 2025 |
|---|---|
| VALOR DEL PAGO | 42.319.006,60 |
| **VALOR DEL PAGO EN LETRAS** | |
| Cuarenta y dos millones trescientos diecinueve mil seis pesos con sesenta centavos | |
| N° FACTURA | PCI-6 |


| CUENTA BANCARIA | 282599349 | | |
|---|---|---|---|
| BANCO | BANCO DE BOGOTA | TIPO | AHORROS |

**PAC**

| | |
|---|---|
| ENERO | 12.827.191,67 |
| FEBRERO | 12.827.191,67 |
| MARZO | 12.827.191,67 |
| ABRIL | 12.827.191,67 |
| MAYO | 12.827.191,67 |
| JUNIO | 12.827.191,67 |
| JULIO | 12.827.191,67 |
| AGOSTO | 12.827.191,67 |
| SEPTIEMBRE | 12.827.191,67 |
| OCTUBRE | 12.827.191,67 |
| NOVIEMBRE | 12.827.191,67 |
| DICIEMBRE | 12.827.191,63 |
| REZAGO | |
| **TOTAL** | **153.926.300,00** |



FIRMA CONTRATISTA



FIRMA SUPERVISOR

**ESPACIO EXCLUSIVO SECRETARÍA DE HACIENDA**

| ESTADO DEL TRAMITE | | ANOTACIONES |
|---|---|---|
| APROBADO | | RESERVA 2024 |
| NO APROBADO | | |

Vo. Bo. CENTRAL DE CUENTAS

| A Alcaldía Municipal de Soacha | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | CÓDIGO | GF-FR-F002 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | | |
| | TRAMITE DE PAGO | DD | MM | AA |
| | FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA | 5 | 3 | 2024 |

| NUMERO DE CONTRATO | 3283-2024 |
|---|---|
| OBJETO | |
| INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA. | |

**IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| PAGO UNICO | 0 | | |
| ACTA PARCIAL | X | N°. | 5 |
| ANTICIPIO | 0 | % | 0 |
| PAGO ANTICIPADO | 0 | % | 0 |

**3. IMPUTACION PRESUPUESTAL**

| CDP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3248 | FECHA | 23/07/2024 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 - 2 | | 153.926.300 | |

| CRP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6646 | FECHA | 31/12/2024 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 2 | | 153.926.300 | |

| CDP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 9 | FECHA | 2/01/2025 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 - 2 | | 153.926.300,00 | |

| CRP | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 9 | FECHA | 2/01/2025 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 2 | | 153.926.300,00 | |

| CDP RESERVA | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 3248 | FECHA | 23/07/2024 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.8599 9 - 2 | | 153.926.300,00 | |

| CRP RESERVA | | | |
|---|---|---|---|
| NUMERO | 6646 | FECHA | 31/12/2024 |
| RUBRO | | VALOR | |
| 0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2.02.02.008.85999 - 2 | | 153.926.300,00 | |

**4. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATO | 153.926.300,00 |
| ADICION 1 | 153.926.300,00 |
| ADICION 2 | |
| ADICION 3 | |
| VALOR TOTAL CONTRATO | 307.852.600,00 |

| | |
|---|---|
| PAGO ANTICIPADO | |
| ANTICIPO 1 | |
| ANTICIPO 2 | |
| ANTICIPO 3 | |
| TOTAL ANTICIPOS | - |

| NUMERO DE ACTA | VALOR A GIRAR | AMORTIZACION | TOTAL ACTA |
|---|---|---|---|
| ACTA PARCIAL 1 | 35.092.879,50 | | 35.092.879,50 |
| ACTA PARCIAL 2 | 15.480.344,30 | | 15.480.344,30 |
| ACTA PARCIAL 3 | 65.702.372,20 | | 65.702.372,20 |
| ACTA PARCIAL 4 | 18.419.503,70 | | 18.419.503,70 |
| ACTA PARCIAL 5 | 42.319.006,60 | | 42.319.006,60 |
| ACTA PARCIAL 6 | | | - |
| ACTA PARCIAL 7 | | | - |
| ACTA PARCIAL 8 | | | - |
| ACTA PARCIAL 9 | | | - |
| ACTA PARCIAL 10 | | | - |
| ACTA PARCIAL 11 | | | - |
| ACTA PARCIAL 12 | | | - |
| TOTAL | 177.014.106,30 | - | 177.014.106,30 |

**ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA**

| | |
|---|---|
| TOTAL GIROS | 177.014.106,30 |
| AMORTIZACIONES | - |
| EJECUCION | 177.014.106,30 |

| | |
|---|---|
| POR AMORTIZAR | - |
| POR EJECUTAR | 130.838.493,70 |

**OBSERVACIONES**

| SALDO A LIBERAR | | FECHA ACTA LIQUIDACION | |
|---|---|---|---|

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Soacha | **ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA** | CÓDIGO | GF-FR-F003 | |
| | | VERSIÓN | 2 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | | |
| | **TRAMITE DE PAGO** | DD | MM | AA |
| | **FORMATO DE CERTIFICACIÓN** | 5 | 3 | 2024 |

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE CONTRATO** | 3283-2024 |
| **OBJETO** | |
| INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA. | |

**IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **PAGO UNICO** | 0 | | |
| **ACTA PARCIAL** | X | N°. | 5 |
| **ANTICIPIO** | 0 | % | 0 |
| **PAGO ANTICIPADO** | 0 | % | 0 |

## 5. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES

### EL CONTRATISTA

Certifico bajo la gravedad de juramento que los aportes de seguridad social que acontinuacion se detallan, corresponden a los ingresos percibidos por el presente contrato, para el perioro de liquidacion de esta acta.

| SALUD | |
|---|---|
| **ENTIDAD** | CERTIFICADO |
| **PERIODO** | |
| **PLANILLA** | |
| **I.B.C.** | |
| **APORTE** | |

| PENSION | |
|---|---|
| **ENTIDAD** | CERTIFICADO |
| **PERIODO** | |
| **PLANILLA** | |
| **I.B.C.** | |
| **APORTE** | |

| ARL | |
|---|---|
| **ENTIDAD** | CERTIFICADO |
| **PERIODO** | |
| **PLANILLA** | |
| **I.B.C.** | |
| **APORTE** | |

| | | |
|---|---|---|
| **CONTRATISTA** | CONSORCIO INTERVAL PCI-PC | |
| **C.C. O NIT** | 901901746-0 | |
| **E-MAIL** | financieromovilidadsoacha@gmail.com | |
| **TELEFONO** | 3108532746 | **FIRMA** |

### EL SUPERVISOR

Como supervisor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo correspondiente al presente pago.

Como supervisor del contrato verifiqué el cumplimiento por parte del contratista con respecto a los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos labores, de conformidad con la normatividad vigente.

Como supervisor del contrato certifico que los soportes que acompañan este formato corresponden a los originados en la ejecución del contrato y fueron debidamente validados para autorizar el trámite de pago.

Como supervisor autorizo el tramite de pago de la presente acta ante la Secretaría de Hacienda Municipal.

La presente certificacion se expide el: Julio de 2025

| | | |
|---|---|---|
| **SUPERVISOR** | EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA | |
| **CARGO** | DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA | |
| **DEPENDENCIA** | SECRETARIA MOVILIDAD | |
| **E-MAIL** | edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co | |
| **TELEFONO** | 3002905470 | **FIRMA** |

## 6. ANEXOS

| N. | ANEXO | FOLIOS |
|---|---|---|
| 1 | Formato unico de pago | 3 |
| 2 | Informe de Ejecución | 1 |
| 3 | Informe de Supervisión | 2 |
| 4 | Planilla de Aportes Seguridad Social | 1 |
| 5 | certificado revisor fiscal | 1 |
| 6 | rut | 1 |
| 7 | certificaion bancaria | 1 |

| N. | ANEXO | FOLIOS |
|---|---|---|
| 8 | polizas | 6 |
| 9 | fotocopia tarjeta prosional revisor fiscal | 1 |
| 10 | certificado antecedentes revisor fiscal | 1 |
| 11 | fotocopia cedula representante legal | 1 |
| 12 | acta de inicio | 1 |
| 13 | CD. Evidencias | 1 |

4

**CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES**
**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002**
**(PERSONAS JURÍDICAS)**

Yo, PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA identificado con C.C. No. 7.227.602 de Duitama, en mi condición de Representante Legal del **CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC** identificado con **NIT. 901901746-0**, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por el consorcio correspondientes al mes de junio de 2025 se encuentra al día, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Yo, ANGELA PAOLA GOMEZ ROJAS, Identificada con cedula de ciudadanía No 1.052.397.277 de Duitama y tarjeta profesional No.256046-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador Público del **CONSORCIO INTERVIAL PCI PC** identificado con **NIT. 901901746-0**, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Servicio Nacional de Aprendizaje y CREE, (Articulo 25 Ley 1607 de 2012), cuando a ello hubiere lugar, pagados por el consorcio correspondientes al mes de junio de 2025 se encuentra al día, lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dado en Duitama a los cuatro (04) días del mes de junio de 2025.

**PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA**
C.C. No 7.227.602 de Duitama
R.L. CONSORCIO INTERVIAL PCI PC
NIT. 901.901746-0

**ANGELA PAOLA GOMEZ ROJAS**
Contador Público
M.P. 256046-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

0145460146F0CA44

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:**
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGELA PAOLA GOMEZ ROJAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1052397277 de DUITAMA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 256046-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** **********
**********
**********

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.052.397.277

GOMEZ ROJAS

APELLIDOS

ANGELA PAOLA

NOMBRES

Angela Paola Gómez Rojas

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 12-SEP-1992

DUITAMA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66 O+ F

ESTATURA G.S. RH SEXO

29-SEP-2010 DUITAMA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-0707900-00280453-F-1052397277-20110209 0025731417A 1 27087075

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

256046-T

ANGELA PAOLA
GOMEZ ROJAS
C.C. 1052397277
RES. INSCRIPCION 174 DEL 29/03/2019
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA Y TECNOLÓGICA DE COLOMBIA

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

265256 285653



Identificación Pública S.A. 1804Q/E119

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

FIRMA

| | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | CÓDIGO | GF-FR-F004 | |
|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 2 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | | |
| | TRAMITE DE PAGO | DD | MM | AA |
| | FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA | 5 | 4 | 2024 |

**I. INFORMACION DE SUPERVISION O INTERVENTORÍA.**

| Fecha de Expedicion | | | Supervisor o Interventor | Telefono o Ext. |
|---|---|---|---|---|
| DD | MM | AA | NOMBRE:EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA<br>DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA | 3002905470 |
| | 07 | 2025 | | |

**II. INFORMACION CONTRACTUAL.**

| Nombre o Razon social del contratista. | CC. / Nit |
|---|---|
| CONSORCIO INTERVAL PCI-PC | 901901746-0 |

**TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios**

| Contrato | O.P.S | Convenio | Fecha | No. |
|---|---|---|---|---|
| x | | | 30/12/2024 | 3283-2024 |

| Fecha de Inicio | 31/12/2024 | Plazo de ejecucion | 12 MESES sin que supere 31 de diciembre 2025 |
|---|---|---|---|

**OBJETO CONTRACTUAL**

INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.

**III. PERIODO CERTIFICADO**

| Desde: DD/MM/AA | Hasta: DD/MM/AA | Informe No. |
|---|---|---|
| 23/06/2025 | 22/07/2025 | 5 |

**IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO.**

| OBLIGACIONES CONTRACTUALES | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO | PRODUCTOS PRESENTADOS |
|---|---|---|
| Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en el contrato | Se presenta mediantes seguimiento y control de ejecución | Dentro del desarrollo de actividades, se verifican las necesidades del tramo, ya que de acuerdo a como se encuentre el punto a intervenir pueden variar las actividades. |
| Asegurar que el contratista en la ejecución del contrato se ciña a los plazoa, terminos, condiciones tecnicas y demas condiciones pactadas | Se presenta en informe mensual | se da seguimiento a la programación enviada por el ocntratista, teniendo en cuenta que todo esta sujeto al plazo total del contrato |
| mantener permanente comunicación con el contratista y con el municipio de soacha | Se anexa comunicación mediantes correspondencia enviada y recibida | se cuentan con comites mensuales, en este mes se realizaron (2), que se adjuntan en el cd. |
| Proponer porque no se generen conflictos entre la spartes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias | Se realiza mediacion mediantes comites y recorridos de obra. | si se llega a presnetar algun tipo de mala comunicación se dan las instrucciones aclarando la situación presnetada. |
| Estudiar y emitir los conceptos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista , o cuando el municipio de soacha lo requiera | Se anexa comunicación mediantes correspondencia enviada y recibida | Se realizan recorridos de verificación, antes de cada intervención para dar iun aporte tecnico previo a cada actividad |
| Revisar las solicitudes de adición de dinero y entiempo requeridos por el contatista y emitir un concepto al respecto | Se realiza mediante revision a modificatorias | N.A |
| informar al municipio de Soacha cundinamarca sobre los incumplimientos del contratista con el fin que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realices las reclamaciones a que haya lugar | Se realiza mediante comites de obra y correspondencia | se hace seguimiento a todos los compromisos pactados en cada comité, estableciendo fechas de cumpliiento. |
| velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente | Se realiza mediante seguimiento de obra | se solicita programación una vez se tengan establecidas las actividades a realizar, por lo que no se detienen actividades sin justa causa |
| garantizar que el contratista presenta la totalidad de los documentos exigidos por el municipio de soacha- cundinamarca para proceder con la liquidación del contrato, así como el contratista mantenga actualizadas las vigencias de las garantías contractuales y post contractuales | Se realiza mediante revision de informes y actas presentadas | Se hace revisión a cada documentación presentada pro el contratista como lo es informes de cuenta, previamente son conciliadas según lo realizado en campo |

CONSORCIO INTERVAL PCI-PC

C.C 901901746-0

En mi calidad de supervisor y/o interventor, previa verificacion de los productos recibidos, avalo el contenido del presente informe.

EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA
C.C.79.988.891
Firma del Supervisor
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA
edinson.velasquez@alcaldiasoacha.gov.co

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Alcaldía Municipal de Soacha | ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA | CÓDIGO | GF-FR-F005 | |
| | | VERSIÓN | 2 | |
| | | FECHA DE APROBACIÓN | | |
| | TRAMITE DE PAGO | DD | MM | AA |
| | FORMATO DE INFORME DE SUPERVISIÓN | 5 | 4 | 2024 |

**SECRETARIA MOVILIDAD**

**I. INFORMACION DE SUPERVISION**

| Fecha de Expedicion | Supervisor o Interventor | Teléfono o Ext. |
|---|---|---|
| DD MM AA | NOMBRE: EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA | 3002905470 |
| /07/2025 | DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA | |

**II. INFORMACION DE APOYO A LASUPERVISION**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Nombre: | | |
| | Cargo: | | |

**III. INFORMACION CONTRACTUAL.**

| Nombre o Razon social del contratista. | CC. / Nit |
|---|---|
| CONSORCIO INTERVAL PCI-PC | 901901746-0 |

**IV. TIPO DE CONTRATO:**

| Contrato O.P.S. Convenio | Fecha: | Contrato No. |
|---|---|---|
| X | 30/12/2024 | 3283-2024 |
| FECHA INICIO: | Plazo inicial | Adición |
| 31/12/2024 | 12 MESES sin que supere 31 de diciembre 2025 | |

**OBJETO**

INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA *ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.*

**V. PERIODO CERTIFICADO**

| Desde: DD/MM/AA | Hasta: DD/MM/AA | Informe No. |
|---|---|---|
| 23/06/2025 | 22/07/2025 | 5 |

## VI. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO

| OBLIGACIONES ESPECIFICAS | VERIFICACIÓN |
|---|---|
| Garantizar la eficiente y oportuna inversión de los recursos establecidos en el contrato | revision de cantidades semanal y conciliacion de cantidades, según lo medido en obra |
| Proponer porque no se generen conflictos entre la spartes y adoptar medidas tendientes a solucionar eventuales controversias | N.A. |
| Estudiar y emitir los conceptos del caso ante las sugerencias, consultas y reclamaciones presentadas por el contratista , o cuando el municipio de soacha lo requiera | concepto tecnico con base la manual de señalización a los diseños para implementar |
| Revisar las solicitudes de adición de dinero y entiempo requeridos por el contatista y emitir un concepto al respecto | en este periodo de tiempo no aplica |
| Informar al municipio de Soacha cundinamarca sobre los incumplimientos del contratista con el fin que la entidad tome las medidas sancionatorias del caso y realices las reclamaciones a que haya lugar | envio frecuenta de avance de obra a la supervisión mediante correspondencia, que se adjunta en las cuentas |
| velar porque la ejecución del contrato no se interrumpa injustificadamente | verificación de programación de obra |
| garantizar que el contratista presenta la totalidad de los documentos exigidos por el municipio de soacha- cundinamarca para proceder con la liquidación del contrato, así como el contratista mantenga actualizadas las vigencias de las garantias contractuales y post contractuales | cumplimiento en revision de informes y actas presnetadas |

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de los productos recibidos certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.

Asi mismo, el supervisor certifica que el contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

**EDINSON JAIR VELASQUEZ ACOSTA**
**DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA**
**C.C.79.988.891**
**SECRETARIA MOVILIDAD**

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA**

*SECRETARÍA DE MOVILIDAD*

PERIODO: DEL 23 DE JUNIO AL 22 DE JULIO DE 2025

ACTA No: 5

AMORTIZACIÓN PRESUPUESTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS N° 3283-2024 DE 30 DE DICIEMBRE DE 2024

**OBJETO:**

INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA
ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA - CUNDINAMARCA.

| N° CTO | N° CRP | RUBRO PRESUPUESTAL | IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | VALOR | ACTA 1 | ACTA 2 | ACTA 3 | ACTA 4 | ACTA 5 | ACTA 6 | ACTA 7 | ACTA 8 | ACTA 9 | VALOR A LIBERAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3283-2024 | 6646-2024 | 0112 - A.2.3.24.08.038.02.2.3.2 02.02.008.85999 - 2 | Otros servicios de la administración púb lica n.c.p. | 153.926.300,00 | 35.092.879,50 | 15.480.344,30 | 65.702.372,20 | 18.419.503,70 | 19.231.200,30 | - | - | - | - | - |
| | 9-2025 | 0112 - V.2.3.24.08.038.02.2.3.2 02.02.008.85999 - 2 | | 153.926.300,00 | | | | | 23.087.806 30 | | | - | - | 130.838.493,70 |
| TOTALES | | | | 307.852.600,00 | 35.092.879,50 | 15.480.344,30 | 65.702.372,20 | 18.419.503,70 | 42.319.006 60 | | | | - | 130.838.493,70 |

Edinson Jair Velasquez Acosta
DIRECTOR OPERATIVO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE SOACHA
SECRETARIA MOVILIDAD

Proyecto : Cristian Castaño Cto 0057-2025 Profesional Financiero Esp.

10

DIAN

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

## Representación Gráfica

### Datos del Documento

**Código Único de Factura - CUFE :**
60a7a60a2e3ac7e1c7f00dbb5791ab88f6bed6a615cf257e78d380a19eade45928257a3cd6f8933764cbdf5f63a2727c

**Número de Factura:** PCI-6
**Fecha de Emisión:** 29/07/2025
**Fecha de Vencimiento:** 28/08/2025
**Tipo de Operación:** 10 - Estándar

**Forma de pago:** Contado
**Medio de Pago:** Transferencia Débito Bancaria
**Orden de pedido:**
**Fecha de orden de pedido:**

### Datos del Emisor / Vendedor

**Razón Social:** CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC
**Nombre Comercial:** CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC
**Nit del Emisor:** 901901746
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen Fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA
**Actividad Económica:** 7112

**País:** Colombia
**Departamento:** Boyacá
**Municipio / Ciudad:** Duitama
**Dirección:** CR 15 16 A 14 OF 408
**Teléfono / Móvil:** 3144119353
**Correo:** pedrocorredor.contabilidad@gmail.com

### Datos del Adquiriente / Comprador

**Nombre o Razón Social:** MUNICIPIO DE SOACHA
**Tipo de Documento:** NIT
**Número Documento:** 800094755
**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica
**Régimen fiscal:** R-99-PN
**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA

**País:** Colombia
**Departamento:** Cundinamarca
**Municipio / Ciudad:** Soacha
**Dirección:** CALLE 13 7 30
**Teléfono / Móvil:** 3143175165
**Correo:** sehacienda@alcaldiasoacha.gov.co

### Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio unitario | Descuento detalle | Recargo detalle | IMPUESTOS | | | | Precio unitario de venta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | % | INC | % | |
| 1 | 001 | Acta No 5 Periodo del 23 de JUNIO al 22 de JULIO 2025 CTO 3283 DE 2024 INTERV PARA EL PROCESO DE SENALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y SEMAFOROS EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA | NIU | 1,00 | $ 35.562.190,42 | $ 0,00 | $ 0,00 | $ 6.756.816,18 | 19.00 | | | $ 35.562.190,42 |

### Notas Finales

MIEMBROS DEL CONSORCIO:
PC PROYECCION E INGENIERIA SAS 50% NIT 901757531-7
GERMAN ALONSO PUENTES GORDO 30% CC 7162821
INCORDIS SAS 10% NIT 900869939-5
LOCINGPRO SAS 10% NIT 901372461
Linea de negocio:

## Datos Totales

**Documento generado el:**
29/07/2025 11:52:48
**Documento validado por la DIAN:**
29/07/2025 11:52:49
**XML Generado por: Solución Gratuita DIAN**
800197268
**PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN**
**Nit:800197268**

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 35562190.42 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 35562190.42 |
| IVA | | 6756816.18 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0 |
| **Total impuesto (=)** | | 6756816.18 |
| **Total neto factura (=)** | | 42319006.6 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $ 42319006.6 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

| | |
|---|---|
| MONEDA | COP |
| TASA DE CAMBIO | |

| | | |
|---|---|---|
| **Subtotal** | | 35.562.190,42 |
| Descuento detalle | | 0,00 |
| Recargo detalle | | 0,00 |
| **Total Bruto Factura** | | 35.562.190,42 |
| IVA | | 6.756.816,18 |
| INC | | 0,00 |
| Bolsas | | 0,00 |
| Otros impuestos | | 0,00 |
| **Total impuesto (=)** | | 6.756.816,18 |
| **Total neto factura (=)** | | 42.319.006,60 |
| Descuento Global (-) | | 0,00 |
| Recargo Global (+) | | 0,00 |
| **Total factura (=)** | **COP $** | $42.319.006,60 |

**Valores informativos**

| **ANTICIPOS** | |
|---|---|
| Anticipos | 0,00 |

| **RETENCIONES** | |
|---|---|
| Rete fuente | 0,00 |
| Rete IVA | 0,00 |
| Rete ICA | 0,00 |

Numero de Autorización: 18764089137099 Rango desde: 1 Rango hasta: 100 Vigencia: 2027-02-19

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC identificado(a) con NITPJ 9019017460 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 282599349 desde el 23 de enero de 2025, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 23 de enero de 2025, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

13

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141157019935

(415)7707212489984(8020) 000014115701993 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 0 1 7 4 6 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6 | |

## IDENTIFICACIÓN

| 24. Tipo de contribuyente | 25. Tipo de documento | 26. Número de Identificación | |
|---|---|---|---|
| Persona jurídica 1 | | | |

| Lugar de expedición | 28. País | 29. Departamento | 30. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 31. Primer apellido | 32. Segundo apellido | 33. Primer nombre | 34. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

35. Razón social
CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC

| 36. Nombre comercial | 37. Sigla |
|---|---|
| | |

## UBICACIÓN

| 38. País | 39. Departamento | 40. Ciudad/Municipio |
|---|---|---|
| COLOMBIA 1 6 9 | Boyacá 1 5 | Duitama 2 3 8 |

41. Dirección principal
CR 15 16 A 14 OF 408

42. Correo electrónico pedrocorredor.contabilidad@gmail.com

| 43. Código postal | 44. Teléfono 1 | 45. Teléfono 2 |
|---|---|---|
| | 3 1 4 4 1 1 9 3 5 3 | |

## CLASIFICACIÓN

| Actividad económica | | | | | Ocupación | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actividad principal | | Actividad secundaria | | Otras actividades | | |
| 46. Código | 47. Fecha inicio actividad | 48. Código | 49. Fecha inicio actividad | 50. Código 1 2 | 51. Código | 52. Número establecimientos |
| 7 1 1 2 | 2 0 2 4 1 2 0 9 | | | | | |

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53. Código 7 | 1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
55 - Informante de Beneficiarios Finales

| Usuarios aduaneros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Exportadores | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 55. Forma | 56. Tipo | Servicio | 1 | 2 | 3 |
| 54. Código | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 57. Modo | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58. CPC | | | |

**IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación**

**Para uso exclusivo de la DIAN**

59. Anexos SI [X] NO [ ] 60. No. de Folios: 2

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GUARIN CORREA ADRIANA ASTRID

985. Cargo Gestor I

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

# Formulario del Registro Único Tributario

**001**



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157019935

(415)7707212489984(8020) 000014115701993 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 0 1 7 4 6 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

## Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades e institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 3 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

## Constitución, Registro y Última Reforma

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma |
|---|---|---|
| 71. Clase | 9 9 | |
| 72. Número | | |
| 73. Fecha | 2 0 2 4 1 2 0 9 | |
| 74. Número de notaría | | |
| 75. Entidad de registro | | |
| 76. Fecha de registro | | |
| 77. No. Matrícula mercantil | | |
| 78. Departamento | 1 5 | |
| 79. Ciudad/Municipio | 2 3 8 | |

**Vigencia**

| | |
|---|---|
| 80. Desde | 2 0 2 4 1 2 0 9 |
| 81. Hasta | 2 0 9 9 1 2 3 1 |

## Composición del Capital

| | |
|---|---|
| 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 85. Extranjero | 0 % |
| 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |

## Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

## Estado y Beneficio

| Ítem | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|---|---|---|---|---|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

## Vinculación económica

| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
|---|---|---|---|
| | | | |

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
|---|---|---|---|
| | | | |

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

**001**

Página 3 de 4 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157019935

(415)7707212489984(8020) 000014115701993 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 0 1 7 4 6 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso | 2 6 | |

**Representación**

**1**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL PRIN 1 8 | 2 0 2 4 1 2 0 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadaní 1 3 | 7 2 2 7 6 0 2 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CORREDOR | BECERRA | PEDRO | JOSE |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**2**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| REPRS LEGAL SUPL 1 9 | 2 0 2 4 1 2 0 9 |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudadan 1 3 | 1 0 4 9 6 1 3 7 8 7 | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CORREDOR | BECERRA | JAIRO | EDUARDO |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**3**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**4**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

**5**

| 98. Representación | 99. Fecha inicio ejercicio representación |
|---|---|
| | |

| 100. Tipo de documento | 101. Número de identificación | 102. DV | 103. Número de tarjeta profesional |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 104. Primer apellido | 105. Segundo apellido | 106. Primer nombre | 107. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
|---|---|---|
| | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

**001**

Página 4 de 4 **Hoja 4**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141157019935

(415)7707212489984(8020) 000014115701993 5

| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
|---|---|---|---|
| 9 0 1 9 0 1 7 4 6 | 0 | Impuestos y Aduanas de Sogamoso 2 6 | |

**Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales**

**1**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 1 7 5 7 5 3 1 | 7 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: PC PROYECCION E INGENIERIA S.A.S

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 5 0 | 2 0 2 4 1 2 0 9 | |

**2**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 5 6 8 9 2 4 3 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| CORZO | GARCIA | JORGE | WILLAN |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 1 0 | 2 0 2 4 1 2 0 9 | |

**3**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| Cédula de Ciudada 1 3 | 7 1 6 2 8 2 1 | | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| PUENTES | GORDO | GERMAN | ALONSO |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 3 0 | 2 0 2 4 1 2 0 9 | |

**4**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| NIT 3 1 | 9 0 0 8 6 9 9 3 9 | 5 | COLOMBIA 1 6 9 |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social: INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | 1 0 | 2 0 2 4 1 2 0 9 | |

**5**

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|---|---|---|---|
| | | | |

| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
|---|---|---|---|
| | | | |

119. Razón social

| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
|---|---|---|---|
| | | | |

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| SOGAMOSO | AGENCIA SOGAMOSO | 51 | 51-44-101028706 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2025 | 30 | 12 | 2024 | 00:00 | 30 | 12 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC | NIT: 901.901.746-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 15 NRO. 16 4 - 14 OF 401 | DUITAMA, BOYACA | 3144119353 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SOACHA | NIT: 800.094.755-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N° 7-30 | SOACHA, CUNDINAMARCA | 7305500 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3283-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y SEMAFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA
EL AMAPRO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DE LA INTERVENTORIA

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE HACE MODIFICACION A LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(739,959.00) | $ ****(20,000.00) | $ ***(144,392.00) | $ *********(904,351.00) | $ ****(107,748,410.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA | 153578 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

51-44-101028706

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

18

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| SOGAMOSO | AGENCIA SOGAMOSO | 51 | 51-44-101028706 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2025 | 30 | 12 | 2024 | 00:00 | 30 | 12 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC | NIT: 901.901.746-0 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO: |
|---|---|---|---|---|
| | CR 15 NRO. 16 4 - 14 OF 401 | | DUITAMA, BOYACA | 3144119353 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SOACHA | NIT: 800.094.755-7 |

| DIRECCIÓN: | | CIUDAD: | | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| | CALLE 13 N° 7-30 | | SOACHA, CUNDINAMARCA | 7305500 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

**PAGINA WEB**

pse
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

Carulla Super INTER SURTIMAX Movil Red Bancolombia éxito

**Pagos con convenio *No aplica para transferencias**

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ ***(739,959.00) | $ ****(20,000.00) | $ ***(144,392.00) | $ *********(904,351.00) | $ ****(107,748,410.00) | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA | 153578 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| SOGAMOSO | AGENCIA SOGAMOSO | 51 | 51-44-101028706 | 1 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2025 | 30 | 12 | 2024 | 00:00 | 30 | 12 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE MODIFICACION |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC | NIT: 901.901.746-0 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CR 15 NRO. 16 4 - 14 OF 401 | DUITAMA, BOYACA | 3144119353 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SOACHA | NIT: 800.094.755-7 |

| DIRECCIÓN: | CIUDAD: | TELÉFONO: |
|---|---|---|
| CALLE 13 N° 7-30 | SOACHA, CUNDINAMARCA | 7305500 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| PUENTES GORDO GERMAN ALONSO | 7162821 | 30.00 |
| CORZO GARCIA JORGE WILLAN | 5689243 | 10.00 |
| INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 900869939-5 | 10.00 |
| PC PROYECCION E INGENIERIA S.A.S | 901757531-7 | 50.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO***

51-44-101028706

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| SOGAMOSO | AGENCIA SOGAMOSO | 51 | 51-44-101028706 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2025 | 31 | 12 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC | NIT: 901.901.746-0 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CR 15 NRO. 16 4 - 14 OF 401 | DUITAMA, BOYACA | 3144119353 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN |
|---|---|
| MUNICIPIO DE SOACHA | NIT: 800.094.755-7 |

| DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|
| CALLE 13 N° 7-30 | SOACHA, CUNDINAMARCA | 7305500 |

ADICIONAL:

### OBJETO DEL SEGURO

**CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:**

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 3283-2024 CUYO OBJETO ES INTERVENTORIA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACION VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACION DEL TRANSITO Y SEMAFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA
EL AMAPRO DE CALIDAD DEL SERVICIO TENDRA UNA VIGENCIA DE CINCO (5) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION DE LA INTERVENTORIA

### AMPAROS

RIESGO: INTERVENTORIA

| AMPAROS | VIGENCIA DESDE | VIGENCIA HASTA | SUMA ASEG/ACTUAL | SUMA ASEG/ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|
| **CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO** | **31/12/2024** | **06/05/2026** | **$30,785,260.00** | |
| **PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES** | **31/12/2024** | **01/01/2029** | **$15,392,630.00** | |
| **CALIDAD DEL SERVICIO** | **31/12/2025** | **31/12/2030** | **$61,570,520.00** | |

### ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE HACE MODIFICACION A LA VIGENCIA DE LA GARANTIA SEGUN ACTA DE INICIO DE FECHA 31 DE DICIEMBRE DE 2024

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****739,959.00 | $ ******20,000.00 | $ *****144,392.00 | $ **********904,351.00 | $ ******107,748,410.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑIA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA | 153578 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO***

51-44-101028706

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| SOGAMOSO | AGENCIA SOGAMOSO | 51 | 51-44-101028706 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2025 | 31 | 12 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZON SOCIAL | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC | NIT: 901.901.746-0 | CR 15 NRO. 16 4 - 14 OF 401 | DUITAMA, BOYACA | 3144119353 |

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | IDENTIFICACIÓN | DIRECCIÓN | CIUDAD | TELÉFONO |
|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIO DE SOACHA | NIT: 800.094.755-7 | CALLE 13 N° 7-30 | SOACHA, CUNDINAMARCA | 7305500 |

ADICIONAL:

PAGUESTADO
PORTAL DE PAGOS

**PAGINA WEB**

pse · VISA · MasterCard · American Express

**CORRESPONSALES BANCARIOS**

Carulla · Super INTER · SURTIMAX · Movil Red · Bancolombia · éxito · Gran Colombia · Codiroom

**Pagos con convenio *No aplica para transferencias**

Banco de Bogotá — Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445

Grupo Bancolombia — Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

| VALOR PRIMA NETA | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA | TOTAL A PAGAR | VALOR ASEGURADO TOTAL | PLAN DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|
| $ *****739,959.00 | $ ******20,000.00 | $ *****144,392.00 | $ **********904,351.00 | $ ******107,748,410.00 | CONTADO |

| INTERMEDIARIO | | | DISTRIBUCION COASEGURO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| NOMBRE | CLAVE | % DE PART. | NOMBRE COMPAÑÍA | % PART. | VALOR ASEGURADO |
| SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA | 153578 | 100.00 | | | |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO***

| FORMA DE PAGO | | |
|---|---|---|
| BANCO | CHEQUE No. | VALOR |
| | | |

| | |
|---|---|
| EFECTIVO | |
| CHEQUE | |
| TOTAL $ | |

(415)7709998021167(8020)11015602012469(3900)000000904351(96)20251231

REFERENCIA PAGO: 1101560201246-9

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

# POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

## DECRETO 1082 DE 2015

| CIUDAD DE EXPEDICIÓN | SUCURSAL | COD.SUC | NO.PÓLIZA | ANEXO |
|---|---|---|---|---|
| SOGAMOSO | AGENCIA SOGAMOSO | 51 | 51-44-101028706 | 2 |

| FECHA EXPEDICIÓN DÍA | MES | AÑO | VIGENCIA DESDE DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | VIGENCIA HASTA DÍA | MES | AÑO | A LAS HORAS | TIPO MOVIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 01 | 2025 | 31 | 12 | 2024 | 00:00 | 31 | 12 | 2030 | 23:59 | ANEXO DE TRASLADO DE VIGENCIA |

### DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | CONSORCIO INTERVIAL PCI-PC | | NIT: 901.901.746-0 |
| **DIRECCIÓN:** CR 15 NRO. 16 4 - 14 OF 401 | **CIUDAD:** DUITAMA, BOYACA | **TELÉFONO:** | 3144119353 |

### DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

| ASEGURADO / BENEFICIARIO: | | IDENTIFICACIÓN | |
|---|---|---|---|
| | MUNICIPIO DE SOACHA | | NIT: 800.094.755-7 |
| **DIRECCIÓN:** CALLE 13 N° 7-30 | **CIUDAD:** SOACHA, CUNDINAMARCA | **TELÉFONO:** | 7305500 |

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

| NOMBRE | IDENTIFICACION | PARTICIPACION |
|---|---|---|
| PUENTES GORDO GERMAN ALONSO | 7162821 | 30.00 |
| CORZO GARCIA JORGE WILLAN | 5689243 | 10.00 |
| INCORDIS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA | 900869939-5 | 10.00 |
| PC PROYECCION E INGENIERIA S.A.S | 901757531-7 | 50.00 |

**QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.**

**NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN**

***PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 10 NO. 14-130 L104 - TELEFONO: 7731957 - SOGAMOSO***

51-44-101028706

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

Duitama, 28 de julio de 2025

Señores,

**SECRETARIA DE MOVILIDAD DE SOACHA**
**Ing. EDISON JAIR VELASQUEZ ACOSTA**
Carrera 9-133, Cl. 13 #9-1 Soacha, Cundinamarca

**REF:** CTO 3283 DE 2024 "INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA"

Cordial saludo,

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas y conciliadas junto con el contratista, que corresponde desde el 23 de junio al 22 de julio de 2025, siendo este un valor de $ 423.190.066,00 que representa el 13,75%.

1. ***Actividades ejecutadas carrera 6ª este con calle 30 a 33.***

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| | | | | **SEÑALES VERTICALES** | | | | |
| | 1 | | | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO** | **UND** | **8,00** | **$ 852.313,00** | **$ 6.818.504,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.** | | | | |
| | **2** | | | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.** | **UND** | **6,00** | **$ 628.516,00** | **$ 3.771.096,00** |
| | **3** | | | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.** | **UND** | **15,00** | **$ 772.157,00** | **$ 11.582.355,00** |
| | **4** | | | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO.** | **UND** | **2,00** | **$ 1.582.876,00** | **$ 3.165.752,00** |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD). | UND | 6,00 | $ 104.417,00 | $ 626.502,00 |
| | 6 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | 2,00 | $ 760.791,00 | $ 1.521.582,00 |
| | 7 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | 4,00 | $ 818.822,00 | $ 3.275.288,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.** | **UND** | **2,00** | **$ 885.577,00** | **$ 1.771.154,00** |
| | 9 | | | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.** | **UND** | **2,00** | **$ 931.228,00** | **$ 1.862.456,00** |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 34.394.689,00** |
| | | | | **DEMARCACIONES** | | | | |
| | 11 | | | **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.** | **ML** | **303,00** | **$ 6.951,00** | **$ 2.106.153,00** |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | M2 | 133,65 | $ 53.919,00 | $ 7.206.274,00 |
| | 13 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | ML | 303,00 | $ 4.266,00 | $ 1.292.598,00 |
| | 14 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | M2 | 171,89 | $ 38.634,00 | $ 6.640.644,00 |
| | 15 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1). | UND | 669,00 | $ 24.151,00 | $ 16.157.019,00 |
| Subtotal | | | | | | | | $ 33.402.688,00 |
| | | | | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | 420 | 420,00 | $ 17.449,00 | $ 7.328.580,00 |
| | 18 | | | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND | 287,00 | $ 95.987,00 | $ 27.548.269,00 |
| | 19 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (HITO) CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE CON TRES FRANJAS DE 7,5 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM (NTC 6107-4) INCLUYE ACCESORIOS Y | UND | 63,00 | $ 108.855,00 | $ 6.857.865,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **MATERIALES PARA FIJACIÓN.** | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 41.734.714,00** |
| | | | | | | | | |
| | **NP-01** | | **1** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES** | **M2** | **19,00** | **$ 143.980,00** | **$ 2.735.620,00** |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 2.735.620,00** |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | | | | **$ 112.267.711,00** |

Tabla 1. Cantidades ejecutadas carrera 6 a este entre calle 30 a 33

***2. Actividades ejecutadas carrera 3 este con calle 30 a 30c.***

| **Nº** | **ÍTEM DE PAGO** | **DESCRIPCIÓN** | **UND.** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO** | **VALOR TOTAL** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SEÑALES VERTICALES** | | | | |
| | **1** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.** | **UND** | **5,00** | **$ 852.313,00** | **$ 4.261.565,00** |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 4,00 | $ 628.516,00 | $ 2.514.064,00 |
| | 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 4,00 | $ 772.157,00 | $ 3.088.628,00 |
| | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO. | UND | 1,00 | $ 1.582.876,00 | $ 1.582.876,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 11.551.550,00 |
| | | DEMARCACIONES | | | | |
| | 11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | ML | 578,90 | $ 6.951,00 | $ 4.023.934,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | M2 | 94,87 | $ 53.919,00 | $ 5.115.296,00 |
| | 13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | ML | 578,90 | $ 4.266,00 | $ 2.469.587,00 |
| | 14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | M2 | 154,84 | $ 38.634,00 | $ 5.982.243,00 |
| | 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1). | UND | 133,00 | $ 24.151,00 | $ 3.212.083,00 |
| | 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES. | UND | | $ 164.690,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 20.803.143,00 |
| | | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO | | | | |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND | 14,00 | $ 95.987,00 | $ 1.343.818,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 1.343.818,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | |
| | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| | NP-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES | M2 | 7,00 | $ 143.980,00 | $ 1.007.860,00 |
| | NP-10 | RETIRO DE DISPOSITIVOS (TACHAS Y ESTOPEROLES) | UNIDAD | 40,00 | $ 2.902,00 | $ 116.080,00 |
| | | | | | | |
| Subtotal | | | | | | $ 1.123.940,00 |
| $ 34.822.451,00 | | | | | | |

Tabla 2. Cantidades ejecutadas carrera 3 a este entre calle 30 a 30c

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

***3. Actividades ejecutadas carrera 9 este con calle 15 a 22.***

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SEÑALES VERTICALES** | | | | |
| | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 7,00 | $ 852.313,00 | $ 5.966.191,00 |
| | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 8,00 | $ 628.516,00 | $ 5.028.128,00 |
| | 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 6,00 | $ 772.157,00 | $ 4.632.942,00 |
| | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO | UND | 1,00 | $ 1.582.876,00 | $ 1.582.876,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **XI GRADO DIAMANTE AL CUBO.** | | | | |
| | **5** | **RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD).** | **UND** | **16,00** | **$ 104.417,00** | **$ 1.670.672,00** |
| | **6** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.** | **UND** | **3,00** | **$ 760.791,00** | **$ 2.282.373,00** |
| | **7** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.** | **UND** | **11,00** | **$ 818.822,00** | **$ 9.007.042,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 885.577,00 | $ 0,00 |
| | 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 931.228,00 | $ 0,00 |
| | 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL. | UND | 6,00 | $ 592.498,00 | $ 3.554.988,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 33.725.212,00 |
| | | DEMARCACIONES | | | | |
| | 11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | ML | 1.528,00 | $ 6.951,00 | $ 10.621.128,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | M2 | 589,37 | $ 53.919,00 | $ 31.778.187,00 |
| | 13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | ML | 1.528,00 | $ 4.266,00 | $ 6.518.448,00 |
| | 14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | M2 | 802,34 | $ 38.634,00 | $ 30.997.604,00 |
| | 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1). | UND | 542,00 | $ 24.151,00 | $ 13.089.842,00 |
| | 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES. | UND | | $ 164.690,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 93.005.209,00 |
| | | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 418,00 | $ 17.449,00 | $ 7.293.682,00 |
| | 18 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND | 199,00 | $ 95.987,00 | $ 19.101.413,00 |
| | 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (HITO) CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE CON TRES FRANJAS DE 7,5 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM (NTC 6107-4) INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND | 74,00 | $ 108.855,00 | $ 8.055.270,00 |
| | 20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR DOBLE, TAMAÑO 90 X 45CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR. | UND | | $ 417.718,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR SENCILLO, TAMAÑO 90 X 30CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR. | UND | | $ 379.913,00 | $ 0,00 |
| | 22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA METALICA, INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS. | ML | | $ 386.179,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 34.450.365,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | |
| | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| | NP-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES | M2 | 18,00 | $ 143.980,00 | $ 2.591.640,00 |
| | NP-09 | RETIRO DE DISPOSITIVOS (TACHAS Y ESTOPEROLES) | UNIDAD | 29,00 | $ 2.902,00 | $ 84.158,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 3.622.713,00 |
| $ 164.803.499,00 | | | | | | |

Tabla 3. Cantidades ejecutadas carrera 9 a este entre calle 15 a 22.

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

*4. Actividades ejecutadas carrera 4ª este con calle 30 a 33.*

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SEÑALES VERTICALES** | | | | |
| | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 4,00 | $ 852.313,00 | $ 3.409.252,00 |
| | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 9,00 | $ 628.516,00 | $ 5.656.644,00 |
| | 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 7,00 | $ 772.157,00 | $ 5.405.099,00 |
| | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO. | UND | 2,00 | $ 1.582.876,00 | $ 3.165.752,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD). | UND | 12,00 | $ 104.417,00 | $ 1.253.004,00 |
| | 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | 2,00 | $ 760.791,00 | $ 1.521.582,00 |
| | 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 818.822,00 | $ 0,00 |
| | 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 885.577,00 | $ 0,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 931.228,00 | $ 0,00 |
| | 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL. | UND | 7,00 | $ 592.498,00 | $ 4.147.486,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 24.558.819,00 |
| | | DEMARCACIONES | | | | |
| | 11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | ML | 650,97 | $ 6.951,00 | $ 4.524.892,00 |
| | 12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | M2 | 192,06 | $ 53.919,00 | $ 10.355.689,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | ML | 650,97 | $ 4.266,00 | $ 2.777.038,00 |
| | 14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | M2 | 296,72 | $ 38.634,00 | $ 11.463.330,00 |
| | 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1). | UND | 0,00 | $ 24.151,00 | $ 0,00 |
| | 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES. | UND | | $ 164.690,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 29.120.949,00 |
| | | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO | | | | |
| | 17 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 682,00 | $ 17.449,00 | $ 11.900.218,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 18 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND | 67,00 | $ 95.987,00 | $ 6.431.129,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 18.331.347,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | |
| | 31 | DISEÑO DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO. | M2 | | $ 97.483,00 | $ 0,00 |
| | 32 | INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO. | M2 | | $ 223.509,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | |
| | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| | NP-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES | M2 | 13,00 | $ 143.980,00 | $ 1.871.740,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 1.871.740,00 |
| $ 73.882.855,00 | | | | | | |

Tabla 4. Cantidades ejecutadas carrera 4 a este entre calle 30 a33.

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

***5. Actividades ejecutadas carrera 1 con calle 30 a 30c.***

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SEÑALES VERTICALES** | | | | |
| | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 3,00 | $ 852.313,00 | $ 2.556.939,00 |
| | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 7,00 | $ 628.516,00 | $ 4.399.612,00 |
| | 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 3,00 | $ 772.157,00 | $ 2.316.471,00 |
| | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO | UND | 0,00 | $ 1.582.876,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **XI GRADO DIAMANTE AL CUBO.** | | | | |
| | **5** | **RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD).** | **UND** | **0,00** | **$ 104.417,00** | **$ 0,00** |
| | **6** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.** | **UND** | **1,00** | **$ 760.791,00** | **$ 760.791,00** |
| | **7** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.** | **UND** | | **$ 818.822,00** | **$ 0,00** |
| | **8** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS.** | **UND** | | **$ 885.577,00** | **$ 0,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 931.228,00 | $ 0,00 |
| | 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL. | UND | 5,00 | $ 592.498,00 | $ 2.962.490,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 12.996.303,00 |
| | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| | NP-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES | M2 | 7,19 | $ 143.980,00 | $ 1.035.216,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 1.035.216,00 |
| $ 14.031.519,00 | | | | | | |

Tabla 5. Cantidades ejecutadas carrera 1 entre calle 30 a 30c.

***6. Actividades ejecutadas pintura zona te taxis.***

En el desarrollo de actividades, se realizó el repinte de 3 zonas de taxis, por lo que las cantidades de indican en la siguiente tabla:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | DEMARCACIONES | | | | |
| 11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, | ML | | $ 6.951,00 | $ 0,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | **PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.** | | | | |
| **12** | **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.** | **M2** | **250,91** | **$ 53.919,00** | **$ 13.528.816,00** |
| **13** | **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.** | **ML** | | **$ 4.266,00** | **$ 0,00** |
| **14** | **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN.** | **M2** | **255,04** | **$ 38.634,00** | **$ 9.853.215,00** |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **15** | **SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1).** | **UND** | | **$ 24.151,00** | **$ 0,00** |

Tabla 6. Cantidades ejecutadas zonas de taxis

| | |
|---|---|
| **CRA 9** | $ 164.803.499,00 |
| **CARRERA 1** | $ 14.031.519,00 |
| **CARRERA 3** | $ 34.822.451,00 |
| **CARRERA 6** | $ 112.267.711,00 |
| **CARRERA 4** | $ 73.882.855,00 |
| **ZONAS DE TAXIS** | $ 23.382.031,00 |
| **TOTAL, A COBRAR** | $ 423.190.066,00 |

Tabla 7. Cantidades ejecutadas acta 5.

Agradecemos la atención prestada.

Quedamos atentos a su respuesta

Atentamente,

**PEDRO JOSE CORREDOR BECERRA**
**C.C. 7.227.602 DE DUITAMA**
**R/L CONSORCIO INTERVIAL PCI-IC**

Carrera 15 # 16 A - 14 Oficina 408 Duitama-Boyacá Tel: (608) 7651948 Cel.: 3144119353 Email: corredorbecerra@yahoo.com.mx

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

Carrera 15 # 16 A - 14 Oficina 408 Duitama-Boyacá Tel: (608) 7651948 Cel.: 3144119353 Email:
corredorbecerra@yahoo.com.mx

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

**INFORME MENSUAL 6.**

PERIODO: 23 JUNIO A 22 DE JULIO DE 2025

**OBJETO DEL CONTRATO:** INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA-CUNDINAMARCA

**CONTRATO: 3283 DE 2024**


**INTERVENTORIA:** CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC

**NIT: 901901746-0**

Carrera 15 # 16 A - 14 Oficina 408 Duitama-Boyacá Tel: (608) 7651948 Cel.: 3144119353 Email: corredorbecerra@yahoo.com.mx

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

## REVISIONES

| | |
|---|---|
| **Realizado por:**<br><br>Yeimy Lorena Dueñas C.<br>C.C. 1.052.404.333<br>Cargo: Residente de interventoría |  |
| **Presentado por:**<br><br>Pedro José Corredor<br>C.C. 7.227.602<br>Cargo: Director de interventoría |  |
| **Aprobado por:**<br><br>Edinson Velasquez<br>Cargo: Supervisor del contrato | |

## CAMBIOS Y/O MODIFICACIONES

| PRESENTADO | DESCRIPCIÓN | OBSERVACIONES |
|---|---|---|
| 29-07-2025 | Informe mensual y de ejecución 6 | Estado inicial |
| | | |
| | | |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

**TABLA DE CONTENIDO**


INTRODUCCIÓN ..... 5

2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES ..... 6

**2.2. Modificatorio No.1** ..... 9

**2.1. Actividades ejecutadas.** ..... 10

***2.2.2. Actividades ejecutadas carrera 6ª este con calle 30 a 33.*** ..... 11

**2.2. Recorridos realizados para verificación de estado de pintura a resaltos intervenidos** 37

**2.3. Afectación de lluvias.** ..... 40

3. PERSONAL DE INTRVENTORIA ..... 41

**3.1. Personal de obra** ..... 41

4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO ..... 42

CONCLUSIONES ..... 44

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

## LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Resumen contrato ..... 5
Tabla 2. Actividades contractuales ..... 9
Tabla 3. Actividades contractuales ..... 10
Tabla 4. Cantidades ejecutadas carrera 6 a este entre calle 30 a 33 ..... 17
Tabla 5. Cantidades ejecutadas carrera 3 a este entre calle 30 a 30c ..... 21
Tabla 6. Cantidades ejecutadas carrera 9 a este entre calle 15 a 22. ..... 26
Tabla 7. Cantidades ejecutadas carrera 4 a este entre calle 30 a33. ..... 32
Tabla 8. Cantidades ejecutadas carrera 1 entre calle 30 a 30c. ..... 35
Tabla 9. Cantidades ejecutadas zonas de taxis ..... 36
Tabla 10. Cantidades ejecutadas zonas de taxis ..... 36
Tabla 11. Puntos para construcción de resaltos ..... 40
Tabla 12. Personal de interventoría ..... 41
Tabla 13. Personal de Contratista ..... 41
Tabla 14. Personal de obra ..... 42
Tabla 15. Correspondencia enviada ..... 43
Tabla 16. Correspondencia Recibida ..... 43
Tabla 17. Resumen actas de comité ..... 43

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

## INTRODUCCIÓN

Conforme a la documentación que se debe presentar en el desarrollo del proyecto, se tiene previsto la presentación de informes mensuales, siguiendo el objeto del contrato de ´´INTERVENTORÍA PARA EL PROCESO DE SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO Y SEMÁFOROS EN LA MALLA VIAL EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA-CUNDINAMARCA´´.

Dentro de las actividades realizadas este segundo mes, se realizaron actividades administrativas dentro de las cuales se encuentra asistencia de comités, recorridos a tramos a intervenir y revisión documental presentada por el contratista como lo es revisión a PMT, plan de calidad, ítems no previstos.

1.1. Resumen general del contrato.

| RESUMEN GENERAL DEL CONTRATO | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA No. | 3282 de 2024 |
| CONTRATO DE INTERV No. | 3283 de 2024 |
| OBJETO | "IMPLEMENTAR LA SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL DISPOSITIVOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRANSITO Y DISEÑOS E INTERVENCIÓN DEL ESPACIO PUBLICO MEDIANTE URBANISMO TÁCTICO EN CUMPLIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD VIAL DE LA CIUDAD DE SOACHA CUNDINAMARCA" |
| CONTRATISTA | UNION TEMPORAL PINWATER |
| R.L | Mauro Andres Gonzales |
| INTERVENTORIA | CONSORCIO INTERVIALES PCI-PC |
| R.L | Pedro Jose Corredor Becerra |
| PLAZO INICIAL | DOCE (12) MESES |
| ACTA DE INICIO | 30/12/2024 |
| FECHA DE TERMINACIÓN | 31/12/2025 |

Tabla 1. Resumen contrato

## 2. ACTIVIDADES CONTRACTUALES

Dentro de las actividades a ejecutar contractualmente, se tienen los siguientes ítems:

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. |
|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | |
| | | | | **SEÑALES VERTICALES** | |
| | 1 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND |
| | 2 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND |
| | 3 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND |
| | 4 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO. | UND |
| | 5 | | | RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD). | UND |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND |
| | 7 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND |
| | 8 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND |
| | 9 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND |
| | 10 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL. | UND |
| | | | | **DEMARCACIONES** | |
| | 11 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | ML |
| | 12 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | M2 |
| | 13 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | ML |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 14 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | M2 |
| | 15 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1). | UND |
| | 16 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES. | UND |
| | 17 | | | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND |
| | 18 | | | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND |
| | 19 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (HITO) CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE CON TRES FRANJAS DE 7,5 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM (NTC 6107-4) INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND |
| | 20 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR DOBLE, TAMAÑO 90 X 45CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR. | UND |
| | 21 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR SENCILLO, TAMAÑO 90 X 30CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR. | UND |
| | 22 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA METALICA, INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS. | ML |
| | 23 | | | DEMOLICION PAVIMENTO, Emax=variable (NCLUYE: CORTE, CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM). | M3 |
| | 24 | | | CONCRETOS f´c =3500 PSI (INCLUYE ADITIVOS, ACERO, SELLANTE Y ALAMBRE DE AMARRE). | M3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 25 | | | RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CRR-60 (anteriormente CRR-1). | M2 |
| | 26 | | | RESALTO U ONDULACION (REDUCTOR DE VELOCIDAD) ASFALTO EN FRIO. | M3 |
| | 27 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PARA CICLO-INFRAESTRUCTURA SRC, SPC, SIC CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 45X45CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO IV Y POSTE DE TUBO REDONDO O CUADRADO. | UND |
| | 28 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PARA CICLO-INFRAESTRUCTURA SRC, SPC, SIC CON TABLERO DOBLE LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 45X45CMS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO IV Y POSTE DE TUBO REDONDO O CUADRADO. | UND |
| | 29 | | | REALIZAR MANTENIMIENTO MEDIANTE HIDROLAVADO PARA LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LOS PUENTES PEATONALES. | ML |
| | 30 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SANDBLASTING, ANTICORROSIVO Y PINTURA PARA LA ESTRUCTURA MÉTALICA DE LOS PUENTES PEATONALES. | M2 |
| | 31 | | | DISEÑO DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO. | M2 |
| | 32 | | | INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO. | M2 |

Tabla 2. Actividades contractuales

## 2.2. Modificatorio No.1

Atendiendo a las necesidades del proyecto surge la necesidad de realizar un modificatorio en donde se incluyen los siguientes ítems:

| ITEM NP | ITEM | UNIDAD | VALOR |
|---|---|---|---|
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES | m2 | $ 143.980 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR, DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO, INCLUYE ZONAS VERDES, PARQUES Y AREAS CONSTRUIDAS | Ha | $ 2.261.000 |
| 3 | ELABORACION DE DISEÑOS DE SEÑALIZACION HORIZONTAL , VERTºICAL , SISTEMAS DE CONTENCION VEHICULAR , DISPOSITIVOS DE CONTROL DE TRANSITO , ETC, DISEÑO POR CALZADA DE CICLORUTA Y POR CARRIL VEHICULAR | km/carril | $ 3.843.700 |
| 4 | RETIRO DE DISPOSITIVOS (BORDILLOS NO TRANSPASABLES) | unidad | $ 33.122 |
| 5 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO NO TRASPASABLE EN CONCRETO DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO. INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. ( 80X20X15) | unidad | $ 291.175 |
| 6 | CONSTRUCCIÓN DE BANDAS SONORAS REDUCTORAS DE VELOCIDAD HASTA 2 CM ALTURA, CONSTRUIDA CON GRAVILLA, ADHESIVO CON ANCHO MAXIMO DE 25 CM | m2 | $ 225.456 |
| 7 | BORRADO DE MARCA VIAL CON EQUIPO ESPECIALIZADO | m2 | $ 72.068 |
| 8 | HIDROLAVADO (Incluye equipo especializado, suministro de agua, herramienta menor y todos los elementos necesarios) | unidad | $ 8.294 |
| 9 | RETIRO DE DISPOSITIVOS (HITOS) | unidad | $ 13.458 |
| 10 | RETIRO DE DISPOSITIVOS (TACHAS Y ESTOPEROLES) | unidad | $ 2.902 |

Tabla 3. Actividades contractuales

**2.1. Actividades ejecutadas.**

Conforme a las actividades contractuales se presenta la intervención de 4 puntos aprobados según diseños y zonas de taxis, por lo que se tiene el avance que se presenta a continuación, las memorias de cantidades como anexo 01 junto con el link en donde se encuentra todo el registro fotográfico de instalación de señales, así mismo según el desarrollo de actividades según las condiciones climáticas algunos días no se pudieron realizar actividades por las fuertes lluvias,

A continuación, se relacionan las cantidades ejecutadas y conciliadas junto con el contratista, que corresponde desde el 23 de junio al 22 de julio de 2025, siendo este un valor de $ 423.190.066,00 que representa el 13,75% en este periodo de tiempo, en el acumulado se tiene 1.770.141.063, con un porcentaje del 57.5% con respecto al total del contrato.

:

***2.2.2. Actividades ejecutadas carrera 6ª este con calle 30 a 33.***

| Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES | | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | GENERAL | PARTICULAR | | | | | |
| | | | | **SEÑALES VERTICALES** | | | | |
| | 1 | | | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.** | **UND** | **8,00** | **$ 852.313,00** | **$ 6.818.504,00** |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 6,00 | $ 628.516,00 | $ 3.771.096,00 |
| | 3 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 15,00 | $ 772.157,00 | $ 11.582.355,00 |
| | 4 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO. | UND | 2,00 | $ 1.582.876,00 | $ 3.165.752,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | | | RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD). | UND | 6,00 | $ 104.417,00 | $ 626.502,00 |
| | 6 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | 2,00 | $ 760.791,00 | $ 1.521.582,00 |
| | 7 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | 4,00 | $ 818.822,00 | $ 3.275.288,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | 2,00 | $ 885.577,00 | $ 1.771.154,00 |
| | 9 | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | 2,00 | $ 931.228,00 | $ 1.862.456,00 |
| Subtotal | | | | | | | | $ 34.394.689,00 |
| | | | | DEMARCACIONES | | | | |
| | 11 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | ML | 303,00 | $ 6.951,00 | $ 2.106.153,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | M2 | 133,65 | $ 53.919,00 | $ 7.206.274,00 |
| | 13 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | ML | 303,00 | $ 4.266,00 | $ 1.292.598,00 |
| | 14 | | | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | M2 | 171,89 | $ 38.634,00 | $ 6.640.644,00 |
| | 15 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1). | UND | 669,00 | $ 24.151,00 | $ 16.157.019,00 |
| Subtotal | | | | | | | | $ 33.402.688,00 |
| | | | | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | | | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | 420 | 420,00 | $ 17.449,00 | $ 7.328.580,00 |
| | 18 | | | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND | 287,00 | $ 95.987,00 | $ 27.548.269,00 |
| | 19 | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (HITO) CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE CON TRES FRANJAS DE 7,5 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM (NTC 6107-4) INCLUYE ACCESORIOS Y | UND | 63,00 | $ 108.855,00 | $ 6.857.865,00 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **MATERIALES PARA FIJACIÓN.** | | | | |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 41.734.714,00** |
| | | | | | | | | |
| | **NP-01** | | **1** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES** | **M2** | **19,00** | **$ 143.980,00** | **$ 2.735.620,00** |
| **Subtotal** | | | | | | | | **$ 2.735.620,00** |
| **SUBTOTAL OBRAS** | | | | | | | | **$ 112.267.711,00** |

Tabla 4. Cantidades ejecutadas carrera 6 a este entre calle 30 a 33

### *2.2.3. Actividades ejecutadas carrera 3 este con calle 30 a 30c.*

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SEÑALES VERTICALES** | | | | |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 5,00 | $ 852.313,00 | $ 4.261.565,00 |
| | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 4,00 | $ 628.516,00 | $ 2.514.064,00 |
| | 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 4,00 | $ 772.157,00 | $ 3.088.628,00 |
| | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO. | UND | 1,00 | $ 1.582.876,00 | $ 1.582.876,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 11.551.550,00 |
| | | DEMARCACIONES | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | ML | 578,90 | $ 6.951,00 | $ 4.023.934,00 |
| | 12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | M2 | 94,87 | $ 53.919,00 | $ 5.115.296,00 |
| | 13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | ML | 578,90 | $ 4.266,00 | $ 2.469.587,00 |
| | 14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | M2 | 154,84 | $ 38.634,00 | $ 5.982.243,00 |
| | 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1). | UND | 133,00 | $ 24.151,00 | $ 3.212.083,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES. | UND | | $ 164.690,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 20.803.143,00 |
| | | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO | | | | |
| | 18 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND | 14,00 | $ 95.987,00 | $ 1.343.818,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 1.343.818,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | |
| | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| | NP-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES | M2 | 7,00 | $ 143.980,00 | $ 1.007.860,00 |
| | NP-10 | RETIRO DE DISPOSITIVOS (TACHAS Y ESTOPEROLES) | UNIDAD | 40,00 | $ 2.902,00 | $ 116.080,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Subtotal** | | | | | **$ 1.123.940,00** |
| **$ 34.822.451,00** | | | | | |

Tabla 5. Cantidades ejecutadas carrera 3 a este entre calle 30 a 30c

### *2.2.4. Actividades ejecutadas carrera 9 este con calle 15 a 22.*

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SEÑALES VERTICALES** | | | | |
| | 1 | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.** | **UND** | **7,00** | **$ 852.313,00** | **$ 5.966.191,00** |
| | 2 | **SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739.** | **UND** | **8,00** | **$ 628.516,00** | **$ 5.028.128,00** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 6,00 | $ 772.157,00 | $ 4.632.942,00 |
| | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO. | UND | 1,00 | $ 1.582.876,00 | $ 1.582.876,00 |
| | 5 | RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD). | UND | 16,00 | $ 104.417,00 | $ 1.670.672,00 |
| | 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | 3,00 | $ 760.791,00 | $ 2.282.373,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | 11,00 | $ 818.822,00 | $ 9.007.042,00 |
| | 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 885.577,00 | $ 0,00 |
| | 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 931.228,00 | $ 0,00 |
| | 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL. | UND | 6,00 | $ 592.498,00 | $ 3.554.988,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 33.725.212,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | DEMARCACIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | ML | 1.528,00 | $ 6.951,00 | $ 10.621.128,00 |
| | 12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | M2 | 589,37 | $ 53.919,00 | $ 31.778.187,00 |
| | 13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | ML | 1.528,00 | $ 4.266,00 | $ 6.518.448,00 |
| | 14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | M2 | 802,34 | $ 38.634,00 | $ 30.997.604,00 |
| | 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1). | UND | 542,00 | $ 24.151,00 | $ 13.089.842,00 |
| | 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES. | UND | | $ 164.690,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subtotal | | | | | | $ 93.005.209,00 |
| | | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO | | | | |
| | 17 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 418,00 | $ 17.449,00 | $ 7.293.682,00 |
| | 18 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EN RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND | 199,00 | $ 95.987,00 | $ 19.101.413,00 |
| | 19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DELINEADOR TUBULAR SIMPLE (HITO) CONSTRUIDO EN MATERIAL SINTÉTICO FLEXIBLE CON TRES FRANJAS DE 7,5 CM EN PAPEL REFLECTIVO BLANCO TIPO IV O SUPERIOR, ALTURA MÍNIMA 70 CM, DIÁMETRO MÍNIMO DE 8 CM (NTC 6107-4) INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND | 74,00 | $ 108.855,00 | $ 8.055.270,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 20 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR DOBLE, TAMAÑO 90 X 45CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR. | UND | | $ 417.718,00 | $ 0,00 |
| | 21 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MARCADOR DE OBSTÁCULO VERTICAL, TIPO MARCADOR SENCILLO, TAMAÑO 90 X 30CMS, TABLERO LAMINA GALVANIZADA, REFLECTIVIDAD TIPO IV O SUPERIOR. | UND | | $ 379.913,00 | $ 0,00 |
| | 22 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DEFENSA METALICA, INCLUYE TODOS SUS ACCESORIOS. | ML | | $ 386.179,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 34.450.365,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | |
| | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |
| | NP-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES | M2 | 18,00 | $ 143.980,00 | $ 2.591.640,00 |
| | NP-09 | RETIRO DE DISPOSITIVOS (TACHAS Y ESTOPEROLES) | UNIDAD | 29,00 | $ 2.902,00 | $ 84.158,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 3.622.713,00 |
| $ 164.803.499,00 | | | | | | |

Tabla 6. Cantidades ejecutadas carrera 9 a este entre calle 15 a 22.

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

*2.2.5. Actividades ejecutadas carrera 4ª este con calle 30 a 33.*

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **SEÑALES VERTICALES** | | | | |
| | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 4,00 | $ 852.313,00 | $ 3.409.252,00 |
| | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 9,00 | $ 628.516,00 | $ 5.656.644,00 |
| | 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 7,00 | $ 772.157,00 | $ 5.405.099,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO. | UND | 2,00 | $ 1.582.876,00 | $ 3.165.752,00 |
| | 5 | RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD). | UND | 12,00 | $ 104.417,00 | $ 1.253.004,00 |
| | 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | 2,00 | $ 760.791,00 | $ 1.521.582,00 |
| | 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 818.822,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 885.577,00 | $ 0,00 |
| | 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 931.228,00 | $ 0,00 |
| | 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL. | UND | 7,00 | $ 592.498,00 | $ 4.147.486,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 24.558.819,00 |
| | | DEMARCACIONES | | | | |
| | 11 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | ML | 650,97 | $ 6.951,00 | $ 4.524.892,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 17 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE ESTOPEROLES METÁLICOS CON ESPIGO, DIÁMETRO MÍNIMO 10 CM Y ALTURA MÁXIMA 2,0 CM DE ALTURA CON UN ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM (NTC 4745) INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 682,00 | $ 17.449,00 | $ 11.900.218,00 |
| | 18 | SUMINISTRO Y ANCLAJE DE BORDILLO TRASPASABLE EŃ RESINA POLIÉSTER DE COLOR AMARILLO CON ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO (TIPO PIRAMIDAL, LARGO 40 CM, ANCHO DE 15 CM Y ALTURA MÍNIMA DE 8 CM DE ACUERDO CON LA FIGURA 5-6 DE LA RESOLUCIÓN 20243040045005 DE 2024). INCLUYE ACCESORIOS Y MATERIALES PARA FIJACIÓN. | UND | 67,00 | $ 95.987,00 | $ 6.431.129,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 18.331.347,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 0,00 |
| | | | | | | |
| | 31 | DISEÑO DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO. | M2 | | $ 97.483,00 | $ 0,00 |
| | 32 | INSTALACIÓN Y APLICACIÓN DE MURALES HORIZONTALES Y DEMÁS ELEMENTOS ASOCIADOS AL URBANISMO TÁCTICO. | M2 | | $ 223.509,00 | $ 0,00 |
| | | | | | | |
| | | ITEMS NO PREVISTOS | | | | |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 12 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360. | M2 | 192,06 | $ 53.919,00 | $ 10.355.689,00 |
| | 13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | ML | 650,97 | $ 4.266,00 | $ 2.777.038,00 |
| | 14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | M2 | 296,72 | $ 38.634,00 | $ 11.463.330,00 |
| | 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1). | UND | 0,00 | $ 24.151,00 | $ 0,00 |
| | 16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS SOLARES. | UND | | $ 164.690,00 | $ 0,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 29.120.949,00 |
| | | DISPOSITIVOS COMPLEMENTARIOS PARA LA REGULACIÓN DEL TRÁNSITO | | | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | NP-01 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES | M2 | 13,00 | $ 143.980,00 | $ 1.871.740,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 1.871.740,00 |
| $ 73.882.855,00 | | | | | | |

Tabla 7. Cantidades ejecutadas carrera 4 a este entre calle 30 a33.

### *2.2.6. Actividades ejecutadas carrera 1 con calle 30 a 30c.*

| Nº | ÍTEM DE PAGO | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SEÑALES VERTICALES | | | | |
| | 1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SI, CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, DUPLEX, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 3,00 | $ 852.313,00 | $ 2.556.939,00 |
| | 2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 7,00 | $ 628.516,00 | $ 4.399.612,00 |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SP, SR, SISG, ST CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, CON PLAQUETA, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO Y POSTE DE 3,50 MTS. NORMA 4739. | UND | 3,00 | $ 772.157,00 | $ 2.316.471,00 |
| | 4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES INFORMATIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 1,40X0,95METROS, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO. | UND | 0,00 | $ 1.582.876,00 | $ 0,00 |
| | 5 | RETIRO Y TRASLADO DE SEÑALES VERTICALES (INCLUYE CIMENTACIÓN SEGÚN MANUAL DE SEÑALIZACIÓN VIAL 2024, AL SITIO DESIGNADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL COMPETENTE (TRASLADO DE LA SEÑAL AL SITIO DESIGNADO POR LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD). | UND | 0,00 | $ 104.417,00 | $ 0,00 |
| | 6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46, SP-46A, SP-48, SP-49A, SP-59, SP-59A Y SP-80, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | 1,00 | $ 760.791,00 | $ 760.791,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO DE 60X60CMS CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-46B Y SP-59B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 818.822,00 | $ 0,00 |
| | 8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47 Y SP-47A, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 885.577,00 | $ 0,00 |
| | 9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES PREVENTIVAS TIPO PENTÁGONO CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO CON FLECHA, CALIBRE 16, RETRORREFLEXIÓN LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO: SP-47B, VERDE LIMON Y POSTE DE 3,50 MTS. | UND | | $ 931.228,00 | $ 0,00 |
| | 10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SEÑALES VERTICALES SR-38 Y SR-39 CON TABLERO LAMINA DE ACERO GALVANIZADO TIPO RECTÁNGULO DE 75X25CM, CALIBRE 16, REFLECTIVIDAD LÁMINA TIPO XI GRADO DIAMANTE AL CUBO CON PEDESTAL. | UND | 5,00 | $ 592.498,00 | $ 2.962.490,00 |
| Subtotal | | | | | | $ 12.996.303,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **ITEMS NO PREVISTOS** | | | | |
| | **NP-01** | **SUMINISTRO E INSTALACION DE PELICULA ANTIGRAFFITI PARA SEÑALES VERTICALES** | **M2** | **7,19** | **$ 143.980,00** | **$ 1.035.216,00** |
| **Subtotal** | | | | | | **$ 1.035.216,00** |
| **$ 14.031.519,00** | | | | | | |

Tabla 8. Cantidades ejecutadas carrera 1 entre calle 30 a 30c.

### *2.2.6. Actividades ejecutadas pintura zona te taxis.*

En el desarrollo de actividades, se realizo el repinte de 3 zonas de taxis, por lo que las cantidades de indican en la siguiente tabla:

| | **DEMARCACIONES** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **11** | **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO MINIMO DE 22 MILS, ANCHO=12 CMS. NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.** | **ML** | | **$ 6.951,00** | **$ 0,00** |
| **12** | **SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE TRAFICO, PINTURA ACRILICA EN FRÍO BASE SOLVENTE PARA MARCA VIAL, CON MICROESFERA DE VIDRIO, ESPESOR SECO 22 MILS, QUE CUMPLA LA NORMA NTC 4744 Y NTC 1360.** | **M2** | **250,91** | **$ 53.919,00** | **$ 13.528.816,00** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, ANCHO 15 CMS, PARA LINEA DE DEMARCACIÓN ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | ML | | $ 4.266,00 | $ 0,00 |
| 14 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPRIMANTE ACRÍLICO NEGRO, PARA MARCAS VIALES CON ESPESOR SECO 4 MILS Y 50% DE SOLIDOS POR VOLUMEN. | M2 | 255,04 | $ 38.634,00 | $ 9.853.215,00 |
| 15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TACHAS REFLECTIVAS BIDIRECCIONALES Y UNIDIRECCIONALES CON ESPIGO DE MÍNIMO 5 CM. CUMPLIENDO CON LOS COEFICIENTES DE INTENSIDAD LUMINOSA DE LA NTC 4745 (TABLA 1). | UND | | $ 24.151,00 | $ 0,00 |

Tabla 9. Cantidades ejecutadas zonas de taxis

Conforme a lo anterior se indica cuadro resumen de cantidades:

| | |
|---|---|
| CRA 9 | $ 164.803.499,00 |
| CARRERA 1 | $ 14.031.519,00 |
| CARRERA 3 | $ 34.822.451,00 |
| CARRERA 6 | $ 112.267.711,00 |
| CARRERA 4 | $ 73.882.855,00 |
| ZONAS DE TAXIS | $ 23.382.031,00 |
| TOTAL A COBRAR | $ 423.190.066,00 |

Tabla 10. Cantidades ejecutadas zonas de taxis

## 2.2. Recorridos realizados para verificación de estado de pintura a resaltos intervenidos

Atendiendo a las solicitudes de la secretaria de movilidad se realizaron recorridos en diferente puntos del municipio, con el fin de cuantificar costos de las actividades de señalización a implementar, asi mismo se entregó esta cuantificación a secretaria de movilidad, para indicar que actividades de deben realizar, dentro de los recorridos realizados se hace visita a los 39 puntos para construcción de resaltos que se muestran a continuación:

| No. | BARRIO/ COMUNA | DIRRECCIÓN | 1 SENTIDO | 2 SENTIDOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUCALES | CALLE 11 SUR N 12C-07 | | X |
| 2 | COMPARTIR | CALLE 14B SUR DIAG. 30 | X | |
| 3 | SAN NICOLAS | CALLE 32 SUR CRA 6 D | | X |
| 4 | SAN NICOLAS | CRA 6 D N 35-15 | | X |
| 5 | QUINTAS DE SANTA ANA | CALLE 37 S N 14C-80 | | X |
| 6 | CIUDAD LATINA | CA 16 N 35A-08 S | X | |
| 7 | CIUDAD LATINA | CRA 15C CALLE 31 D SUR | | X |
| 8 | NUEVO COMPARTIR | CARRERA 14 B N 31B-02 S | | X |

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9 | NUEVO COMPARTIR | CALLE 26S CRA 13B | X | |
| 10 | AV SAN MARON | CRA 18F CALLE 1 | X | |
| 11 | AV SAN MARON | CRA 18F CALLE 1 (1) | X | |
| 12 | AV SAN MARON | DIAG. CAI HOGARES | X | |
| 13 | AV SAN MARON | FRENTE A CAI HOGARES | X | |
| 14 | AV SAN MARON | CRA 19 A CALLE 1 (1) | X | |
| 15 | AV SAN MARON | CRA 19 A CALLE 1 (2) | X | |
| 16 | AV SAN MARON | CRA 19B CALLE 1 (1) | X | |
| 17 | AV SAN MARON | CRA 19B CALLE 1 (2) | X | |
| 18 | TEJARES | CALLE 11 A CRA 18 | | X |
| 19 | CENTRO | CRA 10 N 14-17 | X | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 20 | SANTA CECILIA | CARRERA 5 N 11-15 | X | |
| 21 | SANTA CECILIA | CRA 5N 10-81 | X | |
| 22 | BARRIO UBATE | CRA 2B N 12D-30 | FALTA POR CONFIRMAR SENTIDO | X |
| 23 | EL CAGUA | TV 9 ESTE N 17-20 | | X |
| 24 | EL CAGUA | CALLE 23C N 11-97 E | | X |
| 25 | PORVENIR | CALLE 22 N 2A-39 | | X |
| 26 | SAN MATEO | CRA 3 STE N 29-07 | | X |
| 27 | SAN MATEO | CRA 3 ESTE N 25J-12 ESTE | | X |
| 28 | TIBANICA | CRA 9 ESTE N 29D-40 | X | |
| 29 | TIBANICA | CRA 9 ESTE N 33 | | X |
| 30 | TIBANICA | CRA 9 ESTE N 36 | | X |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 31 | TERREROS | AV. TERREROS (1) | X | |
| 32 | TERREROS | AV. TERREROS (2) | X | |
| 33 | CIUDAD VERDE | CALLE 17 N 30-187 | | X |
| 34 | CIUDAD VERDE | CARRERA 31 CALLE 17 | | X |
| 35 | CIUDAD VERDE | CALLE 17 CRA 32 | | X |
| 36 | AV LUIS CARLOS GALAN | CALLE 13 CRA 37 | | X |
| 37 | VALCONES DE MERCURIO | TV 19A N 30K-16 | | X |
| 38 | LEON XIII | CRA 11 N 46C - 22 | | X |
| 39 | LEON XIII | CRA 11 N 47C | | X |

Tabla 11. Puntos para construcción de resaltos

**2.3. Afectación de lluvias.**

A pesar que se han presentado fuertes lluvias en el municipio de Soacha, esto no ha afectado en gran porcentaje la ejecución de actividades, ya que el rendimiento no se ha visto interrumpido en gran parte de los días, teniendo así continuidad en el desarrollo del proyecto.

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

## 3. PERSONAL DE INTRVENTORIA

Conforme a los requerimientos del presente proyecto se relaciona a continuación el personal de interventoría, como anexo No. 03 se presentan las planillas de seguridad social:

| NOMBRE | CARGO | No. PLANILLA |
|---|---|---|
| PEDRO JOSE CORREDOR | DIRECTOR | 9488133862 |
| OTTO ALDEMAR MEDINA | ESP. TRANSITO | 88002500 |
| RAMON DE JESUS MANRIQUE | ESP. PAVIMENTOS | 8636832045 |
| YEIMY LORENA DUEÑAS | RESIDENTE | 9488036903 |

Tabla 12. Personal de interventoría

### 3.1. Personal de obra

Se relaciona el personal de obra presente en este proyecto, como anexo No. 04 se presentan las planillas de seguridad social del contratista, algunas personas no tienen planilla de seguridad social ya que se presenta mes vencido, por lo que se anexan certificaciones de afiliaciones, las personas que no tengan planilla se anexara los certificados de afiliación ya que es personal nuevo y no cumple el mes laborando.:

| NOMBRE | CARGO | Planilla No. |
|---|---|---|
| MARIA VIRGINIA ROCHA | ESP. EN TRANSITO | 9489117297 |
| CAROL NATALIA LOPEZ | AUX. DE RESIDENTE | 9489117297 |
| ANDRES ESTEBAN ORJUELA | AUX. DE RESIDENTE | 9489117297 |
| MAURICIO FERNANDO LAVERDE | DIRECTOR DE OBRA | 9489117297 |
| JULIAN EDUARDO ROLDAN G. | ING. RESIDENTE DE OBRA | 7978433469 |
| SERGIO RONALDO ZABALA | COORDINADOR DE OBRA | 7979764175 |
| MAURICIO PATIÑO | URBANISTA | 9489117297 |

Tabla 13. Personal de Contratista

| # | Personal operativo | N° identificación | N° Planilla |
|---|---|---|---|
| 1 | John Jairo Andrade Salcedo | 1085938001 | 7978433469 |
| 2 | Richard Humberto Paz López | 98399401 | 7978433469 |
| 3 | Oscar de Jesús Mesa Tavera | 14623357 | 7978433469 |
| 4 | Fermín Esneider Plata Giraldo | 1024503410 | 7979764175 |
| 5 | Ricardo Gordillo Henao | 16656065 | 7978433469 |
| 6 | Bryan Tejada Guitierrez | 1010155208 | 7978433469 |
| 7 | Malory Mateute Ferrin | 1144133637 | 7978433469 |
| 8 | Edwin Pizza Guerrero | 1073672293 | 7979764175 |
| 9 | Salomón Álvarez | 1063968145 | 9487655744 |
| 10 | Leonardo Clemente | 1100339945 | 9487655744 |
| 11 | Carlos Nuñez | 1082246923 | 9487655744 |
| 12 | Daniel Perez | 72072477 | 9487655744 |
| 13 | Alberto Pinto | 1065594285 | 9487655744 |
| 14 | Jonathan Sarmiento | 1002094618 | 9487655744 |
| 15 | Joan Eduardo Pallares Capera | 1000789896 | 7974496369 |
| 16 | Jeferson Eduardo Cristancho Cortes | 1007297546 | 7974496369 |
| 17 | Manuel Esneider Rodriguez Ruiz | 1020479452 | 7974496369 |
| 18 | Deivid Juian Garcia Alfonso | 1024479566 | 7974496369 |
| 19 | Esau Garcia Pinto | 1034309516 | 7974496369 |
| 20 | Yender Jose Beltran Sanchez | 1047421296 | 7974496369 |
| 21 | Jonathan David Ariza Catillo | 1099542335 | 7974496369 |
| 22 | Jorge Eliecer Vasquez Lozano | 1120302066 | 7974496369 |
| 23 | Andres Felipe padilla Oyaga | 1121046380 | 7974496369 |
| 24 | Elkin Enrique Fragozp Vasquez | 1121338663 | 7974496369 |
| 25 | Benavides Montaña Milton Julián | 1015435663 | 87883237 |
| 26 | Contreras Sánchez Juan Carlos | 1019089744 | 87883237 |
| 27 | Hernandez Vizcaino Ardelis Jose | 1024592981 | 87883237 |
| 28 | Cervantes Fonseca Edinson Jose | 1042998199 | 87883237 |
| 29 | Galvis Guerrero Michael Jair | 1073677603 | 87883237 |
| 30 | Sanchez Sanchez Juan Carlos | 1105672107 | 87883237 |
| 31 | Jaramillo Puertas Edwin | 19017960 | 87883237 |
| 32 | Giraldo Chaves Sheila Karina | 52514645 | 87883237 |
| 33 | Sanchez Barrero Carlos Andres | 79922124 | 87883237 |
| 34 | Gomez Benitez Miller Mauricio | 79954626 | 87883237 |
| 35 | Porras Palacios Daniel Eduardo | 80755162 | 87883237 |

Tabla 14. Personal de obra

## 4. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

De acuerdo al seguimiento al proyecto se adjunta la correspondencia enviada y recibida que se relaciona en la tabla siguiente, se adjunta como anexo 5 y 6:

| FECHA | ASUNTO | CONSECUTIVO | DIRIGIDO A |
|---|---|---|---|
| 2/07/2025 | Compromisos comité de sguimiento | OF-INT-3283-2024-057 | Secretaria de movilidad / U.T. pinwater |
| 3/07/2025 | Información re parcheo | OF-INT-3283-2024-058 | Secretaria de movilidad |
| 7/07/2025 | Comité 7 dejuio | OF-INT-3283-2024-059 | Secretaria de movilidad / U.T. pinwater |
| 9/07/2025 | Estado de pavimento calle 18 | OF-INT-3283-2024-060 | U.T. pinwater/ Secretaria de movilidad |
| 15/07/2025 | Proyección de costos | OF-INT-3283-2024-061 | Secretaria de movilidad |
| 9/06/2025 | Proyección via potrero grande | OF-INT-3283-2024-062 | Secretaria de movilidad / U.T. pinwater |

Tabla 15. Correspondencia enviada

| FECHA | ASUNTO | CONSECUTIVO | DE |
|---|---|---|---|
| 1/07/2025 | Programación y planillas mes de julio | N.A. | U.T. pinwater |
| 25/07/2025 | Programación cra 1 | N.A. | U.T. pinwater |
| 8/07/2025 | Solicitud de contrato 3282 | 142602 | SECRETARIA DE MOVILIDAD |

Tabla 16. Correspondencia Recibida

Así mismo se presenta como anexo No. 07 Se presenta las actas de comité que se han realizado en el mes de abril, así mismo el día 4 de junio se realizó comité extra ordinario en instalaciones de la alcaldía, en donde se aprobó por parte del alcalde la intervención de los puntos que se muestran en la tabla No. 11, asi mismo como anexo No. 08 se encuentra la bitácora de obra

Como parte de seguimiento se anexan el control de materiales utilizados y la certificación de retiro de sobrantes de pintura o pegantes.

| ACTA | FECHA |
|---|---|
| 25/06/2025 | Acta 9 |
| 7/07/2025 | Acta 10 |

Tabla 17. Resumen actas de comité

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

## CONCLUSIONES

- Del 23 de junio al 22 de julio de 2025, se tiene un valor de $ 423.190.066,00 que representa el 13,75% en este periodo de tiempo, en el acumulado se tiene 1.770.141.063, con un porcentaje del 57.5% con respecto al total del contrato.
- En la ejecución de obra que se tiene para este mes se ha realizado el acompañamiento por parte de esta interventoría al contratista, participando así en la supervisión y toma de decisiones.
- Como anexo se ara acta de entrega de los puntos intervenidos por el contratista, realizando las medidas de cuantificación con el residente encargado.

CONSORCIO
INTERVIAL PCI-PC
NIT. 901901746-0

**LISTA DE ANEXOS**

**ANEXO 00.** APROBACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA
**ANEXO 01.** CANTIDADES DE OBRA
**ANEXO 02.** MATRIZ DE GARANTIA
**ANEXO 03.** SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA
**ANEXO 04.** SEGURIDAD SOCIAL DE OBRA
**ANEXO 05.** CORRESPONDENCIA ENVIADA
**ANEXO 06.** CORRESPONDENCIA RECIBIDA
**ANEXO 07**. ACTAS DE COMITÉ
**ANEXO 08** CONTROL DE CALIDAD
**ANEXO 09** BITACORA DE OBRA