CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM 396DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH428 DE 2023

INFORME DE SUPERVISION N°.04

PARA EL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH396 DE 2023

OBJETO: **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

PERIODO

01 DE JULIO DE 2024 AL 31 DE JULIO DE 2024.

MUNICIPIO:	**PALESTINA - PITALITO**
DEPARTAMENTO:	**HUILA**

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por el apoyo a la supervisión desde el **1 DE JUNIO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024**, en cumplimiento del contrato general de **INTERVENTORIA No. CIHCM 396 DE 2023"** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

Mediante cuadros anexos y registro fotográfico se pretende dejar constancia de los trabajos adelantados hasta lograr la culminación de los trabajos. En este informe se da a conocer las obras ejecutadas a la fecha de cada una de las actividades con un registro fotográfico mostrando la obra en ejecución.

2. JUSTIFICACIÓN

En los resguardos indígenas Yanacona Rumiyaco del Municipio de Pitalito y Resguardo Indígena Yakuas del Municipio de Palestina, los espacios para la práctica recreativa de los niños y niñas son insuficientes. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Este proyecto surgió con la finalidad de mejorar los espacios de recreación de las comunidades fortaleciendo el crecimiento de la niñez y problemáticas sociales que se viven en el entorno.

Buscando el mejoramiento de las zonas de recreación, para que los niños y estudiantes puedan llevar a cabo las actividades recreativas en un ambiente agradable, seguro y adecuado; se planteó la construcción de dos parques de juegos infantiles, que permita a todos los niños que habitan en cada comunidad, puedan adelantar actividades recreativas las cuales permiten que se diviertan y desarrollen sus habilidades motoras para el desarrollo cognitivo y emocional, fomentando la creatividad, por otro lado se pretende promover la actividad física, reduciendo el sedentarismo y mejorando la salud en general de los niños y niñas fortaleciendo la identidad cultural.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico tiene como objetivo la construcción de dos parques infantiles, el primero ubicado en el resguardo Indígena Yanacona – Rumiyaco del Municipio de Pitalito y el segundo en el Resguardo Indígena Yakuas del Municipio de Palestina, la cual tiene una destinación de uso recreativo; de acuerdo a los ajustes realizados el parque corresponde a una placa 12cm de espesor en concreto de 3000 PSI de 7 x 15 cm , vigas de cimentación, cuneta para las aguas lluvias, cerramiento perimetral para separar los espacios recreacionales de los niños de pequeña edad pedestales en concreto, jardines perimetrales, andenes de comunicación, 7 mobiliarios de juegos infantiles, pintura en acrílico antideslizante y un muro de contención en concreto ciclópeo para el resguardo de Pitalito. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 – NSR-10.


3.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Pitalito y en el Municipio de Palestina del departamento del Huila.

1. Resguardo Indígena Yanacona – Rumiyaco del Municipio de Pitalito departamento del Huila.



2. Resguardo Indígena Yakuas del Municipio de Palestina departamento del Huila.



3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La obra consiste en la construcción de una placa 12cm de espesor en concreto de 3000 PSI de 7 x 15 cm el cual la soporta dos vigas de cimentación 25 x 25 cm de 3000 Psi, esta placa cuenta con cuneta de 40 cm de ancho para las aguas lluvias con su respectiva malla electrosoldada, así mismo cada parque cuenta con un cerramiento perimetral en baranda metálica de 2" para separar los espacios recreacionales de los niños de pequeña edad y los de mayor edad los cuales están anclado a un pedestal en concreto mediante una platina y pernos de ½", jardines perimetrales que abarcan 3 tipos de plantas, andenes de comunicación de espesor de 10cm con su respectiva malla electrosoldada , 7 mobiliarios de juegos infantiles anclado a la placa mediante

pedestales en concreto por medio de 4 pernos y platina de 25x25 cm , pintura en acrílico antideslizante y un muro de contención en concreto ciclópeo para el resguardo de Pitalito.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**
  * Localización y replanteo.

- **MOVIMIENTO DE TIERRA**
  * Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
  * Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.

- **CIMENTACION**
  * Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts
  * Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño
  * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I
  * Suministro e instalación de platina para pedestal de juego (incluye 4 pernos ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/4")

- **ZONA VERDE**
  * Jardines perimetrales

- **PLACA DE CONTRAPISO**
  * Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm
  * Pintura en acrilico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.
  * Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño
  * Placa de piso para area de Juegos en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts, incluye corte de juntas y sello

- **INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**
  * Suministro, transporte e instalacion de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
  * Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
  * Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación

* Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
* Suministro, transporte e instalación de módulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
* Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
* Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación

- **OBRAS COMPLEMENTARIAS**
  * Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi (**SOLO PARA PITALITO)**
  * Construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)
  * Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.

- **TRANSPORTE**
  * Transporte de materiales pétreos

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que, mediante plataforma del secop II se firmó la carta de aceptación del proceso de invitación publica de mínima cuantía N°IPMCIH011-2023 cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA", el día 9 de noviembre del 2023, por un valor de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 17.467.508,00) M/CTE, INCLUYE IVA.*

CONTRATO:	**No. CMCIH396 DE 2023**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA**
CONTRATISTA:	**FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA** C.C. 7.711.430 de Neiva - Huila

FECHA INICIACION:	04/12/2023
PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento y ejecución, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 01	28 de diciembre de 2023
FECHA ACTA DE REINICIO 01	7 de mayo de 2024
OTROSÍ No. 01 9 de mayo de 2024	Modificación Numeral 2. Plazo de ejecución – Vigencia Fiscal-
OTROSÍ No. 02 11 de julio de 2024	Modificación Numeral 2. Plazo de ejecución – Prorroga de Dos (02) meses.
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
VALOR INICIAL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 17.467.508,00) M/CTE, INCLUYE IVA
ADICIONAL VALOR:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 17.467.508,00) M/CTE, INCLUYE IVA
% EJECUCION	13.047%

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			**CMCIH396DE 2023**	
Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor contrato**	**Valor ejecutado**	**Valor no ejecutado**
Acta Parcial No. 1	N/A	$ 0,0	$0,0	$ 0,0
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 17.467.508,00	**$ 0,00**	**$ 17.467.508,00**	$ 0,00	**$ 17.467.508,00**

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
CONTRATO	CMCIH396-2023	9/11/2023
ACTA DE INICIO	1	04/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.01 DE SUSPENSIÓN	1	28/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01	1	28/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.2 DE REINICIO	2	07/05/2024

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
ACTA DE REINICIO NO. 01	1	07/05/2024
OTROSI NO. 01 – NUMERAL 2. PLAZO	2	09/05/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 03 DE PRORROGA	3	11/07/2024
OTROSI NO. 02 - NUMERAL 2. PLAZO	2	11/07/2024

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	CDP	RP	VALOR	VIGENCIA
PROYECTO 2023004410134– CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	2023000703	2023000645	$ 17.467.508	2023
PROYECTO 2023004410134– CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	2024000501	2024000523	$ 17.467.508	2024

4.1.2. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO – Anexo 0)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
				Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024

SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	0	10/11/2023	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO – Anexo 0)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002049	0	10/11/2023	09/11/2023	09/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de Inicio – Anexo 1-2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	1-2	05/12/2023	Cumplimiento del contrato	04/12/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04/12/2023	06/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	05/03/2024	06/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de inicio – Anexo 1-2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002049	1-2	05/12/2023	04/12023	05/03/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de suspensión y reinicio – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	3	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	07/05/2024	16/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/05/2024	16/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	05/03/2024	06/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de suspensión y reinicio – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	**CHU-100002049**	3	07/05/2024	04/12023	16/07/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (OTROSI 1 – Anexo 4)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	4	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	07/05/2024	16/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/05/2024	16/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	05/03/2024	06/03/2029

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (OTROSI 2 – Anexo 5)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	5	13/07/2024	Cumplimiento del contrato	11/07/2024	16/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/07/2024	16/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	16/09/2024	16/09/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ((OTROSI 2 – Anexo 4)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	**CHU-100002049**	4	13/07/2024	07/05/2024	16/09/2024

4.2. CONTRATO DE OBRA

Que, el 25 de septiembre de 2023 por medio de la Resolución No.306 se dio apertura al proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMCIH006-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA" y mediante Resolución N°405 del 02 de noviembre de 2023 se adjudicó el proceso en mención al CONSORCIO PARKS RESGUARDOS.

CONTRATO:	**No. CSAMCIH428 DE 2023**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARKS RESGUARDO NIT. 901.775.154-1 JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA C.C. No. 7.718.981 de Neiva – Huila
FECHA INICIACIÓN:	04 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN TODO CASO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO N°1:	07 de mayo del 2024
OTROSÍ N° 1: 07/12/2023	Modificación Cláusula 6. – Anticipo-.
OTROSÍ N°2: 08/05/2024	Modificación a la Cláusula 4. -Plazo del contrato –, Vigencia Fiscal.
OTROSÍ N°3: 11/07/2024	Modificación a la Cláusula 4. -Plazo del contrato-, Prórroga de DOS (2) MESES.
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN TODO CASI, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
VALOR INICIAL CONTRATO:	DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($ 282,421,042.00) M/CTE

ADICIONAL VALOR:	CERO ($ 0.00) M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($ 282,421,042.00) M/CTE

Estado Financiero del Contrato de Obra			CSAMCIH428 DE 2023	
Objeto: " CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización 25%	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	10/05/2024	$ 70.605.260,50	$ 0.00	$ 70.605.260,50
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
$ 282.421.042,00	$0,00	$ 282.421.042,00	$ 0.00	$ 282.421.042,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciacion	04/12/2023			12/07/2024
Suspensión No. 1	28/12/2023	24		
Reiniciación No. 1	07/05/2024		131	
TERMINACIÓN Cto.	12/09/2024	85		12/09/2024
TOTAL DIAS		109	131	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	No.	Fecha
CONTRATO	CSAMCIH428	17 /11/ 2023
Acta de Inicio		04/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION No.01 - ANTICIPO	1	05/12/2023
OTROSÍ N°1	1	07/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 01 - SUSPENSION	1	28/12/2023

ACTA DE SUSPENSION	1	28/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 02 - REINICIO	2	07/05/2024
ACTA DE REINICIO	1	07/05/2024
OTROSÍ No. 02 – Clausula 4 – Plazo de contrato	2	08/05/2024
ACTA DE SOCIALIZACON DE PROYECTO PITALITO	1	24/05/2024
ACTA DE VEEDURIA PITALITO	1	24/05/2024
ACTA DE SOCIALIZACON DE PROYECTO PALESTINA	1	24/05/2024
ACTA DE VEEDURIA PALESTINA	1	24/05/2024
ACTA DE MODIFICACION No.1 MAYORES Y MENORES	1	10/07/2024
ACTA DE JUSTIFICACION No.03 – PRORROGA Y BALANCE	3	11/07/2024
OTROSÍ No 03 – CLAUSULA 3 Y 4	3	11/07/2024

4.3. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	CDP	RP	VALOR	VIGENCIA
PROYECTO 2023004410134 – CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	2023000685		$141.210.521	2023
PROYECTO 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022	2023000684	2023000693	$141.210.521	2023
PROYECTO 2023004410134 – CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	2024000489	2024000510	$211815781,50	2024
PROYECTO 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022				

4.4. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza actualizada

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de Inicio – Anexo 0)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 - 47 - 994000171292	0	17/11/2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	07/09/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	07/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	08/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de inicio – Anexo 0)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 -74 - 994000031429	0	17/11/2023	17/11/2023	17/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de Inicio – Anexo 1)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 - 47 - 994000171292	1	05/12/2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	07/09/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	07/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	08/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de inicio – Anexo 1)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 -74 - 994000031429	1	05/12/2023	17/02/2024	08/03/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de reinicio No. 01– Anexo 2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 - 47 - 994000171292**	**2**	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/01/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	18/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de reinicio No. 01– Anexo 2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 -74 - 994000031429**	2	07/05/2024	08/03/2024	18/07/2024

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Actualización de SMMLV – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 -74 - 994000031429**	3	07/05/2024	07/05/2024	18/07/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Otro si No.03 – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 - 47 - 994000171292**	**3**	15/07/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	18/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	18/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	30/08/2024
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Otro si No.03 – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 -74 - 994000031429**	3	15/07/2024	18/07/2024	18/09/2024

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- El día 14 de febrero el 2024, la ingeniera **NATALIA BUSTOS BOTERO** es designada mediante oficio por el Director del INDERHUILA **FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH396 DE 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA". mediante proceso precontractual de invitación publica de mínima cuantía No. IPMCIH011-2023.

6. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las actividades desarrolladas al seguimiento de la interventoria No. CMCIH396-2023 quien vigila el contrato de obra CSAMCIH428-2023 se tienen las siguientes:

- ✓ Se da visto bueno del informe mensual de interventoría No.02 con fecha de entrega del 5 de julio de 2024 y se verifica el pago de seguridad social, planilla No. 3217662384 del Representante legal de interventoria y se rectifica nuevamente la planilla No. 9468097269 del Director de interventoría.

- ✓ La interventoría de acuerdo a sus facultades solicita al Inderhuila adición del plazo contractual al contrato de obra CSAMCIH428-2023 y contrato de interventoría CIHCM396-202 por un lapso de Dos (02) meses con el fin de ejecutar el contrato, teniendo en cuenta que están en trámite de aprobación de balance de obra.

- ✓ Devolución por parte del apoyo a la supervisión del balance de obra a través del comunicado externo No. 2-20224-777 por observaciones realizadas el cual fue entregado a la interventoría de manera presencial el día 9 de julio de 2024.

- ✓ Revisión nuevamente de balance de obra entregado por parte de la interventoría mediante radicado No. 1-2024-1174 en el cual certifica que fue verificada y avalada por el interventor.

- ✓ Acta de Viabilidad No. 28 de comité de ajustes a proyectos efectuada el 10 de julio de 2024.

- ✓ Suscripción el día 11 de julio de 2024 del acta de justificación No.03 para prorrogar en DOS (2) MESES el Contrato de Interventoría N°CIHCM396-2023, lo que genero la suscripción del Otrosí No.02, el Numeral 2 – Plazo de ejecución

- ✓ Suscripción del acta de Modificación No.01, Acta de justificación No. 03 para prorroga de DOS (2) MESES y aprobación de Acta de mayores y menores cantidades e ítem nuevos del contrato de obra el día 11 de julio de 2024 Otrosí Modificatorio No.03 el día 11 de julio de 2024.

- ✓ Revisión de pólizas de cumplimiento y RCE de interventoría y obra según otro si modificatorio del 11 de julio de 2024 y traslado al área jurídica para su aprobación.

- ✓ Se verifica el pago de seguridad social del Director de interventoría del mes de Julio planilla No. 94707005261.

- ✓ Se visa el informe mensual de interventoría No.03 con fecha de entrega del 1 de agosto de 2024 y se verifica el pago de seguridad social, planilla No. 7936016329 del Representante legal de interventoria y se rectifica la planilla No. 9468097856 del Director de interventoría.

7. DECRIPCIÓN DEL AVANCE DE OBRA / INTERVENTORIA SEGÚN INFORME

De acuerdo con el informe de interventoría presentado el 27 de agosto de 2024, se evidencia un avance operativo de obra del 12,98% en el resguardo Indígena Yakuas del municipio de Palestina y un avance del 13,108% en el resguardo indígena Yanacona Rumiyaco del municipio de Pitalito, para un avance acumulado total del 13,047%.

Con base a lo anterior se ejecutaron en los dos frentes de las siguientes actividades:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**
  * Localización y replanteo.

- **MOVIMIENTO DE TIERRA**
  * Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
  * Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.

- **CIMENTACION**
  * Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts
  * Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño
  * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I
- **TRANSPORTE**
  * Transporte de materiales pétreos

Por otro lado, la interventoría realizó actividades administrativas del cual se constata:

a. Ha ejecutado el contrato de interventoría de acuerdo a los precios establecidos en la propuesta y con los propios medios, equipo y personal y con plena autonomía técnica y administrativa.

b. Ha cumplido con el pago de los aportes al sistema de seguridad social Integral, respecto al personal vinculado a la ejecución de interventoría.

c. A la fecha el Inderhuila se ha mantenido indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios.

d. Ha velado por que el Inderhuila se mantenga indemne de cualquier reclamación de terceras personas, subcontratistas y proveedores y demás servicios que de forma indirecta se hayan requeridas para la ejecución del contrato.

e. Aprobó la localización de los trabajos y las condiciones técnicas al contratista de obra de acuerdo al acta modificatoria No.01.

f. Ha realizado la inspección y el control de las especificaciones técnicas , donde verificó los análisis de laboratorio de densidades y el diseño de mezcla de concreto del contratista de obra.

g. Ha inspeccionado los trabajos, en los dos frentes producto de ello ha estado en constante comunicación con el apoyo a la supervisión.

h. Ha mantenido el Director de interventoría Javïer Humberto Giraldo.

i. Se ha venido presentando los informes mensuales de interventoría.

j. Se ha solicitado al contratista de obra cumplir con los soportes de pago de seguridad social de los trabajadores.

k. Elaboró y entregó a la entidad contratante el día 10 de julio de 2024 el Acta de justificación No.3 y acta de modificación No.1 con todos los soportes del contratista de obra los cuales fueron revisados, aprobados y avalados por la interventoría, debidamente sustentadas para la aprobación del acta, en donde se describe los cambios realizados y se prorroga dos (02) meses más al contrato de obra.

l. Suscribió con el contratista de obra las actas de justificación No. 3, acta de modificación No.01 y otro si No.03 el día 11 de julio de 2024.

m. Ha velado porque la ejecución del contrato de obra no se interrumpa injustificadamente.

8. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

RESGUARDO INDIGENA YAKUAS – MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA




Ilustración 1. Localización y replanteo





Ilustración 2. Excavaciones






Ilustración 3. Relleno con recebo




Ilustración 4. Solado en concreto de 2000 PSI




Ilustración 5. Acero de vigas, placa, pedestales




Ilustración 6. Construcción de Viga de cimentación




Ilustración 7. Transporte

RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO – MUNICIPIO DE PITALITO HUILA




Ilustración 8. Localización y replanteo






Ilustración 9. Excavaciones









Ilustración 10. Relleno con recebo






Ilustración 11. Solado en concreto de 2000 PSI






Ilustración 12. Acero de vigas y placa



Ilustración 13. Construcción de Viga de cimentación




Ilustración 14. Transporte

Ing. NATALIA BUSTOS BOTERO
APOYO A LA SUPERVISIÓN
27/08/2024