CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CIHCM 396DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH428 DE 2023

INFORME DE SUPERVISION

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por el Contratista y la Interventoría desde el **4 DE DICIEMBRE** al **28 DE DICIEMBRE DE 2023** y del **7 DE MAYO** hasta el **09 DE SEPTIEMBRE DE 2024.**

FINAL [X] **PARCIAL** [ ]

OBJETO: **"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"



MUNICIPIO: PALESTINA - PITALITO

DEPARTAMENTO: HUILA

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde el **4 DE DICIEMBRE al 28 DE DICIEMBRE DE 2023 y del 7 DEMAYO hasta el 09 DE SEPTIEMBRE DE 2024** , en cumplimiento del contrato general de **"INTERVENTORIA No. CIHCM 396 DE 2023"** cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUIL"**; y el cumplimiento del contrato general de **OBRA No. CSAMCIH 428 DE 2023"** cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

Mediante cuadros anexos y registro fotográfico se pretende dejar constancia de los trabajos adelantados por la interventoría hasta lograr la culminación de los trabajos. En este informe se da a conocer las obras ejecutadas a la fecha de cada una de las actividades con un registro fotográfico mostrando la obra en ejecución.

2. JUSTIFICACIÓN

En los resguardos indígenas Yanacona Rumiyaco del Municipio de Pitalito y Resguardo Indígena Yakuas del Municipio de Palestina, los espacios para la práctica recreativa de los niños y niñas son insuficientes. Los espacios existentes están deteriorados y con frecuencia son ocupados para desarrollar otras actividades. Este proyecto surgió con la finalidad de mejorar los espacios de recreación de las comunidades fortaleciendo el crecimiento de la niñez y problemáticas sociales que se viven en el entorno.

Buscando el mejoramiento de las zonas de recreación, para que los niños y estudiantes puedan llevar a cabo las actividades recreativas en un ambiente agradable, seguro y adecuado; se planteó la construcción de dos parques de juegos infantiles, que permita a todos los niños que habitan en cada comunidad, puedan adelantar actividades recreativas las cuales permiten que se diviertan y desarrollen sus habilidades motoras para el desarrollo cognitivo y emocional, fomentando la creatividad, por otro lado se pretende promover la actividad física, reduciendo el sedentarismo y mejorando la salud en general de los niños y niñas fortaleciendo la identidad cultural.


3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto arquitectónico tiene como objetivo la construcción de dos parques infantiles, el primero ubicado en el resguardo Indígena Yanacona – Rumiyaco del Municipio de Pitalito y el segundo en el Resguardo Indígena Yakuas del Municipio de Palestina, la cual tiene una destinación de uso recreativo; el parque corresponde a una placa 12cm de espesor en concreto de 3000 PSI de 7 x 15 cm , vigas de cimentación, cuneta para las aguas lluvias, cerramiento perimetral para separar los espacios recreacionales de los niños de pequeña edad pedestales en concreto, jardines perimetrales, andenes de comunicación, 7 mobiliarios de juegos infantiles, pintura en acrílico antideslizante y un muro de contención en concreto ciclópeo para el resguardo de Pitalito. Todas las obras atienden lo establecido en la NORMA SISMORESISTENTE de 2010 – NSR-10.


3.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Pitalito y en el Municipio de Palestina del departamento del Huila.

1. Resguardo Indígena Yanacona – Rumiyaco del Municipio de Pitalito departamento del Huila.



2. Resguardo Indígena Yakuas del Municipio de Palestina departamento del Huila.



3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

La obra consiste en la construcción de una placa 12cm de espesor en concreto de 3000 PSI de 7 x 15 cm el cual la soporta dos vigas de cimentación 25 x 25 cm de 3000 Psi, esta placa cuenta con cuneta de 40 cm de ancho para las aguas lluvias con su respectiva malla electrosoldada, así mismo cada parque cuenta con un cerramiento perimetral en baranda metálica de 2" para separar los espacios recreacionales de los niños de pequeña edad y los de mayor edad los cuales están anclado a un pedestal en concreto mediante una platina y pernos de ½", jardines perimetrales que abarcan 3 tipos de plantas, andenes de comunicación de espesor de 10cm con su respectiva malla electrosoldada , 7 mobiliarios de juegos infantiles anclado a la placa mediante pedestales en concreto por medio de 4 pernos y platina de 25x25 cm , pintura en acrílico antideslizante y un muro de contención en concreto ciclópeo para el resguardo de Pitalito.

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

- **ACTIVIDADES PRELIMINARES**
  * Localización y replanteo.

- **MOVIMIENTO DE TIERRA**
  * Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.
  * Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.

- **CIMENTACION**
  * Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts
  * Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño
  * Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I
  * Suministro e instalación de platina para pedestal de juego (incluye 4 pernos ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/4")

- **ZONA VERDE**
  * Jardines perimetrales

- **PLACA DE CONTRAPISO**
  * Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm
  * Pintura en acrilico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.
  * Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño
  * Placa de piso para area de Juegos en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts, incluye corte de juntas y sello

- **INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES**
  * Suministro, transporte e instalacion de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
  * Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
  * Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
  * Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
  * Suministro, transporte e instalación de módulo triqui inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
  * Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación
  * Suministro, transporte e instalación de modulo piano inclusivo. según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación

- **OBRAS COMPLEMENTARIAS**
  * Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi (**SOLO PARA PITALITO)**
  * Construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)
  * Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.

- **TRANSPORTE**
  * Transporte de materiales pétreos

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que, mediante plataforma del secop II se firmó la carta de aceptación del proceso de invitación publica de mínima cuantía N°IPMCIH011-2023 cuyo objeto es "*INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA", el día 9 de noviembre del 2023, por un valor de DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 17.467.508,00) M/CTE, INCLUYE IVA ($ 17.467.508,00) M/CTE..*

CONTRATO:	**No. CMCIH396 DE 2023**
OBJETO:	**INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA**
CONTRATISTA:	**FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA** C.C. 7.711.430 de Neiva - Huila
FECHA INICIACION:	04/12/2023
PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos legales de perfeccionamiento y ejecución, en todo caso sin superar la presente vigencia fiscal.
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN 01	28 de diciembre de 2023
FECHA ACTA DE REINICIO 01	7 de mayo de 2024
OTROSÍ No. 01 **9 de mayo de 2024**	Modificación Numeral 2. Plazo de ejecución – Vigencia Fiscal-
OTROSÍ No. 02 **11 de julio de 2024**	Modificación Numeral 2. Plazo de ejecución – Prorroga de Dos (02) meses.
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES, contados a partir del acta de inicio, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones sin superar la vigencia fiscal.
VALOR INICIAL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 17.467.508,00) M/CTE, INCLUYE IVA
ADICIONAL VALOR:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 17.467.508,00) M/CTE, INCLUYE IVA
VALOR TOTAL EJECUTADO:	DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHO PESOS ($ 17.467.508,00) M/CT,E INCLUYE IVA
VALOR NO EJECUTADO:	0,00 M/CTE

FECHA DE TERMINACIÓN:	09 de septiembre de 2024

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			CMCIH396DE 2023	
Objeto: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor contrato**	**Valor ejecutado**	**Valor no ejecutado**
Acta Parcial No. 1	N/A	$ 0,0	$0,0	$ 0,0
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 17.467.508,00	**$ 0,00**	**$ 17.467.508,00**	$ 0,00	**$ 17.467.508,00**

ACTAS (Relación de las diferentes actas, acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
CONTRATO	CMCIH396-2023	9/11/2023
ACTA DE INICIO	1	04/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.01 DE SUSPENSIÓN	1	28/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN NO. 01	1	28/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO.2 DE REINICIO	2	07/05/2024
ACTA DE REINICIO NO. 01	1	07/05/2024
OTROSI NO. 01 – NUMERAL 2. PLAZO	2	09/05/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN NO. 03 DE PRORROGA	3	11/07/2024
OTROSI NO. 02 - NUMERAL 2. PLAZO	2	11/07/2024
ACTA DE TERMINACION	1	09/09/2024

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	CDP	RP	VALOR	VIGENCIA
PROYECTO 2023004410134– CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL	2023000703	2023000645	$ 17.467.508	2023

HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022				
PROYECTO 2023004410134– CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	2024000501	2024000523	$ 17.467.508	2024

4.1.2. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO – Anexo 0)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	0	10/11/2023	Cumplimiento del contrato	09/11/2023	09/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	09/11/2023	09/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/02/2024	09/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO – Anexo 0)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002049	0	10/11/2023	09/11/2023	09/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de Inicio – Anexo 1-2)

			FECHA		VIGENCIA

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	1-2	05/12/2023	Cumplimiento del contrato	04/12/2023	03/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	04/12/2023	06/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	05/03/2024	06/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de inicio – Anexo 1-2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002049	1-2	05/12/2023	04/12023	05/03/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de suspensión y reinicio – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	3	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	07/05/2024	16/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/05/2024	16/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	05/03/2024	06/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de suspensión y reinicio – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	**CHU-100002049**	3	07/05/2024	04/12023	16/07/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (OTROSI 1 – Anexo 4)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)

SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	4	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	07/05/2024	16/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	07/05/2024	16/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	05/03/2024	06/03/2029

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (OTROSI 2 – Anexo 5)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	5	13/07/2024	Cumplimiento del contrato	11/07/2024	16/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/07/2024	16/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	16/09/2024	16/09/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ((OTROSI 2 – Anexo 4)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	**CHU-100002049**	4	13/07/2024	07/05/2024	16/09/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de Terminación – Anexo 6)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010190	6	05/03/2025	Cumplimiento del contrato	11/07/2024	16/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/07/2024	16/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	09/09/2024	09/09/2029

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de Terminación – Anexo 7)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN	AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA DESDE
	CHU-100010190	7	15/04/2025	Cumplimiento del contrato	11/07/2024	16/06/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/07/2024	16/09/2027

SEGUROS MUNDIAL				Estabilidad y Calidad de Obras	09/09/2024	09/09/2029

4.2. CONTRATO DE OBRA

Que, el 25 de septiembre de 2023 por medio de la Resolución No.306 se dio apertura al proceso de selección abreviada de menor cuantía No. SAMCIH006-2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA" y mediante Resolución N°405 del 02 de noviembre de 2023 se adjudicó el proceso en mención al CONSORCIO PARKS RESGUARDOS.

CONTRATO:	**No. CSAMCIH428 DE 2023**
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDIGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDIGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA**
CONTRATISTA:	CONSORCIO PARKS RESGUARDO NIT. 901.775.154-1 JOSE WILLIAM TAMAYO POLANIA C.C. No. 7.718.981 de Neiva – Huila
FECHA INICIACIÓN:	04 DE DICIEMBRE DE 2023
PLAZO EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN TODO CASO, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO N°1:	07 de mayo del 2024
OTROSÍ N° 1: 07/12/2023	Modificación Cláusula 6. – Anticipo-.
OTROSÍ N°2: 08/05/2024	Modificación a la Cláusula 4. -Plazo del contrato –, Vigencia Fiscal.
OTROSÍ N°3: 11/07/2024	Modificación a la Cláusula 4. -Plazo del contrato-, Prórroga de DOS (2) MESES.
PLAZO TOTAL:	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES, EN TODO CASI, SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.

VALOR INICIAL CONTRATO:	DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($ 282,421,042.00) M/CTE
ADICIONAL VALOR:	CERO ($ 0.00) M/CTE
VALOR TOTAL CONTRATO:	DOS CIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE UN MIL CUARENTA Y DOS PESOS ($ 282,421,042.00) M/CTE
VALOR TOTAL EJECUTADO:	DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL PESOS CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 279,231,436.00) M/CTE
VALOR NO EJECUTADO:	TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SEIS PESOS ($ 3,189,606.00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN:	09 de septiembre de 2024

Estado Financiero del Contrato de Obra			**CSAMCIH428 DE 2023**	
Objeto: " CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA"				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	**Fecha** (dd/mm/aaaa)	**Valor Acta**	**Amortización 25%**	**Valor pagado**
Valor Anticipo (25%)	10/05/2024	$ 70.605.260,50	$ 0.00	$ 70.605.260,50
Acta Recibo Final	En tramite	$ 279,231,436.00	$ 70.605.260,50	$ 208,626,175.50
Valor Contrato Inicial	**Valor Adicional**	**Valor Total**	**Valor Ejecutado**	**Valor no Ejecutado**
$ 282.421.042,00	$0,00	$ 282.421.042,00	$ 279,231,436.00	$ 3,189,606.00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	**FECHA (dd/mm/aaaa)**	**DÍAS DE EJECUCIÓN TRANSCURRIDOS**	**DÍAS DE SUSPENSIÓN TRANSCURRIDOS**	**NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN**
Iniciacion	04/12/2023			04/12/2023
Suspensión No. 1	28/12/2023	24		
Reiniciación No. 1	07/05/2024		131	
TERMINACIÓN Cto.	09/09/2024	126		09/09/2024
TOTAL DIAS		**150**	**131**	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	**No.**	**Fecha**
CONTRATO	CSAMCIH428	17 /11/ 2023
Acta de Inicio		04/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACION DE MODIFICACION No.01 - ANTICIPO	1	05/12/2023
OTROSÍ N°1	1	07/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 01 - SUSPENSION	1	28/12/2023
ACTA DE SUSPENSION	1	28/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACION No. 02 - REINICIO	2	07/05/2024
ACTA DE REINICIO	1	07/05/2024
OTROSÍ No. 02 – Clausula 4 – Plazo de contrato	2	08/05/2024
ACTA DE SOCIALIZACON DE PROYECTO PITALITO	1	24/05/2024
ACTA DE VEEDURIA PITALITO	1	24/05/2024
ACTA DE SOCIALIZACON DE PROYECTO PALESTINA	1	24/05/2024
ACTA DE VEEDURIA PALESTINA	1	24/05/2024
ACTA DE MODIFICACION No.1 MAYORES Y MENORES	1	10/07/2024
ACTA DE JUSTIFICACION No.03 – PRORROGA Y BALANCE	3	11/07/2024
OTROSÍ No 03 – CLAUSULA 3 Y 4	3	11/07/2024
ACTA DE MODIFICACION No. 02 MAYORES Y MENORES	2	09/09/2024
ACTA DE RECIBO	1	09/09/2024
ACTA DE TERMINACION	1	09/09/2024

4.3. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	CDP	RP	VALOR	VIGENCIA
PROYECTO 2023004410134 – CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022	2023000685		$141.210.521	2023
PROYECTO 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO		2023000693		

EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 150103-9-RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022	2023000684		$141.210.521	2023
PROYECTO 2023004410134 – CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA, DEPARTAMENTO DEL HUILA, FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS - EXCEDENTES F2022 PROYECTO 2023004410132 - CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA. FUENTE: 50103- RB RECURSOS PROPIOS -EXCEDENTES F2022	2024000489	2024000510	$211815781,50	2024

4.4. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza actualizada

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de Inicio – Anexo 0)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 - 47 - 994000171292	0	17/11/2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	07/09/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	07/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	08/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de inicio – Anexo 0)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 -74 - 994000031429	0	17/11/2023	17/11/2023	17/02/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de Inicio – Anexo 1)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 - 47 - 994000171292	1	05/12/2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	07/09/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	07/09/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	08/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de inicio – Anexo 1)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	560 -74 - 994000031429	1	05/12/2023	17/02/2024	08/03/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de reinicio No. 01– Anexo 2)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA DESDE (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 - 47 - 994000171292**	**2**	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/01/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/01/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	18/07/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Acta de reinicio No. 01– Anexo 2)

			FECHA	VIGENCIA

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 -74 - 994000031429**	2	07/05/2024	08/03/2024	18/07/2024

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Actualización de SMMLV – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 -74 - 994000031429**	3	07/05/2024	07/05/2024	18/07/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Otro si No.03 – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 - 47 - 994000171292**	3	15/07/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	18/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	18/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	30/08/2024
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Otro si No.03 – Anexo 3)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 -74 - 994000031429**	3	15/07/2024	18/07/2024	18/09/2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de recibo final - Anexo 4)

			FECHA		VIGENCIA

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 - 47 - 994000171292**	4	04/12/2024	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	18/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	18/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	19/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años	

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de recibo final - Anexo 5)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 - 47 - 994000171292**	5	06/03/2025	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	18/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	18/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	19/05/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años	

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO (Acta de recibo final - Anexo 6)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	**560 - 47 - 994000171292**	6	06/03/2025	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	18/07/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	18/07/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	19/05/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años	

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- El día 1 de noviembre del 2023, la ing. Natalia Bustos Botero fue designada mediante oficio por la directora del INDERHUILA, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH396 DE 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA". mediante proceso precontractual de invitación publica de mínima cuantía No. IPMCIH011-2023.

- El día 14 de febrero el 2024, la ingeniera **NATALIA BUSTOS BOTERO** es designada mediante oficio por el Director del INDERHUILA **FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH396 DE 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA - RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA". mediante proceso precontractual de invitación publica de mínima cuantía No. IPMCIH011-2023.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las actividades desarrolladas al seguimiento de la interventoría No. CMCIH396-2023 quien vigila el contrato de obra CSAMCIH428-2023 se tienen las siguientes:

- ✓ Por parte del apoyo a la supervisión se realiza recopilación de información sobre el proceso de interventoría IPMCIH011-2023 y procesos de menor cuantía al cual se hará la interventoria LPIH017-2023; LPIH020-2023 Y SAMCIH006-2023.

- ✓ Asistencia a Comité de interventores el 8 de Noviembre del 2023.

- ✓ La entidad envía mediante la plataforma del secop II al contratista de interventoría FAIVER EDUARDO PERDOMO la Carta de Aceptación del contrato No.CMCIH396 de 2023 para la firma en plataforma, que se realiza entre las partes el día 09 de noviembre de 2023 en el SECOP II.

- ✓ La entidad le hace entrega al contratista de obra CONSORCIO PARKS RESGUARDOS el nuevo contrato CSAMCIH428 de 2023 para la firma como su respectiva legalización de este y sacar pólizas, firma que se realiza el día 17 de noviembre de 2023 en el SECOP II.

- ✓ El apoyo a la supervisión realiza la verificación del pago de estampilla en cumplimiento al contrato de interventoría, recibo de pago No. 202300083251 con fecha de 16 de noviembre y las pólizas con el fin de suscribir el acta de inicio.

- ✓ Se verificó del pago de estampilla en cumplimiento al contrato de obra, recibo de pago No. 202300090682 con fecha de 30 de noviembre y las pólizas con el fin de suscribir el acta de inicio.

- ✓ El día 4 de diciembre de 2023 se realizó reunión en las instalaciones del InderHuila estando presente el apoyo a la supervisión Ing. Natalia Bustos Botero junto con el interventor externo Ing. FAIVER EDUARDO POLANIA (contratista de interventoría), el representante legal del CONSORCIO PARKS RESGUARDO, Ing. WILLIAM TAMAYO POLANIA (contratista de obra No. CSAMCIH428-2023) y el Ing. WILLIAM PARRA OLAYA del InderHuila en el cual se realizó:
  - Explicación del proyecto a construir en cada lugar de ejecución.
  - Explicación de los formatos a tener en cuenta para temas de anticipo
  - Envió de soportes documentales (planos digitales, especificaciones técnicas, formatos, información de valla)
  - Firma del Acta de Inicio de obra e interventoría.

- ✓ Teniendo en cuenta el oficio allegado por el contratista de obra el día 4 de diciembre de 2023 y petición por parte de la interventoria se proyecta y se suscribe el acta de justificación No. 01 de modificación al Contrato de obra No. CSAMCIH428-2023 el día 5 de diciembre de 2023 con el fin de cambiar el manejo del anticipo estipulada en la Cláusula 6 – ANTICIPO debido al bajo monto.

- ✓ Se suscribió el Otrosí modificatorio No. 1 el día 7 de diciembre de 2023 por medio de la plataforma del secop II , modificando la Cláusula 6 – ANTICIPO.

- ✓ Se realizo la verificación cambio de director de interventoría y se aprueba la hoja de vida de Oscar Alarcon Quiroga por medio del Formato técnico DIH-CFLD-F12.

- ✓ Se realizó la verificación de cumplimiento de los documentos según la lista de chequeo DIH-CGID-F14, los cuales fueron entregados por parte de la interventoría según radicado No. 1-2023-4356 del 7 de diciembre de 2023 para el desembolso del anticipo del contratista de obra, documentos que fueron avalados y aprobados por la Interventoría No. CIHCM396-2023 y se autoriza el desembolso del mismo mediante oficio del 13 de diciembre de 2023 para seguir el respectivo trámite ante financiera

- ✓ Se verifico que la interventoría reviso y rectifico el personal de obra el cual fue aprobado y suscrito por la interventoria mediante el Formato técnico DIH-CFLD-F12.

- ✓ Se verifico la presentación del Flujo de inversión del Anticipo avalado por la interventoría mediante Formato PM-GID-F13.

- ✓ Se Verificó la instalación de la valla publicitaria mediante registro fotográfico allegado por la interventoría.

- ✓ Suscrición del acta de justificación No. 01 y Acta de Suspensión No.01 al contrato de obra No. CSAMCIH428-2023 el día 28 de diciembre de 2023 por razón de caso fortuito como lo es la lluvia, cierre de proveedores y época decembrina descritos en la solicitud del contratista oficio del 22 de diciembre de 2023 y la viabilidad de la interventoría según radicado No. 1-2023-4568.

- ✓ Suscrición el día 28 de diciembre de 2023 del acta de justificación No.01 y acta de suspensión No.01 al contrato de interventoría No.CIHCM396 DE 2023; por los motivos expuestos en el acta referida.

- ✓ Se revisó el informe mensual de interventoría No.01 con fecha de entrega del 6 de febrero de 2024 y se verifica el pago de seguridad social, planilla No. 7920151961-7907245981 del Representante legal de interventoría y planilla No. 1071503203 del Director de interventoría.

- ✓ Por medio del comunicado 2-2024-0273 y 2-2024-0251 por la cual se amplía la suspensión de obra e interventoría.

- ✓ Citación a reunión técnica al contratista de obra e interventoría mediante comunicado No. 2-2024-469 para dar claridad a los diseños arquitectónicos y estructurales de los parques infantiles.

- ✓ Respuesta al oficio con radicado No. 1-2024-269, mediante comunicado externo No. 2-2024-398.

- ✓ Asistencia a la reunión de manera presencial el día 19 de abril de 2024 estando presente el representante legal del contrato de obra e interventoría, mediante el cual el ingeniero estructural Cesar Joaquín Velázquez explica los ajustes realizado para los proyectos de los 9 parques de acuerdo a las observaciones presentada por diferentes contratistas de obra e interventoría, en ella se deja claro que el espesor de la placa de piso será de 12 cm con una parrilla de 3/8" cada 20 cm de separación en ambos sentidos, que las platinas van para cada aparato móvil, el ítem de placa de espesor de 10 cm será para la rampa y andenes perimetral. En el comité se presentan varios cambios sin modificar ni alterar el valor contratado.

- ✓ Que por medio del oficio No. 120 de 2024 notificado al Inderhuila el 29 de abril de 2024 se refrendan los recursos.

- ✓ Revisión y suscrición del acta de justificación 02 y acta de Reinicio del contrato de interventoría No. CIHCM396-2023 del 07 de mayo de 2024.

- ✓ Suscripción del acta de justificación No. 02 y Acta de Reinicio No.01 del contrato de obra No. CSAMCIH428-2023 el día 7 de mayo de 2024.

- ✓ Suscripción de otrosí modificatorio No.02 al contrato de obra No. CSAMCIH428-2023 mediante la plataforma del secop II el día 8 de mayo de 2024; modificando la Clausula 4 – PLAZO DEL CONTRATO

- ✓ Suscripción de otrosí modificatorio No.02 al contrato de obra No. CMCIH936-2023 mediante la plataforma del secop II el día 9 de mayo de 2024 modificando la Clausula 4 – PLAZO DEL CONTRATO.

- ✓ Se aprueba el cambio de personal de interventoría (DIRECTOR) JAVIER HUMBERTO GIRALDO mediante formato DIH-CFLD-F12 para el seguimiento al contrato de obra No. CSAMCIH428-2023, según solicitud del 6 de mayo de 2024.

- ✓ Se generó la orden de pago del anticipo de obra Comprobante de egreso No. 2024000421 del 10 de mayo de 2024.

- ✓ Revisión de pólizas de cumplimiento y RCE de interventoría por reinicio y traslado al área jurídica para su aprobación.

- ✓ Socialización del proyecto en el resguardo Indígena Yakuas del municipio de Palestina - Huila el día 23 de mayo de 2024 estando presente apoyo a la supervisión Ing. Natalia Bustos Botero, personal técnico de la interventoría FAIVER EDUARDO PERDOMO, personal técnico del contratista de obra CONSORCIO PARKS RESGUARDOS, así mismo se suscribe el acta de comité de Veeduría ciudadana.

- ✓ Socialización del proyecto en el resguardo Indígena Yanacona Rumiyaco del municipio de Pitalito - Huila el día 23 de mayo de 2024 estando presente apoyo a la supervisión Ing. Natalia Bustos Botero, personal técnico de la interventoría FAIVER EDUARDO PERDOMO, personal técnico del contratista de obra CONSORCIO PARKS RESGUARDOS, así mismo se suscribe el acta de comité de Veeduría ciudadana.

- ✓ Asistencia al acta de comité del 30 de mayo de 20224 de manera presencial de seguimiento al balance de obra para el inicio de las actividades operativas.

- ✓ La interventoría hace entrega de la actualización del Flujo de inversión del anticipo teniendo en cuenta el 5% del impuesto de Guerra y presenta para el expediente contractual el informe de inversión del anticipo del mes de mayo realizado por el contratista de obra y verificado por la interventoría.

- ✓ Asistencia a reunión de manera presencial junto con el contratista de obra e interventoría y el Ing. Estructural del Inderhuila el día 6 de junio de 2024, mediante el cual se definen criterios para el inicio de las obras y incluirlas dentro del balance de obra.

- ✓ Citación a comité técnico según oficio con radicado No. 1-2024-1023 mediante la comunicación externa No. 2-2024-664.

- ✓ Asistencia a Reunión presencial de comité técnico de seguimiento junto con los contratistas de obra e interventoría y la Dra. Natalia Motilla para tratar oficio No. 1-2024-1023 y ajustes en el balance de obra.

- ✓ Revisión de balance de obra según radicado de interventoría No. 1-2024-1107 del 26 de junio de 2024.

- ✓ Respuesta al oficio con radicado No. 1-2024-1045, mediante comunicado externo No. 2-2024-704 a la interventoría.

- ✓ Se revisó el informe mensual de interventoría No.02 con fecha de entrega del 5 de julio de 2024 y se verifica el pago de seguridad social, planilla No. 3217662384 del Representante legal de interventoría y planilla No. 9468097269 del Director de interventoría.

- ✓ La interventoría de acuerdo a sus facultades solicita al Inderhuila adición del plazo contractual al contrato de obra CSAMCIH428-2023 y contrato de interventoría CIHCM396-202 por un lapso de Dos (02) meses con el fin de ejecutar el contrato, teniendo en cuenta que están en trámite de aprobación de balance de obra.

- ✓ Devolución del balance de obra a trasvés del comunicado externo No. 2-20224-777 por observaciones realizadas el cual fue entregado a la interventoría de manera presencial el día 9 de julio de 2024.

- ✓ Revisión de balance de obra entregado por parte de la interventoría mediante radicado No. 1-2024-1174 en el cual certifica que fue verificada y avalada.

- ✓ Acta de Viabilidad No. 28 de comité de ajustes a proyectos efectuada el 10 de julio de 2024.

- ✓ Suscripción el día 11 de julio de 2024 del acta de justificación No.03 para prorrogar en DOS (2) MESES el Contrato de Interventoría N°CIHCM396-2023, lo que genero la suscripción del Otrosí No.02, el Numeral 2 – Plazo de ejecución

- ✓ Suscripción del acta de Modificación No.01, Acta de justificación No. 03 para prorroga de DOS (2) MESES y aprobación de Acta de mayores y menores cantidades e ítem nuevos del contrato de obra el día 11 de julio de 2024 Otrosí Modificatorio No.03 el día 11 de julio de 2024.

- ✓ Revisión de pólizas de cumplimiento y RCE de interventoría y obra según otro si modificatorio del 11 de julio de 2024 y traslado al área jurídica para su aprobación.

- ✓ Se revisó el informe mensual de interventoría No.03 con fecha de entrega del 1 de agosto de 2024 y se verifica el pago de seguridad social, planilla No. 7936016329 del Representante legal de interventoría y planilla No. 9468097856 del Director de interventoría.

- ✓ Citación a comité técnico virtual por medio del comunicado externo No. 2-2024-930, en base a las observaciones presentadas por el contratista de interventoría.

- ✓ Asistencia a reunión de comité técnico el día 9 de agosto de 2024, en aclaración de observaciones por parte del contratista de obra, presentadas por el contratista de interventoría descritas en el comunicado No. 1-2024-1374.

- ✓ Se revisó el informe mensual de interventoría No.04 con fecha de entrega del 27 de agosto de 2024 y se verifica el pago de seguridad social, planilla No. 7939310694 del Representante legal de interventoría y planilla No. 9470705261 del Director de interventoría.

- ✓ Asistencia a reunión de comité técnico el día 29 de agosto de 2024, junto con el contratista de obra e interventoría en definición de cambio de colores para la placa.

- ✓ Respuesta al oficio con radicado No. 1-2024-1513 mediante comunicado externo No. 2-2024-1030.

- ✓ Respuesta al oficio con radicado No. 1-2024-1610 mediante comunicado externo No. 2-2024-1031 en solicitud de sustento técnico para suspensión de obras.

- ✓ La interventoría hizo entrega del Acta de Mayores y menores cantidades No. 02 de acuerdo a lo cotejado en terreno junto con el contratista de obra, el acta de terminación y acta de recibo el día 09 de septiembre de 2024 a la entidad.

- ✓ Suscrición de acta de terminación del contrato de obra No. CSAMCIH428-2023 el día 9 de septiembre de 2024.

- ✓ Suscrición de acta de terminación del contrato de interventoría No. CIHCM396-2023 el día 9 de septiembre de 2024.

- ✓ Se revisó el informe mensual de interventoría No.05 con fecha de entrega del 09 de septiembre de 2024 y se verifica el pago de seguridad social, planilla No. 7942763675 del Representante legal de interventoría y planilla No. 9472700645 del director de interventoría.

- ✓ Se realizó visita a los dos frentes de obra el día 18 de septiembre de 2024 en compañía del contratista de obra (personal técnico) y el director de interventoría, mediante el cual se revisaron las obras realizadas por el constructor, en ella se suscribió el cierre de la veeduría ciudadana y se dio entrega al gobernador de cada resguardo de las obras las cuales fueron recibidas a entera satisfacción. Se verificaron las cantidades del ajardinamiento cumpliendo así con la descripción del apu.

- ✓ Se suscribe el acta de recibo final (Excel) con fecha del 9 de septiembre de 2024 toda vez que no quedaron pendientes.

- ✓ Se revisó el informe mensual de interventoría No.06 con fecha de entrega del 10 de octubre de 2024 y se verifica el pago de seguridad social, planilla No. 9474266493 del Representante legal de interventoría y planilla No. 7946333616 del Director de interventoría.

- ✓ Solicitud de documentos para liquidación del contrato de obra CSAMCIH428-2023 al contratista de interventoría por medio del comunicado externo No. 2-2024-1267.

- ✓ Revisión de documentos para tramite de liquidación y devolución de este por medio del comunicado externo No. 2-2024-1513 el día 27 de diciembre de 2024.

7. DECRIPCIÓN DEL AVANCE DE OBRA / INTERVENTORIA SEGÚN ACTA FINAL

De acuerdo con el acta de recibo de obra suscrito entre el contratista de obra e interventoría y acta de recibo final suscrito entre contratista de obra, interventora y entidad, se evidencia una ejecución del ***100%*** de las actividades según el Acta de mayores y menores cantidades No.02 y financieramente un ***98,87062027056750%*** , se deja en claro que queda un saldo a favor del municipio por un valor de XXXXX.

8. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

RESGUARDO INDIGENA YAKUAS – MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA



Ilustración 1. Valla Informativa



Ilustración 2. Socialización y conformación de comité de veeduría.




Ilustración 3. Localización y replanteo




Ilustración 4. Excavaciones




Ilustración 5. Relleno con recebo




Ilustración 6. Solado en concreto de 2000 PSI




Ilustración 7. Acero de vigas, placa, pedestales




Ilustración 8. Construcción de Viga de cimentación





Ilustración 9. Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=12






Ilustración 10. Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=10 cm




Ilustración 11. Cuneta en concreto de 3000 PSI




Ilustración 12. Platina para pedestales de juegos





Ilustración 13. Pedesatales en concreto para baranda.







Ilustración 14. Mobiliario juego Culumpio inclusivo








Ilustración 15. Mobiliario juego carrusel








Ilustración 16. Mobiliario juego modulo recreaivo




Ilustración 17. Mobiliario juego Circuito



Ilustración 18. Mobiliario juego abaco



Ilustración 19. Mobiliario juego triqui



Ilustración 20. Mobiliario juego Piano




Ilustración 21. Baranda metalica




Ilustración 22. Pintura en acrilico para placa y rampa






Ilustración 23. Jardines perimetrales




Ilustración 24. Transporte




Ilustración 25. Parque Terminado y entregado

RESGUARDO INDIGENA YANACONA RUMIYACO – MUNICIPIO DE PITALITO HUILA



Ilustración 26. Valla Informativa



Ilustración 27. Socialización y conformación de comité de veeduría.



Ilustración 28. Localización y replanteo




Ilustración 29. Excavaciones




Ilustración 30. Relleno con recebo




Ilustración 31. Solado en concreto de 2000 PSI




Ilustración 32. Acero de vigas y placa



Ilustración 33. Construcción de Viga de cimentación



Ilustración 34. Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=12





Ilustración 35. Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=10






Ilustración 36. Cuneta en concreto de 3000 PSI





Ilustración 37. Platina para pedestales de juegos



Ilustración 38. Pedesatales en concreto para baranda.






Ilustración 39. Mobiliario juego Circuito







Ilustración 40. Mobiliario juego modulo recreaivo






Ilustración 41. Mobiliario juego carrusel




Ilustración 42. Mobiliario juego culumpio inclusivo




Ilustración 43. Mobiliario juego triqui



Ilustración 44. Mobiliario juego piano





Ilustración 45. Mobiliario juego abaco






Ilustración 46. Baranda metalica




Ilustración 47. Pintura en acrilico para placa y rampa




Ilustración 48. Muro ciclopeo




Ilustración 49. Transporte




Ilustración 50. Jardines perimetrales



Ilustración 51. Entrega comunidad

Ing. NATALIA BUSTOS BOTERO	(27/12/2024)	Ing. XIMENA A. JIMENEZ ZUÑIGA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	**FECHA DE ENTREGA**	**VoBo CONTRATISTA GESTIÓN INFRAESTRUCTURA**

EL APOYO A LA SUPERVISION

H A C E C O N S T A R:

Que se revisaron las planillas de seguridad social del periodo del 4 de diciembre del 2023 al 28 de diciembre del 2023 y del 07 de mayo del 2024 al 09 de septiembre del 2024 del contratista de interventoría No. ***CMCIH396 DE 2023****, cuyo objeto es la* ***"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN PARQUES DE JUEGOS INFANTILES EN EL RESGUARDO INDÍGENA YAKUAS EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA Y RESGUARDO INDÍGENA YANACONA – RUMIYACO EN EL MUNICIPIO DE PITALITO, DEPARTAMENTO DEL HUILA".***

Para constancia se firma a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2024.

Natalia Bustos Botero
Apoyo a la supervisión de Interventoría
Inderhuila