ICCU INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO** **GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**	**CÓDIGO**	MS-GP-FR-036
	INFORME DE SUPERVISIÓN PARA CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA	**VERSIÓN**	0
		FECHA	11/06/2025

INFORME DE SUPERVISIÓN	**No 3**

1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. _____

CONSECUTIVO N° _____

2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

CONTRATO (NUMERO)	ICCU-202-2025 (OBRA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	27/02/2025	**FECHA INCIO**	9/04/2025
	ICCU-217-2025 (INTERVENTORÍA)	**FECHA SUSCRIPCIÓN**	14/03/2025	**FECHA INCIO**	9/04/2025
NOMBRE CONTRATISTA	CONTRATISTA DE OBRA		CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025	**NIT**	901.915.340-5
	CONTRATISTA DE INTERVENTORIA		CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB	**NIT**	829.002.160-7
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA	ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.				
PLAZO EJECUCIÓN OBRA	Una vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento, legalización del contrato y de ejecución a que hubiere lugar, a partir del acta de inicio el contratista seleccionado contará con un plazo máximo hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agoten los recursos, lo primero que ocurra, para la ejecución total de las obras.				
PLAZO EJECUCIÓN INTERVENTORÍA	El plazo estimado para la ejecución del contrato será de ocho (08) meses y 22 días o hasta el 31 de diciembre de 2025, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio del contrato de interventoría, previo el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamineto y ejecución del mismo y aprobación de los documentos previstos en el pliego de condiciones.				
MODIFICACIONES OBRA	N/A				
PRORROGAS OBRA	N/A				
SUSPENSIONES OBRA	N/A				
ADICIONES OBRA	N/A				
MODIFICACIONES INTERVENTORÍA	N/A				
PRORROGAS INTERVENTORÍA	N/A				
SUSPENCIONES INTERVENTORÍA	N/A				
ADICIÓN INTERVENTORÍA	N/A				
FECHA DE TERMINACIÓN OBRA	El plazo de ejecución es hasta el 31 de diciembre de 2025 o hasta que se agoten los recursos, lo que primero ocurra, para la ejecución de las obras.				
FECHA DE TERMINACIÓN INTERVENTORÍA	El plazo de ejecución es de ocho (8) meses y 22 días o hasta el 31 de diciembre de 2025.				
FORMA DE PAGO - OBRA	1. La entidad entregará un anticipo por un valor del 20% del valor total del contrato. 2. El valor restante del valor total del contrato se pagará mediante actas parciales mensuales de avance de obra sin que exeda el 95% del valor total del contrato. 3. Un pago final equivalente al 5% del contrato una vez recibida a satisfacción la obra y suscrita el actade liquidación definitiva.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$6.800.000.000,00
FORMA DE PAGO INTERVENTORIA	La entidad cancelará al interventor el valor del contrato en pagos parciales fijos mensuales, de acuerdo con la ejecución del contrato de interventoría hasta el 95% del valor del contrato. El 5% restante del valor del contarto se pagará contra acta de liquidación.			**VALOR DEL CONTRATO (incluir adiciones)**	$2.400.000.000,00
		PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	01/06/2025 al 30/06/2025		

3. GARANTÍAS CONTRACTUALES

Contrato de obra

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**CBC-100065066 Anexo 1**	**9/04/2025**	**30/06/2026**	**$ 680.000.000,00**
Pago de salarios y prestaciones sociales	**CBC-100065066 Anexo 1**	**9/04/2025**	**31/12/2028**	**$ 340.000.000,00**
Buen manejo y correcta inversión del an	**CBC-100065066 Anexo 1**	**9/04/2025**	**26/06/2026**	**$ 1.360.000.000,00**
Responsabilidad civil extracontractual	**CBC-100012311 Anexo1**	**26/02/2025**	**31/12/2025**	**711.750.000,00**

Contrato de interventoría

Póliza:		Vigencia		Valor Amparado
Amparo	**Número**	**Desde**	**Hasta**	
Cumplimiento	**65-44-101238067 Anexo 1**	**14/03/2025**	**30/06/2026**	**$ 240.000.000,00**
Pago de salarios	**65-44-101238067 Anexo 1**	**14/03/2025**	**31/12/2028**	**$ 478.127.691,60**
Calidad del servicio	**65-44-101238067 Anexo 1**	**31/12/2025**	**31/12/2030**	**$ 720.000.000,00**
Todo Riesgo	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

4. PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO (Cuando aplique)

Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA) - OBRA	**Responsable diligenciamiento**	**CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB**
	Fecha diligenciamiento	**26/11/2024**
Verificación Requisitos de personal Evaluación técnica (Adjuntar Formato Análisis y Aprobación Hojas de Vida MS-GP-FR-30 REVISIÓN HOJAS DE VIDA)	**Responsable diligenciamiento**	**ING. CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN**
	Fecha diligenciamiento	**23/09/2024**

4. DESCRICIÓN DEL AVANCE

Como atención a las emergencias viales ocurridas en el Departamento de Cundinamarca, durante el periodo del presente informe, el contrato de emergencias ICCU No. 217 - 2025 e ICCU 202 - 2025 se realizó visita técnica al municipio de Caparrapí, sector Chorro Bravo y se inició la ejecución de los siguientes frentes de obra en los siguientes municipios:

1. Frente de obra Municipio de Anapoima:

* Se realiza excavación manual para construcción de viga de cimentación. En el área prevista para la construcción de caisson se encuentran bolos de roca, se procede a removerla y poder continuar con actividades.

* Excavación para construcción de caisson; (cimentación de muro-aleta, Puente Golconda, municipio de Anapoima. Anillos 3,4 y 5; Amarre de acero para construcción de pilote, cimentación de muro-aleta.).

2. Frente de obra Municipio de Yacopí: (Suministro e instalación de tubería PVC, diametro 36".

3. Frente de obra Municipio de Viotá: (Suministro e instalación de material de afirmado).

4. Frente de obra Municipio de Supatá: (Suministro e instalación de tubería PVC de diametro 36")

5. Frente de obra Municipio de Zipaquirá: (Retiro de pavimento articulado; retiro de adoquin)

Durante el periodo del presente informe se atendieron las siguientes solicitudes de apoyo con maquinaria amarilla para la atención de emergencias provocadas por la ola invernal, a continuación se enuncian cada de los municipios donde se realizaron intervenciones con maquinaria:

1. Municipio de San Antonio, Troncal del Tequendama (Equipo: 1 Excavadora sobre oruga, 2 volquetas).

2. Municipio de Nimaima, vía La María - Tobia, Sector Paso Trino (Equipo: 1 Retroexcavadora sobre oruga).

5. BALANCE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS		
NOMBRE CONTRATISTA	CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025	CONSORCIO INTERVIAS PEB - BB
Anticipo	$1.360.000.000,00	$0,00
Pago No. 1	$0,00	$0,00
Pago No. 2	$0,00	$0,00
Pago No. 3	$0,00	$0,00
Pago No. 4	$0,00	$0,00
Pago No. 5	$0,00	$0,00
Valor Pagado Total	$1.360.000.000,00	$0,00
Saldo Pendiente por Cancelar	$5.440.000.000,00	$2.400.000.000
Porcentaje de ejecución	20,00%	0,00%

6. SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES		
Se verificó pago de seguridad social y parafiscales y se deja registro en el formato REVISIÓN SEGURIDAD SOCIAL SUPERVISORES.(Adjunto) UNICAMENTE APLICA PARA CONTRATOS DE INTERVENTORIA Y Consultoría (MS-GC-FR-013 MODELO DE CÁLCULO DEL IBC Y EL VALOR A CANCELAR EN SALUD, PENSIÓN Y ARL A CONTRATISTAS O BENEFICIARIOS DE OPS EN LOS CONTRATOS - ICCU)	**Responsable diligenciamiento**	**ING. CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN**
	Fecha diligenciamiento	**1 DE JULIO 2025** **NOTA: La verificación de los parafiscales del contratista de obra los verifica CONSORCIO INTERVÍAS PEB - BB (Interventoría). Adicional el contratista de obra presenta el formato de certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales - Articulo 50 ley 789 de 2002.**

7. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL				
Verificación del uso adecuado de la imagen institucional	**Vallas**	**X**	**Chalecos**	**X**
	Cascos	**X**	**Otros**	
Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial	**SI**	**X**	**NO**	

8. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Como atención a las emergencias viales ocurridas en el Departamento de Cundinamarca, durante el periodo del presente informe, el contrato de emergencias ICCU No. 217 - 2025 se continuó la ejecución de los siguientes frentes de obra en los siguientes municipios.

1. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ANAPOIMA:















* Se realiza excavación manual para construcción de viga de cimentación.

* En el área para la construcción del caisson se encuentran bolas de rocas y se procede a removerlas para continuar con las actividades previstas.

* Armado de acero y vaciado de concreto para construcción de caisson.

* Fundición de anillos para la construcción de la cimentación del muro aleta.

* Amarre de acero para la construcción de pilote, cimentación de muro-aleta.

2. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE YACOPÍ Y VISITA TÉCNICA DE INSPECCIÓN A PUENTE VEHICULAR CAJICA-TABIO, SECTOR CAI LAS MARGARITAS:








* Se realizó visita técnica de inspección al puente vehicular Cajicá - Tabio, Sector CAI Las Margaritas.

* Se realizó suministro e intalación de tubería en PVC de diametro 36"

3. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE VIOTÁ; SUPATÁ Y CAÍDA DE ROCAS SOBRE LA VÍA TRONCAL DEL TEQUENDAMA PR0+060:









* Instalación de material de afirmado para mejoramiento de vías, municipio de Viotá.

* Tubería para alcantarillado en PVC, diámetro de 36". Municipio de Supatá.

* Caída de rocas sobre la vía, Trocal del Tequendama, PR0+060.

* Demolición de rocas y retiro de escombros, Troncal del Tequendama, PR0+060.

4. FRENTE DE OBRA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRÁ:







* Instalación de señalización para el inicio de actividades, vía Zipaquirá-Pacho, PR16+400.

* Inicio de actividades, vía Zipaquirá-Pacho, PR16+400, con la remoción de adoquín en mal estado que afecta la movilidad vehicular del tramo intervenido.

* Ejecución de actividades de retiro de adoquín en el tramo 3 de la vía Zipaquirá–Pacho.

Durante el periodo del presente informe se atendieron las siguientes solicitudes de apoyo con maquinaria amarilla para la atención de emergencias provocadas por la ola invernal, a continuación se enuncian cada de los municipios donde se realizaron intervenciones con maquinaria:

1. Municipio de San Antonio, Troncal del Tequendama








2. Municipio de Nimaima, vía La María - Tobia, Sector Paso Trino.









9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES		
* Se recomienda que una vez realizada la visita técnica de inspección ocular por parte de los contratistas, se realice el respectivo informe técnico sobre el estado, posibles soluciones y recomendaciones; este informe se deberá entregar de manera conjunta por el contratista y el interventor por escrito y en medio magnetico en un plazo no mayor a 48 horas después de realizada la visita.		
* Se recomienda al contratista de obra iniciar con las actividades de ejecución de los diferentes frentes de obra priorizados y entregados para el desarrollo del presente contrato de emergencias.		
* Se recomienda a la interventoría realizar un seguimiento especifico con respecto a cada uno de los soportes y/o documentos entregados por el contratista de obra tales como: informes mensuales, certificaciones, ensayos de laboratorio, etc.		
* Se recomienda a la interventoría garantizar que los procesos constructivos se ddesarrollen de acuerdo con lineamientos y especificaciones técnicas vigentes, establecidos por la entidad y velar porque se obtengan los resultados previstos en el contrato de obra.		
* Se recomienda a la interventoría realizar un seguimiento al cumplimiento de las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato.		
*Se recomienda dar cumplimiento con los lineamientos establecidos en el anexo técnico, en cuanto a la gestión técnica y administrativa para la ejecución de las obras priorizadas.		
10- ANEXOS		
N/A		
FUNCIONARIOS / CONTRATISTAS		
NOMBRE	**CARGO**	**FIRMA - ELABORÓ**
CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN	SUPERVISOR	
FECHA DEL PRESENTE INFORME	1 de julio de 2025	