INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N°6.



INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - LOTE 3.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA NÚMERO 1682 DE 2024.

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

Dirección: Cr 7 # 53- 53 Cel: 3118587090 Correo: ingeologia@gmail.com

REVISION DOCUMENTAL				
	CARGO	**FIRMA**	**FECHA**	**VERSION**
ELABORO	Director de interventoria	Dairo Dueñas Morales	31/10/2024	V01
	Residente de interventoria	Wilson Peñuela Beltran	31/10/2024	V01
REVISO	Director de interventoria	Dairo Dueñas Morales	31/10/2024	V01
	Residente de interventoria	Wilson Peñuela Beltran	31/10/2024	V01



Director de interventoria
Dairo Dueñas Morales



Residente de interventoria
Wilson Peñuela Beltran

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio No. 3720, 4689, 3780, 4347, 4775, 3850, 4575, 4563, 4343, 4441

Contratista: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA, MANCHEGO, LA LAJA SAN IGNACIO, LA CHOCOA, LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO, BETANIA, LAS ROCAS VEREDA LA AGUADA, SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE Y LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

Contrato de Interventoría No. 1682/2024

Interventoría: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

Objeto Contrato de Obra:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

INFORME MENSUAL No. 6

MES O PERIODO: 1 AL 31 DE OCTUBRE

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	**INTRODUCCION**		
2	**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	**INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA**		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Ítems no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	**REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA**		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1	
		MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1	
		MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	**INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	**REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA**		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	**Conclusiones y recomendaciones**		
8	**Anexos**		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma:
Nombre:CARLOS PARRA SILVA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Resolución de designación No.1786 de fecha 21/05/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** OCT DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 3720 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA

PLAZO INICIAL:	19 DIAS
FECHA DE INICIO:	12/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 1:	18/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 2:	6/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 3:	27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 4:	21/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	27/05/2024
FECHA DE PRORROGA 1	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 2	28/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/11/2024
PLAZO ACUMULADO:	161,00 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.835.148,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.835.148,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	170
	Mejoramiento	N/A	0
	Rehabilitación	N/A	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Gaviones	M3	0
	Pontones	N/A	0
Mantenimiento		N/A	0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	170	170
	Mejoramiento	N/A	0	0
	Rehabilitación	N/A	0	0
Estructuras	Alcantarillas	UND	0	0
	Gaviones	M3	0	0
	Pontones	N/A	0	0
Mantenimiento		N/A	0	0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 125.099.402,52	$ 23.768.886,48	$ 148.868.289,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.335.294,12	$ 1.013.705,88	$ 6.349.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 33.660.139,50	$ 6.395.426,50	$ 40.055.566,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.833.859,66	$ 728.433,34	$ 4.562.293,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 167.928.695,80**	**$ 31.906.452,20**	**$ 199.835.148,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA: PROPUESTA ECONOMICA INICIAL APROBADA

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 125.099.402,52	$ 23.768.886,48	$ 148.868.289,00	$ 148.868.289,00
AMINISTRATIVO	$ 28.611.118,57	$ 5.436.112,53	$ 34.047.231,10	$ 34.047.231,10
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -		$ -
PAGA	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.335.294,12	$ 1.013.705,88	$ 6.349.000,00	$ 6.349.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 1.916.929,83	$ 364.216,67	$ 2.281.146,50	$ 2.281.146,50
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1.916.929,83	$ 364.216,67	$ 2.281.146,50	$ 2.281.146,50
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 162.879.674,87	$ 30.947.138,23	$ 193.826.813,10	$ 193.826.813,10

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
		VERSION	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$	148.868.289,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$	148.868.289,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):		100%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**14**

REGISTRO FOTOGRÁFICO









PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES
DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER
PERIODO MES: OCT DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 4689 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO

PLAZO INICIAL:	4 DIAS
FECHA DE INICIO:	27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 1:	18/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 2:	6/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 3:	27/02/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE PRORROGA 1	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 2	28/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/11/2024
PLAZO ACUMULADO:	161,00 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.967.757,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.967.757,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	170
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	170	170
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alcantarillas	UND		0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 124.792.099,16	$ 23.710.498,84	$ 148.502.598,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.335.294,12	$ 1.013.705,88	$ 6.349.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 34.075.259,66	$ 6.474.299,34	$ 40.549.559,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.837.478,99	$ 729.121,01	$ 4.566.600,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**$ 199.967.757,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.
NOTA: PROPUESTA ECONOMICA INICIAL APROBADA

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 124.792.099,16	$ 23.710.498,84	$ 148.502.598,00	$ 148.502.598,00
ADMINISTRATIVO	$ 28.963.970,71	$ 5.503.154,44	$ 34.467.125,15	$ 34.467.125,15
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.335.294,12	$ 1.013.705,88	$ 6.349.000,00	$ 6.349.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 1.918.739,50	$ 364.560,50	$ 2.283.300,00	$ 2.283.300,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1.918.739,50	$ 364.560,50	$ 2.283.300,00	$ 2.283.300,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 162.928.842,98	$ 30.956.480,17	$ 193.885.323,15	$ 193.885.323,15

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 148.502.598,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 148.502.598,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO




































PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** OCT DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 3780 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO

PLAZO INICIAL:	11 Dias
FECHA DE INICIO:	20/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 1:	18/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 2:	6/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 3:	27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 4:	31/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 1	28/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/11/2024
PLAZO ACUMULADO:	161,00 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.986.561,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.986.561,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	146
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alcantarillas	UND	1
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	146	146
	Mejoramiento	N/A		
	Rehabilitación	N/A		
Estructuras	Alcantarillas	UND	1	1
	Gaviones	M3		
	Pontones	N/A		
Mantenimiento		N/A		
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 120.051.681,51	$ 22.809.819,49	$ 142.861.501,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.335.294,12	$ 1.013.705,88	$ 6.349.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 38.831.318,49	$ 7.377.950,51	$ 46.209.269,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.837.639,50	$ 729.151,50	$ 4.566.791,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 168.055.933,61**	**$ 31.930.627,39**	**$ 199.986.561,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA: PROPUESTA ECONOMICA INICIAL APROBADA

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 106.845.996,55	$ 20.300.739,34	$ 127.146.735,89	$ 127.146.735,89
ADMINISTRATIVOS	$ 33.006.620,71	$ 6.271.257,94	$ 39.277.878,65	$ 39.277.878,65
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ 13.205.684,97	$ 2.509.080,14	$ 15.714.765,11	$ 15.714.765,11
PAGA	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.335.294,12	$ 1.013.705,88	$ 6.349.000,00	$ 6.349.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 1.918.819,75	$ 364.575,75	$ 2.283.395,50	$ 2.283.395,50
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1.918.819,75	$ 364.575,75	$ 2.283.395,50	$ 2.283.395,50
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 162.231.235,84	$ 30.823.934,81	$ 193.055.170,65	$ 193.055.170,65

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 142.861.501,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 142.861.501,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	100%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO























































PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** OCT DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 4347 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA

PLAZO INICIAL:	17 Dias
FECHA DE INICIO:	14/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 1:	18/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 2:	6/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 3:	27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 4:	21/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	27/05/2024
FECHA PRORROGA 1:	31/05/2024
FECHA PRORROGA 2:	28/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/11/2024
PLAZO ACUMULADO:	161,00 Dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 174.179.806,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 174.179.806,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	93
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Carcamo	UND	1
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	30	30
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Carcamo	UND	0	0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 101.510.748,74	$ 19.287.042,26	$ 120.797.791,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.722.689,08	$ 897.310,92	$ 5.620.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 36.254.061,34	$ 6.888.271,66	$ 43.142.333,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.041.749,58	$ 577.932,42	$ 3.619.682,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 145.529.248,74**	**$ 27.650.557,26**	**$ 173.179.806,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 64.465.894,12	$ 12.248.519,88	$ 76.714.414,00	$ 76.714.414,00
ADMINISTRATIVO	$ 16.623.994,12	$ 3.158.558,88	$ 19.782.553,00	$ 19.782.553,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -		$ -
PAGA	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.722.689,08	$ 897.310,92	$ 5.620.000,00	$ 5.620.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 760.437,39	$ 144.483,11	$ 904.920,50	$ 904.920,50
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 760.437,39	$ 144.483,11	$ 904.920,50	$ 904.920,50
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 87.333.452,10	$ 16.593.355,90	$ 103.926.808,00	$ 103.926.808,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 76.714.414,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 72.878.693,30
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	95,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**11**

REGISTRO FOTOGRÁFICO



































PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** OCT DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 4775 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS

PLAZO INICIAL:	5 Dias
FECHA DE INICIO:	26/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 1	9/02/2023
FECHA DE REANUDACIÓN 1:	21/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 2:	-
FECHA DE REANUDACIÓN 2:	6/06/2024
PRORROGA 1:	21/03/2024
PRORROGA 2:	27/08/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/11/2024
PLAZO ACUMULADO:	130,00 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.940.326,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.940.326,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	174
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	72	72
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alcantarillas	UND		0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 125.042.200,84	23.758.018,16	148.800.219,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.484.593,28	852.072,72	5.336.666,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 34.796.085,71	6.611.256,29	41.407.342,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.694.200,84	701.898,16	4.396.099,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 168.017.080,67**	**$ 31.923.245,33**	**199.940.326,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 111.268.699,16	$ 21.141.052,84	$ 132.409.752,00	$ 132.409.752,00
ADMINISTRATIVOS	$ 21.998.352,10	$ 4.179.686,90	$ 26.178.039,00	$ 26.178.039,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.484.593,28	$ 852.072,72	$ 5.336.666,00	$ 5.336.666,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 1.570.035,36	$ 298.306,72	$ 1.868.342,08	$ 1.868.342,08
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1.570.035,36	$ 298.306,72	$ 1.868.342,08	$ 1.868.342,08
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 140.891.715,25	$ 26.769.425,90	$ 167.661.141,15	$ 167.661.141,15

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ 167.661.141,15
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ 159.278.084,09
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 95%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 4
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **13**

REGISTRO FOTOGRÁFICO
























PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** OCT DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N°3850 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO

PLAZO INICIAL:	18 Dias
FECHA DE INICIO:	13/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 1 :	9/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 2 :	21/03/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 AMPLIACION 3 :	25/04/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 1	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 2	28/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/11/2024
PLAZO ACUMULADO:	161,00 dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.066.699,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.066.699,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	150
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alcantarillas	UND	
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	45	45
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alcantarillas	UND		0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 122.687.132,77	$ 23.310.555,23	145.997.688,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	6.500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 36.134.453,78	$ 6.865.546,22	43.000.000,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.839.505,04	$ 729.505,96	4.569.011,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 168.123.276,47**	**31.943.422,53**	**$ 200.066.699,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO























PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** OCT DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 4575 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN

PLAZO INICIAL:	4 Dias
FECHA DE INICIO:	27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 :	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 1 :	18/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 2 :	6/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 3 :	27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 4 :	21/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE PRORROGA 1	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 2	28/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/11/2024
PLAZO ACUMULADO:	161,00 DIAS

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.662.720,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.662.720,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	161
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alcantarillas	UND	
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	54	54
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alcantarillas	UND		0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 127.655.188,24	$ 24.254.485,76	$ 151.909.674,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	$ 6.500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 30.836.769,75	$ 5.858.986,25	$ 36.695.756,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.829.655,46	$ 727.634,54	$ 4.557.290,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 167.783.798,32**	**$ 31.878.921,68**	**$ 199.662.720,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO








































PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 7020287577 TLM

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** OCT DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 4563 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

PLAZO INICIAL:	10 Dias
FECHA DE INICIO:	21/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 1:	18/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 2:	6/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 3:	27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 4:	21/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE PRORROGA 1	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 2	28/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/11/2024
PLAZO ACUMULADO:	161,00 Dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 201.018.402,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 201.018.402,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	174
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alcantarillas	UND	
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	42	42
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alcantarillas	UND		0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 127.944.252,10	$ 24.309.407,90	152.253.660,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 5.462.184,87	$ 1.037.815,13	6.500.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 30.837.926,05	$ 5.859.205,95	36.697.132,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.838.327,73	$ 729.282,27	4.567.610,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 168.082.690,76**	**$ 31.935.711,24**	**$ 200.018.402,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ -	$ -	$ -	$ -
AJUSTES	$ -	$ -	$ -	$ -
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ -	$ -	$ -	$ -

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): $ -
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): $ -
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: **0**

REGISTRO FOTOGRÁFICO


































PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER **PERIODO MES:** OCT DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 4343 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNALSAN AGUSTIN VEREDA AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE

PLAZO INICIAL:	4 Dias
FECHA DE INICIO:	27/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 1 :	18/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 2 :	6/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 3 :	27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 4 :	21/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE PRORROGA 1	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 2	28/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/11/2024
PLAZO ACUMULADO:	161,00 Dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.366.430,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.366.430,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL **SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:** ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	145
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alcantarillas	UND	0
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	145	145
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alcantarillas	UND		0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 122.004.456,30	$ 23.180.846,70	$ 145.185.303,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.184.873,95	$ 1.365.126,05	$ 8.550.000,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 34.523.090,76	$ 6.559.387,24	$ 41.082.478,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.822.394,12	$ 726.254,88	$ 4.548.649,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 167.534.815,13**	**$ 31.831.614,87**	**199.366.430,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 122.004.456,30	$ 23.180.846,70	$ 145.185.303,00	$ 145.185.303,00
ADMINISTRATIVOS	$ 31.070.781,68	$ 5.903.448,52	$ 36.974.230,20	$ 36.974.230,20
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.184.873,95	$ 1.365.126,05	$ 8.550.000,00	$ 8.550.000,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ 1.911.197,06	$ 363.127,44	$ 2.274.324,50	$ 2.274.324,50
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ 1.911.197,06	$ 363.127,44	$ 2.274.324,50	$ 2.274.324,50
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 164.082.506,05	$ 31.175.676,15	$ 195.258.182,20	$ 195.258.182,20

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 40.252.082,22
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 145.185.303,00
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	360,69%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	5
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**12**

REGISTRO FOTOGRÁFICO










































PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEPI-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales
DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santader
PERIODO MES: OCT DE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: CONVENIO SOLIDARIO N° 4441 DE 2023

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

PLAZO INICIAL:	13 Dias
FECHA DE INICIO:	18/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	30/12/2023
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 1:	18/01/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 2:	6/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 3:	27/02/2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1 Y AMPLIACION 4:	21/03/2024
FECHA DE REANUDACIÓN:	28/05/2024
FECHA DE PRORROGA 1:	31/05/2024
FECHA DE PRORROGA 2:	28/09/2024
FECHA DE VENCIMIENTO:	8/11/2024
PLAZO ACUMULADO:	161,00 Dias

VALOR INICIAL (incluido IVA) :	$ 200.999.183,00
VALOR ADICIONALES (incluido IVA):	$ -
VALOR ACUMULADO (incluido IVA):	$ 200.999.183,00
ANTICIPO CONCEDIDO:	$ -
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 1682-2024
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	Placa Huella	ML	155
	Mejoramiento	N/A	
	Rehabilitación	N/A	
Estructuras	Alcantarillas	UND	
	Gaviones	M3	
	Pontones	N/A	
Mantenimiento		N/A	
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD		UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	Placa Huella	ML	70	70
	Mejoramiento	N/A		0
	Rehabilitación	N/A		0
Estructuras	Alcantarillas	UND		0
	Gaviones	M3		0
	Pontones	N/A		0
Mantenimiento		N/A		0
Otros (Especificar cuales)	Revisión y/o Ajuste de Estudios y Diseños	GLB	1	1

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	$ 123.187.870,59	$ 23.405.695,41	$ 146.593.566,00
REVISIÓN Y/O AJUSTE DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.207.058,82	$ 799.341,18	$ 5.006.400,00
GASTOS ADMINISTRATIVOS	$ 36.975.986,55	$ 7.025.437,45	$ 44.001.424,00
PAGA (GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL)	$ 3.695.624,37	$ 702.168,63	$ 4.397.793,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 168.066.540,34**	**$ 31.932.642,66**	**$ 199.999.183,00**

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	$ 89.973.393,28	$ 17.094.944,72	$ 107.068.338,00	$ 107.068.338,00
ADMINISTRATIVO	$ 26.593.554,62	$ 5.052.775,38	$ 31.646.330,00	$ 31.646.330,00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	$ -	$ -	$ -	$ -
PAGA	$ -	$ -	$ -	$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 4.207.058,82	$ 799.341,18	$ 5.006.400,00	$ 5.006.400,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	$ -	$ -	$ -	$ -
VALOR EJECUTADO	$ 120.774.006,72	$ 22.947.061,28	$ 143.721.068,00	$ 143.721.068,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A):	$ 143.721.068,00
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 136.535.014,60
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	95,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA:	4
MANO DE OBRA NO CALIFICADA:	6
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	**15**

REGISTRO FOTOGRÁFICO





















PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional N°. 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

1. INTRODUCCIÓN:

El Gobierno Nacional bajo el liderazgo del Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa Caminos Comunitarios de la Paz Total, a través del cual se realizará la atención de las vías terciarias y secundarias del país, el cual está orientado a la atención de las necesidades viales presentadas por la comunidad para mejorar las condiciones de transitabilidad.

El Programa contempla tres (3) líneas de intervención para el cumplimiento de la meta establecida en el Plan Nacional de Desarrollo de 33.102 km transitables de vías regionales. Bajo este contexto, se presenta una primera línea intervención que consiste en la ejecución de obras menores con los organismos de acción comunal a través de la suscripción de convenios solidarios, instrumento legal definido en el Parágrafo 3 del artículo 3 de la Ley 136 de 1994, así como el artículo 95 de la Ley 2166 de 2021. A través del programa las comunidades y organizaciones tendrán un papel fundamental, teniendo en cuenta que participaron en la identificación de sus necesidades de infraestructura vial, así como en la ejecución de proyectos. Su labor como actores activos en el manejo y veeduría de los recursos, la ejecución, vigilancia y calidad de obras de baja complejidad (establecidas en el alcance), será clave para el mejoramiento de la transitabilidad de sus vías.

De acuerdo con lo anterior, el Instituto Nacional de Vías suscribió convenios solidarios con Organismos de Acción Comunal en los municipios de Bolívar, Cimitarra, El Carmen de Chucurí, Landázuri, Santa Helena del Opón, Vélez, Florián, Guavatá, La Belleza, Sucre, Aratoca, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches en el departamento de Santander, para lo cual se requiere realizar labores de control y seguimiento. Estos convenios se encuentran descritos en los anexos técnicos por lotes del proceso y dicha necesidad fue requerida por la Gerencia de Caminos Comunitarios de la Paz Total.


Ante este imperativo legal, la entidad encuentra necesario y conveniente adelantar un proceso de selección para la escogencia de la persona que realizará las labores de interventoría.

Dentro del proceso de selección realizado por el INVIAS Interventores MOOL se presenta y se le asigna las OAC Juntas de Acción Comunal correspondientes a Lote 3 del proceso realizado las cuales quedan ubicadas en los municipios de Aratoca, San Juan Girón., Lebrija, El Playón y Puerto Wilches.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto se encuentra ubicado en las veredas de Cruz de piedra, Manchego y La Laja San Ignacio del municipio de Aratoca; Chocoa y Llano Grande del municipio de San Juan Girón; Betania, La aguada y Agua Caliente municipio del playón; El guayabo municipio de puerto Wilches y en el corregimiento de El Líbano del municipio de Lebrija todos en el departamento de Santander.




2.2. MUNICIPIOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA Y BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.

Los tramos por intervenir corresponden a vías terciarias que dan acceso a las diferentes veredas anteriormente descritas. Los tramos se encuentran en afirmado sobre pendientes que pueden superar el 10% y que en los periodos de invierno son pasos críticos para el normal tránsito de los vehículos.

Las veredas del municipio de Aratocá se encuentran sobre la vía de acceso al municipio de Jordán que parte desde la vía pavimentada Bucaramanga – San Gil, por tanto no solo se benefician estas veredas si no algunas veredas aledañas a la vía del municipio de Jordán. La grafica muestra en rojo el trazo que lleva la vía y que va a ser intervenida en tres veredas diferentes por las que atraviesa.




La vía conforma un ramal que parte de la vía Bucaramanga San Gil con el municipio de Jordán atraviesa las tres veredas a intervenir como son Laja San Ignacio, Manchego y Cruz de piedra entre otras, en la zona hace presencia empresas agroindustriales, además existen parcelas de pequeña extensión con cultivos.




La grafica muestra la ubicación de las veredas beneficiadas con los dos proyectos a realizarse ambos en el municipio de san juan Girón sobre la vía que de este conduce a Zapatoca

El municipio de Lebrija (Azul-grafica) se encuentra sobre la vía Bucaramanga – Barrancabermeja, igual el corregimiento de El Líbano. la gráfica en color naranja muestra el área directa de influencia del proyecto. La comunidad propietaria de fincas de cultivos de pan coger se benefician de este proyecto ya que se facilita el acceso de los productos al centro poblado existente sobre la Vía principal.




La zona se caracteriza por los cultivos varios que se comercializan directamente sobre la vía pavimentada existente Bucaramanga – Barrancabermeja



El municipio del playón se encuentra sobre la Bucaramanga a la costa atlántica, los tres proyectos dan acceso desde esta vía a las veredas ubicadas en las parte altas de las montañas.

En el Playón la vía de acceso a la vereda la aguada beneficia no solo a esta vereda también a las veredas que quedan posterior y dan acceso a la parte alta del costado sur oriental del municipio, igual situación se da para la vía a la vereda agua caliente que da acceso a las veredas ubicadas en la parte alta del costado nor-occidental del municipio. La tercera vía terciaría intervenida es la que da acceso al centro poblado de Betania. Las tres veredas son centros de cultivos que cubren la demanda del municipio y además sacan productos para Bucaramanga

En puerto Wilches el tramo corresponde al acceso al centro poblado denominado el Guayabo y que se encuentra totalmente incomunicado por vía terrestre, por tanto el único acceso directo que se presenta es por el río Magdalena. La otra acción es atravesar por ferry el rio hasta el sur del departamento de Bolívar y aprovechar la vía existente entre el municipio de Cantagallo y el centro poblado conocido como Cerro Burgos en Bolívar y una vez más atravesar nuevamente el magdalena en transporte pluvial.



En azul el municipio de Puerto Wilches, Santander, en amarillo el centro poblado conocido como El Guayabo también sobre la ladera del río Magdalena.


2.3. INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA.

Las vías terciarias que hacen parte de este proyecto en las 10 Juntas de acción comunal se encuentran en afirmado, no tienen conformada la calzada carecen de la conformación de cunetas, la mayor parte de estas se encuentran en pendiente, provocando que la escorrentía de la vía la atraviese y ocasionando en algunas partes cárcavas. Los puntos por intervenir corresponden a pequeños tramos críticos que en el periodo de lluvias no permite el flujo de vehículos por las condiciones en que queda la vía producto de la lluvia.

1. OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA

	
Vereda Cruz de Piedra Municipio de Aratoca 6-07-2024	Vereda Cruz de Piedra culminado 30-10-2024

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Aratoca del departamento de Santander, en la vereda Clavellinas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 6,693627 y longitud -73,082427 y punto de referencia final el PR 0 + 320 con coordenadas latitud 6,693627 y longitud -73,083735, de la vía Cruz de Piedra, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.



1- Vereda Cruz de piedra se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

2- OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO




Vereda Manchego Municipio de Aratoca 6-07-2024



Vereda Manchego culminado 30-10-2024

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Aratoca del departamento de Santander, en la vereda Clavellinas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 6.679455 y longitud -73,07629 y punto de referencia final el PR 0 + 280 con coordenadas latitud 6,682033 y longitud -73,077277, de la vía Manchego, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.



2- Vereda Manchego se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

3- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO.

	
Vereda La laja San Ignacio Municipio de Aratoca 6-06-2024	Vereda la Laja San Ignacio culminado 30/10/2024

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Aratoca del departamento de Santander, en la vereda Clavellinas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 6,678751 y longitud -73,074047 punto de referencia final el PR 0 + 200 con coordenadas latitud 6,678091 y longitud -73,07556 de la vía La Laja San Ignacio, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.




3- Vereda La Laja San Ignacio se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

4- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA CHOCOA

	
Vereda Chocoa del Municipio de San Juan Girón, Departamento Santander 13-06-2024	A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Girón del departamento de Santander, en la vereda Chocoa, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 Latitud: 7,0205438 Longitud: -73,16776845 y punto de referencia final el PR 1+400 Latitud: 7,0084907 Longitud: -73,17066991, de la vía Inmediaciones de la escuela vereda Chocoa conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.



4- Vereda Chocoa se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

5- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS:

	
Vereda Llano Grande del Municipio de San Juan Girón, Departamento Santander 13-06-2024	A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Girón del departamento de Santander, en la vereda Llano Grande, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 Latitud: 7,0205438 Longitud: -73,1676845 y punto de referencia final el PR 1+400 Latitud: 7,0084907 Longitud: -73,17066991, de la vía Llano Grande, Batea El Zancudo, Corregidor conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.



5- Vereda Llano Grande, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

6- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO

	
Corregimiento El Líbano del Municipio de Lebrija, Departamento Santander 13-06-2024	A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Lebrija del departamento de Santander, en la vereda El Líbano, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 7,170063 y longitud de -73,301655 y punto de referencia final el PR 0 + 352 con coordenadas latitud 7,171983 y longitud -73,300919, de la vía Ruta del Cacao, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.



6- Corregimiento el Líbano, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

7- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE BETANIA

	
Vereda Betania del municipio del Playón, Departamento Santander 14-06-2024	A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Playón, del departamento de Santander, en la vereda Betania, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 7,565096 y longitud -73,194394 y punto de referencia final el PR 0 + 650 con coordenadas latitud 7,564458 y longitud -73,190133, de la vía La Baticola, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.



7- Vereda Betania, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

8- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

	
Vereda La Aguada del municipio del Playón, Departamento Santander 14-06-2024	A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Playón del departamento de Santander, en la vereda Las Rocas, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 7,41802 y longitud -73,185187 y punto de referencia final el PR 0 + 320 con coordenadas latitud 7,418531 y longitud -73,18684, de la vía La Nubia, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.




8- Vereda La Aguada, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

9- OAC JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA AGUA CALIENTE

	
Vereda Agua Caliente del municipio del Playón, Departamento Santander 20-06-2024	A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de El Playón del departamento de Santander, en la vereda San Agustín Agua caliente, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+000 con coordenadas latitud 7,495391 y longitud -73,227792 y punto de referencia final el PR 0 + 500 con coordenadas latitud 7,49488 y longitud -73,223918, de la vía Sector La Ye, conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial SANTANDER del INVIAS.



9- Vereda La Aguada, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

9- OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN



Vereda El Guayabo del municipio de Puerto Wilches, Departamento Santander 20-06-2024



A la entrega del presente informe se muestra evidencia fotográfica de la intervención de la via.

El proyecto para desarrollar se encuentra ubicado en la zona rural del Municipio de Puerto Wilches del departamento de Santander, en el corregimiento El Guayabo, teniendo como punto de referencia inicial en el PR 0+00 Latitud: 7,9490822 Longitud: -73,8354142 y punto de referencia final el PR 0+200 Latitud: 7,950793 Longitud: -73,836171, de la vía El Guayabo - Badillo conforme a la información levantada en campo por parte del equipo técnico de la Dirección Territorial Santander del INVIAS.



10- Vereda La Aguada, se puede observar el área de influencia directa del proyecto a ejecutar

2.4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.

El proyecto consiste en construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cunetas una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas. Además, se construirán alcantarillas de 36" como se describe en la cartilla de obras menores de drenaje Versión 2022.

Para la materialización del proyecto se debe realizar una fase de estudios y diseños en la que se inicia con un levantamiento topográfico del tramo a intervenir y un estudio de suelos que nos permitan realizar un chequeo con respecta la cartilla del invias y de esta forma realizar el diseño geométrico, el diseño del punto crítico (Placa huella) y demás obras de drenaje que se requieran.

3. INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA.

3.1. INFORMACIÓN CONVENIOS

El proyecto consta de diez (10) convenios interadministrativos realizado entre el INVIAS y las OAC Juntas de Acción Comunales Veredales, la información de estos se describe en forma resumida en los siguientes cuadros:

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-444-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3720 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	4/10/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA
NIT	901.437.866-6
VALOR INICIAL	$200.835.148
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.835.148
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	12/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA CRUZ DE PIEDRA MUNICIPIO DE ARATOCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL.3143996145

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-1048-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4689 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5/10/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO
NIT	NIT. 901.439.435-4
VALOR INICIAL	$200.967.757
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.835.148
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	
PLAZO	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA MACHENGO MUNICIPIO DE ARATOCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL.3124889936

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-488-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3780 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	5/10/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO
NIT	NIT. 800.041.101-3.
VALOR INICIAL	$200.986.561
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.986.561
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	20/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO MUNICIPIO DE ARATOCA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL.3124889936 CEL: 315 3494400

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-825-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4347 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/11/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA
NIT	NIT:901.456.488-6
VALOR INICIAL	$ 174.179.806
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$ 174.179.806
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	14/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA CHOCOA MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL.320 3271875

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-1094-202
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4775 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	1/12/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS
NIT	NIT. 901.517.838-3
VALOR INICIAL	$200.940.326
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.940.326
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	22/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA LLANO GRANDE MUNICIPIO SAN JUAN GIRÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL 3155519473

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-529-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3850 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/10/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO
NIT	NIT. 804.002.324-7
VALOR INICIAL	$201’066.699,00
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$201’066.699,00
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	13/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	CORREGIMIENTO EL LÍBANO, MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER CEL.

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-969-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4575 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	23/11/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN
NIT	NIT. 901.046.202-8
VALOR INICIAL	$200.662.720,00
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.662.720,00
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	27/09/2024
FECHA DE INICIO,	27/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA BETANIA, MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO SANTANDER CEL

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-964-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30/11/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA.
NIT	NIT. 800.179.940-1
VALOR INICIAL	$201.018.402,00
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$201.018.402,00
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	21/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA LA AGUADA, MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO SANTANDER CEL:

NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-822-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4343 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11/11/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE
NIT	NIT. 900.239.754-7.
VALOR INICIAL	$200.366.430,00
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.366.430,00
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	27/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA AGUA CALIENTE, MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO SANTANDER CEL: 315 6548386


NÚMERO ID DEL SECOP	SPSC-CD-CS-887-2023
NÚMERO DEL CONTRATO.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4441 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	16/11/2023
OBJETO,	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.
CONTRATISTA,	JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN
NIT	NIT:901.663.730-1
VALOR INICIAL	$200.999.183
ADICIONES,	0
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$200.999.183
MODIFICACIONES	N./A.
ACLARACIONES	N./A.
PLAZO,	28/09/2024
FECHA DE INICIO,	18/12/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO	8/11/2024
DIRECCIÓN Y NÚMERO DE TELÉFONO	VEREDA EL GUAYABO, MUNICIPIO PUERTO WILCHES, DEPARTAMENTO SANTANDER CEL: 310 5742479

3.2. ACTIVIDADES EJECUTADAS OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL:

Durante el periodo correspondiente al mes de este informe las actividades realizadas por las diez OAC que hace parte del lote 3. Realizaron las actividades que se describen a continuación:


CRUZ DE PIEDRA:

- Se culmina ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe donde su alcance final se muestra a continuación:
  1. Extensión y compactación de 170ml de sub base
  2. 2 Rampa de acceso de 2 ml
  3. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+170




MANCHEGO:

- Se culmina ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe donde su alcance final se muestra a continuación:
  4. Extensión y compactación de 170ml de sub base
  5. 2 Rampa de acceso de 2 ml
  6. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+170




SAN IGNACIO:

- Se culmina ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe donde su alcance final se muestra a continuación:
  7. Extensión y compactación de 170ml de sub base
  8. 2 Rampa de acceso de 2 ml
  9. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+146
  10. 1 alcantarilla tipo III (7 metros)




CHOCOA:

- Se realiza ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe se hace corte de obra, mostrando como ejecución la siguiente información:
  1. Extensión y compactación de 93 ml de sub base.
  2. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+018
  3. Se tiene 6 ml de cuneta bordillo y 12 ml de solo huellas.
  4. Ejecución de rampa de acceso.




LLANO GRANDRE

- Se realiza ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe se hace corte de obra, mostrando como ejecución la siguiente información:
  1. Extensión y compactación de 174 ml de sub base.
  2. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+050
  3. Ejecución de cintas huella y concreto ciclópeo desde la abscisa k0+050 hasta k0+090.




LIBANO:

- Se realiza ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe se hace corte de obra, mostrando como ejecución la siguiente información:
  1. Extensión y compactación de 150 ml de sub base.
  2. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+030
  3. Rampa de acceso de 2 ml




BETANIA:

- Se realiza ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe se hace corte de obra, mostrando como ejecución la siguiente información:
  1. Extensión y compactación de 161 ml de sub base.
  2. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+054
  3. Ejecución de cintas huella y concreto ciclópeo desde la abscisa k0+054 hasta k0+090
  4. Rampa de acceso de 2 ml




LAS ROCAS:

- Se realiza ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe se hace corte de obra, mostrando como ejecución la siguiente información:
  1. Extensión y compactación de 174 ml de sub base.
  2. Ejecución de huellas desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+084
  3. Ejecución de concreto ciclópeo desde la abscisa k0+000 hasta k0+030
  4. Ejecución de cuneta bordillo por un lado desde el K0+000 hasta K0+078




SAN AGUSTIN:

- Se culmina ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe donde su alcance final se muestra a continuación:
  1. Extensión y compactación de 145 ml de sub base.
  2. 2 Rampa de acceso de 2 ml.
  3. Ejecución de placa huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+145



PUERTO WILCHES LADERA JAPROLASAN

- Se realiza ejecución de la placa huella, a la presente fecha del informe se hace corte de obra, mostrando como ejecución la siguiente información:
  5. Extensión y compactación de 155 ml de sub base.
  6. Ejecución de huella completa desde la abscisa k0+000 hasta la abscisa k0+155
  7. Ejecución de concreto ciclópeo desde la abscisa k0+000 hasta k0+078
  8. 1 Rampa de acceso de 2 ml



3.3. SEGUIMIENTO ÍTEMS NO PREVISTOS.

Para el presente periodo esta actividad no aplica para ninguno de los 10 convenios solidarios a los que esta interventoría les realiza seguimiento.

3.4. ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.

Durante el presente periodo se realizaron actividades preliminares de obra, otras donde vemos una ejecución de obra notoria, y a su vez expresamos que 4 de las juntas de acción comunal correspondientes al lote 3 ya culminaron actividades de obra, se realizaron en medio del proceso constructivo visitas de parte del INVIAS y la interventoría para mirar problemáticas presentadas en el proyecto, ver el avance de cada JAC, se realizaron comités donde se tocaron temas técnicos para cambio y aprobaciones, esta actividad se presentó en todas las 10 OAC Juntas de acción comunal que componen la interventoría Lote 3.

4. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA:

4.1. INFORME SEMANAL. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

Se anexan los informes semanales correspondientes al periodo:

N°.19 Del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2024.

N°.20 Del 4 al 10 de octubre de 2024.

N°.21 Del 11 al 17 de octubre de 2024.

N°.22 Del 18 al 24 de octubre de 2024.

N°.23 Del 25 al 31 de octubre de 2024.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 3 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 19 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3720 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.835.148,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.835.948	$ 199.835.948		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.835.948	$ 199.835.948		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.835.148,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 100.417.574,00	50%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 100.417.574,00	50%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 23.439.374,00	11,67%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 123.856.948,00	62%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 123.856.948,00	62%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 39.058.892,14	19,45%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 38.958.474,56	19,40%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 50,59% | Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 50,59%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog		N/A	N/A		
					Ejec		N/A	N/A		
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	170			Prog	86	N/A	N/A	86	50,6%
					Ejec	86	N/A	N/A	86	50,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: EL PROYECTO SOLO CUENTA CON 1 SECTOR EN LA VEREDA CRUZ DE PIEDRA | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
carrotanque	1	1
Vibroconcreto	1	1
Total	4	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 006 y SANT 1682 027.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se esta a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 170 ml de placa huella y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 2 de septiembre. debido al paro de camioneros

Se da inicio de obra donde para el presente informe, se hacen las afiliaciones de los trabajadores, entrega de dotacion, se presenta la llegada de la motoniveladora al frente de trabajo de la junta de accion comunal de Cruz de piedra para nivelacion de subrasante la cual se realizo desde el K0+000-K0+170.

Se realiza el descargue del primer material a la obra. Ademas solo se registro actividad en 2 dias en este frente debido a que el paro de caminoros retraso muchas de las actividades previstas.

Se realiza la conformacion de la capa de subbase de 15 cm y su respectiva liberacion por densidades desde el K0+000-k0+170

Se inicia actividad de figuracion de viga riostras para un total de 53 vigas elaboradas segun diseño.

Se realiza la figuracion de acero de 16 parrillas para cuneta-bordillo (se realiza fleje en L para realizar mejor diseño y estabilidad de cuneta y bordillo

Se realiza visita de interventoria para revisar temas de avance de obra . se le dan recomendaciones de uso de EPPS entre otras de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 42 metros lineales iniciando desde el K0+170-K0+128 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza huellas sobreanchos y caja central con esta longitud.

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza 65 metros lineales de huella, sobre anchos y ciclopedo caja central los cuales estan distribuidos asi : (desde el K0+170-K0+128 se encuentra placa huella terminada y desde el K0+ 128-K0+105 solo hay huellas y sobre ancho con caja central.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza vaciado de 36 metros lineales de huella desde el k0+135-k0+099

Se realiza actividad de ciclopedo vaciado de concreto de 36 metros lineales- k0+135-k0+099

Se realiza amarre y vaciado de concreto de 21 metros lineales de cuneta por cada lado.(Total 42 ML)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 3 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander — SEMANA No.: 19 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4689 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.967.757,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.967.757,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.967.757	$ 199.967.757		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.967.757	$ 199.967.757		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.967.757,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60.290.327,10	30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 56.270.971,96	28,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.205.806,54)	-2,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.733.576,00	8,33%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 77.023.903,10	38%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.004.547,96	36%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.019.355,14)	-2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 42.977.545,92	21%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 42.977.545,92	21%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 28% — Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 28%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec		N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	170			Prog	48	N/A	N/A	48	28,2%
					Ejec	48	N/A	N/A	48	28,2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: EL PROYECTO SOLO CUENTA CON 1 SECTOR EN LA VEREDA MANCHEGO — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
carrotanque	1	1
Vibroconcreto	1	1
Total	4	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN:	ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI x	NO	DISPONIBLE
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 015 y SANT 1682 026.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se está a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 170 ml de placa huella y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 2 de septiembre.

Se realizan las respectivas afiliaciones, entrega de dotaciones a los trabajadores , se presenta la llegada de la motoniveladora al frente de la Junta de accion comunal Manchego para nivelacion de subrasante esta se realizo desde el K0+000-K0+170. Este frente no presenta llegada de materiales.

Se culmina con el extendido, compactacion y humectacion de la capa granular desde el K0+000-k0+170 Ademas se realizan apiques solicitados por el inspector de interventoria para verificar el grosor de la capa la cual debe corresponder a un grosor promedio de 15 cm segun diseño.

Se realiza descargue de material 250 bultos de cemento y varilla segun requerimientos presentados en factura.

Se realiza entrega de dotacion y EPPS para el personal. Ademas se realiza la respectiva induccion sobre seguridad y salud en el trabajo.

Se inicia actividad de figuracion de viga riostras para un total de 21 vigas elaboradas segun diseño.

Se realiza la figuracion de acero de 12 parrillas para cuneta-bordillo (se realiza fleje en L para realizar mejor diseño y estabilidad de cuneta y bordillo)

Se realiza visita de interventoria para revisar temas de avance de obra . se le dan recomendaciones de uso de EPPS entre otras de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores.

Se realiza armado y figuracion de 20 vigas riostras para un total de 41 unidades. se realizan segun diseño estipulado.

Se libera el tramo con la toma de densidades las cuales dan un 100% de compactacion. Estas se toman en el absisado k0+045 y el k0+150.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 21 metros lineales i niciando desde el K0+170-K0+149 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza este tramo teniendo en cuenta que se tuvo que dar paso a todo el material de lla junta de accion comunal de cruz de piedra primero.

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza la construccion de 54 metros lineales de huella, sobre ancho y caja central de los cuales 20 metros lineales son placa huella completa. (desde K0+170- K0+150 PLACA HUELLA COMPLETA) (Huella con sobre ancho desde K0+150-k0+116) se incluye rampa.

Se realiza amarre, armado y vaciado de concretopara cunetas 33 metros lineales k0+149-k0+182

Se realiza vaciado de concreto para 42 metros lineales de huella k0+144-k0+102

Se realiza el armado y vaciado de concreto de 48 metros lineales de bordillo.

Se realiza ciclopedo con una longitud de 21 metros lineales en sobreanchos y caja central

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 3 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 15 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3780 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.986.561,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.986.561	$ 199.986.561		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.986.561	$ 199.986.561		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.986.561,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 99.287.361,13	49,40%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 96.473.549,28	48,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (2.813.811,85)	-1,40%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 15.115.762,00	7,52%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 114.403.123,13	56,92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 111.589.311,28	55,52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.813.811,85)	-1,40%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 53.361.931,95	26,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 68.174.641,49	33,92%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 49% | Avance o Atraso Físico %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 49%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
OBRA (PLACA HUELLA)	ML	146			Prog	56	N/A	N/A	56	38,4%
					Ejec	56	N/A	N/A	56	38,4%
* ALCANTARILLA TIPO III	UND	1			Prog	N/A	1	N/A	1	100,0%
					Ejec	N/A	1	N/A	1	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
CARRO TANQUE	1	1
MEZCLADORA	1	1
VIBROCONCRETO	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO III
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO, SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER.
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 010 y SANT 1682 024.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se está a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografía, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se presenta el retiro del residente inicial mente aprobado razon por la cual se encuentran sin residente en este presente informe semanal .

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 146 ml de placa huella mas una alcantarilla de 7 metros y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 30 a 31 de agosto.

Se realiza la verificacion del material en obra que coincida con las facturas despachadas.

Se entrega dotacion personal y EPPS a personal inscrito en la Junta La Laja San Ignacio. Ademas de la debida induccion a los trabajadores.

Se inicia con la figuracion de acero para vigas riostras con medidas de estribos, espaciados y longitudes segun diseño, en total se realizaron 41 vigas riostras.

Se presenta la llegada de la motoniveladora, la cual se dispuso a realizar la nivelacion de la subrasante desde el K0+000-k0+146. Se realiza por parte del residente el traslado de la motoniveladora hacia otro frente a realizar actividades teniendo en cuenta que el paro camionero retraso la llegada de material subbase.

Se inicia con la figuracion de acero para bordillo. Se le hace la indicacion al residente atraves de oficio una modificacion del diseño y elaboracion del acero en bordillos segun se habia establecido previamente en comite utilizar las indicaciones de la cartilla de INVIAS para cunetas y bordillos. Se realizan 14 viguetillas para bordillos.

Se recepciona material subbase (63 m3) la cual es extendido por la motoniveladora y compactado por el vibrocompactador con su debida humectacion por parte del carrotanque.

Se culmina con el extendido, compactacion y humectacion de la capa granular desde el K0+000-k0+146.Ademas se realizan apiques solicitados por el inspector de interventoria para verificar el grosor de la capa la cual debe corresponder a un grosor promedio de 15 cm segun diseño.

Se realiza la toma de densidades con un 100% de condicion optima de compactacion.

Se inicia labores con el personal requerido en este frente 1 maestro, 1 oficial y 4 ayudantes

Se realiza visita por parte del ingeniero residente de interventoria y personal socio-ambiental de interventoria para verificar avance de obra

Se inicia la actividad de armado y vaciado de concreto para 42 metros lineales de huella y 21 metros lineales de ciclopedo de sobreancho a lado y lado. Ademas se realiza rampa de acceso con especificaciones segun diseño.

Se presenta el retiro de un ayudante por motivos personalesel dia 12 de septiembre de 2024.

Se realiza observacion al personal del frente de trabajo haciendo referencia al uso de los EPPS y su importancia en las labores diarias a las que estan expuestos. en esta observacion participan el ingeniero residente del contratista y el inspector de interventoria.

Se retira de la obra definitivamente por motivos personales un trabajador el cual fe reportado su retiro a interventoria de manera inmediata.

Se realizan pruebas de cilindros (numeradas de 1-2-3-4) para verificacion de calidad y durabilidad de el concreto utilizado en huellas. La prueba se realiza por parte del contratista y otras por parte de la interventria.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella desde el k0+000-k0+045 ademas de 2 metros lineales de rampa faltando unicamente cuneta y bordillo.

Se realiza excavacion para alcantarilla con un terraplen resultante de 46.14 m3 . Ademas se realiza excavacion en aletas .

Se realiza vaciado de concreto solado para la instalacion de tuberia . Se instala la tuberia con una pendiente del 3.6% y se realiza el debido rellene .

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza armado, encofre y vaciado de concreto para caja de alcantarilla. Ademas del encofre y vaciado de concreto de las aletas . Resultado final alcantarilla finalizada .

Se realiza lleno con terraplen en los espacios vacios de la alcantarilla.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza actividad del PAGA (adecuacion de baño,pozo septico en la capilla de san ignacio)

Se realiza el vaciado de concreto para 15 metros lineales de huella

Se realiza el armado y el amarre ademas del vaciado de concreto de 15 metros de cuneta V. DESDE K0+051-K0+O66

Se elabora en el lado contrario el armado y el amarre ademas del el vaciado de concreto de 21 metros lineales de cuneta V.desde el k0+057-k0078

Se realiza vaciado de concreto para sobreanchos en 33 metros lineales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 3 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander — SEMANA No.: 19 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4347 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 174.179.806,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/20234	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 173.179.806	$ 173.179.806		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 173.179.806	$ 173.179.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 174.179.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 27.868.768,96	16,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.225.394,18	3,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (22.643.374,78)	-13,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 13.855.553,00	7,95%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 41.724.321,96	23,95%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	10,95%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	-13,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 28.093.517,10	16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.618.703,42	3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 16,13% — Avance o Atraso Físico %: -13%
Meta Física Ejecutada %: 3%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
OBRA (PLACA HUELLA)	ML	93			Prog	15	N/A	N/A	15	16,1%
					Ejec	3	N/A	N/A	3	3,2%
* CARCAMO 7 M	UND	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
retro excavadora	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CARCAMO
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental. además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 016 y SANT 1682 021.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. el sábado 13 de julio de 2024 se realizan el estudio de suelos y el levantamiento topográfico respectivamente. Se hace entrega del levantamiento topográfico con sus respectivos planos y se está a la espera de la entrega del resultados del estudio de suelos para los diseños del pavimento y geométrico.

Una vez allegada la informacion esta interventoria por medio de oficios procede a enviar la aprobacion y correcciones de los productos entregados, ademas de eso se plantea problematica existente en el tramo de ejecucion de la placa huella para ellos en la exigencia del diseño geometrico se deberia considerar el carcamo que se plantea como solucion, por ellos se solicita estudios y diseños especiales lo que retrasa la aprobacion total de el item de estudios y diseños.

Se continua en espera de la entrega de los productos faltantes segun el comite operativo donde se ampliaba el alcance del proyecto, una vez sea enviada dicha informacion solicitamos se complemente las cotizaciones faltantes para dar inicio a la elaboracion del presupuesto.

Se solicita mediante comite operativo realizar un estudio hidraulico para el diseño del carcamo, inicialmente esta interventoria da aprobacion pero con reunion con el INVIAS de seguimiento este no fue aprobado razon por la cual se le dio directrices a la ingeniera residente de que lo manejaramos con el modelo de la alcantarilla III que se presentan en los presupuestos del INVIAS, junto con ello se solicita a la residente se complemente las cotizaciones faltantes para poder realizar el presupuesto.

se realiza comite tecnico y operativo para aprobar cotizaciones exigidas por la interventoria de mas y se aprueba el presupuesto mostrado en reunion dejando como alcance 93 ml de placa huella mas el carcamo se deja claro que se debe enviar las ordenes de compras y la programacion de obra y la programacion de compras de materiales.

Se ajusta el presupuesto con los diseños definitivos, y se inician los procesos de ordenes de compra para su respectiva validacion y aprobacion

Se solicita a la junta de accion comunal enviar dicha informacion como quedo de compromiso en el comite tecnico y operativo realizado ya que no se envio lo acordado en los tiempos estipulados por medio de oficio.

Se realiza la respectiva revision y aprobacion de las ordenes de compra de la JAC chocoa.

Se tiene complicaciones administrativas debido a que no se a conseguido personal para obra porque segun la comunidad el salario minimo no les funciona, razon por la cual realiza un atrazo en la ejecucion de la obra.

Se proyecta inicio de obra el dia 23 de septiembre de 2024 donde solo se realizaron actividades de cerramiento llegada de maquinaria, alistamiento de la rasante, extencion y compactacion de la sub base, llegada de acero para la figuracion de vigas y huellas

No se avanza en ejecucion de obra, debido a problemática con el personal, según se comunica el presidente y la residente de obra, no hay personal de bra que labore por los salarios establecidos, razon por la cual esta interventoria aprueba el pago de un bono no liquidable para el personal de obra (Ayudante de obra).
Se culminó la conformación de la sub-rasante con los equipos relacionados en el presente informe. Es de RESALTAR que por Lluvia en los dias 29 -30 de septiembre y la noche del 1 de octubre, se dibió cumplir con el pago de Stand bye del equipo, de acuerdo a lo pactado contractualmente. Este es un imprevisto.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

*Armado, figurado y corte de acero para berma-cuneta y placas huellas.

*Fundida en concreto de huella Y placa aproximación o empalme colegio

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






NIVELACION DE SUB RASANTE, CONFORMACION DE SUB BASE, FIGURADO DE ACERO, LLEGADA DE MATERIALES Y ENTREGA DE DOTACION






NIVELACION DE SUB RASANTE, CONFORMACION DE SUB BASE, FIGURADO DE ACERO, LLEGADA DE MATERIALES Y ENTREGA DE DOTACION



NIVELACION DE SUB RASANTE, CONFORMACION DE SUB BASE, FIGURADO DE ACERO, LLEGADA DE MATERIALES Y ENTREGA DE DOTACION

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 3 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander — SEMANA No.: 19 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4775 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.940.326,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.940.326	$ 199.940.326		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.940.326	$ 199.940.326		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.940.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 63.515.620,29	31,61%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 51.967.325,69	25,86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.548.294,60)	-5,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.577.576,90	8,25%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 80.093.197,18	39,86%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 68.544.902,58	34,11%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.548.294,60)	-5,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.252.271,26	27,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 49.656.511,94	24,7%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 32% — Avance o Atraso Físico % -6%
Meta Física Ejecutada % 26%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	174			Prog	55	N/A	N/A	55	31,6%
					Ejec	45	N/A	N/A	45	25,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
Total	1	1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAHES SAS	PERMISO MINERO:	SI	NO	X	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 011 y SANT 1682 012.

El jueves 27 de junio de 2024 en el sitio caracterizado por el INVIAS para la ejecución de los trabajos a realizar en la vereda Llano Grande se realiza una reunión con todo el personal a intervenir en el proyecto asisten por la OAC El presidente, vicepresidente la Ingeniera Residente de obra el maestro y la contadora, se tratan inicialmente los temas administrativos. Posteriormente se realiza el comité operativo donde se determinan los sitios a intervenir se plantea la construcción de dos tramos de placa huella y una alcantarilla.

En comité operativo realizado el 7 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. el sábado 13 de julio de 2024 se realizan el estudio de suelos y el levantamiento topográfico respectivamente. Se hace entrega del levantamiento topográfico con sus respectivos planos y se está a la espera de la entrega del resultados del estudio de suelos para los diseños del pavimento y geométrico.

Se realizan cotizaciones faltantes de parte del residente de obra, ademas se realiza las observaciones de los productos entregados a esta interventoria correspondientes a la topografia, estudios y diseños y se solicita sean corregidos en la mayor brevedad posible.

Se aclara que en el presente informe semanal el profesional residente de obra renuncio al cargo, razon por la cual se encuentran sin profesional para la continuidad de las actividades, es de aclarar que de parte de la inerventoria se realizan comunicaciones con los profesionales encargados de realizar las correcciones solicitadas de los estudio s y diseños para ir dando continuidad a las actividades preliminares.

En el presente informe semanal no se cuenta aun con profesional residente de obra, razon por la cual no se tiene mucho avance en la ejecucion.

Se aprueba el profesional de residente de obra el dia 16 de agosto de 2024 donde se hace el empalme y se le solicita a la ingeniera iniciar con el ajuste del presupuesto realizar cotizaciones faltantes y realizar los pagos faltantes a los proveedores iniciales para quedar a paz y salvo.

Se realizan comites operativos para aprobar cotizaciones que hacian falta y otras donde la residente encontro proveedorees que cumplen con los requisitos y brindan mas economico el suministro.

Se envian soportes de las ordenes de compras y se tiene previsto fecha de inicio de ejecucion de actividades el 9 de septiembre de 2024

Se allega maquinaria al sitio de obra el dia 10 de septiembre de 2024, pero se tienen problemas administrativos con el personal de obra que se a retirado de la obra, razon por la cual se inician actividades obra el dia 12 de septiembre de 2024.

Se realiza extencion y compactacion de la sub base, a su vez se realiza figurado de acero, es deaclarar que se presentan inicialmente problemas en la ejecucion de la obra debido a que los estudiantes pasan por el proyecto, tambien se a presentado problemas administrativos con los trabajadores, ya querenuncian al dia siguiente.

Se realiza subsanacion de los acabados de la placa huella razon por la cual se atiende de inmediato los requerimientos de la interventoria, se realiza enbellecimiento de las huellas y ciclopeo existente y se hace el encoframiento de 36 ml mas para tener un total de 36 ml de solo huellas .

Se tiene 30ml completos hasta sobre ancho y 42 ml solo de huellas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continunar con el armado de acero y fundir cuneta y bordillo.
Armado de cajas para fundir 30ml de placa Huella (PREMEZCLADO)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ENCOFRAMIENTO DE 30 ML MAS



SOBRE ANCHO DE CICLOPEO DE LOS 30 LINEALES INICIALES



ENCOFRAMIENTO DE 30 ML MAS



PROYECCION DE OBRA MAS LA EXISTENTE



LLEGADA DE CONCRETO PARA LOS 30 ML DE MAS



FUNDIDA DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 3 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 19 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3850 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.066.699,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.066.699	$ 200.066.699		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.066.699	$ 200.066.699		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.066.699,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ -	%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ -	%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 13.544.694,00	6,74%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ -	%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ -	%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ -	%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ -	%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 0%
Avance o Atraso Físico %:

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	150			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	2	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 6

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida de la contadora y el residente de obra las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 030 y SANT 1684 031.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en los dos tramos que deben ser intervenidos para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por un valor de mas de un millon de pesos, razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual esta interventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presentan cambios de profesionales como es el ingeniero residente debido a que no se ven las actuaciones y se pretende a dar inicio de obra lo mas pronto posible, del mismo modo el presidente de la junta de accion comunal solicita a la interventoria enviar toda la informacion que debe tener para realizar cotizacion en diferentes ferreterias.
Se deja claridad que se a retirado la conadora, debido a que se fue del pais, consecuente a esto se a presentado problemas administrativosdebido a que se aprueban profecionales pero a ultimo minuto le dicen que no pueden desarrollar dicho proyecto y se quedan sin profesionales, a la fecha no cuenta con contador, residente y no cuenta con maestro.

Se desembolsa para materiales, pero es de aclarar que aun no cuentan con residente, ni con contador, ni maestro, del mismo modo el personal de obra no esta listo para ingreso

Se proyecta inicio de obra el 7 de octubre de 2024

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar afiliaciones y entrregas de dotaciones para las juntas de accion comunal
Iniciar con el replanteo de la obra.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

NO SE PRESENTAN ACTIVIDADES DE OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA



FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 3 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 19 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4575 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.662.720,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.662.720	$ 199.662.720		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.662.720	$ 199.662.720		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.662.720,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 18.695.284,47	9,32%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 3.739.056,89	1,86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (14.956.227,58)	-7,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.943.951,00	6,45%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.639.235,47	15,77%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16.683.007,89	8,31%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (14.956.227,58)	-7,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.695.284,47	9%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.739.056,89	2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 9% | Avance o Atraso Físico % -7%
Meta Física Ejecutada % 2%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	161			Prog	15	N/A	N/A	15	9,3%
					Ejec	3	N/A	N/A	3	1,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
retro excavadra	1	1
motoniveladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APPROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A fecha de corte del presente informe 6-06-2024 se realiza las invitaciones a la comunidad por parte del Instituto Nacional de vías INVIAS y del personal de interventoría a la reunión de socialización, por tanto no se realiza actividad social significativa.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta la Hoja de vida del contador y del Ingeniero residente contadora la cual es aprobadas mediante oficio SANT 1684 028.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en el tramo que debe ser intervenido para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual estainterventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presenta cambio de contador e ingeniero residente razon por la cual se presenta un atrazo en el empalme de actividades a realizar, del mismo modo se aclara que tuvieron que realizar nuevamente cotizaciones que hicieron falta.

Se realiza empalme con los nuevos profesionales aprobados, se enviar ordenes de compra para la debia aprovacion y revision

Se inician actividades preliminares como, figurado del acero, extrencion y compactacion de la sub base, entrega de dotacion e instalación de valla

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Encofrar para 30 ml de placa huella

Fundir 30 ml de placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRAFICO



NIVELACION DE SUB RASANTE



NIVELACION DE SUB RASANTE



ENTREGA DE DOTACIÓN



EXTENCION DE LA SUB BASE



COMPACTACION DE LA SUB BASE



ZONA DE ACOPIO ACERO



INSTALACION DE VALLA



FIGURADO DE ACERO



FIGURADO DE ACERO



FIGURADO DE ACERO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 3 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 19 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4563 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.018.402,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.402	$ 200.018.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.018.402	$ 200.018.402		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.018.402,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 5.776.390,86	2,87%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.079.500,71	1,03%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.696.890,15)	-1,84%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.420.702,00	6,18%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 5.776.390,86	3%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 2.079.500,71	1%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.696.890,15)	-2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 5.776.390,86	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.079.500,71	1%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 3% | Avance o Atraso Físico %: -2%
Meta Física Ejecutada %: 1%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3	N/A	N/A	3	60,0%
					Ejec	3	N/A	N/A	3	60,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	174			Prog	5	N/A	N/A	5	2,9%
					Ejec	1,8	N/A	N/A	1,8	1,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "mínimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta la Hoja de vida del contador y del Ingeniero residente contadora la cual es aprobadas mediante oficio SANT 1684 028.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en el tramo que debe ser intervenido para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual estainterventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presenta cambio de contador e ingeniero residente razon por la cual se presenta un atrazo en el empalme de actividades a realizar, del mismo modo se aclara que tuvieron que realizar nuevamente cotizaciones que hicieron falta.

Se realiza empalme con los nuevos profesionales aprobados, se enviar ordenes de compra para la debia aprovacion y revision

Se recibe material, se tiene pendiente maquinaria para la obra, se inician actividades de campamento de acopio para el figurado del acero, se entrega la dotacion, y se muestra registro fotografico de la perdida de banca en una parte del tramo a desarrollar obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Iniciar con la extencion y compactacion del material, enconfrar 30 ml de placa huella y funidr 30 ml.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LLEGADA DE SUB BASE



LLEGADA DE SUB BASE



ENTREGA DE DOTACIÓN



ZONA DE ACOPIO ACERO



EN ESPERA DE MAQUINARIA PARA LA EXTENCION Y COMPACTACION DE SUB BASE



REGISTRO FOTOGRAFICO



FIGURADO DE ACERO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

3000000 FECHA jueves, 3 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander SEMANA No.: 19 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4343 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.366.430,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.366.430	$ 199.366.430		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.366.430	$ 199.366.430		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.366.430,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 78.686.432,50	35,74%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 52.856.664,23	26,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18.754.297,85)	-9,36%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 27.696.730,00	13,82%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.383.162,50	53,09%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 80.553.394,23	40,20%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (25.700.855,61)	-12,89%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.737.925,51	10,35%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.865.473,96	12,41%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 41,38% Avance o Atraso Físico % -8%
Meta Física Ejecutada % 33,10%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	M3	145			Prog	60	N/A	N/A	60	41,4%
					Ejec	48	N/A	N/A	48	33,1%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
MEZCLADORA	1	1
VIBROCONCRETO	1	1
TOTAL	4	4

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ARENERAS EL BAMBU	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A	
EMISIONES:	SI	NO X		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A	

OBSERVACIONES: No se requirieron realizar permisos ambientales a las autoridades ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADA, SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida de contadora y residente de obra son aprobadas mediante oficio SANT 1684 029 y SANT 1684 030. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en los tramos que deben ser intervenidos para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 5 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada posteriormente hace entrega del estudio de suelos y el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se corrigen las cotizacion trabajando con areneras del Bambu directamente y con las ferreterias que inicialmente se aprobaron donde se ajustan los precios a los valores del mercado, se realiza el presupuesto con dichos valores y se espera la entrega final del presupuesto para aprobar el alcance final y proceder a enviar las ordenes de compra el cronograma de obra.
Se avanza en la actualización del presupuesto, cronograma, plan de compras
Además se trabaja en la consecución del personal operativo, afiliaciones.
Compra de dotaciones y Elementos de Protección Personal E.P.P.
Se envian formatos de ordenes de compra al banco y se aprueba el primer desembolso, dando inicio de obra el 26 de agosto de 2024, donde se realizan actividades de entrgea de material, descapote del terreno, nivelacion de la rasante, extencion y compactacion de la sub base

Se realiza fundida de concreto para 30 ml de huellas, del mismo se realiza un comite tecnico en terrero donde se realiza un cambio de alcance, donde la comunidad y el presidente de la junta de accion comunal solicitan utilizar el recurso de la alcantarilla y ejecutar mas placa huella, esto con el fin de conducir el agua a una alcantarilla existente.

Se culmina inicialmente la fundida de 30 ml de huellas y ciclopeo del centro y se procede a realizar 30ml de huellas

Se culmina la fundida de los 30 ml de huellas de mas, se realiza ciclopeo del centro de estas, teniendo 60ml culminados de huellas y ciclopeo de centro, ademas de esto se hace encoframiento de sobre ancho, cuneta y bordillo y 30 ml de mas huellas; a la par se sigue con labores de figurado de acero.

Se realiza placa huella completa de 65ml y se realiza cinta de huellas de 30ml mas

Se culmina ciclopeo de sobre ancho y se culmina cintas huellas de los 30ml.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Culminar cunetas, bordillos, y ciclopeo.
Del mismo se encofra 30ml de mas.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNFIDA DE CICLOPEO EN SOBREANCHO INIAL



ENCOFRAMIENTO DE PLACA HUELLA



ENCOFRAMIENTO DE PLACA HUELLA



FUNDIDA DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 3 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 19 del 27/09/2024 al 3/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%	
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4441 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 200.999.183,00	CONTRATO N°.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.999.183	$ 199.999.183		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.999.183	$ 199.999.183		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.999.183,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 20.099.918,30	10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 16.079.934,64	8%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (4.019.983,66)	-2%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.640.647,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 31.740.565,30	16%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 27.720.581,64	14%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (4.019.983,66)	-2%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 6.699.972,77	3%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.009.991,83	1%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 3% | Avance o Atraso Físico %: -2%
Meta Física Ejecutada %: 1%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3	N/A	N/A	3	60,0%
					Ejec	3	N/A	N/A	3	60,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	150			Prog	5	N/A	N/A	5	3,3%
					Ejec	1,5	N/A	N/A	1,5	1,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
vibroconcreto	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ASOCIACION AGRICOLA PECUARIA Y PESQUERA DEL GUAYABO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A	
EMISIONES:	SI	NO X		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A	

OBSERVACIONES: No se requirieron realizar permisos ambientales a las autoridades ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADA SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 4
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC.

La OAC presenta las Hojas de vida de contadora y residente de obra son aprobadas mediante oficio. El Ingeniero Residente de obra hace el acompañamiento para las actividades correspondientes a la topografía y el estudio de suelos.

Se hace entrega de los de los resultados de suelos y del levantamiento topográfico quedando pendiente el diseño de la Placa huella tipo invias. Por el material que se encuentra en la zona y por la distancia a la que se encuentra ubicada la vereda el guayabo, además del costo que implica el transporte fluvial, se tomo muestras del material de revuelto existente en el área para realizar un diseño de concreto que perita el poderse ahorrar el transporte de los agregados pétreos. Por tanto se esta a la espera de los resultados.

Se presento la Hoja de Vida para el maestro de obra, la cual fue aprobada.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se reitera nuevamente oficio donde no se han enviado las correcciones de las observaciones realizadas por la interventoria, razon por la cual no se avanza en la aprobacion de la fase preliminar.

Se envia respues de las correcciones preliminares donde estipulan una fechas de entrega de las correcciones y de la informacion faltante, razon por la cual esta interventoria se encuentra a la espera de dicha entrega, de igual modo no se ve la pronta actuacion de las correcciones que se solicitaron.

Se revisan las correcciones de los estudios y diseños solicitdos y se da aprobacion en su totalidad a la informacion suministrada, paso a seguir esta interventoria realiza oficio donde se solicita el presupuesto actualizado para su respectiva revision y aprobacion.

Se revisa y aprueba un presupuesto pero basado en la complejidad del proyecto se realizan unos ajustes y se aprueba la compra de ciertas herramientas para poder iniciar con las ordenes de compra, se aclara que el presupuesto alcanza para realizar 150 ml de placa huella.

Se revisa las ordenes de compras de los materiales y se generan los cheques para los repsectivos pagos.

Se presenta problematica con los cheques enviados debido al que de la ferreteria ingreso a la cuenta y luego fue debitado, razon por la cual toco romper dicho cheque y enviar uno nuevamente, atrazando el proceso de llegada de material, con lo anterior se tiene previsto iniciar actividades, del mismo modo se hace claridad que por el acceso al proyecto los materiales tienen un tiempo base de entrega de los productos.

Se compactan 10 metros con la rana vibrocompactador (rana) en los 4.10 metros de ancho de la vía. Se reciben parte de herramientas y equipos, quedan pendientes herramientas, equipos, varilla y cemento.
Se compactan 10 metros más con la rana (vibrocompactador) en los 4.10 metros de ancho de la vía, se dejan puestas estacas con la medidas para posteriormente formaletear, a esperar la toma de los resultados de las densidades Quedan pendientes herramientas, equipos, varilla y cemento. Se toma nivel desde los 0`+ 155 metros inicialmente con una altur0 a de 0.88 en las esquinas y 0.86 en el centro (eje),
Se continúan con 10 metros de explanación Se reciben herramientas y equipos, quedan pendientes varilla y cemento. Se continúa compactando con la rana,
Se adecua la estructura para figurar el hierro, se cortan estacas y adecua la estructura de madera para formaletear. Se recibe visita por parte de la interventoría. Quedan pendientes cemento y varilla
Se continúa trabajando en la sudbase, Se realizan pruebas de densidades en la sudbase, se empieza a trabajar en la formaleta. Se evidencia un retraso significativo, debido a la falta del hierro y del cemento, por falta de maquinaria la obra debería tener un mayor rendimiento en cuanto a mano de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

para la próxima semana Se espera dejar lista 50 metros de placahuella lista y continuar con el próximo tramo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



COMPACTACION DE LA SUB BASE Y NIVELACION DE LA RASANTE



TRABAJO DE COMPACTACCION



VISITA INTERVENTORIA



ENCOFRADO PARA PLACA HUELLAS



EXTENCION DE LA SUB BASE



NIVELACION DE LA RASANTE



NIVELES Y ESTACAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 20 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3720 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.835.148,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.835.948	$ 199.835.948		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.835.948	$ 199.835.948		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.835.148,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 129.952.154,59	65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 128.333.659,57	64%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.618.495,02)	-1%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 23.439.374,00	11,67%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 153.391.528,59	76%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 151.773.033,57	76%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (1.618.495,02)	-1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 28.349.653,22	14,12%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.349.653,22	14,12%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 64,71% | Avance o Atraso Físico %:
Meta Física Ejecutada %: 64,71%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog		N/A	N/A		
					Ejec		N/A	N/A		
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	170			Prog	110	N/A	N/A	110	64,7%
					Ejec	110	N/A	N/A	110	64,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: EL PROYECTO SOLO CUENTA CON 1 SECTOR EN LA VEREDA CRUZ DE PIEDRA | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibroconcreto	1	1
mezcladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 006 y SANT 1682 027.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se esta a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 170 ml de placa huella y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 2 de septiembre. debido al paro de camioneros

Se da inicio de obra donde para el presente informe, se hacen las afiliaciones de los trabajadores, entrega de dotacion, se presenta la llegada de la motoniveladora al frente de trabajo de la junta de accion comunal de Cruz de piedra para nivelacion de subrasante la cual se realizo desde el K0+000-K0+170.

Se realiza el descargue del primer material a la obra. Ademas solo se registro actividad en 2 dias en este frente debido a que el paro de caminoros retraso muchas de las actividades previstas.

Se realiza la conformacion de la capa de subbase de 15 cm y su respectiva liberacion por densidades desde el K0+000-k0+170

Se inicia actividad de figuracion de viga riostras para un total de 53 vigas elaboradas segun diseño.

Se realiza la figuracion de acero de 16 parrillas para cuneta-bordillo (se realiza fleje en L para realizar mejor diseño y estabilidad de cuneta y bordillo

Se realiza visita de interventoria para revisar temas de avance de obra . se le dan recomendaciones de uso de EPPS entre otras de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 42 metros lineales iniciando desde el K0+170-K0+128 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza huellas sobreanchos y caja central con esta longitud.

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza 65 metros lineales de huella, sobre anchos y ciclopedo caja central los cuales estan distribuidos asi : (desde el K0+170-K0+128 se encuentra placa huella terminada y desde el K0+ 128-K0+105 solo hay huellas y sobre ancho con caja central.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza vaciado de 36 metros lineales de huella desde el k0+135-k0+099

Se realiza actividad de ciclopedo vaciado de concreto de 36 metros lineales- k0+135-k0+099

Se realiza amarre y vaciado de concreto de 21 metros lineales de cuneta por cada lado.(Total 42 ML)

Se realiza vaciado de concreto en ciclopedo desde el k0+101-k0+122

Se realiza el vaciado de concreto en bordillo el k0+101-k0+122

Se realiza la fundida de 42 ml de huella

Se realiza 21 ml de bordillo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 20 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4689 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.967.757,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.967.757,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.967.757	$ 199.967.757		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.967.757	$ 199.967.757		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.967.757,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 94.573.062,12	47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 92.445.168,22	46,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (1.001.361,83)	-1,06%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.096.775,70	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 114.669.837,82	57%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112.541.943,92	56%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (2.127.893,90)	-1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 38.603.541,79	19%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 38.603.541,79	19%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 47% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 47%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec		N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	170			Prog	80	N/A	N/A	80	47,1%
					Ejec	80	N/A	N/A	80	47,1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: EL PROYECTO SOLO CUENTA CON 1 SECTOR EN LA VEREDA MANCHEGO | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
carrotanque	1	1
Vibroconcreto	1	1
Total	4	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 015 y SANT 1682 026.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se está a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 170 ml de placa huella y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 2 de septiembre.

Se realizan las respectivas afiliaciones, entrega de dotaciones a los trabajadores , se presenta la llegada de la motoniveladora al frente de la Junta de accion comunal Manchego para nivelacion de subrasante esta se realizo desde el K0+000-K0+170. Este frente no presenta llegada de materiales.

Se culmina con el extendido, compactacion y humectacion de la capa granular desde el K0+000-k0+170 Ademas se realizan apiques solicitados por el inspector de interventoria para verificar el grosor de la capa la cual debe corresponder a un grosor promedio de 15 cm segun diseño.

Se realiza descargue de material 250 bultos de cemento y varilla segun requerimientos presentados en factura.

Se realiza entrega de dotacion y EPPS para el personal. Ademas se realiza la respectiva induccion sobre seguridad y salud en el trabajo.

Se inicia actividad de figuracion de viga riostras para un total de 21 vigas elaboradas segun diseño.

Se realiza la figuracion de acero de 12 parrillas para cuneta-bordillo (se realiza fleje en L para realizar mejor diseño y estabilidad de cuneta y bordillo)

Se realiza visita de interventoria para revisar temas de avance de obra . se le dan recomendaciones de uso de EPPS entre otras de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores.

Se realiza armado y figuracion de 20 vigas riostras para un total de 41 unidades. se realizan segun diseño estipulado.

Se libera el tramo con la toma de densidades las cuales dan un 100% de compactacion. Estas se toman en el absisado k0+045 y el k0+150.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 21 metros lineales i niciando desde el K0+170-K0+149 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza este tramo teniendo en cuenta que se tuvo que dar paso a todo el material de lla junta de accion comunal de cruz de piedra primero.

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza la construccion de 54 metros lineales de huella, sobre ancho y caja central de los cuales 20 metros lineales son placa huella completa. (desde K0+170- K0+150 PLACA HUELLA COMPLETA) (Huella con sobre ancho desde K0+150-k0+116) se incluye rampa.

Se realiza amarre, armado y vaciado de concretopara cunetas 33 metros lineales k0+149-k0+182

Se realiza vaciado de concreto para 42 metros lineales de huella k0+144-k0+102

Se realiza el armado y vaciado de concreto de 48 metros lineales de bordillo.

Se realiza ciclopedo con una longitud de 21 metros lineales en sobreanchos y caja central

Se realiza figuracion de acero para cuneta y bordillo 12parrillas

Se realiza vaiado de concreto en 2 metros lineales de cuneta

Se realiza 21 metros lineales de bordillo

Se realiza 21 metros de ciclopedo cajn y caja central

Se realiza 30 metros lineales de huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se avanza en la construccio de 35 metros de placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 15 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3780 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.986.561,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.986.561	$ 199.986.561		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.986.561	$ 199.986.561		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.986.561,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 130.228.278,57	64,79%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 126.621.533,43	63,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (3.606.745,14)	-1,79%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.098.656,10	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 150.326.934,67	74,79%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 146.720.189,53	73,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (3.606.745,14)	-1,79%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 84.302.849,38	41,94%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 99.115.558,92	49,31%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 65% | Avance o Atraso Físico %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 65%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
OBRA (PLACA HUELLA)	ML	146			Prog	80	N/A	N/A	80	54,8%
					Ejec	80	N/A	N/A	80	54,8%
* ALCANTARILLA TIPO III	UND	1			Prog	N/A	1	N/A	1	100,0%
					Ejec	N/A	1	N/A	1	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
CARRO TANQUE	1	1
MEZCLADORA	1	1
VIBROCONCRETO	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO III
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO, SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vias INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 010 y SANT 1682 024.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se está a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se presenta el retiro del residente inicial mente aprobado razon por la cual se encuentran sin residente en este presente informe semanal .

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 146 ml de placa huella mas una alcantarilla de 7 metros y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 30 a 31 de agosto.

Se realiza la verificacion del material en obra que coincida con las facturas despachadas.

Se entrega dotacion personal y EPPS a personal inscrito en la Junta La Laja San Ignacio. Ademas de la debida induccion a los trabajadores.

Se inicia con la figuracion de acero para vigas riostras con medidas de estribos, espaciados y longitudes segun diseño, en total se realizaron 41 vigas riostras.

Se presenta la llegada de la motoniveladora, la cual se dispuso a realizar la nivelacion de la subrasante desde el K0+000-k0+146. Se realiza por parte del residente el traslado de la motoniveladora hacia otro frente a realizar actividades teniendo en cuenta que el paro camionero retraso la llegada de material subbase.

Se inicia con la figuracion de acero para bordillo. Se le hace la indicacion al residente atraves de oficio una modificacion del diseño y elaboracion del acero en bordillos segun se habia establecido previamente en comite utilizar las indicaciones de la cartilla de INVIAS para cunetas y bordillos. Se realizan 14 viguetillas para bordillos.

Se recepciona material subbase (63 m3) la cual es extendido por la motoniveladora y compactado por el vibrocompactador con su debida humectacion por parte del carrotanque.

Se culmina con el extendido, compactacion y humectacion de la capa granular desde el K0+000-k0+146.Ademas se realizan apiques solicitados por el inspector de interventoria para verificar el grosor de la capa la cual debe corresponder a un grosor promedio de 15 cm segun diseño.

Se realiza la toma de densidades con un 100% de condicion optima de compactacion.

Se inicia labores con el personal requerido en este frente 1 maestro, 1 oficial y 4 ayudantes

Se realiza visita por parte del ingeniero residente de interventoria y personal socio-ambiental de interventoria para verificar avance de obra

Se inicia la actividad de armado y vaciado de concreto para 42 metros lineales de huella y 21 metros lineales de ciclopedo de sobreancho a lado y lado. Ademas se realiza rampa de acceso con especificaciones segun diseño.

Se presenta el retiro de un ayudante por motivos personalesel dia 12 de septiembre de 2024.

Se realiza observacion al personal del frente de trabajo haciendo referencia al uso de los EPPS y su importancia en las labores diarias a las que estan expuestos. en esta observacion participan el ingeniero residente del contratista y el inspector de interventoria.

Se retira de la obra definitivamente por motivos personales un trabajador el cual fe reportado su retiro a interventoria de manera inmediata.

Se realizan pruebas de cilindros (numeradas de 1-2-3-4) para verificacion de calidad y durabilidad de el concreto utilizado en huellas. La prueba se realiza por parte del contratista y otras por parte de la interventria.
Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella desde el k0+000-k0+045 ademas de 2 metros lineales de rampa faltando unicamente cuneta y bordillo.

Se realiza excavacion para alcantarilla con un terraplen resultante de 46.14 m3 . Ademas se realiza excavacion en aletas .

Se realiza vaciado de concreto solado para la instalacion de tuberia . Se instala la tuberia con una pendiente del 3.6% y se realiza el debido rellene .

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza armado, encofre y vaciado de concreto para caja de alcantarilla. Ademas del encofre y vaciado de concreto de las aletas . Resultado final alcantarilla finalizada .

Se realiza lleno con terraplen en los espacios vacios de la alcantarilla.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza actividad del PAGA (adecuacion de baño,pozo septico en la capilla de san ignacio)

Se realiza el vaciado de concreto para 15 metros lineales de huella

Se realiza el armado y el amarre ademas del vaciado de concreto de 15 metros de cuneta V. DESDE K0+051-K0+O66

Se elabora en el lado contrario el armado y el amarre ademas del el vaciado de concreto de 21 metros lineales de cuneta V.desde el k0+057-k0078

Se realiza vaciado de concreto para sobreanchos en 33 metros lineales

Se realiza 18 metros loneales d cjones para huella desde el k0+078-k0+096
Se realiza 21 metros de huella con ciclopedo cuneta y bordillo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se avanza en la finalizacion de la placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 7020287577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander SEMANA No.: 20 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4347 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 174.179.806,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/20234	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 173.179.806	$ 173.179.806		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 173.179.806	$ 173.179.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 174.179.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 46.822.528,49	26,88%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 18.729.011,40	10,75%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (28.093.517,10)	-16,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.417.980,60	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 64.240.509,09	36,88%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 36.146.992,00	20,75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (28.093.517,10)	-16,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 18.727.325,79	11%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.503.617,22	8%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO

PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 27% Avance o Atraso Físico % -16%
Meta Física Ejecutada % 11%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
OBRA (PLACA HUELLA)	ML	93			Prog	25	N/A	N/A	25	26,9%
					Ejec	10	N/A	N/A	10	10,8%
* CARCAMO 7 M	UND	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
retro excavadora	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CARCAMO
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental. además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 016 y SANT 1682 021.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. el sábado 13 de julio de 2024 se realizan el estudio de suelos y el levantamiento topográfico respectivamente. Se hace entrega del levantamiento topográfico con sus respectivos planos y se está a la espera de la entrega del resultados del estudio de suelos para los diseños del pavimento y geométrico.

Una vez allegada la informacion esta interventoria por medio de oficios procede a enviar la aprobacion y correcciones de los productos entregados, ademas de eso se plantea problematica existente en el tramo de ejecucion de la placa huella para ellos en la exigencia del diseño geometrico se deberia considerar el carcamo que se plantea como solucion, por ellos se solicita estudios y diseños especiales lo que retrasa la aprobacion total de el item de estudios y diseños.

Se continua en espera de la entrega de los productos faltantes segun el comite operativo donde se ampliaba el alcance del proyecto, una vez sea enviada dicha informacion solicitamos se complemente las cotizaciones faltantes para dar inicio a la elaboracion del presupuesto.

Se solicita mediante comite operativo realizar un estudio hidraulico para el diseño del carcamo, inicialmente esta interventoria da aprobacion pero con reunion con el INVIAS de seguimiento este no fue aprobado razon por la cual se le dio directrices a la ingeniera residente de que lo manejaramos con el modelo de la alcantarilla III que se presentan en los presupuestos del INVIAS, junto con ello se solicita a la residente se complemente las cotizaciones faltantes para poder realizar el presupuesto.

se realiza comite tecnico y operativo para aprobar cotizaciones exigidas por la interventoria de mas y se aprueba el presupuesto mostrado en reunion dejando como alcance 93 ml de placa huella mas el carcamo se deja claro que se debe enviar las ordenes de compras y la programacion de obra y la programacion de compras de materiales.

Se ajusta el presupuesto con los diseños definitivos, y se inician los procesos de ordenes de compra para su respectiva validacion y aprobacion

Se solicita a la junta de accion comunal enviar dicha informacion como quedo de compromiso en el comite tecnico y operativo realizado ya que no se envio lo acordado en los tiempos estipulados por medio de oficio.

Se realiza la respectiva revision y aprobacion de las ordenes de compra de la JAC chocoa.

Se tiene complicaciones administrativas debido a que no se a conseguido personal para obra porque segun la comunidad el salario minimo no les funciona, razon por la cual realiza un atrazo en la ejecucion de la obra.

Se proyecta inicio de obra el dia 23 de septiembre de 2024 donde solo se realizaron actividades de cerramiento llegada de maquinaria, alistamiento de la rasante, extencion y compactacion de la sub base, llegada de acero para la figuracion de vigas y huellas

No se avanza en ejecucion de obra, debido a problemática con el personal, según se comunica el presidente y la residente de obra, no hay personal de obra que labore por los salarios establecidos, razon por la cual esta interventoria aprueba el pago de un bono no liquidable para el personal de obra (Ayudante de obra), se espera tener avance de obra la siguiente semana mientras se soliciona el problema con el personal.

Se realiza el figurado del acero, excavacion de las vigas y del mismo modo se prepara la madera para encofrar 30ml de placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Armado de 30 ml de placa huella
Fundir los 30 ml iniciales de la huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






SE MUESTRA LAS EXCAVACIONES PARA LAS VIGAS RIOSTRAS, FIGURADO DE ACERO Y MADERA EN EJECUCION PARA EL ENCOFRAMIENTO DE LOS 30 ML

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 20 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4775 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.940.326,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.940.326	$ 199.940.326		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.940.326	$ 199.940.326		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.940.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 86.612.209,48	43,10%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 72.338.517,36	36,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (14.273.692,12)	-7,10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.094.032,60	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 106.706.242,08	53,10%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 92.432.549,96	46,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (14.273.692,12)	-7,10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32.358.321,46	16,1%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 26.838.236,65	13,4%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO

PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 43% | Avance o Atraso Físico %: -6%
Meta Física Ejecutada %: 37%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
						Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
*	PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
						Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
*	ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
						Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
*	OBRA (PLACA HUELLA)	ML	174			Prog	75	N/A	N/A	75	43,1%
						Ejec	65	N/A	N/A	65	37,4%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAHES SAS	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 011 y SANT 1682 012.

El jueves 27 de junio de 2024 en el sitio caracterizado por el INVIAS para la ejecución de los trabajos a realizar en la vereda Llano Grande se realiza una reunión con todo el personal a intervenir en el proyecto asisten por la OAC El presidente, vicepresidente la Ingeniera Residente de obra el maestro y la contadora, se tratan inicialmente los temas administrativos. Posteriormente se realiza el comité operativo donde se determinan los sitios a intervenir se plantea la construcción de dos tramos de placa huella y una alcantarilla.

En comité operativo realizado el 7 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. el sábado 13 de julio de 2024 se realizan el estudio de suelos y el levantamiento topográfico respectivamente. Se hace entrega del levantamiento topográfico con sus respectivos planos y se está a la espera de la entrega del resultados del estudio de suelos para los diseños del pavimento y geométrico.

Se realizan cotizaciones faltantes de parte del residente de obra, ademas se realiza las observaciones de los productos entregados a esta interventoria correspondientes a la topografia, estudios y diseños y se solicita sean corregidos en la mayor brevedad posible.

Se aclara que en el presente informe semanal el profesional residente de obra renuncio al cargo, razon por la cual se encuentran sin profesional para la continuidad de las actividades, es de aclarar que de parte de la inerventoria se realizan comunicaciones con los profesionales encargados de realizar las correcciones solicitadas de los estudio s y diseños para ir dando continuidad a las actividades preliminares.

En el presente informe semanal no se cuenta aun con profesional residente de obra, razon por la cual no se tiene mucho avance en la ejecucion.

Se aprueba el profesional de residente de obra el dia 16 de agosto de 2024 donde se hace el empalme y se le solicita a la ingeniera iniciar con el ajuste del presupuesto realizar cotizaciones faltantes y realizar los pagos faltantes a los proveedores iniciales para quedar a paz y salvo.

Se realizan comites operativos para aprobar cotizaciones que hacian falta y otras donde la residente encontro proveedorees que cumplen con los requisitos y brindan mas economico el suministro.

Se envian soportes de las ordenes de compras y se tiene previsto fecha de inicio de ejecucion de actividades el 9 de septiembre de 2024

Se allega maquinaria al sitio de obra el dia 10 de septiembre de 2024, pero se tienen problemas administrativos con el personal de obra que se a retirado de la obra, razon por la cual se inician actividades obra el dia 12 de septiembre de 2024.

Se realiza extencion y compactacion de la sub base, a su vez se realiza figurado de acero, es deaclarar que se presentan inicialmente problemas en la ejecucion de la obra debido a que los estudiantes pasan por el proyecto, tambien se a presentado problemas administrativos con los trabajadores, ya querenuncian al dia siguiente.

Se realiza subsanacion de los acabados de la placa huella razon por la cual se atiende de inmediato los requerimientos de la interventoria, se realiza enbellecimiento de las huellas y ciclopeo existente y se hace el encoframiento de 36 ml mas para tener un total de 36 ml de solo huellas .

Se tiene 30ml completos hasta sobre ancho y 42 ml solo de huellas

se funden 30 metros mas de huellas y se culminan los 36 ml iniciales de ciclopeo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el armado de acero y fundir cuneta y bordillo.
Armado de cajas para fundir 30ml de placa Huella (PREMEZCLADO)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ENCOFRAMIENTO DE 30 ML DE HUELLA



SOBRE ANCHO DE CICLOPEO DE LOS 30 LINEALES INICIALES



FUNDIDA DE HUELLAS DE LOS 30 ML



TERMINADOS Y ENCOFRAMIENTO DE SOBRE ANCHOS.



TERMINADOS DE CINTA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 20 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3850 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.066.699,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.066.699	$ 200.066.699		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.066.699	$ 200.066.699		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.066.699,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 13.404.446,60	7%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 2.680.889,32	1%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (10.723.557,28)	-5%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 13.544.694,00	6,74%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 26.949.140,60	13%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 16.225.583,32	8%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (10.723.557,28)	-5%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.404.446,60	7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.680.889,32	1%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 7% | Avance o Atraso Físico %: -5%
Meta Física Ejecutada %: 1%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	150			Prog	10	N/A	N/A	10	6,7%
					Ejec	2	N/A	N/A	2	1,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida de la contadora y el residente de obra las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 030 y SANT 1684 031.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en los dos tramos que deben ser intervenidos para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por un valor de mas de un millon de pesos, razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual esta interventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presentan cambios de profesionales como es el ingeniero residente debido a que no se ven las actuaciones y se pretende a dar inicio de obra lo mas pronto posible, del mismo modo el presidente de la junta de accion comunal solicita a la interventoria enviar toda la informacion que debe tener para realizar cotizacion en diferentes ferreterias.
Se deja claridad que se a retirado la conadora, debido a que se fue del pais, consecuente a esto se a presentado problemas administrativosdebido a que se aprueban profecionales pero a ultimo minuto le dicen que no pueden desarrollar dicho proyecto y se quedan sin profesionales, a la fecha no cuenta con contador, residente y no cuenta con maestro.

Se desembolsa para materiales, pero es de aclarar que aun no cuentan con residente, ni con contador, ni maestro, del mismo modo el personal de obra no esta listo para ingreso

Se proyecta inicio de obra el 7 de octubre de 2024

Por problemas administrativos se iniciaron actividades el 9 de octubre de 2024 realizando actividades de replanteo como son nivelacion de la rasante, extencion y compactacion de la sub base

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar afiliaciones y entrregas de dotaciones para las juntas de accion comunal
iniciaciar con el fhgurado de acero y encoframiento para realizar 30ml de placa huella iniciales

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO







REPLATEO DE LA OBRA NIVELACION, EXTENCIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB BASE

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander SEMANA No.: 20 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4575 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.662.720,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.662.720	$ 199.662.720		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.662.720	$ 199.662.720		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.662.720,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.158.807,45	15,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.463.522,98	6,21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18.695.284,47)	-9,32%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.053.017,60	8,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47.211.825,05	23,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.516.540,58	14,21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (18.695.284,47)	-9,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.099.162,65	7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.450.268,58	4%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 16% Avance o Atraso Físico % -9%
Meta Física Ejecutada % 6%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	161			Prog	15	N/A	N/A	25	15,5%
					Ejec	3	N/A	N/A	10	6,2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
retro excavadra	1	1
motoniveladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APPROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A fecha de corte del presente informe 6-06-2024 se realiza las invitaciones a la comunidad por parte del Instituto Nacional de vías INVIAS y del personal de interventoría a la reunión de socialización, por tanto no se realiza actividad social significativa.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta la Hoja de vida del contador y del Ingeniero residente contadora la cual es aprobadas mediante oficio SANT 1684 028.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en el tramo que debe ser intervenido para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual estainterventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presenta cambio de contador e ingeniero residente razon por la cual se presenta un atrazo en el empalme de actividades a realizar, del mismo modo se aclara que tuvieron que realizar nuevamente cotizaciones que hicieron falta.

Se realiza empalme con los nuevos profesionales aprobados, se enviar ordenes de compra para la debia aprovacion y revision

Se inician actividades preliminares como, figurado del acero, extrencion y compactacion de la sub base, entrega de dotacion e instalación de valla

se culminan actividades de replanteo y se inicia con la instalacion de la formaleta o encofremiento de 30 ml de placa huellas iniciales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundir 30 ml de placa huella

Encofrar 30 ml de placa huella mas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LLEGADA DE MATERIALES



LLEGADA DE MATERIALES



LLEGADA DE MAQUINARIA



COMPACTACION DE LA SUBBASE



FIGURADO DE ACERO



FIGURADO DE ACERO



TOPOGRAFIA DE REPLANTEO Y NIVELACION DE LA HUELLA



ENCOFRADO DE LOS 30 ML DE PLACA HUELLA



ENCOFRADO DE LOS 30 ML DE PLACA HUELLA



ENCOFRADO DE LOS 30 ML DE PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 20 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4563 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.018.402,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.402	$ 200.018.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.018.402	$ 200.018.402		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.018.402,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 17.329.172,59	8,62%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 5.776.390,86	2,87%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.552.781,72)	-5,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.420.702,00	6,18%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 29.749.874,59	14,80%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 18.197.092,86	9,05%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.552.781,72)	-5,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.298.620,53	5,62%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 3.766.206,84	1,87%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO

PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 8,62% | Avance o Atraso Físico %: -5,75%
Meta Física Ejecutada %: 2,87%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3	N/A	N/A	3	60,0%
					Ejec	3	N/A	N/A	3	60,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	174			Prog	15	N/A	N/A	15	8,6%
					Ejec	5	N/A	N/A	5	2,9%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "mínimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta la Hoja de vida del contador y del Ingeniero residente contadora la cual es aprobadas mediante oficio SANT 1684 028.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en el tramo que debe ser intervenido para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual estainterventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presenta cambio de contador e ingeniero residente razon por la cual se presenta un atrazo en el empalme de actividades a realizar, del mismo modo se aclara que tuvieron que realizar nuevamente cotizaciones que hicieron falta.

Se realiza empalme con los nuevos profesionales aprobados, se enviar ordenes de compra para la debia aprovacion y revision

Se recibe material, se tiene pendiente maquinaria para la obra, se inician actividades de campamento de acopio para el figurado del acero, se entrega la dotacion, y se muestra registro fotografico de la perdida de banca en una parte del tramo a desarrollar obra.

se culminan actividades de replanteo y se inicia con la instalacion de la formaleta o encofremiento de 30 ml de placa huellas iniciales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundir 30 ml de placa huella

Encofrar 30 ml de placa huella mas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



LLEGADA DE MATERIAL



LLEGADA DE MATERIAL



FIGURADO DE ACERO



SE PRESENTAN LLUVIAS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA



COMPACTACION DE LA SUB BASE



ENCOFRADO DE 30 ML DE PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 20 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4343 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.366.430,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.366.430	$ 199.366.430		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.366.430	$ 199.366.430		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.366.430,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 124.365.370,34	62,07%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 117.456.183,10	58,62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6.909.187,24)	-3,45%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 27.696.730,00	13,82%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 152.062.100,34	75,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 145.152.913,10	72,44%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6.874.704,48)	-3,45%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 54.237.119,84	27,07%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 51.134.894,77	25,52%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 62,07% | Avance o Atraso Físico % -3%
Meta Física Ejecutada % 58,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	M3	145			Prog	90	N/A	N/A	90	62,1%
					Ejec	85	N/A	N/A	85	58,6%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
MEZCLADORA	1	1
VIBROCONCRETO	1	1
TOTAL	4	4

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ARENERAS EL BAMBU	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES: No se requirieron realizar permisos ambientales a las autoridades ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADA, SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida de contadora y residente de obra son aprobadas mediante oficio SANT 1684 029 y SANT 1684 030. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en los tramos que deben ser intervenidos para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 5 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada posteriormente hace entrega del estudio de suelos y el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se corrigen las cotizacion trabajando con areneras del Bambu directamente y con las ferreterias que inicialmente se aprobaron donde se ajustan los precios a los valores del mercado, se realiza el presupuesto con dichos valores y se espera la entrega final del presupuesto para aprobar el alcance final y proceder a enviar las ordenes de compra el cronograma de obra.
Se avanza en la actualización del presupuesto, cronograma, plan de compras
Además se trabaja en la consecución del personal operativo, afiliaciones.
Compra de dotaciones y Elementos de Protección Personal E.P.P.
Se envian formatos de ordenes de compra al banco y se aprueba el primer desembolso, dando inicio de obra el 26 de agosto de 2024, donde se realizan actividades de entrgea de material, descapote del terreno, nivelacion de la rasante, extencion y compactacion de la sub base

Se realiza fundida de concreto para 30 ml de huellas, del mismo se realiza un comite tecnico en terrero donde se realiza un cambio de alcance, donde la comunidad y el presidente de la junta de accion comunal solicitan utilizar el recurso de la alcantarilla y ejecutar mas placa huella, esto con el fin de conducir el agua a una alcantarilla existente.

Se culmina inicialmente la fundida de 30 ml de huellas y ciclopeo del centro y se procede a realizar 30ml de huellas

Se culmina la fundida de los 30 ml de huellas de mas, se realiza ciclopeo del centro de estas, teniendo 60ml culminados de huellas y ciclopeo de centro, ademas de esto se hace encoframiento de sobre ancho, cuneta y bordillo y 30 ml de mas huellas; a la par se sigue con labores de figurado de acero.

Se realiza placa huella completa de 65ml y se realiza cinta de huellas de 30ml mas

Se culmina ciclopeo de sobre ancho y se culmina cintas huellas de los 30ml.

Se realiza la totalidad de las cintas huellas dejando pendiente el empalme que corresponden a 15 ml, se funden cunetas y bordillos de un lado se reaiza 30 ml de ciclopeo del centro y de un lado de sorbe ancho

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Culminar cunetas, bordillos, y ciclopeo.
Culminar huellas y ciclopeo de 15ml
Realizar rampas de acceso

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ENCOFRADO DEL EMPALME



FUNDIDA DE CUNETA Y BORDILLO



MATERIAL Y EQUIPO



FUNDIDA DE CICLOPEO DEL CENTRO



FUNDIDA DE CICLOPEO DE SOBRE ANCHO POR UN LADO



TERMINACION DE CICLOPEO DEL CENTRO



FUNDIDA DE CICLOPEO DE SOBRE ANCHO POR UN LADO



FUNDIDA DE HUELLAS FINALES

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 10 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 20 del 4/10/2024 al 10/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%	
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4441 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 200.999.183,00	CONTRATO N°.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.999.183	$ 199.999.183		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.999.183	$ 199.999.183		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.999.183,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 40.199.836,60	20%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 33.499.863,83	17%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (6.699.972,77)	-3%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.640.647,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 51.840.483,60	26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.140.510,83	22%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (6.699.972,77)	-3%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.099.918,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 17.419.929,19	9%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 20% | Avance o Atraso Físico %: -3%
Meta Física Ejecutada %: 17%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3	N/A	N/A	3	60,0%
					Ejec	3	N/A	N/A	3	60,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	150			Prog	30	N/A	N/A	30	20,0%
					Ejec	25	N/A	N/A	25	16,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
vibroconcreto	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ASOCIACION AGRICOLA PECUARIA Y PESQUERA DEL GUAYABO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A	
EMISIONES:	SI	NO X		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A	

OBSERVACIONES: No se requiereron realizar permisos ambientales a las autoridades ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADA SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 4
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC.

La OAC presenta las Hojas de vida de contadora y residente de obra son aprobadas mediante oficio. El Ingeniero Residente de obra hace el acompañamiento para las actividades correspondientes a la topografía y el estudio de suelos.

Se hace entrega de los de los resultados de suelos y del levantamiento topográfico quedando pendiente el diseño de la Placa huella tipo invias. Por el material que se encuentra en la zona y por la distancia a la que se encuentra ubicada la vereda el guayabo, además del costo que implica el transporte fluvial, se tomo muestras del material de revuelto existente en el área para realizar un diseño de concreto que perita el poderse ahorrar el transporte de los agregados pétreos. Por tanto se esta a la espera de los resultados.

Se presento la Hoja de Vida para el maestro de obra, la cual fue aprobada.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se reitera nuevamente oficio donde no se han enviado las correcciones de las observaciones realizadas por la interventoria, razon por la cual no se avanza en la aprobacion de la fase preliminar.

Se envia respues de las correcciones preliminares donde estipulan una fechas de entrega de las correcciones y de la informacion faltante, razon por la cual esta interventoria se encuentra a la espera de dicha entrega, de igual modo no se ve la pronta actuacion de las correcciones que se solicitaron.

Se revisan las correcciones de los estudios y diseños solicitdos y se da aprobacion en su totalidad a la informacion suministrada, paso a seguir esta interventoria realiza oficio donde se solicita el presupuesto actualizado para su respectiva revision y aprobacion.

Se revisa y aprueba un presupuesto pero basado en la complejidad del proyecto se realizan unos ajustes y se aprueba la compra de ciertas herramientas para poder iniciar con las ordenes de compra, se aclara que el presupuesto alcanza para realizar 150 ml de placa huella.

Se revisa las ordenes de compras de los materiales y se generan los cheques para los repsectivos pagos.

Se presenta problematica con los cheques enviados debido al que de la ferreteria ingreso a la cuenta y luego fue debitado, razon por la cual toco romper dicho cheque y enviar uno nuevamente, atrazando el proceso de llegada de material, con lo anterior se tiene previsto iniciar actividades, del mismo modo se hace claridad que por el acceso al proyecto los materiales tienen un tiempo base de entrega de los productos.

Se compactan 10 metros con la rana vibrocompactador (rana) en los 4.10 metros de ancho de la vía. Se reciben parte de herramientas y equipos, quedan pendientes herramientas, equipos, varilla y cemento.
Se compactan 10 metros más con la rana (vibrocompactador) en los 4.10 metros de ancho de la vía, se dejan puestas estacas con la medidas para posteriormente formaletear, a esperar la toma de los resultados de las densidades Quedan pendientes herramientas, equipos, varilla y cemento. Se toma nivel desde los 0`+ 155 metros inicialmente con una altur0 a de 0.88 en las esquinas y 0.86 en el centro (eje),
Se continúan con 10 metros de explanación Se reciben herramientas y equipos, quedan pendientes varilla y cemento. Se continúa compactando con la rana,
Se adecua la estructura para figurar el hierro, se cortan estacas y adecua la estructura de madera para formaletear. Se recibe visita por parte de la interventoría. Quedan pendientes cemento y varilla
Se continúa trabajando en la sudbase, Se realizan pruebas de densidades en la sudbase, se empieza a trabajar en la formaleta. Se evidencia un retraso significativo, debido a la falta del hierro y del cemento, por falta de maquinaria la obra debería tener un mayor rendimiento en cuanto a mano de obra.

Se termina de formaletear, se figura y se arman las estructuras del hierro, se empieza a mezclar y verter concreto en las placas huellas
Se terminan de colocar las vigas riostras en los primero 30 metros lineales, se empieza a vaciar el concreto en los primeros 16 metros desde el punto 0 + 155 hasta el punto 0 + 139
Se continúa con el vertimiento del concreto en 14 metros lineales de solo placas huellas, partiendo desde el punto 0 + 139 hasta el punto 0 + 125
Se procede a formaletear 25 metros lineales desde el punto 0 + 125 hasta el punto 0 + 100
Se termina de formaletear, se figura y se arman las estructuras del hierro, se empieza a mezclar y verter concreto en las placas huellas hasta el punto 0 + 100.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

para la próxima semana Se espera, Explanar los 100 metros restantes, verter el concreto más la piedra en los 55 metros lineales de placa huella, formaletear 25 metros lineales de placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



VIGAS RIOSTRAS



FUNDIDA DE HUELLAS



FUNDIDA DE HUELLAS



FUNDIDA DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 17 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 21 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3720 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.835.148,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.835.948	$ 199.835.948		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.835.948	$ 199.835.948		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.835.148,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 160.668.118,40	80%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 160.668.118,40	80%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 24.100.217,76	12,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.768.336,16	92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184.768.336,16	92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.707.694,13	15,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30.707.694,13	15,29%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 80,00% | Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 80,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0,5	N/A	N/A	0,5	50,0%
					Ejec	0,5	N/A	N/A	0,5	50,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	170			Prog	155	N/A	N/A	155	91,2%
					Ejec	155	N/A	N/A	155	91,2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: EL PROYECTO SOLO CUENTA CON 1 SECTOR EN LA VEREDA CRUZ DE PIEDRA | TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibroconcreto	1	1
mezcladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 006 y SANT 1682 027.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se esta a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 170 ml de placa huella y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 2 de septiembre. debido al paro de camioneros

Se da inicio de obra donde para el presente informe, se hacen las afiliaciones de los trabajadores, entrega de dotacion, se presenta la llegada de la motoniveladora al frente de trabajo de la junta de accion comunal de Cruz de piedra para nivelacion de subrasante la cual se realizo desde el K0+000-K0+170.

Se realiza el descargue del primer material a la obra. Ademas solo se registro actividad en 2 dias en este frente debido a que el paro de caminoros retraso muchas de las actividades previstas.

Se realiza la conformacion de la capa de subbase de 15 cm y su respectiva liberacion por densidades desde el K0+000-k0+170

Se inicia actividad de figuracion de viga riostras para un total de 53 vigas elaboradas segun diseño.

Se realiza la figuracion de acero de 16 parrillas para cuneta-bordillo (se realiza fleje en L para realizar mejor diseño y estabilidad de cuneta y bordillo

Se realiza visita de interventoria para revisar temas de avance de obra . se le dan recomendaciones de uso de EPPS entre otras de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 42 metros lineales iniciando desde el K0+170-K0+128 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza huellas sobreanchos y caja central con esta longitud.

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza 65 metros lineales de huella, sobre anchos y ciclopedo caja central los cuales estan distribuidos asi : (desde el K0+170-K0+128 se encuentra placa huella terminada y desde el K0+ 128-K0+105 solo hay huellas y sobre ancho con caja central.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza vaciado de 36 metros lineales de huella desde el k0+135-k0+099

Se realiza actividad de ciclopedo vaciado de concreto de 36 metros lineales- k0+135-k0+099

Se realiza amarre y vaciado de concreto de 21 metros lineales de cuneta por cada lado.(Total 42 ML)

Se realiza vaciado de concreto en ciclopedo desde el k0+101-k0+122

Se realiza el vaciado de concreto en bordillo el k0+101-k0+122

Se realiza la fundida de 42 ml de huella

Se realiza 21 ml de bordillo

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+116-K0+122

Se realiza armado y vaciado de concreto en huellas desde el K0+122-K0+150

S e realiza vaciado de concreto en ciclopedos en sobreanchos K0+080-K0+116

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+122-K0+1150

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 33 metros lineales iniciando desde el K0+000-K0+033 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza huellas sobreanchos y caja central con esta longitud.

Se realiza el armado de la rampa

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se avanza en lafinalizacion de la Placa huella
Se avanza en la actividad del PAGA-

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 17 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 21 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4689 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.967.757,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.967.757,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.967.757	$ 199.967.757		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.967.757	$ 199.967.757		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.967.757,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 130.037.960,41	65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 130.037.960,41	64,71%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.096.775,70	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 150.134.736,11	75%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 150.134.736,11	75%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 35.884.566,26	18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35.884.566,26	18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 65% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 65%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec		N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	170			Prog	110	N/A	N/A	110	64,7%
					Ejec	110	N/A	N/A	110	64,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: EL PROYECTO SOLO CUENTA CON 1 SECTOR EN LA VEREDA MANCHEGO | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
carrotanque	1	1
Vibroconcreto	1	1
Total	4	4

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI	x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 015 y SANT 1682 026.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se está a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 170 ml de placa huella y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 2 de septiembre.

Se realizan las respectivas afiliaciones, entrega de dotaciones a los trabajadores , se presenta la llegada de la motoniveladora al frente de la Junta de accion comunal Manchego para nivelacion de subrasante esta se realizo desde el K0+000-K0+170. Este frente no presenta llegada de materiales.

Se culmina con el extendido, compactacion y humectacion de la capa granular desde el K0+000-k0+170 Ademas se realizan apiques solicitados por el inspector de interventoria para verificar el grosor de la capa la cual debe corresponder a un grosor promedio de 15 cm segun diseño.

Se realiza descargue de material 250 bultos de cemento y varilla segun requerimientos presentados en factura.

Se realiza entrega de dotacion y EPPS para el personal. Ademas se realiza la respectiva induccion sobre seguridad y salud en el trabajo.

Se inicia actividad de figuracion de viga riostras para un total de 21 vigas elaboradas segun diseño.

Se realiza la figuracion de acero de 12 parrillas para cuneta-bordillo (se realiza fleje en L para realizar mejor diseño y estabilidad de cuneta y bordillo)

Se realiza visita de interventoria para revisar temas de avance de obra . se le dan recomendaciones de uso de EPPS entre otras de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores.

Se realiza armado y figuracion de 20 vigas riostras para un total de 41 unidades. se realizan segun diseño estipulado.

Se libera el tramo con la toma de densidades las cuales dan un 100% de compactacion. Estas se toman en el absisado k0+045 y el k0+150.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 21 metros lineales i niciando desde el K0+170-K0+149 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza este tramo teniendo en cuenta que se tuvo que dar paso a todo el material de lla junta de accion comunal de cruz de piedra primero.

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza la construccion de 54 metros lineales de huella, sobre ancho y caja central de los cuales 20 metros lineales son placa huella completa. (desde K0+170- K0+150 PLACA HUELLA COMPLETA) (Huella con sobre ancho desde K0+150-k0+116) se incluye rampa.

Se realiza amarre, armado y vaciado de concretopara cunetas 33 metros lineales k0+149-k0+182

Se realiza vaciado de concreto para 42 metros lineales de huella k0+144-k0+102

Se realiza el armado y vaciado de concreto de 48 metros lineales de bordillo.

Se realiza ciclopedo con una longitud de 21 metros lineales en sobreanchos y caja central

Se realiza figuracion de acero para cuneta y bordillo 12parrillas

Se realiza vaiado de concreto en 2 metros lineales de cuneta

Se realiza 21 metros lineales de bordillo

Se realiza 21 metros de ciclopedo cajn y caja central

Se realiza 30 metros lineales de huella

Se realiza armado y vaciado de concreto para 21 metros lineales de huella desde el k0+0105-k0+084

Se realiza 21 metros de ciclopedo en sobreanchos y caja central k0+0105-k0+084

Se realiza 21 metros lineales decuneta y bordillo k0+0105-k0+084

Se realiza armado y vaciado de concreto para 10 metros lineales de huella desde el k0+084-k0+074

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se avanza en la fundida de 44 metros lineales finales de placa huella
Se avanza en la enrega del PAGA en la institucion educativa de Manchego

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 17 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 15 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3780 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.986.561,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.986.561	$ 199.986.561		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.986.561	$ 199.986.561		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.986.561,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 171.526.886,99	85,34%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 171.526.886,99	85,34%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.098.656,10	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 191.625.543,09	95,34%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 191.625.543,09	95,34%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 41.307.694,12	20,55%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 41.307.694,12	20,55%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 85% | Avance o Atraso Físico %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 85%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
OBRA (PLACA HUELLA)	ML	146			Prog	110	N/A	N/A	110	75,3%
					Ejec	110	N/A	N/A	110	75,3%
* ALCANTARILLA TIPO III	UND	1			Prog	N/A	1	N/A	1	100,0%
					Ejec	N/A	1	N/A	1	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO III
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
CARRO TANQUE	1	1
MEZCLADORA	1	1
VIBROCONCRETO	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A	
EMISIONES:	SI	NO X		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO, SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vias INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 010 y SANT 1682 024.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se está a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se presenta el retiro del residente inicial mente aprobado razon por la cual se encuentran sin residente en este presente informe semanal .

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 146 ml de placa huella mas una alcantarilla de 7 metros y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 30 a 31 de agosto.

Se realiza la verificacion del material en obra que coincida con las facturas despachadas.

Se entrega dotacion personal y EPPS a personal inscrito en la Junta La Laja San Ignacio. Ademas de la debida induccion a los trabajadores.

Se inicia con la figuracion de acero para vigas riostras con medidas de estribos, espaciados y longitudes segun diseño, en total se realizaron 41 vigas riostras.

Se presenta la llegada de la motoniveladora, la cual se dispuso a realizar la nivelacion de la subrasante desde el K0+000-k0+146. Se realiza por parte del residente el traslado de la motoniveladora hacia otro frente a realizar actividades teniendo en cuenta que el paro camionero retraso la llegada de material subbase.

Se inicia con la figuracion de acero para bordillo. Se le hace la indicacion al residente atraves de oficio una modificacion del diseño y elaboracion del acero en bordillos segun se habia establecido previamente en comite utilizar las indicaciones de la cartilla de INVIAS para cunetas y bordillos. Se realizan 14 viguetillas para bordillos.

Se recepciona material subbase (63 m3) la cual es extendido por la motoniveladora y compactado por el vibrocompactador con su debida humectacion por parte del carrotanque.

Se culmina con el extendido, compactacion y humectacion de la capa granular desde el K0+000-k0+146.Ademas se realizan apiques solicitados por el inspector de interventoria para verificar el grosor de la capa la cual debe corresponder a un grosor promedio de 15 cm segun diseño.

Se realiza la toma de densidades con un 100% de condicion optima de compactacion.

Se inicia labores con el personal requerido en este frente 1 maestro, 1 oficial y 4 ayudantes

Se realiza visita por parte del ingeniero residente de interventoria y personal socio-ambiental de interventoria para verificar avance de obra

Se inicia la actividad de armado y vaciado de concreto para 42 metros lineales de huella y 21 metros lineales de ciclopedo de sobreancho a lado y lado. Ademas se realiza rampa de acceso con especificaciones segun diseño.

Se presenta el retiro de un ayudante por motivos personalesel dia 12 de septiembre de 2024.

Se realiza observacion al personal del frente de trabajo haciendo referencia al uso de los EPPS y su importancia en las labores diarias a las que estan expuestos. en esta observacion participan el ingeniero residente del contratista y el inspector de interventoria.

Se retira de la obra definitivamente por motivos personales un trabajador el cual fe reportado su retiro a interventoria de manera inmediata.

Se realizan pruebas de cilindros (numeradas de 1-2-3-4) para verificacion de calidad y durabilidad de el concreto utilizado en huellas. La prueba se realiza por parte del contratista y otras por parte de la interventria.
Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella desde el k0+000-k0+045 ademas de 2 metros lineales de rampa faltando unicamente cuneta y bordillo.

Se realiza excavacion para alcantarilla con un terraplen resultante de 46.14 m3 . Ademas se realiza excavacion en aletas .

Se realiza vaciado de concreto solado para la instalacion de tuberia . Se instala la tuberia con una pendiente del 3.6% y se realiza el debido rellene .

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza armado, encofre y vaciado de concreto para caja de alcantarilla. Ademas del encofre y vaciado de concreto de las aletas . Resultado final alcantarilla finalizada .

Se realiza lleno con terraplen en los espacios vacios de la alcantarilla.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza actividad del PAGA (adecuacion de baño,pozo septico en la capilla de san ignacio)

Se realiza el vaciado de concreto para 15 metros lineales de huella

Se realiza el armado y el amarre ademas del vaciado de concreto de 15 metros de cuneta V. DESDE K0+051-K0+O66

Se elabora en el lado contrario el armado y el amarre ademas del el vaciado de concreto de 21 metros lineales de cuneta V.desde el k0+057-k0078

Se realiza vaciado de concreto para sobreanchos en 33 metros lineales

Se realiza 18 metros loneales d cjones para huella desde el k0+078-k0+096

Se realiza 21 metros de huella con ciclopedo cuneta y bordillo

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+116-K0+122

Se realiza armado y vaciado de concreto en huellas desde el K0+122-K0+150

S e realiza vaciado de concreto en ciclopedos en sobreanchos K0+080-K0+116

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+122-K0+1150

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se avanza en la elaboracion y construccion de 24 metros lineales de bordillo

Se avanza en la elaboracion y construccion de 18 metros de sobreacho por ambos lados

Se avanza en la elaboracion y construccion de 18 metros de caja central

Se avanza en la finalizacion de placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 17 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander — SEMANA No.: 21 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4347 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 174.179.806,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/20234	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 173.179.806	$ 173.179.806		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 173.179.806	$ 173.179.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 174.179.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 56.187.034,19	32,26%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 28.093.517,10	16,13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (28.093.517,10)	-16,13%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.417.980,60	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 73.605.014,79	42,26%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 45.511.497,70	26,13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (28.093.517,10)	-16,13%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 8.932.052,83	5%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 5.450.142,32	3%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 32% — Avance o Atraso Físico %: -16%
Meta Física Ejecutada %: 16%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ———	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
OBRA (PLACA HUELLA)	ML	93			Prog	30	N/A	N/A	30	32,3%
					Ejec	15	N/A	N/A	15	16,1%
* CARCAMO 7 M	UND	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Motoniveladora	1	1
Vibrocompactador	1	1
retro excavadora	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CARCAMO — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental. además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 016 y SANT 1682 021.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. el sábado 13 de julio de 2024 se realizan el estudio de suelos y el levantamiento topográfico respectivamente. Se hace entrega del levantamiento topográfico con sus respectivos planos y se está a la espera de la entrega del resultados del estudio de suelos para los diseños del pavimento y geométrico.

Una vez allegada la informacion esta interventoria por medio de oficios procede a enviar la aprobacion y correcciones de los productos entregados, ademas de eso se plantea problematica existente en el tramo de ejecucion de la placa huella para ellos en la exigencia del diseño geometrico se deberia considerar el carcamo que se plantea como solucion, por ellos se solicita estudios y diseños especiales lo que retrasa la aprobacion total de el item de estudios y diseños.

Se continua en espera de la entrega de los productos faltantes segun el comite operativo donde se ampliaba el alcance del proyecto, una vez sea enviada dicha informacion solicitamos se complemente las cotizaciones faltantes para dar inicio a la elaboracion del presupuesto.

Se solicita mediante comite operativo realizar un estudio hidraulico para el diseño del carcamo, inicialmente esta interventoria da aprobacion pero con reunion con el INVIAS de seguimiento este no fue aprobado razon por la cual se le dio directrices a la ingeniera residente de que lo manejaramos con el modelo de la alcantarilla III que se presentan en los presupuestos del INVIAS, junto con ello se solicita a la residente se complemente las cotizaciones faltantes para poder realizar el presupuesto.

se realiza comite tecnico y operativo para aprobar cotizaciones exigidas por la interventoria de mas y se aprueba el presupuesto mostrado en reunion dejando como alcance 93 ml de placa huella mas el carcamo se deja claro que se debe enviar las ordenes de compras y la programacion de obra y la programacion de compras de materiales.

Se ajusta el presupuesto con los diseños definitivos, y se inician los procesos de ordenes de compra para su respectiva validacion y aprobacion

Se solicita a la junta de accion comunal enviar dicha informacion como quedo de compromiso en el comite tecnico y operativo realizado ya que no se envio lo acordado en los tiempos estipulados por medio de oficio.

Se realiza la respectiva revision y aprobacion de las ordenes de compra de la JAC chocoa.

Se tiene complicaciones administrativas debido a que no se a conseguido personal para obra porque segun la comunidad el salario minimo no les funciona, razon por la cual realiza un atrazo en la ejecucion de la obra.

Se proyecta inicio de obra el dia 23 de septiembre de 2024 donde solo se realizaron actividades de cerramiento llegada de maquinaria, alistamiento de la rasante, extencion y compactacion de la sub base, llegada de acero para la figuracion de vigas y huellas

No se avanza en ejecucion de obra, debido a problemática con el personal, según se comunica el presidente y la residente de obra, no hay personal de obra que labore por los salarios establecidos, razon por la cual esta interventoria aprueba el pago de un bono no liquidable para el personal de obra (Ayudante de obra), se espera tener avance de obra la siguiente semana mientras se soliciona el problema con el personal.

Se realiza el figurado del acero, excavacion de las vigas y del mismo modo se prepara la madera para encofrar 60ml de placa huella.

Se funden 30 ml de huellas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Armado de 30 ml de placa huella
Fundir los 30 ml de la huella
Fundir ciclopeo, cunetas y bordillos.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






ENCOFRAMIENTO DE PLACA HUELLA, FUNDIDA DE 30ML, PROCESO DE CONSERVACION DE LA HUMEDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 17 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander — SEMANA No.: 21 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4775 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.940.326,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.940.326	$ 199.940.326		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.940.326	$ 199.940.326		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.940.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 92.386.356,78	45,98%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 80.838.062,18	40,23%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (11.548.294,60)	-5,75%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.094.032,60	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 112.480.389,38	55,98%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 100.932.094,78	50,23%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (11.548.294,60)	-5,75%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 16.029.032,90	8,0%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 14.527.754,60	7,2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 46% — Avance o Atraso Físico % -6%
Meta Física Ejecutada % 40%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	174			Prog	80	N/A	N/A	80	46,0%
					Ejec	70	N/A	N/A	70	40,2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
RETROEXCAVADORA	1	1
VIBRO COMPACTADOR	1	1
MOTONIVELADORA	1	1
Total	3	3

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAHES SAS	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 011 y SANT 1682 012.

El jueves 27 de junio de 2024 en el sitio caracterizado por el INVIAS para la ejecución de los trabajos a realizar en la vereda Llano Grande se realiza una reunión con todo el personal a intervenir en el proyecto asisten por la OAC El presidente, vicepresidente la Ingeniera Residente de obra el maestro y la contadora, se tratan inicialmente los temas administrativos. Posteriormente se realiza el comité operativo donde se determinan los sitios a intervenir se plantea la construcción de dos tramos de placa huella y una alcantarilla.

En comité operativo realizado el 7 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. el sábado 13 de julio de 2024 se realizan el estudio de suelos y el levantamiento topográfico respectivamente. Se hace entrega del levantamiento topográfico con sus respectivos planos y se está a la espera de la entrega del resultados del estudio de suelos para los diseños del pavimento y geométrico.

Se realizan cotizaciones faltantes de parte del residente de obra, ademas se realiza las observaciones de los productos entregados a esta interventoria correspondientes a la topografia, estudios y diseños y se solicita sean corregidos en la mayor brevedad posible.

Se aclara que en el presente informe semanal el profesional residente de obra renuncio al cargo, razon por la cual se encuentran sin profesional para la continuidad de las actividades, es de aclarar que de parte de la inerventoria se realizan comunicaciones con los profesionales encargados de realizar las correcciones solicitadas de los estudio s y diseños para ir dando continuidad a las actividades preliminares.

En el presente informe semanal no se cuenta aun con profesional residente de obra, razon por la cual no se tiene mucho avance en la ejecucion.

Se aprueba el profesional de residente de obra el dia 16 de agosto de 2024 donde se hace el empalme y se le solicita a la ingeniera iniciar con el ajuste del presupuesto realizar cotizaciones faltantes y realizar los pagos faltantes a los proveedores iniciales para quedar a paz y salvo.

Se realizan comites operativos para aprobar cotizaciones que hacian falta y otras donde la residente encontro proveedorees que cumplen con los requisitos y brindan mas economico el suministro.

Se envian soportes de las ordenes de compras y se tiene previsto fecha de inicio de ejecucion de actividades el 9 de septiembre de 2024

Se allega maquinaria al sitio de obra el dia 10 de septiembre de 2024, pero se tienen problemas administrativos con el personal de obra que se a retirado de la obra, razon por la cual se inician actividades obra el dia 12 de septiembre de 2024.

Se realiza extencion y compactacion de la sub base, a su vez se realiza figurado de acero, es deaclarar que se presentan inicialmente problemas en la ejecucion de la obra debido a que los estudiantes pasan por el proyecto, tambien se a presentado problemas administrativos con los trabajadores, ya querenuncian al dia siguiente.

Se realiza subsanacion de los acabados de la placa huella razon por la cual se atiende de inmediato los requerimientos de la interventoria, se realiza enbellecimiento de las huellas y ciclopeo existente y se hace el encoframiento de 36 ml mas para tener un total de 36 ml de solo huellas .

Se tiene 30ml completos hasta sobre ancho y 42 ml solo de huellas

se funden 30 metros mas de huellas y se culminan los 36 ml iniciales de ciclopeo.

se culminan 60 ml de ciclopeo en centro y sobre ancho

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar con el armado de acero y fundir cuneta y bordillo.
Armado de cajas para fundir 30ml de placa Huella (PREMEZCLADO)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



TERMINADOS DE HUELLAS



FUNDIDA DE CICLOPEO EN CENTRO Y SOBRE ANCHO



FUNDIDA DE CICLOPEO EN CENTRO Y SOBRE ANCHO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 17 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 21 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3850 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.066.699,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.066.699	$ 200.066.699		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.066.699	$ 200.066.699		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.066.699,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 26.808.893,20	13%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 13.404.446,60	7%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (13.404.446,60)	-7%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 13.544.694,00	6,74%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 40.353.587,20	20%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 26.949.140,60	13%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (13.404.446,60)	-7%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 14.744.891,26	7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.393.779,61	6%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 13% | Avance o Atraso Físico % -7%
Meta Física Ejecutada % 7%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	150			Prog	10	N/A	N/A	20	13,3%
					Ejec	2	N/A	N/A	10	6,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO	.....	N/A	.....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	.....	N/A	.....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	.....	NO	X	N/A	.....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	.....	NO	X	N/A	.....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	.....	NO	X	N/A	.....
VERTIMIENTOS:	SI	.....	NO	X	N/A	.....
EMISIONES:	SI	.....	NO	X	N/A	.....
OTROS (Especificar cual)	SI	.....	NO	X	N/A	.....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida de la contadora y el residente de obra las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 030 y SANT 1684 031.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en los dos tramos que deben ser intervenidos para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por un valor de mas de un millon de pesos, razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual esta interventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presentan cambios de profesionales como es el ingeniero residente debido a que no se ven las actuaciones y se pretende a dar inicio de obra lo mas pronto posible, del mismo modo el presidente de la junta de accion comunal solicita a la interventoria enviar toda la informacion que debe tener para realizar cotizacion en diferentes ferreterias.
Se deja claridad que se a retirado la conadora, debido a que se fue del pais, consecuente a esto se a presentado problemas administrativosdebido a que se aprueban profecionales pero a ultimo minuto le dicen que no pueden desarrollar dicho proyecto y se quedan sin profesionales, a la fecha no cuenta con contador, residente y no cuenta con maestro.

Se desembolsa para materiales, pero es de aclarar que aun no cuentan con residente, ni con contador, ni maestro, del mismo modo el personal de obra no esta listo para ingreso

Se proyecta inicio de obra el 7 de octubre de 2024

Por problemas administrativos se iniciaron actividades el 9 de octubre de 2024 realizando actividades de replanteo como son nivelacion de la rasante, extencion y compactacion de la sub base

Se realiza cortes y figurado de acero para los flejes de la viga riostra y viga riostra.

Ingreso de materiales de obra: área, triturado, tablas de madera y bultos de cemento. Se acopia el material ingresado en la obra.

Se localiza eje de vía y se realiza la demarcación con hilo las vigas riostras y la placa huella.

Se lleva a cabo las excavaciones manuales y replanteo para las vigas riostras, en la placa huella, y compactación de la excavación.

Se realiza armado de parrilla y viga riostra según planos actuales para placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizarán cortes y figurado de acero para los flejes de la viga riostra y viga riostra.

Se ejecutará armado de parrilla y viga riostra según planos actuales para placa huella.

Ubicaran cajones de madera a partir del eje de la placa huella, asegurando que cada uno quede correctamente alineado.

Se Fundirá primer tramo de placa huella, placa de acceso y piedra pegada en el centro a los costados de la placa huella

Se continuará con el segundo tramo de placa huella, alineando los cajones de madera a partir del eje de placa huella.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






LLEGADA DE MATERIALES A TERRENO Y CORTE DE ACERO






EXCAVACION DE VIGAS, FIGURADO DE ACERO PARA VIGAS Y ENCOFRADO PARA PLACA HUELLA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 17 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 21 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4575 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.662.720,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.662.720	$ 199.662.720		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.662.720	$ 199.662.720		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.662.720,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 31.158.807,45	15,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 12.463.522,98	6,21%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (18.695.284,47)	-9,32%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.053.017,60	8,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47.211.825,05	23,53%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 28.516.540,58	14,21%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (18.695.284,47)	-9,32%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.099.162,65	7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 8.450.268,58	4%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 16% | Avance o Atraso Físico %: -9%
Meta Física Ejecutada %: 6%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	161			Prog	25	N/A	N/A	25	15,5%
					Ejec	10	N/A	N/A	10	6,2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
retro excavadra	1	1
motoniveladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APPROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A fecha de corte del presente informe 6-06-2024 se realiza las invitaciones a la comunidad por parte del Instituto Nacional de vías INVIAS y del personal de interventoría a la reunión de socialización, por tanto no se realiza actividad social significativa.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta la Hoja de vida del contador y del Ingeniero residente contadora la cual es aprobadas mediante oficio SANT 1684 028.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en el tramo que debe ser intervenido para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual estainterventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presenta cambio de contador e ingeniero residente razon por la cual se presenta un atrazo en el empalme de actividades a realizar, del mismo modo se aclara que tuvieron que realizar nuevamente cotizaciones que hicieron falta.

Se realiza empalme con los nuevos profesionales aprobados, se enviar ordenes de compra para la debia aprovacion y revision

Se inician actividades preliminares como, figurado del acero, extrencion y compactacion de la sub base, entrega de dotacion e instalación de valla

se culminan actividades de replanteo y se inicia con la instalacion de la formaleta o encofremiento de 30 ml de placa huellas iniciales

Se funden los 30 ml iniciales de huellas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Encofrar 30 ml de placa huella mas

Fundir 30 ml de placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE HUELLAS



SE PRESENTA LLUVIAS



FUNDIDA DE HUELLAS



FUNDIDA DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 17 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 21 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4563 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.018.402,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.402	$ 200.018.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.018.402	$ 200.018.402		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.018.402,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 23.105.563,45	11,49%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 17.329.172,59	8,62%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (5.776.390,86)	-2,87%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.420.702,00	6,18%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 35.526.265,45	17,67%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 29.749.874,59	14,80%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (5.776.390,86)	-2,87%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.054.643,35	6,49%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.298.620,53	5,62%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO

PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 11,49% | Avance o Atraso Físico %: -2,87%
Meta Física Ejecutada %: 8,62%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3	N/A	N/A	3	60,0%
					Ejec	3	N/A	N/A	3	60,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	174			Prog	20	N/A	N/A	20	11,5%
					Ejec	15	N/A	N/A	15	8,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO .....
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO .....

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "mínimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta la Hoja de vida del contador y del Ingeniero residente contadora la cual es aprobadas mediante oficio SANT 1684 028.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en el tramo que debe ser intervenido para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual estainterventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presenta cambio de contador e ingeniero residente razon por la cual se presenta un atrazo en el empalme de actividades a realizar, del mismo modo se aclara que tuvieron que realizar nuevamente cotizaciones que hicieron falta.

Se realiza empalme con los nuevos profesionales aprobados, se enviar ordenes de compra para la debia aprovacion y revision

Se recibe material, se tiene pendiente maquinaria para la obra, se inician actividades de campamento de acopio para el figurado del acero, se entrega la dotacion, y se muestra registro fotografico de la perdida de banca en una parte del tramo a desarrollar obra.

se culminan actividades de replanteo y se inicia con la instalacion de la formaleta o encofremiento de 30 ml de placa huellas iniciales

Se funden 30 ml de huellas y se inicia con la formaleta de 30 ml mas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundir 30 ml de placa huella

Encofrar 30 ml de placa huella mas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE HUELLAS



FUNDIDA DE HUELLAS



FUNDIDA DE HUELLAS



FORMALETA PARA 30 ML DE MAS PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 17 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 21 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4343 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.366.430,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.366.430	$ 199.366.430		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.366.430	$ 199.366.430		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.366.430,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 152.002.119,31	75,86%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 152.002.119,31	75,86%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 27.696.730,00	13,82%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 179.698.849,31	89,69%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 179.698.849,31	89,69%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 27.774.932,71	13,86%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 35.589.223,48	17,76%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75,86% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 75,86%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	M3	145			Prog	110	N/A	N/A	110	75,9%
					Ejec	110	N/A	N/A	110	75,9%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
PAJARITA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
MEZCLADORA	1	1
VIBROCONCRETO	1	1
TOTAL	4	4

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ARENERAS EL BAMBU	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A	
EMISIONES:	SI	NO X		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A	

OBSERVACIONES: No se requirieron realizar permisos ambientales a las autoridades ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADA, SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida de contadora y residente de obra son aprobadas mediante oficio SANT 1684 029 y SANT 1684 030. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en los tramos que deben ser intervenidos para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 5 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada posteriormente hace entrega del estudio de suelos y el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se corrigen las cotizacion trabajando con areneras del Bambu directamente y con las ferreterias que inicialmente se aprobaron donde se ajustan los precios a los valores del mercado, se realiza el presupuesto con dichos valores y se espera la entrega final del presupuesto para aprobar el alcance final y proceder a enviar las ordenes de compra el cronograma de obra.
Se avanza en la actualización del presupuesto, cronograma, plan de compras
Además se trabaja en la consecución del personal operativo, afiliaciones.
Compra de dotaciones y Elementos de Protección Personal E.P.P.
Se envian formatos de ordenes de compra al banco y se aprueba el primer desembolso, dando inicio de obra el 26 de agosto de 2024, donde se realizan actividades de entrgea de material, descapote del terreno, nivelacion de la rasante, extencion y compactacion de la sub base

Se realiza fundida de concreto para 30 ml de huellas, del mismo se realiza un comite tecnico en terrero donde se realiza un cambio de alcance, donde la comunidad y el presidente de la junta de accion comunal solicitan utilizar el recurso de la alcantarilla y ejecutar mas placa huella, esto con el fin de conducir el agua a una alcantarilla existente.

Se culmina inicialmente la fundida de 30 ml de huellas y ciclopeo del centro y se procede a realizar 30ml de huellas

Se culmina la fundida de los 30 ml de huellas de mas, se realiza ciclopeo del centro de estas, teniendo 60ml culminados de huellas y ciclopeo de centro, ademas de esto se hace encoframiento de sobre ancho, cuneta y bordillo y 30 ml de mas huellas; a la par se sigue con labores de figurado de acero.

Se realiza placa huella completa de 65ml y se realiza cinta de huellas de 30ml mas

Se culmina ciclopeo de sobre ancho y se culmina cintas huellas de los 30ml.

Se realiza la totalidad de las cintas huellas dejando pendiente el empalme que corresponden a 15 ml, se funden cunetas y bordillos de un lado se reaiza 30 ml de ciclopeo del centro y de un lado de sorbe ancho

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Culminar cunetas, bordillos, y ciclopeo.
Culminar huellas y ciclopeo de 15ml
Realizar rampas de acceso

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMALETA CUNETA, SOBRE ANCHO Y BORDILLO



FORMALETA CUNETA, SOBRE ANCHO Y BORDILLO



FORMALETA CUNETA, SOBRE ANCHO Y BORDILLO



FUNDIDA DE CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE CONCRETO PARA CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE CICLOPEO



FUNDIDA DE CICLOPEO



FUNDIDA DE CICLOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 17 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 21 del 11/10/2024 al 17/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%	
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4441 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 200.999.183,00	CONTRATO N°.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2023	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.999.183	$ 199.999.183		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.999.183	$ 199.999.183		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.999.183,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60.299.754,90	30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 40.199.836,60	20%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (20.099.918,30)	-10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.640.647,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 71.940.401,90	36%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 51.840.483,60	26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (20.099.918,30)	-10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 20.099.918,30	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 6.029.975,49	3%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 30% | Avance o Atraso Físico %: -10%
Meta Física Ejecutada %: 20%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3	N/A	N/A	3	60,0%
					Ejec	3	N/A	N/A	3	60,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	150			Prog	45	N/A	N/A	45	30,0%
					Ejec	30	N/A	N/A	30	20,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
vibroconcreto	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ASOCIACION AGRICOLA PECUARIA Y PESQUERA DEL GUAYABO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A	
EMISIONES:	SI	NO X		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A	

OBSERVACIONES: No se requiereron realizar permisos ambientales a las autoridades ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADA SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 4
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC.

La OAC presenta las Hojas de vida de contadora y residente de obra son aprobadas mediante oficio. El Ingeniero Residente de obra hace el acompañamiento para las actividades correspondientes a la topografía y el estudio de suelos.

Se hace entrega de los de los resultados de suelos y del levantamiento topográfico quedando pendiente el diseño de la Placa huella tipo invias. Por el material que se encuentra en la zona y por la distancia a la que se encuentra ubicada la vereda el guayabo, además del costo que implica el transporte fluvial, se tomo muestras del material de revuelto existente en el área para realizar un diseño de concreto que perita el poderse ahorrar el transporte de los agregados pétreos. Por tanto se esta a la espera de los resultados.

Se presento la Hoja de Vida para el maestro de obra, la cual fue aprobada.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se reitera nuevamente oficio donde no se han enviado las correcciones de las observaciones realizadas por la interventoria, razon por la cual no se avanza en la aprobacion de la fase preliminar.

Se envia respues de las correcciones preliminares donde estipulan una fechas de entrega de las correcciones y de la informacion faltante, razon por la cual esta interventoria se encuentra a la espera de dicha entrega, de igual modo no se ve la pronta actuacion de las correcciones que se solicitaron.

Se revisan las correcciones de los estudios y diseños solicitdos y se da aprobacion en su totalidad a la informacion suministrada, paso a seguir esta interventoria realiza oficio donde se solicita el presupuesto actualizado para su respectiva revision y aprobacion.

Se revisa y aprueba un presupuesto pero basado en la complejidad del proyecto se realizan unos ajustes y se aprueba la compra de ciertas herramientas para poder iniciar con las ordenes de compra, se aclara que el presupuesto alcanza para realizar 150 ml de placa huella.

Se revisa las ordenes de compras de los materiales y se generan los cheques para los repsectivos pagos.

Se presenta problematica con los cheques enviados debido al que de la ferreteria ingreso a la cuenta y luego fue debitado, razon por la cual toco romper dicho cheque y enviar uno nuevamente, atrazando el proceso de llegada de material, con lo anterior se tiene previsto iniciar actividades, del mismo modo se hace claridad que por el acceso al proyecto los materiales tienen un tiempo base de entrega de los productos.

Se compactan 10 metros con la rana vibrocompactador (rana) en los 4.10 metros de ancho de la vía. Se reciben parte de herramientas y equipos, quedan pendientes herramientas, equipos, varilla y cemento.
Se compactan 10 metros más con la rana (vibrocompactador) en los 4.10 metros de ancho de la vía, se dejan puestas estacas con la medidas para posteriormente formaletear, a esperar la toma de los resultados de las densidades Quedan pendientes herramientas, equipos, varilla y cemento. Se toma nivel desde los 0`+ 155 metros inicialmente con una altur0 a de 0.88 en las esquinas y 0.86 en el centro (eje),
Se continúan con 10 metros de explanación Se reciben herramientas y equipos, quedan pendientes varilla y cemento. Se continúa compactando con la rana,
Se adecua la estructura para figurar el hierro, se cortan estacas y adecua la estructura de madera para formaletear. Se recibe visita por parte de la interventoría. Quedan pendientes cemento y varilla
Se continúa trabajando en la sudbase, Se realizan pruebas de densidades en la sudbase, se empieza a trabajar en la formaleta. Se evidencia un retraso significativo, debido a la falta del hierro y del cemento, por falta de maquinaria la obra debería tener un mayor rendimiento en cuanto a mano de obra.

Se termina de formaletear, se figura y se arman las estructuras del hierro, se empieza a mezclar y verter concreto en las placas huellas
Se terminan de colocar las vigas riostras en los primero 30 metros lineales, se empieza a vaciar el concreto en los primeros 16 metros desde el punto 0 + 155 hasta el punto 0 + 139
Se continúa con el vertimiento del concreto en 14 metros lineales de solo placas huellas, partiendo desde el punto 0 + 139 hasta el punto 0 + 125
Se procede a formaletear 25 metros lineales desde el punto 0 + 125 hasta el punto 0 + 100
Se termina de formaletear, se figura y se arman las estructuras del hierro, se empieza a mezclar y verter concreto en las placas huellas hasta el punto 0 + 100.

Se adecua el terreno, se aplica la sudbase para avanzar 20 metros lineales (0 + 1 00 hasta 0+80). Se instalan formaletas para avanzar 13 metros lineales.
Se continúa con la instalación de formaletas para avanzar 6.4 metros lineales (0 + 87 hasta 0 + 81), se vacía el concreto en los primeros 13 metros lineales desde el punto 0 + 1 00 hasta el punto 0 + 87.Se toman muestras de cilindros para pruebas
Se adecua el terreno para aplicar la sudbase y armar la estructura en 6.4 metros lineales (0 + 81 hasta 0 + 74), se vaciael concreto en 13 metros lineales (0 + 87 hasta O + 74).
,Se explana el terreno y se aplica la sudbase granular en 24 metros lineales (0 + 74 hasta 0 + 50), se arman las formaletas para 13 metros lineales desde el punto 0 + 74 hasta el punto 0 + 61.
Se hace liberación de sudbase granular hasta el punto 0 + 50, SUDBASE GRANULAR: En 105 metros (O + 155 hasta o + 50), PLACAHUELLAS WN CONCRETO: En 81 metros (0 + 1 55 hasta 0 + 74), FORMALETAS: En 13 metros (0+ 74 hasta 0 + 61)

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

para la próxima semana Se espera, Explanar los 50 metros restantes, vaciar el concreto en los 13 metros de placas huellas y 81 metros lineales del eje central en concreto ciclopeo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION DE VIGAS RIOSTRAS



CILINDROS PARA LABORATORIOS



CILINDROS PARA LABORATORIOS



FORMALETAS PARA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 24 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 22 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORÍA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3720 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.835.148,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8/11/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.835.948	$ 199.835.948		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.835.948	$ 199.835.948		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.835.148,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 120.501.088,80	60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 120.501.088,80	60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 44.183.732,56	22,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 164.684.821,36	82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164.684.821,36	82%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 34.724.397,09	17,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 34.724.397,09	17,29%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

	INDICADOR I/C
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 82,00% Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 82,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0,5	N/A	N/A	0,5	50,0%
					Ejec	0,5	N/A	N/A	0,5	50,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	170			Prog	160	N/A	N/A	160	94,1%
					Ejec	160	N/A	N/A	160	94,1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibroconcreto	1	1
mezcladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: EL PROYECTO SOLO CUENTA CON 1 SECTOR EN LA VEREDA CRUZ DE PIEDRA TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI	X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI		NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN EJECUCION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 006 y SANT 1682 027.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se esta a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 170 ml de placa huella y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 2 de septiembre. debido al paro de camioneros

Se da inicio de obra donde para el presente informe, se hacen las afiliaciones de los trabajadores, entrega de dotacion, se presenta la llegada de la motoniveladora al frente de trabajo de la junta de accion comunal de Cruz de piedra para nivelacion de subrasante la cual se realizo desde el K0+000-K0+170.

Se realiza el descargue del primer material a la obra. Ademas solo se registro actividad en 2 dias en este frente debido a que el paro de caminoros retraso muchas de las actividades previstas.

Se realiza la conformacion de la capa de subbase de 15 cm y su respectiva liberacion por densidades desde el K0+000-k0+170

Se inicia actividad de figuracion de viga riostras para un total de 53 vigas elaboradas segun diseño.

Se realiza la figuracion de acero de 16 parrillas para cuneta-bordillo (se realiza fleje en L para realizar mejor diseño y estabilidad de cuneta y bordillo

Se realiza visita de interventoria para revisar temas de avance de obra . se le dan recomendaciones de uso de EPPS entre otras de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 42 metros lineales iniciando desde el K0+170-K0+128 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza huellas sobreanchos y caja central con esta longitud.

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza 65 metros lineales de huella, sobre anchos y ciclopedo caja central los cuales estan distribuidos asi : (desde el K0+170-K0+128 se encuentra placa huella terminada y desde el K0+ 128-K0+105 solo hay huellas y sobre ancho con caja central.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza vaciado de 36 metros lineales de huella desde el k0+135-k0+099

Se realiza actividad de ciclopedo vaciado de concreto de 36 metros lineales- k0+135-k0+099

Se realiza amarre y vaciado de concreto de 21 metros lineales de cuneta por cada lado.(Total 42 ML)

Se realiza vaciado de concreto en ciclopedo desde el k0+101-k0+122

Se realiza el vaciado de concreto en bordillo el k0+101-k0+122

Se realiza la fundida de 42 ml de huella

Se realiza 21 ml de bordillo

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+116-K0+122

Se realiza armado y vaciado de concreto en huellas desde el K0+122-K0+150

S e realiza vaciado de concreto en ciclopedos en sobreanchos K0+080-K0+116

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+122-K0+1150

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 33 metros lineales iniciando desde el K0+000-K0+033 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza huellas sobreanchos y caja central con esta longitud.

Se realiza el armado de la rampa

Se realiza ciclopedo en piedra pegada 14 metros lineales en sobreanchos hasta culminar el material existente.

Llegada de material para terminacion de laplaca huella

Actividades varias Paga

Terminacion de la placa huella.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se avanza en la socializacion de los proyectos de placa huellas terminados ante INVIAS y la comunidad.

Se avanza en la culminacion de actividad del PAGA (Adecuacion de cancha. Un area de almacenamiento y recoleccion de basuras).

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






ACTIVIDADES FINALES DE PLACA HUELLA, ULTIMA LLEGADA DE MATERIAL PARA TERMINAR ACTIVIDADES, ACTIVIDADES PAGA







ACTIVIDADES FINALES DE PLACA HUELLA, ULTIMA LLEGADA DE MATERIAL PARA TERMINAR ACTIVIDADES, ACTIVIDADES PAGA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	**DIRECTOR DE INTERVENTORÍA**
	FIRMA NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 24 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 22 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4689 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.967.757,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.967.757,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.967.757	$ 199.967.757		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.967.757	$ 199.967.757		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.967.757,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 120.580.654,20	60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 120.580.654,20	60%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 44.212.906,54	22,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 164.793.560,74	82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164.793.560,74	82%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.446.615,19	15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30.446.615,19	15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 80%
Meta Física Ejecutada %: 80%
Avance o Atraso Físico %: 0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0,8	N/A	N/A	0,8	80,0%
					Ejec	0,8	N/A	N/A	0,8	80,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	170			Prog	160	N/A	N/A	160	94,1%
					Ejec	160	N/A	N/A	160	94,1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: EL PROYECTO SOLO CUENTA CON 1 SECTOR EN LA VEREDA MANCHEGO
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibroconcreto	1	1
Mezcladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN EJECUCION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 015 y SANT 1682 026.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se está a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 170 ml de placa huella y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 2 de septiembre.

Se realizan las respectivas afiliaciones, entrega de dotaciones a los trabajadores , se presenta la llegada de la motoniveladora al frente de la Junta de accion comunal Manchego para nivelacion de subrasante esta se realizo desde el K0+000-K0+170. Este frente no presenta llegada de materiales.

Se culmina con el extendido, compactacion y humectacion de la capa granular desde el K0+000-k0+170 Ademas se realizan apiques solicitados por el inspector de interventoria para verificar el grosor de la capa la cual debe corresponder a un grosor promedio de 15 cm segun diseño.

Se realiza descargue de material 250 bultos de cemento y varilla segun requerimientos presentados en factura.

Se realiza entrega de dotacion y EPPS para el personal. Ademas se realiza la respectiva induccion sobre seguridad y salud en el trabajo.

Se inicia actividad de figuracion de viga riostras para un total de 21 vigas elaboradas segun diseño.

Se realiza la figuracion de acero de 12 parrillas para cuneta-bordillo (se realiza fleje en L para realizar mejor diseño y estabilidad de cuneta y bordillo)

Se realiza visita de interventoria para revisar temas de avance de obra . se le dan recomendaciones de uso de EPPS entre otras de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores.

Se realiza armado y figuracion de 20 vigas riostras para un total de 41 unidades. se realizan segun diseño estipulado.

Se libera el tramo con la toma de densidades las cuales dan un 100% de compactacion. Estas se toman en el absisado k0+045 y el k0+150.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 21 metros lineales i niciando desde el K0+170-K0+149 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza este tramo teniendo en cuenta que se tuvo que dar paso a todo el material de lla junta de accion comunal de cruz de piedra primero.

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza la construccion de 54 metros lineales de huella, sobre ancho y caja central de los cuales 20 metros lineales son placa huella completa. (desde K0+170- K0+150 PLACA HUELLA COMPLETA) (Huella con sobre ancho desde K0+150-k0+116) se incluye rampa.

Se realiza amarre, armado y vaciado de concretopara cunetas 33 metros lineales k0+149-k0+182

Se realiza vaciado de concreto para 42 metros lineales de huella k0+144-k0+102

Se realiza el armado y vaciado de concreto de 48 metros lineales de bordillo.

Se realiza ciclopedo con una longitud de 21 metros lineales en sobreanchos y caja central

Se realiza figuracion de acero para cuneta y bordillo 12parrillas

Se realiza vaiado de concreto en 2 metros lineales de cuneta

Se realiza 21 metros lineales de bordillo

Se realiza 21 metros de ciclopedo cajn y caja central

Se realiza 30 metros lineales de huella

Se realiza armado y vaciado de concreto para 21 metros lineales de huella desde el k0+0105-k0+084

Se realiza 21 metros de ciclopedo en sobreanchos y caja central k0+0105-k0+084

Se realiza 21 metros lineales decuneta y bordillo k0+0105-k0+084

Se realiza armado y vaciado de concreto para 10 metros lineales de huella desde el k0+084-k0+074

Se realiza armado, amarre y vaciado de concreto y de 24 metros lineales de cuneta con descole en alcantarilla.

Se realiza armado, amarre y vaciado de concreto y de 21 metros lineales de huellas

Se realiza la actividad de vaciado de concreto para ciclopedo en sobre anchos ambos lados y caja central total metros lineales 21

Se realiza actividades PAGA

Se culmina placa huella quedando faltante cunetas, bordillos y paisajeo.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Culminar actividades de PAGA

Culminar placa huella y paaisajeo

Socializacion Final.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









ACTIVIDADES FINALES DE PLACA HUELLA









ACTIVIDADES FINALES DE PLACA HUELLA Y PAGA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES

Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MIN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 24 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 15 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3780 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.986.561,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.986.561	$ 199.986.561		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.986.561	$ 199.986.561		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.986.561,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140.690.592,70	70,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 140.690.592,70	70,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 44.217.043,42	22,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.907.636,12	92,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184.907.636,12	92,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.464.629,84	14,66%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.464.629,84	14,66%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO

PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100%
Meta Física Ejecutada % 100%

Avance o Atraso Físico % 0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
OBRA (PLACA HUELLA)	ML	146			Prog	146	N/A	N/A	146	100,0%
					Ejec	146	N/A	N/A	146	100,0%
* ALCANTARILLA TIPO III	UND	1			Prog	N/A	1	N/A	1	100,0%
					Ejec	N/A	1	N/A	1	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

TRAMO Y/O SECTOR 2: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO III

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
CARRO TANQUE	1	1
MEZCLADORA	1	1
VIBROCONCRETO	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "mínimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EJECUTADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vias INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 010 y SANT 1682 024.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se está a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se presenta el retiro del residente inicial mente aprobado razon por la cual se encuentran sin residente en este presente informe semanal .

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 146 ml de placa huella mas una alcantarilla de 7 metros y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 30 a 31 de agosto.

Se realiza la verificacion del material en obra que coincida con las facturas despachadas.

Se entrega dotacion personal y EPPS a personal inscrito en la Junta La Laja San Ignacio. Ademas de la debida induccion a los trabajadores.

Se inicia con la figuracion de acero para vigas riostras con medidas de estribos, espaciados y longitudes segun diseño, en total se realizaron 41 vigas riostras.

Se presenta la llegada de la motoniveladora, la cual se dispuso a realizar la nivelacion de la subrasante desde el K0+000-k0+146. Se realiza por parte del residente el traslado de la motoniveladora hacia otro frente a realizar actividades teniendo en cuenta que el paro camionero retraso la llegada de material subbase.

Se inicia con la figuracion de acero para bordillo. Se le hace la indicacion al residente atraves de oficio una modificacion del diseño y elaboracion del acero en bordillos segun se habia establecido previamente en comite utilizar las indicaciones de la cartilla de INVIAS para cunetas y bordillos. Se realizan 14 viguetillas para bordillos.

Se recepciona material subbase (63 m3) la cual es extendido por la motoniveladora y compactado por el vibrocompactador con su debida humectacion por parte del carrotanque.

Se culmina con el extendido, compactacion y humectacion de la capa granular desde el K0+000-k0+146.Ademas se realizan apiques solicitados por el inspector de interventoria para verificar el grosor de la capa la cual debe corresponder a un grosor promedio de 15 cm segun diseño.

Se realiza la toma de densidades con un 100% de condicion optima de compactacion.

Se inicia labores con el personal requerido en este frente 1 maestro, 1 oficial y 4 ayudantes

Se realiza visita por parte del ingeniero residente de interventoria y personal socio-ambiental de interventoria para verificar avance de obra

Se inicia la actividad de armado y vaciado de concreto para 42 metros lineales de huella y 21 metros lineales de ciclopedo de sobreancho a lado y lado. Ademas se realiza rampa de acceso con especificaciones segun diseño.

Se presenta el retiro de un ayudante por motivos personalesel dia 12 de septiembre de 2024.

Se realiza observacion al personal del frente de trabajo haciendo referencia al uso de los EPPS y su importancia en las labores diarias a las que estan expuestos. en esta observacion participan el ingeniero residente del contratista y el inspector de interventoria.

Se retira de la obra definitivamente por motivos personales un trabajador el cual fe reportado su retiro a interventoria de manera inmediata.

Se realizan pruebas de cilindros (numeradas de 1-2-3-4) para verificacion de calidad y durabilidad de el concreto utilizado en huellas. La prueba se realiza por parte del contratista y otras por parte de la interventria.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella desde el k0+000-k0+045 ademas de 2 metros lineales de rampa faltando unicamente cuneta y bordillo.

Se realiza excavacion para alcantarilla con un terraplen resultante de 46.14 m3 . Ademas se realiza excavacion en aletas .

Se realiza vaciado de concreto solado para la instalacion de tuberia . Se instala la tuberia con una pendiente del 3.6% y se realiza el debido rellene .

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza armado, encofre y vaciado de concreto para caja de alcantarilla. Ademas del encofre y vaciado de concreto de las aletas . Resultado final alcantarilla finalizada .

Se realiza lleno con terraplen en los espacios vacios de la alcantarilla.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.
Se realiza actividad del PAGA (adecuacion de baño,pozo septico en la capilla de san ignacio)

Se realiza el vaciado de concreto para 15 metros lineales de huella

Se realiza el armado y el amarre ademas del vaciado de concreto de 15 metros de cuneta V. DESDE K0+051-K0+O66

Se elabora en el lado contrario el armado y el amarre ademas del el vaciado de concreto de 21 metros lineales de cuneta V.desde el k0+057-k0078

Se realiza vaciado de concreto para sobreanchos en 33 metros lineales

Se realiza 18 metros loneales d cjones para huella desde el k0+078-k0+096

Se realiza 21 metros de huella con ciclopedo cuneta y bordillo

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+116-K0+122

Se realiza armado y vaciado de concreto en huellas desde el K0+122-K0+150

S e realiza vaciado de concreto en ciclopedos en sobreanchos K0+080-K0+116

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+122-K0+1150

Se realiza armado y amarre de rampa para entrada de vivienda

El armado, amarre, y vaciado de concreto de la cuneta en V frente a la vivienda.

se realiza armado de bordillo para vaciado de concreto se realiza actividad para culminar con bordillos.

Terminacion de ciclopeo y Rampa

Culminacion de 170 ml de Placa Huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Paisajeo de la via y Limpieza

Culminacion actividad PAGA

Socializacion final y inaguracion de la via

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



ACCESOS A VIVIENDAS



ACCESOS A VIVIENDAS



FUNDIDA DE CICLOPEO FINAL



FUNDIDA DE BORDILLO FINAL



ACCESOS A VIVIENDAS



ACCESOS A VIVIENDAS



ACCESOS A VIVIENDAS



MANEJO DE AGUAS LLUVIAS



FUNDIDA DE CICLOPEO FINAL



FUNDIDA DE CICLOPEO FINAL



FINALIZACION DE LA OBRA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES

Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 24 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 22 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4347 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 174.179.806,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/20234	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 173.179.806	$ 173.179.806		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 173.179.806	$ 173.179.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 174.179.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 121.738.574,09	69,89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 56.187.034,19	32,26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (65.551.539,89)	-37,63%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.417.980,60	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 139.156.554,69	79,89%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.605.014,79	42,26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (65.551.539,89)	-37,63%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 65.774.602,42	38%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.318.265,23	16%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 70% | Avance o Atraso Físico %: -38%
Meta Física Ejecutada %: 32%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total	0	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
OBRA (PLACA HUELLA)	ML	93			Prog	65	N/A	N/A	65	69,9%
					Ejec	30	N/A	N/A	30	32,3%
* CARCAMO 7 M	UND	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CARCAMO
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	TRIDU CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS	PERMISO MINERO: SI	X	NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI	X	NO
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO: SI		NO
		LICENCIA AMBIENTAL: SI		NO

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN EJECUCION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 016 y SANT 1682 021.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. el sábado 13 de julio de 2024 se realizan el estudio de suelos y el levantamiento topográfico respectivamente. Se hace entrega del levantamiento topográfico con sus respectivos planos y se está a la espera de la entrega del resultados del estudio de suelos para los diseños del pavimento y geométrico.

Una vez allegada la informacion esta interventoria por medio de oficios procede a enviar la aprobacion y correcciones de los productos entregados, ademas de eso se plantea problematica existente en el tramo de ejecucion de la placa huella para ellos en la exigencia del diseño geometrico se deberia considerar el carcamo que se plantea como solucion, por ellos se solicita estudios y diseños especiales lo que retrasa la aprobacion total de el item de estudios y diseños.

Se continua en espera de la entrega de los productos faltantes segun el comite operativo donde se ampliaba el alcance del proyecto, una vez sea enviada dicha informacion solicitamos se complemente las cotizaciones faltantes para dar inicio a la elaboracion del presupuesto.

Se solicita mediante comite operativo realizar un estudio hidraulico para el diseño del carcamo, inicialmente esta interventoria da aprobacion pero con reunion con el INVIAS de seguimiento este no fue aprobado razon por la cual se le dio directrices a la ingeniera residente de que lo manejaramos con el modelo de la alcantarilla III que se presentan en los presupuestos del INVIAS, junto con ello se solicita a la residente se complemente las cotizaciones faltantes para poder realizar el presupuesto.

se realiza comite tecnico y operativo para aprobar cotizaciones exigidas por la interventoria de mas y se aprueba el presupuesto mostrado en reunion dejando como alcance 93 ml de placa huella mas el carcamo se deja claro que se debe enviar las ordenes de compras y la programacion de obra y la programacion de compras de materiales.

Se ajusta el presupuesto con los diseños definitivos, y se inician los procesos de ordenes de compra para su respectiva validacion y aprobacion

Se solicita a la junta de accion comunal enviar dicha informacion como quedo de compromiso en el comite tecnico y operativo realizado ya que no se envio lo acordado en los tiempos estipulados por medio de oficio.

Se realiza la respectiva revision y aprobacion de las ordenes de compra de la JAC chocoa.

Se tiene complicaciones administrativas debido a que no se a conseguido personal para obra porque segun la comunidad el salario minimo no les funciona, razon por la cual realiza un atrazo en la ejecucion de la obra.

Se proyecta inicio de obra el dia 23 de septiembre de 2024 donde solo se realizaron actividades de cerramiento llegada de maquinaria, alistamiento de la rasante, extencion y compactacion de la sub base, llegada de acero para la figuracion de vigas y huellas

No se avanza en ejecucion de obra, debido a problemática con el personal, según se comunica el presidente y la residente de obra, no hay personal de obra que labore por los salarios establecidos, razon por la cual esta interventoria aprueba el pago de un bono no liquidable para el personal de obra (Ayudante de obra), se espera tener avance de obra la siguiente semana mientras se soliciona el problema con el personal.

Se realiza el figurado del acero, excavacion de las vigas y del mismo modo se prepara la madera para encofrar 60ml de placa huella.

Se funden 30 ml de huellas

Se Funde 30 ml de huellas y rampa de acceso

Encofrado de cuneta y bordillo

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Armado de 30 ml de placa huella
Fundir ciclopeo, cunetas y bordillos.
Fundir 30 ml de placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






ENCOFRAMIENTO DE PLACA HUELLA, FUNDIDA DE 30ML Y RAMPA DE ACCESO, PROCESO DE CONSERVACION DE LA HUMEDAD





ENCOFRAMIENTO DE PLACA HUELLA, BORDILLO Y CUNETA, FUNDIDA DE 30ML, PROCESO DE CONSERVACION DE LA HUMEDAD

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 24 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander — SEMANA No.: 22 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4775 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.940.326,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.940.326	$ 199.940.326		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.940.326	$ 199.940.326		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.940.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 109.708.798,68	54,60%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 92.386.356,78	45,98%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (17.322.441,90)	-8,62%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.094.032,60	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 129.802.831,28	64,60%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 112.480.389,38	55,98%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (17.322.441,90)	-8,62%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 17.276.248,72	8,6%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 11.608.345,73	5,8%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 55% — Avance o Atraso Físico % -9%
Meta Física Ejecutada % 46%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	174			Prog	95	N/A	N/A	95	54,6%
					Ejec	80	N/A	N/A	80	46,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCONCRETO	1	1
Total	1	1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAHES SAS	PERMISO MINERO:	SI	NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 011 y SANT 1682 012.

El jueves 27 de junio de 2024 en el sitio caracterizado por el INVIAS para la ejecución de los trabajos a realizar en la vereda Llano Grande se realiza una reunión con todo el personal a intervenir en el proyecto asisten por la OAC El presidente, vicepresidente la Ingeniera Residente de obra el maestro y la contadora, se tratan inicialmente los temas administrativos. Posteriormente se realiza el comité operativo donde se determinan los sitios a intervenir se plantea la construcción de dos tramos de placa huella y una alcantarilla.

En comité operativo realizado el 7 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. el sábado 13 de julio de 2024 se realizan el estudio de suelos y el levantamiento topográfico respectivamente. Se hace entrega del levantamiento topográfico con sus respectivos planos y se está a la espera de la entrega del resultados del estudio de suelos para los diseños del pavimento y geométrico.

Se realizan cotizaciones faltantes de parte del residente de obra, ademas se realiza las observaciones de los productos entregados a esta interventoria correspondientes a la topografia, estudios y diseños y se solicita sean corregidos en la mayor brevedad posible.

Se aclara que en el presente informe semanal el profesional residente de obra renuncio al cargo, razon por la cual se encuentran sin profesional para la continuidad de las actividades, es de aclarar que de parte de la inerventoria se realizan comunicaciones con los profesionales encargados de realizar las correcciones solicitadas de los estudio s y diseños para ir dando continuidad a las actividades preliminares.

En el presente informe semanal no se cuenta aun con profesional residente de obra, razon por la cual no se tiene mucho avance en la ejecucion.

Se aprueba el profesional de residente de obra el dia 16 de agosto de 2024 donde se hace el empalme y se le solicita a la ingeniera iniciar con el ajuste del presupuesto realizar cotizaciones faltantes y realizar los pagos faltantes a los proveedores iniciales para quedar a paz y salvo.

Se realizan comites operativos para aprobar cotizaciones que hacian falta y otras donde la residente encontro proveedorees que cumplen con los requisitos y brindan mas economico el suministro.

Se envian soportes de las ordenes de compras y se tiene previsto fecha de inicio de ejecucion de actividades el 9 de septiembre de 2024

Se allega maquinaria al sitio de obra el dia 10 de septiembre de 2024, pero se tienen problemas administrativos con el personal de obra que se a retirado de la obra, razon por la cual se inician actividades obra el dia 12 de septiembre de 2024.

Se realiza extencion y compactacion de la sub base, a su vez se realiza figurado de acero, es deaclarar que se presentan inicialmente problemas en la ejecucion de la obra debido a que los estudiantes pasan por el proyecto, tambien se a presentado problemas administrativos con los trabajadores, ya querenuncian al dia siguiente.

Se realiza subsanacion de los acabados de la placa huella razon por la cual se atiende de inmediato los requerimientos de la interventoria, se realiza enbellecimiento de las huellas y ciclopeo existente y se hace el encoframiento de 36 ml mas para tener un total de 36 ml de solo huellas .

Se tiene 30ml completos hasta sobre ancho y 42 ml solo de huellas

se funden 30 metros mas de huellas y se culminan los 36 ml iniciales de ciclopeo.

se culminan 60 ml de ciclopeo en centro y sobre ancho

Se funde cuneta y bordillo de los 30 ml iniciales y se encofra para otros 30 ml

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continunar con el armado de acero y fundir cuneta y bordillo.

Armado de cajas para fundir 30ml de placa Huella (PREMEZCLADO)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PARRILLA CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE CUNETA Y BORDILLO



ENCOFRADO PARA CUNETA Y BORDILLO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 24 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 22 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3850 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.066.699,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.066.699	$ 200.066.699		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.066.699	$ 200.066.699		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.066.699,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 46.915.563,10	23%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 26.808.893,20	13%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (20.106.669,90)	-10%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 13.544.694,00	6,74%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 60.460.257,10	30%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 40.353.587,20	20%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (20.106.669,90)	-10%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 34.851.561,16	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.798.226,21	12%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada %: 23% | Avance o Atraso Físico %: -10%
Meta Física Ejecutada %: 13%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada				
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	150			Prog	35	N/A	N/A	35	23,3%
					Ejec	20	N/A	N/A	20	13,3%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vias INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida de la contadora y el residente de obra las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 030 y SANT 1684 031.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en los dos tramos que deben ser intervenidos para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por un valor de mas de un millon de pesos, razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual esta interventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presentan cambios de profesionales como es el ingeniero residente debido a que no se ven las actuaciones y se pretende a dar inicio de obra lo mas pronto posible, del mismo modo el presidente de la junta de accion comunal solicita a la interventoria enviar toda la informacion que debe tener para realizar cotizacion en diferentes ferreterias.

Se deja claridad que se a retirado la conadora, debido a que se fue del pais, consecuente a esto se a presentado problemas administrativosdebido a que se aprueban profecionales pero a ultimo minuto le dicen que no pueden desarrollar dicho proyecto y se quedan sin profesionales, a la fecha no cuenta con contador, residente y no cuenta con maestro.

Se desembolsa para materiales, pero es de aclarar que aun no cuentan con residente, ni con contador, ni maestro, del mismo modo el personal de obra no esta listo para ingreso

Se proyecta inicio de obra el 7 de octubre de 2024

Por problemas administrativos se iniciaron actividades el 9 de octubre de 2024 realizando actividades de replanteo como son nivelacion de la rasante, extencion y compactacion de la sub base

Se realiza cortes y figurado de acero para los flejes de la viga riostra y viga riostra.

Ingreso de materiales de obra: área, triturado, tablas de madera y bultos de cemento. Se acopia el material ingresado en la obra.

Se localiza eje de vía y se realiza la demarcación con hilo las vigas riostras y la placa huella.

Se lleva a cabo las excavaciones manuales y replanteo para las vigas riostras, en la placa huella, y compactación de la excavación.

Se realiza armado de parrilla y viga riostra según planos actuales para placa huella.

Se realiza cortes y figurado de acero para los flejes de la viga riostra, viga riostra y L para la cuneta.

Se armado de acero para parrilla de placa huella, parrilla de acceso a placa huella y viga riostra según planos actuales.

Se ubican cajones de madera a partir del eje de la placa huella, asegurando que cada uno quede correctamente alineado.

Se lleva a cabo fundición de concreto 3000 PSI para la placa huella y placa de acceso, primer tramo, seguido del acabado de la placa mediante escobiado y ratoneado. Además, se aplica para el curado antisol.

Se realiza desencofre de cajones de madera y se limpian y se ajustan para reutilizarlos.

Se ubican cajones de madera a partir del eje de placa huella, para el segundo tramo de placa. Asegurando que cada uno quede correctamente alineado.

Se efectúa fundición de concreto 2000 PSI para la piedra pegada central de la placa huella, en el primer tramo, seguido del acabado ratoneado. Además, se aplica para el curado antisol.

Se hacen excavaciones manuales y replanteo en sub base para las vigas riostras del segundo tramo de placa huella.

Se prosigue con el armado de acero para las cunetas a ambos costados de la placa huella.

Ingreso de materiales de obra: área, triturado, tablas de madera y bultos de cemento. Se acopia el material ingresado en la obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizarán cortes y figurado de acero para los flejes de la viga riostra y viga riostra.

Se ejecutará armado de parrilla y viga riostra según planos actuales para placa huella.

Se Ubicaran cajones de madera a partir del eje de la placa huella, en el segundo tramo asegurando que cada uno quede correctamente alineado.

Se Fundirá en concreto piedra pegada en placa huella en ambos costados del tramo 1 y cuneta en ambos costados

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









FUNDIDA DE HUELLAS Y CICLOPEO DEL CENTRO, SE INICIA ENCOFRADO DE 30 ML DE HUELLAS Y CUNETAS Y BORDILLO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES

Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 24 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander SEMANA No.: 22 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4575 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.662.720,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.662.720	$ 199.662.720		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.662.720	$ 199.662.720		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.662.720,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 37.390.568,94	18,63%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 37.390.568,94	18,63%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.053.017,60	8,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 53.443.586,54	26,63%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 53.443.586,54	26,63%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 19.330.924,14	10%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 19.330.924,14	10%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 19% Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 19%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	161			Prog	30	N/A	N/A	30	18,6%
					Ejec	30	N/A	N/A	30	18,6%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
retro excavadra	1	1
motoniveladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APPROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A fecha de corte del presente informe 6-06-2024 se realiza las invitaciones a la comunidad por parte del Instituto Nacional de vías INVIAS y del personal de interventoría a la reunión de socialización, por tanto no se realiza actividad social significativa.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta la Hoja de vida del contador y del Ingeniero residente contadora la cual es aprobadas mediante oficio SANT 1684 028.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en el tramo que debe ser intervenido para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual estainterventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presenta cambio de contador e ingeniero residente razon por la cual se presenta un atrazo en el empalme de actividades a realizar, del mismo modo se aclara que tuvieron que realizar nuevamente cotizaciones que hicieron falta.

Se realiza empalme con los nuevos profesionales aprobados, se enviar ordenes de compra para la debia aprovacion y revision

Se inician actividades preliminares como, figurado del acero, extrencion y compactacion de la sub base, entrega de dotacion e instalación de valla

se culminan actividades de replanteo y se inicia con la instalacion de la formaleta o encofremiento de 30 ml de placa huellas iniciales

Se funden los 30 ml iniciales de huellas.

Se culminan los 30 ml lineales iniciales de placa huella incluyendo cuneta y bordillo. y se alista encofrado de 30 ml más.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Encofrar 30 ml de placa huella mas
Fundir 30 ml de placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



INSTALACIÓN DE ACERO PARA CUNETA Y BORDILLO



INSTALACIÓN DE ACERO PARA CUNETA Y BORDILLO



INSTALACIÓN DE ACERO PARA CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE CONCRETO PARA CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE HUELLAS



30 ML INICIALES CULMINADOS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 24 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 22 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4563 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.018.402,00
FECHA DE INICIO:	21/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.402	$ 200.018.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.018.402	$ 200.018.402		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.018.402,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 34.658.345,17	17,24%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 34.658.345,17	17,24%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.420.702,00	6,18%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 47.079.047,17	23,42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 47.079.047,17	23,42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.607.425,07	12,24%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.627.793,11	14,24%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO

PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO

VALOR FACTURA 1 :	$ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 :	$ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 :	$ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 17,24% | Avance o Atraso Físico %: 0,00%
Meta Física Ejecutada %: 17,24%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
						Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
*	PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
						Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
*	ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3	N/A	N/A	3	60,0%
						Ejec	3	N/A	N/A	3	60,0%
*	OBRA (PLACA HUELLA)	ML	174			Prog	30	N/A	N/A	30	17,2%
						Ejec	30	N/A	N/A	30	17,2%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ..... NO	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ..... NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "mínimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A .....
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A .....
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A .....
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	N/A .....
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	N/A .....
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A .....
EMISIONES:	SI	NO	N/A .....
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A .....

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta la Hoja de vida del contador y del Ingeniero residente contadora la cual es aprobadas mediante oficio SANT 1684 028.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en el tramo que debe ser intervenido para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual estainterventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presenta cambio de contador e ingeniero residente razon por la cual se presenta un atrazo en el empalme de actividades a realizar, del mismo modo se aclara que tuvieron que realizar nuevamente cotizaciones que hicieron falta.

Se realiza empalme con los nuevos profesionales aprobados, se enviar ordenes de compra para la debia aprovacion y revision

Se recibe material, se tiene pendiente maquinaria para la obra, se inician actividades de campamento de acopio para el figurado del acero, se entrega la dotacion, y se muestra registro fotografico de la perdida de banca en una parte del tramo a desarrollar obra.

se culminan actividades de replanteo y se inicia con la instalacion de la formaleta o encofremiento de 30 ml de placa huellas iniciales

Se funden 30 ml de huellas y se inicia con la formaleta de 30 ml mas.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundir 30 ml de placa huella

Encofrar 30 ml de placa huella mas

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMALETA PARA 30 ML DE MAS PLACA HUELLA



FORMALETA PARA 30 ML DE MAS PLACA HUELLA



FORMALETA PARA 30 ML DE MAS PLACA HUELLA



FUNDIDA DE HUELLAS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 24 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 22 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4343 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.366.430,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.366.430	$ 199.366.430		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.366.430	$ 199.366.430		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.366.430,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 120.219.858,00	60,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 120.219.858,00	60,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 44.080.614,60	22,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 164.300.472,60	82,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 164.300.472,60	82,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 55.411.681,68	27,66%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 63.225.972,45	31,56%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 89,66% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 89,66%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	M3	145			Prog	130	N/A	N/A	130	89,7%
					Ejec	130	N/A	N/A	130	89,7%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
VIBROCONCRETO	1	1
TOTAL	2	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ARENERAS EL BAMBU	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES: No se requirieron realizar permisos ambientales a las autoridades ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADA, SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida de contadora y residente de obra son aprobadas mediante oficio SANT 1684 029 y SANT 1684 030. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en los tramos que deben ser intervenidos para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 5 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada posteriormente hace entrega del estudio de suelos y el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se corrigen las cotizacion trabajando con areneras del Bambu directamente y con las ferreterias que inicialmente se aprobaron donde se ajustan los precios a los valores del mercado, se realiza el presupuesto con dichos valores y se espera la entrega final del presupuesto para aprobar el alcance final y proceder a enviar las ordenes de compra el cronograma de obra.
Se avanza en la actualización del presupuesto, cronograma, plan de compras
Además se trabaja en la consecución del personal operativo, afiliaciones.
Compra de dotaciones y Elementos de Protección Personal E.P.P.
Se envian formatos de ordenes de compra al banco y se aprueba el primer desembolso, dando inicio de obra el 26 de agosto de 2024, donde se realizan actividades de entrgea de material, descapote del terreno, nivelacion de la rasante, extencion y compactacion de la sub base

Se realiza fundida de concreto para 30 ml de huellas, del mismo se realiza un comite tecnico en terrero donde se realiza un cambio de alcance, donde la comunidad y el presidente de la junta de accion comunal solicitan utilizar el recurso de la alcantarilla y ejecutar mas placa huella, esto con el fin de conducir el agua a una alcantarilla existente.

Se culmina inicialmente la fundida de 30 ml de huellas y ciclopeo del centro y se procede a realizar 30ml de huellas

Se culmina la fundida de los 30 ml de huellas de mas, se realiza ciclopeo del centro de estas, teniendo 60ml culminados de huellas y ciclopeo de centro, ademas de esto se hace encoframiento de sobre ancho, cuneta y bordillo y 30 ml de mas huellas; a la par se sigue con labores de figurado de acero.

Se realiza placa huella completa de 65ml y se realiza cinta de huellas de 30ml mas

Se culmina ciclopeo de sobre ancho y se culmina cintas huellas de los 30ml.

Se realiza la totalidad de las cintas huellas dejando pendiente el empalme que corresponden a 15 ml, se funden cunetas y bordillos de un lado se reaiza 30 ml de ciclopeo del centro y de un lado de sobre ancho

Se termina los 145 ml de huellas y ciclopeo del centro

Se encofra sobreachos, cuneta y bordillo de los ultimos 30 ml

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Culminar placa huella
Realizar ambas rampas de acceso
Realizar actividades de PAGA
Socializacion final

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMALETA PLACA HUELLA



FORMALETA PLACA HUELLA



INSTALACION DE ACERO HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS



INSTALACION DE ACERO HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS



FUNDIDA DE CONCRETO PARA HUELLAS



TERMINADOS DE LA HUELLA



FUNDIDA DE CONCRETO PARA HUELLAS



FUNDIDA FINAL DE HUELLAS INTALACION DE ENCOFRAMIENTO BORDILLO Y CUNETA.

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 24 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 22 del 18/10/2024 al 24/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4441 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.999.183,00	CONTRATO N°.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.999.183	$ 199.999.183		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.999.183	$ 199.999.183		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.999.183,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 73.699.700,43	37%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 73.699.700,43	37%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.640.647,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 85.340.347,43	42%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 85.340.347,43	42%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.499.863,83	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.499.863,83	17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 37% | Avance o Atraso Físico %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 37%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3	N/A	N/A	3	60,0%
					Ejec	3	N/A	N/A	3	60,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	150			Prog	55	N/A	N/A	55	36,7%
					Ejec	55	N/A	N/A	55	36,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
vibroconcreto	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ASOCIACION AGRICOLA PECUARIA Y PESQUERA DEL GUAYABO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A	
EMISIONES:	SI	NO X		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A	

OBSERVACIONES: No se requiereron realizar permisos ambientales a las autoridades ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADA SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 4
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC.

La OAC presenta las Hojas de vida de contadora y residente de obra son aprobadas mediante oficio. El Ingeniero Residente de obra hace el acompañamiento para las actividades correspondientes a la topografía y el estudio de suelos.

Se hace entrega de los de los resultados de suelos y del levantamiento topográfico quedando pendiente el diseño de la Placa huella tipo invias. Por el material que se encuentra en la zona y por la distancia a la que se encuentra ubicada la vereda el guayabo, además del costo que implica el transporte fluvial, se tomo muestras del material de revuelto existente en el área para realizar un diseño de concreto que perita el poderse ahorrar el transporte de los agregados pétreos. Por tanto se esta a la espera de los resultados.

Se presento la Hoja de Vida para el maestro de obra, la cual fue aprobada.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se reitera nuevamente oficio donde no se han enviado las correcciones de las observaciones realizadas por la interventoria, razon por la cual no se avanza en la aprobacion de la fase preliminar.

Se envia respues de las correcciones preliminares donde estipulan una fechas de entrega de las correcciones y de la informacion faltante, razon por la cual esta interventoria se encuentra a la espera de dicha entrega, de igual modo no se ve la pronta actuacion de las correcciones que se solicitaron.

Se revisan las correcciones de los estudios y diseños solicitdos y se da aprobacion en su totalidad a la informacion suministrada, paso a seguir esta interventoria realiza oficio donde se solicita el presupuesto actualizado para su respectiva revision y aprobacion.

Se revisa y aprueba un presupuesto pero basado en la complejidad del proyecto se realizan unos ajustes y se aprueba la compra de ciertas herramientas para poder iniciar con las ordenes de compra, se aclara que el presupuesto alcanza para realizar 150 ml de placa huella.

Se revisa las ordenes de compras de los materiales y se generan los cheques para los repsectivos pagos.

Se presenta problematica con los cheques enviados debido al que de la ferreteria ingreso a la cuenta y luego fue debitado, razon por la cual toco romper dicho cheque y enviar uno nuevamente, atrazando el proceso de llegada de material, con lo anterior se tiene previsto iniciar actividades, del mismo modo se hace claridad que por el acceso al proyecto los materiales tienen un tiempo base de entrega de los productos.

Se compactan 10 metros con la rana vibrocompactador (rana) en los 4.10 metros de ancho de la vía. Se reciben parte de herramientas y equipos, quedan pendientes herramientas, equipos, varilla y cemento.
Se compactan 10 metros más con la rana (vibrocompactador) en los 4.10 metros de ancho de la vía, se dejan puestas estacas con la medidas para posteriormente formaletear, a esperar la toma de los resultados de las densidades Quedan pendientes herramientas, equipos, varilla y cemento. Se toma nivel desde los 0`+ 155 metros inicialmente con una altur0 a de 0.88 en las esquinas y 0.86 en el centro (eje),
Se continúan con 10 metros de explanación Se reciben herramientas y equipos, quedan pendientes varilla y cemento. Se continúa compactando con la rana,
Se adecua la estructura para figurar el hierro, se cortan estacas y adecua la estructura de madera para formaletear. Se recibe visita por parte de la interventoría. Quedan pendientes cemento y varilla
Se continúa trabajando en la sudbase, Se realizan pruebas de densidades en la sudbase, se empieza a trabajar en la formaleta. Se evidencia un retraso significativo, debido a la falta del hierro y del cemento, por falta de maquinaria la obra debería tener un mayor rendimiento en cuanto a mano de obra.

Se termina de formaletear, se figura y se arman las estructuras del hierro, se empieza a mezclar y verter concreto en las placas huellas
Se terminan de colocar las vigas riostras en los primero 30 metros lineales, se empieza a vaciar el concreto en los primeros 16 metros desde el punto 0 + 155 hasta el punto 0 + 139
Se continúa con el vertimiento del concreto en 14 metros lineales de solo placas huellas, partiendo desde el punto 0 + 139 hasta el punto 0 + 125
Se procede a formaletear 25 metros lineales desde el punto 0 + 125 hasta el punto 0 + 100
Se termina de formaletear, se figura y se arman las estructuras del hierro, se empieza a mezclar y verter concreto en las placas huellas hasta el punto 0 + 100.

Se adecua el terrerno, se aplica la sudbase para avanzar 20 metros lineales (0 + 1 00 hasta 0+80). Se instalan formaletas para avanzar 13 metros lineales.
Se continúa con la instalación de formaletas para avanzar 6.4 metros lineales (0 + 87 hasta 0 + 81), se vacía el concreto en los primeros 13 metros lineales desde el punto 0 + 1 00 hasta el punto 0 + 87.Se toman muestras de cilindros para pruebas
Se adecua el terreno para aplicar la sudbase y armar la estructura en 6.4 metros lineales (0 + 81 hasta 0 + 74), se vaciael concreto en 13 metros lineales (0 + 87 hasta O + 74).
,Se explana el terreno y se aplica la sudbase granular en 24 metros lineales (0 + 74 hasta 0 + 50), se arman las formaletas para 13 metros lineales desde el punto 0 + 74 hasta el punto 0 + 61.
Se hace liberación de sudbase granular hasta el punto 0 + 50, SUDBASE GRANULAR: En 105 metros (O + 155 hasta o + 50), PLACAHUELLAS WN CONCRETO: En 81 metros (0 + 1 55 hasta 0 + 74), FORMALETAS: En 13 metros (0+ 74 hasta 0 + 61)

Se vacía el concreto en 13 metros lineales desde el punto 0 + 074 hasta el punto 0 + 061, se vacía el concreto en 33 metros lineales del eje central (piedra pegada) desde el punto 0 + 155 hasta el punto 0 + 132
Se vacía el concreto en 54 metros lineales del eje central (piedra pegada) desde el punto 0 + 132 hasta el punto 0 + 078.
Se explanan 23 metros lineales, desde el punto 0 + 050 hasta el punto 0 + 027, se establece la sudbase del punto 0 + 050 hasta el punto 0 + 040, se arman formaletas en 20 metros lineales del punto 0+ 061 hasta el punto 0 + 041.
Se establece la sudbase en 6 metros lineales desde el punto 0 + 40 hasta el punto 0 + 34, se arman formaletas en 6 metros lineales (0 + 41 hasta 0 + 35), se figura el hierro y se instala en la estructura en 26 metros lineales (0 + 61 hasta 0 + 35).
Se vacía el concreto en 26 metros lineales de placa huellas desde el punto 0 + 61 hasta el punto 0 + 35.
PLACA HUELLA: 120 Metros lineales
PIEDRA PEGADA: 78 Metros lineales
EXPLANACIÓN: 128 Metros lineales
SUDBASE GRANULAR: 121 Metros lineales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

para la próxima semana Se espera, Explanar los 27 metros restantes, establecer la sudbase, formaletear y verter el concreto en la placa huella más la piedra pegada

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION DE VIGAS RIOSTRAS



CILINDROS PARA LABORATORIOS



CILINDROS PARA LABORATORIOS



FORMALETAS PARA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 31 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 23 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Ing Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3720 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.835.148,00
FECHA DE INICIO:	12/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8/11/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	8/11/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.835.948	$ 199.835.948		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.835.948	$ 199.835.948		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.835.148,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140.584.603,60	70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 140.584.603,60	70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	$ 44.183.732,56	22,00%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.768.336,16	92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184.768.336,16	92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 40.749.451,53	20,29%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 40.749.451,53	20,29%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	
Saldo $	$ -

III. AVANCE FISICO

Meta Física Programada % 100,00% Avance o Atraso Físico %
Meta Física Ejecutada % 100,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0,8	N/A	N/A	0,5	50,0%
					Ejec	0,8	N/A	N/A	0,8	80,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,8	N/A	N/A	3,8	95,0%
					Ejec	3,8	N/A	N/A	3,8	95,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	170			Prog	170	N/A	N/A	170	100,0%
					Ejec	170	N/A	N/A	170	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: EL PROYECTO SOLO CUENTA CON 1 SECTOR EN LA VEREDA CRUZ DE PIEDRA TRAMO Y/O SECTOR 2:
TRAMO Y/O SECTOR (n):

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibroconcreto	1	1
mezcladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN EJECUCION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS:
PREDIOS ADQUIRIDOS:

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 006 y SANT 1682 027.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se esta a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 170 ml de placa huella y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 2 de septiembre. debido al paro de camioneros

Se da inicio de obra donde para el presente informe, se hacen las afiliaciones de los trabajadores, entrega de dotacion, se presenta la llegada de la motoniveladora al frente de trabajo de la junta de accion comunal de Cruz de piedra para nivelacion de subrasante la cual se realizo desde el K0+000-K0+170.

Se realiza el descargue del primer material a la obra. Ademas solo se registro actividad en 2 dias en este frente debido a que el paro de caminoros retraso muchas de las actividades previstas.

Se realiza la conformacion de la capa de subbase de 15 cm y su respectiva liberacion por densidades desde el K0+000-k0+170

Se inicia actividad de figuracion de viga riostras para un total de 53 vigas elaboradas segun diseño.

Se realiza la figuracion de acero de 16 parrillas para cuneta-bordillo (se realiza fleje en L para realizar mejor diseño y estabilidad de cuneta y bordillo

Se realiza visita de interventoria para revisar temas de avance de obra . se le dan recomendaciones de uso de EPPS entre otras de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 42 metros lineales iniciando desde el K0+170-K0+128 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza huellas sobreanchos y caja central con esta longitud.

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza 65 metros lineales de huella, sobre anchos y ciclopedo caja central los cuales estan distribuidos asi : (desde el K0+170-K0+128 se encuentra placa huella terminada y desde el K0+ 128-K0+105 solo hay huellas y sobre ancho con caja central.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza vaciado de 36 metros lineales de huella desde el k0+135-k0+099

Se realiza actividad de ciclopedo vaciado de concreto de 36 metros lineales- k0+135-k0+099

Se realiza amarre y vaciado de concreto de 21 metros lineales de cuneta por cada lado.(Total 42 ML)

Se realiza vaciado de concreto en ciclopedo desde el k0+101-k0+122

Se realiza el vaciado de concreto en bordillo el k0+101-k0+122

Se realiza la fundida de 42 ml de huella

Se realiza 21 ml de bordillo

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+116-K0+122

Se realiza armado y vaciado de concreto en huellas desde el K0+122-K0+150

S e realiza vaciado de concreto en ciclopedos en sobreanchos K0+080-K0+116

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+122-K0+1150

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 33 metros lineales iniciando desde el K0+000-K0+033 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza huellas sobreanchos y caja central con esta longitud.

Se realiza el armado de la rampa

Se realiza ciclopedo en piedra pegada 14 metros lineales en sobreanchos hasta culminar el material existente.

Llegada de material para terminacion de laplaca huella

Actividades varias Paga

Terminacion de la placa huella quedando 170 ml de placa huella, con una seccion de 5 metros y dos rampas de acceso de 2 ml para un total de 174 ml

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se avanza en la socializacion de los proyectos de placa huellas terminados ante INVIAS y la comunidad.

Se avanza en la culminacion de actividad del PAGA (Adecuacion de cancha. Un area de almacenamiento y recoleccion de basuras).

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO





PLACA HUELLA TERMINADA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES

Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 31 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 23 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4689 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.967.757,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ 200.967.757,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.967.757	$ 199.967.757		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.967.757	$ 199.967.757		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.967.757,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140.677.429,90	70%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 140.677.429,90	70%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 44.212.906,54	22,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.890.336,44	92%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184.890.336,44	92%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 30.446.615,19	15%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 30.446.615,19	15%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100%
Meta Física Ejecutada %: 100%
Avance o Atraso Físico %: 0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0,8	N/A	N/A	0,8	80,0%
					Ejec	0,8	N/A	N/A	0,8	80,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,8	N/A	N/A	3,8	95,0%
					Ejec	3,8	N/A	N/A	3,8	95,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	170			Prog	170	N/A	N/A	170	100,0%
					Ejec	170	N/A	N/A	170	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: EL PROYECTO SOLO CUENTA CON 1 SECTOR EN LA VEREDA MANCHEGO
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Vibroconcreto	1	1
Mezcladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI x	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN EJECUCION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 015 y SANT 1682 026.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se está a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por mediod el oficio se le aprueba un alcance de 170 ml de placa huella y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 2 de septiembre.

Se realizan las respectivas afiliaciones, entrega de dotaciones a los trabajadores , se presenta la llegada de la motoniveladora al frente de la Junta de accion comunal Manchego para nivelacion de subrasante esta se realizo desde el K0+000-K0+170. Este frente no presenta llegada de materiales.

Se culmina con el extendido, compactacion y humectacion de la capa granular desde el K0+000-k0+170 Ademas se realizan apiques solicitados por el inspector de interventoria para verificar el grosor de la capa la cual debe corresponder a un grosor promedio de 15 cm segun diseño.

Se realiza descargue de material 250 bultos de cemento y varilla segun requerimientos presentados en factura.

Se realiza entrega de dotacion y EPPS para el personal. Ademas se realiza la respectiva induccion sobre seguridad y salud en el trabajo.

Se inicia actividad de figuracion de viga riostras para un total de 21 vigas elaboradas segun diseño.

Se realiza la figuracion de acero de 12 parrillas para cuneta-bordillo (se realiza fleje en L para realizar mejor diseño y estabilidad de cuneta y bordillo)

Se realiza visita de interventoria para revisar temas de avance de obra . se le dan recomendaciones de uso de EPPS entre otras de seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores.

Se realiza armado y figuracion de 20 vigas riostras para un total de 41 unidades. se realizan segun diseño estipulado.

Se libera el tramo con la toma de densidades las cuales dan un 100% de compactacion. Estas se toman en el absisado k0+045 y el k0+150.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella en total fueron 21 metros lineales i niciando desde el K0+170-K0+149 mas 2 metros lineales de rampa de acceso. Se realiza este tramo teniendo en cuenta que se tuvo que dar paso a todo el material de lla junta de accion comunal de cruz de piedra primero.

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza la construccion de 54 metros lineales de huella, sobre ancho y caja central de los cuales 20 metros lineales son placa huella completa. (desde K0+170- K0+150 PLACA HUELLA COMPLETA) (Huella con sobre ancho desde K0+150-k0+116) se incluye rampa.

Se realiza amarre, armado y vaciado de concretopara cunetas 33 metros lineales k0+149-k0+182

Se realiza vaciado de concreto para 42 metros lineales de huella k0+144-k0+102

Se realiza el armado y vaciado de concreto de 48 metros lineales de bordillo.

Se realiza ciclopedo con una longitud de 21 metros lineales en sobreanchos y caja central

Se realiza figuracion de acero para cuneta y bordillo 12parrillas

Se realiza vaiado de concreto en 2 metros lineales de cuneta

Se realiza 21 metros lineales de bordillo

Se realiza 21 metros de ciclopedo cajn y caja central

Se realiza 30 metros lineales de huella

Se realiza armado y vaciado de concreto para 21 metros lineales de huella desde el k0+0105-k0+084

Se realiza 21 metros de ciclopedo en sobreanchos y caja central k0+0105-k0+084

Se realiza 21 metros lineales decuneta y bordillo k0+0105-k0+084

Se realiza armado y vaciado de concreto para 10 metros lineales de huella desde el k0+084-k0+074

Se realiza armado, amarre y vaciado de concreto y de 24 metros lineales de cuneta con descole en alcantarilla.

Se realiza armado, amarre y vaciado de concreto y de 21 metros lineales de huellas

Se realiza la actividad de vaciado de concreto para ciclopedo en sobre anchos ambos lados y caja central total metros lineales 21

Se realiza actividades PAGA

Se culmina placa huella quedando faltante cunetas, bordillos y paisajeo.

Se termina la placa huella y rampas de acceso quedando 170 ml lineales de placa huella con seccion de 5 m y dos rampas de acceso de 2 metros para un total de 174ml

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Culminar actividades de PAGA

Socializacion Final.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









ACTIVIDADES FINALES DE PLACA HUELLA







REYENOS DE PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES

Matrícula Profesional No.: 7020287577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 31 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 15 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3780 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.986.561,00
FECHA DE INICIO:	20/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.986.561	$ 199.986.561		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.986.561	$ 199.986.561		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.986.561,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140.690.592,70	70,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 140.690.592,70	70,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 44.217.043,42	22,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.907.636,12	92,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184.907.636,12	92,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 29.464.629,84	14,66%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 29.464.629,84	14,66%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO

PERIODO FACTURADO:	JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 :	$ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 :	$ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 :	$ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 100%
Meta Física Ejecutada %: 100%
Avance o Atraso Físico %: 0%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
OBRA (PLACA HUELLA)	ML	146			Prog	146	N/A	N/A	146	100,0%
					Ejec	146	N/A	N/A	146	100,0%
* ALCANTARILLA TIPO III	UND	1			Prog	N/A	1	N/A	1	100,0%
					Ejec	N/A	1	N/A	1	100,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MOTONIVELADORA	1	1
VIBROCOMPACTADOR	1	1
CARRO TANQUE	1	1
MEZCLADORA	1	1
VIBROCONCRETO	1	1
Total	5	5

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA TIPO III

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE			
UBICACIÓN:	ARENERA LOS PINOS	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "mínimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EJECUTADO

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-06-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vias INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 010 y SANT 1682 024.

En comité operativo realizados con la participación de los profesionales el presidente de la junta, el representante de veedor se han presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos las cuales se aprueban dichas actividades son realizadas y presentadas a la interventoría. Una vez realizada la revisión por parte de la interventoría solicita se haga entrega del diseño geométrico y del pavimento, a la fecha se está a la espera de la entrega de esta documentación.

Además se han realizado otras reuniones operativas para dar aprobación a las respectivas cotizaciones donde se tiene en cuenta la más las más convenientes para el proyecto.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se presenta el retiro del residente inicial mente aprobado razon por la cual se encuentran sin residente en este presente informe semanal .

Se realiza observacion al presidente y al ingeniero residente, debido a que vemos precios elebados en las cotizaciones aprobadas y usadas en el presupuesto inicial, esto fue observado por medio de oficio para que replantearan y usaran precios directos de cantera ya que esta interventoria al ver los precios, realizamos un estudio de mercado enviando las cotizaciones para mencionar los precios bases, razon por la cual se sometio en comite dicha informacion, ademas se solicito se enviaran los documentos soporte de parte de la junta de accion comunal donde se solicitaba realizar mas placa huella con el recurso de las obras complementarias ya que a peticion de la comunidad y por afectaciones no deseaban realizarlas. Se exige sea corregido lo anterior y sea enviado nuevamente el presupuesto.

Se realiza el cambio de los precios segun el provedor incialmente aprobado quedando los mismo de las cotizaciones realizadas directamente en cantera, ademas de eso se revisa el presupuesto enviado ya con los precios aprobados y se realizan algunos ajustes en apus y en calculos que hacian falta dando tambien por aprobado los diseños de mezcla.

se realiza el cambio del presupuesto donde por medioel oficio se le aprueba un alcance de 146 ml de placa huella mas una alcantarilla de 7 metros y se procede a enviar las documentaciones de promagracion de obra, programacion de compra y ordenes de compra razon por la cual esta interventoria esta a la espera de dicha informacion para aprobar los pagos.

Se revisan y aprueban las ordenes de compras para iniciar ejecuciones de obra el dia 2 de septiembre de 2024 aclarando que la llegada de materiales seria el dia 30 a 31 de agosto.

Se realiza la verificacion del material en obra que coincida con las facturas despachadas.

Se entrega dotacion personal y EPPS a personal inscrito en la Junta La Laja San Ignacio. Ademas de la debida induccion a los trabajadores.

Se inicia con la figuracion de acero para vigas riostras con medidas de estribos, espaciados y longitudes segun diseño, en total se realizaron 41 vigas riostras.

Se presenta la llegada de la motoniveladora, la cual se dispuso a realizar la nivelacion de la subrasante desde el K0+000-k0+146. Se realiza por parte del residente el traslado de la motoniveladora hacia otro frente a realizar actividades teniendo en cuenta que el paro camionero retraso la llegada de material subbase.

Se inicia con la figuracion de acero para bordillo. Se le hace la indicacion al residente atraves de oficio una modificacion del diseño y elaboracion del acero en bordillos segun se habia establecido previamente en comite utilizar las indicaciones de la cartilla de INVIAS para cunetas y bordillos. Se realizan 14 viguetillas para bordillos.

Se recepciona material subbase (63 m3) la cual es extendido por la motoniveladora y compactado por el vibrocompactador con su debida humectacion por parte del carrotanque.

Se culmina con el extendido, compactacion y humectacion de la capa granular desde el K0+000-k0+146.Ademas se realizan apiques solicitados por el inspector de interventoria para verificar el grosor de la capa la cual debe corresponder a un grosor promedio de 15 cm segun diseño.

Se realiza la toma de densidades con un 100% de condicion optima de compactacion.

Se inicia labores con el personal requerido en este frente 1 maestro, 1 oficial y 4 ayudantes

Se realiza visita por parte del ingeniero residente de interventoria y personal socio-ambiental de interventoria para verificar avance de obra

Se inicia la actividad de armado y vaciado de concreto para 42 metros lineales de huella y 21 metros lineales de ciclopedo de sobreancho a lado y lado. Ademas se realiza rampa de acceso con especificaciones segun diseño.

Se presenta el retiro de un ayudante por motivos personalesel dia 12 de septiembre de 2024.

Se realiza observacion al personal del frente de trabajo haciendo referencia al uso de los EPPS y su importancia en las labores diarias a las que estan expuestos. en esta observacion participan el ingeniero residente del contratista y el inspector de interventoria.

Se retira de la obra definitivamente por motivos personales un trabajador el cual fe reportado su retiro a interventoria de manera inmediata.

Se realizan pruebas de cilindros (numeradas de 1-2-3-4) para verificacion de calidad y durabilidad de el concreto utilizado en huellas. La prueba se realiza por parte del contratista y otras por parte de la interventria.

Se realiza armado y vaciado de concreto para placa huella desde el k0+000-k0+045 ademas de 2 metros lineales de rampa faltando unicamente cuneta y bordillo.

Se realiza excavacion para alcantarilla con un terraplen resultante de 46.14 m3 . Ademas se realiza excavacion en aletas .

Se realiza vaciado de concreto solado para la instalacion de tuberia . Se instala la tuberia con una pendiente del 3.6% y se realiza el debido rellene .

Se realiza una socializacion por parte de la interventoria con el fin de aclarar temas administrativos y de ARL .Ademas a la reunion asistieron los presidentes de las 3 juntas y sus respectivos residentes.

Se realiza armado, encofre y vaciado de concreto para caja de alcantarilla. Ademas del encofre y vaciado de concreto de las aletas . Resultado final alcantarilla finalizada .

Se realiza lleno con terraplen en los espacios vacios de la alcantarilla.

Se realiza visita de ingeniero de INVIAS con personal de interventoria para realizar visita de inspeccion y avance de obra.

Se realiza actividad del PAGA (adecuacion de baño,pozo septico en la capilla de san ignacio)

Se realiza el vaciado de concreto para 15 metros lineales de huella

Se realiza el armado y el amarre ademas del vaciado de concreto de 15 metros de cuneta V. DESDE K0+051-K0+O66

Se elabora en el lado contrario el armado y el amarre ademas del el vaciado de concreto de 21 metros lineales de cuneta V.desde el k0+057-k0078

Se realiza vaciado de concreto para sobreanchos en 33 metros lineales

Se realiza 18 metros loneales d cjones para huella desde el k0+078-k0+096

Se realiza 21 metros de huella con ciclopedo cuneta y bordillo

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+116-K0+122

Se realiza armado y vaciado de concreto en huellas desde el K0+122-K0+150

S e realiza vaciado de concreto en ciclopedos en sobreanchos K0+080-K0+116

Se realiza el vaciado de concreto de cunetas desde el K0+122-K0+1150

Se realiza armado y amarre de rampa para entrada de vivienda

El armado, amarre, y vaciado de concreto de la cuneta en V frente a la vivienda.

se realiza armado de bordillo para vaciado de concreto se realiza actividad para culminar con bordillos.

Terminacion de ciclopeo y Rampa

Culminacion de 170 ml de Placa Huella

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Paisajeo de la via y Limpieza

Culminacion actividad PAGA

Socializacion final y inaguracion de la via

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



PLACA HUELLA TERMINADA



PLACA HUELLA TERMINADA



PLACA HUELLA TERMINADO



RELLENOS DE PAISAJEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES

Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 31 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander — SEMANA No.: 23 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:			**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA		INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL	
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%	
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4347 DE 2023	VALOR INICIAL: $ 174.179.806,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL: $ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	14/12/2023	VALOR ADICIONES: $ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/20234	VALOR ACUMULADO: $ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO: $ -
		$ -			VALOR AMORTIZADO: $ -
		$ -			SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 173.179.806	$ 173.179.806		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 173.179.806	$ 173.179.806		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 174.179.806,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 131.103.079,78	75,27%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 56.187.034,19	32,26%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (74.916.045,59)	-43,01%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 17.417.980,60	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 148.521.060,38	85,27%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.605.014,79	42,26%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (74.916.045,59)	-43,01%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 75.139.108,12	43%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 28.318.265,23	16%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 75% — Avance o Atraso Físico % -43%
Meta Física Ejecutada % 32%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
OBRA (PLACA HUELLA)	ML	93			Prog	70	N/A	N/A	70	75,3%
					Ejec	30	N/A	N/A	30	32,3%
* CARCAMO 7 M	UND	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total	0	0

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA Y CARCAMO
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: TRIDU CONSTRUCCIONES INGENIERIA SAS — PERMISO MINERO: SI X NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO
UBICACIÓN: — PERMISO MINERO: SI NO — LICENCIA AMBIENTAL: SI NO

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: EN EJECUCION

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	0
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	3	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 016 y SANT 1682 021.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. el sábado 13 de julio de 2024 se realizan el estudio de suelos y el levantamiento topográfico respectivamente. Se hace entrega del levantamiento topográfico con sus respectivos planos y se está a la espera de la entrega del resultados del estudio de suelos para los diseños del pavimento y geométrico.

Una vez allegada la informacion esta interventoria por medio de oficios procede a enviar la aprobacion y correcciones de los productos entregados, ademas de eso se plantea problematica existente en el tramo de ejecucion de la placa huella para ellos en la exigencia del diseño geometrico se deberia considerar el carcamo que se plantea como solucion, por ellos se solicita estudios y diseños especiales lo que retrasa la aprobacion total de el item de estudios y diseños.

Se continua en espera de la entrega de los productos faltantes segun el comite operativo donde se ampliaba el alcance del proyecto, una vez sea enviada dicha informacion solicitamos se complemente las cotizaciones faltantes para dar inicio a la elaboracion del presupuesto.

Se solicita mediante comite operativo realizar un estudio hidraulico para el diseño del carcamo, inicialmente esta interventoria da aprobacion pero con reunion con el INVIAS de seguimiento este no fue aprobado razon por la cual se le dio directrices a la ingeniera residente de que lo manejaramos con el modelo de la alcantarilla III que se presentan en los presupuestos del INVIAS, junto con ello se solicita a la residente se complemente las cotizaciones faltantes para poder realizar el presupuesto.

se realiza comite tecnico y operativo para aprobar cotizaciones exigidas por la interventoria de mas y se aprueba el presupuesto mostrado en reunion dejando como alcance 93 ml de placa huella mas el carcamo se deja claro que se debe enviar las ordenes de compras y la programacion de obra y la programacion de compras de materiales.

Se ajusta el presupuesto con los diseños definitivos, y se inician los procesos de ordenes de compra para su respectiva validacion y aprobacion

Se solicita a la junta de accion comunal enviar dicha informacion como quedo de compromiso en el comite tecnico y operativo realizado ya que no se envio lo acordado en los tiempos estipulados por medio de oficio.

Se realiza la respectiva revision y aprobacion de las ordenes de compra de la JAC chocoa.

Se tiene complicaciones administrativas debido a que no se a conseguido personal para obra porque segun la comunidad el salario minimo no les funciona, razon por la cual realiza un atrazo en la ejecucion de la obra.

Se proyecta inicio de obra el dia 23 de septiembre de 2024 donde solo se realizaron actividades de cerramiento llegada de maquinaria, alistamiento de la rasante, extencion y compactacion de la sub base, llegada de acero para la figuracion de vigas y huellas

No se avanza en ejecucion de obra, debido a problemática con el personal, según se comunica el presidente y la residente de obra, no hay personal de obra que labore por los salarios establecidos, razon por la cual esta interventoria aprueba el pago de un bono no liquidable para el personal de obra (Ayudante de obra), se espera tener avance de obra la siguiente semana mientras se soliciona el problema con el personal.

Se realiza el figurado del acero, excavacion de las vigas y del mismo modo se prepara la madera para encofrar 60ml de placa huella.

Se funden 30 ml de huellas

Se Funde 30 ml de huellas y rampa de acceso

Encofrado de cuneta y bordillo

Se funde el ciclopeo bordillos y cuneta, de los cuales a la hora de realizar la visita de la interventoria, y una vez analisados los terminados y no acatar las recomendaciones del inspector, se realiza comite tecnico para tocar el tema de terminados de la obra, del mismo modo solicitar los debidos arreglos y aplicar plan de choque por que estan presentando atrasos en obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Armado de 30 ml de placa huella
Fundir ciclopeo, cunetas y bordillos.
Fundir 30 ml de placa huella

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO






FUNDIDA DE 30 ML DE PLACA HUELLA. EXCAVACION DE VIGAS RIOSTRAS, FUNFIDA DE CILOPEO






FUNDIDA DE 30 ML DE PLACA HUELLA. EXCAVACION DE VIGAS RIOSTRAS, FUNFIDA DE CILOPEO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 31 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 23 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4775 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.940.326,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	22/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/08/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.940.326	$ 199.940.326		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.940.326	$ 199.940.326		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.940.326,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 103.934.651,38	51,72%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 83.147.721,10	41,38%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ (20.786.930,28)	-10,34%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 20.094.032,60	10,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 124.028.683,98	61,72%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 103.241.753,70	51,38%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ (20.786.930,28)	-10,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 11.502.101,42	5,7%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 2.369.710,05	1,2%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 52% | Avance o Atraso Físico %: -10%
Meta Física Ejecutada %: 41%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base / **Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada**

	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
						Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
*	PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
						Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
*	ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
						Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
*	OBRA (PLACA HUELLA)	ML	174			Prog	90	N/A	N/A	90	51,7%
						Ejec	72	N/A	N/A	72	41,4%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A
TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
VIBROCONCRETO	1	1
Total	1	1

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

				DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	CAHES SAS	PERMISO MINERO:	SI		NO	X
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI		NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI		NO	

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	5
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida para residente de obra y contadora las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 011 y SANT 1682 012.

El jueves 27 de junio de 2024 en el sitio caracterizado por el INVIAS para la ejecución de los trabajos a realizar en la vereda Llano Grande se realiza una reunión con todo el personal a intervenir en el proyecto asisten por la OAC El presidente, vicepresidente la Ingeniera Residente de obra el maestro y la contadora, se tratan inicialmente los temas administrativos. Posteriormente se realiza el comité operativo donde se determinan los sitios a intervenir se plantea la construcción de dos tramos de placa huella y una alcantarilla.

En comité operativo realizado el 7 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. el sábado 13 de julio de 2024 se realizan el estudio de suelos y el levantamiento topográfico respectivamente. Se hace entrega del levantamiento topográfico con sus respectivos planos y se está a la espera de la entrega del resultados del estudio de suelos para los diseños del pavimento y geométrico.

Se realizan cotizaciones faltantes de parte del residente de obra, ademas se realiza las observaciones de los productos entregados a esta interventoria correspondientes a la topografia, estudios y diseños y se solicita sean corregidos en la mayor brevedad posible.

Se aclara que en el presente informe semanal el profesional residente de obra renuncio al cargo, razon por la cual se encuentran sin profesional para la continuidad de las actividades, es de aclarar que de parte de la inerventoria se realizan comunicaciones con los profesionales encargados de realizar las correcciones solicitadas de los estudio s y diseños para ir dando continuidad a las actividades preliminares.

En el presente informe semanal no se cuenta aun con profesional residente de obra, razon por la cual no se tiene mucho avance en la ejecucion.

Se aprueba el profesional de residente de obra el dia 16 de agosto de 2024 donde se hace el empalme y se le solicita a la ingeniera iniciar con el ajuste del presupuesto realizar cotizaciones faltantes y realizar los pagos faltantes a los proveedores iniciales para quedar a paz y salvo.

Se realizan comites operativos para aprobar cotizaciones que hacian falta y otras donde la residente encontro proveedorees que cumplen con los requisitos y brindan mas economico el suministro.

Se envian soportes de las ordenes de compras y se tiene previsto fecha de inicio de ejecucion de actividades el 9 de septiembre de 2024

Se allega maquinaria al sitio de obra el dia 10 de septiembre de 2024, pero se tienen problemas administrativos con el personal de obra que se a retirado de la obra, razon por la cual se inician actividades obra el dia 12 de septiembre de 2024.

Se realiza extencion y compactacion de la sub base, a su vez se realiza figurado de acero, es deaclarar que se presentan inicialmente problemas en la ejecucion de la obra debido a que los estudiantes pasan por el proyecto, tambien se a presentado problemas administrativos con los trabajadores, ya querenuncian al dia siguiente.

Se realiza subsanacion de los acabados de la placa huella razon por la cual se atiende de inmediato los requerimientos de la interventoria, se realiza enbellecimiento de las huellas y ciclopeo existente y se hace el encoframiento de 36 ml mas para tener un total de 36 ml de solo huellas .

Se tiene 30ml completos hasta sobre ancho y 42 ml solo de huellas

se funden 30 metros mas de huellas y se culminan los 36 ml iniciales de ciclopeo.

se culminan 60 ml de ciclopeo en centro y sobre ancho

Se funde cuneta y bordillo de los 30 ml iniciales y se encofra para otros 30 ml

Se funde 30 ml d ecuneta y bordillo, se aclara que no se a podido fundir mas huellas debido a que el concreto premezclado se tienen unas fechas por la empresa para la entrega razon por la cual a retrazado actividades de obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continunar con el armado de acero y fundir cuneta y bordillo.

Armado de cajas para fundir 30ml de placa Huella (PREMEZCLADO)

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



30 METROS INICIALES



30 METROS INICIALES



FUNDIDA DE CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE CUNETA Y BORDILLO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 31 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 23 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 3850 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 201.066.699,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	13/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.066.699	$ 200.066.699		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.066.699	$ 200.066.699		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.066.699,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 60.320.009,70	30%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 60.320.009,70	30%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 13.544.694,00	6,74%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 73.864.703,70	37%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 73.864.703,70	37%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 32.170.671,84	16%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 32.170.671,84	16%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 30% | Avance o Atraso Físico %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 30%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	150			Prog	45	N/A	N/A	45	30,0%
					Ejec	45	N/A	N/A	45	30,0%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	6	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 10

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vias INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida de la contadora y el residente de obra las cuales son aprobadas mediante oficio SANT 1684 030 y SANT 1684 031.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en los dos tramos que deben ser intervenidos para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por un valor de mas de un millon de pesos, razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual esta interventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presentan cambios de profesionales como es el ingeniero residente debido a que no se ven las actuaciones y se pretende a dar inicio de obra lo mas pronto posible, del mismo modo el presidente de la junta de accion comunal solicita a la interventoria enviar toda la informacion que debe tener para realizar cotizacion en diferentes ferreterias.

Se deja claridad que se a retirado la conadora, debido a que se fue del pais, consecuente a esto se a presentado problemas administrativosdebido a que se aprueban profecionales pero a ultimo minuto le dicen que no pueden desarrollar dicho proyecto y se quedan sin profesionales, a la fecha no cuenta con contador, residente y no cuenta con maestro.

Se desembolsa para materiales, pero es de aclarar que aun no cuentan con residente, ni con contador, ni maestro, del mismo modo el personal de obra no esta listo para ingreso

Se proyecta inicio de obra el 7 de octubre de 2024

Por problemas administrativos se iniciaron actividades el 9 de octubre de 2024 realizando actividades de replanteo como son nivelacion de la rasante, extencion y compactacion de la sub base

Se realiza cortes y figurado de acero para los flejes de la viga riostra y viga riostra.

Ingreso de materiales de obra: área, triturado, tablas de madera y bultos de cemento. Se acopia el material ingresado en la obra.

Se localiza eje de vía y se realiza la demarcación con hilo las vigas riostras y la placa huella.

Se lleva a cabo las excavaciones manuales y replanteo para las vigas riostras, en la placa huella, y compactación de la excavación.

Se realiza armado de parrilla y viga riostra según planos actuales para placa huella.

Se realiza cortes y figurado de acero para los flejes de la viga riostra, viga riostra y L para la cuneta.

Se armado de acero para parrilla de placa huella, parrilla de acceso a placa huella y viga riostra según planos actuales.

Se ubican cajones de madera a partir del eje de la placa huella, asegurando que cada uno quede correctamente alineado.

Se lleva a cabo fundición de concreto 3000 PSI para la placa huella y placa de acceso, primer tramo, seguido del acabado de la placa mediante escobiado y ratoneado. Además, se aplica para el curado antisol.

Se realiza desencofre de cajones de madera y se limpian y se ajustan para reutilizarlos.

Se ubican cajones de madera a partir del eje de placa huella, para el segundo tramo de placa. Asegurando que cada uno quede correctamente alineado.

Se efectúa fundición de concreto 2000 PSI para la piedra pegada central de la placa huella, en el primer tramo, seguido del acabado ratoneado. Además, se aplica para el curado antisol.

Se hacen excavaciones manuales y replanteo en sub base para las vigas riostras del segundo tramo de placa huella.

Se prosigue con el armado de acero para las cunetas a ambos costados de la placa huella.

Ingreso de materiales de obra: área, triturado, tablas de madera y bultos de cemento. Se acopia el material ingresado en la obra.

Se realiza cortes y figurado de acero para los flejes de la viga riostra, viga riostra y L para la cuneta.

Armado de acero para parrilla de placa huella y viga riostra según planos actuales, paras segundo tramo.

Se ubican cajones de madera a partir del eje de la placa huella, asegurando que cada uno quede correctamente alineado, para el segundo tramo de placa huella.

Se lleva a cabo fundición de concreto 3000 PSI para la placa huella, segundo tramo, y para cunetas en ambos costados del primer tramo. Seguido del acabado de la placa mediante escobiado y ratoneado. Además, se aplica para el curado antisol.

Se realiza muestras de concreto de cunetas y placa huella segundo tramo para ensayo de resistencia, fallado en 7, 14 y 18 días.

Se hacen excavaciones manuales y replanteo en sub base para las vigas riostras del segundo tramo de placa huella.

Se prosigue con el armado de acero para las cunetas a ambos costados de la placa huella, en el primer tramo y encofrado con tablas de madera.

Ingreso de materiales de obra: área, triturado, tablas de madera y bultos de cemento. Se acopia el material ingresado en la obra.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Se realizarán cortes y figurado de acero para los flejes de la viga riostra y viga riostra.

Se ejecutará armado de parrilla y viga riostra según planos actuales para placa huella, para el tercer tramo

Se desencofrará cajones de madera se limpiarán y se ajustan.

Se ubicarán cajones de madera a partir del eje de la placa huella, para el tercer tramo. asegurando su alineación.

Se Fundirá en concreto piedra pegada central, en ambos costados y cuneta de la placa huella del segundo tramo.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO









FUNDIDA DE HUELLAS, CUNETAS Y BORDILLO, TOMA DE CILINDROS

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
	 FIRMA NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 31 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander SEMANA No.: 23 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4575 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.662.720,00	CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.662.720	$ 199.662.720		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.662.720	$ 199.662.720		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.662.720,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 67.303.024,10	33,54%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 67.303.024,10	33,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 16.053.017,60	8,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 83.356.041,70	41,54%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 83.356.041,70	41,54%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 36.119.289,60	18%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 36.119.289,60	18%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	SI	NO
	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	0
Amortizado $	0
Saldo $	0

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 34% Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 34%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	70,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	161			Prog	54	N/A	N/A	54	33,5%
					Ejec	54	N/A	N/A	54	33,5%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
retro excavadra	1	1
motoniveladora	1	1
Total	2	2

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI ____	NO ____
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI		NO	X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI		NO	X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI		NO	X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI		NO	X	N/A	
EMISIONES:	SI		NO	X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI		NO	X	N/A	

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APPROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	7	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	5	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	5	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 11

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: A fecha de corte del presente informe 6-06-2024 se realiza las invitaciones a la comunidad por parte del Instituto Nacional de vías INVIAS y del personal de interventoría a la reunión de socialización, por tanto no se realiza actividad social significativa.

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta la Hoja de vida del contador y del Ingeniero residente contadora la cual es aprobadas mediante oficio SANT 1684 028.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en el tramo que debe ser intervenido para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual estainterventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presenta cambio de contador e ingeniero residente razon por la cual se presenta un atrazo en el empalme de actividades a realizar, del mismo modo se aclara que tuvieron que realizar nuevamente cotizaciones que hicieron falta.

Se realiza empalme con los nuevos profesionales aprobados, se enviar ordenes de compra para la debia aprovacion y revision

Se inician actividades preliminares como, figurado del acero, extrencion y compactacion de la sub base, entrega de dotacion e instalación de valla

se culminan actividades de replanteo y se inicia con la instalacion de la formaleta o encofremiento de 30 ml de placa huellas iniciales

Se funden los 30 ml iniciales de huellas.

Se culmina los 30 ml iniciales y se funden 30 ml de huellas

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Encofrar 30 ml de placa huella mas

Fundir 30 ml de placa huella

Fundir ciclopeo, cuneta y bordillo

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE HUELLAS



VISITA INTERVENTORIA



FUNDIDA DE HUELLAS



FUNDIDA DE HUELLAS



33 ML CULMINADOS



ACERO CUNETA Y BORDILLO



ACERO CUNETA Y BORDILLO



FUNDDA DE CUNETA Y BORDILLO

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 31 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales — DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander — SEMANA No.: 23 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) — Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva — GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):

Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA
INTEGRANTES:
CONTRATO No. CONVENIO SOLIDARIO N° 4563 DE 2023 — VALOR INICIAL: $ 201.018.402,00
FECHA DE INICIO: 21/12/2023 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 28/09/2024 — $ -
$ -
$ -

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
INTEGRANTES: INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%
CONTRATO No. 1682 DE 2024 — VALOR INICIAL: $ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO: 27 MAYO DE 2024 — VALOR ADICIONES: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 27/09/2024 — VALOR ACUMULADO: $ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 27/09/2024 — VALOR ANTICIPO: $ -
VALOR AMORTIZADO: $ -
SALDO POR AMORTIZAR: $ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 200.018.402	$ 200.018.402		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 200.018.402	$ 200.018.402		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 201.018.402,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 48.521.683,24	24,14%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 48.521.683,24	24,14%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 12.420.702,00	6,18%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 60.942.385,24	30,32%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 60.942.385,24	30,32%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 13.866.110,74	6,90%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 13.866.110,74	6,90%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 24,14% — Avance o Atraso Físico % 0,00%
Meta Física Ejecutada % 24,14%

	Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
	Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
	Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
						Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
*	PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
						Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
*	ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3	N/A	N/A	3	60,0%
						Ejec	3	N/A	N/A	3	60,0%
*	OBRA (PLACA HUELLA)	ML	174			Prog	42	N/A	N/A	42	24,1%
						Ejec	42	N/A	N/A	42	24,1%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSRUCCION DE PLACA HUELLA — TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO: SI ____ NO ____	
	LICENCIA AMBIENTAL: SI ____ NO ____	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "mínimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI ____	NO ____	N/A ____
LICENCIA AMBIENTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI ____	NO ____	N/A ____
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI ____	NO ____	N/A ____
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI ____	NO ____	N/A ____
VERTIMIENTOS:	SI ____	NO ____	N/A ____
EMISIONES:	SI ____	NO ____	N/A ____
OTROS (Especificar cual)	SI ____	NO ____	N/A ____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	5	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 9

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE TIENE EN EL PRESENTE PROYECTO GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta la Hoja de vida del contador y del Ingeniero residente contadora la cual es aprobadas mediante oficio SANT 1684 028.

En comité operativo realizado el 9 de julio de 2024 se presentan las cotizaciones para realizar los trabajos de topografía, estudio de suelos y Valla y se aprueban las respectivas cotizaciones consideradas las más convenientes. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en el tramo que debe ser intervenido para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 7 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada y del estudio de suelos quedando pendiente el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se envia correcciones del presupuesto, pero no se acatan los precios que se recomienda por esta interventoria, envian cotizacions con un nuevo proveedor donde el valor por ml de placa huella queda en mas de novecientos mil pesos siendo este un valor aun elebado, se envia a su vez el diseño de mezcla de 2000 psi y se exige se envie el de 3000 psi, se solicita que el material sea directamente de cantera y se envia oficio donde se exige lo mensionado anteriormente, se recibe oficio del personal donde dice que se va a manejar dichas cotizaciones razon por la cual se espera las correcciones para la aprobacion del presupuesto.

a la fecha no se tiene respuesta de las correcciones, razon por la cual se envian oficios donde se reitera las observaciones y se observa de las actuaciones del residente ya que a la fecha no se presenta informacion alguna.

Se recibe de parte de la Junta de accion comunal los documentos donde se relaciona un proveedor que no fue el aprobado por oficio o comite, razon por la cual estainterventoria envia oficio y se solicita se corrija dicha informacion.

Se realiza reunion en la territorial para acordar una pronta ejecucion de la obra, que se exijan a los residentes resultados, ya que se expuso al INVIAS los cambios repentinos que realizaron con los proveedores, razon por la cual se deja como compromiso realizar comite operativo para aprobar dichos precios y proveedores, actuado de manera rapida al dia siguiente se elbaora comite operativo realizando dichas actuaciones.

Se presenta cambio de contador e ingeniero residente razon por la cual se presenta un atrazo en el empalme de actividades a realizar, del mismo modo se aclara que tuvieron que realizar nuevamente cotizaciones que hicieron falta.

Se realiza empalme con los nuevos profesionales aprobados, se enviar ordenes de compra para la debia aprovacion y revision

Se recibe material, se tiene pendiente maquinaria para la obra, se inician actividades de campamento de acopio para el figurado del acero, se entrega la dotacion, y se muestra registro fotografico de la perdida de banca en una parte del tramo a desarrollar obra.

se culminan actividades de replanteo y se inicia con la instalacion de la formaleta o encofremiento de 30 ml de placa huellas iniciales

Se funden 30 ml de huellas y se inicia con la formaleta de 30 ml mas.

Se culmina con bordillo y cuneta de los 30 ml iniciales y una rampa de acceso de 2 m y se continua con la fundida de 30 ml mas de huellas.,

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Fundir 30 ml de placa huella

Encofrar 30 ml de placa huella mas

Fundir ciclopeo, sobre anchos bordillo y cuneta.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMALETA PARA SOBRE ANCHO, CUNETA Y BORDILLO



FORMALETA PARA SOBRE ANCHO, CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE CICLOPEO, SOBRE ANCHO, CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE 30 ML MAS DE HUELLA



FUNDIDA DE CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE CUNETA Y BORDILLO



FUNDIDA DE CUNETA Y BORDILLO



FROMALETA DE CUNETA Y BORDILLO



FROMALETA DE CUNETA Y BORDILLO



VISITA INTERVENTORIA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES

Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 31 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 23 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:

CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE		
INTEGRANTES:			
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4343 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.366.430,00
FECHA DE INICIO:	27/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2024		$ -
			$ -
			$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
		VALOR AMORTIZADO:	$ -
		SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.366.430	$ 199.366.430		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.366.430	$ 199.366.430		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.366.430,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 140.256.501,00	70,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 140.256.501,00	70,00%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 44.080.614,60	22,00%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 184.337.115,60	92,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 184.337.115,60	92,00%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0,00%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 76.139.243,40	38,00%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 83.953.534,17	41,90%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada % 100,00% | Avance o Atraso Físico % 0%
Meta Física Ejecutada % 100,00%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia _____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog		N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
ADMINISTRATIVOS	GBL	4			Prog	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
					Ejec	3,5	N/A	N/A	3,5	87,5%
* OBRA (PLACA HUELLA)	M3	145			Prog	145	N/A	N/A	145	100,0%
					Ejec	145	N/A	N/A	145	100,0%

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
MEZCLADORA	1	1
VIBROCONCRETO	1	1
TOTAL	2	2

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE		
UBICACIÓN: ARENERAS EL BAMBU	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO	N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X	N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X	N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X	N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X	N/A	
EMISIONES:	SI	NO X	N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X	N/A	

OBSERVACIONES: No se requirieron realizar permisos ambientales a las autoridades ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADA, SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	2	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC, inician la búsqueda del personal administrativo como lo es el contador, residente y maestro de obra. En la visita realizada por el personal de INVIAS e interventoría se determina el sitio a intervenir.

La OAC presenta las Hojas de vida de contadora y residente de obra son aprobadas mediante oficio SANT 1684 029 y SANT 1684 030. Se realiza el levantamiento topográfico y el estudio de suelos en los tramos que deben ser intervenidos para la construcción de las placa huellas como se acordó en la reunión de socialización.

Con comunicado del 5 de Julio de 2024 se hace entrega de los planos correspondientes a la topografía realizada posteriormente hace entrega del estudio de suelos y el diseño final del tramo de placa huella a construir.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se realizan las aprobaciones de las correcciones enviadas y se solicita se envien los diseños de mezcla para poder ir avanzando en el presupeusto, se envia un presupuesto preliminar de parte de la JAC el cual de parte de esta interventoria ve los valores del insumos muy elebados teniendo en el presupuesto preliminar un valor por ML de placa huella por mas de un millon de pesos razon por la cual esta interventoria realiza oficios pretinentes para las correcciones, ademas se envian oficios donde esta interventoria realiza cotiaciones en diferentes canteras mencionando cual es el mas sercano y evidneciando los precios del mercado, razon por la cual se espera la pronta corrección.

Se corrigen las cotizacion trabajando con areneras del Bambu directamente y con las ferreterias que inicialmente se aprobaron donde se ajustan los precios a los valores del mercado, se realiza el presupuesto con dichos valores y se espera la entrega final del presupuesto para aprobar el alcance final y proceder a enviar las ordenes de compra el cronograma de obra.
Se avanza en la actualización del presupuesto, cronograma, plan de compras
Además se trabaja en la consecución del personal operativo, afiliaciones.
Compra de dotaciones y Elementos de Protección Personal E.P.P.
Se envian formatos de ordenes de compra al banco y se aprueba el primer desembolso, dando inicio de obra el 26 de agosto de 2024, donde se realizan actividades de entrgea de material, descapote del terreno, nivelacion de la rasante, extencion y compactacion de la sub base

Se realiza fundida de concreto para 30 ml de huellas, del mismo se realiza un comite tecnico en terrero donde se realiza un cambio de alcance, donde la comunidad y el presidente de la junta de accion comunal solicitan utilizar el recurso de la alcantarilla y ejecutar mas placa huella, esto con el fin de conducir el agua a una alcantarilla existente.

Se culmina inicialmente la fundida de 30 ml de huellas y ciclopeo del centro y se procede a realizar 30ml de huellas

Se culmina la fundida de los 30 ml de huellas de mas, se realiza ciclopeo del centro de estas, teniendo 60ml culminados de huellas y ciclopeo de centro, ademas de esto se hace encoframiento de sobre ancho, cuneta y bordillo y 30 ml de mas huellas; a la par se sigue con labores de figurado de acero.

Se realiza placa huella completa de 65ml y se realiza cinta de huellas de 30ml mas

Se culmina ciclopeo de sobre ancho y se culmina cintas huellas de los 30ml.

Se realiza la totalidad de las cintas huellas dejando pendiente el empalme que corresponden a 15 ml, se funden cunetas y bordillos de un lado se reaiza 30 ml de ciclopeo del centro y de un lado de sobre ancho

Se termina los 145 ml de huellas y ciclopeo del centro

Se encofra sobreachos, cuneta y bordillo de los ultimos 30 ml

Se culmina laca huella con 145 ml de placa huella con seccion de 5m de ancho, con dos rampas de acceso de 2 ml para un total de 149 ml

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Realizar actividades de PAGA
Socializacion final

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FUNDIDA DE RAMPAS DE ACCESO



FUNDIDA DE RAMPAS DE ACCESO



FUNDIDA DE CUNETAS Y BORDILLOS



INSTALACION DE ACERO HUELLAS Y VIGAS RIOSTRAS



FUNDIDA DE CONCRETO PARA HUELLAS



TERMINADOS DE LA HUELLA



FUNDIDA DE CONCRETO PARA HUELLAS



PLACA HUELLA CULMINADA



PLACA HUELLA CULMINADA



TERMINADOS DE LA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **INFORME SEMANAL**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: jueves, 31 de octubre de 2024 (Día / Mes / Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO: Mejoramiento y/o mantenimiento de vías terciarias del departamento de Santander en el marco del programa caminos comunitarios de la paz total

UNIDAD EJECUTORA: Sub-dirección de vías regionales | DIRECCIÓN TERRITORIAL: Santander | SEMANA No.: 23 del 25/10/2024 al 31/10/2024 (Numeración consecutiva) | Último Informe Semanal SI ☐

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: Carlos Alberto Parra Silva | GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: Ing. Pedro José Barón

OBJETO CONTRATO DE OBRA: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):
Construcción de Placa huella en las veredas de los municipios de Aratocá, Girón, Lebrija, El Playón y Puerto Wilches

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO
se deben construir tramos cortos de placa huellas sobre las vías priorizada menores a 200 m. las cuales constan de dos ejes de 0.90 m., en concreto de 3.000 P.S.I. un eje central de 0.90 m., en concreto ciclópeo y dos cuneta una a cada lado en concreto de 3.000 P.S.I., de presentarse sobre anchos se harán en concreto ciclópeo entre los ejes y las cunetas

CONTRATO DE OBRA:				**CONTRATO DE INTERVENTORIA:**			
CONTRATISTA:	JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN			INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL		
INTEGRANTES:				INTEGRANTES:	INVERSIONES Y PROYECTOS INGEOLOGIA SAS. 80% y ESTUDIOS, CONSULTORIAS Y OBRAS SAS. 20%		
CONTRATO No.	CONVENIO SOLIDARIO N° 4441 DE 2023	VALOR INICIAL:	$ 200.999.183,00	CONTRATO N°.	1682 DE 2024	VALOR INICIAL:	$ 358.447.040,00
FECHA DE INICIO:	18/12/2023	VALOR ADICIONES:	$ -	FECHA DE INICIO:	27 MAYO DE 2024	VALOR ADICIONES:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	27/09/2024	VALOR ACUMULADO:	$ -
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	28/09/2023		$ -	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	27/09/2024	VALOR ANTICIPO:	$ -
			$ -			VALOR AMORTIZADO:	$ -
			$ -			SALDO POR AMORTIZAR:	$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	20XX	20XX
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	$ 199.999.183	$ 199.999.183		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	$ -	$ -		
	SALDO DE VIGENCIA	$ 199.999.183	$ 199.999.183		
INTERVENTORÍA	RECURSOS POR VIGENCIA		$ 358.447.040		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA		$ -		
	SALDO DE VIGENCIA		$ 358.447.040		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	$ 200.999.183,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	$ 93.799.618,73	47%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	$ 93.799.618,73	47%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	$ -	0%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)	$ 11.640.647,00	6%
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 105.440.265,73	52%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 105.440.265,73	52%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	$ -	0%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 33.499.863,83	17%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 33.499.863,83	17%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
PERIODO FACTURADO:
VALOR FACTURA: $ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:
Al ser un contrato donde no se realiza por actas de la ejecucion este se vera reflejado por los desembolsos que se realicen

INTERVENTORÍA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	$ 358.447.040,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	$ 98.185.710,00	27%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	$ 24.546.427,50	25%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:	X	

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO FUE ENVIADO
PERIODO FACTURADO: JUNIO - JULIO - AGOSTO
VALOR FACTURA 1 : $ 30.315.726,00
VALOR FACTURA 2 : $ 63.683.564,00
VALOR FACTURA 3 : $ 51.392.173,00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones: Se encuentra en pendiente pago ACTA 2, 3 Y 4 correspondientes al mes de Junio, Julio y Agosto

ANTICIPOS	
Otorgado $	
Amortizado $	
Saldo $	

INDICADOR I/C	
En el mes:	
Acumulado:	

ANTICIPOS	
Otorgado $	$ -
Amortizado $	$ -
Saldo $	$ -

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %: 47% | Avance o Atraso Físico %: 0%
Meta Física Ejecutada %: 47%

Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia ____	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GBL	1			Prog	1	N/A	N/A	1	100,0%
					Ejec	1	N/A	N/A	1	100,0%
* PAGA	GBL	1			Prog	0	N/A	N/A	0	0,0%
					Ejec	0	N/A	N/A	0	0,0%
* ADMINISTRATIVOS	GBL	5			Prog	3	N/A	N/A	3	60,0%
					Ejec	3	N/A	N/A	3	60,0%
* OBRA (PLACA HUELLA)	ML	150			Prog	70	N/A	N/A	70	46,7%
					Ejec	70	N/A	N/A	70	46,7%

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

MAQUINARIA Y EQUIPO

Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible
mezcladora	1	1
vibroconcreto	1	1
Total		

Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.

TRAMO Y/O SECTOR 1: CONSTRUCCION DE PLACA HUELLA | TRAMO Y/O SECTOR 2: N/A
TRAMO Y/O SECTOR (n): N/A

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

			DISPONIBLE		
UBICACIÓN:	ASOCIACION AGRICOLA PECUARIA Y PESQUERA DEL GUAYABO	PERMISO MINERO:	SI X	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO	
UBICACIÓN:		PERMISO MINERO:	SI	NO	
		LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	

OBSERVACIONES: Por el tipo de obra a ejecutar EL IMPACTO AMBIENTAL ES "minimo".

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI X	NO		N/A	
LICENCIA AMBIENTAL:	SI X	NO		N/A	
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO X		N/A	
CONCESIÓN DE AGUAS:	SI	NO X		N/A	
OCUPACIÓN DE CAUCES:	SI	NO X		N/A	
VERTIMIENTOS:	SI	NO X		N/A	
EMISIONES:	SI	NO X		N/A	
OTROS (Especificar cual)	SI	NO X		N/A	

OBSERVACIONES: No se requiereron realizar permisos ambientales a las autoridades ambientales

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADA SIN EJECUTAR

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN SOCIAL

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	9	4
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	4	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	3

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 13

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 4
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:

OBSERVACIONES: Se realiza acompañamiento a las reuniones virtuales de capacitación que se realizaron en el transcurso de la presente semana

VI. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:
FICHAS PREDIALES APROBADAS:
AVALÚOS APROBADOS: 0
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION PREDIAL

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

NO SE REALIZARON ACTIVIDADES DE GESTION DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

A fecha de corte del presente informe 18-07-2024 se tiene realizada la socialización del proyecto en la que intervinieron personal del Instituto Nacional de vías INVIAS y de la interventoría, hizo presencia la comunidad de la vereda. Se les informo del proyecto en los aspectos técnico económico social y ambiental, además se da respuesta a las inquietudes que manifiesta la comunidad. Por parte de los representantes de la OAC.

La OAC presenta las Hojas de vida de contadora y residente de obra son aprobadas mediante oficio. El Ingeniero Residente de obra hace el acompañamiento para las actividades correspondientes a la topografía y el estudio de suelos.

Se hace entrega de los de los resultados de suelos y del levantamiento topográfico quedando pendiente el diseño de la Placa huella tipo invias. Por el material que se encuentra en la zona y por la distancia a la que se encuentra ubicada la vereda el guayabo, además del costo que implica el transporte fluvial, se tomo muestras del material de revuelto existente en el área para realizar un diseño de concreto que perita el poderse ahorrar el transporte de los agregados pétreos. Por tanto se esta a la espera de los resultados.

Se presento la Hoja de Vida para el maestro de obra, la cual fue aprobada.

Se realiza la respectiva revision de los productos entregados, se realizan oficios donde se observa y aprueba la topografia, los estudios de suelos, el diseño geometrico y el diseño de placa huella, se espera pronta respuesta de los proveedores para una vez aprobado todo en su totalidad, se procede a revisar el presupuesto.

Se reitera nuevamente oficio donde no se han enviado las correcciones de las observaciones realizadas por la interventoria, razon por la cual no se avanza en la aprobacion de la fase preliminar.

Se envia respues de las correcciones preliminares donde estipulan una fechas de entrega de las correcciones y de la informacion faltante, razon por la cual esta interventoria se encuentra a la espera de dicha entrega, de igual modo no se ve la pronta actuacion de las correcciones que se solicitaron.

Se revisan las correcciones de los estudios y diseños solicitdos y se da aprobacion en su totalidad a la informacion suministrada, paso a seguir esta interventoria realiza oficio donde se solicita el presupuesto actualizado para su respectiva revision y aprobacion.

Se revisa y aprueba un presupuesto pero basado en la complejidad del proyecto se realizan unos ajustes y se aprueba la compra de ciertas herramientas para poder iniciar con las ordenes de compra, se aclara que el presupuesto alcanza para realizar 150 ml de placa huella.

Se revisa las ordenes de compras de los materiales y se generan los cheques para los repsectivos pagos.

Se presenta problematica con los cheques enviados debido al que de la ferreteria ingreso a la cuenta y luego fue debitado, razon por la cual toco romper dicho cheque y enviar uno nuevamente, atrazando el proceso de llegada de material, con lo anterior se tiene previsto iniciar actividades, del mismo modo se hace claridad que por el acceso al proyecto los materiales tienen un tiempo base de entrega de los productos.

Se compactan 10 metros con la rana vibrocompactador (rana) en los 4.10 metros de ancho de la vía. Se reciben parte de herramientas y equipos, quedan pendientes herramientas, equipos, varilla y cemento.
Se compactan 10 metros más con la rana (vibrocompactador) en los 4.10 metros de ancho de la vía, se dejan puestas estacas con la medidas para posteriormente formaletear, a esperar la toma de los resultados de las densidades Quedan pendientes herramientas, equipos, varilla y cemento. Se toma nivel desde los 0`+ 155 metros inicialmente con una altur0 a de 0.88 en las esquinas y 0.86 en el centro (eje),
Se continúan con 10 metros de explanación Se reciben herramientas y equipos, quedan pendientes varilla y cemento. Se continúa compactando con la rana,
Se adecua la estructura para figurar el hierro, se cortan estacas y adecua la estructura de madera para formaletear. Se recibe visita por parte de la interventoría. Quedan pendientes cemento y varilla
Se continúa trabajando en la sudbase, Se realizan pruebas de densidades en la sudbase, se empieza a trabajar en la formaleta. Se evidencia un retraso significativo, debido a la falta del hierro y del cemento, por falta de maquinaria la obra debería tener un mayor rendimiento en cuanto a mano de obra.

Se termina de formaletear, se figura y se arman las estructuras del hierro, se empieza a mezclar y verter concreto en las placas huellas
Se terminan de colocar las vigas riostras en los primero 30 metros lineales, se empieza a vaciar el concreto en los primeros 16 metros desde el punto 0 + 155 hasta el punto 0 + 139
Se continúa con el vertimiento del concreto en 14 metros lineales de solo placas huellas, partiendo desde el punto 0 + 139 hasta el punto 0 + 125
Se procede a formaletear 25 metros lineales desde el punto 0 + 125 hasta el punto 0 + 100
Se termina de formaletear, se figura y se arman las estructuras del hierro, se empieza a mezclar y verter concreto en las placas huellas hasta el punto 0 + 100.

Se adecua el terrerno, se aplica la sudbase para avanzar 20 metros lineales (0 + 1 00 hasta 0+80). Se instalan formaletas para avanzar 13 metros lineales.
Se continúa con la instalación de formaletas para avanzar 6.4 metros lineales (0 + 87 hasta 0 + 81), se vacía el concreto en los primeros 13 metros lineales desde el punto 0 + 1 00 hasta el punto 0 + 87.Se toman muestras de cilindros para pruebas
Se adecua el terreno para aplicar la sudbase y armar la estructura en 6.4 metros lineales (0 + 81 hasta 0 + 74), se vaciael concreto en 13 metros lineales (0 + 87 hasta O + 74).
,Se explana el terreno y se aplica la sudbase granular en 24 metros lineales (0 + 74 hasta 0 + 50), se arman las formaletas para 13 metros lineales desde el punto 0 + 74 hasta el punto 0 + 61.
Se hace liberación de sudbase granular hasta el punto 0 + 50, SUDBASE GRANULAR: En 105 metros (O + 155 hasta o + 50), PLACAHUELLAS WN CONCRETO: En 81 metros (0 + 1 55 hasta 0 + 74), FORMALETAS: En 13 metros (0+ 74 hasta 0 + 61)

Se vacía el concreto en 13 metros lineales desde el punto 0 + 074 hasta el punto 0 + 061, se vacía el concreto en 33 metros lineales del eje central (piedra pegada) desde el punto 0 + 155 hasta el punto 0 + 132
Se vacía el concreto en 54 metros lineales del eje central (piedra pegada) desde el punto 0 + 132 hasta el punto 0 + 078.
Se explanan 23 metros lineales, desde el punto 0 + 050 hasta el punto 0 + 027, se establece la sudbase del punto 0 + 050 hasta el punto 0 + 040, se arman formaletas en 20 metros lineales del punto 0+ 061 hasta el punto 0 + 041.
Se establece la sudbase en 6 metros lineales desde el punto 0 + 40 hasta el punto 0 + 34, se arman formaletas en 6 metros lineales (0 + 41 hasta 0 + 35), se figura el hierro y se instala en la estructura en 26 metros lineales (0 + 61 hasta 0 + 35).
Se vacía el concreto en 26 metros lineales de placa huellas desde el punto 0 + 61 hasta el punto 0 + 35.
PLACA HUELLA: 120 Metros lineales
PIEDRA PEGADA: 78 Metros lineales
EXPLANACIÓN: 128 Metros lineales
SUDBASE GRANULAR: 121 Metros lineales

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

para la próxima semana Se espera, Explanar los 27 metros restantes, establecer la sudbase, formaletear y verter el concreto en la placa huella más la piedra pegada

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO



EXCAVACION DE VIGAS RIOSTRAS



CILINDROS PARA LABORATORIOS



CILINDROS PARA LABORATORIOS



FORMALETAS PARA PLACA HUELLA

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA
NOMBRE: DAIRO DUEÑAS MORALES
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

4.2. MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

En el presente informe se realizan actividades de obra razón por la cual se presenta la información en los cuadros respectivos, es de aclarar que para el frente de Puerto Wilches no se hizo uso de maquinaria amarilla.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3720

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES OCTUBRE																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA				A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
VIBRO CONCRETO				A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO									2							2	2						2							2				

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los dias domingos y festivoos se encuentra inactivos los equipos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se realiza actividades de fundida

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.



Firma
Nombre: LUIS EDUARDO ENRIQUE VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 20202-410374



Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Director de interventoria
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 4689

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES OCTUBRE																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA				A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
VIBRO CONCRETO				A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO									2							2							2						2					

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los dias domingos y festivoos se encuentra inactivos los equipos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se realiza actividades de fundida

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES PINTO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3780

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES OCTUBRE																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MEZCLADORA				A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
VIBRO CONCRETO				A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO									2							2							2						2					

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado):Los dias domingos y festivoos se encuentra inactivos los equipos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se realiza actividades de fundida

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre:FEISAN JOSE GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 4347

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES OCTUBRE																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO CONCRETO				I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL ACTIVO																		1	1	1	1	1									1	1	1	1
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1					

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	1	29
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	71

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): En este proyecto se esta utiizando concreto premezclado, razon por la cual el quipo unicamente que se esta utilizando es vibro concreto y se encuentra activo en actividades de fundida, por lo de mas se aclara que los dias domingos y festivos tambien se encuentra inactivo.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se realiza actividades de fundida

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

albaConsueloaD

Firma
Nombre: ALBA AREVALO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 4775

CONTRATISTA: J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES OCTUBRE																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIRBRO CONCRETO				A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
TOTAL ACTIVO				1	1	1	1	1										1	1	1	1	1												
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO									1	1	1	1	1	1	1	1	1						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	3	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	3	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	1	33,33
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	1	33,33

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): En este proyecto se esta utiizando concreto premezclado, razon por la cual el quipo unicamente que se esta utilizando es vibro concreto y se encuentra activo en actividades de fundida, por lo de mas se aclara que los dias domingos y festivos tambien se encuentra inactivo.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se realiza actividades de fundida

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: ANYI LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 3850 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES OCTUBRE																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
MOTONIVELADORA	CATERPILLAR	11519KG	LIBANO									A	A	A																			
VIBRO COMPACTADOR	INGERSOLL RAND	5TN	LIBANO									A	A	A																			
VIBRO CONCRETO			LIBANO																							A	A	A	A	I	A	A	A	A
MEZCLADORA			LIBANO																							A	A	A	A	I	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO												2	2	2												2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO												2	2	2												2	2	2	2		2	2	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO																														2				

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): No se laboran los dias domingos

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se realiza actividades de replanteo y fundida

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: Diana Camila Troncoso Álvarez
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 4575

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES OCTUBRE																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROCARGADOR	CHEVROLET	11000KG	BETANIA		A	A	A	A																								
VIBRO COMPACTADOR	INGERSOLL-RAN	5TN	BETANIA		A	A	A	A																								
VIBRO CONCRETO			BETANIA		A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MEZCLADORA			BETANIA		A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO					4	4	4	4		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO									2							2	2						2							2				

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Se inician actividades el dia 2 de octubre, compplementando esto los dias domingos y festivos se encuentran inactivos los equipos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se realiza actividades de replanteo y fundidas.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: LINA MARIA GARCIA GUERRERO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONVENIO No. 4563

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES OCTUBRE																												
DESCRIPCIÓN	**MARCA / MODELO**	**CAPACIDAD**	**LOCALIZACIÓN**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**
RETROCARGADOR	CHEVROLET	11000KG	BETANIA		A	A	A	A																								
VIBRO COMPACTADOR	INGERSOLL-RAN	5TN	BETANIA		A	A	A	A																								
VIBRO CONCRETO			BETANIA		A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MEZCLADORA			BETANIA		A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO					4	4	4	4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO					4	4	4	4		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO									2							2	2						2							2				

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	4	100
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Se inician actividades el dia 2 de octubre, compplementando esto los dias domingos y festivos se encuentran inactivos los equipos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se realiza actividades de replanteo y fundidas.

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO VERA GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNALSAN AGUSTIN VEREDA AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 4343 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024 **INTERVENTORÍA:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES OCTUBRE																												
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO CONCRETO			SAN AGUSTIN	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MECLADORA			SAN AGUSTIN	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO									2							2	2						2							2				

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	2	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	0	
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los dias domingos y festivos se encuentran inactivos los equipos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se realiza fundida de placa huella

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: YULY MARLEY GARCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE MAQUIINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONVENIO No. 4441

CONTRATISTA: JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES OCTUBRE																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VIBRO CONCRETO			SAN AGUSTIN	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
MECLADORA			SAN AGUSTIN	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
TOTAL ACTIVO				2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2			2	2	2	2	2		2	2	2	2	2	2		2	2	2	2
TOTAL EN REPARACIÓN																																		
TOTAL INACTIVO									2							2	2						2						2					

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R		
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I		

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): Los dias domingos y festivoos se encuentra inactivos los equipos.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA: Se realiza fundida de placa huella

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN REYES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA BELTRAN
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2520207170CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.3. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

En el periodo del 1 al 31 de octubre de 2024 las OAC Juntas de acción comunal correspondiente al LOTE-3, presentan los siguientes profesionales que se relacionan a continuación:

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
LUIS EDUARDO ENRIQUE VARGAS APONTE	Ingeniero Civil	Prestación de Servicios
OLGA MUÑOZ MORENO	Contadora	Prestación de Servicios
VICTOR JULIO BALLESTEROS DAZA	Maestro	Nomina
FRANK JHONVANNY DIAZ	Oficial	Nomina
JULIO ROBERTO SALAZAR	Ayudante	Nomina
JESUS MEJIA	Ayudante	Nomina
RAUL MAURICIO ARENAS	Ayudante	Nomina
LUIS JOSE ORTIZ	Ayudante	Nomina
EDGAR JESUS SEPULVEDA	Ayudante	Nomina

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
SERGIO ANDRES PINTO	Ingeniero Civil	Prestación de Servicios
ISABEL RUEDA BARRAGAN	Contadora	Prestación de Servicios
LUIS FERNANDO RODRIGUEZ REYES	Maestro	Nomina
PEDRO ELIAS SARMIENTO DIAZ	Oficial	Nomina
APOLINAR SARMIENTO DIAZ	Ayudante	Nomina
JESUS APARICIO MUÑOZ	Ayudante	Nomina
PEDRO AGUSTIN APARICIO MUÑOZ	Ayudante	Nomina
WILLINGTON FERREIRA BADILLO	Ayudante	Nomina
YARI FABIAN GARCIA CABALLERO	Ayudante	Nomina

JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
FEISAN GUTIERREZ	Ingeniero Civil	Prestación de Servicios
CLEMENTE SIERRA MORA	Contador	Prestación de Servicios
SAMUEL TRIANA BERNAL	Maestro	Nomina
ANTONIO MARIA MUÑOZ GARCIA	Oficial	Nomina
JOSE DEL CARMEN VILLAREAL BALLESTEROS	Ayudante	Nomina
ELIECER SAAVEDRA RINCON	Ayudante	Nomina
ELINARCO GOMEZ PEREZ	Ayudante Retirado	Nomina
ALIRIO MACIAS PEREIRA	Ayudante	Nomina
YEISON FERNANDO RIOS	Ayudante	Nomina

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
ALBA CONSUELO ARÉVALO DURAN	Ingeniera Civil	Prestación de Servicios
LUIS ENRIQUE INSUASTY RODRÍGUEZ	Contador	Prestación de Servicios
SEGUNDO MANUEL TIRADO	Maestro	Nomina
FERNEL TAFUR NAVARRO	Oficial	Nomina
RAFAEL ANTONIO SUAREZ	Ayudante	Nomina

JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
ANYI ANDREA LOPEZ	Ingeniera Civil	Prestación de Servicios
KARENINA MARTÍNEZ	Contadora	Prestación de Servicios
FIDEL BRICEÑO ALVAREZ	Maestro	Nomina
SERGIO ALEXANDER PICO VALDERRAMA	Ayudante	Nomina
JONATHAN RUUEDA GALVIS	Ayudante	Nomina
FREDDY ANDRES VALDERRAMA SERRANO	Ayudante	Nomina
ELKIN JOHANI QUINTERO BAYONA	Ayudante	Nomina
ANDERSON FABIAN RUEDA OLAVE	Ayudante	Nomina
	Ayudante	Nomina

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LÍBANO:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
(NO SE REPORTA INGENIERO A CARGO)	Ingeniero Civil	Prestación de Servicios
MARTHA LILIANA PAEZ DURAN	Contadora	Prestación de Servicios

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
LINA MARIA SIERRA GUERRERO	Ingeniero Civil	Prestación de Servicios
HAIDYN ALBERTO NIÑO PEREIRA	Contador	Prestación de Servicios
ALVARO HERNANDO	Maestro	Nomina
CARLOS MEDEL GIL	Oficial	Nomina
LUIS EMILIO MORA	Ayudante	Nomina
EXPEDITO ESTEBAN PULIDO	Ayudante	Nomina
JAVIER PABON RODRIGUEZ	Ayudante	Nomina
EDUVANY MANTILLA PARADA	Ayudante	Nomina
MARTIN ANTONIO CARDENAS	Ayudante	Nomina

JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
OSCAR FERNANDO VERA GONZALEZ	Ingeniero Civil	Prestación de Servicios
MARIA ALEXANDRA LARROTA RODRIGUEZ	Contadora	Prestación de Servicios
JAIRO MENDOZA SANCHEZ	Maestro	Nomina

ISMAEL SERRANO QUINTERO	Oficial	Nomina
LUIS ALFREDO SANDOVAL	Ayudante	Nomina
JOSE ALEJANDR ARCHILA	Ayudante	Nomina
DIEGO ARCHILA	Ayudante	Nomina
ANGEL MARIA SANDOVAL	Ayudante	Nomina

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE:

Nombre	Profesión	Tipo contrato
YULY MARLEY GARCÍA RIVERA	Ingeniero Civil	Prestación de Servicios
DIANA CAROLINA TAPIAS OLARTE	Contadora	Prestación de Servicios
EDUARDO FIGUEROA	Maestro	Nomina
LUIS ALBEIRO JAIMES	Oficial	Nomina
FABIEL MARCIALES	Ayudante	Nomina
JOSE ANTONIO VARGAS	Ayudante	Nomina
REYNALDO VARGAS	Ayudante	Nomina
FERNANDO GALVIS	Ayudante	Nomina
NELSON ANDRES GONZALEZ	Ayudante	Nomina

JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

Nombre	Profesión	Tipo contrato
JUAN SEBASTIÁN REYES	Ingeniero Civil	Prestación de Servicios
ADRIANA MOREIRA RIOS	Contadora	Prestación de Servicios
ASDRUBAL ALVEAR	Maestro	Nomina
MANUEL REYES	Oficial	Nomina
CATALINA VEGA AGUDELO	Ayudante	Nomina
SADIS URUETA	Ayudante	Nomina
EMERSON PAYARES	Ayudante	Nomina
ADNER GOYONECHE	Ayudante	Nomina
WILLIAM GARCIA	Ayudante	Nomina
GUSTAVO SESCUN	Ayudante	Nomina

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 3720 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	BALLESTEROS DAZA VICTOR JULIO	5622169	MAESTRO	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA	$ 2.320.000,00	$ 161.500	V	NUEVA EPS	31392448	$ 290.000	COLPENSIONES	31392448	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	RETIRADO
2	SALAZAR GOMEZ JULIO ROBERTO	91079583	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31392448	$ 162.500	PORVENIR	31392448	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	RETIRADO
3	SEPULVEDA FUENTES EDGAR JESUS	91451875	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31392448	$ 162.500	COLPENSIONES	31392448	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	RETIRADO
4	ARENAS SANGARITA RAUL MAURICIO	1098356082	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	COOSALUD	31392448	$ 162.500	PORVENIR	31392448	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	RETIRADO
5	ORTIZ RICON LUIS ANGEL	1098357446	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31392448	$ 162.500	PORVENIR	31392448	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	RETIRADO
6	DIAZ RODRIGUEZ FRANKGIOVANNY	1100964541	OFICIAL	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31392448	$ 162.500	COLPENSIONES	31392448	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	RETIRADO
7	MEJIA ANGARITA JHONATHAN JESUS	3900251	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31392448	$ 162.500	COLPENSIONES	31392448	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	RETIRADO
8																			
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adiunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

N/A

Firma
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO ENRIQUE VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 20202-410374

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4689 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	SAMIENTO DIAZ APOLINAR	91451359	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC DE LA VEREDA MANCHEGO	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	COOLSALUD	31429277	$ 162.500	PORVENIR	31429277	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 15.600	RETIRO
2	SAMIENTO DIAZ PEDRO ELIAS	91452058	OFICIAL	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC DE LA VEREDA MANCHEGO	$ 1.800.000,00	$ 125.300	V	COOLSALUD	31429277	$ 225.000	COLPESION	31429277	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 21.600	RETIRO
3	FERREIRA BADILLO WILLINGTON	1005309655	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC DE LA VEREDA MANCHEGO	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	COOLSALUD	31429277	$ 162.500	PROTECCION	31429277	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 15.600	RETIRO
4	RODRIGUEZ REYES LUIS FERNANDO	1005450771	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC DE LA VEREDA MANCHEGO	$ 2.320.000,00	$ 161.500	V	FAMISANAR	31429277	$ 290.000	PORVENIR	31429277	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 30.200	RETIRO
5	APARICIO MUÑOZ PEDRO AGUSTIN	1098357516	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X																											JAC DE LA VEREDA MANCHEGO	$ 216.667,00	$ 15.100	V	SALUD MIA	31429277	$ 27.100	PORVENIR	31429277	$ 34.700	$ 8.700	$ 6.600	$ 3.900	RETIRO
6	GARCIA CABALLERO YERY FABIAN	1098357755	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC DE LA VEREDA MANCHEGO	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31429277	$ 162.500	PORVENIR	31429277	$ 208.000	$ 52.000	$ 39.000	$ 15.600	RETIRO
7	ROA BALLESTEROS JHON JAIRO	1100950849	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												JAC DE LA VEREDA MANCHEGO	$ 910.000,00	$ 63.400	V	COOLSALUD	31429277	$ 113.800	COLPESION	31429277	$ 145.600	$ 36.400	$ 27.300	$ 15.600	RETIRO
8																																																
9																																																
10																																																
N																																																

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (") a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nom SERGIO ANDRES PINTO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 3780 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NOMBRE ARL: **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:**

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	TATIANA BERNAL SAMUEL	1100956659	MAESTRO	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$2.320.000,00	$ 161.500	V	SALUD TOTAL	81143446	$ 92.800	PORVENIR	81143446	$ 371.200	$ 92.800	$ -	$ -	RETIRO
2	MUÑOZ GARCIA ANTONIO MARIA	91072157	OFICIAL	$ 1.800.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1.800.000,00	$ 125.300	V	SANITAS	81143446	$ 72.000	PORVENIR	81143446	$ 288.000	$ 72.000	$ -	$ -	RETIRO
3	VILLAREAL BALLESTEROS JOSE DEL	5622098	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1.300.000,00	$ 90.500	V	COOSALUD	81143446	$ 52.000	PORVENIR	81143446	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	RETIRO
4	MACIAS PEREIRA ALIRIO	91075215	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1.300.000,00	$ 90.500	V	COOSALUD	81143446	$ 52.000	PORVENIR	81143446	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	RETIRO
5	SAAVEDRA RINCON ELIECER	91451731	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1.300.000,00	$ 90.500	V	COOSALUD	81143446	$ 52.000	PORVENIR	81143446	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	RETIRO
6	RIOS LEON YEISON FERNANDO	1100948923	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		$1.300.000,00	$ 90.500	V	COOSALUD	81143446	$ 52.000	COLPENSIONES	81143446	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	RETIRO
7																			
8																			
9																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha ---------- a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:FEISAN JOSE GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4347 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NOMBRE ARL: COLMENA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL: Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	PARAFISCALES: Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
1	ANGULO JOSE	3910813	AYUDANTE	$ 1.300.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC CHOCOA	$ 563.334,00	$ 39.300	V	SALUD TOTAL		$ 70.500				$ 22.600	$ 28.300	
2	BALLESTEROS CARLOS	1095829996	AYUDANTE	$ 1.300.000				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC CHOCOA	$ 1.170.000,00	$ 81.500	V	NUEVA EPS		$ 146.300	PORVENIR		$ 187.200	$ 46.800	$ 58.500	
3	DIAZ FIDEL	1092790592	AYUDANTE	$ 1.300.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC CHOCOA	$ 1.005.334,00	$ 70.000	V	NUEVA EPS		$ 125.700	COLPENSIONES		$ 160.900	$ 40.300	$ 50.400	
4	MURILLO JONATHAN	1095942847	AYUDANTE	$ 1.300.000										X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC CHOCOA	$ 910.000,00	$ 63.400	V	NUEVA EPS		$ 113.800	PORVENIR		$ 145.600	$ 36.400	$ 45.500	
5	ORTEGA JORGE	1026552843	AYUDANTE	$ 1.300.000																							X	X	X	X	X	X	X	X		JAC CHOCOA	$ 618.667,00	$ 43.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 77.400	PORVENIR		$ 99.000	$ 24.800	$ 31.000	
6	PEREZ OMAR	1098776327	AYUDANTE	$ 1.300.000				X	X	X	X	X																								JAC CHOCOA	$ 216.667,00	$ 15.100	V	EPS SURA		$ 27.100	PORVENIR		$ 34.700	$ 8.700	$ 11.000	RETIRADO
7	SUAREZ RAFAEL	1116859484	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														JAC CHOCOA	$ 693.334,00	$ 48.300	V	NUEVA EPS		$ 86.700	COLPENSIONES		$ 111.000	$ 27.800	$ 34.800	RETIRADO
8	TAFUR FERNEL	1098664596	OFICIAL	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X														JAC CHOCOA	$ 1.237.334,00	$ 86.200	V	SALUD TOTAL		$ 154.700	PORVENIR		$ 198.000	$ 49.500	$ 62.000	RETIRADO
9	TIRADO SEGUNDO	10967341	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X									JAC CHOCOA	$ 541.334,00	$ 118.500	V	FAMISANAR		$ 212.700	PORVENIR		$ 272.300	$ 68.100	$ 85.200	RETIRADO
10																																													
N																																													

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

albaConsueloAD

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: ALBA AREVALO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4775 **CONTRATISTA:** J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CONFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ACEVEDO VILLAMIZAR JOSE EDUARDO	1095927716	AYUDANTE	$ 1.300.000																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$ 346.667,00	$ 24.200	V	SANITAS		$ 13.900	PORVENIR	0	$ 55.500	$ 13.900	$ -	$ -	
2	ARIAS RIVERA OMAR	1106712525	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	SALUD TOTAL		$ 52.000	COLPENSIONES	0	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
3	BRICEÑO ALVAREZ FIDEL	5725808	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$ 2.320.000,00	$ 161.500	V	SANITAS		$ 92.800	PORVENIR	0	$ 371.200	$ 92.800	$ -	$ -	
4	BUENO SANTOS SAMUEL	91181036	AYUDANTE	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		JAC DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$ 476.667,00	$ 33.200	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 19.100	COLPENSIONES	0	$ 76.300	$ 19.100	$ -	$ -	RETIRADO
5	CASTRILLON JIMENEZ JOHM CARLOS	1100949721	AYUDANTE	$ 1.300.000														X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$ 693.334,00	$ 48.300	V	COOSALUD MOVILIDAD		$ 27.800	PORVENIR	0	$ 111.000	$ 27.800	$ -	$ -	
6	MARTINEZ INOCENCIO	91183843	AYUDANTE	$ 1.300.000		X	X																											JAC DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$ 86.667,00	$ 6.100	V	COOSALUD MOVILIDAD		$ 3.500	PORVENIR	0	$ 13.900	$ 3.500	$ -	$ -	RETIRADO
7	NAVAS RODRIGUEZ JHOAN SEBASTIAN	1098704771	AYUDANTE	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															JAC DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$ 606.667,00	$ 42.300	V	SANITAS		$ 24.300	PORVENIR	0	$ 97.100	$ 24.300	$ -	$ -	RETIRADO
8	PICO VALDERRAMA SERGIO ALEXANDER	1095907153	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X															JAC DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$ 650.000,00	$ 45.300	V	NUEVA EPS		$ 26.000	PORVENIR	0	$ 104.000	$ 26.000	$ -	$ -	
9	RUEDA OLLAVE ANDERSON FABIAN	1007439803	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	FAMISANAR		$ 52.000	PORVENIR	0	$ 208.000	$ 52.000	$ -	$ -	
10	RUEDA GAVIS JONATHAN DAVID	1095908210	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				JAC DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$ 433.334,00	$ 30.200	V	SALUD MIA EPS		$ 17.400	PORVENIR	0	$ 69.400	$ 17.400	$ -	$ -	
11	TOLOZA ACERO RICHARD	1063490006	AYUDANTE	$ 1.300.000													X	X	X	X	X														JAC DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS	$ 216.667,00	$ 15.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD		$ 8.700	PORVENIR	0	$ 34.700	$ 8.700	$ -	$ -	RETIRADO
N																																										

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:ANYI LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 3850 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOCL

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	CASTELLANOS SOTO CRISTIAN EDUARDO	1099362106	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31485341		COLPENSIONES	31485341					
2	FRANCO ANGARITA VICTOR MANUEL	5672408	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			V	NUEVA EPS	31485341		PROTECCION	31485341					
3	FRANCO TORRES MANUEL	1099368375	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			V	COOSALUD	31485341		PORVENIR	31485341					
4	PEREZ CASTILLO WILSON ALEXANDER	1099363267	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			V	COOSALUD	31485341		PORVENIR	31485341					
5	ROBLES SANDOVAL ANA MILENA	1106896682	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			V	NUEVA EPS	31485341		PROTECCION	31485341					
6	SANABRIA QUINTERO EDISON ALIRIO	91468480	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			V	COOSALUD	31485341		PROTECCION	31485341					
7	SIERRA ROJAS LUIS ALFREDO	91452512	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			V	NUEVA EPS	31485341		PORVENIR	31485341					
8	VENEZUELA MARTINEZ SANDRA CAROLINA	1099366426	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JAC DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO			V	FAMISANAR	31485341		COLPENSIONES	31485341					
9																			
10																			
N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DIANA CAMILA TRONCOSO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4575 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes (1 a 31)	Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
								Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ALVARADO HERNANDO	11366058	MAESTRO	$ 2.320.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA	$2.242.667,00	$ 156.100	V	FAMISANAR	31568399	$ 280.400	PORVENIR	31568399	$ 358.900	$ 89.800	$ 44.900	$ 67.300	
2	CARDENAS REY MARTIN ANTONIO	91470103	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA	$1.256.667,00	$ 87.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31568399	$ 157.100	PROTECCION	31568399	$ 201.100	$ 50.300	$ 25.200	$ 37.800	
3	ESTEBAN PLIDOEXPEDITO	5773713	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA	$1.256.667,00	$ 87.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31568399	$ 157.100	PORVENIR	31568399	$ 201.100	$ 50.300	$ 25.200	$ 37.800	
4	MANTILLA PARADA EDUVANY	1097302723	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA	$1.256.667,00	$ 87.500	V	SALUD TOTAL	31568399	$ 157.100	PORVENIR	31568399	$ 201.100	$ 50.300	$ 25.200	$ 37.800	
5	MEDEL GIL CARLOS	91040844	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA	$1.256.667,00	$ 87.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31568399	$ 157.100	PORVENIR	31568399	$ 201.100	$ 50.300	$ 25.200	$ 37.800	
6	MORA ROPERO LIOS EMILIO	19617108	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA	$1.256.667,00	$ 87.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31568399	$ 157.100	COLFONDOS	31568399	$ 201.100	$ 50.300	$ 25.200	$ 37.800	
7	PABON RODRIGUEZ JAVIER	17527576	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA	$1.256.667,00	$ 87.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31568399	$ 157.100	PROTECCION	31568399	$ 201.100	$ 50.300	$ 25.200	$ 37.800	
8	RIOS COLMENARES YEISON ESNEIDER	1005272008	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA	$ 130.000,00	$ 9.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31568399	$ 16.300	PORVENIR	31568399	$ 20.800	$ 5.200	$ 2.600	$ 3.900	RETIRO
9	VILLEGAS LOPE WILLIAM ANDRES	1098776682	AYUDANTE	$ 1.300.000	X X X	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA	$ 130.000,00	$ 9.100	V	COOSALUD	31568399	$ 16.300	PORVENIR	31568399	$ 20.800	$ 5.200	$ 2.600	$ 3.900	RETIRO
10 N																			

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Non LINA MARIA GARCIA GUERRERO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4563 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NOMBRE ARL: ARL SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																													Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	ARCHILA HERNANDEZ JOSE ALEJANDRO	91471397	AYUDANTE	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X																							JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$ 260.000,00	$ 18.100	V	NUEVA EPS	31567250	$ 32.500	PORVENIR	31567250	$ 41.600	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	RETIRADO
2	ARCHILA ORTEGA DIEGO ALEJANDRO	10070890130	AYUDANTE	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X																							JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$ 260.000,00	$ 18.100	V	NUEVA EPS	31567250	$ 32.500	PORVENIR	31567250	$ 41.600	$ 10.400	$ 5.200	$ 7.800	RETIRADO
3	ARDILA TAMARA OMAR ALEXANDER	1097304527	AYUDANTE	$ 1.300.000																						X	X							JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$ 86.667,00	$ 6.100	V	NUEVA EPS	31567250	$ 10.900	PORVENIR	31567250	$ 13.900	$ 3.500	$ 1.800	$ 2.700	RETIRADO
4	GARCIA MARIN VICTOR	91470098	AYUDANTE	$ 1.300.000																						X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$ 346.667,00	$ 24.200	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31567250	$ 43.400	PORVENIR	31567250	$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
5	GARCIA PAEZ GIAN CARLOS	1007643780	AYUDANTE	$ 1.300.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$ 563.334,00	$ 39.300	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31567250	$ 70.500	PORVENIR	31567250	$ 90.200	$ 22.600	$ 11.300	$ 17.000	
6	GUITIERREZ RUA JUAN CARLOS	1097306867	AYUDANTE	$ 1.300.000																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$ 563.334,00	$ 39.300	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31567250	$ 70.500	PORVENIR	31567250	$ 90.200	$ 22.600	$ 11.300	$ 17.000	
7	MARTINEZ FIGUEROA IVAN ANDRES	1097302441	AYUDANTE	$ 1.300.000																						X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$ 346.667,00	$ 24.200	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31567250	$ 43.400	COPENSION	31567250	$ 55.500	$ 13.900	$ 7.000	$ 10.500	
8	MUTIS SOSA RICARDO ANTONIO	1097302053	AYUDANTE	$ 1.300.000																		X	X	X										JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$ 130.000,00	$ 9.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31567250	$ 16.300	PORVENIR	31567250	$ 20.800	$ 5.200	$ 2.600	$ 3.900	RETIRADO
9	SANCHEZ MENDOZA JAIRO	5730874	MAESTRO	$ 2.320.000					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$2.010.667,00	$ 140.000	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31567250	$ 251.400	COPENSION	31567250	$ 321.800	$ 80.500	$ 40.300	$ 60.400	
10	SANDOVAL CARDENAS ANGEL MARIA	91468681	AYUDANTE	$ 1.300.000					X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$1.126.667,00	$ 78.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31567250	$ 140.900	COPENSION	31567250	$ 180.300	$ 45.100	$ 22.600	$ 33.900	
11	SANDOVAL CARDENAS LUIS ALFREDO	73022688	AYUDANTE	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$ 823.334,00	$ 57.400	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31567250	$ 103.000	COPENSION	31567250	$ 131.800	$ 33.000	$ 16.500	$ 24.800	RETIRADO
12	SERRANO QUINTERO ISMAEL	12502082	AYUDANTE	$ 1.300.000		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X											JAC LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA	$ 823.334,00	$ 57.400	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	31567250	$ 103.000	PROTECCION	31567250	$ 131.800	$ 33.000	$ 16.500	$ 24.800	RETIRADO

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO VERA GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4343 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNALSAN AGUSTIN VEREDA AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** CAJASAN

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Dias del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Indice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL							PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	FIGUEROA MALDONADO EDUARDO ENRIQUE	1098648663	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA DE AGUA CALIENTE	$ 2.320.000,00	$ 161.500	V	NUEVA EPS	31454165	$ 290.000	PORVENIR	31454165	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	RETIRADO
2	GALVIS HERNANDEZ FERNANDO	91520354	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA DE AGUA CALIENTE	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	SANITAS	31454165	$ 162.500	PORVENIR	31454165	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	RETIRADO
3	GONZALEZ ARDILA NELSON ANDRES	1098790127	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA DE AGUA CALIENTE	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31454165	$ 162.500	PORVENIR	31454165	$ 180.300	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	RETIRADO
4	JAIMES PEREZ LUIS ALBEIRO	1097302000	OFICIAL	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA DE AGUA CALIENTE	$ 1.800.000,00	$ 125.300	V	NUEVA EPS	31454165	$ 225.000	PROTECCION	31454165	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 40.000	RETIRADO
5	MARCIALES JEREZ JHON FABIEL	1097303975	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA DE AGUA CALIENTE	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31454165	$ 162.500	PROTECCION	31454165	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	RETIRADO
6	VARGAS VERA JOSE ANTONIO	911001698	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA DE AGUA CALIENTE	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	SALUD TOTAL	31454165	$ 162.500	PORVENIR	31454165	$ 280.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	RETIRADO
7	VARGAS VERA REYNALDO	91492118	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	JAC VEREDA DE AGUA CALIENTE	$ 1.300.000,00	$ 90.500	V	NUEVA EPS	31454165	$ 162.500	COLPENSION	31454165	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	RETIRADO
8																																											
9																																											
10																																											
N																																											

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adiunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: YULY MARLEY GARCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-6
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4441 **CONTRATISTA:** JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NOMBRE ARL: SURA **NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:** COMFENALCO SANTANDER

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																											Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL						PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	VEGA AGUDELO CATALINA	1062875514	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	81245668	$ 162.500	COLPENCIONES	81245668	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
2	PAYARES GARCIA EMERSON	1104127656	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	81245668	$ 162.500	PROTECCION	81245668	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
3	URUETA DIAZ SADIS	13851209	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	81245668	$ 162.500	PORVENIR	81245668	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
4	SUESCUM OVALLOS GUSTAVO ANTONIO	6795674	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	81245668	$ 162.500	PORVENIR	81245668	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
5	GYONECHE DURAN ABNER	77180270	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	81245668	$ 162.500	COLPENCIONES	81245668	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
6	REYES URIBE ANGEL MANUEL	91323609	OFICIAL	$ 1.800.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA	$ 1.800.000	$ 125.300	V	NUEVA EPS	81245668	$ 225.000	PORVENIR	81245668	$ 288.000	$ 72.000	$ 36.000	$ 54.000	
7	GARCIA WILLIAM	91326207	AYUDANTE	$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA	$ 1.300.000	$ 90.500	V	COOSALUD	81245668	$ 162.500	PORVENIR	81245668	$ 208.000	$ 52.000	$ 26.000	$ 39.000	
8	ALVEAR DEL VILLAR ASDRUBAL	96168040	MAESTRO	$ 2.320.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		JAC JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA	$ 2.320.000	$ 161.500	V	SANITAS	81245668	$ 290.000	PORVENIR	81245668	$ 371.200	$ 92.800	$ 46.400	$ 69.600	
9																																									
10																																									
N																																									

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:

El contratista adjunta la certificación de fecha _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.

NOTAS:

1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".
3. En el evento en que el Contratista no cumpla con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. El contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio o Unión Temporal; los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectue por uno de los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, debe indicarse el nombre del integrante que efectua los pagos.
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN REYES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.4. INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

Se adjunta formatos donde se inició ejecución de obra de las 10 JAC hasta la fecha del presente informe.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 3720 DE 2023

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1146823	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACIÓN	PRINCIPAL	$ 199.835.148	
TOTAL						$ 199.835.148	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ -

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO ENRIQUE VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 20202-410374

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4689 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357623	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.967.757	
TOTAL						$ 199.967.757	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.967.757,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES PINTO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 3780 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1149923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.986.561	
TOTAL						$ 199.986.561	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.986.561,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:FEISAN JOSE GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4347 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1283723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 173.179.806	
TOTAL						$ 173.179.806	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 173.179.806,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma albaConsueloaD
Nombre: ALBA AREVALO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4775 DE 2023 **CONTRATISTA:** J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1369723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.940.326	
TOTAL						$ 199.940.326	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.940.326,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:ANYI LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 3850 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1195723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.066.699	
TOTAL						$ 199.066.699	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.066.699,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre:DIANA CAMILA TRONCOSO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4575 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1332123	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.662.720,00	
			TOTAL			$ 199.662.720,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.662.720,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: LINA MARIA GARCIA GUERRERO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4563 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1357923	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 200.018.402	
TOTAL						$ 200.018.402	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 200.018.402,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO VERA GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4343 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	300723	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.366.430	
TOTAL						$ 199.366.430	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.366.430,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: YULY MARLEY GARCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No: CONVENIO SOLIDARIO N° 4441 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE DE 2024 **PROYECTO:** MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1307523	C-2402-0600-14-0-2402041-02	10	NACION	PRINCIPAL	$ 199.999.183	
TOTAL						$ 199.999.183	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 199.999.183,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
TOTALES															

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
*			
VALOR TOTAL			

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma N/A
Nombre:
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN REYES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.5. ESTADO GENERAL DEL TIEMPO. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

se anexa los formatos correspondientes a cada JAC donde se iniciaron actividades de obra.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 3720 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	20	20	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	728
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: LUIS EDUARDO ENRIQUE VARGAS
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 20202-410374

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4689 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	20	20	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	728
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre: SERGIO ANDRES PINTO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 3780 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	20	20	20	24	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	728
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:FEISAN JOSE GUTIERREZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4347 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	18	18	20	20	18	712
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	6	18
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	4	0	14
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

albaConsueloaD

Firma
Nombre: ALBA AREVALO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4775 **CONTRATISTA:** J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT DE 2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	18	18	18	20	20	18	712
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	0	6	18
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	4	4	0	14
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

0

Firma
Nombre:ANYI LOPEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 3850 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LIBANO" DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	15	18	15	24	24	24	24	24	16	16	24	24	24	24	24	24	24	24	24	536
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9	0	0	0	0	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

Firma
Nombre:DIANA CAMILA TRONCOSO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4575 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE EL PLAYÓN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	24	24	24	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	522
Lluvias moderadas	0	8	8	8	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	134
Lluvias intensas	0	0	0	0	8	8	8	8	0	0	0	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
Total horas	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

0

Firma
Nombre: LINA MARIA GARCIA GUERRERO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4563 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																															
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	24	24	24	16	16	16	16	18	18	18	18	18	18	18	18	18	522
Lluvias moderadas	0	8	8	8	0	0	0	0	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	134
Lluvias intensas	0	0	0	0	8	8	8	8	0	0	0	8	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64
Total horas	0	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

0

Firma
Nombre: OSCAR FERNANDO VERA GONZALEZ
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4343 **CONTRATISTA:** UNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNALSAN AGUSTIN VEREDA AGUA CALIENTE DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	19	18	19	21	24	24	24	24	24	24	725
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	5	3	0	0	0	0	0	0	19
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:
Se realizan actividades de replanteo y la situacion climatica es la presentada

Firma
Nombre: YULY MARLEY GARCIA
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA** **ESTADO GENERAL DEL TIEMPO**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No: 4441 **CONTRATISTA:** JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: OCT DE 2024 **PROYECTO:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 1682/2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	**DÍAS DEL MES**																														
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**	**14**	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**	**21**	**22**	**23**	**24**	**25**	**26**	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**Total**
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	200	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	24	24	24	24	24	24	24	24	24	876
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	

EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

NOTA:
Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.

OBSERVACIONES:

0

Firma
Nombre: JUAN SEBASTIAN REYES
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: WILSON PEÑUELA
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

4.6. RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

Se anexarán los formatos pertinentes de cada junta de acción comunal al finar actividades de obra donde se entregaron los resultados de los laboratorios consolidados.

4.7. SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-12.

Durante el presente periodo no se realizan cambios en ninguno de los 10 convenios por tanto el estado que presentan las pólizas se describe en los cuadros siguientes:

1. JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA SEGUROS		CONVENIO:	N° 3720 DE 2023
Póliza Única de Cumplimiento No: 3001972	SUMA	VIGENCIA	
	ASEGURADA	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	40.167.030.00	31/10/2024	8/09/2025
PRESTACIONES	10.041.758.00	31/12/2026	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	60.250.545.00	28/09/2024	8/11/2029

2. JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N° 4689 DE 2023
POLIZA	N° 100043367	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´193.551,40	27/09/2024	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´048.387,85	27/09/2024	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´290.327,10	8/11/2024	8/11/2029

3. JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO

LA PREVISORA S.A. COMPAÑÍA SEGUROS		CONVENIO:	N° 3780 DE 2023
POLIZA	N° 3001974	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´197.313,00	28/07/2025	08/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´049.329,00	28/09/2027	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´295.969,00	8/11/2024	8/11/2029

4. JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N° 4347 DE 2023
POLIZA	N° 100043367	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 34´835.962,00	28/07/2025	08/09/2025
PRESTACIONES	$ 8.708.991,00	28/09/2027	08/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 52´253.942,00	08/11/2024	08/11/2029

5. JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N° 4775 DE 2023
POLIZA	N° 100299955	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´188.065,20	1/12/2023	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´047.016,30	1/12/2023	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´282.097,80	31/12/2023	8/11/2029

6. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE "EL LÍBANO"

LA PREVISORA S.S. COMPAÑÍA DE SEGUROS		CONVENIO:	N°
POLIZA	N° 100043367	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´213.340,00	11/10/2023	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´053.335,00	11/10/2023	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´320.010,00	31/12/2023	8/11/2029

7. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N° 4575 DE 2023
POLIZA	N° B-100043094	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO CONTRATO	$ 40´132.544,00	31/05/2024	8/09/2025
PRESTACIONES SOCIALES	$ 10´033.136,00	31/05/2024	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´198816,0021/	28/09/2024	8/11/2029

8. JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N°
POLIZA	N° B-100043615	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´203.680.40	27/11/2023	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´050.920,10	27/11/2023	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´305.520,60	31/12/2023	8/11/2029

9. JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N°
POLIZA	N° 100042731	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´073.286,00	31/05/2024	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´018.321,50	31/05/2024	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´109.929,00	28/09/2024	8/11/2029

10. JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		CONVENIO:	N° 4441 DE 2023
POLIZA	N° 3001990	VIGENCIA	
	VALOR	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$ 40´199.837,00	31/10/2024	8/09/2025
PRESTACIONES	$ 10´049.960,00	31/12/2026	8/11/2027
ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 60´299.755,00	28/09/2024	8/11/2029

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. N° 3720 DE 2023 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 18/12/2023

PLAZO INICIAL: 13 DIAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 29/07/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.835.148,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.835.148,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.999.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.999.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		40.167.030.00	31/10/2024	28/07/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día/Mes/Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		10.041.758.00	31/12/2026	28/9/2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		60.250.545.00	28/09/2024	28/09/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. Póliza Única de Cumplimiento No: 3001972

Certificado de modificación o anexo No.: Certificado No: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Previsora Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$232.000.000.00	4/10/2023	28/9/2024
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014711 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Previsora Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA	31 (Día)	10 (Mes)	2024 (Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. N°. 4689 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MANCHEGO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 9 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.967.757,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.967.757,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.999.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.999.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 40.193.551,40	28/5/2024	28/07/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.048.387,85	28/5/2024	28/9/2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.290.327,10	28/09/2024	28/09/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043367

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	27/11/2023	28/9/2024
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011352 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: Mundial de Seguros

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. N°. 3780 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO DEL MUNICIPIO DE ARATOCA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 20/12/2023

PLAZO INICIAL: 11 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.986.561,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.986.561,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.999.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 2.999.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 40.197.313,00	31/10/2024	28/07/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día/Mes/Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.049.329,00	31/12/2026	28/9/2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.295.969,00	28/09/2024	28/09/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001974

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: La Previsora

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$232.000.000.00	5/10/2023	28/9/2024
Otros			Día/Mes/Año	Día/Mes/Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014712 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: La Previsora

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. N°. 4347 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 14/12/2023
PLAZO INICIAL: 14 DÍAS
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL: $ 174.179.806,00
VALOR ACUMULADO: $ 174.179.806,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$34.835.962.00	1	4	2025	28/07/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$8.708.991.00	1	6	2027	28	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$52.253.942.00	28/09/2024			28/09/2029		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001986
Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Previsora Seguros
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 416.000.000,00	1	6	2024	28	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014735 **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.: 8
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora: Previsora Seguros
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. N°. 4775 **CONTRATISTA:** J.A.C DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTAS DE ACCION COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS DEL MUNICIPIO DE GIRON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 22/12/2023

PLAZO INICIAL: 9 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.940.326,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.940.326,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40´188.065,20	1	12	2023	27	6	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10´047.016,30	1	12	2023	27	8	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60´282.097,80	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100299955

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000,00	1	12	2023	27	8	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 100074384 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. N°. 3850 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE EL LIBANO

OBJETO DEL CONTRATO:

FECHA DE INICIO: 13/12/2023

PLAZO INICIAL: 18 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.066.699,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.066.699,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40´213.340,00	31	10	2024	28	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10´053.335,00	31	12	2026	28	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60´320.010,00	28	9	2024	28	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 100043367

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.S. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232,000,000,00	11	10	2023	28	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014747 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: LA PREVISORA S.S. COMPAÑÍA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. N°. 4575 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA, MUNICIPIO DE PLAYÓN

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE BETANIA, DEL MUNICIPIO EL PLAYÓN, DEPARTAMENTO DE SANTANDER, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS REGIONALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE CAMINOS COMUNITAI PARA LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 4 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.662.720,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.662.720,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 40.132.544,00	31 5 2024	28/07/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día Mes Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.033.136,00	31 5 2024	28 9 2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día Mes Año	Día Mes Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.198.816,00	28/09/2024	28/09/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043094

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	21 11 2023	28 9 2024
Otros			Día Mes Año	Día Mes Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011264 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobad Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las gara seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes) 2024 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. N°. 4563 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA

OBJETO DEL CONTRATO:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 21/12/2023

PLAZO INICIAL: 10 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 201.018.402,00

VALOR ACUMULADO: $ 201.018.402,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento		$ 40´203.680.40	27	11	2023	31	10	2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10´050.920,10	27	11	2023	31	12	2026
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60´305.520,60	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100043615

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 232´000,000,00	27	11	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011352 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31 (Día) 10 (Mes)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. N°. 4343 **CONTRATISTA:** JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VERED AGUA CALIENTE

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA DEL MUNICIPIO DE EL PLAYON EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 4 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.366.430,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.366.430,00 (Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Cumplimiento		$ 40´073.286,00	31	5	2024	28	7	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10´018.321,50	31	5	2024	28	9	2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60´109.929,00	28	9	2024	28	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. B-100042731

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 260.000.000,00	11	11	2023	28	9	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. B-100011152 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobad Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las gara seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31 (Día) 10 (Mes)

UNIDAD EJECUTORA: SUB-DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE OBRA No. N°. 4441 **CONTRATISTA:** JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

OBJETO DEL CONTRATO:
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO WILCHES EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

FECHA DE INICIO: 27/12/2023

PLAZO INICIAL: 4 DÍAS

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 27/09/2024
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 200.366.430,00

VALOR ACUMULADO: $ 200.366.430,00
(Incluye adiciones)

VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: $ 6.500.000,00

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1682-2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Cumplimiento		$ 40.199.837,00	361 / 10 / 2024	28/07/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día / Mes / Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		$ 10.049.960,00	31 / 12 / 2026	28 / 9 / 2027
Calidad de Estudios y Diseños			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra		$ 60.299.755,00	28/09/2024	28/09/2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 3001990

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde	VIGENCIA Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		$ 416.000.000,00	31 / 12 / 2023	28 / 9 / 2024
Otros			Día / Mes / Año	Día / Mes / Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 1014741 **OTRAS PÓLIZAS No.**

Certificado de modificación o anexo No.: 1
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: PREVISORA DE SEGUROS

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento			Día	Mes	Año			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Calidad de Estudios y Diseños			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Estabilidad y/o Calidad de Obra			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. .....

Certificado de modificación o anexo No.: .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: .....

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: ..... **PRÓRROGA No.:** ..... **MODIFICACIÓN No.:** ..... **SUSPENSIÓN No.:** .....

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. ..... **OTRAS PÓLIZAS No.** .....

Certificado de modificación o anexo No. .....
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: .....

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: .....

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobad Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las gara seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202087577 TLM

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

4.9. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL:

En el periodo correspondiente al presente informe las actividades realizadas fueron el inicio de ejecución de obra razón por la cual se adjunta las actividades para cada seguimiento.

4.9.1. Seguimiento a la inversión del anticipo de obra.

Para los presentes convenios solidarios **NO SE REALIZÓ** anticipo de obra.

4.9.2. Seguimiento al programa de obra:

En el presente período, se realiza seguimiento a las 10 JAC.

4.9.3. Seguimiento al programa de inversiones.

En el presente período, se realiza seguimiento a las 10 JAC.

4.9.4. Actas suscritas

Para este tipo de contratos no se realizan actas de costos debido que es un manejo de desembolso más administrativo de parte de la interventoría.

5. INFORMACION DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA.

5.1. CUADRO RESUMEN

PROCESO	CMA-DEO-SVR-CCPT-010-2024
CONTRATO INTERVENTORÍA N°	1682 DE 2024.
INTERVENTOR:	CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT	NIT: 901.829.872-3
REPRESENTANTE LEGAL	DAIRO DUEÑAS MORALES,
DIRECCIÓN	Carrera 7 N° 53-53 Ibagué, Tolima
TELEFONO	311 8587090
E-MAIL	Interventoriamool@gmail.com
ID SECOP	CO1.PCCNTR.6293461
MUNICIPIOS IMPACTADOS	Aratoca, San Juan Girón, Lebrija, El Playón Puerto Wilches
SUPERVISOR	Carlos Alberto Parra Silva
ESTADO	En Ejecución
VALOR INICIAL	$358.447.040.00
ADICIÓN N°1	0
VALOR TOTAL ACUMULADO	$358.447.040.00
PLAZO INICIAL	Cuatro (04) meses.
FECHA DE INICIO	27 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACION ACTUAL	27 de septiembre de 2024
PRORROGA N°1	Hasta el 8 de noviembre de 2024
FECHA PREVISTA TERMINACIÓN	8 de noviembre de 2024

5.2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR:

La interventoría en cumplimiento de sus funciones contractuales ha realizado actividades concernientes a sus obligaciones, estas enmarcadas en velar el buen desarrollo de la obra y el cumplimiento del objeto contractual, a continuación, se describen.

- Aprobación de pagos para la compra de materiales y maquinaria para la ejecución de obra.
- Visita a campo para verificar el estado de la obra en cada uno de los convenios, del mismo modo se aprovecha la visita inicial para revisar la entrega de dotaciones y demás implementos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo.
- Asesoramiento técnico, financiero y social sobre temas propios del desarrollo del proyecto que el personal de la OAC a cargo adelanta.
- Se realizan algunas observaciones de parte de la JAC donde se exigen correcciones o mejoras en la ejecución de obra.
- Se tramito la documentación de PAGA donde se aprobaron de parte del INVIAS las 10 propuestas de las JAC y de las cuales se han venido desarrollando o culminando dichas actividades.

5.3. INFORMES DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES:

Para el presente periodo no se tiene actuación de los especialistas a ninguna de las 10 JAC.

5.4. INFORMES DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA

Realizando el control y evaluación de la programación mensual de los recursos a ejecutar en el presente convenio solidario y para el contrato de interventoría, se realiza comparación con la ejecución mensual para el presente mes.

TOTAL INVERSION	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	% EJECUTADO
INTERVENTORÍA ACTA 1	$ 358.447.040,00	$ 0,00	0,00%
INTERVENTORÍA ACTA 2	$ 358.447.040,00	$ 30.315.726,00	8,46%
INTERVENTORÍA ACTA 3	$ 328.131.314,00	$ 63.683.564,00	19,41%
INTERVENTORIA ACTA 4	$ 264.447.750,00	$ 51.392.173,00	19,43%
INTERVENTORIA ACTA 5	$ 213.055.577,00	$ 79.568.993,00	37,35%
INTERVENTORIA ACTA 6	$ 133.486.584,00	$ 98.185.710,00	73,55%
TOTAL DE VALOR EJECUTADO		$ 323.146.166,00	90,15%

5.5. INFORME MATRIZ DE RIESGOS.

cómo se ha venido informando durante el periodo del presente informe no se han realizado actividades que permitan realizar una evaluación a la matriz de riesgo

5.6. ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO ADELANTADAS PARA EL TRÁMITE Y APROBACIÓN DE LOS PLANOS DE ESTUDIOS Y DISEÑOS, ASÍ COMO DE LOS PLANOS RÉCORD REALIZADOS POR EL CONTRATISTA.

A la fecha del presente informe se da aprobación a todas las juntas de acción comunal cerrando o culminando las actividades preliminares de los convenios.

6. REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

6.1. EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

En el presente periodo del informe esta interventoría tiene el vehículo para ir a visitar los proyectos en su fase inicial de obra, para revisar la ejecución del proyecto, para realizar acompañamiento del INVIAS para revisar el avance de los proyectos.

6.2. PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

En la ejecución de los trabajos de seguimiento y control que realiza la interventoría a los contratos de las diez OAC que componen este lote la Interventoría mantuvo el siguiente personal realizado las actividades propias de su especialización.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7, muestra el control y los documentos pertinentes al personal de interventoría.

RELACIÓN PERSONAL	CÉDULA	CARGO	EPS	PENSIÓN	ARL
BONILLA CLAUDIA VANESSA	1.110.524.979	SOCIAL	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA
WILSON PEÑUELA BELTRAN	19.354.719	RESIDENTE	NUEVA EPS		SURA
SERRANO MONICA	1.101.691.277	AMBIENTAL	EPS SANITAS	COLPENSIONES	SURA
DUEÑAS DAIRO	93.385.314	DIRECTOR	FAMISANAR	COLFONDOS	SURA
DAVID DUEÑAS GARZON	1.110.576.128	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	PIJAO SALUD	COLPENSIONES	SURA
ARNOVIS HERRERA	1096209821	INSPECTOR	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA
OSCAR NAVAS	1098765764	INSPECTOR	COOSALUD	PORVENIR	SURA
ELKIN SANTOS	1098357540	INSPECTOR	COOSALUD	PORVENIR	SURA
JHONATAN SANCHES	1097303799	INSPECTOR	NUEVA EPS MOVILIDAD	PORVENIR	SURA
LEIDY OLAYA	1110526831	INSPECTOR SST	NUEVA EPS MOVILIDAD	PROTECCION	SURA
DANNA TRONCOSO	1110062176	INSPECTOR SST	NUEVA EPS	PROTECCION	SURA
IVAN DARIO CARRILLO	1098786764	INSPECTOR	NUEVA EPS	COLFONDOS	SURA

6.3. INFORMACIÓN FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-9.

En el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-9, se muestra el control presupuestal de la ejecución del contrato de interventoría.

6.3.1. RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

VIGENCIA FISCAL	REGISTRO NO.	PROGRAMA-SUBPROGRAMA-PROYECTO	RECURSO NO.	FUENTE DE FINANCIACIÓN	CONTRATO	VALOR
2023	446124	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	10	NACIÓN	Principal	$358.447.040

6.3.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUB DIRECCION DE VIAS REGIONALESS **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 6

PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA DEL MUNICIPIO DE ARATOCÁ EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 1682/2024

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

CONTRATO DE OBRA No. 3720, 4689, 3780, 4347, 4775, 3850, 4575, 4563, 4343, 4441

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA, MANCHEGO, LA LAJA SAN IGNACIO, LA CHOCOA, LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO, BETANIA, LAS ROCAS VEREDA LA AGUADA, SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE Y LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
CAMIONETA	VISITA DE OBRA Y TRANPORTE A DISPOSICION DEL INVIAS	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A

CONVENCIONES: **ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.**

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva).
(Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).

RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024
(Día / Mes / Año)

EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.

NOTAS:

1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación.
2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto.
3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma
Nombre: CARLOS PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría.
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 5/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

MES INFORME MENSUAL: OCTUBRE

PROYECTO: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

CONVENIO No: 3720, 3780, 3850, 4343, 4347, 4441, 4563, 4575, 4689, 4775 DE 2023

CONTRATISTA: JAC VEREDA CRUZ DE PIEDRA, VEREDA MANCHEGO, VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO, VEREDA LA CHOCOA, LAS VEREDAS DE CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITA Y PEÑAS, CORREGIMIENTO DE EL LIBANO, DE BETANIA, COMUNAL LAS ROCAS DE LA VEREDA LA AGUADA, COMUNAL SAN AGUSTIN DE LA VEREDA DE AGUA CALIENTE, PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA JAPROLASAN

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
21/05/2024	446124	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	10	NACION	PRINCIPAL	$ 358.447.040	$ -
TOTAL						$ 358.447.040	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 358.447.040**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	MAYO DE 2024	$ -	$ -	$ -	0	0	0	446124	$ 358.447.040	$ 358.447.040	5/06/2024	
2	JUNIO DE 2024	$ 25.475.400	$ 4.840.326	$ 30.315.726	0	0	0	446124	$ 328.131.314	$ 328.131.314	5/07/2024	
3	JULIO DE 2024	$ 53.515.600	$ 10.167.964	$ 63.683.564	0	0	0	446124	$ 264.447.750	$ 264.447.750	5/08/2024	
4	AGOSTO DE 2024	$ 43.186.700	$ 8.205.473	$ 51.392.173	0	0	0	446124	$ 213.055.577	$ 213.055.577	5/09/2024	
5	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 66.864.700	$ 12.704.293	$ 79.568.993	0	0	0	446124	$ 133.486.584	$ 133.486.584	5/10/2024	
6	OCTUBRE DE 2024	$ 82.509.000	$ 15.676.710	$ 98.185.710	0	0	0	446124	$ 35.300.874	$ 35.300.874	5/11/2024	
TOTALES		**$ 271.551.400**	**$ 51.594.766**	**$ 323.146.166**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ 1.332.869.139**	**$ 1.332.869.139**		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
ACTA DE COSTOS 01	$ -	$ -	$ -
ACTA DE COSTOS 02	$ 25.475.400	$ 4.840.326	$ 30.315.726
ACTA DE COSTOS 03	$ 53.515.600	$ 10.167.964	$ 63.683.564
ACTA DE COSTOS 04	$ 43.186.700	$ 8.205.473	$ 51.392.173
ACTA DE COSTOS 05	$ 66.864.700	$ 12.704.293	$ 79.568.993
ACTA DE COSTOS 06	$ 82.509.000	$ 15.676.710	$ 98.185.710
VALOR TOTAL	$ 271.551.400	$ 51.594.766	$ 323.146.166

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma
Nombre: ING. DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Firma
Nombre: CARLOS PARRA SILVA
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726 CPG

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

ACTA NO.	MES/AÑO DE EJECUCIÓN	VALOR ACTA SIN IVA	VALOR IVA	VALOR TOTAL EJECUTADO ACTA	VALOR DEL CONTRATO	SALDO DEL CONTRATO	%
1	MAYO DE 2024	$ 0	$ 0	$ 0	$ 358.447.040	$ 358.447.040	100%
2	JUNIO DE 2024	$ 25.475.400	$ 4.840.326	$ 30.315.726	$ 358.447.040	$ 328.131.314	91,54%
3	JULIO DE 2024	$ 53.515.600	$ 10.167.964	$ 63.683.564	$ 358.447.040	$ 264.447.750	73,78%
4	AGOSTO DE 2024	$ 43.186.700	$ 8.205.473	$ 51.392.173	$ 358.447.040	$ 213.055.577	59,44%
5	SEPTIEMBRE DE 2024	$ 66.864.700	$ 12.704.293	$ 79.568.993	$ 358.447.040	$ 133.486.584	37,24%
6	OCTUBRE DE 2024	$ 82.509.000	$ 15.676.710	$ 98.185.710	$ 358.447.040	$ 35.300.874	9,85%

6.4. SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

Se realiza seguimiento a las garantías y seguros del contrato de interventoría, a la fecha del presente informe ha transcurrido 4 periodos desde el 27 de mayo de 2024 fecha del acta de inicio, en ese orden se anexa el formato de seguimiento de garantías que amparan a la entidad INVIAS en el marco del presente contrato de interventoría, incluyendo la modificación de la prórroga hasta el 8 de noviembre de 2024.

6.5. SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA. FORMATO MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

Para garantizar el cumplimiento de este aspecto, se han implementado recursos técnicos y administrativos, acompañados de la supervisión constante del personal profesional designado con este propósito específico. Estas medidas se orientan a elevar la calidad de los proyectos, siguiendo rigurosamente los lineamientos establecidos por el sistema de gestión de calidad.

6.6. OTROS DOCUMENTOS SEGUIMIENTO MENSUAL:

a fecha de entrega del presente informe 31 de octubre de 2024, no se han registrado variaciones o cambios que destacar.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 1682 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

OBJETO DEL CONTRATO:

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

FECHA DE INICIO: 27/05/2024

PLAZO INICIAL: 5,4 MESES

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 8 DE NOVIEMBRE DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 358.447.040,00

VALOR ACUMULADO: $ 358.447.040,00 (Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 35.744.704,00	10	5	2024	2	4	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 71.689.408,00	10	5	2024	2	4	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 71.689.408,00	10	5	2024	2	10	2027
Calidad del servicio	30%	$ 107.534.112,00	10	9	2024	15	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 25-44-101192175

Certificado de modificación o anexo No.: 3

(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado ($)	VIGENCIA Desde			VIGENCIA Hasta		
Cumplimiento	10%	$ 35.744.704,00	10	5	2024	8	5	2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	$ 71.689.408,00	10	5	2024	8	5	2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	$ 71.689.408,00	10	5	2024	8	11	2027
Calidad del servicio	30%	$ 107.534.112,00	10	9	2024	15	9	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 25-44-101192175

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II: 26/09/2024

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 70202-087577

Firma
Nombre: CARLOS ALBERTO PARRA SILVA
Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2726 CPG

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: EL INTERVENTOR DEBE MANIFESTAR LAS CONCLUSIONES RELEVANTES SOBRE EL ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA Y DE INTERVENTORÍA.

El presente contrato de interventoría corresponde a un nuevo programa implementado por el gobierno nacional consistente en que la **OAC** Juntas de Acción Comunal de las distintas veredas y corregimientos de los municipios de país, sean las encargadas de realizar el mantenimiento de las vías que les dan acceso.

En la actualidad se avanza en la etapa como todo proyecto de Estudios y Diseños para los puntos críticos a intervenir para el contrato de interventoría N° 1682-2024, le corresponde diez puntos en igual número de veredas, distribuidos en cinco municipios, los cuales ya habían sido priorizados por el INVIAS.

Las actividades se inician el 27 de mayo de 2024, con una reunión entre los representantes del INVIAS y los representantes de los tres lotes en que se dividieron las interventorías para el departamento de Santander.

Se procede entonces a la organización de las diferentes comunidades que presentan convenios para realizar las reuniones de socialización en esta actividad se van dos semanas, debido a la dificultad para poder convocar el mayor número de representantes que participen en esta actividad.

Una vez informada la comunidad se procede a la consecución por parte de las OAC, del personal administrativo, situación que conllevo más de quince días, dado que los presidentes de juntas no habían realizado trámites previos, por la demora según manifestaron en el inicio que se tenía del convenio.

Posteriormente se inician las actividades de consecución de tres cotizaciones por cada actividad de los estudios y diseños que se deben realizar a la fecha se tienen parte de ellos pero según informan los presidentes de juntas es una situación que ellos consideran desgastante, puesto que a los proveedores que acuden dan las respuesta lentamente, pues al no ser contratistas no les toman en serio.

8. ANEXOS

8.1 RELACION DE LA CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE INTERVENTORIA Y CONTRATISTA.

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-235

Ibagué, 1 de octubre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS
Presidente de Junta de acción comunal
Playón

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: APROBACION HOJA DE VIDA MAESTRO.

Respetado presidente,

Revisada la hoja de vida del MAESTRO enviada para su respectiva aprobación, esta interventoría APRUEBA a Luis Fernando Gomez Pinzon con C.C. 91.465.784 de Rionegro.

Cordialmente:

DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53
Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com
Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-236

Ibagué, 1 de octubre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL LIBANO
Presidente de Junta de acción comunal
Lebrija

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA LOS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: APROBACION HOJA DE VIDA INGENIERA RESIDENTE

Respetado presidente,

Por medio de la presente esta interventoría **APRUEBA** al profesional DIANA PATRICIA PINTO PINTO identificado con la C.C. 1.100.221.555 con tarjeta profesional 68202-320983 STD para desempeñar el cargo de INGENIERA RESIDENTE DE OBRA, debido a que el profesional inicialmente aprobado no tuvo la mejor disposición para realizar las actividades solicitadas por la interventoría y por las directrices del INVIAS razón por la cual el presidente hacen el debido retiro del cargo al ingeniero JOSE DAVID ORTIZ BERMUDEZ.

Cordialmente:

DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53
Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com
Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-237

Ibagué, 01 de octubre de 2024

Señores
INVIAS
Calle 25 G No. 73B - 90
Bogotá Distrito Capital de Colombia

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO REMISORIO POLIZAS ACTUALIZADAS

Respetados señores:

Por medio de la presente me permito remitir para su conocimiento y fines pertinente póliza N° 25-44-101192175 actualizada con la compañía seguros del estado anexo 4 según prorroga n° 01, lo anterior para su respectiva revisión y aprobación.

Cordialmente



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-238

Ibagué, 02 de octubre de 2024

Señores
INVIAS
Calle 25 G No. 73B - 90
Bogotá Distrito Capital de Colombia

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO SOLICITUD DE ADICION EN RECURSO Y TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Respetados señores:

Con bastante preocupación vemos que el tiempo para la ejecución de los convenios a cargo de esta interventoría no se terminaran en su totalidad en la fecha de terminación actual de nuestro contrato la cual es de 8 noviembre de 2024; razón por la cual solicito adición en recurso y tiempo para poder recibir la ejecución de obra de los convenios. Dicha adición en recurso desde el 8 de noviembre al 15 de diciembre de 2024 es de $112.508.288 de acuerdo al plan de cargas ajustado con las fechas de terminación tentativas para cada junta de acción comunal el cual relaciono a continuación:

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

MUNICIPIO	FRENTE	ALCANCE	ESTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO OBRA	FECHA DE TERMINACION PROGRAMADA
ARATOCA	LAJA SAN IGNACIO	146ML DE PLACA HUELA CON SECCION DE ANCHO DE 5 M Y 1 ALCANTARILLA	EN EJECUCION	35,00%	2/09/2024	3/11/2024
	CRUZ DE PIEDRA	160 ML DE PLACA HUELLA CON SECCION DE ANCHO DE 5 M	EN EJECUCION	45%	1/09/2024	2/11/2024
	MANCHEGO	160 ML DE PLACA HUELLA CON SECCION DE ANCHO DE 5 M	EN EJECUCION	18,00%	12/09/2024	12/11/2024
GIRON	LA CHOCOA	93 ML DE PLACA HUELLA Y 1 CARCAMO	EN EJECUCION	5%	24/09/2024	8/11/2024
	CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOITA Y PEÑAS	165 ML DE PLACA HUELLA DE ANCHO 5M	EN EJECUCION	15,00%	13/09/2024	28/10/2024
LEBRIJA	LIBANO	150 ML DE PLACA HUELLA	GIRO PARA MATERIALES 2/10/2024. INCOMBENIENTE ADMINISTRATIVO JUNTA Y RESIDENTE DE OBRA	0	7/10/2024	7/12/2024
EL PLAYON	SAN AGUSTIN	145 ML PLACA HUELLA CON SECCION 5 M DE ANCHO	EN EJECUCION	44%	28/08/2024	1/11/2024
	BETANIA	160 ML DE PLACA HUELLA CON SECCION DE 4,10 M DE ANCHO	ENTREGA DE MATERIALES	0	3/10/2024	3/12/2024
	LAS ROCAS	160 ML DE PLACA HUELLA CON SECCION DE 4,10 M DE ANCHO	ENTREGA DE MATERIALES	0	3/10/2024	3/12/2024
PUERTO WILCHES	PROGRESISTA LA LADERA	APROBADO 150 ML DE PLACA HUELLA CON SECCION DE 4,10	EN EJECUCION	5%	23/09/2024	30/11/2024

Es de aclarar que los atrasos presentado en el inicio de las obras no ha sido culpa de esta interventoría, el cual hemos estado atentos y a disposición de suministrar y agilizar la información solicitada para dar solución a las problemáticas presentadas y continuar con el tramite previsto, pero la inexperiencia de la JAC en temas administrativos ha sido demasiado lenta como se pueden evidenciar en los oficios que se les ha emitido a las juntas.

Ante todo lo anteriormente expuesto y en viendo que el recurso de esta interventoría solo alcanza hasta el 8 de noviembre de 2024, de no ser adicionado nuestro contrato de interventoría, solicito la liquidación del mismo con la fecha de terminación prevista

Cordialmente



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-239

Ibagué, 02 de octubre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL CHOCOA
Presidente de Junta de acción comunal
Giron

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO ACLARATORIO DE APROBACION DE DISEÑO DE PLACA HUELLA Y ATRASO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Respetados señores:

Con bastante preocupación vemos que a la presente fecha del oficio no se ha realizado gran avance en ejecución de obra razón por la cual se debe ajustar el cronograma de obra y segundo realizar actividades prontas para la ejecución de la placa huella debido que estamos a contratiempo con las fechas establecidas por el contrato, del mismo modo se deja claridad en el presente oficio la trascendencia de la aprobación del diseño de placa huella para que se realicen las correcciones pertinentes en cuanto al uso de la varilla ya que la aprobada por esta interventoría es de 3/8" razón por la cual demuestro a continuación:

1. OFICIO INICIAL DE OBSERVACIONES AL DISEÑO DE PLACA HUELLA

Mediante OFICIO-SANT-1682-097 se realiza la primera observación del diseño de placa huella como se evidencia a continuación:

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-097

Ibagué, 31 de julio de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHOCOA
Presidente de Junta de acción comunal
Giron

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO REMISORIO DE APROBACIÓN Y OBSERVACIONES A LA TOPOGRAFIA Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

Respetado presidente:

En cumplimiento con nuestras funciones como interventoría le informo que una vez revisados las actividades preliminares de topografía y ajustes de estudios y diseños de la placa huella correspondiente al convenio 4347 de 2023 de la JAC VEREDA CHOCOA hacemos las siguientes observaciones:

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

DISEÑO DE PLACA HUELLA

3. El diseño de placa huella fue allegado a esta interventoría el día 31 de Julio de 2024 por el Proveedor ING. EDWIN ALEXANDER RANGEL y una vez revisado el informe detallado del diseño de placa huella esta interventoría realiza las siguientes observaciones:

   - La especificación de los refuerzos ninguno concuerda con los gráficos mostrados, debido a que los gráficos efectivamente corresponden a "cartilla de obras menores de drenaje y estructuras viales" con el acero correspondiente pero en el escrito se describe uno totalmente diferente, como se demuestra a continuación:

2.3.3 Espesor:
Quince centímetros (0,15 m). El espesor es igual para todos los tamaños de placa-huella.

2.3.4 Refuerzo longitudinal:
Una varilla número 4 cada quince centímetros (1#4 c/u 0,15).

2.3.5 Refuerzo transversal:
Una varilla número 2 cada treinta centímetros (1#2 c/u 0,30).

La longitud de traslape de las varillas longitudinales #4 es de mínimo sesenta (60 cm) centímetros y el recubrimiento será de 7,5 cm.




Imagen 10
Fuente: Cartilla de obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales INVIAS



CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT: 901.829.872 - 3

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- Los análisis se realizaron considerando una superficie de apoyo con un módulo de reacción del conjunto de 180 pci, lo que corresponde a una subrasante con un CBR de 18%, siendo este valor, el más bajo y una subbase granular recomendada de 0.15 metros de espesor.
- Durante el proceso constructivo, es fundamental garantizar que las condiciones mínimas se mantengan durante el periodo de servicio del pavimento para asegurar su durabilidad. Tanto la subrasante, como la subbase deben ser adecuadamente compactadas. Además, es esencial asegurar el confinamiento de la subbase por parte de la riostra y el bordillo, los cuales deben proyectarse por debajo de la placa hasta alcanzar una profundidad igual al espesor de la subbase. (15 cm).
- Las cuantías de refuerzo propuestas son muy cercanas a las mínimas requeridas para el pavimento.
- Se recomienda no reducir la cantidad de refuerzo, ya que no se garantiza la vida útil de la placa. Reducir el refuerzo implicaría un aumento en el espaciamiento de las barras #3.
- Las juntas de construcción de la placa-huella deben ubicarse a un tercio de la longitud total de la misma, contadas desde la riostra, permitiendo un traslape máximo del 50% del refuerzo longitudinal en ese punto. La junta de construcción de la riostra debe situarse a 30 cm del final de la placa-huella, permitiendo también un traslape máximo del 50% del acero longitudinal en este punto.
- Para garantizar la estabilidad de la estructura diseñada, se deben realizar las obras de arte necesarias para el manejo de aguas.

- Del mismo modo se solicita el diseño en formato DWG con la conformación de la placa huella y el despiece del acero.

Una vez mencionado lo anterior y reiterando la indicación del INVIAS, esta interventoría **NO APRUEBA** el producto entregado, y se espera pronta corrección.

1. OFICIO 2 DE OBSERVACIONES AL DISEÑO DE PLACA HUELLA

Por medio de OFICIO-SANT-1682-115 se realiza la siguiente observación con respecto al diseño de placa huella:



CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-115

Ibagué, 9 de agosto de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CHOCOA
Presidente de Junta de acción comunal
Giron

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO REMISORIO 2 DE APROBACIÓN Y OBSERVACIONES A LA TOPOGRAFIA Y AJUSTES DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

Respetado presidente:

En cumplimiento con nuestras funciones como interventoría le informo que una vez revisados por los profesionales adscritos a esta interventoría en lo referente a topografía, diseño de placa huella y diseño geométrico, correspondiente al convenio 4347 de 2023 de la JAC VEREDA CHOCOA hacemos las siguientes aprobaciones y observaciones:

TOPOGRAFIA

1. Es aprobada en el OFICIO-SANT-1682-097


ESTUDIOS DE SUELOS

1. Es aprobada en el OFICIO-SANT-1682-097


DISEÑO DE PLACA HUELLA

1. Una vez revisada las correcciones allegadas el día 5 de agosto de 2024 a las observaciones realizadas esta interventoría **APRUEBA** el producto entregado

Por ende, se deja evidencia del envió de 5 de agosto del diseño que se envía por parte de la junta de acción comunal y el proveedor







2.3 DIMENSIONES Y REFUERZO

2.3.1 Longitud:
La longitud puede fluctuar entre un valor mínimo de un metro (1.00 m) y un valor máximo de tres metros (3.0 m) según las limitaciones de longitud del proyecto.

2.3.2 Ancho:
Las placas-huella pueden ser de tres anchos, las longitudes mayores son la adecuadas para los sitios de cruce de los vehículos:


- Noventa centímetros (0,90 m).
- Un metro con treinta y cinco centímetros (1,35 m).
- Un metro con ochenta centímetros (1,80 m).

2.3.3 Espesor:
Quince centímetros (0,15 m). El espesor es igual para todos los tamaños de placa-huella.

2.3.4 Refuerzo longitudinal:
Una varilla número 3 cada veinte centímetros (1#3 c/u 0,20).

2.3.5 Refuerzo transversal:
Una varilla número 3 cada veinte centímetros (1#3 c/u 0,20).

La longitud de traslape de las varillas longitudinales #3 es de mínimo cincuenta y cuatro (54 cm) centímetros y el recubrimiento será de 7,5 cm.



2.3.6 Riostra

Siendo de esta manera y de forma más clara el diseño que aprueba esta interventoría es este y se ve claramente en el registro fotográfico que es de 3/8", como conclusión se debe corregir en obra.

Cordialmente

DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-240

Ibagué, 4 de octubre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL LIBANO
Presidente de Junta de acción comunal
Lebrija

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO APROBACION HOJA DE VIDA MAESTRO

Respetados señores:

Por medio de la presente y acorde con la información suministrada por el presidente de la JAC para la debida revisión y aprobación del maestro de obra, me permito informar que el señor LUIS ALFREDO SIERRA ROJAS identificado con cedula de ciudadanía 91.452.512 de Aratoca se **APRUEBA** para desempeñar el cargo de **MAESTRO DE OBRA.**

Cordialmente



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-241

Ibagué, 4 de octubre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL CRUZ DE PIEDRA
Presidente de Junta de acción comunal
Aratoca

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO CIERRE CONTABLE

Respetada presidente

Por medio del presente solcito cierre contable a la fecha debido a que encuentro inconsistencia en pagos y hay mucho desorden de la parte contable, a medida de los pagos se han efectuado errores de formato generando corrección de los pagos, es necesario se envié lo siguiente:

- Comprobantes de egreso de toda la contabilidad
- Extractos bancarios
- Soportes de pagos bancarios.
- Se envíen paz y salvo de proveedores
- Se anexen las retenciones
- Balance
- Informes de las actuaciones como contador

Se solicita tener más orden en dicha información, para ello se va a realizar cierre contable y es necesario que se envié dicha información consolidada al correo de esta interventoría, se aclara que hasta no tener clara la parte contable no se aprobaran pagos de gastos administrativos.

Cordialmente

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-242

Ibagué, 8 de octubre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL LIBANO
Presidente de Junta de acción comunal
Lebrija

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO APROBACION HOJA DE VIDA INGENIERO RESIDENTE

Respetado presidente

Por medio de la presente, esta interventoría **APRUEBA** al profesional Wendy Yelitza Angarita Morantes identificado con la C.C. 1.098.764.290 con tarjeta profesional 68202-432396 para desempeñar el cargo de INGENIERA RESIDENTE DE OBRA, debido a que el profesional aprobado anteriormente no pudo desempeñar el cargo.

Cordialmente:

DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-243

Ibagué, 9 de octubre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL LIBANO
Presidente de Junta de acción comunal
Lebrija

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO APROBACION HOJA DE VIDA CONTADOR

Respetado presidente

Por medio de la presente, esta interventoría **APRUEBA** al profesional Clara Johanna Espinel Pinto identificada con la C.C. 37.948.899 con tarjeta profesional 140227-T para desempeñar el cargo de CONTADORA, debido a que el profesional aprobado anteriormente no pudo desempeñar el cargo.

Cordialmente:

DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-244

Ibagué, 9 de octubre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS
Presidente de Junta de acción comunal
Playon

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO APROBACION HOJA DE VIDA CONTADOR

Respetado presidente

Por medio de la presente, esta interventoría **APRUEBA** al profesional JOSE VICENTE MONTAÑEZ identificada con la C.C. 13.848.545 para desempeñar el cargo de MAESTRO, debido a que el profesional aprobado anteriormente no pudo desempeñar el cargo.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-245

Ibagué, 11 de Octubre de 2024

Señores
JUNTA DE ACCION COMUNAL LA CHOCOA DEL MUNICIPIO DE GIRÓN

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO REMISORIO

Respetado presidente:

De acuerdo a la socialización de inicio realizada a la comunidad y JAC de la vereda LA CHOCOA el día 13 de Junio de 2024, se socializaron tanto los requisitos para inicio de obra, programaciones y por último el presupuesto de obra para las ejecuciones de las actividades; por lo cual nunca se afirmó que el sueldo del maestro seria equivalente al del oficial de obra, ya que los recursos están debidamente establecidos por cargos desde Maestro de obra, oficial de obra y Ayudante de obra; éstos dichos propuestos fueron entregados desde la celebración del contrato de cada junta de acción comunal para conocimiento de los presidentes , y por lo cual siempre se han manejado en todas las juntas del proyecto Caminos comunitario por la paz total los mismos precios sin modificar ninguno; por lo tanto como interventoría **NO APROBAMOS** el pago de la nómina que nos relaciona del oficial de obra por un salario igual al del maestro.

Por otro lado, revisando la programación que nos enviaron para la ejecución de las actividades, se evidencia que la junta de acción comunal está presentando atraso y no hay cumplimiento en el ítem de **CONCRETO REFORZADO**, por lo tanto, interventoría solicita que se realicen las actividades correspondientes para cumplir con el cronograma de obra establecido y aprobado al inicio.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-246

Ibagué, 24 de octubre de 2024

Señores
INVIAS
Calle 25 G No. 73B - 90
Bogotá Distrito Capital de Colombia

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO SOLICITUD DE ADICION EN RECURSO Y TIEMPO AL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Respetados señores:

Con bastante preocupación vemos que el tiempo para la ejecución de los convenios a cargo de esta interventoría no se terminaran en su totalidad en la fecha de terminación actual de nuestro contrato la cual es de 8 noviembre de 2024; razón por la cual solicito adición en recurso por un valor de $67.885.216 y una prorroga hasta el 30 de noviembre de 2024 para poder recibir la ejecución de obra de los convenios de acuerdo al plan de cargas ajustado con las fechas de terminación tentativas para cada junta de acción comunal.

Es de aclarar que los atrasos presentado en el inicio de las obras no ha sido culpa de esta interventoría, el cual hemos estado atentos y a disposición de suministrar y agilizar la información solicitada para dar solución a las problemáticas presentadas y continuar con el tramite previsto, pero la inexperiencia de la JAC en temas administrativos ha sido demasiado lenta como se pueden evidenciar en los oficios que se les ha emitido a las juntas.

Ante todo, lo anteriormente expuesto y en viendo que el recurso de esta interventoría solo alcanza hasta el 8 de noviembre de 2024, es de suma importancia adicionar en tiempo y recurso para que esta interventoría logre culminar de manera satisfactoria la supervisión y revisión de la ejecución de obra.

Cordialmente



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-247

Ibagué, 26 de octubre de 2024

Señores
Presidentes
JUNTA DE ACCION COMUNAL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: SOLICITUD DE INFORMACION FINAL PARA LOS CIERRES DE LOS CONVENIOS

Respetados señores:

Por medio de la presente me permito enviar el siguiente oficio para tener en cuenta ya que la mayoría de los frentes ya culminaron o están en aras de culminar la ejecución de obra, del mismo modo dicha información se tendrá presente para los frentes que, aunque están iniciando tengan presente a la hora de terminación del convenio, la solicitud para poder aprobar los últimos pagos del ingeniero residente y contador serán los siguientes:

PARTE TECNICA (INGENIERO RESIDENTE)

Para hacer cierre técnico se tendrá en cuenta la siguiente entrega de información:

- Informes semanales hasta la fecha de terminación al día.
- Informe mensual hasta la culminación de actividades de obra.
- Entrega de planos record de topografía.
- Entrega de ensayos de laboratorio.
- Entrega de Bitácora.

PARTE CONTABLE (CONTADOR)

Para hacer cierre contable se tendrá en cuenta la siguiente entrega de información:

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

- Entrega de extractos bancarios
- Comprobantes de egreso, junto con los soportes de pago (consignaciones).
- Consignación de los rendimientos financieros a la cuenta del tesoro nacional.
- Paz y salvo hasta la fecha de terminación de los empleados y proveedores.
- Relación de giros.

Cordialmente



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-248

Bucaramanga, 28 de octubre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME SST CONVENIO JAC MANCHEGO

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME SST de La Junta de Acción comunal de la vereda MANCHEGO del municipio de ARATOCA para su respectiva aprobación, el cual se anexa

1. INFORME SST pdf
2. ANEXO DE EXAMENES MÉDICOS
3. ANEXO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL
4. ANEXO DE INDUCCIONES

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-249

Bucaramanga, 28 de octubre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME SST CONVENIO JAC CRUZ DE PIEDRA

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME SST del mes de septiembre de La Junta de Acción comunal de la vereda CRUZ DE PIEDRA del municipio de ARATOCA para su respectiva aprobación, el cual se anexa

1. INFORME SST pdf
2. ANEXO DE EXAMENES MÉDICOS
3. ANEXO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL
4. ANEXO DE INDUCCIONES

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-250

Bucaramanga, 28 de octubre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME SST CONVENIO JAC SAN AGUSTIN

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME SST del mes de septiembre de La Junta de Acción comunal de la vereda SAN AGUSTIN del municipio de EL PLAYÓN para su respectiva revisión.

1. INFORME SST pdf
2. ANEXO DE EXAMENES MÉDICOS
3. ANEXO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL
4. ANEXO DE INDUCCIONES

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-251

Bucaramanga, 28 de octubre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME SST CONVENIO JAC LA LADERA SANTANDEREANA

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME SST del mes de septiembre de La Junta de Acción comunal de la vereda LA LADERA SANTANDEREANA del municipio de PUERTO WILCHES para su respectiva revisión.

1. INFORME SST pdf
2. ANEXO DE EXAMENES MÉDICOS
3. ANEXO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL
4. ANEXO DE INDUCCIONES

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-252

Bucaramanga, 28 de octubre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME SST CONVENIO JAC LLANO GRANDE

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME SST del mes de septiembre de La Junta de Acción comunal de la vereda LLANO GRANDE del municipio de GIRÓN para su respectiva revisión.

1. INFORME SST pdf
2. ANEXO DE EXAMENES MÉDICOS
3. ANEXO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL
4. ANEXO DE INDUCCIONES

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-253

Bucaramanga, 28 de octubre de 2024

Señores
NELSON EDWIN ACEVEDO
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: PLANES DE GESTIÓN AMBIENTAL DE CONVENIOS PASOS COMUNITARIOS

Por medio de la presente se hace entrega de los planes de Gestión ambiental de los convenios de PASOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL LOTE 3

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-254

Ibagué, 30 de octubre de 2024

Señores
Presidente
JUNTA DE ACCION COMUNAL BETANIA

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO ACLARATORIO DE DISPOSICION PRESUPUESTAL PARA TOPOGRAFIA

Respetados señores,

Atendiendo la orden de pago del 28 de octubre del presente, me permito informarles que la Orden de servicio No. 02 "Pago por concepto de servicios de replanteo según diseño Geométrico," Ya fueron cancelados en la orden de Servicio No. 01 al señor JOSE DAVID ORTIZ BERMUDEZ, el cual ustedes mismos autorizaron; es de recordarles que para este rubro de Topografía solo se cuenta con un Rubro de $1.400.000, para replanteo y edición de planos Récords.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-255

Ibagué, 30 de octubre de 2024

Señores
Presidente
JUNTA DE ACCION COMUNAL CHOCOA

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO CITACIÓN COMITÉ TECNICO

Respetados señores,

Por cuestiones de la visita realizada de parte de la interventoría el día 30 de octubre de 2024, se evidenciaron algunos aspectos constructivos de los cuales se requieren hablar de carácter urgente, es de anotar que en la visita realizada no se vio presencia del ingeniero residente, razón por la cual se cita a comité técnico el día de mañana 31 de octubre de 2024 a las 8:30 am esto de carácter urgente.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-256

Ibagué, 31 de octubre de 2024

Señores
Presidente
JUNTA DE ACCION COMUNAL CHOCOA

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO SOLICITUD DE MEDIDAS CORRECTIVAS EN OBRA

Respetada presidenta,

Teniendo en cuenta el comité técnico realizado el día 31 de octubre a las 8:30 de la mañana, y una vez expuesta la situación de la obra, por medio de la presente y como interventoría me permito solicitarle a la junta de acción comunal se envié un oficio generado por la ingeniera residente de obra y el contador, donde se mencionen las actividades o medidas correctivas a realizar para mejorar el estado de la obra, a la vez se cuantifique los costos de las mejoras para hacer un balance del presupuesto y determinar su alcance, del mismo modo se solicita un replanteo del cronograma de obra, para validar y exigir las fechas de terminación final tal como quedo estipulado en el comité tecnico.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-257

Ibagué, 31 de octubre de 2024

Señores
Presidentes
JUNTA DE ACCION COMUNAL

REF.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 CUYO OBJETO ES: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

ASUNTO: OFICIO SOLICITUD PLANOS RECORDS

Estimados presidentes de JAC,

Envió los parámetros solicitados por esta interventoría para la entrega de los planos records de sus convenios:

- **GEOREFERENCIACION**

- Realizar la Georreferenciación de pareja de mojones GPS al sistema de coordenadas IGAC; con el fin de dar amarre de coordenadas a todos los puntos de detalle existentes en el proyecto.
- presentar informe del procedimiento realizado para el cálculo de los vértices posicionados, registro fotográfico de los vértices (mojones), certificado de calibración de los equipos utilizados con fecha vigente.

- **LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.**

- Presentar ajuste de poligonal en caso de realizar el levantamiento topográfico con estación total.
- Presentar crudos de las carteras topográficas del levantamiento realizado para los planos récord.
- Anexar en el informe topográfico, registro fotográfico de la actividad, personal utilizado, metodología del levantamiento topográfico.

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

- En los anexos presentar certificado de calibración vigente de los equipos utilizados en el levantamiento topográfico.
- Realizar el levantamiento topográfico a detalle de todo lo ejecutado en obra (placa huellas, obras transversales, disipadores, muros de contención, muros en gavión, etc.)

➢ **INFORMACION COMPLEMENTARIA EN LOS ROTULOS PARA PLANOS RECORD.**

- Presentar planta, perfil y secciones transversales de lo ejecutado en obra.
- Anexar el número del contrato, el objeto del contrato y el número del convenio.
- Anexar el logo del INVIAS y de la junta de acción comunal.
- Presentar los planos en formato DWG.
- Se anexa ejemplo de rotulo tipo INVIAS.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-258

Bucaramanga, 31 de octubre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME SST DE OCTUBRE CONVENIO 3780 JAC LAS LAJAS SAN IGNACIO

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME SST de La Junta de Acción comunal de la vereda LAS LAJAS SAN IGNACIO del municipio de ARATOCA para su respectiva aprobación, el cual se anexa

1. INFORME SST pdf
2. ANEXO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL
3. ANEXO DE INDUCCIONES
4. ANEXO DE CAPACITACIONES
5. ANEXO PAZ Y SALVO
6. ANEXO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-259

Bucaramanga, 31 de octubre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME SST DE OCTUBRE CONVENIO 4441 LA LADERA SANTANDEREANA

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME SST de La Junta de Acción comunal LA LADERA SANTANDEREANA de la vereda el GUAYABO del municipio de PUERTO WILCHES para su respectiva aprobación, el cual se anexa

1. INFORME SST pdf
2. ANEXO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL
3. ANEXO DE INDUCCIONES
4. ANEXO DE CHARLAS
5. ANEXO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL

NIT: 901.829.872 - 3

OFICIO-SANT-1682-260

Bucaramanga, 31 de octubre de 2024

Señores
ING JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
Subdirector de sostenibilidad actual
Bogotá Distrito Capital de Colombia

Ref.: CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".

Asunto: INFORME SST DE OCTUBRE CONVENIO 4689 JAC MANCHEGO

Por medio de la presente se hace entrega del INFORME SST de La Junta de Acción comunal MANCHEGO de la vereda el MANCHEGO del municipio de ARATOCA para su respectiva aprobación, el cual se anexa

1. INFORME SST pdf
2. ANEXO DE AFILIACIONES DEL PERSONAL
3. ANEXO DE INDUCCIONES
4. ANEXO DE CHARLAS
5. ANEXO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente:



DAIRO DUEÑAS MORALES
Cedula de ciudadanía No. 93.385.314 de Ibagué
Rep. Legal Consorcio Interventores Mool

Dirección: Cr 7 # 53- 53

Correo: ingeologia@gmail.com - interventoriamool@gmail.com

Cel: 3118587090

8.2 REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA

REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA CRUZ DE PIEDRA ARATOCA













































REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA MANCHEGO ARATOCA

























































REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA SAN IGNACIO ARATOCA























































REGISTRO FOTOGRAFICO CHOCOA GIRON



































REGISTRO FOTOGRAFICO LLANO GRANDE GIRON

























REGISTRO FOTOGRAFICO LIBANO LEBRIJA
























REGISTRO FOTOGRAFICO BETANIA PLAYON





























REGISTRO FOTOGRAFICO ROCAS PLAYON


































REGISTRO FOTOGRAFICO SAN AGUSTIN PLAYON

























REGISTRO FOTOGRAFICO OBRA JAC LADERA SANTANDEREANA PUERTO WILCHES


















8.4 BITACORA

8.4.1. JAC CRUZ DE PIEDRA

BITACORA DE OBRA

Placa huella CRUZ DE PIEDRA.

Powered by CamScanner

FIRMAS AUTORIZADAS

Wilson Peñuela B.
Ing. Resid. Interv.

LUIS EDUARDO VARGAS A.
Ing. RESID. JAC CRUZ DE PIEDRA.

8-07-2024.

Se inicia Jornada laboral siendo las 9:00am de la mañana con el apique para el Respectivo estudio de Suelo, Con el fin de Realizar la Requerido por parte de interventoria en cuanto a Ensayo Limite liquido, Limite plastico, CBR, granulometria, gravedad especifica y la demas expuestas en el Manual tecnico de INVIAS para Conocer la capacidad que tiene dicho Suelo. dicho apique Se Realizo en la coordenada 6.978447 N 73.16280334 aproximadamente, siendo las 10:14 am personal, Se Retira del punto o tramo de obra a intervenir Aclarado que dichos Informes Sera Entregados en los proximos 5 dias habiles.

9-07-2024.

Se inicia jornada laboral siendo las 11:00 am con la Respectivo Cuadrilla de topografia en la cual Se Realizan los Siguientes trabajos de Campo, Levantamiento inicial de 200mts lineales de via, Especificando bordes, Cunetas, alcantarillas Existentes, georeferenciación de alta precisión (GNSS), UBicación de las Coordenadas LAT 6.693627 y Lon -73.08393 PR+01000; LAT 6,693627 y Long. -73083735 EN El Sector Cruz de piedra, Siendo las 4:30PM personal topografico Recolecta toda la información para el diseño de la via Aclarando que dichos planos y demas información Se Da entregada dentro de 15 dias Maximo, Se finaliza Jornada Siendo las 4:45PM

05-09-2024

Se INICIA JORNADA LABORAL Siendo las 7:00am CON LA NIVELACIÓN DE LA SUBRASANTE CON La Motoniveladora CON UN HOROMETRO INICIAL 2158.6 Y UN HOROMETRO FINAL 2166,5 PARA

Powered by CamScanner

26-Septiembre-2024.

Se inicia Jornada laboral Siendo las 7:00am con la Fundida de la huellas desde el KOt156 hasta KO+135, se procede a FUNDIR Ciclopeo Centrales y de el costado derecho desde el KOt156 hasTo KOt177, Siendo las 11:40AM llega supervisión de Obras e interventoria Recomendado el apresamiento de la huella en ambos Costado, y la limpieza de la alcantarilla, el supervisor autoriza el pago del arriendo de la tabla, Se finaliza Jornada Laboral Siendo las 5:00PM.

27-Septiembre 2024.

Se inicia Jornada laboral siendo las 7:00am con un dia Soleado, Se programo FUNDIR 44ML DE BORDILLO, Realizar FUNDICIÓN DE sobreancho de ciclopeo para completar 65ML Se Finaliza Jornada laboral Siendo las 5.00PM.

28-Septiembre 2024.

Se inicia Jornada laboral Siendo las 7:00am con un Dia Soleado para FUNDIR 21ML DE CUNETAS Se Finaliza Jornada laboral Siendo las 12:00PM

AVANCE DE LA SEMANA: 10%.
AVANCE ACUMULADO: 40%

30-Septiembre 2024.

Se inicia Jornada laboral Siendo las 9:00am debido a Fuertes lluvias que impidieron el inicio Normal de obra, Se procede al armado del acero de la Cuneta en V para acceso a predio en el KO+146, se procede a las 2:00pm de

FUNDIR 6MTS de Cuneta en V se finaliza Jornada Siendo las 5:00PM.

01-OCTUBRE-2024.

Se inicia Jornada laboral Siendo las 7:00am con un dia Soleado, se funde 7 Secciones de huellas desde la mañana se empezo con el amarre y se logro llegar hasta la abcisa KOt135, llega a campo la Sra olga Muñoz para Realizar las respectivas firmas de paz y salvo y capacitaciones pertinentes, Los OBREROS continua con la figuración y AMARRE DE la parilla para Cunetas Siendo las 5:00PM Se finaliza Jornada laboral.

02-OCTUBRE-2024.

Se inicia Jornada laboral con un dia Soleado, a las 7:00am con las Siguientes actividades:

- FUNDICIÓN DE Ciclopeo KOt135 - KOt114 EN los Costados y Central.

Se finaliza Jornada a las 5:00PM sin Novedad y actividad finalizada.

03-OCTUBRE-2024.

Se inicia Jornada laboral Con un dia Soleado, a las 7:00am Se da inicio a la Siguientes actividades:

- FUNDICIÓN DE Cunetas KOt135 - KOt114

Se finaliza Jornada a las 5:00PM sin Novedad y actividad Finalizada

Powered by CamScanner

04-OCTUBRE-2024.

SE INICIA JORNADA laboral a las 7:00am CON UN DIA Soleado se presenta la Novedad de que el Trabajador Jonathan Mejia NO se presenta por Estar Enfermo y se Retira de la obra para Pedia la asistencia Medica.

ACTIVIDADES Realizadas:

➡ Armare y FUNDICION DE Ciotes SECCIONES DE HUELLAS.

Se finaliza JORNADA con la fundicion DE 14 UNIDAD de huellas. a las 5:00PM.

05-OCTUBRE-2024.

Se INICIA JORNADA laboral a las 7:00am con las Siguientes ACTIVIDADES

➡ FUNDICION DE Ciclopeo Sobreanchos DESDE EL KOT+101 - 122

SE FINDLIZA JORNADA laboral y Semana CON UN avance del 60% en EJECUCION DE OBRA TOTAL.

07-OCTUBRE-2024.

Se inicia JORNADA laboral Siendo las 7:00am, CON las actividades de Fundida de Ciclopeo faltantes y Bordillo en el Kot 101 - Kot 122, Se finaliza JORNADA a las 5:00 PM SIN Mas Novedad.

08-OCTUBRE-2024.

Se inicia JORNADA laboral a las 7:00 am con las Siguientes actividades:

➡ Armare y FUNDIDA DE 21ML DE PLACAS.

DESDE EL KOT+138 - KOT 159.

Se finaliza JORNADA a la 5:00PM Sin Mas Novedad.

09-OCTUBRE-2024.

Se inicia JORNADA con las Siguientes actividades:

Dia: Nublado.

ACTIVIDAD: FUNDIDA DE 21ML DE PLACAS

KOT 138 - KOT 117

Se finaliza actividad a las 5:00PM.

10-OCTUBRE-2024.

Se inicia JORNADA laboral a las 7:00am CON un Dia soleado Con las Siguientes actividades:

1.0 FUNDICION DE Ciclopeo - Sobreanchos

KO+138 - KO+117.

Se finaliza ACTIVIDADES a las 5:00PM sin Mas Novedad.

11-OCTUBRE-2024.

Se inicia JORNADA laboral a las 7:00am CON UN DIA Soleado Con las Siguientes actividades:

1.0 FUNDICION DE Ciclopeo CENTRAL.

KOT 138 - KO+117

Se finaliza JORNADA laboral a las 5:00PM sin Mas Novedad.

12-OCTUBRE-2024.

Se inicia JORNADA laboral a las 7:00 am CON UN Dia Soleado, CON las Siguientes actividad:

1.0 FUNDICION CONETAS.

KO+138 - KOT+117.

Se finaliza JORNADA laboral a las 12:00PM SIN Novedad

Powered by CamScanner

15 - OCTUBRE - 2024.

Se inicia Jornada laboral a las 7:00am, con un dia soleado Con la fundición de cunetas en ambos costado del Kot117 hasta el Kot059 con Concreto de 3:000 psi, se informa a interventoria sobre el faltante de Materiales en obra, se finaliza Jornada laboral Siendo las 5:00PM Sin Novedad

16 - OCTUBRE - 2024

Se inicia Jornada laboral a las 7:00AM, con un dia soleado con el armado de acero de Huella desde el Kot39.5 Kot030, siendo las 2:00pm se inicia con el vaciado de Concreto de 3:000psi Sobre las Huellas finalizando Jornada a las 5:00PM.

17 - OCTUBRE - 2024

Se inicia Jornada laboral a las 7:00 AM, con un dia soleado, se funde Ciclopeos Kot117 - Kot059 fundición de Ciclopeos centrales y de sobreancho. Se finaliza Jornada a las 5:00PM.

18 - OCTUBRE - 2024.

Se inicia Jornada laboral a las 7:00 AM, con un dia soleado, se inicia con el anclaje del acero de rampa por falta de Materiales, se procede a la figuración de acero de cunetas se finaliza Jornada a las 5:00PM

19 - OCTUBRE - 2024.

Se inicia Jornada laboral a las 7:00 AM, con un dia soleado y la fundida de Huellas desde el Kot040 - Kot026. Se finaliza Jornada laboral Aplicando ANTISOL, EN OBRA NO SE

CUENTA CON ARENA Y TRITURADO.

21 - OCTUBRE - 2024.

Se inicia Jornada Laboral a las 7:00am con la fundida de ciclopeo en costado y centrales en el Kot60 hasta Kot174 se finaliza Jornada laboral a las 5:00PM por Falta de Material

22 - OCTUBRE - 2024.

OBRA PARALIZADA POR FALTA DE MATERIAL Y APROBACIÓN DE ARENA Y TRITURADO. SE SOLICITA POR PARTE DE INTERVENTORIA RETIRAR PERSONAL. SIN EMBARGO SE ACLARA QUE AL RETIRAR A LOS EMPLEADOS POR LA REGOSIDA DE CAFE ES DIFICIL CONSEGUIR EMPLEADO POR UNA SEMANA

23 - OCTUBRE - 2024.

OBRA PARALIZADA POR FALTA DE APROBACIÓN DE MATERIAL Y PAGO DE LOS MISMOS.

24 - OCTUBRE - 2024.

SE INICIA JORNADA LABORAL A LAS 7:00AM CON LA LIMPIEZA DE LA ALCANTARILLA SE HACE EL Kot200. SE FINALIZA JORNADA A LAS 5:00PM.

25 - OCTUBRE - 2024.

SE INICIO JORNADA LABORAL A LAS 7:00AM CON EL ARMADO DE ACERO DE CUNETA EN AMBOS COSTADOS

Powered by CamScanner

En el Kot 26, siendo las 11:00AM se inicia con la fundida de las cunetas y 60 m.l de bordillo. se finaliza tornada laboral a las 5:00PM sin mas novedad.

26-OCTUBRE-2024.
se inicia tornada laboral siendo las 7:00AM con un dia soleado. En el cual se arma. 60 m.l de bordillo Kot 26 lado izquierdo se finaliza tornada laboral a las 12:00 PM.

28-OCTUBRE-2024.
se inicia tornada laboral con el desencofre de los bordillos y armado para iniciar fundida de bordillos lado derecho Kot 100 - Kot 026.

29-OCTUBRE-2024.
se inicia tornada laboral a las 7:00 AM con un dia soleado. se inicia con el armado de bordillo desde el Kot 26 hasta Kot 066 siendo las 10:00am se inicia fundida y se termina tornada laboral con el aseo de placa huella a las 5:00PM

30 OCTUBRE - 2024
se inicia tornada laboral a las 7:00 AM con un dia soleado se realiza Desencofre de bordillos y aseo. se finaliza tornada y obra de m.l de placa huella. 10:00am

Powered by CamScanner

8.4.2. JAC MANCHEGO

Placa-Huella Manchego.

Ing. Residente Sergio Pinto

Powered by CamScanner

FIRMAS AUTORIZADAS

wilson Penuela B.
Ing. Residente INTERV.

SERGIO ANDRES PINTO.
Ing. RESIDENTE OBRA MANCHEGO

Elkin Fernando SANTOS. A
Inspector de obra Interventoria

12-Septiembre 2024.
Inicio Jornada laboral: 7:00am
Fin Jornada laboral: 5:00 PN.
Actividades:
Extendido y compactación de subase.
Horometro Motonivelladora Inicial:
Horometro Motonivelladora Final:
Horas Vibro compactador: 5 Horas.
Personal: 1 Maestro, 1 ayudante
Subase Recibida: 146. M3
Sergio P.

13-Septiembre 2024.
Inicio Jornada laboral: 7:00aM.
Fin Jornada laboral: 5:00 PM.
Dia: soleado.
Actividades: -Extendido de subase
-Descargue de acero.
Cantidad de subase Extendida:
Cantidad de subase compactada:
Personal: 1 Maestro, 1 ayudante.
Se inicia con la Extendida de subase proveniente de la Cantera, Hasta la Fecha se han extendido 9 viaje de 9M3 Cada uno para un Total de 81M3
Se Recibe en Remision N°1 los siguientes Materiales.

56	Varillas 1/4
422	Varillas 3/8
139	Varillas 1/2
100 Kg	de alambre Negro.
10	Lbs Ponchillas.
20	Disco cortes 4 1/2"
20	Disco Cortes 7"
30	Ntr plastico 4 Mts de ancho.
3	Rollos de Manguera.

Nota: Se Cambia los Disco por 13 Disco de 14" Dewalt.

14-Septiembre 2024.
Hora Inicio: 7:00aM Hora Final: 12:00PM.
Se inicia Jornada Laboral con las siguientes Actividades:
1.0 Figuracion de viga Riostra.

Powered by CamScanner

* Bordillo Kot200 — Ko+177

En total se realizaron a la fecha:
* 23 NL placa huella.
Desde el tramo Kot200 — Ko+177.
SergioP.

25-09-2024.
Se inicia Jornada laboral siendo las 7:00am con el amarre del acero de Huella desde el Kot177 hasta Kot156, se informa que el acero se esta acabando y ya se realizo solicitud a Interventoria. se finaliza Jornada laboral siendo las 5:00PM.

SergioP.

26-09-2024.
Se inicia Jornada laboral siendo las 7:00am con un dia Soleado.
Se realizo fundición de.
1.0 Ciclopeo Central
2.0 Ciclopeo de Sobrearchos
Para Completar 42NL
Por parte de la Supervisión de la obra se Recomienda apresamiento de placa huella para Evitar Socavaciones futuras.
Se Finaliza Jornada laboral siendo las 5:00PM.

SergioP.

27-09-2024.
Se inicia Jornada laboral siendo las 7:00am con el armado y fundida de. Las Huellas con un Total 28NL de Huella hasta el Kot146, se finaliza Jornada a las 5:00PM

SergioP.

28-09-2024.
Se inicia Jornada laboral: 7:00am
Dia: soleado:
Actividades a finalizar Semana:

18 Ciclopeo Centrales	Kot200 hasta Kot146
36 Ciclopeo Sobrearchos	Ko+200 hasta Kot146
12 Secciones de cunetas	Kot200 hasta Kot182
8 filtros de Rocas completas	Kot182

Vigas incompletas de 3.6 Mts largo Kot146 — Kot182.
Se finaliza Jornada laboral a las 12:00PM.

SergioP.

30-09-2024.
Se inicia Jornada laboral siendo las 7:00am con un dia Soleado sin embargo por falta de Material en la obra No se Realiza actividades de Fundido, Se Procede a el acarreo de Material Triturado y Corte de Acero se finaliza Jornada Siendo las 5:00PM.

SergioP.

01-10-2024.
Se inicia Jornada laboral Siendo las 7:00am con un dia Soleado
Actividades Realizadas:
* Fundición Cunetas 33NL en Kot149
* Amarre de Acero Cunetas 33NL en Kot149.
Siendo las 10:00am llega 100 Bultos de Cemento y el Acero Corres pondiente para ejecución de la obra 9M³ Arena, 9M³ Triturado y 9M³ Bolo.
Se finaliza Jornada laboral Siendo las 5:00PM.

SergioP.

02-10-2024.
Se inicia Jornada laboral a las 7:00am con un dia Soleado. Con las siguientes actividades:

⇒ Fundida Cunetas Kot149 — Ko+182.
⇒ Fundida Bordillos Kot149 — Ko+182.
Se toman muestra de cilindros para Bordillos.
Se finaliza Jornada laboral a las 5:00PM

SergioP.

03-10-2024
Se inicia Jornada laboral a las 7:00AM con el amarre de acero para Huellas

Powered by CamScanner

DESDE EL KOT 44 hasta KOT 123, Se procedeo las 2:00 PM a FUNDIR ESTE TRAMO DE HUELLAS PARA UN TOTAL 14 HUELLAS. SE FINALIZA JORNADA A LAS 5:00PM.

SergioP.

04-10-2024.

Se INICIA JORNADA LABORAL SIENDO LAS 7:00am CON UN DIA Soleado SE DA INICIO DE FUNDICIÓN DE Sobreanchos En ciclopeo del KOT 44 hasta KOT 123, SE finaliza Jornada a las 5:00PM CON Esta actividad. SE TOMAN MUESTRAS de ciclopeo.

SergioP.

05-10-2024.

Se inicia Jornada laboral a las 7:00am con un dia Soleado AVANCE DE ACTIVIDADES: VAMOS EN EL KOT 123 CON UN TOTAL DE PLACA HUELLAS para UN avance de 41%. SE finaliza Jornada a las 12:00PM

SergioP.

07-10-2024.

Se inicia Jornada laboral siendo las 7:00am CON UN DIA Soleado SE Realiza fundición DE ciclopeo en la parte Central y en sobreanchos en el KOT hasta el KOT, Se finaliza Jornada laboral Sin Mas Novedad a las 5:00PM.

SergioP.

08-10-2024.

Se inicia Jornada laboral Siendo las 7:00am CON UN DIA Soleado, se Realiza Fundición DE Cunetas y Bordillos en el KOT hasta KOT, se finaliza Jornada laboral SIN Mas Novedad a las 5:00PM.

SergioP

09-10-2024.

Se inicia Jornada laboral Siendo las 7:00am CON UN DIA Soleado, se funde y se amarran 12 Secciones desde el KOT 123 hasta KOT 105, aplicando el ACTIVO Respectivo se finaliza Jornada SIN Novedad

Siendo las 5:00PM.

SergioP.

10-09-2024.

Se inicia JORNADA laboral, a las 7:00AM, DIA SOLEADO.
UBICACIÓN ACTIVIDAD
KOT 105 - KOT 123.
FUNDICIÓN DE CUNETAS
SE FINALIZA JORNADA A LAS 5:00PM.

11-09-2024. SergioP.

Se inicia JORNADA LABORAL, A LAS 7:00AM, DIA SOLEADO.
UBICACIÓN ACTIVIDAD
KOT 105 - KOT 123
FUNDICIÓN BORDILLOS, SE FINALIZA JORNADA A LAS 5:00PM.

12-09-2024 SergioP

Se inicia JORNADA LABORAL, A LAS 7:00AM, DIA SOLEADO.
UBICACIÓN ACTIVIDAD.
KOT 105 - KOT 084
ARMADO Y FUNDICIÓN HUELLAS, SE FINALIZA JORNADA 5:00PM.

15-09-2024. SergioP.

SE INICIA JORNADA LABORAL, A LAS 7:00AM, DIA SOLEADO
UBICACIÓN ACTIVIDAD.
KOT 105 - KOT 084
ARMADO Y FUNDICIÓN CICLOPEOS, SE FINALIZA JORNADA 5:00PM.

16-09-2024. SergioP.

Se INICIA JORNADA LABORAL, A LAS 7:00AM, DIA SOLEADO
UBICACIÓN ACTIVIDAD.
KOT 105 - KOT 084
ARMADO Y FUNDICIÓN DE CUNETAS Y BORDILLOS, SE FINALIZA JORNADA A LAS 5:00PM SIN MAS NOVEDAD.

SergioP.

17-09-2024.

Se inicia Jornada laboral Siendo las 7:00am CON UN dia Soleado
UBICACIÓN ACTIVIDAD.
KOT 084 - KOT 074
ARMADO Y FUNDICIÓN DE HUELLAS, SE finaliza la ACTIVIDAD A LAS 5:00PM, SIN MAS NOVEDAD.

SergioP.

18-09-2024.

Se INICIA JORNADA LABORAL SIENDO LAS 7:00AM CON UN DIA Soleado SE REALIZARON LAS SIGUIENTES

ACTIVIDADES:

⇒ Kot084 – Kot074
ARMADO Y FUNDICIÓN DE CICLOPEOS, DICHA ACTIVIDAD SE FINALIZO A LAS 5:00PM. SIN MAS NOVEDAD.

Sergiop.

19-09-2024.
Se inicia JORNADA LABORAL A LAS 7:00AM DIA Soleado
SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES

⇒ Kot084 – Kot074
FUNDICIÓN DE BERMA CUNETA PARA ACOPLAR ALCANTARILLA EXISTENTE CON PLACA HUELLA FUNDIDA.

EL % DE AVANCE A ESTA FECHA FINALIZANDO JORNADA ES DE 76%, HACIENDO FALTA 44ML SE INFORMA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA SOLICITAR MATERIALES PARA EVITAR ATRASOS

Sergiop.

21-09-2024.
Se inicia jornada laboral siendo las 7:00am con un dia soleado
ACTIVIDADES:
Amarre de Acero Cunetas Kot107 – Kot131
Se inicia fundida a las 11:00am y se finalize a las 5:00PM.

Sergiop.

22-09-2024
Se inicia Jornada laboral siendo las 7:00am con un dia Nublado.
ACTIVIDADES:
amare y excavacion de Riostras y acero de huella desde el KOT 131 – KOT152
Se finaliza Jornada a las 5:00PM con la fundida de huellas en este tramo.

Sergiop.

23-09-2024.
Se Inicia JORNADA LABORAL A LAS 7:00AM. CON UN DIA SOLEADO. LAS ACTIVIDADES REALIZADA EL DIA DE HOY SON:

⇒ FUNDIDA PLACA HUELLAS Kot 107 – Kot65
SE FINALITA JORNADA SIENDO LAS 5:00PM.

Sergiop.

24-09-2024
Se inicia JORNADA LABORAL A LAS 7:00AM CON UN DIA SOLEADO LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FUERON:
ENTREGA MATERIAL DIDACTICO DEL PASO.
FUNDIDA DE HUELLA Y RAMPA (151 – 174) KILOMETRO
SE FINALITA JORNADA A LAS 5:00PM

Sergiop

25-09-2024.
Se inicia Jornada laboral a las 7:00am con la Fundida de los sobreanchos de Ciclopeo del Kot151 hasta Kot174 y Ciclopeo Central. Se inicia Tambien la figuracion del acero de las Cunetas. Se finaliza Jornada laboral a las 5:00PM.

Sergiop.

26-09-2024.
Se inicia Jornada laboral a las 7:00am Con un dia Soleado Se Continua Con la armada de acero de cunetas Kot151 – Kot174. Se finaliza Jornada laboral a las 12:00PM.

Sergiop.

28-09-2024
Se inicua Jornada laboral a las 7:00am con un dia Soleado.
CON LA FUNDIDA DE CUNETAS Kot174 CON LA VACADA DE 40ML DE CUNETA LADO IZQUIERDO
SE FINALITA JORNADA SIENDO LAS 5:00PM.

Sergiop.

Powered by CamScanner

29-09-2024.

SE INICIA TORNADA LABORAL A LAS 7:00AM CON UN DIA SOLEADO. SE INICIA CON EL ARMADO DE 24 Ml DE CUNETA, ARMADO DE BORDILLO (40ML) KOT026 — KOT66. SE FINALIZA TORNADA FUNDIDA 40 ML DE CUNETA.

SergioP.

30-09-2024

SE INICIA TORNADA LABORAL A LAS 7:00AM CON UN DIA Soleado. SE INICIA TORNADA CON LA FUNDIDA DE LOS ULTIMOS 40 Ml FINALIZANDO OBRA A LAS 10:00AM.

SergioP.

Powered by CamScanner

8.4.3. JAC SAN IGNACIO

Guia para adquirir los Libros de Actas y Contabilidad

Libros de Actas

NUMERO DE HOJAS	PRESENTACIÓN
80 Hojas	1/4 Oficio
80 Hojas	½ Oficio
50 H - 100 Folios	Auxiliar
50 H - 100 Folios	Oficial
100 H - 200 Folios	Auxiliar
100 H - 200 Folios	Oficial
150 H - 300 Folios	Oficial
200 H - 400 Folios	Oficial
300 H - 600 Folios	Oficial

Libros de Contabilidad

NUMERO DE HOJAS	PRESENTACIÓN
80 Hojas	½ Oficio
50 H - 100 Folios	Auxiliar
50 H - 100 Folios	Oficial
100 H - 200 Folios	Auxiliar
100 H - 200 Folios	Oficial
150 H - 300 Folios	Oficial
200 H - 400 Folios	Oficial
300 H - 600 Folios	Oficial

BITACORA - OBRA PLACA HUELLA.

SECTOR - LA LYA SAN IGNACIO

Powered by CamScanner

FIRMAS AUTORIZADAS

Wilson Peñuela B.
Ing. Residente Interv.

Feisan G. Lozano.
Ing. Residente

Feisan GTZ.

02-Septiembre-2024.

Se inicia jornada laboral siendo las 7:00AM, con un dia soleado. Se cuenta con dos trabajadores, quienes inician con la actividad Figuración de acero para viga riostras. Se entrega dotación y EPP's, realizando la debida inducción. Siendo las 2:30PM se presenta una leve lluvia con una duración de 15minutos, y se tenia programada la llegada del material subbase, sin embargo se posterga debido al paro camionero y el respectivo cierre de las vias por manifestaciones, se termina jornada laboral figurando 5 vigas riostras, sin novedad alguna.

Feisan GTZ

03-septiembre-2024.

Se incia jornada laboral siendo las 7:00AM, con un dia soleado se cuenta con dos trabajadores, quiene continuan con la actividad figuración de acero para viga riostra, siendo las 10:20AM llega al lugar de la obra la motoniveladora quien debido al paro tubo que realizar traslado por via veredal iniciado con un horometro desde el punto de partida 2140.5 y finalizando en el punto de la obra con 2147.1 para un total de 6.6 horas, se inicia con la nivelación de la subrasante, siendo las 10:39 AM y la actividad termina con la nivelación de 0+140 ML de subrasante. Con un horometrofinal 2151.4 para un total de 4.3 horas, se termina jornada laboral figurando 10 vigas riostra para un total de 15 vigas riostras, se finaliza sin novedad alguna.

Feisan GTZ

04-septiembre-2024.

Se inicia jornada laboral siendo las 7:00AM, con un dia soleado, se cuenta con dos trabajadores, quienes continuan con la figuración de acero para viga riostra, a su vez realizaron la actividad de figuración de acero para gancho en "S" de bordillo, se realiza el retiro de motoniveladora para otro sector teniendo en cuenta la falta material por el paro nacional de camioneros.

Powered by CamScanner

Se Fundon 12 unidades de Huella desde el Kot045 hasta Kot063 y una Cantidad de Viga Rostas de .6 con una longitud de 2.70 mts. Se finaliza el dia siendo las 5:00PM.

FeisanGTL

01- OCTUBRE-2024.

Se inicia Jornada laboral Siendo las 7:00am con un dia soleado Se funde 12 unidades de huellas desde el Kot045 hasta Kot063 a la Fecha se informa por parte de la interventoria Realizar Compactacion y Relleno en caja y aletas. Se finaliza la Jornada laboral sin mas novedad.

FeisanGTL.

02- OCTUBRE-2024.

Se Inicio Jornada laboral, Siendo las 7:00am con un dia soleado se procede al armado de las sobreanchos de ciclopeo desde el Kot078 hasta Kot045 para Realizar Fundicion de Sobreanchos a las 2:00pm, Se finaliza sin Novedad la jornada Siendo las 5:00PM.

FeisanGTL

03- OCTUBRE-2024.

Se inicia Jornada laboral, siendo las 7:00am con un dia Nublado, se procede al armado de las Cunetas desde el Kot078 hasta Kot045 Para Realizar Fundicion de Cunetas la gran Mayoria en Tipo V, se procede Siendo las 8:00 am al Rellenado de la caja con Material de lo Excavacion se Finaliza Jornada laboral a las 5:00PM.

FeisanGTL

04- OCTUBRE-2024.

Se inicia Jornada laboral Siendo las 7:00am con

un dia soleado, Se inicia con la Figuracion y amarre de acero para la Cuneta en el costado Derecho Se informa que por falta de acero y Material es posible que las obras se retasen un poco. se Solicito a la interventoria los siguientes Materiales

400	bultos de cemento.
18	N^3 Arena
18	N^3 Triturado.
8	N^3 Bolo.
350	UN Varilla 3/8"
100	Kg alambre negro.

Nota: Jornada Finalizada a las 5:00PM.

FeisanGTL

05- OCTUBRE-2024.

Se inicia Jornada laboral a las 7:00am con las Siguiente actividad Conformacion de la Subase lavada por lluvias presentadas se paralizan actividades por falta de Materiales finalizando Jornada a las 12:00PM.

FeisanGTL.

07- OCTUBRE-2024.

Se inicia Jornada laboral a las 7:00am, Se paralizan actividades por falta de Materiales, sin embargo Se Realiza Reconformacion de la SUBase en el Kot100. Se finaliza Jornada alas 5:00PM.

FeisanGTL

08- OCTUBRE-2024.

Se inicia Jornada laboral a las 7:00am, con el descargue de Cemento, Varillas y demas Materiales. Siendo las 11:00am Se inicia con el amarre de acero de huella desde el Kot080 hasta Kot116 Se finaliza Jornada a las 5:00PM.

FeisanGTL

Powered by CamScanner

09-OCTUBRE-2024.
Se inicia Jornada laboral a las 7:00am, con un dia Nublado y la Siguientes actuvidades:

⇒ Fundición Huellas Kot080 – Kot116
Se finaliza Jornada a las 5:00PM con 18 Sdidad ole huellas ó 36 ML de huellas finalizadas.
FeisanSR.

10-OCTUBRE-2024.
Se inicia Jornada laboral a las 7:00am, con un dia Soleado y las Siguientes actuvidades:

⇒ Fundición Ciclopeo Kot080 – Kot116.
Se finaliza Jornada a las 5:00PM con 18 Unidades ck Ciclopeo en ambos Costados.
FeisanSR

11-OCTUBRE-2024.
Se inicia Jornada laboral a las 7:00am, con un dia Soleado y las Siguientes actuvidades:

⇒ Fundición de Ciclopeo central Kot080-Kot116
Se finaliza Jornada laboral a las 5:00PM con 12 unidad de ciclopeo central.
FeisanSR

12-OCTUBRE-2024.
Se inicia Jornado laboral a las 7:00am, con un dia Soleado y las Siguientes actuvidades:

⇒ Adecuación de entradas a predios con cunetas en "V" en el Kot080-Kot116 Se finaliza Jornada con un avance de 74%
FeisanSR

15-OCTUBRE-2024.
Se inicia Jornada laboral a las 7:00am con un dia Soleado y las Siguientes actuvidades:

⇒ Fundición de Sobreanchos de ciclopeo.
Kot080 – Kot116.
Se finaliza Jornada laboral a las 5:00 PM Sin Mas Novedad.
FeisanSR

16-OCTUBRE-2024.
Se inicia Jornada laboral a las 7:00am con un dia Soleado y la Siguientes actuvidades:

⇒ Fundición de Cunetas. desde el Kot116 hasta Kot116 – Kot122
Se finaliza Jornada laboral con la Novedad de el diseño de la Entrada de acceso ole la sra a los 5:00PM.
FeisanSR.

17-OCTUBRE-2024
Se inicia Jornada laboral con un dia Soleado a las 7:00am, con las Siguientes actuvidades:

⇒ Armado de Acero – Huella
Kot122 – Kot154

⇒ Armado de Rampa Acceso.
Siendo las 2:00PM se Inicia Fundición de Concreto de 3:000 PSI y se finaliza Jornada a las 5:00PM.
FeisanSR

18-OCTUBRE-2024.
Se inicia Jornada laboral con un dia Soleado. a las 7:00am, con las Siguientes actuvidades

⇒ Carque y descarque ole 100 bultos de Cemento

⇒ Armado y Fundición de Cunetas
Kot122 – Kot154
Siendo las 5:00PM se finaliza Jornada laboral.
FeisanSR

19-OCTUBRE-2024.
Se inicia Jornada laboral a las 7:00AM con la Fundida de Bordillos y Cunetas en "V"

Powered by CamScanner

del Kot1252to Kot154, Se informa que el avance para Esta Semana fue de un total acumulado del 97% faltando Solamente:

24ML bordillo
12 Ciclopeos 0.45
6 Ciclopeos 0.90
y posiblemente No alcance arena y triturado

Adiciona l a las 10:00am Se Mide en Compañia del Interventor Relleno para aprensamientos de placas huellas con un total el M3 de 97.94 M3 o 11 Viajes del Mismo

Se finaliza Jornada Siendo las 12:00PM.

Felsan612

21-OCTUBRE-2024.
Se Inicia Jornada Laboral a la 7:00AM con la Armada de Acero de la Cuneta en el Kot092 hasta el Kot107 de la Entrada a Predio, siendo las 10:30AM se procede a Fundir la Cuneta y se finaliza la Jornada siendo las 5:00PM.
Felsan612.

22-OCTUBRE-2024.
Se Inicia Jornada Laboral a las 7:00AM se procede a Solicitar 2M3 de Triturado 3/4" prestado a Morador del Sector para Finalizar 174 ML de placa Huella se deben actualmente 2M3 Triturado 3/4" y se Esta a la Espera del Relleno para las Entradas y Aprensamiento de placa Huella.
A la fecha se Espera Aprobación de Relleno por parte de Interventoria, y la Compra de los 2M3 de Triturado.
Felsan612.

23-OCTUBRE-2024.
Se Inicia Jornada Laboral con Relleno de Hombros de la placa en el Kot000 - hasta Kot045 se finaliza Jornada a la 5:00PM.
Felsan612

24-OCTUBRE-2024.
Se Inicia Jornada Laboral con Relleno de Hombros de la placa-Huella en el Kot00 - hasta Kot045 se Extiende 9M3 de Relleno. Se finaliza Jornada a las 5:00PM.
Felsan612

25-OCTUBRE-2024.
Se Inicia Jornada Laboral con Relleno de Hombros de placa Huella en el Kot00 - hasta Kot055 lado Derecho.
Felsan612

26-OCTUBRE-2024.
Se Inicia Jornada laboral a las 7:00AM. Con las siguientes Actividades Extendido y Compactación de Relleno se finaliza Jornada laboral con la Extendida de 2 Viajes de Suelo ó Relleno. a las 12:00PM.
Felsan612

28-OCTUBRE-2024.
Se Inicia Jornada Laboral a las 7:00AM con las siguientes Actividades: Extendido y Compactación de Relleno para Aprensamiento de placa-Huella En los diferentes Sectores se Termina Jornada Laboral a las 5:00PM
Felsan612

29-OCTUBRE-2024.
Se Inicia Jornada Laboral a las 7:00AM, con un dia Soleado y se Continua con el Aprensamiento de la placa-Huella el Kot154 llega a obra 18 M3 de Subase se deja Apilados y se Finaliza Jornada a las 5:00PM.
Felsan612

30 OCTUBRE-2024.
Se Inicia Jornada laboral a las 7:00AM con un dia Soleado se Inicia con la Extendida y Compactación

Powered by CamScanner

DE LA SOBASE EN LOS PREDIOS, SE DEJA TERMINADAS LAS ENTRADAS TODOS LOS PREDIOS TERMINANDO A LAS 12:00PM.

Fernando R.

Powered by CamScanner

8.4.4. JAC CHOCOA.

Bitácora de Obra
Vereda Chocoa
Convenio 4347 del 2023/24

Tatiana Ordoñez Serrano.

Powered by CamScanner

- Siendo aproximadamente las 6pm se recuperan 545 varillas ϕ 3/8"

Septiembre 28/24

Equipo { 2 horas motoniveladora
1 hora Vibro
2,5 horas de retroexcavadora

Se dá inicio a la extendida y Compactacion de Sub-base

- Se recuperan:
  - 1 machete
  - 2 baldes negros
  - 2 porras de 4lbs c/u
  - 3 palustres
  - 1 Cizalla
  - 1 Disco de corte madera

- Septiembre 29/24 → Lluvia no permite avanzar en la conformacion de la sub-rasant.

- Septiembre 30/24 → Lluvia.

Se avanza en Figurado refuerzo.
(100 Flages para Vigas - Canal se Figuran hoy)

- Octubre 1/24

- Noche y parte de la mañana llueve.
- Debido a la lluvia, al ingreso de la via, por paso de la volqueta se rompe tubo acoplado Vertical. Se soldara inmediatamente.
- Se continua con figurado refuerzo

- Se continua con la conformacion de la sub-rasante
- En total se reciben 12 viajes de sub-base q/u de 8 m3 y 4 viajes de q/u igualmente de 8 m3
- Equipo
  - 3 horas motoniveladora
  - 2 horas pala cargadora
  - 1/2 hora vibro
- Se recibieron 6 viajes q/u para un total de 10 viajes de 8 m3 c/u

- Octubre 2/24

- Se hace entrega de dotacion al maestro de administracion, oficial y ayudante en almacen q/u son (10 pares de guantes de carnaza; 6 pares guantes baqueta; 2 unidades de casco amarillo; 2 unidades de gafas transparentes)
- Se continua fiqueado refuerzo

- Octubre 3/24

- Se continuó con armado de vigas riostra
- Se solicita 1 viaje de sub-base para rellenar placa empalme area escuela y conformacion de berma, bordillo

- Octubre 4/24

Ingresan 2 ayudantes (Omar Perez y Carlos Ballesteros), inician a fiqurar refuerzo

- Se recibe vía email diseño placa huella que indica diámetro ducto Φ3/8" para las placas huellas (enviado por la Interventoría)
- Se abre cupo de 20m3 de concreto de 21MPa con Premezcla para el próximo jueves 10 de Octubre a las 9 am. Se recuerda al administrador contactar el pago anticipado requerido para reconfirmar el despacho del mismo. ac

Octubre 5/24

- Informan lluvias fuertes en horas de la noche. La Sub-base compactada presenta buen comportamiento.
- Se reprograma el compactador manual para el área de la zona empalme escuela justo a la caja desague aguas lluvias, para el lunes 8 de octubre del 2024, debido a la saturación del terreno en esa área.

- A la 1 pm la presidente recepciona viga de bolo.

Octubre 7/24

- Se dió inicio a armar refuerzo placas huellas e instalan vigas refuerzos riostras
- Se recepciona el siguiente material:
  - 2 palas de 25 cm para excavación zanjas vigas riostras
  - 4 Segueta
  - 3 lbs puntillas 2"
  - 1 disco madera
  - 2 ratones
- El maestro se ausenta muerte madre

Octbre 8/24

- Se continua armado malla refuerzo placas huellas e instalan vigas riostras
- Se preparan 10 cajas (Aprx 30 mts) para la Fundt del 10-10-24
- La obra informa que el ayudant Omar renunció

Octbre 9/24

- Pendiente confirmacion pago a Procesa para reconfirmar capo concret para mañana
- Inicio actividad el tanque de agua.

Octbre 10/24

- La no confirmacion del pago al proveedor de concreto Procesa obligó a reprogramar capo para el miercoles 16 de octbre (aprx. 15 m3)

Octubre 11/24

- Aseo en general y despeje de pasillo escuela, considerando el ingreso de los niños la próxima semana.
- Se entregó dotacion a los 2 ayudantes (Pantalon, botas, y tapa-oidos)

Octbre 15/24

El oficial y los 3 ayudantes, instalan formaleta para la fundic de anoche

Miercoles 16/24 - Octubre

- El oficial Feinel Navarro y el ayudante Rafael Sojas no se presentan a laborar hay dia de Fiesta y no contestan sus celulares.
- Se procede (por lo anteriormente) a cancelar el concreto, no obstante se encantalan en planta cargando el primer viaje de 7.5m3 pudiendo solo concretar el 2do viaje.
- con 2 ayudantes y el maestro de administracion se procede a vaciar y extender 7.5 m3 de concreto sobre las placas huecas

Jueves 17/24 - Octubre

- Se continua con hidratacion del concreto para ello se rocia arena que se mantiene humeda, ayudado a que no se presentes fisuras.
- Se retira formaleta
- Se recepara refuerzo de 3/8" para cima Vigas - Canales. 408 Varillas ϕ3/8"
- Se envian a examenes Médicos otra pareja de oficial + Ayudante
- Aprobados los examenes, mañana viernes a las 7 am, se espera se presente el nuevo oficial y ayudante.

Viernes 18/24 - Octubre

✓ Se presenta a laboral el oficial (Fidel A. Diaz) y un ayudante (Joaquin Angulo.
✓ Se avanza en replanteo y Caja o excavación para placa de lozas empalme con la via a Zapatoca
✓ Replanteo Cunetas y Se dá inicio al Figurado

Sábado 19/24 - Octubre

- El maestro administrativo hace promoda, para revisión e inspección de equipos, materiales etc.

Lunes 21/24 - Octubre

- Se dió inicio al amarre de refuerzo de cunetas.
- Estamos listos para fundir placa piso empalme escuela y cunetas PERO debido al parecer del paro campesino en curos, PREVESA no a podido confirmar despacho, solicitamos mínimo con un día antes, informar el despacho del mismo.
- El maestro administrativo, continúa con quebrantos de salud, por lo cual se informa al contador que hoy lunes 21/24, no se presento a laborar.

Martes 22/24 - Octubre

- Se vacia Concreto 21 MPa, en 10 módulos de placa huella a completar y la placa - bata y caja. Concreto programado a las 7am. Inicia lluvia a las 8 a.m.
- Se continua con el armado de la viga en la cuneta, despues de dar acabado una vez dejó de llover.
- El maestro administrativo, continua con quebrantos de salud por lo cual se informa al contador que hoy martes 22 de octubre del 2024, no se presentó a laborar.

Miercoles 23/24 — Octubre

- ✓ hoy informa la presidenta del Junta de Acción Comunal que el maestro envió audio, manifestando su renuncia al cargo.
- ✓ Por lo anterior se contrata y afilia al Señor Ortega Moreno Jorge Luis, como Maestro General de acuerdo a la afiliación a ARL que me fué enviada al WhatsApp
- ✓ Se recepciona 36 listones de 4x4x3 y una llana de madera de 25x30
- ✓ Se observa Fisura en placa huella de arriba a bajo. ✓
- ✓ Se inicia armado refuerzo cunata e Instalación Funaleta.

Jueves 24/24 — Octubre

- Se presenta a laborar el maestro Jorge Luis Ortega M.
- El ayudante Carlos envia nota via WhatsApp que se encuentra enfermo, no se presenta a la obra.
- ✓ Se recepciona
  - 7 libras de puntilla Corriente 2"
  - 2 libras de puntilla corriente 2½"
  - 2 libras de puntilla acero 2"
  - La regla de aluminio de 3mts, está pendiente, el proveedor la enviará cuando se requiera un viaje por la zona.
- ✓ Se coordina vaciado de Concreto para el lunes 28 de Octubre, se solicita apertura cupo con Prevesa. Pendiente confirmación debido al paro de campesinos por la vía a Bogotá (Cuios), se dificulta el traslado del insumo agregados a la planta de Concreto (Según informa el Ingeniero de Prevesa)

Viernes 25 Oct/24

Pendiente confirmacion por parte de Prevesa para concreto del lunes debido al paro campesino

Se selecciona el bdo que cumple en el tamaño maximo segun especificacion para el ciclopeo central

Se termina de armar refuerzo bordillo y cuneta para 24 ml a cllado, se formaleta El ayudante Carlos anuncia documento incapacidad médica

Lunes 28 Oct./24

- Debido al paro campesino, el Proveedor (Prevesa) de concreto, manifiesta que solo hasta el sábado fue levantado el paro y/o despejada la vía, por lo cual el concreto de hoy, será despachado mañana martes 29 de octubre.
- Por lo anterior, se solicitan 30 tablas de 30 cm de alto (pues mañana, no podemos desencofrar para reutilizar la madera y se perderia un dia de avance), para avanzar en amarre y formaleteo de bordillo cuneta, dejando despejado o libre el espacio de placa huella, para parqueo bomba y mixer del siguiente tramo, que se proyecta fundir ya no el miércoles, sino el jueves 31 de Oct/24
- El ayudante Carlos se presenta nuevamente a laborar
- El maestro Jorge Luis Ortega, el oficial Fidel y los ayudantes Joaquin, y Johafer se presentan a laborar
- Se sigue avanzando en amarre bordillo vaciado

Yatas 29 de Octubre 24

- Se hace entrega de las camisas, debidamente marcadas con el logo de INVIAS y el escrito bordado en la parte posterior " CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL" (5 Unidades)
- Siendo las 7:33 am, se presenta en el sitio la autobomba, a las 8am llega el mixer solicitado con una carga de 7.5 m3 de Concreto
- Iniciando el vaciado de concreto, se observo que la grava era mucho mas Fina que la solicitada de acuerdo a la especificación del diseño (3/4"), por lo cual nos comunicamos con Calidad de la concretera, deteniendo el vaciado, a las 8:26 am, calidad Prevesa ordena a su personal, regresar la carga a la planta.
- Siendo las 12m, arriba el vehiculo tipo mixer con los 7.5 m3 de Concreto inicialmente solicitados, al no descontarse el primer tramo vaciado, queda un remanente en la tolva y canal del vehiculo, el cual fué depositado en la parte inferior. Es de resaltar que es un remanente no cobrado, otra parte del mismo se deposito en 5 cajones previstos para ciclopeo en la placa huella gemelia.
- El conductor del segundo vehiculo presenta orden de despacho No. 221193, por 2,5m3. Según parece por la espesa y el impase el Proveedor Prevesa solo cobrará este volumen al proyecto (Debe ser confirmado por el administrador dicho documento fué enviado via WhatsApp)
- Durante el vaciado del concreto no hubo representante de la Interventoria

Miércoles 30 Octubre/24

- La obra informa, que siendo aproximadamente las 4pm, inicia a llover fuertemente.
- Así mismo el oficial Fidel, debe ausentarse por emergencia Familiar
- El ayudante Carlos igualmente manifiesta Vía WhatsApp que el pasado domingo se lesionó una mano, la cual hoy le esta molestando y se dirige a una IPS para revisión medica.
- El dia de hoy la Interventoria se hizo presente, a traves de oficio Indican (OFICIO-Sant-1687-255) "Se evidencian algunos aspectos Constructivos de los cuales se requiere hablar de caracter urgente, es de anotar que en la visita realizada no se vio presencia del ingeniero residente, razón por la cual se cita a comité técnico el dia de martes 31 de Octubre del 2024 a las 8:30am de caracter urgente"
- Por lo anterior o por el oficio quiero ampliar o precisar que el contrato del Ingeniero residente es por prestación de servicios y no es concordante obligarlo horario, pues pasaria al cobro de prestaciones sociales no contempladas en el rubro presupuestal.

Jueves 31 Octubre/24

- Se atiende comité técnico citado a las 8:30 de él se desprende acta y oficio.
- Se realiza el pase de la comisión de Topografía la georeferenciación y otros ajustes en obra
- Se continua con el armado de refuerzo de placas huellas
- En el proceso de excavación de vigas riostra se encontró una roca, la cual no permite armar la misma.
- Se da inicio al resane lineamiento bordillo cuneta "muestra"

Viernes 01 Noviembre/24

- Se continua armado refuerzo placa huella y bordillo de la cuneta
- Se solicita a la Junta, comunicarse con el diseñador de la placa huellas para unas consultas respecto al diseño.
- Se programa concreto para el miercoles 6 de noviembre a las 7 am. (Confirmado)
- Se programa igualmente concreto para el viernes 8 de noviembre (Por confirmar)

- Lunes 04 Noviembre/24

- Ingeniero Residente de Interventoría el sábado 02 de noviembre ante la solicitud de autorizar, poder trabajar el personal obrero el días 4 y 11 de noviembre que son Festivos, nos dió su aprobación.
- Se realizaron excavaciones para riostras, bordillos y Figurado refuerzo

8.4.5. JAC LLANO GRANDE

17	DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
	Se inicia Jornada laboral armado encofrado para fundir Concreto ciclopeo, Terminado eso se inicia fundida al finalizar la jornada se realiza una limpieza de la zona Residente: Angie López.	01/10/24 Martes	7:00 AM Andres Naul Insp. Interv. 5:00 PM	Inconveniente con el acabado, se procura mejorar.
18	Se inicia el dia Suministrado acido, Cepillo de alambre para limpieza de Piedra pegada - Se Recepcionan 8m³ de base - Se humedece. Fundida de Concreto constantemente - Se continua Fundiendo Concreto ciclopleo y se finaliza la jornada recogiendo herramienta y organizando lugar de trabajo. Angie López C.	02/10/24 Miercoles.	7:00 AM 8:00 AM 10:00 AM Andres Naul Insp. Inte. 5:00 PM	
19	Se inicia jornada laboral humedeciendo el Tramo Fundido, se inicia armar Encofrado de Segundo Tramo a fundir Concreto Premezclado de 3000psi, se figura acero y se columna la fundida empanetando y humedeciendo la placa Fundida anteriormente Angie López. Residente.	03/10/24 Jueves 03/10/24	7:00 AM 5:00 PM	Se reciben 8m³ de tinaco.

Andres Naul

20	DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
	Se inicia jornada laboral humedeciendo placa o tramo fundido, se termina armado de empartillado hasta medio dia, se recibe concreto premezclado a la 1:30 pm se inicia actividad, se recibe 2do camion de concreto premezclado se continua jornada al terminar se tapa lo fundido con plastico ya se ve el tiempo es propenso a fuertes lluvias, se Organiza lugar de trabajo y se retira personal a las 6:50 pm	04-10-24	7:00 AM	
			3:00 PM	Sacamoldad Pisa Concreto Blanquito 12 m3 recibido concreto
				Andrés Navas Insp. Inte.
		04-10-24	6:50 PM	
21	Augu Lopez Residente			
21	Se inicia jornada laboral desencofrando lo que se fundio el dia de ayer, se humedece lo fundido y se Organiza la bodega y procedemos a retirarnos	05-10-24	7:00 AM	Noche de fuertes lluvias
				Andrés Navas Insp. Inte.
	Se hace recuperacion de dotacion asignada a Melkicedec	05-10-24	12:00 PM	
	Augi Lopez Residente			
		06-10-24		Domingo

Powered by CamScanner

22	DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
	Se inicia Jornada Laboral armando, encofrando para fundir fundida de Concreto ciclopeo. Se recibe material de ferretería Silva (Cemento- alambre) - Se humedece lo que esta fundido - Se presentan retrasos en obra dado que la ferretería aprobada tiene un proceso de entrega tardio, el material que se recibe el dia de hoy se programo el Miércoles (02/07/10) con la finalidad de que llegara a tiempo, A segun no tenian cupo o disponibilidad de transporte ni Jueves, ni viernes y el Sabado no podian en la mañana, a lo Cual Yo pedi que por favor el lunes 07/10/24 a primera hora y incumplen con la entrega, el material llego a las 4 de la tarde por mas gestion que se realizo, por mas veces de llamar y preguntar por el material para todas la entregas la ferretería Silva no Cumple con horario y dia pactado y por mas Solicitar con tiempo	07-10-24 lunes	7:00 AM	el dia de hoy hace clima Soleado - Condiciones optimas
		07/10/24	9:00 AM	

Jhon Mendez Inspector Interventor

Powered by CamScanner

DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBSERVACION
el día se finaliza humedeciendo placa fundida y terminando de organizar encofrado para fundir concreto ciclopeo aparte del tiempo perdido por espera de material, por tiempos de entrega. - - - me gustaría cambiar de ferretería a la proxima ferretería cercana maexpo, esta situación similar se me presento con la recepción de material arena y sobre todo triturado, por lo que por encontrar o gestionar rendimiento en obra se cambió a proveedor cahes por tridu, cahes sas por demoras en cajes de cheque y demas no suministraba el material de inmediato, mientras que tridu daba espera y suministraba inmediatos, es sabido que el material, los cheques se deben solicitar con tiempo, pero en obra se presentan imprevistos que deben solucionarse de ya para ya. No se cuenta con caja, y muchas cosas no esperan tiempos	07/10/24	-5:00 PM	No hay mas Novedades.

Frames Manuel Insp. Fiscal

Powered by CamScanner

	DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
	de aprobación, cajas, pago y que se reflejen los dineros en cuentas bancarias, se gestiona de la mejor forma y con el mayor tiempo posible aun así estas situaciones se presentan al final incurren en retrasos	07/10/24 lunes		
	- Se da cierre a la jornada laboral —.—.—		5:00 PM	— —
	f: Augie Lopez INGResidente	Andres Suarez Insp. Inte		
23	Se inicia jornada laboral con ánimo optimo para laborar (día soleado), se dan recomendaciones del uso de elementos, de EPP y concientización medio ambiental —.—.—	08/10/24 miércoles	7:00 AM	
*	Se programa el personal para fundir concreto adopeo, se hace uso de trompo mezclador —.—.—		8:00 AM	ha sido un tanto difícil controlar el paso de animales en obra estos pasan y dejan su huella.
*	Se nivela se da acabado, se dan recomendaciones de mejor acabado por parte del inspector, maestro no acata —		2:00 PM	
*	El resto de la jornada laboral continuamos empanillando, ya que se prevee fundida de concreto premezclado el día viernes (11/10/24) f: Augie López	Andres Suarez Insp. Inte	5:00 PM	

	DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
	Se inicia Jornada Laboral Clima optimo (dia soleado), Personal Programado para Continuar armando encofrado y empañillado. Tener en cuenta que el rendimiento del personal con el que Contamos en estos momentos no es mejor dada la complejidad o destreza de la Zona ha sido dificil Conseguir y mantener al mismo personal activo por lo que se opta por conseguir personal de la misma vereda, alguno de ellos son personas Con poco conocimiento de construcción, personas dedicadas a trabajo de agricultura...	04/10/24	7:00 AM	
*	Se humedece placa fundida anteriormente		1:30 PM	
*	Se recepciona Tabla, la tabla que se suministro no cuenta con las condiciones optimas no estan al filo, por cuestion de tiempo de Produccion de nueva tabla ademas de los inconvenientes de Transporte y demas del asunto, Con el Proveedor se recibe y se opta por apuntalar de forma mas solida		3:00 PM	

Powered by CamScanner

DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBSERVACIONES
estas tablas en caida fundida, encofrada y desencofrada seran deteriorando por lo que se ira pidiendo mas material de este a medida que se vaya necesitando, se le dan las respectivas recomendaciones al Proveedor que mejore la calidad de la acera-da de tabla (Universal de maderas) — — —	09/10/24 miercoles	3:00 PM	esperando Mejoras Por parte del personal luego de este llamado de atencion
Se reune Junta de accion comunal, inspector, residente, oficial, maestro y ayudantes con el objetivo de mejorar las condiciones de rendimiento Laboral, acabados, un llamado de atención general. Se pacta compromiso de poner empeño al trabajo y mejorar falencias — — —		4:00 PM	
Se finaliza Jornada Con buen cluio y guardando la tabla en su respectivo Sitio de almacenaje, todos los Sitios aqui utili-zados para bodega son Previamente Solicitados con permiso y con ayuda de la Junta de accion Comu-nal - At: Angie Lopez		5:00 PM	

DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBSERVACION
Se inicia Jornada Laboral, Clima Soleado Se Labor asignada del día es armar Canastas, empanillar y formaletear ya que el día de mañana se tiene Programado fundida de Concreto premezclado — · — · + · —	10/10/24 Jueves	7:00 AM	
Se hace Jornada de aseo, se señaliza con cinta peligro el paso peatonal de por la placa huella — · · ·		4:00 PM	
Se finaliza Jornada Laboral no se presenta novedad alguna — · · — · + — · — · — · —		5:00 PM	
Angie Lopez Ing Residente. Andres Nava Inspector			
Se inicia la Jornada Laboral, el clima es Soleado, se inicia en la Labor de terminar de organizar detalles de empobillado mientras Preveza nos Suministra el Concreto Premezclado.	11/10/24 Viernes	7:00 AM	— · — · — al finalizar el día se Organiza Bodega donde se guarda y asegura acero.
— llega la bomba — · —		9:00 AM	Jornada de
— llega mixer con concreto 6 m³ de Concreto, se inicia labor de organizar, Rector, nivelar dicha mezcla, se retorrea y se organillan detalles de acabado.		9:40 AM	aseo ya que esta debe estar disponible los fines de semana
Se continua jornada de largo para evitar			

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
que la mezcla endurezca sin organizar en la formaleta — — —	11/10/24	3:20 PM	
-Se recibe 26 bultos de cemento de la cementera Silva, otro cemento Pago del Pedido que se hizo, Personal a trasladar descargar y organizar el cemento hasta el punto de almacenaje de material. — — —		4:00 PM	
Se finaliza jornada laboral — — —	11/10/24	5:00 PM	— — —
@Angie Lopez Ing Residente — Andres Novoa Ins Interv.			
— — — — — — —			
Se inicia jornada laboral, clima frio, pero sin lluvia, Personal programado para desencofrar lo fundido el dia de ayer; Organizar tabla Ya que estas se reutilizan para proximas encofradas, se limpian y se guardan en bodega de almacenaje, se organiza sistema de riego con el fin de humedecer toda la placa hasta esto con el fin de dar mejor curado, resistencia, fraguado — — — —	12/10/24 Sabado	7:00 AM	No se Presenta Ninguna Novedad
se recoge y se hace Conteo de herramienta menor Para finalizar Jornada: f. Angie Lopez Ing Residente — Andres Novoa Ins Interv.		12:00 PM	

Powered by CamScanner

DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
No se laboro	13/10/24		
	Domingo		
No se laboro, lunes.	14/10/24		
Dia festivo	Lunes		
Se inicia jornada la-	15/10/24	7:00 AM	
boral, el clima es	Martes		Ninguna
Soleado. personal progra-			Novedad
mado para encofrar			
laterales para fundir con-			
Creto ciclopeo. en eso			
se gasto el dia de			
hoy encofrado a			
ambos lados de la			
placa huella, armar			
acero, amarrar, apun-			
talar tablas; Mover			
material de piedra mas			
cerca a los puntos a los			
Cuales se va trabajar el			
Concreto ciclopeo			
se afilia y se desa-			
filia personal		5:00 pm	
Angelo Lopez Andres Duval			
ING Residente Insp. Inte.			
	16/10/24	7:00 AM	
Se inicia Jornada, el			
clima de hoy Soleado,			
Se da charla al personal			
indicacion Colocar cinta			
Peligro en la zona en			
la Vial nos encontra-			
mos laborando, se			
Presenta la Situaci-			
on que las personas			
que transitan por ahi			
no atienden el Signi-			
fado de la cinta pe-			
ligro, Constamente se			
roban la cinta			
Se Coloca cinta peli-			

Powered by CamScanner

DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
10 y se inicia instalación de manguera el día de hoy para humedecer la placa huella, esta labor se hace desde que se Fundio el primer tramo Varias veces al día mínimo 3, dependiendo el Clima, por lo general ha sido Soleado asi que se moja mañana, tarde y tarde noche antes de retirarnos — · — · -·-	16/10/24		Ninguna
Terminando esto se procede a fundir Concreto ciclopeo, Actividad que se realiza el resto de la jornada.		10:00 AM	
Se recibe material tabla, toco pedir mas Resto que la que se pidio inicialmente se ha ido deteriorando quebrando, también se pidio tabla de 30cm de ancho para el formaleteo de cunetas		3:00 PM	
Se finaliza jornada laboral Sin novedad y finaliza Con clima Soleado el termino se protege las Zonas recien fundidas Con Curta		5:00 PM	
— · — · —			
Ing Residente	Andres Dava Insp Inter		

DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBSERVACION
Se continua fundiendo Concreto Ciclopeo el día de hoy al iniciar la jornada el clima es Soleado, todo el Personal Activo, una parte Fundiendo, Organizando las piedras y mezclando y la otra humedeciendo el resto de la Placa-	21/10/24	7:00 AM	Ninguna
Se gestiona inicio de actividades del plan Paga, personal aprobado para esta labor visitas instalaciones educativas con el respectivo permiso del Rector el Sr Julio, se ingresa a las instalaciones a inspeccionar estado actual de fachada y zona a embellecer, contamos con la presencia del inspector Oscar como en todos los procesos, la presencia o compañía del vigilante. Se gestiona inicio de actividad para el día Viernes 25/10/24 ya que estos deben suministrar todo de la seguridad, armar su plan de compras y demas-		2:00 pm.	
Se humedece placa Cuello — . — .. —		2:30 pm	
Se organiza bodega de Cemento Para posible recepcion de Material			

	DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBSERVACION
	Se ficializa el día humedeciendo la placa huelga, Guardando herramienta Como todos los días, clima soleado y ninguna Novedad Notoria — — —	17/10/24		
	Angie Lopez — Andres Davila	17/10/24	5:00 PM	
	ING Residente — Insp. Interv.			
	— — —	18/10/24 Viernes	7:00 AM	
	Se inicia Jornada Laboral Con un clima Soleado, se humedece la placa, Actividad de hoy armar canasta Organizar bodega provisional, se realizan Pagos de nomina, se reciben dotaciones, se realiza socialización Con cada peligro para el paso de peatones		11:00 AM	
	Se recepciona material de ferreteria Silva 745 varilla de 3/8 y 60 bultos de cemento + 39 kg de alambre negro, se descarga y se Organiza Material a segun donde lo, se finaliza Jornada laboral Con buen clima		3:00 PM 5:00 PM	

Angie Lopez
Andres Davila

DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBSERVACION
Inicia jornada laboral, Cuadrilla soleado, todo el personal activo, ingresa nueva persona Richar Poleza Cargo ayudante, La actividad de hoy es mezcla de concreto Ciclopeo, dar acabado y para finalizar jornada humedecer la placa huella, esta labor se hizo en la mañana 7:00 AM y a las 12 PM, —.—.—	19/10/24 Sabado	7:00 AM	Ninguna
- Se recaban 8m3 de piedra bolo (Proveedor Trujillo) —.—.—		11:00 AM 12:00 PM	
- Se finaliza jornada dando acabado. rafteo al concreto ciclopeo y señalizando Con cinta peligro — Cuadrilla soleado —.—		3:00 PM	Medición 9cm Placa huella y 70 metros Concreto ciclopeo ambos lados
Angel Lopez R.O			
—.—.—.—.—	20/10/24	—.—.—	—.—.—
No se labora es domingo			
—.—.—.—.—		—.—.—	—.—.—
Se inicia jornada laboral, dia soleado personal completo en Campo —.—.—	21/10/21 Lunes	7:00 AM	
Se inicia jornada humedeciendo la placa huella —.— Angel Lopez Inspector Inter.			
Angel Lopez R.O			

Powered by CamScanner

	DESCRIPCIÓN	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
1	Se inicia la Programa-	21/10/24	7:40 AM	Ninguna
2	ción del personal, acti-	Lunes		
3	vidad a realizar armado			
4	de encofrado y parilla			
5	de bermaconeta		12:00 PM	
6	Retomamos Labores		1:00 PM	
7	humedeciendo la			
8	placa huella y conti-			
9	nuamos armando			
10	encofrado y parilla			
11	para cunetas, prepa-			
12	ración proxima segun			
13	turno prueba para			
14	fundir, se estima que			
15	el viernes, para reali-			
16	zar pedido de concreto			
17	este se hace 4 dias			
18	antes contando de que			
19	haya la disponibilidad,			
20	estamos en esa gestión	21/10/24		
21	se finaliza jornada-			
22	ción soleado — —		5:00 PM	— — —
23	Hugo López			
24	RO			
25	— — — —	22/10/24	7:00 AM	— —
26	Se inicia la jornada			
27	laboral, el clima del			
28	dia de hoy es lluvioso			
29	asi que se aprovecha			
30	el dia figurando, acero,			
31	se compran 2 discos			
32	para tronzadora con			
33	el objetivo de que rinda		11:00 AM	
34	se inicia a mejorar			
35	las condiciones cli-			
36	maticas por lo que			
37	procede personal a			
38	seguir encofrando y			
39	armado parilla para			
40	cuneta — —		12:00 PM	

Powered by CamScanner

	DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBSERVACIÓN
-	Se solicita a Prevesa Proveedor de Concreto Premezclado de 3000 psi que nos provea concreto Programandose para el Viernes 25/10/24. la respuesta de esto es que no teníaa disponibilidad en el momento que había que espera. el turno de acuerdo al orden de solicitudes de sus clientes, este tipo de sucesos hacen que las actividades en Cronograma de obra se atracen, en este momento no veo viable la fundida programada por lo comentado anteriormente, Sin embargo se sigue gestionando de forma constante para lograr Suministro al menos el día Sabado (26/10/24) con un poco de suerte habra algun turno cancelado. — o — o —	24/10/24	2:00 PM	
-	Se finaliza la obra con excelente clima en Actividad de encofrado y empanillado Ing. Angel López R.O.	jornada		
	— o — o — o —	22/10/24	5:00 PM	
	Se inicia jornada laboral, clima Soleado, Personal Completo de momento. La actividad estipulada para el dia de hoy es encofrar	23/10/24	7:00 AM	

DESCRIPCION	Fecha	HORA	OBS.
Y compañía, con las dila placa huella, esta jornada no se inicia, sin antes humedecer la placa huella, este proceso se hace todos los días mínimo 3 veces mañana Medio día y tarde — Se subdude el personal. Una parte continua en actividad de encofrado y empañetado y la otra se coloca a figurar acero. y así el día sin mas Novedades laborales, la única novedad a nivel de Contratación es la renuncia de un ayudante o auxiliar de construcción, Motivo: Lugar de trabajo muy remoto y la base del sueldo no le da para cubrir sus gastos, dada que es una vereda un poco retirada Conseguir Personal para laborar ha sido un poco compleja y sumando que es una Vereda pequeña la gente de la toda en su mayoria se dedica a la agricultura y poco a trabajos de construcción, en Cualquier caso se hace lo mejor posible a la brevedad el desafiliamiento y integración de la persona que ingresa a la vacante, se dan todas las especificaciones y Condiciones laborales		12:00 PM 1:00 PM	Ninguna

Powered by CamScanner

DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBS.
antes de Contratar, Sin embargo se Presentan renuncias del personal por X o Y Motivos diferentes segun Persona. Se Actualiza la toma de Laboral Programando examenes y afiliacion de la nueva Persona a ingresar. Retiro: Richar Toloza Ingreso Jose Acevedo. Ayde Lopez R.O		5:00 PM	
Se inicia tomado Laboral, el Clima es Soleado, la actividad Programada para el dia es figutar acero una parte de los Auxiliares y encofrar y ensamblar Complemento ya que se prede findida el dia de Mañana segun programacion - Se Humedece placa huella - Se Repite proceso de humedecer placa huella Se Continua tomada en mismas asignaciones se finaliza jornada laboral sin mas novedades y Clima Soleado. Angie Lopez R.O	24/10/24 Jueves	7:00 AM 9:00 AM 2:00 PM 5:00 PM	Se hace Conteo y Supervicion de Ferreteria Punta Mejor

	DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBS
1	Se inicia jornada La	25/10/24	7:00 AM	
2	boral, Cluja Soleado,			
3	Se humedece placa huella			
4	- llega Camion mixer de		9:00 AM	
5	Concreto con 6m³ para			
6	Fundir se inician la-			
7	bores de fundida bomba			
8	Conecta, se Organiza y			
9	Se da acabado a lo		1:00 PM	
10	fundido ———			
11	Se Señaliza Zona fun-		2:00 PM	
12	dida con cinta Peligro,			
13	el Resto de la jornada			
14	Personal a figurar ace-			
15	ro al finalizar el			
16	dia se hace recogida			
17	de toda Herramienta.		4:00 PM	
18	- Se hace aseo a Bodega			
19	Provicional, donde guar-			
20	damos materia ya que			
21	los sabado esta debe			
22	quedar con espacion			
23	Segun permiso otorgado			
24	por el Propietario.		5:00 PM	
25	Finaliza dia Soleado—			
26	Olga Lopez			
27	R.O			
28	———	———	———	———
29	Se inicia jornada	26/10/24	7:00 AM	Se da
30	Laboral dia Soleado,	Sabado		Charla
31	Personal Programado			Concienti-
32	Para fundir Concreto			zacion
33	Ciclopeo, ———		10:30 AM	ambiental
34	- Se Humede Placa huella			+ uso EPP
35	antes de Retirarnos,			- Se Sumis-
36	Recogida y Conteo de			tron
37	Herramienta Menor-			Guantes
38	se finaliza la jornada			
39	Sin novedad y en buen			
40	Clima ———	Olga Lopez	12:00 PM	
		R.O		

Powered by CamScanner

DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBS
No se labora (Domingo)	27/10/24		
Se inicia Jornada laboral, Clima Soleado. Personal hidrata placa huella toda	28/10/24 Lunes	7:00 AM	Se humedece placa huella 3 veces por día
		8:00 AM	
Personal programado para armar encamillado y encofrado de Cunetas		12:00 PM	
Llega 8 m³ de arena		1:00 PM	
Continuan Jornada. Armando encofrado y encamillado de Cuneta, fundida programada para Mañana			
Se finaliza la Jornada Sin ninguna novedad, día con buen clima		5:00 PM	
Augi lopez R.O.			
Se inicia Jornada laboral, Clima Con buen Clima. Soleado. Se humedece placa huella	29/10/24 Martes	7:00 AM	
Se fragua acero Mientras llega Concreto Premezclado			
Llega Material Premezclado, Personal en disposicion para Organizarse Con Fundida, Jornada tarde Fundiendo, nivelando, dando acabados		1:00 PM	
Finaliza el día Con buen clima,			
Material Concreto Fundido 6m³		5:00 PM	
Augi lopez R.O			

	DESCRIPCION	FECHA	HORA	OBS....
-	Se inicia jornada laboral, clima soleado. Se humedece placa huella — . — . — . —	30/10/24 Miercoles	7:00 AM	Se recibe visita del Ing. Wilson y se reciben sus recomendaciones
	Personal programa para desencofrar, alisar acabado, limpiar y asegurar tables — . —		8:30 AM	
	Personal continua. Armando parilla y encofrado para cunetas — . — . — . —		12:00 PM	
			1:00 PM	
			2:30 PM	
	Se suministra herramienta menor (llaves, llave, tornillos para arreglar carretillas, lapiz etc) — . — . — . —			
	Se realiza pagos de nomina — . — . —			
	Condiciones climaticas cambian, fuertes lluvias el resto del dia.		2:30 PM	
	Angie Lopez R.O		5:00 PM	
	Se inicia jornada laboral, el clima es lluvia muy leve, llovizna, Aun asi se hace una Jornada de Aseo y Bajo cubierta Se figura y se corta acero, se hace una charla de concientización ambiental — . —	31/10/24 Jueves	7:00 AM	
			8:30 AM	
	Se toma lluvias mas fuertes, se suspenden Actividades — . — . — . —			
	El resto del dia lluvias Bilo que la jornada laboral el dia de hoy no ha sido productiva. Angie Lopez R.O		5:00 PM	

Powered by CamScanner

8.4.6. JAC BETANIA

Junta de acción comunal
de Bebanía.

Convenio. Con
INVIAS

4575.

Representante legal: Obarin Guerrero.

Residente de obra: Ing María Sierra

Interventoría: Interventoría Mool.

Residente de inter:

Inspector de inter:

Bebanía - El Playón
2024.

Powered by CamScanner

2 de octubre 2024. Clima:

Personal de obra.
1 Ing. Residente de obra
1 Insp. de obra - Interventoría, Resid. de Interventoría.
1 Maestro
Ayudantes.
1 Oficial de obra
Maquinaria.
Se 1. Retroexcavadora.

Actividades.
Se dan inicio a las actividades de obra a las 7:00 AM, Con la adecuación del terreno, localización del tramo a intervenir, en compañía de la cuadrilla, Se inicia con descapote y roperia del sitio donde se va obrar el campamento, Se culminan actividades a las 5:00 Pm.

Ana María Sierra
Residente de obra

Inspector de Interventoría

3 de octubre 2024. Clima:

Personal de obra.
1 Ing. Residente de obra
1 Insp. de obra - Interventor, 1 Residente Interventoría.
1 Maestro
1 oficial de obra
Ayudantes

Actividades

- Se da inicio a las actividades con la

Continuidad de Perfilado de la vía, demarcación de Pendientes, se inicia con el descargue de sub-base y materiales de ferretería, en campamento de la cuadrilla de topografía se marca el replanteo e implantación en campo del levantamiento inicial, se realiza la Construcción total del campamento, y adecuación de la zona de corte y armado de acero.

Maquinaria
1 Retroexcavadora
1 Volqueta.

Residente de obra

Inspector de Interventoría

4 octubre 2024.

Clima: llovió toda la Tarde.

Personal de obra.
1. Ing. Residente de obra
1. Inspector de interventoría
1 Maestro de obra
1 oficial de obra
Ayudantes.

Actividades.
Se da inicio a las actividades laborales a las 7:00 AM. Con la continuidad de descargue de sub-base y extendido de esta con la Retroexcavadora, Se inicia con el corte figurado de varillas 3/8". Para el armado de Pantallas.
Se finaliza actividades a las 5:00 Pm.

Powered by CamScanner

Maquinaria
1 Retroexcavadora.
1 Volqueta.

Residente de obra

Inspector de Interv.

7 de octubre 2024.

lluvia en horas de la mañana. y tarde.

Personal de obra.
1 ing. Residente de obra.
1 Inspector de obra de Interventoría.
1 oficial de obra.
1 Maestro
Ayudantes.

Actividades.
Se da inicio a actividades laborales a las 7:00 AM, Se continúa con el corte, figurado del acero, Se continúa con el descargue del Subbase y extendida de está, Se realiza descargue de tablas para formaletear y armar casetones, Se inicia el proceso de compactación.
Maquinaria.
1 Retro excavadora.
1 volqueta
1 Vibrocompactador.

Residente de obra

Inspector de Interventoría.

08 octubre 2024. Clima: lluvia en horas de la tarde.

Personal de obra
1 Res. de obra
1 Inspector de Interventoria. 1 Residente de interventoria
1 Maestro
1 oficial
Ayudantes

Actividades.

Se da inicio de actividades a las 7:00 AM, se continua con la compactacion de sub-base con el vibrocompactado y extendida de material con la retroexcavadora, Continuó con el corte, figurado y armado de acero para vigas riostras y Cinta Pelusa.

Maquinaria.
1 Retroexcavadora
1 vibrocompactador
1 volqueta.

Residente de obra

Inspector de interventoria

09-octubre-2024. Clima:

Personal de obra
1 Res de obra
1 inspector interventoria, 1 Residente de interventoria.
1 Maestro
1 Oficial de obra
Ayudantes

Powered by CamScanner

Actividades.

Se dan inicio a actividades laborales a las 7:00 AM, Se continúa con el corte, figurado y armado de acero, Se realiza descargue de material de Ferretería, Se continua con la compactación de la Sub-base.

Maquinaria.
1 Vibrocompactador.

Residente de obra

Inspector de obra.

10 de octubre 2024 Clima: llovizna después de medio día.

Personal de Obra.
1 Residente de Obra
1 inspector de obra
1 Maestro
1 Oficial de obra
Ayudantes
1 cuadrilla de topografía.
Actividades.

Se realiza nuevamente el marcado de ejes y niveles y demás actividades topográficas, Se realiza instalación de hitos e instalación de ejores y acero para huellas, Se realiza excavación de las vigas restras
Maquinaria
1 Mezcladora (bolt
1 Vibro de concreto

Powered by CamScanner

Residente de obra

Inspector interventoría

11 de octubre 2024.

Personal de obra.
1 Ingresdente de obra
1 Inspector de interventoría,
1 Residente de interventoría
1 Maestro
1 oficial
Ayudantes.

Actividades
Se da inicio a actividades a las 7
Instalación de formaletas para huel
nueles para dar inicio a Mezc
ción de concreto 3000PSI para las
Realizan el vibrado de este y ratonc
ciones
Maquinaria
- Vibro de concreto
- Mezcladora
- Rana compactadora.

Residente de obra

Inspec

12 de octubre 2024

Personal de obra
1 ing. Residente de obra
1 Inspecta de interventoría

:00 AM. Realizand
as, y verificand
bado e instala-
anta huellas,
das y termina

ta interventoría.

Powered by CamScanner

1 Maestro
Ayudantes.

Actividades

Se da inicio a actividades a las 7:00 AM. hasta la 12:00pm, donde se realiza medido e instalacion de concreto 3000Psi y de 2000 Psi para vigas riostras Se realiza instalación de acero para vigas riostras.

Maquinaria
1 vibro concreto
1 Mezcladora 1 bolb.
1 Pala cambezadora.

Residente de obra

Inspector de obra

13 octubre 2024.
Domingo

14 octubre 2024
Lunes Festivo.

15 octubre 2024.

Clima: lluvia después de medio día

Personal
1 Ing. Residente de obra
1 Ing. Residente Interventoría, Inspector.
1 Maestro
5 Ayudantes.

Powered by CamScanner

Actividades.
Se da inicio a actividades laborales a las 7:00 AM con la Fundida de canetas, Instalación, Mezclado de concreto 3000 PSI.

Maquina
1 Mezcladora 1 Vibro, Rana.

Residente de obra

Ing. Interventoria

16 octubre 2024. Clima:
2 ing. Residente de obra.
1. ing. Interventoría, inspector de Inter.
1 Maestro
6 Ayudantes.

Actividades.
Se da inicio Actividades laborales con la Instalación de acero para vigas riostras, canetas y huellas

Maquinaria.
1 Mezcladora, vibro, rana

Residente de obra.

Interventoría.

17 de octubre
1 ing. Residente de obra.
1 Inspector de Interventoría.
1 Maestro
6 Ayudantes

Actividades.

Powered by CamScanner

Se da inicio Actividades laborales con la Mezclada e instalación de concreto 3000 PSI Para cinta Huellas, se realiza descargue de materiales.

Mano de obra
1 Mezclador, Vibro, Pala.

Residente de Obra

Interventoría.

18 de octubre 2024.
Personal.
1 Ing. Residente de obra
1 Inspector de Interventoría.
1 Maestro
6 Ayudantes.

Actividades.
Se da inicio a Actividades laborales, con el retiro de Formaletas y Mezclado e instalación de concreto 3000 PSI Para canetas y bordillo.

Mano de obra.
1 Mezclador, Vibro, pala.

Residente de obra

Interventoría.

19-10-2024.
Personal
1 Ing. Residente de obra
1 Inspector de Interventoría.
1 Maestro
5 Ayudante

Actividades:
Se da inicio de Actividades laborales, se realiza instalación de Formaleta y cajones y acero para fundas.
Maquinaria
1 Mezcladora, vibro, Rana

Residente de obra

Interventoria

21 de octubre 2024.
Personal
1 ing. Residente de obra
1 ing. Inspector de Interventoría
1 Maestro
5 Ayudantes.

Actividades.
Se da inicio a actividades Laborales con el Mezclado de concreto de 3000 PSI para cunetas y bordillos, se realiza la localización y replanteo de sobre ancho y acceso de la obra.

Maquinaria
1 Mezcladora, vibro, Rana

Residente de obra

Interventoria

22 de octubre

Clima: lluvia en horas de la tarde 1:00 Pm y 6:00 Pm

Personal
1 Ing Residente de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro.

Powered by CamScanner

5. Ayudantes.

Actividades.
Se da inicio a actividades laborales con el el corte Figurado y armado de Parrilas para las cintas huellas yugas rieles, armado de cojones

Maquinaria.
1 Mezclado, vibro, saltarin

Residente de obra

Interventor

23 de octubre 2024

clima: lluvia desde las 2:20 a 5:00Pm

Personal
1 Ing. Residente obra
1 Inspector de interventoría.
1 Maestro
6 Ayudantes.

Actividades
Se da inicio a actividades laborales con el Mezclado e instalacion de concreto de 3000PSI para Huellas y 2000PSI de mortero sobre y Realización de terminaciones.

Maquinaria.
Mezcladora, vibro y canal.

Residente de obra

Interventor

24 de octubre

clima: Soleado

Personal

1 Ing. Residente de obra.
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro
6 Ayudantes

Actividades
Se realiza Mezclado e instalación de Concreto colocado, Se retira Formaletas y limpieza. y se arman cajones!
Maquinaria
Mezcladora, Vibro, Pana.

Residente de obra

Interventoría

25-10-2024.
Personal
1 Ing. Residente de obra
1 Inspector de Interventoría.
1 Maestro
6 Ayudantes

Actividades
Se realiza corte Figurado y armado de acero, para vigas Postras (MA huella.
Se realiza reporte de que dos camiones Se Pasaron por las huellas, los vehículos Pertenecen al batallon No 5 de Ingenieros. Bajaron los cajones y vigas que se han instalado en sitio.
Maquinaria
1 Mezcladora, 1 Vibro 1 Pana.

Residente

Interventoría

Powered by CamScanner

26 de octubre 2024.
Personal
1 Ing Residente de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro
6 Ayudantes

Actividades
Se realiza inicio de actividades con el Mezclado e instalación de concreto de 3000 PSI y 2000 PSI.

Maquinaria
1 Mezcladora, vibro, Pana.

Residente de obra

Interventoría

28 octubre 2024. Clima: Soleado.
Personal
1 ing. Residente de obra
1 Inspector de Interventoria.
1 Maestro
6 Ayudantes

Actividades.
Personal
1 ing. Residente de obra.
1 Inspector de Interventoría.
1 Maestro
6 Ayudantes

Actividades:
Se realiza inicio de actividades laborales [illegible] retiro de formaletas y Mezclado

de concreto de 3000Psi para cunetas y bordillo.

Maquinaria
1 Mezcladora, 1 vibro, 1 pana.

Residente de obra

Interventoría

29-10-2024
Personal
1 Ing. Residente de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro
6 Ayudante

Actividades.
Se da inicio a actividades laborales con el mezclado de concreto e instalación de adoquín, instalación de acero y formaletas

Maquinaria.
1 Mezcladora, vibro, pana.

Residente de obra

Interventoría

30-10-2024
Personal
1 Ing. Residente de obra.
1 Inspector
1 Maestro
6 Ayudantes.

Actividades.
Se da inicio a actividades laborales

Powered by CamScanner

Con la instalacion de Acero Para columnas y bordillos, corte figurado y Armado.

Maquinaria
1 Mezcladora, vibro, pana

Residente de obra

Interventoria.

31-10-2024
Personal
1 Ing. Residente de obra
1 Inspector de interventoria.
1 Maestro
6 Ayudante.

Actividades.
Se da inicio a actividades laborales. con el Hezclado e instalacion de concreto de 3000 PSI.

Maquinaria.
1 Mezcladora vibro, pana

Residente de obra

Interventoria

8.4.7. JAC LAS ROCAS

Bitacora de obra.

Convenio 4563

Junta de acción comunal Las Rocas.

Residente de obra: Oscar Fernando Vera.

Interventoría: Interventoria Mbol.

RL: Fredy Gonzalos Ortíz

Tipo de obra: Placa Huella.

El Playón 2024.

Powered by CamScanner

02/10/2024 Personal de obra clima:

1 Ing. Residente de obra
1 Inspector de interventoría
1 Maestro
3 Ayudantes
1 Topografo

Actividades.

Se da inicio a las actividades de obra, con la localización del sitio a intervenir, en compañía de la cuadrilla se realiza Roseria y adecuación de lugar para la construcción del Campamento, Se realiza corte y perfilado de la vía (tramo), con el relleno de Socavaciones.

Maquinaria y Equipos.

1 Retroexcavadora.

Residente de obra. Inspector de interventoría

03/10/2024 Personal de obra Clima:

1 Ing. Residente de obra.
1 Inspedor de interventoria
1 Maestro.
Ayudantes.

Actividades.

Se da inicio a actividades laborales a la 7:00 AM con el descargue de sub-base y extendida de esta, descargue de materiales de ferreteria, y adecuación del campamento para apoyo de mat

Powered by CamScanner

riales.
Maquina: Retro excavadora, 3 volquetas.

Residente de obra
Ingº Interventoria.

4/10/2024 Personal
Ing. Residente de obra
Insp de interventoría
Maestro
Ayudantes

clima: llovía en horas de la tarde.

Actividades

Se da inicio a actividades a las 7:00 AM, se continúa con el descargue de sub-base y extendido de ésta, se realiza el corte, figurado y armado de acero.

Maquinaria
- Retroexcavadora, 3 volquetas.

Residente de obra
Inspector de interventoría

7/10/2024 Personal
Ing. Residente de obra
Inspector de obra
Maestro
Oficial.
Ayudantes de obra

clima: lluvia en horas de la mañana y tarde

Powered by CamScanner

Actividades

Se inician actividades laborales a las 7:60 AM con el extendido y compactación de sub-base en una capa de 0,15 cm, Se realiza descargue de materiales y continuan con el corte de acero y adecuación del sitio para su figurado.

Maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 vibro compactador 3 volquetas.

08/10/24. Residente de obra

Inspector de obra.

Personal en obra
1 Residente de obra
1 Inspector de interventoria
1 Maestro
Ayudantes.

Clima: llovio en la tarde

Actividades:

Se inician actividades a las 7:00 AM, Se continua con el arreglo de sub-base. debido a las fuertes lluvias y las aguas recogidas desde la placa huella superior y la cual no tiene donde entregadas provoca que la sub-base instalada en la parte inferior a pesar que ya fue compactada con vibrador de 7:70 se lave, por lo tanto se requiere aplicar nuevamente y compactar, se realiza Figurado y armado de acero para huellas y instalación de Formaleta.

Maquinaria
1 Mezcladora
1 Vibro de concreto.

Powered by CamScanner

Residente de obra

Inspector de Interventoria

09/10/2024 Personal

1 Ing. Residente de obra
1 Inspector de Interventoria
1 Residente de interventoria
1 Maestro.
Ayudantes.

Clima: llovio después de medio dia

Actividades
Se da inicio a actividades laborales a las 7:00 AM
Se continua con la instalación de rajones, corte figurado y armado de acero para canastilla.
Maquinaria.
3 volquetas.

Residente de obra

Inspector de obra

10/10/2024 Personal

1 Ing. Residente de obra
1 Inspector de Interventoria
1 Residente de interventor
1 Maestro
Ayudantes

Clima: lluvia en horas de la noche.

Actividades
Se da inicio a actividades laborales a las 7:00 AM,
Se realiza limpieza y reinstalación de sub-bas. debido a que las lluvias realizaron el arrastre

Powered by CamScanner

del material Previamente instalado, se realiza observa-
(Maquinaria) del corte, figurado del acero. al
maestro.
maquinaria
1 volqueta.

Residente de obra — Inspector de interventoria

11/10/2024 Personal
Ing. Residente de obra
Inspector de interventoria
1 Maestro
1 Ayudante.

Actividades
Se da inicio a actividades laborales a las 7:00 am.
Se continua con el corte, figurado y armado del
acero, Se realiza la construccion de los cajones
interiores, se realiza comision de topografia
para localizacion y trazado de niveles, sobre anchos
y localizacion de la cuneta.
(Materiales) Maquinaria
Volqueta

Residente de obra — Inspector interventoria

12/10/2024 Personal 1
ing Residente de obra
1 inspector de interventoria
1 Maestra
Ayudantes

Powered by CamScanner

Actividades
Se inician actividades para la obra a las 7:00 AM con la continuación de corte de acero, se realiza descarga de material de arena, triturado

Residente de obra

Inspector interventoría

15/10/2024 Personal
1 Ing. Residente
1 Inspector de interventoría
1 maestro
Ayudantes.

Clima: lluvia después de medio día.

Actividades
Se da inicio de actividades laborales a las 7:00 AM
Con el arreglo de cajones y instalación de pantalas y acero, para las cinta Huellas.

Maquinaria.
1 Mezcladora
1 volqueta

Residente de obra

Inspector de interventoría

16/10/2024 Personal
1 Ing. Residente de obra
1 Ing. Residente interventoría
1 Inspector de interventoría.

Actividades
Se da inicio laborales a las 7:00 AM con la continuación de instalación de acero para Huella cinta

Powered by CamScanner

y compactación de sub-base.

Maquinaria
1 Mezcladora

Residente de Obra

Inspector de interventoria.

17/10/2024

Personal
1 ing. residente de obra
Inspector de interventoria
1 Maestro
Ayudantes

Actividades.
Se dancio a actividades laborales con la Fundida de Huellos, Se realiza mezclado e instalacion de concreto. 3000 PSI.

Residente de Obra

Inspector de Interventoría

18-10-2024 Personal
1 ing. Residente de Obra
1 ing. Residente interventoria
ing. ambiental
Inspector de interventoria.

Actividades
Se da inicio de actividades a las 9:00 AM
Se realiza retiro de formaleta y instalacion de formaleta y acero.

Maquinaria
Mezcladora
Ubo concreto

Residente de obra

Inspector de interventoría

19-10-2024

Clima: lluvia después de medio día.

Personal de obra
1 ing. Residente de obra
1 inspector de interventoría
1 Maestro
Ayudantes.

Actividades
Se da inicio a actividades laborales a las 2:00 pm se descarga material de arena y sub-base, se trazan los sobreanchos acordados el día de ayer con el residente de Interventoría, se funde Placa huellas.

Maquinaria
- Mezcladora 1 bulto
- ubo de concreto
- Saltarín

Residente de obra

Interventoría.

21/10/24. Personal
1 ing. residente
1 inspector de interventoría.
1 Maestro

Clima: lluvia en horas de la tarde

3 Ayudante

Actividades.

Se da inicio a actividades laborales a las 7:00 AM
Se realiza retiro de formaleta, instalación de acero,
y se Funde Carta Huella.

Maquinaria
Mezcladora de Boto, vibro de concreto, y Saltarín.

Residente de obra

Interventoria.

22/10/2024 Personal

1 Ing. Residente de obra
1 Inspector Interventoría
1 Maestro
Ayudante

Clima: lluvia en horas desde la 1PM 6 PM

Actividades

Se da inicio actividades laborales con la compacta de la subbase que por la lluvia se arrastro, instalación de acero, cajones y Parchitas.
Queda listo para Fundir

Maquinaria.
1 Mezcladora
1 Rana.
1 vibro concreto

Residente de obra

Inspector Interv.

23/10/2024 Clima: lluvia desde las 2:20 a 5pm.

Personal
1 Ing. Residente de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro
5 Ayudantes.

Actividades
Se da inicio a actividades laborales a las 7:00 AM con la Mezclada e instalación de concreto de 3000 PSI para cinta huella, Se realizan terminaciones de estas y por motivos de lluvia no se continúa.

Mañana.
1 Mezclador, 1 vibro de concreto 1 Pana.

Residente de Obra

Interventoría

24/10/2024 Personal Clima: Soleado.
1 Ing. Residente de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro
6 Ayudantes.

Actividades
Se continúan con actividades anteriores con la mezclada e instalación de concreto de 3000 PSI para la cinta huella de la Placas.
Mañana:
1 Mezcladora, 1 Pana y 1 vibro de concreto.

Residente de obra.

Interventoría.

Powered by CamScanner

25/10/2024. Personal
Ing. Residente de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro
6 Ayudantes

Actividades
Se da inicio a actividades laborales con el replanteo del Sobre ancho y Peraltado en el recorrido del día 18 de octubre 2024 Para darle continuidad a la contraflecha y Peralte de la Curva el cual inicia en 0,00 y termina en 0,00. con un ancho en su Parte central no mayor de 0,55 a ambos lados, Se Funde Placa de fasición y se replantea instalación de Rieles.

Maquinaria
1 Mezcladora, 1 Vibro, 1 Cana.

Residente de obra

Interventoría

26/10/2024 Personal
1 Ing. Residente de obra
1 Inspector Interventoría.
1 Maestro
6 Ayudantes

Actividades.
Se da inicio de actividades laborales con la instalación de acero Para conecta y bordillo, Se realiza Instalacion de Formaletas y cajones y queda listo para Fundir.

Powered by CamScanner

14

Maquina
Mezcladora, Vibro de concreto, Rana

Residente de Obra

Inspector de Int

28-10-24 Personal

Clima: soleado

1 Ing Residente de obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro
5 Ayudantes

Actividades.
Se da inicio a actividades laborales con el retiro de un derrube al lateral izquierdo, Instalación de Formaleta y Fundida de cinta huella.

Maquinaria
1 Mezcladora, 1 vibro de concreto, 1

Residente de Obra

Inspector

29/10/24. Personal.
1 Ing. Residente de Obra
1 ing. Interventoría
1 Maestro
5 Ayudantes

Actividades
Se realiza: Fundida de bordillo y concreto con la Instalación de 3000 PSI, se realiza retiro de Formaletas

Powered by CamScanner

Maquinaria
Mezcladora, vibro, rana

Residente de Obra

Interventoria.

30/01/2024 Personal

1 Ing. Residente de obra.
1 Ing. Interventoria, inspector.
1 Maestro
6 Ayudantes.

Clima: llovia desde las 2:a 6:Pm

Actividades.
Se da inicio a actividades laborales con el sacado de derrumbe, Se realizo retiro de ~~otros~~ de cajones y varilla ya instalada, se descarga material de arena y triturado

Maquinaria
1 Mezcladora, vibro, Rana.

Residente de obra

Interventoria.

31/01/2024 Personal
1 Residente de Obra
1 Inspector de interventoria
1 Maestro
6 Ayudantes

Actividades
Se da inicio a actividades laborales con

Powered by CamScanner

Maquinaria
Mezcladora, vibro, rana

Residente de Obra

Interventoría.

30/10/2024 Personal

1 Ing. Residente de obra.
1 Ing. Interventoría, inspector.
1 Maestro
6 Ayudantes.

Clima: lluvia desde las 2:a 6:Pm

Actividades.
Se da inicio a actividades laborales con el sacado de derrumbe, se realizo retiro de ~~obra~~ de cajones y varilla ya instalada, se descarga material de arena y triturado

Maquinaria
1 Mezcladora, vibro, Rana.

Residente de obra

Interventoría.

31/10/2024 Personal
1 Residente de Obra
1 Inspector de Interventoría
1 Maestro
6 Ayudantes

Actividades
Se da inicio a actividades laborales con

Powered by CamScanner

con el replanteo de hilos, Fundida de cuneta y bordillo en concreto de 3000 PSI

Maquinaria
1 Mezcladora, vibro, saltarin.

Residente de obra

Interventoría

1/11/2024 Personal
1 Ing. Residente de obra
1 Inspector Interventoria.
1 Maestro

Actividades.
Se realizo localizacion, Instalacion de formaleta, de acero, Corte y Figrado de acero Para Cunetas y bordillo y Flejes.

Maquinaria
1 Mezcladora, vibro, Saltarin.

Residente de obra

Interventoría

02/11/2024

Powered by CamScanner

8.4.8. JAC SAN AGUSTIN

Firmas Autorizadas.

Yoly Marley García Residente de Obra

Wilson Peñuela B. Residente Interv.

Mónica Serrano Cala Profesional Socio-Ambiental

Jhonatan Sanchez Barajas inspector

01/10/2024

maestro 1.
oficial 1
Ayudantes 5.

Se Continua fundida de Concreto Ciclopeo entre muros y Cuneta a lo largo del tramo. Se Continua Con el Armado y Corte de Acero, se Realiza Encaletado de Cuneta. Se Reservarán Llaves en las horas de la tarde.

Residente de Obra.

02/10/2024

maestro 1.
oficial 1.
Ayudantes 5.

Se Realiza fundida de Cuneta y Bordillo, y Ciclopeo. y se Realiza Corte y figurado de hierro.

Inspector

Residente de Obra.

8.4.9. JAC LADERA JAPROLASAN


10 * MARTES 01/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE: Como afrontar los trabajos a la intemperie con seguridad.

-) NO se presentaron lluvias.

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo del terreno
-) Se instala subbase granular para mejoramiento de la subrasante.




* MIÉRCOLES 02/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE = Temperatura en aumento.

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo del terreno.
-) Se instala subbase granular para mejoramiento de la subrasante.
-) Se ubican estacas para trazar donde se va a formaletear las placas huellas.
-) Se carga en cerro de Bungo Equipos, herramientas y materiales y se descargan en la obra para dar avance a la misma, esta pendiente el cemento y acero.




Jueves 03/octubre/2024

-) Charla diaria HSE: Prevención de riesgos laborales

-) Se presentaron lluvias hasta las 8:40 am

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo del terreno
-) Se instala subbase granular para mejoramiento de la subrasante.
-) Se instala la formaleta de madera para alistar previamente la fundida de concreto
-) Se presenta la Ing. Mónica y el Ing. Wilson por visita de Obra de parte de la interventoría CONSORCIO INTERVENTORES MOBL.




* VIERNES 04/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE: Los casi Accidentes son Advertencias

-) NO se presentan lluvias.


-) Personal en campo:
1 Ingeniero Residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo del terreno
-) Se instala subbase granular para mejoramiento de la subrasante.
-) Se instala la formaleta de madera para alistar previamente la fundida de concreto.
-) Se realiza el ensayo con cono de arena para liberar las densidades de la subbase granular en el tramo Km0+155 al Km0+105 por parte de FUNDEVIS.



14 * SÁBADO 05/OCTUBRE/2024


-) NO se ejecutaron actividades.
-) Se recibe el ensayo de densidad con cono de Arena por parte de FUNDEUIS y cumple con compactación al 95% en el tramo Km 0+155 al Km 0+105.



* DOMINGO 06/OCTUBRE/2024

-) NO se ejecutaron ACTIVIDADES.

-) Se reciben en campo 296 Bultos de cemento ARGOS y 710 varillas de 3/8".



* LUNES 07/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE: La seguridad es cosa personal.

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo del terreno
-) Se instala formaleta de madera.
-) Se figura acero para vigas riostras y placas huellas.
-) Se funde con concreto de 3000 psi las vigas riostras y placa huellas
-) Se realizan 09 cilindros de concreto para realizar los ensayos de rotura a la compresión de 7, 14 y 28 días en el laboratorio de FUNDEUIS
-)


16 * MARTES 08/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE = Prevención de accidentes físicos

-) NO se presentaron lluvias.

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) Actividades:
-) Se realiza replanteo terreno.
-) Se instala formaleta de madera
-) Se figura acero varilla 3/8" para vigas nastras y placas huellas
-) Se funde en concreto de 3000 psi las vigas nastras y placas huellas.



* MIERCOLES 09/OCTUBRE/2024 17

-) Charla diaria HSE = Orden y limpieza en su lugar de trabajo.

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo terreno
-) Se instala formaleta de madera
-) Se figura acero varillas 3/8" para vigas muestras y placas huellas.
-) Se funde en concreto de 3000 psi las vigas muestras y placas huellas.
-) Se realizan 09 cilindros de concreto para realizar los ensayos de rotura a la compresión de 7, 14 y 28 días en el laboratorio de FUNDEUIS.


* JUEVES 10/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE: Conservemos lo que tenemos

-) Se presentaron lluvias hasta las 8:00am

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo terreno
-) Se instala formaleta de madera
-) Se figura acero rarillas 3/8" para vigas nortes y placas huellas
-) Se funde en concreto de 3000 psi las vigas nortes y placas huellas.



* VIERNES 11/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE= Trabajos en equipo evita accidentes.

-) NO se presentaron lluvias.

-) Personal en campo:
1 Ingeniero Residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo terreno
-) Se instala formaleta de madera
-) Se figura acero varillas 3/8" para vigas riostras y placas huellas.
-) Se funde en concreto de 3000psi las vigas riostras y placas huellas.
-) Se realizan 09 cilindros de concreto para realizar los ensayos de rotura a la compresión de 7, 14 y 28 días en el laboratorio de FUNDEUIS.

20 * SÁBADO 12/OCTUBRE/2024

-) NO se ejecutaron actividades.

* DOMINGO 13/OCTUBRE/2024

-) NO se ejecutaron actividades.

* LUNES FESTIVO 14/OCTUBRE/2024

-) NO se ejecutaron actividades.


*MARTES 15/OCTUBRE/2024

-) Charla diana HSE = Piense primero y evite accidentes.

-) NO se presentaron lluvias.

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra.
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo terreno.
-) Se instala subbase granular para mejoramiento de la subrasante.
-) Se instala la formaleta de madera para alistar previamente la fundida de concreto.
-)



* MIÉRCOLES 16/OCTUBRE/2024

→ Charla diaria HSE: Las bromas pesadas son peligrosas

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
→ Se realiza replanteo terreno
→ Se instala subbase granular para mejoramiento de la subrasante.
-) Se instala formaletas de madera.
-) Se figura acero varillas 3/8" para vigas riostras y placas huellas
-) Se funde en concreto de 3000 psi las vigas riostras y placas huellas
-) Se realizan 09 de cilindros de concreto para realizar los ensayos de rotura a la compresión de 7, 14 y 28 días en el laboratorio de FUNDEUIS


* JUEVES 17/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE: Vigile sus pasos.

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo terreno.
-) Se instala subbase granular para mejoramiento de la subrasante.
-) Se instala formaletas de madera.
-) Se figura acero varillas 3/8" para vigas nuevas y placas huellas.
-) Se funde en concreto de 3000 psi las vigas nuevas y placas huellas
-) S



* VIERNES 18/OCTUBRE/2024

→ Charla diaria HSE: Inspecciones


→ NO se presentaron lluvias.

→ Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

→ ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo del terreno
-) Se instala Subbase granular para mejoramiento de la subrasante
-) Se instala formaletas de madera
-) Se figura acero varillas de 3/8" para vigas maestras y placas huellas.
-) Se funde en concreto de 3000 psi las vigas maestras y placas huellas.
-) Se realizan 09 cilindros de concreto para realizar los ensayos de rotura a la compresión de 7, 14 y 28 días en el laboratorio de FUNDEUIS.
-) Se realiza el ensayo con cono de arena para liberar las densidades de la subbase granular en el tramo KM 0+105 al KM 0+050 por parte de FUNDEUIS, la cual cumple con el 95% del proctor.

* SÁBADO 19/OCTUBRE/2024

-) NO se ejecutaron actividades.



* DOMINGO 20/OCTUBRE/2024

-) NO se ejecutaron actividades.




* LUNES 21/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE: El reciclaje.

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se funde concreto ciclópeo entre las placas huellas.




* MARTES 22/OCTUBRE/2024 27

-) Charla diaria HSE: La descarbonización, como pasar de las fuentes fósiles a las renovables

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se replantea el terreno
-) Se instala subbase granular para mejoramiento de la Sub rasante
-) Se funde en concreto ciclópeo entre las placas/huellas.



*MIERCOLES 23/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE: ¿Qué es la biodiversidad?

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se instaló formaleta para placas huellas
-) Se figuró e instaló vanillas de acero de 3/8" para vigas riostras y placas huellas.
-) Descargue de materiales para la obra cemento y Mallas ~~acero~~ fundida de 3/8"


*JUEVES 24/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE: Día mundial del arbol.

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo del terreno.
-) Se instala subbase granular para el mejoramiento de la subrasante.
-) Descargue de cemento en el Guayabo
-) Se figuró e instaló varillas de acero de 3/8" para vigas riostras y placas huellas
->



30 * VIERNES 25 // OCTUBRE // 2024

-) Charla diaria HSE: Los buenos hábitos ayudan.

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se funde en concreto de 3000 psi las vigas riostras y placas huellas.
-) Se realizan 09 cilindros de concreto para realizar los ensayos de rotura a la compresión del 07, 14 y 28 días en el laboratorio de FUNDEUIS.

* SÁBADO 26/OCTUBRE/2024

-> Charla diaria HSE: N/A

NO se realizaron actividades.

* DOMINGO 27/OCTUBRE/2024

NO se realizaron actividades.

* LUNES 28/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE: Porque usar gafas

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo del terreno
-) Se instala subbase granular para mejoramiento de la subrasante.
-) Se realiza el ensayo con cono de arena para liberar las densidades de la subbase granular en el tramo Km 0+050 al Km 0+000 por parte de FUNDEUIS, el cual fue exitoso y cumple con el 95% del proctor.


*MARTES 29/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE: Protejan sus manos

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se realiza replanteo del terreno
-) Se instala subbase granular para mejoramiento de la subrasante
-) Se instala formaleta madera para placas huellas
-) Se instala y figura el acero corrugado de 3/8" para vigas ~~hostias~~ y placas huellas.




* MIÉRCOLES 30/OCTUBRE/2024

-) Charla diaria HSE: La actitud en el trabajo

-) NO se presentaron lluvias

-) Personal en campos
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se funde en concreto de 3000 psi las vigas riostras y placas huellas.
-) Se realizan 09 cilindros de concreto para realizar los ensayos de rotura a la compresión del 07, 14 y 28 días en el laboratorio de FUNDEUIS.




* JUEVES 31 // OCTUBRE // 2024 35

-> Charla diaria HSE: Actos y condiciones inseguras

-> NO se presentaron lluvias

-) Personal en campo:
1 Ingeniero residente
1 Maestro de Obra
1 Oficial
6 Obreros

-) ACTIVIDADES:
-) Se instala formaleta de madera para las placas huellas y la placa de transición
-) Se figura e instala el acero corrugado de 3/8" para placas huellas, vigas nortas y placa de transición
-) Se funde en concreto de 3000 psi las vigas nortas, placas huellas y placas de transición, con esto se finalizan los 155 metros de placas huellas
-) Se funde en concreto ciclópeo entre las placas huellas, con esto se finalizan los 155m de concreto ciclópeo.
-> Se realizan la instalación de subbase granular compactada al inicio de las placas de transición para que finalicen en rampa.



8.4.10. JAC LIBANO

Viernes 11 de octubre del 2024
Estado del Tiempo: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5:00 P.M
Personal de obra: 05 ayudantes de obra, Presidente de JAC y operador
Actividades de obra:
- Se Realizan inducciones de la SST y los Riesgos y Peligros que estan expuestos en obra,
- Entrega de dotación al personal de obra: Casco, Gafas, Guantes Botas, overol y Tapa oidos
- Ingreso de materiales de obra: Arena, Triturado, Bolo, sub Base Acero, plastico, Polisombra y alambre dulce. Se acopia material ingresado a obra
- Se Constiuye Campamento provisional de obra, donde se acopiaran, las herramientas y equipos.
- Ingresa maquinaria Pajarita y se prosigue con la nivelación de subrasante
- Ingresa maquinaria Vibro Compactador de dos rodillos, se realiza la compactación de la subrasante.

Ing. Acargo o Presidente J.A.C.

Juan Carrillo
Inspector Interventoria

Sabado 12 de octubre del 2024
Estado del Tiempo: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 12:00 M
Personal de obra: 04 ayudantes, Presidente de JAC y Operadores
Actividades de obra:
- Se Inicia con el Sareo o nivelación con Sub Base Granular con la ayuda de la Pajarita
- Se Prosigue con la compactación de la sub Base Granular con la ayuda del vibro Compactador.
- Ingresa material de obra: varilla #3
- Se Realiza señalización de la obra, con cinta peligro.
- Se Arma mesa o Burro, para el Figurado del acero
- Al Finalizar la Jornada se Retiran las maquinarias de la obra terminando su labor.

Juan Carrillo

Ingeniero Acargo o Presidente J.A.C.

Inspector Interventoria

Powered by CamScanner

Domingo 13 de octubre 2024
No Se Realizan Actividades de obra el dia de hoy

Lunes 14 de octubre 2024
No Se Realizaron Actividades de obra el dia de hoy, dia Festivo

Martes 15 de octubre 2024
Estado del Tiempo: Lluvioso - nublado (Lluvias desde 7:00 a.m a 7:40 a.m)
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5:00 p.m
Personal de obra: 05 ayudantes de obra, Presidente J.A.C.
Personal de Interventoria: Inspector.
Actividades de obra.
- Se Organiza y se acopia material descubierto y mal organizado, Se deja en orden y Tapado con Plastico.
- Ingresa materiales a la obra: Tablas de Madera, Bultos de Cemento marca Cemex 200 bultos y 16 m^3 de Arena y 16 m^3 de Triturado.
- Se inicia con Cortes de Acero con cizalla, para el Figurado de Flejes para la vigas Riostras.
- Se Marca un eje en el area de la placa huella y se trasan hilos para marcar y empezar las excavaciones manuales para las vigas riost
"NOTA" Se le indica por parte de la Interventoria al presidente J.A.C. que es necesario Contar con todo el personal en obra, como Ing Residente Maestro y oficiales. Tambien Se le informa tener todos los materiales y equipos para la buena ejecución de la obra y poder avanzar lo mas rapido posible.

Ing Residente o Presidente J.A.C.

Residente Interventoria o Insp

Miercoles 16 de octubre 2024
Estado del Tiempo: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5:00 p.m
Personal de obra: 05 ayudantes de obra, Presidente J.A.C.
Personal de Interventoria: Inspector.
Actividades de obra.
- Se Continua con el corte de Acero con Cizalla y Figurado de Acero para los Flejes de la viga Riostra.
- Se prosigue con las excavaciones manuales para las viga Riostra en el area de la placa huella.

Powered by CamScanner

• Se inicia con el armado de Acero para la Parrilla de el primer tramo de placa huella.

Juan Carrillo
Residente Interventoria. o Insp

Ing. Residente o Presidente J.A.C

Jueves 17 de octubre 2024
Estado del Tiempo: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5:00 p.m
Personal de obra: 05 ayudantes de obra, Presidente J.A.C.
Personal de Interventoria: Inspector.
Actividades de obra:
• Ingresan planta electrica y pulidora pequeña, se le hace la observación al presidente de la junta que la pulidora no tiene el guarda barros y puede ser peligroso el uso inadecuado del equipo. recomendación, colocarle el guarda Barros.
• Se continua con los cortes de varilla con pulidora, Para el figurado de flejes y viga riostra.
• Se inicia con el corte y armado de Cajones en madera, para ser utilizado como Formaleta para la placa huella. Se ubican en el eje de la placa huella y se alinean unos con otros.
"Nota" Se le indica por parte de la interventoria al Presidete J.A.C que actualmente solo cuenta con 5 ayudantes de obra, quienes no tienen indicaciones del proceso y ejecución de la obra, es importante destacar que desde el 11 de octubre que se inicio la obra; no habido personal o ingeniero acargo de la obra. y control de la misma.
Se Solicita tomar medidas para Solucionar esta Situación y Garantizar el desarrollo de la obra y cumplir con Sus tiempos respectivos
*Equipos de obra: Planta electrica, Pulidora.

Juan Carrillo
Residente Interventoria. O Insp

Presidente J.A.C. o Ing. Residente

Viernes 18 de Octubre del 2024
Estado del Tiempo: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5:00 p.m
Personal de obra: 05 ayudante de obra, Maestro, Presidente J.A.C.
Personal de Interventoria: Inspector, Ing. Residente, Profesional SST

Actividades de obra:
- Se Continua con el Armado y figurado de Flejes y viga riostra.
- Se Prosigue con la colocacion de cajones en madera en la placa huella para el primer tramo. Se afirman con pines metalicos
- Se ejecutan Excavación y replanteo manual en Area de la placa huella y vigas.
- Se Realiza Visita tecnica por parte de la Interventoria. Ing. Will y Ing. Monica, le realizan una observaciones al Presidente J.A.C. Indicando la falta de personal, materiales y equipos en la obra, Para una buena ejecución del proyecto

Presidente J.A.C o Ing. Residente — Residente Interventoria o Insp

Sabado 19 de octubre del 2024
Estado del Tiempo: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 am a 12:00 M
Personal de obra: Maestro, Presidente de Junta, 05 ayudantes de obra.
Personal de Interventoria: Inspector.
Actividades de obra:
- Se Continua Con el armado y Figurado de Acero, para Flejes y viga riostra
- Se realizan Cortes Con Polidora para el acero o varilla.
- Se Prosiguen con las excavaciones y replanteo para las vigas riostras y Placa huella, se hace Compactación Con pisón manual.
- Se alinean Cajones con el eje de la placa huella y se tronan con Pines metalicos.

Presidente J.A.C o Ing. Residente — Residente Interventoria. o Insp.

Domingo 20 de Octubre del 2024
No Se Realizan Actividades de obra.

Lunes 21 de Octubre del 2024
Estado del Tiempo: Nublado
Horario de Trabajo: 7:00 am a 5:00 P.M
Personal de obra: Maestro, 02 oficiales, 05 ayudantes de obra, presidente de la Junta.
Personal de Interventoria: Inspector.
Actividades de obra:

Powered by CamScanner

• Se inicia con el armado de Acero para viga riostra y la placa huella del primer tramo.
• Se Realiza encofrado con tabla de made la la placa huella se alinean respetando la medida de la placa huella según planos.
• Se inicia con Excavación y replanteo manual en la zona de las cunetas a ambos costados de la placa huella.
• Ingresa tanque plastico, Para el almacenamiento de agua, Para las fundidas en Concreto.
"Nota": Lluvias Fuertes en horas de la tarde de 2:00 P.m a 2:35pm

Juan Carrillo

Presidente J.A.C o Ing. Residente — Residente Interventoria o Insp.

Martes 22 de Octubre del 2024
Estado del Tiempo: Nublado (Amacene llovizando hasta las 7:45 am)
Se Presentan lluvias desde 8:10 a.m a 9:a.m
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5:00 p.m
Personal de obra: Maestro, 02 oficiales, 05 ayudantes de obra.
Personal de Interventoria: Inspector
Actividades de obra:
• Se Inicia Limpiando excavaciones por temas de lluvia se erosionó la Sub base dañando el Trabajo. Se Vuelve a realizar replanteo manual en area's de cunetas y vigas y se Compacta con un pison manual.
• Se prosigue con el armado de Acero para las vigas riostra y Flejes y L para las cunetas
• Ingresa mezcladora de Concreto.
Equipos en obra: Mezcladora, Pulidora, Planta electrica.

Juan Carrillo

Presidente J.A.C o Ing. Residente — Residente Interventoria. o Insp.

Miercoles 23 de octubre del 2024
Estado del Tiempo: Nublado.
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5:00 p.m
Personal de obra: Maestro, 02 oficiales, 05 ayudantes, Presidente J.A.C
Personal de Interventoria: Inspector.
Actividades de obra:
• Se inicia con la fundida en Concreto de 3000 PSI, Para el

Powered by CamScanner

primer tramo de placa huella. se Funde parte de la viga riostra y placa de Acceso. Se Realiza acabado escobiado y con escama de Pescado
"Nota": Por parte de la Interventoria se le recomienda al maestro que antes de vaciar Concreto revisar el tramo a Fundir y Limpiar materiales organicos y tener encuenta de no quedar poroso a la hora de Fundir.
• Se aplica antisol, para el curado de la placa huella.

Juan Carillo

Presidente J.A.C o Ing. Residente — Residente Interventoria o Insp

Jueves 24 de octubre del 2024
Estado de Tiempo: Nublado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5:00 P.m
Personal de obra: Maestro, 02 oficiales, 05 ayudantes de obra, Presidente de la Junta
Personal de Interventoria: Inspector.
Actividades de obra:
• Se Inicia con el desencofre de Cajones en madera, se limpian y adecuan para el Segundo tramo de placa huella
• Se Continua y Finaliza la Fundida en Concreto en la placa huella del tramo #1, se hace acabado respectivo y se aplica antisol para su curado
• Se prosigue con la Fundida en Concreto de 3000 PSI con piedra pegada, para la parte central de la placa huella, se Selecciona el bolo o Piedra a colocar, se hace acabado escobiado y ratoneado. Se aplica anti Sol para su curado, No se termina el tramo
"Equipos de obra": Mezcladora de Concreto, Pulidora.

Juan Carillo

Presidente de la Junta o Ing. Residente — Residente Interventoria o Insp

Viernes 25 de Octubre del 2024
Estado del clima: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 6:00 P.m
Personal de Obra: Maestro, 02 oficiales, 05 ayudantes
Personal de Interventoria: Inspector.
Actividades de obra:
• Se Alinean Cajones en madera desde el eje de la placa huella, para continuar con el Segundo tramo #2

Powered by CamScanner

• Se ejecuta replanteo en Sub base Granular debido a que las lluvias dañaron el area donde se habia replanteado dias anteriores. Se compacta con pison manual
• Se ubican Vigas riostras en las excavaciones y se arma el enparrillado de Acero con la viga, de la placa huella del #2 tramo

Presidente J.A.C o Ing Residente — Residente Interventoria o Insp.

Sabado 26 de Octubre del 2024
Estado del Tiempo: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 12:00 M.
Personal de obra: Maestro, 02 oficiales, 05 ayudantes de obra.
Personal de Interventoria: Inspector.
Actividades de Obra:
• Se inicia Con Corte con Pulidora para el acero y Figurado de Flejes y vigas riostra, y armado de la misma.
• Ingresa Volqueta Con un viaje de Arena 15m³. Se acopia material
• Se prosigue Con la terminación de la Fundida en Concreto de 2000PSI con Piedra Pegada para el #1 tramo, en la parte Central. Se aplican antisol para su curado.

Presidente J.A.C. o Ing Residente — Residente Interventoria o Ins

Domingo 27 de Octubre del 2024
No se Realizan Actividades de obra.

Lunes 28 de Octubre del 2024
Estado del Tiempo: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5.00 p.m
Personal de Contratista: Maestro, 02 oficiales, 05 ayudantes de obra
Personal de Interventoria: Inspector
Actividades de obra:
• Se inicia Con Fundida en Concreto de 2000 PSI Con Piedra pegada para ambos costados de la placa huella del tramo #1. Se aplica antisol
• Ingresa equipo de trabajo: Tronzadora.
• Se Realizan Corte de varilla Con tronzadora y Figurado del mismo

para las cunetas el bastón en L
• Se prosigue con el armado de cunetas a ambos costado de la placa huella del tramo #1.

Juan Carillo

Presidente J.A.C o Ing. Residente — Residente Interventoria o Insp.

Martes 29 de Octubre del 2024
Estado del Tiempo: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5:00 p.m
Personal de obra: Maestro, 02 oficiales, 04 ayudantes de obra
Personal de Interventoria: Inspector
Actividades de obra:
• Se Continua con el armado de parilla para las cunetas y Bordillos de ambos costados de la placa huella del #1 Tramo
• Se prosigue con el armado de varilla y emparrillado para la placa huella del tramo #2 y se acomodan las vigas Riostras para amararlo con la parrilla de la plaza.
• Se Realizan Cortes de varilla con tronzadora, Para su Figurado.

Juan Carillo

Presidente J.A.C o Ing. Residente — Residente Interventoria o Insp.

Miercoles 30 de Octubre del 2024
Estado del Tiempo: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5:00 p.m
Personal de obra: Maestro, oficiales y 05 ayudantes de obra.
Personal de Interventoria: Inspector
Actividades de obra:
Incidencia del Dia. El personal de obra decidió suspender sus Actividades en protesta debido al retraso en el pago correspondiente a la quincena. La falta de pago genero una huelga en el sitio afectando el avance de las labores programadas para el dia. Ante esta situación, el presidente J.A.C. Comunica al equipo que se realizaron los pagos pendientes a lo largo del dia. Sin embargo, los trabajadores decidieron no reanudar sus tareas hasta que los pagos fueran completados. Finalmente el pago se les vio reflejado en las cuentas Bancarias a las 6:30 p.m, el cual los trabajadores recibieron cada uno su pago.

Powered by CamScanner

Presidente J.A.C. o Ing. Residente — Residente Interventoria O.I.

Jueves 31 de Octubre del 2024
Estado del Tiempo: Soleado
Horario de Trabajo: 7:00 a.m a 5:00 p.m
Personal de obra: Maestro, 02 oficiales, 05 ayudantes de obra.
Personal de Interventoria: Inspector.
Actividades de obra:

- Se inicia Limpiando nuevamente y haciendo replanteo en en los costados del tramo #2, debido a lluvias en la madrugada del mismo d que afecto la area con sub Base.
- Se Realizan Cortes de varilla con tronzadora para el armado de vigas Riostras.
- Se prosigue con el armado y Finalización de emparrillado para cunetas en el tramo #1
- Se ejecuta Fundida en Concreto de 3000 PSI, para las cunetas en ambos costados del tramo #1. Se deja el terminado escobiado y curado.
- Por Parte de la Interventoria se toman 3 muestras en Concreto para el ensayo de resistencia a los 7, 14 y 28 dias.

"Nota": Incidencia de Personal no autorizado. El dia de hoy ingreso al sitio de obra un trabajador no autorizado quien Fue admitido por orden del presidente J.A.C. La Interventoria advirtió que esta Persona no Cumple con los requisitos necesarios para laborar en el proyecto, especificamente por Falta de afiliacion a la ARL y la ausencia de autorizacion formal.
Pese a la Indicacion de la Interventoria de que no debia permanecer en el sitio de trabajo, el trabajador continuo con sus labores, se registro evidencia Fotografica de su presencia y Se le Comunicaron los riesgos asociados a realizar actividades sin Cobertura de Seguridad ni autorizacion. Asimismo, se le advirtio que, en Caso de incidentes, no se asumirá responsabilidad alguna por su situacion.

Presidente J.A.C. o Ing. Residente — Residente Interventoria.

8.5 INFORMACION CONTABLE

8.5.1. JAC CRUZ DE PIEDRA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONVENIO No. 3720 de 2023 (Indicar número y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CRUZ DE PIEDRA

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
		199.835.148,00	12/06/2023				UNICO DESEMBOLSO CONVENIO INVIAS													199.835.148,00	
		8029,57	04/31/2024				RENDIMIENTO FINANCIEROS													199.835.148,00	
							GASTOS FINANCIEROS													199.835.148,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/07/2024	DS 1	TRANSFERENCIA	CONTRATO 01	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	LUIS EDUARDO VARGAS	1065568624	ARATOCA	3002176301	luiseduardovargas@msn.com			10.500.000,00				1.166.666,00	198.668.482,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/07/2024	DS 2	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 01	INGENIERIA ESTRUCTURAL	EDWIN MORANTES RODRIGUEZ	1098726389	BUCARAMANGA	3173853082	edwin.mtes@gmail.com			1.800.000,00				900.000,00	197.768.482,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/07/2024	DS 3	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA 1	ELABORACION VALLA	SERGIO IVAN HERNANDEZ	91157797	BUCARAMANGA	3013210777	hssipublicidad@gmail.com			140.000,00				140.000,00	197.628.482,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/07/2024	DS 4	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 02	TOPOGRAFIA-LEVANTAMIENTO	JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ GONZALEZ	1099213317	VELEZ	3118444083	sebasmartinez48@hotmail.com			3.350.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00	195.978.482,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/07/2024	DS 5	TRANSFERENCIA	CONTRATO 02	SERVICIOS PROFESIONAL CONTABLE	OLGA MUÑOZ MORENO	63361103	ARATOCA	3114802842	olmumo23@hotmail.com			5.880.000,00				1.960.000,00	194.018.482,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/07/2024	FE 1220	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 03	EXAMENES DE INGRESO	EPSSALUD IPS S.A.S	901059087-3	SANGIL	3125572665	epssaludips@gmail.com			150.000,00				150.000,00	193.868.482,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/07/2024		TRANSFERENCIA		POLIZA	SEGUROS PREVISORA	860002400-2	BUCARAMANGA	601348757	contactenos@previsora.gov.co			2.012.319,00				2.012.319,00	191.856.163,00	
																				191.856.163,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10/08/2024	FE 1174	TRANSFERENCIA	ORDEN DE COMPRA 02	DOTACION UNIFORMES Y OTROS	ADRIANA MALAVER MONSALVE	37901585	SAN GIL	3002702267	amalaver_85@hotmail.com			1.884.000,00				1.884.000,00	189.972.163,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10/08/2024	FE9	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 04	DISEÑO GEOMETRICO	JUAN CARLOS GONZALEZ	1098806278	BUCARAMANGA	302439944	gonzalezjuan36@hotmail.com			550.000,00				550.000,00	189.422.163,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10/08/2024	DS 6	TRANSFERENCIA	CONTRATO 01	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	LUIS EDUARDO VARGAS	1065568624	ARATOCA	3002176301	luiseduardovargas@msn.com			10.500.000,00	35.000.000,00			3.500.000,00	185.922.163,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10/08/2024	DS 7	TRANSFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO 02	TOPOGRAFIA-REPLANTEO	JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ GONZALEZ	1099213317	VELEZ	3118444083	sebasmartinez48@hotmail.com			3.350.000,00	850.000,00			850.000,00	185.072.163,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10/08/2024		TRANSFERENCIA		ACTUALIZACION POLIZA	SEGUROS PREVISORA	860002400-2	BUCARAMANGA	601348757	contactenos@previsora.gov.co			628.188,00				628.188,00	184.443.975,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10/08/2024	FE 9602	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA 03	SOFWARE	SIIGO	830048145-8	BOGOTA	5802606	facturacion@siigo.com			119.901,00				119.901,00	184.324.074,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10/08/2024	FS40042	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA 03	PAPELERIA	LUIS FERNANDO VERGAS MIRANDA	91078199	SAN GIL	318096662	gerencia@bolilahomacomputadores.com.co			80.000,00				80.000,00	184.244.074,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10/08/2024	FE 7208	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA 03	PAPELERIA	PAPELERIA BOLIVAR	901001664-3	SAN GIL	3043502886	papeleriabolivar@hotmail.com			39.300,00				39.300,00	184.204.774,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		10/08/2024	DS 8	TRANSFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO 05	DISEÑO DE MEZCLA Y OTROS	MARIA BELEN CALDERON	37895980	SAN GIL	3132830444	geotelaboratotio@gmail.com			649.000,00				649.000,00	183.555.774,00	
																				183.555.774,00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/09/2024	DS9	TRANSFERENCIA	CONTRATO 01	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	LUIS EDUARDO VARGAS	1065568624	ARATOCA	3002176301	luiseduardovargas@msn.com			10.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	180.055.774,00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/09/2024	DS10	TRANSFERENCIA	CONTRATO O2	SERVICIOS PROFESIONAL CONTABLE	OLGA MUÑOZ MORENO	63361103	ARATOCA	3114802842	olmumo23@hotmail.com			1.960.000,00				1.960.000,00	178.095.774,00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/09/2024	DS 11	TRANSFERENCIA		SUBSIDIO DE TRANSPORTE	NYDIA DORELLY QUINTERO FERREIRA	37898476	ARATOCA	3143996145	nidiaq41@gmail.com			800.000,00				800.000,00	177.295.774,00	
1	GASTOS OPERATIVOS		2/09/2024	FE 2015385	TRANSFERENCIA	ORDEN DE COMPRA 04	COMPRA MATERIALES	FAUSTINO TAPIAS- CONSTRUMART	77007068	CRA 17 No. 22-07	7237070	construmart2005@hotmail.com	##########	112.724.987,19	97.759.204,42		2.125.855,42		95.633.349,00	81.662.425,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/09/2024	DS 12	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 01	INGENIERIA ESTRUCTURAL	EDWIN MORANTES RODRIGUEZ	1098726389	BUCARAMANGA	3173853082	edwin.mtes@gmail.com			900.000,00				900.000,00	80.762.425,00	
1	GASTOS OPERATIVOS		2/09/2024	DS 13	TRANSFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO 06	ALQUILER MAQUINARIA	JUANITO RIBERO CABALLERO	5581739	VILLANUEVA	3175325966	tramites_santander@hotmail.com			10.750.000,00	5.375.000,00			5.375.000,00	75.387.425,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/09/2024		TRANSFERENCIA		ARL	SURA	890903790-5	CRA 29 N. 45-94					247.700,00				247.700,00	75.139.725,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/09/2024				SEGFURIDAD SOCIAL	ASOPAGOS							659.000,00				659.900,00	74.479.825,00	
	GASTOS OPERATIVOS		20/09/2024				RETENCION EN LA FUENTE	DIAN											2.126.000,00	72.353.825,00	
1	GASTOS OPERATIVOS		20/09/2024	DS 14	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA 05	COMPRA MATERIALES	FAUSTINO TAPIAS- CONSTRUMART	77007068	CRA 17 No. 22-07	7237070	construmart2005@hotmail.com	544.750,42	103502,58	648.253,00				648.253,00	71.705.572,00	
1	GASTOS OPERATIVOS		20/09/2024		TRANSFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO 09	ALQUILER MAQUINARIA	JUANITO RIBERO CABALLERO	5581739	VILLANUEVA	3175325966	tramites_santander@hotmail.com			2.316.500,00				2.316.500,00	69.389.072,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		20/09/2024	FE 1256	TRANSFERENCIA		COMPRA DOTACION 1 OBRERO	ADRIANA MALAVER MONSALVE	37901585	SAN GIL	3002702267	amalaver_85@hotmail.com			226.000,00				226.000,00	69.163.072,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		20/09/2024		TRANSFERENCIA		EXAMEN INGRESO OBRERO	EPSSALUD IPS S.A.S	901059087-3	SAN GIL	601348757	epssaludips@gmail.com			250.000,00				25.000,00	69.138.072,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		20/09/2024	DS 15	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 07	ENSAYO DENCIDAD Y OTROS	MARIA BELEN CALDERON	37895980	SANGIL	3132830444	geotelaboratotio@gmail.com			183.000,00				183.000,00	68.955.072,00	
																				68.955.072,00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30/09/2024	DS 16	TRANSFERENCIA	NOMINA SEPTIEMBRE	MAESTRO	VICTOR JULIO BALLESTEROS DAZA	5622169	SANGIL	3107544399	ballesterolorena784@gmail.com			2.808.802,00				2.808.802,00	66.146.270,00	
3	GASTOS OPERATIVO		30/09/2024	DS 17	TRANSFERENCIA	NOMINA SEPTIEMBRE	OFICIAL	FRANK JHONVANNY DIAZ RODRIGUEZ	1100964541	SANGIL	3175929687	frankgdre@gmail.com			2.221.635,00				2.221.635,00	63.924.635,00	
3	GASTOS OPERATIVO		30/09/2024	DS 18	TRANSFERENCIA	NOMINA SEPTIEMBRE	AYUDANTE	JULIO ROBERTO SALAZAR GOMEZ	91079583	SANGIL	3229069801	martha.phr@hotmail.com			1.657.052,00				1.657.052,00	62.267.583,00	
3	GASTOS OPERATIVO		30/09/2024	DS 19	TRANSFERENCIA	NOMINA SEPTIEMBRE	AYUDANTE	JONATHAN JESUS MEJIA ANGARITA	3900251	ARATOCA	3112479905	angaritajonathan607@gqmail.com			1.657.052,00				1.657.052,00	60.610.531,00	
3	GASTOS OPERATIVO		30/09/2024	DS 20	TRANSFERENCIA	NOMINA SEPTIEMBRE	AYUDANTE	RAUL MAURICIO ARENAS ANGARITA	1098356082	ARATOCA	3144252745				1.657.052,00				1.657.052,00	58.953.479,00	
3	GASTOS OPERATIVO		30/09/2024	DS 21	TRANSFERENCIA	NOMINA SEPTIEMBRE	AYUDANTE	LUIS ANGEL ORTIZ RINCON	1098357446	CRUZ DE PIEDRA	3223674110	luis.angel.876.980@gmail.com			1.657.052,00				1.657.052,00	57.296.427,00	
3	GASTOS OPERATIVO		30/09/2024	DS 24	TRANSFERENCIA	NOMINA SEPTIEMBRE	AYUDANTE	EDGAR JESUS SEPULVEDA FUENTES	91451875	CRUZ DE PIEDRA	3116781375				1.657.052,00				1.657.052,00	55.639.375,00	
																				55.639.375,00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/10/2024	DS 22	TRANSFERENCIA	CONTRATO 01	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	LUIS EDUARDO VARGAS	1065568624	ARATOCA	3002176301	luiseduardovargas@msn.com			3.500.000,00				3.500.000,00	52.139.375,00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		2/10/2024	DS 23	TRANSFERENCIA	CONTRATO O2	SERVICIOS PROFESIONAL CONTABLE	OLGA MUÑOZ MORENO	63361103	ARATOCA	3114802842	olmumo23@hotmail.com			1.960.000,00				1.960.000,00	50.179.375,00	
																				50.179.375,00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		16/10/2024	DS SOPORTE 25	TRANSFERENCIA	NOMINA 15 DIAS OCT	MAESTRO	VICTOR JULIO BALLESTEROS DAZA	5622169	SANGIL	3107544399	ballesterolorena784@gmail.com			1.403.884,00				1.403.884,00	48.775.491,00	
3	GASTOS OPERATIVOS		16/10/2024	DS SOPORTE 26	TRANSFERENCIA	NOMINA 15 DIAS OCT	OFICIAL	FRANK JHONVANNY DIAZ RODRIGUEZ	1100964541	SANGIL	3175929687	frankgdre@gmail.com			1.110.409,00				1.110.409,00	47.665.082,00	
3	GASTOS OPERATIVOS		16/10/2024	DS SOPORTE 27	TRANSFERENCIA	NOMINA 15 DIAS OCT	AYUDANTE	JULIO ROBERTO SALAZAR GOMEZ	91079583	SANGIL	3229069801	martha.phr@hotmail.com			828.221,00				828.221,00	46.836.861,00	
3	GASTOS OPERATIVOS		16/10/2024	DS SOPORTE 28	TRANSFERENCIA	NOMINA 15 DIAS OCT	AYUDANTE	JONATHAN JESUS MEJIA ANGARITA	3900251	ARATOCA	3112479905	angaritajonathan607@gqmail.com			828.221,00				828.221,00	46.008.640,00	
3	GASTOS OPERATIVOS		16/10/2024	DS SOPORTE 29	TRANSFERENCIA	NOMINA 15 DIAS OCT	AYUDANTE	RAUL MAURICIO ARENAS ANGARITA	1098356082	ARATOCA	3144252745				828.221,00				828.221,00	45.180.419,00	
3	GASTOS OPERATIVOS		16/10/2024	DS SOPORTE 30	TRANSFERENCIA	NOMINA 15 DIAS OCT	AYUDANTE	EDGAR JESUS SEPULVEDA FUENTES	1098357446	CRUZ DE PIEDRA	3116781375				828.221,00				828.221,00	44.352.198,00	
3	GASTOS OPERATIVOS		16/10/2024	DS SOPORTE 31	TRANSFERENCIA	NOMINA 15 DIAS OCT	AYUDANTE	LUIS ANGEL ORTIZ RINCON	91451875	CRUZ DE PIEDRA	3223674110	luis.angel.876.980@gmail.com			828.221,00				828.221,00	43.523.977,00	
3	GASTOS OPERATIVOS		16/10/2024	DS SOPORTE 33	TRANSFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO	DS SOPORTE JCP 33	JUANITO RIBERO CABALLERO	5581739	VILLANUEVA	3175325966	tramites_santander@hotmail.com			15.966.500,00	7.691.500,00	957.990,00		7.317.010,00	36.206.967,00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		16/10/2024	DS SOPORTE 32	TRANSFERENCIA	DS SOPORTE 32	SUBSIDIO DE TRANSPORTE	NYDIA DORELLY QUINTERO FERREIRA	37898476	VDA CRUZ DE PIED	3143996145	nidiaq41@gmail.com			400.000,00				400.000,00	35.806.967,00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		16/10/2024	PLANILLA 31094277	TRANSFERENCIA	PLANILLA 31094277	SEGURIDAD AGOSTO	ASOPAGOS							252.900,00				252.900,00	35.554.067,00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		16/10/2024	PLANILLA 31094285	TRANSFERENCIA	PLANILLA 31094285	ARL AGOSTO	SURA	890903790-5						35.400,00				35.400,00	35.518.667,00	
3	GASTOS OPERATIVOS		16/10/2024	FORMULARIO 3510607804151	TRANSFERENCIA	FORMULARIO 3510607804151	RETENCION JUANITO	DIAN							139.000,00				139.000,00	35.379.667,00	
1	GASTOS ADMINISTRATIVOS		18/10/2024	PLANILA	TRANSFERENCIA	PLANILLA 31144815	ARLSEPTIEMBRE	SURA	890903790-5						3.481.900,00				3.497.000,00	31.882.667,00	
1	GASTOS ADMIS-OPERATIVO		18/10/2024	PLANILLA	TRANSFERENCIA	PANILLA31144911	SEGURIDAD SEPTIEMBRE	ASOPAGOS							243.600,00				244.000,00	31.638.667,00	

Firma:
Nombre:
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.:

Firma:
Nombre: LUIS EDUARDO ENRIQUE
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.5.2. JAC MANCHEGO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:**

CONVENIO No. 4689 de 2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA MANCHEGO

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
		199.967.757,00					UNICO DESEMBOLSO CONVENIO INVIAS													199.967.757,00	
							RENDIMIENTO FINANCIEROS													199.967.757,00	
							GASTOS FINANCIEROS													199.967.757,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1/08/2024	FE	TRANSFERENCIA		PAGO POLIZA Y ACTUALIZACION POLIZA	SEGUROS PREVISORA	860002400-2	BUCARAMANGA	601348757	contactenos@previsora.gov.co			1.643.880,00				1.643.880,00	198.323.877,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1/08/2024	DS JACM 1	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 01	TOPOGRAFIA-LEVANTAMIENTO	JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ GONZALEZ	1099213317	VELEZ	3118444083	sebasmartinez48@hotmail.com			3.350.000,00	1.650.000,00			1.650.000,00	196.673.877,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1/08/2024	DS JACM 2	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA 01	ELABORACION VALLA	SERGIO IVAN HERNANDEZ	91157797	BUCARAMANGA	3013210777	hssipublicidad@gmail.com			140.000,00				140.000,00	196.533.877,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		1/08/2024	DS JACM 3	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 02	INGENIERIA ESTRUCTURAL	EDWIN MORANTES RODRIGUEZ	1098726389	BUCARAMANGA	3173853082	edwin.mtes@gmail.com			1.800.000,00				900.000,00	195.633.877,00	
																				195.633.877,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14/08/2024	FE 1195	TRANSFERENCIA	ORDEN DE COMPRA 02	DOTACION UNIFORMES Y OTROS	ADRIANA MALAVER MONSALVE	37901585	SAN GIL	3002702267	amalaver_85@hotmail.com			1.884.000,00				1.884.000,00	193.749.877,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14/08/2024	FE9	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 03	DISEÑO GEOMETRICO	JUAN CARLOS GONZALEZ	1098806278	BUCARAMANGA	304239944	gonzalezjuan36@hotmail.com			550.000,00				550.000,00	193.199.877,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14/08/2024	DS JACM 4	TRANSFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO 01	TOPOGRAFIA-REPLANTEO	JOHAN SEBASTIAN MARTINEZ GONZALEZ	1099213317	VELEZ	3118444083	sebasmartinez48@hotmail.com			3.350.000,00	850.000,00			850.000,00	192.349.877,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14/08/2024	FE	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA	SOFWARE	SIIGO	830048145-8	BOGOTA	5802606	facturacion@siiligo.com			119.901,00				119.900,00	192.229.977,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14/08/2024	FS46041	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA	PAPELERIA	LUIS FERNANDO VERGAS MIRANDA	91076199	SAN GIL	318096662	gerencia@ocjilahomacomputadores.com.co			80.000,00				80.000,00	192.149.977,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14/08/2024	FE 7210	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA	PAPELERIA	901001664-3	SAN GIL	3043502886	papelkenabolivar@hotmail.com			39.300,00				39.300,00	192.110.677,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14/08/2024		TRANSFERENCIA		ACTUALIZACION POLIZA	SEGUROS PREVISORA	860002400-2	BUCARAMANGA	601348757	contactenos@previsora.gov.co			828.188,00				892.496,00	191.218.181,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14/07/2024	FE EI1217	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 03	EXAMENES DE INGRESO	EPSSALUD IPS S.A.S	901059087-3	SANGIL	3125572665	epssaludips@gmail.com			150.000,00				175.000,00	191.043.181,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		14/08/2024	DS JACM 5	TRANSFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO	DISEÑO DE MEZCLA Y OTROS	MARIA BELEN CALDERON	37895980	SAN GIL	3132830444	geotestlaboratotio@gmail.com			649.000,00				649.000,00	190.394.181,00	
																				190.394.181,00	
1	GASTOS OPERATIVOS		9/09/2024	FE CR15393	TRANSFERENCIA	ORDEN DE COMPRA 03	COMPRA MATERIALES	FAUSTINO TAPIAS- CONSTRUMART	77007068	CRA 17 No. 22-07	7237070	construmart2005@hotmail.com	##########	5.879.938,31	48.808.582,01		1.073.216,09		47.735.366,00	142.658.815,00	
1	GASTOS OPERATIVOS		9/09/2024	DS JACM 6	TRANSFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO 04	ALQUILER MAQUINARIA	JUANITO RIBERO CABALLERO	5581739	VILLANUEVA	3175325966	tramites santander@hotmail.com			10.750.000,00	5.375.000,00			5.375.000,00	137.283.815,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9/09/2024	DS JACM 7	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 02	INGENIERIA ESTRUCTURAL	EDWIN MORANTES RODRIGUEZ	1098726389	BUCARAMANGA	3173853082	edwin.mtes@gmail.com			900.000,00				900.000,00	136.383.815,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9/09/2024	DS JACM 8	TRANSFERENCIA		SUBSIDIO DE TRANSPORTE	GUSTAVO FERREIRA BAYONA	5575741	ARATOCA	3174149176				800.000,00				800.000,00	135.583.815,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9/09/2024	DS JACM 9	TRANSFERENCIA	CONTRATO 01	INGENIERO CIVIL RESIDENTE	SERGIO ANDRES PINTO JAIMES	1095941199	GIRON	315896477	sergioanpj@gmail.com			10.500.000,00	3.500.000,00			3.500.000,00	132.083.815,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		9/09/2024	DS JACM10	TRANSFERENCIA	CONTRATO 02	SERVICIOS PROFESIONAL CONTABLE	ISABEL RUEDA BARRAGAN	27978595	ARATOCA	3172904891	iruedabarragan@gmail.com			1.960.000,00				1.960.000,00	130.123.815,00	
																				130.123.815,00	
	GASTOS OPERATIVOS		20/09/2024				RETENCION EN LA FUENTE	DIAN											1.073.000,00	129.050.815,00	
																				129.050.815,00	
1	GASTOS OPERATIVOS		22/09/2024	FE CR 15548	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA 04	COMPRA MATERIALES	FAUSTINO TAPIAS- CONSTRUMART	77007068	CRA 17 No. 22-07	7237070	construmart2005@hotmail.com	544.750,42	103502,58	648.253,00				648.253,00	128.402.562,00	
1	GASTOS OPERATIVOS		22/09/2024	DS JACM 11	TRANSFERENCIA	ORDEN DE SERVICIO 04 B	ALQUILER MAQUINARIA	JUANITO RIBERO CABALLERO	5581739	VILLANUEVA	3175325966	tramites santander@hotmail.com			2.887.500,00		173.250,00		2.887.500,00	125.515.062,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/09/2024	FE 1251	TRANSFERENCIA		COMPRA DOTACION 1 OBRERO	ADRIANA MALAVER MONSALVE	37901585	SAN GIL	3002702267	amalaver_85@hotmail.com			226.000,00				226.000,00	125.289.062,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/09/2023		TRANSFERENCIA		EXAMEN INGRESO OBRERO	EPSSALUD IPS S.A.S	901059087-3	SAN GIL	601348757	epssaludips@gmail.com			25.000,00				25.000,00	125.264.062,00	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/09/2024		TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO 09	ENSAYO DENSIDAD Y OTROS	MARIA BELEN CALDERON	37895980	SANGIL	3132830444	geotestlaboratotio@gmail.com			183.000,00				183.000,00	125.081.062,00	
																				125.081.062,00	
3			30/09/2024	DS SOPORTE 13	TRANSFERENCIA	CONTRATO 03	PAGO NOMINAY LIQUDACION SEPTIEMBRE	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ REYES	1005450771		3208718311	rodriguezreyesluisfernando801@gmail.com			2.434.076,00				2.434.076,00	122.646.986,00	
1	OBRA		30/09/2024	DS SOPORTE 14	TRANSFERENCIA	CONTRATO 04	PAGO NOMINAY LIQUDACION SEPTIEMBRE	PEDRO ELIAS SARMIENTO DIAZ	91452058		3123647010	pedrosarmiento792@gmail.com			1.925.211,00				1.925.211,00	120.721.775,00	
1	OBRA		30/09/2024	DS SOPORTE 15	TRANSFERENCIA	CONTRATO 05	PAGO NOMINAY LIQUDACION SEPTIEMBRE	APOLINAR SARMIENTO DIAZ	91451359		321277295				993.900,00				993.900,00	119.727.875,00	
1	OBRA		30/09/2024	DS SOPORTE 16	TRANSFERENCIA	CONTRATO 06	PAGO NOMINAY LIQUDACION SEPTIEMBRE	JESUS APARICIO MUÑOZ	1098357516		3222946721	vezus9104@gmail.com			552.079,00				552.079,00	119.175.796,00	
1	OBRA		30/09/2024	DS SOPORTE 17	TRANSFERENCIA	CONTRATO 07	PAGO NOMINAY LIQUDACION SEPTIEMBRE	PEDRO AGUSTIN APARICIO MUÑOZ	1098358467		3133138418	pedromunosmunos782@gmail.com			993.900,00				993.900,00	118.181.896,00	
1	OBRA		30/09/2024	DS SOPORTE 18	TRANSFERENCIA	CONTRATO 08	PAGO NOMINAY LIQUDACION SEPTIEMBRE	WILLINGTON FERREIRA BADILLO	1005309655		3229757712				993.900,00				993.900,00	117.187.996,00	
1	OBRA		30/09/2024	DS SOPORTE 19	TRANSFERENCIA	CONTRATO 09	PAGO NOMINAY LIQUDACION SEPTIEMBRE	YERI FABIAN GARCIA CABALLERO	1098357755		3209089048	veryqanicia25@gmail.com			993.900,00				993.900,00	116.194.096,00	
3	ADMINISTRATIVO		1/10/2024	DS SOPORTE 20	TRANSFERENCIA	DS SOPORTE 20	SUBSIDIO TRANSPORTE	GUSTAVO FERREIRA BAYONA	5575741		3174149176				400.000,00				400.000,00	115.794.096,00	
3	ADMINISTRATIVO		2/10/2024	PLANILLA 31135629	TRANSFERENCIA	PLANILLA 31135629	PAGO ARL	SURA							105.800,00				105.800,00	115.688.296,00	
3	ADMINISTRATIVO-OBRA		2/10/2024	PLANILLA 31137230	TRANSFERENCIA	PLANILLA 31137230	PAGO SEGURIDAD	ASOPAGOS							1.750.200,00				1.750.200,00	113.938.096,00	
1	OBRA		3/10/2024	FORMULARIO 3510607094553	TRANSFERENCIA	FOR 3510607094553	PAGO RETENCION	DIAN							763.000,00				763.000,00	113.175.096,00	
																				113.175.096,00	
1	OBRA		7/10/2024	F E DE VENTA No. CR 15717	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA	COMPRA DE MATERALES	FAUTINO TAPIAS-FERRETERIA	77007068	CRA 17 No. 22-07	7237070	construmart2005@hotmail.com	##########	4.016.070,00	27.604.881,00		589.720,00		27.015.162,00	86.159.934,00	
3	ADMINISTRATIVO		7/10/2024	DS No.21y CUENTA DE COBRO	TRANSFERENCIA	CONTRATO 01	SERVICIOS PROFESIONALES RESIDENTE	SERGIO PINTO	1095941199	GIRON	315896477	sergioanpj@gmail.com			3.500.000,00				3.500.000,00	82.659.934,00	
3	ADMINISTRATIVO		7/10/2024	DS No.22 y CUENTA DE COBRO	TRANSFERENCIA	CONTRATO 02	SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR	ISABEL RUEDA BARRAGAN	27978595	ARATOCA	3172904891	iruedabarragan@gmail.com			1.960.000,00				1.960.000,00	80.699.934,00	
																				80.699.934,00	
2	PAGA		21/10/2024	FACTURA ELECTRRONICA 518	TRANSFERENCIA	ORDEN COMPRA	PAGA	SENDA CULTURAL S.A.S	900838733	CRA 6a 5-03 curiti	3162500531	areacontablesendacultural@gmail.com							3.421.381,00	77.278.553,00	
1	OBRA			FORMULARIO 490	TRANSFERENCIA		RETENCION	DIAN							78.219,00				78.219,00	77.200.334,00	
1	OBRA			FORMULARIO 490	TRANSFERENCIA		RETENCION	DIAN							720.900,00				720.900,00	76.479.434,00	
1	OBRA			FORMULARIO 490	TRANSFERENCIA		RETENCION	DIAN							649.624,00				649.624,00	75.829.810,00	
1	OBRA		21/10/2024	DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	ORDEN SERVICIO	SERVICIO DE MAQUINARIA	JUANITO RIBERO CABALLERO	5581739	VILLANUEVA	3175325966	tramiites santanderohotmail.com			5.745.850,00				5.745.850,00	70.083.960,00	
3	ADMINISTRATIVO			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		INGE RESISDENTE ANT	CARLOS ANDRES QUINTERO BARRERA							3.500.000,00				3.500.000,00	66.583.960,00	
3	ADMINISTRATIVO			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		CONTADOR ANT	ELIAS RODRIGUEZ RODRIGUEZ							1.400.000,00				1.400.000,00	65.183.960,00	
1	OBRA		21/10/2024	FACTURA ELECTRONICA CR 15820	TRANSFERENCIA			FAUSTINO TAPIAS	77007068	CRA 17 No. 22-07	7237070	construmart2005@hotmail.com	##########	4.169.700,00	30.154.691,00		649.624,78		29.505.067,00	35.678.893,00	
3	ADMINISTRATIVO		21/10/2024	DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 03	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 DIAS OCTUBRE	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ REYES	1005450771	SANGIL	3208718311	rodriguezreyesluisfernando801@gmail.com			1.403.884,00				1.403.884,00	34.275.009,00	
1	OBRA		21/10/2024	DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 04	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 DIAS OCTUBRE	PEDRO ELIAS SARMIENTO DIAZ	91452058	VDA MANCHEGO	3123647010	pedrosarmiento792@gmail.com			1.110.409,00				1.110.409,00	33.164.600,00	
1	OBRA		21/10/2024	DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 05	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 DIAS OCTUBRE	APOLINAR SARMIENTO DIAZ	91451359	VDA MANCHEGO	321277295				828.221,00				828.221,00	32.336.379,00	
1	OBRA		21/10/2024	DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 06	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 DIAS OCTUBRE	JHON JAIRO ROA BALLESTEROS	1100950849	CURITI	3143155660	jblancaluceros@gmail.com			496.860,00				496.860,00	31.839.519,00	
1	OBRA		21/10/2024	DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 07	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 DIAS OCTUBRE	PEDRO AGUSTIN APARICIO MUÑOZ	1098358467	VDA MANCHEGO	3133138418	pedromunosmunos782@gmail.com			220.779,00				220.779,00	31.618.740,00	
1	OBRA		21/10/2024	DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 08	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 DIAS OCTUBRE	WILLINGTON FERREIRA BADILLO	1005309655	VDA MANCHEGO	3229757712				828.221,00				828.221,00	30.790.519,00	
1	OBRA		21/10/2024	DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 09	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 DIAS OCTUBRE	YERI FABIAN GARCIA CABALLERO	1098357755	VDA MANCHEGO	3209089048	veryqanicia25@gmail.com			828.221,00				828.221,00	29.962.298,00	
																				29.962.298,00	
2	OBRA			FACTURA ELECTRONICA CR1593	TRANSFERENCIA	ORDEN DE COMPRA	MATERIALES OBRA	FAUSTINO TAPÍAS	77007068	CRA17 No.22-07	7237070	construmart2005@hotmail.com	3.765.293,00	331.681,00	4.096.975,00		94.132,33		4.002.843,33	25.959.454,67	
1	OBRA			FORMULARIO 490	TRANSFERENCIA	FORMULARIO DIAN	RETENCION	DIAN							94.132,00				94.132,00	25.865.322,67	
3	ADMINISTRATIVO			REF PAGO 22247074-74	TRANSFERENCIA	PLANILLA	PRORROGA POLIZA	SEGURO MUNDIAL							145.605,00				145.605,00	25.719.717,67	
3	ADMINISTRATIVO			FE -9932	TRANSFERENCIA		PAPELERIA	PAPELERIA BOLIVAR							41.600,00				41.600,00	25.678.117,67	
3	ADMINISTRATIVO			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		SPRAY ROJO Y EXAMEN	HERNAN SARMIENTO DIAZ							37.000,00				37.000,00	25.641.117,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		ALQUILER DE FORMALETAS	MARIA BELEN CALDERON OSORIO							100.000,00				100.000,00	25.541.117,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		BODEGAJE	JEINE SARMIENTO PIMIENTO							600.000,00				600.000,00	24.941.117,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		TRANSPORTE MATERIALES	EDGAR JOYA SARMIENTO							540.000,00				540.000,00	24.401.117,67	
1	OBRA			FACTURA ELECTRONICA CAJ6772	TRANSFERENCIA		AGUA PARA OBRA	CORPOSANIGNACIO							260.000,00				260.000,00	24.141.117,67	
2	PAGA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		COMIDAS PAGA	JOSE EDUARDO NIÑO							1.066.540,00				1.066.540,00	23.074.577,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		TRANSPORTE CILINDROS	SANDRA MILENA PINZON							60.000,00				60.000,00	23.014.577,67	
3	ADMINISTRATIVO			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 03	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 a 30 DIAS OCTUBRE	LUIS FERNANDO RODRIGUEZ REYES	1005450771	SAN GIL	3208718311	rodriguezreyesluisfernando801@gmail.com			1.403.884,00				1.403.884,00	21.610.693,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 04	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 a 30 DIAS OCTUBRE	PEDRO ELIAS SARMIENTO DIAZ	91452058	VDA MANCHEGO	3123647010				1.110.409,00				1.110.409,00	20.500.284,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 05	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 a 30 DIAS OCTUBRE	APOLINAR SARMIENTO DIAZ	91451359	CURITI	321277295				828.221,00				828.221,00	19.672.063,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 06	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 a 30 DIAS OCTUBRE	JHON JAIRO ROA BALLESTEROS	1100950849	CURITI	3143155660				828.221,00				828.221,00	18.843.842,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 08	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 a 30 DIAS OCTUBRE	WILLINGTON FERREIRA BADILLO	1005309655	VDA MANCHEGO	3229757712				828.221,00				828.221,00	18.015.621,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA	CONTRATO 09	PAGO NOMINA Y LIQUDACION 15 a 30 DIAS OCTUBRE	YERI FABIAN GARCIA CABALLERO	1098357755	VDA MANCHEGO	3209089048				828.221,00				828.221,00	17.187.400,67	
																				17.187.400,67	
3	ADMINISTRATIVO			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		INGE RESIDENTE	SERGIO ANDRES PINTO	1095941199	GIRON	315896477	sergioanpj@gmail.com			3.500.000,00				3.500.000,00	13.687.400,67	
3	ADMINISTRATIVO			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		SERVICIOS PROFESIONALES CONTADOR	ISABEL RUEDA BARRAGAN	27978595	ARATOCA	3172904891	iruedabarragan@gmail.com			2.940.000,00				2.940.000,00	10.747.400,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		ARL OCTUBRE	ASOPAGOS							243.600,00				243.600,00	10.503.800,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		SEGURIDAD OCTUBRE	ASOPAGOS							4.067.100,00				4.067.100,00	6.436.700,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		ALQUILER TABLAS	ENRIQUE RAMON AROCA							433.333,00				433.333,00	6.003.367,67	
1	OBRA			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		RELLLENO	EDGAR JOYA SARMIENTO							4.000.000,00				4.000.000,00	2.003.367,67	
3	ADMINISTRATIVO			DS SOPORTE	TRANSFERENCIA		TOPOGRAFO	JHOAN SEBASTIAN MARTINEZ	1099213317	VELEZ	3118444083	sebasmartinez48@hotmail.com			850.000,00				850.000,00	1.153.367,67	

Hernan Sarmiento

Firma:

Nombre: HERNAN SARMIENTO DIAZ
Representante Legal
Organización de Acción Comunal



Firma:
Nombre: ISABEL RUEDA BARRAGAN
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.:104006-T

Nombre:
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:



Firma:
Nombre: SERGIO ANDRES PINTO JAIMES
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:121037-0622529 NTS

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.5.3. JAC SAN IGNACIO

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	
		CÓDIGO
		VERSIÓN
		PÁGINA

FECHA 20/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONVENIO No. 3780 DE 2023
(Indicar número y año)

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA (SANTANDER)

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
			1/03/2024				INICIAL								0				0	0	
		199.986.561	13/03/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 1	TRANSFERENCIA	EXTRACTO BANCARIO	TRANSFERENCIA RECIBIDA ACH	JAC VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO	800041101	FINCA VILLA MYRIAN VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO	3153494400	JUNTALAJASANIGNACIO@GMAIL.COM	0	0	0	0	0	0	0	199.986.561	
		1.038	31/03/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 2	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - INTERESES	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	899999090	CR 8 6 C 38 - BOGOTA	6013811700	NOTIFICACIONESJUDICIALES@MINHACIENDA.G	0	0	0	0	0	0	0	199.987.599	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/04/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 1	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	1.750	332	2.082	0	0	0	2.082	199.985.517	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/04/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 1	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	8	0	8	0	0	0	8	199.985.509	
		1.640	30/04/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 3	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - INTERESES	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	899999090	CR 8 6 C 38 - BOGOTA	6013811700	NOTIFICACIONESJUDICIALES@MINHACIENDA.G	0	0	0	0	0	0	0	199.987.149	
		1.694	31/05/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 4	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - INTERESES	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	899999090	CR 8 6 C 38 - BOGOTA	6013811700	NOTIFICACIONESJUDICIALES@MINHACIENDA.G	0	0	0	0	0	0	0	199.988.843	
		1.640	30/06/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 5	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - INTERESES	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	899999090	CR 8 6 C 38 - BOGOTA	6013811700	NOTIFICACIONESJUDICIALES@MINHACIENDA.G	0	0	0	0	0	0	0	199.990.483	
3	ADMINISTRATIVO	0	24/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 2	1	CUENTA DE COBRO N° 01	ABONO DEL 50% POR ESTUDIO DE SUELOS	EDWIN ALEXANDER MORANTES ROD	1098726389	CL 107 22 A 76 - BUCARAMANGA	3173853082	EDWIN.MTES@GMAIL.COM	900.000	0	900.000	0	0	0	900.000	199.090.483	
3	ADMINISTRATIVO	0	24/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 4	1	CUENTA DE COBRO N° 01	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO	JOHAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ GONZÁ	1099213317	CR 2 39 A 59 - VELEZ	3118444083	SEBASMARTINEZ48@HOTMAIL.COM	1.650.000	0	1.650.000	0	0	0	1.650.000	197.440.483	
3	ADMINISTRATIVO	0	24/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 3	1	CUENTA DE COBRO	ELABORACION VALLA-PENDON	SERGIO IVÁN HERNÁNDEZ SEPÚLVED	91157797	CL 56 27 21 - BUCARAMANGA	3013210777	HSSIPUBLICIDAD@GMAIL.COM	140.000	0	140.000	0	0	0	140.000	197.300.483	
3	ADMINISTRATIVO	0	24/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 6	1	CUENTA DE COBRO N° 01	REEMBOLSO POR PAGO DE POLIZAS INICIALES ANEXO 0 Y 1	ALBA LISSET BUENO TRUJILLO	1098356704	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3222365454		2.011.411	0	2.011.411	0	0	0	2.011.411	195.289.072	
3	ADMINISTRATIVO	0	24/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 11	2	CUENTA DE COBRO N° 02	PAGO 2 Y TOTAL POR ESTUDIO DE SUELOS	EDWIN ALEXANDER MORANTES ROD	1098726389	CL 107 22 A 76 - BUCARAMANGA	3173853082	EDWIN.MTES@GMAIL.COM	900.000	0	900.000	0	0	0	900.000	194.389.072	
3	ADMINISTRATIVO	0	24/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 12	2	FACTURA FE10	DISEÑO GEOMETRICO	JUAN CARLOS GONZALEZ HERRERA	1098806278	CR 48 64 84 - BUCARAMANGA	3024392944	GONZALEZJUAN36@HOTMAIL.COM	550.000	0	550.000	0	0	0	550.000	193.839.072	
3	ADMINISTRATIVO	0	24/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 10	2	CUENTA DE COBRO N° 02	SERVICIO DE REPLANTEO TOPOGRAFICO	JOHAN SEBASTIÁN MARTÍNEZ GONZÁ	1099213317	CR 2 39 A 59 - VELEZ	3118444083	SEBASMARTINEZ48@HOTMAIL.COM	850.000	0	850.000	0	0	0	850.000	192.989.072	
3	ADMINISTRATIVO	0	24/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 13	2	CUENTA DE COBRO N° 02	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA EI 1215 -7 EXAMENES OCUPACIONALES	ALBA LISSET BUENO TRUJILLO	1098356704	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3222365454		175.000	0	175.000	0	0	0	175.000	192.814.072	
3	ADMINISTRATIVO	0	24/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 13	2	CUENTA DE COBRO N° 02	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA EI 1216 -1 EXAMEN OCUPACIONAL	ALBA LISSET BUENO TRUJILLO	1098356704	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3222365454		25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	192.789.072	
3	ADMINISTRATIVO	0	24/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 13	2	CUENTA DE COBRO N° 02	REEMBOLSO POR PAGO DE ACTUALIZACION DE POLIZAS	ALBA LISSET BUENO TRUJILLO	1098356704	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3222365454		628.351	0	628.351	0	0	0	628.351	192.160.721	
3	ADMINISTRATIVO	0	29/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 5	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	192.147.171	
3	ADMINISTRATIVO	0	29/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 5	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	192.133.621	
3	ADMINISTRATIVO	0	29/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 5	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	192.120.071	
3	ADMINISTRATIVO	0	29/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 5	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	192.106.521	
3	ADMINISTRATIVO	0	29/07/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 5	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	19.022	0	19.022	0	0	0	19.022	192.087.498	
		1.690	31/07/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 6	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - INTERESES	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	899999090	CR 8 6 C 38 - BOGOTA	6013811700	NOTIFICACIONESJUDICIALES@MINHACIENDA.G	0	0	0	0	0	0	0	192.089.188	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 8	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COBRO MENSUAL DE NOTIFICACIONES	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	3.950	750	4.700	0	0	0	4.700	192.084.488	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 8	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	19	0	19	0	0	0	19	192.084.469	
3	ADMINISTRATIVO	0	12/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 7	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	192.070.919	
3	ADMINISTRATIVO	0	12/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 7	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	192.057.369	
3	ADMINISTRATIVO	0	12/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 7	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	192.043.819	
3	ADMINISTRATIVO	0	12/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 7	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	192.030.269	
3	ADMINISTRATIVO	0	12/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 7	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	12.730	0	12.730	0	0	0	12.730	192.017.539	
1	OBRA	0	23/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 15	3	FACTURA DE VENTA CR 15297	COMPRA DE MATERALES	FAUTINO TAPIAS	77007068	CR 12 22 07 - SAN GIL	6077237070	CONSTRUMART2005@HOTMAIL.COM	51.809.649	7.091.721	58.901.370	0	1.295.241	0	57.606.129	134.411.410	
3	ADMINISTRATIVO	0	23/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 17	3	FACTURA DE VENTA FACT 1214	COMPRA DE DOTACION	ADRIANA MALAVER MONSALVE	37901585	CR 12 14 75 - SAN GIL	3002702267	AMALAVER_85@HOTMAIL.COM	1.825.672	300.328	2.126.000	0	0	0	2.126.000	132.285.410	
1	OBRA	0	23/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 14	3	CUENTA DE COBRO N° 01	JUANITO RIBERO CABALLERO ALQUILER DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE	JUANITO RIBERO CABALLERO	5581739	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA			9.130.000	0	9.130.000	0	0	0	9.130.000	123.155.410	
3	ADMINISTRATIVO	0	23/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 16	3	CUENTA DE COBRO N° 03	SE GIRA PARA ANTICIPO DISEÑO DE MEZCLA	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	122.855.410	
3	ADMINISTRATIVO	0	23/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 16	3	CUENTA DE COBRO N° 03	SE GIRA PARA PAGO DE ARRIENDO BODEGAFINCA MIRAFLOREZ	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	122.655.410	
3	ADMINISTRATIVO	0	28/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 9	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	122.641.860	
3	ADMINISTRATIVO	0	28/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 9	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	122.628.310	
3	ADMINISTRATIVO	0	28/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 9	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	122.614.760	
3	ADMINISTRATIVO	0	28/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 9	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	122.601.210	
3	ADMINISTRATIVO	0	28/08/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 9	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	277.665	0	277.665	0	0	0	277.665	122.323.545	
		1.560	31/08/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 7	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - INTERESES	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	899999090	CR 8 6 C 38 - BOGOTA	6013811700	NOTIFICACIONESJUDICIALES@MINHACIENDA.G	0	0	0	0	0	0	0	122.325.105	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 8	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACION DEL 1 DE ABRIL DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(1.750)	(332)	(2.082)	0	0	0	(2.082)	122.327.187	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 8	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COBRO MENSUAL DE NOTIFICACION DEL 1 DE AGOSTO DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(3.950)	(750)	(4.700)	0	0	0	(4.700)	122.331.887	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 8	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	DEVOLUCIÓN GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(461)	0	(461)	0	0	0	(461)	122.332.347	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 8	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 29 DE JULIO DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	122.345.897	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 8	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 29 DE JULIO DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	122.359.447	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 8	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 29 DE JULIO DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	122.372.997	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 8	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 29 DE JULIO DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	122.386.547	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 8	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 12 DE AGOSTO DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	122.400.097	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 8	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 12 DE AGOSTO DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	122.413.647	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 8	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 12 DE AGOSTO DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	122.427.197	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 8	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 12 DE AGOSTO DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	122.440.747	
1	OBRA	0	2/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 22	4	FACTURA DE VENTA CR 15416	COMPRA DE MATERALES	FAUTINO TAPIAS	77007068	CR 12 22 07 - SAN GIL	6077237070	CONSTRUMART2005@HOTMAIL.COM	1.159.832	34.168	1.194.000	0	0	0	1.194.000	121.246.747	
3	ADMINISTRATIVO	0	2/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 23	4	CUENTA DE COBRO 001-F	INGENIERO RESIDENTE DEL 13 AL 31 DE AGOSTO DE 2024	FEISAN JOSÉ GUTIERREZ LOZANO	1098643523	CL 45 19 21 PI 3 - BUCARAMANGA	3188371635	FEISANGUTI@GMAIL.COM	2.100.000	0	2.100.000	0	0	0	2.100.000	119.146.747	
3	ADMINISTRATIVO	0	2/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 24	4	FACTURA DE VENTA CSM-18	HONORARIOS CONTADOR	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	1.960.000	0	1.960.000	0	0	0	1.960.000	117.186.747	
3	ADMINISTRATIVO	0	2/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 25	4	CUENTA DE COBRO N° 04	REEMBOLSO SUBSIDIO DE TRANSPORTE	MYRIAN GARCIA RAMIREZ	63448122	FINCA VILLA MYRIAN VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - AF	3153494400	GARCIAR.MYRIAN@GMAIL.COM	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	116.786.747	
3	ADMINISTRATIVO	0	2/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 25	4	CUENTA DE COBRO N° 04	NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2024	MYRIAN GARCIA RAMIREZ	63448122	FINCA VILLA MYRIAN VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - AF	3153494400	GARCIAR.MYRIAN@GMAIL.COM	153.093	0	153.093	0	0	0	153.093	116.633.654	
1	OBRA	0	2/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 25	4	CUENTA DE COBRO N° 04	NOMINA DEL MES DE AGOSTO DE 2024	MYRIAN GARCIA RAMIREZ	63448122	FINCA VILLA MYRIAN VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - AF	3153494400	GARCIAR.MYRIAN@GMAIL.COM	121.200	0	121.200	0	0	0	121.200	116.512.454	
3	ADMINISTRATIVO	0	2/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 26	4	CUENTA DE COBRO N° 04	SE GIRA PARA PAGO DE ARRIENDO BODEGA FINCA MIRAFLOREZ	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	116.312.454	
3	ADMINISTRATIVO	0	5/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 18	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	116.298.904	
3	ADMINISTRATIVO	0	5/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 18	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	116.285.354	
3	ADMINISTRATIVO	0	5/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 18	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	116.271.804	
3	ADMINISTRATIVO	0	5/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 18	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	116.258.254	
3	ADMINISTRATIVO	0	5/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 18	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	116.244.704	
3	ADMINISTRATIVO	0	5/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 18	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	24.784	0	24.784	0	0	0	24.784	116.219.920	
1	OBRA	0	6/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 27	5	CUENTA DE COBRO N° 01	DEVOLUCION POR PAGO DE RETENCIONES	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	1.295.000	0	1.295.000	0	0	0	1.295.000	114.924.920	
1	OBRA	0	6/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 27	5	CUENTA DE COBRO N° 01	SE GIRA PAR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	37.537	0	37.537	0	0	0	37.537	114.887.383	
3	ADMINISTRATIVO	0	6/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 27	5	CUENTA DE COBRO N° 01	SE GIRA PAR PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES DE AGOSTO DE 2024	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	47.663	0	47.663	0	0	0	47.663	114.839.720	
3	ADMINISTRATIVO	0	10/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 19	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	114.826.170	
3	ADMINISTRATIVO	0	10/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 19	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	5.575	0	5.575	0	0	0	5.575	114.820.595	
3	ADMINISTRATIVO	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 28	6	CUENTA DE COBRO N° 01	SERVICIOS CONTABLES DEL DEL 21 DE JUNIO AL 20 DE JULIO	ELIAS RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ	5638359	CR 12 D 103 B 25 AP 301 - BUCARAMANGA	3162376880	ELIASR2128@HOTMAL.COM	1.400.000	0	1.400.000	0	0	0	1.400.000	113.420.595	
3	ADMINISTRATIVO	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 29	6	CUENTA DE COBRO N° 01	SERVICIOS PROFESIONALES	CESAR AUGUSTO DELGADO APARICI	13747704	CL 106 24 48 - BUCARAMANGA	3166946934	SCADA20@HOTMAIL.COM	4.783.333	0	4.783.333	0	0	0	4.783.333	108.637.262	
3	ADMINISTRATIVO	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 30	6	CUENTA DE COBRO N° 999	ENSAYOS DE LABORATORI	MARIA BELEN CALDERON OSORIO	37895980	VEREDA EL RECODO FINCA LA CABAÑA - SAN GIL	3212843591	GEOTESTLABORATORIOS@GMAIL.COM	473.000	0	473.000	0	0	0	473.000	108.164.262	
1	OBRA	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 31	6	FACTURA DE VENTA CR 15575	COMPRA DE MATERALES	FAUTINO TAPIAS	77007068	CR 12 22 07 - SAN GIL	6077237070	CONSTRUMART2005@HOTMAIL.COM	12.218.181	1.809.822	14.028.003	0	305.455	0	13.722.548	94.441.714	
3	ADMINISTRATIVO	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 32	6	CUENTA DE COBRO N° 02	SE GIRA PARA PAGO DE TRANSPORTE DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	MYRIAN GARCIA RAMIREZ	63448122	FINCA VILLA MYRIAN VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - AF	3153494400	GARCIAR.MYRIAN@GMAIL.COM	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	94.041.714	
3	ADMINISTRATIVO	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 39	6	CUENTA DE COBRO N° 05	SE GIRA PARA PAGO DE DENSIDADES	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		55.000	0	55.000	0	0	0	55.000	93.986.714	
1	OBRA	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 39	6	CUENTA DE COBRO N° 05	SE GIRA PARA PAGO DE DENSIDADES	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		165.590	0	165.590	0	0	0	165.590	93.821.124	
1	OBRA	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 33	6	DESPRENDIBLE DE PAGO	SE GIRA PARA PAGO DE NOMINA DE ALIRIO MACIAS PEREIRA	ALIRIO MACIAS PEREIRA	91075215	VEREDA LA LAJA - CURITI	3203356543	ALIRIOMACIAS1@GMAIL.COM	271.600	0	271.600	0	0	0	271.600	93.549.524	
1	OBRA	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 37	6	DESPRENDIBLE DE PAGO	PAGO DE NOMINA	ANTONIO MARÍA MUÑOZ GARCIA	91072157	CR 7B 27 58 - SAN GIL	3124644346		909.000	0	909.000	0	0	0	909.000	92.640.524	
1	OBRA	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 35	6	DESPRENDIBLE DE PAGO	SE GIRA PARA PAGO DE NOMINA DE ELIECER SAAVEDRA RINCON	ELIECER SAAVEDRA RINCON	91451731	LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3123099585		0	0	0	0	0	0	0	92.640.524	
1	OBRA	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 34	6	DESPRENDIBLE DE PAGO	SE GIRA PARA PAGO DE NOMINA DEJOSE DEL CARMEN VILLARREAL	JOSE DEL CARMEN VILLARREAL BALI	5622098	VEREDA LA LAJA - CURITI	3222062632		271.600	0	271.600	0	0	0	271.600	92.368.924	
3	ADMINISTRATIVO	0	16/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 38	6	DESPRENDIBLE DE PAGO	PAGO DE NOMINA	SAMUEL TRIANA BERNAL	1100956659	VEREDA GUARIGUA BAJO - SAN GIL	3135137944		1.148.200	0	1.148.200	0	0	0	1.148.200	91.220.724	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	91.207.174	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	91.193.624	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	91.180.074	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	91.166.524	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	91.152.974	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	91.139.424	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	91.125.874	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	91.112.324	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	91.098.774	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	91.085.224	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	91.071.674	
3	ADMINISTRATIVO	0	18/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 20	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	96.082	0	96.082	0	0	0	96.082	90.975.592	
3	ADMINISTRATIVO	0	19/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 10	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	DEVOLUCION GMF POR RECHAZO	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(1.086)	0	(1.086)	0	0	0	(1.086)	90.976.678	
2	PAGA	0	23/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 40	7	FACTURA DE VENTA CR 15650	MATERIALES PARA DESARROLLO PAGA	FAUTINO TAPIAS	77007068	CR 12 22 07 - SAN GIL	6077237070	CONSTRUMART2005@HOTMAIL.COM	3.787.219	529.572	4.316.791	0	94.680	0	4.222.111	86.754.567	
1	OBRA	0	23/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 41	7	FACTURA DE VENTA CR 15652	MATERIALES CONSTRUCCION ALCANTARILLA	FAUTINO TAPIAS	77007068	CR 12 22 07 - SAN GIL	6077237070	CONSTRUMART2005@HOTMAIL.COM	268.908	51.092	320.000	0	0	0	320.000	86.434.567	
1	OBRA	0	23/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 42	7	DESPRENDIBLE DE PAGO	SE GIRA PARA PAGO DE NOMINA DE ELIECER SAAVEDRA RINCON	ELIECER SAAVEDRA RINCON	91451731	LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3123099585		271.600	0	271.600	0	0	0	271.600	86.162.967	
3	ADMINISTRATIVO	0	23/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 42	7	CUENTA DE COBRO N° 03	REINTEGRO EXAMENES DE INGRESO PERSONAL	MYRIAN GARCIA RAMIREZ	63448122	FINCA VILLA MYRIAN VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - AF	3153494400	GARCIAR.MYRIAN@GMAIL.COM	25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	86.137.967	
3	ADMINISTRATIVO	0	25/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 21	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	86.124.417	
3	ADMINISTRATIVO	0	25/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 21	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	86.110.867	
3	ADMINISTRATIVO	0	25/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 21	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	86.097.317	
3	ADMINISTRATIVO	0	25/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 21	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	19.517	0	19.517	0	0	0	19.517	86.077.800	
1	OBRA	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 53	8	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	ALIRIO MACIAS PEREIRA	91075215	VEREDA LA LAJA - CURITI	3203356543	ALIRIOMACIAS1@GMAIL.COM	888.080	0	888.080	0	0	0	888.080	85.189.720	
1	OBRA	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 52	8	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	ELIECER SAAVEDRA RINCON	91451731	LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3123099585		888.080	0	888.080	0	0	0	888.080	84.301.640	
1	OBRA	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 51	8	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	JOSE DEL CARMEN VILLARREAL BALI	5622098	VEREDA LA LAJA - CURITI	3222062632		888.080	0	888.080	0	0	0	888.080	83.413.560	
1	OBRA	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 49	8	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	ANTONIO MARÍA MUÑOZ GARCIA	91072157	CR 7B 27 58 - SAN GIL	3124644346		1.339.660	0	1.339.660	0	0	0	1.339.660	82.073.900	
3	ADMINISTRATIVO	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 54	8	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	SAMUEL TRIANA BERNAL	1100956659	VEREDA GUARIGUA BAJO - SAN GIL	3135137944		1.694.908	0	1.694.908	0	0	0	1.694.908	80.378.992	
1	OBRA	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 50	8	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	YEISON FERNANDO RIOS LEÓN	1100948923	VEREDA LA OLLA FINCA LOS CIMIENTOS - CINCELADA	3165442220		772.987	0	772.987	0	0	0	772.987	79.606.005	
3	ADMINISTRATIVO	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 61	8	FACTURA DE VENTA CSM23	HONORARIOS CONTABILIDAD SEPTIEMBRE	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	1.960.000	0	1.960.000	0	0	0	1.960.000	77.646.005	
1	OBRA	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 62	8	CUENTA DE COBRO 003	SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SEPTIEMBRE	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	1.630.663	0	1.630.663	0	0	0	1.630.663	76.015.342	
3	ADMINISTRATIVO	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 62	8	CUENTA DE COBRO 003	SEGURIDAD SOCIAL NOMINA SEPTIEMBRE	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	718.637	0	718.637	0	0	0	718.637	75.296.705	
3	ADMINISTRATIVO	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 63	8	CUENTA DE COBRO 002	HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE	FEISAN JOSÉ GUTIERREZ LOZANO	1098643523	CL 45 19 21 PI 3 - BUCARAMANGA	3188371635	FEISANGUTI@GMAIL.COM	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000	71.796.705	
1	OBRA	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 64	8	FACTURA DE VENTA AYV85	ALQUILER DE FORMALETA	ANDREA YAMILE VARGAS RUEDA	37897169	DG 24 A 11 A 30 BRR ARBOLEDAS 1 ET - SAN GIL	3118996053	CONSTRUEQUIPOSGUANENTA@HOTMAIL.COM	195.200	0	195.200	0	7.808	0	187.392	71.609.313	
1	OBRA	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 65	8	CUENTA DE COBRO 006	TRASPORTE VOLQUETA INTERNO	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		400.000	0	400.000	0	4.000	0	396.000	71.213.313	
3	ADMINISTRATIVO	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 65	8	CUENTA DE COBRO 006	ARRENDAMIENTO BODEGA OCTUBRE	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		200.000	0	200.000	0	0	0	200.000	71.013.313	
1	OBRA	0	28/09/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 65	8	CUENTA DE COBRO 006	TRASNPORTE FORMALETA	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		300.000	0	300.000	0	0	0	300.000	70.713.313	
		859	30/09/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 9	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - INTERESES	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	899999090	CR 8 6 C 38 - BOGOTA	6013811700	NOTIFICACIONESJUDICIALES@MINHACIENDA.G	0	0	0	0	0	0	0	70.714.172	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 11	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	70.727.722	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 11	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	70.741.272	
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 11	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	70.754.822	

3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 11	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	REINTEGRO COMISIÓN DE TRANSFERENCIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2024	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(13.550)	0	(13.550)	0	0	0	(13.550)	70.768.372
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.754.822
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.741.272
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.727.722
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.714.172
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.700.622
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.687.072
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.673.522
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.659.972
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.646.422
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.632.872
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.619.322
3	ADMINISTRATIVO	0	1/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 84	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	62.054	0	62.054	0	0	0	62.054	70.557.267
3	ADMINISTRATIVO	0	2/10/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 13	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	DEVOLUCION GMF POR RECHAZO	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(3.552)	0	(3.552)	0	0	0	(3.552)	70.560.820
3	ADMINISTRATIVO	0	3/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 85	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	70.547.270
3	ADMINISTRATIVO	0	3/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 83	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	GMF POR REINTENTO DE PAGO DIGITAL	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	3.607	0	3.607	0	0	0	3.607	70.543.663
1	OBRA	0	4/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 66	9	FACTURA DE VENTA CR 15757	MATERIALES PARA PLACA HUELLA	FAUTINO TAPIAS	77007068	CR 12 22 07 - SAN GIL	6077237070	CONSTRUMART2005@HOTMAIL.COM	20.110.785	3.364.365	23.475.150	0	502.770	0	22.972.380	47.571.283
1	OBRA	0	4/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 67	9	CUENTA DE COBRO 004	ARL DE FEISAN GUTIERREZ SEPTIEMBRE	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	162.500	0	162.500	0	0	0	162.500	47.408.783
1	OBRA	0	4/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 67	9	CUENTA DE COBRO 004	PAGO RETEFUENTE EFECTUADA A FACTURAS DE OBRA	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	317.320	0	317.320	0	0	0	317.320	47.091.463
2	PAGA	0	4/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 67	9	CUENTA DE COBRO 004	PAGO RETEFUENTE EFECTUADA A FACTURAS DE PAGA	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	94.680	0	94.680	0	0	0	94.680	46.996.783
3	ADMINISTRATIVO	0	4/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 68	9	CUENTA DE COBRO N° 03	AUXILIO DE TRANSPORTE A DIGNATARIOS	MYRIAN GARCIA RAMIREZ	63448122	FINCA VILLA MYRIAN VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - AF	3153494400	GARCIAR.MYRIAN@GMAIL.COM	400.000	0	400.000	0	0	0	400.000	46.596.783
3	ADMINISTRATIVO	0	7/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 86	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	46.583.233
3	ADMINISTRATIVO	0	7/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 86	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	46.569.683
3	ADMINISTRATIVO	0	7/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 86	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	46.556.133
3	ADMINISTRATIVO	0	7/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 86	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	95.950	0	95.950	0	0	0	95.950	46.460.183
1	OBRA	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 46	10	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	ALIRIO MACIAS PEREIRA	91075215	VEREDA LA LAJA - CURITI	3203356543	ALIRIOMACIAS1@GMAIL.COM	828.221	0	828.221	0	0	0	828.221	45.631.962
1	OBRA	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 47	10	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	ELIECER SAAVEDRA RINCON	91451731	LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3123099585		828.221	0	828.221	0	0	0	828.221	44.803.741
1	OBRA	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 44	10	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	JOSE DEL CARMEN VILLARREAL BALI	5622098	VEREDA LA LAJA - CURITI	3222062632		828.221	0	828.221	0	0	0	828.221	43.975.520
1	OBRA	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 43	10	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	ANTONIO MARÍA MUÑOZ GARCIA	91072157	CR 7B 27 58 - SAN GIL	3124644346		1.110.409	0	1.110.409	0	0	0	1.110.409	42.865.111
3	ADMINISTRATIVO	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 45	10	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	SAMUEL TRIANA BERNAL	1100956659	VEREDA GUARIGUA BAJO - SAN GIL	3135137944		1.403.884	0	1.403.884	0	0	0	1.403.884	41.461.227
1	OBRA	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 48	10	DESPRENDIBLE DE PAGO	NOMINA SEPTIEMBRE 30	YEISON FERNANDO RIOS LEÓN	1100948923	VEREDA LA OLLA FINCA LOS CIMIENTOS - CINCELADA	3165442220		828.221	0	828.221	0	0	0	828.221	40.633.006
1	OBRA	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 69	10	FACTURA DE VENTA CR15825	9 M3 DE ARENA PARA OBRA	FAUTINO TAPIAS	77007068	CR 12 22 07 - SAN GIL	6077237070	CONSTRUMART2005@HOTMAIL.COM	887.203	77.597	964.800	0	0	0	964.800	39.668.206
1	OBRA	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 70	10	CUENTA DE COBRO 007	TRASPORTE DE MATERIALES	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		269.000	0	269.000	0	0	0	269.000	39.399.206
3	ADMINISTRATIVO	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 70	10	CUENTA DE COBRO 007	PAPELERIA	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		39.400	0	39.400	0	0	0	39.400	39.359.806
1	OBRA	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 70	10	CUENTA DE COBRO 007	SACOS PARA RELLENO DE DESECHOS	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		25.000	0	25.000	0	0	0	25.000	39.334.806
3	ADMINISTRATIVO	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 70	10	CUENTA DE COBRO 007	SERVICIO DE ENERGIA DE BODEGA	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		7.868	0	7.868	0	0	0	7.868	39.326.938
3	ADMINISTRATIVO	0	11/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 70	10	CUENTA DE COBRO 007	ARTICULOS ´PARA PINTURA OBRA	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		37.500	0	37.500	0	0	0	37.500	39.289.438
3	ADMINISTRATIVO	0	17/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 87	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	39.275.888
3	ADMINISTRATIVO	0	17/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 87	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	39.262.338
3	ADMINISTRATIVO	0	17/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 87	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	39.248.788
3	ADMINISTRATIVO	0	17/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 87	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	39.235.238
3	ADMINISTRATIVO	0	17/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 87	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	39.221.688
3	ADMINISTRATIVO	0	17/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 87	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	39.208.138
3	ADMINISTRATIVO	0	17/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 87	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	39.194.588
3	ADMINISTRATIVO	0	17/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 87	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	39.181.038
3	ADMINISTRATIVO	0	17/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 87	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	29.117	0	29.117	0	0	0	29.117	39.151.922
1	OBRA	0	18/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 71	11	FACTURA DE VENTA CR 15903	MATERIALES PARA PLACA HUELLA	FAUTINO TAPIAS	77007068	CR 12 22 07 - SAN GIL	6077237070	CONSTRUMART2005@HOTMAIL.COM	4.750.976	710.824	5.461.800	0	118.774	0	5.343.026	33.808.896
1	OBRA	0	18/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 72	11	CUENTA DE COBRO 002	ALQUILER MAQUINARIA AMARILLA EFECTUADA POR JUANITO RIBERO	JUANITO RIBERO CABALLERO	5581739	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA			4.319.500	0	4.319.500	0	511.580	0	3.807.920	30.000.976
1	OBRA	0	18/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 73	11	CUENTA DE COBRO 1037	ALQUILER DE FORMALETA	MARIA BELEN CALDERON OSORIO	37895980	VEREDA EL RECODO FINCA LA CABAÑA - SAN GIL	3212843591	GEOTESTLABORATORIOS@GMAIL.COM	100.000	0	100.000	0	0	0	100.000	29.900.976
1	OBRA	0	18/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 74	11	CUENTA DE COBRO 001	AUXILIO DE TRANSPORTE A DIGNATARIOS	SANDRA MILENA PINZÓN HERRERA	1098357820	VEREDA SAN PEDRO FINCA TARAY - ARATOCA	3208302378	SANDRITA_9315@HOTMAIL.COM	60.000	0	60.000	0	0	0	60.000	29.840.976
3	ADMINISTRATIVO	0	21/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 88	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	29.827.426
3	ADMINISTRATIVO	0	21/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 88	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	29.813.876
3	ADMINISTRATIVO	0	21/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 88	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	29.800.326
3	ADMINISTRATIVO	0	21/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 88	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	29.786.776
3	ADMINISTRATIVO	0	21/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 88	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	37.461	0	37.461	0	0	0	37.461	29.749.315
3	ADMINISTRATIVO	0	24/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 88	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	DEVOLUCIÓN GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	(217)	0	(217)	0	0	0	(217)	29.749.532
1	OBRA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 58	12	DESPRENDIBLE DE PAGO	PAGO QUINCENA OCTUBRE Y LIQUIDACION DEFINITIVA	ALIRIO MACIAS PEREIRA	91075215	VEREDA LA LAJA - CURITI	3203356543	ALIRIOMACIAS1@GMAIL.COM	830.537	0	830.537	0	0	0	830.537	28.918.995
1	OBRA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 59	12	DESPRENDIBLE DE PAGO	PAGO QUINCENA OCTUBRE Y LIQUIDACION DEFINITIVA	ELIECER SAAVEDRA RINCON	91451731	LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3123099585		830.537	0	830.537	0	0	0	830.537	28.088.458
1	OBRA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 60	12	DESPRENDIBLE DE PAGO	PAGO QUINCENA OCTUBRE Y LIQUIDACION DEFINITIVA	JOSE DEL CARMEN VILLARREAL BALI	5622098	VEREDA LA LAJA - CURITI	3222062632		830.537	0	830.537	0	0	0	830.537	27.257.921
1	OBRA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 56	12	DESPRENDIBLE DE PAGO	PAGO QUINCENA OCTUBRE Y LIQUIDACION DEFINITIVA	ANTONIO MARÍA MUÑOZ GARCIA	91072157	CR 7B 27 58 - SAN GIL	3124644346		1.114.714	0	1.114.714	0	0	0	1.114.714	26.143.207
3	ADMINISTRATIVO	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 55	12	DESPRENDIBLE DE PAGO	PAGO QUINCENA OCTUBRE Y LIQUIDACION DEFINITIVA	SAMUEL TRIANA BERNAL	1100956659	VEREDA GUARIGUA BAJO - SAN GIL	3135137944		1.409.332	0	1.409.332	0	0	0	1.409.332	24.733.875
1	OBRA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 57	12	DESPRENDIBLE DE PAGO	PAGO QUINCENA OCTUBRE Y LIQUIDACION DEFINITIVA	YEISON FERNANDO RIOS LEÓN	1100948923	VEREDA LA OLLA FINCA LOS CIMIENTOS - CINCELADA	3165442220		829.968	0	829.968	0	0	0	829.968	23.903.907
1	OBRA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 75	12	CUENTA DE COBRO 001	ALQUILER DE FORMALETA	ENRIQUE RAMÓN VARGAS AROCA	8298184	CL 14 8 44 BL B P 4 AP 02 BRR CAÑAHUATE - VALLEDUPA	3103638175	ENRIVARGAS31@HOTMAIL.COM	433.333	0	433.333	0	17.333	0	416.000	23.487.907
1	OBRA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 76	12	CUENTA DE COBRO 003	ALQUILER Y TRANSPORTE MAQUINARIA AMARILLA	JUANITO RIBERO CABALLERO	5581739	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA			3.830.000	0	3.830.000	0	147.200	0	3.682.800	19.805.107
1	OBRA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 77	12	FACTURA DE VENTA CR15992	18 M3 DE SUB BASE GRANULAR C-50	FAUTINO TAPIAS	77007068	CR 12 22 07 - SAN GIL	6077237070	CONSTRUMART2005@HOTMAIL.COM	1.788.807	155.193	1.944.000	0	44.720	0	1.899.280	17.905.827
3	ADMINISTRATIVO	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 78	12	CUENTA DE COBRO 003	HONORARIOS INGENIERO RESIDENTE OCTUBRE	FEISAN JOSÉ GUTIERREZ LOZANO	1098643523	CL 45 19 21 PI 3 - BUCARAMANGA	3188371635	FEISANGUTI@GMAIL.COM	3.500.000	0	3.500.000	0	0	0	3.500.000	14.405.827
3	ADMINISTRATIVO	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 79	12	FACTURA CSM-28	HONORARIOS CONTADOR DE SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 30 2024	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	2.090.667	0	2.090.667	0	0	0	2.090.667	12.315.160
1	OBRA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 80	12	CUENTA DE COBRO 005	SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE OBRA	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	2.167.300	0	2.167.300	0	0	0	2.167.300	10.147.860
3	ADMINISTRATIVO	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 80	12	CUENTA DE COBRO 005	SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE ADMINISTRATIVA	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	718.300	0	718.300	0	0	0	718.300	9.429.560
1	OBRA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 80	12	CUENTA DE COBRO 005	ARL INGENIERO RESIDENTE	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	97.500	0	97.500	0	0	0	97.500	9.332.060
1	OBRA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 80	12	CUENTA DE COBRO 005	RETENCION EN LA FUENTE - OBRA	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	1.342.000	0	1.342.000	0	0	0	1.342.000	7.990.060
3	ADMINISTRATIVO	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 80	12	CUENTA DE COBRO 005	REINTEGRO PAGOS SEGUROS	CLEMENTE SIERRA MORA	19468236	CL 6 C 72 C 65 IN 2 AP 101 - BOGOTA	3176420778	CLEMENTE.SIERRA@ICLOUD.COM	101.444	0	101.444	0	0	0	101.444	7.888.616
2	PAGA	0	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 81	12	CUENTA DE COBRO 007	PLACA CONMEMORATIVA PAGA	LINA MARÍA PORRAS RAMIREZ	37947862	VEREDA LA LAJA SAN IGNACIO - ARATOCA	3152989178		250.000	0	250.000	0	0	0	250.000	7.638.616
		(10.120)	28/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 82	13	EXTRACTOS	REINTEGRO RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE MARZO A SEPTIEMBRE 2024	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	899999090	CR 8 6 C 38 - BOGOTA	6013811700	NOTIFICACIONESJUDICIALES@MINHACIENDA.G	0	0	0	0	0	0	0	7.628.496
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.614.946
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.601.396
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.587.846
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.574.296
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.560.746
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.547.196
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.533.646
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.520.096
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.506.546
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.492.996
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.479.446
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.465.896
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	COMISION POR TRANSFERENCIA BANCARIA PENDIENTE DE REINTEGRAR	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	13.550	0	13.550	0	0	0	13.550	7.452.346
3	ADMINISTRATIVO	0	29/10/2024	COMPROBANTE DE EGRESO 89	ND BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	NOTA DEBITO - GMF	BANCO AV VILLAS	860035827	CR 13 26 A 43 - BOGOTA	6014441777	NOTIFICACIONESJUDICIALES@AVVILLAS.COM	89.189	0	89.189	0	0	0	89.189	7.363.157
		356	31/10/2024	COMPROBANTE DE INGRESO 12	NC BANCARIA	EXTRACTO BANCARIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS - INTERESES	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	899999090	CR 8 6 C 38 - BOGOTA	6013811700	NOTIFICACIONESJUDICIALES@MINHACIENDA.G	0	0	0	0	0	0	0	7.363.513
		0																		

Firma:
Nombre: Mirian Garcia Ramirez
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: CLEMENTE SIERRA
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.:

Firma:
Nombre: FEISAN GUTIERREZ
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.5.4. JAC CHOCOA.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL — **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. **NÚMERO 4347 DEL 2023** (Indicar número y año) — **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA VEREDA LA CHOCOA

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
		$ 173.179.806	6/12/2023				UNICO DESEMBOLSO CONVENIO No. INVIAS													$ 173.179.806	
3	GASTOS ADMON	$ 0	26/07/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	CTA COBRO 0	ANTICIPO 50% ESTUDIO TOPOGRAFICO	HELVERS NADYN GARZON	1.098.734.914	CRA 25 27 - 32	3155658794	ingenieriatopografia24@gmail.com				$ 1.600.000,00				$ 1.600.000,00	$ 171.579.806	
3	GASTOS ADMON	$ 0	26/07/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	CTA COBRO 0	HONORARIOS INGENIERA RESIDENTE	ALBA CONSUELO AREVALO	63.325.368	CL 35 33 21	3182545679	acad273@hotmail.co	$ 1.750.000,00	$ -	$ 1.750.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.750.000,00	$ 169.829.806	
3	GASTOS ADMON	$ 0	26/07/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	1	FE - 91	VALLA DE 2*1M + BOLSILLOS	AGENCIA 621 S.A.S	901.500.569	CLL 8 9 38	3188013931	621agencia@gmail.co	$ 156.000,00	$ 26.220,00	$ 182.220,00	$ -				$ 182.220,00	$ 169.647.586	
3	GASTOS ADMON	$ 0	13/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	2	CTA COBRO 0	ANTICIPO 60% EXPLORACION CAMPO	EDWIN ALEXANDER RANGEL	91.507.271	CL 10 9A 28	3103347950	eara1982@hotmail.com				$ 612.000,00				$ 612.000,00	$ 169.035.586	
3	GASTOS ADMON	$ 0	13/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	2	CTA COBRO 0	ANTICIPO 60% DISEÑO PLACA HUELLA	EDWIN ALEXANDER RANGEL	91.507.271	CL 10 9A 28	3103347950	eara1982@hotmail.com				$ 360.000,00				$ 360.000,00	$ 168.675.586	
3	GASTOS ADMON	$ 0	13/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	2	CTA COBRO 0	HONORARIOS CONTADOR	LUIS ENRIQUE INSUASTY RODRIGUEZ	5.822.772	CR 2 17 - 41	3136461250	L37luis@gmail.com	$ 980.000,00	$ -	$ 980.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 980.000,00	$ 167.695.586	
3	GASTOS ADMON	$ 0	13/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	2	CTA COBRO 0	HONORARIOS INGENIERA RESIDENTE	ALBA CONSUELO AREVALO	63.325.368	CL 35 33 21	3182545679	acad273@hotmail.co	$ 1.750.000,00	$ -	$ 1.750.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.750.000,00	$ 165.945.586	
3	GASTOS ADMON	$ 0	13/08/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	2		POLIZAS INICIAL CONVENIO Y DEMAS	PREVISORA SEGUROS	860.002.400	CRA 37 51 - 81	6076454000	contactenos@previsci	$ 1.885.153,78	$ 358.179,22	$ 2.243.333,00	$ -	$ -	$ -		$ 2.243.333,00	$ 163.702.253	
3	GASTOS ADMON	$ 0	6/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	3	CTA COBRO 0	HONORARIOS INGENIERA RESIDENTE	ALBA CONSUELO AREVALO	63.325.368	CL 35 33 21	3182545679	acad273@hotmail.co	$ 1.750.000,00	$ -	$ 1.750.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.750.000,00	$ 161.952.253	
3	GASTOS ADMON	$ 0	6/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	3	FEER - 130	PAGO SALDO 40% EXPLORACION CAMPO	EDWIN ALEXANDER RANGEL	91.507.271	CL 10 9A 28	3103347950	eara1982@hotmail.co	$ 1.020.000,00	$ -	$ 1.020.000,00	$ 612.000,00	$ -	$ -		$ 408.000,00	$ 161.544.253	
3	GASTOS ADMON	$ 0	6/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	3	FEER - 131	PAGO SALDO 40% DISEÑO PLACA HUELLA	EDWIN ALEXANDER RANGEL	91.507.271	CL 10 9A 28	3103347950	eara1982@hotmail.co	$ 600.000,00	$ -	$ 600.000,00	$ 360.000,00	$ -	$ -		$ 240.000,00	$ 161.304.253	
3	GASTOS ADMON	$ 0	6/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	3	CTA COBRO 0	ANTICIPO 50% DISEÑO GEOMETRICO	HELVERS NADYN GARZON	1.098.734.914	CRA 25 27 - 32	3155659794	ingenieriatopografia24@gmail.com				$ 1.000.000,00				$ 1.000.000,00	$ 160.304.253	
3	GASTOS ADMON	$ 0	6/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	3	CTA COBRO 0	HONORARIOS CONTADOR	LUIS ENRIQUE INSUASTY RODRIGUEZ	5.822.772	CR 2 17 - 41	3136461250	L37luis@gmail.com	$ 980.000,00	$ -	$ 980.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 980.000,00	$ 159.324.253	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	23/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	4	CTA COBRO 0	ANTICIPO MOVIMIENTO TIERRA	TRIDU CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	900.533.815	CL 15 25 46	3143428485	facturacionintridu@gmail.com				$ 9.647.000,00				$ 9.647.000,00	$ 149.677.253	
3	GASTOS ADMON	$ 0	23/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	4	B 13699	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO	SAOC"SS S.A.S	900.347.699	CL 36 31 39	6076808075	facturacionelectronic	$ 20.000,00	$ -	$ 20.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 20.000,00	$ 149.657.253	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	23/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	4	CTA COBRO 0	ANTICIPO MATERIALES (HIERRO ALAMBRE)	ACEROS Y CONSTRUMATERIALES S.A.S	901.854.784	CRA 26 # 2 - 65	3163178127	acerosyconstrumaterialesasas@gmail.com				$ 7.865.500,00				$ 7.865.500,00	$ 141.791.753	
3	GASTOS ADMON	$ 0	23/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	4	CTA COBRO 0	HONORARIOS INGENIERA RESIDENTE	ALBA CONSUELO AREVALO	63.325.368	CL 35 33 21	3182545679	acad273@hotmail.co	$ 1.750.000,00	$ -	$ 1.750.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.750.000,00	$ 140.041.753	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	23/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	4	CTA COBRO 0	ANTICIPO MATERIALES (MADERA)	EDGAR CARREÑO ARDILA	91.041.872	CRA 26 # 2 - 15	3156371360	universaldemoldurass@				$ 1.125.000,00				$ 1.125.000,00	$ 138.916.753	
2	PAGA	$ 0	23/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	4		COMPRA MATERIALES PAGA AMBIENTAL	YOLANDA OSORIO BECERRA	63.292.717	CRA 29 #34A 28	3174308725	dlcalera@hotmail.com	$ 3.041.749,00	$ 577.933,00	$ 3.619.682,00	$ -	$ 73.544,00	$ -		$ 3.546.138,00	$ 135.370.615	
3	GASTOS ADMON	$ 0	30/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	5	CTA COBRO 0	HONORARIOS CONTADOR	LUIS ENRIQUE INSUASTY RODRIGUEZ	5.822.772	CR 2 17 - 41	3136461250	L37luis@gmail.com	$ 980.000,00	$ -	$ 980.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 980.000,00	$ 134.390.615	
1	GASTOS ADMON	$ 0	30/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	5	CTA COBRO 0	ANTICIPO MATERIALES AMBIENTALES	ACEROS Y CONSTRUMATERIALES S.A.S	901.854.784	CRA 26 # 2 - 65	3163178127	acerosyconstrumaterialesasas@gmail.com				$ 436.500,00				$ 436.500,00	$ 133.954.115	
3	GASTOS ADMON	$ 0	30/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	5	B 13779	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO	SAOC"SS S.A.S	900.347.699	CL 36 31 39	6076808075	facturacionelectronic	$ 60.000,00	$ -	$ 60.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 60.000,00	$ 133.894.115	
3	GASTOS ADMON	$ 0	30/09/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	5	EXTRACTOS	GASTOS BANCARIOS	BANCO AV VILLAS	860.035.827	Av 19 No. 151 - 10	6074441777	Gerenciacaliadelantense	$ 359.738,91	$ -	$ 359.738,91	$ -	$ -	$ -		$ 359.738,91	$ 133.534.376	
3	GASTOS ADMON	$ 0	7/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	6	CTA COBRO 0	ANTICIPO 50% DOTACION EMPLEADOS	ADRIANA MALAVER MONSALVE	37.901.585	CRA 12 #14 - 75	3002702267	amalaver_6@hotmail.com				$ 730.000,00				$ 730.000,00	$ 134.264.376	
3	GASTOS ADMON	$ 0	7/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	6	B 13882	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO	SAOC"SS S.A.S	900.347.699	CL 36 31 39	6076808075	facturacionelectronic	$ 40.000,00	$ -	$ 40.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 40.000,00	$ 134.224.376	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	7/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	6	CONS 324	COMPRA MATERIALES (PUNTILLAS - ALAMBRE)	ACEROS Y CONSTRUMATERIALES S.A.S	901.854.784	CRA 26 # 2 - 65	3163178127	acerosyconstrumater	$ 298.319,00	$ 56.681,00	$ 355.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 355.000,00	$ 133.869.376	
3	GASTOS ADMON	$ 0	7/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	6	CTA COBRO 0	HONORARIOS INGENIERA RESIDENTE	ALBA CONSUELO AREVALO	63.325.368	CL 35 33 21	3182545679	acad273@hotmail.co	$ 1.750.000,00	$ -	$ 1.750.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.750.000,00	$ 132.119.376	
3	GASTOS ADMON	$ 0	7/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	6	CONS 40	LEGALIZACION ANTICIPO MATERIALES AMBIENTALES	ACEROS Y CONSTRUMATERIALES S.A.S	901.854.784	CRA 26 # 2 - 65	3163178127	acerosyconstrumater	$ 738.991,59	$ 134.008,41	$ 873.000,00	$ 436.500,00	$ -	$ -		$ 436.500,00	$ 131.682.876	
3	GASTOS ADMON	$ 0	9/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	7	CTA COBRO 0	LEGALIZACION ANTICIPO PAGO SALDO ESTUDIO GEOMETRICO	HELVERS NADYN GARZON	1.098.734.914	CRA 25 27 - 32	3155659794	ingenieriatopografia2	$ 2.000.000,00	$ -	$ 2.000.000,00	$ 1.000.000,00				$ 1.000.000,00	$ 130.682.876	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	9/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	7	CTA 1595	COMPRA 20M3 CONCRETO	PREVESA S.A.S	900.062.979	KM 5 ANILLO VIAL FL	3123607421	contador@prevesa.c	$ 9.000.000,00	$ 1.710.000,00	$ 10.710.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 10.710.000,00	$ 119.972.876	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	9/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	7	FE - 513	PAGO SALDO LEGALIZACION ANTICIPO MOVIMIENTO TIERRA	TRIDU CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	900.533.815	CL 15 25 46	3143428485	facturacionintridu@gm	$ 26.426.828,00	$ 222.172,00	$ 26.649.000,00	$ 9.647.000,00	$ 528.537,00	$ -		$ 16.473.463,00	$ 103.499.413	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	15/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	8	NOMINA	PRIMER QUINCENA OFICIAL OBRA	FERNEL TAFUR	1.098.664.596	CRA 53W N 35 - 61	3024019751	ferneltafurnavarro51	$ 1.454.387,00	$ -	$ 1.454.387,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.454.387,00	$ 102.045.026	
3	GASTOS ADMON	$ 0	15/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	8	NOMINA	PRIMER QUINCENA MAESTRO GENERAL	SEGUNDO MANUEL TIRADO	10.967.341	VEREDA CHOCOA	3045854251	manueltirado29@hot	$ 1.684.027,00	$ -	$ 1.684.027,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.684.027,00	$ 100.360.999	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	15/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	8	NOMINA	PRIMER QUINCENA AYUDANTE OBRA	RAFAEL SUAREZ	1.116.859.484	CRA 53W N 35 - 64	3113442597	mallcamaqu@gmail.c	$ 955.067,00	$ -	$ 955.067,00	$ -	$ -	$ -		$ 955.067,00	$ 99.405.932	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	15/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	8	CONS 186	PAGO COMPRA VARILLA LEGALIZACION ANTICIPO	ACEROS Y CONSTRUMATERIALES S.A.S	901.854.784	CRA 26 # 2 - 65	3163178127	acerosyconstrumater	$ 12.821.428,58	$ 2.436.071,42	$ 15.257.500,00	$ 7.865.500,00	$ 320.536,00	$ -		$ 7.071.464,00	$ 92.334.468	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	15/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	8	NOMINA	PRIMER QUINCENA AYUDANTE OBRA	CARLOS BALLESTEROS	1.095.829.996	SECTOR 1 MZ G 25A	3244130256	carlosandresballestes	$ 603.200,00	$ -	$ 603.200,00	$ -	$ -	$ -		$ 603.200,00	$ 91.731.268	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	NOMINA	PRIMER QUINCENA AYUDANTE OBRA	JONATHAN MURILLO	1.095.942.947	SECTOR 1 MZ F 25A	3214074771	kxfaiardo@misena.e	$ 301.600,00	$ -	$ 301.600,00	$ -	$ -	$ -		$ 301.600,00	$ 91.429.668	
3	GASTOS ADMON	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	PILA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL MAESTRO OBRA SEPT	APORTES EN LINEA	900.147.238	KRA 14A # 101 - 47	7560606	notificacionesjudiciali	$ 241.000,00	$ -	$ 241.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 241.000,00	$ 91.188.668	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	PILA	PAGO SEGURIDAD SOCIAL OFICIAL Y AYUDANTE SEPT	APORTES EN LINEA	900.147.238	KRA 14A # 101 - 47	7560606	notificacionesjudiciali	$ 215.100,00	$ -	$ 215.100,00	$ -	$ -	$ -		$ 215.100,00	$ 90.973.568	
2	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	RECIBO PAGO	PAGO RETENCION EN LA FUENTE SEPTIEMBRE 2024	DIAN	800.197.268	CRA 8 # 6C - 38	6013078064	notificacionesjudiciali	$ 74.000,00	$ -	$ 74.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 74.000,00	$ 90.899.568	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	FE 1397 - FE	PAGO PEDIDO MADERA Y LEGALIZACION ANTICIPO	EDGAR CARREÑO ARDILA	91.041.872	CRA 26 # 2 - 15	3156371360	universaldemoldurass	$ 2.040.000,00	$ -	$ 2.040.000,00	$ 1.125.000,00	$ -	$ -		$ 915.000,00	$ 89.984.568	
3	GASTOS ADMON	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	CTA COBRO 0	HONORARIOS INGENIERA RESIDENTE	ALBA CONSUELO AREVALO	63.325.368	CL 35 33 21	3182545679	acad273@hotmail.co	$ 1.750.000,00	$ -	$ 1.750.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 1.750.000,00	$ 88.234.568	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	CONS 279	PAGO COMPRA PUNTILLAS Y FRISO	ACEROS Y CONSTRUMATERIALES S.A.S	901.854.784	CRA 26 # 2 - 65	3163178127	acerosyconstrumater	$ 96.638,66	$ 18.361,34	$ 115.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 115.000,00	$ 88.119.568	
3	GASTOS ADMON	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	B - 13935 - B	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO	SAOC"SS S.A.S	900.347.699	CL 36 31 39	6076808075	facturacionelectronic	$ 80.000,00	$ -	$ 80.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 80.000,00	$ 88.039.568	
3	GASTOS ADMON	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	FACT 1300	PAGO DOTACION Y LEGALIZACION ANTICIPO	ADRIANA MALAVER MONSALVE	37.901.585	CRA 12 #14 - 75	3002702267	amalaver_6@hotmail.c	$ 1.252.436,96	$ 207.563,04	$ 1.460.000,00	$ 730.000,00	$ -	$ -		$ 730.000,00	$ 87.309.568	
3	GASTOS ADMON	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	CTA COBRO 0	HONORARIOS CONTADOR	LUIS ENRIQUE INSUASTY RODRIGUEZ	5.822.772	CR 2 17 - 41	3136461250	L37luis@gmail.com	$ 980.000,00	$ -	$ 980.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 980.000,00	$ 86.329.568	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	CTA 1617	COMPRA 30M3 CONCRETO	PREVESA S.A.S	900.062.979	KM 5 ANILLO VIAL FL	3123607421	contador@prevesa.c	$ 13.500.000,00	$ 2.565.000,00	$ 16.065.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 16.065.000,00	$ 70.264.568	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	CTA COBRO 0	ALQUILER Y TRANSPORTE RANA	JUAN CARLOS CARREÑO	91.488.333	CALLE 11B 17 48	6076808075	juanx20032009@hot	$ 300.000,00	$ -	$ 300.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 300.000,00	$ 69.964.568	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	23/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	9	NOMINA	PAGO LIQUIDACION LABORAL AYUDANTE OBRA	OMAR SNEYDER PEREZ	1.098.776.327	SECTOR 1 MZ E 25B	3169172498	carlosandresballestes	$ 276.006,00	$ -	$ 276.006,00	$ -	$ -	$ -		$ 276.006,00	$ 69.688.562	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	29/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10	NOMINA	SEGUNDA QUINCENA AYUDANTE OBRA	JONATHAN MURILLO	1.095.942.947	SECTOR 1 MZ F 25A	3214074771	kxfaiardo@misena.e	$ 754.000,00	$ -	$ 754.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 754.000,00	$ 68.934.562	
3	GASTOS ADMON	$ 0	29/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10	B - 14020	EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL INGRESO	SAOC"SS S.A.S	900.347.699	CL 36 31 39	6076808075	facturacionelectronic	$ 20.000,00	$ -	$ 20.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 20.000,00	$ 68.914.562	
3	GASTOS ADMON	$ 0	29/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10	NOMINA	PRIMER QUINCENA MAESTRO GENERAL	JORGE LUIS ORTEGA MORENO	1.026.552.843	CALLE 32A 35C 9 02	3173123580	lflou_18@hotmail.com	$ 612.373,00	$ -	$ 612.373,00	$ -	$ -	$ -		$ 612.373,00	$ 68.302.189	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	29/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10	NOMINA	PRIMER QUINCENA OFICIAL OBRA	FIDEL ANTONIO DIAZ	1.095.790.592	KM4 VIA TRES ESQU	3026037636	lflou_18@hotmail.com	$ 996.107,00	$ -	$ 996.107,00	$ -	$ -	$ -		$ 996.107,00	$ 67.307.082	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	29/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10	NOMINA	PRIMER QUINCENA AYUDANTE OBRA	JOSE JOAQUIN ANGULO AGUILERAS	3.910.813	CALLE 2 SUR 22B 09	3012642029	lflou_18@hotmail.com	$ 653.467,00	$ -	$ 653.467,00	$ -	$ -	$ -		$ 653.467,00	$ 66.653.615	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	29/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10	NOMINA	SEGUNDA QUINCENA AYUDANTE OBRA	CARLOS BALLESTEROS	1.095.829.996	SECTOR 1 MZ G 25A	3244130256	carlosandresballestes	$ 754.000,00	$ -	$ 754.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 754.000,00	$ 65.899.615	
3	GASTOS ADMON	$ 0	29/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10	NOMINA	SEGUNDO MANUEL TIRADO	SEGUNDO MANUEL TIRADO	10.967.341	VEREDA CHOCOA	3045854251	manueltirado29@hot	$ 382.733,00	$ -	$ 382.733,00	$ -	$ -	$ -		$ 382.733,00	$ 65.516.882	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	29/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10	FE 1398	PAGO PEDIDO LLANA Y LISTONES	EDGAR CARREÑO ARDILA	91.041.872	CRA 26 # 2 - 15	3156371360	universaldemoldurass	$ 445.000,00	$ -	$ 445.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 445.000,00	$ 65.071.882	
1	COSTOS DIRECTO OBRA	$ 0	29/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10	FE 1401	PAGO PEDIDO MADERA	EDGAR CARREÑO ARDILA	91.041.872	CRA 26 # 2 - 15	3156371360	universaldemoldurass	$ 800.000,00	$ -	$ 800.000,00	$ -	$ -	$ -		$ 800.000,00	$ 64.271.882	
3	GASTOS ADMON	$ 0	29/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10		POLIZAS PRORROGA #2	PREVISORA SEGUROS	860.002.400	CRA 37 51 - 81	6076454000	contactenos@previsci	$ 82.855,79	$ 15.742,60	$ 98.598,39	$ -	$ -	$ -		$ 98.598,39	$ 64.173.284	
3	GASTOS ADMON	$ 0	30/10/2024	TRANSFERENCIA BANCARIA	10	EXTRACTOS	GASTOS BANCARIOS	BANCO AV VILLAS	860.035.827	Av 19 No. 151 - 10	6074441777	Gerenciacaliadelantense	$ 554.713,10	$ -	$ 554.713,10	$ -	$ -	$ -		$ 554.713,10	$ 63.618.571	

Firma: Tatiana Ordoñez Serrano
Nombre:LEIDY TATIANA ORDOÑEZ SERRANO
Representante Legal OAC VEREDA LA CHOCOA
Ejecutor

Firma:
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal o Delegado
Interventor CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
Matricula Profesional No.:

Firma:
Nombre: LUIS ENRIQUE INSUASTY
Contador de la OAC VEREDA LA CHOCOA
Tarjeta Profesional No 116510-T

Firma: albaConsueloaD
Nombre: ALBA CONSUELO AREVALO DURAN
Ingeniero Residente del Proyecto
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal VEREDA LA CHOCOA
NIT: 63.325.368-1

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.5.5. JAC LLANO GRANDE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 10/04/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

DIRECCIÓN TERRITORIAL: SANTANDER

CONVENIO No. 4775 DE 2023 (Indicar número y año)

ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE CORREGIDOR LLANO GRANDE, CHOCOA, CHOCOITAS Y PEÑAS

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
		199.940.326	10/04/2024	**RC 00001**	TRANSFERENCIA		CONVENIO 4775 DE 2023	JAC	901517838-3	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com								199.940.326	
		84.083	30/04/2024	**RC 00002**	TRANSFERENCIA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS ABRIL	JAC	901517838-3	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com								200.024.409	VALOR DEL EXTRACTO ABRIL
		126.191	30/05/2024	**RC 00003**	TRANSFERENCIA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS MAYO	JAC	901517838-3	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com								200.150.600	VALOR DEL EXTRACTO MAYO
		106.984	30/06/2024	**RC 00004**	TRANSFERENCIA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS JUNIO	JAC	901517838-3	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com								200.257.584	VALOR DEL EXTRACTO JUNIO
3	Gastos Administrativos		25/06/2024	CE 00001	CHEQUE No. 001		Póliza Garantía NB-100299955	FAP MUNDIAL	900531292	CRA 29 45-45	3214590179		1.298.670	246.747	1.545.417				1.545.417	198.712.167	
3	Gastos Administrativos		27/06/2024	CE 00002	TRANSFERENCIA		Gravamen Movimientos Financieros	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800.037.800-8	CL 30 27-28			6.182						6.182	198.705.985	
1	Costos Obra		11/07/2024	CE 00003	CHEQUE No. 002		Honorarios Ing. Residente 24 al 30 junio	PAULA ANDREA MARINO HERNANDEZ	1102723304-8	CR 44 198 125 TO 15 AP 403 CON BOSQUES DE LA FLORIDA	3168806589	paulamarino25@gmail.com	816.666		816.666				816.666	197.889.319	
1	Costos Obra		11/07/2024	CE 00003	CHEQUE No. 002		Anticipo 60% Estudio de suelos	EDWIN ALEXANDER RANGEL ARDILA	91507271-8	CL 10 9A 28 BRR CARACOLI	3103347950	eara1982@hotmail.com	600.000		600.000	360.000			360.000	197.529.319	
1	Costos Obra		11/07/2024	CE 00003	CHEQUE No. 002		Anticipo 60% Diseño de placa huella	EDWIN ALEXANDER RANGEL ARDILA	91507271-8	CL 10 9A 28 BRR CARACOLI	3103347950	eara1982@hotmail.com	1.020.000		1.020.000	612.000			612.000	196.917.319	
1	Costos Obra		11/07/2024	CE 00003	CHEQUE No. 002		Anticipo 50% Estudios topográficos	HELVERS NADYN GARZON MORALES	1098734914-4	CL 153 21 17 BRR PALOMITAS	3155659794	helver-0224@homail.com	3.200.000		3.200.000	1.600.000			1.600.000	195.317.319	
3	Gastos Administrativos		11/07/2024	CE 00003	CHEQUE No. 002	14635	Valla tipo A	PAPELERIA PUNTO LEON	901214989-3	CR 27 9 72 BRR LA UNIVERSIDAD	3105896474		82.000	15.580	97.580				97.580	195.219.739	
3	Gastos Administrativos		23/07/2024	CE 00004	CHEQUE No. 003		Actualización Póliza NB-100299955	FAP MUNDIAL	900531292	CRA 29 45-45	3214590179		572.772	108.826	681.598				681.598	194.538.141	
3	Gastos Administrativos		23/07/2024	CE 00004	CHEQUE No. 003		Honorarios Contadora Pública 24 junio al 23 julio	KARENINA MARTINEZ PIMIENTO	63550898-5	CR 7 884 PIEDECUESTA	3186814153	karenmartinez1184@gmail.com	1.960.000		1.960.000				1.960.000	192.578.141	
1	Costos Obra		23/07/2024	CE 00004	CHEQUE No. 003		Excedente 40% Estudio de suelos	EDWIN ALEXANDER RANGEL ARDILA	91507271-8	CL 10 9A 28 BRR CARACOLI	3103347950	eara1982@hotmail.com	600.000		600.000				240.000	192.338.141	
1	Costos Obra		23/07/2024	CE 00004	CHEQUE No. 003		Excedente 40% Diseño de placa huella	EDWIN ALEXANDER RANGEL ARDILA	91507271-8	CL 10 9A 28 BRR CARACOLI	3103347950	eara1982@hotmail.com	1.020.000		1.020.000				408.000	191.930.141	
3	Gastos Administrativos		23/07/2024	CE 00004	CHEQUE No. 003		Caja menor No. 001	ANTOLINO PEREZ URIBE	91208255	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com	100.000		100.000				100.000	191.830.141	
		112.433	30/07/2024	**RC 00005**	TRANSFERENCIA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS JULIO	JAC	901517838-3	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com	112.433						112.433	191.942.574	
3	Gastos Administrativos		30/07/2024	CE 00005	TRANSFERENCIA		Gravamen Movimientos Financieros Julio	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800.037.800-8	CL 30 27-28			27.503	-	-	-	-	-	27.503	191.915.071	VALOR DEL EXTRACTO JULIO
1	Costos Obra		22/08/2024	CE 00006	CHEQUE No. 004		Honorarios Ing. Residente 1 julio al 5 agosto	PAULA ANDREA MARINO HERNANDEZ	1102723304-8	CR 44 198 125 TO 15 AP 403 CON BOSQUES DE LA FLORIDA	3168806589	paulamarino25@gmail.com	4.083.000		4.083.000				4.083.000	187.832.071	
1	Costos Obra		22/08/2024	CE 00006	CHEQUE No. 004	FE 12	Estudios geométricos	JUAN CARLOS GONZALEZ HERRERA	1098806278-8	CR 48 64 84 B/MANGA	3024392944	gonzalezjuan36@hotmail.com	600.000		600.000				600.000	187.232.071	
1	Costos Obra		22/08/2024	CE 00006	CHEQUE No. 004		Replanteo de topografía	HELVERS NADYN GARZON MORALES	1098734914-4	CL 153 21 17 BRR PALOMITAS	3155659794	helver-0224@homail.com	700.000		700.000				700.000	186.532.071	
3	Gastos Administrativos		22/08/2024	CE 00006	CHEQUE No. 004	FE 6254	Examen salud ocupacional Maestro obra	PROINSOCOL LTDA	900137209-6	CR 34 46 119 B/MANGA	3008204268	contabilidad.proinsocol@gmail.com	126.000		126.000				126.000	186.406.071	
3	Gastos Administrativos		22/08/2024	CE 00006	CHEQUE No. 004		Dotación Personal Obra	AGROFARBEF LTDA	900151786-2	AV QUEBRADA SECA CR 26 29 04 BRR ANTONIA SANTOS	6305401	agrofarbef@gmail.com	1.067.059	202.741	1.269.800				1.269.800	185.136.271	
3	Gastos Administrativos		22/08/2024	CE 00006	CHEQUE No. 004		Honorarios Contadora Pública 24 junio al 23 julio	KARENINA MARTINEZ PIMIENTO	63550898-5	CR 7 884 PIEDECUESTA	3186814153	karenmartinez1184@gmail.com	1.960.000		1.960.000				1.960.000	183.176.271	
3	Gastos Administrativos		22/08/2024	CE 00006	CHEQUE No. 004		Subsidio al dignatario	ALVARO BLANCO SÁNCHEZ	13839132	CLL 93 33 34 TRR 12 APT 100 TR DEL TEJAR PORT 1	3165349658		60.000		60.000				60.000	183.116.271	
		116.223	30/08/2024	**RC 00006**	TRANSFERENCIA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS AGOSTO	JAC	901517838-3	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com	116.223						116.223	183.232.494	
3	Gastos Administrativos		30/08/2024	CE 00007	TRANSFERENCIA		Gravamen Movimientos Financieros Agosto	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800.037.800-8	CL 30 27-28			35.195						35.195	183.197.299	VALOR DEL EXTRACTO AGOSTO
1	Costos Obra		1/09/2024	CE 00008	CHEQUE No. 006		Material de ferreteria	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA S.A.S	8040174573	CR 19 22 06 BRR VILLA LINDA GIRON	6076594282	depositosilvasas@gmail.com	8.807.325	1.673.392	10.480.717		220.183		10.260.534	172.936.765	
1	Costos Obra		1/09/2024	CE 00009	CHEQUE No. 007		Material de rio y sub base	CAHES SAS	9014965061	KM 4 VIA PALENQUE- CAFE MADRID B/MANGA	3107661624	cahessas@outlook.com	10.980.000	2.086.200	13.066.200		274.500		12.739.545	160.197.220	
1	Costos Obra		1/09/2024	CE 00010	CHEQUE No. 008		Madera	EDGAR CARREÑO ARDILA	91041872-2	CR 26 02 15 BRR BAHONDO GIRON	3156371360	universaldemolduras8@gmail.com	825.000		825.000				825.000	159.372.220	
1	Costos Obra		1/09/2024	CE 00010	CHEQUE No. 008		Suministro material de señalización y ambiental	AGROFARBEF LTDA	900151786-2	AV QUEBRADA SECA CR 26 29 04 BRR ANTONIA SANTOS	6305401	agrofarbef@gmail.com	339.076	64.424	403.500		35.153		368.347	159.003.873	
1	Costos Obra		1/09/2024	CE 00010	CHEQUE No. 008		Botiquín	JEISSON NIETO CAMPO	6663492-7	CR 8 804 BRR CENTRO PIEDECUESTA	3102514571	instintores.servicios@gmail.com	30.000		30.000				30.000	158.973.873	
1	Costos Obra		1/09/2024	CE 00010	CHEQUE No. 008		Motoniveladora	LUIS JOSE TRIGOS PEREZ	13643196-1	CL 15N 25 46 TO 1 AP 1201 B/MANGA	6836831	lrtrigos@hotmail.com	1.000.000		1.000.000		40.000		960.000	158.013.873	
1	Costos Obra		1/09/2024	CE 00010	CHEQUE No. 008		Transporte al Dignatario	ANTOLINO PEREZ URIBE	91208255	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com	400.000		400.000				400.000	157.613.873	
1	Costos Obra		1/09/2024	CE 00011	CHEQUE No. 009		Maquinaria	TRIDU CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	900533815-8	CL 15 25 46 TO 1 AP 1201 ED BELLADONA B/MANGA	3143428485	facturaciontridu@gmail.com	7.410.000		7.410.000	4.000.000			4.000.000	153.613.873	
1	Costos Obra		1/09/2024	CE 00012	CHEQUE No. 010		Concreto premezclado 3000 PSI	PREVESA S.A.S	9000692979-5	KM 5 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA- GIRON	3123607421	contador@prevesa.co	14.000.000	2.660.000	16.660.000				16.660.000	136.953.873	
1	Costos Obra		1/09/2024	CE 00013	CHEQUE No. 011		Cemento	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA S.A.S	8040174573	CR 19 22 06 BRR VILLA LINDA GIRON	6076594282	depositosilvasas@gmail.com	1.691.580	321.400	2.012.980	42.290			1.970.691	134.983.183	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00014	CHEQUE No. 012		Honorarios Ing residente 20 agosto al 19 septiembr	ANGI ANDREA LOPEZ CERVANTES	1003290098-6	CL 107 238 03 PIEDECUESTA	3227670935	alopez@fca.edu.co	3.500.000		3.500.000				3.500.000	131.483.183	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00014	CHEQUE No. 012		Bordados camisas dotación	OMAR CORREA ALVAREZ	13540920-5	CL 28 35 P 2 BRR SAN ALONSO	3004664842	o_correa3@hotmail.com	125.000		125.000				125.000	131.358.183	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00014	CHEQUE No. 012		Gasolina y aceite para el trompo	ESTACION DE SERVICIO CANEYES	900149716-0	ANILLO VIAL AVENIDA CANEYES 17 02 GIRON		edscaneyes@gmail.com	215.803		215.803				215.803	131.142.380	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00014	CHEQUE No. 012		Guantes de carnaza	SERAFINA JAIMES ARGUELLO	52218490-2	CR 15B 13 77 CA 20 BRR MOLINOS PIEDECUESTA	3178953551	florjaimes102@gmail.com	60.000		60.000				60.000	131.082.380	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00014	CHEQUE No. 012		Materiales de ferreteria	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA S.A.S	8040174573	CR 19 22 06 BRR VILLA LINDA GIRON	6076594282	depositosilvasas@gmail.com	24.197		24.197				24.040	131.058.340	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00014	CHEQUE No. 012		Dotación Personal Obra y devolucion retencion de	AGROFARBEF LTDA	900151786-2	AV QUEBRADA SECA CR 26 29 04 BRR ANTONIA SANTOS	6305401	agrofarbef@gmail.com	220.000		220.000				220.000	130.838.340	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00014	CHEQUE No. 012		Madera	EDGAR CARREÑO ARDILA	91041872-2	CR 26 02 15 BRR BAHONDO GIRON	3156371360	universaldemolduras8@gmail.com	56.000		56.000				56.000	130.782.340	
3	Gastos Administrativos		23/09/2024	CE 00014	CHEQUE No. 012		Honorarios Contadora Pública 24 agosto al 23 sep	KARENINA MARTINEZ PIMIENTO	63550898-5	CR 7 884 PIEDECUESTA	3186814153	karenmartinez1184@gmail.com	1.960.000		1.960.000				1.960.000	128.822.340	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00014	CHEQUE No. 012		Ensayos laboratorio densidades	SERGIO ANDRES JIMENEZ LEON	1095815582-1	CL 122 66A 09 BRR PALMERAS DE VILLALUZ F/BLANCA	3155212677	sergioandresjimenezleon@gmail.com	375.000		375.000				375.000	128.447.340	
2	PAGA		23/09/2024	CE 00014	CHEQUE No. 012		PAGA poda y limpia de terreno	FRANCISCO PLATA	91181228	VEREDA LLANO GRANDE			500.000		500.000				500.000	127.947.340	
3	Gastos Administrativos		23/09/2024	CE 00014	CHEQUE No. 012		Transporte al Dignatario	ANTOLINO PEREZ URIBE	91208255	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com	400.000		400.000				400.000	127.547.340	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00015	CHEQUE No. 013		Material de ferreteria	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA S.A.S	8040174573	CR 19 22 06 BRR VILLA LINDA GIRON	6076594282	depositosilvasas@gmail.com	2.733.226	519.313	3.252.539		68.331		3.184.208	124.363.132	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00016	CHEQUE No. 015		Pago pendiente Maquinaria	TRIDU CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	900533815-8	CL 15 25 46 TO 1 AP 1201 ED BELLADONA B/MANGA	3143428485	facturaciontridu@gmail.com	3.391.857		3.391.857		18.143		3.391.857	120.971.275	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00017	CHEQUE No. 016		Nómina y liquidaciones	ANTOLINO PEREZ URIBE	91208255	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com	5.361.807		5.361.807				5.361.807	115.609.468	
1	Costos Obra		23/09/2024	CE 00017	CHEQUE No. 016		Movimiento tierra motoniveladora	TRIDU CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	900533815-8	CL 15 25 46 TO 1 AP 1201 ED BELLADONA B/MANGA	3143428485	facturaciontridu@gmail.com	1.900.000				4.652		1.894.848	113.714.620	
		90.111	30/09/2024	**RC 00007**	TRANSFERENCIA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS SEPTIEMBRE	JAC	901517838-3	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com							90.000	113.804.620	
3	Gastos Administrativos		30/09/2024	CE 00018	TRANSFERENCIA		Gravamen Movimientos Financieros Septiembre	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800.037.800-8	CL 30 27-28			293.931						293.931	113.510.689	SALDO EXTRACTO SEPTIEMBRE
2	PAGA		8/10/2024	CE 00019	CHEQUE No. 014		PAGA pintura para muros exteriores colegio	CONSTRUCCIONES OBRAS Y SERVICIOS SAS	901328363-6	CR 15 13B 09 BRR PTO MADERO GIRON	3142632741	ortizpulido@live.com	3.890.000		3.890.000				3.890.000	109.620.689	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00020	CHEQUE No. 017		SERVICIO BOMBA Y 3000 PSI 3/4"	PREVESA S.A.S	9000692979-5	KM 5 ANILLO VIAL FLORIDABLANCA- GIRON	3123607421	contador@prevesa.co	32.844.000						32.844.000	76.776.689	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00021	CHEQUE No. 018		Madera	EDGAR CARREÑO ARDILA	91041872-2	CR 26 02 15 BRR BAHONDO GIRON	3156371360	universaldemolduras8@gmail.com	435.000		435.000				435.000	76.341.689	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00021	CHEQUE No. 018		Triturado y sub base	TRIDU CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	900533815-8	CL 15 25 46 TO 1 AP 1201 ED BELLADONA B/MANGA	3143428485	facturaciontridu@gmail.com	2.745.000	521.550	3.266.550		68.625		3.197.925	73.143.764	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00021	CHEQUE No. 018		Trompo mezclador	TRIDU CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	900533815-8	CL 15 25 46 TO 1 AP 1201 ED BELLADONA B/MANGA	3143428485	facturaciontridu@gmail.com	780.000				25.200		754.800	72.388.964	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00021	CHEQUE No. 018		Arena	CAHES SAS	9014965061	KM 4 VIA PALENQUE- CAFE MADRID B/MANGA	3107661624	cahessas@outlook.com	1.015.200	192.888	1.208.088				1.208.088	71.180.876	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00021	CHEQUE No. 018		Alquiler saltarin y vibro de concreto	FABIO CHACON ZARATE	91178736-8	VDA LAGUNETAS FCA CASTALIA LOTE 13 SEC BAHONDO GIRO	3173310834	fabiochaconzarate@gmail.com	940.000				37.600		902.400	70.278.476	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00021	CHEQUE No. 018		Planilla seguridad social trabajadores septiembre	PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES		PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL TRABAJADORES			1.794.600		1.794.600				1.794.600	68.483.876	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00021	CHEQUE No. 018		Material ferreteria	SERAFINA JAIMES ARGUELLO	52218490-2	CR 15B 13 77 CA 20 BRR MOLINOS PIEDECUESTA	3178953551	florjaimes102@gmail.com	29.500		29.500				29.500	68.454.376	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00021	CHEQUE No. 018		Disco fino Delwalt	RUTH ESTER JIMENEZ LOPEZ	63321070-2	CL 10B 25A 34 BRR VILLAS SAN JUAN P/CUESTA	6590398	abaerzleonasesores@hotmail.com	9.600		9.600				9.600	68.444.776	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00021	CHEQUE No. 018		Materiales de ferreteria	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA S.A.S	8040174573	CR 19 22 06 BRR VILLA LINDA GIRON	6076594282	depositosilvasas@gmail.com	51.472	9.780	61.252				61.252	68.383.524	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00021	CHEQUE No. 018		DOtación Personal Obra	AGROFARBEF LTDA	900151786-2	AV QUEBRADA SECA CR 26 29 04 BRR ANTONIA SANTOS	6305401	agrofarbef@gmail.com	157.101	29.849	186.950				186.950	68.196.574	
1	Costos Obra		4/10/2024	CE 00021	CHEQUE No. 018		Liquidación empleado	Liquidacion Melkisedec Monroy López	98659201				163.790		163.790				163.790	68.032.784	
1	Costos Obra		15/10/2024	CE 00022	CHEQUE No. 019		Madera	EDGAR CARREÑO ARDILA	91041872-2	CR 26 02 15 BRR BAHONDO GIRON	3156371360	universaldemolduras8@gmail.com	1.195.000		1.195.000				1.195.000	66.837.784	
1	Costos Obra		15/10/2024	CE 00022	CHEQUE No. 019		Materiales de ferreteria	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA S.A.S	8040174573	CR 19 22 06 BRR VILLA LINDA GIRON	6076594282	depositosilvasas@gmail.com	11.767.292	2.235.785	14.003.077		294.182		13.708.895	53.128.888	
1	Costos Obra		15/10/2024	CE 00022	CHEQUE No. 019		Nómina y liquidaciones	ANTOLINO PEREZ URIBE	91208255	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com	5.764.698		5.764.698				5.764.698	47.364.190	
1	Costos Obra		22/10/2024	CE 00023	CHEQUE No. 020		Triturado y sub base clase C	TRIDU CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	900533815-8	CL 15 25 46 TO 1 AP 1201 ED BELLADONA B/MANGA	3143428485	facturaciontridu@gmail.com	1.240.000	235.600	1.475.600				1.475.600	45.888.590	
1	Costos Obra		22/10/2024	CE 00023	CHEQUE No. 020		Alquiler trompo mezclador concreto	TRIDU CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S	900533815-8	CL 15 25 46 TO 1 AP 1201 ED BELLADONA B/MANGA	3143428485	facturaciontridu@gmail.com	1.663.866	316.134	1.980.000		6.323		1.973.677	43.914.913	
1	Costos Obra		22/10/2024	CE 00023	CHEQUE No. 020		Material ferreteria	DEPOSITO DE MATERIALES SILVA S.A.S	8040174573	CR 19 22 06 BRR VILLA LINDA GIRON	6076594282	depositosilvasas@gmail.com	172.147	37.354	209.501				209.501	43.705.412	
1	Costos Obra		22/10/2024	CE 00023	CHEQUE No. 020		Nómina	ANTOLINO PEREZ URIBE	91208255	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com	5.852.371		5.852.371				5.852.371	37.853.041	
3	Gastos Administrativos		22/10/2024	CE 00023	CHEQUE No. 020		Transporte al Dignatario	ANTOLINO PEREZ URIBE	91208255	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com	400.000		400.000				400.000	37.453.041	
3	Gastos Administrativos		22/10/2024	CE 00023	CHEQUE No. 020		Honorarios Contadora 24/09 2024 AL 23/10/2024	KARENINA MARTINEZ PIMIENTO	63550898-5	CR 7 884 PIEDECUESTA	3186814153	karenmartinez1184@gmail.com	1.960.000		1.960.000				1.960.000	35.493.041	
3	Gastos Administrativos		22/10/2024	CE 00023	CHEQUE No. 020		Impresiones sept-oct-nov	ANGI ANDREA LOPEZ CERVANTES	1003290098-6	CL 107 238 03 PIEDECUESTA	3227670935	alopez@fca.edu.co	30.000		30.000				30.000	35.463.041	
	Costos Obra		22/10/2024	CE 00024	CHEQUE No. 020		Guantes de carnaza y Disco tronzadora	FERRETERIA MAEXPO SAS	901452159-1	AV LOS CANEYES 21 B 273 GIRON	3174375475	ferreteriamaexpo@gmail.com	95.000		95.000				95.000	35.368.041	
	Costos Obra		22/10/2024	CE 00024	CHEQUE No. 020		Tomillos, flexometro, llave, lapiz de construcción	LA CASONA DEL CAMPO EL PROGRESO S.A.S	901443670-4	CL 25 21B 206 AV. CANEYES GIRON	3142556959	lacasonadelcampo@outlook.com	96.302	18.287	114.600				114.600	35.253.441	
	Costos Obra		22/10/2024	CE 00024	CHEQUE No. 020		Gasolina y aceite para el trompo	ESTACION DE SERVICIO CANEYES	900149716-0	ANILLO VIAL AVENIDA CANEYES 17 02 GIRON		edscaneyes@gmail.com	50.000						50.000	35.203.441	
	Costos Obra		22/10/2024	CE 00024	CHEQUE No. 020		Guantes vaqueta, Fra que se le debe a la Resident	FERRETERIA MAEXPO SAS	901452159-1	AV LOS CANEYES 21 B 273 GIRON	3174375475	ferreteriamaexpo@gmail.com	6.000						10.400	35.193.041	
3	Gastos Administrativos		22/10/2024	CE 00025	CHEQUE No. 021		Honorarios Ing residente 20/09 al 19/10	ANGI ANDREA LOPEZ CERVANTES	1003290098-6	CL 107 238 03 PIEDECUESTA	3227670935	alopez@fca.edu.co	3.500.000						3.500.000	31.693.041	
		28.542	31/10/2024	**RC 00008**	TRANSFERENCIA		RENDIMIENTOS FINANCIEROS OCTUBRE	JAC	901517838-3	FCA LA ESPINITA VDA LLANO GRANDE	3155519473	philanogrande4775@gmail.com							-28.542	31.721.583	
3	Gastos Administrativos		31/10/2024	CE 00026	TRANSFERENCIA		Gravamen Movimientos Financieros Octubre	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA	800.037.800-8	CL 30 27-28			327.271						327.271	31.394.312	SALDO EXTRACTO OCTUBRE

Firma:
Nombre:
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre:

Firma:
Nombre: Dairo Dueñas Morales
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:

Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 147474-T

Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.5.6. JAC BETANIA

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. 4575-2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACION DE ACCION COMUNAL** JUNTA DE ACCION COMUNAL DE BETANIA

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE001	62547613	DS 001	TOPOGRAFIA	JOSE DAVID ORTIZ BERMUDEZ	1.095.823.544	CR 20 No 158-40	3503420854	notificacionesbuilder@	7.400.000		7.400.000		740.000		$6.660.000,00	$ 6.660.000	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE002	693287109	DS 002	VALLA	JOSE DAVID ORTIZ BERMUDEZ	1.095.823.544	CR 20 No 158-40	3503420854	notificacionesbuilder@	350.000		350.000		14.000		336.000	6.996.000	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE003			POLIZA	OLARIN GUERRERO MANTILLA	37.711.441	VEREDA BETANIA	3108456989	olaryguerreromantilla	2.497.517		2.497.517				2.497.517	9.493.517	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE004	615782899	DS 003	DOTACION	CARMEN OLARTE FRANCO	63.430.037	CARRERA 15 # 12-44	607 7273232	olartefrancocarmen@	1.330.845	252.860	1.583.705		33.271		1.550.434	11.043.951	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		26/07/2024	CE005	522113955	DS 004	CONTADORA	HAIDYN ALBERTO NIÑO PEREIRA	91.112.524	CALLE 147 # 25 - 86	3158976120	hncontador@hotmail.	1.960.000		1.960.000				1.960.000	13.003.951	
		462.384	30/07/2024										-							13.003.951	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/08/2024	CE006	42455	DS 005	EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL	ACCION MÉDICA Y SALUD IPS S.A.S	901652028-1	Calle 51 # 35 - 28 CN	3182758070	accionmedicaysalud@	320.000		320.000				320.000	13.323.951	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/08/2024	CE007	000003	DS 006	CONTADORA	HAIDYN ALBERTO NIÑO PEREIRA	91.112.524	CALLE 147 # 25 - 86	3158976120	hncontador@hotmail.	1.960.000		1.960.000				1.960.000	15.283.951	
		115.521	30/08/2024										-							15.283.951	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		26/09/2024	CE008	000004	FACT 027	ANTICIPO	MATEO MORALES PALACIO	1097306290-8	CL 44 29 12 BRR SO	3222354281	mmoralespalaciomate	4.000.000		4.000.000				4.000.000	19.283.951	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		26/09/2024	CE009	000007	FACT 007	ANTICIPO SUMINISTRO MATERIALES	RODOLFO MORENO CARRENO	6.597.764	VDA EL BAMBU FCA	3214969194	romocar_64@hotmail	16.506.490		16.506.490				16.506.490	35.790.441	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		26/09/2024	CE010	000006		ANTICIPO SUMINISTRO MATERIALES	ACEROS Y CONSTRUMATERIALES S	901.854.784-9	CARRERA 26 # 2 - 65	3163178127	ACEROSYCONSTRU	22.316.000		22.316.000		475.408		21.840.592	57.631.033	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		26/09/2024	CE011	000005	FACT SC13	ANTICIPO TRANSPORTE	SERGIO DARIO CASTRO GARCIA	91508295-9	CR 8 4 14 BRR ROBE	3166917133	sergio_castro13@hot	6.000.000		6.000.000				6.000.000	63.631.033	
		99.467	30/09/2024										-							63.631.033	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		9/10/2024	CE012	000008		MATERIALES	ACEROS Y CONSTRUMATERIALES S	901.854.784-9	CARRERA 26 # 2 - 65	3163178127	ACEROSYCONSTRU	15.873.949	3.016.050	18.889.999		396.849		18.493.150	82.124.183	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		9/10/2024	CE013	000009	FACT SC13	FLETES	SERGIO DARIO CASTRO GARCIA	91508295-9	CR 8 4 14 BRR ROBE	3166917133	sergio_castro13@hot	13.200.000		13.200.000	6.000.000	132.000		7.068.000	89.192.183	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		16/10/2024	CE014			NOMINA DEL MAESTRO	NOMINA DEL MAESTRO					1.377.840		1.377.840				1.377.840	90.570.023	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/10/2024	CE015			NOMINA	NOMINA CUADRILLA					5.164.800		5.164.800				5.164.800	95.734.823	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		21/10/2024	CE016	000011	FACT 007	MATERIAL PETREO	RODOLFO MORENO CARRENO	6.597.764	VDA EL BAMBU FCA	3214969194	romocar_64@hotmail	20.196.000	3.837.240	24.033.240	16.506.490	504.900		7.021.850	102.756.673	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		21/10/2024	CE017	000012	FACT 027	ALQUILER Y TRANSPORTE	MATEO MORALES PALACIO	1097306290-8	CL 44 29 12 BRR SO	3222354281	mmoralespalaciomate	5.986.556	1.137.446	7.124.002	4.000.000	212.991		2.911.011	105.667.684	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		28/10/2024	CE018	000013	DS007	TRANPORTE PARA LA PRESIDENTA,	OLARIN GUERRERO MANTILLA	37.711.441	VEREDA BETANIA	3108456989	olaryguerreromantilla	767.918		767.918				767.918	106.435.602	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		28/10/2024	CE019	000013		NOMINA DEL MAESTRO	NOMINA DEL MAESTRO					1.071.653		1.071.653				1.071.653	107.507.255	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		28/10/2024	CE020	000013		NOMINA	NOMINA CUADRILLA					4.017.067		4.017.067				4.017.067	111.524.322	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		28/10/2024	CE021	000013	DS008	Contadora	Haidyn Alberto Niño Pereira	91.112.524	CALLE 147 # 25 - 86	3158976120	hncontador@hotmail.	653.333		653.333				653.333	112.177.655	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		28/10/2024	CE022	000013	DS009	Contadora	Haidyn Alberto Niño Pereira	91.112.524	CALLE 147 # 25 - 86	3158976120	hncontador@hotmail.	1.960.000		1.960.000				1.960.000	114.137.655	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		28/10/2024	CE023	000013		POLIZA	OLARIN GUERRERO MANTILLA	37.711.441	VEREDA BETANIA	3108456989	olaryguerreromantilla	137.874		137.874				137.874	114.275.529	
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL		28/10/2024	CE024	000013		Proyecto PAGA	OLARIN GUERRERO MANTILLA	37.711.441	VEREDA BETANIA	3108456989	olaryguerreromantilla	4.557.290		4.557.290				4.557.290	118.832.819	
		67.310	30/10/2024										-							118.832.819	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		6/11/2024	CE025	000015	FACT 435	SUMINISTRO DE CEMENTO, VARILLA	ACEROS Y CONSTRUMATERIALES S	901.854.784-9	CARRERA 26 # 2 - 65	3163178127	ACEROSYCONSTRU	12.233.445	2.092.554	14.325.999		305.836		14.020.163	132.852.982	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		6/11/2024	CE026		FACT 36	ALQUILER DE VIBRADOR DE CONCRET	MORALES PALACIO MATEO	1097306290-8	CL 44 29 12 BRR SO	3222354281	mmoralespalaciomate	6.019.044	961	6.020.005		202.353		5.817.652	138.670.634	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		6/11/2024	CE027	000016	DS010	INGENIERO CIVIL	LINA MARIA SIERRA GUERRERO	1.094.279.351	CL 18 18 21 SAN GIL	3178426830	ing.linasierra@gmail.	3.500.000		3.500.000				3.500.000	142.170.634	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		6/11/2024	CE028	000014		SEGURIDAD SOCIAL DE MES DE OCTU	OLARIN GUERRERO MANTILLA	37.711.441	VEREDA BETANIA	3108456989	olaryguerreromantilla	4.032.200		4.032.200				4.032.200	146.202.834	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		6/11/2024	CE029	000017	DS011	Improvistos para la obra de placa hue	OLARIN GUERRERO MANTILLA	37.711.441	VEREDA BETANIA	3108456989	olaryguerreromantilla	542.918		542.918				542.918	146.745.752	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		6/11/2024	CE030	000017		Suministro de Sub-base, Arena, Agreg	RODOLFO MORENO CARRENO	6.597.764	VDA EL BAMBU FCA	3214969194	romocar_64@hotmail	5.214.000	990.660	6.204.660		130.350		6.074.310	152.820.062	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		6/11/2024	CE031	000017	FACT SC14	SERVICIO DE FLETES	SERGIO DARIO CASTRO GARCIA	91508295-9	CR 8 4 14 BRR ROBE	3166917133	sergio_castro13@hot	7.200.000		7.200.000		72.000		7.128.000	159.948.062	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		13/11/2024	CE032	000014		NOMINA DEL MAESTRO	NOMINA DEL MAESTRO					1.071.653		1.071.653				1.071.653	161.019.715	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		13/11/2024	CE033	000014		NOMINA	NOMINA CUADRILLA					4.017.067		4.017.067				4.017.067	165.036.782	

Firma:
Nombre: OLARIN GUERRERO MANTILLA
Representante Legal
Organización de Acción Comunal
Ejecutor

Firma:
Nombre: HAIDYN ALBERTO NIÑO PEREIRA
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 144926-T

Firma:
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre:LINA MARIA SIERRA GUERRERO
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.5.7JAC LAS ROCAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCION TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. 4563 DE 2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACION DE ACCION COMUNAL** JUNTA DE ACCION COMUNAL LAS ROCAS

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE001			TOPOGRAFIA	JOSE DAVID ORTIZ BERMUDEZ	1.095.823.544	CR 20 No 158-40	3503420854	notificacionesbuilder@gmail.com	$7.700.000,00		$7.700.000,00		$770.000,00		$6.930.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE002			VALLA	JOSE DAVID ORTIZ BERMUDEZ	1.095.823.544	CR 20 No 158-40	3503420854	notificacionesbuilder@gmail.com	$350.000,00		$350.000,00		$14.000,00		$336.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		18/07/2024	CE003			REEMBOLSO PAGO PÓLIZA	FREDDY ALIRIO GONZALEZ ORTIZ	13.538.774	VEREDA LA AGUAD	3212484915	freddyaliriog@gmail.com	$1.644.268,00		$1.644.268,00				$1.644.268,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE004		FEAS-85	DOTACION	CARMEN OLARTE FRANCO	63.430.037	CARRERA 15 # 12-4	607 7273232	olartefrancocarmen@gmail.com	$1.330.844,55	$252.860,45	$1.583.704,00		$33.271,00		$1.550.433,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		26/07/2024	CE005			CONTADORA	DIANA CAROLINA TAPIAS OLARTE	37.949.742	CALLE 147 No25-86	3158976120	Dianatapias06@gmail.com	$1.960.000,00		$1.960.000,00				$1.960.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/08/2024	CE006			EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	ACCION MEDICA Y SALUD IPS S.A.S	901652028-1	Calle 51 # 35 - 28 CN	3182758070	accionmedicaysalud@gmail.com	$320.000,00		$320.000,00				$320.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/08/2024	CE007			INGENIERO CIVIL	ALDAHIR PEÑA HERNÁNDEZ	1.098.221.481	Calle 1C N° 16 – 39 C	320 370 64 44	Ing.aldahir97@gmail.com	$3.383.333,00		$3.383.333,00				$3.383.333,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/08/2024	CE008			CONTADORA	DIANA CAROLINA TAPIAS OLARTE	37.949.742	CALLE 147 No25-86	3158976120	Dianatapias06@gmail.com	$1.960.000,00		$1.960.000,00				$1.960.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		4/09/2024	CE009			POLIZA	FREDDY ALIRIO GONZALEZ ORTIZ	13.538.774	VEREDA LA AGUAD	3212484915	freddyaliriog@gmail.com	$965.125,00		$965.125,00				$965.125,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		26/09/2024	CE010			ANTICIPO ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	MATEO MORALES PALACIO	1097306290-8	CL 44 29 12 BRR SC	3222354281	mmoralespalaciomateo@gmail.com	$4.200.000,00		$4.200.000,00				$4.200.000,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		26/09/2024	CE011			ABONO PARA SUMINISTRO DE MATERIALES PÉTREOS	RODOLFO MORENO CARREÑO	6.597.764	VDA EL BAMBU FCA	3214969194	romocar_64@hotmail.com	$20.682.200,00		$20.682.200,00				###########		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		26/09/2024	CE012		CONS 106	ANTICIPO COMPRA MATERIALES	ACEROS Y CONSTRUMATERIALES SAS	901.854.784-9	CARRERA 26 # 2 - 6	3163178127	ACEROSYCONSTRUMATERIALESSAS@GMA	$17.146.000,00		$17.146.000,00		$366.794,00		###########		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		26/09/2024	CE013			ANTICIPO TRANSPORTE	SERGIO DARIO CASTRO GARCIA	91.508.295	CR 8 4 14 BRR ROBI	3166917133	sergio_castro13@hotmail.com	$4.500.000,00		$4.500.000,00				$4.500.000,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		9/10/2024	CE014		CONS 111	PAGO MATERIALES	ACEROS Y CONSTRUMATERIALES SAS	901.854.784-9	CARRERA 26 # 2 - 6	3163178127	ACEROSYCONSTRUMATERIALESSAS@GMA	$20.297.647,05	$3.822.352,95	$24.120.000,00		$507.441,00		###########		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		9/10/2024	CE015		FACT SC136	FLETES	SERGIO DARIO CASTRO GARCIA	91.508.295	CR 8 4 14 BRR ROBI	3166917133	sergio_castro13@hotmail.com	$8.500.000,00		$4.000.000,00	$4.500.000,00	$85.000,00		$3.915.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		16/10/2024	CE016			NOMINA DEL MAESTRO	NOMINA DELMAESTRO					$995.107,00		$995.107,00				$995.107,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		16/10/2024	CE017			NOMINA	NOMINA CUADRILLA					$2.761.266,00		$2.761.266,00				$2.761.266,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		21/10/2024	CE018		FACT FV006	SUMINISTROS PETREOS	RODOLFO MORENO CARREÑO	6.597.764	VDA EL BAMBU FCA	3214969194	romocar_64@hotmail.com	$23.452.000,00	$4.455.880,00	$7.225.680,00	$20.682.200,00	$586.300,00		$6.639.380,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/10/2024	CE019			Movilización	FREDDY ALIRIO GONZALES	13.538.774	VEREDA LA AGUAD	3212484915	freddyaliriog@gmail.com	$1.016.000,00		$1.016.000,00				$1.016.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/10/2024	CE020			NOMINA DELMAESTRO	NOMINA DELMAESTRO					$1.071.653,00		$1.071.653,00				$1.071.653,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		29/10/2024	CE021			NOMINA	NOMINA CUADRILLA					$3.304.467,00		$3.304.467,00				$3.304.467,00		
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL		29/10/2024	CE022			PROYECTO PAGA	FREDDY ALIRIO GONZALES	13.538.774	VEREDA LA AGUAD	3212484915	freddyaliriog@gmail.com	$4.566.000,00		$4.566.000,00				$4.566.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/10/2024	CE023			POLIZAS	MARIA ALEXANDRA LARROTTA RODRIGUEZ	37.947.537	Calle 3 AN # 8-150 M	3227411263	marialarrotta1279@hotmail.com	$122.362,33	$23.248,84	$145.611,00				$145.611,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/10/2024	CE024			Contadora	MARIA ALEXANDRA LARROTTA	37.947.537	Calle 3 AN # 8-150 M	3227411263	marialarrotta1279@hotmail.com	$522.666,00		$522.666,00				$522.666,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/10/2024	CE025			Contadora	MARIA ALEXANDRA LARROTTA	37.947.537	Calle 3 AN # 8-150 M	3227411263	marialarrotta1279@hotmail.com	$1.960.000,00		$1.960.000,00				$1.960.000,00		

Freddy A Gonzalez

Firma:
Nombre:FREDDY ALIRIO GONZALEZ ORTIZ
Representante Legal
Organización de Acción Comunal
Ejecutor

Firma:
Nombre: MARIA ALEXANDRA LARROTTA
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica
Tarjeta Profesional No.:

Firma:
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: OSCAR FERNANDO VERA
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Etnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.5.8. JAC SAN AGUSTIN

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 22/11/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. 4343-2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCION COMUNAL SAN AGUSTIN VEREDA AGUA CALIENTE

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE001	729989	DS 001	TOPOGRAFIA	NICODEMUS	91.250.555	CRA 12B #103F – 14	6372720 – 3153586468		2.000.000		2.000.000		200.000		1.800.000	$ 2.000.000	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE002	732064	DS 002	ESTUDIOS Y DISEÑOS	JUAN DIEGO	1.097.890.495	Calle 35 #24-24 Floric	3103365796	ing.juandiegodiazs@	3.000.000		3.000.000		300.000		2.700.000	$ 5.000.000	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE003	179782	DS 003	VALLA	JOSE DAVID ORTIZ BERMUI	1.095.823.544	CR 20 No 158-40	3503420854	notificacionesbuilder@	350.000		350.000		14.000		336.000	$ 5.350.000	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE004	185537	DS 004	POLIZA	MIGUEL GARNICA	91.239.208-3	VDA SAN AGUSTIN,	3158976120	jacsanagustinaqua@	2.526.625		2.526.625				2.526.625	$ 7.876.625	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE005	217123	FEAS-87	DOTACION	CARMEN OLARTE	63.430.037	CARRERA 15 # 12-44	607 7273232	olartefrancocarmen@	1.330.845	252.860	1.583.705		33.271		1.550.434	$ 9.460.330	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE006	805792	DS005	CONTADORA	CLARA ESPINEL	37.948.899	Carrera 10 No.7 sur 4	3168746528	dajuan1802@hotmail	1.960.000		1.960.000				1.960.000	$ 11.420.330	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12/08/2024	CE007	7312466	DS006	TOPOGRAFIA	NICODEMUS	91.250.555	CRA 12B #103F – 14	6372720 – 3153586468		1.500.000		1.500.000		150.000		1.350.000	$ 12.920.330	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12/08/2024	CE008	4911100	DS007	ESTUDIOS Y DISEÑOS	JUAN DIEGO	1.097.890.495	Calle 35 #24-24 Floric	3103365796	ing.juandiegodiazs@	3.000.000		3.000.000		300.000		2.700.000	$ 15.920.330	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12/08/2024	CE009	5512441	DS008	RESIDENTE DE OBRA	YULY MARLEY	1.100.889.678	CLLE 10 #10 – 33 B. (	3 0 4 5 9 8 4 4 7 2	ing.yulygarcia@gmail	3.500.000		3.500.000				3.500.000	$ 19.420.330	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		12/08/2024	CE010	10173324	DS009	EXAMENES DE INGRESO	ACCION MEDICA Y SALUD I	901652028-1	Calle 51 # 35 - 28 CN	3182758070	accionmedicaysalud@	320.000		320.000				320.000	$ 19.740.330	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		21/08/2024	CE011	4753290		MATERIALES	MATEO MORALES PALACIO	1.097.306.290 –	CALLE 44 #29 – 12 S	322 2354281	mmoralespalaciomate	34.908.042		34.908.042				34.908.042	$ 54.648.372	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		21/08/2024	CE012	8978066		AGREGADOS	RODOLFO MORENO CARRE	6.597.764	Vía Rionegro – El Pla	321 4969194 – 318	Arenaselbambu2024(	12.342.720		12.342.720				12.342.720	$ 66.991.092	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/08/2024	CE013	5160130	DS010	CONTADORA	CLARA ESPINEL	37.948.899	Carrera 10 No.7 sur 4	3168746528	dajuan1802@hotmail	1.960.000		1.960.000				1.960.000	$ 68.951.092	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/08/2024	CE014	93345281	DS011	RESIDENTE DE OBRA	YULY MARLEY	1.100.889.678	CLLE 10 #10 – 33 B. (	3 0 4 5 9 8 4 4 7 2	ing.yulygarcia@gmail	3.500.000		3.500.000				3.500.000	$ 72.451.092	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30/08/2024	CE015			NOMINA DEL MAESTRO	NOMINA DEL MAESTRO					1.148.200		1.148.200				1.148.200	$ 73.599.292	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		30/08/2024	CE016			NOMINA	NOMINA CUADRILLA					3.625.000		3.625.000				3.625.000	$ 77.224.292	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30/08/2024	CE017	25883114	DS12	alquiler de bodega	ANA MERCEDES SIERRA ZA	63.534.266	Casa la Y, Vereda Agu	3137231851	sierraanamercedes04	200.000		200.000				200.000	$ 77.424.292	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		17/08/2024	CE018			MATERIALES	MATEO MORALES PALACIO	1.097.306.290 –	CALLE 44 #29 – 12 S	322 2354281	mmoralespalaciomate	18.294.010		18.294.010		691.273		17.602.737	$ 95.718.302	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		17/08/2024	CE019			AGREGADOS	RODOLFO MORENO CARRE	6.597.764	Vía Rionegro – El Pla	321 4969194 – 318	Arenaselbambu2024(	5.823.180		5.823.180		145.580		5.677.600	$ 101.541.482	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		14/09/2024	CE020			NOMINA DEL MAESTRO	NOMINA DEL MAESTRO					1.148.200		1.148.200				1.148.200	$ 102.689.682	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		14/09/2024	CE021			NOMINA	NOMINA CUADRILLA					4.530.333		4.530.333				4.530.333	$ 107.220.015	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		9/20/2024	CE022	4532950	FE-9	MATERIALES ADICONALES	MATEO MORALES PALACIO	1.097.306.290 –	CALLE 44 #29 – 12 S	322 2354281	mmoralespalaciomate	793.445	150.755	944.199				944.199	$ 108.164.214	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		9/20/2024	CE023	8051576	FE-10	TRANSPORTE	MATEO MORALES PALACIO	1.097.306.290 –	CALLE 44 #29 – 12 S	322 2354281	mmoralespalaciomate	1.882.353	357.647	2.240.000				2.240.000	$ 110.404.214	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11/10/2024	CE024	29425426	DS013	alquiler de bodega	ANA MERCEDES SIERRA ZA	63.534.266	Casa la Y, Vereda Agu	3137231851	sierraanamercedes04	200.000		200.000				200.000	$ 110.604.214	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		11/10/2024	CE025	58736452		materiales de ferretería.	MATEO MORALES PALACIO	1.097.306.290 –	CALLE 44 #29 – 12 S	322 2354281	mmoralespalaciomate	15.383.535		15.383.535		456.806		14.926.729	$ 125.987.749	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11/10/2024	CE026	6946391		SEGURIDAD SOCIAL DEL MAESTRO	Miguel Garnica Rodríguez	91.239.208-3	VDA SAN AGUSTIN,	3158976120	jacsanagustinaqua@	578.000		578.000				578.000	$ 126.565.749	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		11/10/2024	CE027			SEGURIDAD SOCIAL	Miguel Garnica Rodríguez	91.239.208-3	VDA SAN AGUSTIN,	3158976120	jacsanagustinaqua@	3.391.300		3.391.300				3.391.300	$ 129.957.049	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11/10/2024	CE028			SEGURIDAD SOCIAL DEL MAESTRO	Miguel Garnica Rodríguez	91.239.208-3	VDA SAN AGUSTIN,	3158976120	jacsanagustinaqua@	98.083		98.083				98.083	$ 130.055.132	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		11/10/2024	CE029			SEGURIDAD SOCIAL	Miguel Garnica Rodríguez	91.239.208-3	VDA SAN AGUSTIN,	3158976120	jacsanagustinaqua@	490.417		490.417				490.417	$ 130.545.549	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		11/10/2024	CE030	99926342		AGREGADOS	RODOLFO MORENO CARRE	6.597.764	Vía Rionegro – El Pla	321 4969194 – 318	Arenaselbambu2024(	2.867.100		2.867.100		332.793		2.534.307	$ 133.412.649	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11/10/2024	CE031			NOMINA DEL MAESTRO	NOMINA DEL MAESTRO					1.126.600		1.126.600				1.126.600	$ 134.539.249	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		11/10/2024	CE032			NOMINA	NOMINA CUADRILLA					2.879.133		2.879.133				2.879.133	$ 137.418.382	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11/10/2024	CE033	13072550	DS014	RESIDENTE DE OBRA	YULY MARLEY GARCIA RIVE	1.100.889.678	CLLE 10 #10 – 33 B. (	3 0 4 5 9 8 4 4 7 2	ing.yulygarcia@gmail	3.500.000		3.500.000				3.500.000	$ 140.918.382	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		11/10/2024	CE034	79637096	DS015	CONTADORA	DIANA CAROLINA TAPIAS O	37.949.742	CALLE 147 No25-86	3158976120	Dianatapias06@gmai	914.666		914.666				914.666	$ 141.833.048	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		18/10/2024	CE035	14401422	FE-26	ALQUILER DE MAQUINARIA	MATEO MORALES PALACIO	1.097.306.290 –	CALLE 44 #29 – 12 S	322 2354281	mmoralespalaciomate	2.521.008	478.992	2.999.999		100.960		2.899.039	$ 144.833.047	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		18/10/2024	CE036	14401422	FE-25	SUMINISTRO, ALQUILER Y TRANSP	MATEO MORALES PALACIO	1.097.306.290 –	CALLE 44 #29 – 12 S	322 2354281	mmoralespalaciomate	11.144.901	2.117.531	13.262.432		271.310		12.991.122	$ 158.095.479	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		18/10/2024	CE037	9409942	DS016	TOPOGRAFIA	NICODEMUS DIAZ ALFONSO	91.250.555	CRA 12B #103F – 14	6372720 – 3153586468		1.000.000		1.000.000		100.000		900.000	$ 159.095.479	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		18/10/2024	CE038	1417499	DS017	ALQUILER	ANA MARCEDES SIERRA ZA	63.534.266	Casa la Y, Vereda Agu	3137231851	sierraanamercedes04	100.000		100.000				100.000	$ 159.195.479	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		18/10/2024	CE039			NOMINA DEL MAESTRO	NOMINA DEL MAESTRO					1.071.653		1.071.653				1.071.653	$ 160.267.132	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		18/10/2024	CE040			NOMINA	NOMINA CUADRILLA					4.017.067		4.017.067				4.017.067	$ 164.284.199	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/10/2024	CE041	8890009	FE-11	ALQUILER DE MEZCLADORA Y VIB	MATEO MORALES PALACIO	1.097.306.290 –	CALLE 44 #29 – 12 S	322 2354281	mmoralespalaciomate	2.521.008	478.992	2.999.999		100.840		2.899.159	$ 167.284.198	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		29/10/2024	CE042	43812549	FEV-05	DO GRUESO, 18 M3 DE ARENA, 6 M	RODOLFO MORENO CARRE	6.597.764	Vía Rionegro – El Pla	321 4969194 – 318	Arenaselbambu2024(	7.423.146	745.729	8.168.875		135.111		8.033.764	$ 175.453.073	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/10/2024	CE043	70458888	DS018	CONTADORA	CLARA JOHANNA ESPINEL	37.948.899	Carrera 10 No.7 sur 4	3168746528	dajuan1802@hotmail	1.045.333		1.045.333				1.045.333	$ 176.498.406	
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)		29/10/2024	CE044	52576344		PROYECTO PAGA	MIGUEL GARNICA RODRIGU	91.239.208-3	VDA SAN AGUSTIN,	3158976120	jacsanagustinaqua@	4.547.000		4.547.000				4.547.000	$ 181.045.406	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		30/10/2024	CE045			LIQUIDACION DE CONTRATO DEL 2	LIQUIDACION DE CONTRATO DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE DEL MAESTRO					2.092.289		2.092.289				2.092.289	$ 183.137.695	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		30/10/2024	CE046			LIQUIDACION DE CONTRATO DEL 2	LIQUIDACION DE CONTRATO DEL 26 DE AGOSTO AL 30 DE OCTUBRE					7.464.645		7.464.645				7.464.645	$ 190.602.340	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		5/11/2024	CE047	41039335		SEGURIDAD SOCIAL DEL MAESTRO	DIANA CAROLINA TAPIAS O	37.949.742	CALLE 147 No25-86	3158976120	Dianatapias06@gmai	1.031.500		1.031.500				1.031.500	$ 191.633.840	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		5/11/2024	CE048	41039335		SEGURIDAD SOCIAL	DIANA CAROLINA TAPIAS O	37.949.742	CALLE 147 No25-86	3158976120	Dianatapias06@gmai	3.690.300		3.690.300				3.690.300	$ 195.324.140	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		5/11/2024	CE049	41777431	DS018	CONTADORA	DIANA CAROLINA TAPIAS O	37.949.742	CALLE 147 No25-86	3158976120	Dianatapias06@gmai	1.960.000		1.960.000				1.960.000	$ 197.284.140	

Firma:
Nombre: MIGUEL GARNICA
Representante Legal
Organización de Acción Comunal
Ejecutor

Firma:
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: DIANA CAROLINA TAPIAS OALRTE
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.: 136884-T

Firma:
Nombre: YULY MARLEY GARCIA RIVERA
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:68202-262475 STD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.5.9. JAC LADERA JAPROLASAN

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO	CÓDIGO	
		VERSIÓN	
		PÁGINA	

FECHA: 30/08/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. Convenio solidario numero 4441 de 2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCION COMUNAL JUNTA PROGRESISTA DE LA LADERA SANTANDEREANA - JAPROLASAN

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCIA	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
		199.999.177	31-dic-23				Primer consignacion														
		956.613	30-ago-24				Ingresos meses de diciembre 2023 a agosto 2024	Banco Agrario de Colombia	800.037.800	Carrera 8 No 15-43	3821400										
4,1	Gravamenes financieros	0	30-oct-24	NT	N/A	Extracto Bancario	Gastos Bancarios meses de diciembre 2023 a octubre 2024	Banco Agrario de Colombia	800.037.800	Carrera 8 No 15-43	3821400		$ 104.805,00	$ -	$ 104.805,00	$ -	$ -	$ -	$ 104.805,00	$ -	
5,1	Ensayos de Labotarotio	0	12/07/2024	CE 1	1	DSE1	Pago elaboracion de 2CBR, Proctor2 granulometria y limites via vehicular	Octavio Bello Cruz	13.894.049	Calle 74 No 29-40	3144446006	octaviobello@gmail.com	$ 680.000,00	$ -	$ 680.000,00	$ -	$ 27.200,00	$ -	$ 652.800,00	$ -	
5,2	Valla	0											$ 350.000,00	$ -	$ 350.000,00						
5.3	Revision y/o ajustes de estudios y diseños	0	12/07/2024	CE 2	1	DSE2	Pago elaboracion de valla de marco en tubo cuadrado	Fernando Ariel Alba Ardila	1104126841	Corregimiento puente sogamoso	3212672204	feralar12@hotmail.com	$ 234.500,00	$ -	$ 234.500,00	$ -	$ 35.070,00	$ -	$ 314.930,00	$ -	
5,4	Topografia	0	12/07/2024	CE 3	1	FECI183	Servicio de topografia de 200 metros de via	Cimol	829.001.143	Calle 7 No 9-31 Barrio La Cienaga	3214772172	Contabilidad@cimol.co	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00	$ -	$ 77.000,00	$ -	$ 756.000,00	$ -	
5,7	Polizas	0	12/07/2024	CE 4	1	N/A	Reintegro de polizas	Japrolasan	901.663.730	Vereda El Guayabo	3105742479		$ 1.555.100,00	$ -	$ 1.555.100,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.555.100,00	$ -	
5,3	Revision y/o ajustes de estudios y diseños	0	21/08/2024	CE 5	2	DSE3	Servicio de alquiler equipos para la elaboracion de diseño de mezcla de 3.000 PSI Y caracterizacion de agregados placa huellas	Octavio Bello Cruz	13.894.049	Calle 74 No 29-40	3144446006	octaviobello@gmail.com	$ 440.000,00	$ -	$ 440.000,00	$ -	$ 17.600,00	$ -	$ 422.400,00	$ -	
5,3	Revision y/o ajustes de estudios y diseños	0	21/08/2024	CE 6	2	DSE 4	Servicio de alquiler de equipos para la elaboracion de diseño de placa huellas	Octavio Bello Cruz	13.894.049	Calle 74 No 29-40	3144446006	octaviobello@gmail.com	$ 1.200.000,00	$ -	$ 1.200.000,00	$ -	$ 48.000,00	$ -	$ 1.152.000,00	$ -	
5,6	Examenes de ingreso personal nomina	0	21/08/2024	CE 7	2	EQYG 1750-1813	Elaboracion de examenes de ingreso	Grupo Medico A&G IPS SAS	901.364.340	Carrera 11 No 9-29	3127095030	grupomedico.agsas@gmail.com	$ 400.000,00	$ -	$ 400.000,00	$ -	$ 8.000,00	$ -	$ 392.000,00	$ -	
2,1	Cascos de seguridad con rachet para obrero	0											$ 164.706,00	$ 31.294,00	$ 196.000,00	$ 98.000,00		$ -	$ 196.000,00	$ -	
2,4	Guante de Camaza corto reforzado	0											$ 25.212,00	$ 4.788,00	$ 30.000,00	$ 15.000,00		$ -	$ 30.000,00	$ -	
2,2	Bota de caucho punta de acero para obrero	0											$ 571.429,00	$ 108.571,00	$ 680.000,00	$ 340.000,00		$ -	$ 680.000,00	$ -	
2,3	Gafas de seguridad	0	21/08/2024	CE 8, 14-1	2-mar	FVR1736	Pago para elaboracion de uniformes y EPP	Roselia Quintero Fuentes	63284353	Calle 52 No 14-41	3017563530	cydrochysport@hotmail.com	$ 38.992,00	$ 7.408,00	$ 46.400,00	$ 23.200,00	$ 49.210,00	$ -	$ 46.400,00	$ -	
2,4	Pares de guantes de carnaza Corto	0											$ 110.928,00	$ 21.072,00	$ 132.000,00	$ 66.000,00		$ -	$ 132.000,00	$ -	
2,8	Tapa oidos de inserccion	0											$ 23.529,00	$ 4.471,00	$ 28.000,00	$ 14.000,00		$ -	$ 28.000,00	$ -	
2,1	Uniforme	0											$ 1.033.616,00	$ 196.387,00	$ 1.230.003,00	$ 461.200,00		$ -	$ 1.160.793,00	$ -	
5,7	Polizas	0	21/08/2024	CE 9	2	N/A	Reintegro de polizas	Japrolasan	901.663.730	Vereda El Guayabo	3105742479		$ 678.024,00	$ -	$ 678.024,00	$ -	$ -	$ -	$ 678.024,00	$ -	
5,3	Revision y/o ajustes de estudios y diseños	0	21/08/2024	CE10	2	DSE5	Alquiler de equipos para elaboracion de diseño de mezcla 2000 PSI caracterizacion subbase	Octavio Bello Cruz	13.894.049	Calle 74 No 29-40	3144446006	octaviobello@gmail.com	$ 1.320.000,00	$ -	$ 1.320.000,00	$ -	$ 52.800,00	$ -	$ 1.267.200,00	$ -	
5,3	Revision y/o ajustes de estudios y diseños	0					Servicio de asesria para revision y ajuste estudios			Carrera 109A No 39-			$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 360.000,00	$ -	
5,4	Topografia	0	21/08/2024	CE11	2	DSE6	diseño placa huella	Asdrubal Alvear del Villar	96.168.040	03	3186478106		$ 360.000,00	$ -	$ 360.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 360.000,00	$ -	
1,1	Residente de Obra	0	21/08/2024	CE12	2	DSE7	Primer pago según contrato de prestacion de servicios 001-2024 cuyo objeto es ingeniero residente	Juan Sebastian Reyes Bautista	1.095.803.602	Carrera 41D No 203-1	30133414330	juansebastian8908@gmail.com	$ 5.250.000,00	$ -	$ 5.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.250.000,00	$ -	
5,4	Topografia	0	21/08/2024	CE 13	2	FECI190	Servicio de levantamiento topografico diseño geometrico	Cimol	829.001.143	Calle 7 No 9-31 Barric	3214772172	Contabilidad@cimol.co	$ 700.000,00	$ 133.000,00	$ 833.000,00	$ -	$ 77.000,00	$ -	$ 756.000,00	$ -	
600	Subbase granular	0	17/09/2024	CE-16	3	FVE1	Primer pago por el suministro de revuelto especial y subbase granular	Asociacion Agricola Pecuaria y pesquera del Guayabo	900.739.573	Corregimiento el Guayabo	3216806150	agropequ@hotmail.com	$ 19.705.000,00	$ 3.743.950,00	$ 23.448.950,00	$ 23.448.950,00	$ 492.625,00	$ -	$ 22.956.325,00	$ -	
600	Gastos de Obra	0	17/09/2024	CE-15	3	CGZ-55	Compra de materiales para obra	Construgalviz SAS	900.469.300	Calle 21 No 12-102	3166761284	construgalvizgalviz@gmail.com	$ 30.621.916,00	$ 5.818.164,00	$ 36.440.080,00	$ 35.674.532,00	$ 765.548,00	$ -	$ 35.674.532,00	$ -	
1,4	Maestro de obra	0	27/09/2024	Planilla	4	Planilla	Pago 8 dias personal obreros desde el 23 al 30 de septiembre 2024	Asdrubal Alvear del Villar	96.168.040	Corregimiento el Guayabo	3186478106	No registra	$ 612.373,00	$ -	$ 612.373,00	$ -	$ -	$ -	$ 612.373,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	27/09/2024	Planilla	4	Planilla	Pago 8 dias personal obreros desde el 23 al 30 de septiembre 2024	William Garcia	91.326.207	Corregimiento el Guayabo	3207190856	No registra	$ 318.933,00	$ -	$ 318.933,00	$ -	$ -	$ -	$ 318.933,00		
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	27/09/2024	Planilla	4	Planilla	Pago 8 dias personal obreros desde el 23 al 30 de septiembre 2024	Emerson Payares Garcia	1.104.127.656	Corregimiento el Guayabo	3227849471	No registra	$ 318.933,00	$ -	$ 318.933,00	$ -	$ -	$ -	$ 318.933,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	27/09/2024	Planilla	4	Planilla	Pago 8 dias personal obreros desde el 23 al 30 de septiembre 2024	Gustavo Antonio Suescum Ovallos	6.795.674	Corregimiento el Guayabo	3145603678	No registra	$ 318.933,00	$ -	$ 318.933,00	$ -	$ -	$ -	$ 318.933,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	27/09/2024	Planilla	4	Planilla	Pago 8 dias personal obreros desde el 23 al 30 de septiembre 2024	Abner Goyoneche Duran	77.180.270	Corregimiento el Guayabo	3107106038	No registra	$ 318.933,00	$ -	$ 318.933,00	$ -	$ -	$ -	$ 318.933,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	27/09/2024	Planilla	4	Planilla	Pago 8 dias personal obreros desde el 23 al 30 de septiembre 2024	Sadis Ureta Diaz	13.851.209	Corregimiento el Guayabo	3118129345	No registra	$ 318.933,00	$ -	$ 318.933,00	$ -	$ -	$ -	$ 318.933,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	27/09/2024	Planilla	4	Planilla	Pago 8 dias personal obreros desde el 23 al 30 de septiembre 2024	Catalina Vega Aqudelo	1.062.875.514	Corregimiento el Guayabo	3212612919	No registra	$ 318.933,00	$ -	$ 318.933,00	$ -	$ -	$ -	$ 318.933,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	27/09/2024	Planilla	4	Planilla	Pago 8 dias personal obreros desde el 23 al 30 de septiembre 2024	Angel Manuel Reyes Uribe	91.323.609	Corregimiento el Guayabo	3215356356	No registra	$ 484.800,00	$ -	$ 484.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 484.800,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	27/09/2024	Planilla 80565984	4	Planilla	Pago seguridad social mes de septiembre 2024	Japrolasan	901.663.730	Corregimiento el Guayabo	3105742479	jacelguayabo.22@hotmail.com	$ 1.415.800,00	$ -	$ 1.415.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.415.800,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	27/09/2024	Planilla 80076278	4	Planilla	Pago ARL mes de agosto ingeniero residente	Japrolasan	901.663.730	Corregimiento el Guayabo	3105742479	jacelguayabo.22@hotmail.com	$ 195.100,00	$ -	$ 195.100,00	$ -	$ -	$ -	$ 195.100,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	27/09/2024	Planilla 80492216	4	Planilla	Pago ARL mes de septiembre ingeniero residente	Japrolasan	901.663.730	Corregimiento el Guayabo	3105742479	jacelguayabo.22@hotmail.com	$ 243.600,00	$ -	$ 243.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 243.600,00	$ -	
1,3	Contador Publico	0	27/09/2024	20	4	DSE8	Primer pago según contrato de prestacion de servicios 002-2024 cuyo objeto es contadora publica	Adriana Moreira Rios	28.070.457	Calle 37 No 52B-07	3054552284	AMR198122014@GMAIL.COM	$ 2.940.000,00	$ -	$ 2.940.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.940.000,00	$ -	
1,4	Maestro de obra	0	9/10/2024	Planilla	5	Planilla	Pago 15 dias personal obreros desde el 1 al 15 de octubre 2024	Asdrubal Alvear del Villar	96.168.040	Corregimiento el Guayabo	3186478106	No registra	$ 1.148.200,00	$ -	$ 1.148.200,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.148.200,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	9/10/2024	Planilla	5	Planilla	Pago 15 dias personal obreros desde el 1 al 15 de octubre 2024	William Garcia	91.326.207	Corregimiento el Guayabo	3207190856	No registra	$ 598.000,00	$ -	$ 598.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 598.000,00		
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	9/10/2024	Planilla	5	Planilla	Pago 15 dias personal obreros desde el 1 al 15 de octubre 2024	Emerson Payares Garcia	1.104.127.656	Corregimiento el Guayabo	3227849471	No registra	$ 598.000,00	$ -	$ 598.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 598.000,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	9/10/2024	Planilla	5	Planilla	Pago 15 dias personal obreros desde el 1 al 15 de octubre 2024	Gustavo Antonio Suescum Ovallos	6.795.674	Corregimiento el Guayabo	3145603678	No registra	$ 598.000,00	$ -	$ 598.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 598.000,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	9/10/2024	Planilla	5	Planilla	Pago 15 dias personal obreros desde el 1 al 15 de octubre 2024	Abner Goyoneche Duran	77.180.270	Corregimiento el Guayabo	3107106038	No registra	$ 598.000,00	$ -	$ 598.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 598.000,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	9/10/2024	Planilla	5	Planilla	Pago 15 dias personal obreros desde el 1 al 15 de octubre 2024	Sadis Ureta Diaz	13.851.209	Corregimiento el Guayabo	3118129345	No registra	$ 598.000,00	$ -	$ 598.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 598.000,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	9/10/2024	Planilla	5	Planilla	Pago 15 dias personal obreros desde el 1 al 15 de octubre 2024	Catalina Vega Aqudelo	1.062.875.514	Corregimiento el Guayabo	3212612919	No registra	$ 598.000,00	$ -	$ 598.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 598.000,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	9/10/2024	Planilla	5	Planilla	Pago 15 dias personal obreros desde el 1 al 15 de octubre 2024	Angel Manuel Reyes Uribe	91.323.609	Corregimiento el Guayabo	3215356356	No registra	$ 909.000,00	$ -	$ 909.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 909.000,00	$ -	
1,1	Residente de Obra	0	9/10/2024	CE21	5	DSE9	Segundo pago según contrato de prestacion de servicios 001-2024 cuyo objeto es ingeniero residente	Juan Sebastian Reyes Bautista	1.095.803.602	Carrera 41D No 203-1	30133414330	juansebastian8908@gmail.com	$ 5.250.000,00	$ -	$ 5.250.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.250.000,00	$ -	
1,3	Contador Publico	0	9/10/2024	20	5	DSE10	Segundo pago según contrato de prestacion de servicios 002-2024 cuyo objeto es contadora publica	Adriana Moreira Rios	28.070.457	Calle 37 No 52B-07	3054552284	AMR198122014@GMAIL.COM	$ 2.940.000,00	$ -	$ 2.940.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 2.940.000,00	$ -	

Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	9/10/2024	CE-24	5	CGZ-55	Compra de materiales para obra	Construgalviz SAS	900.469.300	Calle 21 No 12-102	3166761284	construgalvizgalviz@gmail.com	$ 27.592.605,00	$ 5.242.596,00	$ 32.835.201,00	$ -	$ 689.815,00	$ -	$ 32.145.386,00	$ -	
600	Subbase granular	0	9/10/2024	CE-25	5	FVE2	Segundo pago por el suministro de revuelto especial y subbase granular	Asociacion Agricola Pecuaria y pesquera del Guayabo	900.739.573	Corregimiento el Guayabo	3216806150	agropequ@hotmail.com	$ 10.185.000,00	$ 1.935.150,00	$ 12.120.150,00	$ -	$ 254.625,00	$ -	$ 11.865.525,00	$ -	
5,9	Caja menor papeleria	0	9/10/2024	CE-26	5	DSE11-12-13-14	Reintegro gastos de viaje viaticos papeleria ejecucion del convenio	Marisela Jimenez	1.104.128.277	Corregimiento el Guayabo	3105742479	jacelguayabo.22@hotmail.com	$ 1.345.000,00	$ -	$ 1.345.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.345.000,00	$ -	
Paga	Gestion social y ambiental	0	9/10/2024	CE-27	5	Cuenta de cobro	Pago plan inversion social	Marisela Jimenez	1.104.128.277	Corregimiento el Guayabo	3105742479	jacelguayabo.22@hotmail.com	$ 4.322.000,00	$ -	$ 4.322.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 4.322.000,00	$ -	
1,4	Maestro de obra	0	28/10/2024	Planilla	6	Planilla	Pago 16 dias personal obreros desde el 16 AL 31 de octubre 2024	Asdrubal Alvear del Villar	96.168.040	Corregimiento el Guayabo	3186478106	No registra	$ 1.230.933,00	$ -	$ 1.230.933,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.230.933,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	28/10/2024	Planilla	6	Planilla	Pago 16 dias personal obreros desde el 16 AL 31 de octubre 2024	William Garcia	91.326.207	Corregimiento el Guayabo	3207190856	No registra	$ 641.333,00	$ -	$ 641.333,00	$ -	$ -	$ -	$ 641.333,00		
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	28/10/2024	Planilla	6	Planilla	Pago 16 dias personal obreros desde el 16 AL 31 de octubre 2024	Emerson Payares Garcia	1.104.127.656	Corregimiento el Guayabo	3227849471	No registra	$ 641.333,00	$ -	$ 641.333,00	$ -	$ -	$ -	$ 641.333,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	28/10/2024	Planilla	6	Planilla	Pago 16 dias personal obreros desde el 16 AL 31 de octubre 2024	Gustavo Antonio Suescum Ovallos	6.795.674	Corregimiento el Guayabo	3145603678	No registra	$ 641.333,00	$ -	$ 641.333,00	$ -	$ -	$ -	$ 641.333,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	28/10/2024	Planilla	6	Planilla	Pago 16 dias personal obreros desde el 16 AL 31 de octubre 2024	Abner Goyoneche Duran	77.180.270	Corregimiento el Guayabo	3107106038	No registra	$ 641.333,00	$ -	$ 641.333,00	$ -	$ -	$ -	$ 641.333,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	28/10/2024	Planilla	6	Planilla	Pago 16 dias personal obreros desde el 16 AL 31 de octubre 2024	Sadis Ureta Diaz	13.851.209	Corregimiento el Guayabo	3118129345	No registra	$ 641.333,00	$ -	$ 641.333,00	$ -	$ -	$ -	$ 641.333,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	28/10/2024	Planilla	6	Planilla	Pago 16 dias personal obreros desde el 16 AL 31 de octubre 2024	Catalina Vega Agudelo	1.062.875.514	Corregimiento el Guayabo	3212612919	No registra	$ 641.333,00	$ -	$ 641.333,00	$ -	$ -	$ -	$ 641.333,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	28/10/2024	Planilla	6	Planilla	Pago 16 dias personal obreros desde el 16 AL 31 de octubre 2024	Angel Manuel Reyes Uribe	91.323.609	Corregimiento el Guayabo	3215356356	No registra	$ 974.400,00	$ -	$ 974.400,00	$ -	$ -	$ -	$ 974.400,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	28/10/2024	Planilla 81245668	6	Planilla	Pago seguridad social mes de octubre 2024	Japrolasan	901.663.730	Corregimiento el Guayabo	3105742479	jacelguayabo.22@hotmail.com	$ 5.299.800,00	$ -	$ 5.299.800,00	$ -	$ -	$ -	$ 5.299.800,00	$ -	
Gastos de Obra	Gastos de Obra	0	28/10/2024	Planilla 81245670	6	Planilla	Pago ARL mes de octubre ingeniero residente	Jaorolasan	901.663.730	Corregimiento el Guayabo	3105742479	jacelguayabo.22@hotmail.com	$ 243.600,00	$ -	$ 243.600,00	$ -	$ -	$ -	$ 243.600,00	$ -	
1,1	Residente de Obra	0	28/10/2024	CE30	6	DSE15	Tercer pago según contrato de prestacion de servicios 001-2024 cuyo objeto es ingeniero residente	Juan Sebastian Reyes Bautista	1.095.803.602	Carrera 41D No 203-1	30133414330	juansebastian8908@gmail.com	$ 3.500.000,00	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 3.500.000,00	$ -	
1,3	Contador Publico	0	28/10/2024	CE31	6	DSE16	Tercer pago según contrato de prestacion de servicios 002-2024 cuyo objeto es contadora publica	Adriana Moreira Rios	28.070.457	Calle 37 No 52B-07	3054552284	AMR198122014@GMAIL.COM	$ 1.960.000,00	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	$ -	$ -	$ 1.960.000,00	$ -	

Firma:
Nombre: Marisela Jimenez
Representante Legal
Organización de Acción Comunal

Firma:
Nombre: Dairo Dueñas Morales
Representante Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: Adriana Moreira Rios
Contador de la JAC-JAPROLASAN
Apoyo Administrativo - Contable
Tarjeta Profesional No.: 276341-T

Firma:
Nombre: Juan Sebastian Reyes Bautista
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

ensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
ecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

8.5.10. JAC LIBANO

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
AUXILIAR DETALLADO MOVIMIENTOS BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO

CÓDIGO	
VERSIÓN	
PÁGINA	

FECHA: 31/10/2024 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES, SVR CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** SANTANDER

CONVENIO No. 3850-2023 (Indicar número y año) **ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL** JUNTA DE ACCION COMUNAL EL LIBANO - LEBRIJA

RUBRO No.	DESCRIPCION RUBRO	INGRESOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS	FECHA	DOCUMENTO DE PAGO	NUMERO DE CHEQUE O TRANSFERENCI	NUMERO FACTURA	CONCEPTO DE DESCRIPCION	BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN BENEFICIARIO	DIRECCION	TELEFONO	CORREO ELECTRONICO	VALOR ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL FACTURA	VALOR ANTICIPO	RETENCION EN LA FUENTE	RETENCION DE ICA	VALOR A PAGAR	SALDO	OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE001			TOPOGRAFIA	JOSE DAVID ORTIZ BERMUDEZ	1.095.823.544	CR 20 No 158-40 – FLORIDABLANCA/SANTANDER	3503420854	notificacionesbuilder@gmail.com	$7.700.000,00		$7.700.000,00				$6.930.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		18/07/2024	CE002			VALLA	JOSE DAVID ORTIZ BERMUDEZ	1.095.823.544	CR 20 No 158-40 – FLORIDABLANCA/SANTANDER	3503420854	notificacionesbuilder@gmail.com	$350.000,00		$350.000,00		$14.000,00		$336.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/07/2024	CE003		FEAS-86	DOTACION	CARMEN OLARTE FRANCO	63.430.037	CARRERA 15 # 12-44	607 7273232	olartefrancocarmen@gmail.com	$1.330.844,55	$252.860,45	$1.583.705,00		$33.271,00		$1.550.434,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		26/07/2024	CE004			CONTADORA	MARÍA ALEXANDRA LARROTA RODRÍGU	37.947.537	Calle 3 AN # 8-150 Manzana C3 Casa 12	3227411263	marialarrotta1279@hotmail.com	$1.960.000,00		$1.960.000,00				$1.960.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/08/2024	CE005			EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL	ACCION MEDICA Y SALUD IPS S.A.S	901652028-1	Calle 51 # 35 - 28 CNS 212a Cabecera 3ra Etapa	3182758070	accionmedicaysalud@gmail.com	$320.000,00		$320.000,00				$320.000,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		22/08/2024	CE006			POLIZA	FABIANO BLANCO TRIANA	91.271.047	VDA LIBANO FCA DIVINO NIÑO	3158976120	jcorregimientoellibano@gmail.co	$2.626.698,60		$2.626.698,60				$2.626.698,60		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/08/2024	CE007			CONTADOR	MARÍA ALEXANDRA LARROTA RODRÍGU	37.947.537	Calle 3 AN # 8-150 Manzana C3 Casa 12	3227411263	marialarrotta1279@hotmail.com	$1.960.000,00		$1.960.000,00				$1.960.000,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		27/09/2024	CE008			ANTICIPO ALQUILER MAQUINARIA	JOSE DEL CARMEN BUENO	5.678.299	CORREGIMIENTO EL LIBANO - MUNICIPIO DE LEE	3112031866	josebuenoalmeida@gmail.com	$9.504.000,00		$9.504.000,00	4.752.000,00			4.752.000,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		1/10/2024	CE009		BRC11037	MATERIALES	DISTRIBUCIONES BR S.A.S	901061733-1	CALLE 61 # 16 - 46	317-4344300	d.contabilidad@dislacasita.com	$46.187.597,00	$2.458.826,00	$48.646.423,00		$1.154.690,00		$47.491.732,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		1/10/2024	CE010		BRC11036	MATERIALES	DISTRIBUCIONES BR S.A.S	901061733-1	CALLE 61 # 16 - 46	317-4344300	d.contabilidad@dislacasita.com	$609.062,00	$115.722,00	$724.784,00				$724.784,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		22/10/2024	CE011		BRC11179	VARILLA	DISTRIBUCIONES BR S.A.S	901061733-1	CALLE 61 # 16 - 46	317-4344300	d.contabilidad@dislacasita.com	7.532.941,00	1.431.259,00	$8.964.200,00		$185.623,52		$8.778.576,48		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		21/10/2024	CE012		FV558	ALQUILER DE MEZCLADORA	SOLUCIONES BJ	91.268.953	CR 16 70 60 BRR GRANADA	313-4020109	soluciones_bj@hotmail.com	$4.845.000,00		$4.845.000,00		$193.800,00		4.651.200		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/10/2024	CE013		FEJ-1	ALQUILER Y TRANSPORTE	JOSE DEL CARMEN BUENO ALMEIDA	5.678.299	CORREGIMIENTO EL LIBANO - MUNICIPIO DE LEE	3112031866	josebuenoalmeida@gmail.com	$4.750.000,00		$4.750.000,00		$270.160,00		$270.160,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		29/10/2024	CE014		BRC11230	SUMINISTROS DE MATERIALES	DISTRIBUCIONES BR S.A.S	901061733-1	CALLE 61 # 16 - 46	317-4344300	d.contabilidad@dislacasita.com	$10.102.210,00	$1.037.818,00	$11.140.028,00		$252.555,25		$10.887.472,80		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/10/2024	CE015			NOMINA DEL MAESTRO	NOMINA DEL MAESTRO					$688.920,00		$688.920,00				$688.920,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		29/10/2024	CE016			NOMINA	NOMINA DE LA CUADRILLA					$4.031.667,00		$4.031.667,00				$4.031.667,00		
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS		29/10/2024	CE017			POLIZA	CLARA JOHANNA ESPINEL PINTO	37.948.899	Carrera 10 No.7 sur 45 Bis El Rincón del Virrey	3168746528	dajuan1802@hotmail.com	$101.455,00		$101.455,00				$101.455,00		
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA		29/10/2024	CE018		BRC11251	SUMINISTROS DE MATERIALES	DISTRIBUCIONES BR S.A.S	901061733-1	CALLE 61 # 16 - 46	317-4344300	d.contabilidad@dislacasita.com	$2.560.005,00		$2.560.005,00				$2.560.005,00		

Firma:
Nombre: FABIANO BLANCO TRIANA
Representante Legal
Organización de Acción Comunal
Ejecutor

Firma:
Nombre: DAIRO DUEÑAS MORALES
Representante Legal o Delegado
Interventor
Matrícula Profesional No.:

Firma:
Nombre: CLARA JHOANNA ESPINEL PINTO
Contador de la OAC
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Tarjeta Profesional No.:

Firma:
Nombre: DIANA CAMILA TRONCOSO
Ingeniero Residente del contratista
Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

CONSORCIO INTERVENTORES MOOL
NIT: 901.829.872 - 3

INFORME DE TOPOGRAFIA

CONTRATO No. **CONTRATO DE INTERVENTORIA N˚ 1682 DE 2024** cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3".



PERIODO: OCTUBRE 2024

CONTENIDO

1. INTRODUCCION
2. OBJETIVO GENERAL
3. UBICACIÓN DEL PROYECTO
4. METODOLOGIA Y ACTIVIDADES EJECUTADAS
5. CONCLUSIONES

1. INTRODUCCION

EI presente informe tiene como finalidad hacer una breve descripción del seguimiento a Ias actividades desarroIladas de topografía para eI contrato de interventoría No. CONTRATO No. CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1682 DE 2024 cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA PARA OS CONVENIOS SOLIDARIOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS Y LOS ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL – LOTE 3”; durante eI periodo de OCTUBRE de 2024.

2. OBEJTIVO GENERAL

Revisar el Estudio Topográfico entregados por las JAC, el cual fue entregado con la información tomada en campo y una vez plasmada y procesada para la determinación de la planimetría y altimetría del sitio de Intervención; y asi mismo validar el cumplimento de los espesores de la estructura del pavimento aprobado.

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

La ubicación del proyecto obedece al contrato de interventoría N. 1682 de 2024, el cual se encuentra ubicado en departamento de Santander en varios Municipios como se muestra en el cuadro adjunto:



UBICACIÓN GENERAL. DEPARTAMENTO SANTANDER

Ubicación de los Municipios donde se desarrollara el proyecto:

MUNICIPIO	FRENTE	TOPOGRAFIA
ARATOCA	LAJA SAN IGNACIO	Nivelación de sub base
	CRUZ DE PIEDRA	Nivelación de sub base
	MANCHEGO	Nivelacion de sub base
GIRON	LA CHOCOA	Nivelacion de sub base
	CORREGIDOR, LLANO GRANDE, CHOCOITA Y PEÑAS	Nivelacion de sub base
LEBRIJA	LIBANO	Nivelación sub rasante
EL PLAYON	SAN AGUSTIN	Recibo de obra terminada
	BETANIA	Nivelación de Sub rasante
	LAS ROCAS	Nivelación de Sub rasante
PUERTO WILCHES	PROGRESISTA LA LADERA	Nivelación de Sub rasante

4. METODOLOGIA y ACTIVIDADES EJECUTADAS

Para este periodo, se realizaron las siguientes actividades en los Municipios correspondientes a cada Junta de acción Comunal como se describe a continuación:

Municipio de Cruz Aratoca (3) : JAC de CRUZ Piedra, JAC Manchego; JAC San Ignacio,;

Actividad ejecutada: En el mes pasado ya se había verificado Niveles de sub base, se incian actividades de fundición de placa huella.

Municipio de Girón (2) : JAC de Chocoa y JAC Ilano grande

Actividad ejecutada : Verificacion de Nivelacion de sub base .

Municipio de Playón (1) : JAC San Agustín

Actividad ejecutada: Verificación de Nivelación de placa huella, termianacion de obra.

Municipio de Puerto Wilches (1) : JAC Ladera Japrolasan

Actividad ejecutada: Verificación de Nivelación de sub base .

Municipio de Lebrija (1) : JAC corregimiento Libano

Actividad ejecutada : Verificacion de Nivelacion de Sub rasante

Municipio de Playón (2) : JAC las Rocas y JAC BETANIA

Actividad ejecutada : Verificacion de Nivelacion de Sub rasante

Para la nivelación del terreno se realizó el siguiente procedimiento:

- **Evaluar el terreno**: Identificar desniveles, depresiones y puntos altos.
- **Colocar estacas**: Enterrar estacas en las esquinas y a lo largo de los linderos del terreno.
- **Cortar y rellenar**: Cortar y rellenar el terreno hasta que quede plano y horizontal. El relleno debe estar hecho con el mismo material que se extrajo en el corte.
- **Compactar el suelo**: Compactar el suelo.


- **Aplicar una capa de autonivelante**: Aplicar una capa de autonivelante.

La nivelación del terreno es un paso crucial para preparar el sitio para la construcción.

El control topográfico fue llevado a cabo en las diferentes zonas a intervenir mediante el uso de:

DATOS DEL EQUIPO	
MARCA: Topcon	**MODELO: AT –B4**
TIPO: Nivel de precisión	**SERIAL: MZ9912**

Una vez verificada y comprobado los valores exigidos para cada actividad de Nivelación de sub rasante y nivelación de Sub base , se liberan los tramos de cada JAC según corresponda.



ANGEL LEONARDO CASTRO
TOPOGRAFO
MATRICULA PROFESIONAL: 01-17454