8. TEMAS TRATADOS

Se realiza recorrido en conjunto con el contratista, interventoría y la coordinación del CDC - Porvenir para hacer revisión de los trabajos de mantenimiento y reparación ejecutados en los espacios de la cocina del segundo piso de la unidad operaiva.

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- Retiro de manto sobre cubierta de cocina.
- Alistado de piso sobre cubierta.
- Instalación de manto morterplast sobre cubierta.
- Resane de fisuras sobre muros y techos.
- Estuco sobre muros y techo.
- Aplicación de pintura epóxica en muros y techos.
- Instalación de 18 luminarias led.
- Aseo general de los espacios intervenidos

Una vez hecha la revisión se observa que las actividades se ejecutaron de manera correcta y se reciben a satisfación por parte de interventoria

9. DECISIONES TOMADAS

Se determina que los espacios ya quedan a disposición y cuidado de la administración del CDC - Porvenir

El contratista debe retirar todos los materiales, herramientas y demás elementos que le pertenezcan antes de finalizar la jornada.

Se anexa registro fotográfico.

10. COMPROMISOS PACTADOS	11. RESPONSABLE	12.FECHA PLAZO EJECUCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
Retiro de herramientas y materiales	Contratista	13	02	2025

13. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA | DIA | MES | AÑO |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Trece (14. (Día en letras)) 13 (15 (Día números)) días del mes de Febrero (16. (Mes en que se firma el acta)) de 2025 (17. (Año de firma del acta))

18. Nombre

Director de Interventoría / Residente de interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato.
1ra copia: Interventor.
2da copia: Contratista.

1. FECHA | 19 | 02 | 2025 |

2. ACTA No. | | **COMITÉ DE SEGUIMIENTO**

3 .CONTRATO No. 9198 **DE** 2024

4. PARTICIPANTES	**FIRMA DE LOS PARTICIPANTES**
Natan Samuel Pérez Puentes - Inspector de interventoría	
Nini Yurani Cipagauta	
Cristian Atehortua Inspector Obra CSM	

5. OBJETO DEL COMITÉ

Entrega espacios del primer piso del Centro Día Las Acacias

6. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

7.1. COMPROMISO PACTADO	7.2 RESPONSABLE	7.3 FECHA PLAZO EJECUCIÓN	7.4 FECHA EJECUCIÓN	7.5 DÍAS AVANCE/ATRASO
				0

8. TEMAS TRATADOS

Se realiza recorrido en conjunto con el contratista, interventoria y la coordinacion del centro dia Las Acacias para hacer revision de los trabajos de mantenimiento y reparacion ejecutados en los espacios del comedor del primer piso de la unidad operativa

Las actividades ejecutadas son las siguientes:

- Resane sobre muros.
- Aplicacion de Vinilo Tipo 1 sobre los muros
- Aplicacion de pintura esmalte en muros.

Una vez hecha la revision se observa que las actividades se ejecutaron de manera correcta y se reciben a satisfaccion por parte de interventoria

9. DECISIONES TOMADAS

Se determina que los espacios ya quedan a disposicion y cuidado de la Administracion del centro Dia.

Queda pendiente la actividad de aplicacion de esmalte sobre las puertas metalicas para finales el dia 28 de febrero del presente año,


10. COMPROMISOS PACTADOS	11. RESPONSABLE	12.FECHA PLAZO EJECUCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO
Pintura esmalte sobre puertas de los baños de la zona del comedor	Contratista	28	02	2025

13. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA | DIA | MES | AÑO |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Diecinueve (14. Día en letras) 19 (15 Día números) días del mes de Febrero (16. Mes en que se firma el acta) de 2025 (17. Año de firma del acta)



18. Nombre

Director de Interventoría / Residente de interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato.
1ra copia: Interventor.
2da copia: Contratista.

1. FECHA 21 | 02 | 2025

2. ACTA No. | **COMITÉ DE SEGUIMIENTO**

3 .CONTRATO No. 9198 **DE** 2024

4. PARTICIPANTES	FIRMA DE LOS PARTICIPANTES
Natan Samuel Perez Puentes - Inspector de interventoria	Samuel Pérez
Jeysoy Eslay Robledo	
Andrés Tozano Vanegas - Inspector obra C.S.M	

5. OBJETO DEL COMITÉ

Entrega Definitiva Jardín Infantil Ojo de Perdiz

6. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

7. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

7.1. COMPROMISO PACTADO	7.2 RESPONSABLE	7.3 FECHA PLAZO EJECUCIÓN	7.4 FECHA EJECUCIÓN	7.5 DÍAS AVANCE/ATRASO
Instalación de esquineros para media caña PVC	CONTRATISTA	21/02/2025	2102/2025	0
				0
				0

8. TEMAS TRATADOS

Se realiza recorrido en conjunto con el contratista, interventoría y la coordinación del jardín infantil ojo de Perdiz para hacer entrega de los espacios revisados y entregados a interventoria.

Una vez hecha la revisión se observa que las actividades se ejecutaron de manera correcta y se reciben a satisfacción por parte de interventoria

Se informa que las actividades ejecutadas fueron las siguientes.

Replanteo de áreas, desmonte de cubierta, desmonte de cielo raso, resanes de muros, instalación de cielo raso, instalación de media caña PVC, instalación de luminarias LED del área intervenida, Instalación de estructura metálica de refuerzo para cubierta en la cocina, instalación de cubierta Ecorrof, Instalación de flanches, pintura vinilo tipo 1, pintura epoxica y esmalte sobre estructura metálica y muros de las aulas a la altura especificada por la SDIS

9. DECISIONES TOMADAS

Se determina que los espacios ya quedan a disposición y cuidado de la administración del Jardín infantil Ojo de perdiz.

POST /ipp/print HTTP/1.1
Connection: Keep-Alive
Content-Type: application/ipp
User-Agent: Windows Internet Print Provider
Content-Length: 571
Host: [::1]:631
attributes-charset utf-8 attributes-natural-language en printer-uri ipp://lo

10. COMPROMISOS PACTADOS	11. RESPONSABLE	12.FECHA PLAZO EJECUCIÓN		
		DÍA	MES	AÑO

13. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA | DIA | MES | AÑO |

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veintiuno (14. (Día en letras)) 21 (15 (Día números)) días del mes de Febrero (16. (Mes en que se firma el acta)) de 2025 (17. (Año de firma del acta))

18. Nombre

Director de Interventoría / Residente de interventoria

Original: Dependencia responsable del contrato.
1ra copia: Interventor.
2da copia: Contratista.

ACTA No.

FECHA, HORA Y LUGAR:	Febrero 27 del 2025 / 9:00 pm Bogotá. J.S Ojo de Perdiz	
DEPENDENCIA:	Jardín Social Ojo de Perdiz	
LÍDER:	Jeyssy Zulay Robledo Calvo	
RELATOR:	Jeyssy Zulay Robledo Calvo	
ASISTENTES:	Arquitecto: Juan David Polo Cafam	
	Ingeniero: Fernando Calvo Vega SDIS	
	Ingeniero: Adriana Velandia SDIS	

OBJETIVO DE LA REUNIÓN

Socialización de Entrega espacio de por la interventoría en el Jardín Social Ojo de Perdiz a SDIS

CONCLUSIONES SOBRE TEMAS TRATADOS

Siendo las 9:00 pm se da realiza el recorrido en el área intervenida donde se identifican las siguientes novedades (No conformidad):

1. Realizar el seguimiento de la lamina de flanche instalada en la estructura de las aulas, para que esta no presente humedad y/o filtración.
2. Realizar el seguimiento de una luz que se encuentra en la cubierta instalada en la sala de profesores, para que esta no presente humedad y/o filtración.

Teniendo en cuenta los mismos, se debe realizar proceso de observación como verificación o garantía.

Perdiente → Manual de Mantenimiento.	FECHA			RESPONSABLE
	Asignación	Límite	OK	
	27/02/25	15/03/25		Interventoria y obra.

FECHA, HORA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN:	

Firma Líder

Firma Relator

Apoyo supervisión

Dir. Obra Consorcio

Interventoría TRIPE C.

Scanned with CamScanner

S.11 CENTRO DIA
ACACIAS.

CONTRATO DE OBRA: 9178 - 2024.
CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL.
NIT: 901.889.243 - 7.

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 9221 - 2024.
CONTRATISTA: TRIPLE C
NIT: 901.256.066 - 3.

RELACIÓN DE FIRMAS

Director de Obra.

Director de Interventoría.

Residente de Obra

Residente de Interventoría

Inspector de Obra.

Inspector de Interventoría.

31-01-25 Actividades de obra: Se realiza lijado y Primeriado de muros en escalera desde el primer hasta el cuarto nivel; se continuo con trabajos en andamio certificado en fachada sur; Personal de obra 6 oficiales de Pintura;

Cristian Atehortua inspector obra

01.02.25 SST. DIA Asoleado, Ingreso del Consorcio San Miguel 1 SST. a las 7:00AM Contratista SP. Construcciones Ingreso a las 7:00AM. Acti: Aplicación de Pintura 3 OF. Act. Aplicación de Pintura en Fachada a 11 metros de altura. en andamio Multidireccional 1 oficial 1 Ayudante en Altura 1 AY Alcanzando las cosas. 1 encargado de estas Actividades, Act. Enchape: 1 OF 2 AY. 7:45 am Se realiza inspección visual de andamio multidireccional, 8:05 am. se inicia Actividad en fachada., 8:10. Se inicia con lijado en muro. 8:16: Se evidencia en Act. de enchape. Se realiza Acompañamiento SST. en todas sus Actividades, Salida de SST. SIN novedad.

03-02-25 INGRESO PORTATIL ROJO MARCA HP CON CARGADOR PARA REINICIO EN EL ARCHIVADOR DEL SEGUNDO PISO BAJO LLAVE

JUAN SILVA

03.02.25 SST DIA Asoleado Ingreso del consorcio San Miguel. 1. SST. 1 Inspectora de obra 7:00 AM. Contratista, SP. 1 OF 1 A. trabajo en Altura Pintor Fachada a 11 metros Aproximados de altura ingreso de Pintura y Estucadores. 2 OF., Enchape. 2 OF 1 AY Reasco Yorden. 1 encargado. Se realizo Pausa Activa y charla, Induccion Personal de San miguel, SP. Construcciones, Señalizacion en el ingreso por Actividades en andamio cerca Izra. Acompañamiento en sus Actividades.

Se continua con actividades de alistado de piso y enchape. en tercer piso, adicional se adelantan actividades de pintura en segundo piso y fachada.

Clima: Soleado.

04 de Febrero de 2025.
Se continua con actividades de enchape de piso en el tercer piso, se adelantan actividades de resane y pintura en los antepechos de la terraza del cuarto piso, se realiza inpeccion del estado de los acabados de muro en segundo piso, evidenciando desprendimiento de material.
Personal en Obra: 3 Oficiales 4 Ayudantes.
Clima: Soleado.

04-02-25. Clima asoleado SST. ingreso del 1 SST. 1 Insp. de obra. De ciudad Bolivar, 1 residente SST. 1 SS de Bosa. 1 SST de interventoría 1. Residente de obra y de interventoria, se realizo recorrido en Act. 4 SST. Se verifico Act. en andamio, se realizo recomendaciones por Parte tecnico y interventoria en el Cuidado de los usos del andamio. y la proteccion del Personal Anciano de la sede. Ingreso a las 7:00AM de contratistas de SP. Construcciones Pintar-fachada: 1-OF-1 AY. encargado de actividad) 1 DT. Enchape 1 OF. - 1 AY. Aplicacion de estuco y Pintura y en Piso 2 OF., se retro. Personal Sin novedad

Interventoría

05-02-25 Actividades de obra: Se realiza ingreso de material para impermeabilizacion de jardineras: Manto asfaltico; Se continua con trabajos en andamio certificado fachada sur; se empieza a realizar regatas para incrustar en muros manto asfaltico en jardineras de tercer nivel; terminado de instalación de duro piso y boguilla; Segundo nivel Aula polivalente se termina raspado de muros para empezar aplicación de estuco plastico; Tener encuenta en el area sobre el cielo raso hay una filtracion de agua a traves del sosco tuberia de 4"

Interventoría

Cristian Alehortua
Inspector obra C.S.M.

05-02-25 SST. Dia Asoleado. Ingreso 7:00 Am. de San miguel 1 SS. 1 INSP de obra, del Contratista. SP. Construcciones. 1 Encargado 2 Oficiales de aplicacion de Pintura en fachada, 1 OF. 1 AY. Actividad de enchape, 1. Of. Actividad de aplicacion de estuco y Pintura en Paredes Piso 2, ingreso de Personal de enchape. a'yudar con enchape: y resane en. cubiertas y Pase de agua. 1 OF 1 AY 1 - Dueño de SP. Construccional, SST Se realizo

Norma

Señalización al andamio Firma de charlas y socialización al personal de ACASIAS, acompañamiento en sus actividades.

06-02-25 Actividades de obra: se realizo pintura en area de gimnasio para entrega de tercer nivel el dia 07-02-25; se continuo con actividades de enchape en alacenas de primer nivel; se finalizo regatas para instalación de manto; se desmonto cielo raso escalera cuarto nivel; se realizo acabado en estuco Muros de aula polivalente. Inspector obra C.S.M.

Interventoria

Residente

07/02/25 Continuan con aplicación de estuco en los muros del segundo piso, pintura en muros de segundo piso, instalación de superboard en la zona de la escalera del primer piso, aseo en el tercer piso, resanes en los muros de fachada.

Clima: Nublado

Personal en obra:

1 Maestro de obra,
3 Oficiales, 3 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspectora SST
1 Inspector de Interventoria


Se realiza entrega del espacio de oficinas y gimnasio del tercer piso, queda pendiente intervención en baños y Hall de gimnasio. Se debe hacer cerramiento entre el Hall de gimnasio y las oficinas.
Ademas se solicita el detalle de la intervención del vano de la puerta para el nuevo cuarto.

Interventoria.

Residente.

07.02.25 SST. Ingreso de Conjunto San Miguel. 1 OF. 1 ayudante de enchape. 1 Maestro. Acti: aplicacion de Pintura. 3 OF. en Piso

aplicacion de pintura en fachada. 1 OF. 1 AY. a las 7:00 AM. Del Consorcio San Miguel 1 INSP. SST. 1 INSP. de obra 1 INSP. de interventoría se realiza acompañamiento SST. en sus actividades, ~~SST~~ Día Adelado.



08.02.2025 SST. Día adelado Ingreso de Consorcio SAN Miguel. 1 SST 1 inspector de obra. 7:00 AM. Ingreso 7:00am. SP. Construcciones Act. Pintar fachada. a 6. a 10 metros de altura 1A 1OF, 1 Encargado Act. orden y aseo 1 OF. Acti: aplicación de estuco y pintura: 3 OF. 9:46 am desarme de andamio, por terminación de act. en fachada. 8:02. orden y aseo en Piso 8. Se retira el personal sin novedad. ~~SST~~

Actividad del Obra: se realizo pintura en vinilo sobre muros de escalera # 1 desde Primer nivel hasta el cuarto nivel; Aplicación de esmalte sobre muros de escalera y Aula polivalente de segundo Nivel; Aplicar Pintura sobre fachada Norte trabajos en andamio certificado.

~~Cristian~~ Arquitectura C.S.M
Inspector obra

F. V.

Norma

10-02-25 Actividades de obra: Se comenzo a resanar muros de segundo nivel en cocina, sala de musica y dos oficinas; se realiza instalación de manto impermeabilizado para jardineras de cuarto nivel; Terraza de tercer nivel se evidencio caida de pañete sobre viga metalica se realiza empastado correspondiente para garantizar que no se desprenda; Muro de fachada primer nivel simbraldo y demolición de pañete existente a 50 cm del suelo para empezar aplicación de pañete impermeabilizado; se instala media caña en alacena # 1

Cristian Atehortua
Inspector obra C.S.M.

11-02-25 Actividades de obra: se realiza lijado de muros y pintura Vinilo en segundo nivel; se continua con demolición de pañete a una altura de 50 cm en fachada; se evidencia pintura en Antepecho interno de terraza cuarto nivel; se finalizo instalación de manto en jardineras; se aprobo por parte de coordinación instalar enchape Piedra angular Gris 55.2cm x 55.2cm en hall gimnasio contra la fachada. Se continua con pañete impermeabilizado en Fachada altura 50 cm desde el suelo

2. dvf.

Cristian Atehortua

1 residente
1 inspector de obra
3 oficiales de pintura
2 oficiales Pintura fachada
2 instaladores de manto

12-02-25. Durante recorrido realizado en conjunto, supervisión, contratista e interventoría, se observa que en el segundo piso se realizó intervencion de cielorraso, se solicita al contratista que antes de realizar una actividad no presupuestada se notifique y se garantice la viabilidad presupuestal.
Se le recuerda al contratista que el personal operativo no puede hacer uso del ascensor. adicional se debe corregir el enchape de las alacenas. ya que presenta varias depresiones.

Norma

Actividades de obra: Demolición de piso en pasillo contiguo al gimnasio, continuan con aplicación de estuco en la fachada, Se inicia resane de muros en el primer piso alistado de piso en zona de ducha, pañete en la fachada en la base del muro

Clima: Nublado

Personal en obra:
3 Oficiales de pintura interna
3 Oficiales de pintura fachada.
2 Instaladores de manto
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria.

Interventoria

13/02/2025 Continuan con pañete sobre la base de los muros de fachada compa de ingreso, demolición de enchape de piso en pasillo gym, demolición de enchape de muro en baño de tercer piso, resane de muros en el primer piso.

Clima: Nublado

Personal en obra:
3 Oficiales de pintura Interna
2 Ayudantes, 1 Oficial
3 Oficiales de pintura fachada
1 Insp de obra
1 Insp de Interventoria

Interventoria

14/02/2025 Se inicia retiro de manto en cubierta de punto fijo instalación de enchape de piso en pasillo gimnasio, retiro de cielo raso en los baños del tercer piso, pintura sobre muro en drywall zona punto fijo, correccion de piezas de enchape en los alacenas, estuco sobre muros de fachada, demolición de enchape en ducha de baño

Clima: Nublado

Personal en obra
6 Oficiales de pintura
1 Oficial, 1 Ayudante
2 Instaladores de manto
1 Insp. de obra
1 Insp. de Interventoria

Norma

16/02/2025 No se ejecutaron actividades de obra. Día Domingo

Interventoria.

17/02/2025 Enchape de muro en zona de alacenas, demolición de mampostería para construcción de columneta para el vano de puerta. pintura sobre muros de piso 1, pintura sobre muros de fachada Clima: Nublado , retiro de manto en cubierta de punto fijo
Personal en obra: 1 Insp. de obra
1 Insp. de Interventoria
1 Ayudantes, 7 Oficiales.
2 Instaladores de manto

Interventoria.

18/02/2025 Continuan con enchape de muro en alacenas, instalación de cielo raso en baños, anclaje de refuerzo de columneta a la placa y viga superior, alistado de piso en la cubierta del punto fijo, pintura sobre muros de fachada, armado columneta.
Personal en obra: 1 Insp. de obra, 1 Insp de interventoria
1 Ayudantes, 7 Oficiales. 2 Instaladores de manto.
Clima: Lluvioso.

Interventoria.


19/02/2025 Continua con armado de columneta para vano de puerta, inicia instalación de manto sobre cubierta de punto fijo, aplicación de pintura sobre muros de parqueadero, instalación de cielo raso en baños de tercer piso.
Clima: Soleado
Personal en obra: 1 Inspector de obra, 1 Inspector de Interventoria, 3 Instaladores de manto, 2 Oficiales.

22/02/25 Parqueo 9:20 el Sr. Jorge Enrique Canao C.C 1024616647 Retira Herramienta de Mano Variada, Se le Informa al Sr Ing. Luis Murcia Via Celular el Cual Autoriza la Salida de dichos elementos en el Tiempo


23/02/25 No se ejecutaron actividades de obra. Día Domingo.



24/02/25 Instalación de cielo raso en panto fijo, Entrega de capacis de los baños de piso 2 y 3, alarmas. Reinstalación de puertas que se pintaron con esmalte, Remates.
Clima: Nublado
Personal en obra: 2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria
1 Inspector SST.




25/02/25 Pintura y mantenimiento de puertas metalicas en mal estado, se realizan resanes en los muros de la escalera auxiliar del piso 1 al piso 3
Clima: Nublado
Personal en obra: 2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspector SST
1 Inspector de Interventoria.



Norma


26/02/25 Instalación de flanche en la terraza del piso 4, mantenimiento carpintería metálica de las puertas del piso 1 al piso 3, resane sobre muros de escalera Instalación de marco de puerta en la escalera de ingreso, instalación de cielo raso en zona de acceso

Personal en obra: 3 Oficiales, 3 Ayudantes
1 Insp de obra
1 Insp de Interventoría.
1 Insp SST.




27/02/25 Finaliza instalación de puerta de nueva bodega, pintura esmalte sobre puertas metálicas. Desmonte de cubierta en zona de punto fijo.

Personal en obra: 3 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Insp de obra
1 Insp de Interventoría
1 Insp SST



28/02/25 Instalación de cubierta Ecoroof en zona de punto fijo, esmalte sobre puertas, flanche en cubierta de punto fijo

Personal en obra 3 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Insp de obra
1 Insp SST
1 Insp de Interventoría



Norma

"BITÁCORA DE OBRA"

OBJETO DEL CONTRATO: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DEL CUIDADO"

CONTRATO: 9198 - 2024.

SEDE: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO BOSA.

BARRIO: PORVENIR.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL.

INTERVENTOR: COMPAÑIA COLOMBIANA CONSULTORA TRIPLE C SAS BIC.

Director de Obra

Director de Interventoría

Residente de Obra.

Residente de Interventoría

Inspector Tecnico de obra

Inspector de Interventoría.

Scanned with CamScanner

Feb/07/2025	Se inicia con la corrección de pendientes sobre la cubierta para garantizar el desagüe Clima: Nublado. Personal en obra: 1 Oficial, 1 Inspector de obra 1 Inspector de Interventoría. Interventoría Ing. obra
Feb/08/2025	Continuan con correcciones en la cubierta del comedor para garantizar el desagüe, orden y aseo Clima: Nublado Personal en obra 1 Oficial, 1 Inspector de obra 1 Inspector interventoría Interventoría Ing obra
Feb/09/2025	No se ejecutaron actividades, Dia Domingo. Interventoría.
Feb/10/2025	Inicia retiro de losetas en la zona de ampliación del comedor, Clima: Nublado Personal en obra 1 Oficial, 2 Inspectores de interventoría, 1 Residente tecnico 1 Inspector de obra. 1 Director Obra Ing. Obra.

11/02/2025	Continuar con retiro de losetas en la cubierta del comedor. Clima Nublado / lluvioso de 9 am a 11 am Personal en obra: 1 Oficial de obra. 1 Inspector de obra 1 Inspector de Interventoría 1 Residente Ambiental 1. Residente obra.
11/02/25	Se solicita al contratista Ambiental que se haga compra de material en sitio cotizado pues se va a dar un mantenimiento y alistamiento de piso en una área considerable Adriana Castellanos Res Ambiental Interventoría.
12/02/25	Se realiza jornada de aseo y limpieza en zona de cocina. Clima: Nublado. Personal en obra: 1 Ayudante 1 Inspector de obra. 1 Inspector de Interventoría. 1 Residente de Interventoría.
13/02/25	No se ejecutaron actividades de obra
14/02/25	No se ejecutaron actividades de obra.

Scanned with CamScanner

15/02/2025 No se ejecutaron actividades de obra

16/02/2025 No se ejecutaron actividades de obra. Dia Domingo.

17/02/2025 Se retiro manto asfaltico en zona de circulación contigua a la cocina. Se inicia el retiro de loseta en terraza. Se definio con la coordinación el acopio y el ingreso de la bolqueta para el retiro de las loseta. Se realizaron actas de vecindad con acompañamiento de la coordinación de porvenir.


Clima Nublado / Lluvioso. de 15:30 pm a 17:30 pm.
Personal en obra:
1 Oficial de obra.
1 Inspector de obra
1 Inspector Interventoria.
1 Inspector SST.

Inspector obra — Interventoria


18/02/2025 Se inicia retiro de losetas de las terrazas del centro Dia - Porvenir. Se hace retiro de losetas hacia el sitio autorizado
Clima: Nublado.
Personal en obra:
1 Oficial de obra
2 Ayudantes
1 Inspector de interventoria
1 Inspector SST.

Interventoria. — Insp. Obra.

19/02/2023 Retiro de manto y losetas sobre la cubierta del gimnasio
Clima: Nublado / lluvioso de 4:00 a 4:40 pm
Personal en obra:
2 Ayudantes
1 oficial
1 Inspectora sst.
1 Inspector de obra
1 Inspector de interventoría




20/02/2023 Continuan con retiro de losetas sobre cubierta de gimnasio
Clima: Nublado
Personal en obra
2 Ayudantes
1 Oficial
1 Inspector de obra
1 Residente de obra
1 Residente de Interventoría
1 Inspector de Interventoría
1 Inspector SST.



Se le solicita al contratista reforzar la cantidad de personal en obra teniendo en cuenta el volumen de trabajo pendiente en esta unidad operativa.

2 La SDIS hace el retiro de 72 losetas en buen estado, retiraron algunos vidrios de la sala de juntas, aun asi hace falta que retiren vidrios de esta zona para dar inicio a las actividades programadas. Esta solicitud se hizo a coordinación el dia.




21/02/2025 Continuan con trasiego de losetas de las terrazas del centro Día, se realiza cata sobre el chatlan de ladrillo en la terraza del comedor.

Clima: Nublado, Llovizna

Personal de obra: 2 Oficiales, 1 Insp SST 1 Insp. de obra, Insp de interventoría.

Se hace nuevamente verificación de pendientes sobre la cubierta del comedor encontrando que el Bifon cercano a las escaleras continua con pendientes inferiores al 1,5%, se solicita hacer corrección de esta zona como se indica a continuación.




- Se debe escarificar la superficie para garantizar la adherencia
- Revisar las pendientes
- Cargar el alistado nuevo con un espesor de 2cm en la parte mas alto garantizando la pendiente requerida.

P. Obra.

P. Obra.

Interventoría.


22/02/2025 Continuan con retiro de loselas de la terraza contigua a la media torta, inicia escarificado de superficie en la terraza del comedor para realizar la corrección solicitada.
Clima: Nublado. //Mañana. 9am - 12M
Personal en obra: 2 Oficiales, 2 Ayudantes.
1 Inspector SST.
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria



Aún no se retiran los vidrios de la sala de juntas.

25/02/25 Se hace recorrido en las instalaciones con se sacan medidas de las losas que pueden estar para disposición final, la SOS esta haciendo el traslado manual a vehiculo para desplazamiento a las zonas donde estas losas se van a reutilizar.

24/02/2025 Continuan con desmonte de losetas sobre la cubierta del gimnasio y corrección del alistado de piso en la terraza del comedor.
Clima: Nublado
Personal en obra 2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Insp de obra
1 Insp de Interventoria
1 Director de obra
1 Residente interventoria.



25/02/25 Continuan con correcciones del alistado de piso en la cubierta del comedor, continuan con retiro de losetas y de manto sobre cubiertas del centro

	Día, la SOIS retira losetas en buen estado para traslado. Clima: Nublado Personal en obra: 2 Oficiales, 2 Ayudantes 1 Residente de obra 1 Insp de obra 1 Insp SST 1 Insp. de Interventoría 1 Residente SST de Interventoría
26/02/25	Continuan con correcciones del alistado de piso en la cubierta del comedor, continuan con retiro de losetas y de manto sobre cubiertas centro día. Clima: Nublado - Lluvias leve. Personal de obra: 3 Ayudantes 1 Oficial 1 Residente de obra 1 Inspectores de obra 1 Residente sst 1 Inspector sst 1 Directora de obra 1 Residente de interventoría 1 Inspector de interventoría. Se le solicita al contratista reportar la cantidad de personal de obra.
27/02/25	Continuan con desmonte de losetas sobre la terraza de la media tortay retiro de manto Clima: Nublado Personal de obra: 3 Ayudantes 1 Inspector de obra

1 Inspector de interventoria
1 Residente de interventoria

Inp. Obra

28-02-25

28-02-2025. Se hace visita de seguimiento observando el retiro de tabletas por parte de la subdirección local de bosa de SDIS, donde se retiraron las que se requerian, quedando un saldo por disponer por el contratista, las cuales deben ser retiradas para avanzar en las zonas objeto de intervencion. Se recomienda avanzar en la impermeabilizacion placa costado noroccidental, donde informa el contratista iniciar el dia lunes 03-03-2025

Rep. SDIS

Desmonte de losetas y demolicion de alistado de piso

Clima: soleado

Personal en obra

1 Ayudante
1 Residente de interventoria
1 Inspector de interventoria
1 Inspector de obra.
1 Director de obra
1 Residente de obra
1 Inspector de obra

Se le solicita al contratista aumentar la mano de obra para evitar retrasos en la ejecucion

Ing. Obra.

BITACORA DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO " REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL DONDE PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO"
CONTRATO 9198 -2024

SEDE CASA DE LA SABIDURIA DE ADULTO MAYOR
CENTRO DIA SIERRA MORENA
BARRIO: SIERRA MORENA
LOCALIDAD: CIUDAD BOLIVAR

CONTRATISTA : CONSORCIO SAN MIGUEL
INTERVENTORIA: COMPAÑIA COLOMBIANA CONSULTORA TRIPLE C S.A.S BIC

Director de obra

Director interventoria

Residente de obra

Residente de interventoria

Inspector de obra
Cristian Atehortua

Inspector de interventoria

17/02/2025 Se realiza recorrido de reconocimiento para dar inicio a actividades de obra y se avanzó con actividades de cerramiento.
Clima: Nublado
Personal en obra:
1 Oficial, 1 Ayudante
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría

18/02/2025 Finalizan actividades de cerramiento, inicia actividades de resane en el piso 2, Desmonte de divisiones de acero inoxidable del baño del tercer piso, desmonte de sanitarios del piso 3.
Clima: Nublado
Personal en obra:
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría.
1 Oficial, 2 Ayudantes.
2 Oficiales de pintura.

19/02/2025 Continuan con actividades de resanes sobre muros del piso 2 y piso 3, inicia demolación de enchape de piso en el baño piso 3 y piso caucho piso 2, inicia desmonte de cielo raso en zona administrativa piso 3.
Clima: Nublado
Personal en obra:
3 Oficiales, 3 Ayudantes.
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría

Norma

20/02/2025 Continuan con resanes y actividades de pintura en muros de piso 2 y 3, desmonte de cielo raso, resane sobre muros de escaleras, demolición de enchape en baños y piso caucho.
Clima: Nublado
Personal en obra: 3 Oficiales, 3 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría.

21/02/2025 Continuan con actividades de pintura vinilo sobre muros de piso 2 y piso 3, demoliciones de piso caucho piso 2, demolición de enchape baño piso 3.
Clima: Nublado
Personal en obra: 3 Oficiales, 3 Ayudantes
1 Inspector de obra
1 Residente de Interventoría

22/02/2025 Continuan con demoliciones de piso caucho, enchape de piso baño piso 3. Pintura vinilo y esmalte sobre muros piso 2 y piso 3.
Clima: Soleado
Personal en obra: 3 Oficiales, 3 Ayudantes.
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría

23/02/2025 No se ejecutaron actividades. Día Domingo.

24/02/2025 Alistado de piso en zona de gimnasio piso 2, demoliciones de acabado de piso baño piso 3, pintura sobre muros piso 2 y piso 3.


Clima : Nublado
Personal 3 Oficiales, 3 ayudantes.
Inspector de obra
Inspector Interventoria.

25/02/2025 Continuan con alistado de piso zona de gimnasio continuan con actividades de pintura sobre muros piso 2 y 3.
Clima: Nublado
Personal: 3 Oficiales, 3 Ayudantes
Inspector de obra
Inspector Interventoria.

26/02/2025 Inicia instalación de duropiso en zona de gimnasio, Desmonte de cielo raso piso 3, Instalación de cielo raso zona administrativa piso 3, Demolición acabado de piso baño piso 3.
Clima: Nublado
Personal. 3 Oficiales, 2 Ayudantes.
Inspector de obra
Inspector de Interventoria.


27/02/2025 Continuan con instalación de enchape en zona de gimnasio, instalación de cielo raso, pintura sobre cielo raso,.
Clima: Nublado
Personal 3 Oficiales, 2 Ayudantes
Insp de obra, Insp de Interventoria

28/02/2025 Pintura sobre muros de escalera, continuan con instalación de duropiso en zona de gimnasio, demolición de alistado en el baño.
Klima: Nublado
Personal en obra: 3 Oficiales, 2 Ayudantes.
Insp de obra, 1 Insp de Interventoria






01/03/2025 Continuan con aplicacion de vinilo sobre muro de la zona de escalera, instalación de Duropiso en la zona de gimnasio. Pintura sobre cielo raso zona administrativa.
Clima: Nublado
Personal en obra 3 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Inspector de obra.
1 Inspector de Interventoria.






02/03/2025 No se ejecutaron actividades, Dia Domingo.





03/03/2025 Continuan con instalación de Duropiso en zona de gimnasio, instalación de guardaescoba en Duropiso. Pintura en zona de escalera.
Clima: Nublado.
Personal en obra. 3 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Inspecta de obra
1 Inspecta de Interventoria.





Norma

de mañana, viernes 07 de Febrero a las 9:00 a.m.; cabe mencionar que el contratista tuvo en consideración las recomendaciones hechas por el eléctrico y aisló las puntas de los cables del detector de humo cortado.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

07 de Febrero de 2025.
Se realizó recorrido con funcionarios de SDIS, contratista e interventoría, del cual se determinó que el sistema de detección de incendios se encuentra funcionando en óptimas condiciones, adicional se solicitó cubrir todos los sensores de la U.O. para evitar afectaciones al funcionamiento del Sistema.
Se continua con actividades de enchape en muros y piso de cocina, adicional avanzan con resanes y aplicación de estuco en toda la sede.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 4 Ayudantes.
Clima: Nublado.

08 de Febrero de 2025.
Se finaliza actividades de enchape en muros y piso del área de cocina, se continua con actividades de resane y pintura en comedor, oficinas administrativas, portería e ingreso baños.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 4 Ayudantes
Clima: Soleado

10. de Febrero de 2025.
Se realizan remates y detalles de actividades de pintura, se realiza instalación de meson de baños y se finaliza el embaquillado en enchapes de cocina.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 4 Ayudantes.
Clima: Nublado.

11 de Febrero de 2025.
Se realiza recorrido con encargada de la U.O, revisando los trabajos realizados, encontrando detalles en la pintura del muro largo del comedor y del muro de oficina adicional, los vales deben ser subsanados, se continua con enchape de muros y piso en alacenas.
Personal en Obra: 3 Oficiales · 4 Ayudantes
Clima: Nublado.

12/02/25 Se realiza recorrido sst y ambiental se evidencia actividades de orden y aseo personal con EPP. Las actividades no son consideradas como criticas

Adriana Castelblanco Residente
SST y Amb/ Interventoria

13/02/25
Se continua con remates de enchape en zona de alacenas y detalles finales de pintura en acceso a cocina.
Personal en Obra: 2 Oficiales · 2 Ayudantes
Clima: Soleado.

14 de Febrero de 2025
Se finaliza construcción de mediacaña en grano, se avanza con instalación de cielorraso en alacenas, adicional se revisan la grifería de los nuevos lavamanos, comunicando al contratista que hay filtraciones, a lo que el contratista atiende inmediatamente
Personal en Obra: 2 Oficiales · 3 Ayudantes
Clima: Soleado.

15 de Febrero de 2025.
Se finaliza remate de cuñeta en pasillo posterior y se continua con actividades de resane y pintura en zona de gimnasio.
Personal en Obra: 2 Oficiales 2 Ayudantes.
Clima: Soleado

17 de Febrero de 2025
Se avanza con remates en zona de alacenas y se culmina pintura del gimnasio.
Personal en Obra: 1 Oficial - 2 Ayudantes
Clima: Lluvioso

18 de Febrero de 2025.
Se realiza entrega parcial del gimnasio (actividades de pintura) y se realiza montaje de puertas en alacena, se realizan detalles finales
Personal en Obra: 1 Oficial 1 Ayudante.
Clima: Soleado.
Se le recomienda al contratista realizar limpieza en el piso del gimnasio.

19 de Febrero de 2025
Se realizan remates en mesones de lavamanos y detalles en alacenas
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Soleado

20 de Febrero de 2025.
Se realiza recorrido en los espacios de alacena, baño hombres y baño mujeres, en conjunto coordinadora de la sede interventoría y contratista, verificando el estado de actividades y realizando una entrega parcial de dichos espacios.

Se realiza jornada de aseo y limpieza en alacenas y pasillo que conecta a la cocina.
Personal en Obra: 1 Oficial · 2 Ayudantes.
Clima: Soleado.

21 de Febrero de 2025.
Se realiza revisión de niveles en pasillo posterior y se despeja área para actividades de sobrepiso; se continua con resanes en área de enfermería.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante.
Clima: Nublado.

22 de Febrero de 2025
Se continua con actividades de sobrepiso en pasillo posterior.
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Nublado.

24 de Febrero 2025
Se revisan niveles parte final del pasillo, se realiza sobre piso en esta zona.
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Nublado.

25 de Febrero de 2025.
Se continua con actividades de sobrepiso, adicional se revisan y pasan niveles para cubiertas de pasillo perimetral.
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Nublado

26 de Febrero de 2025
Se continua con actividades de sobrepiso en pasillo posterior, adicional se inicia instalación de elementos metálicos para

estructura de cubierta en pasillo perimetral.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 2 Ayudantes
Clima: Soleado.

27 de Febrero de 2025.
Se continuan con trabajos de armado e instalación de perfilería metalica para cubierta perimetral, adicional se retoman actividades de pañete en entrada del pasillo.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 2 Ayudantes
Clima: Soleado - Lluvioso

28 de Febrero de 2025.
Se continuan trabajos de instalación de perfilería metálica en pasillo posterior, continuan actividades de pañete y se da inicio a actividad de enchape en pasillo perimetral.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 2 Ayudantes
Clima: Soleado.

05-02-25 SSt. Se realiza Firma DE ATS y charla. Se evidencia. 2 Of. en escavacion y 1 Of. en enchape. Demolicion Manual Se realiza acompañamiento SSt. Salida del Personal Sin Novedad.

06 de Febrero de 2025.
Se continua con actividades de excavación en parte externa, se realiza el cargue del alistado de piso en baño administrativo y el enchape de piso en el mismo.
Personal en Obra: 2 Oficiales · 2 Ayudantes
Clima: Soleado.

07 de Febrero de 2025.
Se comienza con el desmonte de ventanería en zona del comedor, se continua con actividades de excavación en zona exterior.
Personal en Obra: 2 Oficiales · 2 Ayudantes.
Clima: Nublado. Se realiza instalación de ventanería en área de comedor / WB.

08 de febrero de 2025.
Se continúa con actividades en rampa, y desmonte de ventanería en el area de alacena.
Clima soleado.
Personal 2 oficial - 2 ayudantes. / WB.

10 de Febrero de 2025.
Se realiza instalación de ventanería en área de cocina y alacena, se comienza con el retiro de capa superior en piso de gimnasio.
Clima: Soleado
Personal: 2 Oficiales · 1 Ayudante.

11 de Febrero de 2025.
Se comienza con estructuración para cielorraso en cocina, se continua con retiro de capa superior del piso del Gimnasio.
Personal en Obra: 2 Oficiales · 1 Ayudante
Clima: Lluvioso

12 de Febrero.
Se comienza con la fundida del ciclopeo de la rampa, se retira material de obra. (tierra - escombro) dos viajes de 7 m³.

12 de febrero
Se evidencia material petreo y residuos de excavación en espacio publico, sin cobertura, ni señalización, así mismo se estan haciendo fundida de ciclopeo y no esta señalizado, hay desorden en el área de trabajo bolsas de cemento, en área interna también se requiere que se realice orden y aseo.

Adriana Castelblanco
Residente SST y ambiental.

13 de Febrero de 2025
Se convienza con el armado de acero para viga de la rampa externa. Se realizó montaje de mesones de lavamanos Baños hombre/mujeres
Clima: Nublado
Personal en Obra: 1 Oficial 2 Ayudantes

14 de Febrero de 2025.
Se continua con el armado de acero para viga izquierda de la rampa externa.
Personal en Obra: 1 Maestro 1 Oficial 2 Ayudantes
Clima: Soleado.

15 de Febrero de 2025.
Se finaliza armado de acero en viga izquierda, se realiza la fundida de esta viga y se convienza armado de acero viga derecha
Personal en Obra: 1 Maestro · 1 Oficial · 2 Ayudantes
Clima: Soleado

17 de Febrero de 2025
Se finaliza armado de viga derecha y se realiza fundida de esta viga, se toman muestras de concreto.
Personal en Obra: 1 Maestro 1 oficial 3 Ayudantes
Clima: Nublado

18 de Febrero de 2025.
Se continua con resanes en muros internos de la zona de gimnasio e ingreso a baños, se realiza hidratación de vigas en concreto fundidas.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

19 de Febrero de 2025
Se (comienza) realiza picado de piso en zona de gimnasio y se comienza enchape de este espacio, se continua con intervención en muros internos.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante
Clima: Soleado

20 de Febrero de 2025
Se continua con enchape de piso en zona de gimnasio y resanes en muros internos zona rampa y comedor.
Personal en Obra: 1 Oficial 1 Ayudante
Clima: Soleado

21 de Febrero de 2025
Se finaliza enchape de piso en zona de gimnasio y rampa de segundo piso, se procede a embaquillar e instalar guardaescobas en esta zona. Se continua con resanes en muros internos
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante
Clima: Nublado.

22 de febrero de 2025.
Se continua resanes en muros interiores.
Personal en obra.: 3 oficiales, 1 ayudante, 1 maestro.

clima: lluvioso. /WB

23 de febrero de 2025
Primera mano de pintura interior, resanes muros interiores, pintura techo baños. Construcción mampostería rampa.
Personal obra: 4 oficiales + 3 ayudantes
Clima: llovizna suave en la mañana, tarde soleado.
/WB.

24 de febrero de 2025
Pintura techos y muros, resanes en muros.
se funden columnetas muros rampa, Bocapuertas en granito, construcción vano ventanas oficinas.
Personal en obra: 4 oficiales, 2 ayudantes
Clima: Nublado. /WB.

25 de Febrero de 2025:
Se continua con actividades de pintura en muros de gimnasio, entrada de baños, comedor y en techos de baños.
Personal en Obra: 2 Oficiales. 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

26 de Febrero de 2025.
Se continua con actividades de resane y pintura en muros del guarda-ropa y gimnasio, se adelantan trabajos para instalación de ventanas en oficina y se realizo pulida de mediacaña en baño de mujeres; adicional se hacen muestras para pañete de mampostería de la rampa.
Personal en Obra: 1 Maestro 1 oficial 2 Ayudantes.
Clima: Soleado.

27 de Febrero de 2025
Se realiza recorrido con supervisión, verificando avance, se continua con pañete de muros externos de rampa, pulida de mediacaña baño hom.
Personal en Obra: 1 Maestro 1 Oficial 2 Ayudantes
Clima: Soleado

28 de Febrero de 2025.

Se continua con resanes y lijado de muros internos de la U.O.

Personal en Obra: 1 Maestro · 1 Oficial · 1 Ayudante

Clima: Soleado.

28.02.25 SST. Ingreso a las 7:00am a SST. 20F 04. del contratista de Andamio Cert se verifica orden y aseo; se realiza acompañamiento SST. Act. de lijar, y aplicar estuco.

10 de Febrero de 2025.
Se finaliza cargue de alistado de piso en terraza 2, acopio de material en esta zona.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante
Clima: Nublado.

11 de Febrero de 2025
No se ejecutan actividades.
Se le recomienda al contratista destapar el sifón de la terraza 2 con el fin de verificar que las pendientes garanticen la evacuación del agua.

12 de Febrero de 2025.
No se ejecutaron actividades.

13 de Febrero de 2025.
El contratista realizó el retiro del tapón del sifón de la terraza 2, evidenciando la correcta evacuación del agua en dicha terraza.

14 de Febrero de 2025.
No se ejecutaron actividades.

15 de Febrero de 2025.
Se comienza la construcción de mediacañas de la terraza 1.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante
Clima: Soleado.

17 de Febrero de 2025.
Se realiza la construcción de mediacaña de terraza 2.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante.
Clima: Lluvioso.

18 de febrero.
alistamiento de media Cañas en jardirera 1 y 2.
Se recomienda revisar el remate en algunas partes de la mediacaña T. 2.
Clima: Soleado.
Personal: 1 ofical, 1 ayudante.

19 de Febrero de 2025
No se ejecutaron actividades

20 de Febrero de 2025
No se ejecutaron actividades

21 de Febrero de 2025
No se ejecutaron actividades.

22 de Febrero de 2025
No se ejecutaron actividades.

24 de Febrero de 2025
No se ejecutaron actividades

25. de Febrero de 2025
No se ejecutaron actividades

26 de Febrero de 2025
Se realiza imprimado en terrazas 1 y 2.
Personal en Obra: 1 Oficial 1 Ayudante
Clima: Soleado.

27 de Febrero de 2025
Se realiza instalación de muro en terrazas 1 y 2.
Personal en Obra: 1 Oficial 1 Ayudante
Clima: Soleado - Lluvioso

28 de Febrero de 2025

No se ejecutan actividades

Bitacora de Obra

Contrato Nº 9198-2024

Alcance: Realizar la optimizacion de la infraestructura de la sedes y predios de la secretaria distrital de Integración social donde presta sus servicios sociales o requiere de su intervención, en el marco de la implementación del sistema distrital de la ciudad

SEDE: JARDIN INFANTIL
CAMPO VERDE.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL.

INTERVENTORIA: CONSORCIO TRIPLE C.

RELACION DE FIRMAS.

Director de Obra

Director de Interventoría

Residente de Obra

Residente de Interventoría.

C.S.M.
Inspector de Obra

Interventoria.
Inspector de Interventoría.

Norma

Scanned with CamScanner

Se dejan las siguientes recomendaciones
1. Todo el personal debe tener EPCC
2. Deben contar con eslingas de restricción
3. Las líneas de vida deben ser mínimo de 30 mts
4. Todos los Equipos deben estar certificados y vigentes.

Esta actividad será supervisada por la Auxiliar SST yenifer prieto

Pedro Cabrera
Residente SST

Residente

08-02-25 Se continua con actividades de raspado de Pintura existente; se verifica areas de administración desocupadas para empezar actividades de Pintura en segundo nivel

Inspector obra C.S.M.

10-02-25 Se finaliza actividad de alistado de muros en cubierta de segundo nivel y media caña por parte de obra civil; se comenzo desmonte de cielo raso en oficinas de area administrativa según programado;

Inspector obra C.S.M.

Interventoría

11-02-25 Clima: Nublado
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Residente obra
1 Ayudante, 1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría

Continuan con desmonte de cielo raso en las oficinas del área administrativa

Interventoría

Norma

12-02-25 Actividades de obra: Se realizo desmonte de cielo raso oficinas segundo piso, se empezo a raspar muros y antepechos para empezar resanes; se desmonto cerramiento cubierta segundo nivel para empezar instalación de manto asfaltico; se instalan lineas de vida para trabajos en cubierta; se ingresa enchape para terraza de tercer piso.

Inspector obra C.S.M.

13/02/25 Se realizó instalación de manto en la terraza de segundo piso, inicia instalación de cielo raso en la zona administrativa, actividades de resane en muros de terraza exterior.

Clima: Nublado / lluvioso (3:00 PM a 4:00 PM)

Personal en obra: 2 Oficiales, 3 Ayudantes
1 Inspector SST, 1 Inspector de obra, 1 Inspector de interventoria.

14/02/2025 Continuan con instalación de cielo raso en zona administrativa y rasane de muros en la terraza exterior, orden y Aseo 2do piso.

Clima: Nublado

Personal en obra: 2 Oficial, 2 Ayudantes
1 Inspector SST, Inspector de obra
1 Inspector interventoria.

15/02/2025 Continuan con instalación de cielo raso en zona administrativa. inicia instalación de enchape en terraza exterior.

Clima: Nublado,

Personal en obra 2 Oficiales, 3 Ayudantes
1 Inspector de obra, 1 Inspector de Interventoria. 1 Inspector SST

Norma

Scanned with CamScanner

16/02/2025 No se ejecutaron actividades, Día Domingo.

17/02/2025 Continuan con instalación de cielo raso, continuan con instalación de enchape de piso en terraza exterior.
Clima: Nublado
Personal en obra: 2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Insp. de obra
1 Insp. de Interventoría

C.S.M.

F.V°

18/02/2025 Continuan con enchape de piso en cubierta exterior.
continuan con instalación de drywall en oficinas administrativas.
Clima: Nublado
Personal en obra: 2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Insp. de obra
1 Insp. de Interventoría

C.S.M.

19/02/2025 Instalación de cielo raso en oficinas administrativas, enchape de piso terraza exterior.
Clima: Nublado
Personal en obra: 2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Insp. de obra
1 Insp. de Interventoría.

C.S.M.

20/02/2025 Emboquillado de enchape terraza exterior, instalación y masilla sobre cielo raso en oficinas administrativas.

Norma

Scanned with CamScanner

Clima: Nublado
Personal en obra. 2 Oficiales, 1 Ayudante.
1. Residente Interventoria.
1. Inspector. obra. C.S.M.
1. Residente. obra.
1. Inspector Interventoria
1 Insp SST.

Interventoria.

21/02/25 Continuan con instalación de enchape de piso en la terraza exterior, inicia pintura sobre cielo raso y muros de zona administrativa.
Personal en obra 2 Oficiales, 2 Ayudantes.
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria.
1 Insp. SST
Inspector C.S.M.

Interventoria

22/02/25 Continuan con aplicación de pintura sobre muros y cielo raso en zona administrativa, instalación de guardaescobas en terraza exterior.
Personal en obra. 2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Insp de obra
1 Insp de Interventoria.
Clima: Nublado. / Lluvioso de 9am a 12m

Inspector C.S.M.

23/02/25 No se ejecutaran actividades de obra. Dia Domingo.

Interventoria.

24/02/2025 Continuan con pintura sobre muros y cielo raso zona administrativa, se tiene programado la reinstalación de luminarias en el cielo raso de las oficinas.
Clima: Soleado.

Norma

Scanned with CamScanner

Personal en obra: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Insp SST,
1 Insp de obra, 1 Insp de Interventoria.

Se observa que el guardaescobas del muro de la terraza exterior costado derecho se instaló inclinado por lo que se solicita colocarlo a escuadra entre el muro y el enchape de piso.

25/02/25 Continuan con actividades de enchape, pintura sobre muro y techos de la zona administrativa
Clima: Nublado
Personal en obra, 1 Oficial, 2 Ayudantes
1 Insp de obra. 1 Insp de Interventoria

26/02/2025 Finaliza con actividades de pintura en zona administrativa, retiro de guardaescobas terraza piso tres para realizar correccion solicitada
Clima: Nublado
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante, 1 Insp de obra
1 Insp SST, 1 Insp de Interventoria.

27/02/25 Reinstalación de guardaescobas, inicia pintura sobre muros de terraza exterior.

28/02/25 Se realiza recorrido a CampoVerde, se revisan permisos de trabajo ATS, inspección de equipos de protección contra caidas, actualmente hay 2 trabajadores realizando pruebas con dinamometro para la revision de anclajes para recertificación, se encontraron algunos campos sin llenar en los documentos pero fueron atendidos inmediatamente, se solicita al inspector SST estar en acompañamiento permanente en la actividad de alturas- se hace una pequeña charla a los 2 trabajadores sobre la importancia de tener debidamente diligenciados los permisos de trabajo y el rol del coordinador de alturas en estas actividades.
Por lo demás, se estan realizando actividades de orden

Norma
Scanned with CamScanner

y área. para entrega. lo que no es considerado como de alto riesgo.

Adriana Castellanos
Residente SST Interventoria.

SST

CAR

F.V.O

Norma

Scanned with CamScanner

"BITÁCORA DE OBRA"

CONTRATO: 9198-2024.

ALCANCE "REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DEL CUIDADO"

SEDE: JARDIN INFANTIL ACUNAR
"EL TORITO FELÍZ"

BARRIO: PORVENIR.

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL.

INTERVENTOR: COMPAÑÍA COLOMBIANA CONSULTORA TRIPLE C SAS BIC.

Director de obra.

Director de Interventoría

Residente de obra

Residente de Interventoría

Inspector de obra

Inspector de Interventoría

	Personal en obra: 1 Residente de obra 1 Inspecta de obra 1 Inspector SST 2 Herramentadores 1 Inspector interventoria.
06/02/2025	No se ejecutaron actividades de obra.
07/02/2025	Continua y finaliza instalacion de estructura para cubierta, continua pintura sobre estructura metalica. inicia instalacion de policarbonato. Personal en obra: 1 Residente de obra 1 Inspector de obra 2 Herramentadores. 1 Inspector interventoria.
08/02/2025	Continuan con instalacion de policarbonato, finalizan pintura sobre estructura metalica Clima: Nublado Personal en obra: 1 Inspector de obra 1 Inspector de Interventoria 1 Oficial, 1 ayudante.
09/02/2025	No se ejecutaron actividades. Dia Domingo.

10/02/2025	Continuan con instalación de policarbonato en la cubierta de circulación Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante 1 Inspector de obra, 1 Inspector de Interventoría
11/02/2025	Se finaliza instalación de lamina en policarbonato en la cubierta de zona de circulación Clima: Nublado / lluvioso Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante 1 Residente Ambiental 1 Inspector de obra 1 Inspector de Interventoría
12/02/2025	Continuan con actividades de pintura sobre estructura metalica. Clima: Lluvioso de 14:20 pm a 17:00 pm. Personal 1 Oficial, 1 Ayudante 1 Inspector de obra 1 Inspector de Interventoría
13/02/2025	Continuan con pintura sobre estructura metalica e inician con instalación de canaleta en cubierta de zona de circulación Clima: lluvioso de 14:35 pm a 17:00 pm Personal 2 Oficiales, 2 Ayudantes 1 Inspector de obra 1 Inspector de Interventoría

Scanned with CamScanner

14/02/2025	Continuan con instalación de canaleta en cubierta en la zona de circulación, continuan con aplicación de esmalte sobre estructura de cubierta Clima: Nublado Personal: 1 Inspector de obra 1 Inspector de Interventoria 2 Oficiales, 2 Ayudantes. Interventoria
15/02/2025	Finaliza instalación de canaleta plastica en zona de circulación, inicia retiro de losetas para instalación de bajantes, se realiza instalación de tuberia PVC de 3" para conexión de bajantes, se realiza reinstalación de losetas posterior al relleno con el material de excavación. Clima: Nublado. Personal: 1 Oficial, 2 Ayudantes, 1 Inspector de obra, 1 Inspector de interventoria. Interventoria.
16/02/2025	No se ejecutaron actividades de obra. Dia Domingo. interventoria.
17/02/2025	No se ejecutaron actividades de obra, el contratista esta a la espera del material para instalación de canaleta metálica y construcción de cerramiento en malla eslavonada. Supervisor.

18/02/2025	Inician actividades de demolición y excavación para construcción de dados para el cerramiento en malla eslabonada aplicación de pintura epoxica sobre reja de ingreso, remates en las losetas y cintas de ajuste donde se instaló las bajantes. Clima: Nublado Personal en obra 2 Oficiales, 2 Ayudantes. 1 Inspector de interventoria 1 Inspector de obra 1 Inspector SST.
19/02/2025	Continuan con excavación para dados, esmalte sobre reja metalica de ingreso. Personal en obra: 2 Oficiales, 2 Ayudantes 1 Insp. de obra 1 Insp de Interventoria 1 Insp SST. Clima: Nublado.
20/02/2025	Inician con mantenimiento de cubierta, la actividad comprende cambio de tornillería, limpieza, instalación de cinta tapa goteras. Clima: Nublado Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante 1 Insp. de obra 1 Insp de Interventoria

Scanned with CamScanner

21/02/2025 Continua mantenimiento de cubierta, ticalizo excavación donde se van a vaciar los dados, se realiza instalación de ~~Estabilizado~~ solado de limpieza, se realiza vaciado de dados de concreto para cerramiento en malla eslabonada

Clima: Nublado

Personal en obra: 2 Oficiales, 2 Ayudantes
1 Insp de obra
1 Insp de Interventoria
2 Insp SST

Ademas se realiza instalación de policarbonato en la puerta de ingreso. e inicia instalación de canaleta metálica y desmonte de la que esta en mal estado.

Interventoria SST Insp. Obra.

22/02/25 Se solicita el cambio de la canaleta metalica frente a sala materna ya que se observa que esta golpeada.

Instalación de Canales de agua lluvias, instalación de malla eslabonada en Area de tanque Se deja el esquema con medidas del Área del tanque.


Clima: Lluvioso de 9:30 hasta.

Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante.
1 Inspector obra
1 Inspector de Interventoria.
1 Insp. SST.


Se realiza esquema donde se muestra la estructura del cerramiento en malla eslabonada con medidas

Insp. Obra.

Planta



Fachada




23/02/2025 No se ejecutaron actividades de obra. Dia Domingo.


24/02/2025 No se ejecutaron actividades de obra.

25/02/2025 Continua con instalación de malla eslabonada, para el cercamiento del tanque de agua lluvias.


Clima: Nublado
Personal en obra: 2 Hornamentadores
1 Insp. de obra
1 Insp. de Interventoria



26/02/2025 Instalación de canaletas metálicas en cubiertas zona de circulación, instalación de puerto en malla eslabonada, instalación de flanche metalico sobre cubiertas.
Clima: Nublado
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante
2 Hornamentadores
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria



27/02/2025 Instalación de flanches sobre cubiertas, instalación de bajantes
Clima: Nublado
Personal: 1 Oficial, 1 Ayudante
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria.
1 Inspector SST



28/02/2025 Instalación de bajantes para las canaletas metalicas, instalación de flanche sobre cubierta.

	Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante 1 Inspector de obra 1 Inspector de Interventoría
31/03/2025	Instalación de flanches sobre cubiertas, pintura sobre estructura metalica, finaliza instalación de malla colaborada, instalación de bajantes de las canaletas instaladas. Clima: Nublado Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante 1 Inspector de obra 2 Inspector de Interventoría 1 Inspectora SST.
02/03/2025	No se ejecutaron actividades. Dia Domingo.
03/02/2025	Instalación de flanche, retiro de cerramiento Clima: Nublado, Lluvioso. Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante 1 Inspector de obra 2 Inspector de Interventoría. 1 inspector SST

07 de Febrero de 2025.
Se finaliza afinado de piso en salón colindante, se continua con aplicación de esmalte en elementos metálicos.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Nublado.

08 de Febrero de 2025.
Se da inicio a actividades de enchape de piso en salón, se continua con aplicación de esmalte en elementos metálicos.
Personal en Obra: 2 Oficial - 1 Ayudante
Clima: Soleado.

10 de Febrero de 2025.
Se avanza con enchape de piso en salón, se continua con aplicación de esmalte en rejas y se realiza pañete en muro colindante con el tanque para posterior enchape del mismo.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Clima: Nublado.

11 de Febrero de 2025.
Se da inicio a enchapes en muros y se continua con aplicación de esmalte en rejas y barandas.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 1 Ayudante.
Clima: Soleado - Nublado.
Se le recomienda al contratista proteger o cubrir los sifones del salón para evitar caida de materiales o residuos en ellos, dado que se evidencia suciedad interna provocada por las actividades adelantadas en dicho espacio.

12 de Febrero de 2025
Se continua con actividad de enchape en muros del salon.

y se finaliza el enchape de piso en este espacio.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Nublado.

12.02.2025 SSt. Ingreso 1 SSt. 2 OF Se realiza acompañamiento SSt. Act. Pañete - enchape. Se realiza pausa activa y charla.

13 de Febrero de 2025.
Se continua con actividades de enchape en el salón.
y se avanza con estuco y pintura requerido.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Nublado

13.02.2025 SSt. Ingreso 1 SSt. 2 Of. 1 Ingº Ambiental.
Se realiza acompañamiento SSt. Act. enchap.

14 de Febrero de 2025.
Se avanza con actividades de enchape, estuco y pintura en salón colindante
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante
Clima: Soleado

15 de Febrero de 2025.
Se finalizan enchapes y remates en muros y piso,
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante
Clima: Soleado.

17 de Febrero de 2025.
Se realizan remates en salón y borde placa externa del tanque.
Personal: 1 Oficial - 1 Ayudante
Clima: Lluvioso.

18 de Febrero de 2025
Se finalizan detalles en salón colindante.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante / Clima: Nublado.

19 de Febrero de 2025.
Se realizan remates de pintura de esmalte en rejas del tanque y perfileria de salón.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante
Clima: Soleado.

20 de Febrero de 2025.
Se continua con remates de pintura de esmalte en elementos metalicos del salón y reja.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante
Clima: Nublado.

21 de Febrero de 2025
Se realizan remates y detalles finales, referentes a esmalte sobre elementos metálicos (barandas, rejas, perfileria).
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Nublado

22 de Febrero de 2025.
Continuan con aplicación de esmalte, adicional se realiza lavado con hidrogo en muro en ladrillo a la vista del salón colindante al tanque.
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Lluvioso.

24 de Febrero de 2025
Continuan con aplicación de esmalte, se realizan remates finales, culminando esmalte en barandas y perfileria del salón.
Personal en Obra: 1 Oficial 1 Ayudante
Clima: Nublado.

25 de Febrero de 2025.
Se finalizan actividades en el salón colindante del Tanque; enchape de piso, enchape de muro, lavado de ladrillo a la vista, estuco/pintura y esmalte en elementos metalicos, estas actividades mencionadas son revisadas y recibidas por interventoria, se continua con aplicación de esmalte en elementos metálicos externos, una vez finalizadas las actividades externas, se realizará la entrega de todos los trabajos realizados en la sede
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Nublado.

26 de Febrero de 2025
Se continua con aplicación de esmalte sobre rejas, se realiza instalación de policarbonato en reja del Tanque,
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

27 de. Febrero de 2025.
Se realiza instalación de Flanche, continuan trabajos de pintura de esmalte.
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Nublado.

28 de Febrero de 2025.
Se continuan remates y detalles finales de pintura de esmalte.
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Soleado.

06/02/2025 Continuar con remates en la zona de cocina, continua instalación de cielo raso en el baño, Instalación de lamparas en el baño, remate de pintura en la zona de Sala de profesores.
Clima: Nublado
Personal:
1 Residente tecnico de obra
1 Inspector de obra
1 Inspector SST
1 Inspector de interventoria.
2 Ayudantes, 1 Oficial

Interventoria. Insp obra.

07/02/2025 Continuar con remates en cielo raso, continuan con instalación de cielo raso, instalacion de lamparas
Clima: Nublado
Personal:
1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 Inspectors de Interventoria.
2 Ayudantes, 1 Oficial.

Interventoria. Inspectorobra.

08/02/2025 Continuan con instalación de cielo raso, pintura en zona de baño y sala de profesores., instalación y instalación de stanches en zona de cocina.
Clima: Nublado
Personal:
1 Residente de obra
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoria
2 Ayudantes, 2 Oficiales.

Interventoria. Insp. obra.

09/02/2025	No se ejecutaron actividades de obra, Día Domingo. Insp. Obra. Interventoría.
10/02/2025	Continuan con instalación de planchas en cubiertos, continuan con aplicación de pintura en zona de baño y sala de profesores. Clima: Nublado Personal en obra: 2 Ayudantes, Inspector de obra, Inspector de interventoría. Interventoría. Insp. obra.
11/02/2025	Continuan con aplicación de pintura en zona de baño y sala de profesores, inicia desmonte de cubierta de los aulos que estaba pendiente, instalación de estructura de refuerzo para teja ecoroof Clima: Nublado / lluvioso de 9am a 10 am Personal: 1 Oficial, 1 Hormamentador, 1 Ayudante, 1 Inspector SST, 1 Inspector de obra, 1 Inspecto de Interventoría Lluvisna leve de 15:00 a 15:30. Insp. Obra.
11/02/25	Se hace recorrido en obra de perdiz se evidencia falta de orden y aseo, sitio de acopio temporal con residuos sin separación se hace solitud al inspector de que subsane estos hallazgos

~~Aduce~~ Gestión Res Ambiental Interventoría

12/02/2025 Continuan con instalación de estructura metálica, sobre las aulas, instalación de teja ecoroof, aseo y limpieza.
Clima: Lluvioso.
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría.

Interventoría. Insp. obra.

13/02/2025 Finaliza instalación de cubierta en zona de aulas.
Clima: Lluvioso (2:30 pm a 5:00PM)
Personal en obra 1 Oficial, 1 Ayudante
1 Inspector de obra
1 Inspector de Interventoría.

Interventoría. Insp obra

14/02/2025 Se realiza remates y limpieza en la zona de baños y sala de profesores. Se inicia hijado de muros en las aulas.
Clima: Nublado
Personal en obra. 1 Oficial, Inspector de obra
1 Inspector de interventoría.
1 Ayudante

Se realiza conciliación de cantidades de pintura en las aulas de párvulos del segundo piso. en conjunto con el contratista e interventoría. Las dimensiones se relacionan a continuación

Pintura Vinilo Tipo 1 (Und: m^2)
- Párvulos 6 = 13,18 m^2
  Parvulos 5 = 7,67 m^2

Parvulos 4 = 13,17 m²
Muros Cubierta = 40 m²

Total = 53,62 m²

Pintura Esmalte
- Parvulos 6 = 12,22 m²
- Parvulos 5 = 5,36 m²
- Parvulos 4 = 16,15 m²

Total = 33,73 m²

Insp. obra

Interventoria.

15/02/2025 Inicia resane de muros en las aulas sobre los muros se finalizan remates en baño y sala de profesores.
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante
1 Inspector de obra, 1 Inspector de interventoria

Clima: Nublado

16/02/2025 No se ejecutaron actividades de obra. Día Domingo.

Insp. obra.

17/02/2025 Continua con resanes en muros de las aulas, aplicación de vinilo en muros de aulas.
Clima: Lluvioso desde 15:30 hasta 17:30
Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante
1 Insp. de obra
1 Insp de Interventoria

Insp. obra.

18/02/2025	Se realiza instalación de flanche lateral en la cabiertas de los aulas. Personal en obra: 1 Oficial, 1 Ayudante 1 Inspector de obra, 1 Inspector de Interventoria Clima: Nublado Insp. obra Interventoria.
19/02/2025	Se Continuan Resanes en aulas para la aplicación de la pintura. Aseo en Area Para realizar la entrega y detalles en cubierta Aulas. Clima: Nubloso Personal de Obra: 1 oficial, 1 Ayudante. 1 Inspector de obra. 1 Inspector de Interventoria Insp obra.
20/02/2025	Se realiza remate de pinturas sobre marcos de aulas, aseo y limpia Clima: Nublado Personal de obra: 1 Oficial, 1 Ayudante 1 Insp de obra, 1 Residente de obra, 1 Inspector de Interventoria Interventoria.
21/02/2025	Se finalizan remates de pintura, aseo y con la instalación de los esquineros de la media caña pvc en la cocina Clima: Nublado.

	Personal en obra: 2 Ayudantes, 1 Insp de obra 1 Residente de obra, 1 Insp de interventoria.
	Se realiza recorrido con la coordinación del espacio para hacer revisión de la entrega de los trabajos ejecutados interventoria
24/02/2025	Se realiza recorrido para realizar entrega a la SDIS los espacios intervenidos

05 de Febrero de 2025.
Se continua con reforzamiento de estructura existente en sala materna, encintado y masillado en aulas de párvulos y remates finales en lavandería y baño párvulos
Personal en Obra: 2 Oficiales - 2 Ayudantes.
Clima: Soleado.

06 de Febrero de 2025.
Se continua con actividades de encintado y masillado en pasillo interno de sala materna; se realiza remate y peinete en cuchilla de costado sur; se da inicio a la construcción de nueva estructura metálica de acuerdo al diseño remitido.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 2 Ayudantes.
Clima: Soleado.

07 de Febrero de 2025.
Se comienza con la aplicación de pintura y remate en cielorraso zona de lavandería y baño bloque de Párvulos, adicional se realiza desmonte de la mitad de cubierta de sala materna, se realiza montaje de nueva estructura, así mismo se avanza con el armado de las demás cerchas de acuerdo al diseño.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 5 Ayudantes
Clima: Soleado.

09 de Febrero de 2025
Se realiza desmonte de la cubierta restante, así mismo se continua con el montaje y armado de las cerchas y estructura de la nueva cubierta de acuerdo con el diseño.
Clima: nublado.

10 de Febrero de 2025.
Se realiza instalación de nueva cubierta en sala antigua, se avanza con aplicación de esmalte de la nueva estructura.
Personal en Obra: 2 Oficiales - 3 Ayudantes
Clima: Nublado.

10 de Febrero del 2025.
Se continua con el montaje y armado de la estructura de la nueva cobierta, asi mismo se realiza la pintura de la estructura ya soldada y una nueva capa de pintura en el cielorraso de la zona de lavanderia, baño y salon parvulos - sala materna, se realiza el montaje de las tejas en la sala materna.
Se le reverda al contratista adecuar la luminaria existente en zona de lavanderia, para poder entregar ese espacio requerido por la unidad operativa.

11 de Febrero de 2025.
Se continua con instalación de nueva cubierta y se avanza con la aplicación de esmalte en perfileria y cerchas.
Se le recomienda al contratista cubrir y proteger el piso existente en sala cuna, para evitar afectaciones o daños del mismo.
Personal en Obra: 3 Oficiales - 5 Ayudantes
Clima: Lluvioso.
se realizo la visita de parte des SST, se continua con la señalización permanente para aislar la zona verde de los parvulos intervenidos.

12 de febrero de 2025
Se Continuan las labores de resane y pintura en la Sala materna con el acompañamiento de SST, tambien se realizan actividades de orden y aseo de las areas intervenidas.

12 Febrero 2025
Se hace recorrido y se evidencia buen manejo de residuos de construcción y demolición así como el manejo de almacenamiento de materiales. se hace la observación de hacer etiquetado bajo armonicamente y globalizado para productos quimicos, pues se hizo encontró una botella de tinner sin etiqueta.
Se evidencia trabajo en Orden y aseo, se sugiere quitar tejas en las zona blanda para que esta no se dañe y/o tenga deterioro..
Adriana Castelblanco /WB.
SST y Ambiental.

13 de Febrero de 2025.
Se realizan actividades de pintura y resane en bloque de sala cuna y se continuó con limpieza y aseo.
Personal en Obra: 1 Oficial 2 Ayudantes.
Clima: Lluvioso. /WB.

14 de Febrero de 2025.
Se realiza retiro de escombros por ~~exi~~reciclables, se continua con la pintura en sala materna, bajo acompañamiento de sug. Ambiental.
Personal en Obra: 1 Oficial. 2 Ayudantes /WB.
Clima: Soleado.

15 de Febrero de 2025
Se realizó corrección de detalles en cielorraso, se realizó instalación de superboard en remate de cubierta, resanes en sala lactante, aplicación de esmalte a canal.
Personal en Obra: 2 Oficiales. 5 Ayudantes.
Clima: Soleado. /WB.

17 de Febrero de 2025.
Se realizo instalación de canal e instalación de flanche perimetral de nueva cubierta, se avanza con pintura en bloque párvulos.
Personal en Obras: 1 Oficial. 2 Ayudantes.
Clima: Lluvioso. /WB.
Se evidencia filtración en muro externo de sala cuna, se debe corregir.

18 de Febrero de 2025.
Se avanza con encintado y masillado de remate en superboard, sala materna y se avanza con pintura párvulos.
Personal en Obra: 1 Oficial - 1 Ayudante.
Clima: Soleado /wb.

19 de Febrero de 2025.
Se realizan remates y detalles finales en relación a pintura interna, se realiza jornada de aseo y limpieza general en Bloque Sala amiga /wb.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante.
Clima: Soleado.

20 de Febrero de 2025 No se ejecutaron actividades

21 de febrero de 2025.
Se realizan remates y detalles finales de luminarias, Pintura externa, instalación de espejos y limpieza general en sala materna y parvulos.
Personal en obra: 3 Oficiales, 2 Ayudantes.
Clima. Soleado.

22 de febrero de 2025.
Se realizan labores de. Orden, y limpieza general en Sala materna y Modulo de parvulos.
Clima. lluvioso
Personal 1 Ofical 1 ayudante. /wb

24 de Febrero de 2025.
Se realiza recorrido, revisando detalles faltantes, entre estos luminaria baño del fondo, cielo raso y remate en cubierta de cocina, una vez subsanados se procede con la entrega final de la sede. /wb

25 de Febrero de 2025.
Se realiza visita para revisar pendientes, los cuales no se han subsanado

Se realiza toma de medidas.

→ Planche : 8.44 × 2

→ Pintura Vinilo.

* Sala materna : Muro largo costado frontal.

12.82 × 2.28.

Descuentos :

Puerta · 1.47 × 2.12


Ventanas : 2.54 × 1.11 × 4.

* Muro interno (Antepecho).

6.43 × 1.33 × 2 :

0.145 × 6.43 :

* Muro lateral Externo.



* Esquina posterior.

1.30 × 2.25. + (0.12 × 0.83 × 3).

2.24 × 1.35

0.92 × 0.40

0.94 × 0.40

0.92 × 0.33

0.94 × 0.33

0.65 × 1.35.

0.91 × 2.27

* Muros Sillas.

1.31 × 2.26 × 6.

0.27 × 2.26 × 3.


0.40 × 2.22 × 2.


→ Remate Superboard

13 × 0.83

* Sala lactante

5.60 × 0.74.






Descuento : 0.67 × 0.60.

2.55 × 2,28 − 1.17 × 1.05 − 0,98 × 2.03.

* Muro lateral Interno.



0,17 × (2.01 + 2.01 + 3.20)

Descuento : 1.48 × 2.01

* Muro Superior.

13 × 0.61

* Muros Pasillo

4.78 × 2.87 − 1.18 × 2.00

− 0.95 × 2.04.

Norma

→ Pintura Esmalte

* Puro largo frontal

12,82 × 1.32

Deswentos: 0.38 × 2.54 × 4

1.47 × 1.32

* Lateral Externo : 9.42 × 1.31

* Esquina: 0.65 × 1.31

0.65 × 0.40

2.24 × 0.40.

0.65 × 0.40

1.32 × 0.91

* Puros Sillas : 1.31 × 1.32 × 6.

0.27 × 1.32 × 3

* Puro lateral futerno : 9.55 × 1.31

0.17 × 1.31 × 2

* Puro Sala lactante : 6.63 × 1.35

4.78 × 1;31 - 1.18 × 1.31 - 0,95 × 1.31.

4.23 × 1.02

2.55 × 1.32 - 1.17 × 1.32 - 0.98 × 1.32

→ Pintura Epóxica.

* Baño Parvulos : 2,98 × 2.95


2.95 × 0.40

2.98 × 0.42

2.95 × 0.42

2.98 × 0.42 - 0.95 × 0.18.

* Sala materna : 4.08 × 3.45




→ ×2

1,00 × 3.46 - 0,96 × 0.27.

0.17 × 1.00.

Norma

* Lavacolas : 4.08 × 3.47



→ × 2.

1.06 × 3.46 − 1.18 × 0.32

0.16 × 3.46.


*. Sala cuna. 2.92 × 3.36


0.86 × 0.73.

0,88 × 2.00.


0.66 × 0.88

0.86 × 0.68





* Lavandería: 2.97 × 3.50.



→ × 2.

Descuento: 0.26 × 1.95.

3.00 × 0.41 − 0.32 × 0.20 − 1.28 × 0.17.

3.00 × 0.61 − 0.74 × 0.21.

26. de febrero.

Se instaló Luminaria en bajo protectores Sala materna.

1 o/sual - Cuna Soleado

27 de Febrero de 2025

Se realiza recorrido verificando la subsanación de las observaciones, adicional se entregan los espacios intervenidos, finalizando actividades en esta sede.

10 de febrero.
Se ingresa material de cubierta, tejas e implementos de soldadora, se dejan dentro del cerramiento.
Se da inicio al armado y soldadura de perfilería.
Personal en Obra: 1 Oficial 1 Ayudante.
Clima: Nublado.

11 de Febrero de 2025.
Se continua con armado y soldadura de perfilería sobre cubierta en módulo Párvulos - Prejardin.
Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante.
Clima: Nublado.
A las 10:20Am, se detiene la actividad de soldadura por lluvias, a las 11:01 am, se reinicia actividad de soldadura y armado de la perfileria sobre Cubierta.
SST. Dia nublado 10.20am. 11:00Am. se inicio lluvias. Ingreso del Consorcio San miguel. 1 SS 1 INSP. de obra. Ingreso a las 7am. 3 QX. 1 OT. del Contratista de Construcciones. Act Corte Perfiles, Se realizo acompañamiento SST, Actividades Pausa Activa. Firma de ATS. INSP. de Fundora. de s/.

12 de febrero de 2025.
Se continuan las labores de armado y soldadora de perfileria sobre cubierta en el modulo de Parvulos - Prejardin.
Clima: nublado.

13 de febrero de 2025.
Se continuan las labores de soldadora, armado y corte de perfileria de la cubierta en el modulo de Parvulos - Prejardin - Personal en obra: 1 oficial, 1 ayudante.
Se realiza Visita del Inspector ambiental y se tiene el acompañamiento con SST. Se inicia estructura en sala maleina cuando niños ya no están. Clima nublado.

13.02.25. SST Ingreso 1 SST. 1 Insp. de obra 1 Insp. de obra 1 Insp. Ambiental. 7:00 am. Ingreso del Contratista Sp. Carpinteros. 4. Soldadores 1 Ayudante. Actividad: Soldar 4 cart de Perfil. Se realiza. Acompañamiento SST Clima nublado.

14-02-25. Se continúa instalación de estructura metálica en cubierta (párvulos), se finaliza la instalación de la estructura metalica de la cubierta Parvulos, se realiza la Pintura anticorrosiva en la Perfileria metalica. Clima: Soleado Personal: 2 oficiales 1 ayudante.


15-02-25. Se continua con la instalación de la estructura metálica en Cubierta de Sala materna, se finaliza instalación de estructura en sala materna. Personal: 2 oficiales 1 ayudante. Clima: Soleado.

17-02-25. Se acerca el Personal de obra a las. 12 del medio dia, Para Iniciar Con la instalación de tejas, se realiza orden y aseo antes de la instalación de teja sin olvidar la Pintura anticorrosiva en la Perfileria. Clima: Soleado.

18-02-25. Se Continua Con la Pintura anticorrosiva en la Perfileria metalica en la estructura de la Cubierta de Párvulos.- Con acompañamiento de SST. Clima: Soleado. Personal: 1 Oficial.

19-02-25. Se finaliza la pintura de estructura metalica con anticorrosivo en la cubierta de Parvulos e Inicia la instalación de tejado.
Personal: 1 oficial 1 ayudante.
Clima: Soleado.

20-02-25. Se finaliza instalación de cubierta en el módulo de Párvulos y se realiza instalación de luminarias
Personal en Obra: 1 Oficial · 2 Ayudantes.
Clima: Nublado.
Se toman medidas de cubierta, módulo párvulos.



Se realiza la instalación de superboard en la parte externa del modulo de Párvulos, así mismo se realiza pintura con anticorrosivo en el módulo de sala materna.

21 de Febrero de 2025.
Se continua con instalación de superboard en la parte perimetral inferior del Módulo de Párvulos
Se le recomienda al contratista coordinar con los encargados de la sede los turnos para poder trabajar en el módulo de sala materna, dado que en dicho módulo hay presencia de niños y niñas.
Personal en Obra: 1 Oficial · 1 Ayudante
Clima: Nublado.

22 de febrero de 2025.
Se Continua Con instalación de Superboard en la zona perimetral del modulo de Párvulos, se realizo la instalación de Caballete, se finaliza Con limpieza y aseo del modulo Parvulos → Clima: lluvioso
Personal: 1 oficial 2 ayudantes

24 de febrero de 2025.

Se realiza el Corte e Instalación de Superboard en sala materna, así mismo como el montaje del tejado.

Clima: Soleado

Personal: 1 oficial, 2 ayudantes.

25 de Febrero de 25.

Se continua con instalación de superboard en sala párvulos y con aplicación de esmalte en perfilería existente módulo de sala materna

Clima: Nublado.

Personal: 1 Oficial.

26 de Febrero de 2025

Se finaliza instalación de cubierta en modulo de Sala materna, se realizan remates de pintura de esmalte y se continua con instalación de lámina en parte inferior.

Clima: Soleado.

Personal: 1 Oficial. 1 Ayudante

27 de Febrero de 2025

Se continuee con instalación de lámina de superboard en parte inferior y se comienza instalación de canal de agua lluvia en modulo de párvulos.

Clima: Nublado. - Lluvioso. (2:30 - 4:30).

Personal en Obra: 1 Oficial. 1 Ayudante.

28 de Febrero de 2025.

Se continua con instalación de lámina de Superboard, se realiza encintado y masillado y se continua con instalación de canal de agua lluvia en módulo párvulos

Clima: Soleado.

Personal en Obra: 1 Oficial 1 Ayudante.

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	2	25	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	10				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO:	74	Días	
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO:	89	Días	
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	9,70%	9,21%	**Se cotinuó con demoliciones y desmontes requeridos.**	
ESTRUCTURA	0,88%	0,59%	**Se avanzó con elementos estructurales requeridos para rampa de CSAM Tejedores**	
MAMPOSTERÍA	1,53%	1,11%	**Se avanzó con resanes y cuchillas requeridas.**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,58%	0,37%	**Se avanzó con adecuaciones de grifería.**	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,26%	0,39%	**Se adelantaron trabajos relacionados a tablero prinicpal y circuitos.**	
ACABADO PISOS	4,76%	4,53%	**Se culminaron alistados de piso, adicional se avanzó con enchapes de pisos y muros.**	
ACABADO MUROS	8,70%	7,55%	**Se adelantaron trabajos de resanes y se continúa con actividades de estuco y pintura.**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO	0,85%	0,57%	**Se realizó instalación de ventanería**	
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	3,37%	4,72%	**Se realiza instalación de cielorrasos.**	
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	12,55%	13,11%	**Se avanza con los mantenimientos requeridos y se realizó el desmonte e instalación de cubiertas.**	
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
DISEÑOS - PRUEBAS	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	0,51%	0,31%		
TOTAL	46,49%	45,26%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	35,88%	30,95%	4,93%
Durante el periodo	9,38%	15,54%	-6,16%
Acumulado Actual	45,26%	46,49%	-1,23%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	15,54%	43,69%
Valor de la Obra Programada	$ 365.860.473,30	$ 1.028.600.005,05

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	9,38%	42,46%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 220.834.700,10	$ 999.641.936,70

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	S
MAESTRO	-			JUEVES	N
OFICIAL	12			VIERNES	N
AYUDANTE	16			SÁBADO	S
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 17/02/2025 hasta el 23/02/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al ultimo cronograma remitido, sin niguna novedad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanzó con las actividades en todas las sedes, se le recomienda al contratista mantener aseados los espacios intervenidos e incorporar más personal operativo para tener mejores resultados de avance.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

1. FECHA ELABORACIÓN:	24	2	25	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	11				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO:	74	Días	
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO:	89	Días	
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	10,83%	10,38%	**Se cotinuó con demoliciones y desmontes requeridos.**	
ESTRUCTURA	1,00%	0,72%	**Se avanzó con elementos estructurales requeridos para rampa de CSAM Tejedores**	
MAMPOSTERÍA	5,92%	5,67%	**Se avanzó con resanes y cuchillas requeridas.**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,73%	0,52%	**Se avanzó con adecuaciones de grifería.**	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,29%	0,42%	**Se adelantaron trabajos relacionados a tablero prinicpal y circuitos.**	
ACABADO PISOS	4,85%	4,62%	**Se culminaron alistados de piso, adicional se avanzó con enchapes de pisos y muros.**	
ACABADO MUROS	8,96%	7,82%	**Se adelantaron trabajos de resanes y se continúa con actividades de vinilo y esmalte.**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO	2,90%	0,97%	**Se realizó instalación de ventanería**	
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	4,40%	5,79%	**Se realiza instalación de cielorrasos.**	
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	15,46%	17,87%	**Se avanza con los mantenimientos requeridos y se realizó el desmonte e instalación de cubiertas.**	
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
DISEÑOS - PRUEBAS	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	1,18%	1,00%		
TOTAL	59,32%	58,58%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	45,26%	46,49%	-1,23%
Durante el periodo	13,32%	12,83%	0,49%
Acumulado Actual	58,58%	59,32%	-0,74%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	12,83%	56,52%
Valor de la Obra Programada	$ 302.058.550,35	$ 1.330.658.555,40

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	13,32%	55,78%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 313.594.691,40	$ 1.313.236.628,10

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	S
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	S
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	S
MAESTRO	-			JUEVES	N
OFICIAL	14			VIERNES	N
AYUDANTE	16			SÁBADO	S
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 24/02/2025 hasta el 02/03/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al ultimo cronograma remitido, sin niguna novedad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanzó con las actividades en todas las sedes, se le recomienda al contratista mantener aseados los espacios intervenidos e incorporar más personal operativo para tener mejores resultados de avance.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	24 / 2 / 25	No. INFORME	3	SEMANA No.	11
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 18/02/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de Losetas - CDC Porvenir.



FECHA FOTO: 18/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación cielorraso - JI Campo Verde.



FECHA FOTO: 18/02/2025
DESCRIPCIÓN: Acabado vinilo T1 - JI Ojo de Perdiz.



FECHA FOTO: 18/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación policarbonato - JI Torito Feliz.



FECHA FOTO: 19/02/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro acabado de piso - CSAM Sierra Morena.



FECHA FOTO: 19/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de manto - CSAM Acacias.



FECHA FOTO: 19/02/2025
DESCRIPCIÓN: Adecuación mediacaña - JI Ardillas.



FECHA FOTO: 19/02/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación pintura epóxica - JI Tunjuelito.



FECHA FOTO: 20/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de cubierta - JI Yanacona.



FECHA FOTO: 20/02/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de esmalte - JI Estrellas.



FECHA FOTO: 20/02/2025
DESCRIPCIÓN: Acabados y remates de enchape - CSAM Carlos Gaviria.



FECHA FOTO: 20/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape de piso - CSAM Tejedores.

1. FECHA ELABORACIÓN:	3	3	25	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	12				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO:	74	Días	
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO:	89	Días	
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	11,40%	11,29%	**Se cotinuó con demoliciones y desmontes requeridos.**	
ESTRUCTURA	1,07%	0,82%	**Se avanzó con elementos estructurales requeridos para rampa de CSAM Tejedores**	
MAMPOSTERÍA	8,12%	8,80%	**Se avanzó con resanes requeridos.**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,81%	0,64%	**Se avanzó con adecuaciones de grifería.**	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,30%	0,44%	**Se adelantaron trabajos relacionados.**	
ACABADO PISOS	4,90%	4,69%	**Se culminaron alistados de piso, adicional se avanzó con enchapes de pisos y muros.**	
ACABADO MUROS	9,11%	8,03%	**Se adelantaron trabajos de resanes y se continúa con actividades de vinilo y esmalte.**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO	3,26%	1,18%	**Se realizó instalación de ventanería**	
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	4,98%	6,62%	**Se realiza instalación de cielorrasos.**	
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	18,35%	21,81%	**Se avanza con los mantenimientos requeridos y se realizó el desmonte e instalación de cubiertas.**	
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
DISEÑOS - PRUEBAS	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	1,50%	1,84%	**Se avanza con aseo de espacios finalizados.**	
TOTAL	66,60%	68,96%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	58,58%	59,32%	-0,74%
Durante el periodo	10,38%	7,28%	3,10%
Acumulado Actual	68,96%	66,60%	2,36%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	7,28%	63,80%
Valor de la Obra Programada	$ 171.394.095,60	$ 1.502.052.651,00

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	10,38%	66,16%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 244.377.845,10	$ 1.557.614.473,20

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	N
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	F
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	S
MAESTRO	-			JUEVES	N
OFICIAL	14			VIERNES	N
AYUDANTE	16			SÁBADO	S
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 03/03/2025 hasta el 09/03/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al ultimo cronograma remitido, sin niguna novedad, adicional se espera que el contratista realice entrega de los siguientes frentes: JI - Campo Verde, JI - Torito, JI - Estrellas y JI - Yanacona.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanzó con las actividades en todas las sedes, se le recomienda al contratista mantener aseados los espacios intervenidos e incorporar más personal operativo para tener mejores resultados de avance, especificamente en las sedes de CSAM - Tejedores y JI - Ardillas.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	3 3 25	No. INFORME	3	SEMANA No.	12
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 24/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación policarbonato - JI Torito.



FECHA FOTO: 24/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación flanche - JI Campo Verde.



FECHA FOTO: 24/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación cielorraso - CSAM Acacias.



FECHA FOTO: 26/02/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición acabado de piso - CSAM Sierra Morena.



FECHA FOTO: 26/02/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de losetas - CDC Porvenir.



FECHA FOTO: 26/02/2025
DESCRIPCIÓN: Pañete muros rampa - CSAM Tejedores.



FECHA FOTO: 27/02/2025
DESCRIPCIÓN: Entrega final de la sede - JI Tunjuelito.



FECHA FOTO: 27/02/2025
DESCRIPCIÓN: Entrega final de la sede - JS Ojo de Perdiz.



FECHA FOTO: 28/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de superboard - JI Yanacona.



FECHA FOTO: 28/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de flanche - JI Estrellas.



FECHA FOTO: 28/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de enchape - CSAM Carlos Gaviria.



FECHA FOTO: 28/02/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de manto - JI Ardillas.

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	25	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	13				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO:	74	Días	
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO:	89	Días	
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	11,40%	11,29%	**Se cotinuó con demoliciones y desmontes requeridos.**	
ESTRUCTURA	2,31%	0,89%	**Se avanzó con elementos estructurales requeridos para rampa de CSAM Tejedores**	
MAMPOSTERÍA	8,12%	11,03%	**Se avanzó con resanes requeridos.**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,92%	0,73%	**Se avanzó con adecuaciones de grifería.**	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,32%	0,44%	**Se adelantaron trabajos relacionados.**	
ACABADO PISOS	5,00%	4,77%	**Se culminaron alistados de piso, adicional se avanzó con enchapes de pisos y muros.**	
ACABADO MUROS	9,61%	8,33%	**Se adelantaron trabajos de resanes y se continúa con actividades de vinilo y esmalte.**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO	3,74%	1,58%	**Se realizó instalación de ventanería**	
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	5,74%	7,12%	**Se realiza instalación de cielorrasos.**	
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	23,14%	24,62%	**Se avanza con los mantenimientos requeridos y se realizó el desmonte e instalación de cubiertas.**	
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
DISEÑOS - PRUEBAS	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	3,04%	2,76%	**Se avanza con aseo de espacios finalizados.**	
TOTAL	76,14%	76,36%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	68,96%	66,60%	2,36%
Durante el periodo	7,40%	9,54%	-2,14%
Acumulado Actual	76,36%	76,14%	0,22%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	9,54%	73,34%
Valor de la Obra Programada	$ 224.601.603,30	$ 1.726.654.254,30

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	7,40%	73,56%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 174.219.273,00	$ 1.731.833.746,20

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	N
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	N
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	N
MAESTRO	-			JUEVES	L
OFICIAL	14			VIERNES	N
AYUDANTE	16			SÁBADO	S
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 10/03/2025 hasta el 16/03/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al ultimo cronograma remitido, sin niguna novedad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanzó con las actividades en todas las sedes, se le recomienda al contratista mantener aseados los espacios intervenidos e incorporar más personal operativo para tener mejores resultados de avance, adicionalmnete se realizó entrega a interventoría de las sedes:
JI - Campo Verde, JI - Torito, JI - Estrellas y JI - Yanacona, por lo cual se programa realizar la entrega de los espacios intervenidos a la SDIS la próxima semana.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	10 / 3 / 25	No. INFORME	3	SEMANA No.	13
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 06/03/2025
DESCRIPCIÓN: Cerramiento en malla - JI Torito.



FECHA FOTO: 07/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de anclajes - JI Campo Verde.



FECHA FOTO: 07/03/2025
DESCRIPCIÓN: Enchape alacenas - CSAM Acacias.



FECHA FOTO: 07/03/2025
DESCRIPCIÓN: Resane de muros - CSAM Sierra Morena.



FECHA FOTO: 06/03/2025
DESCRIPCIÓN: Retiro de losetas - CDC Porvenir.



FECHA FOTO: 05/03/2025
DESCRIPCIÓN:Instalación de ventanería - CSAM Tejedores.



FECHA FOTO: 04/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de superboard - JI Yanacona.



FECHA FOTO: 04/03/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de estuco - CSAM Carlos Gaviria.



FECHA FOTO: 05/03/2025
DESCRIPCIÓN: Remates de esmalte - JI Estrellas.



FECHA FOTO: 06/03/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de vinilo 3er piso - CSAM Bella Flor.

1. FECHA ELABORACIÓN:	17	3	25	2. No. INFORME	3	3. SEMANA No.	14				
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:	BOSA - CIUDAD BOLIVAR - TUNJUELITO						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19	11	24	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500				
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	21	2	25	11. PLAZO:	74	Días	
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días	14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26	11	24	19. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402				
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	24	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	25	22. PLAZO:	89	Días	
23. PRORROGAS:	1	24. SUSPENSIONES:		Meses/días	25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA										

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN


28. CAPÍTULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
DIAGNÓSTICO	2,80%	2,80%	-	
PRELIMINARES	11,40%	11,29%	**Se cotinuó con demoliciones y desmontes requeridos.**	
ESTRUCTURA	3,31%	1,89%	**Se avanzó con elementos estructurales requeridos para rampa de CSAM Tejedores**	
MAMPOSTERÍA	8,12%	11,03%	**Se avanzó con actividades realcionadas.**	
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	0,92%	0,73%	**Se avanzó con adecuaciones de grifería.**	
INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0,32%	0,44%		
ACABADO PISOS	5,10%	4,87%	**Se adelantan alistados de piso, adicional se avanzó con enchapes de pisos y muros.**	
ACABADO MUROS	12,51%	10,83%	**Se adelantaron trabajos de resanes y se continúa con actividades de vinilo y esmalte.**	
CARPINTERÍA METÁLICA Y ACERO	3,83%	1,67%	**Se realizó instalación de ventanería**	
CARPINTERÍA DE MADERA	0,00%	0,00%		
CIELORRASOS	5,74%	7,12%	**Se realiza instalación de cielorrasos.**	
VENTANERÍA, VIDRIOS Y ESPEJOS	0,00%	0,00%		
PUERTAS	0,00%	0,00%		
CUBIERTAS	24,14%	24,62%	**Se avanza con los mantenimientos requeridos y se realizó instalación de flanches.**	
OBRAS EXTERIORES	0,00%	0,00%		
DISEÑOS - PRUEBAS	0,00%	0,00%		
ASEO GENERAL	4,45%	4,17%	**Se avanza con aseo de espacios finalizados.**	
TOTAL	82,64%	81,46%		

33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA			
EJECUCIÓN	EJECUTADO	PROGRAMADO	ATRASO(-) ADELANTO (+)
Acumulado anterior	76,36%	76,14%	0,22%
Durante el periodo	5,10%	6,50%	-1,40%
Acumulado Actual	81,46%	82,64%	-1,18%

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	6,50%	79,84%
Valor de la Obra Programada	$ 153.030.442,50	$ 1.879.684.696,80

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	5,10%	78,66%
Valor de la Obra Ejecutada	$ 120.070.039,50	$ 1.851.903.785,70

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA



C. RECURSOS DEL CONTRATISTA

35. PERSONAL OPERATIVO OBRA		36. EQUIPOS EN OBRA		37. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DIA	ESTADO
ALMACENISTA	-	Herramienta menor		LUNES	L
TÉCNICO ELECTRICO/ HIDRÁULICO	-			MARTES	L
TÉCNICOS CIELORRASO/ ESTUCO/PISO	-			MIERCOLES	N
MAESTRO	-			JUEVES	L
OFICIAL	14			VIERNES	N
AYUDANTE	16			SÁBADO	S
RESIDENTE	2			LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

D. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Durante la semana comprendida desde el 17/03/2025 hasta el 23/03/2025 la interventoría adelantará las respectivas revisiones y aprobaciones según corresponda en medida que el contratista realice la entrega de los requerimientos, así mismo, se espera que se continuen ejecutando las actividades de acuerdo al ultimo cronograma remitido, sin niguna novedad.

E. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se avanzó con las actividades en todas las sedes, se le recomienda al contratista mantener aseados los espacios intervenidos e incorporar más personal operativo para tener mejores resultados de avance, adicionalmnete se realizó entrega a la coordinación y a la SDIS de los espacios intervenidos en las sedes: JI - Campo Verde, JI - Torito, JI - Estrellas y JI - Yanacona.

Nombre Residente: Luis Oswaldo Campaña
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

FECHA ELABORACIÓN:	17 / 3 / 25	No. INFORME	3	SEMANA No.	14
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.				
CONTRATO OBRA No:	9198-2024	CONTRATISTA	CONSORCIO SAN MIGUEL		
CONTRATO INTERVENTORÍA No:	9221-2024	INTEVENTORÍA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC		

F. REGISTRO FOTOGRAFICO



FECHA FOTO: 12/03/2025
DESCRIPCIÓN: Entrega Final de la sede - JI Torito.



FECHA FOTO: 12/03/2025
DESCRIPCIÓN: Entrega Final de la sede - JI Campo Verde.



FECHA FOTO: 15/03/2025
DESCRIPCIÓN: Instalación de flanche - CSAM Acacias.



FECHA FOTO: 13/03/2025
DESCRIPCIÓN: Desmonte de cielorraso - JI Ardillas.



FECHA FOTO: 11/03/2025
DESCRIPCIÓN: Demolición alistado de pisos - CDC Porvenir.



FECHA FOTO: 14/03/2025
DESCRIPCIÓN:Fundida de placa de rampa - CSAM Tejedores.



FECHA FOTO: 12/03/2025
DESCRIPCIÓN: EntregA Final de la sede - JI Yanacona.



FECHA FOTO: 13/03/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de pintura Koraza - CSAM Carlos Gaviria.



FECHA FOTO: 11/03/2025
DESCRIPCIÓN: Entrega Final de la sede - JI Estrellas.



FECHA FOTO: 14/03/2025
DESCRIPCIÓN: Aplicación de esmalte 2do piso - CSAM Bella Flor.

1. FECHA ELABORACIÓN:	13	3	2025				
2. ACTA No.	2	3. TIPO DE ACTA PARCIAL:		ACTA PARCIAL	2	MODIFICACIONES	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA GRUPO 4	5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO	9221-2024	7. FECHA CONTRATO:	26	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 284.682.402
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	8	3	2025
11. PLAZO:	3	Meses/días					
12. PRORROGAS:	1	13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ 98.026.043,00
15. OBJETO DEL CONTRATO INTERVENTORIA:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CON-TRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALI-ZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUC-TURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTE-GRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SO-CIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EDWARD PADILLA						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los trece días del mes de marzo del año 2025 se reunieron ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ apoyo a la supervisiòn y MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de No. 2 de interventoria Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	Condiciones Iniciales												
1	Pagos mensuales hasta llegar al noventa y cinco (95%) del valor total del contrato. Los desembolsos se realizarán mes vencido, de conformidad con el plan operativo y en proporción al avance del contrato de obra, y previos los trámites administrativos reglamentarios	GL	1	$ 227.267.463,78	$ 227.267.463,78			53,51%	$ 121.610.969,71	32,40%	$ 73.634.658,26	85,91%	$ 195.245.627,98
2	El pago final del cinco por ciento (5%) se realizará en la liquidación del contrato de interventoría	GL	1	$ 11.961.445,46	$ 11.961.445,46								
	Adicion No.1												
1	Pagos mensuales hasta llegar al noventa y cinco (95%) del valor total del contrato. Los desembolsos se realizarán mes vencido, de conformidad con el plan operativo y en proporción al avance del contrato de obra, y previos los trámites administrativos reglamentarios	GL	1	$ 78.256.084,75	$ 78.256.084,75							0,00%	$ 0,00
2	El pago final del cinco por ciento (5%) se realizará en la liquidación del contrato de interventoría	GL	1	$ 4.118.741,30	$ 4.118.741,30								
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 321.603.735,29**		$ 0		$ 121.610.969,71		$ 73.634.658,26		$ 195.245.627,98
	35. DESCRIPCIÓN IMPUESTO	**36. VALOR IMPUESTO (5) CONTRACTUAL**											
	IVA	19%			$ 61.104.709,71				$ 23.106.084,24		$ 13.990.585,07		$ 37.096.669,32
	AJUSTE AL PESO								$ 0,00		-0,33		-$ 0,33
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 382.708.445,00		$ 0		$ 144.717.053,95		$ 87.625.243,00		$ 232.342.296,97

C. OBSERVACIONES

Los documentos cargados en el SECOP II, corresponden a los aprobados por la entidad.

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01/2025 al 8/02/2025	INFORME TECNICO No. 2 9221	03/03/2025	
INFORME SOCIAL					
INFORME AMBIENTAL	2	9/01/2025 al 8/02/2025	INFORME AMBIENTAL No. 2 9221	03/03/2025	
INFORME SST	2	9/01/2025 al 8/02/2025	INFORME SST No. 2 9221	03/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial, que corresponden al avance de obra certificada por la Interventoría, por lo tanto, estas son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los _____ días del mes de _____ del año _____

Nombre: MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
Rep Legal firma
COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS

Nombre: JOHNNY EDWARD PADILLA
Supervisor Contrato de interventoría 9221 de 2024

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

Nombre: ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
Apoyo Supervisión Contrato de Interventoría 9221 de 2024

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	2025						
2. ACTA No.	2		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	GRUPO 4		5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 95A 85 80 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS (Meses/días)
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		(Meses/días)			14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO								
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL								
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS (Meses/días)
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		(Meses/días)			25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC								
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA								

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron el ing. Telmo Alexander Castillo representante legal del contratista y la ing. Mebys de la Ossa Lopez representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de enero según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
S1	**JARDINI INFANTIL CAMPO VERDE**												
1	PRELIMINARES				**$ 11.237.683,17**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	115,70	$ 43.298,00	$ 5.009.578,60	83,70	$ 3.624.042,60		$ 0,00	83,70	$ 3.624.042,60	83,70	$ 3.624.042,60
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			$ -			$ -					-	$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,15	$ 27.519,00	$ 1.847.900,85	70,76	$ 1.947.244,44	3,61	$ 99.343,59	67,15	$ 1.847.900,85	70,76	$ 1.947.244,44
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	62,76	$ 18.929,00	$ 1.187.984,04	66,77	$ 1.263.889,33	66,77	$ 1.263.889,33			66,77	$ 1.263.889,33
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	158,47	$ 20.144,00	$ 3.192.219,68	158,47	$ 3.192.219,68		$ 0,00	158,47	$ 3.192.219,68	158,47	$ 3.192.219,68
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 5.079.089,14**							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -								-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	234,47	$ 21.662,00	$ 5.079.089,14	122,00	$ 2.642.764,00	122	$ 2.642.764,00			122,00	$ 2.642.764,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**								
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 319.430,00	$ 0,00	23,00	$ 7.346.890,00	23,00	$ 7.346.890,00			23,00	$ 7.346.890,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 21.070.713,79**							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -								-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	238,79	$ 41.523,00	$ 9.915.277,17	242,40	$ 10.065.175,20	3,61	$ 149.898,03	238,79	$ 9.915.277,17	242,40	$ 10.065.175,20
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	119,68	$ 14.846,00	$ 1.776.769,28	119,43	$ 1.773.057,78		$ 0,00	119,43	$ 1.773.057,78	119,43	$ 1.773.057,78
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -			$ -		$ 0,00			-	$ 0,00
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	37,50	$ 42.471,00	$ 1.592.662,50		$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	61,06	$ 127.514,00	$ 7.786.004,84	70,76	$ 9.022.890,64	70,76	$ 9.022.890,64			70,76	$ 9.022.890,64
7.2.40	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	0,00	$ 20.496,00	$ 0,00	41,87	$ 858.167,52	41,87	$ 858.167,52			41,87	$ 858.167,52
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**								

11.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 33.334,00	$ 0,00	2,00	$ 66.668,00	2,00	$ 66.668,00			2,00	$ 66.668,00
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 4.303.656,88**							-	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -			$ -					-	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	194,22	$ 10.754,00	$ 2.088.641,88	155,67	$ 1.674.075,18	155,67	$ 1.674.075,18			155,67	$ 1.674.075,18
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	103,00	$ 21.505,00	$ 2.215.015,00	112,59	$ 2.421.247,95	112,59	$ 2.421.247,95			112,59	$ 2.421.247,95
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 32.162.936,65**							-	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	84,30	$ 272.113,00	$ 22.939.125,90		$ -		$ 0,00			-	$ 0,00
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	62,75	$ 146.993,00	$ 9.223.810,75	66,77	$ 9.814.722,61	66,77	$ 9.814.722,61			66,77	$ 9.814.722,61
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 24.833.580,48**							-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	14,60	$ 51.981,00	$ 758.922,60	27,66	$ 1.437.794,46	27,66	$ 1.437.794,46			27,66	$ 1.437.794,46
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	175,63	$ 137.076,00	$ 24.074.657,88	175,63	$ 24.074.657,88	175,63	$ 24.074.657,88			175,63	$ 24.074.657,88
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0,00	$ -	**$ 1.660.001,85**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	315,29	$ 5.265,00	$ 1.660.001,85	413,83	$ 2.178.814,95	413,83	$ 2.178.814,95			413,83	$ 2.178.814,95
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0,00	$ 3.919,00	**$ 0,00**							-	
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382.772,00	$ 0,00	60,00	$ 22.966.320,00	60,00	$ 22.966.320,00			60,00	$ 22.966.320,00
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 100.347.661,96**		**$ 106.370.642,22**		**$ 86.018.144,14**		**$ 20.352.498,08**		**$ 106.370.642,22**
S2	**JARDINI INFANTIL TORITO FELIZ**												
1	PRELIMINARES				**$ 17.784.609,96**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	180,09	$ 19.797,00	$ 3.565.241,73	98,77	$ 1.955.349,69	0,00	$ 0,00	98,77	$ 1.955.349,69	98,77	$ 1.955.349,69
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -	0,00	$ 0,00				
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	66	$ 43.298,00	$ 2.857.668,00	37,37	$ 1.618.046,26	0,00	$ 0,00	37,37	$ 1.618.046,26	37,37	$ 1.618.046,26
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00	$ 0,00				
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,8	$ 27.519,00	$ 792.547,20	2,13	$ 58.615,47	2,13	$ 58.615,47			2,13	$ 58.615,47
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	91,37	$ 32.417,00	$ 2.961.941,29	86,94	$ 2.818.333,98	0,00	$ 0,00	86,94	$ 2.818.333,98	86,94	$ 2.818.333,98
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN		$ 18.691,00	$ 0,00	2,00	$ 37.382,00	2,00	$ 37.382,00	0	$ -	2,00	$ 37.382,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	177,83	$ 42.778,00	$ 7.607.211,74	332,97	$ 14.243.790,66	332,97	$ 14.243.790,66			332,97	$ 14.243.790,66
2	CIMENTACIÓN				**$ 3.438.908,32**								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						$ -	0,00	$ 0,00				
2.1.1	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES	M3	0	$ 123.789,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	14,4	$ 123.243,00	$ 1.774.699,20		$ -		$ 0,00			-	$ 0,00
2.1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3		$ 87.634,00	$ 0,00	5,45	$ 477.605,30	5,45	$ 477.605,30			5,45	$ 477.605,30
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	11,52	$ 100.826,00	$ 1.161.515,52	2,23	$ 224.841,98	2,23	$ 224.841,98			2,23	$ 224.841,98
2.2	CONCRETOS						$ -	0,00	$ 0,00				
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	3,8	$ 108.899,00	$ 413.816,20	3,40	$ 370.256,60	3,40	$ 370.256,60			3,40	$ 370.256,60
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -	0,00	$ 0,00				
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	16,7	$ 5.322,00	$ 88.877,40	4,48	$ 23.842,56	4,48	$ 23.842,56			4,48	$ 23.842,56
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.488.968,00**								

4.1	TUBERIA						$ -	0,00	$ 0,00					
4.1.61	TUBERIA PVCS 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	72	$ 34.569,00	$ 2.488.968,00	17,47	$ 603.920,43	17,47	$ 603.920,43			17,47	$ 603.920,43
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2		$ 26.737,00		0,64	$ 17.111,68	0,64	$ 17.111,68			0,64	$ 17.111,68
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7.855.027,45**								
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	10,75	$ 26.869,00	$ 288.841,75	12,10	$ 325.114,90	12,10	$ 325.114,90			12,10	$ 325.114,90
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	174,15	$ 39.517,00	$ 6.881.885,55	240,10	$ 9.488.031,70	102,45	$ 4.048.516,65	135,15	$ 5.340.722,55	237,60	$ 9.389.239,20
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	22,95	$ 29.817,00	$ 684.300,15	13,42	$ 400.144,14	13,42	$ 400.144,14			13,42	$ 400.144,14
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.490.949,30**								
16.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.08 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2	28,8	$ 53.266,00	$ 1.534.060,80		$ -		$ 0,00			-	$ 0,00
16.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.10 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2		$ 60.245,00	$ 0,00	1,14	$ 68.679,30	1,14	$ 68.679,30			1,14	$ 68.679,30
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	5	$ 107.387,00	$ 536.935,00	6,76	$ 725.936,12	6,76	$ 725.936,12			6,76	$ 725.936,12
16.1.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	4,5	$ 93.323,00	$ 419.953,50	2,26	$ 210.909,98	2,26	$ 210.909,98			2,26	$ 210.909,98
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 38.683.355,20**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	57,00	$ 51.981,00	$ 2.962.917,00	67,53	$ 3.510.276,93	66,03	$ 3.432.305,43			66,03	$ 3.432.305,43
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	22,95	$ 80.829,00	$ 1.855.025,55	28,85	$ 2.331.916,65	28,85	$ 2.331.916,65			28,85	$ 2.331.916,65
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	29,4	$ 44.561,00	$ 1.310.093,40	34,42	$ 1.533.789,62	34,42	$ 1.533.789,62			34,42	$ 1.533.789,62
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	102,04	$ 61.523,00	$ 6.277.806,92	88,19	$ 5.425.713,37	-10,58	-$ 650.913,34	98,77	$ 6.076.626,71	88,19	$ 5.425.713,37
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	10,75	$ 200.325,00	$ 2.153.493,75	9,76	$ 1.955.172,00	9,76	$ 1.955.172,00			9,76	$ 1.955.172,00
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	102,04	$ 205.696,00	$ 20.989.219,84	88,19	$ 18.140.330,24	-10,58	-$ 2.176.263,68	98,77	$ 20.316.593,92	88,19	$ 18.140.330,24
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	29,98	$ 104.563,00	$ 3.134.798,74	30,49	$ 3.188.125,87	30,49	$ 3.188.125,87			30,49	$ 3.188.125,87
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1.864.968,30**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	354,22	$ 5.265,00	$ 1.864.968,30	202,21	$ 1.064.635,65	202,21	$ 1.064.635,65			202,21	$ 1.064.635,65
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 74.606.786,53		$ 70.817.873,08		$ 32.515.435,97		$ 38.125.673		$ 70.641.109,08
s3 S3	**JARDINI INFANTIL OJO DE PERDIZ**												
1	PRELIMINARES				**$ 21.219.301,01**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	322,41	$ 19.797,00	$ 6.382.750,77	292,55	$ 5.791.612,35	0,00	$ 0,00	292,55	$ 5.791.612,35	292,55	$ 5.791.612,35
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -			$ -	0,00	$ 0,00			-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	71,05	$ 43.298,00	$ 3.076.322,90	56,66	$ 2.453.264,68	14,61	$ 632.583,78	42,05	$ 1.820.680,90	56,66	$ 2.453.264,68
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00	$ 0,00				
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	292,55	$ 32.417,00	$ 9.483.593,35	292,55	$ 9.483.593,35	0,00	$ 0,00	292,55	$ 9.483.593,35	292,55	$ 9.483.593,35
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	117,31	$ 18.929,00	$ 2.220.560,99	117,31	$ 2.220.560,99	0,00	$ 0,00	117,31	$ 2.220.560,99	117,31	$ 2.220.560,99
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	3,00	$ 18.691,00	$ 56.073,00	3,00	$ 56.073,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 56.073,00	3,00	$ 56.073,00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.201.591,14**								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	55,47	$ 21.662,00	$ 1.201.591,14	77,51	$ 1.679.021,62	22,04	$ 477.430,48	55,47	$ 1.201.591,14	77,51	$ 1.679.021,62

5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3.719.982,00**									
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA INSTALACIÓN EN RIEL DIN (RIEL OMEGA) 1X50A 10KA	UN		$ 38.918,00	$ 0,00	1,00	$ 38.918,00	1,00	$ 38.918,00	0,00	$ -	1,00	$ 38.918,00	
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 319.430,00	$ 1.277.720,00	4,00	$ 1.277.720,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.277.720,00	4,00	$ 1.277.720,00	
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 184.447,00	$ 1.844.470,00	10,00	$ 1.844.470,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.844.470,00	10,00	$ 1.844.470,00	
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	13,00	$ 45.984,00	$ 597.792,00	13,00	$ 597.792,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 597.792,00	13,00	$ 597.792,00	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 2.848.251,78**									
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	109,81	$ 25.938,00	$ 2.848.251,78	131,85	$ 3.419.925,30	22,04	$ 571.673,52	109,81	$ 2.848.251,78	131,85	$ 3.419.925,30	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 11.585.024,48**									
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00						
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	174,03	$ 10.754,00	$ 1.871.518,62	161,14	$ 1.732.899,56	90,16	$ 969.580,64	70,98	$ 763.318,92	161,14	$ 1.732.899,56	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	96,54	$ 20.469,00	$ 1.976.077,26	96,54	$ 1.976.077,26	0,00	$ 0,00	96,54	$ 1.976.077,26	96,54	$ 1.976.077,26	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45.138,00	$ 0,00	29,76	$ 1.343.306,88	29,76	$ 1.343.306,88			29,76	$ 1.343.306,88	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00					
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	195,8	$ 39.517,00	$ 7.737.428,60	293,91	$ 11.614.441,47	293,91	$ 11.614.441,47			293,91	$ 11.614.441,47	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 18.820.629,85**									
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	117,31	$ 160.435,00	$ 18.820.629,85	119,11	$ 19.109.412,85	1,80	$ 288.783,00	117,31	$ 18.820.629,85	119,11	$ 19.109.412,85	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 79.059.630,58**									
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	73,6	$ 51.981,00	$ 3.825.801,60	90,33	$ 4.695.443,73	16,73	$ 869.642,13	73,60	$ 3.825.801,60	90,33	$ 4.695.443,73	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	292,55	$ 247.595,00	$ 72.433.917,25	292,55	$ 72.433.917,25	0,00	$ 0,00	292,55	$ 72.433.917,25	292,55	$ 72.433.917,25	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	45,51	$ 61.523,00	$ 2.799.911,73		$ -	0,00	$ 0,00			-		
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 2.158.650,00**									
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	410	$ 5.265,00	$ 2.158.650,00	375,75	$ 1.978.323,75	375,75	$ 1.978.323,75			375,75	$ 1.978.323,75	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 140.613.060,84**		**$ 143.746.774,04**		**$ 18.784.683,65**		**$ 124.962.090**		**$ 143.746.774,04**	
S4	**JARDINI INFANTIL PORVENIR**													
1	PRELIMINARES				**$ 11.125.360,74**									
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL													
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	66,05	$ 43.298,00	$ 2.859.832,90	66,05	$ 2.859.832,90	0,00	$ 0,00	66,05	$ 2.859.832,90	66,05	$ 2.859.832,90	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00				-		
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	82,92	$ 27.519,00	$ 2.281.875,48	36,92	$ 1.016.001,48	0,00	$ 0,00	36,92	$ 1.016.001,48	36,92	$ 1.016.001,48	
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	140,47	$ 10.188,00	$ 1.431.108,36	135,60	$ 1.381.492,80	0,00	$ 0,00	135,6	$ 1.381.492,80	135,60	$ 1.381.492,80	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	226	$ 20.144,00	$ 4.552.544,00	191,96	$ 3.866.842,24	-34,04	-$ 685.701,76	226,00	$ 4.552.544,00	191,96	$ 3.866.842,24	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 10.732.808,64**							-		
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00				-		
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	226	$ 41.523,00	$ 9.384.198,00	191,96	$ 7.970.755,08	-34,04	-$ 1.413.442,92	226,00	$ 9.384.198,00	191,96	$ 7.970.755,08	
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	90,84	$ 14.846,00	$ 1.348.610,64	78,28	$ 1.162.144,88	0,00	$ 0,00	78,28	$ 1.162.144,88	78,28	$ 1.162.144,88	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 30.979.176,00**							-		
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	226	$ 137.076,00	$ 30.979.176,00	203,70	$ 27.922.381,20	28,89	$ 3.960.125,64			28,89	$ 3.960.125,64	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1.316.250,00**							-		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	250	$ 5.265,00	$ 1.316.250,00	218,33	$ 1.149.507,45	0,00	$ 0			-	$ 0,00	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 54.153.595,38**		**$ 47.328.958,03**		**$ 1.860.980,96**		**$ 20.356.214**		**$ 22.217.195,02**	
S5	**JARDINI INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS**													
1	PRELIMINARES				**$ 3.699.158,00**									
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-		

1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	50,00	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00	$ 0,00				
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26,00	$ 27.519,00	$ 715.494,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18.929,00	$ 0,00	27,01	$ 511.272,29	0,00	$ 0,00			-	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26,00	$ 20.144,00	$ 523.744,00	35,6	$ 717.126,40	35,60	$ 717.126,40			35,60	$ 717.126
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	30,00	$ 9.834,00	$ 295.020,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.125.340,90**								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	51,95	$ 21.662,00	$ 1.125.340,90	224,95	$ 4.872.866,90	0,00	$ 0,00			-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.780.818,00**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	26,00	$ 41.523,00	$ 1.079.598,00	18	$ 747.414,00	18,00	$ 747.414,00			18,00	$ 747.414
7.1.7.	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 14.846,00	$ 0,00	48,19	$ 715.428,74	48,19	$ 715.428,74			48,19	$ 715.429
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M		$ 25.938,00	$ 0,00	33,93	$ 880.076,34	0,00	$ 0,00			-	
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	30,00	$ 23.374,00	$ 701.220,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 8.817.560,00**								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13,1,7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 25.832,00	$ 0,00	136,72	$ 3.531.751,04	0,00	$ 0,00			-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	340	$ 10.754,00	$ 3.656.360,00	131,57	$ 1.414.903,78	0,00	$ 0,00			-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20.469,00	$ 0,00	27,01	$ 552.867,69	0,00	$ 0,00			-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	240	$ 21.505,00	$ 5.161.200,00	132,85	$ 2.856.939,25	0,00	$ 0,00			-	
13.2.6	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 26.682,00	$ 0,00	62,96	$ 1.679.898,72	0,00	$ 0,00			-	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**								
15.2.4	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 10 MM CON SANBLASTING TIPO PERSIANA	M2		$ 142.049,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**								
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2		$ 133.664,00	$ 0,00	27,01	$ 3.610.264,64	0,00	$ 0,00			-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3.563.976,00**								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	26	$ 137.076,00	$ 3.563.976,00	35,6	$ 4.879.905,60	35,60	$ 4.879.905,60			35,60	$ 4.879.906
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 331.695,00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	63	$ 5.265,00	$ 331.695,00	95,34	$ 501.965,10	0,00	$ 0,00			-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 19.318.547,90		$ 27.472.680,49		$ 7.059.874,74		$ 0		$ 7.059.875
S6	**JARDIN INFANTIL TUNJUELITO**												
1	PRELIMINARES				**$ 23.871.967,34**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	124,09	$ 19.797,00	$ 2.456.609,73	111,80	$ 2.213.304,60	0,00	$ 0,00	111,80	$ 2.213.304,60	111,80	$ 2.213.304,60
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -	0,00				-	$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	49,20	$ 43.298,00	$ 2.130.261,60	49,20	$ 2.130.261,60	0,00	$ 0,00	49,20	$ 2.130.261,60	49,20	$ 2.130.261,60
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00				-	$ 0,00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O	M2	111,14	$ 32.417,00	$ 3.602.825,38	111,14	$ 3.602.825,38	0,00	$ 0,00	111,14	$ 3.602.825,38	111,14	$ 3.602.825,38
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	85,45	$ 18.929,00	$ 1.617.483,05	62,98	$ 1.192.148,42	0,00	$ 0,00	62,98	$ 1.192.148,42	62,98	$ 1.192.148,42
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	21,00	$ 18.691,00	$ 392.511,00	18,00	$ 336.438,00	4,00	$ 74.764,00	14,00	$ 261.674,00	18,00	$ 336.438,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	319,61	$ 42.778,00	$ 13.672.276,58	301,25	$ 12.886.872,50	0,00	$ 0,00	301,25	$ 12.886.872,50	301,25	$ 12.886.872,50
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 7.102.384,26**							-	
2.2	CONCRETOS						$ -	0,00				-	$ 0,00
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	4,38	$ 111.104,00	$ 486.635,52	4,38	$ 486.635,52	0,00	$ 0,00	4,38	$ 486.635,52	4,38	$ 486.635,52
2.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM	M	1,50	$ 25.381,00	$ 38.071,50	1,50	$ 38.071,50	0,00	$ 0,00	1,50	$ 38.071,50	1,50	$ 38.071,50
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	61,64	$ 102.054,00	$ 6.290.608,56	26,07	$ 2.660.547,78	-13,00	-$ 1.326.702,00	39,07	$ 3.987.249,78	26,07	$ 2.660.547,78
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -	0,00				-	$ 0,00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	53,94	$ 5.322,00	$ 287.068,68	31,35	$ 166.844,70	-9,34	-$ 49.707,48	40,69	$ 216.552,18	31,35	$ 166.844,70

3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.981.683,71**									
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	2,89	$ 48.199,00	$ 139.295,11	2,89	$ 139.295,11	0,00	$ 0,00	2,89	$ 139.295,11	2,89	$ 139.295,11
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	M2	9,48	$ 210.897,00	$ 1.999.303,56	9,48	$ 1.999.303,56	0,00	$ 0,00	9,48	$ 1.999.303,56	9,48	$ 1.999.303,56
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	38,92	$ 21.662,00	$ 843.085,04	27,22	$ 589.639,64	27,22	$ 589.639,64			27,22	$ 589.639,64
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.083.325,00**							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 185.011,00	$ 740.044,00	4,00	$ 740.044,00	4,00	$ 740.044,00			4,00	$ 740.044,00
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	17,00	$ 20.193,00	$ 343.281,00	13,00	$ 262.509,00	13,00	$ 262.509,00			13,00	$ 262.509,00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**							-	
8.1.4.	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2		$ 128.794,00	$ 0,00	10,79	$ 1.389.687,26	10,79	$ 1.389.687,26			10,79	$ 1.389.687,26
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.626.319,31**							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14,97	$ 28.666,00	$ 429.130,02	14,97	$ 429.130,02	14,97	$ 429.130,02			14,97	$ 429.130,02
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,97	$ 25.832,00	$ 386.705,04	14,97	$ 386.705,04	14,97	$ 386.705,04			14,97	$ 386.705,04
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	45,55	$ 10.754,00	$ 489.844,70	173,51	$ 1.865.926,54	173,51	$ 1.865.926,54			173,51	$ 1.865.926,54
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20.469,00	$ 0,00	96,22	$ 1.969.527,18	96,22	$ 1.969.527,18			96,22	$ 1.969.527,18
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,91	$ 21.505,00	$ 320.639,55	15,61	$ 335.693,05	15,61	$ 335.693,05			15,61	$ 335.693,05
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45.138,00	$ 0,00	58,08	$ 2.621.615,04	58,08	$ 2.621.615,04			58,08	$ 2.621.615,04
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 39.517,00	$ 0,00	13,00	$ 513.721,00	13,00	$ 513.721,00			13,00	$ 513.721,00
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 43.672.804,11**							-	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	94,03	$ 272.113,00	$ 25.586.785,39	62,98	$ 17.137.676,74	0,00	$ 0,00	62,98	$ 17.137.676,74	62,98	$ 17.137.676,74
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	123,04	$ 146.993,00	$ 18.086.018,72	104,83	$ 15.409.276,19	0,00	$ 0,00	104,83	$ 15.409.276,19	104,83	$ 15.409.276,19
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 49.264.210,15**							-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	84,14	$ 51.981,00	$ 4.373.681,34	81,88	$ 4.256.204,28	81,88	$ 4.256.204,28			81,88	$ 4.256.204,28
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	137,94	$ 64.769,00	$ 8.934.235,86	137,94	$ 8.934.235,86	0,00	$ 0,00	137,94	$ 8.934.235,86	137,94	$ 8.934.235,86
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14,00	$ 220.149,00	$ 3.082.086,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	118,69	$ 247.595,00	$ 29.387.050,55	114,40	$ 28.324.868,00	0,00	$ 0,00	114,40	$ 28.324.868,00	114,40	$ 28.324.868,00
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	36,40	$ 95.801,00	$ 3.487.156,40	23,40	$ 2.241.743,40	-13,00	-$ 1.245.413,00	36,40	$ 3.487.156,40	23,40	$ 2.241.743,40
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 2.832.570,00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	538,00	$ 5.265,00	$ 2.832.570,00	364,03	$ 1.916.617,95	364,03	$ 1.916.617,95			364,03	$ 1.916.617,95
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0,00	$ -	**$ 0,00**							-	
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246.667,00	$ 0,00	14,40	$ 3.552.004,80	14,4	$ 3.552.004,80			14,40	$ 3.552.004,80
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 132.435.263,88**		**$ 120.729.373,66**		**$ 18.281.966,32**		**$ 102.447.407**		**$ 120.729.373,66**
S7	**JARDINI INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA**												
1	PRELIMINARES				**$ 1.938.368,95**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												

1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	15,5	$ 43.298,00	$ 671.119,00	15,30	$ 662.459,40	0,00	$ 0,00	15,30	$ 662.459,40	15,30	$ 662.459,40
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00	$ 0,00				
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	46,05	$ 27.519,00	$ 1.267.249,95	42,58	$ 1.171.759,02	0,00	$ 0,00	42,58	$ 1.171.759,02	42,58	$ 1.171.759,02
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 907.171,67**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	24,85	$ 17.799,00	$ 442.305,15	7,95	$ 141.502,05	0,00	$ 0,00	7,95	$ 141.502,05	7,95	$ 141.502,05
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	21,46	$ 21.662,00	$ 464.866,52	21,46	$ 464.866,52	0,00	$ 0,00	21,46	$ 464.866,52	21,46	$ 464.866,52
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 4.250.282,09**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	46,05	$ 41.523,00	$ 1.912.134,15	42,58	$ 1.768.049,34	0,00	$ 0,00	42,58	$ 1.768.049,34	42,58	$ 1.768.049,34
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16,44	$ 14.846,00	$ 244.068,24	16,44	$ 244.068,24	0,00	$ 0,00	16,44	$ 244.068,24	16,44	$ 244.068,24
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	2,2	$ 68.333,00	$ 150.332,60	1,20	$ 81.999,60	1,20	$ 81.999,60			1,20	$ 81.999,60
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M		$ 3.594,00	$ 0,00	8,00	$ 28.752,00	8,00	$ 28.752,00			8,00	$ 28.752,00
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19,53	$ 95.370,00	$ 1.862.576,10	19,19	$ 1.830.150,30	19,19	$ 1.830.150,30			19,19	$ 1.830.150,30
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	9,00	$ 9.019,00	$ 81.171,00	8,93	$ 80.539,67	8,93	$ 80.539,67			8,93	$ 80.539,67
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.741.166,60**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	13,85	$ 125.716,00	$ 1.741.166,60	13,14	$ 1.651.908,24	13,14	$ 1.651.908,24			13,14	$ 1.651.908,24
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2		$ 128.794,00	$ 0,00	3,46	$ 445.627,24	3,46	$ 445.627,24			3,46	$ 445.627,24
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5.107.411,87**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9,9	$ 25.832,00	$ 255.736,80	8,75	$ 226.030,00	0,00	$ 0,00	8,75	$ 226.030,00	8,75	$ 226.030,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6,02	$ 21.505,00	$ 129.460,10	5,94	$ 127.739,70	0,00	$ 0,00	5,94	$ 127.739,70	5,94	$ 127.739,70
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	30,4	$ 54.958,00	$ 1.670.723,20	27,38	$ 1.504.750,04	0,00	$ 0,00	27,38	$ 1.504.750,04	27,38	$ 1.504.750,04
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	2,55	$ 43.779,00	$ 111.636,45	2,55	$ 111.636,45	0,00	$ 0,00	2,55	$ 111.636,45	2,55	$ 111.636,45
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	57,13	$ 26.869,00	$ 1.535.025,97	54,07	$ 1.452.806,83	0,00	$ 0,00	54,07	$ 1.452.806,83	54,07	$ 1.452.806,83
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,55	$ 39.517,00	$ 1.404.829,35	36,60	$ 1.446.322,20	5,55	$ 219.319,35	31,05	$ 1.227.002,85	36,60	$ 1.446.322,20
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5.823.432,81**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	5,35	$ 51.981,00	$ 278.098,35	5,35	$ 278.098,35	5,35	$ 278.098,35			5,35	$ 278.098,35
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE CEMENTO, MODIFICADO CON POLIMEROS, DE UN SOLO	M2	36,31	$ 52.838,00	$ 1.918.547,78	35,86	$ 1.894.770,68	0,00	$ 0,00	35,86	$ 1.894.770,68	35,86	$ 1.894.770,68
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	38,89	$ 42.262,00	$ 1.643.569,18	37,55	$ 1.586.938,10	0,00	$ 0,00	37,55	$ 1.586.938,10	37,55	$ 1.586.938,10
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	9,9	$ 200.325,00	$ 1.983.217,50	7,14	$ 1.430.320,50	7,14	$ 1.430.320,50			7,14	$ 1.430.320,50
19	DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN				**$ 1.456.470,00**								
19.1.3	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1	$ 1.456.470,00	$ 1.456.470,00	1,00	$ 1.456.470,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.456.470,00	1,00	$ 1.456.470,00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 242.453,25**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46,05	$ 5.265,00	$ 242.453,25	46,05	$ 242.453,25	46,05	$ 242.453,25			46,05	$ 242.453,25
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 21.466.757,24**		**$ 20.330.017,72**		**$ 6.289.168,50**		**$ 14.040.849,22**		**$ 20.330.017,72**

s	**S8**	**JARDINI INFANTIL YANACONA**												
1	PRELIMINARES				**$ 6.903.307,28**									
1.1	OBRAS PRELIMINARES													
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	156,24	$ 19.797,00	$ 3.093.083,28	144,00	$ 2.850.768,00	144,00	$ 2.850.768,00			144,00	$ 2.850.768
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -	0,00	$ 0,00				
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	88,00	$ 43.298,00	$ 3.810.224,00	18,15	$ 785.858,70	18,15	$ 785.858,70			18,15	$ 785.859
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3.688.940,00**								
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	20,00	$ 184.447,00	$ 3.688.940,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99.525,00	$ 0,00	20,00	$ 1.990.500,00	20,00	$ 1.990.500,00			20,00	$ 1.990.500
7	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**								
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M		$ 9.019,00	$ 0,00	62,86	$ 566.934,34	62,86	$ 566.934,34			62,86	$ 566.934
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7.482.931,40**								
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	58,10	$ 128.794,00	$ 7.482.931,40	57,14	$ 7.359.289,16	57,14	$ 7.359.289,16			57,14	$ 7.359.289
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 10.732.713,70**							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,10	$ 25.832,00	$ 1.500.839,20	57,14	$ 1.476.040,48	57,14	$ 1.476.040,48			57,14	$ 1.476.040
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,10	$ 21.505,00	$ 1.249.440,50	78,52	$ 1.688.572,60	57,14	$ 1.228.795,70			57,14	$ 1.228.796
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45.138,00	$ 0,00	41,26	$ 1.862.393,88					-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	202,00	$ 39.517,00	$ 7.982.434,00	190,20	$ 7.516.133,40	190,20	$ 7.516.133,40			190,20	$ 7.516.133
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 40.570.913,88**							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2		$ 137.076,00	$ 0,00	29,16	$ 3.997.136,16					-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	156,24	$ 247.595,00	$ 38.684.242,80	179,40	$ 44.418.543,00	179,40	$ 44.418.543,00			179,40	$ 44.418.543
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1.07 Y 1.13	M2	26,964	$ 69.970,00	$ 1.886.671,08	10,40	$ 727.688,00	10,40	$ 727.688,00			10,40	$ 727.688
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.210.950,00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	230	$ 5.265,00	$ 1.210.950,00	284,00	$ 1.495.260,00	224,00	$ 1.179.360,00			224,00	$ 1.179.360
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 70.589.756,26		$ 76.735.117,72		$ 70.099.910,78		$ 0		$ 70.099.911
s	**S9**	**CDA SIERRA MORENA**											
1	PRELIMINARES				**$ 11.364.335,27**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL					0,00	$ -						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	120,00	$ 43.298,00	$ 5.195.760,00	37,00	$ 1.602.026,00	10,20	$ 441.639,60			10,20	$ 441.640
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					0,00	$ -						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	136,00	$ 27.519,00	$ 3.742.584,00	108,23	$ 2.978.381,37	66,86	$ 1.839.920,34			66,86	$ 1.839.920
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7,80	$ 32.197,00	$ 251.136,60	8,01	$ 257.897,97					-	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,06	$ 10.672,00	$ 32.656,32	13,92	$ 148.554,24					-	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	39,00	$ 21.344,00	$ 832.416,00	39,00	$ 832.416,00	4,00	$ 85.376,00			4,00	$ 85.376
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,66	$ 18.347,00	$ 140.538,02	7,66	$ 140.538,02					-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61,77	$ 18.929,00	$ 1.169.244,33	81,52	$ 1.543.092,08	31,10	$ 588.691,90			31,10	$ 588.692
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 34.672.732,40**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -		0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1289,80	$ 21.662,00	$ 27.939.647,60	1289,00	$ 27.922.318,00	340,54	$ 7.376.777,48			340,54	$ 7.376.777
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	7,80	$ 863.216,00	$ 6.733.084,80	8,01	$ 6.914.360,16	0,00	$ 0,00			-	

4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 8.816.976,00**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
4.1	TUBERIA		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	21,00	$ 419.856,00	$ 8.816.976,00	20,00	$ 8.397.120,00	0,00	$ 0,00			-		
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 2.713.056,00**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	59,00	$ 45.984,00	$ 2.713.056,00	59,00	$ 2.713.056,00	0,00	$ 0,00			-		
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 21.641.952,00**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -	0,00	$ 0,00					
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	136,00	$ 41.523,00	$ 5.647.128,00	108,23	$ 4.494.034,29	66,86	$ 2.776.227,78			66,86	$ 2.776.228	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -	0,00	$ 0,00					
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2		$ 70.927,00	$ 0,00	48,13	$ 3.413.716,51	48,13	$ 3.413.716,51			48,13	$ 3.413.717	
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	136,00	$ 117.609,00	$ 15.994.824,00	60,23	$ 7.083.590,07	0,00	$ 0,00			-		
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		$ 20.496,00	$ 0,00	24,57	$ 503.586,72	24,57	$ 503.586,72			24,57	$ 503.587	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 9.023.894,48**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	71,78	$ 125.716,00	$ 9.023.894,48	13,92	$ 1.749.966,72	0,00	$ 0,00			-		
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00					
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2		$ 227.408,00	$ 0,00	12,42	$ 2.824.407,36	0,00	$ 0,00			-		
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 20.101.338,00**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	18,00	$ 705.542,00	$ 12.699.756,00	18,00	$ 12.699.756,00	0,00	$ 0,00			-		
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 408.380,00	$ 0,00	1,00	$ 408.380,00	0,00	$ 0,00			-		
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	18,00	$ 411.199,00	$ 7.401.582,00	18,00	$ 7.401.582,00	0,00	$ 0,00			-		
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 50.168.106,82**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -	0,00	$ 0,00					
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	21,78	$ 78.779,00	$ 1.715.806,62	13,92	$ 1.096.603,68	0,00	$ 0,00			-		
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -	0,00	$ 0,00					
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1174,80	$ 10.754,00	$ 12.633.799,20	1174,8	$ 12.633.799,20	607,14	$ 6.529.183,56			607,14	$ 6.529.184	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	639,50	$ 45.138,00	$ 28.865.751,00	471,21	$ 21.269.476,98	308,21	$ 13.911.982,98			308,21	$ 13.911.983	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 14.653,00	$ 0,00	127,62	$ 1.870.015,86	0,00	$ 0,00			-		
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	350,00	$ 19.865,00	$ 6.952.750,00			0,00	$ 0,00			-		
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 8.256.425,28**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	61,77	$ 133.664,00	$ 8.256.425,28	81,52	$ 10.896.289,28	31,10	$ 4.156.950,40			31,10	$ 4.156.950	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 1.137.257,22**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	7,66	$ 148.467,00	$ 1.137.257,22	7,66	$ 1.137.257,22	0,00	$ 0,00			-		
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 23.659.413,03**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	107,47	$ 220.149,00	$ 23.659.413,03	26,06	$ 5.737.082,94	0,00	$ 0,00			-		
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0,00	$ -	**$ 3.949.487,10**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	750,14	$ 5.265,00	$ 3.949.487,10	750,14	$ 3.949.487,10	0,00	$ 0,00			-		
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0,00	$ -	**$ 0,00**							-		#
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382.772,00	$ 0,00	35,00	$ 13.397.020,00					-	$ 0,00	#
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246.667,00	$ 0,00	116,00	$ 28.613.372,00	7,74	$ 1.909.202,58			7,74	$ 1.909.202,58	#
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 195.504.973,60		$ 194.629.183,77		$ 43.533.255,85		$ 0		$ 43.533.256	

S10	CDA BELLA FLOR												
1	PRELIMINARES				$ 2.032.579,00								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	13,00	$ 19.797,00	$ 257.361,00	12,90	$ 255.381,30					-	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -			$ -					-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	41,00	$ 43.298,00	$ 1.775.218,00	41,00	$ 1.775.218,00					-	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18.347,00	$ 0,00	3,03	$ 55.591,41					-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 37.539.989,24								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	213,06	$ 17.799,00	$ 3.792.254,94	213,06	$ 3.792.254,94					-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -						
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	213,06	$ 26.449,00	$ 5.635.223,94	213,06	$ 5.635.223,94					-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1297,78	$ 21.662,00	$ 28.112.510,36	553,93	$ 11.999.231,66					-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ 274.986,00	$ 0,00							-	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 267.457,00	$ 0,00	2,00	$ 534.914,00					-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 353.778,00	$ 0,00	2,00	$ 707.556,00					-	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99.525,00	$ 0,00	2,00	$ 199.050,00					-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN ALTURA. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M		$ 26.250,00	$ 0,00	55,01	$ 1.444.012,50					-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.000.290,90								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2		$ 125.716,00	$ 0,00	22,00	$ 2.765.752,00					-	
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	M2	6,86	$ 145.815,00	$ 1.000.290,90	13,70	$ 1.997.665,50					-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 5.185.213,55								
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -						
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE POMO METÁLICA, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS..	M2	1,68	$ 330.393,00	$ 555.060,24	5,04	$ 1.665.180,72					-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -						
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	0,48	$ 439.181,00	$ 210.806,88	3,03	$ 1.330.718,43					-	
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2		$ 227.408,00	$ 0,00	0	$ -					-	
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -		0,00	$ -					-	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	30,9136	$ 142.958,00	$ 4.419.346,43	1,35	$ 192.993,30					-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 62.941.332,80								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -						

13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	348,562	$ 25.832,00	$ 9.004.053,58	348,56	$ 9.004.001,92					-		
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -							
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1531,14	$ 10.754,00	$ 16.465.879,56	1319,96	$ 14.194.849,84					-		
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	548,56	$ 21.505,00	$ 11.796.782,80	415,00	$ 8.924.575,00					-		
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 11.796,00	$ 0,00	209,47	$ 2.470.908,12					-		
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	416,97	$ 45.138,00	$ 18.821.191,86	381,29	$ 17.210.668,02					-		
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	345,00	$ 19.865,00	$ 6.853.425,00	345,00	$ 6.853.425,00					-		
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**									
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2		$ 272.113,00	$ 0,00	8,35	$ 2.272.143,55					-		
14.1.4	TAPALUCES DE CUBIERTA EN LÁMINA DE SUPERBOARD 6 MM UNA CARA. INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA DE SOPORTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 57.761,00	$ 0,00	35,74	$ 2.064.378,14					-		
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**									
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 76.779,00	$ 0,00	20,81	$ 1.597.770,99					-		
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	M2		$ 40.834,00	$ 0,00	10,86	$ 443.457,24					-		
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3.377.839,20**									
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M		$ 51.981,00	$ 0,00	53,26	$ 2.768.508,06					-		
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	12,90	$ 61.523,00	$ 793.646,70	12,90	$ 793.646,70					-		
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	12,90	$ 200.325,00	$ 2.584.192,50	12,90	$ 2.584.192,50					-		
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 4.501.048,50**									
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	854,9	$ 5.265,00	$ 4.501.048,50	854,90	$ 4.501.048,50					-		
21	PRECIOS NO PREVISTOS				**$ 0,00**									#
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382.772,00	$ 0,00	26	$ 9.952.072,00					-	$ 0,00	#
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 116.578.293,19		$ 119.986.389,28		$ 0		$ 0		$ 0	
S11	**CDA ACACIAS**													
1	PRELIMINARES				**$ 11.000.340,14**									
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL													
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	50	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00	30,33	$ 1.313.228,34	2,93	$ 126.863,14	21,4	$ 926.577,20	24,33	$ 1.053.440,34	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -							
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	174,75	$ 27.519,00	$ 4.808.945,25	184,51	$ 5.077.530,69	11,94	$ 328.576,86	172,57	$ 4.748.953,83	184,51	$ 5.077.530,69	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,2	$ 24.524,00	$ 53.952,80	2,75	$ 67.441,00	0,55	$ 13.488,20	2,2	$ 53.952,80	2,75	$ 67.441,00	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,33	$ 10.672,00	$ 78.225,76	7,33	$ 78.225,76	7,33	$ 78.225,76	0	$ 0,00	7,33	$ 78.225,76	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y	M2	5,76	$ 32.417,00	$ 186.721,92	12,42	$ 402.619,14	8,62	$ 279.434,54	0	$ 0,00	8,62	$ 279.434,54	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	36,17	$ 18.929,00	$ 684.661,93	39,15	$ 741.070,35	2,98	$ 56.408,42	36,17	$ 684.661,93	39,15	$ 741.070,35	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	111,48	$ 20.144,00	$ 2.245.653,12	100,06	$ 2.015.608,64	-2,78	-$ 56.000,32	102,84	$ 2.071.608,96	100,06	$ 2.015.608,64	
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	79,04	$ 9.834,00	$ 777.279,36	73,38	$ 721.618,92	73,38	$ 721.618,92	0	$ 0,00	73,38	$ 721.618,92	
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 667.900,56**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-		
2.2	CONCRETOS							0	$ 0,00	0	$ 0,00			
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	4,4	$ 111.104,00	$ 488.857,60	2,83	$ 314.424,32	2,83	$ 314.424,32	0	$ 0,00	2,83	$ 314.424,32	
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	1	$ 108.899,00	$ 108.899,00	1,00	$ 108.899,00	1,00	$ 108.899,00	0	$ 0,00	1,00	$ 108.899,00	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00			
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13,18	$ 5.322,00	$ 70.143,96	10,58	$ 56.306,76	10,58	$ 56.306,76	0	$ 0,00	10,58	$ 56.306,76	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 42.502.376,87**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-		
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-		
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	0,27	$ 48.199,00	$ 13.013,73	0,37	$ 17.833,63	0,37	$ 17.833,63	0	$ 0,00	0,37	$ 17.833,63	

3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1961,47	$ 21.662,00	$ 42.489.363,14	1851,85	$ 40.114.774,70	1277,27	$ 27.668.222,74	574,58	$ 12.446.551,96	1.851,85	$ 40.114.774,70
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 48.267,00**			0	$ 0,00			-	
4.1	TUBERIA		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1	$ 48.267,00	$ 48.267,00	1,00	$ 48.267,00	1,00	$ 48.267,00	0	$ 0,00	1,00	$ 48.267,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 40.386,00**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA,	UN		$ 267.457,00	$ 0,00	1,00	$ 267.457,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA PVC	UN		$ 255.601,00	$ 0,00	1,00	$ 255.601,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA	UN		$ 353.778,00	$ 0,00	1,00	$ 353.778,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 185.011,00	$ 0,00	13,00	$ 2.405.143,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99.525,00	$ 0,00	1,00	$ 99.525,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN		$ 43.609,00	$ 0,00	11,00	$ 479.699,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2	$ 20.193,00	$ 40.386,00	8,00	$ 161.544,00	8,00	$ 161.544,00	0	$ 0,00	8,00	$ 161.544,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 15.775.122,80**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	167,88	$ 41.523,00	$ 6.970.881,24	156,1	$ 6.481.740,30	20,36	$ 845.408,28	135,74	$ 5.636.332,02	156,10	$ 6.481.740,30
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 14.846,00		94,56	$ 1.403.837,76	15,72	$ 233.379,12	78,84	$ 1.170.458,64	94,56	$ 1.403.837,76
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00		
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20,38	$ 54.616,00	$ 1.113.074,08	1,80	$ 98.308,80	1,80	$ 98.308,80	0	$ 0,00	1,80	$ 98.308,80
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	48,96	$ 70.927,00	$ 3.472.585,92	59,01	$ 4.185.402,27	9,85	$ 698.630,95	48,96	$ 3.472.585,92	58,81	$ 4.171.216,87
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M		$ 20.419,00	$ 0,00	77,50	$ 1.582.472,50	77,50	$ 1.582.472,50	0	$ 0,00	77,50	$ 1.582.472,50
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	103,81	$ 25.938,00	$ 2.692.623,78		$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	7,73	$ 127.514,00	$ 985.683,22	7,85	$ 1.000.984,90	7,85	$ 1.000.984,90	0	$ 0,00	7,85	$ 1.000.984,90
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	26,36	$ 20.496,00	$ 540.274,56	42,6	$ 873.129,60	9,49	$ 194.507,04	26,36	$ 540.274,56	35,85	$ 734.781,60
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 13.337.688,38**			0	$ 0,00	0	$ 0,00		
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	84,02	$ 125.716,00	$ 10.562.658,32	92,24	$ 11.596.043,84	63,33	$ 7.961.594,28	28,91	$ 3.634.449,56	92,24	$ 11.596.043,84
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13,53	$ 205.102,00	$ 2.775.030,06	9,47	$ 1.942.315,94	9,47	$ 1.942.315,94	0	$ 0,00	9,47	$ 1.942.315,94
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 689.165,40**			0	$ 0,00	0	$ 0,00		
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00		
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,2	$ 313.257,00	$ 689.165,40	2,2	$ 689.165,40	2,2	$ 689.165,40	0	$ 0,00	2,20	$ 689.165,40
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**			0	$ 0,00	0	$ 0,00		
11,1,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"			$ 74.334,00		7	$ 520.338,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 109.939.119,47**			0	$ 0,00	0	$ 0,00		
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00		
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107,06	$ 78.779,00	$ 8.434.079,74	430,27	$ 33.896.240,33	241,05	$ 18.989.677,95	50,89	$ 4.009.063,31	291,94	$ 22.998.741,26
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	283,87	$ 25.832,00	$ 7.332.929,84	249,2	$ 6.437.334,40	222,92	$ 5.758.469,44	0	$ 0,00	222,92	$ 5.758.469,44
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	932,86	$ 10.754,00	$ 10.031.976,44	1265,82	$ 13.612.628,28	1001,93	$ 10.774.755,22	263,89	$ 2.837.873,06	1.265,82	$ 13.612.628,28
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	0	$ 20.469,00	$ 0,00	21,44	$ 438.855,36	21,44	$ 438.855,36	0	$ 0,00	21,44	$ 438.855,36
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1028,26	$ 21.505,00	$ 22.112.731,30	1030,57	$ 22.162.407,85	489,18	$ 10.519.815,90	403,06	$ 8.667.805,30	892,24	$ 19.187.621,20
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	901,69	$ 45.138,00	$ 40.700.483,22	496,35	$ 22.404.246,30	296,59	$ 13.387.479,42	199,76	$ 9.016.766,88	496,35	$ 22.404.246,30
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	1028,26	$ 19.865,00	$ 20.426.384,90		$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	20,57	$ 43.779,00	$ 900.534,03	31,79	$ 1.391.734,41	31,79	$ 1.391.734,41	0	$ 0,00	31,79	$ 1.391.734,41

13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 39.517,00	$ 0,00	13,38	$ 528.737,46		$ 0,00	0	$ 0,00	-		
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5.750.106,89**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-		
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	32,24	$ 160.435,00	$ 5.172.424,40	32,24	$ 5.172.424,40	32,24	$ 5.172.424,40	0	$ 0,00	32,24	$ 5.172.424,40	
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	3,93	$ 146.993,00	$ 577.682,49	6,91	$ 1.015.721,63	2,98	$ 438.039,14	3,93	$ 577.682,49	6,91	$ 1.015.721,63	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ 146.993,00	**$ 0,00**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-		
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 76.779,00	$ 0,00	29,48	$ 2.263.444,92	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-		
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 19.734.487,95**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-		
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	8,23	$ 51.981,00	$ 427.803,63	16,03	$ 833.255,43	12,23	$ 635.727,63	0	$ 0,00	12,23	$ 635.727,63	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	123,61	$ 137.076,00	$ 16.943.964,36	119,68	$ 16.405.255,68	119,68	$ 16.405.255,68	0	$ 0,00	119,68	$ 16.405.255,68	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		$ 247.595,00	$ 0,00	2,86	$ 708.121,70	2,86	$ 708.121,70	0	$ 0,00	2,86	$ 708.121,70	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5,88	$ 200.325,00	$ 1.177.911,00		$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-		
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5,76	$ 205.696,00	$ 1.184.808,96	9,56	$ 1.966.453,76	5,76	$ 1.184.808,96	0	$ 0,00	5,76	$ 1.184.808,96	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 7.098.273,00**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1348,2	$ 5.265,00	$ 7.098.273,00	1357,21	$ 7.145.710,65	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-		
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0,00	$ -	**$ 0,00**							-		
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382.772,00	$ 0,00	19	$ 7.272.668,00					-	$ 0,00	#
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246.667,00	$ 0,00	45,74	$ 11.282.548,58	45,74	$ 11.282.548,58	0	$ 0,00	45,74	$ 11.282.548,58	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 226.583.234,46		$ 240.412.123,70		$ 142.258.593,97		$ 60.495.598,42		$ 202.754.192,39	
S12	**CDA CARLOS GAVIRIA**													
1	PRELIMINARES				**$ 25.359.901,39**									
1.1	OBRAS PRELIMINARES													
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	90,75	$ 19.797,00	$ 1.796.577,75	62,97	$ 1.246.617,09	0,00	$ 0,00	62,97	$ 1.246.617,09	62,97	$ 1.246.617,09	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -	0,00				-		
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	30	$ 43.298,00	$ 1.298.940,00	4,45	$ 192.676,10	0,00	$ 0,00	4,45	$ 192.676,10	4,45	$ 192.676,10	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00				-		
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,2	$ 24.524,00	$ 765.148,80	24,64	$ 604.271,36	0,00	$ 0,00	24,64	$ 604.271,36	24,64	$ 604.271,36	
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	5,00	$ 32.197,00	$ 160.985,00	5,00	$ 160.985,00	0,00	$ 0,00	5,00	$ 160.985,00	5,00	$ 160.985,00	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	6,00	$ 21.344,00	$ 128.064,00	6,00	$ 128.064,00	0,00	$ 0,00	6,00	$ 128.064,00	6,00	$ 128.064,00	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	21,3	$ 32.417,00	$ 690.482,10	22,85	$ 740.728,45	1,55	$ 50.246,35	21,30	$ 690.482,10	22,85	$ 740.728,45	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	123,06	$ 18.929,00	$ 2.329.402,74	37,52	$ 710.216,08	1,61	$ 30.475,69	35,91	$ 679.740,39	37,52	$ 710.216,08	
1.3.16	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	2,00	$ 21.344,00	$ 42.688,00	2,00	$ 42.688,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 42.688,00	2,00	$ 42.688,00	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	7,00	$ 18.691,00	$ 130.837,00	7,00	$ 130.837,00	0,00	$ 0,00	7,00	$ 130.837,00	7,00	$ 130.837,00	
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM. (INCLUYE CORTE CON PULIDORA, ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS, TRANSPORTE, RESANE Y ACABADO DE LA SUPERFICIE AFECTADA)	M	1,50	$ 33.344,00	$ 50.016,00	1,50	$ 50.016,00	0,00	$ 0,00	1,50	$ 50.016,00	1,50	$ 50.016,00	
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	420	$ 42.778,00	$ 17.966.760,00	304,44	$ 13.023.334,32	0,00	$ 0,00	304,44	$ 13.023.334,32	304,44	$ 13.023.334,32	
2	CIMENTACIÓN				**$ 498.286,44**							-		
2.2	CONCRETOS						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00	

2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	3,91	$ 102.054,00	$ 399.031,14	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	18,65	$ 5.322,00	$ 99.255,30	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 15.387.961,44**							-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	511,12	$ 21.662,00	$ 11.071.881,44	421,16	$ 9.123.167,92	221,71	$ 4.802.682,02	168,60	$ 3.652.213,20	390,31	$ 8.454.895,22
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	5,00	$ 863.216,00	$ 4.316.080,00	5,00	$ 4.316.080,00	5,00	$ 4.316.080,00			5,00	$ 4.316.080,00
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 748.164,00**							-	
4.1	TUBERIA						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	6,00	$ 124.694,00	$ 748.164,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7.305.161,60**							-	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 LIBBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN	2,00	$ 225.465,00	$ 450.930,00	2,00	$ 450.930,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 450.930,00	2,00	$ 450.930,00
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE N°12 THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE CAJA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E	UN		$ 398.468,00	$ 0,00	2,00	$ 796.936,00		$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	5,00	$ 363.183,00	$ 1.815.915,00	3,00	$ 1.089.549,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 1.089.549,00	3,00	$ 1.089.549,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M, INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA	UN	4,00	$ 400.322,00	$ 1.601.288,00	4,00	$ 1.601.288,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.601.288,00	4,00	$ 1.601.288,00
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR PUERTA Y CHAPA, BARRAJES DE NEUTRO Y PUESTA A TIERRA	UN	1,00	$ 937.578,00	$ 937.578,00	1,00	$ 937.578,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 937.578,00	1,00	$ 937.578,00
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2,00	$ 34.729,00	$ 69.458,00	2,00	$ 69.458,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 69.458,00	2,00	$ 69.458,00
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN.	M	34,6	$ 49.909,00	$ 1.726.851,40	34,60	$ 1.726.851,40	0,00	$ 0,00	34,60	$ 1.726.851,40	34,60	$ 1.726.851,40
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS.	M	34,6	$ 20.322,00	$ 703.141,20	34,60	$ 703.141,20	0,00	$ 0,00	34,60	$ 703.141,20	34,60	$ 703.141,20
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA RAWELT, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 353.778,00	$ 0,00	6,00	$ 2.122.668,00		$ 0,00			-	$ 0,00
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 W INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 47.671,00	$ 0,00	6,00	$ 286.026,00		$ 0,00			-	$ 0,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 17.420.991,38**							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0,00	$ 0,00			-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	90,75	$ 41.523,00	$ 3.768.212,25	90,32	$ 3.750.357,36	0,00	$ 0,00	90,32	$ 3.750.357,36	90,32	$ 3.750.357,36
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO IMPERMEABILIZADO1:3 E = 0.04	M2		$ 41.523,00	$ 0,00	11,95	$ 496.199,85		$ 0,00			-	$ 0,00
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	41,1	$ 14.846,00	$ 610.170,60	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	6,91	$ 68.333,00	$ 472.181,03	3,00	$ 204.999,00	3,00	$ 204.999,00			3,00	$ 204.999,00
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	41,1	$ 54.616,00	$ 2.244.717,60	40,57	$ 2.215.771,12	0,00	$ 0,00	40,57	$ 2.215.771,12	40,57	$ 2.215.771,12
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	108,27	$ 95.370,00	$ 10.325.709,90	90,32	$ 8.613.818,40	0,00	$ 0,00	90,32	$ 8.613.818,40	90,32	$ 8.613.818,40
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 20.752.320,44**							-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	77,72	$ 125.716,00	$ 9.770.647,52	65,38	$ 8.219.312,08	4,00	$ 502.864,00	61,38	$ 7.716.448,08	65,38	$ 8.219.312,08
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	35,58	$ 128.794,00	$ 4.582.490,52	38,71	$ 4.985.615,74	3,13	$ 403.125,22	35,58	$ 4.582.490,52	38,71	$ 4.985.615,74
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	m		$ 7.743,00	$ 0,00	31,60	$ 244.678,80		$ 0,00			-	$ 0,00
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	31,2	$ 205.102,00	$ 6.399.182,40	26,74	$ 5.484.427,48	0,00	$ 0,00	26,74	$ 5.484.427,48	26,74	$ 5.484.427,48
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**							-	

9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE BATIENTES. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 231.307,00	$ 0,00	14,40	$ 3.330.820,80		$ 0,00			-	$ 0,00
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.467.194,00**							-	
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN		$ 705.542,00	$ 0,00	6,00	$ 4.233.252,00	6,00	$ 4.233.252,00			6,00	$ 4.233.252,00
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	6	$ 411.199,00	$ 2.467.194,00	6,00	$ 2.467.194,00	6,00	$ 2.467.194,00			6,00	$ 2.467.194,00
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.324.770,40**							-	
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M	3,40	$ 683.756,00	$ 2.324.770,40	3,40	$ 2.324.770,40	0,00	$ 0,00	3,40	$ 2.324.770,40	3,40	$ 2.324.770,40
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 37.868.166,74**							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	80,34	$ 78.779,00	$ 6.329.104,86	80,34	$ 6.329.104,86	0,00	$ 0,00	80,34	$ 6.329.104,86	80,34	$ 6.329.104,86
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	114,33	$ 25.832,00	$ 2.953.372,56	114,33	$ 2.953.372,56	50,24	$ 1.297.799,68	64,09	$ 1.655.572,88	114,33	$ 2.953.372,56
13.1.9	CAÑUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALTADA 0,12 X 0,20 M CON MEDIACAÑA	M	30	$ 78.160,00	$ 2.344.800,00	17,95	$ 1.402.972,00	1,45	$ 113.332,00	16,50	$ 1.289.640,00	17,95	$ 1.402.972,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	330,07	$ 10.754,00	$ 3.549.572,78	305,63	$ 3.286.745,02	123,92	$ 1.332.635,68	181,71	$ 1.954.109,34	305,63	$ 3.286.745,02
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	398,32	$ 21.505,00	$ 8.565.871,60	291,23	$ 6.262.901,15		$ 0,00	111,54	$ 2.398.667,70	111,54	$ 2.398.667,70
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	177,3	$ 45.138,00	$ 8.002.967,40	166,97	$ 7.536.691,86	166,97	$ 7.536.691,86			166,97	$ 7.536.691,86
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 14.653,00	$ 0,00	137,20	$ 2.010.391,60		$ 0,00			-	$ 0,00
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2		$ 54.958,00	$ 0,00	11,95	$ 656.748,10		$ 0,00			-	$ 0,00
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	170	$ 19.865,00	$ 3.377.050,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	11,97	$ 43.779,00	$ 524.034,63	11,97	$ 524.034,63	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	35,29	$ 26.869,00	$ 948.207,01	35,29	$ 948.207,01	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	42,7	$ 29.817,00	$ 1.273.185,90	23,40	$ 697.717,80	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 19.743.131,10**							-	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	123,06	$ 160.435,00	$ 19.743.131,10	35,91	$ 5.761.220,85	35,91	$ 5.761.220,85			35,91	$ 5.761.220,85
14.1.5	MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2		$ 176.437,00	$ 0,00	34,79	$ 6.138.243,23		$ 0,00			-	$ 0,00
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 34.208.949,74**							-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	52,24	$ 51.981,00	$ 2.715.487,44	52,24	$ 2.715.487,44	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	42,7	$ 80.829,00	$ 3.451.398,30	42,70	$ 3.451.398,30	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11	$ 44.561,00	$ 490.171,00	13,98	$ 622.962,78	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		$ 247.595,00	$ 0,00	25,00	$ 6.189.875,00	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	25	$ 69.970,00	$ 1.749.250,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00

17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	90,75	$ 61.523,00	$ 5.583.212,25	69,73	$ 4.289.998,79	69,73	$ 4.289.998,79			69,73	$ 4.289.998,79	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	7,75	$ 200.325,00	$ 1.552.518,75		$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	90,75	$ 205.696,00	$ 18.666.912,00	69,73	$ 14.343.182,08	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 2.689.414,65**							-		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	510,81	$ 5.265,00	$ 2.689.414,65	437,25	$ 2.302.121,25	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00	
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0,00	$ -	**$ 0,00**							-		#
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	M2		$ 246.667,00	$ 0,00	6,3	$ 1.554.002,10	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00	-	$ 0,00	#
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 186.774.413,32		$ 166.802.702,36		$ 37.342.597,14		$ 75.495.898,30		$ 112.838.495,44	
S13	**CDA TEJEDORES DE SUEÑOS**													
1	PRELIMINARES				**$ 17.229.420,96**									
1.1	OBRAS PRELIMINARES													
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	52,36	$ 19.797,00	$ 1.036.570,92	52,36	$ 1.036.570,92	0,00	$ 0,00			-		
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -	0,00	$ 0,00					
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	30	$ 43.298,00	$ 1.298.940,00	30,00	$ 1.298.940,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 432.980,00	10,00	$ 432.980,00	
1.2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN METRO, INCLUYE CIMENTACIÓN EN CONCRETO 1500 PSI	M	0	$ 91.583,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00			-		
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00	$ 0,00					
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	170,62	$ 27.519,00	$ 4.695.291,78	153,72	$ 4.230.220,68	0,00	$ 0,00	153,72	$ 4.230.220,68	153,72	$ 4.230.220,68	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	13,2	$ 24.524,00	$ 323.716,80	18,66	$ 457.617,84	0,00	$ 0,00	18,66	$ 457.617,84	18,66	$ 457.617,84	
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	3,9	$ 32.197,00	$ 125.568,30	3,65	$ 117.519,05	0,00	$ 0,00	3,65	$ 117.519,05	3,65	$ 117.519,05	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	10	$ 21.344,00	$ 213.440,00	10,00	$ 213.440,00	2,00	$ 42.688,00	8,00	$ 170.752,00	10,00	$ 213.440,00	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN		$ 27.336,00	$ 0,00	2,00	$ 54.672,00	0,00	$ 0,00			-		
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	31,43	$ 18.347,00	$ 576.646,21	28,71	$ 526.742,37	-1,90	-$ 34.859,30	30,61	$ 561.601,67	28,71	$ 526.742,37	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y	M2	10,51	$ 32.417,00	$ 340.702,67	10,20	$ 330.653,40	0,00	$ 0,00			-		
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO EXISTENTE, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	11	$ 57.448,00	$ 631.928,00	12,77	$ 733.610,96	1,77	$ 101.682,96	11	$ 631.928,00	12,77	$ 733.610,96	
1.3.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO REFORZADO, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1,72	$ 47.779,00	$ 82.179,88	1,72	$ 82.179,88	0,00	$ 0,00	1,72	$ 82.179,88	1,72	$ 82.179,88	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26,4	$ 18.929,00	$ 499.725,60	26,92	$ 509.568,68	0,52	$ 9.843,08	26,4	$ 499.725,60	26,92	$ 509.568,68	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	10	$ 18.691,00	$ 186.910,00	10,00	$ 186.910,00	0,00	$ 0,00	10	$ 186.910,00	10,00	$ 186.910,00	
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	12,5	$ 8.990,00	$ 112.375,00	12,50	$ 112.375,00	12,50	$ 112.375,00			12,50	$ 112.375,00	
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	166,1	$ 42.778,00	$ 7.105.425,80	166,10	$ 7.105.425,80	0,00	$ 0,00	166,1	$ 7.105.425,80	166,10	$ 7.105.425,80	
2	CIMENTACIÓN				**$ 15.710.536,98**									
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						$ -	0,00	$ 0,00					
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	16,85	$ 123.243,00	$ 2.076.644,55	16,85	$ 2.076.644,55	0,00	$ 0,00	16,85	$ 2.076.644,55	16,85	$ 2.076.644,55	
2.1.8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	10,25	$ 17.979,00	$ 184.284,75	10,87	$ 195.431,73	0,62	$ 11.146,98	10,25	$ 184.284,75	10,87	$ 195.431,73	
2.2	CONCRETOS						$ -	0,00	$ 0,00					
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	30,58	$ 283.869,00	$ 8.680.714,02	20,20	$ 5.734.153,80	20,20	$ 5.734.153,80			20,20	$ 5.734.153,80	
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M		$ 111.104,00	$ 0,00	7,40	$ 822.169,60	7,40	$ 822.169,60			7,40	$ 822.169,60	
2,2,17	CONCRETO CICLÓPEO - 40 % DE CONCRETO F*C = 3000 PSI CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN	M3		$ 319.074,00	$ 0,00	4,73	$ 1.509.220,02	4,73	$ 1.509.220,02			4,73	$ 1.509.220,02	
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO						$ -	0,00	$ 0,00					

2.4.15	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	M2	29,92	$ 110.685,00	$ 3.311.695,20	29,92	$ 3.311.695,20	0,00	$ 0,00			-	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -	0,00	$ 0,00				
2.5.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	107,64	$ 3.444,00	$ 370.712,16	109,75	$ 377.979,00	0,00	$ 0,00			-	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	204,15	$ 5.322,00	$ 1.086.486,30	384,87	$ 2.048.278,14	384,87	$ 2.048.278,14			384,87	$ 2.048.278,14
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 16.883.705,76**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00					
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2		$ 49.452,00	$ 0,00	6,81	$ 336.768,12	6,81	$ 336.768,12			6,81	$ 336.768,12
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	60,89	$ 17.799,00	$ 1.083.781,11	60,89	$ 1.083.781,11	0,00	$ 0,00	60,89	$ 1.083.781,11	60,89	$ 1.083.781,11
3.1.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 CM	M2	15,55	$ 104.509,00	$ 1.625.114,95		$ -	0,00	$ 0,00			-	
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	43,58	$ 26.449,00	$ 1.152.647,42	43,58	$ 1.152.647,42	0,00	$ 0,00	43,58	$ 1.152.647,42	43,58	$ 1.152.647,42
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	445,74	$ 21.662,00	$ 9.655.619,88	385,71	$ 8.355.250,02	385,71	$ 8.355.250,02			385,71	$ 8.355.250,02
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	3,90	$ 863.216,00	$ 3.366.542,40	3,65	$ 3.150.738,40	3,65	$ 3.150.738,40			3,65	$ 3.150.738,40
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.898.201,00**								
4.1	TUBERIA						$ -	0,00					
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 48.267,00	$ 96.534,00	4,00	$ 193.068,00	2,00	$ 96.534,00	2,00	$ 96.534,00	4,00	$ 193.068,00
4.1.56	LLAVE MANGUERA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 99.652,00	$ 199.304,00	2,00	$ 199.304,00	0,00	$ 0,00	2,00	$ 199.304,00	2,00	$ 199.304,00
4.1.57	PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 68.453,00	$ 68.453,00	1,00	$ 68.453,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 68.453,00	1,00	$ 68.453,00
4.1.68	SIFON DE PISO 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	3,00	$ 55.547,00	$ 166.641,00	1,00	$ 55.547,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 55.547,00	1,00	$ 55.547,00
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1,00	$ 419.856,00	$ 419.856,00	1,00	$ 419.856,00	1,00	$ 419.856,00			1,00	$ 419.856,00
4.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE ACOPLE, GRIFERÍA ELECTRÓNICA, SIFÓN EN P, DESAGÜE Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN)	UN	1,00	$ 1.332.994,00	$ 1.332.994,00	1,00	$ 1.332.994,00	0,00	$ 0,00			-	
4.2	CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	1,00	$ 614.419,00	$ 614.419,00	1,00	$ 614.419,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 614.419,00	1,00	$ 614.419,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 7.728.642,00**							-	
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE HALOGENOS Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 347.467,00	$ 347.467,00	1,00	$ 347.467,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 347.467,00	1,00	$ 347.467,00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	9,00	$ 275.099,00	$ 2.475.891,00	9,00	$ 2.475.891,00	1,00	$ 275.099,00	8,00	$ 2.200.792,00	9,00	$ 2.475.891,00
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	5,00	$ 734.271,00	$ 3.671.355,00	13,00	$ 9.545.523,00	0,00	$ 0,00			-	
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	2,00	$ 45.984,00	$ 91.968,00	6,00	$ 275.904,00	0,00	$ 0,00			-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 185.011,00	$ 185.011,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	12,5	$ 76.556,00	$ 956.950,00	12,50	$ 956.950,00	0,00	$ 0,00			-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 29.383.903,12**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	204,4	$ 41.523,00	$ 8.487.301,20	153,11	$ 6.357.586,53	0,00	$ 0,00	153,11	$ 6.357.586,53	153,11	$ 6.357.586,53
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	92	$ 30.510,00	$ 2.806.920,00	70,61	$ 2.154.311,10	36,89	$ 1.125.513,90	33,72	$ 1.028.797,20	70,61	$ 2.154.311,10
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	20,96	$ 14.846,00	$ 311.172,16		$ -	0,00	$ 0,00			-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	4,4	$ 68.333,00	$ 300.665,20	14,98	$ 1.023.628,34	10,58	$ 722.963,14	4,40	$ 300.665,20	14,98	$ 1.023.628,34
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20,96	$ 54.616,00	$ 1.144.751,36	20,52	$ 1.120.720,32	20,52	$ 1.120.720,32			20,52	$ 1.120.720,32
7.2.11	PISO TABLÓN DE 33 X 33, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	20,4	$ 108.637,00	$ 2.216.194,80	20,40	$ 2.216.194,80	0,00	$ 0,00			-	
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	136,45	$ 95.370,00	$ 13.013.236,50	132,71	$ 12.656.552,70	8,93	$ 851.654,10	123,78	$ 11.804.898,60	132,71	$ 12.656.552,70
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	42,55	$ 25.938,00	$ 1.103.661,90	47,73	$ 1.238.020,74	0,00	$ 0,00			-	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 8.725.137,85**							-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	43,21	$ 125.716,00	$ 5.432.188,36	47,43	$ 5.962.709,88	23,31	$ 2.930.439,96	24,12	$ 3.032.269,92	47,43	$ 5.962.709,88
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	75,63	$ 7.743,00	$ 585.603,09	81,63	$ 632.061,09	81,63	$ 632.061,09			81,63	$ 632.061,09
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13,2	$ 205.102,00	$ 2.707.346,40	12,06	$ 2.473.530,12	0,00	$ 0,00	12,06	$ 2.473.530,12	12,06	$ 2.473.530,12

9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 19.720.466,67**										
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00						
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18, ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD TIPO CERROJO DOBLE, MANIJA INTERIOR - EXTERIOR Y VENTANILLA DE 0,20 X 0,40 M CON VIDRIO Y PELÍCULA DE SEGURIDAD, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	6,4	$ 330.393,00	$ 2.114.515,20	6,40	$ 2.114.515,20	0,00	$ 0,00				-	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00						
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD Y HERRAJES. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS Y ANGULOS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2	26,47	$ 439.181,00	$ 11.625.121,07	26,61	$ 11.686.606,41	0,90	$ 395.262,90	25,71	$ 11.291.343,51	26,61	$ 11.686.606,41	
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM INCOLORO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD, HERRAJES Y CERRADURA. INSTALADA, VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE CORREDIZAS. (APLICA COLOR CRUDO O BLANCO)	M2		$ 231.307,00	$ 0,00	2,42	$ 559.762,94	0,00	$ 0,00				-	
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2	26,3	$ 227.408,00	$ 5.980.830,40	26,32	$ 5.985.378,56	0,00	$ 0,00	26,30	$ 5.980.830,40	26,30	$ 5.980.830,40	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 8.927.554,00**										
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	5,00	$ 705.542,00	$ 3.527.710,00	5,00	$ 3.527.710,00	5,00	$ 3.527.710,00			5,00	$ 3.527.710,00	
11.1.7	ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2,00	$ 840.074,00	$ 1.680.148,00	2,00	$ 1.680.148,00	2,00	$ 1.680.148,00			2,00	$ 1.680.148,00	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE INSTALACIÓN EP/ES, ASIENTO SANITARIO)	UN	1,00	$ 1.663.701,00	$ 1.663.701,00	1,00	$ 1.663.701,00	1,00	$ 1.663.701,00			1,00	$ 1.663.701,00	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	5,00	$ 411.199,00	$ 2.055.995,00	5,00	$ 2.055.995,00	5,00	$ 2.055.995,00			5,00	$ 2.055.995,00	
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 26.153.667,00**										
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE PASAMANOS DE 2" Y TUBERÍA VERTICAL CADA 40CM DE 1/2". INCLUYE 2 CAPAS DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE EXTERIOR	M	38,25	$ 683.756,00	$ 26.153.667,00	35,25	$ 24.102.399,00	0,00	$ 0,00				-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 21.958.065,41**										
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00						
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	18,2	$ 28.666,00	$ 521.721,20	31,82	$ 912.152,12	31,82	$ 912.152,12			31,82	$ 912.152,12	
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	72,3	$ 14.824,00	$ 1.071.775,20	72,06	$ 1.068.217,44	0,00	$ 0,00	72,06	$ 1.068.217,44	72,06	$ 1.068.217,44	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00						
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	480,41	$ 10.754,00	$ 5.166.329,14	396,91	$ 4.268.370,14	282,66	$ 3.039.725,64	114,25	$ 1.228.644,50	396,91	$ 4.268.370,14	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20.469,00	$ 0,00	35,84	$ 733.608,96	35,84	$ 733.608,96			35,84	$ 733.608,96	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	48,33	$ 21.505,00	$ 1.039.336,65	61,62	$ 1.325.138,10	0,00	$ 0,00				-	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	270,96	$ 45.138,00	$ 12.230.592,48	168,35	$ 7.598.982,30	90,45	$ 4.082.732,10	77,90	$ 3.516.250,20	168,35	$ 7.598.982,30	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00						
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	27,5	$ 43.779,00	$ 1.203.922,50	27,59	$ 1.207.862,61	0,00	$ 0,00				-	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	26,96	$ 26.869,00	$ 724.388,24	26,96	$ 724.388,24	0,00	$ 0,00				-		
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 4.318.910,20**								-		
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	26,92	$ 160.435,00	$ 4.318.910,20	26,92	$ 4.318.910,20	0,00	$ 0,00	26,92	$ 4.318.910,20	26,92	$ 4.318.910,20	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 10.745.012,78**								-		
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	46,00	$ 51.981,00	$ 2.391.126,00	58,34	$ 3.032.571,54	58,34	$ 3.032.571,54			58,34	$ 3.032.571,54	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6,40	$ 44.561,00	$ 285.190,40	6,40	$ 285.190,40	0,00	$ 0,00				-		
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO	M2	10,51	$ 247.595,00	$ 2.602.223,45	10,51	$ 2.602.223,45	0,00	$ 0,00				-		
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	12,96	$ 61.523,00	$ 797.338,08	12,96	$ 797.338,08	0,00	$ 0,00				-		
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	2,33	$ 200.325,00	$ 466.757,25	15,55	$ 3.115.053,75	0,00	$ 0,00				-		
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	15,55	$ 205.696,00	$ 3.198.572,80		$ -	0,00	$ 0,00				-		
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	9,6	$ 104.563,00	$ 1.003.804,80	9,60	$ 1.003.804,80	0,00	$ 0,00				-		

20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1.736.923,50**										
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	329,9	$ 5.265,00	$ 1.736.923,50	312,69	$ 1.646.312,85	0,00					-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				**$ 192.120.147,23**		**$ 187.488.236,40**		**$ 51.497.903,59**		**$ 74.958.678**			**$ 126.456.581,76**
S14	**CDA PORVENIR**													
1	PRELIMINARES				**$ 80.495.369,77**									
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL													
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	294,67	$ 43.298,00	$ 12.758.621,66	50,00	$ 2.164.900,00	0,00	$ 0				-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -							
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	1407,61	$ 27.519,00	$ 38.736.019,59	1767,81	$ 48.648.363,39	534,56	$ 14.710.556,64	47,25	$ 1.300.272,75	581,81	$ 16.010.829,39	
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	956,11	$ 10.188,00	$ 9.740.848,68	546,38	$ 5.566.519,44	346,52	$ 3.530.345,76	106,49	$ 1.084.920,12	453,01	$ 4.615.265,88	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	956,11	$ 20.144,00	$ 19.259.879,84	842,36	$ 16.968.499,84	391,96	$ 7.895.642,24	106,49	$ 2.145.134,56	498,45	$ 10.040.776,80	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.605.213,75**								-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00				$ -	0,00					-	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	87,35	$ 29.825,00	$ 2.605.213,75	52,40	$ 1.562.830,00	0,00	$ 0,00	52,4	$ 1.562.830,00	52,40	$ 1.562.830,00	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 15.480.632,00**								-	
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN		$ 363.183,00	$ 0,00	1,00	$ 363.183,00	0,00	$ 0,00				-	$ 0,00
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG LIBRE DE HALOGENOS Y TUBERÍA EMT Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE APARATO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	1,00	$ 400.322,00	$ 400.322,00	1,00	$ 400.322,00	0,00	$ 0,00				-	$ 0,00
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UN	2,00	$ 275.099,00	$ 550.198,00	2,00	$ 550.198,00	0,00	$ 0,00				-	$ 0,00
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION.	UN	1,00	$ 226.931,00	$ 226.931,00	1,00	$ 226.931,00	0,00	$ 0,00				-	$ 0,00
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO INSTITUCIONAL, EN CANALETA METÁLICA TROQUELADA 8X4 CM CON DIVISIÓN. INCLUYE APARATO, TAPA DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN. NO INCLUYE CABLEADO.	UN	1,00	$ 122.364,00	$ 122.364,00	1,00	$ 122.364,00	0,00	$ 0,00				-	$ 0,00
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	19,00	$ 734.271,00	$ 13.951.149,00	19,00	$ 13.951.149,00		$ 0,00				-	$ 0,00
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99.525,00	$ 0,00	19,00	$ 1.890.975,00	19,00	$ 1.890.975,00			19,00	$ 1.890.975,00	
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	3,00	$ 76.556,00	$ 229.668,00	3,00	$ 229.668,00	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00	
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP	M		$ 11.536,00	$ 0,00	60,00	$ 692.160,00	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00	
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A	UN		$ 121.904,00	$ 0,00	1,00	$ 121.904,00	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 46.812.383,37**								-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -			$ -	0,00					-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	956,11	$ 41.523,00	$ 39.700.555,53	940,23	$ 39.041.170,29	34,04	$ 1.413.442,92	106,49	$ 4.421.784,27	140,53	$ 5.835.227,19	
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	479,04	$ 14.846,00	$ 7.111.827,84	662,82	$ 9.840.225,72	0,00	$ 0,00	29,5	$ 437.957,00	29,50	$ 437.957,00	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 4.502.238,08**								-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00					-	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	91,12	$ 25.832,00	$ 2.353.811,84	91,12	$ 2.353.811,84	0,00	$ 0,00	91,12	$ 2.353.811,84	91,12	$ 2.353.811,84	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)													
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	104,96	$ 20.469,00	$ 2.148.426,24	104,96	$ 2.148.426,24	0,00	$ 0,00	104,96	$ 2.148.426,24	104,96	$ 2.148.426,24	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 132.993.427,56**								-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	37,20	$ 51.981,00	$ 1.933.693,20	37,20	$ 1.933.693,20	0,00	$ 0,00				-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	956,11	$ 137.076,00	$ 131.059.734,36	1039,65	$ 142.511.063,40	0,00	$ 0,00	105,52	$ 14.464.259,52	105,52	$ 14.464.259,52	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 9.089.706,60**								-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1726,44	$ 5.265,00	$ 9.089.706,60	1114,75	$ 5.869.158,75	128,05	$ 674.183,25			128,05	$ 674.183	

21	PRECIOS NO PREVISTOS		0,00	$ 5.265,00	**$ 0,00**								-		
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382.772,00	$ 0,00	8,00	$ 3.062.176,00	0	$ 0,00			-	$ 0,00		
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					**$ 291.978.971,13**		**$ 300.219.692,11**		**$ 30.115.145,81**		**$ 29.919.396**		**$ 60.034.542,11**		
	Valor Diferrencia contrato Vs pptos	un	1	$ 10,07	$ 10,07										
s14															
SUBTOTAL COSTO DIRECTO GENERAL					**$ 1.823.071.472,99**		**$ 1.823.069.764,58**		**$ 545.657.661,42**		**$ 561.154.303,39**		**$ 1.106.811.964,81**		
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**													
ADMINISTRACIÓN		25,64%		$ 467.435.525,67			$ 467.435.087,64		$ 139.906.624,39		$ 143.879.963,39		$ 283.786.587,78		
IMPREVISTO		0,50%		$ 9.115.357,36			$ 9.115.348,82		$ 2.728.288,31		$ 2.805.771,52		$ 5.534.059,82		
UTILIDAD		3,00%		$ 54.692.144,19			$ 54.692.092,94		$ 16.369.729,84		$ 16.834.629,10		$ 33.204.358,94		
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				**$ 531.243.027,22**			**$ 531.242.529,40**		**$ 159.004.642,54**		**$ 163.520.364,01**		**$ 322.525.006,54**		
ANTICIPO		0%		$ 0			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ 0			$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		
AJUSTE AL PESO				$ (0,21)			-$ 0,98		$ 0,04		-$ 0,40		-$ 0,35		
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				**$ 2.354.314.500,00**			**$ 2.354.312.293,00**		**$ 704.662.304,00**		**$ 724.674.667,00**		**$ 1.429.336.971,00**		

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01//2025 - 8/02/2025	1.Infrme Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01//2025 - 8/02/2025	2. Informa Ambienta.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01//2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de MARZO del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

CONSORCIO SAN MIGUEL

ACTA PARCIAL No 2

DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 9198 DE 2024

S1- JARDIN INFANTIL CAMPOVERDE

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: FOR-GIF-020
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Versión: 1
		Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024
		Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 3 2025

2. ACTA No. 2 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 95A 85 80 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 2024
8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500	9. FECHA ACTA INICIO:	9 12 2024
10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 MARZO 2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS	13. SUSPENSIONES:	Meses/días
14. ADICIONES:	$ -	15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL		
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 2025
19. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500	20. FECHA ACTA INICIO:	9 12 2025
21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 ABRIL 4 2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS	24. SUSPENSIONES:	Meses/días
25. ADICIONES:	$ -	26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA		

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
1	PRELIMINARES				**$ 11.237.683,17**									
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-		
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	115,70	$ 43.298,00	$ 5.009.578,60	83,7	$ 3.624.042,60		$ 0,00	83,70	$ 3.624.042,60	83,70	$ 3.624.042,60	$ -
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS			$ -			$ -					-	$ 0,00	$ -
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	67,15	$ 27.519,00	$ 1.847.900,85	70,76	$ 1.947.244,44	3,61	$ 99.343,59	67,15	$ 1.847.900,85	70,76	$ 1.947.244,44	$ -
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	62,76	$ 18.929,00	$ 1.187.984,04	66,77	$ 1.263.889,33	66,77	$ 1.263.889,33			66,77	$ 1.263.889,33	$ -
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	158,47	$ 20.144,00	$ 3.192.219,68	158,47	$ 3.192.219,68		$ 0,00	158,47	$ 3.192.219,68	158,47	$ 3.192.219,68	$ -
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 5.079.089,14**							-		$ -
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -								-		$ -
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	234,47	$ 21.662,00	$ 5.079.089,14	122	$ 2.642.764,00	122,00	$ 2.642.764,00			122,00	$ 2.642.764,00	$ -
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**									$ -
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN		$ 319.430,00	$ 0,00	23	$ 7.346.890,00	23,00	$ 7.346.890,00			23,00	$ 7.346.890,00	$ -
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 21.070.713,79**							-		$ -
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -								-		$ -
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	238,79	$ 41.523,00	$ 9.915.277,17	242,4	$ 10.065.175,20	3,61	$ 149.898,03	238,79	$ 9.915.277,17	242,40	$ 10.065.175,20	$ -
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	119,68	$ 14.846,00	$ 1.776.769,28	119,43	$ 1.773.057,78		$ 0,00	119,43	$ 1.773.057,78	119,43	$ 1.773.057,78	$ -
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -			$ -		$ 0,00			-	$ 0,00	$ -
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	37,50	$ 42.471,00	$ 1.592.662,50		$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00	$ -
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	61,06	$ 127.514,00	$ 7.786.004,84	70,76	$ 9.022.890,64	70,76	$ 9.022.890,64			70,76	$ 9.022.890,64	$ -
7.2.40	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	0,00	$ 20.496,00	$ 0,00	41,87	$ 858.167,52	41,87	$ 858.167,52			41,87	$ 858.167,52	$ -
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**									$ -
11.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN		$ 33.334,00	$ 0,00	2,00	$ 66.668,00	2,00	$ 66.668,00			2,00	$ 66.668,00	$ -
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -	**$ 4.303.656,88**							-		$ -
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -			$ -					-	$ 0,00	$ -
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	194,22	$ 10.754,00	$ 2.088.641,88	155,67	$ 1.674.075,18	155,67	$ 1.674.075,18			155,67	$ 1.674.075,18	$ -
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	103,00	$ 21.505,00	$ 2.215.015,00	112,59	$ 2.421.247,95	112,59	$ 2.421.247,95			112,59	$ 2.421.247,95	$ -
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 32.162.936,65**							-		$ -
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS	M2	84,30	$ 272.113,00	$ 22.939.125,90		$ -		$ 0,00			-	$ 0,00	$ -
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	62,75	$ 146.993,00	$ 9.223.810,75	66,77	$ 9.814.722,61	66,77	$ 9.814.722,61			66,77	$ 9.814.722,61	$ -
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 24.833.580,48**							-		$ -
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	14,60	$ 51.981,00	$ 758.922,60	27,66	$ 1.437.794,46	27,66	$ 1.437.794,46			27,66	$ 1.437.794,46	$ -
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	175,63	$ 137.076,00	$ 24.074.657,88	175,63	$ 24.074.657,88	175,63	$ 24.074.657,88			175,63	$ 24.074.657,88	$ -
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0,00	$ -	**$ 1.660.001,85**							-		$ -
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	315,29	$ 5.265,00	$ 1.660.001,85	413,83	$ 2.178.814,95	413,83	$ 2.178.814,95			413,83	$ 2.178.814,95	$ -
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0,00	$ 3.919,00	**$ 0,00**							-		$ -
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382.772,00	$ 0,00	60,00	$ 22.966.320,00	60,00	$ 22.966.320,00			60,00	$ 22.966.320,00	$ -
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 100.347.661,96		$ 106.370.642,22		$ 86.018.144,14		$ 20.352.498,08		$ 106.370.642,22	

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL					
ADMINISTRACIÓN	25,64%	$ 25.729.140,53	$ 27.273.432,67	$ 22.055.052,16	$ 5.218.380,51	$ 27.273.432,67
IMPREVISTO	0,50%	$ 501.738,31	$ 531.853,21	$ 430.090,72	$ 101.762,49	$ 531.853,21
UTILIDAD	3,00%	$ 3.010.429,86	$ 3.191.119,27	$ 2.580.544,32	$ 610.574,94	$ 3.191.119,26
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 29.241.308,70	$ 137.367.047,37	$ 25.065.687,20	$ 26.283.216,02	$ 51.348.903,22
ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AJUSTE AL PESO		$ (0,66)	-$ 0,37	-$ 0,34	-$ 0,02	-$ 0,36
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 129.588.970,00	$ 137.367.047,00	$ 111.083.831,00	$ 26.283.216,00	$ 137.367.047,00

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	2025										
2. ACTA No.	2			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE				5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 95A 85 80 SUR					
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024			8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:			Meses/días			14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:			Meses/días			25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01//2025 - 8/02/2025	1.Infrme Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01//2025 - 8/02/2025	2. Informa Ambienta.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01//2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de MARZO del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO		DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	002
ITEM	1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

CUBIERTA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
TERREAZA ROJA 3 PISO	0,50	15,90		7,92		62,96	62,96	M2	
TERREAZA ROJA 3 PISO FRENTE A MES	0,50	3,05		2,75		4,19	4,19	M2	
CORTE 2									
FALTANTE TERRZA ROJA 3	0,47	3,01	2,55			3,61	3,61	M2	

TOTAL EJECUTADO	70,76	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	67,15	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	3,61	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,61	67,15	70,76


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	002
ITEM	1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ZONA ADMINISTRATIVA	CORTE 2									
  	CIELO RASO OFICINAS	1,00	5,58	11,18			62,38	62,38	M2	
	DINTEL	1,00	0,45	9,75			4,39	4,39	M2	

TOTAL EJECUTADO	66,77	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	66,77	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
66,77	0,00	66,77

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	002
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
TERRAZA ROJA									
MURO 11,20	0,50		6,07	3,92		11,90	11,90	M2	
MURO 11,30	0,50		5,96	3,92		11,68	11,68	M2	
MURO 15,90	1,00		14,02	3,92		54,96	54,96	M2	
MUROS ZONA ADMINISTRATIVA									
MURO 1	0,50		1,89	2,42		2,29	2,29	M2	
MURO 2	0,50		6,56	2,42		7,94	7,94	M2	
DESCUENTO PUERTAS BAÑOS	-3,00		0,80	2,40		-5,76	-5,76	M2	
MURO 3	1,00		8,39	2,42		20,30	20,30	M2	
DESCUENTO VENTANA	-1,00		6,29	1,98		-12,45	-12,45	M2	
DESCUENTO PUERTA TERRAZA	-1,00		0,90	2,05		-1,85	-1,85	M2	
MURO 4	0,50		11,18	2,42		13,53	13,53	M2	
DECUENTO VENTANA	-1,00		1,17	0,94		-1,10	-1,10	M2	
DECUENTO VENTANA	-1,00		1,84	1,80		-3,31	-3,31	M2	
MURO 5	0,50		3,38	2,42		4,09	4,09	M2	
DESCUENTO VENTANA	-1,00		2,27	2,13		-4,84	-4,84	M2	
COLUMNA	0,50		1,64	2,42		1,98	1,98	M2	
MURO DOBLE ALTURA AREA ADMNISTRATIVA	0,50		10,82	3,60		19,48	19,48	M2	
DINTEL MESON	0,30		0,72	0,83		0,18	0,18	M2	
	0,30		3,00	0,83		0,75	0,75	M2	
	0,30		0,77	0,83		0,19	0,19	M2	
DINTEL PUERTA	0,30		1,98	0,22		0,13	0,13	M2	
DINTEL VANO	0,30		2,96	0,42		0,37	0,37	M2	
MUROS COCINA	0,30		0,59	2,65		0,47	0,47	M2	
	0,30		0,85	2,65		0,68	0,68	M2	
	0,30		0,49	2,65		0,39	0,39	M2	

TOTAL EJECUTADO	122,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	122,00	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
122,00	0,00	122,00


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIDS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	002
ITEM	5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA							CORTE 2			
	SENSORES DE MOVIMIENTO						5,00	5,00	un	
	BALAS DE 18 W						7,00	7,00	un	
	PANELES DE 60 CM X 60 CM						11,00	11,00	un	
										

TOTAL EJECUTADO	23,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	23,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
23,00	0,00	23,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	002
ITEM	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

CUBIERTA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
TERREAZA ROJA 3 PISO	0,50	15,90		7,92		62,96	62,96	M2	
TERREAZA ROJA 3 PISO FRENTE A MESON	0,50	3,05		2,75		4,19	4,19	M2	
PASILLO HACI FACAHDA 2 PISO	1,00	17,90	3,00			53,70	53,70	M2	
PASILLO HACI FACAHDA 2 PISO	1,00	12,30	1,80			22,14	22,14	M2	
PASILLO HACI FACAHDA 2 PISO	1,00	11,05	3,10			34,26	34,26	M2	
TERRAZA 2 PISO	1,00	6,90	4,58			31,60	31,60	M2	
TERRAZA 2 PISO	1,00	4,55	6,58			29,94	29,94	M2	
CORTE 2									
FALTANTE TERRZA ROJA 3	0,47	3,01	2,55			3,61	3,61	M2	
						TOTAL EJECUTADO	242,40	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	238,79	M2	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
						PRESENTE ACTA	3,61	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,61	238,79	242,40

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025


CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	7.2.36 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO MIKONOS 33.8 X 33.8 CM	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

CUBIERTA ROJA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
TERRAZA ROJA 3 PISO	1,00	11,29	5,59			63,11	63,11	M2	
PISO MESON 3 NIVEL	1,00	3,00	2,55			7,65	7,65	M2	

TOTAL EJECUTADO	70,76	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	70,76	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
70,76	0,00	70,76


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	7.2.40	GUARDA ESCOBA EN DURO PISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA	CORTE 2									
	TERRAZA 3 PISO	1,00		41,87			41,87	41,87	M	
										
								TOTAL EJECUTADO	41,87	M
								MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
								MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
								PRESENTE ACTA	41,87	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
41,87	0,00	41,87


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	002
ITEM	11.1.19 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA	CORTE 2									
	TERREAZA ROJA 3 PISO	1,00					2,00	2,00	UNIDAD	

TOTAL EJECUTADO	2,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	2,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	2,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002	
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
			CORTE 2						
CIELO RASOS									
CIELO RASO OFICINAS	1,00	5,58	11,18			62,38	62,38	M2	
CIELO RASO MESON TERRAZA	1,00	2,55	3,00			7,65	7,65	M2	
MUROS									
MURO 1	1,00		1,89	2,42		4,57	4,57	M2	
MURO 2	1,00		6,56	2,42		15,88	15,88	M2	
DESCUENTO PUERTAS BAÑOS	-3,00		0,80	2,40		-5,76	-5,76	M2	
MURO 3	1,00		8,39	2,42		20,30	20,30	M2	
DESCUENTO VENTANA	-1,00		6,29	1,98		-12,45	-12,45	M2	
DESCUENTO PUERTA TERRAZA	-1,00		0,90	2,05		-1,85	-1,85	M2	
MURO 4	1,00		11,18	2,42		27,06	27,06	M2	
DECUENTO VENTANA	-1,00		1,17	0,94		-1,10	-1,10	M2	
DECUENTO VENTANA	-1,00		1,84	1,80		-3,31	-3,31	M2	
MURO 5	1,00		3,38	2,42		8,18	8,18	M2	
DESCUENTO VENTANA	-1,00		2,27	2,13		-4,84	-4,84	M2	
COLUMNA	1,00		1,64	2,42		3,97	3,97	M2	
MURO DOBLE ALTURA AREA ADMINISTRATIVA	1,00		10,82	3,60		38,95	38,95	M2	
DESCUENTO LAMPARAS	-11,00		0,60	0,60		-3,96	-3,96	M2	

TOTAL EJECUTADO	155,67	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	155,67	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
155,67	0,00	155,67

OBSERVACIONES:


FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
TERRAZA ROJA									
MURO 11,20	1,00		6,07	3,92		23,79	23,79	M2	
MURO 11,30	1,00		5,95	3,92		23,32	23,32	M2	
MURO 15,90	1,00		14,02	3,92		54,96	54,96	M2	
DINTEL MESON	1,00		0,72	0,83		0,60	0,60	M2	
	1,00		3,00	0,83		2,49	2,49	M2	
	1,00		0,77	0,83		0,64	0,64	M2	
DINTEL PUERTA	1,00		1,98	0,22		0,44	0,44	M2	
DINTEL VANO	1,00		2,96	0,42		1,24	1,24	M2	
MUROS COCINA	1,00		0,59	2,65		1,56	1,56	M2	
	1,00		0,85	2,65		2,25	2,25	M2	
	1,00		0,49	2,65		1,30	1,30	M2	

TOTAL EJECUTADO	112,59	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	112,59	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
112,59	0,00	112,59

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
CIELO RASO OFICINAS	1,00	5,58	11,18			62,38	62,38	M2	
DINTEL	1,00	0,45	9,75			4,39	4,39	M2	

TOTAL EJECUTADO	66,77	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	66,77	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
66,77	0,00	66,77

OBSERVACIONES:

FIRMA	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
MURO LATERAL TERRAZA	1,00		11,76			11,76	11,76	M	
MURO FRONTAL TERRAZA	1,00		15,90			15,90	15,90	M	

TOTAL EJECUTADO	27,66	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	27,66	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
27,66	0,00	27,66



OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CUBIERTA	CORTE 2									
	PASILLO HACI FACAHDA 2 PISO	1,00	17,90	3,00			53,70	53,70	M2	
	PASILLO HACI FACAHDA 2 PISO	1,00	12,30	1,80			22,14	22,14	M2	
	PASILLO HACI FACAHDA 2 PISO	1,00	11,05	3,10			34,26	34,26	M2	
	TERRAZA 2 PISO	1,00	5,90	0,52			3,07	3,07	M2	
	TERRAZA 2 PISO	1,00	6,90	4,58			31,60	31,60	M2	
	TERRAZA 2 PISO	1,00	4,55	6,58			29,94	29,94	M2	
	TERRAZA 2 PISO	1,00	2,05	0,45			0,92	0,92	M2	
										

TOTAL EJECUTADO	175,63	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**175,63**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
175,63	0,00	175,63

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		ACTA No:	002
ITEM	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

PATIO POSTERIOR



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
			CORTE 2						
AREA ADMINISTRATIVA	1,00	9,97	10,28			102,49	102,49	M2	
TERRAZA ROJA 3 PISO	1,00	11,30	5,59			63,21	63,21	M2	
PISO MESON 3 NIVEL	1,00	3,00	2,55			7,66	7,66	M2	
PASILLO HACIA FACHADA 2 PISO	1,00	17,90	2,50			44,75	44,75	M2	
PASILLO HACIA FACHADA 2 PISO	1,00	12,30	1,90			23,37	23,37	M2	
PASILLO HACIA FACHADA 2 PISO	1,00	11,05	2,44			26,96	26,96	M2	
TERRAZA 2 PISO	1,00	5,75	0,52			2,99	2,99	M2	
TERRAZA 2 PISO	1,00	6,90	4,40			30,36	30,36	M2	
TERRAZA 2 PISO	1,00	4,55	6,40			29,12	29,12	M2	
TERRAZA 2 PISO	1,00	2,05	0,45			0,92	0,92	M2	
CORREDOR 3 PISO	1,00	1,90	12,30			23,37	23,37	M2	
	1,00	2,72	11,48			31,23	31,23	M2	
	1,00	4,42	6,20			27,40	27,40	M2	
						TOTAL EJECUTADO	413,83	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
						PRESENTE ACTA	413,83	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
413,83	0,00	413,83

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CAMPO VERDE
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO			ACTA No:	002
ITEM	NP1	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UNIDAD	UN


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

CUBIERTA











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CORTE 2								
CUBIERTA	1,00					60,00	60,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	60,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	60,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
60,00	0,00	60,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

CONSORCIO SAN MIGUEL

ACTA PARCIAL No 2

DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 9198 DE 2024

S2- JARDIN INFANTIL TORITO FELIZ

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo 12024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 3 2025

2. ACTA No. 2 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL TORITO FELIZ | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 91C 51 52 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MARZO 2 2025 | 11. PLAZO: 3 MESE 21 DÍAS Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 ABRIL 4 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron _ ING. TELMO ALEXANDER CASTILL representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 17.784.609,96**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	180,09	$ 19.797,00	$ 3.565.241,73	98,77	$ 1.955.349,69	0,00	$ 0,00	98,77	$ 1.955.349,69	98,77	$ 1.955.349,69
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -	0,00	$ 0,00				
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	66	$ 43.298,00	$ 2.857.668,00	37,37	$ 1.618.046,26	0,00	$ 0,00	37,37	$ 1.618.046,26	37,37	$ 1.618.046,26
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00	$ 0,00				
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	28,8	$ 27.519,00	$ 792.547,20	2,13	$ 58.615,47	2,13	$ 58.615,47			2,13	$ 58.615,47
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA	M2	91,37	$ 32.417,00	$ 2.961.941,29	86,94	$ 2.818.333,98	0,00	$ 0,00	86,94	$ 2.818.333,98	86,94	$ 2.818.333,98
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELECTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN		$ 18.691,00	$ 0,00	2,00	$ 37.382,00	2,00	$ 37.382,00	0	$ -	2,00	$ 37.382,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	177,83	$ 42.778,00	$ 7.607.211,74	332,97	$ 14.243.790,66	332,97	$ 14.243.790,66			332,97	$ 14.243.790,66
2	CIMENTACIÓN				**$ 3.438.908,32**								
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						$ -	0,00	$ 0,00				
2.1.1	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL SOBRANTE EN BOTADEROS OFICIALES	M3	0	$ 123.789,00	$ 0,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	14,4	$ 123.243,00	$ 1.774.699,20		$ -		$ 0,00			-	$ 0,00
2.1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	m3		$ 87.634,00	$ 0,00	5,45	$ 477.605,30	5,45	$ 477.605,30			5,45	$ 477.605,30
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	11,52	$ 100.826,00	$ 1.161.515,52	2,23	$ 224.841,98	2,23	$ 224.841,98			2,23	$ 224.841,98
2.2	CONCRETOS						$ -	0,00	$ 0,00				
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE ACCESORIOS	M	3,8	$ 108.899,00	$ 413.816,20	3,40	$ 370.256,60	3,40	$ 370.256,60			3,40	$ 370.256,60
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -	0,00	$ 0,00				
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	16,7	$ 5.322,00	$ 88.877,40	4,48	$ 23.842,56	4,48	$ 23.842,56			4,48	$ 23.842,56
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.488.968,00**								
4.1	TUBERIA						$ -	0,00	$ 0,00				
4.1.61	TUBERIA PVCS 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	72	$ 34.569,00	$ 2.488.968,00	17,47	$ 603.920,43	17,47	$ 603.920,43			17,47	$ 603.920,43
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2		$ 26.737,00		0,64	$ 17.111,68	0,64	$ 17.111,68			0,64	$ 17.111,68
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7.855.027,45**								
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	10,75	$ 26.869,00	$ 288.841,75	12,10	$ 325.114,90	12,10	$ 325.114,90			12,10	$ 325.114,90
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	174,15	$ 39.517,00	$ 6.881.885,55	240,10	$ 9.488.031,70	102,45	$ 4.048.516,65	135,15	$ 5.340.722,55	237,60	$ 9.389.239,20
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	22,95	$ 29.817,00	$ 684.300,15	13,42	$ 400.144,14	13,42	$ 400.144,14			13,42	$ 400.144,14
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.490.949,30**								
16.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.08 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2	28,8	$ 53.266,00	$ 1.534.060,80		$ -		$ 0,00			-	$ 0,00
16.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.10 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2		$ 60.245,00	$ 0,00	1,14	$ 68.679,30	1,14	$ 68.679,30			1,14	$ 68.679,30
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	5	$ 107.387,00	$ 536.935,00	6,76	$ 725.936,12	6,76	$ 725.936,12			6,76	$ 725.936,12
16.1.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	4,5	$ 93.323,00	$ 419.953,50	2,26	$ 210.909,98	2,26	$ 210.909,98			2,26	$ 210.909,98
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 38.683.355,20**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	57,00	$ 51.981,00	$ 2.962.917,00	67,53	$ 3.510.276,93	66,03	$ 3.432.305,43			66,03	$ 3.432.305,43
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	22,95	$ 80.829,00	$ 1.855.025,55	28,85	$ 2.331.916,65	28,85	$ 2.331.916,65			28,85	$ 2.331.916,65
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	29,4	$ 44.561,00	$ 1.310.093,40	34,42	$ 1.533.789,62	34,42	$ 1.533.789,62			34,42	$ 1.533.789,62
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	102,04	$ 61.523,00	$ 6.277.806,92	88,19	$ 5.425.713,37	-10,58	-$ 650.913,34	98,77	$ 6.076.626,71	88,19	$ 5.425.713,37
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	10,75	$ 200.325,00	$ 2.153.493,75	9,76	$ 1.955.172,00	9,76	$ 1.955.172,00			9,76	$ 1.955.172,00
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	102,04	$ 205.696,00	$ 20.989.219,84	88,19	$ 18.140.330,24	-10,58	-$ 2.176.263,68	98,77	$ 20.316.593,92	88,19	$ 18.140.330,24
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	29,98	$ 104.563,00	$ 3.134.798,74	30,49	$ 3.188.125,87	30,49	$ 3.188.125,87			30,49	$ 3.188.125,87
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1.864.968,30**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	354,22	$ 5.265,00	$ 1.864.968,30	202,21	$ 1.064.635,65	202,21	$ 1.064.635,65			202,21	$ 1.064.635,65
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 74.606.786,53		$ 70.817.873,08		$ 32.515.435,97		$ 38.125.673		$ 70.641.109,08
	35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**		$ 74.606.787								
	ADMINISTRACIÓN		25,64%		$ 19.129.180,07		$ 18.157.702,66		$ 8.336.957,78		$ 9.775.422,59		$ 18.112.380,37
	IMPREVISTO		0,50%		$ 373.033,93		$ 354.089,37		$ 162.577,18		$ 190.628,37		$ 353.205,55
	UTILIDAD		3,00%		$ 2.238.203,60		$ 2.124.536,19		$ 975.463,08		$ 1.143.770,19		$ 2.119.233,27
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 21.740.417,60		$ 91.454.201,30		$ 9.474.998,04		$ 49.235.494,26		$ 58.710.492,30
	ANTICIPO		0%		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AJUSTE AL PESO				$ (0,13)		-$ 0,30		-$ 0,01		-$ 0,26		-$ 0,27
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 96.347.204,00		$ 91.454.201,00		$ 41.990.434,00		$ 49.235.494,00		$ 91.225.928,00

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo 12024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	2025										
2. ACTA No.	2			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL TORITO FELIZ				5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 91C 51 52 SUR					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024			8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS		Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:			Meses/días			14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025			19. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS		Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:			Meses/días			25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron , ING. TELMO ALEXANDER CASTILL representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01//2025 - 8/02/2025	1.Infrme Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01//2025 - 8/02/2025	2. Informa Ambienta.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01//2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de MARZO del año 2025



Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia Interventor
Copia Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES		ACTA No:	002
ITEM	1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

FOTOS





ESQUEMA





LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
AZUL	0,09	0,40	4,00			0,14	0,14	M2	
VERDE	0,09	0,40	4,10			0,15	0,15	M2	
MORADO	0,09	0,40	1,63			0,06	0,06	M2	
ROSA	0,09	0,40	1,66			0,06	0,06	M2	
DADOS	4,00	0,40	0,40			0,64	0,64	M2	
CUADRADOS AMARILLOS	2,00	0,30	1,80			1,08	1,08	M2	

TOTAL EJECUTADO	2,13	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	2,13	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,13	0,00	2,13


OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN CUENTA EL VALOR DEL CONCRETO DE ESTE APU, YA QUE SE REALIZA EL DESMONTE Y REINSTALACION DE LAS LOCETAS EXISTENTES

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES	ACTA No:	002
ITEM	1.3.18 DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ESQUEMA	FRENTE A ADMINISTRACION									
	TUBERIA	1,00		1,00			1,00	1,00	UN	
	LAMPARA	1,00		1,00			1,00	1,00	UN	
FOTOS										
  										
						TOTAL EJECUTADO		2,00	UN	
						MENOS ACTAS ANTERIORES		0,00	UN	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X		0,00	UN	
						PRESENTE ACTA		2,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,00	0,00	2,00

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES		ACTA No:	002
ITEM	1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ADMINISTRACION	1,00	7,40	6,36			47,06	47,06	M	
COCINA	1,00	2,50	10,07			25,18	25,18	M	
AULAS COCINA	1,00	6,36	9,84			62,58	62,58	M	
SALA AMIGA	1,00	7,30	7,50			54,75	54,75	M	
AULAS	1,00	14,64	6,20			90,77	90,77	M	
AULAS	1,00	7,31	7,20			52,63	52,63	M	

TOTAL EJECUTADO	332,97	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	332,97	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
332,97	0,00	332,97

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CIMENTACIÓN	ACTA No:	002
ITEM	2.1.5 EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M3

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
AZUL	1,00	0,40	4,97	0,78		1,55	1,55	M3	
VERDE	1,00	0,40	4,93	0,78		1,54	1,54	M3	
MORADO	1,00	0,40	1,73	0,78		0,54	0,54	M3	
ROSA	1,00	0,40	5,00	0,78		1,56	1,56	M3	
DADOS	4,00	0,40	0,40	0,40		0,26	0,26	M3	

TOTAL EJECUTADO	5,45	M3
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3
PRESENTE ACTA	5,45	M3

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,45	0,00	5,45

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CIMENTACIÓN		ACTA No:	002
ITEM	2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	UNIDAD	M3

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

PATIO









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MORADO	0,45	0,40	1,60	0,78		0,22	0,22	M3	
AZUL	0,45	0,40	4,97	0,78		0,70	0,70	M3	
VERDE	0,45	0,40	4,93	0,78		0,69	0,69	M3	
ROSA	0,45	0,40	4,96	0,78		0,70	0,70	M3	
DESCUENTO TUBERIA	-1,00		16,52	0,005		-0,08	-0,08	M3	

TOTAL EJECUTADO	2,23	M3	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M3	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M3	
PRESENTE ACTA	2,23	M3	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,23	0,00	2,23

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

96

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**28 de Febrero de 2025**

CAPITULO	**CIMENTACIÓN**			**ACTA No:**	**002**
ITEM	**2.2.15**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO**		**UNIDAD**	**M**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	VIGUETA PARA CERRAMIENTO DE TANQUE	4,00		0,40			1,60	1,60	M	
	PERIMETRO REJA	1,00		1,80			1,80	1,80	M	
  										
								TOTAL EJECUTADO	3,40	M
								MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
								MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
								PRESENTE ACTA	**3,40**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,40	0,00	**3,40**

OBSERVACIONES:


NOMBRE	ING. LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**NOMBRE**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CIMENTACIÓN	ACTA No:	002
ITEM	2.5.2 ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	UNIDAD	KG

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	VARILLA 3/8	4,00		2,00		0,56	4,48	4,48	KG	

TOTAL EJECUTADO	4,48	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	4,48	KG

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,48	0,00	4,48

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002	
ITEM	4.1.61	TUBERIA PVCS 3"	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	ROSA	1,00		5,00			5,00	5,00	M	
	AZUL	1,00		5,78			5,78	5,78	M	
	VERDE	1,00		4,84			4,84	4,84	M	
	MORADO	1,00		1,85			1,85	1,85	M	











TOTAL EJECUTADO	17,47 M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00 M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00 M
PRESENTE ACTA	17,47 M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
17,47	0,00	17,47

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ACTA No:	002
ITEM 7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
LIEMPIEZA DE DADOS									
	4,00	0,40	0,40			0,64	0,64	M2	

TOTAL EJECUTADO	0,64	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	0,64	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,64	0,00	0,64


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL			ACTA No:	002
ITEM	13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	PUERTA DE ACCESO PINTURA									
		1,00	4,20	2,88			12,10	12,10	M2	
										

TOTAL EJECUTADO	12,10	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	12,10	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
12,10	0,00	12,10

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL		ACTA No:	002	
ITEM	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
		CORTE #1								
	CUBIERTA ACCESO	5,00	4,43				22,15	22,15	M	
		2,00		7,90			15,80	15,80	M	
	CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA	3,00		8,10			24,30	24,30	M	
	CUBIERTA FRENTE COCINA	5,00		8,10			40,50	40,50	M	
	CUBIERTA ZONA TANQUE DE AGUA	4,00		8,10			32,40	32,40	M	




NIVEL 1





201







CORTE #2									
CUBIERTA INGRESO	11,00		4,50			49,50	49,50	M	
CUBIERTA INGRESO	6,00		8,05			48,30	48,30	M	
CUBIERTA ADMINISTRACION	2,00		7,35			14,70	14,70	M	
CUBIERTA ADMINISTRACION	4,00		1,60			6,40	6,40	M	
CUBIERTA ADMINISTRACION	8,00		1,30			10,40	10,40	M	
AULAS	14,00		1,30			18,20	18,20	M	
AULAS	7,00		1,54			10,78	10,78	M	
AULAS	2,00		14,75			29,50	29,50	M	
COCINA Y AULAS	11,00		1,30			14,30	14,30	M	
COCINA Y AULAS	1,00		2,10			2,10	2,10	M	
COCINA Y AULAS	1,00		1,40			1,40	1,40	M	
COCINA Y AULAS	2,00		1,40			2,80	2,80	M	
COCINA Y AULAS	4,00		1,50			6,00	6,00	M	
COCINA Y AULAS	2,00		9,76			19,52	19,52	M	
COCINA Y AULAS	1,00		3,70			3,70	3,70	M	
DESCUENTO PROYECCION CORTE #1	-1,00		135,2			-135,15	-135,15	M	
							TOTAL EJECUTADO	237,60	M
							MENOS ACTAS ANTERIORES	135,15	M
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
							PRESENTE ACTA	102,45	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
102,45	135,15	237,60


OBSERVACIONES: LA CASILLA DE "DESCUENTO PROYECCION CORTE #1" ESTE DESCUENTO CORRESPONDE A UNA PROYECCION QUE SE HIZO EN EL ACTA 1 CON BASE A LOS DIAGNOSTICOS INICIALES, LA CANTIDAD REAL EJECUTADA ES LA CORRESPONDIENTE AL CORTE #2

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL		ACTA No:	002
ITEM	13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	AULAS	1,00	0,465	7,25			3,37	3,37	M2	
	AULAS CON SALA AMIGA	1,00	0,465	7,00			3,26	3,26	M2	
	SALA AMIGA	1,00	0,465	7,25			3,37	3,37	M2	
	ADMINISTRACION	1,00	0,465	7,35			3,42	3,42	M2	
 										

TOTAL EJECUTADO	13,42	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	13,42	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13,42	0,00	13,42

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	


107

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ACTA No:	002
ITEM	16.1.2 ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.10 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MORADO	0,17	0,40	1,70			0,12	0,12	M2	
AZUL	0,17	0,40	4,97			0,34	0,34	M2	
VERDE	0,17	0,40	4,93			0,34	0,34	M2	
ROSA	0,17	0,40	4,96			0,34	0,34	M2	

TOTAL EJECUTADO	1,14	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	1,14	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,14	0,00	1,14

OBSERVACIONES: NO SE TIENE EN CUENTA EL VALOR DEL CONCRETO DE ESTE APU, YA QUE SE REALIZA EL DESMONTE Y REINSTALACION DE LAS LOCETAS EXISTENTES


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL			ACTA No:	002
ITEM	16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CERRAMIENTO EN TANQUE	1,00	3,38		2,00		6,76	6,76	M	

TOTAL EJECUTADO	6,76	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	6,76	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
6,76	0,00	6,76


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL		ACTA No:	002
ITEM	16.1.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	PUERTA									
		1,00	1,14		1,98		2,26	2,26	M	
  										

TOTAL EJECUTADO	2,26	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	2,26	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,26	0,00	2,26


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL			ACTA No:	002
ITEM	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO		UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	COCINA	1,00		3,71			3,71	3,71	M	
	AULAS	2,00		9,84			19,68	19,68	M	
	ADMINISTRACION	2,00		7,40			14,80	14,80	M	
	ADMINISTRACION	1,00		1,70			1,70	1,70	M	
	SALA AMIGA	1,00		6,05			6,05	6,05	M	
	SALA AMIGA	1,00		5,45			5,45	5,45	M	
	AULAS CALLE	1,00		6,64			6,64	6,64	M	
	AULAS CALLE	1,00		8,00			8,00	8,00	M	

TOTAL EJECUTADO	66,03	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	66,03	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
66,03	0,00	66,03


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL		ACTA No:	002
ITEM	17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	AULAS	1,00		7,25			7,25	7,25	M	
	AULAS CON SALA AMIGA	1,00		7,00			7,00	7,00	M	
	SALA AMIGA	1,00		7,25			7,25	7,25	M	
	ADMINISTRACION	1,00		7,35			7,35	7,35	M	
  										
						TOTAL EJECUTADO		28,85	M	
						MENOS ACTAS ANTERIORES		0,00	M	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X		0,00	M	
						PRESENTE ACTA		28,85	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
28,85	0,00	28,85

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO		CERRAMIENTO PROVISIONAL	ACTA No:	002
ITEM	17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
B1	1,00		3,92			3,92	3,92	ML	
B2	1,00		3,60			3,60	3,60	ML	
B3	1,00		3,80			3,80	3,80	ML	
B4	1,00		9,55			9,55	9,55	ML	
B5	1,00		4,00			4,00	4,00	ML	
B6	1,00		3,00			3,00	3,00	ML	
B7	1,00		3,20			3,20	3,20	ML	
B8	1,00		3,35			3,35	3,35	ML	

TOTAL EJECUTADO	34,42	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	34,42	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
34,42	0,00	34,42

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ACTA No:	002
ITEM	17.1.18 SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



NIVEL 1





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE #1									
CUBIERTA ACCESO		4,43	7,90			35,00	35,00	M2	
CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA		1,75	7,45			13,04	13,04	M2	
CUBIERTA FRENTE COCINA		1,75	8,05			14,09	14,09	M2	
		1,75	2,25			3,94	3,94	M2	
CUBIERTA PASILLO ZONA JUEGOS		1,50	14,8			22,20	22,20	M2	
ALARGAMIENTO DE CUBIERTA		1,50	7,00			10,50	10,50	M2	
CORTE #2									
CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA RECTIFICACION	-1,00	1,47	7,2			-10,58	-10,58	M2	

TOTAL EJECUTADO	88,19	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	98,77	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	-10,58	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-10,58	98,77	88,19

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO		CERRAMIENTO PROVISIONAL	ACTA No:	002
ITEM	17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PUERTA	2,00	1,00		2,12		4,24	4,24	M2	
	2,00	0,92		2,12		3,90	3,90	M2	
	1,00	4,05		0,40		1,62	1,62	M2	

TOTAL EJECUTADO	9,76	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	9,76	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
9,76	0,00	9,76

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Versión: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO		CERRAMIENTO PROVISIONAL	ACTA No:	002
ITEM	17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

















LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE #1									
CUBIERTA ACCESO		4,43	7,90			35,00	35,00	M2	
CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA		1,75	7,45			13,04	13,04	M2	
CUBIERTA FRENTE COCINA		1,75	8,05			14,09	14,09	M2	
		1,75	2,25			3,94	3,94	M2	
CUBIERTA PASILLO ZONA JUEGOS		1,50	14,8			22,20	22,20	M2	
ALARGAMIENTO DE CUBIERTA		1,50	7,00			10,50	10,50	M2	
CORTE #2									
CUBIERTA ZONA ADMINISTRATIVA RECTIFICACION	-1,00	1,47	7,2			-10,58	-10,58	M2	

TOTAL EJECUTADO	88,19	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	98,77	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	-10,58	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-10,58	98,77	88,19

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO		CERRAMIENTO PROVISIONAL	ACTA No:	002
ITEM	17.1.30	CANAL AMAZONA	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COCINA	1,00		2,33			2,33	2,33	M	
COCINA Y AULAS	1,00		8,26			8,26	8,26	M	
ENTRADA	1,00		5,00			5,00	5,00	M	
AULAS	1,00		7,75			7,75	7,75	M	
ADMINISTRACION EXTERIOR	1,00		7,15			7,15	7,15	M	

TOTAL EJECUTADO	30,49	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	30,49	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
30,49	0,00	30,49


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	TORITO FELIZ
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL	ACTA No:	002
ITEM	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
		1,00	7,56	1,65			12,50	12,00	M2	
		1,00	19,51	23,99			468,04	468,04	M2	
		1,00	2,44	22,60			55,14	55,14	M2	
	MENOS AREA DE MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS	-1,00	1,00	332,97			-332,97	-332,97	M2	
 										

TOTAL EJECUTADO	202,21	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	202,21	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
202,21	0,00	202,21

OBSERVACIONES: El Area desglosada del mantenimiento de cubiertas esta en el item. 1.3.43

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

CONSORCIO SAN MIGUEL

ACTA PARCIAL No 2

DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 9198 DE 2024

S3- JARDIN SOCIAL OJO DE PERDÍZ

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	2025												
2. ACTA No.	2			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:					RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN SOCIAL OJO DE PERDIZ					5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 92 70 15 SUR						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO															
6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500					
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/días				
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:		Meses/días			14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO														
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL														
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500					
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días				
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:		Meses/días			25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC														
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA														

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 21.219.301,01**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	322,41	$ 19.797,00	$ 6.382.750,77	292,55	$ 5.791.612,35	0,00	$ 0,00	292,55	$ 5.791.612,35	292,55	$ 5.791.612,35
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -			$ -	0,00				-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	71,05	$ 43.298,00	$ 3.076.322,90	56,66	$ 2.453.264,68	14,61	$ 632.583,78	42,05	$ 1.820.680,90	56,66	$ 2.453.264,68
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00					
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA	M2	292,55	$ 32.417,00	$ 9.483.593,35	292,55	$ 9.483.593,35	0,00	$ 0,00	292,55	$ 9.483.593,35	292,55	$ 9.483.593,35
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	117,31	$ 18.929,00	$ 2.220.560,99	117,31	$ 2.220.560,99	0,00	$ 0,00	117,31	$ 2.220.560,99	117,31	$ 2.220.560,99
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE	UN	3,00	$ 18.691,00	$ 56.073,00	3	$ 56.073,00	0,00	$ 0,00	3,00	$ 56.073,00	3,00	$ 56.073,00
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.201.591,14**								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	55,47	$ 21.662,00	$ 1.201.591,14	77,51	$ 1.679.021,62	22,04	$ 477.430,48	55,47	$ 1.201.591,14	77,51	$ 1.679.021,62
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3.719.982,00**								
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINI INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TERMOMAGNÉTICO PARA INSTALACIÓN EN RIEL DIN (RIEL OMEGA) 1X50A 10KA	UN		$ 38.918,00	$ 0,00	1,00	$ 38.918,00	1,00	$ 38.918,00	0,00	$ -	1,00	$ 38.918,00
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG THHN Y TUBERÍA PVC Ø3/4" HASTA 4M. INCLUYE PRENSA ESTOPA, CAJA OCTAGONAL, CABLE ENCAUCHETADO, CONECTORES, SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 319.430,00	$ 1.277.720,00	4,00	$ 1.277.720,00	0,00	$ 0,00	4,00	$ 1.277.720,00	4,00	$ 1.277.720,00
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	10,00	$ 184.447,00	$ 1.844.470,00	10,00	$ 1.844.470,00	0,00	$ 0,00	10,00	$ 1.844.470,00	10,00	$ 1.844.470,00
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	13,00	$ 45.984,00	$ 597.792,00	13,00	$ 597.792,00	0,00	$ 0,00	13,00	$ 597.792,00	13,00	$ 597.792,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 2.848.251,78**							-	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)												
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	109,81	$ 25.938,00	$ 2.848.251,78	131,85	$ 3.419.925,30	22,04	$ 571.673,52	109,81	$ 2.848.251,78	131,85	$ 3.419.925,30
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 11.585.024,48**								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00					
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	174,03	$ 10.754,00	$ 1.871.518,62	161,14	$ 1.732.899,56	90,16	$ 969.580,64	70,98	$ 763.318,92	161,14	$ 1.732.899,56
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	96,54	$ 20.469,00	$ 1.976.077,26	96,54	$ 1.976.077,26	0,00	$ 0,00	96,54	$ 1.976.077,26	96,54	$ 1.976.077,26
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45.138,00	$ 0,00	29,76	$ 1.343.306,88	29,76	$ 1.343.306,88			29,76	$ 1.343.306,88
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	195,8	$ 39.517,00	$ 7.737.428,60	293,91	$ 11.614.441,47	293,91	$ 11.614.441,47			293,91	$ 11.614.441,47
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 18.820.629,85**								
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7	M2	117,31	$ 160.435,00	$ 18.820.629,85	119,11	$ 19.109.412,85	1,80	$ 288.783,00	117,31	$ 18.820.629,85	119,11	$ 19.109.412,85
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 79.059.630,58**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	73,6	$ 51.981,00	$ 3.825.801,60	90,33	$ 4.695.443,73	16,73	$ 869.642,13	73,60	$ 3.825.801,60	90,33	$ 4.695.443,73
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE	M2	292,55	$ 247.595,00	$ 72.433.917,25	292,55	$ 72.433.917,25	0,00	$ 0,00	292,55	$ 72.433.917,25	292,55	$ 72.433.917,25
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M2	45,51	$ 61.523,00	$ 2.799.911,73		$ -	0,00				-	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 2.158.650,00**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	410	$ 5.265,00	$ 2.158.650,00	375,75	$ 1.978.323,75	375,75	$ 1.978.323,75			375,75	$ 1.978.323,75
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 140.613.060,84		$ 143.746.774,04		$ 18.784.683,65		$ 124.962.090		$ 143.746.774,04
35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**			$ 140.613.061								
ADMINISTRACIÓN		25,64%			$ 36.053.188,80		$ 36.856.672,86		$ 4.816.392,89		$ 32.040.279,98		$ 36.856.672,87
IMPREVISTO		0,50%			$ 703.065,30		$ 718.733,87		$ 93.923,42		$ 624.810,45		$ 718.733,87
UTILIDAD		3,00%			$ 4.218.391,83		$ 4.312.403,22		$ 563.540,51		$ 3.748.862,71		$ 4.312.403,22
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)					$ 40.974.645,93		$ 185.634.583,99		$ 24.258.540,47		$ 161.376.043,53		$ 185.634.584,00
ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
AJUSTE AL PESO					$ 0,23		$ 0,01		-$ 0,47		$ 0,47		$ 0,00
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO					$ 181.587.707,00		$ 185.634.584,00		$ 24.258.540,00		$ 161.376.044,00		$ 185.634.584,00

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	2025										
2. ACTA No.	2		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN SOCIAL OJO DE PERDIZ			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 92 70 15 SUR						
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500					
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/días		
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días		14. ADICIONES:	$ -					
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500					
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días		
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días		25. ADICIONES:	$ -					
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01//2025 - 8/02/2025	1.Infrme Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01//2025 - 8/02/2025	2. Informa Ambienta.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01//2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de MARZO del año 2025



Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA


Origin:Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia:Interventor
Copia:Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	OJO DE PERDIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO		CERRAMIENTO PROVISIONAL	ACTA No:	002
ITEM	1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



CERRAMIENTO







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
PRIMER PISO ZONA VERDE	1,00		2,50			2,50	2,50	M	
SEGUNDO PISO									
HALL ESCALERA	1,00		16,94			16,94	16,94	M	
ACOPIO	1,00		22,61			22,61	22,61	M	
CORTE 2									
MURO COMEDOR	1,00		2,63			2,63	2,63	M	
ZONA DE ACOPIO	1,00		2,12			2,12	2,12	M	
	1,00		4,45			4,45	4,45	M	
	1,00		5,41			5,41	5,41	M	







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	OJO DE PERDIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA


AULAS







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CORTE 1								
BAÑO									
	0,50	16,15	0,62			5,01	5,01	M2	
	0,50	0,36	2,65			0,48	0,48	M2	
COCINA	0,50	0,36	2,65			0,48	0,48	M2	
AREA 1	0,50	11,25	0,70			3,94	3,94	M2	
PUERTA	0,50	0,98	0,44			0,22	0,22	M2	
	0,50	4,90	0,70			1,72	1,72	M2	
	0,50	2,00	0,70			0,70	0,70	M2	
AREA 2	0,50	4,90	0,70			1,72	1,72	M2	
	0,50	2,00	0,70			0,70	0,70	M2	
	0,50	3,91	0,72			1,41	1,41	M2	
	0,50	3,91	0,72			1,41	1,41	M2	
	0,50	3,91	0,72			1,41	1,41	M2	
AREA 3	0,50	3,91	0,72			1,41	1,41	M2	
	0,50	7,27	0,55			2,00	2,00	M2	
	0,50	2,42	1,92			2,32	2,32	M2	
	0,50	5,05	0,72			1,82	1,82	M2	
	0,50	5,05	0,72			1,82	1,82	M2	
COLUMNA	0,50	1,28	0,71			0,45	0,45	M2	
AREA 4	0,50	6,10	0,72			2,20	2,20	M2	
AREA 5	0,50	14,05	0,70			4,92	4,92	M2	
PUERTA	0,50	1,00	0,45			0,23	0,23	M2	
AREA 6	0,50	3,24	2,00			3,24	3,24	M2	
	0,50	2,04	2,55			2,60	2,60	M2	
AREA 7	0,50	11,50	0,70			4,03	4,03	M2	



PUERTA	0,50	0,98	0,44			0,22	0,22	M2	
AREA 8	1,00	6,00	2,44			14,64	14,64	M2	
	-1,00	1,99	3,00			-5,97	-5,97	M2	
AREA 9	0,50	0,94	0,72			0,34	0,34	M2	
CORTE 2									
AULAS									
AULA 1	0,50	2,77	2,65			3,67	3,67	M2	
	0,50	4,00	2,65			5,30	5,30	M2	
	0,50	1,63	2,65			2,16	2,16	M2	
	0,50	0,40	2,65			0,53	0,53	M2	
AULA 2	0,50	0,64	2,65			0,85	0,85	M2	
	0,50	0,64	2,65			0,85	0,85	M2	
	0,50	1,36	2,65			1,80	1,80	M2	
	0,50	1,37	2,65			1,82	1,82	M2	
AULA 3	0,50	0,34	1,15			0,20	0,20	M2	
	0,50	1,62	1,15			0,93	0,93	M2	
	0,50	4,07	1,15			2,34	2,34	M2	
	0,50	2,76	1,15			1,59	1,59	M2	

TOTAL EJECUTADO	77,51	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	55,47	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	22,04	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
22,04	55,47	77,51


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	OJO DE PERDIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UNIDAD: UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TABLERO ELECTRICO 2DO PISO										
 	CAMBIO DE BREAKER	1,00		1,00			1,00	1,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	1,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	1,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	1,00








OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	OJO DE PERDIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	002
ITEM	7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM		UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COCINA Y BAÑO	CORTE 1									
    	COCINA	1,00		37,47			37,47	37,47	ML	
		1,00		72,34			72,34	72,34	ML	
	CORTE 2									
 	COCINA VERIFICACION	1,00		5,58			5,58	5,58	ML	
		1,00		6,53			6,53	6,53	ML	
		2,00		5,02			10,04	10,04	ML	
		1,00		4,90			4,90	4,90	ML	
		1,00		1,12			1,12	1,12	ML	
		1,00		4,31			4,31	4,31	ML	
		1,00		2,15			2,15	2,15	ML	
		1,00		0,87			0,87	0,87	ML	
		2,00		0,66			1,32	1,32	ML	
		1,00		11,20			11,20	11,20	ML	





	1,00		4,55			4,55	4,55	ML	
	2,00		4,96			9,92	9,92	ML	
	2,00		2,04			4,08	4,08	ML	
	2,00		3,30			6,60	6,60	ML	
	2,00		2,93			5,86	5,86	ML	
	2,00		0,66			1,32	1,32	ML	
	2,00		0,60			1,20	1,20	ML	
	2,00		3,30			6,60	6,60	ML	
	2,00		3,25			6,50	6,50	ML	
	2,00		3,24			6,48	6,48	ML	
	2,00		3,26			6,52	6,52	ML	
	2,00		0,62			1,24	1,24	ML	
	2,00		3,78			7,56	7,56	ML	
BAÑO	2,00		4,60			9,20	9,20	ML	
	1,00		3,85			3,85	3,85	ML	
	1,00		2,35			2,35	2,35	ML	
DESCUENTO CORTE 1	-1,00		109,81			-109,81	-109,81	ML	

TOTAL EJECUTADO	131,85	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	109,81	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	22,04	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
22,04	109,81	131,85


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	OJO DE PERDIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	002
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
	LUGAR	Factor	Ancho	Alto	Largo	Peso				
	CORTE 1									
 SALA PROFESORES Y COMEDOR	SALON DE PROFESORES									
		1,00		2,62	0,80		2,10	2,10	M2	
		1,00		2,62	5,75		15,07	15,07	M2	
		1,00		0,86	2,00		1,72	1,72	M2	
	MURO DE VENTANA	1,00		0,80	0,53		0,42	0,42	M2	
		1,00		2,62	6,37		16,69	16,69	M2	
		1,00		1,50	4,62		6,93	6,93	M2	
	COMEDOR									
		1,00		2,50	1,92		4,80	4,80	M2	
		1,00		2,64	1,10		2,90	2,90	M2	
		1,00		2,64	3,80		10,03	10,03	M2	
		1,00		2,64	2,48		6,55	6,55	M2	
		1,00		0,71	2,75		1,95	1,95	M2	
		1,00		1,80	0,30		0,54	0,54	M2	
		1,00		1,70	0,75		1,28	1,28	M2	
	CORTE 2									
	AULAS									
	AULA 1	1,00		2,65	2,77		7,34	7,34	M2	
		1,00		2,65	4,00		10,60	10,60	M2	
		1,00		2,65	1,63		4,32	4,32	M2	
		1,00		2,65	0,40		1,06	1,06	M2	
	MURO SUPERORIOR AULA 1	1,00		0,60	5,10		3,06	3,06	M2	
	DESCUENTO DE MUEBLE	-3,00		0,08	3,10		-0,74	-0,74	M2	
	DESCUENTO DE MUEBLE	-3,00		0,08	0,56		-0,13	-0,13	M2	
	DESCUENTO DE MUEBLE	-1,00		0,88	0,12		-0,11	-0,11	M2	
	AULA 2	2,00		2,65	0,64		3,39	3,39	M2	
		1,00		2,65	1,36		3,60	3,60	M2	







	1,00		2,65	1,37		3,63	3,63	M2	
MURO SUPERORIOR AULA 2	1,00		0,60	5,10		3,06	3,06	M2	
DESCUENTO DE MUEBLE	-3,00		0,08	1,36		-0,33	-0,33	M2	
DESCUENTO DE MUEBLE	-3,00		0,08	1,37		-0,33	-0,33	M2	
AULA 3	1,00		1,15	0,34		0,39	0,39	M2	
	1,00		1,15	1,62		1,86	1,86	M2	
	1,00		1,15	4,07		4,68	4,68	M2	
	1,00		1,15	2,76		3,17	3,17	M2	
MURO SUPERORIOR AULA 3	1,00		0,60	5,10		3,06	3,06	M2	
DESCUENTO DE MUEBLE	-3,00		0,08	3,27		-0,78	-0,78	M2	
DESCUENTO DE MUEBLE	-3,00		0,08	0,56		-0,13	-0,13	M2	
DESCUENTO DE MUEBLE	-1,00		0,87	0,13		-0,11	-0,11	M2	
SUPERIOR DE AULAS 2 Y 3	2,00		1,65	6,00		19,80	19,80	M2	
	4,00		2,50	0,90		9,00	9,00	M2	
	2,00		6,00	0,90		10,80	10,80	M2	
							TOTAL EJECUTADO	161,14	M2
							MENOS ACTAS ANTERIORES	70,98	M2
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
							PRESENTE ACTA	**90,16**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
90,16	70,98	**161,14**

OBSERVACIONES:


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	OJO DE PERDIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	002
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
LUGAR	Factor	Ancho	Alto	Largo	Peso				
AULAS									
AULA 1	1,00		1,50	2,77		4,16	4,16	M2	
	1,00		1,50	4,00		6,00	6,00	M2	
	1,00		1,50	1,63		2,45	2,45	M2	
	1,00		1,50	0,40		0,60	0,60	M2	
DESCUENTO DE MUEBLE	-3,00		0,08	3,10		-0,74	-0,74	M2	
DESCUENTO DE MUEBLE	-3,00		0,08	0,56		-0,13	-0,13	M2	
	-1,00		0,88	0,12		-0,11	-0,11	M2	
AULA 2	2,00		1,50	0,64		1,92	1,92	M2	
	1,00		1,50	1,36		2,04	2,04	M2	
	1,00		1,50	1,37		2,06	2,06	M2	
DESCUENTO DE MUEBLE	-3,00		0,08	1,36		-0,33	-0,33	M2	
	-3,00		0,08	1,37		-0,33	-0,33	M2	
AULA 3	1,00		1,50	0,34		0,51	0,51	M2	
	1,00		1,50	1,62		2,43	2,43	M2	
	1,00		1,50	4,07		6,11	6,11	M2	
	1,00		1,50	2,76		4,14	4,14	M2	
DESCUENTO DE MUEBLE	-3,00		0,08	3,27		-0,78	-0,78	M2	
DESCUENTO DE MUEBLE	-3,00		0,08	0,56		-0,13	-0,13	M2	
DESCUENTO DE MUEBLE	-1,00		0,87	0,13		-0,11	-0,11	M2	
						TOTAL EJECUTADO	29,76	M2	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
						PRESENTE ACTA	29,76	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
29,76	0,00	29,76


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C	FRENTE OBRA	OJO DE PERDIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MODULO DE AULAS 1 - 2 - 3										
	SALA PROFESORES									
		9,00		5,10			45,90	45,90	M	
		2,00		6,85			13,70	13,70	M	
	AULA 1									
		9,00		5,14			46,26	46,26	M	
		2,00		6,20			12,40	12,40	M	
	AULA 2									
		9,00		5,15			46,35	46,35	M	
		1,00		6,20			6,20	6,20	M	
		3,00		2,00			6,00	6,00	M	
		2,00		1,60			3,20	3,20	M	
  	AULA 3									
		9,00		5,20			46,80	46,80	M	
		2,00		6,20			12,40	12,40	M	
	ENTRE AULAS	6,00		2,80			16,80	16,80	M	
		6,00		5,80			34,80	34,80	M	
		2,00		1,55			3,10	3,10	M	

TOTAL EJECUTADO	293,91	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	293,91	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
293,91	0,00	293,91


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	OJO DE PERDI
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero 2025


CAPITULO	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002	
ITEM	14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
COCINA Y BAÑO										
	CORTE 1									
	COCINA									
	COCINA A1	1,00	3,26	3,00			9,78	9,78		
	COCINA A2	1,00	4,97	2,05			10,19	10,19		
	COCINA A3	1,00	6,50	6,45			41,93	41,93		
	COCINA A4	1,00	3,13	2,90			9,08	9,08		
		1,00	3,10	3,79			11,75	11,75		
	COCINA A6	1,00	3,24	2,04			6,61	6,61		
	COCINA A7	1,00	3,31	3,25			10,76	10,76		
	COCINA A8	1,00	3,33	1,43			4,76	4,76		
	COCINA A9	1,00	1,35	0,45			0,61	0,61		
	TAPA CONTRA CAMPANA	1,00	8,97	0,23			2,06	2,06		
	CAMPANA	-1,00	3,10	2,50			-7,75	-7,75		
	DESCUENTO COLUMNA	-1,00	0,33	0,56			-0,18	-0,18		
	BAÑO									
		1,00	3,85	4,60			17,71	17,71		

CORTE 2







ENTRADA COCINA	1,00	0,90	0,27			0,24	0,24	M2	
COCINA RECEPCION DE ALIMENTOS	1,00	2,75	0,30			0,83	0,83	M2	
COCINA RECEPCION DE ALIMENTOS	1,00	2,75	0,20			0,55	0,55	M2	
BAÑO	1,00	1,50	0,12			0,18	0,18	M2	

TOTAL EJECUTADO	119,11	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	117,31	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	1,80	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,80	117,31	119,11


OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	OJO DE PERDIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025


CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002	
ITEM	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO		UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CORTE 1									
	MODULO DE AULAS	2,00		8,30			16,60	16,60	M	
		1,00		14,80			14,80	14,80	M	
		1,00		1,50			1,50	1,50	M	
		1,00		1,00			1,00	1,00	M	
		1,00		2,00			2,00	2,00	M	
	MODULO COCINA + BAÑOS + SALA PROFESORES	1,00		10,70			10,70	10,70	M	
		1,00		4,70			4,70	5,00	M	
		1,00		6,01			6,01	6,00	M	
		1,00		4,52			4,52	5,00	M	
	Reintalacion	0,50		3,70			1,85	2,00	M	
		0,50		5,00			2,50	3,00	M	
		0,50		12,15			6,08	6,00	M	







CORTE 2									
MODULO DE AULAS 1 - 2 - 3	SOBRE AULAS 1-2-3								
		1,00		6,07			6,07	6,07	M	
		1,00		6,00			6,00	6,00	M	
		4,00		1,50			6,00	6,00	M	
	AJUSTE REDONDEOS CORTE #1	-1,00		1,34			-1,34	-1,34	M	
  										

TOTAL EJECUTADO	90,33	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	73,60	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	**16,73**	M	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
16,73	73,60	**90,33**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	OJO DE PERDIZ
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002	
ITEM	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

ASEO GENERAL









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
MODULO 1	1,00	10,70	4,70			50,29	50,29	M2	
MODULO 2	1,00	6,01	7,20			43,27	43,27	M2	
MODULO 3	1,00	12,15	4,52			54,92	54,92	M2	
AULAS						0,00	0,00	M2	
A6	1,00	15,40	6,40			98,56	98,56	M2	
	1,00	2,52	0,68			1,71	1,71	M2	
A1	1,00	0,60	2,60			1,56	1,56	M2	
A3	1,00	2,05	2,00			4,10	4,10	M2	
A2	1,00	3,16	6,00			18,96	18,96	M2	
A4	1,00	3,16	6,07			19,18	19,18	M2	
AREA DE ACOPIO	1,00	10,40	8,00			83,20	83,20	M2	

TOTAL EJECUTADO	375,75	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	375,75	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
375,75	0,00	375,75

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

CONSORCIO SAN MIGUEL

ACTA PARCIAL No 2

DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 9198 DE 2024

S4- JARDIN INFANTIL PORVENIR

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 3 2025

2. ACTA No. 2 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO PORVENIR | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: KR 100 52 24 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 11 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500		
9. FECHA ACTA INICIO:	9 12 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 MARZO 2 2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	89 DÍAS	13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO						
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL						
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 11 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500		
20. FECHA ACTA INICIO:	9 12 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 ABRIL 4 2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -		
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC						
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA						

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 11.125.360,74**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	66,05	$ 43.298,00	$ 2.859.832,90	66,05	$ 2.859.832,90	0,00	$ 0,00	66,05	$ 2.859.832,90	66,05	$ 2.859.832,90
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00				-	$ 0,00
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	82,92	$ 27.519,00	$ 2.281.875,48	36,92	$ 1.016.001,48	0,00	$ 0,00	36,92	$ 1.016.001,48	36,92	$ 1.016.001,48
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL PENDIENTADO NUEVO	M2	140,47	$ 10.188,00	$ 1.431.108,36	135,6	$ 1.381.492,80	0,00	$ 0,00	135,6	$ 1.381.492,80	135,60	$ 1.381.492,80
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	226	$ 20.144,00	$ 4.552.544,00	191,96	$ 3.866.842,24	-34,04	-$ 685.701,76	226,00	$ 4.552.544,00	191,96	$ 3.866.842,24
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 10.732.808,64**							-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00				-	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	226	$ 41.523,00	$ 9.384.198,00	191,96	$ 7.970.755,08	-34,04	-$ 1.413.442,92	226,00	$ 9.384.198,00	191,96	$ 7.970.755,08
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	90,84	$ 14.846,00	$ 1.348.610,64	78,28	$ 1.162.144,88	0,00	$ 0,00	78,28	$ 1.162.144,88	78,28	$ 1.162.144,88
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 30.979.176,00**							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	226	$ 137.076,00	$ 30.979.176,00	203,7	$ 27.922.381,20	28,89	$ 3.960.125,64			28,89	$ 3.960.125,64
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 1.316.250,00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	250	$ 5.265,00	$ 1.316.250,00	218,33	$ 1.149.507,45	0,00	$ 0			-	$ 0,00
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 54.153.595,38		$ 47.328.958,03		$ 1.860.980,96		$ 20.356.214		$ 22.217.195,02
	35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**											
	ADMINISTRACIÓN	25,64%			$ 13.884.981,86		$ 12.135.144,84		$ 477.155,52		$ 5.219.333,28		$ 5.696.488,80
	IMPREVISTO	0,50%			$ 270.767,98		$ 236.644,79		$ 9.304,90		$ 101.781,07		$ 111.085,97
	UTILIDAD	3,00%			$ 1.624.607,86		$ 1.419.868,74		$ 55.829,43		$ 610.686,42		$ 666.515,85
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 15.780.357,70		$ 61.120.616,40		$ 542.289,85		$ 26.288.014,83		$ 26.830.304,68
	ANTICIPO	0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AJUSTE AL PESO				$ (0,08)		-$ 0,40		$ 0,19		$ 0,17		$ 0,36
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 69.933.953,00		$ 61.120.616,00		$ 2.403.271,00		$ 26.288.015,00		$ 28.691.286,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)


DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01//2025 - 8/02/2025	1.Infrme Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01//2025 - 8/02/2025	2. Informa Ambienta.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01//2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de MARZO del año 2025



Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA



Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin:Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

	PROCESO DE GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: FOR-GIF-020
	FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Versión: 1
		Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024
		Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 5 3 2025

2. ACTA No. 2 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 53 SUR 13C 56

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MARZO 2 2025 | 11. PLAZO: 3 MESE 21 DÍAS (Meses/días)

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 ABRIL 4 2026 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS (Meses/días)

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: (Meses/días) | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ITEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR
1	PRELIMINARES				$ 3.619.159,60								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTANCIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	50,00	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00	10	$ 432.960,00	0,00	$ 0,00			-	
1.3	DEMOLICIONES, DESCONTES, RETIROS						$ -	0,00	$ 0,00				
1.3.1	DEMOLICION DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.05 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25,00	$ 27.519,00	$ 715.494,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 10.929,00	$ 0,00	27,01	$ 511.272,20	0,00	$ 0,00			-	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	25,00	$ 20.144,00	$ 503.744,00	35,6	$ 717.126,40	35,60	$ 717.126,40			35,60	$ 717.126
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	30,00	$ 9.834,00	$ 295.020,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.125.340,90								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	51,05	$ 21.662,00	$ 1.125.340,90	79,71	$ 1.726.078,02	0,00	$ 0,00			-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 1.760.818,00								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	25,00	$ 41.523,00	$ 1.079.598,00	18	$ 747.414,00	18,00	$ 747.414,00			18,00	$ 747.414
7.1.7.	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 14.846,00	$ 0,00	48,19	$ 715.428,74	48,19	$ 715.428,74			48,19	$ 715.429
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M		$ 25.938,00	$ 0,00	33,90	$ 879.078,34	0,00	$ 0,00			-	
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	30,00	$ 23.374,00	$ 701.220,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 8.817.660,00								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	340	$ 10.754,00	$ 3.656.360,00	131,57	$ 1.414.903,78	0,00	$ 0,00			-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20.469,00	$ 0,00	27,01	$ 552.807,69	0,00	$ 0,00			-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	249	$ 21.505,00	$ 5.161.200,00	132,85	$ 2.856.939,25	0,00	$ 0,00			-	
13.2.6	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 26.682,00	$ 0,00	62,96	$ 1.679.699,72	0,00	$ 0,00			-	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 0,00								
15.2.4	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 10 MM CON SANBLASTING TIPO PERSIANA	M2		$ 142.049,00	$ 0,00	5,00	$ 710.245,00	0,00	$ 0,00			-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 0,00								
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2		$ 133.664,00	$ 0,00	27,01	$ 3.610.284,64	0,00	$ 0,00			-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ 3.563.976,00								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	25	$ 137.076,00	$ 3.563.976,00	35,6	$ 4.879.905,60	35,60	$ 4.879.905,60			35,60	$ 4.879.906
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	$ 331.695,00							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	63	$ 5.265,00	$ 331.695,00	57,34	$ 301.895,10	0,00	$ 0,00			-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 19.316.547,90		$ 21.737.895,57		$ 7.059.874,74		$ 0		$ 7.059.875
	35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**										
	ADMINISTRACIÓN		25,64%		$ 4.953.275,68		$ 5.573.556,42		$ 1.810.151,68		$ 0,00		$ 1.810.151,68
	IMPREVISTO		0,50%		$ 96.592,74		$ 108.689,48		$ 35.299,37		$ 0,00		$ 35.299,37
	UTILIDAD		3,00%		$ 579.556,44		$ 652.136,87		$ 211.796,24		$ 0,00		$ 211.796,24
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 5.629.424,86		$ 28.072.318,34		$ 2.057.247,49		$ 0,00		$ 2.057.247,49
	ANTICIPO		0%		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AJUSTE AL PESO				$ 0,24		-$ 0,34		-$ 0,23		$ 0,00		-$ 0,23
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 24.947.973,00		$ 28.072.318,00		$ 9.117.122,00		$ 0,00		$ 9.117.122,00

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo 12024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	5	3	2025										
2. ACTA No.	2			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:					RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS					5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			CL 53 SUR 13C 56				
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO													
6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024				8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		31	MARZO	2	2025		11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:			Meses/días				14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	28	11	2025				19. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		15	ABRIL	4	2025		22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:			Meses/días				25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 5 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra y/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01/2025 - 8/02/2025	1.Informe Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01/2025 - 8/02/2025	2. Informe Ambiental.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01/2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 05 días del mes de MARZO del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.
Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	JARDIN PORVENIR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025


CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	002
ITEM	1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



Terraza sobre Comedor





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Descuento				
CORTE 1									
TERRAZA SOBRE COMEDOR	1,00	226,00	1			226,00	226,00	M2	
CORTE 2									
DESCUENTPO DE TERRAZA SOBRE COMEDOR CORTE #1	-1,00	34,04	1			-34,04	-34,04	M2	

TOTAL EJECUTADO	191,96	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	226,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	-34,04	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-34,04	226,00	191,96

OBSERVACIONES: SE ANEXA DWG PARA VERIFICACION DE AREA DEBIDO A QUE ES UN AREA IRREGULAR.


FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	JARDIN PORVENIR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	7.1.1 ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



Terraza sobre Comedor







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	M2
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
TERRAZA SOBRE COMEDOR	1,00	226,00	1			226,00	226,00	M2	
CORTE 2									
DESCUENTPO DE TERRAZA SOBRE COMEDOR CORTE #1	-1,00	34,04	1			-34,04	-34,04	M2	

TOTAL EJECUTADO	191,96	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	226,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	-34,04	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-34,04	226,00	191,96

OBSERVACIONES: SE ANEXA DWG PARA VERIFICACION DE AREA DEBIDO A QUE ES UN AREA IRREGULAR.

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	JARDIN PORVENIR
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE 2
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	TERRAZA SOBRE COMEDOR	1,00	2,30	12,56			28,89	28,89	M2	
										
										

TOTAL EJECUTADO	28,89	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	28,89	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
28,89	0,00	28,89

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	FIRMA	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

CONSORCIO SAN MIGUEL

ACTA PARCIAL No 2

DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 9198 DE 2024

S5- JARDIN INFANTIL RINCÓN DE LAS ARDILLAS

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 / 3 / 2025

2. ACTA No. 2 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 53 SUR 13C 56

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / MARZO / 2025 | 11. PLAZO: 3 MESE 21 DÍAS Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 / ABRIL / 4 / 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 3.699.158,00**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL			$ -								-	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	50,00	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00	$ 0,00				
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26,00	$ 27.519,00	$ 715.494,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2		$ 18.929,00	$ 0,00	27,01	$ 511.272,29	0,00	$ 0,00			-	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26,00	$ 20.144,00	$ 523.744,00	35,6	$ 717.126,40	35,60	$ 717.126,40			35,60	$ 717.126
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	30,00	$ 9.834,00	$ 295.020,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.125.340,90**								
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	51,95	$ 21.662,00	$ 1.125.340,90	224,95	$ 4.872.866,90	0,00	$ 0,00			-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.780.818,00**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	26,00	$ 41.523,00	$ 1.079.598,00	18	$ 747.414,00	18,00	$ 747.414,00			18,00	$ 747.414
7.1.7.	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 14.846,00	$ 0,00	48,19	$ 715.428,74	48,19	$ 715.428,74			48,19	$ 715.429
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M		$ 25.938,00	$ 0,00	33,93	$ 880.076,34	0,00	$ 0,00			-	
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	M	30,00	$ 23.374,00	$ 701.220,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 8.817.560,00**								
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13,1,7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 25.832,00	$ 0,00	136,72	$ 3.531.751,04	0,00	$ 0,00			-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	340	$ 10.754,00	$ 3.656.360,00	131,57	$ 1.414.903,78	0,00	$ 0,00			-	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20.469,00	$ 0,00	27,01	$ 552.867,69	0,00	$ 0,00			-	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	240	$ 21.505,00	$ 5.161.200,00	132,85	$ 2.856.939,25	0,00	$ 0,00			-	
13.2.6	PINTURA DE ACEITE SOBRE PAÑETE (2 MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 26.682,00	$ 0,00	62,96	$ 1.679.898,72	0,00	$ 0,00			-	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**								
15.2.4	VIDRIO LAMINADO DE SEGURIDAD ESPESOR 10 MM CON SANBLASTING TIPO PERSIANA	M2		$ 142.049,00	$ 0,00	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**								
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2		$ 133.664,00	$ 0,00	27,01	$ 3.610.264,64	0,00	$ 0,00			-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3.563.976,00**								
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	26	$ 137.076,00	$ 3.563.976,00	35,6	$ 4.879.905,60	35,60	$ 4.879.905,60			35,60	$ 4.879.906
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 331.695,00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	63	$ 5.265,00	$ 331.695,00	95,34	$ 501.965,10	0,00	$ 0,00			-	
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 19.318.547,90		$ 27.472.680,49		$ 7.059.874,74		$ 0		$ 7.059.875
	35. DESCRIPCIÓN	**36. VALOR CONTRACTUAL**											
	ADMINISTRACIÓN	25,64%			$ 4.953.275,68		$ 7.043.995,28		$ 1.810.151,88		$ 0,00		$ 1.810.151,88
	IMPREVISTO	0,50%			$ 96.592,74		$ 137.363,40		$ 35.299,37		$ 0,00		$ 35.299,37
	UTILIDAD	3,00%			$ 579.556,44		$ 824.180,41		$ 211.796,24		$ 0,00		$ 211.796,24
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 5.629.424,86		$ 35.478.219,58		$ 2.057.247,49		$ 0,00		$ 2.057.247,49
	ANTICIPO	0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%			$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00
	AJUSTE AL PESO				$ 0,24		$ 0,42		-$ 0,23		$ 0,00		-$ 0,23
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 24.947.973,00		$ 35.478.220,00		$ 9.117.122,00		$ 0,00		$ 9.117.122,00

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 / 3 / 2025

2. ACTA No. 2 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: JARDIN INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: CL 53 SUR 13C 56

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 / MARZO / 2 / 2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS (Meses/días)
12. PRORROGAS:	89 DÍAS	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 / ABRIL / 4 / 2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS (Meses/días)
23. PRORROGAS:	104 DIAS	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01//2025 - 8/02/2025	1.Infrme Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01//2025 - 8/02/2025	2. Informa Ambienta.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01//2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de MARZO del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9534-2024	FRENTE OBRA	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - 3C	CONTRATO No:	9122-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	002
ITEM	1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

ZONA VERDE PISO 2 (KUDOTECAS)











LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERCER PISO										
TERRAZA POR EJE A										
JARDINERA			2,00	9,50			1,00	19,00	M2	
LATERALES DE JARDINERA				23,00	0,30		1,00	6,90	M2	
DESCUENTO CLARABOYAS			1,50				-3,00	-5,30	M2	DIAMETRO
			0,34	1,22			1,00	0,41	M2	
TERRAZA POR EJE E			1,61	4,44			1,00	7,15	M2	
LATERALES DE JARDINERA				12,10	0,30		1,00	3,63	M2	
DESCUENTO CLARABOYAS			1,50				-2,00	-3,53	M2	DIAMETRO
			0,20	1,37			1,00	0,27	M2	
PERIMETRO CLARABOYAS JARDINERA 1		RADIO	0,75		0,30		3,00	4,24	M2	
PERIMETRO CLARABOYAS JARDIDENRA 2		RADIO	0,75		0,30		2,00	2,83	M2	

TOTAL EJECUTADO	35,60	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADJUNTO ACTA X)	0,00	M2
PRESENTE ACTA	35,60	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
35,60	0,00	35,60

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR BUSTOS VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	3288-2024	FRENTE OBRA	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	3323-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025


CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002	
ITEM	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	UNIDAD	M2

REQUENVA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

PATIO CENTRAL











LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CONTI
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERCER PISO									
TERRAZA POR EJE A									
JARDINERA		2,00	9,50			1,00	19,00	M2	
		0,34	1,22			1,00	0,41		
DESCUENTO CLARABOYAS		1,50				-3,00	-5,30	M2	DIAMETRO
TERRAZA POR EJE E		1,61	4,44			1,00	7,15	M2	
DESCUENTO CLARABOYAS		1,50				-2,00	-3,53	M2	DIAMETRO
		0,20	1,37			1,00	0,27	M2	

TOTAL EJECUTADO	18,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	18,00	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
18,00	0,00	18,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR AGUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

1/48


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA DC		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9158-2024	FRENTE OBRA	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9122-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025


CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

PATIO CENTRAL









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERCER PISO									
TERRAZA POR EJE A									
JARDINERA		2,00	9,50			1,00	23,00	M	
		0,34				2,00	0,68		
		1,22				1,00	1,22	M	LONG PERIMETRO
PERIMETRO CLARABOYAS JARDINERA 1	RADIO	0,75				3,00	4,71		
TERRAZA POR EJE E		1,61	4,44			1,00	12,10	M	
PERIMETRO CLARABOYAS JARDINERA 2	RADIO	0,75				2,00	4,71	M	DIAMETRO
		0,20				2,00	0,40	M	
		1,37				1,00	1,37	M	

TOTAL EJECUTADO	48,19	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	48,19	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
48,19	0,00	48,19

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

f 61

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	0150-2024	FRENTE OBRA	RINCON DE ARDILLAS
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	0212-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

ZONA VERDE PISO 2 (LUDOTECAS)







LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TERCER PISO										
TERRAZA POR EJE A										
JARDINERA			2,00	9,50			1,00	19,00	M2	
LATERALES DE JARDINERA				23,00	0,30		1,00	6,90	M2	
DESCUENTO CLARABOYAS			1,50				-3,00	-5,30	M2	DIAMETRO
			0,94	1,22			1,00	0,41	M2	
TERRAZA POR EJE E			1,61	4,44			1,00	7,15	M2	
LATERALES DE JARDINERA				12,10	0,30		1,00	3,63	M2	
DESCUENTO CLARABOYAS			1,50				-2,00	-3,53	M2	DIAMETRO
			0,20	1,37			1,00	0,27	M2	
PERIMETRO CLARABOYAS JARDINERA 1		RADIO	0,75		0,30		3,00	4,24	M2	
PERIMETRO CLARABOYAS JARDINERA 2		RADIO	0,75		0,30		2,00	2,83	M2	

TOTAL EJECUTADO	35,60	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	35,60	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
35,60	0,00	35,60

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR AGUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

CONSORCIO SAN MIGUEL

ACTA PARCIAL No 2

DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 9198 DE 2024

S6- JARDIN INFANTIL TUNJUELITO

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	2025										
2. ACTA No.	2		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			CL 58A SUR 12A 25						

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500			
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/días			
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:		Meses/días			14. ADICIONES:	$	-			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500			
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días			
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:		Meses/días			25. ADICIONES:	$	-			
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 23.871.967,34**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	124,09	$ 19.797,00	$ 2.456.609,73	111,8	$ 2.213.304,60	0,00	$ 0,00	111,80	$ 2.213.304,60	111,80	$ 2.213.304,60
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -	0,00				-	$ 0,00
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	49,20	$ 43.298,00	$ 2.130.261,60	49,2	$ 2.130.261,60	0,00	$ 0,00	49,20	$ 2.130.261,60	49,20	$ 2.130.261,60
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00				-	$ 0,00
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	111,14	$ 32.417,00	$ 3.602.825,38	111,14	$ 3.602.825,38	0,00	$ 0,00	111,14	$ 3.602.825,38	111,14	$ 3.602.825,38
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	85,45	$ 18.929,00	$ 1.617.483,05	62,98	$ 1.192.148,42	0,00	$ 0,00	62,98	$ 1.192.148,42	62,98	$ 1.192.148,42
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)	UN	21,00	$ 18.691,00	$ 392.511,00	18	$ 336.438,00	4,00	$ 74.764,00	14,00	$ 261.674,00	18,00	$ 336.438,00
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA Y SELLO DE GOTERAS.	M2	319,61	$ 42.778,00	$ 13.672.276,58	301,25	$ 12.886.872,50	0,00	$ 0,00	301,25	$ 12.886.872,50	301,25	$ 12.886.872,50
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 7.102.384,26**							-	
2.2	CONCRETOS						$ -	0,00				-	$ 0,00
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	4,38	$ 111.104,00	$ 486.635,52	4,38	$ 486.635,52	0,00	$ 0,00	4,38	$ 486.635,52	4,38	$ 486.635,52
2.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM	M	1,50	$ 25.381,00	$ 38.071,50	1,50	$ 38.071,50	0,00	$ 0,00	1,50	$ 38.071,50	1,50	$ 38.071,50
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	M	61,64	$ 102.054,00	$ 6.290.608,56	26,07	$ 2.660.547,78	-13,00	-$ 1.326.702,00	39,07	$ 3.987.249,78	26,07	$ 2.660.547,78
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -	0,00				-	$ 0,00
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	53,94	$ 5.322,00	$ 287.068,68	31,35	$ 166.844,70	-9,34	-$ 49.707,48	40,69	$ 216.552,18	31,35	$ 166.844,70
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 2.981.683,71**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	2,89	$ 48.199,00	$ 139.295,11	2,89	$ 139.295,11	0,00	$ 0,00	2,89	$ 139.295,11	2,89	$ 139.295,11
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	M2	9,48	$ 210.897,00	$ 1.999.303,56	9,48	$ 1.999.303,56	0,00	$ 0,00	9,48	$ 1.999.303,56	9,48	$ 1.999.303,56
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	38,92	$ 21.662,00	$ 843.085,04	27,22	$ 589.639,64	27,22	$ 589.639,64			27,22	$ 589.639,64
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.083.325,00**							-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	4,00	$ 185.011,00	$ 740.044,00	4,00	$ 740.044,00	4,00	$ 740.044,00			4,00	$ 740.044,00
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	17,00	$ 20.193,00	$ 343.281,00	13,00	$ 262.509,00	13,00	$ 262.509,00			13,00	$ 262.509,00
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**							-	
8.1.4.	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2		$ 128.794,00	$ 0,00	10,79	$ 1.389.687,26	10,79	$ 1.389.687,26			10,79	$ 1.389.687,26
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.626.319,31**							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14,97	$ 28.666,00	$ 429.130,02	14,97	$ 429.130,02	14,97	$ 429.130,02			14,97	$ 429.130,02
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,97	$ 25.832,00	$ 386.705,04	14,97	$ 386.705,04	14,97	$ 386.705,04			14,97	$ 386.705,04
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	45,55	$ 10.754,00	$ 489.844,70	173,51	$ 1.865.926,54	173,51	$ 1.865.926,54			173,51	$ 1.865.926,54
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2		$ 20.469,00	$ 0,00	96,22	$ 1.969.527,18	96,22	$ 1.969.527,18			96,22	$ 1.969.527,18
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14,91	$ 21.505,00	$ 320.639,55	15,61	$ 335.693,05	15,61	$ 335.693,05			15,61	$ 335.693,05
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45.138,00	$ 0,00	58,08	$ 2.621.615,04	58,08	$ 2.621.615,04			58,08	$ 2.621.615,04
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 39.517,00	$ 0,00	13	$ 513.721,00	13,00	$ 513.721,00			13,00	$ 513.721,00
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 43.672.804,11**							-	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA, MASILLA Y ANDAMIOS CERTIFICADOS.	M2	94,03	$ 272.113,00	$ 25.586.785,39	62,98	$ 17.137.676,74	0,00	$ 0,00	62,98	$ 17.137.676,74	62,98	$ 17.137.676,74
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	123,04	$ 146.993,00	$ 18.086.018,72	104,83	$ 15.409.276,19	0,00	$ 0,00	104,83	$ 15.409.276,19	104,83	$ 15.409.276,19
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 49.264.210,15**							-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	84,14	$ 51.981,00	$ 4.373.681,34	81,88	$ 4.256.204,28	81,88	$ 4.256.204,28			81,88	$ 4.256.204,28

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	2025									
2. ACTA No.	2		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			CL 58A SUR 12A 25					
A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO												
6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500		
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	2	2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/días	
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:			Meses/días			14. ADICIONES:	$	-	
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO											
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL											
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500		
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días	
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:			Meses/días			25. ADICIONES:	$	-	
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC											
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA											

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	137,94	$ 64.769,00	$ 8.934.235,86	137,94	$ 8.934.235,86	0,00	$ 0,00	137,94	$ 8.934.235,86	137,94	$ 8.934.235,86	
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	14,00	$ 220.149,00	$ 3.082.086,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	$ 0,00	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	118,69	$ 247.595,00	$ 29.387.050,55	114,4	$ 28.324.868,00	0,00	$ 0,00	114,40	$ 28.324.868,00	114,40	$ 28.324.868,00	
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	36,40	$ 95.801,00	$ 3.487.156,40	23,4	$ 2.241.743,40	-13,00	-$ 1.245.413,00	36,40	$ 3.487.156,40	23,40	$ 2.241.743,40	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 2.832.570,00**							-		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	538,00	$ 5.265,00	$ 2.832.570,00	364,03	$ 1.916.617,95	364,03	$ 1.916.617,95			364,03	$ 1.916.617,95	
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0,00	$ -	**$ 0,00**							-		#
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246.667,00	$ 0,00	14,4	$ 3.552.004,80	14,4	$ 3.552.004,80			14,40	$ 3.552.004,80	#
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 132.435.263,88		$ 120.729.373,66		$ 18.281.966,32		$ 102.447.407		$ 120.729.373,66	
	35. DESCRIPCIÓN		**36. VALOR CONTRACTUAL**											
	ADMINISTRACIÓN		25,64%		$ 33.956.401,66		$ 30.955.011,41		$ 4.687.496,16		$ 26.267.515,24		$ 30.955.011,40	
	IMPREVISTO		0,50%		$ 662.176,32		$ 603.646,87		$ 91.409,83		$ 512.237,04		$ 603.646,87	
	UTILIDAD		3,00%		$ 3.973.057,92		$ 3.621.881,21		$ 548.458,99		$ 3.073.422,22		$ 3.621.881,21	
	SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)				$ 38.591.635,90		$ 155.909.913,15		$ 5.327.364,98		$ 132.300.581,84		$ 137.627.946,82	
	ANTICIPO		0%		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO		0%		$ -		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00		$ 0,00	
	AJUSTE AL PESO				$ 0,22		-$ 0,15		-$ 0,30		$ 0,16		-$ 0,14	
	37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO				$ 171.026.900,00		$ 155.909.913,00		$ 23.609.331,00		$ 132.300.582,00		$ 155.909.913,00	

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01//2025 - 8/02/2025	1.Infrme Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01//2025 - 8/02/2025	2. Informa Ambienta.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01//2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de MARZO del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J.I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	28 de febrero de 2025

CAPITULO	**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIRO**		**ACTA No:**	**002**
ITEM	**1.3.18**	**DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO, APARATOS Y LUMINARIAS)**	**UNIDAD**	**UN**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA No 1									
SALA MATERNA Y PARVULOS									
SALA MATERNA Y CAMINADORES						4,00	4,00	UN	
BAÑO DOCENTES						1,00	1,00	UN	
CUARTOS ALMACENAMIENTO SALA MATERNA						3,00	3,00	UN	
PASILLO CANALETA 90						6,00	6,00	UN	
ACTA No 2									
PARVULOS						2,00	2,00	UN	
LAVANDERIA						1,00	1,00	UN	
BATERIA SANITARIA						1,00	1,00	UN	
						TOTAL EJECUTADO	18,00	UN	
						MENOS ACTAS ANTERIORES	14,00	UN	
						MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
						PRESENTE ACTA	**4,00**	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	14,00	**18,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	26 de febrero de 2025

CAPITULO	CONCRETOS	ACTA No:	002
ITEM	2.2.16 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO INCLUYE REFUERZO	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

SALA MATERNA Y CAMINADORES









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA No 1									
SALA MATERNA									
CINTAREMATE A NIVEL CUB EXISTENTE	1,00		8,25			2,00	16,50	M	
	1,00		13,00			1,00	13,00	M	
CINTA REMATE A NIVEL NUEVA PENDIENTE	1,16		8,25			1,00	9,57	M	
ACTA No 2									
CINTAREMATE A NIVEL CUB EXISTENTE	1,00		13,00			-1,00	-13,00	M	

TOTAL EJECUTADO	26,07	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	39,07	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	-13,00	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-13,00	39,07	26,07

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	JARDIN INFANTIL TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO		ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA	ACTA No:	002
ITEM	2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	UNIDAD	KG

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

SALA MATERNA Y CAMINADORES







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
ACTA No 1									
VIGAS EN CONCRETO							13,92	KG	
VIGA COSTADO IZQUIERDO	1		7,00		1,988	13,92			
FLEJES							16,19	KG	
VIGA COSTADO IZQUIERDO	1		0,25		0,249	16,19			
COLUMNETAS							1,99	KG	
COLUMNETAS DE 0,35	1		0,50		0,354	1,99			
	8		0,25		0,249	0,37	0,37	KG	
COLUMNETAS DE 0,70	4		0,85		0,354	3,38	3,38	KG	
	12		0,25		0,249	0,75	0,75	KG	
COLUMNETAS DE 1,53	2		1,68		0,354	3,34	3,34	KG	
	12		0,25		0,249	0,75	0,75	KG	
					PESO TOTAL	40,68			
ACTA No 2									
VIGUETA 13 METROS							-3,98	KG	
REFUERZO LONGITUDINAL							-5,36	KG	
FLEJES									

TOTAL EJECUTADO	31,35	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	40,69	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	-9,34	KG

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-9,34	40,69	31,35



OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DELPILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9155-2024	FRENTE OBRA	J. I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA SAS BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS, INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALA MATERNA Y CAMBIADORES	SALA MATERNA									
  	AREA DE CUBIERTA TERMOACUSTICA			13,00	0,40		3,00	15,60	M2	
				8,20	0,70		2,00	11,62	M2	
	TOTAL OCCUPADO							27,22	M2	
	MENOS ACTAS ANTERIORES							0,00	M2	
	MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X							0,00	M2	
	PRESENTE ACTA							27,22	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
27,22	0,00	27,22

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS


Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9195-2024	RESIDENTE OBRA	J. I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE E S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9223-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTOUBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
SALA MATERNA AREA DE CAMILLAS 1G	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PASILLO						4,00	4,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	4,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADICIONAL) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	4,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	4,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
NOMBRE	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	NOMBRE	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	3038-2024	FRENTE OBRA	1. I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	3022-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002	
ITEM	5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
LUMINARIAS SALA MATERNA	**SALA MATERNA Y PARVULOS**									
 	SALA MATERNA Y CAMINADORES						4,00	4,00	UN	
	BAÑO DOCENTES						1,00	1,00	UN	
	BATERIA SANITARIA-LAVACOLAS-SALA AMIGA						4,00	4,00	UN	
	PARVULOS						2,00	2,00	UN	
	LAVANDERIA						1,00	1,00	UN	
	BATERIA SANITARIA						1,00	1,00	UN	
 										

TOTAL EJECUTADO	13,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	13,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13,00	0,00	13,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

154


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SOIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J.I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	8.1.4 MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA

CUARTOS ALMACENAMIENTO SALA MATERNA Y COCINA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALA MATERNA									
TAPA CULATA VENTANERIA			13,00	0,83		1,00	10,79	M2	

TOTAL EJECUTADO	10,79	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	10,79	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,79	0,00	10,79

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA


Version: 01

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	5130-2024	FRENTE OBRA	J. I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	5121-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UNIDAD M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALA MATERNA Y CAMINADORES	EJE I			8,25	0,70		2,00	5,78	M2	AREA DE UN TRIANGULO
   	EJE J			8,25	1,12		1,00	9,20	M2	ALTURA PROMEDIO TRAPECIO (0,70+1,53)/2

TOTAL EJECUTADO	14,97	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	14,97	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
14,97	0,00	14,97

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9106-2024	FRENTE OBRA	J. I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE CS.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD: M2

ESCRITURA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALA MATEDRA Y CAMINADORES	EJE I			8,25	0,70		2,00	5,78	M2	AREA DE UN TRIANGULO
	EJE J			8,25	1,12		1,00	9,20	M2	ALTURA PROMEDIO TRAPECIO (0,70+1,53)/2









TOTAL EJECUTADO	14,97	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION PARA LA TOJACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	14,97	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
14,97	0,00	14,97

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	


091

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	RELIDEPRO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DAYMAQUIA	CONTRATO No.	0139 2024	FRENTE OBRA	2. J. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSTRUCTORA COLOMBIANA S.A.S E.S.P.	CONTRATO No.	0221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No	002
ITEM	18.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FICHA/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	UBICACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTO
	SUBDIR	Radio	Ancho	Largo	Alto	Fase				
SALA MATERNA Y CAMPEADORES	SALA MATERNA									
	MURO COSTADO FRONTAL			12,82	2,28		1,00	29,23	M2	
	MURO INTERNO			6,43	1,33		2,00	17,10	M2	
				0,15	6,43		1,00	0,96	M2	
	MURO LATERAL EXTERNO (NUEVA PENDIENTE)			7,42	2,85		1,00	21,15	M2	
	ESQUINA POSTERIOR			1,20	2,25		1,00	2,53	M2	
				0,12	0,83		5,00	0,50	M2	
				2,24	1,35		1,00	3,01	M2	
				0,92	0,40		1,00	0,37	M2	
				0,94	0,40		1,00	0,38	M2	
				0,92	0,33		1,00	0,30	M2	
				0,94	0,33		1,00	0,31	M2	
				0,65	1,35		1,00	0,88	M2	
				0,91	2,27		1,00	2,07	M2	
	MUROS SILLAS			1,31	2,26		6,00	17,76	M2	
				0,27	2,26		5,00	1,83	M2	
				0,40	2,22		2,00	1,78	M2	
	REMATE CUBIERTA SUPER BOARD			13,00	0,83		1,00	10,79	M2	
	MURO PASILLO			4,78	2,87		1,00	13,72	M2	
	DESCUENTOS PUERTAS PASILLO			1,18	2,00		-1,00	-2,36	M2	
				0,95	2,04		-1,00	-1,94	M2	
	MURO SUPERIOR			13,00	0,61		1,00	7,93	M2	
	SALA LACTANTE			5,80	0,74		1,00	4,14	M2	
				6,63	2,70		1,00	17,90	M2	PROMEDIO DE ALTURAS
				4,28	2,28		1,00	9,81	M2	PROMEDIO DE ALTURAS
	DESCUENTOS			0,67	0,80		-1,00	-0,49	M2	
				2,55	2,28		1,00	5,81	M2	
				1,17	1,05		-1,00	-1,23	M2	
				0,98	2,03		-1,00	-1,99	M2	
	MURO LATERAL NUEVA PENIENTE			7,55	2,83		1,00	21,33	M2	
				0,17	7,22		1,00	7,39	M2	
	DESCUENTO PUERTA 2		1,48		2,01		-1,00	-2,97	M2	
	DESCUENTO PUERTA 1		1,47		2,12		-1,00	-3,12	M2	
	DESCUENTO VENTANAS MURO FRONTAL		2,54		1,11		-4,00	-11,28	M2	









TOTAL EN CUADRO	177,51	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROTECCIONES ACUMULADO ACTA 0	0,00	M2
PRESENTE ACTA	177,51	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
177,51	0,00	177,51

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Versión: 01

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	5130-2024	FUENTE OBRA	I. I. TRADICIONAL
INTERVENTOR:	CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES PARRA E.U.A.S - BIC	CONTRATO No:	5221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002	
ITEM	19.7.2	PINTURA BIOTICA A DOS MANOS	UNIDAD	M2

ESCUELA / FICHO / BIBLIOTECA / VIVIENDA BIENESTAR	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	OBSERVACIONES
	LUGAR	Ejes	Ancho	Largo	Alto	Pisos				
SALA MATERNAS Y CAMINADORES	SALA MATERNA									
	BAÑOS NIÑOS			4,08	3,45		1,00	14,08	M2	
	LATERALES			4,00	0,72		2,00	5,76	M2	ALTURA PROMEDIO
				1,00	0,17		1,00	0,17	M2	
				3,46	1,00		1,00	3,46	M2	
	DESCUENTOS VENTANA		0,96		0,27		-1,00	-0,26	M2	
	LAVACOLAS			4,05	3,47		1,00	14,06	M2	
	LATERALES			3,97	0,78		2,00	6,19	M2	
				3,46	1,06		1,00	3,67	M2	
				3,46	0,16		1,00	0,55	M2	
	DESCUENTOS VENTANA		1,16		0,92		-1,00	-0,26	M2	
	SALA AMICA			2,92	3,36		1,00	9,81	M2	
	LATERALES			0,86	0,73		1,00	0,63	M2	
				0,88	2,00		1,00	1,76	M2	
				0,86	0,88		1,00	0,56	M2	
				0,86	0,68		1,00	0,58	M2	
				3,47	0,66		1,00	2,27	M2	ALTURA PROMEDIO
				4,00	0,72		1,00	2,85	M2	ALTURA PROMEDIO
	PARVULOS									
	BAÑOS NIÑOS			2,98	2,95		1,00	8,79	M2	
	LATERALES BAÑOS			2,95	0,40		1,00	1,16	M2	
				2,98	0,42		1,00	1,25	M2	
				2,95	0,42		1,00	1,24	M2	
				2,98	0,42		1,00	1,25	M2	
	DESCUENTOS VENTANA		0,95		0,18		-1,00	-0,17	M2	
	LAVANDERIA			3,50	3,00		1,00	10,50	M2	
	LATERALES			3,55	0,52		2,00	3,68	M2	ALTURA PROMEDIO
				3,00	0,41		1,00	1,23	M2	
				3,00	0,61		1,00	1,83	M2	
	DESCUENTOS		0,32		0,20		-1,00	0,06	M2	
			1,28		0,17		-1,00	-0,22	M2	
			0,74		0,21		-1,00	-0,16	M2	









TOTAL ACUMULADO	96,22	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROTECCIONES ACTA No.	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	96,22	M2	

PRESENTE ACTA	RESUMEN ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
96,22	0,00	96,22

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01


PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIOSAN MIGUEL	CONTRATO No.	3136-2024	FRENTE OBRA	J. I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	3223-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD: M2

ESQUEMA / ROTO / UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALA MATERNA Y CAMINADORES	SALA MATERNA									
	MURO FRENTE A LA HUERTA			13,00	0,40		1,00	5,20	M2	
	MURO EXTERNO CUCHILLA			8,50	1,63		1,00	6,50	M2	AREA DE TRIANGULO
	MURO INTERIOR A PATIO CUCHILLA			7,82	0,50		1,00	3,91	M2	AREA DE UN TRAPECIO, LA ALTURA ES PROMEDIO (0,37+0,63)/2=0,50









TOTAL EJECUTADO	15,61	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	15,61	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
15,61	0,00	15,61

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS

Version: 01


Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	5130-2024	FRENTE OBRA	3. I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S – INC	CONTRATO No:	5131-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPÍTULO	PINTURA SOBRE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUIR ANCLAJES CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTOGRAFÍA AREA INTERVENIDA

SALA MATERNA Y CAMINADORES





LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTE
	LUGAR	Pedes	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	SALA MATERNA									
	MURO COSTADO FRONTAL			12,62	1,31		1,00	16,55	M2	
	MURO INTERNO			6,43	1,31		1,00	8,42	M2	
				0,15	1,31		1,00	0,20	M2	
	MURO LATERAL EXTERNO (NUEVA PENDIENTE)			7,42	1,31		1,00	9,72	M2	
	ESQUINA POSTERIOR			1,30	1,31		1,00	1,70	M2	
				2,24	1,31		1,00	2,93	M2	
				0,65	1,31		1,00	0,85	M2	
				0,91	1,31		1,00	1,19	M2	
	MUROS SILLAS			1,51	1,31		6,00	10,30	M2	
				0,27	1,31		3,00	1,06	M2	
				0,40	1,31		2,00	1,05	M2	
	MURO PASILLO			4,78	1,31		1,00	6,26	M2	
	DESCUENTOS PUERTAS PASILLO		1,18		2,00		-1,00	-2,36	M2	
			0,95		2,04		-1,00	-1,94	M2	
	SALA LACTANTE			5,60	0,74		1,00	4,14	M2	
				6,63	1,35		1,00	8,95	M2	
				4,23	1,35		1,00	5,71	M2	
	DESCUENTOS			0,67	0,60		-1,00	-0,40	M2	
				2,53	2,28		-1,00	-5,81	M2	
				1,17	1,05		-1,00	-1,25	M2	
				0,98	2,03		-1,00	-1,99	M2	
	MURO LATERAL NUEVA PENDIENTE			7,55	1,31		1,00	9,89	M2	
	DESCUENTO PUERTA 2		1,48		2,01		-1,00	-2,97	M2	
	DESCUENTO PUERTA 1		1,47		2,12		-1,00	-3,12	M2	
	DESCUENTO VENTANAS MURO FRONTAL		2,54		1,11		4,00	-11,26	M2	

TOTAL RECUERDO		51,08	M2
ACTAS ACTAS ANTERIORES		0,00	M2
PROYECCIONES EJEMPLO ACTA IC		0,00	M2
PRESENTE ACTA		58,08	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
58,08	0,00	58,08

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE ADMINISTRATIVO/DIRECTOR INTERVENTORÍA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS

Version: 01

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9196-2024	FRENTE OBRA	J. I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TIPPUL C.S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES: (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALA MATERNA	CERCHA PRINCIPAL MONTADA SOBRE CERHAS EXISTENTES									
	CORREA TIPO CELOSÍA			13,00			1,00	13,00	M	
							TOTAL EJECUTADO	13,00	M	
							MENOS ACTAS ANTERIORES		M	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
							PRESENTE ACTA	13,00	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13,00	0,00	13,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA DIRECTOR TECNICO	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR BUITRAGO VALLEJO RESIDENTE CONTRATISTA DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS

Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J. I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORIA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9223-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	17.1.1	PLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 28 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
LUDOTECA	LUDOTECA			24,00			2,00	48,00	M	
	CUARTO LUDOTECA			4,00			1,00	4,00	M	
	SALA MATERNA									
	AREA DE CUBIERTA TERMOACUSTICA			13,00			1,00	13,00	M	
				8,44			2,00	16,88	M	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

Version: 01

PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS


Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	1. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE CS.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTOLOCALIZACIÓN AREA INTERVENIDA

SALA MATERNA













LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTE
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CERCHA PRINCIPAL MONTADA SOBRE CERCHAS EXISTENTES										
ACTA No 1										
ANGULO 2"X2"X1/8" DOBLE (ARRIBA Y ABAJO) CON TEMPLETE EN2 ANGULO DE 1 1/2"X 1/8" **CERCHAS SON 3**				7,80			3,00	23,40	M	
CORREA TIPO CELOSÍA				13,00			1,00	13,00	M	
ACTA No 2										
CORREA TIPO CELOSÍA				13,00			-1,00	-13,00	M	

TOTAL EJECUTADO	23,40	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	36,40	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	-13,00	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-13,00	36,40	23,40

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTOR/PROYECTOR INTERVENTOR OBRA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR FLORES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

t91

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9155-2024	FRENTE OBRA	J. I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA SIMPLE C.S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9225-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025


CAPITULO	ASEO Y DISPOSICION FINAL		ACTA No:	002
ITEM	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
SALA MATERNA Y CAMINADOR		13,05	15,40			1,00	200,97	M2	
PARVULOS-LAVANDERIA-BAÑOS		10,10	9,86			1,00	99,49	M2	
EXTERIOR PARQUE		3,30	8,00			1,00	26,40	M2	
PATIO INTERIOR		6,30	5,90			1,00	37,17	M2	

TOTAL EJECUTADO	364,03	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	364,03	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
364,03	0,00	364,03


OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9188-2024	FRENTE OBRA	J. I. TUNJUELITO
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C SAS - BIC	CONTRATO No:	9183-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES	ACTA No:	002	
ITEM	NP-002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSION					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTO
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	MURO CERRAMIENTO									
	LINDERO PARQUE			8.00	1.80		1,00	14,40		
										

TOTAL EJECUTADO	14,40	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (RELLENO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	14,40	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
14,40	0,00	14,40

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

CONSORCIO SAN MIGUEL

ACTA PARCIAL No 2

DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 9198 DE 2024

S7- JARDÍN INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	2025										
2. ACTA No.	2		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:				RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2			
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA				5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:			KR 19 78D 05 SUR IN 1					

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500			
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	3	2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/días		
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:			Meses/días			14. ADICIONES:	$	-		
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500			
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días		
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:			Meses/días			25. ADICIONES:	$	-		
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obra/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 1.938.368,95**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	15,5	$ 43.298,00	$ 671.119,00	15,3	$ 662.459,40	0,00	$ 0,00	15,3	$ 662.459,40	15,30	$ 662.459,40
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -	0,00	$ 0,00				
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	46,05	$ 27.519,00	$ 1.267.249,95	42,58	$ 1.171.759,02	0,00	$ 0,00	42,58	$ 1.171.759,02	42,58	$ 1.171.759,02
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 907.171,67**								
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	24,85	$ 17.799,00	$ 442.305,15	7,95	$ 141.502,05	0,00	$ 0,00	7,95	$ 141.502,05	7,95	$ 141.502,05
3.2	OTROS DEL CAPÍTULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	21,46	$ 21.662,00	$ 464.866,52	21,46	$ 464.866,52	0,00	$ 0,00	21,46	$ 464.866,52	21,46	$ 464.866,52
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 4.250.282,09**								
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	46,05	$ 41.523,00	$ 1.912.134,15	42,58	$ 1.768.049,34	0,00	$ 0,00	42,58	$ 1.768.049,34	42,58	$ 1.768.049,34
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16,44	$ 14.846,00	$ 244.068,24	16,44	$ 244.068,24	0,00	$ 0,00	16,44	$ 244.068,24	16,44	$ 244.068,24
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	2,2	$ 68.333,00	$ 150.332,60	1,2	$ 81.999,60	1,20	$ 81.999,60			1,20	$ 81.999,60
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M		$ 3.594,00	$ 0,00	8	$ 28.752,00	8,00	$ 28.752,00			8,00	$ 28.752,00
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19,53	$ 95.370,00	$ 1.862.576,10	19,19	$ 1.830.150,30	19,19	$ 1.830.150,30			19,19	$ 1.830.150,30
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	9,00	$ 9.019,00	$ 81.171,00	8,93	$ 80.539,67	8,93	$ 80.539,67			8,93	$ 80.539,67
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 1.741.166,60**								
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	13,85	$ 125.716,00	$ 1.741.166,60	13,14	$ 1.651.908,24	13,14	$ 1.651.908,24			13,14	$ 1.651.908,24
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2		$ 128.794,00	$ 0,00	3,46	$ 445.627,24	3,46	$ 445.627,24			3,46	$ 445.627,24
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5.107.411,87**								
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9,9	$ 25.832,00	$ 255.736,80	8,75	$ 226.030,00	0,00	$ 0,00	8,75	$ 226.030,00	8,75	$ 226.030,00
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	6,02	$ 21.505,00	$ 129.460,10	5,94	$ 127.739,70	0,00	$ 0,00	5,94	$ 127.739,70	5,94	$ 127.739,70
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	30,4	$ 54.958,00	$ 1.670.723,20	27,38	$ 1.504.750,04	0,00	$ 0,00	27,38	$ 1.504.750,04	27,38	$ 1.504.750,04
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	2,55	$ 43.779,00	$ 111.636,45	2,55	$ 111.636,45	0,00	$ 0,00	2,55	$ 111.636,45	2,55	$ 111.636,45
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	57,13	$ 26.869,00	$ 1.535.025,97	54,07	$ 1.452.806,83	0,00	$ 0,00	54,07	$ 1.452.806,83	54,07	$ 1.452.806,83
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35,55	$ 39.517,00	$ 1.404.829,35	36,6	$ 1.446.322,20	5,55	$ 219.319,35	31,05	$ 1.227.002,85	36,60	$ 1.446.322,20
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 5.823.432,81**								
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	5,35	$ 51.981,00	$ 278.098,35	5,35	$ 278.098,35	5,35	$ 278.098,35			5,35	$ 278.098,35
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON BASE DE CEMENTO, MODIFICADO CON POLIMEROS, DE UN SOLO COMPONENTE, PARA APLICACIONES DE BAJO ESPESOR.	M2	36,31	$ 52.838,00	$ 1.918.547,78	35,86	$ 1.894.770,68	0,00	$ 0,00	35,86	$ 1.894.770,68	35,86	$ 1.894.770,68
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (INCLUYE IMPRIMANTE DE ALTA ADHERENCIA CON EL CONCRETO EXISTENTE)	M	38,89	$ 42.262,00	$ 1.643.569,18	37,55	$ 1.586.938,10	0,00	$ 0,00	37,55	$ 1.586.938,10	37,55	$ 1.586.938,10
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	9,9	$ 200.325,00	$ 1.983.217,50	7,14	$ 1.430.320,50	7,14	$ 1.430.320,50			7,14	$ 1.430.320,50
19	DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN				**$ 1.456.470,00**								
19.1.3	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1	$ 1.456.470,00	$ 1.456.470,00	1,00	$ 1.456.470,00	0,00	$ 0,00	1,00	$ 1.456.470,00	1,00	$ 1.456.470,00
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				**$ 242.453,25**								
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46,05	$ 5.265,00	$ 242.453,25	46,05	$ 242.453,25	46,05	$ 242.453,25			46,05	$ 242.453,25
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 21.466.757,24		$ 20.330.017,72		$ 6.289.168,50		$ 14.040.849		$ 20.330.017,72

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL					
ADMINISTRACIÓN	25,64%	$ 5.504.076,56	$ 5.212.616,54	$ 1.612.542,80	$ 3.600.073,74	$ 5.212.616,54
IMPREVISTO	0,50%	$ 107.333,79	$ 101.650,09	$ 31.445,84	$ 70.204,25	$ 101.650,09
UTILIDAD	3,00%	$ 644.002,72	$ 609.900,53	$ 188.675,06	$ 421.225,48	$ 609.900,54
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 6.255.413,07	$ 26.254.184,88	$ 1.832.663,70	$ 18.132.352,69	$ 19.965.016,39
ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AJUSTE AL PESO		$ (0,31)	$ 0,12	$ 0,80	-$ 0,69	$ 0,11
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 27.722.170,00	$ 26.254.185,00	$ 8.121.833,00	$ 18.132.352,00	$ 26.254.185,00

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	2025						
2. ACTA No.	2		3. TIPO DE ACTA PARCIAL:			RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	JARDIN INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA			5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:		KR 19 78D 05 SUR IN 1			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024		7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024		8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500	
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31	MARZO	3	2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS		13. SUSPENSIONES:			Meses/días			14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO										
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL										
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024		18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025		19. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500	
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15	ABRIL	4	2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS		24. SUSPENSIONES:			Meses/días			25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC										
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA										

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y Obray/o Modificaciones LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01//2025 - 8/02/2025	1.Infrme Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01//2025 - 8/02/2025	2. Informa Ambienta.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01//2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de MARZO del año 2025

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J.I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9223-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES		ACTA No:	002
ITEM	7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
AULA PREJARDIN A									
INGRESO AULA		1,20				1,00	1,20	ML	

TOTAL EJECUTADO	1,20	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	1,20	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,20	0,00	1,20

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9108-2024	FRENTE OBRA	J. I ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO		ACTA No:		002
ITEM	7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE AUTOADHESIVA A= 2CM	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	AULA PREJARDIN A									
	RAMPA			1,00			8,00	8,00		

TOTAL EJECUTADO	8,00	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	8,00	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8,00	0,00	8,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	0394-2024	FRENTE OBRA	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	0321-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES	ACTA No:	002
ITEM	7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTOLOCALIZACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	AULA PREJARDIN A									
	AULA PREJARDIN A	1,00	5,33	3,6			1,00	19,19		
 										

TOTAL EJECUTADO	19,19	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	19,19	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
19,19	0,00	19,19

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPEÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO:	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.:	5183-2024	FRENTE OBRA	J. E. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA PYP E.C S.A.S - BIC	CONTRATO No.:	5221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O RECORTA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES			ACTA No:	002
ITEM	7.2.35	WIN DE ALUMNIO		UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTE
	LUGAR	Nombre	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	AULA PREJARDIN A									
	MUROS ENCHAPADOS			5,33			1,00	5,33		
				3,60			1,00	3,60		
										

TOTAL EJECUTADO	8,93	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROYECCION (RESULTADO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	8,93	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8,93	0,00	8,93

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAICEDO PAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOSEFINA FELIPA RUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9136-2024	FRENTE OBRA	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - 3C	CONTRATO No:	9225-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Pesa				
AULA PREJARDIN A									
MURO CONTRA TANQUE Y TALUD			1,45	5,33		1,00	7,73		
			3,60	1,45		1,00	5,22		
			0,25	1,65		1,00	0,19		

TOTAL EJECUTADO	13,14	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	13,14	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
13,14	0,00	13,14

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9568-2024	FRENTE OBRA	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9921-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	8.1.4	MURO EN SUPERBOARD 10 MM	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	AULA PREJARDIN A									
	MURO CONTRA TANQUE			0,65	5,33		1,00	3,46		
										

TOTAL EJECUTADO	3,46	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	3,46	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
3,46	0,00	3,46

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA**	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024	**FRENTE OBRA**	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**28 de febrero de 2025**

CAPITULO	**PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)**			**ACTA No:**	**002**
ITEM	**13.4.3**	**ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)**		**UNIDAD**	**ML**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	**DIMENSIÓN**					**CANTIDAD**	**TOTAL**	**UNIDAD**	**CORTE**
LUGAR	**Factor**	**Ancho**	**Largo**	**Alto**	**Peso**				
ACTA No 1									
AULA PREJARDIN A									
PERFILERIA METALICA CUBIERTA		5,33				5,00	26,65	M	
VERTICALES EN AULA									
PERFILES VERTICALES BAJO CUBIERTA 1			1,2			1,00	1,20	M	
PERFILES VERTICALES BAJO CUBIERTA 2			1,45			1,00	1,45	M	
PERFILES VERTICALES BAJO CUBIERTA 2			1,75			1,00	1,75	M	
ACTA No 2									
PINTURA FLANCHE CERCHA			5,55			1,00	5,55		

TOTAL EJECUTADO	36,60	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	31,05	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
PRESENTE ACTA	**5,55**	ML	

PRESENTE ACTA	**ACUMULADO ANTERIOR**	**ACUMULADO ACTUAL**
5,55	31,05	**36,60**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA **RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA**	**FIRMA**	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES V. **RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No:	9198-2024	FRENTE OBRA	J.J. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑÍA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S.- BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	AULA PREJARDIN A									
	MURO LATERAL AULA CONTRA TANQUE		5,35				1,00	5,35		

TOTAL EJECUTADO	5,35	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
PRESENTE ACTA	5,35	ML	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
5,35	0,00	5,35

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR RUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J. I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO		PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
AULA PREJARDIN A									
MURO LATERAL AULA CONTRA TANQUE		5,10		1,25		1,00	6,38		
		0,40		1,9		1,00	0,76		

TOTAL EJECUTADO	7,14	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	7,14	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7,14	0,00	7,14

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR BUSTOS V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización Inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9100-2024	FRENTE OBRA	J.I. ESTRELLAS DEL MAÑANA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICION FINAL		ACTA No:	002
ITEM	20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
TANQUE DE AGUA									
	1,00	5,20	5,1			26,52	26,52		
AULA PREJARDIN A		5,35	3,65			1,00	19,53		

TOTAL EJECUTADO	46,05	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	46,05	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
46,05	0,00	46,05

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES V. RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

CONSORCIO SAN MIGUEL

ACTA PARCIAL No 2

DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 9198 DE 2024

S8- JARDIN INFANTIL YANACONA

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 3 2025

2. ACTA No. 2 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA POPULAR YANACONA MUKU KAWSAY | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: TV 17B 77A 74 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 11 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MARZO 2 2025 | 11. PLAZO: 3 MESE 21 DÍAS Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 11 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

20. FECHA ACTA INICIO: 9 12 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 ABRIL 4 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 6.903.307,28**								
1.1	OBRAS PRELIMINARES												
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	156,24	$ 19.797,00	$ 3.093.083,28	144,00	$ 2.850.768,00	144,00	$ 2.850.768,00			144,00	$ 2.850.768
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						$ -	0,00	$ 0,00				
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	88,00	$ 43.298,00	$ 3.810.224,00	18,15	$ 785.858,70	18,15	$ 785.858,70			18,15	$ 785.859
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 3.688.940,00**								
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	20,00	$ 184.447,00	$ 3.688.940,00		$ -	0,00	$ 0,00			-	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99.525,00	$ 0,00	20,00	$ 1.990.500,00	20,00	$ 1.990.500,00			20,00	$ 1.990.500
7	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**								
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M		$ 9.019,00	$ 0,00	62,86	$ 566.934,34	62,86	$ 566.934,34			62,86	$ 566.934
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 7.482.931,40**								
8.1.4	MURO EN LAMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	58,10	$ 128.794,00	$ 7.482.931,40	57,14	$ 7.359.289,16	57,14	$ 7.359.289,16			57,14	$ 7.359.289
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 10.732.713,70**							-	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,10	$ 25.832,00	$ 1.500.839,20	57,14	$ 1.476.040,48	57,14	$ 1.476.040,48			57,14	$ 1.476.040
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58,10	$ 21.505,00	$ 1.249.440,50	78,52	$ 1.688.572,60	57,14	$ 1.228.795,70			57,14	$ 1.228.796
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2		$ 45.138,00	$ 0,00	41,26	$ 1.862.393,88					-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0,00	$ 0,00				
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	202,00	$ 39.517,00	$ 7.982.434,00	190,20	$ 7.516.133,40	190,20	$ 7.516.133,40			190,20	$ 7.516.133
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 40.570.913,88**							-	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2		$ 137.076,00	$ 0,00	29,16	$ 3.997.136,16					-	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2	156,24	$ 247.595,00	$ 38.684.242,80	179,40	$ 44.418.543,00	179,40	$ 44.418.543,00			179,40	$ 44.418.543
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	M2	26,964	$ 69.970,00	$ 1.886.671,08	10,40	$ 727.688,00	10,40	$ 727.688,00			10,40	$ 727.688
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 1.210.950,00**							-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	230	$ 5.265,00	$ 1.210.950,00	284,00	$ 1.495.260,00	224,00	$ 1.179.360,00			224,00	$ 1.179.360
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 70.589.756,26		$ 76.735.117,72		$ 70.099.910,78		$ 0		$ 70.099.911

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL					
ADMINISTRACIÓN	25,64%	$ 18.099.213,51	$ 19.674.884,18	$ 17.973.617,12	$ 0,00	$ 17.973.617,12
IMPREVISTO	0,50%	$ 352.948,78	$ 383.675,59	$ 350.499,55	$ 0,00	$ 350.499,55
UTILIDAD	3,00%	$ 2.117.692,69	$ 2.302.053,53	$ 2.102.997,32	$ 0,00	$ 2.102.997,32
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 20.569.854,98	$ 99.095.731,02	$ 20.427.113,99	$ 0,00	$ 20.427.113,99
ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AJUSTE AL PESO		$ (0,24)	-$ 0,02	$ 0,23		$ 0,23
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 91.159.611,00	$ 99.095.731,00	$ 90.527.025,00	$ 0,00	$ 90.527.025,00

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 | 3 | 2025

2. ACTA No. 2 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA POPULAR YANACONA MUKU KAWSAY | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: TV 17B 77A 74 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 / MARZO / 2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS (Meses/días)
12. PRORROGAS:	89 DÍAS	13. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 / ABRIL / 4 / 2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS (Meses/días)
23. PRORROGAS:	104 DIAS	24. SUSPENSIONES:	(Meses/días)	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01//2025 - 8/02/2025	1.Infrme Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01//2025 - 8/02/2025	2. Informa Ambienta.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01//2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de MARZO del año 2025



Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA


Original: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J.I. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9222-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PRELIMINARES		ACTA No:	002
ITEM	1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BLOQUE 1									
MODULO PREJARDIN Y PARVULOS		6,00	12			1,00	72,00	M2	
BLOQUE 2									
MODULO SALA MATERNA		6,00	12			1,00	72,00		

TOTAL EJECUTADO	144,00	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	144,00	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
144,00	0,00	144,00

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

881

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J.I. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO		PRELIMINARES	ACTA No:	002
ITEM	1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
										
	MODULO PREJARDIN Y PARVULOS			5,70			1,00	5,70	M	
				6,90			1,00	6,90	M	
				5,55			1,00	5,55	M	

TOTAL EJECUTADO	18,15	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	18,15	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
18,15	0,00	18,15

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J.L YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UNIDAD	UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA






LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CONTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BLOQUE 1									
PARVULOS						4,00	4,00	UN	
PREJARDIN						4,00	4,00	UN	
BAÑO						2,00	2,00	UN	
BLOQUE 2									
SALA MATERNA						4,00	4,00	UN	
CAMINADORES						4,00	4,00	UN	
BAÑO						2,00	2,00	UN	

TOTAL EJECUTADO	20,00	UN
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN
PRESENTE ACTA	20,00	UN

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
20,00	0,00	20,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J.I. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORIA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	0221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	7,2,35 WIN DE ALUMINIO	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BLOQUE 1- BLOQUE 2									
PARVULOS-PREJARDÍN									
PARTE TRASERA			2,13				1,00	2,13	ML	
			2,13				3,00	6,39	ML	
			2,13				2,00	4,26	ML	
			2,13				2,00	4,26	ML	
			2,13				2,00	4,26	ML	
LATERAL 1			2,33				2,00	4,66	ML	
			3,30				2,00	6,60	ML	
FRONTAL			2,13				1,00	2,13	ML	
			2,13				2,00	4,26	ML	
			2,13				3,00	6,39	ML	
			2,13				2,00	4,26	ML	
			2,13				2,00	4,26	ML	
LATERAL 2			4,50				2,00	9,00	ML	

TOTAL EJECUTADO	62,86	ML
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML
MENOS PROTECCION (ADHESANTO) ACTA X	0,00	ML
PRESENTE ACTA	62,86	ML

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
62,86	0,00	62,86

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9156-2024	RESIDENTE OBRA	J.J YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9223-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	9.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	UNIDAD	M2

CROQUIS / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BLOQUE 1-BLOQUE 2									
PARVULOS-PREJARDIN									
PARTE TRASERA		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
		2,13	0,96			1,00	2,05	M2	
		2,13	0,96			2,00	4,09	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
LATERAL 1		2,35	0,96			2,00	4,47	M2	
		3,00	0,2			2,00	1,32	M2	
FRONTAL		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,96			3,00	6,13	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,96			2,00	4,09	M2	
LATERAL 2		4,50	0,96			2,00	8,64	M2	
ESPACIO ENTRE CUBIERTA									
LATERALES (TRIANGULOS)		6,00		0,5		4,00	6,00		AREA DE UN TRIANGULO
POR EL LADO LARGO DEL MODULO		12,00		0,25		4,00	12,00		

TOTAL EJECUTADO	57,14	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	57,14	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
57,14	0,00	57,14

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C.		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9130-2024	RESIDENTE OBRA	J.L. VANEGONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025


CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BLOQUE 1- BLOQUE 2									
PARVULOS-PREJARDIN									
PARTE TRASERA		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
		2,13	0,96			3,00	6,13	M2	
		2,13	0,96			1,00	4,09	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
LATERAL 1		2,33	0,96			2,00	4,47	M2	
		3,30	0,2			2,00	1,32	M2	
FRONTAL		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,96			3,00	6,13	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,96			2,00	4,09	M2	
LATERAL 2		4,50	0,96			2,00	8,64	M2	
ESPACIO ENTRE CUBIERTA									
LATERALES (TRIANGULOS)		6,00		0,5		4,00	6,00		AREA DE UN TRIANGULO
POR EL LADO LARGO DEL MODULO		12,00		0,25		4,00	12,00		

TOTAL EJECUTADO	57,14	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	57,14	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
57,14	0,00	57,14

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9158-2024	FRENTE OBRA	LL YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE E S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9223-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	13.2.3 PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BLOQUE 1 -BLOQUE 2									
PARVULOS-PREJARDIN									
PARTE TRASERA		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
		2,13	0,96			3,00	6,13	M2	
		2,13	0,96			2,00	4,09	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
LATERAL 1		2,33	0,96			2,00	4,47	M2	
		3,30	0,2			2,00	1,32	M2	
FRONTAL		2,13	0,2			1,00	0,43	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,96			3,00	6,13	M2	
		2,13	0,2			2,00	0,85	M2	
		2,13	0,96			2,00	4,09	M2	
LATERAL 2		4,50	0,96			2,00	8,64	M2	
ESPACIO ENTRE CUBIERTA									
LATERALES (TRIANGULOS)		6,00		0,5		4,00	6,00	M2	AREA DE UN TRIANGULO
POR EL LADO LARGO DEL MODULO		12,00		0,25		4,00	12,00		

TOTAL EJECUTADO	57,14	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	57,14	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
57,14	0,00	57,14

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR NUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J.I. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025


CAPITULO		PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	ML

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
PINTURA SOBRE LA ESTRUCTURA DE LOS CONTENEDORES									
PARVULOS Y CAMINADORES	VERTICALES			2,45		24,00	58,80	ML	
HORIZONTALES				6		2,00	12,00	ML	
				2,43		10,00	24,30	ML	
BLOQUE 2									
SALA MATERNA	VERTICALES			2,45		24,00	58,80	ML	
HORIZONTALES				6		2,00	12,00	ML	
				2,43		10,00	24,30	ML	

TOTAL EJECUTADO	190,20	ML	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	ML	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	ML	
PRESENTE ACTA	190,20	ML	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
190,20	0,00	**190,20**

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J.I. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	COSTE
LUGAR		Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BLOQUE 1										
MODULO PREJARDIN Y PARVULOS			3,45	13,00			2,00	89,70	M2	
BLOQUE 2										
MODULO SALA MATERNA			3,45	13,00			2,00	89,70	M2	

TOTAL EJECUTADO	179,40	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	179,40	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
179,40	0,00	179,40

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

194

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J.I. YAMACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - 6IC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO		CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÒN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÒN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y 1,13	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA



LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BLOQUE 1									
MODULO PREJARDIN Y PARVULOS		0,40	13,00			1,00	5,20	M2	
BLOQUE 2									
MODULO SALA MATERNA		0,40	13,00			1,00	5,20	M2	

TOTAL EJECUTADO	10,40	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	10,40	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,40	0,00	10,40

OBSERVACIONES:


FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024	FRENTE OBRA	J.I. YANACONA
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de febrero de 2025

CAPITULO	ASEO Y DISPOSICION FINAL	ACTA No:	002
ITEM	20.1.1 ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
BLOQUE 1									
MODULO PREJARDIN Y PARVULOS		8,00	14			1,00	112,00	M2	
BLOQUE 2									
MODULO SALA MATERNA		8,00	14			1,00	112,00	M2	

TOTAL EJECUTADO	224,00	M2	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
PRESENTE ACTA	224,00	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
224,00	0,00	224,00

OBSERVACIONES:

FIRMA	LUIS OSWALDO CAMPAÑA RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA	FIRMA	ING. JOHANNA DEL PILAR ÑUSTES VELASQUEZ RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE	FABIAN OMAR VALLEJO	NOMBRE	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		FIRMA	

961

CONSORCIO SAN MIGUEL

ACTA PARCIAL No 2

DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 9198 DE 2024

S9- CENTRO DE ADULTO MAYOR SIERRA MORENA

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	2025															
2. ACTA No.	2			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:									RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2		
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SIERRA MORENA								5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:						TV 60 73C 07 SUR			

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024						8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500			
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		31	MARZO		2	2025			11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/días			
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:			Meses/días						14. ADICIONES:	$	-			
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO																	
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL																	
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025						19. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500			
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		15	ABRIL		4	2025			22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días			
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:			Meses/días						25. ADICIONES:	$	-			
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC																	
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA																	

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 11.364.335,27**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL					0,00	$ -						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	120,00	$ 43.298,00	$ 5.195.760,00	37,00	$ 1.602.026,00	10,20	$ 441.639,60			10,20	$ 441.640
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					0,00	$ -						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	136,00	$ 27.519,00	$ 3.742.584,00	108,23	$ 2.978.381,37	66,86	$ 1.839.920,34			66,86	$ 1.839.920
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES, PREFABRICADOS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	7,80	$ 32.197,00	$ 251.136,60	8,01	$ 257.897,97					-	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	3,06	$ 10.672,00	$ 32.656,32	13,92	$ 148.554,24					-	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UN	39,00	$ 21.344,00	$ 832.416,00	39,00	$ 832.416,00	4,00	$ 85.376,00			4,00	$ 85.376
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,66	$ 18.347,00	$ 140.538,02	7,66	$ 140.538,02					-	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	61,77	$ 18.929,00	$ 1.169.244,33	81,52	$ 1.543.092,08	31,10	$ 588.691,90			31,10	$ 588.692
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 34.672.732,40**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			$ -		0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1289,80	$ 21.662,00	$ 27.939.647,60	1289,00	$ 27.922.318,00	340,54	$ 7.376.777,48			340,54	$ 7.376.777
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	7,80	$ 863.216,00	$ 6.733.084,80	8,01	$ 6.914.360,16	0,00	$ 0,00			-	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 8.816.976,00**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
4.1	TUBERIA		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	21,00	$ 419.856,00	$ 8.816.976,00	20,00	$ 8.397.120,00	0,00	$ 0,00			-	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 2.713.056,00**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS PARA LA CONEXIÓN E INSTALACIÓN.	UN	59,00	$ 45.984,00	$ 2.713.056,00	59,00	$ 2.713.056,00	0,00	$ 0,00			-	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 21.641.952,00**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -	0,00	$ 0,00				
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	136,00	$ 41.523,00	$ 5.647.128,00	108,23	$ 4.494.034,29	66,86	$ 2.776.227,78			66,86	$ 2.776.228
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -	0,00	$ 0,00				
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2		$ 70.927,00	$ 0,00	48,13	$ 3.413.716,51	48,13	$ 3.413.716,51			48,13	$ 3.413.717
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	136,00	$ 117.609,00	$ 15.994.824,00	60,23	$ 7.083.590,07	0,00	$ 0,00			-	
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M		$ 20.496,00	$ 0,00	24,57	$ 503.586,72	24,57	$ 503.586,72			24,57	$ 503.587
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 9.023.894,48**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	71,78	$ 125.716,00	$ 9.023.894,48	13,92	$ 1.749.966,72	0,00	$ 0,00			-	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00				
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE TORNILLOS, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR MEDIDAS EN OBRA.	M2		$ 227.408,00	$ 0,00	12,42	$ 2.824.407,36	0,00	$ 0,00			-	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 20.101.338,00**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-	

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 / 3 / 2025

2. ACTA No. 2 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SIERRA MORENA | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: TV 60 73C 07 SUR

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / MARZO / 2025 | 11. PLAZO: 3 MESE 21 DÍAS Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 / ABRIL / 4 / 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFÓN COMPLETO TIPO BOTELLA Y GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	18,00	$ 705.542,00	$ 12.699.756,00	18,00	$ 12.699.756,00	0,00	$ 0,00			-		
11.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL Y DESCARGA TIPO PUSH, BRIDA DE 4" Y SELLANTE)	UN		$ 408.380,00	$ 0,00	1,00	$ 408.380,00	0,00	$ 0,00			-		
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	18,00	$ 411.199,00	$ 7.401.582,00	18,00	$ 7.401.582,00	0,00	$ 0,00			-		
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 50.168.106,82**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -	0,00	$ 0,00					
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	21,78	$ 78.779,00	$ 1.715.806,62	13,92	$ 1.096.603,68	0,00	$ 0,00			-		
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					0,00	$ -	0,00	$ 0,00					
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1174,80	$ 10.754,00	$ 12.633.799,20	1174,8	$ 12.633.799,20	607,14	$ 6.529.183,56			607,14	$ 6.529.184	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	639,50	$ 45.138,00	$ 28.865.751,00	471,21	$ 21.269.476,98	308,21	$ 13.911.982,98			308,21	$ 13.911.983	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 14.653,00	$ 0,00	127,62	$ 1.870.015,86	0,00	$ 0,00			-		
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	350,00	$ 19.865,00	$ 6.952.750,00			0,00	$ 0,00			-		
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 8.256.425,28**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	61,77	$ 133.664,00	$ 8.256.425,28	81,52	$ 10.896.289,28	31,10	$ 4.156.950,40			31,10	$ 4.156.950	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 1.137.257,22**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -		0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELÍCULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	7,66	$ 148.467,00	$ 1.137.257,22	7,66	$ 1.137.257,22	0,00	$ 0,00			-		
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0,00	$ -	**$ 23.659.413,03**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ASÍ COMO LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	107,47	$ 220.149,00	$ 23.659.413,03	26,06	$ 5.737.082,94					-		
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0,00	$ -	**$ 3.949.487,10**	0,00	$ -	0,00	$ 0,00			-		
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	750,14	$ 5.265,00	$ 3.949.487,10	750,14	$ 3.949.487,10	0,00	$ 0,00			-		
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0,00	$ -	**$ 0,00**							-		#
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382.772,00	$ 0,00	35,00	$ 13.397.020,00					-	$ 0,00	#
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246.667,00	$ 0,00	116,00	$ 28.613.372,00	7,74	$ 1.909.202,58			7,74	$ 1.909.202,58	#
34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO					$ 195.504.973,60		$ 194.629.183,77		$ 43.533.255,85		$ 0		$ 43.533.256	

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL				
ADMINISTRACIÓN	25,64%	$ 50.127.475,23	$ 49.902.922,72	$ 11.161.926,80	$ 0,00	$ 11.161.926,80
IMPREVISTO	0,50%	$ 977.524,87	$ 973.145,92	$ 217.666,28	$ 0,00	$ 217.666,28
UTILIDAD	3,00%	$ 5.865.149,21	$ 5.838.875,51	$ 1.305.997,68	$ 0,00	$ 1.305.997,68
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 56.970.149,31	$ 251.344.127,92	$ 12.685.590,76	$ 0,00	$ 12.685.590,76
ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AJUSTE AL PESO		$ 0,09	$ 0,08	$ 0,39	$ 0,00	$ 0,39
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 252.475.123,00	$ 251.344.128,00	$ 56.218.847,00	$ 0,00	$ 56.218.847,00

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN:	10	3	2025										
2. ACTA No.	2			3. TIPO DE ACTA PARCIAL:					RECIBO PARCIAL DE OBRA	2	MODIFICACIONES	2	
4. NOMBRE EQUIPAMIENTO:	CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR SIERRA MORENA						5. DIRECCION EQUIPAMIENTO:				TV 60 73C 07 SUR		

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024			7. FECHA CONTRATO:	19	11	2024				8. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:		31	MARZO	2	2025		11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS	Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS			13. SUSPENSIONES:			Meses/días				14. ADICIONES:	$	-
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO												
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL												
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024			18. FECHA CONTRATO:	26	11	2025				19. VALOR CONTRATO:	$	2.354.314.500
20. FECHA ACTA INICIO:	9	12	2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:		15	ABRIL	4	2025		22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS	Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS			24. SUSPENSIONES:			Meses/días				25. ADICIONES:	$	-
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC												
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA												

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoría, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01//2025 - 8/02/2025	1.Infrme Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01//2025 - 8/02/2025	2. Informa Ambienta.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01//2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de MARZO del año 2025



Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin:Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CERRAMIENTO PROVISIONAL		ACTA No:	002
ITEM	1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
  	CORTE 2									
	CERRAMIENTO ZONA DE ACOPIO	1,00		1,60			1,60	1,60	M	
	CERRAMIENTO ZONA DE ACOPIO EXTERIOR	1,00		8,60			8,60	8,60	M	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES DESMONTES Y RETIROS		ACTA No:	002
ITEM	1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	3,56	5,26			18,73	18,73	M2	
GIMNASIO Y ZONA RECREACIÓN	1,00	6,46	7,45			48,13	48,13	M2	

TOTAL EJECUTADO	66,86	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	66,86	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
66,86	0,00	66,86

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES DESMONTES Y RETIROS	ACTA No:	002
ITEM	1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS, SANITARIOS, ESTUFAS, ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD: UN

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CORTE 2									
	BAÑO MUJERES PISO 3 SANITARIOS	4,00					4,00	4,00	UN	
							TOTAL EJECUTADO	4,00	UN	
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	UN	
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	UN	
							PRESENTE ACTA	4,00	UN	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
4,00	0,00	4,00

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES DESMONTES Y RETIROS		ACTA No:	002
ITEM	1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
OFICINAS ADMINISTRACION CORREDOR	1,00	1,89	11,86			22,42	22,42	M2	
TERCER PISO SALA DE ESPERA	1,00	1,46	3,00			4,38	4,38	M2	
	2,00	0,54	1,22			1,32	1,32	M2	
CIELO RASO ESCALERA #1	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	

TOTAL EJECUTADO	31,10	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	31,10	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
31,10	0,00	31,10

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTÁ D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA












LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
MUROS NIVEL 2									
	0,80		0,20	2,25		0,36	0,36	M2	
	0,80		0,77	2,25		1,39	1,39	M2	
	0,80		0,69	2,25		1,24	1,24	M2	
	0,80		0,14	2,25		0,25	0,25	M2	
	0,80		0,96	2,25		1,73	1,73	M2	
	0,80		0,96	2,25		1,73	1,73	M2	
	0,80		3,81	2,25		6,86	6,86	M2	
	0,80		0,79	2,25		1,42	1,42	M2	
	0,80		1,27	2,25		2,29	2,29	M2	
	0,80		1,10	2,25		1,98	1,98	M2	
	0,80		1,25	2,25		2,25	2,25	M2	
	0,80		1,86	2,25		3,35	3,35	M2	
	0,80		0,60	2,25		1,08	1,08	M2	
	0,80		0,40	2,25		0,72	0,72	M2	
VENTANA	-1,00		1,50	0,70		-1,05	-1,05	M2	
	0,80		1,50	2,25		2,70	2,70	M2	
	0,80		0,56	2,25		1,01	1,01	M2	
	0,80		1,10	2,25		1,98	1,98	M2	
	0,80		1,10	2,25		1,98	1,98	M2	
	0,80		4,20	2,25		7,56	7,56	M2	
	0,80		1,06	2,25		1,91	1,91	M2	
	0,80		1,06	2,25		1,91	1,91	M2	
	0,80		4,20	2,25		7,56	7,56	M2	
	0,80		1,06	2,25		1,91	1,91	M2	
	0,80		2,55	2,25		4,59	4,59	M2	
VENTANA CIRCULAR	-1,00		1,39	1,78		-2,47	-2,47	M2	
	0,80		2,55	2,25		4,59	4,59	M2	
	0,80		3,09	0,48		1,19	1,19	M2	
	0,80		5,90	0,48		2,27	2,27	M2	

502





Muros Nivel 3







	0,80		0,50	2,25		0 90	0,90	M2
	0,80		2,41	2,25		4 34	4,34	M2
	0,80		3,05	2,25		5 49	5,49	M2
	0,80		0,14	2,25		0 25	0,25	M2
	0,80		3,03	2,25		5 45	5,45	M2
	0,80		0,24	2,25		0 43	0,43	M2
	0,80		6,30	1,07		5 39	5,39	M2
	0,80		0,64	2,25		1 15	1,15	M2
	0,80		0,64	2,25		1 15	1,15	M2
	0,80		0,54	2,25		0 97	0,97	M2
	0,80		3,64	1,07		3 12	3,12	M2
	0,80		0,30	2,25		0 54	0,54	M2
	0,80		3,21	2,25		5 78	5,78	M2
	0,80		0,30	2,25		0 54	0,54	M2
	0,80		0,30	2,25		0 54	0,54	M2
	0,80		0,64	2,25		1 15	1,15	M2
	0,80		1,03	2,25		1 85	1,85	M2
	0,80		0,54	2,25		0 97	0,97	M2
	0,80		0,54	2,25		0 97	0,97	M2
	0,80		0,54	2,25		0 97	0,97	M2
	0,80		0,54	2,25		0 97	0,97	M2
	0,80		0,54	2,25		0 97	0,97	M2
	0,80		0,54	2,25		0 97	0,97	M2
	0,80		0,54	2,25		0 97	0,97	M2
	0,80		0,55	2,25		0 99	0,99	M2
	0,80		0,39	2,25		0 70	0,70	M2
				MUROS NIVEL 3				
	0,80		0,20	2,25		0 36	0,36	M2
	0,80		0,77	2,25		1 39	1,39	M2
	0,80		0,69	2,25		1 24	1,24	M2
	0,80		0,14	2,25		0 25	0,25	M2
	0,80		0,96	2,25		1 73	1,73	M2
	0,80		0,96	2,25		1 73	1,73	M2
	0,80		3,81	2,25		6 86	6,86	M2
	0,80		2,78	2,25		5 00	5,00	M2
	0,80		0,16	2,25		0 29	0,29	M2
	0,80		0,90	2,25		1 62	1,62	M2
	0,80		0,20	2,25		0 36	0,36	M2
	0,80		0,55	2,25		0 99	0,99	M2
	0,80		0,38	2,55		0 78	0,78	M2
	0,80		0,90	2,55		1 84	1,84	M2
	0,80		2,75	2,55		5 61	5,61	M2
	0,80		0,96	2,55		1 96	1,96	M2
	0,80		4,06	2,55		8 28	8,28	M2
	0,80		1,84	2,55		3 75	3,75	M2
	0,80		1,62	2,25		2 92	2,92	M2


902















	0,80		1,05	2,25		1,89	1,89	M2	
	0,80		2,14	2,25		3,85	3,85	M2	
VENTANA	-1,00		1,50	0,70		-1,05	-1,05	M2	
	0,80		0,64	2,25		1,15	1,15	M2	
	0,80		0,15	2,25		0,27	0,27	M2	
	0,80		0,15	2,25		0,27	0,27	M2	
	0,80		0,15	2,25		0,27	0,27	M2	
	0,80		0,15	2,25		0,27	0,27	M2	
	0,80		2,93	2,25		5,27	5,27	M2	
	0,80		2,93	2,25		5,27	5,27	M2	
	0,80		2,93	2,25		5,27	5,27	M2	
	0,80		2,93	2,25		5,27	5,27	M2	
	0,80		2,85	2,25		5,13	5,13	M2	
	0,80		2,49	2,25		4,48	4,48	M2	
	0,80		0,37	2,25		0,67	0,67	M2	
	0,80		0,39	2,25		0,70	0,70	M2	
	0,80		3,55	2,25		6,39	6,39	M2	
	0,80		0,92	2,25		1,66	1,66	M2	
	0,80		0,92	2,25		1,66	1,66	M2	
	0,80		0,38	2,25		0,68	0,68	M2	
	0,80		0,96	2,25		1,73	1,73	M2	
VENTANA CIRCULAR	-1,00		1,39	1,78		-2,47	-2,47	M2	
	0,80		2,56	2,25		4,61	4,61	M2	
	0,80		0,42	2,25		0,76	0,76	M2	
	0,80		1,60	2,25		2,88	2,88	M2	
	0,80		3,03	2,25		5,45	5,45	M2	
	0,80		0,14	2,25		0,25	0,25	M2	
	0,80		3,00	2,25		5,40	5,40	M2	
	0,80		0,24	2,25		0,43	0,43	M2	
	0,80		6,30	1,07		5,39	5,39	M2	
	0,80		0,64	2,25		1,15	1,15	M2	
	0,80		0,64	2,25		1,15	1,15	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		3,64	1,07		3,12	3,12	M2	
	0,80		0,30	2,25		0,54	0,54	M2	
	0,80		3,21	2,25		5,78	5,78	M2	
	0,80		0,30	2,25		0,54	0,54	M2	
	0,80		0,30	2,25		0,54	0,54	M2	
	0,80		0,64	2,25		1,15	1,15	M2	
	0,80		1,03	2,25		1,85	1,85	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	

602





	0,80		0,54	2,25		0,97	0,97	M2	
	0,80		0,55	2,25		0,99	0,99	M2	
	0,80		0,39	2,25		0,70	0,70	M2	
MUROS COCINA NIVEL 3									
	0,80		4,04	2,25		7,27	7,27	M2	
	0,80		3,70	2,55		7,55	7,55	M2	
	0,80		3,93	2,55		8,02	8,02	M2	
	0,80		0,96	2,55		1,96	1,96	M2	
	0,80		2,63	2,55		5,37	5,37	M2	
	0,80		0,38	2,55		0,78	0,78	M2	
	0,80		0,38	2,55		0,78	0,78	M2	
	0,80		0,52	2,55		1,06	1,06	M2	
	0,80		0,40	2,25		0,72	0,72	M2	
DINTEL PUERTA COCINA	0,80		1,80	0,30		0,43	0,43	M2	
DINTEL PUERTA COCINA	0,80		1,80	0,30		0,43	0,43	M2	
MUROS ESCALERA #1									
	0,50		2,77	2,21		3,06	3,06	M2	
	0,50		2,77	1,59		2,20	2,20	M2	
	0,50		2,37	2,95		3,50	3,50	M2	
	0,50		2,37	2,95		3,50	3,50	M2	
	0,50		0,40	2,40		0,48	0,48	M2	
	0,50		0,40	2,40		0,48	0,48	M2	
	0,50		2,77	2,36		3,27	3,27	M2	
	0,50		2,26	2,30		2,60	2,60	M2	
	0,50		0,51	2,30		0,59	0,59	M2	
	0,50		4,02	2,21		4,44	4,44	M2	
	0,50		5,46	2,25		6,14	6,14	M2	
	0,50		6,38	2,36		7,53	7,53	M2	
	0,50		0,41	2,30		0,47	0,47	M2	
	0,50		0,13	2,36		0,15	0,15	M2	
	0,50		6,76	2,36		7,98	7,98	M2	
							TOTAL EJECUTADO	340,54	M2
							MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
							MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
							PRESENTE ACTA	340,54	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
340,54	0,00	340,54

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN / LUGAR	DIMENSIÓN Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso	CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
CORTE 2									
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	3,56	5,26			18,73	18,73	M2	
GIMNASIO Y ZONA RECREACIÓN	1,00	6,46	7,45			48,13	48,13	M2	

TOTAL EJECUTADO	66,86	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	66,86	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
66,86	0,00	66,86

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

102


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	UNIDAD M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
GIMNASIO Y ZONA RECREACIÓN	1,00	6,46	7,45			48,13	48,13	M2	

TOTAL EJECUTADO	48,13	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	48,13	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
48,13	0,00	48,13

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORÍA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
			CORTE 2						
GIMNASIO Y ZONA RECREACIÓN	1,00		24,57			24,57	24,57	M	

TOTAL EJECUTADO	24,57	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	24,57	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
24,57	0,00	24,57

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		ACTA No:	002
ITEM	13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA













LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
PINTURA CIELO RASOS									
BAÑO HOMBRES PISO 1	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 1	1,00	3,64	5,28			19,22	19,22	M2	
BAÑO HOMBRES PISO 2	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 2	1,00	3,56	5,26			18,73	18,73	M2	
BAÑO HOMBRES PISO 3	1,00	3,60	5,28			19,01	19,01	M2	
BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	3,56	5,26			18,73	18,73	M2	
OFICINAS ADMINISTRACION CORREDOR	1,00	1,89	11,86			22,42	22,42	M2	
TERCER PISO SALA DE ESPERA	1,00	1,46	3,00			4,38	4,38	M2	
	2,00	0,54	1,22			1,32	1,32	M2	
CIELO RASO ESCALERA #1	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
MUROS NIVEL 2									
	1,00		0,20	2,25		0,45	0,45	M2	
	1,00		0,77	2,25		1,73	1,73	M2	
	1,00		0,69	2,25		1,55	1,55	M2	
	1,00		0,14	2,25		0,32	0,32	M2	
	2,00		0,96	2,25		4,32	4,32	M2	
	1,00		3,81	2,25		8,57	8,57	M2	
	1,00		0,79	2,25		1,78	1,78	M2	
	1,00		1,27	2,25		2,86	2,86	M2	
	1,00		1,10	2,25		2,48	2,48	M2	
	1,00		1,25	2,25		2,81	2,81	M2	
	1,00		1,86	2,25		4,19	4,19	M2	
	1,00		0,60	2,25		1,35	1,35	M2	
	1,00		0,40	2,25		0,90	0,90	M2	
VENTANA	-1,00		1,50	0,70		-1,05	-1,05	M2	
	1,00		1,50	2,25		3,38	3,38	M2	
	1,00		0,56	2,25		1,26	1,26	M2	
	2,00		1,10	2,25		4,95	4,95	M2	
	1,00		4,20	2,25		9,45	9,45	M2	
	2,00		1,06	2,25		4,77	4,77	M2	
	1,00		4,20	2,25		9,45	9,45	M2	
	1,00		1,06	2,25		2,39	2,39	M2	
	1,00		2,55	2,25		5,74	5,74	M2	
VENTANA CIRCULAR	-1,00		1,39	1,78		-2,47	-2,47	M2	
	1,00		2,55	2,25		5,74	5,74	M2	
	1,00		3,09	0,48		1,48	1,48	M2	
	1,00		5,90	0,48		2,83	2,83	M2	














	1,00		0,50	2,25		1,13	1,13	M2
	1,00		2,41	2,25		5,42	5,42	M2
	1,00		3,05	2,25		6,86	6,86	M2
	1,00		0,14	2,25		0,32	0,32	M2
	1,00		3,03	2,25		6,82	6,82	M2
	1,00		0,24	2,25		0,54	0,54	M2
	1,00		6,30	1,07		6,74	6,74	M2
	2,00		0,64	2,25		2,88	2,88	M2
	1,00		0,54	2,25		1,22	1,22	M2
	1,00		3,64	1,07		3,89	3,89	M2
	1,00		0,30	2,25		0,68	0,68	M2
	1,00		3,21	2,25		7,22	7,22	M2
	2,00		0,30	2,25		1,35	1,35	M2
	1,00		0,64	2,25		1,44	1,44	M2
	1,00		1,03	2,25		2,32	2,32	M2
	8,00		0,54	2,25		9,72	9,72	M2
	1,00		0,55	2,25		1,24	1,24	M2
	1,00		0,39	2,25		0,88	0,88	M2
					MUROS NIVEL 3			
	1,00		0,20	2,25		0,45	0,45	M2
	1,00		0,77	2,25		1,73	1,73	M2
	1,00		0,69	2,25		1,55	1,55	M2
	1,00		0,14	2,25		0,32	0,32	M2
	2,00		0,96	2,25		4,32	4,32	M2
	1,00		3,81	2,25		8,57	8,57	M2
	1,00		2,78	2,25		6,26	6,26	M2
	1,00		0,16	2,25		0,36	0,36	M2
	1,00		0,90	2,25		2,03	2,03	M2
	1,00		0,20	2,25		0,45	0,45	M2
	1,00		0,55	2,25		1,24	1,24	M2
	1,00		0,38	2,55		0,97	0,97	M2
	1,00		0,90	2,55		2,30	2,30	M2
	1,00		2,75	2,55		7,01	7,01	M2
	1,00		0,96	2,55		2,45	2,45	M2
	1,00		4,06	2,55		10,35	10,35	M2
	1,00		1,84	2,55		4,69	4,69	M2
	1,00		1,62	2,25		3,65	3,65	M2
	1,00		1,05	2,25		2,36	2,36	M2
	1,00		2,14	2,25		4,82	4,82	M2
VENTANA	-1,00		1,50	0,70		-1,05	-1,05	M2
	1,00		0,64	2,25		1,44	1,44	M2
	4,00		0,15	2,25		1,35	1,35	M2
	4,00		2,93	2,25		26,37	26,37	M2
	1,00		2,85	2,25		6,41	6,41	M2
	1,00		2,49	2,25		5,60	5,60	M2
	1,00		0,37	2,25		0,83	0,83	M2
	1,00		0,39	2,25		0,88	0,88	M2
	1,00		3,55	2,25		7,99	7,99	M2
	2,00		0,92	2,25		4,14	4,14	M2
	1,00		0,38	2,25		0,86	0,86	M2
	1,00		0,96	2,25		2,16	2,16	M2
VENTANA CIRCULAR	-1,00		1,39	1,78		-2,47	-2,47	M2
	1,00		2,56	2,25		5,76	5,76	M2
	1,00		0,42	2,25		0,95	0,95	M2
	1,00		1,60	2,25		3,60	3,60	M2
	1,00		3,03	2,25		6,82	6,82	M2











	1,00		0,14	2,25		0,32	0,32	M2
	1,00		3,00	2,25		6,75	6,75	M2
	1,00		0,24	2,25		0,54	0,54	M2
	1,00		6,30	1,07		6,74	6,74	M2
	2,00		0,64	2,25		2,88	2,88	M2
	1,00		0,54	2,25		1,22	1,22	M2
	1,00		3,64	1,07		3,89	3,89	M2
	1,00		0,30	2,25		0,68	0,68	M2
	1,00		3,21	2,25		7,22	7,22	M2
	2,00		0,30	2,25		1,35	1,35	M2
	1,00		0,64	2,25		1,44	1,44	M2
	1,00		1,03	2,25		2,32	2,32	M2
	8,00		0,54	2,25		9,72	9,72	M2
	1,00		0,55	2,25		1,24	1,24	M2
	1,00		0,39	2,25		0,88	0,88	M2
MUROS COCINA NIVEL 3								
	1,00		4,04	2,25		9,09	9,09	M2
	1,00		3,70	2,55		9,44	9,44	M2
	1,00		3,93	2,55		10,02	10,02	M2
	1,00		0,96	2,55		2,45	2,45	M2
	1,00		2,63	2,55		6,71	6,71	M2
	2,00		0,38	2,55		1,94	1,94	M2
	1,00		0,52	2,55		1,33	1,33	M2
	1,00		0,40	2,25		0,90	0,90	M2
DINTEL PUERTA COCINA	2,00		1,80	0,30		1,08	1,08	M2
MUROS ESCALERA #1								
	1,00		2,77	2,21		6,12	6,12	M2
	1,00		2,77	1,59		4,40	4,40	M2
	2,00		2,37	2,95		13,98	13,98	M2
	2,00		0,40	2,40		1,92	1,92	M2
	1,00		2,77	2,36		6,54	6,54	M2
	1,00		2,26	2,30		5,20	5,20	M2
	1,00		0,51	2,30		1,17	1,17	M2
	1,00		4,02	2,21		8,88	8,88	M2
	1,00		5,46	2,25		12,29	12,29	M2
	1,00		6,38	2,36		15,06	15,06	M2
	1,00		0,41	2,30		0,94	0,94	M2
	1,00		0,13	2,36		0,31	0,31	M2
	1,00		6,76	2,36		15,95	15,95	M2

TOTAL EJECUTADO	607,14	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	607,14	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
607,14	0,00	607,14

OBSERVACIONES:


FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			ACTA No:	002
ITEM	13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)		UNIDAD	M2


ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
MUROS NIVEL 2									
	1,00		0,20	1,50		0,30	0,30	M2	
	1,00		0,77	1,50		1,16	1,16	M2	
	1,00		0,69	1,50		1,04	1,04	M2	
	1,00		0,14	1,50		0,21	0,21	M2	
	2,00		0,96	1,50		2,88	2,88	M2	
	1,00		3,81	1,50		5,72	5,72	M2	
	1,00		0,79	1,50		1,19	1,19	M2	
	1,00		1,27	1,50		1,91	1,91	M2	
	1,00		1,10	1,50		1,65	1,65	M2	
	1,00		1,25	1,50		1,88	1,88	M2	
	1,00		1,86	1,50		2,79	2,79	M2	
	1,00		0,60	1,50		0,90	0,90	M2	
	1,00		0,40	1,50		0,60	0,60	M2	
VENTANA	-1,00		1,50	1,50		-2,25	-2,25	M2	
	1,00		1,50	1,50		2,25	2,25	M2	
	1,00		0,56	1,50		0,84	0,84	M2	
	2,00		1,10	1,50		3,30	3,30	M2	
	1,00		4,20	1,50		6,30	6,30	M2	
	2,00		1,06	1,50		3,18	3,18	M2	
	1,00		4,20	1,50		6,30	6,30	M2	
	1,00		1,06	1,50		1,59	1,59	M2	
	1,00		2,55	1,50		3,83	3,83	M2	
VENTANA CIRCULAR	-0,50		1,39	1,78		-1,24	-1,24	M2	
	1,00		2,55	1,50		3,83	3,83	M2	
	1,00		3,09	0,48		1,48	1,48	M2	
	1,00		5,90	0,48		2,83	2,83	M2	
	1,00		0,50	1,50		0,75	0,75	M2	
	1,00		2,41	1,50		3,62	3,62	M2	
	1,00		3,05	1,50		4,58	4,58	M2	
	1,00		0,14	1,50		0,21	0,21	M2	
	1,00		3,03	1,50		4,55	4,55	M2	
	1,00		0,24	1,50		0,36	0,36	M2	
	1,00		6,30	1,07		6,74	6,74	M2	












	2,00	0,64	1,50		1,92	1,92	M2	
	1,00	0,54	1,50		0,81	0,81	M2	
	1,00	3,64	1,07		3,89	3,89	M2	
	1,00	0,30	1,50		0,45	0,45	M2	
	1,00	3,21	1,50		4,82	4,82	M2	
	2,00	0,30	1,50		0,90	0,90	M2	
	1,00	0,64	1,50		0,96	0,96	M2	
	1,00	1,03	1,50		1,55	1,55	M2	
	8,00	0,54	1,50		6,48	6,48	M2	
	1,00	0,55	1,50		0,83	0,83	M2	
	1,00	0,39	1,50		0,59	0,59	M2	
				MUROS NIVEL 3				
	1,00	0,20	1,50		0,30	0,30	M2	
	1,00	0,77	1,50		1,16	1,16	M2	
	1,00	0,69	1,50		1,04	1,04	M2	
	1,00	0,14	1,50		0,21	0,21	M2	
	2,00	0,96	1,50		2,88	2,88	M2	
	1,00	3,81	1,50		5,72	5,72	M2	
	1,00	2,78	1,50		4,17	4,17	M2	
	1,00	0,16	1,50		0,24	0,24	M2	
	1,00	0,90	1,50		1,35	1,35	M2	
	1,00	0,20	1,50		0,30	0,30	M2	
	1,00	0,55	1,50		0,83	0,83	M2	
	1,00	0,38	1,50		0,57	0,57	M2	
	1,00	0,90	1,50		1,35	1,35	M2	
	1,00	2,75	1,50		4,13	4,13	M2	
	1,00	0,96	1,50		1,44	1,44	M2	
	1,00	4,06	1,50		6,09	6,09	M2	
	1,00	1,84	1,50		2,76	2,76	M2	
	1,00	1,62	1,50		2,43	2,43	M2	
	1,00	1,05	1,50		1,58	1,58	M2	
	1,00	2,14	1,50		3,21	3,21	M2	
VENTANA	-1,00	1,50	0,70		-1,05	-1,05	M2	
	1,00	0,64	1,50		0,96	0,96	M2	
	4,00	0,15	1,50		0,90	0,90	M2	
	4,00	2,93	1,50		17,58	17,58	M2	
	1,00	2,85	1,50		4,28	4,28	M2	
	1,00	2,49	1,50		3,74	3,74	M2	
	1,00	0,37	1,50		0,56	0,56	M2	
	1,00	0,39	1,50		0,59	0,59	M2	
	1,00	3,55	1,50		5,33	5,33	M2	
	2,00	0,92	1,50		2,76	2,76	M2	
	1,00	0,38	1,50		0,57	0,57	M2	
	1,00	0,96	1,50		1,44	1,44	M2	
VENTANA CIRCULAR	-0,50	1,39	1,78		-1,24	-1,24	M2	
	1,00	2,56	1,50		3,84	3,84	M2	
	1,00	0,42	1,50		0,63	0,63	M2	
	1,00	1,60	1,50		2,40	2,40	M2	
	1,00	3,03	1,50		4,55	4,55	M2	







	1,00		0,14	1,50	0,21	0,21	M2	
	1,00		3,00	1,50	4,50	4,50	M2	
	1,00		0,24	1,50	0,36	0,36	M2	
	1,00		6,30	1,07	6,74	6,74	M2	
	2,00		0,64	1,50	1,92	1,92	M2	
	1,00		0,54	1,50	0,81	0,81	M2	
	1,00		3,64	1,07	3,89	3,89	M2	
	1,00		0,30	1,50	0,45	0,45	M2	
	1,00		3,21	1,50	4,82	4,82	M2	
	2,00		0,30	1,50	0,90	0,90	M2	
	1,00		0,64	1,50	0,96	0,96	M2	
	1,00		1,03	1,50	1,55	1,55	M2	
	8,00		0,54	1,50	6,48	6,48	M2	
	1,00		0,55	1,50	0,83	0,83	M2	
	1,00		0,39	1,50	0,59	0,59	M2	
				MUROS COCINA NIVEL 3				
	1,00		4,04	1,50	6,06	6,06	M2	
	1,00		3,70	1,50	5,55	5,55	M2	
	1,00		3,93	1,50	5,90	5,90	M2	
	1,00		0,96	1,50	1,44	1,44	M2	
	1,00		2,63	1,50	3,95	3,95	M2	
	2,00		0,38	1,50	1,14	1,14	M2	
	1,00		0,52	1,50	0,78	0,78	M2	
	1,00		0,40	1,50	0,60	0,60	M2	
				MUROS ESCALERA #1				
	1,00		2,77	1,50	4,16	4,16	M2	
	1,00		2,77	1,50	4,16	4,16	M2	
	2,00		2,37	1,50	7,11	7,11	M2	
	2,00		0,40	1,50	1,20	1,20	M2	
	1,00		2,77	1,50	4,16	4,16	M2	
	1,00		2,26	1,50	3,39	3,39	M2	
	1,00		0,51	1,50	0,77	0,77	M2	
	1,00		4,02	1,50	6,03	6,03	M2	
	1,00		5,46	1,50	8,19	8,19	M2	
	1,00		6,38	1,50	9,57	9,57	M2	
	1,00		0,41	1,50	0,62	0,62	M2	
	1,00		0,13	1,50	0,20	0,20	M2	
	1,00		6,76	1,50	10,14	10,14	M2	
					TOTAL EJECUTADO	308,21	M2	
					MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2	
					MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2	
					PRESENTE ACTA	308,21	M2	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
308,21	0,00	308,21

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	ACTA No:	002
ITEM	14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	UNIDAD: M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
OFICINAS ADMINISTRACION CORREDOR	1,00	1,89	11,86			22,42	22,42	M2	
TERCER PISO SALA DE ESPERA	1,00	1,46	3,00			4,38	4,38	M2	
	2,00	0,54	1,22			1,32	1,32	M2	
CIELO RASO ESCALERA #1	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	

TOTAL EJECUTADO	31,10	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	31,10	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
31,10	0,00	31,10

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE INMUEBLES SDIS	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	SIERRA MORENA
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero de 2025

CAPITULO	NO PREVISTOS		ACTA No:	002
ITEM	NP002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA	LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CORTE 2									
	DIVISION EN ACERO INOXIDABLE BAÑO MUJERES 3 NIVEL	0,50	5,48	1,60			1,00	4,38	M2	
		0,50	1,40	1,60			3,00	3,36	M2	

TOTAL EJECUTADO	7,74	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	7,74	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7,74	0,00	7,74

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

CONSORCIO SAN MIGUEL

ACTA PARCIAL No 2

DEL 09 DE FEBRERO AL 08 DE MARZO DE 2025

CONTRATO DE OBRA No 9198 DE 2024

S11- CENTRO DE ADULTO MAYOR LAS ACACIAS

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 / 3 / 2025

2. ACTA No. 2 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR ACACIAS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: DG 63 SUR 19C 06

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 / 11 / 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 / MARZO / 2025 | 11. PLAZO: 3 MESE 21 DÍAS Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 / 11 / 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

20. FECHA ACTA INICIO: 9 / 12 / 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 / ABRIL / 4 / 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PRELIMINARES				**$ 11.000.340,14**								
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL												
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA METRO (AMARRE EN ALAMBRE H = 3.0 M)	M	50	$ 43.298,00	$ 2.164.900,00	30,33	$ 1.313.228,34	2,93	$ 126.863,14	21,4	$ 926.577,20	24,33	$ 1.053.440,34
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						$ -						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	174,75	$ 27.519,00	$ 4.808.945,25	184,51	$ 5.077.530,69	11,94	$ 328.576,86	172,57	$ 4.748.953,83	184,51	$ 5.077.530,69
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	2,2	$ 24.524,00	$ 53.952,80	2,75	$ 67.441,00	0,55	$ 13.488,20	2,2	$ 53.952,80	2,75	$ 67.441,00
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	7,33	$ 10.672,00	$ 78.225,76	7,33	$ 78.225,76	7,33	$ 78.225,76	0	$ 0,00	7,33	$ 78.225,76
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O	M2	5,76	$ 32.417,00	$ 186.721,92	12,42	$ 402.619,14	8,62	$ 279.434,54	0	$ 0,00	8,62	$ 279.434,54
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS	M2	36,17	$ 18.929,00	$ 684.661,93	39,15	$ 741.070,35	2,98	$ 56.408,42	36,17	$ 684.661,93	39,15	$ 741.070,35
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	111,48	$ 20.144,00	$ 2.245.653,12	100,06	$ 2.015.608,64	-2,78	-$ 56.000,32	102,84	$ 2.071.608,96	100,06	$ 2.015.608,64
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M	79,04	$ 9.834,00	$ 777.279,36	73,38	$ 721.618,92	73,38	$ 721.618,92	0	$ 0,00	73,38	$ 721.618,92
2	CIMENTACIÓN		0	$ -	**$ 667.900,56**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
2.2	CONCRETOS							0	$ 0,00	0	$ 0,00		
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	M	4,4	$ 111.104,00	$ 488.857,60	2,83	$ 314.424,32	2,83	$ 314.424,32	0	$ 0,00	2,83	$ 314.424,32
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	M	1	$ 108.899,00	$ 108.899,00	1,00	$ 108.899,00	1,00	$ 108.899,00	0	$ 0,00	1,00	$ 108.899,00
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00		
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	13,18	$ 5.322,00	$ 70.143,96	10,58	$ 56.306,76	10,58	$ 56.306,76	0	$ 0,00	10,58	$ 56.306,76
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 42.502.376,87**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	0,27	$ 48.199,00	$ 13.013,73	0,37	$ 17.833,63	0,37	$ 17.833,63	0	$ 0,00	0,37	$ 17.833,63
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1961,47	$ 21.662,00	$ 42.489.363,14	1851,85	$ 40.114.774,70	1277,27	$ 27.668.222,74	574,58	$ 12.446.551,96	1.851,85	$ 40.114.774,70
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 48.267,00**			0	$ 0,00			-	
4.1	TUBERIA		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1	$ 48.267,00	$ 48.267,00	1,00	$ 48.267,00	1,00	$ 48.267,00	0	$ 0,00	1,00	$ 48.267,00
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 40.386,00**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE	UN		$ 267.457,00	$ 0,00	1,00	$ 267.457,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO PARA INSTALACIÓN EN TECHO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE	UN		$ 255.601,00	$ 0,00	1,00	$ 255.601,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T)	UN		$ 353.778,00	$ 0,00	1,00	$ 353.778,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS NECESARIOS	UN		$ 185.011,00	$ 0,00	13,00	$ 2.405.143,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN		$ 99.525,00	$ 0,00	1,00	$ 99.525,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN		$ 43.609,00	$ 0,00	11,00	$ 479.699,00	0,00	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	2	$ 20.193,00	$ 40.386,00	8,00	$ 161.544,00	8,00	$ 161.544,00	0	$ 0,00	8,00	$ 161.544,00
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 15.775.122,80**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	167,88	$ 41.523,00	$ 6.970.881,24	156,1	$ 6.481.740,30	20,36	$ 845.408,28	135,74	$ 5.636.332,02	156,10	$ 6.481.740,30
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M		$ 14.846,00		94,56	$ 1.403.837,76	15,72	$ 233.379,12	78,84	$ 1.170.458,64	94,56	$ 1.403.837,76
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00		
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20,38	$ 54.616,00	$ 1.113.074,08	1,80	$ 98.308,80	1,80	$ 98.308,80	0	$ 0,00	1,80	$ 98.308,80
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	48,96	$ 70.927,00	$ 3.472.585,92	59,01	$ 4.185.402,27	9,85	$ 698.630,95	48,96	$ 3.472.585,92	58,81	$ 4.171.216,87
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M		$ 20.419,00	$ 0,00	77,50	$ 1.582.472,50	77,50	$ 1.582.472,50	0	$ 0,00	77,50	$ 1.582.472,50
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	103,81	$ 25.938,00	$ 2.692.623,78		$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	7,73	$ 127.514,00	$ 985.683,22	7,85	$ 1.000.984,90	7,85	$ 1.000.984,90	0	$ 0,00	7,85	$ 1.000.984,90
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	26,36	$ 20.496,00	$ 540.274,56	42,6	$ 873.129,60	9,49	$ 194.507,04	26,36	$ 540.274,56	35,85	$ 734.781,60
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 13.337.688,38**			0	$ 0,00	0	$ 0,00		
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	84,02	$ 125.716,00	$ 10.562.658,32	92,24	$ 11.596.043,84	63,33	$ 7.961.594,28	28,91	$ 3.634.449,56	92,24	$ 11.596.043,84
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	13,53	$ 205.102,00	$ 2.775.030,06	9,47	$ 1.942.315,94	9,47	$ 1.942.315,94	0	$ 0,00	9,47	$ 1.942.315,94
9	CARPINTERÍA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 689.165,40**			0	$ 0,00	0	$ 0,00		
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00		
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18 ENTAMBORADA CON REFUERZO INTERNO, BISAGRAS, PASADOR, TERMINADA CON ANTICORROSIVO, PINTADA E INSTALADA - VERIFICAR EN OBRA MEDIDAS, ANGULOS Y # DE HOJAS.	M2	2,2	$ 313.257,00	$ 689.165,40	2,2	$ 689.165,40	2,2	$ 689.165,40	0	$ 0,00	2,20	$ 689.165,40
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 0,00**			0	$ 0,00	0	$ 0,00		
11,1,20	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"			$ 74.334,00		7	$ 520.338,00	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				**$ 109.939.119,47**			0	$ 0,00	0	$ 0,00		
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00		

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 | 3 | 2025

2. ACTA No. 2 | 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: | RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 | MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR ACACIAS | 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: DG 63 SUR 19C 06

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No: 9198-2024 | 7. FECHA CONTRATO: 19 | 11 | 2024 | 8. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

9. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 | 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 31 | MARZO | 2 | 2025 | 11. PLAZO: 3 MESE 21 DÍAS | Meses/días

12. PRORROGAS: 89 DÍAS | 13. SUSPENSIONES: | Meses/días | 14. ADICIONES: $ -

15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

16. CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 | 18. FECHA CONTRATO: 26 | 11 | 2025 | 19. VALOR CONTRATO: $ 2.354.314.500

20. FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2025 | 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 15 | ABRIL | 4 | 2025 | 22. PLAZO: 4 MESES 15 DIAS | Meses/días

23. PRORROGAS: 104 DIAS | 24. SUSPENSIONES: | Meses/días | 25. ADICIONES: $ -

26. INTEVENTORÍA: COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

27. SUPERVISOR SDIS: JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	107,06	$ 78.779,00	$ 8.434.079,74	430,27	$ 33.896.240,33	241,05	$ 18.989.677,95	50,89	$ 4.009.063,31	291,94	$ 22.998.741,26
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	283,87	$ 25.832,00	$ 7.332.929,84	249,2	$ 6.437.334,40	222,92	$ 5.758.469,44	0	$ 0,00	222,92	$ 5.758.469,44
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	932,86	$ 10.754,00	$ 10.031.976,44	1265,82	$ 13.612.628,28	1001,93	$ 10.774.755,22	263,89	$ 2.837.873,06	1.265,82	$ 13.612.628,28
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	0	$ 20.469,00	$ 0,00	21,44	$ 438.855,36	21,44	$ 438.855,36	0	$ 0,00	21,44	$ 438.855,36
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1028,26	$ 21.505,00	$ 22.112.731,30	1030,57	$ 22.162.407,85	489,18	$ 10.519.815,90	403,06	$ 8.667.805,30	892,24	$ 19.187.621,20
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	901,69	$ 45.138,00	$ 40.700.483,22	496,35	$ 22.404.246,30	296,59	$ 13.387.479,42	199,76	$ 9.016.766,88	496,35	$ 22.404.246,30
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	1028,26	$ 19.865,00	$ 20.426.384,90		$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -			$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	20,57	$ 43.779,00	$ 900.534,03	31,79	$ 1.391.734,41	31,79	$ 1.391.734,41	0	$ 0,00	31,79	$ 1.391.734,41
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M		$ 39.517,00	$ 0,00	13,38	$ 528.737,46		$ 0,00	0	$ 0,00	-	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 5.750.106,89**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN, ACCESORIOS, INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SOPORTES ETC.) ESPESOR (7 MM - 10 MM) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	32,24	$ 160.435,00	$ 5.172.424,40	32,24	$ 5.172.424,40	32,24	$ 5.172.424,40	0	$ 0,00	32,24	$ 5.172.424,40
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	3,93	$ 146.993,00	$ 577.682,49	6,91	$ 1.015.721,63	2,98	$ 438.039,14	3,93	$ 577.682,49	6,91	$ 1.015.721,63
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ 146.993,00	**$ 0,00**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2		$ 76.779,00	$ 0,00	29,48	$ 2.263.444,92	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0	$ -	**$ 19.734.487,95**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	8,23	$ 51.981,00	$ 427.803,63	16,03	$ 833.255,43	12,23	$ 635.727,63	0	$ 0,00	12,23	$ 635.727,63
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	123,61	$ 137.076,00	$ 16.943.964,36	119,68	$ 16.405.255,68	119,68	$ 16.405.255,68	0	$ 0,00	119,68	$ 16.405.255,68
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI REQUIERE, BAJANTES Y CANALES SEGÚN DISEÑO, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, ANDAMIO CERTIFICADO , HERRAMIENTAS Y EQUIPOS)	M2		$ 247.595,00	$ 0,00	2,86	$ 708.121,70	2,86	$ 708.121,70	0	$ 0,00	2,86	$ 708.121,70
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5,88	$ 200.325,00	$ 1.177.911,00		$ -	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	5,76	$ 205.696,00	$ 1.184.808,96	9,56	$ 1.966.453,76	5,76	$ 1.184.808,96	0	$ 0,00	5,76	$ 1.184.808,96
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		0	$ -	**$ 7.098.273,00**			0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1348,2	$ 5.265,00	$ 7.098.273,00	1357,21	$ 7.145.710,65	0	$ 0,00	0	$ 0,00	-	
21	PRECIOS NO PREVISTOS		0,00	$ -	**$ 0,00**							-	
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN		$ 382.772,00	$ 0,00	19	$ 7.272.668,00					-	$ 0,00 #
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS, MASILLA, GRADUACION DE CERRADURAS, INCLUYE TRANSPORTE EN CASO DE REQUERIRSE, NO INCLUYE PINTURA, NI CAMBIO DE CERRADURAS NI BRAZOS ESPECIALES.	m2		$ 246.667,00	$ 0,00	45,74	$ 11.282.548,58	45,74	$ 11.282.548,58	0	$ 0,00	45,74	$ 11.282.548,58
	34. SUBTOTAL COSTO DIRECTO				$ 226.583.234,46		$ 240.412.123,70		$ 142.258.593,97		$ 60.495.598,42		$ 202.754.192,39

35. DESCRIPCIÓN	36. VALOR CONTRACTUAL				
ADMINISTRACIÓN	25,64%	$ 58.095.941,32	$ 61.641.668,52	$ 36.475.103,49	$ 15.511.071,43	$ 51.986.174,92
IMPREVISTO	0,50%	$ 1.132.916,17	$ 1.202.060,62	$ 711.292,97	$ 302.477,99	$ 1.013.770,96
UTILIDAD	3,00%	$ 6.797.497,03	$ 7.212.363,71	$ 4.267.757,82	$ 1.814.867,95	$ 6.082.625,77
SUBTOTAL COSTO INDIRECTO (A+I+U)		$ 66.026.354,52	$ 310.468.216,55	$ 41.454.154,28	$ 78.124.015,79	$ 59.082.571,65
ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO	0%	$ -	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 0,00
AJUSTE AL PESO		$ 0,02	$ 0,45	-$ 0,25	$ 0,21	-$ 0,04
37. TOTAL A PAGAR DESPUES DE AMORTIZAR ANTICIPO Y ACUMULADO		$ 292.609.589,00	$ 310.468.217,00	$ 183.712.748,00	$ 78.124.016,00	$ 261.836.764,00

C. OBSERVACIONES

La informacion reportada corresponde a los informes aprobados por la intrventoria y cargados en el secop

D. VERIFICACION DOCUMENTOS CARGADOS EN SECOP II (MES VENCIDO, ES DECIR, CORRESPONDE AL MES ANTERIOR)

DESCRIPCION	38. No. INFORME MENSUAL	39. PERIODO	40. NOMBRE DEL ARCHIVO	41. FECHA DE CARGUE	42. PANTALLAZOS SECOP II
INFORME TÉCNICO	2	9/01//2025 - 8/02/2025	1.Infrme Tecnico.rar	05/03/2025	
INFORME SOCIAL	N/A	N/A	N/A	N/A	
INFORME AMBIENTAL	2	9/01//2025 - 8/02/2025	2. Informa Ambienta.rar	05/03/2025	
INFORME SST	2	9/01//2025 - 8/02/2025	3. Informe SST.rar	05/03/2025	
INFORME DE SUPERVISION					
ACTA PARCIAL					
SOPORTE PAGO SDH					
FACTURA					
FORMATO MC 14					

El recibo por parte de la interventoría de las obras ejecutadas no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el citado contrato de obra. Las cantidades de obra indicadas en la presente acta de recibo parcial son de absoluta responsabilidad del contratista e interventor.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con e manual de interventoría, en Bogotá, D. C., a los 10 días del mes de MARZO del año 2025

	PROCESO DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL DE LA OBRA	Código: FOR-GIF-020 Versión: 1 Fecha: Memo I2024037699 - 18/12/2024 Página: 1 de 1

1. FECHA ELABORACIÓN: 10 / 3 / 2025

2. ACTA No. 2 — 3. TIPO DE ACTA PARCIAL: RECIBO PARCIAL DE OBRA 2 — MODIFICACIONES 2

4. NOMBRE EQUIPAMIENTO: CASA SABIDURIA ADULTO MAYOR ACACIAS — 5. DIRECCION EQUIPAMIENTO: DG 63 SUR 19C 06

A. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

6. CONTRATO OBRA No:	9198-2024	7. FECHA CONTRATO:	19 / 11 / 2024	8. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
9. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	31 / MARZO / 2 / 2025	11. PLAZO:	3 MESE 21 DÍAS — Meses/días
12. PRORROGAS:	89 DÍAS	13. SUSPENSIONES:	Meses/días	14. ADICIONES:	$ -
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO				
16. CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL				
17. CONTRATO INTEVENTORIA No:	9221-2024	18. FECHA CONTRATO:	26 / 11 / 2025	19. VALOR CONTRATO:	$ 2.354.314.500
20. FECHA ACTA INICIO:	9 / 12 / 2025	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	15 / ABRIL / 4 / 2025	22. PLAZO:	4 MESES 15 DIAS — Meses/días
23. PRORROGAS:	104 DIAS	24. SUSPENSIONES:	Meses/días	25. ADICIONES:	$ -
26. INTEVENTORÍA:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC				
27. SUPERVISOR SDIS:	JOHNNY EWARD PADILLA ARIZA				

B. DATOS ESPECÍFICOS

En Bogotá D.C ; a los 10 días del mes de MARZO del año 2025 se reunieron EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO representante legal del contratista y LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ representante legal de la interventoria, para dejar constancia por medio de la presente acta de recibo parcial de Obray/o Modificaciones del mes de FEBRERO según condiciones que se detallan a continuación:

28. ÍTEM No.	29. CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					30. CANTIDADES ACTUALIZADAS (Del balance de mayores y menores)		31. PRESENTE ACTA		32. ACUMULADO ANTERIOR		33. ACUMULADO TOTAL (PRESENTE ACTA+ACUMULADO ANTERIOR)	
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR	CANT	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR

Nombre: ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO
CONTRATISTA DE LA OBRA

MEBYS DE LA OSSA L.

Nombre: ING. MEBYS DE LA OSSA LÓPEZ
INTERVENTOR DE LA OBRA

Origin: Secretaría Distrital de Integración Social - Subdirección de Plantas Físicas
Copia: Interventor
Copia: Contratista

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CASA SABIDURIA ACACIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025


CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	002	
ITEM	1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA









LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	M2
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
DESMONTE PISO CAUCHO GIMNASIO	1,00	6,80	7,20			48,96	48,96	M2	
GUARDA ESCOBA ¨ERRAZA PISO 3	1,00	0,15	6,06			0,91	0,91	M2	
GUARDA ESCOBA ¨ERRAZA PISO 3	1,00	0,15	12,35			1,85	1,85	M2	
GUARDA ESCOBA ¨ERRAZA PISO 3	1,00	0,15	7,10			1,07	1,07	M2	
GUARDA ESCOBA ¨ERRAZA PISO 4	1,00	0,15	17,15			2,57	2,57	M2	
GUARDA ESCOBA ¨ERRAZA PISO 4	1,00	0,15	13,66			2,05	2,05	M2	
GUARDA ESCOBA TERRAZA PISO 4	1,00	0,15	22,52			3,38	3,38	M2	





TERRAZA PISO 3	1,00	0,86	5,20			4,47	4,47	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	5,84	0,86			5,02	5,02	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	2,89	0,78			2,25	2,25	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	3,03	1,13			3,42	3,42	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,90	3,20			15,68	15,68	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	10,65	1,84			19,60	19,60	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,80	3,70			17,76	17,76	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	5,90	0,98			5,78	5,78	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,22	0,98			4,14	4,14	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	1,67	2,88			4,81	4,81	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	0,86	2,90			2,49	2,49	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	1,70	0,80			1,36	1,36	M2	
CUBIERTA PISO 4 ASCENSOR	1,00	5,00	5,00			25,00	25,00	M2	
CORTE 2									
POCETA SHUT BASURA	1,00	0,60	0,30			0,18	0,18	M2	
BAÑO 3 PISO DUCHA	1,00	1,91	1,00			1,91	1,91	M2	
CORREDOR GIMNASIO CONTRA FACHADA	1,00	1,36	7,24			9,85	9,85	M2	

TOTAL EJECUTADO	184,51	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	172,57	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**11,94**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
11,94	172,57	**184,51**

OBSERVACIONES:


FIRMA		**FIRMA**	
RESIDENTE INTERVENTORÍA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**	
NOMBRE		**NOMBRE**	
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CASA SABIDURIA ACACIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	002
ITEM	1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
PUERTA PARA BODEGA	1,00	1,00	2,20			2,20	2,20	M2	
CORTE 2									
PUERTA PARA BODEGA	1,00	0,20	2,75			0,55	0,55	M2	

TOTAL EJECUTADO	2,75	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	2,20	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	0,55	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
0,55	2,20	2,75

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA	
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CASA SABIDURIA ACACIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	002
ITEM	1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
POCETA SHUT BASURA	1,00	0,30	0,60			0,18	0,18	M2	
MURO BAÑO HOMBRES 3 PISO	1,00	2,20	3,25			7,15	7,15	M2	

TOTAL EJECUTADO	7,33	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCIÓN (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	7,33	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
7,33	0,00	7,33

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

t22


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	**MUNICIPIO**	BOGOTA D.C	**FRENTE OBRA**	CASA SABIDURIA ACACIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	**CONTRATO No.**	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	**CONTRATO No:**	9221-2024		
OBJETO:	**REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.**			**FECHA**	**28 de Febrero del 2025**

CAPITULO		**DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS**		**ACTA No:**	**002**
ITEM	**1.3.11**	**DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE DE LA ESTRUCTURA METÁLICA O DE MADERA, LOS AMARRES, CERCHAS, CORREAS Y/O PERFILERÍA METÁLICA, INSTALACIONES ELÉCTRICAS O TUBERÍAS ADOSADAS, CANALES Y BAJANTES ETC., (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)**		**UNIDAD**	**M2**

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
POLICARBONATO DUCTO 1	1,00	0,70	5,50			3,85	3,85	M2	
POLICARBONATO DUCTO 2	1,00	0,70	2,13			1,49	1,49	M2	
POLICARBONATO DUCTO 3	1,00	0,70	0,60			0,42	0,42	M2	
POLICARBONATO CUBIERTA ASCENSOR	1,00	1,10	2,60			2,86	2,86	M2	

TOTAL EJECUTADO	8,62	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	**8,62**	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
8,62	0,00	**8,62**

OBSERVACIONES:

FIRMA	ING. LUIS OSWALDO CAMAPAÑA	**FIRMA**	ARQ. ANDREA CAROLINA PRADA MORENO
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		**RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA**
NOMBRE	ING. FABIAN OMAR VALLEJO	**NOMBRE**	ING. CLAUDIA MONCADA
FIRMA		**FIRMA**	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CASA SABIDURIA ACACIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025

CAPITULO		DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS	ACTA No:	002
ITEM	1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Pesc				
CORTE 1									
CIELO RASO DESCANSO ESCALERA PISO 4	1,00	2,44	5,42			13,22	13,22	M2	
CIELO RASO OFICINA PISO 3	1,00	1,22	2,44			2,98	2,98	M2	
CIELO RASO OFICINA PISO 3	1,00	1,35	0,70			0,95	0,95	M2	
CIELO RASO BAÑO HOMBRE PISO 3	1,00	3,24	1,98			6,42	6,42	M2	
CIELO RASO BAÑO MUJERES PISO 3	1,00	3,18	1,98			6,30	6,30	M2	
CIELO RASO BAÑOS PISO 2	2,00	1,50	2,1			6,30	6,30	M2	
CORTE 2									
CIELO RASO SEGUNDO PISO SALON MUSICA	1,00	1,22	1,22			1,49	1,49	M2	
CIELO RASO PISO 1 DESMONTE POR ANCLAJE EPOXICO COLUMNETA	1,00	1,22	1,22			1,49	1,49	M2	

TOTAL EJECUTADO	39,15	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	36,17	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	2,98	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,98	36,17	39,15

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

622

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CASA SABIDURIA ACACIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	002
ITEM	1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M2

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	M2
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 1									
CUBIERTA PISO 4 ASCENSOR	0,65	2,92	8,46			16,06	16,06	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	0,86	5,20			4,47	4,47	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	5,84	0,86			5,02	5,02	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	2,89	0,78			2,25	2,25	M2	
TERRAZA PISO 3	1,00	3,03	1,13			3,42	3,42	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,90	3,20			15,68	15,68	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	10,65	1,84			19,60	19,60	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,80	3,70			17,76	17,76	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	5,90	0,98			5,78	5,78	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	4,22	0,98			4,14	4,14	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	1,67	2,88			4,81	4,81	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	0,86	2,90			2,49	2,49	M2	
TERRAZA PISO 4	1,00	1,70	0,80			1,36	1,36	M2	
CORTE 2									
DESCUENTO CUBIERTA PISO 4 ASCENSOR	-0,21	2,44	5,42			-2,78	-2,78	M2	

TOTAL EJECUTADO	100,06	M2
MENOS ACTAS ANTERIORES	102,84	M2
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M2
PRESENTE ACTA	-2,78	M2

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
-2,78	102,84	100,06

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	

ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024


CONTRATANTE:	SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CASA SABIDURIA ACACIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025

CAPITULO	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		ACTA No:	002
ITEM	1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA







LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	CORTE
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Pesc				
CORTE 2									
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		2,19			2,19	2,19	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		5,50			5,50	5,50	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		0,51			0,51	0,51	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		3,12			3,12	3,12	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	4,00		0,53			2,12	2,12	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		3,17			3,17	3,17	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		11,98			11,98	11,98	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		1,11			1,11	1,11	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		1,15			1,15	1,15	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		4,20			4,20	4,20	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		4,30			4,30	4,30	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		2,88			2,88	2,88	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		0,82			0,82	0,82	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		2,90			2,90	2,90	M	
REGATA TERRAZA PISO 4	1,00		2,70			2,70	2,70	M	
REGATA TERRAZA PISO 3	1,00		3,62			3,62	3,62	M	
REGATA TERRAZA PISO 3	1,00		0,78			0,78	0,78	M	
REGATA TERRAZA PISO 3	1,00		2,89			2,89	2,89	M	
REGATA TERRAZA PISO 3	1,00		5,14			5,14	5,14	M	
REGATA TERRAZA PISO 3	1,00		2,94			2,94	2,94	M	
REGATA TERRAZA PISO 3	1,00		3,03			3,03	3,03	M	
REGATA TERRAZA PISO 3	1,00		1,13			1,13	1,13	M	
POCETA SHUT BASURA	1,00		5,20			5,20	5,20	M	

TOTAL EJECUTADO	73,38	M	
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M	
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M	
PRESENTE ACTA	73,38	M	

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
73,38	0,00	73,38

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CASA SABIDURIA ACACIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025

CAPITULO		CONCRETOS	ACTA No:	002
ITEM	2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO INCLUYE REFUERZO	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





Nota: proveer anclaje epóxico L=0.15m en el arranque de la cinta de remate contra la cinta existente.

DETALLE DE CINTA DE REMATE A CONSTRUIR
ESC. 1:10

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	M
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
				CORTE 2					
COLUMNETA DE 20X12	1,00			2,83		2,83	2,83	M	

TOTAL EJECUTADO	2,83	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	2,83	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
2,83	0,00	2,83

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA	Folio	FIRMA	


ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CASA SABIDURIA ACACIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025

CAPITULO		CONCRETOS	ACTA No:	002
ITEM	2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE REFUERZO	UNIDAD	M

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





Nota: prever anclaje epóxico L=0.15m en el arranque de la cinta de remate contra la cinta existente.

DETALLE DE CINTA DE REMATE A CONSTRUIR
ESC. 1:10

LOCALIZACIÓN	DIMENSIÓN					CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	M2
LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
CORTE 2									
VIGUETA DE 20X12	1,00		1,00			1,00	1,00	M	

TOTAL EJECUTADO	1,00	M
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	M
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	M
PRESENTE ACTA	**1,00**	M

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1,00	0,00	**1,00**

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/ DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	


ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA	Version: 01
	PROYECTO: Mantenimiento y optimización inmuebles Secretaria Distrital de Integración Social (SDIS)	Edición: 18-11-2024

CONTRATANTE:	SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MUNICIPIO	BOGOTA D.C	FRENTE OBRA	CASA SABIDURIA ACACIAS
CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL	CONTRATO No.	9198-2024		
INTERVENTOR:	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC	CONTRATO No:	9221-2024		
OBJETO:	REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.			FECHA	28 de Febrero del 2025

CAPITULO		CONCRETOS	ACTA No:	002
ITEM	2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	UNIDAD	KG

ESQUEMA / FOTO/UBICACIÓN AREA INTERVENIDA





Nota: prever anclaje epoxico L=0.15m en el arranque de la cinta de remate contra la cinta existente.

DETALLE DE CINTA DE REMATE A CONSTRUIR
ESC. 1:10

LOCALIZACIÓN		DIMENSIÓN				CANTIDAD	TOTAL	UNIDAD	KG
	LUGAR	Factor	Ancho	Largo	Alto	Peso				
	CORTE 2								
	VIGUETA DE 10X10	2,00		1,30		0,996	2,59	2,59	KG	
		8,00		0,25		0,251	0,50	0,50	KG	
	COLUMNETA DE 15X15	2,00		3,13		0,996	6,23	6,23	KG	
		20,00		0,25		0,251	1,26	1,26	KG	

TOTAL EJECUTADO	10,58	KG
MENOS ACTAS ANTERIORES	0,00	KG
MENOS PROYECCION (ADELANTO) ACTA X	0,00	KG
PRESENTE ACTA	10,58	KG

PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
10,58	0,00	10,58

OBSERVACIONES:

FIRMA		FIRMA	
	RESIDENTE INTERVENTORIA/DIRECTOR INTERVENTORIA		RESIDENTE CONTRATISTA/DIRECTOR OBRA
NOMBRE		NOMBRE	
FIRMA		FIRMA	