3. ACTA DE TERMINACIÓN DE INTERVENTORÍA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARIA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	Código: FOR-GIF-021 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE INTERVENTORIA
CONTRATO No.	**9221 DE 2024**
CONTRATISTA	COMPAÑIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC,
OBJETO	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.
VALOR DEL CONTRATO	TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS OCHOMIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE ($382.708.445,00)
PLAZO EJECUCIÓN DEL CONTRATO	4,2 meses
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	9 de diciembre de 2024
FECHA TERMINACIÓN	15 de abril de 2025
SUPERVISOR / INTERVENTOR	JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

MODIFICACIÓN	OBJETO DE LA MODIFICACIÓN	ADICIÓN	PRORROGAS O SUSPENSIONES AL CONTRATO			FECHA SUSCRIPCIÓN DOCUMENTO
		VALOR	PLAZO	FECHA INICIO	FECHA FINAL	
1	PRORROGA	0	1 MES Y 21 DIAS	15 DE ENERO DE 2025	8 DE MARZO DE 2025	29/12/2024
2	PRORROGA Y ADICIÓN	$ 98.026.043,00	1 MES Y 7 DIAS	8 DE MARZO DE 2025	15 DE ABRIL DE 2025	21/02/2025

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia del recibo a satisfacción del contrato en mención el día 16 de abril del año 2025 en el siguiente estado:

DESCRIPCIÓN	RADICADO	OBSERVACIONES	CUMPLE	
			SI	NO
INFORME TECNICO MENSUAL 1 (09 Dic 2024 - 08 Ene 2025)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025		X	
INFORME SEMANAL 1 (09 Dic 2024 - 15 Dic 2024)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025 - Correo 23 de Dic 2024		X	
INFORME SEMANAL 2 (16 Dic 2024 - 22 Dic 2024)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025 - Correo 23 de Dic 2024		X	
INFORME SEMANAL 3 (23 Dic 2024 - 29 Dic 2024)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025 - Correo 30 de Dic 2024		X	
INFORME SEMANAL 4 (30 Dic 2024 - 06 Ene 2025)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025 - Correo 07 de Ene 2025		X	
INFORME SST MENSUAL 1 (09 Dic 2024 - 08 Ene 2025)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025		X	
INFORME AMBIENTAL 1 (09 Dic 2024 - 08 Ene 2025)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025		X	
INFORME TECNICO MENSUAL 2 (09 Ene 2025 - 08 Feb 2025)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025		X	
INFORME SEMANAL 5 (07 Ene 2025 - 12 Ene 2025)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025 - Correo 16 de Ene 2025		X	
INFORME SEMANAL 6 (13 Ene 2025 - 19 Ene 2025)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025 - Correo 20 de Ene 2025		X	
INFORME SEMANAL 7 (20 Ene 2025 - 26 Ene 2025)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025 - Correo 27 de Ene 2025		X	
INFORME SEMANAL 8 (27 Ene 2025 - 02 Feb 2025)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025 - Correo 04 de Feb 2025		X	
INFORME SST MENSUAL 2 (09 Ene 2025 - 08 Feb 2025)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025		X	
INFORME AMBIENTAL 2 (09 Ene 2025 - 08 Feb 2025)	CCCTC-9221-2024-0073 del 19 de Feb 2025		X	
INFORME TECNICO MENSUAL 3 (09 Feb 2025 - 08 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0093 del 14 de Mar 2025		X	
INFORME SEMANAL 9 (03 Feb 2025 - 09 Feb 2025)	CCCTC-9221-2024-0093 del 14 de Mar 2025 - Correo 11 de Feb 2025		X	
INFORME SEMANAL 10 (10 Feb 2025 - 16 Feb 2025)	CCCTC-9221-2024-0093 del 14 de Mar 2025 - Correo 18 de Feb 2025		X	
INFORME SEMANAL 11 (17 Feb 2025 - 23 Feb 2025)	CCCTC-9221-2024-0093 del 14 de Mar 2025 - Correo 04 de Mar 2025		X	
INFORME SEMANAL 12 (24 Feb 2025 - 02 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0093 del 14 de Mar 2025 - Correo 08 de Mar 2028		X	
INFORME SST MENSUAL 3 (09 Feb 2025 - 08 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0093 del 14 de Mar 2025		X	
INFORME AMBIENTAL 3 (09 Feb 2025 - 08 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0093 del 14 de Mar 2025		X	
INFORME TECNICO MENSUAL 4 (09 Mar 2025 - 31 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0114 del 30 de abril de 2025		X	
INFORME SEMANAL 13 (03 Mar 2025 - 09 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0114 del 30 de abril de 2025 - Correo 20 de Mar 2025		X	
INFORME SEMANAL 14 (10 Mar 2025 - 16 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0114 del 30 de abril de 2025 - Correo 20 de Mar 2025		X	
INFORME SEMANAL 15 (17 Mar 2025 - 23 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0114 del 30 de abril de 2025 - Correo 25 de Mar 2025		X	
INFORME SEMANAL 16 (24 Mar 2025 - 31 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0114 del 30 de abril de 2025 - Correo 10 de Abr 2025		X	
INFORME SST MENSUAL 4 (09 Mar 2025 - 31 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0114 del 30 de abril de 2025		X	
INFORME AMBIENTAL 4 (09 Mar 2025 - 31 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0114 del 30 de abril de 2025		X	
INFORME TECNICO FINAL (09 Dic 2024 - 31 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0142 - Entrega informes finales		X	
INFORME SST FINAL (09 Dic 2024 - 31 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0142 - Entrega informes finales		X	
INFORME AMBIENTAL FINAL (09 Dic 2024 - 31 Mar 2025)	CCCTC-9221-2024-0142 - Entrega informes finales		X	

Previa revisión de los productos bienes o actividades se constató que el contratista CUMPLIÓ con el objeto contractual en el plazo establecido.

La terminación del contrato de interventoría finalizó el 15 de abril de 2025 conforme a los tiempos contractuales, dejando constancia que dicha culminación de los trabajos no relevan a la interventoría de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y a las establecidas en las normas legales vigentes. Así mismo, el contratista se compromete a actualizar las garantías de conformidad con lo estipulado en el contrato.

La presente acta de terminación se firma a los 02 días del mes de julio de 2025 por las partes del contrato, una vez subsanadas las observaciones presentadas por la entidad.

MEBYS DE LA OSSA L.

NOMBRE: ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE LA INTERVENTORÍA
CONTRATO 9221 DE 2024

NOMBRE: JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA
SUBDIRECTOR (A) DE PLANTAS FÍSICAS
SUPERVISOR SDIS - CONTRATO No. 9221 DE 2024

NOMBRE: ING. ADRIANA MARCELA VELANDIA BOHORQUEZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN

NOMBRE: CAMILO ANDRES PRIETO CUARTAS
COORDINADOR (A) DEL AREA DE OBRAS Y DISEÑO

ACTA DE TERMINACIÓN DE OBRA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA FORMATO ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA	Código: FOR-GIF-018 Versión: 0 Fecha: Memo 2021022167 - 27/07/2021 Página: 1 de 1

FECHA ELABORACIÓN: 2 | 7 | 2025

NOMBRE EQUIPAMIENTO: Grupo 4 — DIRECCIÓN PROYECTO: KR 95A 85 80 SUR

DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

CONTRATO OBRA No: 9198-2024 — VALOR CONTRATO: $ 2,354,314,500.00

FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 — PLAZO: 3 MESES 21 DIAS Meses/dias

PRÓRROGAS: 89 DIAS — ADICIONES:

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: REALIZAR LA OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCION, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO

CONTRATISTA: CONSORCIO SAN MIGUEL

CONTRATO INTEVENTORIA No: 9221-2024 — VALOR $ 382,708,445

FECHA ACTA INICIO: 9 | 12 | 2024 — PLAZO: 4 MESES 15 DIAS Meses /dias

PRÓRROGAS: 105 DIAS — ADICIONES: $ 98,026,043.00

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, FINANCIERA, CONTABLE, ADMINISTRATIVA, LEGAL, SOCIAL Y AMBIENTAL A LOS CONTRATOS QUE SE ADJUDIQUEN PARA REALIZAR LA OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS CENTROS, SEDES Y PREDIOS DONDE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL PRESTA SUS SERVICIOS SOCIALES O REQUIERA DE SU INTERVENCIÓN, EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DISTRITAL DE CUIDADO.

INTEVENTORÍA: COMPANIA CONSULTORA COLOMBIANA TRIPLE C S.A.S - BIC

SUPERVISOR /APOYO A LA SUPERVISIÓN (CONTRATO DE INTERVENTORÍA) : JOHNNY EDWARD PADILLA ARIZA

MODIFICATORIOS CONTRATO DE OBRA

MODIFICATORIOS CONTRATO DE OBRA

MODIFICATORIO No 01- AMPLIA PLAZO DE TERMINACION AL 21 DE FEBRERO DE 2025

MODIFICATORIO No 02 AMPLIA PLAZO DE TERMINACION AL 31 DE MARZO, SE INCLUYEN LOS NP-001 Y NP-002, SIN MODIFICAR EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO.

En Bogotá D.C ; a los 02 dias de Julio de 2025 , se reunieron por parte de la Interventoría LA ING. MEBYS DE LA OSSA LOPEZ - Contrato No. 9221 de 2024 , y por parte del Contratista EL ING. TELMO ALEXANDER CASTILLO - Contrato 9198 de 2024 , con el fin de suscribir el acta de terminación del Contrato de Obra No.9198 -2024 .

ESTADO FINANCIERO CONTRATO DE OBRA

DATOS GENERALES

Valor Inicial del Contrato:	$ 2,354,314,500.00
Valor Adición:	$ 0
Valor del Contrato más Adiciones:	$ 2,354,314,500.00
Valor Obra ejecutada:	$ 2,350,241,099.00

ITEMS EJECUTADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	% EJECUCIÓN	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL OBRA	OBSERVACIONES
S1	JARDIN INFANTIL CAMPO VERDE						
1	PRELIMINARES						
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	83.70	100%	$ 43,298.00	$3,624,042.60	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	70.76	100%	$ 27,519.00	$1,947,244.44	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	66.77	100%	$ 18,929.00	$1,263,889.33	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	158.47	100%	$ 20,144.00	$3,192,219.68	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			100%			
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	186.62	100%	$ 21,662.00	$4,042,562.44	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO						
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	23.00	100%	$ 20,193.00	$464,439.00	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ -	$0.00	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ -	$0.00	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	242.40	100%	$ 41,523.00	$10,065,175.20	
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	119.43	100%	$ 14,846.00	$1,773,057.78	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00	100%	$ -	$0.00	
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	0.00	100%	$ 42,471.00	$0.00	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	70.76	100%	$ 127,514.00	$9,022,890.64	
7.2.40	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	41.87	100%	$ 20,496.00	$858,167.52	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
11.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	100%	$ 33,334.00	$66,668.00	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ -	$0.00	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	88.83	100%	$ 10,754.00	$955,277.82	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	112.59	100%	$ 21,505.00	$2,421,247.95	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE	M2	0.00	100%	$ 272,113.00	$0.00	
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	66.77	100%	$ 146,993.00	$9,814,722.61	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	27.66	100%	$ 51,981.00	$1,437,794.46	

17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	175.63	100%	$ 137,076.00	$24,074,657.88	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL						
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	413.83	100%	$ 5,265.00	$2,178,814.95	
21	PRECIOS NO PREVISTOS						
NP 001	DESMONTE, INSTALACIÓN Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	60.00	100%	$ 382,772.00	$22,966,320.00	
S2	**JARDINI INFANTIL TORITO FELIZ**						
1	PRELIMINARES						
1.1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	98.77	100%	$ 19,797.00	$1,955,349.69	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	37.37	100%	$ 43,298.00	$1,618,046.26	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	2.13	100%	$ 27,519.00	$58,615.47	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	86.94	100%	$ 32,417.00	$2,818,333.98	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO	UN	2.00	100%	$ 18,691.00	$37,382.00	
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	332.97	100%	$ 42,778.00	$14,243,790.66	
2	CIMENTACIÓN						
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						
2.1.1	EXCAVACION MECANICA. DESCAPOTE Y MOVIMIENTO MASIVO DE TIERRA EN CUALQUIER TIPO DE	M3	0.00		$ 123,789.00	$0.00	
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	0.00		$ 123,243.00	$0.00	
2.1.5	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	m3	5.45	100%	$ 87,634.00	$477,605.30	
2.1.9	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO	M3	2.23	100%	$ 100,826.00	$224,841.98	
2.2	CONCRETOS						
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE	M	3.40	100%	$ 108,899.00	$370,256.60	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	4.48	100%	$ 5,322.00	$23,842.56	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS						
4.1	TUBERIA						
4.1.61	TUBERIA PVCS 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	M	17.47	100%	$ 34,569.00	$603,920.43	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04						
7.1.3	CONCRETO DE LIMPIEZA DE 2000 PSI E = 0.05 M	M2	0.64	100%	$ 26,737.00	$17,111.68	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	12.10	100%	$ 26,869.00	$325,114.90	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	244.10	100%	$ 39,517.00	$9,646,099.70	
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	13.42	100%	$ 29,817.00	$400,144.14	
16	OBRAS EXTERIORES Y VARIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
16.1.1	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.08 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2	0.00		$ 53,266.00	$0.00	
16.1.2	ANDEN EN CONCRETO 2500 PSI H = 0.10 M. FUNDIDO EN SITIO. INCLUYE BORDILLO	M2	1.14	100%	$ 60,245.00	$68,679.30	
16.1.3	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA	M2	6.76	100%	$ 107,387.00	$725,936.12	
16.1.4	PUERTA DE CERRAMIENTO EN TUBO GALVANIZADO DE 2" Y MALLA ONDULADA CALIBRE 10, HUECO DE 2"X 2"	M2	2.26	100%	$ 93,323.00	$210,909.98	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	67.53	100%	$ 51,981.00	$3,510,276.93	
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	28.85	100%	$ 80,829.00	$2,331,916.65	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	34.42	100%	$ 44,561.00	$1,533,789.62	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA,	M2	88.19	100%	$ 61,523.00	$5,425,713.37	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	9.76	100%	$ 200,325.00	$1,955,172.00	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	88.19	100%	$ 205,696.00	$18,140,330.24	
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	30.49	100%	$ 104,563.00	$3,188,125.87	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL						
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	202.21	100%	$ 5,265.00	$1,064,635.65	
S3	**JARDINI INFANTIL OJO DE PERDIZ**						
1	PRELIMINARES						
1.1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	292.55	100%	$ 19,797.00	$5,791,612.35	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		0.00		$ -	$0.00	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	56.66	100%	$ 43,298.00	$2,453,264.68	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	292.55	100%	$ 32,417.00	$9,483,593.35	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	117.31	100%	$ 18,929.00	$2,220,560.99	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	3.00	100%	$ 18,691.00	$56,073.00	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	132.53	100%	$ 21,662.00	$2,870,864.86	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO						
5.1.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X30A 10 KA	UN	1.00	100%	$ 34,598.00	$34,598.00	
5.1.64	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12	UN	4.00	100%	$ 319,430.00	$1,277,720.00	
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	10.00	100%	$ 184,447.00	$1,844,470.00	
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES,	UN	13.00	100%	$ 45,984.00	$597,792.00	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ -		
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	131.85	100%	$ 25,938.00	$3,419,925.30	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	161.14	100%	$ 10,754.00	$1,732,899.56	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	96.54	100%	$ 20,469.00	$1,976,077.26	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	29.76	100%	$ 45,138.00	$1,343,306.88	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	293.91	100%	$ 39,517.00	$11,614,441.47	

14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	M2	119.11	100%	$ 160,435.00	$19,109,412.85	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	90.33	100%	$ 51,981.00	$4,695,443.73	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	292.55	100%	$ 247,595.00	$72,433,917.25	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA,	M2	0.00		$ 61,523.00	$0.00	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL						
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	375.75	100%	$ 5,265.00	$1,978,323.75	
S4	**JARDINI INFANTIL PORVENIR**						
1	PRELIMINARES						
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	66.05	100%	$ 43,298.00	$2,859,832.90	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		0.00			$0.00	
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	95.42	100%	$ 27,519.00	$2,625,862.98	
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	135.60	100%	$ 10,188.00	$1,381,492.80	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	191.96	100%	$ 20,144.00	$3,866,842.24	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	212.73	100%	$ 41,523.00	$8,833,187.79	
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	80.48	100%	$ 14,846.00	$1,194,806.08	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E					$0.00	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	204.03	100%	$ 137,076.00	$27,967,616.28	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					$0.00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	85.99	100%	$ 5,265.00	$452,737.35	
S5	**JARDINI INFANTIL RINCON DE LAS ARDILLAS**						
1	PRELIMINARES						
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELO RASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRYWALL,PLASTICO, INCLUYEANDAMIO CERTIFICADO, CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	26.16	100%	$ 18,929.00	$ 495,182.64	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN A SITIOS AUTORIZADOS)	M2	35.60	100%	$ 20,144.00	$ 717,126.40	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	253.26	100%	$ 21,662.00	$ 5,486,118.12	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)			100%			
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	18.00	100%	$ 41,523.00	$ 747,414.00	
7.1.7.	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	48.19	100%	$ 14,846.00	$ 715,428.74	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	35.94	100%	$ 20,419.00	$ 733,858.86	
7.2.33	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS A NIVEL DE PISO. INCLUYE	M	0.00	100%	$ 23,374.00	$ -	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
11.1.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 4" A 3"	UN	2.00	100%	$ 33,334.00	$ 66,668.00	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13,1,7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129.82	100%	$ 25,832.00	$ 3,353,510.24	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	129.75	100%	$ 10,754.00	$ 1,395,331.50	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	26.16	100%	$ 20,469.00	$ 535,469.04	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	127.22	100%	$ 21,505.00	$ 2,735,866.10	
13.2.4	PINTURATIPOKORASAOSIMILARPARAFACHADAADOSMANOS(A=0.6M)(INCLUYEANDAMIOSCERTIFICADOS)	M	23.03	100%	$ 11,796.00	$ 271,661.88	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	69.02	100%	$ 45,138.00	$ 3,115,424.76	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	23.26	100%	$ 133,664.00	$ 3,109,024.64	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	35.60	100%	$ 137,076.00	$ 4,879,905.60	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ -	$ -	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	155.52	100%	$ 5,265.00	$ 818,812.80	
S6	**JARDINI INFANTIL TUNJUELITO**						
1	PRELIMINARES						
1.1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	111.80	100%	$ 19,797.00	$2,213,304.60	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL					$0.00	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	49.20	100%	$ 43,298.00	$2,130,261.60	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS					$0.00	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	111.14	100%	$ 32,417.00	$3,602,825.38	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	62.98	100%	$ 18,929.00	$1,192,148.42	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	18.00	100%	$ 18,691.00	$336,438.00	
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACUSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	301.25	100%	$ 42,778.00	$12,886,872.50	
2	CIMENTACIÓN				$ -	$0.00	
2.2	CONCRETOS					$0.00	
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	4.38	100%	$ 111,104.00	$486,635.52	
2.2.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJES DE MUROS DE 5/8" PROFUNDIDADES ENTRE 3 Y 5 CM	M	1.50	100%	$ 25,381.00	$38,071.50	
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO	M	26.07	100%	$ 102,054.00	$2,660,547.78	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA					$0.00	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	31.35	100%	$ 5,322.00	$166,844.70	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	2.89	100%	$ 48,199.00	$139,295.11	
3.1.4	MURO EN LADRILLO TOLETE RUGOSO 24.5X12X6CM	M2	9.48	100%	$ 210,897.00	$1,999,303.56	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	27.22	100%	$ 21,662.00	$589,639.64	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO					$0.00	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN	4.00	100%	$ 185,011.00	$740,044.00	
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	13.00	100%	$ 20,193.00	$262,509.00	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
8.1.4.	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	10.79	100%	$ 128,794.00	$1,389,687.26	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	14.97	100%	$ 28,666.00	$429,130.02	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	14.97	100%	$ 25,832.00	$386,705.04	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	173.51	100%	$ 10,754.00	$1,865,926.54	

13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	96.22	100%	$ 20,469.00	$1,969,527.18	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	15.61	100%	$ 21,505.00	$335,693.05	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	58.08	100%	$ 45,138.00	$2,621,615.04	
13.4.3	ESMALTESOBRECERCHAS,PUENTEYESTRUCTURAMETÁLICADECUBIERTA(INCLUYEANDAMIOSCERTIFICADO	M	13.00	100%	$ 39,517.00	$513,721.00	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELORASO FALSO EN PANEL SUPERBOARD DE 6 MM - INCLUYE	M2	62.98	100%	$ 272,113.00	$17,137,676.74	
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	104.83	100%	$ 146,993.00	$15,409,276.19	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E					$0.00	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	81.88	100%	$ 51,981.00	$4,256,204.28	
17.1.4	ADECUACIÓN ENTRAMADO METÁLICO EXISTENTE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	137.94	100%	$ 64,769.00	$8,934,235.86	
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLÚCIDO BLANCO INCLUYE	M2	0.00	100%	$ 220,149.00	$0.00	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	114.40	100%	$ 247,595.00	$28,324,868.00	
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO	M	23.40	100%	$ 95,801.00	$2,241,743.40	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					$0.00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	364.03	100%	$ 5,265.00	$1,916,617.95	
21	PRECIOS NO PREVISTOS				$ -	$0.00	
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS,	m2	14.40	100%	$ 246,667.00	$3,552,004.80	
S7	**JARDINI INFANTIL ESTRELLAS DEL MAÑANA**						
1	PRELIMINARES						
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	15.30	100%	$ 43,298.00	$662,459.40	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	42.58	100%	$ 27,519.00	$1,171,759.02	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	7.95	100%	$ 17,799.00	$141,502.05	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	21.46	100%	$ 21,662.00	$464,866.52	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	42.58	100%	$ 41,523.00	$1,768,049.34	
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	16.44	100%	$ 14,846.00	$244,068.24	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	1.20	100%	$ 68,333.00	$81,999.60	
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	8.00	100%	$ 3,594.00	$28,752.00	
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	19.19	100%	$ 95,370.00	$1,830,150.30	
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	8.93	100%	$ 9,019.00	$80,539.67	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	13.14	100%	$ 125,716.00	$1,651,908.24	
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	3.46	100%	$ 128,794.00	$445,627.24	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	8.75	100%	$ 25,832.00	$226,030.00	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	5.94	100%	$ 21,505.00	$127,739.70	
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	27.38	100%	$ 54,958.00	$1,504,750.04	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	2.55	100%	$ 43,779.00	$111,636.45	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	54.07	100%	$ 26,869.00	$1,452,806.83	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	36.60	100%	$ 39,517.00	$1,446,322.20	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	5.35	100%	$ 51,981.00	$278,098.35	
17.1.19	IMPERMEABILIZACIÓN INTERNA PARA TANQUE DE AGUA POTABLE, CON MORTERO DE REVESTIMIENTO CON	M2	35.86	100%	$ 52,838.00	$1,894,770.68	
17.1.20	TRATAMIENTO DE FISURAS MEDIANTE UN SELLADOR ELASTOMERICO MONOCOMPONENTE A BASE DE	M	37.55	100%	$ 42,262.00	$1,586,938.10	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	7.14	100%	$ 200,325.00	$1,430,320.50	
19	DISEÑOS Y CERTIFICACIÓN						
19.1.3	PRUEBA DE PRESION Y ESTANQUEIDAD	UN	1.00	100%	$ 1,456,470.00	$1,456,470.00	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL						
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	46.05	100%	$ 5,265.00	$242,453.25	
S8	**JARDINI INFANTIL YANACONA**						
1	PRELIMINARES						
1.1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	144.00	100%	$ 19,797.00	$2,850,768.00	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	18.15	100%	$ 43,298.00	$785,858.70	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	12.23	100%	$ 21,662.00	$264,926.26	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO						
5.1.71	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN			$ 184,447.00	$0.00	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	20.00	100%	$ 99,525.00	$1,990,500.00	
7	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	62.86	100%	$ 9,019.00	$566,934.34	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	50.88	100%	$ 128,794.00	$6,553,038.72	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ -	$0.00	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	72.04	100%	$ 25,832.00	$1,860,937.28	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	82.94	100%	$ 21,505.00	$1,783,624.70	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	0.00		$ 45,138.00	$0.00	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	32.41	100%	$ 26,869.00	$870,824.29	
13.4.3	ESMALTE SOBRE CERCHAS, PUENTE Y ESTRUCTURA METÁLICA DE CUBIERTA (INCLUYE ANDAMIOS	M	270.60	100%	$ 39,517.00	$10,693,300.20	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ -	$0.00	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	0.00		$ 137,076.00	$0.00	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	179.40	100%	$ 247,595.00	$44,418,543.00	
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	10.40	100%	$ 69,970.00	$727,688.00	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ -	$0.00	

20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	287.40	100%	$ 5,265.00	$1,513,161.00	
S9	**CDA SIERRA MORENA**						
1	PRELIMINARES						
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	19.93	100%	$ 43,298.00	$862,929.14	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	144.30	100%	$ 27,519.00	$3,970,991.70	
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES,	M	8.01	100%	$ 32,197.00	$257,897.97	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	13.89	100%	$ 10,672.00	$148,234.08	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS,	UN	20.00	100%	$ 21,344.00	$426,880.00	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE	M2	1.54	100%	$ 18,347.00	$28,254.38	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	82.37	100%	$ 18,929.00	$1,559,181.73	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	33.00	100%	$ 18,691.00	$616,803.00	
1.3.26	DEMOLICIÓNDEPAÑETELINEALCOLUMNASYVIGASEXISTENTESDEANCHOMENORA0.35M(PORLAS4CARAS).	M	12.60	100%	$ 26,470.00	$333,522.00	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	100.50	100%	$ 17,799.00	$1,788,799.50	
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	176.20	100%	$ 26,449.00	$4,660,313.80	
3.2.11	EMBOQUILLADO DE LADRILLO A LA VISTA EN ALTURA MENOR A 1.50 M	M2	-		$ 7,718.00	$0.00	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	754.34	100%	$ 21,662.00	$16,340,513.08	
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	8.01	100%	$ 863,216.00	$6,914,360.16	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS		-		$ -	$0.00	
4.1	TUBERIA		-		$ -	$0.00	
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	11.00	100%	$ 419,856.00	$4,618,416.00	
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	6.00	100%	$ 124,694.00	$748,164.00	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO		-		$ -	$0.00	
5.1.9	SUMINISTROEINSTALACIÓNDESENSORDEMOVIMIENTOPARAINSTALACIÓNENTECHOTIPOINSTITUCIONAL,CO	UN	3.00	100%	$ 255,601.00	$766,803.00	
5.1.13	SALIDAPARATOMACORRIENTEDOBLENORMALGFCITIPOINSTITUCIONAL5-	UN	3.00	100%	$ 347,467.00	$1,042,401.00	
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES,	UN	-		$ 45,984.00	$0.00	
5.1.97	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA LED DE 18 WIN CLUYE SOPORTES,ACCESORIOSNECESARIOS PARA	UN	69.00	100%	$ 47,671.00	$3,289,299.00	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	144.30	100%	$ 41,523.00	$5,991,768.90	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	100.00	100%	$ 3,594.00	$359,400.00	
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	48.13	100%	$ 70,927.00	$3,413,716.51	
7.2.18	PISO CERAMICA ANTIDESLIZANTE, REFERENCIA MIKONOS FORMATO 33 X 33 (COLORES VARIOS)	M2	96.18	100%	$ 117,609.00	$11,311,633.62	
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	24.57	100%	$ 20,496.00	$503,586.72	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	13.89	100%	$ 125,716.00	$1,746,195.24	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
9.2.2	SUMINISTROEINSTALACIÓNDEVENTANAENALUMINIOCONREJILLASUPERIOR,TERMINADA,INCLUYEVIDRIODE4	M2	-		$ 439,181.00	$0.00	
9.2.7	SUMINISTROEINSTALACIÓNDEREJAMETÁLICAENTUBOCUADRADODE3/4",TIPOBANCO,INCLUYETORNILLOS,	M2	-		$ 227,408.00	$0.00	
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	4.34	100%	$ 142,958.00	$620,437.72	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		-		$ -	$0.00	
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VALVULA DE	UN	1.00	100%	$ 705,542.00	$705,542.00	
11.1.5	SUMINISTROEINSTALACIÓNSANITARIOLÍNEAADULTOCOLORBLANCO,(INCLUYEVÁLVULADECONTROLYDESCA	UN	1.00	100%	$ 408,380.00	$408,380.00	
11.1.16	SUMINISTROEINSTALACIÓNDEMEZCLADORESTIPOCUELLODEGANSODE8"SENCILLOSPARALAVAPLATOS	UN	2.00	100%	$ 197,730.00	$395,460.00	
11.1.18	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA CON SOSCO DE 5" A 4"	UN	1.00	100%	$ 33,334.00	$33,334.00	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	19.00	100%	$ 411,199.00	$7,812,781.00	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	16.20	100%	$ 78,779.00	$1,276,219.80	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	15.12	100%	$ 25,832.00	$390,579.84	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,058.25	100%	$ 10,754.00	$11,380,420.50	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	174.91	100%	$ 20,469.00	$3,580,232.79	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	317.94	100%	$ 21,505.00	$6,837,299.70	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	563.66	100%	$ 45,138.00	$25,442,485.08	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	118.89	100%	$ 14,653.00	$1,742,095.17	
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	5.91	100%	$ 54,958.00	$324,801.78	
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	-		$ 19,865.00	$0.00	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	6.65	100%	$ 43,779.00	$291,130.35	
13.4.3	ESMALTESOBRECERCHAS,PUENTEYESTRUCTURAMETÁLICADECUBIERTA(INCLUYEANDAMIOSCERTIFICADO	M	22.98	100%	$ 39,517.00	$908,100.66	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	50.25	100%	$ 146,993.00	$7,386,398.25	
14.1.8	CIELORASO PLANO DRYWALL ANTIHUMEDAD 1/2" (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	32.12	100%	$ 133,664.00	$4,293,287.68	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
15.2	VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
15.2.2	VIDRIOS INCOLOROS DE 4 MM CON PELICULA DE SEGURIDAD EN AMBAS CARAS	M2	-		$ 148,467.00	$0.00	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		-		$ -	$0.00	
17.1.6	DOMO EN POLICARBONATO CON PROTECCIÓN UV, CALIBRE 5 MM, TRASLUCIDO BLANCO INCLUYE	M2	-		$ 220,149.00	$0.00	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		-		$ -	$0.00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,189.01	100%	$ 5,265.00	$6,260,137.65	
21	PRECIOS NO PREVISTOS		-		$ -	$0.00	
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	35.00	100%	$ 382,772.00	$13,397,020.00	
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS,	m2	49.23	100%	$ 246,667.00	$12,143,416.41	
S10	**CDA BELLA FLOR**						
1	PRELIMINARES						
1.1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	18.90	100%	$ 19,797.00	$374,163.30	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL				$ -	$0.00	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	0.00		$ 43,298.00	$0.00	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE	M2	3.03	100%	$ 18,347.00	$55,591.41	
1.3.46	PICADO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA. INCLUYE DISPOSICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL	M2	264.19	100%	$ 9,474.00	$2,502,936.06	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	248.68	100%	$ 17,799.00	$4,426,255.32	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	32.03	100%	$ 26,449.00	$847,161.47	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	721.84	100%	$ 21,662.00	$15,636,498.08	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO				$ 274,986.00	$0.00	
5.1.5	SUMINISTROEINSTALACIÓNDEINTERRUPTORSENCILLOTIPOINSTITUCIONAL,CONAPARATO,CABLEDECOBREA	UN	0.00		$ 267,457.00	$0.00	
5.1.45	SUMINISTROEINSTALACIÓNDETUBERÍAMETÁLICAGALVANIZADAEMTCONDUITDE3/4",INCLUYESOPORTES,	M	3.38	100%	$ 56,147.00	$189,776.86	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA,CONCABLEDECOBREASILADO CALIBRE	UN	2.00	100%	$ 353,778.00	$707,556.00	
5.1.71.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED	UN	2.00	100%	$ 65,387.00	$130,774.00	

5.1.71.1	SUMINISTROEINSTALACIÓNDEPANELLEDCIRCULARDE24W.11"INCRUSTAR.INCLUYESOPORTES,ACCESORIOS	UN	4.00	100%	$ 45,984.00	$183,936.00	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	1.00	100%	$ 99,525.00	$99,525.00	
7							
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	3.01	100%	$ 25,938.00	$78,073.38	
7.2.34	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO, PARA SELLO DE JUNTAS EN	M	64.37	100%	$ 26,250.00	$1,689,712.50	
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	10.82	100%	$ 20,496.00	$221,766.72	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35 M2	M2	13.85	100%	$ 125,716.00	$1,741,166.60	
8.1.3	MURO EN DRYWALL DOBLE CARA E = 10CM, INCLUYE ESTRUCTURA, ACCESORIOS, SUMINISTRO E	M2	15.45	100%	$ 145,815.00	$2,252,841.75	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
9.1.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18,	M2	0.00		$ 330,393.00	$0.00	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4	M2	3.03	100%	$ 439,181.00	$1,330,718.43	
9.2.5	SUMINISTROEINSTALACIÓNDEPUERTA-VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYEVIDRIODE	M2	5.56	100%	$ 231,307.00	$1,286,066.92	
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN	M2	0.00		$ 227,408.00	$0.00	
9.3	OTRAS ACTIVIDADES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		0.00		$ -		
9.3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	1.44	100%	$ 142,958.00	$205,859.52	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	329.31	100%	$ 78,779.00	$25,942,712.49	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	106.84	100%	$ 25,832.00	$2,759,890.88	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,023.86	100%	$ 10,754.00	$11,010,590.44	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	121.18	100%	$ 20,469.00	$2,480,433.42	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	362.03	100%	$ 21,505.00	$7,785,455.15	
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARAFACHADAADOSMANOS(A=0.6M)(INCLUYEANDAMIOSCERTIFICADOS)	M	267.79	100%	$ 11,796.00	$3,158,850.84	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	469.35	100%	$ 45,138.00	$21,185,520.30	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	86.42	100%	$ 14,653.00	$1,266,312.26	
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2			$ 19,865.00	$0.00	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
14.1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO FALSO EN PANELSUPERBOARDDE6MM-INCLUYEESTRUCTURA	M2	6.62	100%	$ 272,113.00	$1,801,388.06	
14.1.4	TAPA LUCES DE CUBIERTA EN LAMINA DE SUPER BOARD 6MM	M	33.85	100%	$ 57,761.00	$1,955,209.85	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	19.22	100%	$ 76,779.00	$1,475,692.38	
15.2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VINILO ADHESIVO TIPO SANBLASTING CORTADO EN PLOTTER INSTALADO	M2	8.18	100%	$ 40,834.00	$334,022.12	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	9.00	100%	$ 51,981.00	$467,829.00	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	3.00	100%	$ 44,561.00	$133,683.00	
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE	M	5.72	100%	$ 95,801.00	$547,981.72	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA,	M2	17.20	100%	$ 61,523.00	$1,058,195.60	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	0.00		$ 200,325.00	$0.00	
17.1.24,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO	M2	18.90	100%	$ 205,696.00	$3,887,654.40	
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	6.32	100%	$ 104,563.00	$660,838.16	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL						
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,157.74	100%	$ 5,265.00	$6,095,501.10	
21	PRECIOS NO PREVISTOS						
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	24.00	100%	$ 382,772.00	$9,186,528.00	
S11	**CDA ACACIAS**						
1	PRELIMINARES						
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	30.33	100%	$ 43,298.00	$1,313,228.34	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	184.51	100%	$ 27,519.00	$5,077,530.69	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	2.75	100%	$ 24,524.00	$67,441.00	
1.3.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS Y PEGA, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	7.33	100%	$ 10,672.00	$78,225.76	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	12.42	100%	$ 32,417.00	$402,619.14	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	39.15	100%	$ 18,929.00	$741,070.35	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	100.06	100%	$ 20,144.00	$2,015,608.64	
1.3.40	CORTE EN CONCRETO CON PULIDORA, ESPESOR DE 2 A 5 CM (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS	M	73.38	100%	$ 9,834.00	$721,618.92	
2	CIMENTACIÓN		-		$ -	$0.00	
2.2	CONCRETOS						
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI	M	2.83	100%	$ 111,104.00	$314,424.32	
2.2.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGUETA EN CONCRETO DE 3000 PSI. DIMENSIONES 20X15CM. NO INCLUYE	M	1.00	100%	$ 108,899.00	$108,899.00	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	10.58	100%	$ 5,322.00	$56,306.76	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
3.1.2	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 4	M2	0.37	100%	$ 48,199.00	$17,833.63	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	1,851.85	100%	$ 21,662.00	$40,114,774.70	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS		-		$ -	$0.00	
4.1	TUBERIA		-		$ -	$0.00	
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU	UN	1.00	100%	$ 48,267.00	$48,267.00	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO		-		$ -	$0.00	
5.1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO	UN	-		$ 267,457.00	$0.00	
5.1.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTOPARA INSTALACIÓNENTECHOTIPO	UN	1.00	100%	$ 255,601.00	$255,601.00	
5.1.65	SUMINISTROEINSTALACIÓNDESALIDAPARALUMINARIA,CONCABLEDECOBREASILADOCALIBRE1N°12(F)+1N°12	UN	-		$ 353,778.00	$0.00	
5.1.72	SUMINISTRO E	UN	13.00	100%	$ 185,011.00	$2,405,143.00	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	-		$ 99,525.00	$0.00	
5.1.76	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CIRCULAR DE 18 W 8" INCRUSTAR	UN	11.00	100%	$ 43,609.00	$479,699.00	
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	8.00	100%	$ 20,193.00	$161,544.00	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
7.1.2	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO E = 0.04M	M2	156.10	100%	$ 41,523.00	$6,481,740.30	
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	94.56	100%	$ 14,846.00	$1,403,837.76	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	1.80	100%	$ 54,616.00	$98,308.80	
7.2.17	PISO EN DUROPISO 33.8 X 33.8 CMS, ANTIDESLIZANTE E= 5 MM TIPO TRAFICO PESADO	M2	59.01	100%	$ 70,927.00	$4,185,402.27	
7.2.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 6 CM	M	77.50	100%	$ 20,419.00	$1,582,472.50	
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	-		$ 25,938.00	$0.00	
7.2.36	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO MIKONOS BLANCO 33.8 X 33.8 CM	M2	7.85	100%	$ 127,514.00	$1,000,984.90	
7.2.40	GUARDAESCOBA EN DUROPISO DE 8 A 10 CM DE ALTO	M	42.60	100%	$ 20,496.00	$873,129.60	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	92.24	100%	$ 125,716.00	$11,596,043.84	
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M	M2	9.47	100%	$ 205,102.00	$1,942,315.94	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						

9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LAMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18	M2	2.20	100%	$ 313,257.00	$689,165.40	
9.3.1.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA (ANGEO), INCLUYE ÁNGULO DE ALUMINIO Y TORNILLERÍA	M2	21.25	100%	$ 142,958.00	$3,037,857.50	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
11,1,20	SUMINISTROEINSTALACIÓNLAVAMANOSDEPEDESTALCOLORBLANCO,(INCLUYEVÁLVULADECONTROL,SIFÓN	UN	7.00	100%	$ 74,334.00	$520,338.00	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	432.27	100%	$ 78,779.00	$34,053,798.33	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	249.20	100%	$ 25,832.00	$6,437,334.40	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,258.91	100%	$ 10,754.00	$13,538,318.14	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	21.44	100%	$ 20,469.00	$438,855.36	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	1,032.57	100%	$ 21,505.00	$22,205,417.85	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	496.35	100%	$ 45,138.00	$22,404,246.30	
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	-		$ 19,865.00	$0.00	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	31.79	100%	$ 43,779.00	$1,391,734.41	
13.4.3	ESMALTESOBRECERCHAS,PUENTEYESTRUCTURAMETÁLICADECUBIERTA(INCLUYEANDAMIOSCERTIFICADO	M	13.38	100%	$ 39,517.00	$528,737.46	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ -	$0.00	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	M2	32.24	100%	$ 160,435.00	$5,172,424.40	
14.1.3	CIELORASO EN LAMINA DE YESO DE 1/2" ST (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	6.91	100%	$ 146,993.00	$1,015,721.63	
15	CERRADURAS, VIDRIOS Y ESPEJOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ 146,993.00	$0.00	
15.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANDBLASTING COLOR OPAL SÓLIDO O TIPO PERSIANA (AMBAS CARAS)	M2	-		$ 76,779.00	$0.00	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		-		$ -	$0.00	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	16.03	100%	$ 51,981.00	$833,255.43	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	119.68	100%	$ 137,076.00	$16,405,255.68	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDOESTRUCTURADEREFUERZOSSIREQUIERE,	M2	2.86	100%	$ 247,595.00	$708,121.70	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	-		$ 200,325.00	$0.00	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	9.56	100%	$ 205,696.00	$1,966,453.76	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL		-		$ -	$0.00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,008.99	100%	$ 5,265.00	$5,312,332.35	
21	PRECIOS NO PREVISTOS		-				
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	19.00	100%	$ 382,772.00	$7,272,668.00	
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS,	m2	45.74	100%	$ 246,667.00	$11,282,548.58	
S12	**CDA CARLOS GAVIRIA**		-				
1	PRELIMINARES						
1.1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	62.97	100%	$ 19,797.00	$1,246,617.09	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL		-			$0.00	
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	4.45	100%	$ 43,298.00	$192,676.10	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS		-			$0.00	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	24.64	100%	$ 24,524.00	$604,271.36	
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES,	M	5.00	100%	$ 32,197.00	$160,985.00	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS,	UN	6.00	100%	$ 21,344.00	$128,064.00	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	20.70	100%	$ 32,417.00	$671,031.90	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	37.52	100%	$ 18,929.00	$710,216.08	
1.3.16	DESMONTE DE DIVISIÓN SENCILLA O DOBLE INDIFERENTE AL MATERIAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	UN	2.00	100%	$ 21,344.00	$42,688.00	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	7.00	100%	$ 18,691.00	$130,837.00	
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM.	M	1.50	100%	$ 33,344.00	$50,016.00	
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	304.44	100%	$ 42,778.00	$13,023,334.32	
2	CIMENTACIÓN		-			$0.00	
2.2	CONCRETOS		-			$0.00	
2.2.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIGA CINTA DE CONFINAMIENTO 12 X 20 CM EN CONCRETO DE 3000PSI. NO	M	-		$ 102,054.00	$0.00	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA		-			$0.00	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	-		$ 5,322.00	$0.00	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-			$0.00	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	390.31	100%	$ 21,662.00	$8,454,895.22	
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	5.00	100%	$ 863,216.00	$4,316,080.00	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS		-			$0.00	
4.1	TUBERIA		-			$0.00	
4.1.82	INSTALACION DE LAVAMANOS, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	-		$ 124,694.00	$0.00	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO		-			$0.00	
5.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO TIPO INSTITUCIONAL, CON APARATO, CABLE DE	UN	2.00	100%	$ 225,465.00	$450,930.00	
5.1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO CONMUTABLE TIPO INSTITUCIONAL, CON	UN	2.00	100%	$ 398,468.00	$796,936.00	
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	3.00	100%	$ 363,183.00	$1,089,549.00	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	4.00	100%	$ 400,322.00	$1,601,288.00	
5.1.21	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN TIPO PANEL DE 24 CIRCUITOS CON	UN	1.00	100%	$ 937,578.00	$937,578.00	
5.1.30	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO ENCHUFABLE DE 1X20A 10 KA	UN	2.00	100%	$ 34,729.00	$69,458.00	
5.1.44	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA METÁLICA GALVANIZADA EMT CONDUIT DE 1/2". INCLUYE	M	34.60	100%	$ 49,909.00	$1,726,851.40	
5.1.49	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA EN CABLE DE COBRE 1N°12 (F) + 1N°12 (N) + 1N°12 (T) AWG	M	34.60	100%	$ 20,322.00	$703,141.20	
5.1.65	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA LUMINARIA, CON CABLE DE COBRE ASILADO CALIBRE 1N°12	UN	6.00	100%	$ 353,778.00	$2,122,668.00	
5.1.70	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO TORTUGA SOCKET E27. INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR	UN	6.00	100%	$ 26,955.00	$161,730.00	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	

7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	100.73	100%	$ 41,523.00	$4,182,611.79	
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	-		$ 14,846.00	$0.00	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	3.00	100%	$ 68,333.00	$204,999.00	
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	40.57	100%	$ 54,616.00	$2,215,771.12	
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	90.32	100%	$ 95,370.00	$8,613,818.40	
7.2.35	WIN DE ALUMINIO	M	20.16	100%	$ 9,019.00	$181,823.04	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-		$ -	$0.00	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	62.87	100%	$ 125,716.00	$7,903,764.92	
8.1.4	MURO EN LÁMINA FIBRO - CEMENTO 10 MM	M2	38.71	100%	$ 128,794.00	$4,985,615.74	
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	m	140.17	100%	$ 7,743.00	$1,085,336.31	
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M	M2	26.74	100%	$ 205,102.00	$5,484,427.48	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-			$0.00	
9.2.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA EN ALUMINIO, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4 MM	M2	13.57	100%	$ 231,307.00	$3,138,835.99	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E		-			$0.00	
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE	UN	6.00	100%	$ 705,542.00	$4,233,252.00	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	6.00	100%	$ 411,199.00	$2,467,194.00	
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-			$0.00	
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE	M	3.40	100%	$ 683,756.00	$2,324,770.40	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-			$0.00	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-			$0.00	
13.1.2	PAÑETE MURO 1:4 IMPERMEABILIZADO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	80.34	100%	$ 78,779.00	$6,329,104.86	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	168.15	100%	$ 25,832.00	$4,343,650.80	
13.1.9	CAÑUELA PARA MURO DE LIMPIEZA ESMALTADA 0,12 X 0,20 M CON MEDIACAÑA	M	17.95	100%	$ 78,160.00	$1,402,972.00	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)		-			$0.00	
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	313.37	100%	$ 10,754.00	$3,369,980.98	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	289.53	100%	$ 21,505.00	$6,226,342.65	
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS	M	191.53	100%	$ 11,796.00	$2,259,287.88	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	331.23	100%	$ 45,138.00	$14,951,059.74	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	95.08	100%	$ 14,653.00	$1,393,207.24	
13.2.9	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA PARA PISO TRÁFICO PESADO	M2	10.41	100%	$ 54,958.00	$572,112.78	
13.2.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE RECUBRIMIENTO ANTIGRAFFITI A DOS MANOS	M2	0.00		$ 19,865.00	$0.00	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	11.82	100%	$ 43,779.00	$517,467.78	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	59.52	100%	$ 26,869.00	$1,599,242.88	
13.4.4	ESMALTE SOBRE CANAL METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	9.80	100%	$ 29,817.00	$292,206.60	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ -	$0.00	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	M2	35.91	100%	$ 160,435.00	$5,761,220.85	
14.1.5	MURO EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO (Incluyendo todo lo necesario para su correcta instalación)	M2	25.90	100%	$ 176,437.00	$4,569,718.30	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ -	$0.00	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	56.30	100%	$ 51,981.00	$2,926,530.30	
17.1.2	CANAL DE ALTA CAPACIDAD, INCLUYE ACCESORIOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	35.55	100%	$ 80,829.00	$2,873,470.95	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	7.00	100%	$ 44,561.00	$311,927.00	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	11.42	100%	$ 247,595.00	$2,827,534.90	
17.1.16	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA ECOROOF DIMENSIÓN: LONGITUD ENTRE 1,07 Y	M2	0.00		$ 69,970.00	$0.00	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA,	M2	59.32	100%	$ 61,523.00	$3,649,544.36	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	0.00		$ 200,325.00	$0.00	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	51.98	100%	$ 205,696.00	$10,692,078.08	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL				$ -	$0.00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	378.36	100%	$ 5,265.00	$1,992,065.40	
21	PRECIOS NO PREVISTOS				$ -	$0.00	
NP 002	MANTENIMIENTO GENERAL DE CARPINTERIA, INCLUYE DESMONTE, REPARACION, AJUSTES NECESARIOS,	M2			$ 246,667.00	$0.00	
S13	**CDA TEJEDORES DE SUEÑOS**						
1	PRELIMINARES						
1.1	OBRAS PRELIMINARES						
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO EDIFICACIONES (MEDIDO COMO EL AREA OBJETO DE CONSTRUCCION)	M2	54.65	100%	$ 19,797.00	$1,081,906.05	
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M	36.42	100%	$ 43,298.00	$1,576,913.16	
1.2.2	CERRAMIENTO EN TEJA DE ZINC CALIBRE 35 ALTURA = 2.4 M, PARALES CON UNA SEPARACIÓN DE UN	M	0.00		$ 91,583.00	$0.00	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	153.72	100%	$ 27,519.00	$4,230,220.68	
1.3.2	DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERIA CON ACABADOS E = 0.15 M, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE	M2	18.66	100%	$ 24,524.00	$457,617.84	
1.3.3	DEMOLICIÓN DE LAVAMANOS, LAVADEROS, BAÑERAS, ORINALES, ETC, CORRIDOS, POYOS, MESONES,	M	3.65	100%	$ 32,197.00	$117,519.05	
1.3.5	DESMONTE Y DESCONEXIÓN DE APARATOS SANITARIOS Y EQUIPOS COMO LAVAPLATOS, LAVAMANOS,	UN	10.00	100%	$ 21,344.00	$213,440.00	
1.3.6	DESMONTE DE PUERTAS EXISTENTES TODO TAMAÑO MADERA - METÁLICAS, INCLUIDO MARCO, (INCLUYE	UN	1.00	100%	$ 27,336.00	$27,336.00	
1.3.7	DESMONTE DE VENTANAS TODO TAMAÑO METÁLICAS - MADERA, INCLUIDO VIDRIO Y REJAS. (INCLUYE	M2	28.71	100%	$ 18,347.00	$526,742.37	
1.3.11	DESMONTE DE TODO TIPO DE CUBIERTA EXISTENTE, INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS Y EL DESMONTE	M2	10.72	100%	$ 32,417.00	$347,510.24	
1.3.12	DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONTRAPISO REFORZADA HASTA E= 0.20 M, (INCLUYE ALISTADO Y ACABADO	M2	12.77	100%	$ 57,448.00	$733,610.96	
1.3.13	DEMOLICIÓN DE PLACA DE ENTREPISO ALIGERADA O MACIZA E= 0.20 M EXISTENTE, EN CONCRETO	M2	1.72	100%	$ 47,779.00	$82,179.88	
1.3.15	DESMONTE DE TODO TIPO DE CIELORASO EXISTENTE (DURASTIC, MADERA, DRY WALL, PLÁSTICO, INCLUYE	M2	29.80	100%	$ 18,929.00	$564,084.20	
1.3.18	DESMONTE DE SALIDAS ELÉCTRICAS EXISTENTES (INCLUYE DESMONTE DE TUBERÍAS, CABLEADO,	UN	10.00	100%	$ 18,691.00	$186,910.00	
1.3.30	DESMONTE DE CANALETA METÁLICA TROQUELADA	M	12.50	100%	$ 8,990.00	$112,375.00	
1.3.43	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA TERMO ACÚSTICA O TIPO SÁNDWICH, INCLUYE CAMBIO DE TORNILLOS EN	M2	166.10	100%	$ 42,778.00	$7,105,425.80	
2	CIMENTACIÓN						
2.1	EXCAVACIONES, RELLENOS Y REEMPLAZOS						
2.1.2	EXCAVACION MANUAL EN TIERRA HASTA 2.50 M. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL.	M3	16.85	100%	$ 123,243.00	$2,076,644.55	
2.1.8	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO	M3	10.87	100%	$ 17,979.00	$195,431.73	
2.2	CONCRETOS						
2.2.5	VIGA 30 X 40 EN CONCRETO 3000 PSI (INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, NO INCLUYE ACERO)	M	20.20	100%	$ 283,869.00	$5,734,153.80	
2.2.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COLUMNA DE CONFINAMIENTO 20 X 15 CMS. EN CONCRETO DE 3000 PSI NO	M	7.40	100%	$ 111,104.00	$822,169.60	
2.2.17	CONCRETO CICLÓPEO - 40 % DE CONCRETO F*C = 3000 PSI CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN	M3	4.73	100%	$ 319,074.00	$1,509,220.02	
2.4	ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO						
2.4.15	RAMPA EN CONCRETO E = 0.12 M 3000 PSI	M2	29.92	100%	$ 110,685.00	$3,311,695.20	
2.5	ACERO DE REFUERZO - ESTRUCTURA						
2.5.1	MALLA ELECTRO SOLDADA 5 MM, DE 0.15 X 0.15 M	KG	0.00		$ 3,444.00	$0.00	
2.5.2	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI	KG	384.87	100%	$ 5,322.00	$2,048,278.14	
3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.1	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
3.1.1	MURO DIVISORIO BLOQUE ESTRIADO No 5	M2	6.81	100%	$ 49,452.00	$336,768.12	
3.1.3	LAVADO CON HIDRÓFUGO EN MUROS EN LADRILLO A LA VISTA. (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	47.30	100%	$ 17,799.00	$841,892.70	
3.1.5	MURO EN LADRILLO ESTRUCTURAL PORTANTE 30 CM	M2	0.00		$ 104,509.00	$0.00	

3.2.9	REEMBOQUILLADO DE MURO EN LADRILLO A LA VISTA O ADOQUIN CON MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	ML	48.81	100%	$ 26,449.00	$1,290,975.69	
3.2.12	RESANE DE FISURAS EN MUROS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE	M2	385.71	100%	$ 21,662.00	$8,355,250.02	
3.2.19	MESÓN EN GRANITO NATURAL ANCHO MENOR O IGUAL A 80CM - INCLUYE ESTRUCTURA DE SOPORTE	M	3.65	100%	$ 863,216.00	$3,150,738.40	
4	INSTALACIONES DOMICILIARIAS HIDRÁULICAS, SANITARIAS, DE GAS Y DE CONTROL DE INCENDIO (TODAS						
4.1	TUBERIA						
4.1.15	PUNTO AGUA FRIA LAVAMANOS 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU	UN	4.00	100%	$ 48,267.00	$193,068.00	
4.1.56	LLAVE MANGUERA 1/2" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	2.00	100%	$ 99,652.00	$199,304.00	
4.1.57	PUNTO SANITARIO 4" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1.00	100%	$ 68,453.00	$68,453.00	
4.1.68	SIFON DE PISO 3" INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU INSTALACIÓN	UN	1.00	100%	$ 55,547.00	$55,547.00	
4.1.81	INSTALACION DE SANITARIO, INCLUYE LOS ACCESORIOS	UN	1.00	100%	$ 419,856.00	$419,856.00	
4.1.84	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE ACOPLE, GRIFERÍA	UN	0.00		$ 1,332,994.00	$0.00	
4.2	CAJAS DE INSPECCIÓN (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
4.2.1	CAJA DE INSPECCION 60 X 60	UN	1.00	100%	$ 614,419.00	$614,419.00	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO				$ -	$0.00	
5.1.13	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL GFCI TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	1.00	100%	$ 347,467.00	$347,467.00	
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL,	UN	9.00	100%	$ 275,099.00	$2,475,891.00	
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES,	UN	13.00	100%	$ 734,271.00	$9,545,523.00	
5.1.71.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 60 X 60CM DE INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES, ACCESORIOS	UN	6.00	100%	$ 184,447.00	$1,106,682.00	
5.1.71.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED CIRCULAR DE 24 W. 11" INCRUSTAR. INCLUYE SOPORTES,	UN			$ 45,984.00	$0.00	
5.1.72	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED 120 X 30CM DE SOBREPONER. INCLUYE SOPORTES,	UN			$ 185,011.00	$0.00	
5.1.77	REINSTALACIÓN DE LAMPARAS EXISTENTES (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	UN	7.00	100%	$ 20,193.00	$141,351.00	
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	12.50	100%	$ 76,556.00	$956,950.00	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	153.11	100%	$ 41,523.00	$6,357,586.53	
7.1.5	PULIDA DE MEDIACAÑA EN GRANITO EXISTENTES, INCLUYE FRONTAL (ANCHO < 0.75 M)	M	70.61	100%	$ 30,510.00	$2,154,311.10	
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M			$ 14,846.00	$0.00	
7.2	ACABADOS DE PISOS, (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
7.2.2	BOCAPUERTA EN GRANITO PULIDO A = 0.15, INCLUYE DILATACIONES EN BRONCE	M	14.98	100%	$ 68,333.00	$1,023,628.34	
7.2.4	GUARDA ESCOBA EN MEDIA CAÑA GRANITO PULIDO BLANCO, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	20.52	100%	$ 54,616.00	$1,120,720.32	
7.2.8	GUARDA ESCOBA MEDIACAÑA EN GRAVILLA LAVADO MONA, INCLUYE DILATACIÓN EN BRONCE	M	7.87	100%	$ 42,471.00	$334,246.77	
7.2.11	PISO TABLÓN DE 33 X 33, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	15.00	100%	$ 108,637.00	$1,629,555.00	
7.2.16	CINTA ANTIDESLIZANTE A = 2 CM	M	10.00	100%	$ 3,594.00	$35,940.00	
7.2.26	ENCHAPE PARA PISO FORMATO 45 X45, INCLUYE GUARDAESCOBA	M2	132.71	100%	$ 95,370.00	$12,656,552.70	
7.2.31	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC, ANCHO 10 CM	M	26.01	100%	$ 25,938.00	$674,647.38	
8	MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ -	$0.00	
8.1.2	ENCHAPE 25 X 35	M2	47.43	100%	$ 125,716.00	$5,962,709.88	
8.1.5	ESQUINERO PLÁSTICO	M	81.63	100%	$ 7,743.00	$632,061.09	
8.1.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD 8 MM A DOS CARAS EN ALTURA SUPERIOR A 3 M	M2	12.06	100%	$ 205,102.00	$2,473,530.12	
9	CARPINTERIA METALICA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
9.1	CARPINTERIA METALICA EN COLL ROLLED (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
9.1.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METÁLICA CON MARCO EN LÁMINA COLDROLLED LISA CALIBRE 18,	M2	6.40	100%	$ 330,393.00	$2,114,515.20	
9.2	CARPINTERIA METALICA EN ALUMINIO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
9.2.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO SIN BATIENTES, TERMINADA, INCLUYE VIDRIO DE 4	M2	26.61	100%	$ 439,181.00	$11,686,606.41	
9.2.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA - VENTANA CORREDIZA EN ALUMINIO TERMINADA, INCLUYE VIDRIO	M2	2.14	100%	$ 231,307.00	$494,996.98	
9.2.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJA METÁLICA EN TUBO CUADRADO DE 3/4", TIPO BANCO, INCLUYE	M2	26.30	100%	$ 227,408.00	$5,980,830.40	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E						
11.1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE INCRUSTAR COLOR BLANCO, (INCLUYE VÁLVULA DE	UN	5.00	100%	$ 705,542.00	$3,527,710.00	
11.1.7	ORINAL LÍNEA ADULTO COLOR BLANCO, (INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH)	UN	2.00	100%	$ 840,074.00	$1,680,148.00	
11.1.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO MOVILIDAD REDUCIDA (INCLUYE SENSOR, SISTEMA DE	UN	0.00		$ 1,663,701.00	$0.00	
11.1.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PEDAL PARA LAVAMANOS O LAVAPLATOS	UN	5.00	100%	$ 411,199.00	$2,055,995.00	
12	APARATOS Y EQUIPOS ESPECIALES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
12.1.17	CONSTRUCCIÓN E INSTALACIÓN DE BARANDA DE PROTECCIÓN DE ALTURA DE 1,20MTS CON DOBLE	M	31.21	100%	$ 683,756.00	$21,340,024.76	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.1.1	PAÑETE MURO 1:4, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO)	M2	31.82	100%	$ 28,666.00	$912,152.12	
13.1.8	PAÑETE MURO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES (A=0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	72.06	100%	$ 14,824.00	$1,068,217.44	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.2.1	VINILO TIPO 1 A TRES MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	396.91	100%	$ 10,754.00	$4,268,370.14	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	35.84	100%	$ 20,469.00	$733,608.96	
13.2.3	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	56.33	100%	$ 21,505.00	$1,211,376.65	
13.2.4	PINTURA TIPO KORASA O SIMILAR PARA FACHADA A DOS MANOS (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS	M	69.59	100%	$ 11,796.00	$820,883.64	
13.2.7	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	168.35	100%	$ 45,138.00	$7,598,982.30	
13.2.8	PINTURA EN ESMALTE (DOS MANOS) (A = 0.6 M) (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	11.75	100%	$ 14,653.00	$172,172.75	
13.4	PINTURA SOBRE METAL (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)						
13.4.1	ESMALTE SOBRE PUERTAS Y MARCOS METÁLICAS A DOS MANOS Y DOS CARAS	M2	21.53	100%	$ 43,779.00	$942,561.87	
13.4.2	ESMALTE SOBRE VENTANERÍA Y REJAS DE SEGURIDAD METÁLICA	M2	28.03	100%	$ 26,869.00	$753,138.07	
14	CIELOS RASOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ -	$0.00	
14.1.1	CIELORASO BLANCO PVC SISTEMA 200GS COLOR BLANCO (INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN,	M2	34.35	100%	$ 160,435.00	$5,510,942.25	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E				$ -	$0.00	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	58.34	100%	$ 51,981.00	$3,032,571.54	
17.1.3	BAJANTE EN PVC BLANCO (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M	6.07	100%	$ 44,561.00	$270,485.27	
17.1.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA ECOROOF (INCLUIDO ESTRUCTURA DE REFUERZOS SI	M2	11.33	100%	$ 247,595.00	$2,805,251.35	
17.1.17	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN CERCHA PARA CUBIERTA, INCLUYE ANDAMIO	M	6.15	100%	$ 95,801.00	$589,176.15	
17.1.18	SUMINISTRO Y MONTAJE DE ESTRUCTURA METÁLICA EN PERFIL ESTRUCTURAL EN C PARA CUBIERTA,	M2	10.51	100%	$ 61,523.00	$646,606.73	
17.1.24	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 6MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	14.01	100%	$ 200,325.00	$2,806,553.25	
17.1.24.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA EN POLICARBONATO ALVEOLAR 8MM (INCLUYE ANDAMIO	M2	0.00		$ 205,696.00	$0.00	
17.1.30	CANAL AMAZONA	M	8.59	100%	$ 104,563.00	$898,196.17	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL						
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	213.53	100%	$ 5,265.00	$1,124,235.45	
S14	**CDA PORVENIR**						
1	PRELIMINARES						
1.2	CERRAMIENTO PROVISIONAL						
1.2.1	CERRAMIENTO EN LONA VERDE CON PARALES DE MADERA ANCLADOS AL PISO DISTACIAMIENTO CADA	M			$ 43,298.00	$0.00	
1.3	DEMOLICIONES, DESMONTES, RETIROS						
1.3.1	DEMOLICIÓN DE ACABADO Y ALISTADO DE PISO E = 0.08 a 0.12 CM, Y GUARDAESCOBA, (INCLUYE CARGUE Y	M2	1,660.94	100%	$ 27,519.00	$45,707,407.86	
1.3.20	PICADO DE MEMBRANA Y PLACA EN TERRAZAS, PARA MEJORAMIENTO DE ADHERENCIA CON EL	M2	960.25	100%	$ 10,188.00	$9,783,027.00	
1.3.23	RETIRO DE MANTO DE ALUMINIO SOBRE CUBIERTAS, (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE RESIDUOS DE	M2	826.84	100%	$ 20,144.00	$16,655,864.96	
1.3.39	PERFORACIÓN REGATAS EN MUROS, PISOS Y/O CIELO RASO, ANCHO <= 15 CM, PROFUNDIDAD <= 10 CM.	M	3.28	100%	$ 33,344.00	$109,368.32	

3	MAMPOSTERÍA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
3.2	OTROS DEL CAPITULO (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
3.2.13	RESANE DE FISURAS EN TECHOS. INCLUYE ACABADO SIMILAR AL EXISTENTE Y ANDAMIO CERTIFICADO	M2	52.40	100%	$ 29,825.00	$1,562,830.00	
3.2.4	REMATE LINEAL CUBIERTA EN LADRILLO TOLETE	M	3.28	100%	$ 28,641.00	$93,942.48	
5	INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE COMUNICACIONES (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO					$0.00	
5.1.11	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	2.00	100%	$ 363,183.00	$726,366.00	
5.1.12	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NORMAL TIPO INSTITUCIONAL 5-15R, CON CABLE DE COBRE	UN	3.00	100%	$ 400,322.00	$1,200,966.00	
5.1.59	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED NORMAL TIPO INSTITUCIONAL,	UN	0.00		$ 275,099.00	$0.00	
5.1.60	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE RED REGULADA TIPO	UN	0.00		$ 226,931.00	$0.00	
5.1.61	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA DE VOZ Y DATOS RJ45 CATEGORÍA 5 TIPO	UN	1.00	100%	$ 122,364.00	$122,364.00	
5.1.68	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA HERMÉTICA DE 60 W TIPO LED. INCLUYE TUBOS, SOPORTES,	UN	0.00		$ 734,271.00	$0.00	
5.1.74	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA TIPO LED HERMÉTICA DE SOBREPONER	UN	19.00	100%	$ 99,525.00	$1,890,975.00	
5.1.78	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA METÁLICA DE 4 X 8 CM TROQUELADA	M	0.00		$ 76,556.00	$0.00	
5.1.94	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE CAT 6A F/UTP L.H AMP	M	0.00		$ 11,536.00	$0.00	
5.1.95	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO DE DATOS CATEGORÍA 6A	UN	0.00		$ 121,904.00	$0.00	
7	PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
7.1	ALISTADOS DE PISOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)				$ -	$0.00	
7.1.1	ALISTADO DE PISOS EN MORTERO 1:3 E = 0.04	M2	1,205.14	100%	$ 41,523.00	$50,041,028.22	
7.1.7	MEDIACAÑA EN MORTERO 1:3 IMPERMEABILIZADO	M	712.04	100%	$ 14,846.00	$10,570,945.84	
11	APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E					$0.00	
11.1.20.	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA TIPO CUPULA DE 5" A 3"	UN	29.00	100%	$ 74,334.00	$2,155,686.00	
13	PAÑETE Y PINTURA (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
13.1	PAÑETE Y ESTUCO DE MUROS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
13.1.7	ESTUCO IMPERMEABILIZADO SOBRE PAÑETE (INCLUYE ANDAMIOS CERTIFICADOS)	M2	91.12	100%	$ 25,832.00	$2,353,811.84	
13.2	PINTURA SOBE MUROS Y PLACAS (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN)					$0.00	
13.2.2	PINTURA EPOXICA A DOS MANOS	M2	104.96	100%	$ 20,469.00	$2,148,426.24	
17	CUBIERTAS E IMPERMEABILIZACIONES. (TODAS LAS ACTIVIDADES INCLUYEN EL SUMINISTRO E					$0.00	
17.1.1	FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 DESARROLLO 0.25 INCLUYE ANDAMIO CERTIFICADO	M	0.00		$ 51,981.00	$0.00	
17.1.5	MANTO MORTER PLAS AL - 300 3.00 MM ANCHO 1.10 M ROLLO 11 M2	M2	1,120.87	100%	$ 137,076.00	$153,644,376.12	
20	ASEO Y DISPOSICIÓN FINAL					$0.00	
20.1.1	ASEO GENERAL FINAL Y LIMPIEZA	M2	1,126.02	100%	$ 5,265.00	$5,928,495.30	
21	PRECIOS NO PREVISTOS				$ 5,265.00	$0.00	
NP 001	DESMONTE, INSTALACION Y CERTIFICACION DE PUNTOS DE ANCLAJE PARA TRABAJO EN ALTURAS	UN	8.00	100%	$ 382,772.00	$3,062,176.00	
					COSTO DIRECTO	**$1,819,917,221.16**	OBSERVACIONES
					% A **25.64%**	**$ 466,626,775.00**	
					% I **0.50%**	**$ 9,099,586.00**	Se realiza la aclaracion que fisicamente se ejecuto el 100% de las actividades contractuales, lo que financieramente representa el 99.83% equivalente a $2.350.241.099 pesos, por lo tanto queda un saldo a favor de la SDIS que representa el 0.17% equivalente al valor de $ 4.073.401 pesos
					% U **3.00%**	**$ 54,597,517.00**	
					VALOR DE A.I.U	**$ 530,323,878.00**	
					VALOR TOTAL EJECUTADO	**$2,350,241,099.00**	
						PORCENTAJE DE EJECUCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	99.83%

PREVIA REVISIÓN DE LOS PRODUCTOS, BIENES O ACTIVIDADES SE CONSTATÓ QUE EL CONTRATISTA	X	CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ
LAS REPARACIONES (R) A QUE HAY LUGAR, SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA		CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ
LAS ACTIVIDADES INCONCLUSAS (I), SERÁN ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA EL DÍA		CUMPLIÓ		NO CUMPLIÓ

LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS NO RELEVA AL CONTRATISTA DE SUS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES A QUE HACE REFERENCIA EL CONTRATO Y A LAS ESTABLECIDAS EN LAS NORMAS LEGALES VIGENTES. ASI MISMO, EL CONTRATISTA SE COMPROMETE A ACTUALIZAR LAS GARANTÍAS DE LA SUSCRIPCIÓN DE LA PRESENTE ACTA NO RELEVA AL CONTRATISTA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE ENCUENTRAN PENDIENTES A LA FECHA.

DIRECTORA DE OBRA CONTRATO No. 9198 DE 2024
ING. CLAUDIA MONCADA FONSECA
CONTRATISTA DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA CONTRATO No. 9221 DE 2024
FABIAN OMAR VALLEJO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA

Copia:
Copia: CONTRATISTA
Anexos: Acta de Inventarios