ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	16/05/2025	**ACTA No.**	5
HORA DE INICIO:	09:00:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al quinto comité de seguimiento para el proyecto lote 4 de caminos vecinales. Reunión 16 mayo del 2025 Consorcio caminos vecinales.
-El ICCU presenta a la ingeniera Laura Alvarado quien será supervisora del lote cuatro y encargada del proyecto de la mano del ingeniero Wilson y la interventoría.
-El ICCU informa que se hacen hitos de revisión del proyecto cada 15 días para tener mejor control del desarrollo del proyecto
-Laura Alvarado se presenta como supervisora del lote cuatro
-La interventoría contextualiza a la ingeniera Laura Alvarado con las especificaciones del contrato Caminos vecinales.
-La interventoría informa que el comienzo de la obra se da con la firma del contrato el 10 de abril del 2025
-La interventoría informa que hay un avance de preliminares de 14,85%
-La interventoría informa que hay un avance de 2,87% del proyecto.

Componente ambiental

-La interventoría informa que el contratista viene realizando la caracterización ambiental la cual esta basada en la especificación de la zona a intervenir.
-La interventoría informa que el contratista entregó el informe ambiental el día 16/05/2025

Componente social

-La interventoría informa que se han venido adelantado el tema de las socializaciones de la etapa de caracterización.
-La interventoría informa que el contratista envió el modelo de las socializaciones
-El ICCU solicito reprogramar las socializaciones ya que cada región requiere una socialización individual.
-El Contratista Informa que el 4 y 6 de junio se pueden programar algunas de las socializaciones.
-La interventoría informa que el contratista remitió el informe social No1
-El contratista envió los formatos de las socializaciones.
-La interventoría informa que se debe cambiar la imagen del formato de Viani
-El diseño de la valla está siendo desarrollado.
-La interventoría solicito al contratista generar soporte de las actualizaciones que se han realizado en los temas anteriores.

Componente SST

-La interventoría informa que se remitió una circular informativa con relación a la prevención del contagio de la fiebre amarilla.
-La interventoría envió un oficio al contratista con unos requerimientos para el tema de PMT y maquinaria.
-La interventoría reviso el informe No 1 e indica que se generaron unas informaciones. Por parte del componente SST del ICCU se realizó una reunión donde se enviaron unos anexos que se deben subsanar en este informe.
-El contratista envió el informe subsanado el día 16 mayo 2025
-El contratista reporta un personal total de 22 personas
-La interventoría solicita la planilla del mes de abril y del mes de mayo
-La interventoría informa que son 14 personas quienes conforman el personal.

Componente técnico

-La interventoría informa la proyección programada del contrato indica que se tiene un acumulado programado ejecutado del 11,05 y va en 11,98
-En el periodo se tenía programado un 2,57 y se lleva ejecutado un 2,87
-La interventoría informa que para junio ya todos los tramos deben tener topografía lista
- El ICCU solicita una entrevista virtual con los alcaldes de los municipios para lograr aclarar los términos del contrato para evitar manejos de terceros en las socializaciones.
- El ICCU solicita ser incluido en las reuniones previas a las socializaciones que se realizaran con los alcaldes de los municipios.
-El contratista informa que se han reprogramado los recorridos de varios municipios ya que se han manifestado de parte de los alcaldes el deseo realizar la socialización en cada uno de los municipios.
-El contratista informa que hay programadas socializaciones en:

	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	16/05/2025	**ACTA No.**	5
HORA DE INICIO:	09:00:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:00:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

Piani: 29 mayo
Puli y Gramalotal: 4 junio
Guayabal: 6 junio
-El Contratista informa que, en Bajo magdalena, Caparrapi y Puerto salgar pueden ser realizadas las socializaciones en conjunto.
-Wilson Garzón solicita que el cronograma social sea ajustado para que sea viable y evitar inconvenientes

Caparrapi
El Contratista informa que surgió una diferencia en la localización del tramo a intervenir ya que la entidad entrego unos datos inexactos. Donde se encontró un camino de difícil acceso cuyo único acceso es posible a caballo. Se solicito un sobrevuelo de un dron dado a la dificultad de acceso del tramo.
El contratista proyecta pruebas de la dificultad del camino. Informa que se hizo el recorrido de 5km. Informa que hay gran dificultad para el ingreso de maquinaria y materiales. Ratifica que la comunidad expresa favorabilidad para la intervención del tramo, pero expresa que se deba realizar una intervención previa donde se establezcan mínimos que permitan el desarrollo del proyecto
El contratista informa que envió a la interventoría un informe donde identifica un estimado de alcantarillas, obras de contención en los puntos donde ellos consideran viable una intervención.
Puerto salgar
El Contratista informa que el tramo ya tiene un total de 40 apiques realizados, topografía completada y se está realizando la geolocalización de este.
El Contratista informa que el tramo lleva un avance del 50% de caracterización
Alban
El Contratista informa que el día 16-05-2025 se culminan los trabajos de topografía
Quebradanegra
San Francisco
-El Contratista informa que hay una cuadrilla de topografía lista para comenzar actividades.
Sasaima
-El Contratista informa que hay una cuadrilla de topografía lista para comenzar actividades.
Beltran
-El ICCU informa que se va a realizar la topografía de honduras a sagramotal para lograr definir la abscisa cero para poder comenzar el desarrollar
-El Contratista informa que hace falta la muestra topográfica de 5,2 km e indica que la semana siguiente comenzaran el desarrollo de los apiques.
Bituima
-El Contratista informa que se finalizó la toma de información de topografía se espera remitir el plano definitivo a más tardar el viernes 16 de mayo
Puli
-El Contratista informa que en el tramo se encontraron varios km de placa huella lo que recaería en una expansión de longitud del proyecto.
San Juan de ríoseco
-La interventoría informa que ya se han recibido topografías con abscisado.
-La interventoría informa que en puli se comenzó la actividad de apiques
-La interventoría informa que la semana siguiente iniciara una nueva comisión para e desarrollo de los apiques para recolección de muestras
Guayabal de Siquima
-La interventoría informa que el tramo de 1,8 km de guayabal presenta un tema de inconformidad por parte de la alcaldía ya que la longitud no está conforme a lo que ellos requieren.
Viani
-Se finalizó la toma de información de topografía se espera remitir el plano definitivo a más tardar el viernes 16 de mayo

CONCLUSIONES








COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Mesa de trabajo entre Interventoría, Contratista e ICCU para coordinar disonibilidad de fechas para socializaciones	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA / ICCU	**22/05/2025**
Programación de reunión con los alcaldes preva a las socializaciones	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	**22/05/2025**
Reprogramación de las socializaciones y reuniones con alcaldes e ICCU	CONTRATISTA / INTERVENTORÍA	**22/05/2025**
Desarrollo del diseño de las vayas informativas	CONTRATISTA	**22/05/2025**
Envio de datos topográfia zona Alban a la interventoría	CONTRATISTA	**22/05/2025**

ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO			CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA			VERSIÓN	1
	ACTA DE VISITA TÉCNICA			FECHA	23/02/2025
FECHA DE REUNIÓN :	16/05/2025	**ACTA No.**	5		
HORA DE INICIO:	09:00:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	10:00:00 a. m.		
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.				
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES				

Comienzo de actividades topográficas zonas: San Francisco - Sasaima	CONTRATISTA	**22/05/2025**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
MARIA DEL PILAR SUAREZ M - ICCU	pilar.suarez@cundinamarca.gov.co	
WILSON GARZÓN CIFUENTES - ICCU	wilson.garzon@cundinamarca.gov.co	
MARY PAOLA BELTRAN CAGUA	mary.vargas@agenciacundinamarca.gov.co	
JORGE MAURICIO CASAS VERA - GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ - DIRECTOR INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ALIDA GUERRA MOTAÑEZ - RESIDENTE INTERVENTORÍA	residenteinterventoriaiccu@gmail.com	
SARAY DOMINGUEZ - GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
EIFER YESID RUIZ APONTE - RESIDENTE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
LAURA ALVARDO - SUPERVISORA	laura.alvarado@cundinamarca.gov.co	