ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	**FORMATO**	**CÓDIGO**	**ES-MC-FR-06**
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	**VERSIÓN**	**1**
	ACTA DE VISITA TÉCNICA	**FECHA**	**23/02/2025**

FECHA DE REUNIÓN :	20/06/2025	**ACTA No.**	7
HORA DE INICIO:	10:00:00	**HORA FINALIZACIÓN:**	11:10:00 a. m.
LUGAR DE REUNIÓN:	BOGOTA D.C.		
DEPENDENCIA:	SUBDIRECCIÓN DE CAMINOS VECINALES		

OBJETO DE LA REUNIÓN

SEGUIMIENTO A LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DEL PROYECTO INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MAGDALENA CENTRO, GUALIVA Y BAJO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se inicia la presentación por parte de la interventoría con el seguimiento de los compromisos del acta No. 6

Componente ambiental

-Se realizó el seguimiento a las actividades de caracterización ambiental en la provincia de Gualivá – actividades en las vías ubicadas en los municipios de Sasaima – Quebrada Negra y San Francisco y Provincia de Magdalena Centro en las vías ubicadas en Beltrán y San Juan de Río Seco.
-La Interventoría con oficio ICCU-221-074 del 16 de junio de 2025, remite respuesta al Contratista de obra del comunicado ICCU-141-093 remitiendo aprobación al informe ambiental de obra No 2 V22.
-La Interventoría elabora el informe mensual ambiental No 23.
-La Interventoría remite oficio ICCU-221-078 del 18 de junio de 2025, al Contratista de obra, solicitando la entrega de los PAGAS del Componente ambiental actualizados.

Componente social

-Se realizó acompañamiento a la socialización de la provincia Magdalena centro realizada el 04 de junio de 2025 en el auditorio del municipio de San Juan de Rioseco.
-Se reviso el acta de reunión de inicio para la provincia de magdalena bajo, la cual contiene la información desarrollada en la socialización y la relación de inquietudes realizadas en el espacio propuesto. Una vez revisada se remitió al ICCU en cumplimiento con las obligaciones contractuales. Adicionalmente, se elaboró el informe mensual social de la interventoría**.**

Componente SST

-Se genera la recomendación al contratista, en cuanto al uso adecuado de los elementos de protección personal y dotación, respectiva, de acuerdo con la indumentaria establecida por el ICCU.
-Se presenta el informe semanal a corte del 5 de junio de 2025, y el informe mensual correspondiente al mes de mayo de 2025, entregado el 5 de junio de 2025, mediante comunicado ICCU-141-086.
-Se indica que a la fecha no se han presentado casos de accidentes de trabajo, tanto por parte del contratista como de interventoría.
-Se cuenta con un reporte de personal del contratista de 29 trabajadores vinculados al contrato de obra y de 19 profesionales, por parte de la interventoría.

Componente técnico

La interventoría informa que el contratista presenta un atraso de 4.28. Esto como consecuencia de que no se ha remitido la información de los ensayos de laboratorio de ninguno de los tramos intervenidos. Junto con esto se indica que no se ha realizado la entrega total de ninguno de los tramos en etapa de caracterización pese a que esta etapa esta próxima a finalizar. Esta cuestiona si se ha contemplado un plan de contingencia en dicho caso de que el laboratorio presente atrasos en sus actividades bloqueando el avance del contratista. La interventoría solicita se remita un plan de contingencia con el cual se subsanen todas las actividades de la etapa de caracterización.

El Contratista informa que ha realizado cerca del 50% de las actividades previas a los laboratorios sin embargo recalca que las pruebas de laboratorio son un proceso lento debido a la cantidad de muestras por tramo que se han obtenido en esta etapa de caracterización. De igual manera recalca que planea comenzar a enviar resultado a la interventoría en los siguientes días. Este indica que está priorizando los siguientes tramos para poder agilizar la entrega de los datos y así lograr presentar la propuesta final de estos y así poder socializarlos con la interventoría, los tramos son: Pulí, Puerto salgar y Vianí, también espera finalizar el tramo de Alban.
Se indica que el contratista proyecta tener como mínimo cinco tramos completos en su totalidad para poder dar comienzo a la etapa de construcción y así evitar atrasos posteriores.
El ICCU recuerda que el miércoles 25 de junio tenemos reunión y espera que se llegue con el menor atraso posible en la etapa de caracterización ya que esta está próxima a finalizar

CONCLUSIONES









Se presenta un porcentaje semanal programado de un 16,86% vs 19% ejecutado.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLE / NO CUMPLE
Entrega del Acta de comité No. 4 y, revisión – firma de las actas 5 y 6	ICCU		

Envío de topografía de las zonas ejecutadas	CONTRATISTA	Tramos 7-8-9-12-2	
Respuesta a oficio ICCU 2025-0006303, para definir tramos a intervenir en Caparrapí	ICCU		
Aprobación y desarrollo del diseño de las vayas informativas	ICCU		
Radicación de la programación	INTERVENTORIA	22/05/2025 – VIRTUAL – NO LLEGO RADICADO	
Pendiente envió del PAGA actualizado	CONTRATISTA		
Informe mensual de interventoría.	INTERVENTORIA	ICCU-E—2025-00066739 del 5 de junio de 2025	
Comienzo de actividades topográficas zonas: San Francisco - Sasaima	CONTRATISTA	28/05/2025	**CUMPLE**

ASISTENTES:

NOMBRE Y APELLIDOS	CORREO ELÉCTRONICO	FIRMA
WILSON GARZÓN CIFUENTES - ICCU	wilson.garzon@cundinamarca.gov.co	
LUZ SANABRIA - SUBDIRECTORA TÉCNICA	luzangela.sanabria@cundinamarca.gov.co	
JORGE MAURICIO CASAS VERA - GERENTE DE INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ASTRID LILIANA MARIN LOPEZ - DIRECTOR INTERVENTORIA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ALIDA GUERRA MOTAÑEZ - RESIDENTE INTERVENTORÍA	residenteinterventoriaiccu@gmail.com	
SARAY DOMINGUEZ - GERENTE DE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
EIFER YESID RUIZ APONTE - RESIDENTE OBRA	consorciocaminosiccu@gmail.com	
MIRIAM SANCHEZ - AMBIENTAL INTERVENTORÍA	sanchezmyriam990@gmail.com	
MILENA SANCHEZ - SOCIAL INTERVENTORÍA	dmilenasanchezs@gmail.com	
DANIEL VELASQUEZ - SST INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	
ISABEL HERNANDEZ - ICCU	gloria.hernandez@cundinamarca.gov.co	
ISAAC VARGAS - GERENTE INTERVENTORÍA	isaacvvargas@gmail.com	
MATEO MORENO - INSPECTOR INTERVENTORÍA	caminosvecinalescci@gmail.com	

NELSON BORJA - INSPECTOR INTERVENTORÍA	nelsonb33@gmail.com	nelson borja romero