CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN					
Pública	X	Pública Clasificada		Pública Reservada	

PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
ETAPA POSCONTRACTUAL
FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO Nro.CO1. PCCNTR. 8000787 DE 2025

1. ASPECTOS GENERALES

CONTRATANTE	CENTRO DE INDUSTRIA Y SERVICIOS DEL META
CONTRATO NRO.	CO1.PCCNTR.8000787 de 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	19/ 06/2025
OBJETO	Contratar la adecuación del cerramiento con malla eslabonada de la torre de alturas de la sede de Puerto Gaitán (Meta), del Centro de Industria y Servicios del Meta
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL ORIENTAL GEO SAS
CC o NIT	901.444.436
LUGAR DE EJECUCIÓN	PUERTO GAITAN, META
FECHA DE INICIO	01/07/2025
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	2 MESES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 48.975.341,00
PRÓRROGA NRO.	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	10/12/2025
ADICIÓN NRO.	N/A
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO	$ 48.975.341,00
FORMA DE PAGO	UNICO PAGO
INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	1
PERIODO DEL INFORME	Lunes 11 de agosto de 2025

2. EJECUCIÓN CONTRACTUAL

OBLIGACIONES	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO O EVIDENCIA
1 PRELIMINARES 1.1 Localización y replanteo 1.2 Excavación manual de 30x 30 cm. Incluye retiro de materiales sobrantes donde la Institución lo designe.	De este item se ha realizado la excavación de 75,6 metros lineales de 30 x 30 cm.	Excavación de 75,6 metros lineales en unas dimensiones de 30 x 30 cms.
2 CONCRETO DE 3.000 PSI 2.1 Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para viga de cimentación de 30x30 cm. Incluye acero de 4Ø5/8" y flejes de 3/8" cada 10 cm en forma estructural. 2.2 Suministro e instalación de concreto de 3000 psi para zapatas de 50*50*50 cm	No se ha ejecutado este item	- Viga de cimentación de 0,30 x 0,30 x 75,6 mts con estructura de 4 varillas de acero de 5/8 y flejes de 3/8 cada 10 cms. - 40 Zapatas de concreto de 50 X 50 X 50 cms de 3000 PSI.
3 CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA GALVANIZADA DE 2" 3.1 Suministro e instalación de malla eslabonada galvanizada de 2,2 mt de altura, Metal 2-1/4 x 2- 1/4 2.5mm. Incluye tubo galvanizado de 2"x2,50 mmx3m cada 2 m de distancia con tapa en la parte superior, anclado en la viga de cimentación y en la parte superior e inferior de la malla lleva un ángulo de 1/8"x1"x1" y lleva 2 puertas de 1,20 m de ancha con marco de tubo galvanizado en 21/2" y aros para anclarlas.	No se ha ejecutado este item	Cerramiento en Malla eslabonada en una longitud de 75,6 mts con 2 puertas.

Excavación





2.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA

- Se entregaron certificados de afiliación a seguridad, pensión y arl de los dos obreros que están trabajando.
- Se verifico el uso de los EPPs.

3. AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

FECHA DEL INFORME	NRO. DE FACTURA	VALOR FACTURADO	VALOR EJECUTADO	SALDO DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
11/08/2025	**N/A**	**$0.00**	**$0.00**	**$ 48.975.341,00**	**0%**

Porcentaje de ejecución física: **5 %**

4. RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

SALUD, PENSIÓN Y ARL	**N/A**	**Planilla nro.** N/A

5. JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

N/A

6. CERTIFICACIÓN

Con la firma del presente informe, en mi calidad de supervisor(a), previa revisión de los documentos en la plataforma SECOP II, certifico que se ha dado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato por parte del contratista y la plena autonomía en desarrollo de sus actividades durante el respectivo periodo.


7. OBSERVACIONES

- Del presente contrato no se ha realizado ninguna actividad.

Para constancia se firma 11/08/2025



CESAR AUGUSTO QUIROGA JAIMES
Supervisor del contrato



CRISTIAN GUILLERMO REYES
Apoyo a la supervisión

Elaboró: Cesar Augusto Quiroga Jaimes, Profesional G06