PRIMER INFORME DEL CONTRATO DE OBRA – 007 DE 2025 **"SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR".**

1. DATOS GENERALES

TIPO DE CONTRATO	OBRA
NUMERO DE CONTRATO	007 DE 2025
OBJETO	"SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR".
VALOR INICIAL	$ 199.903.122
CONTRATISTA	RAUL REINA ROMERO S.A.S
NIT:	900.688.480-1
REPRESENTANTE LEGAL:	RAUL JOSE REINA ROMERO
C.C.	77.018.775 DE VALLEDUPAR
CDP	No. 0401-7 DEL 1 DE ABRIL DE 2025
RP	No. 0528-10 DEL 28 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCION	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO	13 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE FINALIZACION	31 DICIEMBRE DE 2025
NOMBRE DEL SUPERVISOR	EDGARDO JESUS AROCA MINDIOLA
CARGO	SECRETARIO DE PLANEACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
VALOR PRESENTE ACTA	$ 57.050.876
PORCENTAJE DE AVANCE DEL CONTRATO	28,53%

En el presente informe de detalla las actividades realizadas por RAUL REINA ROMERO S.A.S. en el periodo comprendido entre el 13 de junio al 23 de julio de 2025, dentro del proyecto que tiene por objeto "SUMINISTRO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN DE TRANSFORMADORES Y MATERIALES ELÉCTRICOS REQUERIDOS EN DIFERENTES SITIOS DEL MUNICIPIO DE LA PAZ - CESAR".

2. DATOS FINANCIEROS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL - CDP					
NO	0410-1	VALOR	$199.968.514	FECHA	01 DE ABRIL DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL – RP					
N°	0528-10	VALOR	$199.903.122	FECHA	28 DE MAYO DE 2025
RUBRO(S) PRESUPUESTAL(ES) AFECTADO(S)		2.3.2.02.02.009.21.02.01			

3. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA 8ACTUALIZADAS SEGÚN ACTA DE INICIO

AMPARO	No. POLIZA	MONTO ASEGURADO	INICIO	TERMINACION
CUMPLIMIENTO	47-44-101031349	29.985.468,30	13-06-2025	16-05-2026
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES		29.985.468,30	13-06-2025	16-01-2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA		19.990.312,20	13-06-2025	16-01-3031
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	47-40-101009687 ANEXO 2	284.700.000,00	13-06-2025	16-01-2026

4. APORTE AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

MES	JUNIO - JULIO 2025	VALOR
Planilla N°	**9488905211 - 9487530917**	
Pago Total		$6.987.900
EPS	Cajacopi – Salud Total	$ 543.400
PENSION	Colfondos – Colpensiones Protección – Porvenir -	$ 4.028.700
ARL	Axa Colpatria	$ 1.006.000
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR	Comfacesar	$ 976.600

5. RELACION AVANCE DEL CONTRATO

El objetivo principal del contrato es asegurar el óptimo funcionamiento del suministro, la reparación e instalación de transformadores y materiales eléctricos para garantizar el acceso de energía a la zona rural del municipio de La Paz - Cesar

EL 17 de junio de 2025 se suministró de 600 metros de cable aluminio desnudo ACSR No. 4 para la **VEREDA VILLA LUZ.**





El 18 de junio de 2025 se suministro un (1) transformador monofásico de 15KVA, TP 13,200 voltios, TS: 240/120 voltios tipo poste en aceite ubicado en la VEREDA LOS APOSENTOS.





El 24 de junio de 2025 se entregaron los siguientes materiales en **LA VEREDA QUIEBRA ABAJO.**

CANTIDAD	DETALLE
1	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 25 KVA TP:13200 VOLTIOS, TS: 240/120 V, TIPO POSTE EN ACEITE
2	ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM
2	CORTACIRCUITOS 27KV - 125 KV - 100 AMPERIOS
1	CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS
15	METROS DE CABLE ALUMINIO DESNUDO ACSR # 2
4	FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 2 AMP - 15KV
30	METROS DE CABLE COBRE FORRADO THHN # 2
2	PARARRAYOS SINTETICOS DE 12 KV-10 KA
1	VARILLAS COOPERWELL COBRE-COBRE 5/8 X 1,80 MTS





El 3 de julio de 2025 se entregaron los siguientes elementos en **LA VEREDA ALTO CUNA.**

CANTIDAD	DETALLE
1	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 15 KVA TP:13200 VOLTIOS, TS: 240/120 V, TIPO POSTE EN ACEITE
2	ABRAZADERA O COLLARIN PARA TRANSFORMADOR DE 7 A 8" 1 SALIDA BAJO SILICIO 180 MM
2	CORTACIRCUITOS 27KV - 125 KV - 100 AMPERIOS
1	CRUCETA METALICA AUTOSOPORTADA GALVANIZADO EN CALIENTE 1/4X3X2,40 MTS
4	FUSIBLES DE SOGA DE ALTA TENSION DE 1 AMP - 15KV
30	METROS DE CABLE COBRE FORRADO THHN # 2
2	PARARRAYOS SINTETICOS DE 12 KV-10 KA
1	VARILLAS COOPERWELL COBRE-COBRE 5/8 X 1,80 MTS





El 21 de julio de 2025 se entregaron los siguientes elementos en las instalaciones del **Palacio Municipal**.

CANTIDAD	DETALLE
1	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 5 KVA TP:13200 VOLTIOS, TS: 240/120 V, TIPO POSTE EN ACEITE



El día 21 de julio de 2025 se entregaron los siguientes elementos en **del Palacio Municipal:**

CANTIDAD	DETALLE
1	TRANSFORMADOR MONOFASICO DE 50 KVA TP:13200 VOLTIOS, TS: 240/120 V, TIPO POSTE EN ACEITE



Para mayor constancia se firma en Valledupar a los 23 días del mes de julio de 2025.

Firma del Representante Legal del Proponente
Nombre: RAUL REINA ROMERO S.A.S.
Representante Legal: RAUL JOSE REINA ROMERO
NIT: 900.688.480-1