Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	**ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA** **No. 5** **Contrato No. 202301804**

DEPENDENCIA ORDENADORA	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO
CONTRATO No.	202301804
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DEL TANQUE ELEVADO DE 1.000 M3 EN LA PTAP CONCORDE, Y TANQUE SEMIENTERRADO DE 2.000 M3 Y EBAP EN LOTE CONTIGUO AL TANQUE ELEVADO CONCORDE
CONTRATISTA	BUILDER COMPANY S.A. S
VALOR INICIAL	$ 14,701,678,482.00
FECHA DEL CONTRATO	29 DE MARZO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN	OCHO (8) MESES
FECHA INICIO	07 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 1	14 DE SEPTIEMBRE DE 2023
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN No.1	21 DE MAYO DE 2024
TIEMPO DE PRORROGA No. 1 OTRO SI No.1	OCHO (8) MESES
TIEMPO DE PRORROGA No. 2 OTRO SI No.2	UN (1) MES
TIEMPO DE PRORROGA No.3 OTRO SI No.3	DOS (2) MESES
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 2	25 DE FEBRERO 2025
FECHA DE REINICIO SUSPENSIÓN No.2	6 DE MARZO 2025
TIEMPO DE PRORROGA No. 4	TRES (3) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA	30 DE JUNIO DE 2025
INTERVENTORÍA EXTERNA	MANOV INGENIERIA SAS
SUPERVISOR	ING. CARLOS ARBELÁEZ

En Barranquilla-Atlántico al veintiún (21) día del mes de abril de 2025, se reunieron: la Sra. **GLORIA CONSUELO BERMUDEZ RUIZ,** Representante Legal de BUILDER COMPANY S.A.S, **CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO,** Representante Legal de MANOV INGENIERIA SAS, interventora del contrato y el ingeniero **CARLOS ARBELÁEZ ARBELÁEZ** como supervisor del contrato de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico del Departamento del Atlántico, con el objeto de suscribir el Acta de pago parcial de obra No. 5 correspondiente al periodo comprendido entre 1 de enero de 2025 y 24 de febrero de 2025 y dejar constancia de los siguientes hechos:

1. Que las obras recibidas en la presente acta, se ejecutaron de acuerdo con el cuadro anexo y el siguiente resumen:

TOTAL, CONTRATO DE OBRA EJECUTADA	
TOTAL, SUMINISTROS	$ 0
TOTAL, OBRA CIVIL	$ 1,097,728,738.00
1 SUMINISTROS MAS OBRA CIVIL	$ 1,097,728,738.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ 329,318,621.00
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA	$ 768,410,117.00

VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M.L. ($ 768.410.117.00).

Nota: La presente Acta se cancela con recursos propios del Departamento.

OBRA EJECUTADA FRENTE TANQUE ELEVADO		
COSTOS DIRECTO SUMINISTROS	$	0
ADMINISTRACION 21%	$	0
TOTAL, SUMINISTROS	$	0
OBRA CIVIL	$	825,359,953.00
A.I.U 33%	$	272,368,785.00
TOTAL, OBRA CIVIL	$	1,097,728,738.00
TOTAL, SUMINISTROS MAS OBRA CIVIL	$	1,097,728,738.00
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$	329,318,621.00
VALOR A PAGAR AL CONTRARTISTA	$	768,410,117.00

VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA: SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE PESOS M.L. ($ 768.410.117.00).

OBRA EJECUTADA FRENTE TANQUE SEMIENTERRADO		
COSTOS DIRECTO SUMINISTROS	$	0
ADMINISTRACION 21%	$	0
TOTAL, SUMINISTROS	$	0
OBRA CIVIL	$	0
A.I.U 33%	$	0
TOTAL, OBRA CIVIL	$	0
TOTAL, SUMINISTROS MAS OBRA CIVIL	$	0
AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$	0
VALOR A PAGAR AL CONTRARTISTA	$	0

VALOR TOTAL A PAGAR AL CONTRATISTA FRENTE TANQUE SEMIENTERRADO: CERO PESOS M.L ($0).

2. Que el estado de cuentas del contrato a la fecha es:

CONTRATO GENERAL			
CONCEPTO	**VALOR**		**FUENTE DE FINANCIACIÓN**
VALOR DEL CONTRATO	$	14,701,678,482.00	Recursos propios - Regalías
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL **NO. 1**	$	1,097,728,738.00	**Regalías**
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL **NO. 2**	$	254,180,611.00	**Regalías**
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL **NO. 3**	$	349,295,703.00	**Regalías**
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL **NO. 4**	$	314,003,497.00	**Regalías**
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL **NO. 5**	$	1,097,728,738.00	**Recursos propios**
VALOR DE OBRAS NO EJECUTADAS	$	11,588,741,195.00	
VALOR TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS	$	3,112,937,287.00	

FRENTE TANQUE ELEVADO			
CONCEPTO	VALOR		**FUENTE DE FINANCIACIÓN**
VALOR DEL CONTRATO	$	10,208,856,020.00	
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 1	$	1,097,728,738.00	**Regalías**
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 2	$	254,180,611.00	**Regalías**
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 3	$	349,295,703.00	**Regalías**
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 4	$	314,003,497.00	**Regalías**
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 5	$	1,097,728,738.00	**Recursos propios**
VALOR DE OBRAS NO EJECUTADAS	$	7,095,918,733.00	
VALOR TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS	$	3,112,937,288.00	

FRENTE TANQUE SEMIENTERRADO		
CONCEPTO	VALOR	
VALOR DEL CONTRATO	$	4,492,822,463.00
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 1	$	0
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 2	$	0
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 3	$	0
OBRAS RECIBIDAS EN PRESENTE ACTA PARCIAL NO. 4	$	0
VALOR DE OBRAS NO EJECUTADAS	$	4,492,822,463.00
VALOR TOTAL DE OBRAS EJECUTADAS	$	0

3. Que el estado de cuenta del anticipo a la fecha es:

CONTRATO GENERAL		
CONCEPTO	VALOR	
VALOR DEL ANTICIPO	$	4,410,503,545.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 1	$	329,318,621.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 2	$	76,254,183.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 3	$	104,788,711.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 4	$	94,201,049.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 5	$	329,318,621.00
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	$	3,476,622,360.00
TOTAL, ANTICIPO AMORTIZADO	$	933,881,185.00

FRENTE TANQUE ELEVADO		
CONCEPTO	VALOR	
VALOR DEL ANTICIPO	$	3,062,656,806.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 1	$	329,318,621.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 2	$	76,254,183.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 3	$	104,788,711.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 4	$	94,201,049.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 5	$	329,318,621.00
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	$	2,128,775,621.00
TOTAL, ANTICIPO AMORTIZADO	$	933,881,185.00

FRENTE TANQUE SEMIENTERRADO		
CONCEPTO	VALOR	
VALOR DEL ANTICIPO	$	1,347,846,739.00
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 1	$	0
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 2	$	0
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 3	$	0
VALOR AMORTIZADO EN ACTA PARCIAL NO. 4	$	0
SALDO ANTICIPO POR AMORTIZAR	$	1,347,846,739.00
TOTAL, ANTICIPO AMORTIZADO	$	0

4. La Interventoría Externa verificó el cumplimiento de los pagos de los aportes al sistema de seguridad social y aportes parafiscales por la parte del contratista.

5. A la fecha el contrato general presenta un avance físico de 21.65% y un avance financiero de 21.17%.

Este avance se discrimina en el frente del tanque elevado y tanque semienterrado de la siguiente manera:

	TANQUE ELEVADO	TANQUE SEMIENTERRADO
AVANCE FÍSICO	31.62%	8.37%
AVANCE FINANCIERO	21.17%	0%

Se firma la presente acta por quienes en ella han intervenido:

CARLOS HUMBERTO NOVOA LOZANO
Representante Legal
MANOV INGENIERIA SAS

CARLOS ARBELÁEZ ARBELÁEZ
Profesional Especializado – Supervisor
Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico

GLORIA CONSUELO BERMUDEZ RUIZ
Representante Legal
BUILDER COMPANY S.A.S

Revisado: Área Jurídica - SAPSB