I. DATOS GENERALES

TEMA DE LA REUNIÓN: COMITÉ TECNICO

CONTRATO DE OBRA No. 044 DE 2022 "AMPLIACIÓN DE COBERTURA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS SECTORES ENTRE CALLE 40 Y CALLE 55 Y ENTRE CARRERA 30 Y DIAGONAL 50 EN EL MUNICIPIO DE YOPAL DEPARTAMENTO DE CASANARE"

Fecha de la Reunión:			Hora de inicio	Hora de finalización
27	06	2025	10AM	11 AM_____

LUGAR DE LA REUNIÓN: Sala de Juntas ACUATODOS

ASISTENTES

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	DEPENDENCIA
1	JORGE ELIECER CASTELLANOS SILVA	DIRECTOR INTERVENTORIA	CONSORCIOINTERFASE 2
3	ROBERT ASIS HERNANDEZ	SUB GENERENTE TECNICO	SUB GERENCIA TECNICA
4	JORGE MINAYA	PROFESIONAL ACUATODOS	SUB GERENCIA TECNICA
5	VIVIANA BARON	PROF DE APOYO	SIUB GERENCIA TECNICA

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN

REALIZAR SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO AL ALCANCE DEL PROYECTO 044 DE 2022

ORDEN DEL DÍA

- - Verificación del quórum y aprobación del orden del día.
- - Informe de avance de obra (físico y financiero).
- - Informe técnico de la interventoría.
- - Revisión de problemáticas en la ejecución.
- - Solicitudes del contratista (prórrogas, ajustes, etc.).
- - Revisión de compromisos del comité anterior.
- - Propuestas técnicas o recomendaciones.
- - Compromisos y tareas para el próximo comité.
- - Varios.

II. DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se da inicio al comité técnico del contrato 044 de 2022, con la participación de los asistentes de la interventoría, se hace claridad que, por la obra, no hace presencia ningún delegado, por consiguiente, se da inicio al comité con los profesionales de ACUATODOS y la interventoría, Se le informa a la interventoría que es de carácter obligatorio la participación a los comités de seguimiento programados por la entidad.

Los temas a tratar en el siguiente comité son:

- **Informe de avance de obra (físico y financiero):** La interventoría manifiesta que a la fecha el contrato de obra 044 de 2022, lleva un avance de ejecución del 85.67% y financiero 84.54%
- ACUATODOS SA ESP,

- **Informe técnico de la interventoría:** la interventoría manifiesta que, a la fecha, se han venido adelantando actividades de acuerdo a la programación de obra, correspondientes componentes construcción de estación de bombeo y obras complementarias.

- **Revisión de problemáticas en la ejecución**: la interventoría manifiesta que se ha evidenciado una disminución en el rendimiento de las actividades a realizar a cielo abierto por las altas precipitaciones presentadas en la zona, lo que ha imposibilitado el avance con relación a los concretos en la construcción de la EBAR. real de acuerdo a la programación de obra.
  Sin embargo, desde ACUATODOS SA ESP, se hace mención a la importancia de tener previsto alternativas que ayuden a avanzar en el cumplimiento de las actividades en ejecución, toda vez que el contratista de la obra debe garantizar la terminación del proyecto y cumplir a cabalidad con el objeto contractual, en las fechas pactadas en la prorroga 3, del 27 de marzo de 2025.

- **Solicitudes del contratista (prórrogas, ajustes, etc.).** Para el presente comité no hay manifestación alguna por los presentes.

- **Propuestas técnicas o recomendaciones:** Se reitera a la importancia de la actualización de las garantías por parte del contratista de la obra, ya que a la fecha siguen sin estar vigentes.

  El cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el contrato de interventoría, con relación al cumplimiento de los pagos de seguridad social y parafiscales del personal propuesto para la ejecución del contrato.

  La entrega oportuna de los informes mensuales de obra e interventoría.

COMPROMISOS Y RESPONSABLES

1. La interventoría hará entrega de los soportes de los pagos de seguridad social y parafiscales actualizados de acuerdo a lo establecido en la minuta contractual

FIRMA DE LOS ASISTENTES

Firma :	Firma :
Nombre : Jorge Castellanos	Nombre: Jorge I. Minayo
Cargo : Director Interventoría	Cargo : Profesional STyO Acuatodos

Firma : Nombre : Viviana Borda Cargo :	Firma : Nombre : Robert Ass Horrader. Cargo : Sub gerente Tenico y operativo.
Firma : Nombre : Cargo :	Firma : Nombre : Cargo :
Firma : Nombre : Cargo :	Firma : Nombre : Cargo :