Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME No.**	04	
Contrato N°	SA-EDU-008-2024		
Nombre del Supervisor	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE EDUBAR S.A.		
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL			
Tipo de contrato	Contrato de Obra **X**	Otro:	
Nombre del contratista	CONSORCIO VIAS URBANAS 2024		
Objeto del contrato	CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO III)		
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.		
Plazo prorroga N°2	HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025.		
Valor del contrato	Contrato Inicial: $ 8.793.381.504 Adición 1: $ Adición 2: $ Adición 3: $ Total: $ 8.793.381.504		

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
26-04-2024	31-08-2025	-	-

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100084518	30/06/2025	30/06/2030
Cumplimiento	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100084518	31/03/2024	31/10/2025
Anticipo	-	-	-	-
Pago anticipado	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-	-
Salarios y prestaciones	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100084518	30/12/2024	30/06/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS MUNDIAL	BQ-100022882	31/03/2024	30/06/2025
Otros	-	-		

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 8.793.381.504
Adición No. 1		$ 0,00
Adición No. 2		$ 0,00
Adición No. 3		$ 0,00
Valor Total del contrato		$ 8.793.381.504
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0,00
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0,00
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 835.952.561,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 2.916.286.710,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		4

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

CONDICIONES CONTRACTUALES ORIGINALES				CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGÚN MODIFICATIVA N°2 FECHA: 9 DE DICIEMBRE DE 2024	ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTA ACTA No.4	NUEVO ACUMULADO	POR EJECUTAR
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
I	PRELIMINARES								
88	NIVELACIÓN, REPLANTEO Y SEÑALIZACIÓN VIAS	M2	23.047,56	16.552,09	13.610,59	35.482.808,00	706,80	14.317,39	2.234,70
5913	EXCAVACION A.MAQUINA Y RETIRO DE MATERIALES	M3	8.813,88	8.813,88	7.288,03	188.067.539,00	1.506,75	8.794,78	19,10
556	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO Y RETIRO DE MATERIAL	M2	20,00	2.642,26	1.848,69	52.896.567,00	185,35	2.034,04	608,22
II	PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO								
7795	P. B. O. BASE EN SUELO-CEMENTO PROPORCIÓN 1:20 E=0.20 METROS	M2	18.537,13	12.025,19	4.628,26	175.619.326,00	1.014,35	5.642,61	6.382,58
7789	P. B. O. RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO Y COMPACTADO PARA ANDEN Y ZONA DE CALZADA DONDE SE REQUIERA	M3	4.834,11	2.234,74	722,82	52.071.230,00	627,13	1.349,95	884,79
8755	P.B.O. PAVIMENTO EN CONCRETO RÍGIDO MR=39, ESPESOR=0,15 METROS, MEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO DE LAS OBRAS, INCLUYE PASADORES DE 3/4" LISO A 0,30 METROS Y DE 1/2" CORRUGADO A 1,00 METRO DE SEPARACIÓN, CANASTILLA DE SOPORTE PARA DOVELAS, JUNTA EN SILICONA, CORTADORA DE PAVIMENTO Y ADITIVO CURADOR DE SUPERFICIE.	M2	15.073,86	15.073,86	3.912,32	608.502.691,00	1.554,95	5.467,27	9.606,59
8756	P. B. O. BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PREMEZCLADO EN PLANTA Y TRANSPORTADO AL SITIO ESPECIFICADO, BORDILLO DE 0,15 X 0,15 M., INCLUYE ACERO DE 3/8 LONGITUDINAL Y GRAPAS DE 3/8 A 0.50 MT DE 60,000 PSI LEGITIMO	ML	5.551,70	5.551,70	592,43	22.611.276,00	568,43	1.160,86	4.390,84
7801	P. B. O. ANDEN EN CONCRETO PREMEZCLADO FC=3,000 PSI E=0.07 M. (INCLUYE RAMPA PARA DISCAPACITADOS)	M2	5.551,70	5.551,70	654,18	47.355.762,00	670,35	1.324,53	4.227,17
III	OBRAS COMPLEMENTARIAS								
7809	P. B. O. RELLENO COMPACTADO EN PIEDRA CIMIENTO PARA ESTABILIZACION	M3	311,36	2.996,35	1.651,24	160.749.865,00	887,08	2.538,32	458,03
3432	REGISTRO EN CONCRETO. 60X60 CM.	UN	9,00	109,00	91,00	56.460.586,00	18,00	109,00	-
7811	P. B. O. CONEXIONES DOMICILIARIAS DE ALCANTARILLADO EN 6" TUBERIA NOVAFORT LONGITUD HASTA 6 M., INCLUYE EXCAVACIÓN Y RELLENO	UN	252,00	252,00	91,00	32.450.145,00	38,00	129,00	123,00
8800	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PARA MANHOL HD T/P 24"	UN	8,00	28,00	13,00	7.065.136,00	2,00	15,00	13,00
VII	OBRAS PARA REPOSICION DE TUBERIAS								
8765	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PEAD PE100 110MM PN10	ML	1.505,71	1.505,71	315,25	19.891.959,00	330,50	645,75	859,96
8767	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PEAD PE40 20MM PN10	ML	1.328,57	1.328,57	271,00	4.752.798,00	212,20	483,20	845,37
8779	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TEE NOVAFORT 200MM X 160MM	UN	1.328,00	1.328,00	77,00	17.791.620,00	38,00	115,00	1.213,00

8784	P.B.O. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ALCANTARILLADO NOVAFORT 200MM (8")	ML	1.328,57	1.328,57	454,50	35.388.734,00	328,00	782,50	546,07
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRITURADO DE 3/4" PARA SOPORTE DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO	M3	119,57	619,57	149,34	18.359.859,00	83,46	232,80	386,77
6	EXCAVACION MANUAL (INCLUYE RETIRO)	M3	993,77	993,77	3,04	92.641,00	98,56	101,60	892,17
7	DESMONTE DE TUBERIA ASBESTO CEMENTO 6" Y 8"	ML	1.054,00	1.054,00	21,00	140.469,00	22,50	43,50	1.010,50
3432-1	CONSTRUCCIÓN REGISTRO DE UNIÓN DOMICILIARIA 0.30 X 0.30	UN	400,00	100,00	2,00	277.206,00	14,00	16,00	84,00
VIII	ITEM NO PREVISTOS								
NP 01	NIVELACIÓN DE CAJAS DE INSPECCION DE TUBERIA DE ALCANTARILLADO CON LADRILLO TOLETE	UN		15,00	4,00	1.148.648,00	2,00	6,00	9,00
NP 04	RELLENO PARA REDES EN ARENA DE PEÑA (SUMINISTRO, EXTENDIDO, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN)	M3		249,00	70,74	6.483.210,00	96,14	166,88	82,12
NP 05	ATRAQUE EN CONCRETO PARA TAPONAMIENTO DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO	M3		30,00	4,20	2.667.304,00	0,75	4,95	25,05

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes: Acta de recibo parcial de obra No. 4, memorias de cálculo, registro fotográfico, bitácora, resultados de laboratorio realizados, informe de gestión ambiental, informe de gestión social y planos.

Las actividades relacionadas anteriormente fueron ejecutadas durante el periodo correspondiente al periodo del 1 de abril del 2025 al 28 de junio del 2025.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de julio de 20**25**.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR.