Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	INFORME No.	09
Contrato N°	SA-EDU-021-2024	
Nombre del Supervisor	JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ	

2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL		
Tipo de contrato	Contrato de Interventoría X	Otro:
Nombre del contratista	CONSORCIO DS	
Objeto del contrato	INTERVENTORIA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, AMBIENTAL Y FINANCIERA) MÓDULOS I Y II PARA LA CONSTRUCCION Y/O RECONSTRUCCION Y/O MEJORAMIENTO Y/O REHABILITACION DE VIAS URBANAS, CANALES, BOXCULVERT, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL PROGRAMA BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII, MODULOS I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, EN EL DISTRITO DE BARRANQUILLA (MODULO I)	
Plazo inicial	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.	
Plazo según Prórroga No. 2	HASTA EL 31 DE AGOSTO DEL 2025	

Valor del contrato		
	Contrato Inicial	$ 2.267.521.200
	Adición 1	$ 1.575.726.000
	Adición 2	$ 525.242.200
	Adición 3	$
	Total	$ 4.368.489.400

Fecha de inicio del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de terminación del contrato (dd-MM-yyyy)	Fecha de Suspensión (dd-MM-yyyy)	Fecha de reinicio (dd-MM-yyyy)
26-04-2024	31-08-2025	-	-

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Amparos	Aseguradora	No de Póliza	Vigencia	
			Desde (dd-MM-yyyy)	Hasta (dd-MM-yyyy)
Calidad del servicio	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	31/12/2024	30/06/2030
Cumplimiento	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	11/04/2024	30/12/2025
Anticipo	-	-	-	-
Pago anticipado	-	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados	-	-	-	-
Salarios y prestaciones	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-44-101128366	11/04/2024	30/06/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	85-40-101058839	11/04/2024	30/06/2025
Otros	-	-		

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del Contrato Inicial (IVA incluido)		$ 2.267.521.200
Adición No. 1		$ 1.575.726.000
Adición No. 2		$ 525.242.200
Adición No. 3		$ 0,00
Valor Total del contrato		$ 4.368.489.400
Porcentaje del Anticipo	%	$ 0,00
Porcentaje del Pago anticipado	%	$ 0,00
Valor a Pagar en el Presente Informe		**$ 548.980.367,00**
Valor Ejecutado a la Fecha		$ 2.103.486.897,00
No. Factura o Cuenta de Cobro		9

05.

Ejecución Contractual:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.

BARRIOS A LA OBRA ETAPA VIII - Módulo de Interventoría I - CONSORCIO DS													
ACTA DE RECIBO DE INFORME DE INTERVENTORÍA	VALOR CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-003-2024 Módulo I	VALOR CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-007-2024 - Módulo II	VALOR CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-008-2024 - Módulo III	VALOR CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-009-2024 - Módulo IV	VALOR CONTRATO DE OBRA N° SA-EDU-010-2024 - Módulo V	VALOR TOTAL	VALOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA FIJO	VALOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA SA-EDU-021-2024 POR PORCENTAJE DE AVANCE	INFORME O FACTURA No.	VALOR ACTA PARCIAL	PORCENTAJE	SALDO POR FACTURAR CONTRATO INTERVENTORIA	COBRADO ACUMULADO
INICIAL	$8.433.759.068,00	$8.367.633.859,00	$8.793.381.504,00	$8.585.914.241,00	$8.350.568.604,00	$42.551.257.276,00		$2.267.521.200,00					
ACTA 1		$1.003.506.299,00			$417.041.500,00	$1.420.549.799,00			1-2-3	$ 75.698.928,00	3,3384%	$2.191.822.272,00	$75.698.928,00
ACTA 2		$1.033.695.957,00		$2.172.757.365,00	$936.752.170,00	$4.143.205.492,00			4-5	$ 220.786.539,00	9,7370%	$1.971.033.733,00	$296.487.467,00
CONDICIONES OTROSÍ No. 1	$8.433.759.068,00	$8.350.429.603,00	$8.793.381.504,00	$6.413.156.876,00	$6.996.774.934,00	$36.987.501.985,00	$788.413.493,00	$1.182.620.240,00					
ACTA 3	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00	$394.206.746,50		6	$394.206.746,50		$1.576.826.986,50	$690.694.213,50
ACTA 4		$967.087.037,00	$251.512.933,00	$883.941.894,00	$697.018.444,00	$2.579.560.308,00	$0,00	$82.477.118,00	6	$ 82.477.118,00	6,9741%	$1.494.349.868,50	$773.171.331,50
ACTA 5	$0,00	$0,00	$999.763.805,00	$0,00	$859.033.657,00	$1.656.797.462,00	$394.206.746,50	$53.038.153,00	7-8	$ 447.244.899,50	4,4848%	$1.047.104.969,00	$1.220.416.231,00
ACTA 6	$909.888.721,00	$732.383.399,00		$1.782.041.066,00	$545.400.867,00	$3.969.714.053,00		$126.925.900,00	9-10	$ 126.925.900,00	10,7326%	$920.179.069,00	$1.347.342.131,00
VALOR TOTAL ACUMULADO	$909.888.721,00	$3.736.674.692,00	$1.251.276.738,00	$4.618.740.325,00	$3.255.246.638,00	$13.771.827.114,00				$1.347.342.131,00			
SALDOS	$7.523.870.347,00	$4.950.959.167,00	$7.542.104.766,00	$3.967.173.916,00	$5.095.321.966,00	$28.779.430.162,00		$920.179.069,00				$920.179.069,00	
ADICIÓN No. 1				$2.200.000.000,00	$4.571.900.000,00	$6.771.900.000,00	$ 630.290.400,00	$ 945.435.600,00				$1.575.726.000,00	
CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIÓN No. 1	$7.523.870.347,00	$4.950.959.167,00	$7.542.104.766,00	$6.167.173.916,00	$9.667.221.966,00	$35.551.330.162,00	$ 630.290.400,00	$ 1.965.614.669,00				$2.495.905.069,00	
ACTA 7				$1.362.747.231,00	$1.035.548.222,00	$2.398.295.453,00	$420.193.600,00	$125.854.366,00	11-12-13	$ 546.047.966,00	6,7460%	$1.949.857.103,00	$1.693.390.097,00
ACTA 8						$0,00	$210.096.800,00	$0,00	14	$ 210.096.800,00		$1.739.760.303,00	$2.103.486.897,00
VALOR TOTAL ACUMULADO	$909.888.721,00	$3.736.674.692,00	$1.251.276.738,00	$3.981.487.556,00	$4.290.794.860,00	$16.170.122.567,00	$ 630.290.400,00	$ 125.854.366,00		$2.103.486.897,00			
SALDOS	$7.523.870.347,00	$4.950.959.167,00	$7.542.104.766,00	$4.804.426.685,00	$8.631.673.744,00	$33.153.034.709,00	$0,00	$ 1.739.760.303,00		$1.739.760.303,00			
ADICIÓN No. 2							$ 210.096.880,00	$ 315.145.320,00				$525.242.200,00	
CONDICIONES ACTUALIZADAS ADICIÓN No. 2	$7.523.870.347,00	$4.950.959.167,00	$7.542.104.766,00	$4.804.426.685,00	$8.631.673.744,00	$33.153.034.709,00	$210.096.880,00	$2.054.905.623,00				$2.265.002.503,00	
ACTA 9	$2.651.557.728,00	$388.646.201,00	$829.057.411,00	$3.161.547.498,00	$1.826.210.011,00	$8.857.018.849,00		$548.980.367,00	14	$ 548.980.367,00	26,7156%	$1.716.022.136,00	$2.652.467.264,00
VALOR PRESENTE ACTA	$2.651.557.728,00	$388.646.201,00	$829.057.411,00	$3.161.547.498,00	$1.826.210.011,00	$8.857.018.849,00				$548.980.367,00			

Los soportes documentales (en los casos que aplique) del desarrollo de las actividades antes mencionadas son los siguientes:

- Acta de recibo parcial de obra No. 2 del contrato SA-EDU-003-2024 – Módulo I
- Acta de recibo parcial de obra No. 5 del contrato SA-EDU-007-2024 – Módulo II
- Acta de recibo parcial de obra No. 3 del contrato SA-EDU-008-2024 – Módulo III
- Acta de recibo parcial de obra No. 6 del contrato SA-EDU-009-2024 – Módulo IV
- Acta de recibo parcial de obra No. 7 del Contrato SA-EDU-010-2024 – Módulo V

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ, quien actúa en nombre y representación de EDUBAR S.A., en calidad de supervisor, deja constancia que el contratista ejecuto a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo y la propuesta presentada.

Se firma en Barranquilla en el mes de julio de 20**25**.

JUAN SEBASTIAN SAMPER RUIZ
SUPERVISOR