REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ACTA DE AVANCE No. 2 Y FINAL

Concocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Contratista: JAC CORREGIMIENTO DE CATIVO

Fecha presente Acta: 29/06/2024
Convenio solidario No. 005-2024
Fecha del convenio: 23/04/2024
Plazo del convenio: 1 MES
Fecha de acta de inicio: 30/05/2024
Fecha de terminacion: 29/06/2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA."

		CONTRACTUAL				OBRA EJECUTADA										
						May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			ACTA DE AVANCE # 2			Total obra acumulada		
Item	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit. Incluye (A)	Vr. Total incluye (A)	+,=,-	Cant.	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%
1,1	Limpieza y mantenimiento de bocatoma, incluye retiro de sedimentos gruesos y delgados, limpieza general	Und	1,00	$ 1.031.249,00	$ 1.031.249	(=)	0,00	1,00	$ 1.031.249,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.031.249,00	100,00%
2,1	Rocería y limpieza de caminos para acceso a tubería	ml	2.000,00	$ 8.088,75	$ 16.177.508	(=)	0,00	2.000,00	$ 16.177.507,50	100,00%	0,00	$ -	0,00%	2.000,00	$ 16.177.507,50	100,00%
3,1	Limpieza de tanque de almacenamiento, incluye retiro de sedimentos y residuos que se encuentran dentro del tanque	Und	1	$ 808.875,38	$ 808.875	(=)	0,00	1,00	$ 808.875,38	100,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 808.875,38	100,00%
4,1	Retiro de tubería de 2" que se encuentra deteriorada	ml	287,00	$ 17.049,51	$ 4.893.209	(=)	0,00	10,48	$ 178.680,54	3,65%	276,52	$ 4.714.528,11	96,35%	287,00	$ 4.893.208,65	100,00%
4,2	Suministro, transporte e instalación de tubería de 2" PVC - P, unión mecánica	ml	287,00	$ 46.974,86	$ 13.481.784	(=)	0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	287,00	$ 13.481.784,25	100,00%	287,00	$ 13.481.784,25	100,00%

COSTO DIRECTO	**$33.387.729**						
ADMINISTRACIÓN	$ 3.004.896						
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 36.392.625	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1					50%
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	**$ 18.196.312**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2 Y FINAL					50%
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2 CONTRATO DE OBRA	**$ 18.196.312**	% TOTAL ACUMULADO					100,00%
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 36.392.625						
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 0						

Valor Total Acta de Avance # 2: **$ 18.196.312,4**

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los veintinueve (29) días del mes de (junio) de 2024.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de infraestructura

Juan Hidalgo

JUAN DAVID HIDALGO HIGUITA
Representante legal
Junta de Acción Comunal Corregimiento de Cativo