REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ACTA DE AVANCE No. 2 y Final

Concocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA

Convocado: JAC Corregimiento las Azules

Fecha presente Acta: 6/06/2024

Convenio solidario No. 006-2024
Fecha del convenio: 26/04/2024
Fecha de acta de inicio: 6/05/2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL CORREGIMIENTO LOS AZULES."

		CONTRACTUAL				OBRA EJECUTADA										
						May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			ACTA DE AVANCE # 2			Total obra acumulada		
Ítem	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit.	Vr. Total	+,=,-	Cant.	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%
1	Rocería, h= 3 - 4 m en ambas márgenes del camino, incluye botada y disposición adecuada de material sobrante.	Ha	2,5	$ 1.026.173,00	$ 2.514.123,85	(=)	0	2,45	$ 2.514.124	100%	0	$ 0	0%	2,45	$ 2.514.124	100%
2	Remoción manual de derrumbes Menores.	m3	165,0	$ 25.954,00	$ 4.282.410,00	(=)	0,00	165	$ 4.282.410	100%	0	$ 0	0%	165	$ 4.282.410	100%
3	Conformación con metarial de la excavación incluye conformación de cunetas.	m2	9.742,4	$ 1.966,00	$ 19.153.490,98	(+)	5,457E-12	1249,36	$ 2.456.244	13%	8493,00	$ 16.697.247	87%	9742,37	$ 19.153.491	100%
4	Excavación manual material heterogéneo 0-2 mt (rocas hasta volumen de 0.35) bajo cualquier grado de humedad.	m3	330,0	$ 22.559,00	$ 7.444.470,00	(=)	0	330	$ 7.444.470	100%	0	$ 0	0%	330	$ 7.444.470	100%

COSTO DIRECTO	$ 33.394.495							
ADMINISTRACIÓN	$ 3.005.505	9,00%						
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 36.400.000							
APORTE EN ESPECIE JAC	$ 1.413.154							
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	$ 37.813.154							
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	**$ 18.200.000**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1				50,00%		
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2 CONTRATO DE OBRA	**$ 18.200.000**	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2				50,00%		
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 36.400.000	% TOTAL ACUMULADO				100,00%		
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 0							

Valor Total Acta de Avance # 2: **$ 18.200.000**

En constancia se firma en el Municipio de Santa Fe de Antioquia, a los (6) días del mes de (junio) de 2024.

LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de infraestructura
Convocante

JOSÉ DARÍO ALVAREZ
Representante legal
Junta de Acción Comunal Corregimiento
Convocado

MEMORIA CALCULO CANTIDAD DE OBRA						FECHA	6/06/2024
CONTRATISTA:	JESUS OVIDIO METAUTE ARIAS						
CONTRATO No.	No. 006-2024		OBJETO:	OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO MANUAL RUTINARIO DE LOS CAMINOS DE HERRADURA EN EL CORREGIMIENTO LOS AZULES."			
SUPERVISOR:	Supervisor: Secretaría de Infraestructura						
ACTIVIDAD:	Conformación con metarial de la excavación incluye conformación de cunetas.						UNIDAD m2
ACTIVIDAD CONTRACTUAL	X		ACTIVIDAD EXTRA			ÍTEM No.	3
UBICACIÓN	ACTIVIDADES EJECUTADAS						
	SECTOR	UNIDAD	LONG. ML	ANCHO ML	ALTURA ML	TOTAL M²	TOTAL M³
Tramo 1			5662,00	1,50		8493,00	0
UNIDADES		Und y/o GL	ml			m²	m³
TOTAL ACTIVIDAD		0	5662,00	1,50	0	8493,00	0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Convocado	Revisó y autorizó **Supervisor**	
Firma	Firma	