Popayán, 11 de mayo de 2024

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 06
DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No 20231800030567 DEL 2023

De conformidad con el Manual de Interventoría del Municipio de Popayán, y en calidad de supervisor designado mediante oficio No. 20231400482373 de 3 de octubre de 2023, se presenta a continuación el ***"INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN No. 6"***, del contrato de interventoría No. 20231800030567 DEL 2023 como soporte al cumplimiento de las obligaciones contractuales entre el 4 al 30 de abril de 2024, que corresponde al Acta Parcial de Pago No. 06 presentado por el contratista interventor MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS

Orden del Informe:

1.) Información general del contrato de interventoría.....Pag.1
2.) Información de actividades ejecutadas por el interventor.....Pag.2
3.) Acta de Costos de Interventoría No. 06.....Pag.3
4.) Verificación Financiera del Acta Parcial de Pago.....Pag.4
5.) Observaciones.....Pag.5

1) Información general del Contrato

CONTRATANTE:	**MUNICIPIO DE POPAYAN**
CONTRATISTA:	MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS
NIT Y/O CEDULA:	800136108 -3
VALOR:	SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($ 734.433.823)
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL AL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA MALLA VIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023
ACTA DE INICIO:	3 de octubre de 2023
ACTA DE SUSPENSIÓN 01	Diciembre 30 de 2023

PRORROGA No. 1 A LA SUSPENSION 01	Enero 9 de 2024 – NUEVA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ENERO 15 DE 2024
PRORROGA No. 02 A LA SUSPENSIÓN 02	Enero 15 de 2024 – NUEVA TERMINACIÓN DEL CONTRATO ENERO 24 DE 2024
ACTA DE REINICIO 01	Enero 24 de 2024
MODIFICATORIO No. 01 (PRORROGA 01 AL CONTRATO)	Enero 25 de 2024 – NUEVA TERMINACIÓN DEL CONTRATO MARZO 24 DE 2024
ACTA DE SUSPENSIÓN No. 02	Marzo 22 de 2024 (HASTA EL 1 DE ABRIL DE 2024)
ACTA DE PRORROGA No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02	1 de Abril de 2024 (HASTA EL 3 DE ABRIL DE 2024)
ACTA DE REINICIO No. 02	Abril 4 de 2024
MODIFICATORIO No. 02 (PRORROGA 02 AL CONTRATO)	Abril 5 de 2024 -Prorroga: 2 NUEVA TERMINACION DEL CONTRATO JUNIO 7 DE 2024

2) Información de actividades ejecutadas por el consultor

FECHA	EVENTO	ACLARACIÒN AL EVENTO
10 septiembre 2023	Firma del contrato	Aprobación Secop2
03 octubre 2023	Firma Acta de Inicio	Radicado 20221400132173
De diciembre 30 de 2023 al 24 de enero de 2024	EL CONTRATO ESTUVO SUSPENDIDO TODO ESTE TIEMPO	
Del 04 al 30 abril de 2024	El interventor presentó informes semanales de interventoría e informe mensual compilado No. 6 el cual contiene aspectos técnicos, ambientales, sociales, SST, seguimiento a comités de obra (abril 11, 18 y 25), principalmente	En este periodo el interventor programó y lideró comités de obra con el correspondiente levantamiento del acta de cada comité No. 20, No.21 y No.22. En este periodo la interventoría vigiló lo ejecutado por el contratista en los 3 frentes de obra; en el primer frente se instaló mezcla: en la carrera 12 entre calles 11 y 12 del barrio Las Américas y en la carrera 12 sur (vía a los 2 brazos) barrio Jorge E. Gaitán - Loma de la Virgen y se dio seguimiento en las Americas y en el Barrio Colombia por posibles inconsistencias reportadas mediante PQR´s. En el segundo frente se da inicio y culminación a las obras de intervención en la Carrera 1 entre Calles 26N y 27N y en Calle 26N entre Carrera 3 y 4del barrio Yanaconas El tercer frente se ubica en el Refugio Animal en la

FECHA	EVENTO	ACLARACIÒN AL EVENTO
		construcción de pavimento flexible, se conforma material acorde a los niveles materializados, con bajo rendimiento de obra. En la rehabilitación de la vía en Matamoros Calle 71 N con Carrera 1 y 2, se programa cierre de actas de vecindad

3) Acta de Costos de Interventoría No. 6

3.1. Documentos del acta parcial.

Con el fin de aprobar el acta de Interventoría No. 06 presentada por el interventor, se verificó por parte de la supervisión los siguientes documentos presentados y/o firmados por el interventor:

DOCUMENTO PRESENTADO	OBSERVACIÓN
Registro Presupuestal	2023.CEN.01.6681 SEPT.29.2023
Certificado de disponibilidad presupuestal	2023.CEN.01.4176 JUL.01.2023
Contrato de Interventoría	18 folios
Aprobación Contrato Secop II	10 septiembre 2023
Resolución de aprobación de pólizas	2 resoluciones
Acta de Inicio	03 de octubre de 2023
Acta de suspensión No. 01	30 de diciembre 2023
Acta de prorroga No. 1 a la suspensión N.01	9 de enero de 2023
Acta de prorroga No. 2 a la suspensión 01	15 de enero de 2024
Acta de reinicio No. 01	24 de enero de 2024
Prorroga No. 01 al contrato	25 de enero de 2024
Acta de suspensión No.02	22 de marzo de 2024
Acta de prórroga No. 1 a la suspensión 02	01 de abril de 2024
Acta de reinicio No. 02	04 de abril de 2024
Prorroga No. 02	05 de abril de 2024

DOCUMENTO PRESENTADO	OBSERVACIÓN
Resolución de aprobación de pólizas	4 resoluciones
Control de Expediente contractual	1 folio debidamente diligenciado y firmado
Factura electrónica de Venta No. FE 23	1 folio por valor de $132.019.283
Certificado Paz y Salvo Seguridad social	Si presenta 3 folios incluye planillas de autoliquidación y certificación de representante legal
Certificación Bancaria	1 folio del Banco de Bogotá
Registro único tributario	1 folio
Informe Mensual de Interventoría No. 6 de abril 4 al 30 de 2024	El cual consta de 141 folios
Acta Parcial de pago 06	1 folio debidamente firmada
Adicional a lo anterior se verificó que el interventor hubiese firmado las preactas (46 folios) que soportan el ACTA DE PAGO PARCIAL DE OBRA No. 06 de fecha 06 de mayo 2024, así como el acta misma (2 folios); y la presentación de los informes semanales a la fecha de corte, solicitados al inicio del contrato por el supervisor del contrato.	

4) Verificación Financiera del Acta Parcial de pago

De conformidad con la cláusula 8 FORMA DE PAGO del contrato de interventoría, en la cual se determinó que las actas parciales se tasarán de acuerdo al avance del contrato de obra vigilado, se presenta a continuación la verificación financiera para pago del acta parcia No. 06

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA VIGILADO	
CONTRATO DE OBRA PUBLICA No	20231800029387 DEL 2023
CONTRATISTA	CONSORCIO MANTENIMIENTO VIAL 2023 conformado por EDC INGENIERIA SAS N.I.T. 901.154.986-6 (50%) - ESTUDIOS E INGENIERIA S.A.S. N.I.T. 900.351.236-1 (50%)
VALOR DEL CONTRATO	DOCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS PESOS ($12.483.354.626)
VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No 01	$ 949.275.535
VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No 02	$ 1.053.645.975

DATOS DEL CONTRATO DE OBRA VIGILADO		
VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No. 03	$	1.286.938.105
VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No. 04	$	2.670.163.740
VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No. 05	$	2.208.381.196
VALOR ACTA PARCIAL DE OBRA No. 06	$	2.235.425.155
VALOR EJECUTADO ACUMULADO	$	10.403.829.705

VERIFICACION DEL VALOR DEL ACTA PARCIAL No 06 DE INTERVENTORIA		
VALOR CONTRATO DE INTERVENTORIA	$	734.433.823
% AVANCE PRESENTE ACTA		17.98%
% AVANCE ACUMULADO		84.42%
VALOR ACTA PARCIAL DE PAGO No 01	$	47.862.632,00
VALOR ACTA PARCIAL DE PAGO No 02	$	53.125.007,14
VALOR ACTA PARCAL DE PAGO No. 03	$	64.887.636,00
VALOR ACTA PARCAL DE PAGO No. 04	$	134.630.105,00
VALOR ACTA PARCAL DE PAGO No. 05	$	109.598.426,00
VALOR ACTA PARCAL DE PAGO No. 06	$	132.019.283,00
IVA PARA CONSULTORIA ACTA 6 (19%)	$	21.078.709,00
ACTA DE PAGO No 6 (SIN IVA)	$	110.940.574.,00
VALOR TOTAL ACUMULADO CON IVA	**$**	**620.042.812,00**

5) Observaciones

- Durante el periodo informado se da el reinicio No.2 bajo el radica No. 20241400091093 del 4 de abril de 2024, fecha en la cual se inician las actividades y se amplía el plazo por dos (2) meses, de modo que la fecha final de los contratos seria el 07 de junio de 2024
- Se destaca como información importante del contrato de obra, que terminado el mes de abril se lleva un avance del 79,52%, presentando un atraso del 1,78%, debido a que, dado el reinicio y la prórroga, se trabaja en la programación de obras y la

interventoría es recurrente en solicitar el cumplimiento contractual a los tres (3) frentes de trabajo. "CLÁUSULA 9 del Contrato de obra No. 20231800030567 del 2023 "OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA", numeral 27) El Contratista deberá contar con mínimo tres (3) frentes de trabajo al tiempo con personal y maquinaria propios cada uno...", lo cual sigue originando un retraso en la programación inicial del contrato.

Se firma el presente informe, el once (11) días del mes de mayo de 2024

LUIS FERNANDO TOBAR MELLIZO
Supervisor del Contrato

Proyectó: Luis Fernando Tobar M. – Supervisor de Interventoría
Anexos: Lo anunciado en el presente informe
Copia: n/a
Archivado en: Carpeta del Contrato de Interventoría