Inventario De Predios Del Corte Del 24 De Abril De 2025 Al 23 De Mayo De 2025

El 25 de abril de 2025 se dio inicio a la actividad de cierre de actas de vecindad correspondientes al tramo 1, en las siguientes Manzanas:

Manzana	N° de Predios	Actas Cerradas	Actas Sin Cerrar
MZA1	10	8	2
MZA2	18	15	3
MZA4	10	7	3
MZA5	19	16	3
MZA6	33	23	10
MZA7	16	15	1
MZA8	14	Pendiente	Pendiente
MZA9	15	11	4

- Total de actas de vecindad programadas: 640
- Actas de cierre realizadas a la fecha (Tramo 1): 95
- Actas pendientes (todos los tramos): 545

Avance General del Proyecto:

- Porcentaje de avance: 14.79%
- Porcentaje restante: 85.21%

Las actas que aún no se han cerrado en el Tramo 1 corresponden a predios cuyos residentes no se han encontrado presentes en dos visitas consecutivas realizadas por el equipo técnico.