RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

FECHA 30-nov-24
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA **DEPENDENCIA:** SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No.: 104 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GESA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **INTERVENTOR:** CONSORCIO TALUDES SGD

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS

INFORME 15

No. Consec del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción / Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	23-oct-24	CONCRETO LANZADO FRENTE LA GLORIA	INV - 410 - 13	LA GLORIA	3	> 3000 PSI	1999	SI	7 DIAS
2	30-oct-24						2034	SI	14 DIAS
3	13-nov-24						3046	SI	28 DIAS
1	24-oct-24	CONCRETO LANZADO FRENTE LA GLORIA	INV - 410 - 13	LA GLORIA	3	> 3000 PSI	3122	SI	7 DIAS
2	31-oct-24						3282	SI	14 DIAS
3	14-nov-24						3488	SI	28 DIAS
1	25-oct-24	CONCRETO LANZADO FRENTE LA GLORIA	INV - 410 - 13	LA GLORIA	3	> 3000 PSI	2458	SI	7 DIAS
2	1-nov-24						2745	SI	14 DIAS
3	15-nov-24						3054	SI	28 DIAS
1	26-oct-24	CONCRETO LANZADO FRENTE LA GLORIA	INV - 410 - 13	LA GLORIA	3	> 3000 PSI	3371	SI	7 DIAS
2	2-nov-24						3548	SI	14 DIAS
3	16-nov-24						3797	SI	28 DIAS
1	2-nov-24	LECHADA INYECCION ANCLAJES NAZARETH	INV - 323 - 13	NAZARETH	3	> 4350 PSI	6173	SI	7 DIAS
2	9-nov-24						6449	SI	14 DIAS
3	23-nov-24						7183	SI	28 DIAS
1	4-nov-24	LECHADA INYECCION ANCLAJES NAZARETH	INV - 323 - 13	NAZARETH	3	> 4350 PSI	6543	SI	7 DIAS
2	11-nov-24						7201	SI	14 DIAS
3	25-nov-24						7646	SI	28 DIAS
1	6-nov-24	LECHADA INYECCION ANCLAJES NAZARETH	INV - 323 - 13	NAZARETH	3	> 4350 PSI	6898	SI	7 DIAS
2	13-nov-24						6203	SI	14 DIAS
3	27-nov-24						8339	SI	28 DIAS
1	7-nov-24	LECHADA INYECCION ANCLAJES NAZARETH	INV - 323 - 13	NAZARETH	3	> 4350 PSI	5684	SI	7 DIAS
2	14-nov-24						5317	SI	14 DIAS
3	28-nov-24						6515	SI	28 DIAS
1	12-nov-24	LECHADA INYECCION ANCLAJES NAZARETH	INV - 323 - 13	NAZARETH	3	> 4350 PSI	6290	SI	14 DIAS
2	12-nov-24						6852	SI	14 DIAS
3	26-nov-24						7389	SI	28 DIAS
1	30-oct-24	CONCRETO LANZADO PANTALLA 1 FRENTE AD NAZARETH	INV - 410 - 13	NAZARETH	3	> 3000 PSI	3102	SI	7 DIAS
2	6-nov-24						3344	SI	14 DIAS
3	20-nov-24						3779	SI	28 DIAS
1	31-oct-24	CONCRETO LANZADO PANTALLA 1 FRENTE AD NAZARETH	INV - 410 - 13	NAZARETH	3	> 3000 PSI	2418	SI	7 DIAS
2	7-nov-24						3261	SI	14 DIAS
3	21-nov-24						3730	SI	28 DIAS
1	4-nov-24	CONCRETO LANZADO PANTALLA 1 FRENTE AD NAZARETH	INV - 410 - 13	NAZARETH	3	> 3000 PSI	3089	SI	7 DIAS
2	11-nov-24						3499	SI	14 DIAS
3	25-nov-24						3860	SI	28 DIAS
1	6-nov-24	CONCRETO LANZADO PANTALLA 1 FRENTE AD NAZARETH	INV - 410 - 13	NAZARETH	3	> 3000 PSI	3160	SI	7 DIAS
2	13-nov-24						3332	SI	14 DIAS
3	27-nov-24						3893	SI	28 DIAS
1	7-nov-24	CONCRETO LANZADO PANTALLA 1 FRENTE AD NAZARETH	INV - 410 - 13	NAZARETH	3	> 3000 PSI	2948	SI	7 DIAS
2	14-nov-24						3348	SI	14 DIAS
3	28-nov-24						3822	SI	28 DIAS
1	8-nov-24	CONCRETO LANZADO PANTALLA 1 FRENTE AD NAZARETH	INV - 410 - 13	NAZARETH	3	> 3000 PSI	3051	SI	7 DIAS
2	15-nov-24						3259	SI	14 DIAS
3	29-nov-24						5096	SI	28 DIAS

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO

FECHA 30-nov-24
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: MUNICIPIO DE BUCARAMANGA **DEPENDENCIA:** SECRETARIA INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA No.: 104 DE 2023 **CONTRATISTA:** CONSORCIO GESA

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24 **PROYECTO:** "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER."

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **INTERVENTOR:** CONSORCIO TALUDES SGD

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.

Firma

Nombre: **OSCAR ARMANDO SOTO GALVAN**
Director de Obra
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: **EDWIN FERNANDO NIÑO OSORIO**
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: