Componente SVO: Utilización y mantenimiento correcto de equipos de trabajo, jornada de orden y limpieza
Componente ambiental: Se verifica y garantiza la correcta disposición de residuos
Personal: Ing Residente y Auxiliar. Control y supervisión de las actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Perforación, encamisado e instalación de anclajes.
Comisión Topográfica: Medición y replanteo
Ayudante de Obra: Armado de anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING RESIDENTE INTERV.

Jueves 11 de Enero de 2024
Estado del Clima: Día soleado - sin alteración de la jornada laboral.
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla de perforación, (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado para anclajes y drenes de perforación, suministro e instalación de anclajes
Componente SVO: Verificación equipos de trabajo para descolgado de canastas
Componente ambiental: Se verifica y garantiza la correcta disposición de residuos.
Personal: Ing Residente y Auxiliar. Control y supervisión de las actividades programadas
Cuadrilla perforación: Encamisado e instalación anclajes
Comisión Topografía: Medición
Ayudante de Obra: Armado anclajes

Powered by CamScanner

Viernes 12 de Enero de 2024
Estado del Clima: Día soleado - sin alteración jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión de Topografía, (1) Cuadrilla de perforación, (1) Almacenista,
(1) Operario Retro, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado para anclajes y drenes de perforación, suministro e instalación de anclajes. Nivelación mecánico zonas de trabajo.
Componente sst: Verificación equipos de trabajo para descolgado de canastas
Componente ambiental: Jornada de limpieza y aseo, y organización puntos de acopio
Personal: Ing Residente y Auxiliar: Control y supervisión de las actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Encamisado e instalación anclajes
Comisión Topografía: Demarcación ejes
Operario Retro: Nivelación
Ayudante Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE OBRA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 13 de Enero 2024
Estado del Clima: Día soleado - Sin alteración de la jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Cuadrilla perforación, (1) Comisión Topográfica, (1) Almacenista
(1) Operario Retro, (5) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado para anclajes y drenes de perforación, suministro e instalación de anclajes. Conformación mecánica terraza talud
Componente sst: Verificación equipos de trabajo para descolgado de canastas

Powered by CamScanner

Componente ambiental: Jornada de limpieza, aseo y acopio residuos.
Personal: Ing. Residente y Auxiliar: Control y supervisión actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Encamisado e instalación anclajes
Comisión Topografía: Medición y Replanteo
Operación Retro: Conformación terraza
Ayudante obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 15 de Enero 2024
Estado del Clima: Día soleado - sin alteración de la jornada laboral.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador, (1) Cuadrilla perforación, (1) Comisión Topográfica, (1) Cuadrilla Inyección, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (5) Ayudante de obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado para anclajes, drenes de perforación, suministro e instalación de anclajes. Adicional a esto, inyección de lechada para anclajes.
Conformación mecánica terraza talud.
Componente SISO: Verificación de equipos y permisos para las actividades programadas
Componente ambiental: Clima seco, facilitando las actividades programadas, sin afectar el entorno ambiental
Personal: Ing. Residente y Auxiliar: Control y supervisión actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Perforación e Instalación anclajes
Comisión Topografía: Demarcación ejes
Operario Retro: Conformación terraza talud
Cuadrilla Inyección: Llenado anclajes

Powered by CamScanner

Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 16 de Enero 2024

Estado del Clima: Día soleado - sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Cuadrilla de perforación, (1) Comisión Topográfica, (1) Cuadrilla inyección (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (5) Ayudantes de Obra.

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST

Actividades Técnicas: Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado para anclajes y drenes de perforación, suministro e instalación de anclajes. Adicional a esto, inyección de lechada para anclajes. Perfilado mecánico y conformación terraza. Elaboración de sistemas de anclajes en otra zona del proyecto.

Componente SISO: Verificación de armado de sistema de anclajes, guayas, madera rolliza y equipos de descolgado de canastas.

Componente ambiental: Clima seco, facilitando actividades de inyección. Puntos de acopio para residuos de actividad de llenado.

Personal: Ing Residente y Auxiliar Control y supervisión actividades programadas

Cuadrilla perforación: Encamisado e instalación de anclajes

Comisión topografía: Demarcación ejes

Operario Retro: Perfilado y conformación terraza

Cuadrilla Inyección: Llenado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Miércoles 17 de Enero de 2024

Estado del Clima: Día seco-sin alteración jornada laboral

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Cuadrilla de perforación, (1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla inyección (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (5) Ayudantes de obra.

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST

Actividades Técnicas: Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado para anclajes y drenes de

Powered by CamScanner

perforación, suministro e instalación de anclaje.
Adicional a esto, inyección de lechada para anclajes.
Perfilado mecánico y conformación terraza. Elaboración
sistemas de anclaje para descolgada.
Componente sst: Verificación de armado de sistemas
anclaje, guayas, madera malla y equipos de descolgue
de canastas.
Componente ambiental: Zona establecidas para acopio
residuos durante actividad de inyección.
Personal: Ing. Residente y Auxiliar: Control y Supervisi
actividad de inyección, que se cumplan las presiones
arroje resultado positivo el llenado.
Cuadrilla perforación: Encamisado e instalación anclaje.
Cuadrilla Topografía: Demarcación ejes
Cuadrilla Inyección: Llenado anclajes
Operario Retro: Perfilado mecánico
Ayudantes Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 18 de Enero de 2024
Estado del Clima: Día soleado - sin alteración jornada labo
ral.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux. Residente, (1) Coordin
SST, (1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla perforación,
(1) Cuadrilla inyección, (1) Almacenista, (1) Operario Retro,
(6) Ayudantes Obra
Persona Interventoría: (1) Residente, (1) Aux. Residente,
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Armado de anclajes, ejecución
de perforaciones horizontales en talud, encamisado e
para anclajes y drenes de perforación, suministro e
instalación de anclajes. Adicional a esto, inyección de
lechada para anclajes. Perfilado mecánico y conformación
terraza. Elaboración sistemas de anclaje para descolgado
de canasta y perfilamiento manual.

Powered by CamScanner

Componente ambiental: Zona establecida para acopio de residuos durante la actividad de inyección.
Componente sst: Verificación de armado de sistemas de anclaje, guayas, madera rolliza y equipos de inyección
Personal: Ing. Residente y Auxiliar: Control y supervisión actividad de inyección, que se cumplan presiones y arroje resultado positivo el llenado.
Cuadrilla perforación: Encamisado e instalación de anclaje
Cuadrilla Topografía: Demarcación ejes
Cuadrilla Inyección: Llenado anclajes
Ayudante de obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Viernes 19 de Enero de 2024
Estado del Clima: Día soleado - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (4) Cuadrilla perforación, (4) Cuadrilla inyección (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (6) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado e instalación de anclajes y drenes de perforación, suministro e instalación de anclajes. Adicional, a esto, inyección de lechada para anclajes. Perfilado mecánico y conformación terraza. Elaboración sistemas de anclaje para descolgado de canasta y perfilamiento manual.
Componente SISO: Verificación de armado de sistemas de anclaje, guayas, madera rolliza y equipos de inyección
Componente ambiental: Zona establecida para acopio de residuos durante la actividad de inyección.
Personal: Ing. Residente y Auxiliar: Control y supervisión actividad de inyección, que se cumplan presiones y arroje resultado positivo el llenado
Cuadrilla perforación: Encamisado e instalación de anclaje
Cuadrilla topografía: Demarcación ejes talud
Cuadrilla inyección: Llenado anclajes.

Powered by CamScanner

Ayudantes de Obra : Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE SANTA

Sábado 20 de Enero de 2024

Estado del Clima: Día caluroso - sin alteración jornada laboral

Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador (1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla perforación, (1) Cuadrilla inyección, (1) Operador Retro, (1) Almacenista, (6) Ayudantes

Actividades Técnicas: Armado de anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en el talud, enmallado e instalación de anclajes y drenes para perforación. Adicional a esto inyección de lechada para anclajes. Perfilado mecánico y conformación terraza. Elaboración de sistemas de anclaje para descolgado de canastas y perfilamiento manual.

Componente SST: Verificación de armado de sistemas de anclaje guayas, madera rollizo y equipos de inyección.

Componente ambiental: Jornada de aseo y limpieza en zonas del proyecto e instalación de nueva señalización visible

Personal: Ing. Residente y Auxiliar: Control y supervisión actividades programadas

Cuadrilla perforación: Perforación e instalación anclaje

Cuadrilla Topografía: Demarcación ejes

Cuadrilla Inyección: Llenado anclajes

Ayudante de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE SANTA

Lunes 22 de Enero 2024

Estado del Clima: Día caluroso. sin alteración jornada laboral

Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla perforación, (1) Cuadrilla inyección, (1) Operador retro, (1) Almacenista, (5) Ayudantes de Obra

Powered by CamScanner

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en el talud, encamisado e instalación de anclajes y drenes para perforación. Adicional a esto, inyección de lechada para anclajes. Perfilado mecánico y conformación terraza. Elaboración de sistemas de anclaje para descolgado de canasta y perfilamiento manual.
Componente sico: Verificación de armado de sistemas de anclaje, guayas, madera rolliza y equipos de inyección.
Componente ambiental: Revision puntos ecológicos y acopio de residuos
Personal: Ing. Residente y auxiliar: Control y supervisión actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Perforación e instalación anclajes
Cuadrilla topografía: Demarcación ejes talud
Cuadrilla Inyección: Llenado anclajes
Ayudante de Obra: Armado anclajes
Operario Retro: Perfilado mecánico

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 23 de Enero de 2024
Estado del Clima: Día soleado - sin afectación jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla perforación, (1) Cuadrilla inyección (1) Almacenista, (1) Operario Retro, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en el talud, encamisado e instalación de anclajes y drenes para perforación. Adicional a esto, inyección de lechada para anclajes. Perfilado mecánico y conformación terraza. Elaboración de sistemas de anclaje para descolgado de canastas y perfilamiento manual.
Componente SISO: Verificación de armado de sistemas de anclaje, guayas, madera rolliza y equipos de inyección.

Powered by CamScanner

Componente ambiental: Acopio de residuos actividades de inyección.
Personal: Ing. Residente y Aux: Control y supervision actividades programados.
Cuadrilla perforación: Encamisado e instalación anclajes
Cuadrilla Topografia: Demarcación anclajes
Cuadrilla Inyección: Llenado lechada anclajes
Operario Retro: Conformación terraza
Ayudantes de obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERV.

Miércoles 24 de Enero 2024
Estado del Clima: Dia soleado - Sin alteración jornada labo
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinad
(1) Comisión topografia, (1) Cuadrilla perforación, (1) Almacen
(5) Ayudantes Obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros, sobr
acarreos para acarreos de material sobrante. Perfilado
a mano descolgado talud.
Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales
el talud, encamisado e instalación de anclajes y drenes
para perforación. Adicional a esto ubicación puntos de
perforación en el talud.
Componente SISO: Revisión equipo para descolgado manu
Componente ambiental: Organización para retiro de mate
rial sobrante.
Personal: Ing. Residente y Auxiliar: Control y supervisión
actividades programados.
Cuadrilla perforación: Encamisado e instalación anclajes
Ayudantes de Obra: Perfilado manual y armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERV.

Powered by CamScanner

Jueves 25 de Enero de 2024
Estado del Clima. Día soleado - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla perforación, (1) Almacenista
(5) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de barrunal y escombros, sobreacarreo para acarreos de material sobrante. Perfilado a mano descolgado talud.
Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado e instalación de anclajes y dienes para perforación. Adicional a esto, ubicación puntos de perforación en el talud.
Componente SISO: Revisión equipos para descolgado manual y ceramientos preventivos.
Componente ambiental: Zonas de acopio residuos y retiro de material sobrante.
Personal: Ing. Residente y Auxiliar: Control y supervisión actividad de armado e instalación de anclajes.
Cuadrilla perforación: Perforación e instalación de anclajes.
Cuadrilla Topografía: Demarcación ejes
Ayudantes de Obra: Perfilado manual y armado anclajes

ING RESIDENTE CONTRATISTA ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 26 de Enero de 2024
Estado del Clima: Día soleado - Sin alteración de la jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla perforación, (1) Almacenista
(5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros, sobreacarreos para acarreos de material sobrante. Perfilado a mano descolgado talud.
Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en el talud, encamisado e instalación de anclajes y drenes para perfo-

ración. Adicional a esto, puntos de perforación en el ta
Componente sico: Revisión equipos para descolgado ma
al.
Componente ambiental: Zona de acopio de residuos y
retiro de material sobrante
Personal: Ing. Residente y Auxiliar: Control y supervisión
actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Perforación e instalación anclajes
Cuadrilla topografía: Demarcación ejes
Ayudantes de Obra: Perfilado manual y armado anclajes.

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Sábado 27 de Enero 2024
Estado del Clima: Día soleado - sin alteración jornada lab
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinado
(1) Comisión topográfica, (1) Cuadrilla perforación, (1) Almacen
(5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros, sob
acarreos para acarreos de material sobrante. Perfilado
mano descolgado talud.
Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales e
el talud, encamisado e instalación de anclajes y drenes
para perforación. Adicional a esto, puntos de perforación
en el talud
Componente sico: Revisión equipos para descolgado ma
Componente ambiental: Zona de acopio de residuos y ret
de material sobrante.
Personal: Ing. Residente y Auxiliar: Control y supervisión
actividades programadas
Cuadrilla perforación: Perforación e instalación anclajes
Cuadrilla topografía: Demarcación ejes
Ayudantes de Obra: Perfilado manual y armado anclajes

Powered by CamScanner

Lunes 29 de Enero 2024
Estado del Clima: Dia soleado - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topográfia, (1) Cuadrilla perforación, (1) Almacenista, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros, sobreacarreo para acarreos de material sobrante. Perfilado a mano descolgado talud.
Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en el talud, encamisado e instalación de anclajes y drenes para perforación. Adicional a esto, demarcación puntos a perforar en talud
Componente SISO: Revisión equipos para descolgado manual y señalización visible
Componente ambiental: Zona de acopio de residuos y retiro de material sobrante
Personal: Ing. Residente y Auxiliar Control y supervisión actividades programadas
Cuadrilla perforación: Encamisado e instalación de anclajes
Cuadrilla topografia: Medición y replanteo
Ayudantes de Obra: Perfilado manual y armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 30 de Enero de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografica, (1) Cuadrilla perforación, (1) Almacenista, (5) Ayudante obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros, sobreacarreo para acarreos de material sobrante. Perfilado a mano descolgado talud.
Armado anclajes, ejecución de perforaciones horizontales en el talud, encamisado e instalación de anclajes y drenes para perforación. Adicional a esta, puntos a perforar en el talud.

Powered by CamScanner

Componente SISO: Revisión equipos para descolgado manual y señalización visible.
Componente ambiental: Jornada de aseo y limpieza. Charlas y capacitaciones.
Personal: Ing Residente y Auxiliar: Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Encamisado e instalación anclajes
Cuadrilla topografía: Demarcación eje
Ayudantes de Obra: Perfilado manual y armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENT INTERV.

Powered by CamScanner