estructural, se observa la actividad de perforación de manera conforme e instalación de anclajes según diseños.
Se sugiere registro de las fechas de las perforaciones de los barrenos, así como de la inyección. Además, implementar puntos de control topográfico a las viviendas adyacentes al talud para el control de asentamientos.

ESPECIALISTA ESTRUCTURAL

Jueves 1 de Febrero 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Suspensión de actividades en horas de la mañana
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topográfica, (2) Cuadrillas de perforación, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra, (1) Cuadrilla Inyección
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros - Descapote y limpieza.
Excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material granular. Además, inyección de lechada para anclajes
Componente siso: Revisión equipos para inyección y señalización visible.
Componente ambiental: Acciones de prevención ante el estado del Clima y control en la actividad de inyección.
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla Inyección: Inyección Lechada
Ayudantes Obra: Armado anclajes - Operario Retro: Excavación

ING RESIDENTE CONTRATISTA

ING RESIDENTE INTERV.

Viernes 2 de Febrero 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración de la jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST

(1) Comisión Topográfica, (2) Cuadrillas de perforación, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla inyección, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros - Descapote y limpieza.
Excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material granular. Además, inyección de lechada para anclajes.
Componente caso: Revisión equipos para inyección
Componente Ambiental: Acciones preventivas ante las fuertes lluvias y control actividad de inyección
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla Inyección: Inyección lechada
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Sábado 3 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - alteración de la jorn. laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topográfica, (2) cuadrillas de perforación, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla inyección, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros - descapote y limpieza
Excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material granular. Además, inyección de lechada para anclajes.

Componente siso: Revisión equipos para inyección
Componente Ambiental: Acciones preventivas ante las fuertes lluvias y control actividad de inyección.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla Inyección. Inyección lechada
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado de anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 5 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Día nublado - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión Topográfica, (2) Cuadrillas de perforación, (2) operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros - Limpieza. Perfilada a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre de material. Sobreacarreos para acarreos
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes - encamisado y drenes
Componente siso: Supervisión equipos de perforación y guayos para descolgado.
Componente Ambiental: Zonas establecidas para acopio y retiro de residuos.
Personal Ing Residente - Aux. Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla de Perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: perfilado manual

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 6 de Febrero 2024
Estado del Clima: Día nublado - sin alteración de la jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Auxiliar Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topográfica, (2) Cuadrilla perforación, (2) Operarios Retiro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Auxiliar Residente (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de barvias y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material. Sobre-acarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente SISO: Supervisión equipos para perforación y revisión de guayas
Componente Ambiental: Zonas establecidas para acopio y retiro de residuos.
Personal: Ing Residente - Aux. Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Operarios Retiro. Excavación
Ayudantes de Obra: Corte raíces, perfilado, manual

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTELV.

Miércoles 7 de Febrero 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas horas de la mañana- alteración de la jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topográfica, (2) Cuadrilla de perforación, (2) Operarios Retiro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra.

Personal Interventoria. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material. Sobreacarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente sivo: Supervisión equipos para perforación y revisión de guayas.
Componente Ambiental: Zonas establecidas para acopio y retiro de residuos.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla topografia: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: perfilado manual y armado de anclajes.

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 8 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Día nublado - Lluvias intensas, alteración de la jornada laboral.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topográfica, (2) Cuadrilla de perforación, (2) operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra.
Personal Interventoria. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material. Sobreacarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente sivo: Mantenimiento accesos y cerramiento
Componente Ambiental: Actividades de prevención ante el estado del clima.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.

Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisad
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado de anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 9 de Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración de la jornada laboral.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión Topográfica, (2) Cuadrilla de perforación, (2) Operario Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros.
Perfilado a mano derecho talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreo para acarreo.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respect suministro e instalación de anclajes, encamisado y dreners.
Componente SISO: Supervisión equipos para perforación y revisión de guayos
Componente Ambiental: Organización para retiro de mate rial sobrante.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 10 Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (3) Cuadrilla de perforación, (2) Operario Retro (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y dieneL.
Componente SISO: Supervisión equipos para perforación y revisión de guayas.
Componente Ambiental: Zonas de acopio para residuos.
Personal: Ing. Residente - Aux. Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de obra: Armado anclajes

ING RESIDENTE CONSTRUCCIÓN

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 12 de Febrero 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas horas de la mañana - Alteración de la jornada laboral.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (3) Cuadrilla de perforación, (2) Operarios Retro (1) Almacenista (7) Ayudantes de Obra
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y dieneS.
Componente SISO: Verificación de armado de los sistemas de anclaje y equipos

Componente Ambiental: Jornadas de aseo y limpieza
Actas preventivas ante el estado del clima.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Actas de intervención control y supervisión actividades programadas. Visita calculis;
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación - Terrazeo
Ayudantes de obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Martes 13 de Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (3) Cuadrilla perforación, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra.
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobre acarreo para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente SISO: Adecuación accesos, cerramientos y señalización visible
Componente ambiental: Revisión puntos ecológicos y zonas de acopio.
Cuadrilla Perforación: Encamisado y drenes
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación - perfilado mecánico
Ayudantes de Obra: corte raíces - armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Miércoles 14 Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración de la jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión Topografía, (3) Cuadrillas de perforación, (2) Operarios Retro
(1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente SISO: Supervisión equipos para perforación y revisión sistemas de anclaje
Componente Ambiental: Zonas establecidas para acopio y retiro de residuos
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y drenes
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro: Excavación - Terrazeo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Jueves 15 de Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Ing Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (3) Cuadrillas de perforación, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes
Componente SISO: Cerramiento en viviendas para la seguridad

de los habitantes
Componente Ambiental: Uso de polisombras para mitig
impacto de polvo.
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes, drener y encami
sado
Cuadrilla Topografía: Demarcación ejes
Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 16 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. ss
(1) Comisión topografía, (3) Cuadrillas de perforación,
(2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (9) Ayudantes de Obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente
(1) Coordinador SST

Actividade Técnicas: Retiro de basuras y escombros.
Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreo para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente siso: Verificación de armado sistema de anclajes.
Componente ambiental: Zonas establecidas para acopio y retiro de residuos
Personal: Ing. Residente - Aux Residente: Supervisión y Control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes, drener y encamisado
Cuadrilla topografia: Medición y replanteo.

Operarios Retro: Excavación
Ayudantes de obra. Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 17 de Febrero 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografía; (3) Cuadrillas perforación, (2) Operarios Retro
(1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra
Personal Interventoria. (1) Residente. (1) Auxi. Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreo para acarreos.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y dienes
Componente siso: Verificación de armado sistemas de anclaje
Componente Ambiental. Zonas establecidas para acopio y retiro de residuos
Personal: Ing. Residente - Aux Residente Supervisión y control actividades programados.
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes, dienes y encamisado
Cuadrilla topografía: Medición y replanteo
Operarios Retro Excavación
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 19 Febrero 2024
Estado del Clima: Día Nublado - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topográfica. (3) Cuadrillas de perforación. (2) Operarios Retro
(1) Almacenista. (7) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría (1) Residente, (1) Aux Residente. (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud y el respectivo

suministro e instalación de anclajes, encamisado y dreneS.
Componente siso: Revisión sistemas de anclaje para descolgado de canastas.
Componente Ambiental: Limpieza material orgánico
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalacion anclajes y encamisado
Cuadrilla Topografia: Demarcación ejes
Operario Retro. Excavación - Conformación terraza
Ayudantes de Obra: Armado anclaje

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Martes 20 de Febrero 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografia, (3) Cuadrilla de perforación, (1) Track drill, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (3) Ayudantes Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. S
Actividades Técnicas: Retiro de barreras y escombros de la zona. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a cielo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreos de material.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y dreneS.
Componente siso: Revisión sistemas de anclaje para descolgado de canasta
Componente Ambiental: Limpieza material orgánico
Personal: Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y Control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla topografía: Demarcación ejes
Operario Retro: Excavación
Ayudantes de Obra: Armado anclajes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Miércoles 21 de Febrero 2024
Estado del Clima: Dia nublado - sin alteración jornada laboral
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topográfica, (3) Cuadrillas de perforación, (1) Track Drill
(2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros de la zona. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreo de material.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.
Componente SISO: Revisión sistemas de anclaje para descolgado de canasta.
Componente Ambiental: Limpieza material orgánico - Control tala de árboles.
Personal Ing Residente - Aux Residente: Supervisión y control actividades programadas
Cuadrilla perforación: Instalación anclajes y encamisado
Cuadrilla Topografía: Medición y replanteo
Operario Retro: Excavación - Terrazeo
Ayudantes de Obra: Armado anclajes.

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 22 de Febrero de 2024
Estado del Clima: Lluvias intensas - Alteración jornada laboral
Personal en obra. (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografía, (3) Cuadrillas de perforación, (1) Track drill, (2) Operarios Retro, (1) Almacenista, (7) Ayudantes de Obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Retiro de basuras y escombros de la zona. Perfilado a mano descolgado talud y excavación a tajo abierto en talud con acarreo libre de material, sobreacarreos para acarreo de material.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud y el respectivo suministro e instalación de anclajes, encamisado y drenes.