Componente SST: Verificación equipos y señalización correspondiente.
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Encamisado - Drenes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 6 de Julio 2024
Estado del Clima: Dia seco - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST (1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Cuadrilla perforación (1) Almacenista, (1) Cuadrilla zapatas, (5) Ayudantes de Obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra.
Excavación a tajo abierto en talud para zapatas y sobreexcavación para acarreo, distribución y conformación de material.
Encamisado e instalación drenes con tubería P.V.C
Componente SST: Verificación y señalización correspondiente en obra
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Comisión topografía: Medición y replanteo
Cuadrilla perforación: Encamisado - Drenes

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 8 de Julio de 2024
Estado del Clima: Fuertes Lluvias - Alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST (1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Cuadrilla terraplenes (1) Almacenista, (1) Cuadrilla zapatas, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro y Colocación: Concreto para zapatas, lanzado

concreto, acero de refuerzos, malla electrosoldada, platinas, poporos y cuñas.
Tensionamiento de anclajes y actividad de Candeleta
Componente SST: Señalización zonas de lanzado
Componente Ambiental: Instalación pórtico
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Cuadrilla lanzado: Lanzado concreto
Cuadrilla Tensionamiento: Tensionamiento anclajes
Comisión topografía: Medición y Replanteo

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Estado del Clima: Dia seco - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Cuadrilla tensionamiento, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla zapatas, (5) Ayudantes de obra
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro y Colocación: Concreto para zapatas, lanzado concreto, acero de refuerzos, malla electrosoldada, platinas, poporos y cuñas.
Tensionamiento de anclajes y actividad candeleta
Componente SST: Señalización zonas de lanzado
Componente Ambiental: Instalación pórtico
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Cuadrilla lanzado: Lanzado concreto
Cuadrilla Tensionamiento: Tensionamiento anclajes
Comisión topografía: Medición y replanteo

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Miércoles 10 de Julio de 2024
Estado del Clima: Dia seco - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (1) operario Retro, (1) Cuadrilla tensionamiento (1) Almacenista, (1) Cuadrilla zapatas, (5) Ayudantes de obra

Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro y Colocación: Concreto para zapatas, concreto lanzado, acero de refuerzo, malla electrosoldada, platinas, pasadores y cuñal. Tensionamiento anclajes y actividad canaleta.
Componente SST: Señalización zonas lanzado
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Cuadrilla lanzado: Lanzado concreto
Cuadrilla Tensionamiento: Tensionamiento anclajes
Comisión topografia: Medición y replanteo

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Jueves 11 de Julio 2024
Estado del Clima: Dia seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografia, (1) operario Reto, (1) Cuadrilla tensionamiento
(1) Almacenista, (1) Cuadrilla zapata, (5) Ayudantes de obra
Personal Interventoria: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra.
Suministro y colocación: Concreto para zapatas, concreto lanzado, acero de refuerzo, malla electrosoldada, platinas, pasadores y cuña
Tensionamiento anclajes y actividad canaleta.
Componente SST: Señalización zonas lanzado
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Cuadrilla lanzado: Lanzado Concreto
Cuadrilla Tensionamiento: Tensionamiento anclajes
Comisión topografia: Medición y replanteo

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 12 de Julio 2024
Estado del Clima: Lluvias fuertes - Alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente. (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografía. (1) Operario Retro, (1) Cuadrilla tensionamiento
(1) Almacenista. (1) Cuadrilla zapatas, (5) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades técnicas: Replanteo, control y medición en obra.
Suministro y Colocación: Concreto para zapatas, concreto lanzado
acero de refuerzos, malla electrosoldada, platinas, pasadores y cuñas
Tensionamiento anclajes y actividad concreto
Componente SST: Señalización zonas lanzado
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades
programadas
Cuadrilla lanzado: Lanzado concreto
Cuadrilla Tensionamiento: Tensionamiento anclajes
Comisión topografía: Medición y replanteo

ING. RESIDENTE CONTRATATA

ING. RESIDENTE INTER.

Sábado 13 de Julio 2024
Estado del Clima: Día seco - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Cuadrilla tensionamiento
(1) Almacenista, (1) Cuadrilla zapatas, (5) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro y Colocación: Concreto para zapatas, concreto lanzado,
aceros de refuerzos, malla electrosoldada, platinas, pasadores y cuñas
Tensionamiento anclajes y actividad concreto
Componente SST: Señalización zonas lanzado
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing Residente - Aux Residente: Supervisión actividades programadas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTER.

Lunes 15 de Julio 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral
Retraso en actividades programadas.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión Topografía, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro
(1) Almacenista, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro y Colocación: acero de refuerzo y malla electrosoldada
Estructura disipadora y canaleta.
Componente SST: Verificación equipos
Componente Ambiental: Implementación y verificación de
medidas ante las fuertes lluvias.
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades
programadas
Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - malla

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 16 de Julio de 2024
Estado del Clima: Día seco - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión Topografía, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro
(1) Almacenista, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro y colocación: Acero de refuerzos y malla electrosoldada
Estructura disipadora y canaleta
Componente SST: Verificación equipos
Componente Ambiental: Implementación y verificación de
medidas ante las lluvias del día anterior
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades
programadas.
Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - mallas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

Miércoles 17 de Julio 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral. Retraso actividades programadas.
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro y Colocación: Acero de refuerzos y malla electrosoldada.
Estructura disipador y canaleta
Componente SST: Verificación equipos
Componente Ambiental: Implementación y verificación de medidas ante las fuertes lluvias.
Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - mallas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

AUX. RESIDENTE INTERV.

Jueves 18 de Julio 2024
Estado del Clima: Día seco - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (5) Ayudantes de Obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro y Colocación: Acero de refuerzos y malla electrosoldada
Estructura disipador y canaleta.
Componente SST: Verificación equipos
Componente Ambiental: Implementación y verificación de medidas ante los riesgos por lluvias
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Cuadrilla zapatas: Instalación parrillas - mallas

Viernes 19 de Julio 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral.
Retraso actividades programadas.
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (1) Cuadrilla zapatas, (1) Operario Retro
(1) Almacenista, (5) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro y colocación: Acero de refuerzos y malla electrosoldada
Estructura disipadora y canaleta.
Componente SST: Verificación equipos
Componente Ambiental: Acciones preventivas en las zonas de riesgo ante las lluvias
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión en campo

ING. RESIDENTE CONTRATISTA ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 20 de Julio 2024
Debido a las lluvias no se programan actividades

ING. RESIDENTE CONTRATISTA ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 22 de Julio de 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral.
Retraso actividades programadas
Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (1) Operario Retro. (1) Almacenista,
(1) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replante, control y medición en obra
Suministro e Instalación: platinas, pasadores y cuñas.
Tensionamiento anclajes.
Componente SST: Verificación equipos y personal tensionamiento
Componente Ambiental: Acciones preventivas en las zonas de riesgo ante las lluvias presentadas
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión en campo

Cuadrilla Tensionamiento: Instalación poporas -cuñas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 23 de Julio 2024

Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral. Retraso actividades programadas.

Personal en obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de obra.

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra.

Suministro e instalación: platinas, poporas y cuñas. Tensionamiento anclajes.

Componente SST: Verificación equipos y personal tensionamiento

Componente Ambiental: Acciones preventivas en las zonas de riesgo ante las lluvias presentadas

Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión en campo

Cuadrilla tensionamiento: Instalación poporas - cuñas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Miércoles 24 de Julio 2024

Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral. Retraso actividades programadas.

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de obra

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST

Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra

Suministro e instalación: Platinas, poporas y cuñas, Tensionamiento anclajes

Componente SST: Verificación equipos y personal tensionamiento

Componente Ambiental: Acciones preventivas en las zonas de riesgo ante las lluvias presentadas

Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión en campo

Cuadrilla tensionamiento: Instalación paporas - cuñas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 25 de Julio 2024

Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral.

Retraso actividades programadas

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de obra

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra

Suministro e instalación: Platinas, paporas y cuñas.

Tensionamiento anclajes.

Componente SST: Verificación equipos y personal tensionamiento

Componente Ambiental: Acciones preventivas en las zonas de riesgo ante las lluvias presentadas

Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión en campo

Cuadrilla Tensionamiento: Instalación paporas - cuñas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Viernes 26 de Julio 2026

Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral

Se suspenden actividades programadas

Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

(1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de obra

Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST

Actividades Técnicas: Comisión topografía, operario Retro y cuadrilla tensionamiento suspenden actividades por condiciones del terreno ante fuertes lluvias.

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Sábado 27 de Julio 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro e instalación: Platinas, pasadores y cuñas. Tensionamiento anclajes.
Componente SST: Verificación equipos y personal tensionamiento
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión en campo
Cuadrilla tensionamiento: Instalación pasadores - cuñas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 29 de Julio 2024
Estado del Clima: Día seco - sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra.
Suministro e instalación: Platinas, pasadores y cuñas.
Tensionamiento anclajes
Componente SST: Verificación equipos y personal tensionamiento
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión en obra
Cuadrilla Tensionamiento: Instalación pasadores - cuñas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 30 de Julio 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral.
Retraso actividades programadas
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST

(1) Comición topografía, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra.
Suministro e Instalación: Platinas, poporas y cuñas.
Tensionamiento anclajes
Componente SST: Verificación equipos y personal tensionamiento
Componente Ambiental: Acciones preventivas en las zonas de riesgo ante las lluvias presentadas
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Cuadrilla Tensionamiento: Instalación poporas - cuñas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV

Miércoles 31 de Julio 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral.
Retraso actividades programadas.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST
(1) Comición topografía, (1) Operario Retro, (1) Almacenista,
(1) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro e instalación: platinas, poporas y cuñas.
Tensionamiento anclajes
Componente SST: Verificación equipos y personal tensionamiento
Componente Ambiental: Acciones preventivas en las zonas de riesgo ante las lluvias presentadas.
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.
Cuadrilla tensionamiento: Instalación poporas - cuñas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Jueves 1 de Agosto de 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral
Retraso actividades programadas.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Suministro e instalación: platinas, poporas y cuñas.
Tensionamiento anclajes
Componente SST: Verificación equipos y personal tensionamiento
Componente Ambiental: Acciones preventivas en las zonas de riesgo ante las lluvias presentadas.
Ing. Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas
Cuadrilla tensionamiento: Instalación poporas y cuñas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTER.

Viernes 2 de Agosto de 2024
Estado del Clima: Día seco - Sin alteración jornada laboral.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST, (1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Almacenista, (1) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en Obra
Suministro e instalación: Platinas, poporas y cuñas
Tensionamiento anclajes
Componente SST: Verificación equipos y personal tensionamiento
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing Residente - Aux Residente. Control y supervisión actividades programadas
Cuadrilla tensionamiento: Instalación poporas - cuñas

ING. RESIDENTE CONTRATISTA — ING. RESIDENTE INTERV.

Powered by CamScanner

Sábado 3 de Agosto de 2024
Estado del Clima: Día seco - Sin alteración jornada laboral
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Almacenista
(2) Cuadrilla tensionamiento, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra.
Excavación a tajo abierto en taludes a mano con alcance libre descolgado para zapatas. Distribución y conformación de material.
Suministro y Colocación: Concreto con mezcla húmeda para zapatas, concreto lanzado, acero de refuerzos, malla electrosoldada y platinas.
Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal.
Drenes con tubería PVC y estructura de disipación
Componentes SST: Cerramientos y señalización actividad de lanzado
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Lunes 5 de Agosto de 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral
Retiraro actividades programadas.
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
(1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Cuadrilla lanzado
(1) Cuadrilla zapatas, (1) Cuadrilla tensionamiento, (1) Cuadrilla perforación, (1) Almacenista, (5) Ayudantes de Obra.
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente,
(1) Coordinador SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra
Excavación a tajo abierto en taludes a mano ...

Powered by CamScanner

libre descolgado para zapatas. Distribución y conformación de material de corte en sitio.
Suministro y colocación: concreto con mezcla húmeda para zapata, concreto para lanzado, acero de refuerzo, anclajes, tensionamiento malla electrosoldada, platinas, poporas, cuñas.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado, cajas de inspección y concreto ciclópeo.
Componente SST: Cerramientos y señalización
Componente Ambiental: Instalación plásticos
Ing Residente - Aux Residente: Control y supervisión actividades programadas.

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Martes 6 de Agosto 2024
Estado del Clima: Fuertes lluvias - Alteración jornada laboral.
Retraso actividades programadas
Personal en Obra: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coordinador SST (1) Comisión topografía, (1) Operario Retro, (1) Cuadrilla lanzado, (1) Cuadrillo zapatas, (1) Cuadrilla tensionamiento, (1) Cuadrillo perforación, (1) Almacenista, (5) Ayudantes de Obra
Personal Interventoría: (1) Residente, (1) Aux Residente, (1) Coord. SST
Actividades Técnicas: Replanteo, control y medición en obra.
Excavación a cielo abierto en taludes a mano con acarreo libre descolgado para zapatas. Distribución y conformación de material de corte en sitio.
Suministro y Colocación: Concreto con mezcla húmeda para zapatas, concreto para lanzado, acero de refuerzo, anclajes, tensionamiento, malla electrosoldada, platinas, poporas, cuñas.
Ejecución de perforaciones horizontales en talud, encamisado, cajas de inspección y concreto ciclópeo
Componente SST: Cerramientos y señalización
Componente Ambiental Instalación plásticos

ING. RESIDENTE CONTRATISTA

ING. RESIDENTE INTERV.

Powered by CamScanner