Suministro de platina y poporas en el talud.

Ing. Residente Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente Contratista.

Lunes 25 de Marzo - 2024.
NO se labaro. (Lunes Festivo).

Martes. 26 de Marzo - 2024.
Estado de clima: lluvias.
Personal de obra.: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Inter, (1) D. obra, (1) D. Inter, (1) E. Topografica, (1) Cuadrilla de cajeo, (1) Cuadrilla tensionamiento, (13) Ayudantes, (1) cuadrilla inyeccion.
Actividades Realizadas: por lluvias Fuertes. no se realizaros actividades de altura.
En bodega. Se continua con el corte de geotextil y tuberia en PVC para armada de drenes, Se realiza Corte y Figurado de acero para parilla.
Se realiza Aseo general en el area interna de la bodega. y abajo en talud.
acopio de residuos desechables y basuras

Ing Residente Interventoria.

Yaimer Almario
Ing. Residente Contratista

Miercoles. 27 de Marzo - 2024.
Estado de clima: lluvias.
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente (1) R. Inter, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (13) Ayudantes, (1) C. inyección
Actividades Realizadas: Hoy tambien amaneció con precipitaciones NO se realizaron actividades de altura en el talud.

Powered by CamScanner

Se realizo. en bodega. corte de geotextil y tuberia en pvc Para armado de drenes.
Se realizo. corte y Figurado de acero. para pantal
Se realizo. limpieza. en el area. donde se tiene la maquina de inyección
Se realiza. inventario. de los materiales. y maquinaria de la obra. con el almacenista. y Residente de obra para dejar en orden. la bodega, ya que se. descans ra; los dias Santos.

Ing. Residente interventoria.

Yaimer Almario
Ing. Residente contratista.

28 - 29 de marzo - 2024.
No se laboro. (Dios Santos - Semana Santa). lluvias

Sabado 30 de marzo - 2024.
Estado de clima: lluvias.
Personal de obra: (1) Residente. (1) A. Residente, (1) Residente de interventoria, (1) Director de obra, (1) Director interventor (1) Estación Topografica, (1) profesional SST, (1) SST interventor (13) Ayudantes, (1) cuadrilla. de tensionamiento.
Actividades Realizadas: por fuertes lluvias no se realizo trabajo en altura, en bodega Se realiza. armado de anclajes.
Se realiza. corte de geotextil y corte de tuberia enpv Para armado de drenes.
La profesional SST entrega. dotacion de los epp.
Se realiza. limpieza. general.

Ing. Residente interventoria.

Yaimer Almario
Ing. Residente contratista.

Powered by CamScanner

Lunes 01 Abril - 2024

Estado de clima: lluvias. intensas.

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) E. Topogra (13) Ayudantes, (1) cuadrilla tensionamiento, (1) cuadrilla cajeo, Operador retro, (1) Profesional sst, (1) SST Inte

Actividades Realizadas: El dia de hoy se inician actividades en bodega ya que por las fuertes ll no se puede realizar labores en. alturas.

En bodega se. realiza. corte. y figurado de acero, Se arman. Parrillas, armada de drenes, corte. de geotextil.

Se realiza. corte de plastico. para suministrar e instalar en el talud. y asi protegerlo

Ing. Residente. interventoria.

Javier Almeiro
ing. Residente contratista.

Martes 02 Abril - 2024

Estado de clima: nublado.

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional sst, (1) SST de interventoria, (1) E. Topo (13) Ayudantes, (1) cuadrilla de tensionamiento, (1) cua cajeo, (1) operador de retro.

Actividades Realizadas: El dia de hoy se. reali la actividad de. cajeo., Continuan instalando. m instalacion y Suministro. de paneles, Se realiza inyec Suministro. e instalacion de drenes.

Se realiza excavacion, tambie. Se. realiza. distribuci y conformacion de material.

Ing. Residente interventoria.

Javier Almeiro
ing. Residente contratista

Powered by CamScanner

Miercoles 03 - 2024

Estado de Clima: nublado mañana - lluvias 12Pm - 5Pm.

Personal de obra: (1) Residente y (1) A. Residente, (1) Residente interventoria, (1) D.obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. topografia, (1) operador de retro, (1) Cuadrilla Cajeo, (1) cuadrilla de tensonamiento, (13) Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se continua con la actividades de excavacion Se sigue realizando distribucion y conformacion de material. las actividades en el talud continuan con el Suministro e instalacion de mallas, panelas, continua cajeando. Suministro e Instalacion de drenes, Se realiza Aseo general en la obra.

Ing. Residente. Interventoria

Jaime Almario
Ing. Residente Contratista.

Jueves 04 - 2024

Estado de clima: nublado Am - lluvias 12Pm - 5Pm

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST de inter, (1) E. topografica, (13) Ayudantes, (1) cuadrilla cajeo, (1) Cuadrilla tensionamiento, (1) operador de retro.

Actividades Realizadas: El dia de hoy se continua con las actividades de limpieza en el area de trabajo para garantizar la seguridad de los trabajadores.

las actividades en el talud de alturas fueron pospuestas. En bodega continuan con el corte y Figurado de acero, Se continuan armando parrillas, Se corta tuberia y geotextil Para armar drenes.

Ing. Residente. Interventoria

Ing. Residente. Contratista.

Viernes 05 - 2024

Estado de Clima: nublado.

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria.

Powered by CamScanner

(1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) operador de retro, (3) ayudantes, (1) Cuadrilla Cajeo, (1) cuadrilla tensionamiento, (1) Estacion Topografica.

Actividades Realizadas: En bodega continuan con las actividades de corte y figurado de hierro, armado de parillas, armada de drenes, y acopio de material.

En el talud continuan instalando parrillas. y cajeando.

OBSERVACIONES: Se realizara vigilancia sobre las condiciones climaticas y se tomaran las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todo el personal y la continuidad del proyecto.

Ing. Residente Interventoria.

Yaimer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Sabado 06 Abril - 2024

Estado de clima:

Personal de obra: (1) Residente, (1) A Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) cuadrilla cajeo, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla de tensionamiento, (1) Operador de retro, (3) Ayudantes.

Actividades Realizadas: El dia de hoy se continua con la actividad de distribucion y conformacion de material, excavaciones, se realiza suministro e instalacion de malla, Panelas, en una parte del talud, continua con el cajeo.

En bodega se continuan con el corte y figurado de acero, se sigue armando parillas, y armando drenes. se realiza el suministro e instalacion de la valla.

Ing. Residente
Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Powered by CamScanner

Lunes 08 Abril - 2024

Estado de Clima:

Personal de obras: (1) Residente, (1) A Residente, (1) F interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional sst, (1) SST de interventoria, (1) E. topografica, (1) operador de retro, (1) cuadrilla de tensionamiento, (1) cuadrilla de cajeo, (13) Ayudantes.

Actividades Realizadas: Se continuan con la actividad de Suministro e instalacion de dienes.

Se realiza Perforaciones, con su respectivo encamisado, se suministra y colocacion de concreto de 3000 PSI para zapatas.

Suministro y colocacion de concreto lanzado. Se instala Malla Se realiza tensionamiento al talud que ya ha cumplido los respectivos dias de fraguado; instalacion de poporas de 3" agua y se inician actividades para la construccion de disipadores.

Yainer Amario
Ing. Residente
Contratista

Ing. Residente
interventoria

Martes 09 Abril - 2024

Estado de clima:

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) Profesional sist, (1) SST de interventoria, (1) operador retro, (1) E. TOPOGRAFICA, (1) Cuadrilla de cajeo, (1) Cuadrilla tensionamiento, (13) Ayudantes, Cuadrilla Perforacion

Actividades Realizadas: El dia de hoy se continua con las Perforaciones y encamisados, Suministro e instalacion de anclaje, con su respectivo llenado e inyeccion de los anclajes Se realiza con una cuadrilla la actividad de cajeo. una vez realizada la actividad del cajeo instalan parrillas y Parelas, continuan a Suministrar mallas. Para realizar. lanzado de concreto.

En bodega continuan cumando Parrillas, con la hechura de Parelas y Cute y Figurado de acero.

Ing. Residente
Interventoria

Yainer Amario
Ing. Residente.
Contratista.

Powered by CamScanner

Miercoles 10 Abril - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla cajeo, (13) Ayudantes, (1) Operador de retro, (1) cuadrilla de tensionamiento y perforación.
Actividades Realizadas: Se inicia con el tensionamiento a los anclajes, y se realiza los respectivos topes. como postensionamiento como metodo de proteccion de los torones. que quedan expuestos.
se realiza el armado de formaletas y de acero para el disipador, en bodega. continuan armando drenes, Parrillas. y cortando tuberia en PVC y el geotextil, se bajan. platinas para instalar. llega Material a la bodega. y se realiza el descargue del cemento acopiandolo,

Ing. Residente Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente Contratista.

Jueves. 11 Abril - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (1) Operador de retro (1) cuadrilla de cajeo, (1) cuadrilla tensionamiento, Perforación (13) Ayudantes
Actividades Realizadas: Se continuan con la actividades en el talud con el cajeo, con el suministro e instalacion de parrillas, panelas, mallas.
Se continua con la construccion de disipador: realizan excavacion manual armado Hierro y formaletas.
En bodega continuan armando Parrillas y panelas para la actividad del lanzado, Se realiza

armada de drenes, se suministro y coloco concreto de 3000 PSI para zapata. Se realizo limpieza en la obra.

Ing. Residente Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente.

Viernes 12 Abril - 2024
Estado de Clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional sst, (1) sst interventoria, (1) E. Topografica, (1) Operador de retro, (1) Cuadrilla de tensionamiento, (1), cuadrilla cajeo, (13) Ayudante, cuadrilla perforaciones,
Actividades Realizadas: se continua con la actividad de cajeo en el talud, se realiza suministro e instalacion de parrillas, pamelas, mallas.
En bodega se realiza armado de parrillas, drenes, Se corta y Figurado de acero, corte de tubena de PVC y geotextil, Se Continua con la armada de formaletas para el disipador, La profesional sst realiza reunion con los trabajadores para prevencion de los epp y trabajos en alturas.

Ing. Residente Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente contratista.

Sabado 13 Abril - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente interventoria, (1) D. Obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) Sst interventoria, (1) Operador retro, (1) E. Topografica, (13) Ayudantes (1) Cuadrilla de cajeo, (1) Cuadrilla de tensionamiento y perforacion
Actividades Realizadas: El dia de hoy se realiza un aseo general en el area del talud y en la bodega.
Se acopia material.
Se realizo un cinegio en una vivienda para evitar filtraciones con las lluvias, Se realiza

recubrimiento con plastico a los materiales que se encuentran en el area del talud con el fin de protegerlo.
Se realiza la excavacion de una caiz para poder continuar con las actividades en el talud.

Ing. Residente Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente contratista

Lunes 15 Abril - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventorio, (1) profesional sst, (1) sst interventoria, (1) E. Topografica, (1) operador de retro, (1) cuadrilla de cajeo, (1) cuadrilla de tensionamiento, perforacion, (13) Ayudantes.
Actividades realizadas: Se inicia actividad de lanzado de concreto, y se realiza fundida de losa de piso para disipador. Continuan cuadrillas instalando malla electrosoldada En bodega continuan armando parrillas.
Se toman muestras de cilindros del concreto de hoy, en bodega continuan pintando las platinas

Ing. Residente Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente Contratista.

Martes 16 Abril - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional sst, (1) sst interventoria, (1) operador de retro, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla de tensionamiento y perforacion, (1) Cuadrilla de cajeo.
Actividades Realizadas: se continua con lanzado de concreto, se continua realizando la instalacion

Powered by CamScanner

de platinas, y se sigue realizando instalacion de malla electrosoldada.
Se realiza de nuevo muestras de cilindro del concreto de hoy.

Ing. Residente Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Miercoles 17 Abril - 2024
Estado de clima: lluvias
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventona, (1) Profesional SST, (1) SST. interventoria, (1) operador de retro, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla de cageo, (1) cuadrilla de tensionamiento y perforacion, (13) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se continua en la bodega con el armado de parrillas y drenes, se realiza lanzado, y se funde losa de piso del disipador, se continua con el suministro e instalacion de malla electrosoldada, instalacion de platina. Se tensiona los anclajes que ya cumple con los dias de fraguado.

Ing. Residente Interventoria

Yaimer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Jueves 18 Abril - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventona, (1) D. Obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografica, (1) cuadrilla de tensionamiento y cageo, (13) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se continua tensionado, se continua con el suministro de platinas., Poporas, cuñas.
Se continua realizando la instalacion de malla electrosoldada En bodega se sigue armando parrillas, drenes, corte figurado de acero.

Ing. Residente
Interventoria

Yairner Almonio
Ing. Residente
Contratista.

Viernes 19 Abril - 2024

Estado de alma:

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional de sst, (1) sst interventoria, (1) cuadrilla de tensionamiento, Perforacion, (13) Ayudantes, (1) E. topografica, (1) operador de retro.

Actividades Realizadas: se continua con la actividad de armado de parrillas, corte y figurado de acero y armado de drenes, se continua tensionamiento de anclajes. con su respectivos topes. que es un postensionamiento, como metodo de proteccion de los torones que quedan expuestos. una vez se ha terminado esta actividad.

Se realizo Suministro e instalacion de malla electrosoldada

Se realiza Limpieza general y se organiza el material reciclable.

Ing. Residente
Interventoria.

Yairner Almonio
Ing. Residente
Contratista.

Sabado 20 Abril - 2024

Estado de clima:

Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) operador de retro, (1) profesional Sst, (1) sst interventoria, (1) E. Topografica, (13) Ayudantes (1) Cuadrilla de tensionamiento y perforacion, (1) Cuadrilla cuneo.

Actividades Realizadas: El dia de hoy se realiza acta de intervencion en una de las propiedades que colinda con el talud, con el fin de intervenir una raiz que esta impidiendo Continuar con la

actividad del cajeo, se hace la actividad de verificar el estado actual de la guaya. y se tensionan para la seguridad de las lineas de vida de los trabajadores, Se realiza. Suministro e instalacion de señalizacion, en la obra y en los patios de las viviendas. que colindan con el talud.

Ing. Residente Interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Lunes 22 Abril - 2024.
Estado de clima: lluvias Fuertes. todo el dia
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) Residente de interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) E. Topografica, (1) Operador retro, (1) cuadrilla de tensionamiento y perforacion (13) Ayudantes, (1) Profesional Sst, (1) Sst interventoria, (1) cuadrilla de cajeo.
Actividades Realizadas: por cuestiones de lluvias. Se. Sospendio los trabajos de. alturas.
En bodega. Se. realizan actividades de armada. de. parrillas, corte y figurado de acero, armada de. drenes, acopio de material y Herramientas.

Ing. Residente. Interventoria

Yainer Almario
Ing. Residente
Contratista.

Martes 23 Abril - 2024
Estado de clima:
personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional sst, (1) sst interventoria, (1) operador retro., (1) cuadrilla de tensionamiento, perforacion, (1) E. Topografica, (13) Ayudantes, (1) cuadrilla cajeo.
Actividades Realizadas: Se inicia. haciendo. recorrido. en obra con la. Profesional sst. para. ver las condiciones del talud y asi poder. iniciar las actividades en alturas. ya que ayer. hubieron. lluvias.

Powered by CamScanner

Continuan tensionamiento de anclaje y Suministro e instalacion de malla electrosoldada, Se realiza recubrimiento con plastico de ciertas areas del talud tambien. Se recubre con plastico la malla, el acero y otros materiales de la obra.

Ing. Residente Interventoria

Yaiver Almonacid
Ing Residente Contratista

Miercoles 24 Abril - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. Interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria (1) cuadrilla de tensionamiento y perforacion (1) cuadrilla cajeo, (1) E. Topografico, (1) Operador retro, (13) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se continua con el tensionamiento en los anclajes, instalacion de malla electrosoldada Se continua armando parrillas, drenes, Se realiza la pintada de platinas, corte de tuberia de PVC y del geotextil.

Ing. Residente Interventoria

Yaiver Almonacid
Ing. Residente Contratista

Jueves 25 Abril - 2024
Estado de clima: lluvias. 2PM - 4PM (tarde).
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografico, (1) Operador Retro, (1) cuadrilla de tensionamiento y perforacion (1) cuadrilla cajeo, (13) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se continuan realizando tensionamiento de anclajes. Se realiza excavacion y limpieza en el area del talud para continuar con la actividad del cajeo.

Powered by CamScanner

Se realiza en bodega el armado de parrillas y drenes, se hace corte y figurado de acero.
Se continua con la actividad de construccion de disipador.
Se realiza pintada de pines.

Ing. Residente Interventoria

Jaiver Almario
Ing. Residente Contratista.

Viernes 26 Abril - 2024
Estado de clima: lluvias fuertes. (horas de la tarde)
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional sst, (1) sst interventoria, (1) E. Topografica, (1) operador Retro, (1) cuadrilla de tensionamiento y perforacion, (1) cuadrilla cajeo, (13) Ayudantes.
Actividades Realizadas: Se inicia con el desmonte de formaleta del disipador y continuan armando formaleta de muros del disipador para realizar fundida de los mismo.
Se continua con el tensionamiento de anclajes, se instala malla electrosoldada, se realiza limpieza en bodega y en el area del talud.
Se recibe visita de funcionarios de la alcaldia y se hace acompañamiento en el recorrido en obra. esta visita con el fin de supervision y avance del Proyecto.

Ing. Residente Interventoria

Jaiver Almario
Ing. Residente Contratista

Sabado 27 Abril - 2024
Estado de clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1) D. interventoria, (1) profesional SST, (1) SST interventoria, (1) E. Topografia, (1) Operador Retro, (1) Cuadrilla tensionamiento y perforacion, (1) cuadrilla cajeo, (13)

Powered by CamScanner

Ayudantes.
Actividades Realizadas: por las lluvias fuertes de ayer. Se llega a obra a realizar recorrido y verificar en que estado se encuentra el talud.
Se realiza limpieza y con la maquina retro se hace una excavacion para realizar una especie de cuneta y asi desviar el agua empozada.
En bodega se continua armando parrillas, drenes, y se realiza corte y figurado de acero.

Ing. Residente Interventoria.

Yainer Almario
Ing. Residente Contratista.

Lunes 29 Abril -2024
Estado de Clima: lluvias fuertes - (horas de la mañana)
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. interventoria, (1) D. obra, (1). D. interventoria, (1) E. Topografica, (1) operador retro, (1) Profesional SST, (1) SST, interventoria, (13) Ayudantes, (1) Cuadrilla de tensionamiento, (1) Cuadrilla Cajeo.
Actividades Realizadas: Se da inicio a las actividades en bodega ya que por lluvias no se puede realizar actividades de altura.
Se continua con el armado de parrillas, se arman drenes, Se hace corte y figurado de acero, corte de tuberia de PVC y geotextil
Se realiza pintura de pines y platinas.

Ing. Residente Interventoria.

Yainer Almario
Ing. Residente Contratista.

Martes 30 Abril -2024
Estado de Clima:
Personal de obra: (1) Residente, (1) A. Residente, (1) R. Interventoria, (1) D obra, (1) D. interventoria, (1) Profesional SST, (1) SST interventoria, (1) operad

Powered by CamScanner