22 junio 2024 - Jueves.
- La comisión de topografía da nivel y localizan de anclajes.
Personal: 1 residente, 1 SSI, 1 aux ing, comisión topográfica, 1 operador extra, cuadrillas perforación
Equipos: HM, 1 extra, 1 camioneta, Equipos de perforación
Estado del tiempo: Lluvia fuerte la noche anterior y no se trabaja en la mañana.

Residente contratista — Residente interventoría.

28 junio viernes - 2024
- Se continua con actividades de localizar de anclajes y delimitación de áreas.
- Se continúa con la perforación e instalación de anclajes
Personal: 1 residente, 1 SSI, 1 aux ingeniero 10 ayudantes, comisión topográfica cuadrilla de perforación.
Equipos: HM, 1 extra, 1 camioneta, Equipos de perforación.
Estado del tiempo: Lluvia 7 - 8:30 AM

Residente contratista — Residente interventoría

29 junio 2024 - sábado
- Jornada de orden y aseo en áreas de trabajo
- Perforación e instalación de anclajes
- Corte de guayas y armado de anclajes.
- La comisión topográfica continúa

realizando actividades de localizacion y replanteo de obra.

Personal: 1 residente, 1 SST, 1 aux ingeniería, comisión topografica, 15 ayudantes, 1 operador retro, personal de perforación.

Equipos: HH, 1 retro, 1 estación, Equipos de perforación.

Estado del tiempo: Seco

Residente contratista

Residente interventoría.

30 Junio 2024 - Domingo.

Residente contratista

Residente interventoría.

Powered by CamScanner

realizando actividades de localizacion y replanteo de obra.
Personal: 1 residente, 1 SST, 1 aux ingeniero, comision topografica, 15 ayudantes, 1 operador retro, personal de perforacion.
Equipos: HM, 1 retro, 1 estacion, Equipos de perforacion.
Estado del tiempo: Seco

Residente contratista Residente interventoria

30 junio 2024 - Domingo.

Residente contratista Residente interventoria

01 Julio 2024 - Lunes - festivo.
02 Julio 2024 - martes.
- Control y medicion de obra por parte de la topografia.
- Perfilado a mano descolgado del talud.
- La otra continua con labor de excavacion y muretes.
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comision topografica, 15 ayudantes, 1 operador retro, personal de perforacion.
Equipos: HM, 1 retro, 1 estacion total, equipos de perforacion
Estado del tiempo: Seco

03 Julio 2024 - Miercoles.
- Se continua con la actividad de replanteo, control y medicion de la obra por parte de la topografia, se continua realizando desmonte y limpieza, la actividad de perfilado a mano descolgado de talud.
- Se realiza la actividad de excavacion a cielo abierto en taludes.
- Se acopia material para realizar retiro de escombros.
Personal: 1 residente, 1 aux. residente, (1) SST, comision topogra

15 Ayudantes, 1 operador retro, Personal de perforación, Personal de inyección.
Equipos: herramienta menor, retro excavadora, Estación topografica, Equipos de perforación, Equipos de inyección
Estado del tiempo: Soleado.

Residente Contratista — Residente interventoría.

04 de julio - 2024 - Jueves.
- Se continua. con el perfilado. a mano. descolgada de tal
- Se realiza excavacion a tajo. abierto. en taludes, se continua con el desmonte y limpieza.
- Se realiza Sobreacarreos, Se solicita. el equipo de inyección para dar. inicio con esta. actividad.
Personal: 1 Residente, 1 aux. Residente, 1 SST, Comision Topografica 15 Ayudantes, 1 operador retro, Cuadrilla perforación y de. Inyección.
Equipos: herramienta menor, Retroexcavadora, equipo's de perforación, y de inyección, comision Topografica
Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista — Residente interventoría.

05 de julio - 2024 - Viernes.
- El dia de hoy las actividades. se suspenden por fuerte lluvias, ya que el talud y el terreno no se encuentra en optimas condiciones.
Personal: 1 Residente, 1 aux. Residente, 1 SST, Comision Topograf 1 operador retro, 15 Ayudantes, cuadrilla perforacion y de Inyección
Equipos: herramienta menor, Retroexcavadora, Equipos de Perforacion y de inyeccion, Comision Topografia.
Estado del tiempo: lluvias fuertes (todo el dia).

Powered by CamScanner

06 de julio - 2024 - Sabado.
- El dia de hoy se realiza recorrido en obra para verificar estado del talud y terreno, a lo que se le realiza limpieza y se retira material proveniente de la obra.
Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, Comision Topografica 15 Ayudantes, 1 operador retro, Cuadrilla perforacion.
Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, Equipos de Perforacion, Comision topografica.
Estado del tiempo: Seco - nublado.

Residente contratista

Residente interventoria.

07 de julio - 2024 Domingo. (lluvias Fuertes)
08 de julio - 2024 lunes
- Se inicia recorrido en obra para verificar el talud y terreno ya que el dia de ayer hubiero fuertes lluvias toda la noche.
- Se realiza la actividad replanteo, control y medicion con topografia
- Se realiza limpieza al talud y al carreteable.
- Se continua armando drenes, corte y figurado de acero, corte de tuberia de PVC, corte de guaya para los anclajes.
Se Suspenden actividades por fuertes lluvias.
Personal: 1 Residente, 1 Aux Residente, 1 SST, comision topografica 15 Ayudantes, 1 operador retro, cuadrilla perforacion.
Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, equipos de perforacion Comisión topografica.
Estado del tiempo: lluvias fuertes.

Residente contratista.

Residente interventoría.

09 de julio - 2024 Martes.
- Se continua con el replanteo, control y medicion de la obra.
- Se continua con la instalacion de anclajes. y con su respectiva Perforacion Se realiza encamisada.
- la actividad de instalacion de drenes. con tubería pvc

- En el campamento. continuan con el corte y Figurado de acero de refuerzo, corte de guaya, corte de tuberia de PVC.

Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, comision de Topografia, 15 Ayudantes, 1 Operador retro, cuadrilla de Perforación

Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, Equipos de Perforación, comisión Topografica.

Estado del tiempo: Seco.

Residente Contratista

Residente Interventoria

10 de julio 2024. Miercoles

- Se continua con la actividad de perforación y se realiza Su respectiva encamisada.
- Se realiza drenes con tuberia PVC, la comision de topografia continua con el replanteo, control y medicion de la obra.
- Se realiza cerramiento con lona verde, como proteccion por deslizamiento de material proveniente al talud.

Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, comisión de Topografia, 15 Ayudantes, 1 Operador retro, cuadrilla de Perforacion

Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, Equipos de perforacion, comision topografica.

Estado del Tiempo: Seco.

Residente. Contratista.

Residente Interventoria

11 de julio. 2024 - jueves.

- Se realiza perforaciones horizontales en el talud con su respectiva encamisada.
- Se continua con drenes con tuberia PVC, en el Campamento. Se continua con el corte y Figurado

Powered by CamScanner

de acero, corte de guaya, corte de tuberia PVC
-Se realiza limpieza general en el terreno.
Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, Comsion Topograf
15 Ayudantes, 1 operador retro, Cuadrilla de perforacion.
Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, equipos de perforación, Comisión Topografica.
Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista — Residente interventoría.

12 de julio 2024 - viernes.
- Se continua con la actividad de perforación con su respectivo encamisado, Se realiza limpieza, la retro continua con el carreteable y acopio de material proveniente del talud.
- la comsion Topografica continua con el replanteo, control y medición de la obra, Se continua con el cerramiento en e area superior del talud para protección, Se para labores
Personal: 1 Residente, 1 Aux Residente, 1 SST, 1 operador retro, Comsion de topografia, cuadrilla de perforación 15 Ayudantes
Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, equipos de Perforación, comision topografia.
Estado del Tiempo: lluvias Fuertes.

Residente contratista — Residente interventoria.

13 de julio 2024 - Sabado.
- El dia de hoy se continua con los drenes con tuberia PVC
- Se realiza la actividad de Perforaciones, encamisado para anclajes.
- Se realiza Aseo general en el area del proyecto
Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, 1 operador retro, comsion de Topografia, Cuadrilla perforación, 15 Ayudantes.

Powered by CamScanner

Equipos: herramienta menor, comision Topografica, equipo de perforacion, Retro excavadora.
Estado del Tiempo: Seco.

Residente Contratista — Residente Interventoría

14 de julio - 2024 Domingo.
15 de julio - 2024 Lunes.
- Se continua con el Replanteo, control y medicion de la obra, en el area del campamento se realiza el corte y figurado de acero, corte de guaya, corte de tubera PVC.
- Llega a la obra bultos de cemento los cuales se realiza el descargue y acopio del mismo.
- Se realiza recubrimiento con plastico las partes mas criticas del talud.
Se Suspenden actividades por Fuertes lluvias.
Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, comision topografica, Cuadrilla perforacion, 15 Ayudantes, 1 operador retro.
Equipos: herramienta menor, retro excavadora, comision Topografica, equipos de perforacion
Estado del Tiempo: lluvias fuertes.

Residente Contratista — Residente Interventoría

16 de julio - 2024 Martes.
- Se continua con la actividad de replanteo, control y medicion de la obra, Se continua con el corte y figurado del acero, Corte de guaya., corte de tuberia PVC.
- Se realiza el armado de parrillas, Se construye en Concreto Panelas, la retro continua con el concreteable.
Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, comision Topografica, cuadrilla de perforacion, 15 Ayudantes, 1 Retro

Powered by CamScanner

Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, Comision Topografia
Equipos. Perforacion
Estado del Tiempo: Seco

Residente contratista. Residente interventoria.

17 de julio 2024 Miercoles
- Se continua con el reporteo, control y medicion de la ob
- Se continua en el campamento con armado de anclajes y Parrillas, Se continua con el corte y figurado de acero corte de guaya, Corte tuberia pvc. Se detiene actividades. Por Fuertes lluvias.
Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, Comision Topografica, 1 SST, 15 Ayudantes, 1 Operador retro, Cuadrilla de perforacion
Equipos: herramienta menor, retro excavadora, equipos de Perforacion, Comision de Topografia.
Estado del Tiempo: lluvias Fuertes.

Residente contratista Residente Interventoria.

18 de julio 2024 jueves
- El dia de hoy se hace recorrido en obra para verificar en que condiciones se encuentra el terreno, por las Fuertes lluvias de ayer.
- Se realiza limpieza de material proveniente del talud. para continuar con las actividades.
- Se continua con el corte y figurado de acero, corte de guaya, corte de tuberia pvc.
- Se realiza recubrimiento en el talud con plastico para mitigar deslizamiento de Material.
Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, Comision Topografica 1 SST, 15 Ayudantes 1 operador retro, equipos de perforacion
Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, comision de topografia, Equipos de perforacion.

Powered by CamScanner

Estado del Tiempo: Seco.

Residente contratista. Residente interventoria

19 julio 2024 - Viernes
- Se realiza la actividad de replanteo, control y medición, Se continua armando Pantallas, anclajes. Se corta guaya, tuberia pvc.
Se Suspenden actividades por Fuertes lluvias.
Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, 1 Opera. de retro, 15 Ayudantes, Comision Topografica, Cuadrilla perforación.
Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, Comisión de topografia, Equipos de Perforación
Estado del Tiempo: lluvias fuertes.

Residente contratista Residente interventoría

20 de julio 2024 - Sabado
- Se inicia el dia de hoy recorrido en obra para verificar las condiciones del terreno, por las lluvias de ayer.
- Se realiza excavación y limpieza, con la maquinaria retro. Se realiza zanja para desvio y fluidez de agua lluvias estancada en el area del talud.
- Continua con la actividad de replanteo, control y medición de obra.
Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, 1 Operador retro, 15 Ayudantes, Cuadrilla de Perforación Comisión de Topografia.
Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, Comisión de Topografia, Equipos de perforación
Estado del Tiempo: Seco.

Residente contratista Residente interventori.

Powered by CamScanner

21 de Julio 2024 Domingo.

22 de Julio 2024 Lunes.

- Se continua con la actividad de Ireplanteo, control y Medición de la obra.
- excaracion a tajo abierto en taludes a mano.
- Distribución y conformacion de material
- Se retoma actividades de inyeccion de lechada para anclajes
- Se realiza suministro e instalacion de acero de refuerzo
- Continuar con los drenes de tuberia PVC.
- Perforaciones horizontales Con su respectivo encamsado
- Se suspende actividades en obra por fuertes lluvias.

Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, 1 operador retro, 15 Ayudantes, comision topografia, cuadrilla de perforacion e inyeccion

Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, Comision de topografia, Equipos de perforacion, Equipos de inyector;

Estado de Tiempo: lluvias Fuertes.

Residente contratista

Residente interventoria

23 de julio 2024 Martes

- Se continua conla actividad de replante, Control y medicion de la obra
- Se realiza recorrido en obra para verificar el terreno, y ver en que condiciones se encuentra ya que el dia de ayer llovio Fuertemente en horas de la tarde.
- Se realiza limpieza, y se realiza acopio de material con la maquinaria retro.
- Se paran actividades por Fuertes lluvias.

Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, 1 operador de retro, 15 Ayudantes, Comisión Topografica, Cuadrilla Perforacion e inyeccion.

Equipos: herramienta menor, Retro excavadora, Comisión de

Powered by CamScanner

topografia, equipos de perforacion e inyeccion
Estado del Tiempo: lluvias fuertes.

Residente contratista | Residente interventoria

21 de julio - 2024 Miercoles
- Se realiza limpieza y recorrido en el terreno. para verificar en que condiciones se encuentra.
- Se realiza perforaciones horizontales en el area del talud, se realiza inyeccion a los anclajes.
- Se realiza inyeccion de lechada, se hace limpieza del talud.
- Se suspende actividades por fuertes lluvias el dia de ho
Personal: 1 Residente, 1 Aux Residente, 1 SST, 1 operador retro, comision topografia, 15 Ayudantes, cuadrilla de inyeccion y perforacion.
Equipos: herramienta menor, retro excavadora, comision topografica, Equipos de perforacion, Equipos de inyeccion
Estado del Tiempo: lluvias fuertes.

Residente contratista | Residente interventoria

28 de julio - 2024 Jueves.
- El dia de hoy se inicia con limpieza en el terreno verificar las condiciones del terreno por las fuertes lluvias de ayer.
- Se reinician la actividad de inyeccion
- en el campamento continuan con la armada de anclajes y parrillas, se realiza corte y figurado de acero, corte de grapa, corte de tuberia de PVC, se arman parrillas y Fanelas.
- excavacion a tajo abierto en taludes a mano.
- distribucion y conformacion de material, se paran actividades por inicio de lluvias fuertes 11 AM

Powered by CamScanner

Personal: 1 Residente, 1 Aux Residente, 1 SST, 1 operad retro, cuadrilla perforacion e inyección, 15 ayudante comisión Topografica.
Equipos: herramienta menor, retro excavadora, comisió Topografica, Equipos de inyeccion y perforación.
Estado del Tiempo: lluvias. Fuertes

Residente contratista Residente interventoria.

26 de julio 2024 Viernes.
- El dia de hoy amaneció lloviendo, y las actividades de alturas se suspenden.
- Se continua en el campamento con corte de guaya, tubería pvc, corte y figurado de acero.
- Se realiza Aseo en obra para sacar basuras.
- Inicia tormenta y fuertes precipitaciones de lluvia a lo que se suspende todas las labores.
Personal: 1 Residente, 1 Aux Residente, 1 SST, 1 operad retro, 15 Ayudantes, cuadrilla de inyeccion y perforación Comision Topografica.
Equipos: herramienta menor, retro excavadora, comision de Topografia, Equipos de inyección y perforacion.
Estado del Tiempo: Tormenta (Fuertes lluvias).

Residente Contratista. Residente interventoría

27 de julio 2024 Sabado
- Se inicia con recorrido de obra ya que por fuerte lluvias de ayer hubo derrumbes y deslizamiento de Material
- Se hizo limpieza del terreno.
Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST, 1 operador retro, 15 Ayudantes, cuadrilla de inyeccion y Perforacion Comision de Topografia.
Equipos: herramienta menor, retro Excavadora, comision

Powered by CamScanner

de topografia, equipos de inyeccion y perforacion
Estado del Tiempo: lluvias moderadas.

Residente contratista Residente interventoría

28 de julio 2024. Domingo.
29 de julio 2024. Lunes.
- Se continua con las actividades de perforaciones horizontales para anclajes con su respectivo encamisado
- drenes con tuberia PVC.
- Se realiza inyeccion de lechada para anclajes.
- Suministro e instalacion de acero refuerzo
- Replanteo, control y medicion de la obra.
- Distribucion y conformacion de material
- Inician lluvias fuertes 1:30 PM. Paran actividades
Personal: 1 Residente, 1 Aux Residente, 1 SST, 1 operador retro, 15 Ayudantes, Comision Topografia, Cuadrilla de inyeccion y Perforacion
Equipos: herramienta menor, retro excavadora, Comision de Topografia, Equipos de inyección y Perforacion
Estado del Tiempo: nublado.

Residente contratista Residente interventor

30 de julio. 2024. Martes.
- Se continua con la actividad de perforacio e inyección de anclajes.
- Suministro e instalación de acero de refuerzo
- Distribucion y conformación de material.
- Replanteo, control y medicion de la obra.
Personal: 1 Residente, 1 Aux. Residente, 1 SST 15 Ayudantes, 1 comision topografia, 1 operador de retro, cuadrilla inyeccion y perforacion

Powered by CamScanner

Equipos: herramienta menor; Retroexcavadora, comisión de Topografía, Equipos de inyección y Perforación
Estado del Tiempo: lluvias fuertes.

Residente contratista.

Residente interventoría.

Powered by CamScanner

Equipos: herramienta menor, retroexcavadora, comisión de topografía, equipos de inyección y perforación
Estado del Tiempo: lluvias fuertes.

Residente contratista. Residente interventoría.

31 Julio 2024 - Miércoles.
- Se continúa con excavación para cajas en cada uno de los anclajes
- Con la retro se distribuye el material sobrante de las excavaciones
- Inyección de lechada para anclajes.
- Perforación e instalación de anclajes.
- Perforación e instalación de drenes.

Personal: 1 residente, 1 SISO, 1 aux ing, comisión topografía, 1 obrero del retro, 15 ayudantes, cuadrilla de perforación.
Equipos: HM, 1 retro, 1 estación, equipos de inyección y perforación, trompo.
Estado del tiempo: Seco.

Residente contratista Residente interventoría

01 Agosto 2024 → Jueves.
- Se continúa con perforación e instalación de anclajes.
- Inyección y llenado de anclajes
- excavación para zapatas.
- La topografía entrega niveles de pata del talud.
- Se realiza concreto lomzado y en mismo se funden zapatas.

Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SISO, 1 obrero retro 15 ayudantes, cuadrilla de perforación, lomzado e inyección.

Equipos: HM, 1 retro, 1 estación, equipo de inyección, perforación, lanzado, tramo

Estado del tiempo: lluvia 7-9 am (se perdió la mañana debido a que la vía no podía subir a la terraza por lluvia)

Residente contratista — Residente interventoría

02 Agosto 2024 - Viernes

- Se continúa con actividad de concreto lanzado pantalla y zapatas respectivamente.
- Perforación e instalación de anclajes y drenes.
- Con el lanzado se instala inmediatamente las platinas correspondientes.
- Instalación de malla electrosoldada.
- Inyección de lechada para anclajes.
- Instalación de formaletas para zapatas.

Personal: 1 residente, 1 auxiliar ing, 1 SST, cansado topo, 1 operador retro, 15 ayudantes, cuadrillas de perforación, inyección, lanzado.

Equipos: HM, 1 retro, 1 estación, equipos de inyección, lanzado y perforación, 1 tramo

Estado del tiempo: lluvia de 1-5 pm.

Residente de obra — Residente interventoría

03 Agosto 2024 - Sábado.
- La retro continúa excavando y distribuyendo el material resultante
- Se continúa con perforación e instalación de anclaje.
- Instalación de parrillas para shotcrete y malla electrosoldada
- Perforación e instalación de drenes
Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, comisión topo, 1 operador retro, 1 ayudantes.
cuadrilla de perforación e inyección.
Equipos: HM, 1 retro, 1 retroexcavadora, equipo de perforación, lanzado e inyección, 1 trompo.
Estado del tiempo: Debido a lluvia fuerte en la noche anterior, se dio inicio a labores de agua.

Residente contratista | Residente interventoría

04 Agosto 2024 - Domingo
05 Agosto 2024 - Lunes
- Se continúa en instalación de parrilla para shotcrete y malla electrosoldada
- Se instala valla informativa del proyecto.
- Se continúa con excavación en material para shotcrete.
- Lanzado e inyección de anclajes
- Perforación e instalación de anclajes @ drenes
- Se continúa en excavación para fundir trampa de

Personal: 1 residente, 1 aux ing, 1 SST, 1S ayudantes, 1 operador retro, comisión topo, cuadrilla de inyección, y perforación
Equipos: HM, 1 retro, 1 retroexcavadora, equipo de inyección, equipo de perforación, 1 trompo
Estado del tiempo: lluvia hasta 11am.

Residente contratista | Residente interventoría