CONTRATO No.	104 del 17 de mayo de 2023				
N° DE PROCESO EN EL SECOP	SI-SI-CREC-010-2023				
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER				
N° DE RP Y FECHA	RP 5472 DEL 19/05/2023	RP DE RESERVA 0271 26/01/2024	RP ADICIONAL No 01 7206 05/08/2024	RP RESERVA ADICIONAL No 1 0227 21/01/2025	RP PASIVO EXIGIBLE No 5817 30/05/2025
VALOR DE RP	$64.809.568.908,48	$46.917.883.741,79	$32.350.733.687,52	$3.255.766.774,57	$6.501.918.373,43
RP AFECTADOS PARA EL PAGO	RP RESERVA ADICIONAL No 1 0227 21/01/2025	RP PASIVO EXIGIBLE No 5817 30/05/2025	N/A	N/A	N/A
FUNTES DE FINANCIACION	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 501	OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL 800	N/A	N/A	N/A
VALOR A PAGAR POR FUENTE	$ 3.255.766.774,57	$ 6.501.918.373,43			
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESA		INGENIERIA, PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 90% ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES S.A.S 10%		
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES		**NIT:** 901.712.408-5		
VALOR INICIAL:	$ 64.809.568.908,48				
VALOR ADICIONAL:	$ 32.350.733.687,52		Valor total $ 97.160.302.596,00		
PLAZO INICIAL:	DOCE (12) MESES				
PLAZO ADICIONAL:	CUATRO (4) MESES		DIECISEIS (16) MESES		
ANTICIPO (27,60654864400582%)	$17.891.685.166,69				
ANTICIPO AMORTIZADO	100%		100%		
INTERVENTOR DEL CONTRATO:	CONSORCIO TALUDES SGD				
SUPERVISOR	MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS (Secretaria de Infraestructura)				
FECHA DE INICIACIÓN:	29 DE AGOSTO DE 2023				

ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ADICIONAL ACTA DE SUSPENSIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ACTA DE REINICIACIÓN	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

FECHA DE TERMINACIÓN:	Inicial 28/08/2024	Nueva fecha de terminación 28/12/2024
AVANCE FINANCIERO	$ 87.402.617.448	89.96%
AVANCE FÍSICO	100%	Meta alcanzada del plan de desarrollo REALIZAR CUATRO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACION Y ATENCION DE DESASTRES INCORPORANDO SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA:	BARRIOS LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI	
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA	

En Bucaramanga a los SEIS (06) días del mes de JUNIO del año 2025, se reunieron MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS, en calidad de Supervisor de la Secretaria de Infraestructura del Municipio de Bucaramanga, y HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES, en calidad de Representante Legal de CONSORCIO GESA, como Contratista, YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA, Representante Legal de CONSORCIO TALUDES SGD, como Interventor, con el fin de suscribir la

presente acta de recibo final en cumplimiento del contrato No 104 del 17 de mayo de 2023, previas de las siguientes consideraciones:

CONSIDERANDO:

1. Que el CONTRATISTA finalizó la ejecución de actividades el día veintiocho (28) del mes de diciembre de 2024.
2. Que el CONTRATISTA, entrego informe final el día DOCE 12 de MAYO del 2025. allegando la documentación de orden legal, técnica y administrativa requerida para la elaboración del Acta de recibo Final, encontrándose a paz y salvo por todo concepto, incluidos los planos record - As Built, paz y salvos, manual de mantenimiento, etc.
3. Que el CONTRATISTA entrega las obras y a su vez el municipio las recibe a entera satisfacción el día SEIS (06) de JUNIO del año 2025 teniendo en cuenta reparaciones, servicios públicos se encuentran a paz y salvo.
4. Que el contratista hace entrega del manual de mantenimiento de la obra con objeto "CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER"
5. Que las garantías que cubren el contrato son las siguientes:

Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A
N° de la póliza Cumplimiento: 56-44-101005331 - ANEXO 6 y 7
Responsabilidad Civil: 56-40-101002452 - ANEXO 5, 6 y 7

AMPARO	INICIA VIGENCIA	TERMINA VIGENCIA	VALOR ASEGURADO
Cumplimiento	29/08/2023	30/04/2025	$19,432,060,519.20
Anticipo	29/08/2023	30/12/2024	$19.442.870.672,54
Salarios	29/08/2023	30/12/2027	$9,716,030,259.60
Estabilidad y calidad de la obra	28/12/2024	28/12/2029	$19,432,060,519.20
Responsabilidad civil	29/08/2023	30/12/2024	$4,858,015,129.80

6. Que el valor ejecutado del contrato es de $ 97.160.302.596,00 según las cantidades registradas en el anexo 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

VALOR TOTAL EJECUTADO ($)	$ 97.160.302.596,00
MAS SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO POR NO EJECUCIUON ($)	$0,00
VALOR TOTAL CONTRATO	**$ 97.160.302.596,00**

7. Que el balance final del contrato es el siguiente:

Balance FINAL DEL CONTRATO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor ($)
Valor inicial del contrato	17/05/2023	$64.809.568.908,48	
Valor Adicional No. 1 (Incluir los adicionales correspondientes, si es necesario)	02/08/2024	$32.350.733.687,52	
Valor Acta de pago parcial No 1	21/02/2024		$19.494.477.525,11
Valor Acta de pago parcial No 2	21/06/2024		$27.320.213.123,02
Valor Acta de pago parcial No 3	19/07/2024		$11.492.959.886,92
Valor Acta de pago parcial No 4	01/10/2024		$10.087.325.964,91
Valor Acta de pago parcial No 5	27/11/2024		$19.007.640.948,04
Valor Acta de pago Final	06/06/2025		$9.757.685.148,00
Saldo a favor del Municipio por no ejecución		$0,00	$ 0,00
Sumas iguales		**$97.160.302.596,00**	**$97.160.302.596,00**

8. Que el balance final del anticipo es el siguiente:

Balance FINAL DE ANTICIPO:

Descripción	Fecha	Valor ($)	Valor
Valor Anticipo inicial	1/11/2023 26/12/2023	$15.299.441.779,65 $2.592.243.387,04	$15.299.441.779,65 $2.592.243.387,04
Valor anticipo adicional No.1(Incluir los adicionales correspondientes, si es necesario)	--	--	--
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 1	21/02/2024	$5.848.343.257,53	$5.848.343.257,53
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 2	21/06/2024	$8.196.063.936,91	$8.196.063.936,91
Valor Amortización en el acta de pago parcial No 3	19/07/2024	$3.847.277.972,25	$3.847.277.972,25
Valor total de Anticipo pendiente por amortizar		$0,00	$0,00
Sumas iguales		**$17.891.685.166,69**	**$17.891.685.166,69**

9. Que, con base en los considerandos expuestos,

ACUERDAN:

1. Recibir las cantidades registradas en el Anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta de recibo final.

2. El Valor a pagar en el acta Final es el siguiente:

VALOR ACTA DE RECIBO FINAL (Periodo 01 de noviembre de 2024 al 28 de diciembre de 2024)	$9.757.685.148,00
MENOS SALDO AMORTIZACIÒN ANTICIPO	$ 0,00
VALOR A PAGAR ACTA RECIBO FINAL	$9.757.685.148,00

SON: NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS ($9.757.685.148,00).

3. El contratista se compromete a actualizar la póliza de cumplimiento.

Para constancia firman los que en ella intervinieron:

HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
Representante Legal
CONSORCIO GESA
CONTRATISTA

YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
Representante Legal
CONSORCIO TALUDES SGD
INTERVENTORIA

MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Secretaria de infraestructura
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
SUPERVISOR

Proyecto Aspectos Técnicos: Dayana Cristina Arenas Bayona CPS SI 508-2025
Revisó Aspectos Técnicos: Luis Fernando Quiñones Flórez CPS SI 1083-2025
Revisó Aspectos Jurídicos: Jhoanna Andrea González Rodríguez- CPS- SI-351-2025

SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA: 11-08-25
ALCALDÍA DE BUCARAMANGA

	ALCALDÍA DE BUCARAMANGA	CODIGO: F-GDI-5000-238,37-063
		Versión: 0.0
	ANEXO ACTA DE PAGO FINAL CONTRATO DE OBRA No. 104 DEL 17 DE MAYO DE 2023	Página 1 de 1

CONTRATO DE OBRA No :	104 DEL 17 DE MAYO DE 2023	**FECHA DE INICIO:**	29/08/2023	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	28/08/2024
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER	**FECHA SUSPENSIÓN:**			
PLAZO INICIAL:	12 MESES	**FECHA DE REINICIO:**		**FECHA DE TERMINACIÓN:**	--
CONTRATISTA:	CONSORCIO GESA	**PLAZO ADICIONAL:**	4 meses	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	28/12/2024
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No :	163 DE 2023 **INTERVENTOR:** CONSORCIO TALUDES SGD	**VALOR INICIAL (Incl. A e IVA) :**	$ 64.809.568.908,48	**ADICIONAL VALOR:**	$ 32.350.733.687,52
		VALOR ANTICIPO:	$ 15.299.441.779,65	**FECHA ACTA PAGO ANTICIPO:**	2/11/2023
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	María del Rosario Torres Vargas	**VR. TOTAL ACUMULADO (Incl. A e IVA) :**	$ 32.350.733.687,52	**PORCENTAJE EJECUTADO:**	100,00%

En Bucaramanga, a los veintiocho (28) días del mes de diciembre del año 2024 , se reunieron en la Secretaría de Infraestructura de la Alcaldía de Bucaramanga las siguientes personas: Yohana Gineth Cepeda Chapeta representante Legal de CONSORCIO TALUDES SGD, en calidad de Interventor y por la otra HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES, quien actúa en representación legal de CONSORCIO GESA, en calidad de Contratista, para dejar constancia por medio de la presenta Acta de Pago Final de las actividades ejecutadas, según las condiciones que se detallan a continuación:

			CONDICIONES ORIGINALES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA							
						Modificatoria No.2 20 de diciembre de 2024			Acta de Recibo Parcial No. 04 Del 01 de julio al 31 de agosto de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 05 Del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 06 - Actual Del 01 de noviembre al 28 de diciembre de 2024		Total acumulado cantidades	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. ACTUALIZADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
	SECTOR LA GLORIA															
	SECCION PRIMERA															
1,01	Campamento	m2	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 14.546.790,00
1,02	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 10.018.279,00	$ 10.018.279,00	16,00	$ 10.018.279,00	$ 160.292.464,00	2,00	$ 20.036.558,00	2,00	$ 20.036.558,00	2,00	$ 20.036.558,00	16,00	$ 160.292.464,00
1,03	Vallas y señales especiales Valla tipo 1A (5.00 m x 2.80 m)	und	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.997.810,00
1,04	Desmonte y limpieza	m2	3.668,00	$ 5.140,00	$ 18.853.520,00	6.284,07	$ 5.140,00	$ 32.300.119,80	1.023,75	$ 5.262.075,00	0,00	$ -	422,02	$ 2.169.182,80	6.284,07	$ 32.300.119,80
1,05	Retiro de basuras y escombros	m3	1.468,00	$ 69.024,00	$ 101.327.232,00	1.571,02	$ 69.024,00	$ 108.438.084,48	255,93	$ 17.665.312,32	0,00	$ -	105,51	$ 7.282.722,24	1.571,02	$ 108.438.084,48
1,06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	660,00	$ 196.487,00	$ 129.681.420,00	942,61	$ 196.487,00	$ 185.210.611,07	153,56	$ 30.172.543,72	0,00	$ -	63,30	$ 12.437.627,10	942,61	$ 185.210.611,07
				SUBTOTAL	**$ 276.425.051,00**		**SUBTOTAL**	**$ 502.785.879,35**		**$ 73.136.489,04**	0,00	**$ 20.036.558,00**	0,00	**$ 41.926.090,14**		**$ 502.785.879,35**
	SECCION SEGUNDA															
2,01	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	3.668,00	$ 40.554,00	$ 148.752.072,00	13.682,81	$ 40.554,00	$ 554.892.676,74	2.414,26	$ 97.907.900,04	0,00	$ -	85,35	$ 3.461.283,90	13.682,81	$ 554.892.676,74
2,02	Excavación a tajo abierto en taludes a mano con acarreo libre descolgado para zapatas	m3	413,00	$ 244.849,00	$ 101.122.637,00	325,15	$ 244.849,00	$ 79.612.652,35	59,94	$ 14.676.249,06	58,46	$ 14.313.872,54	2,59	$ 634.158,91	325,15	$ 79.612.652,35
2,03	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	917,00	$ 88.442,00	$ 81.101.314,00	2.414,61	$ 88.442,00	$ 213.552.937,62	426,04	$ 37.679.829,68	0,00	$ -	15,06	$ 1.331.936,52	2.414,61	$ 213.552.937,62
2,04	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000,00 m	m3-Km	47.745,00	$ 5.781,00	$ 276.013.845,00	306.720,59	$ 5.781,00	$ 1.773.151.730,79	26.946,88	$ 155.779.913,28	26.942,56	$ 155.754.939,36	2.946,87	$ 17.035.855,47	306.720,59	$ 1.773.151.730,79
2,05	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	2.912,00	$ 1.489,00	$ 4.335.968,00	325,15	$ 1.489,00	$ 484.148,35	59,94	$ 89.250,66	58,46	$ 87.046,94	2,59	$ 3.856,51	325,15	$ 484.148,35
				SUBTOTAL	**$ 611.325.836,00**		**SUBTOTAL**	**$ 2.621.694.145,85**		**$ 306.133.142,72**		**$ 170.155.858,84**		**$ 22.467.091,31**		**$ 2.621.694.145,85**
	SECCION TERCERA															
3,01	Suministro y Colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	413,00	$ 1.042.713,00	$ 430.640.469,00	325,15	$ 1.042.713,00	$ 339.038.131,95	64,60	$ 67.567.802,40	74,88	$ 78.078.349,44	2,59	$ 2.700.626,67	325,15	$ 339.038.131,95
3,02	Suministro y colocación de concreto lanzado Con mezcla húmeda De espesor 10 cm	m2	3.668,00	$ 370.770,00	$ 1.359.984.360,00	6.284,07	$ 370.770,00	$ 2.329.944.633,90	2.017,56	$ 748.050.721,20	1.324,49	$ 491.081.157,30	422,02	$ 156.472.355,40	6.284,07	$ 2.329.944.633,90
3,03	Inyeccion de lechada para anclajes	m3	46,00	$ 1.018.819,00	$ 46.865.674,00	1.354,80	$ 1.018.819,00	$ 1.380.295.981,20	157,20	$ 160.158.346,80	81,60	$ 83.135.630,40	15,60	$ 15.893.576,40	1.354,80	$ 1.380.295.981,20
3,04	Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	Kg	77.645,00	$ 8.757,00	$ 679.937.265,00	48.128,85	$ 8.757,00	$ 421.464.339,45	14.307,48	$ 125.290.602,36	7.561,75	$ 66.218.244,75	2.605,87	$ 22.819.603,59	48.128,85	$ 421.464.339,45
3,05	Suministro y colocación de anclajes 3 cables D =1/2" L=30m	u	917,00	$ 1.171.365,00	$ 1.074.141.705,00	1.129,00	$ 1.171.365,00	$ 1.322.471.085,00	131,00	$ 153.448.815,00	72,00	$ 84.338.280,00	9,00	$ 10.542.285,00	1.129,00	$ 1.322.471.085,00
3,06	Tensionamiento de anclajes	u	917,00	$ 53.961,00	$ 49.482.237,00	1.129,00	$ 53.961,00	$ 60.921.969,00	180,00	$ 9.712.980,00	484,00	$ 26.117.124,00	194,00	$ 10.468.434,00	1.129,00	$ 60.921.969,00
3,07	Suministro y colocación malla electrosoldada calibre 10	m2	3.668,00	$ 32.799,00	$ 120.306.732,00	6.694,84	$ 32.799,00	$ 219.584.057,16	2.531,90	$ 83.043.788,10	1.065,67	$ 34.952.910,33	496,87	$ 16.296.839,13	6.694,84	$ 219.584.057,16
3,08	Suministro e instalacion de Platina de 200mm X 200mm X 12mm con tres agujeros	u	917,00	$ 82.658,00	$ 75.797.386,00	1.129,00	$ 82.658,00	$ 93.320.882,00	530,00	$ 43.808.740,00	260,00	$ 21.491.060,00	9,00	$ 743.922,00	1.129,00	$ 93.320.882,00
3,09	Suministro e instalacion de Popora de 3 agujeros conicos para cuña de 1/2"	u	917,00	$ 141.745,00	$ 129.980.165,00	1.129,00	$ 141.745,00	$ 160.030.105,00	180,00	$ 25.514.100,00	484,00	$ 68.604.580,00	194,00	$ 27.498.530,00	1.129,00	$ 160.030.105,00
3,10	Suministro e instalación Cuña de 1/2"	u	917,00	$ 96.185,00	$ 88.201.645,00	1.129,00	$ 96.185,00	$ 108.592.865,00	180,00	$ 17.313.300,00	484,00	$ 46.553.540,00	194,00	$ 18.659.890,00	1.129,00	$ 108.592.865,00
3,11	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00 a 15.00 m	ml	13.755,00	$ 315.428,00	$ 4.338.712.140,00	16.935,00	$ 315.428,00	$ 5.341.773.180,00	1.965,00	$ 619.816.020,00	1.080,00	$ 340.662.240,00	135,00	$ 42.582.780,00	16.935,00	$ 5.341.773.180,00

			CONDICIONES ORIGINALES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA							
						Modificatoria No.2 20 de diciembre de 2024			Acta de Recibo Parcial No. 04 Del 01 de julio al 31 de agosto de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 05 Del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 06 - Actual Del 01 de noviembre al 28 de diciembre de 2024		Total acumulado cantidades	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. ACTUALIZADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3,12	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00 m	ml	13.755,00	$ 350.042,00	$ 4.814.827.710,00	16.935,00	$ 350.042,00	$ 5.927.961.270,00	1.965,00	$ 687.832.530,00	1.080,00	$ 378.045.360,00	135,00	$ 47.255.670,00	16.935,00	$ 5.927.961.270,00
3,13	Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal	ml	29.370,00	$ 159.661,00	$ 4.689.243.570,00	36.015,00	$ 159.661,00	$ 5.750.190.915,00	4.350,00	$ 694.525.350,00	2.730,00	$ 435.874.530,00	270,00	$ 43.108.470,00	36.015,00	$ 5.750.190.915,00
3,14	Caja de inspeccion en concreto de 3000 PSI	u	12,00	$ 882.428,00	$ 10.589.136,00	1,00	$ 882.428,00	$ 882.428,00	1,00	$ 882.428,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 882.428,00
3,15	Tuberia pvc 2" conduccion a la zanja	ml	180,00	$ 32.933,00	$ 5.927.940,00	0,00	$ 32.933,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,16	Concreto ciclopeo 60% concreto simple f'c:210 kg/cm2	m3	282,00	$ 580.264,00	$ 163.634.448,00	7,68	$ 580.264,00	$ 4.456.427,52	4,23	$ 2.454.516,72	2,07	$ 1.201.146,48	1,38	$ 800.764,32	7,68	$ 4.456.427,52
				SUBTOTAL	$ 18.078.272.582,00		SUBTOTAL	$ 23.460.928.270,18		$ 3.439.420.040,58		$ 2.156.354.172,70		$ 415.843.746,51		$ 23.460.928.270,18
	SECCION CUARTA															
4,01	Drenes con tuberia P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración a 15 mts	ml	1.860,00	$ 471.531,00	$ 877.047.660,00	2.145,00	$ 471.531,00	$ 1.011.433.995,00	420,00	$ 198.043.020,00	570,00	$ 268.772.670,00		$ -	2.145,00	$ 1.011.433.995,00
4,02	Canaleta de coronación	ml	564,00	$ 82.931,00	$ 46.773.084,00	0,00	$ 82.931,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,03	Estructura de disipacion de energia	ml	60,00	$ 517.930,00	$ 31.075.800,00	115,00	$ 517.930,00	$ 59.561.950,00	45,00	$ 23.306.850,00	70,00	$ 36.255.100,00		$ -	115,00	$ 59.561.950,00
4,04	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2m	ml	117,00	$ 233.825,00	$ 27.357.525,00	80,00	$ 233.825,00	$ 18.706.000,00		$ -	0,00	$ -	80,00	$ 18.706.000,00	80,00	$ 18.706.000,00
				SUBTOTAL	$ 982.254.069,00		SUBTOTAL	$ 1.089.701.945,00		$ 221.349.870,00		$ 305.027.770,00		$ 18.706.000,00	0,00	$ 1.089.701.945,00
	ITEM NO PREVISTO														0,00	
NP-01	Canaleta	ml			$ -	342,31	$ 82.931,00	$ 28.388.110,61	138,00	$ 11.444.478,00	0,00	$ -	137,31	$ 11.387.255,61	342,31	$ 28.388.110,61
							SUBTOTAL	$ 28.388.110,61		$ 11.444.478,00		$ -		$ 11.387.255,61		$ 28.388.110,61
VALOR COSTOS DIRECTOS LA GLORIA					$ 19.948.277.538,00			$ 27.703.498.350,99		$ 4.051.484.020,34		$ 2.651.574.359,54		$ 510.330.183,57		$ 27.703.498.350,99
	SECTOR NAZARETH															
	SECCION PRIMERA															
1,01	Campamento	m2	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	45,00	$ 14.546.790,00
1,02	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 10.018.279,00	$ 10.018.279,00	16,00	$ 10.018.279,00	$ 160.292.464,00	2,00	$ 20.036.558,00	2,00	$ 20.036.558,00	2,00	$ 20.036.558,00	16,00	$ 160.292.464,00
1,03	Vallas y señales especiales Valla tipo 1A (5.00 m x 2.80 m)	und	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 1.997.810,00
1,04	Desmonte y limpieza	m2	3.390,00	$ 5.140,00	$ 17.424.600,00	9.516,32	$ 5.140,00	$ 48.913.884,80	4.580,32	$ 23.542.844,80	0,00	$ -		$ -	9.516,32	$ 48.913.884,80
1,05	Retiro de basuras y escombros	m3	1.356,00	$ 69.024,00	$ 93.596.544,00	2.379,08	$ 69.024,00	$ 164.213.617,92	1.023,08	$ 70.617.073,92	0,00	$ -		$ -	2.379,08	$ 164.213.617,92
1,06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1.525,00	$ 196.487,00	$ 299.642.675,00	1.427,45	$ 196.487,00	$ 280.475.368,15	0,00	$ -	375,00	$ 73.682.625,00	307,45	$ 60.409.928,15	1.427,45	$ 280.475.368,15
				SUBTOTAL	$ 437.226.698,00		SUBTOTAL	$ 670.439.934,87		$ 114.196.476,72		$ 93.719.183,00		$ 80.446.486,15		$ 670.439.934,87
	SECCION SEGUNDA															
2,01	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	6.102,00	$ 40.554,00	$ 247.460.508,00	16.594,43	$ 40.554,00	$ 672.970.514,22	5.792,91	$ 234.925.672,14	4.357,00	$ 176.693.778,00		$ -	16.594,43	$ 672.970.514,22
2,02	Excavación a tajo abierto en taludes a mano con acarreo libre descolgado para zapatas	m3	382,00	$ 244.849,00	$ 93.532.318,00	507,45	$ 244.849,00	$ 124.248.625,05	0,00	$ -	33,93	$ 8.307.726,57	204,24	$ 50.007.959,76	507,45	$ 124.248.625,05
2,03	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	2.542,00	$ 88.442,00	$ 224.819.564,00	779,89	$ 88.442,00	$ 68.975.031,38	291,97	$ 25.822.410,74	100,00	$ 8.844.200,00	119,40	$ 10.559.974,80	779,89	$ 68.975.031,38
2,04	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000.00 m	m3-Km	132.210,00	$ 5.781,00	$ 764.306.010,00	338.431,94	$ 5.781,00	$ 1.956.475.045,14	0,00	$ -	25.726,00	$ 148.722.006,00	178.544,02	$ 1.032.162.979,62	338.431,94	$ 1.956.475.045,14
2,05	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	8.064,00	$ 1.489,00	$ 12.007.296,00	507,45	$ 1.489,00	$ 755.593,05	0,00	$ -	33,93	$ 50.521,77	204,24	$ 304.113,36	507,45	$ 755.593,05
				SUBTOTAL	$ 1.342.125.696,00		SUBTOTAL	$ 2.823.424.808,84		$ 260.748.082,88		$ 342.618.232,34		$ 1.093.035.027,54		$ 2.823.424.808,84
	SECCION TERCERA															
3,01	Suministro y Colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	382,00	$ 1.042.713,00	$ 398.316.366,00	507,45	$ 1.042.713,00	$ 529.124.711,85	0,00	$ -	58,00	$ 60.477.354,00	180,17	$ 187.865.601,21	507,45	$ 529.124.711,85
3,02	Suministro y colocación de concreto lanzado Con mezcla húmeda De espesor 10 cm	m2	3.390,00	$ 370.770,00	$ 1.256.910.300,00	9.321,82	$ 370.770,00	$ 3.456.251.201,40	0,00	$ -	850,00	$ 315.154.500,00	3.535,82	$ 1.310.975.981,40	9.321,82	$ 3.456.251.201,40
3,03	Inyección de lechada para anclajes	m3	1.668,00	$ 1.018.819,00	$ 1.699.390.092,00	2.103,60	$ 1.018.819,00	$ 2.143.187.648,40	56,40	$ 57.461.391,60	638,40	$ 650.414.049,60	286,80	$ 292.197.289,20	2.103,60	$ 2.143.187.648,40
3,04	Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	Kg	71.802,00	$ 8.757,00	$ 628.770.114,00	75.273,73	$ 8.757,00	$ 659.172.053,61	0,35	$ 3.064,95	10.728,00	$ 93.945.096,00	21.060,38	$ 184.425.747,66	75.273,73	$ 659.172.053,61
3,05	Suministro y colocación de anclajes 3 cables D =1/2" L=25m	u	848,00	$ 999.865,00	$ 847.885.520,00	1.104,00	$ 999.865,00	$ 1.103.850.960,00	47,00	$ 46.993.655,00	122,00	$ 121.983.530,00		$ -	1.104,00	$ 1.103.850.960,00
3,06	Tensionamiento de anclajes	u	848,00	$ 53.961,00	$ 45.758.928,00	1.753,00	$ 53.961,00	$ 94.593.633,00	225,00	$ 12.141.225,00	0,00	$ -	818,00	$ 44.140.098,00	1.753,00	$ 94.593.633,00
3,07	Suministro y colocación malla electrosoldada calibre 10	m2	3.390,00	$ 32.799,00	$ 111.186.610,00	9.858,30	$ 32.799,00	$ 323.342.381,70	0,00	$ -	1.000,00	$ 32.799.000,00	3.619,90	$ 118.729.100,10	9.858,30	$ 323.342.381,70
3,08	Suministro e instalacion de Platina de 200mm X 200mm X 12mm con tres agujeros	u	848,00	$ 82.658,00	$ 70.093.984,00	1.753,00	$ 82.658,00	$ 144.899.474,00	0,00	$ -	0,00	$ -	818,00	$ 67.614.244,00	1.753,00	$ 144.899.474,00
3,09	Suministro e instalacion de Popora de 3 agujeros conicos para cuña de 1/2"	u	848,00	$ 141.745,00	$ 120.199.760,00	1.753,00	$ 141.745,00	$ 248.478.985,00	89,00	$ 12.615.305,00	0,00	$ -	818,00	$ 115.947.410,00	1.753,00	$ 248.478.985,00
3,10	Suministro e instalación Cuña de 1/2"	u	848,00	$ 96.185,00	$ 81.564.880,00	1.753,00	$ 96.185,00	$ 168.612.305,00	89,00	$ 8.560.465,00	0,00	$ -	818,00	$ 78.679.330,00	1.753,00	$ 168.612.305,00
3,11	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0.00 a 15.00 m	ml	12.720,00	$ 315.428,00	$ 4.012.244.160,00	26.295,00	$ 315.428,00	$ 8.294.179.260,00	705,00	$ 222.376.740,00	9.465,00	$ 2.985.526.020,00	2.100,00	$ 662.398.800,00	26.295,00	$ 8.294.179.260,00

			CONDICIONES ORIGINALES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA							
						Modificatoria No.2 20 de diciembre de 2024			Acta de Recibo Parcial No. 04 Del 01 de julio al 31 de agosto de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 05 Del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 06 - Actual Del 01 de noviembre al 28 de diciembre de 2024		Total acumulado cantidades	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. ACTUALIZADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3,12	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00 m	ml	8.480,00	$ 350.042,00	$ 2.968.356.160,00	20.775,00	$ 350.042,00	$ 7.272.122.550,00	470,00	$ 164.519.740,00	8.855,00	$ 3.099.621.910,00	2.100,00	$ 735.088.200,00	20.775,00	$ 7.272.122.550,00
3,13	Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal	ml	22.940,00	$ 159.661,00	$ 3.662.623.340,00	50.355,00	$ 159.661,00	$ 8.039.729.655,00	1.175,00	$ 187.601.675,00	18.455,00	$ 2.946.543.755,00	5.535,00	$ 883.723.635,00	50.355,00	$ 8.039.729.655,00
3,14	Caja de inspeccion en concreto de 3000 PSI	u	12,00	$ 882.428,00	$ 10.589.136,00	3,00	$ 882.428,00	$ 2.647.284,00	3,00	$ 2.647.284,00	0,00	$ -		$ -	3,00	$ 2.647.284,00
3,15	Tubería pvc 2" conduccion a la zanja	ml	180,00	$ 32.933,00	$ 5.927.940,00	0,00	$ 32.933,00	$ -		$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,16	Concreto ciclopeo 60% concreto simple f'c:210 kg/cm2	m3	196,00	$ 580.264,00	$ 113.731.744,00	7,49	$ 580.264,00	$ 4.346.177,36	4,24	$ 2.460.319,36	0,00	$ -	3,25	$ 1.885.858,00	7,49	$ 4.346.177,36
				SUBTOTAL	$ 16.033.551.034,00		SUBTOTAL	$ 32.484.538.280,32		$ 717.380.864,91		$ 10.306.465.214,60		$ 4.683.671.294,57		$ 32.484.538.280,32
	SECCION CUARTA															
4,01	Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración a 15 mts	ml	1.740,00	$ 471.531,00	$ 820.463.940,00	3.285,00	$ 471.531,00	$ 1.548.979.335,00	0,00	$ -	135,00	$ 63.656.685,00	1.335,00	$ 629.493.885,00	3.285,00	$ 1.548.979.335,00
4,02	Canaleta de coronación	ml	393,00	$ 82.931,00	$ 32.591.883,00	0,00	$ 82.931,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,03	Estructura de disipacion de energia	ml	40,00	$ 517.930,00	$ 20.717.200,00	188,90	$ 517.930,00	$ 97.836.977,00	65,00	$ 33.665.450,00	0,00	$ -	33,90	$ 17.557.827,00	188,90	$ 97.836.977,00
4,04	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2m	ml	0,00	$ 233.825,00	$ -	125,76	$ 233.825,00	$ 29.405.832,00	25,00	$ 5.845.625,00	0,00	$ -	46,08	$ 10.774.656,00	125,76	$ 29.405.832,00
				SUBTOTAL	$ 873.773.023,00		SUBTOTAL	$ 1.676.222.144,00		$ 39.511.075,00		$ 63.656.685,00		$ 657.826.368,00		$ 1.676.222.144,00
	ITEM NO PREVISTO															
NP-01	Canaleta	ml			$ -	447,07	$ 82.931,00	$ 37.076.027,22	0,00	$ -	0,00	$ -	195,07	$ 16.177.415,22	447,07	$ 37.076.027,22
NP-02	Suministro y colocación de anclajes 3 cables D =1/2" L=30m	un			$ -	649,00	$ 1.171.365,00	$ 760.215.885,00	0,00	$ -	509,00	$ 596.224.785,00	140,00	$ 163.991.100,00	649,00	$ 760.215.885,00
							SUBTOTAL	$ 797.291.912,22		$ -		$ 596.224.785,00		$ 180.168.515,22		$ 797.291.912,22
VALOR COSTOS DIRECTOS NAZARETH					$ 18.686.676.451,00			$ 38.451.917.080,25		$ 1.131.836.499,51		$ 11.402.684.099,94		$ 6.695.147.691,48		$ 38.451.917.080,25
	SECTOR PABLO VI															
	SECCION PRIMERA															
1,01	Campamento	m2	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	45,00	$ 323.262,00	$ 14.546.790,00	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	45,00	$ 14.546.790,00
1,02	Replanteo, control y medición de la obra	mes	1,00	$ 10.018.279,00	$ 10.018.279,00	8,00	$ 10.018.279,00	$ 80.146.232,00	2,00	$ 20.036.558,00	0,00	$ -		$ -	8,00	$ 80.146.232,00
1,03	Vallas y señales especiales Valla tipo 1A (5.00 m x 2.80 m)	und	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	1,00	$ 1.997.810,00	$ 1.997.810,00	1,00	$ 1.997.810,00	0,00	$ -		$ -	1,00	$ 1.997.810,00
1,04	Desmonte y limpieza	m2	6.780,00	$ 5.140,00	$ 34.849.200,00	1.920,00	$ 5.140,00	$ 9.868.800,00	0,00	$ -	0,00	$ -	113,91	$ 585.497,40	1.920,00	$ 9.868.800,00
1,05	Retiro de basuras y escombros	m3	2.712,00	$ 69.024,00	$ 187.193.088,00	480,00	$ 69.024,00	$ 33.131.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	28,48	$ 1.965.803,52	480,00	$ 33.131.520,00
1,06	Perfilado a mano descolgado de talud	m3	1.356,00	$ 196.487,00	$ 266.436.372,00	288,00	$ 196.487,00	$ 56.588.256,00	0,00	$ -	0,00	$ -	17,09	$ 3.357.962,83	288,00	$ 56.588.256,00
				SUBTOTAL	$ 515.041.539,00		SUBTOTAL	$ 196.279.408,00		$ 22.034.368,00		$ -		$ 5.909.263,75		$ 196.279.408,00
	SECCION SEGUNDA															
2,01	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en material granular a cualquier profundidad	m3	6.069,00	$ 40.554,00	$ 246.122.226,00	2.077,56	$ 40.554,00	$ 84.253.368,24	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	2.077,56	$ 84.253.368,24
2,02	Excavación a tajo abierto en taludes a mano con acarreo libre descolgado para zapatas	m3	109,00	$ 244.849,00	$ 26.688.541,00	91,87	$ 244.849,00	$ 22.494.277,63	91,87	$ 22.494.277,63	0,00	$ -		$ -	91,87	$ 22.494.277,63
2,03	Excavación a tajo abierto en taludes con acarreo libre en roca a cualquier profundidad	m3	1.518,00	$ 88.442,00	$ 134.254.956,00	0,00	$ 88.442,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
2,04	Sobreacarreos para acarreos totales mayores de 1000,00 m	m3-Km	48.552,00	$ 5.781,00	$ 280.679.112,00	19.397,59	$ 5.781,00	$ 112.137.467,79	8.485,77	$ 49.056.213,25	0,00	$ -	140,14	$ 810.149,34	19.397,59	$ 112.137.467,79
2,05	Distribución y conformación de material de corte en el sitio	m3	2.962,00	$ 1.489,00	$ 4.410.418,00	91,87	$ 1.489,00	$ 136.794,43	91,87	$ 136.794,43		$ -		$ -	91,87	$ 136.794,43
				SUBTOTAL	$ 692.155.253,00		SUBTOTAL	$ 219.021.908,09		$ 71.687.285,31		$ -		$ 810.149,34		$ 219.021.908,09
	SECCION TERCERA															
3,01	Suministro y Colocación de concreto de 3000 psi con mezcla humeda para zapatas	m3	84,00	$ 1.042.713,00	$ 87.587.892,00	90,14	$ 1.042.713,00	$ 93.990.149,82	63,07	$ 65.763.908,91	27,07	$ 28.226.240,91		$ -	90,14	$ 93.990.149,82
3,02	Suministro y colocación de concreto lanzado Con mezcla húmeda De espesor 10 cm	m2	2.820,00	$ 370.770,00	$ 1.045.571.400,00	1.920,00	$ 370.770,00	$ 711.878.400,00	1.220,00	$ 452.339.400,00	586,09	$ 217.304.589,30	113,91	$ 42.234.410,70	1.920,00	$ 711.878.400,00
3,03	Inyección de lechada para anclajes	m3	888,00	$ 1.018.819,00	$ 904.711.272,00	375,60	$ 1.018.819,00	$ 382.668.416,40	375,60	$ 382.668.416,40	0,00	$ -		$ -	375,60	$ 382.668.416,40
3,04	Suministro y colocación Acero de refuerzo fy 4200 kg / cm2	Kg	17.259,00	$ 8.757,00	$ 151.137.063,00	19.010,89	$ 8.757,00	$ 166.478.363,73	10.430,00	$ 91.335.510,00	1.229,25	$ 10.764.542,25	7.351,64	$ 64.378.311,48	19.010,89	$ 166.478.363,73
3,05	Suministro y colocación de anclajes 3 cables D =1/2" L=30m	u	376,00	$ 1.171.365,00	$ 440.433.240,00	313,00	$ 1.171.365,00	$ 366.637.245,00	53,00	$ 62.082.345,00	0,00	$ -		$ -	313,00	$ 366.637.245,00
3,06	Tensionamiento de anclajes	u	376,00	$ 53.961,00	$ 20.289.336,00	313,00	$ 53.961,00	$ 16.889.793,00	0,00	$ -	204,00	$ 11.008.044,00	109,00	$ 5.881.749,00	313,00	$ 16.889.793,00
3,07	Suministro y colocación malla electrosoldada calibre 10	m2	2.820,00	$ 32.799,00	$ 92.493.180,00	2.028,00	$ 32.799,00	$ 66.516.372,00	1.917,69	$ 62.898.314,31	0,00	$ -	110,31	$ 3.618.057,69	2.028,00	$ 66.516.372,00
3,08	Suministro e instalacion de Platina de 200mm X 200mm X 12mm con tres agujeros	u	376,00	$ 82.658,00	$ 31.079.408,00	313,00	$ 82.658,00	$ 25.871.954,00	219,00	$ 18.102.102,00	0,00	$ -	94,00	$ 7.769.852,00	313,00	$ 25.871.954,00
3,09	Suministro e instalacion de Popora de 3 agujeros conicos para cuña de 1/2"	u	376,00	$ 141.745,00	$ 53.296.120,00	313,00	$ 141.745,00	$ 44.366.185,00	0,00	$ -	204,00	$ 28.915.980,00	109,00	$ 15.450.205,00	313,00	$ 44.366.185,00
3,10	Suministro e instalación Cuña de 1/2"	u	376,00	$ 96.185,00	$ 36.165.560,00	313,00	$ 96.185,00	$ 30.105.905,00	0,00	$ -	204,00	$ 19.621.740,00	109,00	$ 10.484.165,00	313,00	$ 30.105.905,00

			CONDICIONES ORIGINALES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA							
						Modificatoria No.2 20 de diciembre de 2024			Acta de Recibo Parcial No. 04 Del 01 de julio al 31 de agosto de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 05 Del 01 de septiembre al 31 de octubre de 2024		Acta de Recibo Parcial No. 06 - Actual Del 01 de noviembre al 28 de diciembre de 2024		Total acumulado cantidades	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT. ACTUALIZADAS	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3,11	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes de 0,00 a 15,00 m	ml	5.640,00	$ 315.428,00	$ 1.779.013.920,00	4.695,00	$ 315.428,00	$ 1.480.934.460,00	795,00	$ 250.765.260,00	0,00	$ -		$ -	4.695,00	$ 1.480.934.460,00
3,12	Ejecución de perforaciones horizontales en taludes con pendientes mayores a 1:1 con equipo de perforación descolgado para anclajes mayores a 15.00 m	ml	5.640,00	$ 350.042,00	$ 1.974.236.880,00	4.695,00	$ 350.042,00	$ 1.643.447.190,00	795,00	$ 278.283.390,00	0,00	$ -		$ -	4.695,00	$ 1.643.447.190,00
3,13	Encamisado en perforaciones horizontales para anclajes y drenes de penetración horizontal	ml	12.060,00	$ 159.661,00	$ 1.925.511.660,00	10.065,00	$ 159.661,00	$ 1.606.987.965,00	2.265,00	$ 361.632.165,00	0,00	$ -		$ -	10.065,00	$ 1.606.987.965,00
3,14	Caja de inspeccion en concreto de 3000 PSI	u	5,00	$ 882.428,00	$ 4.412.140,00	0,00	$ 882.428,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,15	Tuberia pvc 2" conduccion a la zanja	ml	75,00	$ 32.933,00	$ 2.469.975,00	0,00	$ 32.933,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
3,16	Concreto ciclopeo 60% concreto simple f'c:210 kg/cm2	m3	338,00	$ 580.264,00	$ 196.129.232,00	1,57	$ 580.264,00	$ 911.014,48	0,00	$ -	0,00	$ -	1,57	$ 911.014,48	1,57	$ 911.014,48
				SUBTOTAL	$ 8.744.538.278,00		SUBTOTAL	$ 6.637.683.413,43		$ 2.025.870.811,62		$ 315.841.136,46		$ 150.727.765,35		$ 6.637.683.413,43
	SECCION CUARTA															
4,01	Drenes con tubería P.V.C. ranurada D=2" para drenes de penetración a 15 mts	ml	780,00	$ 471.531,00	$ 367.794.180,00	675,00	$ 471.531,00	$ 318.283.425,00	675,00	$ 318.283.425,00	0,00	$ -		$ -	675,00	$ 318.283.425,00
4,02	Canaleta de coronación	ml	675,00	$ 82.931,00	$ 55.978.425,00	0,00	$ 82.931,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
4,03	Estructura de disipacion de energia	ml	70,00	$ 517.930,00	$ 36.255.100,00	139,29	$ 517.930,00	$ 72.142.469,70	40,00	$ 20.717.200,00	50,00	$ 25.896.500,00	49,29	$ 25.528.769,70	139,29	$ 72.142.469,70
4,04	Cerramiento en malla eslabonada y poste de concreto a 2m	ml	220,00	$ 233.825,00	$ 51.441.500,00	0,00	$ 233.825,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -		$ -	0,00	$ -
				SUBTOTAL	$ 511.469.205,00		SUBTOTAL	$ 390.425.894,70		$ 339.000.625,00		$ 25.896.500,00		$ 25.528.769,70		$ 390.425.894,70
	ITEM NO PREVISTO															
NP-01	Canaleta	ml			$ -	90,00	$ 82.931,00	$ 7.463.790,00	0,00	$ -	45,00	$ 3.731.895,00	45,00	$ 3.731.895,00	90,00	$ 7.463.790,00
							SUBTOTAL	$ 7.463.790,00		$ -		$ 3.731.895,00		$ 3.731.895,00		$ 7.463.790,00
VALOR COSTOS DIRECTOS PABLO VI					$ 10.463.204.275,00			$ 7.450.874.414,22		$ 2.458.593.089,93		$ 345.469.531,46		$ 186.707.843,14		$ 7.450.874.414,22
VALOR COSTOS DIRECTOS PROYECTO					$ 49.098.158.264,00			$ 73.606.289.845,46		$ 7.641.913.609,78		$ 14.399.727.990,94		$ 7.392.185.718,19		$ 73.606.289.845,46
Administracion				26,00%	$ 12.765.521.148,64		26,00%	$ 19.137.635.359,82		$ 1.986.897.538,54		$ 3.743.929.277,64		$ 1.921.968.286,73		$ 19.137.635.359,82
Imprevistos				1,00%	$ 490.981.582,64		1,00%	$ 736.062.898,45		$ 76.419.136,10		$ 143.997.279,91		$ 73.921.857,18		$ 736.062.898,45
Utilidades				5,00%	$ 2.454.907.913,20		5,00%	$ 3.680.314.492,27		$ 382.095.680,49		$ 719.986.399,55		$ 369.609.285,91		$ 3.680.314.492,27
A.I.U					$ 15.711.410.644,48			$ 23.554.012.750,54		$ 2.445.412.355,13		$ 4.607.912.957,10		$ 2.365.499.429,82		$ 23.554.012.750,54
VALOR TOTAL DE OBRA					$ 64.809.568.908,48			$ 97.160.302.596,00		$ 10.087.325.964,91		$ 19.007.640.948,04		$ 9.757.685.148,00		$ 97.160.302.596,00

NOTA:

1: El Interventor certifica que revisó, verificó y constató el pago de los Parafiscales de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados.

2. El recibo por parte de la Interventoría y/o Supervisor de las obras ejecutadas, no exime al contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia al citado contrato de obra.

Para constancia de lo anterior, firman los que en ella intervinieron

Firma: _____

HUGO JUNIOR ORTEGA TORRES
R/L CONSORCIO GESA
Contratista

Firma: _____

YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
R/L CONSORCIO TALUDES SGD
Interventoria

Original: ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
Copias: Contratista, Supervisor

	ACTA APROBACIÓN GARANTÍAS	Código: F-GJ-1140-238,37-001
		Versión: 0.0
		Fecha Aprobación: MARZO-17-2017
		Página: 1 de 1

CONTRATO DE NO APLICA Nro: 104 Adicional 1 DE 02/08/2024 RECIBO FINAL

CONTRATISTA(S): CONSORCIO GESA

OBJETO: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER

VALOR DEL CONTRATO:	64.809.568.908,48
VALOR ADICIONAL No: 1	32.350.733.687,52
PLAZO:	DOCE (12) MESES
PLAZO ADICIONAL No: 1	CUATRO (04) MESES
GARANTIA No:	56-40-101002452-9
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO
GARANTIA No:	56-44-10-1005331
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

AMPARO	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	4.858.015.129,80	29/08/2023	30/12/2024
CUMPLIMIENTO	19.432.060.519,20	29/08/2023	30/04/2025
MANEJOY CORRECTA INVERSION DEL ANITICIPO	19.442.870.672,54	29/08/2023	30/12/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	9.716.030.259,60	29/08/2023	30/12/2027
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	19.432.060.519,20	06/06/2025	06/06/2030

El suscrito Secretario (a) de Infraestructura aprueba garantías, de conformidad con las cláusulas del citado contrato.

Por constancia se firma la presente acta. Dada en Bucaramanga, 09 JUN 2025

Nombre: MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Secretario (a) de Infraestructura

Observaciones:

Proyectó: Nombre JHOANNA ANDREA GONZALEZ R
Cargo CPS 351 - 2025

Firma o VoBo:

Revisó: Nombre MARIA DEL ROSARIO TORRES VARGAS
Cargo Secretario (a) de Infraestructura
Supervisor

Firma o VoBo:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	**AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA**	**56**	**56-44-101005331**	**11**

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	**07**	**2025**	**29**	**08**	**2023**	**00:00**	**06**	**06**	**2030**	**23:59**	**ANEXO DE PRORROGA**

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN
	CONSORCIO GESA	**NIT: 901.712.408-5**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO:
CR 31 NRO. 51 - 74 OF 1110 TORRE MARDEL	BUCARAMANGA, SANTANDER	3186897943

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA	**NIT: 890.201.222-0**

DIRECCIÓN:	CIUDAD:	TELÉFONO
CL 35 NRO. 10 - 43 F 1 PISO 2	BUCARAMANGA, SANTANDER	6337000

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO, PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES, ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EN DESARROLLO DEL CONTRATO N. 104, DEL OBJETO REFERENTE A: CONSTRUCCION DE OBRAS DE MITIGACION Y ESTABILIZACION EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**29/08/2023**	**03/07/2025**	**$19,432,060,519.20**	**$19,432,060,519.20**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	**29/08/2023**	**03/07/2025**	**$19,442,870,672.54**	**$19,442,870,672.54**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	**29/08/2023**	**30/12/2027**	**$9,716,030,259.60**	**$9,716,030,259.60**
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	**06/06/2025**	**06/06/2030**	**$19,432,060,519.20**	**$19,432,060,519.20**

ACLARACIONES

SE EMITE EL PRESENTE ANEXO PARA APLICAR ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DE FECHA DE FIRMA 03/07/2025 AL CONTRATO N. 104 DEL 17 DE MAYO DE 2023.

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **53,047,484.00	$ *******8,000.00	$ **10,080,542.00	$ ********63,136,026.00	$ ***68,023,021,970.54	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

56-44-101005331

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BARRANCABERMEJA	AGENCIA MANDATARIA BARRANCABERMEJA	56	56-44-101005331	11

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
03	07	2025	29	08	2023	00:00	06	06	2030	23:59	ANEXO DE PRORROGA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL		IDENTIFICACIÓN	
	CONSORCIO GESA		**NIT: 901.712.408-5**
DIRECCIÓN: CR 31 NRO. 51 - 74 OF 1110 TORRE MARDEL	**CIUDAD:** BUCARAMANGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	3186897943

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:		IDENTIFICACIÓN	
	MUNICIPIO DE BUCARAMANGA		**NIT: 890.201.222-0**
DIRECCIÓN: CL 35 NRO. 10 - 43 F 1 PISO 2	**CIUDAD:** BUCARAMANGA, SANTANDER	**TELÉFONO:**	6337000

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

PARTICIPANTES CONSORCIO - UNION TEMPORAL :

NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACION
ASFALTOS AGREGADOS Y CONSTRUCCIONES - ASA CONSTRUCCIONES S.A	900592758-8	10.00
INGENIERIA PERFORACIONES Y CONSTRUCCIONES SAS	901148602-9	90.00

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CARRERA 12 # 49 A - 22 BARRIO COLOMBIA - TELEFONO: 3008461136 - BARRANCABERMEJA

56-44-101005331

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

RECIBO DE PAGO		
FECHA	**SUCURSAL**	**CLAVE**
3/7/2025	VIA ASESORES DE SEGUROS LTDA	174305
CONSORCIO GESA		901.712.408-5

LA SUMA DE	VALOR
SESENTA Y TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL VEINTI SEIS PESOS M/CTE	**$63,136,026**

POR CONCEPTO DE:
EXPEDICION POLIZA

RAMO	No POLIZA	ANEXO No	VALOR PRIMA
CU	101005331	11	$63,136,026
RC	101002452	10	$0
VALOR TOTAL DE LA POLIZA			**$63,136,026**

FORMA DE PAGO	MONEDA	BANCO	VALOR
EFECTIVO			

VIA seguros CANCELADO

FIRMA AUTORIZADA

CERTIFICACIÓN DE RECIBO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA, identificada con cédula de ciudadanía **N° 1.098.679.076** y, **ALFONSO VEGA ALBINO**, identificado con cédula de ciudadanía **N° 91.497.873** en calidad de representante legal y director de Interventoría CONSORCIO TALUDES SGD, respectivamente, en el marco de la Ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 163 del 28 de junio de 2023, nos permitimos certificar, que hemos recibido a entera satisfacción las actividades reportadas por el contratista de obra No. 104 del 17 de mayo de 2024, con las siguientes características:

PERIODO A COBRAR	**01 de noviembre al 28 de diciembre de 2024**
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$9.757.685.148,00
PORCENTAJE DE EJECUCION A PAGAR	10,04%

CONTRATO DE OBRA No.	104 del 17 de mayo de 2024
NOMBRE DEL CONTRATISTA	CONSORCIO GESA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT. 901.712.408-5
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y ESTABILIZACIÓN EN LOS SECTORES LA GLORIA, NAZARETH Y PABLO VI DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER
FECHA DEL CONTRATO	17 DE MAYO DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 64.809.568.908,48
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO	$ 32.350.733.687,52
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 97.160.302.596,00
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN	CUATRO (4) MESES
PLAZO ADICIONAL DE EJECUCIÓN 2	--
PLAZO TOTAL DEL EJECUCIÓN	DIECISEIS (16) MESES
SUPERVISOR/INTERVENTOR	CONSORCIO TALUDES SGD
IDENTIFICACIÓN DEL INTERVENTOR	NIT N° 901.727.221-0
FECHA DE INICIO	29 DE AGOSTO DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL	28 DE AGOSTO DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	--
FECHA DE REINICIO	--
FECHA DE TERMINACION	28 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS – ACTA DE REINICIO	--
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS – ACTA DE ADICIONAL	09 DE AGOSTO DE 2024
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
POLIZA	

Amparo	No. Póliza	Vigencia		Valor Asegurado
		Desde	Hasta	
CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO	56-44-101005331-6-7	29/08/2023	30/04/2025	**$19,432,060,519.20**
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	56-44-101005331-6-7	29/08/2023	30/12/2024	**$19.442.870.672,54**
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	56-44-101005331-6-7	29/08/2023	30/12/2027	**$9,716,030,259.60**
ESTABILIDAD DE LA OBRA	56-44-101005331-6-7	28/12/2024	28/12/2029	**$19,432,060,519.20**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	56-40-101002452-5-6-7	29/08/2023	30/12/2024	**$4,858,015,129.80**

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP CONTRATO ORIGINAL	NUMERO	RUBRO	FECHA	VALOR	NOTA
	3446	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .800	11/04/2023	$1.621.875.140,16	
	3447	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .800	11/04/2023	$3.492.200.956,20	
	3453	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .800	11/04/2023	$41.716.352.586,84	
	3454	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .201	11/04/2023	$8.303.507.238,48	
	3455	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .201	11/04/2023	$3.039.990.527,64	
	3456	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .201	11/04/2023	$6.635.642.459,16	
	0481	2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .800 2 .3 .2 .02 .02 .005 .3205018 .53290 .201	26/01/2024	$46.917.883.741.79	Reemplaza al CDP 3446 del año 2023
	5716	2 .3 .2 .02 .02 .005 .4503022 .53290 .501	02/08/2024	32.350.733.687,52	CDP adicional NO.01
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP CONTRATO ORIGINAL	RP 5472 DEL 19 DE MAYO DE 2023				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP RESERVA CONTRATO ORIGINAL	RP 271 DEL 26 DE ENERO DE 2024 (RP DE RESERVA)				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP DE RESERVA	CDP 00000468 DE 21 DE ENERO DE 2025				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP DE RESERVA	RP 00000227 DEL 21 DE ENERO DE 2025				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – CDP PASIVO EXIGIBLE	CDP 00004275 DEL 30 DE MAYO DE 2025				
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL – RP PASIVO EXIGIBLE	RP 00005820 DEL 30 DE MAYO DE 2025				

Certificamos que los informes: Técnico, HSEQ – Plan de gerencia, Social, aportes a la seguridad social, cumplimiento de soportes parafiscales, etc., fueron presentados por el contratista de obra No. 104 del 17 de mayo de 2023, los cuales, fueron revisados y se encuentran aprobados por esta interventoría CONSORCIO TALUDES SGD, toda vez que, cumplen con lo pactado en el contrato, pliego de condiciones y demás anexos estipulados en el proceso de contratación.

La presente certificación se expide exclusivamente para el trámite de pago del Acta de Ejecución final ante la Alcaldía de Bucaramanga, el Tres (03) de Julio de 2025 por lo tanto, no es documento idóneo para acreditar experiencia.

Atentamente,

Firma: _____

YOHANA GINETH CEPEDA CHAPETA
Representante Legal
CONSORCIO TALUDES SGD

Firma: _____

ALFONSO VEGA ALBINO
Director de Interventoría
CONSORCIO TALUDES SGD

Banco de Occidente

SAE GOBERNACION DE SANTANDER

CAJA 2 | 25 JUL 2025 | CAJA 2

SECRETARIA DE HACIENDA
DEPARTAMENTO DE SANTANDER
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES
NIT 890.201.235-6

Recibo de recaudo No: 2502500472635

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
No. Documento: 901712408
Nombre:
CONSORCIO GESA

TRÁMITE
CERTIFICACION DE DOCUMENTOS OFICIALES

ESTAMPILLA-TASA-IMPUESTO-CONTRIBUCIÓN

PRO HOSPITAL	$4.800
TOTAL	$4.800
Ordenanza 029 2005	$480
Total a pagar	**$5.280**

Con destino a:
Alcaldia de Bucaramanga

Fecha expedición: 2025/07/25
Fecha límite de pago: 2025/07/31

Puede ingresar a
https://estampillas.syc.com.co/
para validar y consultar el detalle del pago de la Estampilla Departamental.

RE-OP-07L

SOPORTE TRÁMITE

Hora Imp:20250725 0:59:37

Banco de Occidente

SECRETARIA ADMINISTRATIVA
REVISADO POR:
OFICINA DE RADICACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE CONTRATOS
FECHA 11-08-25
ALCALDIA DE BUCARAMANGA