DIAN	Control Registro de Asistencia Reuniones	FT-TAH-1674
Proceso: Talento Humano		Versión 3

Datos del responsable

Número de identificación	Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Otros nombres
79051835	BERMEO	CASAS	HECTOR	FERNANDO

Información de la Reunión

Tema: Comité de Obra Contrato 00-194-2024

Lugar: Sala de Juntas Edificio DIAN Seccional Leticia

Dependencia que cita: COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA | Cód. | Horario de 11:20 hasta 12:00

Objetivo de la reunión:

REALIZAR EL COMITE PARA VERIFICACION DE AVANCE DE OBRA CONTRATO 00-194-2024

Participantes

No.	Nombres y Apellidos	Cargo	Correo Electrónico	Dependencia	Firma
1	HECTOR FERNANDO BERMEO CASAS	GESTOR I	HBERMEOC@DIAN.GOV.CO	INFRAS	
2	RICHARD ALEXANDER JIMA VILLA	RESIDENTE OBRA	richardsilvavilla@gmail.com	CONTRATISTA	
3	Gabriela Murrieta Vela.	SST	gabrielady994@gmail.com	contratista.	
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					

Compromisos (cuando no elabora acta)

SE REALIZA COMITE DE AVANCE DE OBRA 12-02-2025 EN LA CIUDAD DE LETICIA

- PERSONAL EN OBRA 2 OFICIALES 2 AYUDANTES - RESIDENTE SISO GABRIELA MURRIETA Y RESIDENTE RICHARD SILVA
- AVANCE DE OBRA 18%
- SE REALIZA LLAMADO DE ATENCION POR RETRASO EN AVANCE DE OBRA Y SE SOLICITA PLAN DE CONTINGENCIA - EL RESIDENTE ARGUMENTA EL RETRASO A CAUSA DE LA NO LLEGADA DE LA OBRETA

Fecha: 2025 | Feb | 12

Powered by CamScanner

ESTIMADO PARA EL DIA 24 DE FEBRERO, SE SOLICITA POR PARTE DE LA SUPERVICION QUE SE ENTREGUE EVIDENCIA DE LA COMPRA Y TRASLADO DE LA CUBIERTA. (FACTURAS, GUIA DE TRANSPORTE O CONTRATO DE TRANSPORTE)

(2) SE SOLICITA LA CARPETA DEL RESIDENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, LA CUAL NO SE PRESENTO, SE SOLICITA COMPROMETE A LA ENTREGARLA EL VIERNES 14-02-2025

(3) SE REALIZA LA REVISION DEL DISEÑO ESTRUCTURAL PRESENTADO, SE AJUSTAN LAS CANTIDADES Y SE LIBERA LA ACTIVIDAD PARA INICIO DE TRABAJOS.

(4) SE REVISA BALANCE DE OBRA Y SE AJUSTAN LOS ITEMS PARA INICIAR EJECUCION DE PARTIDAS QUE NO TIENEN RUTA CRITICA POR LA NO LLEGADA DE LA CUBIERTA.

(5) SE REFIERA ENCARGADO DE ATENCION PARA EL PLAN DE CONTINGENCIA. Y DAR CUMPLIMIENTO A CRONOGRAMA DEL CONTRATO.

Powered by CamScanner