Nota 1: octubre 15
Se Firma Acta de Inicio del Contrato

Nota 2: octubre 16
Sin Actividades ejecutadas

Nota 3: octubre 19
Sin Actividades ejecutadas

Nota 4: octubre 20
Sin Actividades ejecutadas

Nota 5: octubre 19
Se efectua comite y se realiza recorrido de obra, en los cuales se observan los elementos faltantes de trabajo a ejecutar Esta Actividad estuvo a cargo de: Ing Victor Gabriel Peña, Ing Diego Fernando Sanchez, Ing Mario Bohórquez, Ing Juan Camilo Quintero, Adriana Murcia, Mayor Tatiana Bohórquez

Nota 6: octubre 21.
No Se inicia Actividades

Nota 7. octubre 22.
-Se hace recorrido Por los Sectores internos de Pasillos internos del dispensario y de Areas como lavanderia, Archivos, Consultorio 19, Sala de Espera, Fisioterapia, Funcionarios, Laboratorio clinico, Rayos X, Cuarto de Ambulancias, residuos hospitalarios. Ruta de evacuacion, Verificando y haciendo Actividades Preliminares, realizando Medidas

Pasa →

Norma
Norma
Powered by CamScanner

—Buenos, Verificando estado actual de sitios a intervenir
Se verifica medidas de Consultorios 1-2-3-4-5-6-7,
Se observa internamente el estado de Tejas Cubiertas en
Policarbonato en los Sectores de Archivo y Pasillo

Nota 9: octubre 23
No se realizan Actividades

Nota 9: octubre 24
Se hace recorrido verificando estado actual de areas a
intervenir y realizando inspeccion de los sitios en referencia
como: Fachadas norte y oriental, Se hacen las respectivas
medidas con Sala de recepcion, Auditorio, Baños, Cafeteria
Bodega, admision de Pacientes. Al igual se verifica estado
Actual de las Cubiertas de Policarbonato en Piso de Ceramica

Nota 10: octubre 25
No se realizan Actividades

Nota 11: octubre 26
Se hace recorrido de los sitios a areas a intervenir, Para
Verificar medidas, estado actual de Puertas, Ventanas etc
de Rayos X, Consultorios, Laboratorio Clinico. Al igual Se hace
Inspección de Sitios donde habian Demoliciones de
Anchapas, Ceramica y/o demanda de equipos, Lamparas
Puertas, Ventanas etc.

Nota 12: octubre 27
No se realizan Labores

Nota 13: octubre 28
No se realizan Labores

Nota 14: octubre 29
No se realizan Labores

Nota 15: octubre 30
No se realizan Labores

Nota 16: octubre 31
No se realizan Labores

Nota 17: Noviembre 01
Se hace Inspeccion, Para Verificar Porque Dias no Pueden
Iniciar a las Actividades de demolicion de Cielo raso en los
Consultorios 1 y 2 y en el area de Laboratorio, Se condiciona el
Sitio de almacenamiento de escombros y material sobrante, en
el Sector al Frente de Laboratorio

Norma

Powered by CamScanner

Fecha 18. Noviembre 02

Se continua con las actividades de demolición y desmonte de ciclo rojo en el Sector de rampa 2c y Consultorio 43, Se hace retiro de una manga Siguiendo el retiro de los respectivos escombros

Fecha 19. Noviembre 04

Se hace Verificaciones de Áreas Para hacer desmonte de ciclo rojo y Se hace recorrido Para observar donde hay que desmontar de Pared, cortinas. Se observa internamente estado actual de las Cortinas en los consultorios.

Fecha 20. Noviembre 05

Se continua con las Actividades de desmonte de ciclo rojo en los Sectores de Consultorio 3, consultorio 2 de la Mayor Longitud, Pasillo entre consultorio 19-20, Pared Interna de Pasillo de Ingreso. Se hace retiro de una manga aislante del retiro e identificación de los respectivos escombros y Residuos.

Fecha 21. Noviembre 06

Se continua con las actividades de desmonte de ciclo rojo en los Sectores de Consultorio 5-6-Pared Pared Pasillo Consultorio 19-20 y Pared Interna Se realizó [illegible]

Fecha 22. Noviembre 07

Se Continua con las actividades de desmonte de ciclo rojo en los Sectores de Consultorio 10 - 14 - 15 - baño Contiguo Pasillo Consultorio 19-20 - baño hombres, Se hace el recorrido por Fisioterapia Para Verificar y Programar desmonte de ciclo rojo, Se Verifica medidas de demolición de enchape Cerámica baño mujeres y baño hombres,
- Se Presenta Lluvias moderadas de 7am a 10 de la mañana

Fecha 23. Noviembre 08


Se Continua con las actividades de desmonte de ciclo rojo en los Sectores de: Consultorio 17 - 20 - Fisioterapia al igual que en baño mujeres y consultorio 8, Se hace retiro y almacenaje de material Sobrante y de escombros en el sitio Señalado
- Se Presentan lluvias moderadas de 3:00 pm a 4:30 pm

Fecha 24: Noviembre 09


Se Continua con las intalaciones de Vigas de información Para la Señal que se encuentra Fuera de Servicio y las que estan en Funcionamiento al Público. Se Continua con las actividades de desmonte de ciclo rojo en los sectores de: Consultorio 7 - 9 al igual que en Fonoaudiología, Cuarto medico de enfermería en su Vez Se desmonte ciclo rojo en los Paredes de Dicho consultorio y en Sala de espera. Se aplica Cubierta y colocación de estructura de Soporte Para el nuevo enchape todo esto en el área Pasillo Contiguo a Fonoaudiología y Psicología. Se inicia la demolición de enchape Cerámica Pared de baño mujeres. Se hace desmonte de Lavamanos y Unidad Sanitaria en baño mujeres, Se inicia Picadura Para desprender ciclo rojo

Persona


...Se hace demarcado de cielo raso en baño de enfermería
Se Instalan lluvia sanitaria de ø110mm,



Lunes 25: Noviembre 11
Se continua con la instalación de cielo raso en el baño de mujeres, Se continua Pintura mate de los Pasillo de ambulatorio para iniciar a escarificar [illegible] de los muros



Lunes 26: Noviembre 12
Se continua la instalación de estructura metálica para el cielo en drywall en el Sector de Archivo y Consultorio Pasillo Se inicia instalación enchape Pared en Consultorio 2, Se continua escarificando muros de Pasillo en baño mujeres, Se realiza reunión x Prob del SST de obra e interventoría con temas referente a las obligaciones de aseo, mantenimientos y Cuidado y Protección





Lunes 27: Noviembre 13
Se inicia el mantenimiento de Fachada (norte), con la lavada y limpieza de áreas en mal estado, Se continua realizando la instalación de enchape Pasillo de baños mujeres y Consultorio 8. Se realiza comité por Prob de SST de obra e interventoría y Personal de obra (Contratistas) para Verificar Procesos de riesgos existentes en obra, Se hace demarcado cielo raso de Sector de Consulta externa, Se instala Punto Fijo de agua potable del dispensario

Lunes 28 Noviembre 14
Se Continua colocando estructura para instalar en drywall en las áreas de Pasillo Externo y Consultorio Sector Frente Fisioterapia, Se inicia el mantenimiento de Cajas de inspección en el Sector externo (Norte). Se hace demarcado de cielo raso en el Sector de Urgencias al igual que la demolición de muros divisorios en el área de Urgencias, Se hace demarcado de Pisos del Consultorio 20 y en el cuarto de enfermería Piso de Consulta externo, Se inicia el enchapado de estructura área Frente a Fisioterapia, Se hace la instalación del Punto Fijo de agua, Se presenta lluvia Fuerte de 2:00 a 3:00 Pm

Lunes 29: Noviembre 15
Se continua con la instalación de enchape en baño del Consultorio 8 Se hace demarcado de división de baños en el baño de mujeres Se Continua con actividades de escarificar muros de baños mujeres Se hace reunión con la Parte de SST interventoría - obra. Personal de obra y la Personal de Seguridad y Salud de trabajo del batallón para tema como tema Principal Salud y otros temas encontrados por alguna emergencia que se pueda presentar, Se hace demolición de cielo raso en Pasillo interno de consultorio - Emergencia. Se da inicio a la Hoja del Personal asistente - Se observa como continua el Suministro de agua (con muy baja Presión). Se anota que [illegible] y mantenimiento de material sobrante (estructura metálica) al igual a baterías sanitarias



Lunes 30: Noviembre 16
Se Presenta Fuertes lluvias desde las 2:30 Pm hasta las 8:00 Pm, Se Continua emplacando estructura para muro en drywall en el Sector Consultorio Pasillo Fisioterapia, se hace demarcado de cielo raso Consultorio de Sicología C16), Se inicia a instalar muros interiores de baños mujeres, Se hace instalación interna de cableado de Canaleta) Consultorio (al 7, Se continua con Pisos

Powered by CamScanner

Viernes labores de escritorio recepción bajo mayoreo y Consultorio 8
Se continuan labores electricos en Consultorio 1-2-3-4-5-6
7, Se continuan trabajos de limpieza y lavado de fachada-
Sector norte

Nota 31: Noviembre 18
Se continuan labores de lavado y limpieza de fachada exterior sector norte, Se hace recorrido de mayoreo interno Bajo Consultorio 8, Se inicia el montaje de estructura portante para cielo falso en consultorio 1 y 2, Se hace cambio de bidio bandeja y llega una la cual inicia sus labores inmediatamente, Se continua con el montaje sobre estructura para muro en Drywall Sector Pasillo Consultorio Fisioterapia. llega a la obra estanqueidad, en 7 con asistentes, Faltan en x, Se hace recorrido de Pared en el Consultorio 8 y escarificación reflectiva

Nota 32: Noviembre 19
se continua labores de montaje de estructura Perfiles para cielos en Consultorio 3 y 4, 5 y 6, Se continua reforzando estructura para sistema liviano Como divisiones Pasillo de Archivo, Se inicia el retiro de muro en Pared de Medicación, Se hace recorrido para Verificar Actividades a realizar en cirugía Ambulatoria, Se continua con recorrido interno en Paredes de Consultorio 8, llega material que se requiere Pared drywall, Paneles, Tanques, Pintura, Madera, Estuco etc
hoy llueve fuerte y Continuo hasta las 7:30 am hasta las 12:20 Pm aproximadamente este, Se retoma escarificado Pared bajo mayoreo y Consultorio 8

Nota 33: Noviembre 20
Se continua con el reforzamiento estructural para la instalación de Placa de Fibrocemento Para muro divisorio en Area de archivo, llega contratista de la Parte Electrica para iniciar de replantear trabajos en Area donde quedan Ubicación, Se continua con Trabajos para retirar estructura para Soporte de cielo falso en Consultorio 6 y 5, Se continua con recorrido de Paredes internas en Consultorio 8 - Se hace retiro de muros en Consultorio 1 y 2, Se inicia labores de montaje de entramado Metalico en Fachada Norte para limpieza y lavado de Fachada, y se inica limpieza y lavado de Fachada en el Sector del segundo Piso 7 ventanas Pendiente Continuar Se Retiran Horas mañana de 10:30 a 12:30 Pm

Nota 34: Noviembre 21
Se realiza el demarte de ventana que se encuentra el Pared de Evacuación, Por orden de mi maestro Roberto, Se hace continuación de demolición de estuco hasta el nivel de Piso, Se hace Actividades de demarte de ventana Consultorio 8, Se continua con recorrido de Pared del bajo de mayoreo el cual que se hace Actividades de escarificar Pared existente en bajo mayoreo, Se hace lavado y limpieza de Fachada- Segundo nivel Fachada Norte, lo cual Se suspende Por Solicitud de interventoría Por lluvia -Se hace instalación de Panel de Pvc en cielo falso consultorio 5. Se hace traslado de resane de Pared área de Evacuación, Se hace trabajar electricos en Area de lavandería y Cuarto medico enfermería, Se hace resane de Pared en Consultorio Se Retiran Horas Pasan de 2:00 Pm a 3:20 Pm, las cuales Pasan a Ser Horas moderadas.
Se realizan actividades de guarda escoba en medio caña hasta el medio día. No se evidencian ejecución de actividades en área de consulta externa en horas de la tarde.
R. Interventoría:

Nota 35 Noviembre 22

-se continua con resane de muros, piezas de baño de mujeres, y se hace respectivas especificaciones de los muros interiores de baños, se continua con limpieza, lavado y Pulido de fachadas en el Piso Norte, se instala Panel de cielo raso en corredores 12 y 13 y se continua con su respectiva instalación de estructura de Soporte, se hace demolición de muro para luego que se encuentre en Zona Piso de (Recreación), al igual que se demuele Ventana en área de Vacunación y se labrado su respectiva abertura, al igual que se demuele Ventana (donde se encuentran los medidores), se retira Puerta y Ventanilla de vidrios en los baños, se continua fijación de cielo plásticos en Zona lavandería y área del comedor de un nuevo techo.

Se Retira Hasta Fecha Hora las 2:10 hasta las 3:00pm

Nota 36 Noviembre 23

Se continua con la instalación de estructura de Soporte para cielo raso en PVC en Piezas de Consultorios y en Pasillo de Recepción, se instala Panel para cielo raso en PVC Consultorio 6, se continua con lavado y limpieza de Fachadas en Área Norte, se continua ejecutando trabajos de instalación de cielo plásticos, en lavandería, Área de Consultorio de Menor techo. Se instala Panel de cielo raso Consultorio 7, se instala en estructura metálica Soporte cielo raso consultorio 7, se continua con demolición y Abertura de Puerta Vano en los muros (Recreación) Se hace provisional para cielo de Luz, de Ventana Piso Recreación y su respectivo resane en bases de la Pared

Nota 37 Noviembre 25

la intervención no dejan iniciar labores, una vez se hagan Cambio de Guardia por Parte de ellos con el Personal de obra, la cual termina 7:45am y a esa hora se inicia labores, se inicia Seguir Pasos en instalación Ventana (Cuarto) Consultorio 8' se hace reunión por Parte de intervención y Personal de obra con sus contratistas para tocar el tema del Aseo y limpieza de todos los sitios de obra y la responsabilidad de cada uno de los Contratistas en la limpieza en las obras, se continua con la instalación de Panel de cielo raso en el consultorio 1 y Zona de lavandería, se hace jornada de Aseo General en todas la Frentes de trabajo, se continua con la instalación de estructura Portante para cielo raso en Consultorio 7, se hace actividad de Cambio de resane en Panel baños, se continua con limpieza y Pulido de Fachada Norte, se traslado todo lo de Lugar, se retira Piso del Retiro de material de escombros

Nota 38 Noviembre 26

Se continua con la demolición de ambiente para hacer vano de Puerta para Consultorio Doble Cuarto de Citas, se continua instalaciones de cielo plásticos en el Pasillo de Rampas X, se inicia Desmonte de cielo raso en zona afectada en el área de Entrada Domiciliaria, se continua con la limpieza y Pulido de Fachadas Área Norte, se inicia la aplicación de Boya Para (Grietas) en zona Norte de Fachadas, se continua con demolición de Puertas exteriores de Consultorio 1 al Consultorio 5, se continua con la instalación de estructura Soporte en Consultorio 7 y Consultorio 6 Para Paneles en PVC, al igual que se inicia la instalación Estructura Para cielo raso en Entrada de medicamentos, se demuele Ventana en Pisa de lavandería y se continua con estructura en lavandería y vacunación.

Powered by CamScanner

Nota 39 Noviembre 27

-Se hace levantamiento en mampostería (ladrillo facil) en el área de vano que se ubicaría en Sala de enfermeras en Pasillo, Se continua con la instalación de Paneles PVC y Estructura en el área de Farmacia (Contiene de medicamentos), Se continua instalación el de tolvas electricas en techos x - Se continua con instalación de Paneles PVC en el Consultorio 6 Se hace actividades de cuando de resane en el Consultorio 8 Se termina temporal de Ventana en zona de Lenceria y Se procede a levantar enchape interno de la Lavandería Se continua con aplicación de base en Fachada Norte y Se hace limpieza y Pulido de Fachada Norte este zona Norte - Se instala Sistema Eléctrico para Tomas Usados en el baño de mujeres - Se verifica Planos y Verticalidad de mampostería - Se hace resane de Muro en Consultorio 8 - Se inicia Colocación de ladrillo (Cemento Blanco) para cierre Vano Ventana en Lavandería - Se hace la colocación Malla de Soportes Lavandería - Se hace demolición de muro divisorio de techos x y Consultorio 10.

Nota 40 Noviembre 28.

-Se termina temporales para el cierre de Vano de Ventana para Continuar con resane en Sala de enfermeras Pasillo, Se Continua con la instalación de Paneles PVC y estructura techos medicamentos, Se instalan Puertas, Ventanas, muebles (melamine de cocina), de los Lubricar que se encuentran en Sitio de almacenaje (2 Piso), Se termina colocación ciclo raso Consultorio 6 - Se hace levantado de ciclo raso existente en en área de Entrega de medicamentos (Zona Farmacia), Se continua con mampostería cierre Ventana Lavandería - Se inicia resanes en mamparas Sala enfermeras (Pasillo), Se hace limpieza de Fachada Sector Norte - Se inicia aplicación de Sicaplast en Fachada Area Norte - Se instala Estructura muro divisorio de ejes X y Consultorio 10

Pasan →...

→ viene... Se hacen resanes de resanes en el segundo nivel de Fachada Norte, Se continua muro divisorio de ejes X y Consultorio 10.

Nota 41 Noviembre 29.

-Se hace levantación de enchape en muro de Mezzanine de Lavandería, Se termina resane de muro Sala de enfermería Pasillo, Se termina la instalación de Paneles en PVC cierre de medicamentos, Se hace terminados y detalles en ciclos techos de Consultorios - se hace resane de muro de cierre en área de Lavandería - Se continua con limpieza y pulido de Fachadas Sector Norte - Se continua con textura en sicaplast en Fachada Sector Norte - Se inicia empanado de estructura de muro divisorio de ejes X y Consultorio 10 - Se continua Pulido de Fachada Segundo nivel Fachada Norte, Se continua instalación de tolvas electricos Consultorio 9 y Consultorio 10.

Nota 42 Noviembre 30

-Se continua con la limpieza y Pulido de Fachadas 1 y 2 nivel Fachadas Norte - Se continua con textura en sicaplast Fachada Zona Norte - Se continua con terminados y detalles de cielo raso en PVC en Consultorios - Se hacen Trabajos de instalaciones electricas Consultorio 9 y 10 - Se hace instalación de estructura para cielo raso en Consultorios 8 y 9 en área de ejes X - Se continua con demoliciones de enchapes en Pared área de Lavandería y Se hace demolición de pared en vano de Puerta Vecindad - Se termina resane de muro cierre Ventana Lavandería Parte interna y externa - Se inicia cierre de vano Puerta Sector archivo Lavandería

Powered by CamScanner

Nota 43: Diciembre 02

*Se continua con los Trabajos de detalles y terminados de Cielo raso en las áreas de consultorios, se harán Perforaciones en ellos para la instalación de lámparas; se continua con la instalación de estructura Portante para cielo raso en PVC en consultorio 13, se continua con instalaciones de redes eléctricas; se continua con Pulida y limpieza de fachada en área norte en Primer y Segundo nivel; se hace pausa activa y reunión de socialización para dar información al personal de área en relación a Nets, limpieza Educación etc. en los diferentes sitios de la obra, se inicia la instalación de cielo de vidrios (Puertas de entrada) en los áreas de consultorios; se termina muro de cielo dividido-lavandería; se continua construcción de enchape muro de lavandería; se hace retiro de escombros que existían en el sitio de almacenaje; se continua estructurando y colocando estructura y Paneles PVC en mayor x; se hace resane exterior de fachada norte (balcón 2 nivel); se reunión personal que aún trabajando labores de mantenimiento, arreglos etc de labores de cubre existente en diferentes sitios de la obra para socializar y no tienen ni pertenecer al consorcio ; se presentan fuertes lluvias desde las 4:50 pm

Nota 44: Diciembre 03

*Se continua con la limpieza y pulida de fachada norte primer y segundo nivel; se hace terminado (consulta y cielo) en baños sistema liviano en cielo Gotera baño mujeres; se inician resanes de muros de cielo en vidrios Puertas en consultorios; se continua colocando estructura en consultorio 13 y área de cuartos; se continua instalación de estructura e instalación de Paneles PVC en dirección de ingreso x; se continua manipulación vidrios de cielo Puertas consultorios. Fuertes lluvias desde las 2:45 pm a 3:50 pm se adelanta con el acompañamiento de la supervisora el enchape a usar en los baños. P-Int.

Nota 45: Diciembre 04

-Se continua con las actividades de limpieza y pulida de fachada norte en 1 y 2 nivel - se hace resane de pintura exterior en fachada norte 2 nivel; se hace resane de muros de vidrios Puerta consultorios en sala externa; se hace terminado con estuco en muro el área de salón de belleza y consultorio 8; se continua con estructura para muro divisorio en salón de belleza, se hace demolición de enchape de piso área de lavandería; se hace estructura para cielo raso en zonas de ubicación; Personal que labora con el contratista walter López se retira y abandona la obra a la 1:de la tarde; se presentan lluvias fuertes desde las 2:30 pm hasta las 3:45 pm, ilvia, se hacen trabajos de redes eléctricas, se realizan actividades de demoliciones en baños de la noche y madrugada.

Nota 46: Diciembre 05

Inicia nuevo personal de obra, los cuales inician con la dotación de epp's en el área de consultorios (Consulta externa); se inician los cielos en vidrios de ingreso x; continua trabajos de redes eléctricas; se continua trabajos de limpieza y pulida de fachada norte en 1 y 2 nivel; se retira Granito de fachada norte; se termina de hacer cielos en vidrios de ingreso x; se observa nuevamente como los trabajos y trabajos que están haciendo dentro del consorcio dejan basura, escombros etc de los trabajos que están ejecutando en referencia a demolición etc que se encuentran en los cielos rasos, se hace mantenimiento (Cielo de cielo) en el área de pasillos - Consulta externa - Psiquiatría, adelantando con pulidos en la noche y adelantando cuartos; se hace limpieza general de la obra; se hacen trabajos en horario de la noche y madrugada (demoliciones/Varios sector ubicación), hay mucha lluvia fuerte desde las 2:15 pm hasta las 4:00 pm

Powered by CamScanner

Nota 47. Diciembre 06
-Se inicia con las actividades de nivelación de placa de la bajar de muros y Contrario 2 (Piso bajo habitable), Para el siguiente encofrado de muros, a su vez se verifica y se hacen retoques de alineación de Piso; Se hace instalación de tuberías y Puntos para instalación de Pasillos Sanitarios. Se termina encofrado de muro de cierre (Primitivo - Contrafuerte) Para entonces se hace encofrado de viga de Puente Contrafuerte 5; Se continua con actividades de Cabezas viga Pisos de Circulación y se hacen actividades de alineación de vigas con Pedestal hasta las 2:00 Am; Se hace Cabeza de remate en viga de Puentes entonces de Contrafuertes; Se continua con limpieza y Pulida de Fachada Zona norte 1 y 2 nivel; Se continua con instalación de estructura Portante para cielo raso en Contrafuerte 9 y 10 Se continua con labores de Instalación y colocación de Cuadrosacabar en Contrafuertes, Hubieron Fuente de 2:15 a 3:30 Pm
Se solicita devolución y corrección de materiales en el área de bancadera P. Int.

Nota 48. Diciembre 07
Se continua con trabajos de alineación y nivelación de Placa base: muros y Contrafuerte y (Base habitable); Se continua con Control y demolición en Pisos y Pedestal en Contrafuertes para cuadroescalera; Se continua con limpieza y pulida de Fachada norte 1 y 2 nivel; Se aplica Grafiplast en 2 nivel Fachada norte, Se hace y termina Cabezal en vigas de circulación; Se hace instalación de cielo de viga Contrafuertes en Circulación;

Nota 49. Diciembre 08
Se hace las logísticas para que el Personal haga labores de colocación de muros Placa para dejar desencofrado para las siguientes tendidas de estos casi para liberar espacio para la aplicación de Granito

Nota 50. Diciembre 09
Se hacen actividades de corte de bordillos en las contrafuerte 3-4 y 5 y colocación en su respectivo Ambientes Piso, Se continua con limpieza. Pulida y aplicación de granolit en Fachada norte en 1 y 2 nivel; Se hace aplicación de pintura y Lijado en muros de escaleras, Se continua Colocación Porcelanato en Piso de circulación - Se recibe muro en contrafuerte 6 del lado de Puerta - Se hace nivelación y trazado para piso en baño de mujeres - Se continua con aplicación de pintura para muros de contrafuerte consagrada de Sicología - Se hace aplicación de 1 mano de Pintura interna en muros de escaleras. Se hace instalación de bajantes PVC en cielo raso de circulación - Se hacen cortes de vigas en Piso y escaleras y circulación - Se hace instalación de red eléctrica en Piso interna de Archivo - Se Presentan Lluvias moderadas de 1:45 Pm a 2:50 Pm

Nota 51 Diciembre 10
Se continua con limpieza y Pulida de Fachada norte 1 y 2 nivel, Se hace aplicación de Pintura en muros internos de escaleras - Se hace instalación de muro interno en Sector de archivo - Se Continua trabajos de instalación de estructura y laminas PVC para cielo raso en Sector de circulación y Pasillo Primitivo y Porterías consagrada de Físicos - Se continua con red eléctrica en Pasillo Peatonal Primitivo. Se hace terminado de muros en 19 ejes X; Se aplica grafito para media Caña en contrafuerte 1 y 2 - Se hace nivelación y se inicia las instalaciones de encofrado para Piso en todos ambientes.

Paloma

Viernes. Se hace demolición y desmonte de accesorios y batería Sanitaria en baño de vecinos - Se hace limpieza y nivelación de Sardinel de Columbarios - Hora Corte de 2:20 a 3:10 Pm.

Nota 52: Diciembre 11

Se continua con la instalación de Enchape de Piso en el baño de mujeres, Se continua los Trabajos de Granito para medio contra en Columbarios 1-7), Se hace limpieza y Pulida Fachada Norte en 1 y segundo nivel al igual q Granitol Columbarios Funerarios y 2 nivel Fachada norte - Se hace demolición de Placa de concreto en Area de bateria - Se inicia la nivelación de Placa en el Columbario 8 para verificar nivelar e iniciar instalación de concreto para Piso - Se continua con estructura e instalación de tuberia PVC para cielo raso en Cuarto medico enfermeria, columbario 8 y 10 - Recreo en area de Planificación; Se hace recorrido interno de cruce divisorio de Parillo Columbarios - Planificación - Se hacen trabajos de desmonte baños, accesorios, nivelación placa en baños de vecinos y tambien se continuan labores de instalación luminal PVC para cielo raso.

Nota 53: Diciembre 13

Se termina estructura e instalación de luminal PVC para cielo raso en Columbario 9 y 10 - Se continua los Trabajos de instalación de cables electricos y accesorios - se termina el recubrido de nivelación de Piso en Columbario 8 - Se continua instalación de ceramica de Piso en baño mujeres - al igual se continuan trabajos de cuarto de Piso y recubrido en Columbario 2-) y 4 - Se hace cielo de tuberia para la instalación de luminarias - Se continua limpieza y Pulida de Fachada norte 1 y 2 nivel y se hace instalación y Granitol Fachada Norte Se hace Sendero de Tuberia Sanitaria en Columbario 8 - Fuera Horario desde las 1:50 hasta las 2:40 Pm.

Nota 54: Diciembre 13

Se continua los actividades de aplicación de Granitol en Fachada norte 2 nivel al igual que limpieza y Pulida en 1 y 2 nivel - Se hacen Trabajos de Granito para medición en columbarios 2-) Se hacen desmonte de Tejas y elemento electricos en cubierta - Se hacen cielo de ceramica en Piso en area de Recreación para hacer las Perforaciones Anclajes engranito Se hace Pulida y Pastillada de muros interior de recreación - Se hace Trabajos en muro divisorio de area de zona de autos Se hacen instalaciones de baños en Sector Recreación - Se hace reunion con todo el Personal de la obra y Parte de interventoria en las cuales se informa al todo el Personal de responsabilidades, Cronograma, Actas de observaciones sobre el Deber de generar en la obra - Se hace Jornada General de Orden de los Personal de la obra.

Nota 55 - Diciembre 14

Se Continua realizando aplicación de Granito para medición en columbarios 3 y 4 - Se continua Ceramica Para Piso en Columbario 8 - Se Continua limpieza y Pulida de Fachada norte 1 y 2 nivel - Se hacen trabajos de Picado y Pulida de muros en Sitio de interior de Columbario antiguos de Sicologia y muro divisorio archivo - Se hace instalación de tuberia PVC Para cielo raso y ESTUCO en Piso de recreación -

Nota 56 - Diciembre 16

Se hacen trabajos de Pintura en muros interiores de la lavanderia - Se Continua trabajos de limpieza y Pulida de Fachada para norte 1 y 2 nivel - Se hace aplicación de Granitol en Sector Fachada norte - Se hace desmonte de tejas en balcones zona norte - Se continua con enchape de Piso en baño mujeres y Columbario 8 (Sección hombres) - Se hacen colocaciones de redes hidrosanitarias en Columbario 8 - Se hace resanes y detalles de Estuco en muro divisorio en zona de sotano - al igual terminado de estructurar en este Zona

Pasar →

Powered by CamScanner

Viernes ... Se hace Retiro de mover en Consultorio entregado Sicología - Se hace colocación para colocar Cielito Raso Iluminación en Zona Vacunación - Se hace instalación de lámpara Led Raso Cielo raso en Zona medicina en Prioritaria - y en Zona de Vacunación - Se hace Trabajo de instalaciones de redes eléctricas en área de Fisioterapia

Nota 57 Diciembre 17

* Se Continuan con trabajos de redes eléctricas en Zona de Fisioterapia - Se hace trabajos de detalle y Retiro de muros en Consultorio en Seguida de Sicología - Se terminan instalacion de luminaria Led en Cielo raso de Cuarto medico Prioritario - Se hacen las instalacion de enchufe de Pared en bajo de mujeres - Se Continua Enchufe de Piso en Consultorio 8 (bajo hombres) Se hace trabajos de Instalacion de Retiro de Fachaleta 1 y 2 nivel Se hace desmonte de tejas bañeras 2 nivel - Se hace Cambio de Seguridad y Protección con todo el Personal de obra Se Continua trabajos de detalles y Pintura mover interiores en Lavanderia - Se hacen trabajos de detalles y enlucido en Area Auditorio Zona de Retiro - Se hacen trabajos de redes instalaciones en Consultorio 8 (bajo hombres) -

Nota 58

Diciembre 18

Se Continua bañeras y Retiro de Fachada hasta 2 y 2 nivel - Se hacen trabajos de redes eléctricas en Fisioterapia - Se hace Retiro de Retiro, Cerrajas, detalles de mover interiores en Vacunación Se hace Retiro de Fierro de muro en Area de Retiro al igual que se Continua con Eléctricas de cielo raso en Area de Retiro

Nota 59 Diciembre 19

- Se Continua Continuar trabajos de Pintura Colgaduras y detalles de mover en Zona de Lavanderia y Vacunación - Se hace limpieza y Retiro de Fachada hasta 2 y 1 nivel - Se hace instalacion de Interruptores y colocación de luminarias Led Raso cielo raso Sector Activo - Se hacen trabajos de detalles y Cachetear de mover luminarias en Activo, Retiro y muro mayor X - Se hace instalación de luminaria Led en consultorio 17 y 18

Nota 60 Diciembre 20

* Se Continua bañeras de limpieza y Retiro de Fachaleta en el 1 y 2 nivel - Se Continua con detalles y Retiro y Pintura en la Piscina de lavanderia y vacunación - Se hace instalacion de luminaria 30x30 el igualque colocación de luminaria Led raso cielo raso en Consultorio 17 y 18 Se hace retiro y detalle de muros Sistema Liviano en retiro y activo - Se hace desmonte de (bañeras) tejas trabajos en el Segundo nivel Fachada norte - Se hace instalaciones redes eléctricas en lavanderia - Se instalan marcos y hojas en vacunación

No se evidencia presencia del personal del contratista en el área de consulta externa. Se recomienda aumentar las cuadrillas. F. Int.

Nota 61 Diciembre 21

Se hacen instalaciones eléctricas y baños vacunación - redes eléctricas en Activo - Se hacen trabajos de Retiro y Alisado de mover Fachada norte 1 y 2 nivel - Se instalan marcos y hojas en vacunación - Se hacen detalles de luminarias de cielo raso Led en consultorio 17 y 18 Se instala cortina en cielo raso en Led en Zona de archivo - Se hace trabajos de Retiro - resane y Pintura en lavanderia y vacunación - Se hace desmonte de tejas y vigas bañeras 2 nivel. Fachada norte

Se solicita realizar pegatas para instalaciones eléctricas en área vacunación. F. Interventoría:

Powered by CamScanner

Nota 62 Diciembre 23

-Se continua con labores de lavado y retiro de pintura de fachada hasta 1.7 2 nivel - Se inicia barrabuiles en Granito en Zona de Vacunación - Se continua con retiro, resanes y Pintura en Consultorios y Vacunación - Se instalan lavados y Grifos en Consultorio 8 - Consultorio 9 y 1-2 - Se hacen detalles de cielo raso en consultorios - Se detalla mayor requerimiento en Sistema Humedo en archivo y Toilet - Se instalan nuevos lavados en lavandería.

Nota 63 Diciembre 24

-Se continua con labores de resanes, pretales y Pintura en zona de vacunación, se instalan lavados de Granito en Pasillos - Se hacen detalles de cielo rasos en Consultorios - Se continua con resanes en sistema humedo en archivo, rayos X y Toilet - Se instala Puerta de acceso a la zona Vacunación (Fisioterapia) se retiran trabajos de demarcado de Vereda en Siccología - y se hace estructura y Enchapado de muro divisorio de Siccología y Consultorio nuevo - Se hacen retiros para tuberías (vajas) de aire acondicionado en zona Consultorios Se instala Estructura para cielo raso PVC en Consultorio Siccología. Se entrega Individuo movil para lavados - Se hace lavado y retiro de Granito para barrabuiles en Vacunación - Fuera Horas desde las 6:30 pm hasta las 10 de la noche

No se evidencia ejecución de actividades en el área de consulta externa. Se solicita incorporar cuadrilla para la ejecución de guardaescobas en media caña F. Interventoría.

Nota 64 Diciembre 26

-Se retoman trabajos de lavado, retiro de Pintura estructura para nivel 1.7 2 nivel - Se hacen retiro eléctricos en Consultorio de Siccología - Se hacen resanes de cielo raso en diferentes Consultorios - Se hace demolición de enchape en baño zona de Vacunación (Fisioterapia) - Se continua con detalles de pintura de Vacunación - Se instalan lavados en zona de laboratorio Horas Fuera en horas de la mañana de 6:45 a 9:00 de la mañana y Horas Fuera de 4:00 a 5:30 pm

Nota 65 Diciembre 27

-Se continua con demolición de enchape de Pisos baño en Vacunación - Se hace limpieza de barrabuiles en Granito en zona de Vacunación (Fisioterapia) - Se hacen trabajos de Pintura, detalles de Pintura en Vacunación - Se hacen trabajos de Retiro de Vereda hasta 1 nivel - Se hacen retiros para retiro eléctricos en zona de Vacunación - Se continua también retiros para lavados en Consultorios para mayor acondicionados en Consultorio 1 al 6 - Se hace detalles de Pintura en Consultorio Enfermedad de Siccología - Se continua con retiro de aire acondicionado tipo X - Consultorio 10 - Se continua con la ubicación de Granito para modificación en Consultorio 3.4.7.5 Se inicia Colocación de Estructura para cielo raso a PVC en baño Personal y Consultorio 8 (Lavados Instalados)

Nota 66 Diciembre 28

-Se continua con la ubicación de Granito para la media Caña en zona de Consultorio - Se hacen regulado, instalaciones de lavados eléctricos y resanes en zona de Vacunación (Fisioterapia) - Se hacen colocaciones de resanes y colocaciones de enchapes baños y hacen Mantenimiento en Vacunación (Fisioterapia)

Powered by CamScanner

Nota 67 Diciembre 30

-Se continua con demolición Enchape Pared baño Vacunación - Se hace instalaciones hidrosanitarios y eléctricas para la reubicación funcionamiento de los otros acondicionadores en consultorio 1-2-3-4-5 y 6; Se hace instalación de enchape de Pared en consultorio 8 (baño hombres) - Se continua con Polido de Fachada zona norte 1 nivel - Se hace retiro para Pisos en zona lavandería Para aplicar Granito - Se hace Polido de Granito y Se cuaja granito para colocación en zona de consultorios 1-2-3-4-5 y 6 - Se Presenta lluvias de 3:00 Pm a 4:30 Pm

Nota 68 Diciembre 31

-Se continua Polido de Fachada zona norte nivel 1 - Se aplica Granito Para Pisos en la zona de lavandería - Se continua con demolición de enchape Pared de baño en Vacunación (Fisioterapia) Se continua con instalación de enchape Para Pared en baño mujeres - Se continua con retiro y Retiro de Paredes en zona de consultorios - Se hace retiro de ventanas de Para acondicionador en consultorios.

Nota 69 Enero 02

Se termina colocación de enchape y retiro de Pared de acondicionamiento de Pared baño (Psicología) en Vacunación - Se continua con retiro y Retiro en Vacunación y se sigue con demolición de enchape baño en Vacunación - Se sigue con Polido de Fachada Pisos norte 1 nivel. Se continua con enchape de Pared baño mujeres y consultorio 8 - Se hace dos vigas (Viga) de Escombros y Basura - Se hace pulido y demarcado de Granito en lavandería y Vacunación.

Nota 70 Enero 03

-Se Continua con retiro y Retiro interno de muro en zona Vacunación (Fisioterapia) el cual se Le tendrá demolición de enchape Pared y Piso en baños (Vacunación) - Se hace aplicación de Granito Para demarcado en área de pasillo y zona de retiro - Se Continua haciendo corte Para instalación en consultorio 7 - Se aplica Granito en consultorio 6 y se hace los relieves demarcado de los mismos (Pulido) - Se hace Pulido y detalles de Fachada norte 1 nivel - Se Presenta lluvias entre de 6:30 a 9:00 Am

Nota 71 Enero 04

Se hacen detalles finales de Pintura en muro interno de zona de Vacunación (Fisioterapia) - Se termina de demolición de enchape de Pared y Piso para baño (Vacunación), con sus relativos resanes Para instalación hidrosanitaria - Se inicia demolición de cielo raso para consultorio 12-1 y 12-2 Pasillo y central de citas - al igual demarcado de muros divisorios de los consultorios 12-1-12-2 y Pasillo - Se hace actividades de Pulido de Fachada norte nivel 1 - Se hace aplicación de granito en relación en consultorio 5-6 y 7 - Se hacen actividades de resane, Pintura en consultorios 1-2-3-4-5-6 - Se hacen labores de colocación de elementos de Protección (cinta de seguridad) en Puerta de ingreso de viga Central en las secciones de baños y central - Se hace colocación de Estructura Portante para cielo raso en PVC en consultorio 12-1 y 12-2 y Fonoaudiología.

Nota 72 Enero 06

Se continua con Retiro de resane y Pintura, en muro interno de zona x y Vacunación (Fisioterapia) - Estructura Portante de cielo raso y muro divisorio en Pasillo - consultorio 12-1; 12-2.

Se solicita realizar corrección en la instalación de los desagues para aires acondicionados, en área de consulta externa. F. Interventoría

Nota

CamScanner
Powered by

Nota: 73 Enero 07

Se hace instalaciones de Pisos en nuevo Ambiente de Pasillos y consultorio 12-1 y 12-2, se continua instalando Piso Ceramico en Pasillos, consultorio 12-1 y 12-2 y Central de citas - Se continua con Tabiques en Baño de Urgencias (Fisioterapia) - Se hace escarificacion de Paredes en Pared Baños Urgencias - Se hace 2 Ojalillos en Zona Urgencias (Fisioterapia) - Se continua con trabajos de Resane y Pintura muros interior en Pasos x - Se continua con Pulida de Fachada norte 1 y 2 nivel - Se inicia demolicion de Piso Area de Fisioterapia (Odontologia) Se continua con Pulida y Pegado de Ceramica en Odontologia - Se hacen adecuaciones de Puntos Hidrosanitarios en Zona baño Para Codigos en Urgencias Se inicia Resane de Muros en Baño de Urgencias.

Nota: 74 Enero 08

-Se continua con la demolicion de Piso existente en area de Fisioterapia Se realiza trabajos de Resane y Pulida de Fachada norte en 1y 2 nivel; Se hace revision de Sistemas de Gases Medicinales y Verificacion de origen de Succion y Humedades en Consultorio 1y2 y Etico; Se realizan trabajos de Enlace, Tolanes Para Pinturas en muros consultorio 12-1; Por Solicitud de Interventoria Se quitan los empastes de los Pisos Antideslizantes, del Pasillo 77 Se habian instalado de los Consultorio 12-1; Se hacen cambios de Sistema Hidraulicos en Area Aseos de Fisioterapia; Se hace Resane de muros en Sistema Liviano en consultorios 12-1, 12-2 y Pasillo; Se continua con Fraguia en Ceramica de Pared Baños;

Nota: 75: Enero 09

-Se Continua con demolicion Piso en Fisioterapia (Odontologia) - Por Solicitud del cada fecha se hace levante de muros que estaban como nuevo en Fisioterapia (odontologia); Se hace Adecuacion de registros y demolicion para nuevos hidrosanitarios en Baño (Urgencias) (Fisioterapia); Se continua trabajos de adecuaciones nuevos hidrosanitarios en Urgencias (Fisioterapia); Se Continua instalacion de Pulida Fachada Norte 1 y 2 nivel Se hace aplicacion de granitex en Fachada norte, Se hacen retoques y Pintura en Consultorios 12-1 y consultorio 12 y 13 Lluvia matinales de 7 a 9 Am y de 3:00 pm a 3:45 pm

Nota: 76: Enero 10

-Se hace trabajos de demolicion de muro consultorio 1 para verificar origen de humedad y Filtracion de agua; Se termina de Fraguia de Ceramica Pared baños; Se hace trabajos de Estructura Patente de Cielo raso en Pasillos - Consultorio 12-1, 12-2 y Central de citas; Se hace levante de Ventana e inicia colocacion de Muros Fibrocemento para cierre de vano en Centro medico en Fisioterapia; Se termina de estructurar para cielo raso en Fisioterapia, se hacen resane para instalacion Sanitarios en Fisioterapia (odontologia); Se demuelen baldosas y se inicia cierre de otro vano en Fisioterapia; Se hace demolicion para nueva Cera en Consultorio de Urgencias; Se hace Filtracion y arreglo de Pasillos Area de Aseos Area de Cubiculo (Central); Se hacen terminados de detalles en Adecuacion (Fisioterapia) para su respectiva entrega Se continua con Pulida y Granitex en Fachada Norte. Lluvias Matinales de 3 a 4:20 pm

Powered by CamScanner

Nota 77: Enero 11

«Se hace arreglo de todos bajantes convencionales; Se hace limpieza de pilas, paredes, etc en Consultorios 7 al 7 Con sus respectivos resanes y pinturas; Se continua con trabajos de preliminares de cielos varios de baterías en Fisioterapia (cardiología); Se hacen excavaciones para reforzar en zona de Fisioterapia (cardiología); Se continua con Pruebas de Fachada exterior para bajantes; Se hace limpieza de tejas de balcones; Se hacen trabajos de redes eléctricas y sus adecuaciones en Consultorios 1 al 6; Se continua con trabajos de pintura para cielo raso en Fisioterapia.

Nota 78: Enero 14

Se hace resane de muros en Pasillos de Cafetería - Control de citas y Consultorios; Se hace demonte de bancos y demolición de mesones en Consultorios; Se hace demonte de Puertas de Baños en zona de Consultorios y sus respectivos retiros; Se continua con trabajos Eléctricos en Consultorios; Se inicia la Estructura para cielo en yeso de pared Fisioterapia Se hace 1 capa de resina de Pasillos; Se hace Granulado para cielo de Pared de exterior en Sistema liviano;

Nota 79: Enero 15

Se continua en Resane y Pintura de Obra interna de Pasillos de zona de Consultorios; Al igual que limpieza, retiro y Pintura de retiro de Puertas en entrada de Consultorios; Se Continua con resanes y Pintura de Paredes y Consultorios 1 al 7; Se hace Cerramiento de Vanos de Puerta en Sistema de Pasillo exterior; Se hace Pintura en escaleras en Pasillo de Exteriores; Se inicia demolición de muro en sector Lateral del auditorio en sector Fisioterapia; Posteriormente Se hace arreglo con Tela estructura en Viga Canal-Muro en sector de Cafetería Sobre Ejes 1; Se hace Pulida y detalles de Fachada para 2 niveles Se hace demonte de tejas sobre balcones; Se hace demolición y Picada de Pared Sanitarios en Fisioterapia (cardiología); Se hace arreglo detalles para modificación en Consultorio 6 autos; Se Continua con instalación de aparatos y lámparas Cielo raso Pasillos y Cafetería 12-1, 12-2 Area Central de citas, Se inicia Cielo en yeso en Baños Nuevo de Vano Vestíbulo Consultorio 1;

Nota 80 = Enero 19

En la ronda habitual efectuada el día 17 de enero, se pudo evidencia que algunos contratistas están haciendo uso de valdes Vacías de pintura para poner como soporte y poder hacer la actividad de pintura de marcos, por parte de SST interventoría se le sugiere al contratista la importancia de los escaleras, contar con ellos es esencial para

Powered by CamScanner

garantizar la seguridad y eficiencia de las tareas que realizamos.

Yenley González

Fecha 31 Enero 16

Por error la Ruta interurbana efectuo con normalidad en la estación en la cual no tuvo en cuenta que fallaba por fallar la estación del día Enero 16, Por tal motivo no genera novedad el día Enero 16 y Enero 17. Por tal motivo se hace la carrera en esta carrera del día 16 de Enero.

Se hace Recalificación para vinculación de todo trabajadores en Sector Fisioterapia (odontología) y se hace la vinculación de los profesores todos trabajadores, Se hace retiro de trabajadores laborales Se contrata con dotación de turno para Puesto Lateral en Sede de Cirujía Sector Entrada Circular, Se Contrata con dotación, escobados y Pintura en área Pasillo Consultorios, Entrada diferencial; al igual que Retiro Puesto Consultorios 1al 6 y se hace modificación de una Ruta consultorio 7, Se hace retiro y Pintura de Pasillo interno Principal;

Se Presenta Lluvias Fuerte desde las 6:00 pm hasta las 9 de la noche

Fecha 30 Enero 17

Se Presenta lluvias Fuerte desde las 6:00 pm hasta las 9 de la noche Se hace de cambio Cielo raso Consultorio 1, Se hace Instalación de Barras en sus Puestos en Fisioterapia (odontología), Se Contrata Vinculación de todos trabajadores en Fisioterapia (odontología), Se hace Retiro y Pintura en Pasillo de entrada principal Cierre de vara de Ventana en este Pasillo, Se elimina Ventana y se hace Cierre de ella con en Consultorio 7, Se Continua Instalación del Techo En Sus Puesto Lateral Sede de Cirujía, Se hace Extracción Para colocación de Baño mujeres y Caballeros (Lado Izquierdo), Se hace Pintura de Pisos en Consultorios, y Sus respectivos retiros y Pasillos.

Fecha 02 Enero 18

-Se hace el traslado de material departamental (Puesta Lateral) Por solicitud del Director en el Segundo nivel; Se continua con los baños y Pasillo de Piso de Pisos consultorios y Pasillos consultorios, y se hace terminado de Instalar la Puertas en sus Lateral y se colocan las Puertas en Aluminio en Consultorios, Se Solicita Material Fácil Con Facil de Aluminio Para Utilizar Para Salida General Filtros de las cabinas en Zona de Filtros y Entre Fisioterapia y Cirugía, Se inicia las Instalación de Techo de Aluminio en Area de Control de Entrada y Salida que Ingresa Enfermería, Se Pide Instalación en Pisos de Consultorios, Se hacen Pasillo de Fisioterapia Techo, Se Presenta Lluvias moderadas de 7:00 a 7:30 de la mañana

Fecha 03 Enero 19

Vinculación Personal Para Retiro de Pisos y Pintura de Pasillo en Consultorios y Baños Mujeres del Lado que se hace Pasillo de Pisos de Consultorios y Pasillo Consultorios

Fecha 04 Enero 20

Se termina Baños y Pasillo de Piso en Area de Consultorios y Pasillo Consultorios, Se continua con las Instalaciones Electricas e hidrosanitarias en Sector Fisioterapia (odontología), Se hace Instalación de Techo (Cubierta) de los consultorios en Fisioterapia (odontología), Se hace Cortada De Cables Para Varia Puerta entrada Sede de Cirujía, Se inicia Pintura en Pasillo Distrito interior, Por orden de Coronel del Batallón Se inicia Tratado de Esmaltar y Empalar y Enviar a la Batallón Consultorios del 1al 7 Se hace Retiro y Pasillo de Fisioterapia Techo y nivel.

CamScanner
Powered by

Nota 85 Enero 21
Se hace retiro de burlete que se dando en pieza de rectificación
Fisioterapia (odontología), se hacen tomado de detalles y fotos en
consultorio 10 y se hace cortes detalles de vere para Nota
en zona quirúrgica y se hace Grapito por boca paciente en
vano zona quirúrgica, se hace cierre de heridas en sutura limpia
en Pasillo Principal - consultorios se continua detalles y fotos
en Fisioterapia, se hace demonte, desmalezar de ortiplo y
Pared en Pasillo en consultorio 10, se hace limpieza y fotos
en zona de central de citas y Pasillo - consultorios 12-1 y 12-2
se Presenten lluvias fuerte desde las 3:30 hasta las 4:40 pm

Nota 86 Enero 22
se hace tomado y selección de todos laboratorios en
Pasillo consultorio 10, se termina cubrir total vere zona
de ingreso pasillo y pide vere de cielo Vasos Pasillo
Principal - consultorios, se continua pintando cerrar interior
Pasillo derecho al igual que Pasillo hacia de Central de citas,
se continua instalando electrica Pintado cielo raso en
Fisioterapia (odontología), se continua resanando - pulimento y
aplicando Granitex en Fachada costado norte 2 nivel,
se continua desmalezando zona en zona Fisioterapia (odontología)

Nota 87 Enero 23
se continua con retiro - pintura en Pasillo de Fisioterapia -
consultorio 12-1 y 12-2, Pasillo Principal PPAL, se hace pulido, detalles
y aplicación Granitex Fachada norte 2 nivel, se demonte ortiplo y se
desmonte Vasos consultorio 10, se hace demolición y cambio de
los laboratorios consultorio 10, se hace detalles pintura consultorio 10-7
se continua Electrificando Para cielo raso en Fisioterapia, se hace
medición en total -

Nota 88 Enero 24
se hace los cortes de vano Ventana consultorio 10 - se continua
con Ejecutar Resane en Paredes consultorio 10 y Techos hubo cortes
se continua con detalles y acabados de pintura en Pasillo norte -
se hace demonte de Protector de Pasillos Sector Fisioterapia y
Pasillos - se hace terminación Pintura consultorio 10. sector 7 y 2
se inicia instalación de Guarda Escobas en distintos Frentes del Pabellón
se continua con detalles y acabados Fachada norte 1 y 2 nivel
se hace instalación de electrica y Paneles PVC en Odontología
se hace cambio de vidrio por Oftalmología Pabellón Central de Citas
y se coloca concreto.

Nota 89 Enero 25
se hace terminado detalles Pintura consultorio 6 - se hace Pulido de
pisos y Guarda Escobas en Fisioterapia - Fisioterapia - se
continua con detalles y Pintura en distintos Frentes del Pabellón y
Fachada norte

Nota 90 Enero 27
se continua con mantenimiento de vías en Fisioterapia - se hace
Cambio de consultorio 16 - se continua instalando Guarda Escobas
en distintos Sectores del Pabellón al igual que detalles y Pintura
se inicia el desmonte de Electrica y Paneles de cielo raso
en todo Pasillo exterior Pabellón - Oficinas - se hace detalles de
resane y Pintura de Consultorio en seguida. Sectores 16 - se
hace Pulido, detalles, Pintura y Granitex en Fachadas 2 y al igual
que resane exterior.

Powered by CamScanner

Nota 91 enero 28
Se inicia mantenimiento de pilo en ejes x y otros sitios del dispensario. Se termina mantenimiento de cierre de vano en sector odontología y se continua con trabajos demolición de enchale muro y desprendidos para retiro definitivo en este sector. Se inicia montaje de estructura portante cielo raso sector pasillo exterior externo - almacén. Se instala Concentrador portátil consultorio 10 - Se continua trabajos de pulida y pintura muros varios

Nota 92 Enero 29
Se hace reunion con todo el personal x Psic SUO, donde se habla de temas de seguridad y prevencion al igual que la hoja de ruta actividades. Se continua trabajos de pulida y pintura muros varios - al igual que mantenimiento de pisos en diferentes sitios del dispensario se hace demolicion y pintura en zocalos contra de cielo - consultorios 11-12 - actual y otros más - se continua pulida, pintura de fachada exterior en todo norte se continua instalando canaleta exterior en varios sectores del dispensario

Nota 93 Enero 30
Se continua con trabajos de pulida, pintura y graniplaster fachada norte zocalo 1 y 2; al igual que trabajos de pintura, instalacion de guardaescobas, mantenimiento de los pisos en diferentes sitios del dispensario + se continua instalando canaleta en aluminio y haciendo retiro de muros para canaletas - se termina de hacer demolicion en porcion consultorio 10 y parcial consultorio 17

Nota 94 Enero 31
- se continua trabajos de retiro y pintura fachada exterior norte 1 y zocalo al igual que trabajos de mantenimiento y pulida de pisos - pintura interna - trabajos de pulida de muros varios pasillo en diferentes sitios del dispensario

Nota 95 Febrero 01
Se hacen trabajos de retiro - pintura y graniplast de fachada norte 1 y 2 nivel - tambien pulida y mantenimiento de pisos retiro y pintura externa y retiro y pintura de marcos de varios pasillos en distintos sitios del dispensario - se continua con demolicion de enchale - demolicion pisos para retiro definitivo en odontología y se continua instalando laminas para cielo raso en pasillo exterior - almacen.

Nota 96 Febrero 03
Se hace demolicion y retiro de enchale pared (consultorios) en consultorio 17 - se hace demarcacion de ubicacion de pared en diferentes sitios del dispensario al igual que retiro de pintura, pulida de pisos - retiro y pintura muros varios de puertas en diferentes sitios del dispensario; se continua demolicion de enchale baños en odontología; se hace pulida, pintura y graniplast en fachada norte 1 y 2 nivel.

Powered by CamScanner

Nota 97 Febrero 04

Se hace Retiro y retoque en fachada norte. Se hace el Tratamiento de Lluvia Capa 3) de asentar. Se hace Pintura de los Bases metales y también se continua instalación de Perfiles de aluminio en Perfilería exterior. Actividad realizada se hace demolición de enchape para hacer odontología. Se continua con resane y Pintura de varios Puntos.

Nota 98 Febrero 05

Se hace resane y Pintura de varios de Puntos, se coloca cemento en diferencia existente sentido de altura, se instala Puerta en acceso a Quirófano, se continua con resane y Pintura Fachada norte, se continua con detalles y acabado de Pintura Piso de Cerámica de otro, perfiles, al igual que todos Aparatos Hidrosanitarios odontología.

Nota 99 Febrero 06

Se continua con resane y Pintura de muros internos del Dispensario Sector laboratorio - baños - cuarto, al igual que resane, Pintura de Fachada norte - se hace detalles de Pintura de Muros y se termina instalación de Puerta lateral de Quirófano - Se continua con demolición de enchape baño en Odontología al igual que actividades de todos hidrosanitarios en odontología

Se Retiran Lluvias Fuerte de 9:30 a 10:45 Am

Nota 100 Febrero 7

Se hace detalles y Pintura de Muros y Puertas; se continua con resane - detalles - Pintura de Fachada Norte y Frente - Se hacen detalles y Pintura de diferentes Frentes de trabajo en el dispensario Se hacen trabajos Eléctricos en contactores y Poste Perfil Exterior Almacén Se termina instalación de Perfil cielo raso Perfilería exterior almacén se demuele Ventana en oficina del Director. J

Nota 101 Febrero 8

Se hace limpieza de escombros de Provisoria Para Sala de Cirugía y Se inician Trabajos de demolición, desmonte de Puerta, Enchapes, Ventana cielo raso, muros en drywall en zona de Provisoria - Se continua Trabajos de drywall - Pintura de Muros Para Ventana en ofician al Director Se continua con detalles y Pintura Sector Fundoscopia - Biología Perfil Laboratorio - Se hacen terminación de instalación en hidrosanitarios en odontología - Se continua con limpieza y empaque - Se Joyer Sector Central de Gases - Contactores entre L-12-1 y Contactores B - Lluvia Fuerte de 8:30 Am a 9:00 Am - Se hace Especificación de Pañete en baños odontología y Fachada exterior

Nota 102 Febrero 10

Se hacen demolición de drywall para Muros Puerta en ofician al Director y se hace Muros divisorios en ofician zona - Se continua con Trabajos de detalles y Pintura en Contactores y Puertas en diferentes áreas del dispensario - Se instala resane de Pañete de baños en odontología Se hace demolición de placa Para instalación hidrosanitarios baños odontología - Se hacen Especificación de Pañetes y Fachada norte y Se hacen resane y Pintura en esta Fachada - Se continua con Trabajos de demolición, desmonte cielo raso, demolición Enchape en zona de Provisoria y odontología - Se hace instalación de enchape Baño en odontología

Powered by CamScanner

Fecha 103 Febrero 11

Se continuan trabajos de detalles y Pintura arquitectonicos y Pasillos en Zona del Diferencial - se hacen columnas y Pintura en Fachada exterior norte - se hace reunion con todo el Personal de la obra y con la Parte SISO para intensificar trabajos y responsabilidades por el buen manejo de Equipos, herramientas y cuidado del Personal en la finalizacion del diferencial - se continua trabajos de Demolicion en Provisoria - se hacen trabajos de Drywall y Pintura en oficinas de obra - se hace Escarificacion de Piñete en Fachada Oriental - se hace retiro de escombros en Zona de almacenamiento - se instala Puntal en Zona Sicologia y Consulta externa - se continua instalacion de enchape Piso en odontologia - se planea Hora Fuerte del dia 6:15am hasta 9:30 Am

Fecha 104 Febrero 12

Se continua instalacion Cascara Piso en odontologia al igual que retiro de Piso piso y muros en odontologia - se hace Escarificacion Piñete, columnas, Pintura en Fachada norte - se hace Demolicion de ceramica en Pasillo y bajar en Almacen Se continua con Demolicion en Provisoria se hacen detalles y Pintura en Pasillo de laboratorio y consultorio - se hace instalacion de Puntal Consulta externa - se hace detalles y columnas Pintura Fachada norte - se continua trabajos en almacen y Hora Hora Fuerte de 3:30 a 4:20 Pm

Fecha 105 Febrero 13

Se Continua instalacion de Puntal Enchape en Zona Provisoria - se continua detalles y Pintura arquitectonicos y Pasillos en Consultorios - se continua detalles Pintura en almacen al igual en detalles Pintura Zona de Puntal - se continua retener Pintura Fachada Norte y Escarificacion Piñete - se inicia demolicion Ventana exterior Zona Consulta externa - se hace Demolicion en Drywall Fachada exterior Fisiotapia - y muro Tanque Archivo - Almacen - se retira Hora Fuerte de los 3:30 hasta la finalizar

Fecha 106 Febrero 14

Se continua con detalles y Pintura en oficinas al usuario y al igual y Pasillo laboratorio - quirofano - se continua instalacion de Enchape Piso Odontologia - demolicion de Enchape y muro Ventana en Zona Provisoria - se continua demolicion Cielos y ventanas Zona exterior Consulta externa - se hace escarificacion Piñete Fachada Zona norte y oriental - se hace demolicion de tanques-movimientos etc en Zona Provisoria - se detalles y Pintura en Zona norte Fachada - se hace detalles y Pintura en Zona Provisoria y observaciones se inicia Pintura en Estructura y cubierta en Fachada norte.

Fecha 107 Febrero 15

Se continua con detalles y Pintura en oficinas al usuario y en Pasillos de laboratorio - quirofano al igual que Escarificacion Piñete, columnas y Pintura en Fachada norte 1 y 2 nivel - se hace retiro en cielos de odontologia, se continua demolicion de enchape bajar en Provisoria - se hace Cortes de Ventana en Fachada Provisoria - se continua con la Colocacion de Enchape Piso en odontologia - se continua instalacion de cielos raso en observacion Fuerte Hora desde la noche anterior hasta la 10Am

Powered by CamScanner

Lunes 10 Febrero 19

Se termina instalación de canaleta PVC en obrero al Oriente - Se hace entrega al distribuidor para su uso y/o fijación acuerdo, Se continua instalando canaleta PVC en estacionamiento - Se inicia tarjeado interior en Pasillo Principal - Se continua demoliendo escalón para baño en Principal - Se continua retoque Pintura en Fachada Lateral Oriente - Se continua estructurando división en observación - Se hace retiro de escombro de la obra - Se inicia a continuar terminado y Pintura de Pasillo Principal - Cafetín exterior - Se hace cambio y instalación de Tanque azul Sobre Cisterna Sedena Sur - Se protegen Muros frente debido los días de la lluvia

Martes 11 Febrero 20

Se termina Pintura Pasillo Principal - Cafetín y Interior entrega al distribuidor para su uso - Se hace división entrega del Diario de obra en el Auxiliar - Se continua instalando canaleta PVC en división Interior y Pintura Fachada Lateral Oriente - Se hace tarjeado Fachada Oriente - Se continua canaleta PVC en estacionamiento Hasta mañana 10 a 11:30 Am

Miércoles 12 Febrero 21

Se retoca el distribuidor se hacen Perforaciones en Muros Diversos del distribuidor para Eléctricos - Se hace demolición de escalón de Piso Cerca Sociedad de Principal - y demolición Placa Cerca Sur. Se Continua con retoque y Pintura de Pasillo exterior Sector Cafetín - Se continua con limpieza y retoque Barandal Metálico a nivel y Pintura estructura Tejas a nivel llega Pedido de Tejas FC cerca 02:00 - Se termina instalación de cielo raso en área de Almacén Cafetín y Pasillo se Continua con retoque y Pintura Fachada Exterior Lateral Oriente. Se pronostica lluvias Fuertes desde la noche anterior hasta las 9:45 AM.

Jueves 13 Febrero 22

Se hace limpieza Piso, retoque, detalles y Pintura en El Área de Entrada al distribuidor (Cafetería), se inicia la instalación de división metálica en área de Baños - Se instala Canaleta Sector Cafetín - Se observa que Parcial del distribuidor en Área de Lavamanos Eléctricos y Lámparas en Área de Cielo raso Farmacología y Sicología, Se Continua con detalles y Pintura Pasillo exterior Oficinas y Entrada Públicos - Principal - Se inicia instalación de Estructura Para cielo raso en Oficinas y el resto que Muro divisorio misma Área - Se continua con retoque interior Baños Social Principal - Se hace demolición de Pretecho mantenga Para afuera distribuidor Lluvias Fuertes Desde las 10:20 a 11:30 Am

Nota 114 Febrero 24

Se termina de hacer la instalación de descargas metálicas en los baños, también se inicia la instalación de barbiquejos sanitarios. Se continua instalación de muros divisorios de construcción y estructura de techo. Se hace resane, detalles y pintura sector pasillo principal y fachada exterior zona norte - Se inicia estructura techo para puertas y divisorios baños sexual principal - Se inicia pintura y retiro de obstrucción actual - Se continua con pintura de estructura para techos y fachada exterior zona norte - Se programa labores desde las 2:15 hasta las 4:30 pm

Nota 115 Febrero 25

Se continua con estructura techo baños en principal - Se inician actividades de colocación de tejas en zona baños sexo 1 nivel se inicia colocación de lámina para volumen en observación del igual se detalles y retiro pintura - Se hacen labores de instalaciones eléctricas en observación y principal - Se retira fachada de cerámica en piso principal - Labores desde las 2:10 hasta las 3:20 pm Se hacen trabajos de pintura y retiro fachada exterior.

Nota 116 Febrero 26

Se continua con detalles y pintura de fachada exterior piso oriente - Se continua con detalles y pintura de barandal entrada norte - Se hacen detalles y pintura muros interior pasillos - Se continua labores instalaciones eléctricas en techo principal - Se continua trabajos estructura techos baños principal - Se continua con instalación de lámina para techo este en observación

Nota (116)(117) Febrero 27

Se hace limpieza para la entrega de baño de hombres y baño de mujeres - Se continua la instalación de tejas en sector norte 2 nivel - Se continua con instalación y/o eliminación de pintura y gypsum en sector oriente - Se hacen detalles y acabados en muros del sector principal - Se continua instalar de drywall en muros baños principal - Se hacen detalles y acabados de pintura en elaboración - Se continua instalaciones eléctricas en principal - Se hace trabajos de retiro para fachada pasillo circular - Labores fueron desde las 3:30 hasta las 5:30 pm

Nota 118 Febrero 28

Se hace demarcación de divisorios en nuevo baños (zona cocina exterior) - Se inicia instalación de acabados de pisos y piso - Se hace continua con instalación de placa para sobrante fachada sector oriente - Se hacen trabajos de pulido de mediación en piso del divisorio - Se hacen demarcación de instalación y levantamiento de baños hombres y mujeres (canal exterior) Se continua con labores de resane, pintura y gypsum fachada exterior zona norte y oriente - Se continua instalación tejas en zona exterior fachada norte - Se hace lavado de baños y aislar habitaciones exterior principal - Se hace retiro de soldaduras puertas en zona principal -

Nota 119 Marzo 01

Se hace demarcación de estructura y cubierta de fachada exterior área oriente (cocina exterior) - Se inicia instalación de cerámica para pisos de baños principal - Se inicia lavado y pulido de piso en comedor 10-17 y recepción - Se continua demarcación de estructura y cubierta fachada oriente (canal exterior) y también se hace retiro en zona de odontología - Se hace labores de pisos y instalación de drywall fachada exterior principal

Powered by CamScanner

Nota 120 Marzo 7
Se hacen bases de rasos, bóveda en Fachada de Muro
Cuarto Eléctrico zona Norte, Se continua con Fundición de Muros
y Pintura Fachada Norte y oriente, Se hacen Instalaciones de Tuberías
para Instalaciones eléctricas en Muros Zona Norte, Se continua con el Levantado
de Muros y Columnas en Salida Zona exterior Cuarto Eléctrico,
Se hace Instalación de Tubería de Pluvial Bajos Cuarto eléctrico
Fundir Cimentación de Tubería Pluvial bajos en Pasillos, Se
hace Levantado de Muros de Adobe en Pasillos,
Horas Fuera de 6:00 a 9:30 de la mañana

Nota 121 Marzo 4, 5
Se hacen Instalaciones de Tubería, Detalles y Pintura en Muros de Pasillos
Nivel 21, Observación, Se Continua con Instalación de Tubería
Pluvial bajos Cuarto eléctrico, Se hace Pintura y Resane de Muros
y Columnas 18 y 19, Colocación de Ventanas y Puerta Fachada
Cuarto eléctrico y Zona Norte y oriental

Nota 122 Marzo 5
Se Continua con Pintura y Resane de Muros en Pasillos de estacionamiento
Se Continua con Detalles y Pintura en Pasillos y Pasillos
Se hace Instalación y Resane de Pasillos y Mantenimiento exterior
Cuarto Pluvial Zona Norte, Se Continua con Instalación de Tubería
Pluvial bajos Pasillos
Horas Fuera de 4:15 hasta las 6:30pm

Nota 123 Marzo 6
Continua con Detalles, Resane y Pintura Fachadas exteriores cuarto
eléctrico y Fachada oriente, Se hacen trabajos de Pintura y Pintura
Azul de Puertas y Ventanas zona Norte, Se Continua con Instalación
de Tubería Zona de estacionamiento, Se hacen trabajos de
excavación de Pluvial en bajos cuarto eléctrico al igual
que recepar de los mismos, Se hacen Instalaciones eléctricas
Se hacen trabajos de Fundición de Cadenas Nivel Zona Norte,
Horas Fuera de las 6:00 hasta las 9:45am

Nota 124 Marzo 7
Se Continua Levantado y Pulido de Muros y Cadenamientos en Zona estacionamiento
Se Continua con Instalación de Tubería bajos Zona Pluvial al igual
que Pluvial, Detalles y Pintura de Pasillos, Se Continua con Levantado
de Fachada de Medio Zona Exterior Cuarto eléctrico, Se hacen
Trabajos Instalaciones eléctricas e Instalación de Tuberías de Salidas
en Pasillos, Se Continua con Fundición Cuarto Eléctrico bajos con Pluvial
Se hace Instalación de Tubería en 2 nivel Fachada Norte

Nota 125 - Marzo 8
Se inicia Resane, Detalles y Pintura en Trabajos de Zona de Almacenamiento,
Se hace Limpieza en Vertical de Zona de Pluvial, Se hace Fachada
bajos Pluvial y Cuarto eléctrico Fundición de Fachada Cuarto eléctrico y
Levantado de Muros, Continuación de Instalación Tuberías de Salidas
en Pasillos, Continuación de Levantado de Muros Pasillos y Zona estacionamiento
Cuarto B-127 Limpieza, Se hace resane en Baño Nivel exterior
Resane y Pintura Fachada Cuarto eléctrico y Zona oriente.

Norma
Norma
CamScanner
Powered by

Jueves 17 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en odontología, finalizando la jornada con la limpieza y pulido de todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Viernes 18 de Marzo 19

Se inicia el tratamiento de conducto en odontología - Se realiza la limpieza y pulido de todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Sábado 19 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Lunes 21 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Martes 22 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Miércoles 23 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Jueves 24 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Viernes 25 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Sábado 26 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Lunes 28 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Martes 29 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Miércoles 30 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Jueves 31 de Marzo 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Viernes 1 de Abril 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Sábado 2 de Abril 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Lunes 4 de Abril 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Martes 5 de Abril 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Miércoles 6 de Abril 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Jueves 7 de Abril 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Viernes 8 de Abril 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Sábado 9 de Abril 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Lunes 11 de Abril 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Martes 12 de Abril 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Miércoles 13 de Abril 19

Se realizan los trabajos de limpieza y pulido en todas las piezas dentales de los pacientes que asistieron a consulta.

Powered by CamScanner

Fecha 13 marzo 19

Se realiza en [illegible] de [illegible] en zona de [illegible] y [illegible] (capilla). Se realiza con [illegible] de [illegible] de [illegible] para [illegible], [illegible] de [illegible] y [illegible] de [illegible] al igual que [illegible] y [illegible] de [illegible] [illegible] se hace [illegible] de [illegible] bajo [illegible]

Fecha 14 marzo 19.

Se realiza en [illegible] de [illegible] en zona de [illegible] y [illegible] (capilla), se realiza con [illegible] y [illegible] para [illegible], [illegible] y [illegible] en [illegible] - [illegible] de [illegible], [illegible] [illegible] para [illegible] - [illegible] bajo [illegible] - [illegible] de [illegible] - [illegible] bajo [illegible] - [illegible] de [illegible] [illegible] bajo [illegible]

Fecha 15 marzo 20.

Se realiza con [illegible] de [illegible] y [illegible] en zona de [illegible] y [illegible] (capilla), se realiza con [illegible] para [illegible] y [illegible] [illegible] y [illegible] en [illegible] de [illegible], [illegible] y [illegible] [illegible] para [illegible] - Se realiza [illegible] [illegible] - Se hace [illegible] de [illegible] en [illegible] - Se realizan [illegible] y [illegible] bajo [illegible] - Se realizan [illegible] bajo [illegible]

Fecha 16 marzo 21

Se realiza con [illegible] y [illegible] en [illegible] de [illegible] y [illegible] [illegible] en [illegible], al igual q' [illegible] y [illegible] [illegible], odontología se realiza con [illegible], [illegible] en [illegible] [illegible] y [illegible] se [illegible] [illegible] se hace [illegible] bajo [illegible] se hace [illegible] [illegible] en odontología

Fecha 17 marzo 22

Se realiza con [illegible] y [illegible] de [illegible] para [illegible], se hace [illegible] de [illegible] en [illegible] de [illegible] y [illegible] [illegible] en [illegible], [illegible] y odontología - [illegible], [illegible] y [illegible] [illegible] [illegible] para [illegible] bajo [illegible] - se [illegible] [illegible] bajo [illegible], [illegible] y [illegible] se hace en odontología, [illegible] [illegible] de [illegible] en odontología

Fecha 18 marzo 25

Se hace [illegible] de [illegible] en odontología - Se hace [illegible] de [illegible] en odontología al igual que el [illegible] se [illegible] y [illegible] en [illegible] se realiza [illegible], [illegible] y [illegible] de [illegible] y [illegible] en bajo [illegible] [illegible] - Se [illegible] [illegible] en bajo [illegible], se realiza [illegible] de [illegible] y [illegible] para [illegible] y [illegible] (capilla) se hace [illegible] de [illegible] Se hace [illegible] de [illegible] bajo [illegible]

Powered by CamScanner

Lote 139 Manzana 26

Se hace limpieza y nivelación de terreno en Cuadrado - chacra (casilla) - Se continua con instalación de provisional en obra - se hace Nivelación y Replanteo en Cuadrado (casilla) - y se inicia trazo de líneas en este mismo lugar - Se Continua con Pintura en Paredes y techos (casilla) - se hace detalles y Pintura en Fachada orientada hacia Piscinería

Lote 140 Manzana 27

Se hace aplicación de Pintura exterior en Paredes Piscina de Piscinería al igual que cuarto de Inodoro de cielo raso y Pintura de interior - Se Continua con Enchape Paredes baños Cocina exterior - al igual que se instala Estructura para cielo raso en estos baños // Se Continua con instalación de líneas en Silbería hacia en odontología - Se hace detalles y Pintura Fachada orientada hacia Piscinería Se Replanteo Hacia Frente de 7:00 - 4:15 pm

Lote 141 Manzana 28

Se continua con Enchape baños Cocina exterior - Se hace detalle de Pintura exterior en Paredes y cielo raso en Piscina de Piscinería - Se hace trazado de Piso electrico en área del Dispensario - Se Continua con instalación de interiores y tomacorrientes en baños Piscinería - Se Continua Instalación de Enchape Piscina, Nivelación Paredes - Alrededor de lumbrera - trazado de líneas - Instalación de cielo raso en Construcción, clínica (casilla) - Se hacen instalaciones eléctricas y Pintura en área Dispensario -

Lote 142 Manzana 29

Se Continua con Instalación de Enchape, Nivelación de Pintura - Cocina exterior en Construcción, clínica (casilla), Se hacen detalles de Pintura en Área de Piscinería - Se hace instalación de enchape y Estructura cielo raso en baños Piscinería y Cocina exterior, Se hace Instalación para Construcción nueva Cocina exterior

Lote 143 Manzana 31

Se hace Instalación de enchape, excavación de Pozos, instalación Estructura para cielo raso en Construcción, clínica (casilla) - Se hace detalles y Pintura Fachada orientada hacia Piscinería - Se instala enchape Paredes y cielo raso en baños Cocina exterior - Se Continua con instalación de Pintura en área Piscinería Se desarrolla cielo raso Piscinería Hacia Frente de 9:30 a 10:45 Am

Lote 144 Manzana 01

Se Continua con Instalación de Piso exterior Cocina exterior - Se Continua instalación de Pintura en algunos en área Dispensario - Se hace actividades eléctricas en Piscinería - Se Continua con Pintura de barandal interior Hacia escalera. 1er nivel - Se hace retoque y Pintura Pintura exterior para Sur del Dispensario - Se hace detalles y Pintura en Puertas chacras - Se Continua con Puertas y Pintura de cielo raso en Plantas exteriores - Se hace limpieza y retiro de Piso exterior hacia baños Se Continua con enchape de Paredes baños Cocina exterior - Se Continua con Instalación enchape, Nivelación Pintura, Cocina exterior Estructura para cielo raso en Construcción, clínica (casilla) - Se hacen las instalaciones de tomacorrientes en baños Piscinería - Se hace instalación de cielo raso en la entrada a Piscina - Se hace limpieza de Piscina de enchape que hacia que corregir - Se hace instalación de cielo raso en baños Cocina exterior

Nota 145 Abril 2

Se continua Jardineria enchufes, excavacion Pedestal, reparto Pared, entubado exterior cielo raso en Futura Capilla

Se Continua con detalles Pintura Fachada exterior en area de Piscina - Se continua con Instalacion de Placa Cielo.

Se continua instalando Puertas en aluminio en el Dispensario - Se inicia Instalacion de Pisos en Ceramica en Bañar Cocina exterior -

Se sigue con la labor de Pintura DZM en Puertas exteriores

Se hace pegamento en Cielo raso Cuarto electrico -

Se hace Recorrido de Cableado en Canaletas 21

Nota 146 Abril 3

Se continua con Instalacion de enchufe Piso, Pared, Titicheria Para Cielo raso en Bañar Consultorios exterior, Se hace Instalacion de Placa Cielo exterior Corredor Exterior - Se hace pegamento en Techo cuarto electrico - Se Continua con Pintura DZM en Puertas Zona exterior / Hoja ejecutiva Para Cubierta exterior.

Se continua con Trabajos de detalles y Pintura en odontologia

Se hace Instalacion electrica en Area de Dispensario - Se Continua con resanes Pintura en Fachada Lateral Piscina - Se Continua Instalacion de Puertas en aluminio

Nota 147 Abril 04

Se Continua con resanes y Pintura en Fachada Sector Piscina en cuarto electrico - Se hace la Instalacion Limpieza de exteriores Cielos de Fachada Norte - Se Continua con Pintura DZM de Puertas exterior - Se sigue haciendo resanes y Pintura de Fachada Cuarto electrico Se Continua con Instalacion de Placa Cielo - Se hace Instalacion de Puertas en aluminio y vidrios - Se hace Pulido y lavado de Pisos en Bodega de Cocina - Se continua con Instalacion de Enchufe, Resane en Interior en Futura Capilla

Nota 148 Abril 05

Se Continua con Instalacion Placa Cielo, Se hace resane, Instalacion de enchufe Pared, Ceramica Piso (Pedestal) en Futura Capilla - Se hace resane y Pintura Fachada oriente Sector Piscina - Se instalan Puertas en aluminio y Se retiran - Se Continua Cambiando e instalando Cielo raso Fachada Exterior Zona Norte - Se hace pulido de escalones en vidrio - Se hacen detalles de Pintura en odontologia - Se hace resane y lavado de Pisos Pasillo exterior Zona aluminio - Se hace Instalacion de enchufes Planta Ventana externa Consultorio se hace aplicacion de Pintura DZM Puertas Cuarto electrico - Nivel Fuerza Sotano 1 y 2 de la Torre

Nota 149 Abril 07

Se aplica Pintura detalles Fachada Futura Capilla - Se Continua con Pintura DZM Puertas - Se hace Instalacion Placa Cielo - Se inicia con la Colocacion de Cerramientos Plasticos en odontologia - Se hace lavado y limpieza de Pisos en area de Quirurgica - Se hace Instalacion de Cableado en area de Quirurgica - Pulido y lavado y brillera Piso Pasillo exterior Norte - trabajos diversos en Zona de odontologia - Se hace Decoracion en Cuartos y Salones de Cortar en Espuma Ondulacion Se Colocan Bucket en Bañar de Discapacitados (Personas discapacidad reducida) - Se Colocan Mallas Placa Cielo -

Nota 150 Abril 08

Se hace resane de escalones en vidrio - Se Continua lavado y Pulido de Piso en Zona Quirurgica y Pasillo exterior Norte - Se Continua con Pintura y Detalles en odontologia, Bodega y Zona diversa - Se hacen resanes y Pintura de muros de Pasillo, se retiran Bucket exteriores Primer y Segundo nivel - Se instala Ceramica Piso Bañar Consultorio Se Continua Durante de mercado instalacion de enchufes Fachada exterior, Se hace lavado de Pedestal Piso Futura Capilla

Powered by CamScanner

Nota 151 abril 09
Se hacen instalaciones de redes eléctricas para equipar la edificación
Se continua con retiro y limpieza de material que quedo - se hace
demolición de piso, estuco pegado en fachada Castilla, se hace
aplicación de pintura anti oxido en barandal exterior y puertas Fachada
exterior casa azul - se retiran ventanas Castilla pegadas fachada
se retiran formaleta en placa contra -
Puesta Nota de 1:30 a 3:30

Nota 152 abril 10
Se hace actividad de concreto de 3000psi para placa contra
los colindantes, mientras se concreta - se continua instalando las
tuberías en baños Pantera - se pinta barandal pasillo exterior
y puerta casa azul - se hace instalación de sistema hidráulico para
baños Pantera en alamcen - se hace entregabilidad de archivo de
cerámica baños cocina exterior - se hacen demoliciones y
excavaciones para redes eléctricas - Catenología. Se continua en
la construcción de estructuras para tejas zona Fachada exterior -
Se instala tubería PVC 3/4" en fachada Castilla - Incluyendo Pedido
Russ Pedro exterior y pica epicentro.

Nota 153 abril 11
Se hacen instalaciones exteriores eléctricas para circuito catenología,
continua con fabricación estructura para Tejas, Se hacen recubrimientos
de muros (Sistema Hidráulico) para almacen, Se
continua con Pintura anti bacterial pasillo exterior y Puertas
al igual que pulida de piso en Pasillo exterior y zona epicentro
Se hace entregabilidad a Enrique baños cocina exterior
Se continua con vaciado de concreto placa contra al igual que
almacen en 3 Ventanas (Russ) Fachada exterior - Se retira
concreto (Cilindros contra)

Nota 154 abril 12
Se continua con instalación de Sistema hidráulico (Russ) en bodega (almacen)
Se hace vaciado de Concreto Placa contra y se efectua su respectiva
instalación (vaciado de concreto), se hace el llenado y retiro de Cilindros
de concreto en toda electrica exterior. - Se continua con
instalación de canaletas metálicas (exteriores) para soporte de Tejas
se hace entregabilidad de archivo en baños cocina exterior.

Nota 155 abril 14
Se termina de instalar canaletas Pluviales en catenología - Se hace
el suministro de agua para Pasta Contra 19 - Se termina y entrega exterior
de cubierta con el piso 1/10 terminado y limpio - Se hace vaciado de
placa (contra) y retiro respectivo cilindros de placas contra 19 - Se
hace instalación de Sistema hidráulico nuevo en almacen - Se hace detalles
y pintura en almacen - Se hace instalación y instalación eléctricas y
colocar Fachada exterior - Se hace limpieza de placa posterior exterior
y retiro de Castilla

Nota 156 abril 15
Se hace vaciado de placa de concreto (contra), se limpia estructura y
hace instalación de soldar en Fachada exterior, se hace pulido y
instalación pisos en Puerta Castilla, Ubicación se hace detalles
y pintura de Pared. Se hace detalles y Pintura Pasillo, se termina
Pintura de barandal, se hace instalación y adecuación de cuarto de
catenología para entregar - continua instalación de Sistema hidráulico
en almacen y sus detalles, adecuación de pintura - se hace
instalación pintura Fachada Tercer Puerta - Se continua con
Pintura de muros Pasillo. - Instalación de soldar en Fachada exterior

Powered by CamScanner

Nota 157 Abril 16

Se continua con levantamiento Muros en Zona donde era la Capilla
Se continua con detalles y Pintura en Corredores-dormitorios (Futura Capilla)
Se hace instalación de Puntos eléctricos en Futura Capilla-Se hace
Salida de Piso en Portico exterior, proximo Ascensor, se hace
instalacion de Puntos en aluminio y Madera - Se hace aplicacion y
limpieza de Muros de Concreto Fachada exterior y Ingreso de Madera

Nota 158 Abril 19

Se hace detalles y Pintura Fachada exterior entrada al dispensario -
Se hace Salida de Pisos en Area dispensario - instalacion de
Luminarias Sanitarios (Baños Consulta externa) se levanta muro de
Piedra en Puntos estrategicos.

Nota 159 Abril 21

Se termina Levantamiento Muros antigua capilla - Se hace Salida de Piso
en Area de dispensario, se termina muros en Sotano Interior en
Area de laboratorio, se termina Construccion muro Para ambientes
Puerta consultorio 12 y se hace instalacion Puntos en aluminio - Se
hace Trabajos de Lavado, Pintura, Cielo falso, Puerta principal donde va
a quedar la Capilla - Se hace Pulidos Pintura en Muros en
interior Interno en Area de almacen - Se termina instalacion de
Cielo falsos en Interior Farmacia - Se hace detalles y retoques de
Pintura en muros Consultorio 1 al igual q' la instalacion de
Muros divisorios de Vidrio con y se hace calicanto en Sotano y Bodega
en Ascensor 01 - Se hace Levantamiento montaje de Luminaria Policarbonato
en Area Patio principal - Ingreso y Salida Piso Laboratorio
Martes de 12:40 a 2:30 Pm.

Nota 160 Abril 22

Se hacen detalle de Pintura en Muros en Sistema Interno en Laboratorio
Se continuan con Salida de Piso - detalles y Pintura - Cielo falso - Se hizo
Grapa Piso en grande Cuarto en area de Capilla - Se hacen Trabajos
de detalles y Pintura - Muros Sistema Interno en Area de Consultorio 2 y
Vacunacion - Se hace retiro de Ventanales y Vidrios - Se continua con
el desmonte y montaje de Cubiertas de Policarbonato en Patio de
Ingreso - Se hacen Trabajos de aplicacion de Pintura - Trabajos de
aplicacion de Pintura en antigua Capilla - Se hace Salida y levantado de
Piso en Laboratorio - se termina instalacion Policarbonato Cubierta Patio -
Se hace cierre Cuarto Puerta Vacunacion - Consultorio 1 - Se hacen aplicaciones
Piso Interior Vacunacion - consultorio 1, se hace instalacion division metalicas
Interior Consulta Externa.

Nota 161 Abril 23

Se continuan con instalacion de division metalica Interior Consulta Externa -
Lavado y Salida de Piso en Laboratorio - aplicacion Pinturas, Aperos en Vacunacion
y Consultorio 1 - Se hace instalacion de Tomas Para Iluminacion en Interior
Techos y Paredes; el muro limitero de estructura y instalacion de
Vidrios en Fachada exterior - detalles y Pintura muros y cielo falso
Interior de Fachada Norte (Laboratorio)

Nota 162 Abril 24

Se continua con instalacion de division metalica Interior Consulta Externa -
Lavado y Salida de Piso Laboratorio - Aperos y Pinturas en Vacunacion -
consultorio 1 - muros internos Fachada Norte - aplicacion de Pisos en Capilla -
Se continua instalacion de Puntos en aluminio, Vidrios en dispensario
Se hacen Trabajos de Pintura en Sistema Interno en Vacunacion - Se
instalan Puntos Para Cielo falso en Bodega y Sotano Vacunacion.

Powered by CamScanner

Bitácora 163 Abril 25

Se hace levantamiento de Pilastras con Zapata aislada y Columnas Circulares. Se hace Excavación con detalles y Pintura en Columnas. Se hace especificaciones de detalles en Pilastras de Piso en Piso y Pintura en Piso en Planta Primera. Se inicia resane, lijado de Fachada área Sur. Se continua con Limpieza y Mantenimiento de Pisos de Fachada exterior. Fecha Hora de 4:15 pm a las 5:45

Bitácora 164 Abril 26

Se hace Trabajo de Pintura en columnas en diferentes sectores del Dispensario. Se inicia lijado de Pilar en área de Maternidad. Se continua con Instalación muro divisorio en Patio Interior Maternidad. Se instalan Gradas Exteriores en diferentes Puntos del Dispensario. Se hace Lijado y resane de Fachada exterior área Sur. Se instalan barandas de Seguridad en ingreso al Dispensario. Se continua lijado de Pilar en columnas. Se hace demarcación de Columnas Pintado de Ventanas y Limpieza de Vidrios. Se colocan Pilastras para muro en Talleres Tinsmith en área de Maternidad. Demarcación de división

Bitácora 165 Abril 28

Se hace detalles y Pintura en Cornisa Final. Se hace Vaciado en Pared para Delimitación de Cornisa. Detalles y Pintura en área de Maternidad. Se continua con resane, Pulido y lijado en Fachada exterior área Sur. Se hacen detalles de muros en talleres Tinsmith en Maternidad. Se hace Instalación de división metálica en bajar Columna exterior. Se hace Trabajo de Pintura, Cornisa en Fachada Columna exterior. Horas Fecha de 6:15 am a 8:45 am. Cambio de Vidrios y Limpieza de muros exteriores se hace en Fachada exterior

Bitácora 166 Abril 29

Se Continua con Pulido y lijado de Fachada exterior área Sur al igual el detalles y Pintura de Fachada Columna exterior. Se hace detalles y Pintura Columnas área Maternidad. Se Continua con la limpieza de vidrios y Ventanas exteriores de Fachada Exterior.

Bitácora 167 Abril 30

Se hace resane en Pared para instalación de tubería para aire acondicionado en Consultorio 1. Se Continua con nuevas divisiones en aluminio. Se Continua con trabajos de Ventanería en Fachada exterior igual se detalles y Pintura en Fachada exterior. Se hace instalaciones de Puerta en aluminio en salida del Dispensario. Se Continua con detalles de Pintura en Columnas.

Powered by CamScanner