
Fecha: Jueves 31 de Octubre del 2024
Personal: Ingeniero Diego Fernando, Sisa Sst y clima, Inspector de Obra Edwin, Jefe Subcontrata Ingeniero Juan Gualtero, practicas Subcontrata Ingeniero Camilo, Controla Obra Civil Wilson Lopez
Clima: Calido
Hora: 7:51am a 12:10pm
Actividad: Recorrido por el area a intervenir en el departamento, Teniendo en Cuenta que no es todo el Area Contratada como dato del departamento, Recomendaciones como trabajar con precaucion ya que van a laborar en Medianidad en el departamento, Se hace el llamado a mi parroco Clerigo encargado de la Zona que tenemos de acceso los patrimonios y accesos presentes en Cada Obrero y los mismos evitar Llamado de Atencion por perdida de algunos patrimonios Cuando se vayan a hacer Con personal de los Contratistas.
• Delimitacion de la Zona a intervenir Con polisombra Verde.
• Capacitacion de Medidas en la Zona a intervenir Cercado por color Verdosa El ingeniero Juan Gualtero y Ingeniero Camilo
• Se reciben ingresos para trabajo segun se ubican, Inmediatamente por la Tarde Con Cascos Amarillos Todos como, Radiantes de Seguridad Radiantes tubulares Con Cascos, Tubulares, Pines con colgante de Linea de Vida Hugo Completo Segun la Cantidad presentada
• Se toma Registro Fotografico Como evidencia de lo ejecutado en el dia

Fecha: Viernes 1 de Noviembre del 2024
Personal: Sisa SST yuliana, Inspector de Obra Edwin y Contratista de Obra Civil Wilson Lopez mas obreros 3 oficiales y 4 Ayudantes
Clima: Nublado y Lluvia
Hora: 7:00am a 5:00pm
Actividad: Induccion Verbal al personal que ingresa a Obra Dada por la Sisa yuliana Mencionando el Concepto Uso de los Epps, Segun los Riesgos a los que estan Expuestos en el sitio, Conocer de Sitio nuevos Trabajadores y Cabeza contratistas, Trabajo en la Zona y Reconocimiento de el punto a intervenir Teniendo en Cuenta que

cion, 5 Oficinas, Baño Social y Salon Grande.
• Acopio de Material Sobrante del desmonte del Cielo Raso en punto Dicho por mi primero Clavijo Teniendo en Cuenta que antes de Se delimita la zona Cobierta por el perimetro Con polisombra Verde.
• Desmonte de Lamparas, Bombillos y platones y Acopiados para dar lo posteriormente lo entrega a la Encargada de la Zona mi primero Clavijo,
• Armado de Andamio de Seguridad en la parte trasera de el dispensario para darle inicio a la Actividad Constructiva de desmonte de Tejas en barro Teniendo en Cuenta los Epp y Equipos para trabajo Seguro en Alturas.
• Se inician las Actividades de desmonte de la teja en barro Con puente tipo Artesanal Destinadose por tubos en pvc de 2" por 6 metros para darle mejor trato a la teja y rendimiento.
• Acopio de tejas Clasificacion de las mismas Si estan en buen estado o NO Conformes para retirarlas en el punto de Acopio
• Se toma Registro fotografico como evidencias de lo realizado en el dia.
Fecha= Sabado 2 de Noviembre del 2024.
Personal = Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Ingeniero Diego Fernando, Contratista de Obra Civil Wilson Lopez mas obreros 3 oficiales 4 Ayudantes y Contratista de pintura.
Clima = Nublado y Calido.
Hora = 7:00am a 3:00pm.
Actividades = • Se Continuan con las actividades de desmonte de el Cielo Raso En drywall, mas Estructura en Entrado principal recepcion Consultorios y pasillo grande.
• Acopio de Material Sobrante de el desmonte del Cielo raso en el punto ya hablado y dicho por mi primero Diana Clavijo.
• Recuperacion y Acopio de lamparas desmontadas de el Cielo Raso.
• Desmonte de Tejas en barro de la Cobierta
• Acopio, Limpieza y Clasificacion de las mismas (Tejas en barro) para darle Utilidad o definitivamente Se descartan para la reinstalacion en la Cubierta.
• Los Trabajos en alturas son Aprovados por la SST yuliana quien

de la Cubierta por temas Climaticos.
• Se Cuantifican Cantidades en Campo Con los encargados de dichas actividades Constructivas, y el Inspector de Obra encargado de la Obra. Tales como M2 de Cubierta, ML de Cumbrera y M2 de desmonte y Monte del Cielo Raso en PVC.
• Se toma Registro fotografico como evidencia de lo realizado en el dia.
Fecha= Martes 5 Noviembre del 2024.
Personal = Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Ingeniero Residente Interventoria Camilo, Obreros Contratista Wilson Lopez 2 oficiales 4 Ayudantes
Clima: Nublado - Calido.
Hora: 7am a 5pm.
Actividades = • Induccion Verbal y Escrita al personal que asiste a Obra dada por la SST yuliana, Reiterando el Correcto Uso de los Epp, Tipos de riesgos Expuestos, Consumo de Sustancias Sicoactivas, Trabajo en el punto Autorizado,
• Limpieza de Tejas en barro con agua y Cepillo Retirando hongos, Lorbas y Suciedades en general.
• Acopio y Clasificacion de Tejas ya que hay unas que enllavado Se donan, las que Sirven Se clasifican por Color para despues de Secado impermeabilizar y reinstalar en la Cubierta.
• Se termino el Desmonte de Cielo de el cielo raso en la Oficina de Direccion y farmacia (Mi primero Diana Clavijo).
• Acopio de Residuos Sobrantes de desmonte de el Cielo Raso y Suciedades en general en el punto de Acopio Autorizado.
• Se toma Registro fotografico Como Evidencia de lo realizado en el dia.



Fecha: Miercoles 6 de Noviembre del 2024.
Personal: Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Contratista Wilson Lopez, Ingeniero Diego fernando, Obreros Contratista Wilson 1 Oficial 2 Ayudantes, 2 paleros y 1 Conductor de Volqueta.
Clima: Calido
Hora: 7am a 5pm
Actividades: Se le Comunica al Contratista Wilson lopez que en el transcurso de la mañana se van a direccionar los Materiales Sobrantes de las actividades hasta el momento Terminadas del desmonte de Cubierta y Cielo Raso, para que la Cuadrilla por ocupion la hagan lo mas pronto posible ya que se encuentra en el momento la Volqueta para Evacuar dichos Materiales.
- Induccion al personal Palero que ingresa con el conductor de la Volqueta, dada por la SST yuliana quien menciona Correcto Uso de los Epp ya que en el momento no Contaban con todo los Epp Completos, Cuidado en las Cargas no Excedersa mas de 20kgns por persona,
- Se Recomiendan pausas Activas en el transcurso de llenado de la Volqueta Entre 3minutos a 5minutos maximo. Con Ejercicios de Cintura y Brazo en diferentes repeticiones E hidratacion (de) en el transcurso de la Actividad.
- Verificacion al finalizar la actividad del llenado de la Volqueta que Vaya Completo el Viaje por tal motivo se realiza el pago del mismo y sus respectivos paleros, se giuan Como Evidencia y tiene registro fotografico para tener Como Evidencia y Concluye con tapar dicho Viaje para Evitar derrame en el transcurso de el Viaje.
- Se Continuan con la limpieza de tejas en barro, Retirando Larbas, Hongos y Suciedad en general con Agua, Cepillo y Sabra inoxidable.
- Acopio de tejas en barro y Clasificacion de las mismas por Color para tener en Cuenta y Entrecruzar en la instalacion Nuevamente en la Cubierta.
- Se Recibe Material en Obra proveniente de el almacen el Arquitecto Cabar Armenia, Contiene pinturas anticorrosivo y Esmalte, Hidrotop

Fecha: Jueves 7 de Noviembre del 2024.
Personal: Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Obreros Contratista Wilson lopez 1 Oficial 2 Ayudantes.
Clima: Lluvioso - Nublado.
Hora: 7am a 5pm
Actividades: Se Continuan con la actividad de limpieza de tejas en barro, Retirando hongos, larbas y Suciedad en general con agua Cepillo y Esponja en Acero inoxidable.
- Acopio de tejas limpias, Clasificacion de las mismas por Color y Entrecruzar Nuevamente en la instalacion de la Cubierta.
- Se Recibe Material proveniente de la Ferreteria Cuarima Armenia Quindio, Como Alambre Dulce, Thiner, Tejo Bogotana, Lamparas en PVC Blanco, Union, Angulos, perchapalomas, Viguetas, Omegas, Tornillo punta Aguda, Tornillo punta Broca, Llana, se recibe Completo y Sin Novedad.
- Se toma Registro fotografico, Como Evidencia de lo Realizado en el dia.

Fecha: Viernes 8 de Noviembre del 2024.
Personal: Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin - Ingeniero Residente Aux interventoria Camilo, Profesional Residente de SST, Ingeniero Diego fernando, Contratista Wilson Lopez y Obreros 1 Oficial 2 Ayudantes.
Clima: Nublado.
Hora: 7am a 5pm
Actividad: Se Continua con la actividad de limpieza de tejas en barro, Retirando hongos, larbas y Suciedad en general con agua y Cepillo mas Esponja en Acero inoxidable.
- Acopio de tejas limpias, Clasificacion de las mismas por Color y Entrecruzar Nuevamente en la instalacion de la Cubierta.
- Visita de Campo por parte de interventoria el ingeniero Residente Aux Camilo y la profesional en SST de interventoria,
- Se Atienden las Observaciones hechas y Asi mismo se tiene

Encauchetado de 3x12, Union Galvanizada de 1/2, Conector EMT de 1/2, Tubo EMT Galvanizado de 1/2, Conector Recto, Amarillo 22 awg, Cinta Super 33, Tapa Ciega Galvanizada, Clamps, Prensa Estopa, Se recib en Materiales Completos y Sin novedad.
- Se toma Registro Fotografico, como evidencia de lo realizado en el dia.

Fecha= Sabado 9 de Noviembre del 2024.
Personal= Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Obreros Contratista Wilson Lopez, 1 Oficial 1 Ayudante, Obreros Electricos Contratista Martin, 1 Oficial 2 Ayudantes,
Clima= Nublado.
Hora = 7am a 5pm
Actividades= Se Continua Con la limpieza de Tejas en barro, Retirando hongos, y Suciedad en general de la Teja con Agua y Cepillo Mas Esponja en Acero inoxidable,
- Acopio de Tejas limpias y Clasificacion por Color para Entregarse Nuevamente en la instalacion de la Cubierta.
- Se da induccion Verbal y Escrita al personal Electrico del Contratista Martin por parte de la SST yuliana, Mencionando puntos de Trabajo, Correcto Uso de Epp y demas Observaciones Como Consumo de Sustancias psicoactivas.y Acopio de Material Sobrante.
- Replanteo en la Zona de Trabajo con el Contratista Martin recorriendo desde que punto, hasta que punto Se desmonta y Instala el nuevo recorrido Electrico.
- Suspencion por Zonas a intervenir de que no tengan Energia para Trabajar Con Seguridad.
- Desmonte de Tuberia Existente en 1/2 pvc Verde mas puntos como plafones, lamparas, interruptores y cableado Electrico de la misma.
- Suspencion de tuberia Electrica EMT en 1/2 por donde queda el recorrido de la nueva tuberia, Amarrandolo Con Alambre dulce #17 teniendo en Cuenta que Su Armado queda independiente a la Estructura de Armado para El Cielo Raso, Corte de

Tuberia en EMT de 1/2 para los diferentes tramos a intervenir en la Nueva Instalacion, Acople de tuberias a las Cajas octagonales dobles de Tuberia para Cumplir asi mismo Con el diseño para oficinas y Salon Social mas Recepcion.
- Acopio de Material Sobrante de el desmonte de (el Cielo Raso) la Tuberia Electrica En pvc de 1/2, mas Cajas, lamparas, Bombillos y Cableado Electrico.
- Se toma Registro Fotografico, como Evidencia de lo realizado en el dia

Fecha = Domingo 10 de Noviembre del 2024.
Personal = Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin. Contratista Electrico Martin y Obreros 1 Oficial 2 Ayudantes
Clima = Calido
Hora = 8am a 3pm
Actividades = Se Continua Con la Suspencion de la tuberia Electrica en EMT de 1/2, Amarrandolo Con Alambre dulce #17 teniendo en cuenta que Se amarre independiente a la Estructura Nueva de el Cielo Raso,
- Corte de Tuberia Electrica de 1/2 en EMT para los diferentes tramos a intervenir, Acople de tuberias a las Cajas octagonales dobles de tuberia para Cumplir asi mismo Con el diseño para Oficinas y Salon Social mas recepcion.
- Acopio de Material Sobrante de el desmonte de la tuberia Existente en 1/2 PVC, mas Cajas, Lamparas, Bombillos, y Cableado Electrico.
- Se inicia El cableado Electrico por la tuberia Electrica en EMT de 1/2 Nueva, Teniendo En Cuenta que es Bajo en Alambre #12 Color Blanco, Rojo y Verde. por el pasillo de Recepcion, Consultorios Salon Social y Recepcion.
- Se toma Registro fotografico, como Evidencia de lo realizado en el dia.

Fecha = Lunes Festivo 11 de Noviembre del 2024.
Personal = Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin. Contratista Wilson lopez mas Obreros 1 Oficial 2 Ayudantes Contratista Electrico Martin Mas obreros 1 Oficial 2 Ayudantes.
Clima = Nublado.
Hora = 7am a 3pm.

Actividad: Se Continua Con la limpieza de tejas en barro, Retirando hongos y Suciedad en general con agua, Cepillo mas Esponja en Acero inoxidable.
• Acopio de tejas limpias y Clasificacion de las mismas por color para Extraviar Nuevamente en la instalacion.
• Se descartan tejas que estan dañadas o imperfectas y dejan en el punto de Acopio para retirar posteriormente con la Volqueta a Botadero Autorizado..
• Se Continua con el cableado Electrico #12 Bajo en Alojeno #12 (Fecha:) En pasillos, Salon Social y Oficinas.
• Acople de Horoza de 1/2 en puntos Contra El interruptor hasta el Nuevo punto para la lampara.
• Se Termina a un 80% la instalacion de tuberia Nueva en EMT de 1/2 y Cableado de el mismo, para Culminar Con la actividad.
• Se inicia la aplicacion del hidrofugo Sika transparente en las tejas de barro ya limpias y Secas Teniendo en Cuenta las recomendaciones de Uso Con los Epp para dicho Trabajo.
• Induccion Verbal por parte de la SST yuliana al personal que hace la manipulacion de el Sika transparente. Utilizando los Epp Correctos y no Uso de fuentes de fuego Cercanos al producto
• Se Termina de desmontar las tejas de barro para Culminar Con dicha actividad, Teniendo en Cuenta El Trabajo Seguro en Alturas para dicha actividad.
• Se toma registro Fotografico, Como Evidencia de lo realizado en el dia

Fecha: Martes 12 de Noviembre del 2024.
Personal: SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Contratista Wilson lopez mas Obreros 2 Oficiales 2 Ayudantes, profesional SST he interventoria de el proyecto.
clima: Nublado - Calido
Hora: 7am a 5pm
Actividad: Se Continua Con la limpieza de tejas en barro Retirando hongos y Suciedad en general con agua, Cepillo y Esponja en Acero inoxidable.
• Acopio de tejas limpias. y Clasificacion por Color para Extraviar

Nuevamente en la instalacion
• Llego Equipos para Seguridad en los trabajos de alturas Suministrados por la Empresa, formaletas Armenia, Continua Andamios, -teleros, lineas de Via, Arnes mas eslingas Segun la Cantidad Especificada llego Completo.
• Inspeccion y Verificacion de los Equipos provenientes de formaletas Armenia Encargados la profesional SST de interventoria de el proyecto y la siso yuliana de la Obra, Concluyendo que los arnes, eslingas y lineas de Via, No Cumplen con lo requerido para dicho trabajo en alturas, Se informa al Contratista Wilson lopez y el profesional de el Consorcio VP. Jorge Chimenga, El porque no Se permiten dichos Equipos para Trabajo en alturas.
• Se hace devolucion de 4 arnes, Eslingas, y lineas de Via que no Cumplen con los requerimientos para el Trabajo Seguro en alturas.
• Se toma registro fotografico, Como Evidencia de lo realizado en el dia.

Fecha: Miercoles 13 de Noviembre del 2024
Personal: Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin Obreros Contratista Wilson lopez 2 Oficiales 3 Ayudantes.
Clima: Nublado
Hora: 7am a 5pm
Actividad: Se Continua Con la limpieza de tejas en barro, Retirando hongos barbas y Suciedad en general Con agua Cepillo y Esponja en Acero inoxidable.
• Acopio de tejas de barro ya limpias y Clasificacion por Color para Extraviar Nuevamente en la instalacion de la Cobierta.
• Se toma registro fotografico, Como Evidencia de lo realizado en el dia

Fecha: Jueves 14 de Noviembre del 2024
Personal: Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin Obreros Wilson Lopez, 2 Oficiales 2 Ayudantes. 1 Conductor Camioneta 1 Acompañante
Clima: Calido.
Hora: 7am a 5pm
Actividad: Se Termina en Su totalidad la limpieza de tejas en barro Alcanzando las tejas limpias y Clasificacion por Color para Extraviar Nuevamente en la instalacion, y Acopio de las que se.

Powered by CamScanner

dañan en el lavado de las tejas.
- Se recibe Material proveniente de la Ferretera Conarma. Tales como Alambre Galvanizado # 10, Tornillo para Estructura 7x7/16 punta Aguda, Carga Verde Media tira a tira para la Estructura, Clavo Asiatico, y teja En barro Mayolicada, Se Cuantifica y revisa el Material Recibiendo Completo Segun la Factura.
- Se Cuantifica y hace devolucion de las tejas Bogotanas recibidas el dia 7 de Noviembre de el 2024. y envian con el mismo Conductor que proviene con el Material.
- Se recibe Material proveniente de la ferreteria El Arquitecto Cabor Armenia Quindio Contiene Silla transparente para la impermeabilizacion de las tejas en barro.
- Se recejen Material Sobrante de el desmonte del Cielo Raso y Estructura en Camioneta Teniendo en Cuenta Una breve Charla dada por la SST yuliana en Cuanto el Uso Correcto de los Epp y Cargo de peso por Cada persona. y Se recomienda pausas Activas de 3minutos minimo a 5minutos maximo haciendo Breves repeticiones en Sintura y manos.
- Se Verifica el carro que Cumple con el Viaje Completo y da la recomendacion que tepe para que no Se vuelquen por el Camino estas Sociedades.
- Se toma registro fotografico, como Evidencia de lo realizado en el dia.

Fecha= Viernes 15 de Noviembre del 2024.
Personal.- Inspector de Obra Edwin.
Clima= Calido.
Hora = 7am a 12pm
Actividad = No se labora en dicho dia por falta de insumos que faltan para proseguir con las Actividades Constructivas, El personal la Siso SST yuliana y Obreros de Wilson Lopez Se Trasladan para laborar en el Batallon de Armenia por la Actividad Contenaria y el inspector Edwin Se dirige en horas de la Tarde para alla mismo.

Fecha= Sabado 16 de Noviembre del 2024
Personal= Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Contratista

Wilson Lopez mas Obreros de Wilson, 2 oficiales 3 Ayudantes
Clima= Calido.
Hora = 7am a 1pm
Actividad = Induccion Verbal y Escrita a Cargo de la Siso SST yuliana Especificamente a las personas que Continuan Sus labores en alturas, Teniendo en Cuenta, los equipos para trabajo en Alturas y demas Epp para no tener Accidentes en dicha actividad, Siguiendo las recomendaciones dadas en la induccion.
- Se inician labores en el Mantenimiento de la estructura de Cubierta, en la zona donde se hizo el desmonte de tejas en barro y corte de Techo.
- Se brinda Recomendacion al personal encargado de dicha actividad dada por el inspetor de Obra Edwin que donde se Levanten tejas para la reparacion o mantenimiento de la (Cubierta) Estructura de Cubierta, Se haga con Curiosidad dado que no queremos incurrir en Fallas mas adelante que Causen Filtraciones de Agua por el indebido Uso o mantenimiento de la Estructura.
- Se limpian las zonas a pintar donde se presente oxidacion se debe aplicar anticorrosivo gris teniendo en Cuenta el lijado por u el retiro del oxido por Completo, Se levantan las tejas para reparacion de la Estructura de Cubierta. Donde no presentan Oxido se limpia y Aplica Esmalte Verde Esmeralda para Continuar con la misma tonalidad de la pintura Existente.
- Si Se presentan grietas, o partida por Completo de la teja en Eternit Se le da la recomendacion que Avisen para Saber que Uso o reparacion se le da.
- Tratamiento de tejas en Eternit las agrietadas Se limpia la Superficie afectada, posteriormente Se aplico Sikaflex Construccion gris, Se deja Secar el producto y Se instala Cinta asfaltica en la longitud de la reparacion haciendose asi mismo en ambas caras por donde Este la reparacion y Asi mismo Evitar filtraciones de Agua por la Zona afectada en la teja
- Suministro e instalacion de Colgas para Soporte de la Estructura de el cielo raso en distancias Condesables de acuerdo a la distribucion de las Cerchas del Soporte de Cubierta procedimiento hecho para garantizar Nivel y Rigidez de la Estructura de

Powered by CamScanner

Cubierta.
- Se toma registro fotografico, como Evidencia de lo hecho en el dia.

Fecha = Lunes 18 de Noviembre del 2024.
Personal = Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin
Obreros Wilson Lopez 2 Oficiales 2 Ayudantes Ingeniero Aux de interventoria Camilo.
Clima = Calido - Frio.
Hora = 7am a 5pm
Actividad = Limpieza de Estructura de Cubierta y pintura de la misma, teniendo en Cuenta Si presente oxidacion Se debe aplicar anticorrosivo, Sino Se Continua Con lo aplicacion de esmalte Verde esmeralda.
- Tratamiento de Tejas en Eternit que Se agrietan o Estuvieron asi limpiando la Superficie afectada y Aplicando Sika flex Construccion gris, posteriormente al Secado Se aplica Cinta Asfaltica en la longitud de la reparacion procedimiento hecho en ambos Caras de la teja en Eternit para Evitar filtraciones de Agua
- Se Continua con el Suministro e instalacion de Colgas, para Soporte de la Estructura de el Cielo Raso, Se distancian de acuerdo al ancho de las Cerchas Existentes a 1m y en lo ancho a .70cm para garantizar Nivel y rigidez de la Estructura de el cielo Raso.
- Se inicia la limpieza de los bordes de la pared. Especificamente por todo El perimetro por donde Se traza el Nivel de el cielo Raso y posteriormente la Colocacion de Angulos, Translapando .25cents entre si, e instalacion de Viguetas a .65 o 60cents y Omegas a .47.5cm o .48 cents
- Se recibe Material proveniente de la Ferreteria Canaima tales como, Angulos, Viguetas, Omegas, Tornillos para Estructura y Puc Carga Verde y cinta Asfaltica, recibiendo Completo y Sin novedad.
- Se toma registro fotografico, como Evidencia de lo realizado en el dia.

Fecha = Martes 19 de Noviembre del 2024.
Personal = Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Contratista Wilson lopez y Obreros 2 oficiales 2 Ayudantes mas interventoria en SST de el proyecto
Clima = Frio - Lluvioso.
Hora = 7am a 5pm
Actividad = Se Continua Con la limpieza de la estructura de Cubierta y pintado de la misma, donde presente oxidacion se aplica anticorrosivo teniendo en Cuenta el lijado antes, si esta en buen estado Se aplica Esmalte Verde Esmeralda y Continuar Con la misma tonalidad
- Se Continua Con el tratamiento de tejas en eternit que estan agrietadas o Se agrietan al levantarsen para el mantenimiento de la Estructura de Cubierta, Se limpia la Superficie afectada en ambas Caras y Se aplica Sika flex Construccion (Beige) gris y posteriormente al Secado de el producto, Se instala la Cinta Asfaltica en la longitud de la reparacion, Este procedimiento es en ambas Caras de la teja en Eternit, para Evitar filtraciones de Agua.
- Se Continua Con el Suministro e instalacion de Colgas para el soporte y Rigidez de la Estructura de (Cubierta) el cielo Raso.
- Se Continua Con la limpieza de bordes en la pared, Especificamente por todo El perimetro por donde Se traza el Nivel de el cielo Raso y posteriormente la Colocacion de Angulos, translapando .25 cents entre si e instalacion de Viguetas a .65 o 60 cents y Omegas a .47.5cents o 48cents
- Se Compra Material proveniente de la ferreteria el eden de pueblo tapao tales como: Llave de paso plastica de 1/2, Adaptador Flucho PVC de 1", Boje de presion de 1 y 1/2, Soldadura Puc 1/28, Pantalla de Acero para Concreto de 1", Tobo Pucp de 1/2
- Se toma Registro fotografico, de las actividades realizadas en el dia.

Fecha = Miercoles 20 de Noviembre del 2024.
Personal = Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin - Ingeniero Diego Fernando, Contratista Wilson Lopez y obreros 2 oficiales 2 Ayudantes, mas interventoria Ingeniero Residente Camilo.
Clima = Nublado.
Hora = 7am a 5pm
Actividad = Se Continua Con la limpieza de la Estructura de Cubierta

Powered by CamScanner

y pintura de la misma, donde presente Oxidacion se limpia y aplica anticorrosivo, Si esta en buen Estado la Estructura de Cubierta se Limpia y Aplica Esmalte Verde Esmeralda de la misma tonalidad Existente.

- Tratamiento de tejas en Eternit que se agrietan al levantar para la pintura de la Estructura de Cubierta, se limpia y aplica Sika flex Construccion gris y posteriormente al Secado de el producto, se instala la Cinta asfaltica en la longuitud de la reparacion, procedimiento hecho en ambas caras para Evitar filtraciones de Agua
- Cabe recordar que si la teja a reparar tiene fisuras muy Considerables se Cambia por Completo y reemplaza en las mismas caracteristicas de la teja Existente.
- Se Continua con el Suministro E instalacion de Cuelgas para el Soporte de la Estructura de el cielo Raso, Garantizando Rigidez y Nivel para el cielo Raso.
- Se toma Registro Fotografico, de las actividades realizadas en el dia.

Fecha= Jueves 21 de Noviembre del 2024.
Personal= Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Contratista Nelson Lopez, Obreros Wilson 2 Oficiales 2 Ayudantes.
Clima: Nublado - Calido.
Actividad= Se Continua con la limpieza de Estructura de Cubierta, y pintura de la misma, donde presente oxidacion Se aplica anticorrosivo teniendo en Cuenta el lijado antes de pintar, donde Se encuentra en buen estado Se limpia y Aplica Esmalte Verde esmeralda Color de la misma tonalidad Existente.
- Se Continua con El tratamiento de tejas en Eternit las que estan asi y las que Se agrietan al levantarse por la reparacion de la Estructura de Cubierta.
- Cabe recordar que Si la teja presenta fisuras Considerables, Se Cambia por Completo y Cambia por las mismas Caracteristicas de la Teja Existente.
- Se Continua con el Suministro e instacion de Cuelgas para el Soporte de La Estructura del Cielo Raso, Garantizando Rigidez y Nivel para el Cielo Raso.
- Se inicia la imersion de las tejas en barro en balde con el

Producto Sika transparente, Teniendo en Cuenta los protocolos de Seguridad para Manipulacion de dicho producto, Recomendacion Dadas en la ficha Tecnica de el producto y la SST yuliana, Correcto Uso de los Epp, proteccion de las Zonas Aledañas donde Se Va Utilizar el producto, No propagacion de Agentes a base de fuego debido que es un lijado Inflamable, por ultimo pausas activas para Evitar Enfermamiento por inalacion de el producto.
- Se toma Registro Fotografico, de las actividades realizadas en el dia.

Fecha= Viernes 22 de Noviembre del 2024.
Personal: Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Ingeniero Residente en interventoria Camilo. Obreros Wilson 2 Oficiales 3 Ayudantes.
Clima= Calido.
Hora = 7am a 5pm.
- Se Continua con la limpieza de la Estructura de Cubierta y pintura de la misma, donde presente Oxidacion Se aplica anticorrosivo teniendo en Cuenta el lijado antes de pintar, donde Se encuentra en buen Estado Se aplica Esmalte Verde Esmeralda, Color de la misma tonalidad Existente.
- Se Continua con el tratamiento de tejas en Eternit las que estan asi y las que Se agrietan al levantarse por la reparacion de la Estructura de Cubierta.
- Cabe recordar que Si la teja presenta fisuras Considerables, Se Cambia por Completo y Cambia por las mismas Caracteristicas de la teja Existente.
- Se Continua con el suministro e instalacion de Cuelgas, para el Soporte de la Estructura de Cubierta, garantizando rigidez y Nivel para el cielo Raso.
- Se Continua con la imersion de tejas en barro en balde con el producto Sika transparente, teniendo en Cuenta los protocolos de Seguridad para la manipulacion de dicho producto, Recomendaciones dadas en la ficha tecnica de el producto y la SST yuliana, Correcto Uso de los Epp, proteccion de la zonas aledañas donde Se utiliza el producto, No propagacion de agentes a base de fuego debido q que es un producto inflamable, por ultimo pausas activas para

Powered by CamScanner

Evitar el envenenamiento por inhalacion de el producto.
- Se Recibe Material proveniente de la ferreteria el cual de pueblo tapao, tales como Arenas Cemento, Espuma, Verificando y llega completo.
- Se compran Estopas en el comite de Cafeteros de pueblo tapao para el empaque de la Arena y darle mejor Manipulacion en Obra
- Se toma Registro fotograficos, de las actividades realizadas en el dia.

Fecha: Sabado 23 de Noviembre del 2024.
Personal: Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin.- Contratista Wilson lopez y Obreros 2 oficiales 3 ayudantes.
Clima: Calido.
Hora: 7am a 1pm.
Actividad: Se Continua con la limpieza de la Estructura de Cubierta y pintura de la misma, donde presenta Oxidacion Se aplica anticorrosivo, Teniendo en Cuenta el lijado antes de pintar, donde Se encuentra en buen Estado. Se aplica Esmalte Verde Esmeralda, Color de la misma tonalidad Existente.
- Se Continua con el tratamiento de tejas en Eternit las que estan asi y las que Se agrietan al levantarse para la Reparacion de la Estructura de Cubierta.
- Cabe recordar que Si la teja presente fisura Considerables, Se cambia por Completo por teja de las misma Caracteristicas Existentes.
- Se Continua con la instalacion de angulos por el perimetro de las Areas a instalar el cielo Raso posteriormente instalacion de Omegas y Viguetas con la modulacion dada o mencionada anteriormente.
- Se inicia El armado de Marcos para la instalacion de Lamparas en las Areas donde Se instala el cielo Raso Nuevo Teniendo en Cuenta que Son de 60cm x 60cm.
- Se Continua con la inmersion de tejas en barro en balde en

el producto Siko transparente, teniendo en Cuenta los protocolos de Seguridad para la manipulacion de dicho producto.
- Se recibe Material proveniente de la ferreteria. Canamo, tales como, Omegas, Viguetas, Angulos, pecho paloma Blanco, Cinta de enmascarar, Teja ondulada Eternit #5 Recibe completo Sin Novedad.
- Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha: Lunes 25 de Noviembre.
Personal: Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin - Contratista Wilson Lopez y Obreros 2 oficiales 3 Ayudantes.- Ingeniero Diego Fernando
Clima: Calido
Hora: 7am a 5pm
Actividad: Se termina con la limpieza de estructura de Cubierta y pintura de la misma, donde presentaba Oxidacion. y demas pintura en buen estado.
- Se Continua con el tratamiento de tejas en Eternit, las que estan asi y agrietan al levantarse por la reparacion de la Estructura de Cubierta.
- Cabe recordar que Si la teja presente fisuras Considerables, Se cambia por completo, por teja de las mismas Caracteristicas Existentes.
- Se Continua con la instalacion de Angulos por el perimetro de las Areas a instalar el cielo Raso, posteriormente la instalacion de Omegas Viguetas con la modulacion Mencionada anteriormente.
- Se Continua con el armado de Marcos para la instalacion de Lamparas en las areas donde Se instala el cielo Raso Nuevo Teniendo en Cuenta que Son de 60cm x 60cm.
- Se empieza el empradado de el cielo Raso en PVC Blanco. Empezando por las Oficinas o Consultorios Teniendo en Cuenta antes de la Verificacion de Niveles de la Estructura de el cielo Raso y no despues de emplacar dicha Areas.
- Se empieza el limpiado de las tejas en Eternit. en la parte Superior e inferior de la Cubierta teniendo en Cuenta los procedos de Seguridad para el trabajo Seguro en alturas.

Powered by CamScanner

• Se quitan Rebabas de Mortero de la teja, Tejas en buen que se Soltaron y demas Sociedades en general.
• Llega Material proveniente de la ferreteria Ecuasima Talez como pintura Epoxica Blanca, Rodillo Felpa 9" goya, Brocha Cerda Mona de 3" Goya. Recibe y Guarda

Fecha: Martes 26 de Noviembre
Personal: Siso SST yuliana - Inspector de Obra Elsama. Obreros Justino Lopez 2 Oficial 3 Ayudantes.
Clima: Calido.
Hora: 7am a 5pm
Actividad: Se termina Con el tratamiento de Tejas en Eternit, Tomando en Cuenta que puede pasar en el transcurso de las horas por Uso de la misma que Se aprueben O por que Se haya quedado Una Sin Uso para reparar O en remanentes de Horas Se evidencia Filtraciones de Agua por mal Estado de la teja.
• Se para Actividad Constructiva por Falta de resmas (Armado de Estructura para el cielo Raso). insumos tales Como Vigotas, Omegas y tornillos para Armado de el mismo.
• Se Continua Con el Armado de el resma (Marcos para Lampara de 60cm X 60cm) en las Horas donde Sagua Se desocupen la amente.
• Se Continua Con el emplacado de el Cielo Raso en Oficinas pue. en Oficinas O Consultorios, Tomando en Cuenta antes de la instalacion de la lamina la Verificacion de Niveles de la Estructura de el Cielo Raso.
• Se Continua Con la limpieza de las Tejas en Eternit por encima, tomando en Cuenta los protocolos de Seguridad para el trabajo Seguro en Alturas.
• Se quitan Rebubas de Mortero de la teja en Eternit, Tejas de buen que Se Soltaron y demas Sociedades en general.
• Llega Material proveniente de la ferreteria Ecuasima. Tales como pintura Epoxica Blanca, Rodillo Felpa 9" goya, Brocha Cerda Mona de 3" Goya. Recibe y Guarda

Fecha: Miercoles 27 de Noviembre del 2024
Personal: Siso SST yuliana, Inspector de Obra Elsama, Contratista Justino Lopez, Oficial de Justino y ayudantes 2 Ayudantes, Jeferson Diego Fernando.
Clima: Calido
Hora: 7am a 5pm
Actividad: Se Continua Con el emplacado de el Cielo Raso en Oficinas pue. en Oficinas y Consultorios, Tomando en Cuenta antes de la instalacion de la lamina la Verificacion de Niveles de la Estructura de el Cielo Raso.
• Se termina la limpieza de Tejas en Eternit en el resto de techo que Se intervino.
• Se inicia el desarrollo de pruebas de Consultorios y Oficinas en Madera y Metalicas, para la reparacion y Mantenimiento de las mismas.
• Se inicia con el Lijado de pruebas Metalicas para darle Uniformidad en el acabado y posteriormente Aplicacion de anticorrosivo
• Se inicia con el Lijado de Marcos para pruebas Metalicas y en Madera, con el fin de darle Uniformidad en el acabado y posteriormente el acabado Con Aplicacion de Anticorrosivo y Esmalte de el Color Existente.
• Se inicia la instalacion de Tejas en el tramo que Se intervino tomando en Cuenta que Son ya reparadas y se instalan Entrelazando la Teja para darle Uniformidad en la presentacion de la teja en Cubierta.
• Se le da la Recomendacion al Contratista Wilson y Encargado de el que en la instalacion de la teja Conserven Verticalidad y horizontalidad en la instalacion y Traslapo de la misma.
• Se toma Registro Fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha: Jueves 28 de Noviembre del 2024
Personal - Siso SST yuliana - Inspector de Obra Elsama

Powered by CamScanner

Obreros Wilson Lopez 2 Oficiales 3 Ayudantes.
Clima: Calido
Hora: 7am a 5pm
Actividad: Se Continua Con el emplacado de el Cielo Raso en lamina PVC, en Oficinas y Consultorios, Iniciado en Coordinacion de Niveles para el acabado de el cielo raso.
- Se Continua Con el desmonte de puertas Metalicas y en Madera para la reparacion y Mantenimiento de las mismas, Lijado de Marcos y puertas para darle Uniformidad en el acabado y posteriormente Aplicacion de anticorrosivo Gris y Esmalte Segun lo Existente.
- Se Continua Con la instalacion de tejas, en el frontis que se interviene, iniciado en Cuarto piso las emboquilladas, y Se entregaron para Visualizacion Cuarto piso y no Semantea pared.
- Se recomienda al contratista Wilson y encargado que en la instalacion de la teja Conserven Verticalidad y horizontalidad traslape en la instalacion de la teja.
- Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en dicho

Fecha: Viernes 29 de Noviembre del 2024.
Personal: Sisa SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Ingeniero Aux. interventoria Camilo. Obreros Wilson Lopez 2 oficiales 3 Ayudantes.
Clima: Calido - Lluvioso.
Hora: 7am a 5pm
Actividad: Se Continua Con el emplacado de el cielo Raso en lamina PVC, en Oficinas y Consultorios, Iniciado en Cuarto antes de la instalacion de la lamina la Verificacion de Niveles para el acabado de el cielo Raso.
- Se Continua Con la reparacion y Mantenimiento de las Marcos Metalicos y puertas en Madera y Metalicas, para posteriormente el acabado Aplicacion de anticorrosivo Gris y Esmalte de el Color Existente.
- No Se labora en Cubierta por Clima lluvioso en el transcurso de la Noche anterior y parte de la mañana recomendacion

dada por la SST yuliana, remitido al Contratista Wilson y Encargado en Obra por Wilson Lopez.
- Se inicia la reparacion de juntas o dilataciones entre pecho paloma y lamina, Con Silicona Sika transparente para darle Mejor acabado de presentacion, al terminado de el mismo.
- Hoja Natural proveniente de el almacen pinturas de el pueblo, tales como Anticorrosivo, Esmaltes, Rodillos de 8", Brocha de 1", Cinta de enmascarar y Barniz.
- Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha: Sabado 30 de Noviembre del 2024.
Personal: Sisa SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Contratista Wilson Lopez y Obreros, 2 Oficiales 3 Ayudantes,
Clima: Calido.
Hora: 7am a 4pm
Actividad: Se Continua Con el emplacado de el cielo Raso, en lamina pvc, en Oficinas y Consultorios, Iniciado en Cuarto antes de la instalacion de las laminas en pvc. la Verificacion de Cacabados por) Niveles para el acabado de el cielo Raso.
- Se para la actividad de instalacion de tejas de barro en Cubierta por tal Motivo que no hay Sika transparente para impermeabilizacion de la teja.
- Se Continua Con la reparacion y mantenimiento de Marcos Metalicos, puertas en Madera y Metalicos, para posteriormente el acabado, aplicacion de anticorrosivo gris y Esmalte de el acabado Existente.
- Se Continua Con la reparacion de Juntas o Dilataciones entre pecho paloma y lamina, Con Silicona Sika transparente, para darle Mejor presentacion o acabado de l terminado de el cielo Raso.
- Se inician actividades de Apertura de Vanos para la instalacion de Lamparas de 60cm X 60cm y 20cm X 20cm Iniciado

Powered by CamScanner

en Cuenta la distribucion de la tuberia Electrica Nueva.
·Se toma registro foto-grafico de las actividades de el dia.

Fecha= Lunes 2 de Diciembre del 2024.
Personal= Siso sst yuliana - Inspector de Obra Edwin Obies Wilson Lopez
1 oficial 3 Ayudantes.
Clima= Calido.
Hora = 7am a 5pm.
Actividad= Se continua con el emplacado de el cielo Raso, en lamina pvc, en Oficinas y Consultorios, teniendo en Cuenta antes de la instalacion, la Verificacion de Niveles para el acabado de el cielo.
· Se continua con la reparacion y Mantenimiento de. Marcos y Puertas Metalicos, puertas en Madera y Metalicas, y posteriormente la aplicacion de Anticorrosivo y Esmalte de el acabado Existente.
· Se continua con la reparacion de juntas o dilataciones, entre el pecho paloma y lamina, con Silicona transparente, para darle Mejor presentacion o acabado. de el cielo Raso.
· Se continua con la apertura de banos para la instalacion de lamparas de 60cm x 60cm y 20cm x 20cm teniendo en Cuenta la distribucion de la tuberia Electrica Especificamente las lamparas.
· Se toma Registro fotografico de las actividades realizados en el dia.

Fecha= Martes 3 de Diciembre del 2024.
Personal= Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Contratista Wilson lopez y Obreros. 1 Oficial 3 Ayudantes.
· Clima= Calido.
· Hora = 7am a 5pm.
·Actividad: Se continua con el emplacado de el cielo Raso, en lamina pvc, en Oficinas y Consultorios, Teniendo en Cuenta antes de la instalacion, la Verificacion de Niveles para el acabado en el cielo Raso,
· Se continua con la reparacion y Mantenimiento de Marcos Metalicos, puertas en Madera y Metalicas, Aplicacion de anticorrosivo y Esmalte de el acabado Existente.
· Se continua con la reparacion de juntas o dilataciones, entre el pecho paloma y lamina, con Silicona transparente, para dar-

le Mejor presentacion o acabado, de el cielo Raso.
· Se continua con aberturas de Vanos para la instalacion de lamparas de 60cm X 60cm y 20cm X 20cm teniendo en Cuenta la distribucion para la instalacion de las lamparas.
·Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia

Fecha= Miercoles 4 de Diciembre del 2024.
personal= Siso sst yuliana, Inspector de Obra Edwin, Obreros Wilson Lopez 2 Oficiales 1 Ayudantes, Ingeniero Diego Fernando, Ingeniero Aux interventoria Camilo, Residente SST en interventoria.
Clima= Calido
Hora= 7am a 5pm.
Actividad= Se para actividad, de instalacion de laminas en Pvc por falta de insumos tales como tornillos para lamina y Estructuracion de el cielo.
· Se continua con la reparacion y Mantenimiento de Marcos Metalicos, para puertas en Madera y Metalicas, Aplicacion de Anticorrosivo, y Esmalte de el acabado Existente.
· Se continua con la reparacion de juntas. o dilataciones, que queda entre el pecho paloma y lamina, con Silicona transparente para darle Mejor presentacion y acabado, de el cielo Raso.
· Se continua con la apertura de Vanos, para la instalacion de lamparas, de 60cm X 60cm y 20cm X 20cm Teniendo en Cuenta la distribucion para la instalacion de lamparas.
· Ingresa personal para el contratista Wilson lopez 1 oficial 1 Ayudante, Se toma datos de los nuevos Obreros para Verificacion de Seguridad Social y demas hecho por la SST yuliana.
· Induccion al personal Nuevo Brandale asegura en el post de Trabajo, reconocimiento de el lugar, Consumo de Sustancias psicoactivas, Utilizacion de los EPP, Trabajo Seguro en altura Etc dado por la SST yuliana.
· Se toma Registro fotografico de la actividades realizadas en el dia.

(fecha=)


Powered by CamScanner

Fecha= Jueves 5 de Diciembre del 2024.
- Personal= Siso SST yuliana, Contratista Wilson Lopez y Obreros 2 Oficiales 4 ayudantes, Contratista de pintura Javier y Obrero 1 Oficial (Inspector de Obra Edwin dicho dia Se dirige a Cartago)
- Clima= Calido.
- Hora= 7am a 5pm.

Actividad= Induccion al personal Nuevo de Obra al pintor de el contratista Javier, Se toma datos de el Obrero, Verificacion de Seguridad Social, y demas hecho por la SST yuliana.
- Charla Verbal y Escrita, reconocimiento de el lugar de trabajo, Consumo de Sustancias psicoactivas, Utilizacion de la Epp, Trabajo Seguro en alturas, Etc dado por la SST yuliana.
- Se continua con la reparacion y mantenimiento de Marcos Metalicos puertas Metalicas y en madera, Aplicacion de Anticorrosivo y Esmalte de la pintura Existente.
- Se Suspende la actividad de apertura de vanos dado a que hace falta por Culminar la actividad de Estructuracion y Emplacado de el cielo Raso.
- Se Continua Con la reparacion de Juntas o dilataciones que quedan entre el pecho paloma y puc, con Silicona transparente para darle mejor acabado o presentacion al cielo Raso.
- Recorrido por fachada dado por el ingeniero Javier Contratista de la pintura y Oficial Encargado de la pintura Visualizando Trabajo a intervenir,
- Se inicia la actividad de pintura en fachada la parte en Ladrillo Blanco, Se limpia la Superficie, desmanchar, Recorte y pinta en primera mano de pintura, Se le recomienda al pintor que Cubra La Superficie inferior para Evitar Ser pintada.
- Llega Material proveniente de la Ferreteria El arquitecto, tales como, Rollos de Carton, Viguetas, Tornillos para Estructura, tornillos para puc, Pegante pega loca, Silicona Blanca, Cinta Flauche, Angulo, impacdoc, Sika mastic, Lija agua #150, Cinta de enmascarar, Rodillos de 9", Brocha 3" Acronal Se Cuantifica Segun la Remicion y llego Completo la Cantidad.
- Se Continua con la instalacion de tejas en barro. ya inmunizadas entreverandolas por la tonalidad para darle Mejor Acabado

presentacion a la teja en la instalacion, Se recomienda al contratista Encargado que garantice Verticalidad y horizontalidad en la instalacion de la teja en barro en Cubierta.
- Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia

Fecha= Viernes 6 De Diciembre del 2024.
- Personal= Siso SST yuliana, Inspector de obra Edwin, Obreros Wilson lopez 2 oficiales 4 Ayudantes Obrero ing Javier 1 Oficial. Ingeniero Aux interventoria Camilo, Residente interventoria en SST.
- Clima= Calido
- Hora= 7am a 5pm
- Actividad= Se Continua con la reparacion y Mantenimiento, de Marcos Metalicos puertas en madera y Metalicas, Aplicacion de Anticorrosivo, y acabado en Esmalte de la pintura Existente.
- Se Continua con la reparacion de Juntas o Dilatacion que queda entre el pecho paloma y puc, con Silicona transparente para darle Mejor acabado o presentacion al Cielo Raso,
- Se Continua con la pintura en fachada, la parte Blanca en Ladrillo, Se Limpia la Superficie, desmancha, Recorte y pinta en primera y Segunda mano, Se le recomienda al pintor que Cubra la Superficie inferior, para Evitar Ser pintada.
- Cuantificacion de los m2 de Cubierta en el tramo a intervenir Con el ingeniero Camilo Aux interventoria, Inspector Edwin, Encargado de el contratista Wilson Lopez y 1 Obrero. Socializado Cantidades de Obra de Cubierta.
- Se toma registro Fotografico de las actividades realizadas en el dia



Powered by CamScanner

Fecha= Sabado 7 Diciembre del 2024.
Personal= Sico SST yuliana - Obreros Wilson Lopez 2 Oficiales 1 Ayudantes Obreros ing Javier 1 Oficial, (Inspector se dirige a el obra)
•Clima= Calido
•Hora= 7am a 1pm.
•Actividad= Se continua con la reparacion y mantenimiento de Marcos Metalicos, puertas en madera y Metalicas, y aplicacion de anticorrosivo mas acabado de la pintura en esmalte de color Existente.
• No Se Continua con la reparacion de juntas o Dilataciones que quedan entre el techo pisteros y laminas pvc. dado a que falta por terminar una parte de la Estructuracion de el cielo. y prest. de las laminas en PVC.
• Se Continua con la pintura en fachada, la parte Blanca en Frente. Se limpia la Superficie, Desmanche, Recorte y pinta en Primera y 2da mano, Se le recomienda al pintor que Cubra la Superficie. inferior para Evitar Ser pintada.
• Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha= Lunes 9 de Diciembre del 2024.
•Personal: Sico SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Obreros Wilson Lopez, 1 Oficial 1 Ayudantes Ingeniero Javier Contratista de pintura y Obreros 1 Oficial 1 ayudante,
•Clima: Calido
•Hora = 7am a 5pm
•Actividad= Induccion al personal Nuevo de Obra, Obrero de el contratista de pintura el ingeniero Javier, Se toman datos de el Obrero, Verificacion de Seguridad Social, y demas hecho por la SST yuliana,
• Charla Verbal y Escrita, Reconocimiento de el lugar de trabajo Peligros de Sustancias psicoactivas, Utilizacion de los Epp, Trabajo Seguro en alturas, etc. Charla dada por la SST yuliana.
• Se Continua Con la reparacion y mantenimiento de Marcos Metalicos, puertas en Madera y Metalicas, Aplicacion de anticorrosivo mas acabado de la pintura en Esmalte de el color Existente,

•Se Continua Con la pintura en fachada, la parte en Color Blanco Frontera, Se limpia la Superficie, Desmanche, Recorte, y pinta en en primera y 2da mano, Se le recomienda al pintor que Cubra la Superficie, inferior para Evitar Ser pintada.
• Se Continua Con la instalacion de tejas en techo ya impermeabilizadas, teniendo en Cuenta en Ser entrevendas en la instalacion Conservar Verticalidad y horizontalidad de la misma
• Se toma registro fotografico de las actividades realizadas el dia


Fecha= Martes 10 de Diciembre del 2024
Personal= Sico SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Wilson Lopez Contratista y Obreros 1 Oficial 1 Ayudantes, Obreros ing Javier 1 oficial 1 Ayudante.
Clima= 7am a 5pm
Hora= Calido
Actividad= • Se continua con la reparacion y mantenimiento de marcos metalicos, Aplicacion de anticorrosivo, mas acabado de la pintura en esmalte de la pintura Existente.
• Se continua con la pintura en fachada, la parte en color Blanco Frontera, Se limpia la Superficie, Desmanche, Recorte, y pinta en Primera y 2da mano, Se le recomienda al pintor que Cubra la Superficie inferior, para Evitar Ser pintada.
• Se Continua con la instalacion de tejas en techo ya impermeabilizadas, teniendo en Cuenta en Ser entrevendas en la instalacion Conservar Verticalidad y horizontalidad, de la misma
• Se realizan Actividades de emplacado de el cielo Raso por el pasillo de las oficinas o Consultorios teniendo en Cuenta antes de los Niveles de la Estructura de el cielo Raso para Su acabado final,
• Se inician actividades de repellados en las superficies de la Oficina de odontologia, Limpiando, Desmanchando, y preparando la pared con Estuco Liquido y aplicacion de Vinilo como base para posteriormente dar acabado en pintura Epoxica.
• Se inician actividades de repellados en los demas Consultorios o oficinas limpiando, Desmanchando y preparando la pared para el acabado de la pared en Vinilo tipo 2 pantallazos para un

tenares.
• Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia

Fecha: Miercoles 11 de Diciembre del 2024.
• Personal: Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Obreros Wilber Lopez 1 Oficial 4 Ayudantes, Obreros ingo Javier 1 Oficial 1 Ayudante, Ingeniero Diego Fernando.
• Clima = Calido
• Hora = 7am a 5pm
• Actividad: Se Continua con la reparacion y mantenimiento de Marcos Metalicos y puertas, Aplicacion de anticorrosivo y acabado en esmalte color de la pintura Existente, en las puertas en Madera aplicacion de Barniz.
• Se empiezo Reparacion y Mantenimiento de Carpinterias Metalicas tales como Ventanas y Rejas Limpiando, Lijado y posteriormente acabado en Esmalte de la pintura Existente.
• Se termino la aplicacion de pintura Koraza Blanca en fachada el color Blanco, Se espera el color AZul para terminacion de el Zocalo en fachada y terminar con la pintura en fachada.
• Se Continua con la instalacion de tejas en barro ya impermeabilizadas, Teniendo en Cuenta en Ser entrelazadas en la instalacion y Conservar Verticalidad y horizontalidad de la misma.
• Se continuan con las actividades de Replanteo en Consultorios o oficinas, en paredes internas, Reparando, limpiando, Estuco y Super Mastic, Lijado y posteriormente aplicacion de Vinilo tipo 2 Antibrotes, en una y dos manos.
• Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia

Fecha: Jueves 12 de Diciembre del 2024.
• Personal: Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin - Contratista Wilson Lopez y obreros 1 Oficial 4 Ayudantes Obreros ingo Javier Contratista de pintura 1 Oficial 1 Ayudante Ingeniero Aux Interventoria Camilo - Residente Aux SST de el proyecto.
• Clima = Calido.
• Hora = 7am a 5pm
• Actividad = Se Continua Con la reparacion y mantenimiento de

Marcos metalicos y puertas, Aplicacion de anticorrosivo y acabado en esmalte de el color de la pintura Existente, en las puertas en Madera acabado con aplicacion de Barniz
• Se Continua Con la reparacion y mantenimiento de Carpinterias Metalicas tales como Ventana, Rejas, Limpiando, Lijado y posteriormente acabado en esmalte de la pintura Existente
• Se continua con las actividades de replanteo en Consultorios o oficinas, en paredes internas, Reparando, Limpiando, Aplicacion de estuco y Master, Lijado y posteriormente aplicacion de Vinilo tipo 2 a una y dos manos
• Se despachan tejas en barro que llegaron mas grandes de las tejas Existentes con Carro que trae Material de la ferreteria Construma.
• Llega Material faltante de la ferreteria Construma. tales como teja Buso Lisa 40cm X 17cm X llega completo Sin novedad.
• Se impermeabilizan las tejas en barro que llegan de dicha ferreteria, Teniendo en Cuenta los protocolos de Seguridad para la manipulacion de el producto.
• Se inicia Construccion de escotilla como futura reparacion de Mantenimiento de Cubierta, Estructura de el techo Raso, Tuberia Electrica o internet etc. quedando Ubicada en la Cocina de el dispensario.
• Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia



•Fecha = Viernes 13 de Diciembre del 2024.
•Personal: Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Obreros Wilson Lopez 1 Oficial 4 Ayudantes, Ingeniero Contratista de Pintura Javier, y obreros 1 Oficial 1 Ayudante.
• Clima: Calido
• Hora = 7am a 5pm.
• Actividad = Se continua con la reparacion y mantenimiento de Marcos Metalicos y puertas, Aplicacion de Anticorrosivo y acabado en esmalte de el color Existente. en puertas en Madera aplicacion de Barniz.
- Se Continua con la reparacion y mantenimiento de puertas y Rejas Metalicas.
• Se continua con las actividades de replanteo en paredes interiores en Consultorios o Oficinas, y posteriormente el acabado en pintura tipo 2.
• Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha = Sabado 14 de Diciembre del 2024.
-Personal: Contratista Wilson Lopez y Obreros 1 Oficial 4 ayudantes, Obreros Contratista de pintura 1 oficial 1 Ayudante.
• Clima: Calido (Siso y Inspector Estuvieron dicho dia en el
• Hora: 7am a 1pm Batallon de Cartago)
• Actividad = Se Continua con la reparacion y mantenimiento de Marcos Metalicos y puertas, Aplicacion de anticorrosivo, y acabado en esmalte de la pintura Existente, en puertas de Madera aplicacion de Barniz.
• Se Continua con la reparacion y mantenimiento de Ventanas y Rejas metalicas, con acabado de el Color Existente.
• Se Continua con las actividades de replanteo en paredes interiores en consultorios o Oficinas, y posteriormente el acabado en pintura tipo 2.
•Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha = Lunes 16 de Diciembre del 2024.
•Personal = Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Obreros Wilson Lopez 1 Oficial 3 Ayudantes, Obreros Contratista de pintura.

ingeniero Javier, 1 Oficial 1 Ayudante.
• Clima = Calido
• Hora = 7am a 5pm.
• Actividad = Se Continua con la reparacion y mantenimiento de marcos metalicos, y puertas, Aplicacion de Anticorrosivo y acabado en esmalte de la pintura Existente, en puertas de Madera Se aplica barniz,
• Se Continua con la reparacion y mantenimiento de Ventanas y rejas metalicas, con acabado de el color Existente
• Se Continua con el replanteo en paredes interiores en Consultorios y oficinas, y posteriormente el acabado en pintura tipo 2 de el color Existente.
• Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha = Martes 17 de Diciembre del 2024.
• Personal = Siso sst yuliana - Inspector de Obra Eduin, Ingeniero Contratista de pintura Javier, y obreros 1 Oficial 1 Ayudante Contratista Wilson Lopez y obreros 1 Oficial 3 Ayudantes
• Clima = Calido
• Hora = 7am a 5pm.
• Actividad = Se continua Con la reparacion y mantenimiento de marcos metalicos, y puertas, Aplicacion de Anticorrosivo y acabado en esmalte de el Color Existente, en puertas de Madera, Se aplica barniz.
• Se Continua Con la reparacion y mantenimiento de Ventanas y rejas metalicas, Con acabado en el color Existente.
- Se Continua con el replanteo en paredes, interiores en Consultorios y Oficinas y posteriormente el acabado en pintura tipo 2 de el color Existente.
• Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha = Miercoles 18 de Diciembre del 2024
•Personal = Obreros Ingeniero Javier 1 Oficial 1 Ayudante Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Obreros Wilson no asistan se trasladan para Batallon de Numero.
• Clima: Calido
• Hora: ~~7am~~ a 5pm

Powered by CamScanner

- Actividad = Se Continua Con el replanteo de paredes interiores, en Consultorios o Oficinas, y posteriormente, el acabado en pintura tipo 2 del color Existente, en primera y Segunda mano.
- Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha = Jueves 19 de Diciembre del 2024.
- Personal = SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Ingeniero Residente Jose Interventoria Camila, Obreros Contratista ing javier (pintura) 1 Oficial 1 Ayudante.
- Clima = Calido
- Hora = 7am a 5pm.
- Actividad = Se Continua Con el replanteo de paredes interiores, en Consultorios Oficinas, y posteriormente el acabado en pintura tipo 2 de el color Existente en primera y Segunda mano,
- Se inicia el replanteo en paredes interiores de el Consultorio de odontologia, Teniendo en Cuenta en puntos adheridos y reparacion de la Superficie de irregularidades, posteriormente al acabado de la Superficie aplicacion de base tipo 2 como primera mano y preparacion de la Superficie para acabado en pintura Epoxica Color Blanco.
- Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha = Viernes 20 de Diciembre del 2024.
- Personal = Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Ingeniero Javier y obreros 1 Oficial 1 Ayudante.
- Clima = Calido.
- Hora = 7am a 5pm
- Actividad = Se Continua Con el replanteo de Paredes Pintadas interiores, de el Consultorio de odontologia, Teniendo en Cuenta en puntos de adheridos, y reparacion de la Superficie de irregularidades, posteriormente al acabado de la Superficie, Aplicacion de pintura tipo 2 como Base en dos mano, y preparacion de la

Superficie, para acabado en pintura Epoxica de Color Blanco.
- Se inicia Con la aplicacion de pintura Epoxica en 2da y 3ra mano en todas las paredes interiores de el consultorio.
- Charla antes de iniciar la actividad de pintura con Epoxica en Utilizacion de los Epp para la aplicacion de la pintura dado a que Su uso y olor es impregnante y de riesgo para Contraer posteriormente Alimentos. Se recomienda hacer pausas activas en el transcurso de la Ejecucion. Charla dado Contratacado por la SST yuliana.
- Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.


Fecha = Sabado 21 de Diciembre del 2024.
- personal = Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Obrero ingeniero Javier pintura 1 oficial 1 Ayudante
- Clima = Calido.
- Hora = 7am a 1pm.
- Actividad = Se Continua Con el replanteo de paredes interiores, de el Consultorio de odontologia, Teniendo en Cuenta en puntos adheridos, y reparacion de la Superficie en irregularidades, posteriormente al acabado de la Superficie, Aplicacion de pintura tipo 2 como base en dos manos, y preparacion de la Superficie para acabado en pintura Epoxica de color Blanco.
- Se toman Recomendaciones dadas el dia anterior para terminacion de la pintura Epoxica.
- Se termina la aplicacion de pintura Epoxica en 2da y 3ra mano en todas las paredes interiores de el Consultorio.
- Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.
- NOTA = Se recibe Material pendiente de el dia anterior el ayudante Edwar Tafur como pintura de Caucho Vinilo Pool Natural, Se Continua la Cantidad de Pega Completa.

Fecha = Lunes 23 de Diciembre del 2024.
Personal = Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Contratista Wilson Lopez, 2 oficiales 1 Ayudantes Obreros ingeniero Javier Contratista pintura 1 oficial 1 Ayudante

•Clima: Calido
•Hora: 7am a 5pm.
Actividad: Se Continua con las actividades de replanteo en pared interiores en Consultorios y Oficinas, y posteriormente inicio el acabado en pintura tipo 2 de el color Existente.
• Se inicia las actividades de pintura en fachada en el Zocalo de Color Azul Nocturno pintura Koraza, Se limpia, delimito la zona a pintar, Desmancha y Aplica Koraza en 3 manos y 2da mano, por el perimetro de la fachada en el desplazamiento.
• Se Continua con la reparacion y mantenimiento de Marcos, contraluces y puertas. Aplicacion de Anticorrosivo y acabado en esmalte de el color de la pintura Existente. en Puertas en Madera aplicacion de Barniz.
• Se termina la Estructuracion de el Cielo Raso y Empiezan de el mismo terminado en cuanto los Niveles trazados para dicho acabado.
• Se Continua Con la apertura de Vanos para instalacion de Marcos de las Lamparas de 60cm X 60cm y Vanos de lamparas de 20cm X 20cm,
• Se inician Actividades de Armado de Marcos para instalacion de lamparas de 60cm X 60cm en Aluminio.
• Ingresa personal Nuevo a Obra 1 Oficial 1 Ayudante Se brinda Induccion Verbal y Escrita por parte de la SST yuliana Verificacion de datos, Seguridad Social, Zona de trabajo, tipos de Riesgo Expuestos, Epp en Sus labores, Consumo de Sustancias psicoactivas Etc.
• Suministro de Materiales para actividad Ejecucion o Construccion de Marcos en Aluminio tales como, Angulares o Rejilla y Tes, Bisagras y Remache Ciego. Cemtilux Natural y acrilico Completo Natural Suministrado por Contratista Wilson Lopez.
• Se toma registo fotografico de las Actividades realizadas en el dia.

Fecha: Jueves 26 de Diciembre del 2024.
Personal: Dos sst yuliana, Inspector de Obra Edwin, Contratista wilson lopez, 1 Oficial 2 Ayudantes Ingeniero Javier Contratista pintura y Obreros 1 oficial 1 Ayudante.

Ingeniero Diego Fernando, Ingeniero Auc Residente interventoria Camilo.
• Clima: Calido
• Hora: 7am a 5pm
• Actividad: Se continua con las actividades de replanteo en pared interiores, en Consultorios y Oficinas, posteriormente inicio el acabado en pintura tipo 2 de el color Existente
• Se Continuan con las actividades de pintura en Fachada en el Zocalo de color Azul Nocturno pintura Koraza, Se limpia delimito la zona a pintar, Desmancha y aplica 3 manos y 2da mano, por el perimetro de la fachada de el desplazamiento.
• Se Continua Con la reparacion y mantenimiento de Marcos Noticos y puertas, Aplicacion de anticorrosivo, y acabado de esmalte en el color de la pintura Existente, en puertas en madera Aplicacion de Barniz.
• Se Continua con la apertura de Vanos para instalacion de Marco de las lamparas, de 60cm X 60cm y Vanos de lamparas de 20cm X 20cm
• Se Continuan con el armado de Marcos para instalacion de Lamparas de 60cm X 60cm en Aluminio.
• Se toma registo fotografico de las actividades realizadas en el dia



Fecha: Viernes 27 de Diciembre del 2024.
Personal: Dos sst yuliana, Inspector de Obra Edwin, Obreros Contratista ing Javier 1 Oficial 1 ayudante Obrero Contratista wilson lopez 1 Oficial 1 Ayudante Electricos 1 oficial 1 ayudante
• Clima: Calido - Nublado
• Hora: 7am a 5pm
• Actividad: Se Continua con las actividades de replanteo en paredes interiores, en Consultorios y oficinas, posteriormente inicio el acabado de pintura tipo 2 de el color Existente.

Powered by CamScanner

- Se Continuan Con las actividades de pintura en fachada, en el Zocalo de color Azul Nocturno, pintura Koraza, Se limpia delimita la zona a limpiar, Desmancha aplica 1mera y 2da mano, por el perimetro de la fachada de el dispensario.
- Se inicia el monte de puertas en madera y Metalicas para puertas principales y interiores de Oficinas y Consultorios
- Se inicia el montaje de chapas pomo, Sustitucion de las Existentes ya que no Cumplen ya con el funcionamiento Correcto de ellas.
- En el montaje de las chapas pomo para puertas Metalicas Se evidencia que las que se estan instalando no Cumplen con el Vano de las retiradas son mas grande el Vano y las Chapas pomo que llegaron Son mas pequeñas, Se Notifica al contratista y ingeniero Residente Diego Fernando.
- Se envian a Cambio por Orden de el Jefe Directo Diego Fernando, y Se Suspende instalacion de chapas pomo.
- Material Chapas pomo para puertas Metalicas es Suministrado por el contratista Wilson lopez y llevado por el mismo dia. despues para el cambio Se Cuantifica llega y llega Completo.
- Se inicia instalacion de lamparas de 60cm X 60cm y 28cm X 28cm Actividad Ejecutada por el Contratista Electrico Martin a Cargo de el oficial y Ayudante
- No Se termina la instalacion de lamparas de 60cm X 60cm y 28cm X 28cm Se deja para terminar dias Siguientes por falta de tiempo.
- Llega Material proveniente de la ferreteria Construpunto JC.Sas tales como Conjunto Sanitarios Blancos, Conjunto hospitalario con Fluxometro color Blanco Se Cuantifica Segun Remision y Recibe Completo.
- Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha: Sabado 28 de Diciembre del 2024.

- Personal = Siso 351 yuliana, Inspector de Obra Edwin, Obreros Contratista de pintura Ing Javier 1 Oficial 1 Ayudante.
- clima = Calido.
- Hora = 7am a 1pm


- Actividad = Se reciben Actividades de pintura Entregadas por el Oficial encargado de la Ejecucion de pintura en fachadas y interiores, Se dan breves recomendaciones tales como manchas, Sucios, pintura en el piso, Suciedades en general de pinturas. en piso y paredes de fachada y interiores.
- Se Subsanan Observaciones hechas en el transcurso de la mañana cumpliendo con lo requerido.
- pintura de la + cruz del dispensario. en fachada principal de Color Rojo colonial pintura tipo 1 para Exteriores, Cumpliendo con el pintado en Su totalidad
- Llega Material 1/4 de pintura Rojo colonial tipo 1 mas brocha de 3" Suministrado por el Oficial Encargado de el ingeniero Javier.
- Aseo en general por donde se labora en fachada y interiores. Especificamente con los de pintura
- Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha = Lunes 30 de Diciembre del 2024.

- Personal = Siso yuliana - Inspector de Obra Edwin, Contratista Wilson Lopez, y obreros 1 Oficial 1 Ayudante, Contratista Ing Javier de pintura y Obrero 1 Oficial, Ingeniero Aux interventoria Camilo, Ingeniero Diego Fernando.
- clima = Calido.
- Hora = 7am a 3pm
- Actividad = Induccion al personal Nuevo de el ingeniero Javier encargado de Desmonte y mantenimiento, Cambio de Sanitarios en Oficinas, Baño Social y Observacion, Verificacion de datos, Seguridad Social y demas recomendaciones en Campo tales como reconocimiento de el lugar de trabajo, Uso de Epp, tipo de riesgo, Uso de epp y demas recomendaciones,
- Se inicia el desmonte de los Combos Sanitarios en Oficinas y Consultorios.
- Se evidencian que en el desmonte de los Aparatos Sanitarios faltan llaves de registro o paso para Cerrar el paso de el agua por ende no Se pueden desmontar todos debido a. que no hay como controlar el paso de el agua.
- Acopio de aparatos Sanitarios desmontados. como Evide-

Powered by CamScanner

nera de lo Sustituido.
- Se Recibe Orden de jefe inmediato Diego Fernando que Se Aprueba el desmonte de tejas en barro de el Siguiente tramo a intervenir, Verificado por el ingeniero Camilo Aux de interventoria y encargado de ejecucion de dicha actividad el contratista Leidson lopez.
- Desmonte de tejas en barro en Siguiente fase acopio de Material teniendo en Cuenta que las dañadas se van dejando a un lado y no tener en Cuenta en la reinstalacion.
- Verificacion de documentacion para el trabajo Seguro en alturas hecho por la SST yuliana de el proyecto y demas recomendaciones para el trabajo Seguro en Alturas.
- Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.



Fecha = Jueves 2 de (Diciembre / Enero) del 2025.
- personal = Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Obreros contratista Wilson lopez, 1 Oficial 2 Ayudantes Obrero contratista de pintura ingeniero Javier, 1 oficial. Contratista Wilson lopez.
- clima = Calido - lluvia.
- Hora = 7am a 5pm.
- Actividad = Se continua con el desmonte de aparatos Sanitarios en Oficinas y Consultorios,
- Se continua con el desmonte de tejas en barro en la Siguiente fase a intervenir, Acopio de las mismas y teniendo en cuenta las dañadas en dejarcen a un lado y no tener en cuenta para la reinstalacion.
- Habilitacion de espacios ya terminados tales como Oficina mi primero, farmacia y Odontologia, Se Organizan

detalles en dichas Oficinas y Consultorios para Inicio funcionamiento Normal
- Tarde lluviosa Se suspenden actividades de trabajo en Cubierta y Evidencian goteras en Oficina de mi primero, Oficina Enfermeria y Odontologia
- Se notifican dichas goteras en la primera fase intervenida al contratista encargado Wilson lopez y manifiesta dar Soluciones a dicha Observacion.
- Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha = Viernes 3 de (Diciembre / Enero) del 2025
- personal = Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Obreros contratista Wilson 1 Oficial 2 Ayudantes, obrero ingeniero Javier 1 Oficial Ingeniero Aux interventoria Camilo. Electricos 1 Oficial 1 Ayudante
- clima: Calido.
- Hora: 7am a 3pm
- Actividad = Se inicia con el lavado de tejas en barro con agua, Cepillo y Esponja de Acero inoxidable. teniendo en Cuenta que si en el transcurso de el lavado se daño alguna Se descarte para no ser reinstalada.
- Se termina el desmonte de aparatos Sanitarios tipo hospitalarios en Zona de Observacion quedando por desmontar el baño de el pasillo por los Consultorios.
- Se continua con la instalacion de aparatos Sanitarios Combo para Oficinas y Consultorios, teniendo en Cuenta funcionalidad antes de Verificacion de plomos en la instalacion y Correcto Desague de el sanitario.
- Se termina la instalacion de lamparas de 60cm X 60cm y de 28cm X 28cm por el pasillo de entrada a recepcion y demas Consultorios y Oficinas faltantes por instalar, Se recibe dicha actividad de instalacion de lamparas Se evidencia luces en algunas y notifica al encargado de Energias, Se Subsana dicha actividad en el transcurso de el dia, Completando asi con dicha actividad Completa. en pasillos y Consultorios o Oficinas.
- Continuamos con Medidas de Cubierta en la Siguiente

Powered by CamScanner

fuere a intervenir Con el ingeniero Axx de interventoria Camilo, el Inspector de Obra Edwin, Obreros Contratista Wilson 1 Oficial 1 Ayudante. Se toman registros fotograficos y despiegan medidas segun el sentido de la Cubierta.

• Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia

NOTA= Se recibe la responsabilidad de las lamparas instaladas recibiendo completo su funcionamiento.

Fecha = Sabado 4 De Enero del 2025

• Personal= Inspector de Obra Edwin, Obrero Contratista Wilson 1 Ayudante, Obrero Contratista Javier 1 oficial.

• Clima: Calido.

• Hora= 7am a 1pm.

• Actividad= Se Continua con la instalacion de aparatos Sanitarios, Combo para Obreros y Consultorios, Se Verifica el funcionamiento antes de dar Uso, Verificacion de goteos en la instalacion, y Correcto Desague.

• Se replantea en humedad identificada dias anteriores en fachada lateral derecha dentro del Apartamento Especificamente en Orinales y duchas de zona de Observacion, Identifica llaves de paso en la zona. Se Restringe al Jefe inmediato Diego Fernando y Asesora la Busqueda de la humedad.

• Se inicia la regata por fachada identificando llaves de paso para busqueda de la humedad, reparacion hecho por Exterior de la fachada no en interiores.

• Abastecimiento de pendte generado por Consultorios y oficina de mi primero se trasnporta Materiales Sobrantes de Construccion a punto autorizado por mi Primero Diana Obelyo

• Manejo y Contabilizacion de Material acopiandose en buenas Condiciones para despues darle Su respectivo Uso o entrega final.

• Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia

Fecha= Martes 7 de Enero del 2025

• personal= Inspector de Obra Edwin, Contratista Wilson lopez y Obreros 1 Oficial 3 Ayudantes

• Clima= Calido.

• Hora= 7am a 5pm

• Actividad= Se Continua Con el lavado de tejas en bano con agua Cepillo y Esponja en Acero inoxidable, Se retiran las tejas que se danan en el transcurso de el lavado. Acopio de las ya lavadas para impermeabilizar y posteriormente al Secado.

• Impermeabilizacion de tejas, Sumergido en balde en ambas Caras de la teja. Se tienen en Cuenta los Epp para el manejo de dicho producto dado a que es manipulacion recomendado por la ficha tecnica que perjudican para la Salud, Se recomienda que hagan pausas activas en el transcurso de la impermeabilizacion.

• Se enseña la limpieza de tejas en Eternit en la Superficie hice a mi revisar, barriendo de suciedades que Contenga la Cubierta, en Zonas donde se presente hongos, se limpie con cepillo de Acero y quitar Rebabas de mortero y tejas que quedan pegadas en la Cubierta.

• Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha= Miercoles 8 de Enero del 2025.

Personal= Inspector de Obra Edwin, Contratista Wilson lopez, y obreros 1 oficial 3 Ayudantes Obrero ingeniero Javier 1 oficial

• Clima= Calido-Lluvioso.

• Hora= 7am a 5pm.

• Actividad= Se Continua con el lavado de tejas en bano con agua, Cepillo y Esponja en Acero inoxidable, Se retiran las tejas que se danan en el transcurso de el lavado, Acopio de las tejas en bano ya lavadas, para impermeabilizar posteriormente al Secado.

• Se Continua Con la impermeabilizacion de tejas en bano, Sumergido en balde, Se tienen en Cuenta los Epp para el manejo de dicho producto, dado a que es manipulacion recomendado en ficha tecnica es perjudicial para la Salud, Se recomienda al personal que Ejecuta la labor que haga pausas activas en el transcurso de la impermeabilizacion

lizacion.
- Se continua con la regata para encontrar la humedad presentada en la fachada lateral derecha presentada en los baños de Observacion.
- Se encuentra humedad en fachada Especificamente en llave de paso o registro que esta para duchas y Se notifica al Jefe inmediato y determinan que se sustituira la llave de paso o registro, tuberia y Accesorios en las dos registros encontrados.
- Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha= Jueves 9 de Enero del 2025.
- Personal= Inspector de Obra Edwin, Contratista Wilson Lopez y Obreros 1 Oficial 1 Ayudante, Obrero ingeniero Javier 1 Oficial
- Clima= Calido - Lluvioso.
- Hora= 7am a 5pm.
- Actividad= Se continua con el lavado de tejas en barro, con agua Cepillo, Esponja en Acero inoxidable, Se retiran las tejas que se dañan, en el transcurso de el lavado, Acopio de tejas en barro para impermeabilizacion posteriormente al Secado.
- Se continua con la impermeabilizacion de tejas en barro, Sumergidas en balde, Se tienen en cuenta los protocolos de Seguridad, como el uso de los Epp, Se recomienda al personal que ejecuta la labor que haga pausas activas, en el transcurso de la impermeabilizacion.
- Se termina el desmonte de tejas en barro, Se tienen en Cuenta las dañadas Se dejan en el acopio Determinado por mi Primero Diana Clavijo para posteriormente Ser Evaluar con otros vendedor,
- Se continua con la impermeabilizacion de teja en barro, Se Sumergen en balde con producto Silla transparente, Se tienen en Cuenta los Epp, para el manejo de dicho producto, Se recomienda al personal que manipula el producto que haga pausas activas en el transcurso de la impermeabilizacion.
- Se inicia la regata para prolongacion de tuberia hidraulica en pvc especificamente en baños de Observacion que Son tipo hospitalarios con fluxometro.
- Se para actividad de regada para prolongacion de tuberia dado a que Se esta en Conversacion con el Proveedor de

los Sanitarios Suministrados por posible Cambio a entrada de Agua de abastecimiento en Hz ya que los enviados son de 3".
- Mantenimiento de llaves en lavaplatos de otorrinolaringologia y lavamanos de Observacion, dado a que se evidencian goteos en sus llaves. mas llave de lavamanos en pedestal.
- Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia
NOTA: Se envian Materiales Sobrantes en el batallon Canoas de pueblo Tapao, Direccionado por el ingeniero Diego Fernando Jefe inmediato, para el batallon de Almera. Cacique Caldas Base 8 Avenida Centenario.

Fecha= Viernes 10 de Enero del 2025.
- Personal= Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Obreros Contratista Wilson lopez, 1 Oficial 3 Ayudantes, Contratista Wilson lopez.
- Clima= Calido
- Hora= 7am a 5pm.
- Actividad= Se continua con el lavado de tejas en barro, con agua Cepillo, Esponja en Acero inoxidable, Se retiran las tejas que se dañan en el transcurso de el lavado, Acopio de tejas en barro para impermeabilizacion posteriormente al secado.
- Se Continua con la limpieza de tejas en Eternit, en la siguiente Face a intervenir, Barriendo de Sociedades que contenga en la Cobierta, en Zonas donde se presente hongos, se limpia con Cepillo en Acero, Se quitan rebabas de Madera, y tejas que queden en la Cobierta.
- Acopio de tejas y Sociedades en general. en el punto Determinado por mi primero Diana Clavijo.
- Se continua con la instalacion de chapas para En los puertas Metalicas de los Consultorios, Se cambian las que se enviaron por Cambio dado a que no Coincidan con el vano de la Puertas. eran muy pequeñas.
- Se toma Registro fotografico de las actividades realizadas en el dia

Fecha= Sabado 11 de Enero del 2025.
Personal= Siso SST yuliana, Inspector de Obra Edwin, Contratista

Wilson lopez y Obreros 2 Ayudantes, Ingeniero AOX interventoria, Camilo y Profesional en SST de interventoria.
Clima= Calido.
Hora= 7am a 12pm
Actividad= Se Aulita Consultorio de Sicologia, Pediatria y cocina.
• Se Notifica por el ingeniero residente de interventoria. quien hace presencia en Obra que Se aprueba desmonte de Cielo Raso en la Siguiente face, incluyendo Estructura de el Cielo Raso, tuberia Existente en pvc de luz, plafones y lamparas.
• Se inicia el replanteo en la Siguiente face, Avisando al Sargento encargado en el momento que evacuen lo que Contiene cada Consultorio para permiten el trabajo en la Siguiente fase aprobada.
• Se inicia el desmonte de el cielo Raso en Drywall empezando por Sala de Observacion y baños, Se dejan los Residuos en el Sitio para el dia Lunes en el transcurso del dia Ser evacuados en escombro autorizado.
• Se Notifica al Contratista Wilson lopez las observacion por Corregir a Cargo Suyas tales como, pintura en esmalte Azul y Amarillo. Corregir detalles, tapar Vanos y pintar en la instalacion de las Chapas pomo por cada puerta Metalica que Se instalo, Verificar Su Correcta instalacion, Detalles de juntas en la instalacion de el pvc, Corregir con Silicona y Remates entre el pecho palomo y Lamina en pvc y pared, Desmanchar los pisos Socios & pintura en esmalte Azul y Amarillo, Desmanche o limpieza de cielo en PVC. donde Se requiere. Detalles de pintura en puertas en Madera, Baño Social, Ajuste de puertas en Vestier y Baño de Odontologia. Puertas en Madera.
• Se autoriza en la primer fase la Continuacion de el mantenimiento de Lucetas Metalicas y Rejas ornamentales en esmalte azul y amarillo.
• Se autoriza la pintura de Carpinteria en madera que hace falta tales como pies de amigo en Ventanas de recepcion y primero, mas pintura de pared Fortalezo por afuera de el Consultorio de pediatria.

• Se Notifica por llamada y Whasathp al ingeniero Javier que hay actividades pendientes por Corregir como Limpieza de Baños combo Sanitario Instalados, Instalacion de llaves de paso, en Consultorio de (Odontologia) Enfermeria y pediatria, mas prolongacion de tuberia hidraulica en baño Social para instalacion de Baño tipo hospitalario.
• Se Notifican a ambos Contratistas encargados de dichas labores que hay Visita para dar por entrega a la primera fase intervenida. con el fin que en el transcurso de el dia Lunes a primeras Se Subsanen dichas actividades mencionadas y Escalar en Bitacora.
• Se Cuantifica Material pendiente para terminar dichas actividades se notifica al ingeniero Diego Fernando para dar Aplida en el terminado de la primera fase intervenida.
• Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha= Lunes 13 de Enero del 2025.
• Personal= Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Obreros Wilson lopez. 1 oficial 3 Ayudantes. Wilson lopez Contratista.
• Clima= Calido
• Hora= 7am a 5pm.
• Actividad=
• Se Continua con el desmonte de Cielo Raso en Drywall en pasillos de el Modulo Central. y Salon Social, Se retiran los Sobrantes en el desmonte del Cielo Raso del dia Sabado 11 de enero y lo que Salio en el trancurso de el dia Lunes, quedando un Restante de Basura para Sacar el dia Siguiente.
• Se Continua Con las limpiezas de tejas en barro, con agua, Cepillo, Esponja en Acero inoxidable, Se retiran las tejas que se dañan en el Trancurso de el lavado, Acopio de tejas lavadas para impermeabilizar posteriormente el Secado.
• Se Continua con la impermeabilizacion de tejas en barro, Se Sumergen en balde con producto Sika Transparente, se Tienen en Cuenta el Uso de los Epp, para el manejo de dicho producto, Se recomienda al personal que manipula el producto que haga pausas activas en el trancurso de la impermeabilizacion.
- Se Notifica a los Contratistas Wilson lopez y ingeniero Javier. lo pendiente por Subsanar en el trancurso de la Semana dado,

Powered by CamScanner

a que Se evidencia que no Se le esta Trabajando a los obsevaciones hechos el dia Sabado 11 de enero 2024.
- Se toma Registo fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha = Martes 14 de Enero del 2025.
- Personal = Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Contratista Wilson lopez, y Obreros 1 Oficial 3 Ayudantes.
- Clima = Calido
- Hora = 7am a 5pm.
- Actividad = Se Continua Con el retiro de Sobrantes de el Circulo Raso al punto de Acopio autorizado, dejando la Zona Limpia donde se intervino.
- Instalacion de Cortineros y Consultorios entregando como se encontro en el momento de la intervencion.
- Se Continua con la limpieza y Mantenimiento de tejas en ceramica en la Siguiente Fase de intervencion; Barrendo de Sociedades que Contenga la Cubierta, tales como, hongos, Mortero, tejas de barro que Contenga la Cubierta que quedan de el desmonte de tejas en barro.
- Acopio de Sociedades en general que Salen de la Cubierta llevan al punto autorizado para Materiales Sobrantes.
- Se inicia el desmonte de tejas en policarbonato de el domo Modulo Central de la Siguiente Fase,
- Se evidencia que Varias de ellas se encuentran ovenadas o perdidas Levemente Razon por la Cual Se dejan aparte para Reparacion y Mantenimiento.
- Se inicia Mantenimiento de la Estructura de Cubierta de el domo o Modulo Central, Limpiando las Canales y domos extractora, Se quitan los ganchos o soportes evidenciando el deterioro o mal estado de ellas.
- Se inicia el Demonte de Caballetes y limpieza en ceramica para Cambio en su totalidad de dicha actividad.
- Se evidencia que en el Transcurso de el dia Martes 14 de enero del 2025 no se trabajan en las Observacion mencionadas el dia Sabado 11 del enero del 2025 Anotacion Escrita con Tal Razon de el no Cumplimiento para la pre entrega de la

Primera Fase intervenidad.
- Se toma registro fotografico de las actividades realizadas en el dia.

Fecha = Miercoles 15 de Enero del 2025.
- Personal = Siso SST yuliana - Inspector de Obra Edwin, Obreros Wilson lopez, 1 oficial 3 Ayudantes.
- clima = Calido
- Hora = 7am a 5pm
- Actividad = Se continua con el lavado de tejas en barro con Agua y Cepillo, Esponja en Hierro inoxidable, Teniendo en Cuenta que si en el Transcurso de el lavado de la teja Se daña alguna Se deja a un lado y no se restituiza por defecto, Acopio de tejas en buen estado ya lavadas para posteriormente Ser impermeabilizadas, posteriormente de el Secado.
- Se continua con la impermeabilizacion de tejas en barro, Sumergidas en Balde, Teniendo en Cuenta los protocolos de Seguridad, como el Uso de los Epp para manipulacion de dicho producto, Se recomienda al personal que ejecute dicha actividad, que haga pausas Activas en el transcurso de la impermeabilizacion.
- Se inicia El lavado de el policarbonato Cubierta de el Modulo Central, con Agua, Sabon, Retirando Sociedades Existentes en la Teja como hongos, Lianas, pintura. y posteriormente pasar a Secar.
- Se evidencia que hay Varias tejas Rotas por ende Son tenidas en cuenta para futura reparacion.
- Se Notifica por medio de el Oficial de el contratista Wilson lopez que en las duchas de Observacion, hay empozamiento de Agua y pasados minutos con fuertes olores Motivo evidenciado por basado de policarbonato de domo o modulo Central, tambien evidenciando derrame de agua en Baños donde actualmente Almacenan Medicamentos. para uso en el dispensario este Usuario notificado por mi parte Diana Clavijo
- Se Hace parte afectada por Encharcamiento empozamiento de Agua.
- Se evidencia que en el Transcurso de el dia Miercoles 15 de enero del 2025, No Se le Trabajo a las Observaciones mencionadas el dia Sabado 11 de enero del 2025 Anotacion escrita con Tal Razon. De el No Cumplimiento para la pre entrega de la primera Fase

Powered by CamScanner

intervenidad.
- Se evidencia en el transcurso de el dia, No llegan Materiales para, Subsanar dichas actividades pendientes de la primera fase.
- Se Notifica por parte de mi primera Diana Clavijo Sugiendo por mi mayor ole el Batallon Cicerov que Se delimite con polisombra el punto de Acopio Autorizado para Evacuar los Materiales Sobrantes de Obra., dado a que en el momento hay Sobrantes de la construccion que no estan dentro de la polisombra Donde existente.
- Se toma registro fotografico de las actividades pendientes en el dia.

Fecha= Jueves 16 de Enero del 2025
Actividad → (Personal)= Se Continua con el lavado de tejas en barro con Agua, y Cepillo, Esponja en Acero inoxidable, Teniendo en Cuenta que si en el transcurso de el lavado de la teja, Se dañan Algunas Se dejan a un lado, y no Se reutilizan por defecto,
- Se Continua Con el Acopio de tejas en barro, ya lavadas para posteriormente al Secado, Ser impermeabilizadas.
- Se Continua Con la impermeabilizacion de tejas en barro, Se Sumergen en balde, Teniendo en Cuenta los protocolos de Seguridad, como el uso de los epp, para la manipulacion de dichos producto, Se recomienda al personal que ejecuta dicha Actividad, que hagan pausas Activas en el transcurso de la impermeabilizacion.
- Se evidencia que en el transcurso de el dia Jueves 16 de enero de el 2025, No Se le trabaja a las Actividades Mencionadas el dia Sabado 11 de enero del 2025, Anotacion Escrita con Tal Motivo, De el No Cumplimiento para la pre entrega de la primera fase.
- Se evidencia que en el transcurso de el dia, No llegan Materiales para Subsanar dichas actividades pendientes de la primera fase.
- Cabe recordar que Los insumos para terminar las Observaciones de el contratista Wilson hay un 60% para ir abonando en Sus actividades u observaciones requeridas.
- Se Notifica a mi primera Diana Clavijo que ingresan personal para Evacuar los residuos Sobrantes de la Construccion en primera y 2da fase.
- Se toma Registro fotografico de las actividades Realizadas en el dia.

Personal= Obreros Wilson lopez, 1 Oficial 2 Ayudantes.
Clima= Calido.
Hora= 7am a 5pm.

Fecha= Viernes 17 de Enero del 2025
Personal= Siso Yuliana, Inspector Edwin, Obreros Wilson 1 Oficial 3 Ayudantes.
Clima= Calido.
Hora= 7am a 5pm
Actividad= - Se Continua con el lavado de tejas en barro, Con Agua y Cepillo, Esponja en Acero inoxidable, Se tiene en Cuenta que si en el transcurso de el lavado de la teja, Se dañan algunas se dejan a un lado, y no se reutilizan por defecto.
- Se Continua con el Acopio de tejas en barro, ya lavadas para posteriormente el Secado, Sin impermeabilizar.
- Se Continua Con la impermeabilizacion de tejas en barro, Se Sumergen en balde, Teniendo en Cuenta los procedos de Seguridad, Como el Uso de los Epps para manipulacion de dichos productos, Se recomienda al personal que ejecuta dicha actividad, que hagan pausas activas en el transcurso de la impermeabilizacion.
- Se evidencia que en el transcurso de el dia Viernes 17 de enero de el 2025, No se trabajan a las actividades mencionadas el dia 11 de enero del 2025, Anotacion escrita, Con tal motivo, de el No Cumplimiento para la pre entrega de la primera fase.
- Cabe recordar que los insumos para Terminar las Observaciones, de el contratista Wilson hay un 60% para ir avanzando, en Sus Observaciones requeridas.

Sabado 18 de enero del 2025.
Personal: Siso, inspector, contratista de Cielo raso y Cubierta, 3 ayudantes.
Clima: lluvias leves.
Hora: 3-5 pm.
Actividades: Se continua con desmonte y lavado de

Powered by CamScanner

las tejas de barro. Se reponen tejas en mal estado.
Se acopian las tejas ya lavadas e impermeabilizadas para luego realizar el montaje de las mismas, Se realizan actividades de observaciones a las obras realizadas en las primeras horas.

lunes 20 de enero de 2025.

Personal: Siso, inspector, contratista, oficiales 3 peones
clima: lluvioso
Hora: 7:30 - 10 40 am.

No se realiza desmonte de tejas de barro ya que el clima no lo permite.
Se continua en lavado de las tejas y acopio de las que se encuentran impermeabilizadas. y luego de se realiza reparacion y adecuacion de la estructura metalica que sostiene el Domo Central y desmonte de la Canal en lamina del mismo.

Martes 21 de enero de 2025.

Personal: Siso, inspector, contratista, 3 oficiales.
Clima: lluvias leves
Hora: 2:30 - 4:30 pm.

Se realiza desmonte de teja de barro en la mañana y limpieza de tejas e impermeabilizacion en la tarde.
Se trabaja en la adecuacion de la estructura del Domo y Canales.
Se continua con el acopio de las tejas y el aseo a las tejas de eternit.

Miercoles. 22 de Enero de 2025.

personal en obra: Siso, inspector, contratista.
3 ayudantes, 2 oficiales, 1 electricista.
Clima: Calido.
Hora: 7:00 am - 5:00 p.m

Se continua con el desmonte de la teja de cubierta (barro), se realiza el lavado y el impermeabilizado a las mismas.
Se inicia con el cambio de la tuberia pvc. electrica por la EMT en la zona de Archivo y hospitalizacion.
Se continua con el lavado de la teja y la disposicion en lugar adecuado para su conteo almacenamiento.

Jueves 23 de enero de 2025.

- personal en obra: Contratista, Siso, inspector, 2 oficiales, 2 ayudantes, electricista.
- clima: Calido.
- Hora: 7:00 am - 5:00 pm

Se inicia con el desmonte de la teja de eternit realizandole un lavado y posterior reinstalacion de la misma. Se inicia con la pintura de la estructura de cubierta.
Se continua con el lavado de la teja de barro y su respectiva impermeabilizacion.
El personal electrico continua con la instalacion de la tuberia EMT.

Powered by CamScanner

Viernes 24 de enero 2025.

personal Obra: Contratista, inspector, SISO.
2 Oficiales
3 Ayudantes.
1 Electricista
1 Ayudante electricista.

Clima: Calido.
Hora: 7:00 am - 5:00 pm.

Se continua con el desmonte de teja de bano y desmonte de la teja de eternit.
- la teja de bano es bajada al suelo para realizar lavado e impermeabilizado.
Se realiza mantenimiento y cambio de tejas de eternit en mal estado.
Se continua con el cambio de la tberia PVC a tberia EMT en Hospitalizacion y bano hospitalizacion.

Sabado 25 de 2025.

Personal en Obra: Contratista, inspector, SISO
3 oficiales.
4 ayudantes.
1 Electricista
1 ayudante electricista

Clima: Calido.
Hora: 7:00 am - 5:00 pm.

Se realiza limpieza de teja de eternit.
Se trabaja en el mantenimiento de la estructura metalica.

- Se continua con la lavada e impermeabilizada de la teja de bano.
- Se continua con la colocacion de la tberia EMT en los baños de hospitalizacion y Archivo a mano izquierda entrando.

Lunes 27 de Enero de 2025.

Personal en Obra: contratista, inspector, SISO
3 oficiales
4 Ayudantes
1 Electricista.
1 ayudante electricista

Clima: lluvioso.
Hora: 10:40 am - 2:50 pm.

- Se continua con el desmonte y mantenimiento de la teja de eternit.
- Se realiza mantenimiento a la estructura metalica de cubierta.
- Se realiza cambio de tberia EMT por el PVC. existente.
- Se inicia estructurado para cielo raso. en Archivo no 1.

Martes 28 de enero de 2025.

Personal en Obra: Contratista
SISO
3 oficiales
4 ayudantes

Se cambian tejas de eternit en mal estado,
se continua con la pintura de la estructura
de cubierta.
Se continua con el cambio y estructurado de
cielo raso en PVC.

Clima: lluvioso
Hora: 1:30 pm - 5:00 pm.

Miercoles 29 de enero de 2025

Personal en Obra: Contratista, SISO
3 oficiales
4 ayudantes
1 electricista
1 ayudante de electricista

Clima: lluvioso
Hora: 7:40 am - 11:00 am.

Se trabaja en el mantenimiento de la
teja de eternit. reemplazando las tejas
que estan en mal estado.
Se trabaja en la pintura de la estructura
de Cubierta.
Se continua con el estructurado del cielo raso
en pvc. en las areas de archivo y Observación.

Jueves 30 de Enero de 2025

Personal en Obra: Contratista, SISO
3 oficiales
4 ayudantes
1 electricista, 1 ayudante.

Se continua con la limpieza de la cubierta en
eternit.
Se continua con el cambio de teja en mal
estado.
- Se continua con el mantenimiento de la
estructura metalica
- Se continua con el estructurado de las Aulas de
hospitalizacion en PVC. (Cielo Raso)

Viernes 31 de enero de 2025.

Personal en Obra: Contratista, SISO
3 oficiales
4 ayudantes
1 electricista.
1 ayudante de electricista

Clima: lluvioso.
Hora: 9:40 am - 2:20 pm.

- Se trabaja en el estructurado del cielo raso
en pvc.
- Se inicia con la instalación de las Placas de
PVC en Archivo.
- Se reinstalan canales en bronce en el techo
central.
- Se inicia en reemplazo las tejas del Techo.

Sabado 1 de Febrero de 2025.

Personal en Obra: Contratista, SISO
3 oficiales
4 Ayudantes
1 electricista, 1 Ayudante Electricista

Powered by CamScanner

Clima: Calido
Hora: 7:00 am - 5:00 pm.

- Se realiza desmonte de teja de baño.
- Se realiza desmonte de teja de eternit.
- Se realiza lavado e impermeabilizacion de tejas de baño.
- Se continua con estructura de cielo raso.
- Se realiza mantenimiento de estructura de cubierta.
- Se continua con cambio de bajantes de PVC por bajantes EMT.

Febrero 3 de 2025.

personal en obra: Contratista, SISO
3 oficiales
4 ayudantes
1 electricista
1 ayudante de electricista.

clima: Calido
Hora: 7:00 am - 4:10 pm.

- Se realiza desmonte de teja de baño.
- Se continua con desmonte de teja de eternit.
- Se trabaja en mantenimiento de estructura de cubierta.
- Se continua con estructura de cielo raso en pvc.

Febrero 4 de 2025.

Personal en obra: Contratista, SISO
5 Ayudantes
4 Oficiales
1 electricista
1 ayudante de electricista

clima: Calido
- Se realiza desmonte cubierta en teja de eternit.
- Se trabaja en Mantenimiento de estructura de cubierta.
- Se realiza cambio tejas de eternit en mal estado
- Se trabaja en la instalacion de placas de cielo raso en pvc.
- Se realiza Cableado electrico en areas de Archivo, Observacion y baños de observacion.

Febrero 5 de 2025.

personal en obra: Contratista, SISO
4 ayudantes
4 oficiales
1 electricista
1 ayudante electricista.

clima: Calido.
- se instala teja de baño pvc impermeabilizada
- se realiza cambio de teja de baño en mal estado
- Se realiza desmonte teja de eternit.
- Se continua con mantenimiento de estructura metalica.
- Se realiza Colocacion de placas de cielo raso en pvc.
- Se continua Cableado electrico en Observacion y baños de Observacion.

Powered by CamScanner

Febrero 6 de 2025

Personal en obra: Residente, Oscar
4 ayudantes
4 oficiales
1 Electricista
1 ayudante de electricista

Clima: Caluroso
- Se continua con la colocación de tapa de bano
- Se humedecen e instalan tapa de bano en buen estado.
- Se continua con el mantenimiento de la Estructura metalica de cubierta.
- Se colocan placas, la gente nueva en charla y bano de observaciones.

Febrero 7 de 2025

Personal en obra: Contratista, Sisso
4 ayudantes
4 oficiales
1 electricista
1 ayudante de electricista

Clima: Lluvioso.
Hora: 8:30 am - 4:20 pm.

- No se realizan trabajos de colocación de tapa de bano ni tapa de cubierta.
- Se programan debido a la lluvia los labores de mantenimiento de estructura metalica
- Se realiza retroalimentación de seguridad a colaboradores en PPE.

Febrero 10 de 2025

Personal en obra: Contratista, Sisso
2 oficiales
3 ayudantes

Clima: Nuevo
Hora: 7:30 am - 12:30 pm

- Solo se realizan actividades correspondientes a colocación de placas de PVC para cubierta
- se colocan las respectivas en medida de Archivo, cubierta y bano observaciones

Febrero 10 de 2025

Personal en obra: Contratista, Sisso
4 oficiales
4 ayudantes

- Se realizan labores de mantenimiento de tapa de bano
- Se realiza levantamiento de tapa de cubierta
- Se realizan mantenimiento de estructura de cubierta
- Se colocan esperadores en el techo nuevo en PVC
- Se realiza retroalimentación de tapa de bano

Obra: Calicho
Hora: 7 a.m - 4 p.m

Powered by CamScanner

Febrero 11 de 2025

Personal de obra: contratista, SISO
4 Ayudantes de obra.
4 Oficiales.

Clima: lluvioso
Hora: 2:30 pm - 5:00 pm.

- Se trabaja en el desmonte de teja de eternit.
- Se trabaja en mantenimiento de estructura metalica.
- Se continua con estructurado de cielo raso en pvc en area de Archivo, Alcoba de enfermero.

Febrero 12 de 2025.

Personal en obra: Contratista, SISO
4 ayudantes
4 Oficiales.

clima: lluvioso.
Hora: 8:40 am - 11:20 am.

- Se trabaja en estructurado de cielo raso en pvc.
- Se realiza colocacion de Placas en cielo raso en pvc.
- Por tener la cubierta humedad debido a las lluvias no se trabaja en alturas como Colocacion de teja de barro.

Febrero 13 de 2025

Personal de obra: contratista, SISO
4 ayudantes
4 Oficiales.

clima: lluvioso
Hora: 10:30 am - 3:20 pm.

- Por las condiciones climaticas no se realizan trabajos en altura como: Cambio de teja de cubierta en barro ni teja en eternit.
- Se realizan trabajos de Colocacion de cielo raso en pvc. y Colocacion de esquineros.

Febrero 14 de 2025

Personal en Obra: Contratista, SISO
4 oficiales
4 ayudantes

clima: nublado.
Hora: 7:00 am - 2:00 pm.

No se realizan trabajos en altura.
- Se continua con colocacion de cielo raso en pvc.
- Se trabaja en estructurado de cielo raso en pvc.
- Se trabaja en impermeabilizacion de cubierta en teja de barro en PISO.

Powered by CamScanner

Febrero 15 de 2025.

Personal de obra: Contratista, SISO
4 ayudantes
6 Oficiales.

clima: nublado.
Hora: 7:00 am – 12:00 M.

- Se continua con el estructurado de placas de cielo raso en PVC.
- Se trabaja en la Colocación de placas de cielo raso.
- se trabaja en la impermeabilización de las tejas de barro.
- se realiza el retiro de material sobrante del desmonte del cielo raso y de tejas en mal estado sobre la barra como de eternit:

Febrero 17 de 2025.

Personal en obra: Contratista, SISO
5 Oficiales
4 ayudantes.
1 electricista
1 ayudante del electricista

clima: nublado
Hora: 7:00 am – 3:00 pm.

- Se reinicia la instalación de las tejas de barro.
- se trabaja en la. Colocación de placas de cielo raso en pvc.
- Se da inicio a la inspección de las cajas

de alcantarillado y al desmonte de los Sanitarios, en el area de baños de hospitalización.
- Se continua con la impermeabilización de las tejas de barro.

Febrero 18 de 2025.

Personal en Obra: Contratista, SISO
5 oficiales
4 Ayudantes
1 electricista
1 ayudante electricista

- se tiene aproximadamente un 90% del desmonte de Cubierta en teja de barro.
- se tiene un avance de desmonte de teja de eternit de un 50%.
- Se tiene Colocación de teja de barro aproximadamente en un 40%
- avance en Colocación de Placas de pvc. para cielo raso en un 35%
- Colocación de luminarias EMT aproximadamente. en un 30%.

clima: calido
Hora: 7:00 am – 5:00 pm.

Febrero 19 de 2025.

Personal de Obra: Contratista, SISO, Electricista
5 oficiales, Ayd de Electricista
4 Ayudantes

Powered by CamScanner

El día de hoy se concluye la instalación de un 50% de la teja de barro.
- Se continua con la colocación de la fabrica Covintec EMT.
- Se continua con el desmonte y reinstalación de la teja de eternit.
- Se continua con la colocación de la tejas de PVC. para cielo raso.

Clima: llueve todo el día 11:00 am y 3:20 PM.

Febrero 20 de 2025:

Personal de obra: ingeniero residente, inspector de obra, Profesional SISO, 4 Oficiales - 4 ayudantes - Electricista y ayud. de electricista

- Se continua con desmonte de teja de barro, Se impermeabiliza y se continua con la instalación de la misma.
- Se nota mantenimiento de la teja de eternit
- Se Continua con el mantenimiento de la Estructura metalica.
- Se continua Con la Colocación de fibra EMT
- Se continua Con Colocación de tuberia de PVC. para cielo raso.

Clima: humedo en la mañana y lluvia hacia la tarde 3:00 - 4:30 pm

Febrero 21 de 2025

Personal de obra: - Inspector de obra,
- Profesional SISO,
- ayudantes 4 personal
- Oficiales 4 personas
- Electricista 1 persona
- Ayudante electricista 1 persona

Clima: nublado sin lluvias.

- Se termina el desmonte de la teja de barro.
- Se continua con limpieza e impermeabilización de la teja de barro.
- Se realiza instalación de teja de eternit.
- Continuar Con la Colocación de fibra EMT en las zonas del conector
- Se Continua Con mantenimiento de la Estructura metalica.
- Se termina Canal en lamina del area de pasillos y rejilla de Cubierta.

Febrero 22 de 2025.

Personal de obra: Inspector, Profesional SISO, 4 Oficiales 4 Ayudantes, 1 Electricista, 1 Ay Electricista

Clima: Calido.

Se continua con la actividad especificada anteriormente y se inicia toda la parte general de rampa con fundida concreto. se inicia con la instalación de las fibras

de alcantarillado de los baños en observación.

Febrero 24 de 2025

Personal de obra: Inspector, Profesional SISO
5 ayudantes, 4 oficiales
1 Electricista, 1 ayudante Electricista

Clima: Nublado.

Se continua con el mantenimiento de las estructuras metálicas, colocación de cubierta en eternit, se continua con losa de baños.
Se trabaja en la colocación de la Librería EMT.
No se logra encontrar las cajas de inspección de la zona de baños.

Febrero 25 de 2025

personal de obra: inspector, profesional SISO.
5 ayudantes, 5 oficiales
1 Electricista, 1 ayudante Electricista

Clima: Lluvia de 10:40am a 2:50 pm.

- Se continua con la colocación de losa de baños
- Se continua el mantenimiento de la losa de Eternit
- Se continua con la colocación de Librería EMT.
- Se continua con la pintura interna.
- Se colocan bajantes de PVC.

Febrero 26 de 2025

Personal en Obra: Inspector, profesional SISO.
5 ayudantes, 5 oficiales.
1 Electricista, 1 ayudante Electricista

Se continua con el mantenimiento de la estructura metálica.
Se instala losa de baños ya impermeabilizada.
Se continua con la instalación de los placas de PVC para cielo raso.
Se continua con colocación de librería EMT.

Clima: Calido.

Febrero 27 de 2025

Personal en Obra: Inspector de obra
profesional SISO.
5 ayudantes
5 Oficiales.
1 Electricista
1 Ayudante Electricista.

Se realizan actividades de colocación de losa de baños e instalación de caballetes.
Se continua con el mantenimiento de la estructura metálica.
Se continua la instalación de la librería EMT.
se continua con la instalación de estructura y placas de PVC. para cielo raso.
Se continua con la pintura interna en puntos varios

Clima: nublado.

Powered by CamScanner

Febrero 28 de 2025.

Personal en obra: inspector, SISO, 5 ayudantes
5 oficiales, 1 electricista y 1
ayudante del electricista.

Clima: lluvias fuertes 1:40 PM - 5:00 PM.

Se realiza trabajos en la mañana de instalación de tejas de barro y caballetes.
Se continua con la pintura interior del auditorio.
Se concluye la actividad de mantenimiento de estructura de cubierta.
Se instalan canales en el vacio del pasillo.
- Se inicia con cableado para lamparas.
Se continua con la pintura interna.

Marzo 3 de 2025.

Personal de obra: inspector, SISO, 5 ayudantes
5 oficiales, 1 electricista y 1
ayudante de electricista

clima: lluvias fuertes 2:40 PM - 4:20 PM.

Se realiza actividades de pintura interior y colocacion de tejas de barro.
Se continua con el cableado de los lamparas se continua con la instalacion de las cajas de inspeccion.

Marzo 4 de 2025.

Se logran ubicar las cajas de inspección externa encontrandose completamente obstruidas y colmatadas.
Se realiza Sondeo de las mismas colocando la manguera a funcionar libremente entando los alcantarillados en los bajos de observación y de la formación (bodega).

personal en obra: inspector, SISO, 5 ayudantes,
5 oficiales, oficial electricista
y ayudante electricista.

clima: nublado sin lluvias.

Marzo 5 de 2025

Personal en obra: inspector, SISO, 5 oficiales
5 ayudantes, oficial electricista
1 ayudante electricista.

- Se continua con la colocacion de placas en PVC para el cielo raso, se continua con el cableado electrico, se realizan reparaciones de anano y tablets en los lugares donde se trabajo la tuberia Sanitaria.
Se continua con la pintura interior.

Marzo 6 de 2025

personal en obra: inspector, SISO, 5 ayudantes, 5 oficiales
1 oficial electrico, 1 ayudante electricista

Powered by CamScanner

Se concluye con los resanteados de cubierta.
- Inicio de colocación de tejas de borde y caballetes como de mantenimiento de las tejas de eternit.
- Se continua con la pintura interna con pintura acrilica.
- Se inician labors de mantenimiento de carpintería metalica.
- Se instalan los aparatos sanitarios en observación y baño del pasillo en eje 1.
- igualmente se instalan las llaves tipo push en lavamanos de observación y baño eje 1.
- Se continua con cableado e instalación de lamparas de 60x60 en observación, archivo y habitación del enfermero.

Marzo 7 de 2025.

personal en obra: 3 oficiales, 4 ayudantes.
1 oficial electricista, 1 ayudante.
SISO, inspector de obra.

Clima: nublado.

- Se continua con la colocación de placas en pvc en la zona del pasillo.
- Se continua con pintura interna.
- Se concluye con pintura roraza la zona del muro lateral el cual estaba afectado por la humedad de los baños de observación.
- Se continua con la instalación de la tubería EMT y colocación de lamparas 60x60 y 30x30.

Martes 11 de Marzo de 2025.

personal en obra: SISO, inspector, 3 ayudantes,
3 oficiales, 1 oficial electricista.
1 ayudante electricista.

Se continua con el mantenimiento de la carpintería metalica.
Se continua con la colocacion de lamparas de 60x60 y 30x30.
Se terminan labors de cableado electrico de lamparas.
se concluye con el cielo raso en pvc.
Se continua con detalles de pintura acrilica.
Se instala lampara reglecta en Archivo.

Miercoles 12 de Marzo de 2025.

personal en obra: SISO, inspector, 1 ayudante
1 oficial, 1 oficial electricista.

Se continua con detalles de pintura interna.
Se termina con la instalacion de lamparas de 60x60 y 30x30.

Marzo 13 de 2025.

personal en obra: SSO, inspector, 2 ayudantes,
1 oficial.

Clima: nublado.

Powered by CamScanner

Se continua con la pintura de Puertas y ventanas. y se concluye con la. pintura interior.

Marzo 14 de 2021.

personal en obra: inspector, 1 oficial, 1 ayudante.

Se concluye con el mantenimiento de. la Carpintería Metalica. e instalación de los chapas de las puertas, Se realizo aseo general y retiro con la Semana Santa para entregar obras intervenidas.

Powered by CamScanner