SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

NIT. 892.115.155-4

VG&JJ

CERT. DISP. PRESUPUESTAL:	318004 DEL 18 DE MARZO DEL [redacted]	**CONTRATO No.:**	261 DEL 2025 [redacted]
REGISTRO PRESUPUESTAL:	516001 DEL 16 DE MAYO DEL 2025.	**De FECHA:**	16 DE MAYO DE 2025
OBJETO:	REHABILITACIÓN, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES PLUVIALES DEL MUNICIPIO DE URIBIA.	**PROCESO DE SELLECCIÓN:**	SELECCIÓN ABREVIADA No. 004 DEL 2025
CONTRATANTE:	ALCALDÍA DE URIBIA.	**VALOR CONTRATO:**	QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS **($599.767.231,00) M/L**
CONTRATISTA:	CONSORCIO VG & JJ	**PLAZO DEL CONTRATO:**	DOS (02) MESES.
REP. LEGAL:	JOSE JAVIER JULIO ARPUSHANA.	**FECHA DE INICIO:**	20 DE MAYO DE 2025
SUPERVISOR:	FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES.	**FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA:**	18 DE JULIO DE 2025

CÓDIGO BPIN:	202500000016098		
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:	**Objeto del Gasto:** 2.3.2.02.02.009 – Servicios para la comunidad, sociales y personales. **Fuente o Recurso:** 5-SGP AGUA POTABLE C.S.F. **Valor Fuente:** $ 599.767.231,00		
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:	PÓLIZA CUM No 21-44-101470141 Anexo 2		
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL:	PÓLIZA RCE No. 21-40-101255032 Anexo 2		
SECTOR:	TRANSPORTE.		

ACTA FINAL

Acta No.: 2

Mes: MAYO - JULIO DE 2025

Fecha: 18 DE JULIO DE 2025

ITEM No.	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND	CONDICIONES INICIALES CANT.	CONDICIONES INICIALES PRECIO UNITARIO	CONDICIONES INICIALES VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS < MENORES CANTIDADES -1 CANT.	CONDICIONES ACTUALIZADAS < MENORES CANTIDADES -1 VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS > MAYORES CANTIDADES +1 CANT	CONDICIONES ACTUALIZADAS > MAYORES CANTIDADES +1 VALOR	CANT.	VALOR PARCIAL	ACTA FINAL ACOMULADO ANTERIOR CANT.	ACOMULADO ANTERIOR VALOR	PRESENTA ACTA FINAL CANT.	PRESENTA ACTA FINAL VALOR	ACOMULADO FINAL CANT.	ACOMULADO FINAL VALOR	AVANCE
1	**LIMPIEZAS DE CANALES DE CONCRETOS**				**$ 35,631,731.00**								**$ 23,408,514.00**		**$ 12,223,217.00**		**$ 35,631,731.00**	
1.01	LIMPIEZA DE CANALES SUBTERRANEOS DE 0,80 CM DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)	M2	785.60	$ 14,925.00	$ 11,725,080.00							510.64	$ 7,621,302.00	274.96	$ 4,103,778.00	785.60	$ 11,725,080.00	100%
1.02	LIMPIEZA DE CANALES ABIERTOS DE 4,00 MTRS DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)	M2	1680.00	$ 11,940.00	$ 20,059,200.00							1092.00	$ 13,038,480.00	588.00	$ 7,020,720.00	1,680.00	$ 20,059,200.00	100%
1.03	LIMPIEZA DE CANAL PEQUEÑO ABIERTO DE 2,00 MTRS DE ANCHO, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)	M2	100.00	$ 11,940.00	$ 1,194,000.00							60.00	$ 716,400.00	40.00	$ 477,600.00	100.00	$ 1,194,000.00	100%
1.04	LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y VIGAS CANALES DE CONCRETOS ABIERTOS QUE SOPORTAN LAS REJILLAS EN LAS VIAS, INCLUYE: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos. (MANUALMENTE)	ML	173.40	$ 7,960.00	$ 1,380,264.00							95.37	$ 759,145.00	78.03	$ 621,119.00	173.40	$ 1,380,264.00	100%
1.05	LIMPIEZA DE SUMIDEROS Y VIGAS CANALES DE CONCRETOS ABIERTOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PLAZA COLOMBIA: lavado con agua no tratada para desprendimientos de lodos de las tuberias. (MANUALMENTE)	UN	1.00	$ 1,273,187.00	$ 1,273,187.00							1.00	$ 1,273,187.00	0.00	$ -	1.00	$ 1,273,187.00	100%
2	**LIMPIEZAS DE CAUCES Y ARROYOS**				**$ 343,665,962.00**								**$ 224,970,535.00**		**$ 118,695,428.00**		**$ 343,665,962.00**	**100%**
2.01	RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS DE FORMA MANUAL EN ARROYOS GRANDES	M2	34575.00	$ 1,000.00	$ 34,575,000.00							19016.25	$ 19,016,250.00	15558.75	$ 15,558,750.00	34,575.00	$ 34,575,000.00	100%
2.02	CORTE DE MALEZA EN ARROYOS CON GUADAÑADORA Y MACHETE. INCLUYE: DISPOSICION FINAL CON VOLQUETAS A SITIOS PERMITIDOS	M2	80996.79	$ 3,000.00	$ 242,990,370.00							56697.753	$ 170,093,259.00	24299.037	$ 72,897,111.00	80,996.79	$ 242,990,370.00	100%
2.03	CORTE DE MALEZA EN CAUCES PEQUEÑOS CON GUADAÑADORA Y MACHETE. INCLUYE: DISPOSICION FINAL CON VOLQUETAS A SITIOS PERMITIDOS	M2	3674.25	$ 3,000.00	$ 11,022,750.00							2498.49	$ 7,495,470.00	1175.76	$ 3,527,280.00	3,674.25	$ 11,022,750.00	100%
2.04	MOVIMIENTO DE LODOS CON MAQUINA, PARA LIMPIEZA DE CANAL EN CONCRETO, INCLUYE BOTADA DEL MATERIAL CON VOLQUETAS EN CITIOS PERMITIDOS	M3	360.00	$ 60,000.00	$ 21,600,000.00							180.00	$ 10,800,000.00	180.00	$ 10,800,000.00	360.00	$ 21,600,000.00	100%
2.05	LIMPIEZA DE CAUCE DE ARROYO CON MAQUINARIA AMARILLA Y CONFORMACION DE TALUD	M3	1250.76	$ 26,766.00	$ 33,477,842.00							656.26375	$ 17,565,556.00	594.496250	$ 15,912,287.00	1,250.76	$ 33,477,842	100%
3	**SUMIDEROS, CANALES Y REJILLAS**				**$ 48,100,000.00**								**$ 26,380,000.00**		**$ 21,720,000.00**		**$ 48,100,000.00**	**100%**
3.01	MANTENIMIENTO A REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LOCALIZADAS EN LAS VIAS D= 0.80 CM X 14.00 MTRS. INCLUYE: ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA, APLICACION DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRO MATE.	ML	28.00	$ 150,000.00	$ 4,200,000.00							28.00	$ 4,200,000.00	0.00	$ -	28	$ 4,200,000	100%
3.02	MANTENIMIENTO A REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LOCALIZADAS EN LOS CANALES SUBTERRANEOS D= 0.65 CM X 1,35 CM. INCLUYE: DESMONTAR, ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRA MATE.	UND	4.00	$ 180,000.00	$ 720,000.00							4.00	$ 720,000.00	0.00	$ -	4	$ 720,000	100%
3.03	MANTENIMIENTO A REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LOCALIZADAS EN LOS PASOS PEATOANES DE LA SUPERFICIE DE CANALES SUBTERRANEOS D= 0.80 CM X 0,80 CM. INCLUYE: ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRA MATE.	UND	16.00	$ 140,000.00	$ 2,240,000.00							8.00	$ 1,120,000.00	8.00	$ 1,120,000.00	16	$ 2,240,000	100%
3.04	MANTENIMIENTO A REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LOCALIZADAS EN LAS VIAS, D= 3,00 MTS X 0,60 CM. INCLUYE: ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRO MATE.	UND	44.00	$ 450,000.00	$ 19,800,000.00							20.00	$ 9,000,000.00	24.00	$ 10,800,000.00	44	$ 19,800,000	100%
3.05	MANTENIMIENTO A REJILLAS DE SUMIDEROS DE AGUAS LOCALIZADAS EN LAS VIAS, D= 0,30 CM X 2,50 MTS. INCLUYE: ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRO MATE.	UND	6.00	$ 140,000.00	$ 840,000.00							6.00	$ 840,000.00	0.00	$ -	6	$ 840,000	100%
3.06	ELABORACION DE REJILLAS EN ANGULOS DE 2" 1/4 Y PLATINA DE 1" 1/2 X 1/2 D= 3.00 MTS LARGO X 0.60CM ANCHO, PARA LAS VIAS	UND	12.00	$ 1,400,000.00	$ 16,800,000.00							6.00	$ 8,400,000.00	6.00	$ 8,400,000.00	12	$ 16,800,000	100%
3.07	ELABORACION DE REJILLAS PARA SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS LOCALIZADAS EN LOS PASOS PEATOANES DE LA SUPERFICIE DE CANALES SUBTERRANEOS D= 0.80 CM X 0,80 CM. INCLUYE: ENDEREZAR, REPARACION CON SOLDADURA, ALINEACION, RETIRO DE OXIDO CON PULIDORA Y GRATA, APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, APLICACIÓN DE PINTURA NEGRA MATE.	UND	5.00	$ 700,000.00	$ 3,500,000.00							3.00	$ 2,100,000.00	2.00	$ 1,400,000.00	5	$ 3,500,000	100%
4	**BOTADA DE DESECHOS PRODUCTO DE LAS LIMPIEZAS**				**$ 18,577,100.00**								**$ 11,146,260.00**		**$ 7,430,840.00**		**$ 18,577,100.00**	**100%**
4.01	BOTADA DE RESIDUOS SOLIDOS (BASURAS) EN SITIOS PERMITIDOS	M3	345.75	$ 32,000.00	$ 11,064,000.00							207.4500	$ 6,638,400.00	138.300	$ 4,425,600.00	345.75	$ 11,064,000	100%
4.02	BOTADA DE LODOS Y SEDIMENTOS RESULTADO DE LAS LIMPIEZAS EN SITIOS ABIERTOS Y PERMITIDOS	M3	214.66	$ 35,000.00	$ 7,513,100.00							128.7960	$ 4,507,860.00	85.864	$ 3,005,240.00	214.66	$ 7,513,100	100%
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 445,974,793.00**								**$ 285,905,309.00**		**$ 160,069,485.00**		**$ 445,974,793.00**	100%
	A.I.U 30%	**Administración**		**24%**	$ 107,033,950.00								$ 68,617,274.00		$ 38,416,676.00		$ 107,033,950.00	100%
		Imprevistos		**1%**	$ 4,459,748.00								$ 2,859,053.00		$ 1,600,695.00		$ 4,459,748.00	100%
		Utilidad		**5%**	$ 22,298,740.00								$ 14,295,265.00		$ 8,003,474.00		$ 22,298,740.00	100%
	VALOR COSTOS INDIRECTOS A.I.U 30%				**$ 133,792,438.00**								**$ 85,771,592**		**$ 48,020,845.00**		**$ 133,792,438**	**100%**
	PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRAS (PGIO)				**$ 20,000,000.00**								$ -		**$ 20,000,000.00**		**$ 20,000,000**	**100%**
	VALOR TOTAL PROYECTO				**$ 599,767,231.00**								**$ 371,676,901.00**		**$ 228,090,330.00**		**$ 599,767,231.00**	**100%**
													VALOR DEL ACTA FINAL:		**$ 228,090,330.00**			
													VALOR A PAGAR:		**$ 228,090,330.00**			

Arq. **FRANK ALEXANDER CASTILLA CABRALES**
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Rep.Legal **JOSE JAVIER JULIO ARPUSHANA**
CONSORCIO VG & JJ
CONTRATISTA

VALOR A PAGAR EN LETRAS: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS.

Incluye A.I.U.

FECHA DE APROBACIÓN: 18/07/2025