	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/04/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA

CONTRATO DE OBRA No. 0993 DE 2022 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIA SAN FELIX - LAS HUERTAS, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: JOSE EDGAR SALINAS MARTINEZ

PROYECTO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA RURAL DEL CORREDOR PRODUCTIVO VIA SAN FELIX - LAS HUERTAS, DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS EN EL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO: 14/06/2022 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 3 MESES **VALOR INICIAL:** $ 575.723.488,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/04/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 575.723.488,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1649 DE 2021 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA FIRMA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
0993-2022 (acta inicio)	14/06/2022	3 Meses	$ 575.723.488	$ 575.723.488
Otrosi N°1 (prórroga)	12/09/2022	1 Meses 1 Dia	$ -	$ 575.723.488
Otrosi N°2 (suspensión)	8/10/2022	2 Meses	$ -	$ 575.723.488
Otrosi N°3 (prórroga)	7/12/2022	1 Mes 11 días	$ -	$ 575.723.488
Otrosi N°4 (prórroga)	19/01/2023	2 Meses 12 Dias	$ -	$ 575.723.488
Otrosi N°5 Prorroga	31/03/2023	24 días	$ -	$ 575.723.488
Otrosi N°6	11/01/2023	2 Meses 13 Dias	$ -	$ 575.723.488
Otrosi N°7 Aclaratoria	1/02/2023	0 meses	$ -	$ 575.723.488

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
Suspensión N°1 (1 mes)		8/10/2022	8/10/2022	7/12/2022	7/12/2022
Otrosi N°5 Prorroga a Suspensión		7/12/2022	7/12/2022	18/01/2023	18/01/2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

SAN FELIX se realizó la pavimentación con MDC-19 a la vía San Félix - Las Huertas, pavimentando 521 m. de vía, serealizarón las cunetas, filtros, sustituciones de material de rasante y construcción de batea para paso de agua permanente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 0993 de 2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 575.604.500,00
Valor IVA: $ -
Valor total ejecutado del contrato: $ 575.604.500,00

AIU: ____ % A: ____ % I: ____ % U: ____ %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/04/2023 (Día / Mes / Año)

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	I. PAVIMENTO FLEXIBLE				
1	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3		$ 34.776	$ -
	Conformación de la calzada existente	m2	3105,00	$ 910	$ 2.825.550
2	Base Granular Tipo INVIAS	m3	1025,55	$ 159.261	$ 163.330.119
3	Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	1926,40	$ 4.904	$ 9.447.066
4	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	192,64	$ 925.662	$ 178.319.528
5	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	126,56	$ 615.030	$ 77.838.197
6	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	7584,81	$ 8.436	$ 63.985.457
7	Excavaciones varias sin clasificar.	m3	387,20	$ 33.132	$ 12.828.710
8					
	II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m				
9	PLACA DE CONCRETO 28 Mpa	m3	4	$ 1.043.857	$ 4.175.428
10	CONSTRUCCION DE FILTRO TIPO FRANCES	m3	300	$ 149.993	$ 44.997.900
	III. ACERO DE REFUERZO				
17	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	m3	224,1	$ 8.436	$ 1.890.508
*** SUBTOTAL BASICO DE OBRA**					$ 559.638.462
*** OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)**					$ 5.419.687
*** REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)**					$ 8.862.480
*** IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**					$ 1.683.871
*** TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS**					$ 10.546.351
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 575.604.500

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	21/04/2023			$ 104.195.455						$ -
2	23/06/2023			$ 377.243.396						$ -
3	11/12/2023			$ 94.165.649						
N. actas										
TOTALES				**$ 575.604.500,00**						$ 0,00
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$575.604.500**								

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: $ 575.604.500
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: $ -
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 575.604.500

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 15/04/2023 (Día / Mes / Año)

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: JOSE EDGAR SALINAS
Representante Legal JOSE EDGAR SALINAS
Contratista
Matrícula Profesional No. 25202-59989 CND

Firma

Nombre JAIRO ANTONIO PATIÑO DUQUE
Director Interventoría
Interventoría
Matrícula Profesional No. 17202-46453 CDS

Firma

Nombre:
Representante Legal
Contratista
Matrícula Profesional No.

Firma

Nombre Erika Tatiana Mantilla Collantes.
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-434381 NTS.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2023 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE BELLO

CONTRATO DE OBRA No. 0993 DE 2022 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:
REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL DEL CORREDOR PRODUCTIVO VÍA SAN FÉLIX LAS HUERTAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.

CONTRATISTA: JOSE EDGAR SALINAS

PROYECTO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA RURAL DEL CORREDOR PRODUCTIVO VÍA SAN FÉLIX LAS HUERTAS DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL DEL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS EN EL MUNICIPIO DE BELLO ANTIOQUIA.

FECHA DE INICIO: 14/06/2022 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 3 MESES **VALOR INICIAL:** $ 575.723.488,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/03/2023 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 575.723.488,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1649 DE 2021 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
0993-2022 (acta de inicio)	14/06/2022	3 MESES	$ 575.723.488	$ 575.723.488
Otrosi N°1 (prórroga)	12/09/2022	1 Meses 1 Dia		$ 575.723.488
Otrosi N°2 (suspensión)	8/10/2022	2 Meses		$ 575.723.488
Otrosi N°3 (prórroga)	7/12/2022	1 Mes 11 días		$ 575.723.488
Otrosi N°4 (prórroga)	19/01/2023	2 Meses 12 Dias		$ 575.723.488
Otrosi N°5 Prorroga	31/03/2023	24 días		$ 575.723.488
Otrosi N°6	11/01/2023	2 Meses 13 Dias		$ 575.723.488
Otrosi N°7 Aclaratorio	1/02/2023	0 meses		$ 575.723.488

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
Suspensión N°1 (1 mes)		8/10/2022	8/10/2022	7/12/2022	7/12/2022
Otrosi N°5 Prorroga a Suspensión		7/12/2022	7/12/2022	18/01/2023	18/01/2023

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):
SAN FELIX se realizó la pavimentación con pavimento rígido MDC-19 a la vía San Félix - Las Huertas, pavimentando 521 m. de vía, se realizaron las cunetas, filtros, sustituciones de material de rasante y construcción de batea para paso de agua permanente.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

El Contratista deberá desarrollar el objeto del Contrato de conformidad con las especificaciones y características técnicas señaladas en los Documentos del Proceso de Contratación No. 0993 de 2022, los cuales hacen parte integral del presente contrato. El Contratista se obliga para con la Entidad a ejecutar, a los precios cotizados en la propuesta y con sus propios medios: materiales, maquinaria, laboratorios, equipos y personal, en forma independiente y con plena autonomía técnica y administrativa, hasta su total terminación y aceptación final, las cantidades de obra que se detallan en su propuesta económica, conforme lo señaló en el Formulario 1 – Formulario de Presupuesto Oficial.
El Contratista y la Entidad contratante asumen de forma obligatoria los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones en la Matriz 3 - Riesgos, aceptados por el Contratista con la presentación de su propuesta.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):
NO SE PRESENTARON

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 575.604.499,00
Valor IVA: $ -
Valor total ejecutado del contrato: $ 575.604.499,00

AIU: 30 % A: 20 % I: 5 % U: 5 %

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2023 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
	I. PAVIMENTO FLEXIBLE				
1	Excavaciones varias en material común en seco a mano prof. 0 - 2 m	m3		$ 34.776	
2	Conformación de la calzada existente	m2	3105	$ 910	$ 2.825.550
3	Base Granular Tipo INVIAS	m3	1025,55	$ 159.261	$ 163.330.119
4	Imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	1926,4	$ 4.904	$ 9.447.066
5	Mezcla Densa en Caliente tipo MDC-19	m3	192,64	$ 925.662	$ 178.319.528
6	Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	126,56	$ 615.030	$ 77.838.197
7	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	7584,81	$ 8.436	$ 63.985.457
8	Excavaciones varias sin clasificar.	m3	387,2	$ 33.132	$ 12.828.710
	II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE ALCANTARILLA L=6m				
9	PLACA DE CONCRETO 28 Mpa	m3	4	$ 1.043.857	$ 4.175.428
10	CONSTRUCCION DE FILTRO TIPO FRANCES	ml	300	$ 149.993	$ 44.997.900
	III. ACERO DE REFUERZO				
11	Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	kg	224,1	$ 8.436	$ 1.890.508
*OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)					$ 5.419.687
*REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)					$ 8.862.480
*IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 1.683.871
*TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS					$ 10.546.351
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 575.604.499

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO

Valor total concedido: $ 172.717.046,40
Valor total amortizado: $ 172.717.046,40
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido: $ 172.717.046,40
Valor total legalizado: $ 172.717.046,40
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

Se deja constancia que el contratista en la última acta, de acuerdo a la última factura, deberá amortizar el valor total pendiente de anticipo.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	21-abr-23	$ 103.439.550	$ 755.904	$ 104.195.454						
2	23/06/2023	$ 374.506.617	$ 2.736.779	$ 377.243.396						
3	11/12/2023	$ 93.482.508	$ 683.141	$ 94.165.649						
4										
5										
6										
7										
N.. actas										
TOTALES		**$ 571.428.674**	**$ 4.175.825**	**$ 575.604.499**						
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$ 575.604.499,00**								

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: $ 571.428.674
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: $ 4.175.825
VALOR TOTAL EJECUTADO: $ 575.604.499

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

El valor no ejecutado corresponde a $ 118,989 valor sobrante luego de realizar balanceo de actividades y cantidades requeridas para el cumplimiento de la meta física

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 11/12/2023 (Día / Mes / Año)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: JOSE EDGAR SALINAS
Representante legal o apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No. 25202-59989 CND

Firma
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante legal
Interventoría
Matrícula Profesional No. 17202-153798 CLD

Firma
Nombre: WILLIAM ANDRES CAVIEDES
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No. 24202-279525 NTS

Firma
Nombre Erika Tatiana Mantilla Collantes
Ingeniero Residente
Interventoría
Matrícula Profesional No. 54202-434381 NTS.

Original: Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial