NOMBRE DE LA UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES
NOMBRE DEL JEFE DE LA UNIDAD EJECUTORA: OSCAR RODOLFO ACEVEDO
TITULAR GRUPO INTERNO DE TRABAJO: SANDRA MILENA ACOSTA GOMEZ
NOMBRE DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO: GERENCIA GRUPO CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

Asunto:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO o CONVENIO A CARGO. INFORME MENSUAL DEL SUPERVISOR No. 08 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3668 DE 2024
Periodo:	Del 01 al 30 del mes de junio de 2025
No. y fecha de Resolución de Designación de Supervisor	Resolución No. 2038 del 11 de junio de 2025 comunicada mediante memorando 2025I-VBOG-041152 del 16 de junio de 2025

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

Los proyectos objeto de intervención se encuentran en las vías que comunican las diferentes veredas de los municipios de Buenavista, Calarcá, Circasia, Filandia, Génova, La Tebaida, Montenegro, Pijao y Salento en el departamento de Quindío, cuyas coordenadas aproximadas se pueden verificar en cada uno de los convenios solidarios e interadministrativo.

1. CONTRATO DE OBRA O CONVENIO

1.1. INFORMACIÓN GENERAL

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2235-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO. NIT. 901.226.898-6		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA TOPACIA ALTA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEPARTAMENTO DEL QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique):	2024S-VBOG-072805
VALOR INICIAL:	$ 200.718.769,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 200.718.769,00		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	2,8 meses		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	Hasta el 31 de julio de 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2385-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MARIELA DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	30/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-070688
VALOR INICIAL:	($200,958.562,00),		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($200,958.562,00),		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	3 meses		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2388-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA TOPACIA Y RIOLEJOS DEL MUNICIPIO DE GÉNOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-063289

VALOR INICIAL:	($202,346.274,00),
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($202,346.274,00),
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	3.7 meses
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2454-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BUENAVISTA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "BUENAVISTA" DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	30/08/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-060853
VALOR INICIAL:	($201,274.445,00),		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201,274.445,00),		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No.1:	4 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2470-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA VENADA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA VENADA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	04/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-061996
VALOR INICIAL:	($201,319.133,00),		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201,319.133,00),		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	3.9 meses		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No.1:	4 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2474-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-066979

VALOR INICIAL:	$ 200.768.774,00
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	$ 200.768.774,00
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	3,4 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	2
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 2	1 mes
REANUDACIÓN	20/06/2025
PRORROGA 1	02 de junio de 2025
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2479-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA COQUETA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA COQUETA DEL MUNICIPIO DE GENOVA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-061373
VALOR INICIAL:	($ 201.168.973,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($ 201.168.973,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	2		
PRÓRROGA No.1:	4 meses		
PRÓRROGA No. 2:	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2552-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BARCELONA ALTA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA "BARCELONA ALTA" DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	02/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-061326

VALOR INICIAL:	($201,827.810,00),
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($201,827.810,00),
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	3.9 meses
TOTAL, PRÓRROGAS:	2
PRÓRROGA No.1:	4 meses
PRÓRROGA No. 2:	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2638-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PATIO BONITO DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	16/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-065730

VALOR INICIAL:	($201.181.068,00).
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($201.181.068,00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2664-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	06/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-063259
VALOR INICIAL:	($199.037.878,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($199.037.878,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2695-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARENALES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-072952
VALOR INICIAL:	($201.216.055,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.216.055,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2703-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	($ 200.911.887,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($ 200.911.887,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2728-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CHAGUALA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, QUINDIO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DE PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	02/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-071625

VALOR INICIAL:	($201.409.039,00).
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($201.409.039,00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2764-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LOS JUANES DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-067322
VALOR INICIAL:	($201.219.785,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.219.785,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2767-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS DEL MUNICIPIO DE PIJAO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	18/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-066496

VALOR INICIAL:	($201.613.472,00).
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($201.613.472,00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2956-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	07/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-072966

VALOR INICIAL:	($200.826.136,00).
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($200.826.136,00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2968-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094784

VALOR INICIAL:	($201.094.305,00).
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($201.094.305,00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	2996-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA.		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA MONTAÑA DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-090429

VALOR INICIAL:	($201.494.569,00).
VALOR ADICIONES:	N/A
ADICIÓN NN:	N/A
VALOR ACTUAL:	($201.494.569,00).
ANTICIPO	N/A
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00
PLAZO INICIAL:	31/12/2024
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses
REANUDACIÓN	25/04/2025
TOTAL, PRÓRROGAS:	1
PRORROGA No. 1	3 meses
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3156-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS EN EL MUNICIPIO DE FILANDIA, QUINDÍO, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	27/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-070075
VALOR INICIAL:	($201.479.284,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.479.284,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3160-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA DE PIAMONTE		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA DE PIAMONTE, DEL MUNICIPIO DE CIRCASIA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	05/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-072627
VALOR INICIAL:	($199.251.083,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($199.251.083,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3347-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA CANAAN		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA CANAAN DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	19/09/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-067320
VALOR INICIAL:	($199.872.012,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($199.872.012,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3419-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO DE BUENAVISTA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LAS VEREDAS DE RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO DEL MUNICIPIO BUENAVISTA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-090429
VALOR INICIAL:	($200.017.550,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($200.017.550,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3539-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CANTORES DEL MUNICIPIO DE MONTENEGRO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	20/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-096975
VALOR INICIAL:	($200.870.871,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($200.870.871,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3628-2024		
CONTRATISTA:	JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-074622
VALOR INICIAL:	($201.450.698,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.450.698,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	20/05/2025		
PRORROGA No. 1	2 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3777-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA DEL MUNICIPIO DE SALENTO, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-074619
VALOR INICIAL:	($200.097.710,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($200.097.710,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	3922-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094232
VALOR INICIAL:	($201.790.879,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.790.879,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	4006-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DEPARTAMENTO DEL QUINDIO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	13/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-094966
VALOR INICIAL:	($201.059.653,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($201.059.653,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	4100-2024		
CONTRATISTA:	RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y EL RESGUARDO INDÍGENA DACHI AGORE DRUA DEL MUNICIPIO DE CALARCA, DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VÍA PRIORIZADA EN EL MUNICIPIO DE CALARCA DEL DEPARTAMENTO DE QUINDIO CON EL FIN DE PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DEL GOBIERNO PROPIO Y EL EJERCICIO DE LA AUTONOMÍA EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.		
FECHA DE INICIO:	08/10/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-093897
VALOR INICIAL:	($213.775.667,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($213.775.667,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO No.	4272-2024		
CONTRATISTA:	JUNTA DEVIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO		
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO DEL MUNICIPIO DE LA TEBAIDA, DEL DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
FECHA DE INICIO:	23/12/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-097606
VALOR INICIAL:	($202.213.132,00).		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN NN:	N/A		
VALOR ACTUAL:	($202.213.132,00).		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 0.00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	$ 0.00		
SALDO POR AMORTIZAR:	$ 0.00		
PLAZO INICIAL:	31/12/2024		
TOTAL, SUSPENSIÓNES:	1		
FECHA SUSPENSIÓN No. 1:	20/12/2024		
SUSPENSIÓN No.1:	2 meses		
AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSION No 1	3 meses		
REANUDACIÓN	25/04/2025		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1		
PRORROGA No. 1	3 meses		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

CONVENIO 2235						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
639624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.218.769,00	$0,00	$199.218.769,00
TOTAL					$0,00	$199.218.769,00

CONVENIO 2385						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
644624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.958.562,00	$0,00	$199.958.562,00
TOTAL					$0,00	$199.958.562,00

CONVENIO 2388						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
644424	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201.346.274,00	$0,00	$201.346.274,00
TOTAL					$0,00	$201.346.274,00

CONVENIO 2454						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.274.445,00	$44.380.545,10	$155.893.909,9
TOTAL					$44.380.545,10	$155.893.909,9

CONVENIO 2470						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.319.133,00	$25.263.566,10	$175.055.566,9
TOTAL					$25.263.566,10	$175.055.566,9

CONVENIO 2474						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652824	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.768.774,00	$0,00	$199.768.774,00
TOTAL					$0,00	$199.768.774,00

CONVENIO 2479						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
652224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.168.973,00	$0,00	$200.168.973,00
TOTAL					$0,00	$200.168.973,00

CONVENIO 2552						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
677224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.827.810,00	$56.192.852,85	$144.634.957,15
TOTAL					$56.192.852,85	$144.634.957,15

CONVENIO 2638						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
699824	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.181.068,00	$0,00	$200.181.068,00
TOTAL					$0,00	$200.181.068,00

CONVENIO 2664						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
698424	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.037.878,00	$0,00	$198.037.878,00
TOTAL					$0,00	$198.037.878,00

CONVENIO 2695						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
701224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.216.055,00	$0,00	$200.216.055,00
TOTAL					$0,00	$200.216.055,00

CONVENIO 2703						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
697324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.911.887,00	$0,00	$199.911.887,00
TOTAL					$0,00	$199.911.887,00

CONVENIO 2728						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
698624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.409.039,00	$0,00	$200.409.039,00
TOTAL					$0,00	$200.409.039,00

CONVENIO 2764						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
700024	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.219.785,00	$0,00	$200.219.785,00
TOTAL					$0,00	$200.219.785,00

CONVENIO 2767						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
697524	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.613.472,00	$0,00	$200.613.472,00
TOTAL					$0,00	$200.613.472,00

CONVENIO 2956						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
845124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.826.136,00	$0,00	$199.826.136,00
TOTAL					$0,00	$199.826.136,00

CONVENIO 2968						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1041724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.094.305,00	$0,00	$200.094.305,00
TOTAL					$0,00	$200.094.305,00

CONVENIO 2996						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1016224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.494.569,00	$0,00	$200.494.569,00
TOTAL					$0,00	$200.494.569,00

CONVENIO 3156						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
806324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.479.284,00	$0,00	$200.479.284,00
TOTAL					$0,00	$200.479.284,00

CONVENIO 3160						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
816724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.251.083,00	$0,00	$198.251.083,00
TOTAL					$0,00	$198.251.083,00

CONVENIO 3347						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
847324	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$198.872.012,00	$0,00	$198.872.012,00
TOTAL					$0,00	$198.872.012,00

CONVENIO 3419						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
891924	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.017.550,00	$0,00	$199.017.550,00
TOTAL					$0,00	$199.017.550,00

CONVENIO 3539						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
892024	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.870.871,00	$0,00	$199.870.871,00
TOTAL					$0,00	$199.870.871,00

CONVENIO 3628						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
927724	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.450.698,00	$0,00	$200.450.698,00
TOTAL					$0,00	$200.450.698,00

CONVENIO 3777						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
961224	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$199.097.710,00	$0,00	$199.097.710,00
TOTAL					$0,00	$199.097.710,00

CONVENIO 3922						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
968624	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.790.879,00	$0,00	$200.790.879,00
TOTAL					$0,00	$200.790.879,00

CONVENIO 4006						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1023124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$200.059.653,00	$0,00	$200.059.653,00
TOTAL					$0,00	$200.059.653,00

CONVENIO 4100						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1032124	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$212.775.667,00	$0,00	$212.775.667,00
TOTAL					$0,00	$212.775.667,00

CONVENIO 4272						
REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1123924	2024	10 (Nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$201.213.132,00	$0,00	$201.213.132,00
TOTAL					$0,00	$201.213.132,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO DEL ANTICIPO	VALOR FACTURADO
N/A	$0,00	$0,00	$0,00	$0,00

1.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe de interventoría No. 8 de junio de 2025 informa que tres (3) convenios están realizando la ejecución de obra, mientras que los otros veintiséis (26) convenios se encuentran en etapa de alistamiento.

1.4.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

CONVENIO 2235 TOPACIA ALTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.718.769,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2385 LA MARIELA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.958.562,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2388 LA TOPACIA Y RIOLEJOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$202.346.274,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2454 BUENAVISTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.654.106,00	75,35%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$110.464.295,00	72,84%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$44.380.545,10	29,26%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$26.543.879,78	13,19%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$70.924.424,88	35,24%

CONVENIO 2470 LA VENADA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$151.697.324,00	75,35%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$88.424.090,00	58,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$25.263.566,10	16,65%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$26.739.640,52	13,28%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$52.003.206,61	25,83%

CONVENIO 2474 DORADO ALTO DE LAS CAMELIAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.768.774,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2479 LA COQUETA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.168.973,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2552 BARCELONA ALTA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$152.189.275,00	75,41%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$112.082.610,00	73,65%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$56.192.852,85	36,92%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$26.543.879,78	13,15%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$82.736.732,63	40,99%

CONVENIO 2638 PATIO BONITO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.181.068,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2664 LOS PINOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$199.037.878,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2695 ARENALES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.216.055,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2703 LA ARGENTINA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.911.887,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2728 CHAGUALA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.409.039,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2764 LOS JUANES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.219.785,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2767 LOS BALSOS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.613.472,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2956 EL AGRADO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.826.136,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2968 MARAVELEZ		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.094.305,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 2996 LA MONTAÑA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.494.569,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3156 PAVAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.479.284,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3160 PIAMONTE		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$199.251.083,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3347 CANAAN		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$199.872.012,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3419 RIO VERDE Y PARAGUAICITO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.017.550,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3539 CANTORES		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.870.871,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3628 ASOCIACION MUNICIPAL DE JUNTAS		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.450.698,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3777 SAN JUAN DE CAROLINA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$200.097.710,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 3922 LA POPA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.790.879,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 4006 PADILLA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$201.059.653,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 4100 RESGUARDO INDIGENA DACHI AGORE DRUA		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$213.775.667,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

CONVENIO 4272 JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO		
ITEM	VALOR (MILLONES)	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA	$202.213.132,00	100%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$0,00	0,00%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$0,00	0,00%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$0,00	0,00%

1.4.2. ANTICIPO

Cabe resaltar que ninguno de los convenios celebrados ha contado con la entrega de anticipos.

Otorgado	N/A
Amortizado	N/A
Saldo	N/A

1.4.3. AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

CONVENIO 2454-2024
Meta física programada %: 72,84 %
Meta física ejecutada %: 29,26%

CONVENIO 2470-2024
Meta física programada %: 48,18 %
Meta física ejecutada %: 12,53%

CONVENIO 2552-2024
Meta física programada %: 73,65 %
Meta física ejecutada %: 36,92%

1.5. ACTAS DE FIJACIÓN DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se han generado actas de fijación de precios no previstos.

FECHA ACTA	ÍTEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
N/A	N/A	N/A

1.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha de corte del presente informe no se han presentado actas de modificación de cantidades de obra.

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

1.7. PROGRAMA DE INVERSION TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A	N/A	N/A

1.8. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

Durante el periodo, no se suscribieron actas de suspensión o de ampliación de suspensión.

CONVENIO	FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

CONVENIO	FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA REANUDACIÓN No.	FECHA DE REANUDACIÓN
2474-2024	20/06/2025	1	1	20/06/2025

CONVENIO	FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA PRÓRROGA No.	FECHA DE FINALIZACIÓN
2474-2024	02/06/2025	1	1	31/07/2025

1.10. ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTÍAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: REANUDACIÓN (CONVENIO 2474-2024) PRÓRROGA 1 (CONVENIO 2474-2024)
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 20/06/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

CONTROL DE GARANTIAS

TIPO DE GARANTÍA: Contrato de seguro

NOMBRE: SEGUROS MUNDIAL

OAC	CONVENIO	PÓLIZA No.	ANEXO	AMPARO	SUMA ASEGURADA	VIGENCIA	
JUNTA ACCIÓN COMUNAL VENADA BAJA	2470-2024	NB-100335049	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.131.914,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.065.957,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.263.827,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084721		RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024
		NB-100335049	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.131.914,00	31/12/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.065.957,00	31/12/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.263.827,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084721		RCE	$ 284.700.000,00	18/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL LA COQUETA	2479-2024	NB-100335130	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.116.898,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.058.449,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.233.795,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084745		RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024
		NB-100335130	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.116.898,00	31/12/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.058.449,00	31/12/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.233.795,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084745		RCE	$ 284.700.000,00	18/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA ALTA	2235-2024	NB-100332968	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.071.877,00	5/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.035.939,00	5/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.143.754,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084127		RCE	$ 260.000.000,00	5/07/2024	31/12/2024
		NB-100332968	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.071.877,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.035.939,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.143.754,00	31/07/20225	31/07/2030
		NB-100084127		RCE	$ 284.700.000,00	5/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA TOPACIA RIO LEJOS	2388-2024	NB-100332967	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.234.628,00	25/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.117.314,00	25/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.469.255,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084126		RCE	$ 260.000.000,00	16/07/2024	31/12/2024
		NB-100332967	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.234.628,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.117.314,00	25/04/2025	31/07/2028

				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.469.255,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084126	1	RCE	$ 284.700.000,00	16/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL DORADO ALTO LAS CAMELIAS	2474-2024	NB-100335205	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.076.878,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.038.439,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.153.755,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084763		RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BARCELONA ALTA	2552-2024	NB-100335385	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.182.781,00	22/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.091.391,00	22/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.365.562,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084816		RCE	$ 260.000.000,00	22/07/2024	31/12/2024
		NB-100335385	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.182.781,00	22/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.091.391,00	22/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.365.562,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084816		RCE	$ 284.700.000,00	22/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BUENAVISTA	2454-2024	NB-100335223	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.127.445,00	18/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.063.723,00	18/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.254.889,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084772		RCE	$ 260.000.000,00	18/07/2024	31/12/2024
		NB-100335223	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.127.445,00	18/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.063.723,00	18/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.254.889,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084772		RCE	$ 284.700.000,00	18/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PIAMONTE	3160-2024	NB-100340121	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.925.108,30	16/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.962.554,15	16/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.850.217,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100086357		RCE	$ 260.000.000,00	16/08/2024	31/12/2024
		NB-100340121	1	CUMPLIMIENTO	$ 19.925.108,30	16/08/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.962.554,15	16/08/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.850.217,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100086357		RCE	$ 284.700.000,00	16/08/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL RIO VERDE BAJO Y PARAGUAICITO	3419-2024	NB-100347142	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.001.755,00	5/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.000.877,00	5/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.003.510,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100088487		RCE	$ 260.000.000,00	5/09/2024	31/12/2024

		NB-100347142	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.001.755,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.000.877,00	25/0472025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.003.510,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100088487	2	RCE	$ 284.700.000,00	5/09/2024	31/07/2025
CABILDO MAYOR INDÍGENA DEL RESGUARDO DACHI AGORE DRUA	4100-2024	NB-100350741	0	CUMPLIMIENTO	$ 21.377.567,00	11/10/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.688.784,00	11/10/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 42.755.134,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100089588		RCE	$ 260.000.000,00	11/10/2024	31/12/2024
		NB-100350741	1	CUMPLIMIENTO	$ 21.377.567,00	11/10/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.688.784,00	11/10/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 42.755.134,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100089588		RCE	$ 284.700.000,00	11/10/2024	31/07/2025
ASOCIACIÓN MUNICIPAL DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE CALARCÁ	3628-2024	NB-100344815	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.145.070,00	12/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.072.535,00	12/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.290.140,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100087723		RCE	$ 260.000.000,00	12/09/2024	31/12/2024
		NB-100344815	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.145.070,00	12/09/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.072.535,00	12/09/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.290.140,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100087723		RCE	$ 284.700.000,00	12/09/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCON COMUNAL DE LA VEREDA PAVAS	3156-2024	NB-100340120	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.147.928,00	15/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.073.964,20	15/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.295.857,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100086356		RCE	$ 260.000.000,00	15/08/2024	31/12/2024
		NB-100340120	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.147.928,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.073.964,20	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.295.857,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100086356		RCE	$ 284.700.000,00	15/08/2024	31/07/2025
JUNTA DE VIVIENDA COMUNITARIA VILLA ÉXITO	4272-2024	NB-100357497	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.221.314,00	12/11/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.110.657,00	12/11/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.442.627,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100091703		RCE	$ 260.000.000,00	12/11/2024	31/12/2024
		NB-100357497	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.221.314,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.110.657,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.442.627,00	31/07/2025	31/07/2030

		NB-100091703		RCE	$ 284.700.000,00	12/11/2024	31/07/2025
JUNTA ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA ARGENTINA	2703-2024	NB-1003373208	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.091.189,00	11/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.045.595,00	11/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.182.378,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085488		RCE	$ 260.000.000,00	25/07/2024	31/12/2024
		NB-100337328	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.091.189,00	11/09/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.045.595,00	11/09/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.182.378,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085488	1	RCE	$ 284.700.000,00	25/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA MARAVELEZ	2968-2024	NB-100337747	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.109.431,00	5/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.054.716,00	5/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.218.861,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085610		RCE	$ 260.000.000,00	5/08/2024	31/12/2024
		NB-100337747	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.109.431,00	5/08/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.054.716,00	5/08/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.218.861,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085610		RCE	$ 284.700.000,00	5/08/2024	31/07/2025
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO COMUNAL DE LA VEREDA LA POPA	3922-2024	NB-100347646	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.179.088,00	24/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.089.544,00	24/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.358.176,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100088610		RCE	$ 260.000.000,00	24/09/2024	31/12/2024
		NB-100347646	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.179.088,00	24/09/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.089.544,00	24/09/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.358.176,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100088610		RCE	$ 284.700.000,00	24/09/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PADILLA DE LA TEBAIDA, QUINDÍO	4006-2024	NB-100348788	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.105.966,00	1/10/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.052.983,00	1/10/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.211.931,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100088942		RCE	$ 260.000.000,00	1/10/2024	31/12/2024
		NB-100348788	2	CUMPLIMIENTO	$ 20.105.966,00	1/10/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.052.983,00	1/10/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.211.931,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100088942	1	RCE	$ 284.700.000,00	1/10/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN	2996-2024	NB-100337956	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.149.457,00	6/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.074.729,00	6/08/2024	31/12/2027

COMUNAL VEREDA LA MONTAÑA				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.298.914,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085674		RCE			
		NB-100337956	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.149.457,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.074.729,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.298.914,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085674		RCE	$ 284.700.000,00	6/08/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CANTORES	3539-2024	NB-100344210	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.087.087,10	5/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.043.544,00	5/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.174.174,20	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100087536		RCE	$ 260.000.000,00	5/09/2024	31/12/2024
		NB-100344210	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.087.087,10	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.043.544,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.174.174,20	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100087536	2	RCE	$ 284.700.000,00	5/09/2024	31/07/2024
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA LA MARIELA	2385-2024	NB-100333219	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.095.857,00	16/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.047.929,00	16/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.191.713,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084187		RCE	$ 260.000.000,00	16/07/2024	31/12/2024
		NB-100333219	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.095.857,00	16/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.047.929,00	16/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.191.713,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084187		RCE	$ 284.700.000,00	16/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA ARENALES	2695-2024	NB-100338897	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.606,00	26/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.803,00	26/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.211,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085961		RCE	$ 260.000.000,00	26/07/2024	31/12/2024
		NB-100338897	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.606,00	26/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.803,00	26/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.211,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085961		RCE	$ 284.700.000,00	26/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS JUANES DEL DE PIJAO QUINDÍO	2764-2024	NB-100336143	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.979,00	26/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.990,00	26/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.957,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085073		RCE	$ 260.000.000,00	26/07/2024	31/12/2024
			1	CUMPLIMIENTO	$ 20.121.979,00	26/07/2024	31/07/2026

		NB-100336143		PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.060.990,00	26/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.243.957,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085073		RCE	$ 284.700.000,00	26/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA PATIO BONITO	2638-2024	NB-100335626	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.118.107,00	24/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.059.054,00	24/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.236.214,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084897		RCE	$ 260.000.000,00	24/07/2024	31/12/2024
		NB-100335626	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.118.107,00	24/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.059.054,00	24/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.236.214,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084897		RCE	$ 284.700.000,00	24/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS BALSOS	2767-2024	NB-100335721	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.161.348,00	26/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.080.674,00	26/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.322.695,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100084926		RCE	$ 260.000.000,00	26/07/2024	31/12/2024
		NB-100335721	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.161.348,00	26/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.080.674,00	26/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.322.695,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100084926		RCE	$ 284.700.000,00	26/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LOS PINOS	2664-2024	NB-100337082	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.903.788,00	24/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.951.894,00	24/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.807.576,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085381		RCE	$ 260.000.000,00	24/07/2024	31/12/2024
		NB-100337082	1	CUMPLIMIENTO	$ 19.903.788,00	24/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.951.894,00	24/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.807.576,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085381		RCE	$ 284.700.000,00	24/07/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL AGRADO	2956-2024	NB-100337927	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.082.614,00	5/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.041.307,00	5/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.165.228,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085665		RCE	$ 260.000.000,00	5/08/2024	31/12/2024
		NB-100337927	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.082.614,00	25/04/2025	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.041.307,00	25/04/2025	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.165.228,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085665		RCE	$ 284.700.000,00	5/08/2024	31/07/2025

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA SAN JUAN DE CAROLINA	3777-2024	NB-10034688	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.009.771,00	20/09/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.004.886,00	20/09/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.019.542,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100088401		RCE	$ 260.000.000,00	20/09/2024	31/12/2024
		NB-10034688	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.009.771,00	20/09/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.004.886,00	20/09/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.019.542,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100088401		RCE	$ 284.700.000,00	20/09/2024	31/07/2025
JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CHAGUALA	2728-2024	NB-100337390	0	CUMPLIMIENTO	$ 20.140.904,00	25/07/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.070.452,00	25/07/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.281.808,00	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100085506		RCE	$ 260.000.000,00	25/07/2024	31/12/2024
		NB-100337390	1	CUMPLIMIENTO	$ 20.140.904,00	25/07/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 10.070.452,00	25/07/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 40.281.808,00	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100085506		RCE	$ 284.700.000,00	25/07/2024	31/07/2025
VEREDA CANAAN - SALENTO QUINDÍO	3347-2024	NB-100341890	0	CUMPLIMIENTO	$ 19.987.201,20	27/08/2024	31/12/2025
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.993.601,00	27/08/2024	31/12/2027
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.974.402,40	31/12/2024	31/12/2029
		NB-100086888		RCE	$ 260.000.000,00	27/08/2024	31/12/2024
		NB-100341890	1	CUMPLIMIENTO	$ 19.987.201,20	31/12/2024	31/07/2026
				PRESTACIONES SOCIALES	$ 9.993.601,00	31/12/2024	31/07/2028
				ESTABILIDAD DE LA OBRA	$ 39.974.402,40	31/07/2025	31/07/2030
		NB-100086888		RCE	$ 284.700.000,00	27/08/2024	31/07/2025

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

Durante el actual periodo no se ha presentado procesos sancionatorios.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría. (cuando aplique)

2. CONTRATO DE INTERVENTORIA

2.1. INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	3668-2024		
CONTRATISTA:	CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	NIT:	901.867.048-2
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	TECNOLOGIA DE NUEVAS MEDICIONES COLOMBIA SAS - TECNUMEC SAS NIT. 830.018.821-0 Participación 50%; TNM INGENIERIA S.A.S. NIT. 901.133.072-1 Participación 50%		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR OCCIDENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL. LOTE 6.		
FECHA DE INICIO:	27/11/2024	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	2024S-VBOG-089556
VALOR INICIAL:	$1.264.100.957		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICIÓN N:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$1.264.100.957		
ANTICIPO	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
PRÓRROGA 1:	4 MESES		
PRÓRROGA 2:	3 MESES		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	HASTA EL 31 DE JULIO DE 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
944224	2024	10 (nación)	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	$1.264.100.957	$238.278.167,61	$ 1.025.822.789,39

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN	VALOR BÁSICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
Acta Mensual de Costos No. 8	$ 74.523.182,02	$ 14.159.404,59	$ 0,00	$ 88.682.586,61

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Según el informe del Interventor No. 8 De fecha de junio de 2025, contrato reporta un avance de 18,85%:

2.5. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversión programada: 80,08%
Total inversión ejecutada: 18,85 %

2.6. ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	N/A

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

A la fecha no se ha realizado actas de suspensión del contrato de interventoría.

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSIÓN DESDE - HASTA	FECHA DE REANUDACION
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.8. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE PRÓRROGA No.	FECHA DE FINALIZACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

2.9 ESTADO GARANTÍAS CONTRACTUALES

A continuación, se relaciona de forma consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobados por el Instituto en desarrollo del contrato:

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTÍA: Contrato de Seguro NOMBRE: Seguros del Estado S.A. Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Cumplimiento	$ 126,410,095.70	65-44 101233358 ANEXO 1	17-09-2024	30-06-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 252,820,191.40		17-09-2024	31-12-2027
Calidad del Servicio	$ 379,230,287.10		31-12-2024	31-12-2029
Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

Cumplimiento	$ 126,410,095.70	65-44 101233358 ANEXO 3	17-09-2024	30-10-2025
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 252,820,191.40		17-09-2024	30-04-2028
Calidad del Servicio	$ 379,230,287.10		31-12-2024	30-04-2030
Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A
Cumplimiento	$ 126,410,095.70	65-44 101233358 ANEXO 4	17-09-2024	31-01-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales e indemnizaciones.	$ 252,820,191.40		17-09-2024	31-07-2028
Calidad del Servicio	$ 379,230,287.10		31-12-2024	31-07-2030
Buen Manejo del Anticipo	N/A	N/A	N/A	N/A

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: PRÓRROGA 2
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 30/04/2025
MEMORANDO DE APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 11/06/2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 08/05/2025
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI

2.10 PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo no se han tramitado procesos sancionatorios.

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

2.11 CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
2025S-VQUI-036307	03/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-058903
Correo electrónico	04/06/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Envio Observaciones al Informe Semanal de Interventoria No. 15

2025S-VQUI-036943	05/06/2025	SEÑOR(A): JORGE LEONARDO CASTAÑO DIAZ PRESIDENTE FEDERACIÓN COMUNAL DEL QUINDÍO	Presentación exposición - Caminos Comunitarios de la Paz Total -
2025S-VQUI-037713	06/06/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	DTQUI Invitación Capacitaciones Subd. Sostenibilidad
2025S-VQUI-038482	10/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	C3668 Requerimiento Gestión y Seguimiento Garantías Convenios Solidarios
2025S-VQUI-038784	11/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	C3668 Remisión Memorando Interno 2025I-VBOG-039349
2025S-VQUI-038992	11/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta al radicado No 2025E-VUVRAZ-062351-comunicado REGINV-3668-168 Aumento dedicación profesional ambiental de la interventoría.
2025S-VQUI-039929	13/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	REPORTE DE EJECUCION CONTRACTUAL Y AVANCE FISICO DE LAS OBRAS DE LOS CONVENIOS A SU CARGO.
2025S-VQUI-040630	17/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	SOLICITUD DEVOLUCIÓN RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS A CARGO
2025S-VQUI-040876	17/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Vallas contrato de obra - CCPT - DT Quindío
2025S-VQUI-040608	17/06/2025	SEÑOR(A): NATHALIA SALAZAR PIEDRA Vereda Mesopotamia, Finca Mesopotamia	Resp a PQRSD Nathalia Salazar
Correo electrónico	17/06/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Solicitud Radicación Actas de costos contrato de interventoría 3668-2024
Correo electrónico	17/06/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Solicitud documentos actas de reunión, actas modificación, planes de carga
2025S-VQUI-041899	20/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Revisión capacitación Inclusión Social en la Gestión de Proyecto - Subdirección de Sostenibilidad - CCPT DT Quindío
2025S-VQUI-042568	24/06/2025	ESPERANZA LEDEZMA LLOREDA COORDINADORA GRUPO APOYO A LAS REGIONES MINISTERÍO DE TRANSPORTE	RESPUESTA PQRD RADICADO 2025E-VUVR-040928, Radicado MT No. 0255300462951

2025S-VQUI-042643	24/06/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Aclaración dimensiones de las vallas de los convenios de la vigencia 2024 CCPT - DT Quindío
2025S-VQUI-041984	20/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Solicitud verificación y seguimiento al pago de la actualización de pólizas convenios solidarios vigencia 2024.
Correo electrónico	24/06/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Análisis Solicitudes de Prorroga de Convenios y Contratos
Correo electrónico	24/06/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Personal del contrato de interventoría No. 3668-2024
Correo electrónico	25/06/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Reitera Análisis Solicitudes de Prorroga de Convenios y Contratos
2025S-VQUI-043182	25/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	RESPUESTA RADICADO 2025E-VUVRAZ-067364 ASOCIADO A OFICIO N° REG - INV - 3668 - 2024 203 DEL 20-06-2025
2025S-VQUI-043466	26/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Solicitud de toma de medidas para celeridad en suscripción de documentos por parte de la interventoría
2025S-VQUI-043476	26/06/2025	REPRESENTANTE LEGAL – CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Respuesta comunicado REG-INV-3668-2024-204
Correo electrónico	26/06/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Reiteración solicitud presentación actas de costos - Contrato de interventoría No. 3668-2024
Correo electrónico	26/06/2025	ING. EMILIA DE LA OSSA CONTRERAS REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO DESARROLLO VIAL 2T	Solicitud Reprogramación Plan de cargas por posible prórroga del contrato de interventoría 3668-2024

2.12 DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
N/A	N/A	N/A	N/A

3 INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA O CONVENIO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1 ASPECTOS TÉCNICOS.

No se ha presentado novedades.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.

No se ha presentado novedades.

3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

No se ha presentado novedades.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se ha presentado novedades.

4 RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Para el seguimiento del contrato vigilado, se realizaron las siguientes reuniones:

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN No. SIN COMISION
FECHA 03/06/2025
ACTIVIDADES REALIZADAS - TEMAS PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS

Generalidades

Se realiza bienvenida al equipo de Interventoría No. 3668 de 2024 y se les explica que el propósito de la reunión es realizar el seguimiento a la ejecución en los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Se abordarán los siguientes temas:

1. Pólizas.
2. Finalización de etapa de alistamiento e inicio de actividades – aprobación de hojas de vida.
3. Social y ambiental.
4. Confirmación de comités de compra.

Pólizas

Con relación a las pólizas, la abogada manifiesta que únicamente están pendientes por recibir cinco (05) pólizas que están en proceso de emisión por parte de aseguradora. Ahora bien, de todos los organismos de acción comunal, ya se realizó el pago de las pólizas correspondientes al Cabildo Indígena Mayor Dachi Agore Drua, a su vez, la Junta de Acción Comunal de la vereda Patio Bonito (Pijao-Q) ha realizado el pago de una de las pólizas. El ingeniero Fernando Garcia Giraldo resalta el trabajo que ha realizado el equipo de apoyo de la territorial en el tema de pólizas; no obstante, reitera el compromiso que debe tener la Interventoría No. 3668 de 2024. El ingeniero Jahir Alfonso Luis Sanabria expresa el plan que la Interventoría tiene para realizar los pagos de las pólizas correspondientes al convenio.

El ingeniero Jhair Alfonso Luis Sanabria manifiesta que la comunidad referente a los convenios de la vigencia 2024 están muy renuentes con relación al tema del pago de las pólizas; pese a ello, se expresan las alternativas de solución que tienen para esto.

El ingeniero Fernando Garcia Giraldo manifiesta la necesidad de establecer una fecha límite de pago para las pólizas, para ello, la Interventoría No. 3668 de 2024 expresa que se comprometen el día de hoy a realizar las llamadas a cada representante legal de los convenios 2024 en aras de lograr todos los pagos de las pólizas a más tardar el viernes 06 de junio.

Se realizan múltiples propuestas para completar el pago de las pólizas faltantes.

Finalización de etapa de alistamiento e inicio de actividades – aprobación de hojas de vida

El ingeniero Fernando García Giraldo solicita a la Interventoría un resumen con relación al procedimiento que la Interventoría está realizando con relación a la fase de alistamiento para el inicio de obra.

La ingeniera Sofía, expresa que esto consiste en: 1. Hojas de vida, revisión y aprobación; 2. Realizar el plan de compras

El ingeniero Fernando García Giraldo le recuerda a la Interventoría No. 3668 de 2024 expresa que el plazo máximo de ejecución de los convenios es el 06 de julio, no hay más tiempo. Por consiguiente, se le sugiere a la Interventoría tomar las acciones legales pertinentes para poder cumplir con la ejecución de las obras en la fecha establecida.

El ingeniero Fernando García Giraldo solicita a la parte social realizar las llamadas para solicitar las hojas de vida. Si el día 04 de junio de 2024 no se ha cumplido con dicha labor, se van a oficiar a los convenios que no hayan enviado las hojas de vida.

Las reuniones de socialización de inicio terminarán el miércoles 11 de junio de 2024, a la fecha, hay pendiente once (11).

Se realizó la diferenciación entre el comité operativo y el comité de participación ciudadana. A la fecha, se han establecido ocho (08) comités operativos, por lo cual, faltan veintiuno (21). El miércoles 11 de junio del presente año se deben contar con veintiuno (21) comités operativos, los cuales, están pendientes. A su vez, se deben completar las socializaciones de inicio.

Del jueves 12 al martes 17 de junio de 2025 se deben iniciar las obras correspondientes a los convenios del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total en la Territorial Quindío.

Social y ambiental

En general, el profesional ambiental expresa que a la fecha ha realizado el acompañamiento a todas las socializaciones ejecutadas a la fecha. Asimismo, expresa que en todas las socializaciones de inicio se ha socializado en qué consiste el Plan de Gestión Ambiental.

El ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que como parte del apoyo que está realizando a los Organismos de Acción Comunal desde el componente ambiental consiste en la realización de unos formatos de ejemplo para que su diligenciamiento sea más práctico.

Para el tema del PAGA se expresa que la comunidad ha realizado múltiples propuestas en torno a las Obras de Participación Comunitaria, las cuales se revisarán con el psicólogo Santiago Ospina Vargas.

El 20 de junio será el plazo máximo para la totalidad de las radicaciones ante sostenibilidad del componente social y ambiental.

Avance de la ejecución

Con relación al municipio de Circasia, la Interventoría No. 3668 de 2024 expresa que la JAC Barcelona Alta y Buenavista (Circasia-Q) se estima terminar a finales del mes de junio, teniendo en cuenta que a la fecha están en figurado y amarre de acero. Se estima que están a un 7% del porcentaje.

La Venada (Génova-Q), a la fecha están ampliando la sección de la vía y las excavaciones de nivel.

Con relación al informe semanal de Interventoría, se está realizando el corte el jueves y el viernes están realizando la entrega. El ingeniero Fernando García Giraldo solicita a la Interventoría realizar el envío cada viernes de los informes de Interventoría, esto se realizará en el One Drive y a través de correo electrónico.

Recomendaciones

Se les reitera el tema de las vallas.

La Interventoría a través de correo electrónico solicitará información del estado de las actas del periodo de enero y febrero al ingeniero Juan Sebastián Neira. Con relación al acta de diciembre, se procederá a radicar nuevamente actualizando la hoja de ruta.

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN No. SIN COMISION
FECHA 09/06/2025
ACTIVIDADES REALIZADAS - TEMAS PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS

Generalidades

Se realiza bienvenida al equipo de Interventoría No. 3668 de 2024 y se les explica que el propósito de la reunión es realizar el seguimiento a la ejecución en los convenios de la vigencia 2024 del programa Caminos Comunitarios de la Paz Total.

Se abordarán los siguientes temas:

1. Compromisos adquiridos y cumplimientos.
2. Componente social.
3. Componente ambiental.
4. Componente administrativo.
5. Componente técnico.

Compromisos adquiridos y cumplimientos en la última reunión

A la fecha se han realizado el pago de nueve (09) pólizas que corresponden a los Organismos de Acción Comunal concernientes a las veredas: Venada Baja, Arenales, Cabildo Dachi Agore Drua, Patio Bonito, Villa Éxito, La Argentina, Los Balsos, Cantores, San Juan de Carolina.

La Interventoría No. 3668 de 2024 expresa que la JAC de la vereda La Montañana tiene un inconveniente con el pago de la póliza de menor valor y hay dos (02) JAC que expresaron no poseer dinero para realizar el pago de las pólizas, por lo cual, se espera realizar el pago en cuanto se realice el primer desembolso.

La abogada Eliana Zuluaga Marín expresa que a la fecha la JAC La Mariela no tiene póliza, por lo cual, se está a la espera que la aseguradora responda. Con el ánimo de agilizar dicho proceso, se sugiere llamar y oficializar a los representantes legales a más tardar el martes 10 en horas de la tarde.

Con relación a las socializaciones de inicio, se comenta que el jueves 12 se culmina las socializaciones.

Componente social

A la fecha, el jueves 12 se culminarían las socializaciones de inicio correspondientes a los convenios de la vigencia 2024. Se comenta que a la fecha hay pendientes por realizar cuatro (04) socializaciones.

Con relación a la primera radicación que se debe realizar a la Subdirección de Sostenibilidad, se comenta que en todas las socializaciones se le expresa a la comunidad la premura por realizar la primera radicación.

Se expresa la situación de la JAC La Popa (La Tebaida) no posee bienes públicos, por lo cual, se sugiere que el PAGA sea invertido en iluminación. Para ello, se propone reunirse el equipo social para evaluar la viabilidad de realizar estos proyectos. Asimismo, se propone comentar las situaciones particulares para acordarlas con la Subdirección de Sostenibilidad del Instituto.

Componente ambiental

Con relación al Plan de Gestión Ambiental, el ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa la situación de la ley segunda que ampara el territorio correspondiente al Cabildo Dachi Agore Drua en Calarcá (Quindío), por lo cual, el ingeniero Fernando Garcia Giraldo solicita a la abogada Eliana Zuluaga Marín y al ingeniero Mario Fernando Gelves Guzmán revisar los antecedentes pertenecientes al Cabildo.

El ingeniero Fabián Velásquez Henao manifiesta que para realizar las certificaciones correspondientes al componente ambiental requieren realizar una visita, por lo cual, se menciona que por parte de la Interventoría ya tienen doce (12) Plan de Gestión Ambiental y a la fecha, se continúa con la realización de los faltantes.

Para poder realizar la primera radicación ambiental de los convenios 2024, el ingeniero Fabian Velásquez Henao expresa que depende de una reunión que se realizará entre el miércoles y jueves de esta semana y será con el equipo ambiental de Planta Central. Se sugiere al ingeniero Fabián Velásquez Henao que expresen las complicaciones correspondientes al convenio Interadministrativos No. 4100 de 2024.

Finalmente, se dan recomendaciones y se adquieren compromisos.

Componente administrativo

Con relación al componente contable, la profesional Sandra Patricia Oviedo Rueda expresa que a la fecha tiene un 60% de dedicación y, a su vez, expresa tener claridad de lo correspondiente a formatos y funcionamiento del componente financiero.

Se le solicita a la contadora Sandra Patricia Oviedo Rueda capacitar a todo el equipo correspondiente a los convenios de la vigencia 2024; asimismo, se reitera la importancia de tener la declaración exógena al finalizar el convenio.

Componente técnico

A la fecha, solo falta un maestro de obra en el OAC correspondiente a ASOJUNTAS Calarcá.

A la fecha, hay tres (03) obras en ejecución y dos (02) se están preparando para su ejecución que corresponden al municipio de Circasia.

A la fecha, se tienen ocho (08) comités de obra correspondientes a cinco (05) convenios.

El ingeniero Fernando García Giraldo expresa tener mucho cuidado con relación al ingreso y salida de la placa huella, ya que en múltiples ocasiones se han presentado inconvenientes.

La Interventoría No. 3668 de 2024 expresa que a la fecha que con relación a las actas: ya se tienen las correcciones correspondientes al mes de enero, está a la espera que el ingeniero Juan Sebastián Neira Cubides envíen las observaciones correspondientes al mes de diciembre.

El ingeniero Fernando realiza sugerencias en torno al acta correspondientes al mes de diciembre.

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN No. SIN COMISION

FECHA 16/06/2025

ACTIVIDADES REALIZADAS - TEMAS PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS

Generalidades

Se presenta al ingeniero diego del Invias quien va a acompañar a la interventoría

Se informa que por parte de la interventoría pasaron en el plan de cargas el profesional encargado en pavimentos

Avance en los componentes

Se va a realizar un listado de estudios de suelos y realizar visitas acompañados por el personal de cada una de las juntas

Área financiera: actividad semana del 9-13 de junio

Cambio de firmas bancos

JAC maravelez la tebaida, representante legal no quiere realizar el cambio de firmas, pendiente de pólizas

JAC Calarcá pendiente por firmas y pólizas.

Informas que hay un inconveniente financiero con el resguardo ya que los carros no llegan hasta donde se va a realizar la obra, el resguardo incurriría en un gasto adicional para conseguir quien suba los materiales hasta la obra. La interventoría manifiesta que a las 2 de la tarde tienen reunión con el resguardo.

Área Social Interventoría: informa que se ha realizado el acompañamiento para la solicitud de firmas de la JAC de maravelez, y lo relacionado al pago de las pólizas. Se dio cumplimiento en la totalidad de reuniones de socialización de inicios de todos los convenios y se realizó el establecimiento de comité de participación comunitaria, el viernes se entregará un paquete de las 5 primeras juntas del plan

El ingeniero Fernando indica que si se está en obra y hay un hallazgo arqueológico se deben activar las alarmas y dejar de trabajar en el lugar.
La interventoría indica que faltan 4 JAC por el pago de pólizas, ya se ha realizado la gestión correspondiente para el avance de este pago, la junta de acción comunal de padilla, maravelez, Piamonte se están reusando al pago de las pólizas, hasta el momento falta la Mariela la aseguradora no ha enviado las pólizas, y esta pendiente las camelias debido a que el contrato se encuentra suspendido.
El día de hoy se aprobó el maestro de obra de asocalarca.
Área Ambiental: se elaboró 24 planes de gestión ambiental, faltan 5 visitas que ya esta semana se terminarían. Se debe tramitar un cambio de uso del suelo, lo que se solicita un concepto por parte de la CRQ para desarrollo de obras en zonas con categorías de suelos de protección (DRMI y ley segunda) municipios de Salento y Calarcá.
El ingeniero Fernando García Giraldo manifiesta que en caso de tramitar permisos a través de la CRQ se evalúe la posibilidad de suspender el convenio. No obstante, se expresa la posibilidad de agilizar el proceso a través de diferentes actores influyentes en la CRQ.
El ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que, para el manejo de aguas en ciertas veredas, se debe solicitar una serie de permisos, los cuales es posible que no lo vayan a realizar por las implicaciones que genera en la comunidad. Por lo cual, se sugiere compara bloques de agua a través de Bomberos y/o implementar el método de recolección de agua lluvia.
Con relación a los avances de obra, el director de la Interventoría expresa:
o El convenio solidario No. 2470 de 2024 se realizó excavaciones varias en material común, céreo de subrasante e instalación de hiladeros.
o Convenio solidario No. 2454 de 2024 se realizó corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para cuneta, franja de orientación vehicular y vigas riostras, del lado derecho.
o Convenio solidario No. 2552 de 2024 se realizó corte, figurado e instalación de acero de refuerzo para cuneta, franja de orientación vehicular y vigas riostras, del lado derecho. Fundida en concreto premezclado. Se resalta que los ingenieros contratados por los Organismos de Acción Comunal deben solicitar y justificar las diferentes actuaciones que se realizan en territorio.
El director de la Interventoría solicita una respuesta oficial al Instituto donde este aprueben ciertos gastos para obra; para ello, se le solicita realizar un oficio.
Se solicita a la Interventoría informar a la Territorial un porcentaje de avance, pues a la fecha no han manifestado nada con relación a esto.

RESOLUCION / AUTORIZACIÓN No. SIN COMISION
FECHA 24/06/2025
ACTIVIDADES REALIZADAS - TEMAS PRINCIPALES PUNTOS TRATADOS
TEMA 1: Componente financiero
-. Desde el componente financiero, la contadora Sandra Patricia Oviedo Rueda expresa las complicaciones que se han presentado con relación a los honorarios de los profesionales adscritos a los diferentes convenios de la vigencia 2024. En ese sentido, el ingeniero Fernando Garcia Giraldo expresa que la Interventoría convoque una reunión con el propósito de aclarar todas las inquietudes referentes a ese tema. A su vez, el ingeniero Fernando Garcia Giraldo reitera la importancia de no dividir la comunicación, sino unificar la comunicación con todo el equipo perteneciente a los Organismos de Acción Comunal.
-. El psicólogo Santiago Ospina Vargas en compañía del ingeniero Fernando García Giraldo se les reitera a la Interventoría No. 3668 de 2024 la responsabilidad que tienen en torno a las decisiones financieras, técnicas, administrativas y de todos los componentes en general. El ingeniero Fernando García Giraldo expresa que se realice una reunión el miércoles 25 de junio de 2025 con los representantes legales de cada convenio.

-. Ahora bien, con relación a las pólizas pendientes por pago se expresa que aún faltan tres (03) Juntas, no obstante, el ingeniero Diego Alfredo Aragón Olivar expresa que la idea es que esta semana se realice el primer desembolso, para lo cual, es posible realice el pago. Se le solicita a la Interventoría No. 3668 de 2024 la solicitud de los extractos bancarios de las cuentas desde su apertura a la fecha, con el propósito de hacer la devolución de los rendimientos financieros; una vez se realice esto, se procederá a hacerlo de manera mensual.

TEMA 2: Componente social

-. Desde el componente social, la profesional Claudia Fernanda Molina Potes expresa que a la fecha hay veintinueve (29) convenios con socialización de inicio y conformación de comités de participación ciudadana. A su vez, expresa que a la fecha se han adelantaron cinco (05) convenios en torno a las actividades del Plan de Gestión Social. El psicólogo Santiago Ospina Vargas, expresa el plan de trabajo que se ha venido realizando de acuerdo con las indicaciones que se han expresado desde Planta Central y la Subdirección de Sostenibilidad.

-. La profesional Claudia Fernanda Molina Potes expresa que considerando todas implicaciones que genera las radicaciones a la Subdirección de Sostenibilidad no es posible realizar las radicaciones pactadas en la reunión pasada, no obstante, se expresa que el compromiso es que el viernes 27 de junio de 2025 se radiquen mínimo tres (03) Organismos de Acción Comunal.

-. La profesional Claudia Fernanda Molina Potes expresa que las complicaciones principales que se han presentado han sido en torno al certificado de libertad y tradición; no obstante, en compañía del psicólogo Santiago Ospina Vargas, se explicaron las alternativas y sugerencias compartidas por Planta Central y la Subdirección de Sostenibilidad.

-. La Interventoría No. 3668 de 2024 de los certificados que se deben emitir desde el componente social que son el 'La no presencial del PAGA' y la 'No afectación del patrimonio arqueológico'; las anteriores se realizaron de acuerdo con las correcciones realizadas por Planta Central. Estos certificados fueron aprobados, reiterándoles que deben ser firmados por la representante legal de la Interventoría y eliminándole el nombre del ingeniero Fernando García Giraldo.

-. Se especifica que, de acuerdo con las indicaciones proporcionadas por Planta Central, las vallas que se instalarán en cada convenio pueden realizarse con las medidas de 2x1, aclarando que las anteriores medidas fueron definidas por el Ministerio de Transporte, que serán ajustadas por lo mencionado en el presupuesto.

TEMA 3: Componente ambiental

-. El ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que han realizado veintiséis (26) visitas y veintiuno (21) Plan de Gestión Ambiental. Asimismo, reitera que, a la fecha, está en trámite la emisión de los certificados referentes al uso del agua, servicio sanitario, etc. Por parte de los Organismos de Acción Comunal.

-. El ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que esta semana realizará la radicación de cinco (05) convenios; no obstante, esperaría realizar más, todo dependerá de la emisión de documentos necesarios para esta primera radicación.

-. El profesional Santiago Ospina Vargas recomienda a la Interventoría No. 3668 de 2024 adelantar las primeras radicaciones del componente ambiental, teniendo en cuenta que la Subdirección de Sostenibilidad desde el componente ambiental es más compleja en tramitar los procesos.

-. El ingeniero Fabián Velásquez Henao expresa que a la fecha está pendiente por realizar la reunión con la Corporación Autónoma Regional del Quindío -CRQ- con el propósito de confirmar la viabilidad ambiental de realizar los convenios. Esta reunión se tendrá con la coordinadora ambiental de Planta Central del instituto Nacional de Vías.

TEMA 4: Componente jurídico y técnico

-. El ingeniero Fernando García Giraldo en compañía de la abogada Eliana Zuluaga Marín le expresan a la Interventoría No. 3668 de 2024 que el pago de las pólizas no es un impedimento para iniciar obras; haciendo la aclaración que sí es necesario pagarlas.

-. La Interventoría No. 3668 de 2024 expresa las complicaciones que se han presentado los pagos de las pólizas con cuatro (04) Organismos de Acción Comunal

-. El ingeniero Fernando García Giraldo expresa que a la fecha no se han presenciado avances significativos en las obras, por lo cual, le solicita al ingeniero Jahir Alfonso Luis Sanabria iniciar con urgencia iniciar obras, aclarándole que ya no hay excusas que sustenten el impedimento de las obras.
-. El ingeniero Jahir Alfonso Luis Sanabria reitera el compromiso que tiene como Interventoría con el Instituto, asimismo resalta las actuaciones que ha realizado con los representantes legales y profesionales de los convenios; no obstante, se expresa que han tenido múltiples errores en los formatos que se deben diligenciar para poder iniciar.
-. El ingeniero Jahir Alfonso Luis Sanabria expresa que para esta semana se realice el desembolso de siete (07) convenios con el ánimo de iniciar obra.
-. A la fecha, faltan las actas correspondientes a los períodos de febrero, marzo, abril y mayo; no obstante, la interventoría expresa que en el transcurso de esta semana hará la radicación de cada acta que falta. Finalmente, dentro de los compromisos se expresa un cronograma para solucionar esta situación.
-. Con relación a los informes semanales, la ingeniera Ana Sofia López Arango expresa que a la fecha está pendiente el informe y el reporte de la matriz de la semana pasada; por lo cual, se realiza el compromiso de entregárselo el día de hoy al ingeniero Fernando y Diego.
-. A la fecha, se ha iniciado obra en los convenios cinco (05) Juntas de Acción Comunal: Buenavista (Circasia-Q), Barcelona Alta (Circasia-Q), La Venada (Génova-Q), La Topacia y RíoLejos (Génova-Q) y Patio Bonito (Pijao-Q).

5 OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

Se ejerce el vigilancia, control, seguimiento y verificación sobre la ejecución contractual, mediante las siguientes actividades:

-. Revisión y trámite del acta mensual de costos, de los informes semanales y del informe mensual de la interventoría.
-. Se elabora y se presenta informe mensual del supervisor.
-. Se vela por el cumplimiento del contrato en términos de plazos y cronograma, así como tambien se vigila el cumplimiento de calidades, cantidades y adecuada ejecución de los recursos del contrato.
-. Se verifica que el interventor suministre y mantenga todos los recursos ofrecidos (personal, equipos e implementos), con las condiciones e idoneidad pactadas.
-. Se solicitó a la interventoría estricto cumplimiento en la presentación oportuna tanto de actas de costos como de informes semanales y mensuales de la interventoría.
-. Se participa en reuniones de seguimiento y comités para verificar la adecuada ejecución del contrato.
-. Se suscriben las actas que se generan durante la ejecución del contrato, documentando las reuniones de seguimiento y comités, también se revisan los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, documentando los pagos realizados al contrato y controlando el balance presupuestal del contrato para efecto de pagos y de liquidación de este.
-. Se verifican los sistemas de información de forma tal que estén debidamente alimentados y actualizados, para garantizar la publicación de los documentos de ejecución del contrato.
-. Se vela porque el expediente del contrato se encuentre completo y actualizado constantemente.
-. Se verifica el cumplimiento de las obligaciones del interventor en materia de salud ocupacional, seguridad social integral y pago de aportes parafiscales.

-. Se efectúa seguimiento de las garantías del contrato de interventoría durante la ejecución y se verifica su remisión a la oficina correspondiente para su aprobación.
-. Se realiza seguimiento al cumplimiento de las obligaciones del contrato de interventoría vigilado en sus aspectos ambientales y sociales.

6 RECOMENDACIONES Y ACCIONES PARA SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO

Se realizan las siguientes recomendaciones para la correcta ejecución del contrato de interventoría vigilado:

-. Se solicita a la parte técnica de la Interventoría dar celeridad a la presentación, revisión, chequeo, ajuste y aprobación necesaria de soportes técnicos, que permitan contar con el perfeccionamiento técnico de los convenios a su cargo, generando aprobación de cotizaciones sobre el material proyectado, así como realizar los comités operativos en cada zona de ejecución o tramo ubicado con finalidad de dar inicio para vaciado de concreto para la próxima semana.
-. Se recomienda continuar con las reuniones periódicas entre la Supervisión e Interventoría para revisar avances, resolver dudas y tomar decisiones oportunas que permitan cumplir con los cronogramas de obra establecidos.
-. Se recomienda a la Interventoría mantener monitoreos constantes sobre el cumplimiento de las actividades programadas, identificando posibles desviaciones del normal desarrollo del contrato y proponiendo medidas correctivas inmediatas.
-. Se solicita a la Interventoría un control riguroso sobre la entrega de los documentos técnicos garantizando que estos cumplan con los requisitos establecidos en el contrato y en los convenios suscritos.
-. Se debe continuar con la verificación por parte de Interventoría para que las OAC mantengan la disponibilidad de equipos, herramientas, personal y materiales necesarios para ejecutar las actividades sin retrasos.

Cordialmente,



NOMBRE FUNCIONARIO: FERNANDO GARCIA GIRALDO
Supervisor de Contrato de Interventoría No. 3668 de 2024
IDENTIFICACION: Matrícula Profesional No.: 63202 - 86232 QND
CARGO: PROFESIONAL ESPECIALIZADO 2028-20
DIRECCION TERRITORIAL QUINDIO
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS