SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA.
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
**INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS**

| | |
|---|---|
| **ASUNTO:** | INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO |
| **PERIODO:** | 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2025 |
| **No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.** | INTERVENTORÍA: Resolución No. 2144 del 22/06/2023 |

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

| | |
|---|---|
| **PROYECTO:** | CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.LOTE 1 |

## 1. CONTRATO DE OBRA

### 1.1 INFORMACION GENERAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA No.** | 1618-2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO MUELLES FLUVIALES | NIT: | 901658045-4 |
| **INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):** | LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS (50%) 9523864-4<br>DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA (40%) 80097067-0<br>ORGANIZACIÓN P&M SAS (10%) 901161675-1 | | |
| **OBJETO:** | CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 1 | | |
| **CODIGO SECOP II:** | CO1.PCCNTR.4303726 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/12/2022 | No. De Oficio: | SMFF 81504 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 6.373.104.888,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | N/A | | |
| **ADICION 1:** | N/A | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 6.373.104.888,00 | | |
| **ANTICIPO** | SI | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | $ 3.152.440.842,00 | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | 13 MESES | | |
| **PRORROGA No.1:** | 6 MESES | | |
| **PRORROGA No.2:** | 7 MESES | | |
| **PRORROGA No.3:** | 1 MES | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 31/12/2022 (1 MES) | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | 31/05/2023 (1 MES) | | |
| **AMPLIACION 1** | 30/06/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 2** | 30/08/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 3** | 30/10/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 4** | 30/11/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 5** | 1/02/2024 (2MESES) | | |
| **REINICIO** | 1/04/2024 | | |
| **SUSPENSIÓN No.3:** | 20/12/2024(15 QUINCE DIAS) | | |
| **REINICIO** | 31/01/2025 | | |
| **SUSPENSIÓN No.4:** | 25/02/2025 | | |
| **REINICIO estimado** | 17/03/2025 | | |
| **FECHA DE FINALIZACION:** | 20 de marzo de 2025 | | |

### 1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1287022 | 2022 | 11 | C-2406-0600-7-0-2406001-02 | $ 6.373.104.888,00 | $ 3.226.815.842,00 | $ 3.146.289.046,00 |
| 403824 | 2024 | 11 | C-2406-0600-7-30202A-2406001-02 | $ 3.146.289.046,00 | $ 2.230.618.523,00 | $ 915.670.523,00 |
| TOTAL | | | | | $ 5.457.434.365,00 | $ 915.670.523,00 |

### 1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO ANTICIPO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE RECIBO PARCIAL FEBRERO 2024 | $ 978.241.217,00 | $ 7.148.686,00 | $ 492.694.952 | $ 492.694.951,00 |
| | | | | |

**1.4 AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal de interventoría No 59 de fecha 16 de febrero al 23 de febrero de 2025, para el periodo de febrero de 2025, se reporta un avance para el contrato de obra, relacionado a continuación:

**1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| ITEM | VALOR MILLONES | % |
|---|---|---|
| VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA(modificacion No2) | $ 6.085.806.757,00 | 100,00% |
| INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA | $ 5.935.500.391,36 | 97,53% |
| INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA | $ 5.491.345.721,32 | 90,23% |
| OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) | $ 148.750.000,00 | |
| TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA (INCLUIDO IVA) | $ 5.680.224.786,21 | 89,13% |

**1.4.2 ANTICIPO**

| | | |
|---|---|---|
| **OTORGADO** | $ | 3.152.440.842,00 |
| **AMORTIZADO** | $ | 2.797.688.478,00 |
| **SALDO** | $ | 354.752.364,00 |

**1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO**

Meta fisica programada %: 97,53%

Meta física ejecutada %: 90,23%

**1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA | ITEM | DESCRIPCIÓN ÍTEM |
|---|---|---|
| …. | …. | |
| …. | …. | |

**1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| N/A | |
| | |

**1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO**

| FECHA ULTIMA ACTUALIZACION | NÚMERO DE REPROGRAMACION | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|
| N/A | | |
| …. | | |

**1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 25 de febrero de 2025 | 4 | - | 25/02/2025 - 16/03/2025 | 17/03/2025 |
| | | | | |

**1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No COMITÉ | TRÁMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| NA | - | - | - |
| | | | |
| | | | |

**1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES**

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 4**
**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25 DE FEBRERO DE 2025**
**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:**
**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI NO X

| CONTROL DE GARANTIAS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Póliza de Cumplimiento | | | | |
| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Cumplimiento del contrato | $637.310.488.80 | Póliza No. 400045446 Anexo No. 15 | 12/12/2022 | 1/12/2024 |
| Buen manejo del anticipo | $3.186.552.444.00 | Póliza No. 400045446 Anexo No. 15 | 12/12/2022 | 1/12/2024 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones | $1.274.620.977.60 | Póliza No. 400045446 Anexo No. 15 | 12/12/2022 | 1/06/2027 |
| Estabilidad de la obra | $ 1.911.931.466.40 | Póliza No. 400045446 Anexo No. 15 | 31/12/2022 | 31/07/2028 |
| Calidad | $44.625.000.00 | Póliza No. 400045446 Anexo No. 15 | 31/12/2022 | 31/07/2028 |

**Garantia de RCE**

| **Amparos** | **Valor Asegurado** | **Póliza No. Anexo No.** | **Vigencia** | |
|---|---|---|---|---|
| | | | **Desde** | **Hasta** |
| Predios, Labores y Operaciones | $580.000.000.00 | Póliza No. 400045445 Anexo No.3 | 12/12/2022 | 31/07/2023 |

**1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... | | | | | |

**1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| INGI-50239-005-25 | 6/02/2025 | CONSORCIO MUELLES FLUVIALES | Aval redistribucion de recursos anticipo |
| NGI-50239-006-25 | 6/02/2025 | CONSORCIO MUELLES FLUVIALES | Aprobacion giros de anticipo |
| INGI-50239-012-25 | 19/02/2025 | CONSORCIO MUELLES FLUVIALES | Aprobacion prorroga y adicion de recursos OBRA |
| INGI-50239-015-25 | 24/02/2025 | CONSORCIO MUELLES FLUVIALES | Aprobacion giros de anticipo |
| INGI-50239-017-25 | 24/02/2025 | CONSORCIO MUELLES FLUVIALES | Aprobación Solicitud de suspensión No.4 |

**1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

**2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

**2.1 INFORMACION GENERAL**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.** | 1587 - 2022 | | |
| **CONTRATISTA:** | ING INGENIERIA SAS | **NIT:** | 890405995-1 |
| **INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):** | SPAZIO URBANO SAS (75%)<br>CARLOS ALBERTO BELLO AVENA (10%)<br>PROYECTOS R&M SAS (15%) 890405995-1 | | |
| **OBJETO:** | INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE LOTE 1 | | |
| **CODIGO SECOP 2:** | CO1.PCCNTR.4251176 | | |
| **FECHA DE INICIO:** | 30/12/2022 | No. de Oficio: | SMFF 81503 |
| **VALOR INICIAL:** | $ 593.126.940,00 | | |
| **VALOR ADICIONES:** | $ 0,00 | | |
| **ADICION 1:** | $ 0,00 | | |
| **VALOR ACTUAL:** | $ 593.126.940,00 | | |
| **ANTICIPO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO OTORGADO:** | N/A | | |
| **ANTICIPO EN FIDUCIA:** | N/A | | |
| **ANTICIPO AMORTIZADO:** | N/A | | |
| **SALDO POR AMORTIZAR:** | N/A | | |
| **PLAZO INICIAL:** | HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 | | |
| **TOTAL PRORROGAS:** | 13 MESES | | |
| **PRORROGA No.1:** | 6 MESES | | |
| **PRORROGA No.2:** | 7 MESES | | |
| **PRORROGA No.3:** | 1 MES | | |
| **SUSPENSIÓN No.1:** | 31/12/2022 (1 MES) | | |
| **SUSPENSIÓN No.2:** | 31/05/2023 (1 MES) | | |
| **AMPLIACION 1** | 30/06/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 2** | 30/08/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 3** | 30/10/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 4** | 30/11/2023 (2MESES) | | |
| **AMPLIACION 5** | 1/02/2024 (2MESES) | | |
| **Reinicio** | 1/04/2024 | | |
| **SUSPENSIÓN No.3:** | 20/12/2024(15 QUINCE DIAS) | | |
| **REINICIO** | 31/01/2025 | | |
| **SUSPENSIÓN No.4:** | 25/02/2025 | | |
| **REINICIO estimado** | 17/03/2025 | | |
| | | | |

**2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO**

| REGISTRO | VIGENCIA DEL REGISTRO | RECURSO | RUBRO | VALOR REGISTRO | VALOR UTILIZADO | SALDO REGISTRO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1336722 | 2022 | 11 | C-2406-0600-7-0-2406001-02 | $ 593.126.940,00 | $ 129.646.276,00 | $ 463.480.664,00 |
| 397624 | 2024 | 11 | C-2406-0600-7-30202A-2406001-02 | $ 463.480.664,00 | $ 421.380.141,20 | $ 42.100.522,80 |
| | | | | | | |
| TOTAL | | | | | $ 551.026.417,20 | $ 42.100.522,80 |

**2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO**

| DESCRIPCION | VALOR BASICO | IVA | VALOR AMORTIZADO | VALOR FACTURADO |
|---|---|---|---|---|
| ACTA DE COSTOS NO. 16 | $ - | $ - | $ - | $ - |
| ACTA DE COSTOS NO. 17 | $ 28.373.328,00 | $ 5.390.932,00 | $ - | $ 33.764.260,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | $ - |

**2.4. AVANCE DEL CONTRATO**

Según el informe semanal de interventoría No 59 de fecha 16 de febrero al 24 de febrero de 2025, para el periodo de febrero de 2024 el contrato de interventoría reporta un avance:

**2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO**

| | |
|---|---|
| Total inversion programada programada %: | 98,73 |
| Total inversion ejecutada %: | 98,73 |

**2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. |
|---|---|
| 31/07/2024 | 2 |

**2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA ACTA | ACTA No. | ACTA DE AMPLIACION No. | PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA | FECHA DE REANUDACION |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | 4 | - | 25/02/2025 - 16/03/2025 | 17/03/2025 |
| | | | | |

**2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO**

| FECHA COMITÉ | No. COMITÉ | TRAMITE | ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado) |
|---|---|---|---|
| NA | | | |
| | | | |
| | | | |

**2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES**

**CONTROL DE GARANTIAS**
**TIPO DE GARANTIA:**
**Póliza de Cumplimiento**

| Amparos | Valor Asegurado | Póliza No. Anexo No. | Vigencia Desde | Vigencia Hasta |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento del contrato | $ 59.312,694 | POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 20 | 30/12/2022 | 1/12/2024 |
| Buen manejo del anticipo | $ 296.563.470,00 | POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 20 | 30/12/2022 | 1/12/2024 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 118.625.388,00 | POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 20 | 30/12/2022 | 1/06/2027 |
| Calidad del servicio | $ 177.938.082,00 | POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 20 | 30/12/2022 | 30/12/2028 |

**ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: SUSPENSION 4**

**FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 25/02/2025**

**FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/04/2024**

**POLIZAS ACTUALIZADAS:** SI X O NO

**2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO**

| No. | CAUSAL INTERPUESTA | No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA | ESTADO ACTUAL | FECHA AUDIENCIA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

**2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO**

| OFICIO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| INGI-50239-004-25 | 3/02/2025 | INVIAS | Remision de Acta y Informe Interventoria NO.16 -ENERO 2025 |
| INGI-50239-007-25 | 10/02/2025 | INVIAS | Remisión informe semanal No.57 |
| INGI-50239-008-25 | 17/02/2025 | INVIAS | Remisión informe semanal No.58 |
| NGI-50239-009-25 | 17/02/2025 | INVIAS | Solicitud de No objecion presupuesto ambiental |
| INGI-50239-010-25 | 18/02/2025 | INVIAS | Aprobacion de traslado de bolsa |
| INGI-50239-011-25 | 18/02/2025 | INVIAS | ALCANCE Solicitud de No objecion presupuesto ambiental |
| INGI-50239-018-25 | 24/02/2025 | INVIAS | Solicitud de Suspensión 4 |
| INGI-50239-014-25 | 25/02/2025 | INVIAS | Actualizacion de Pòlizas |
| | | | |

**2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO**

| MEMORANDO No. | FECHA | DESTINATARIO | ASUNTO |
|---|---|---|---|
| | | | |

**3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)**

**3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.**

Según el reporte del informe de interventoría durante la ejecución para el periodo de septiembre de 2024,

ACTIVIDADES SOCIALES (REUNIÓN DE INICIO, ACTAS DE VECINDAD)
ACTIVIDADES DE REPLANTEO
IMPLANTACIÓN DE CAMPAMENTO
UBICACIÓN DE MAQUINARIA DE PILOTAJE
LLEGADA DE PILOTES
ADECUACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS, CORRESPONDIENTE A LA TALA DE ARBOLES Y TRANSPORTADOS AL LUGAR DE DISPOSICIÓN CERTIFICADO
HINCA DE PILOTES
SE REALIZA LOS APOYOS EN TUBERÍA (BOCA DE PESCADO), PARA LA ALINEACIÓN DE PILOTES.
LLEGADA DE ACERO DE REFUERZO PARA PILOTES
AMARE DE PARRILLAS PARA PILOTES
LLEGA A LA OBRA LA UNIDAD FLOTANTE DE APOYO
INSTALACIÓN DE VALLA
ALINEACIÓN DE PILOTES Y CORTE A NIVEL DE PLATAFORMA
CONCRETO PARA PILOTES
INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METALICA
MATERIAL EN OBRA METALDECK CALIBRE 22 X 3" Y MALLA ELECTROSOLDAD
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION
CONSTRUCCION DE LA PLACA PEATONAL
CONSTRUCCION DE LA PLACA VEHICULAR

ASPECTOS RELEVANTES
Avance Físico del Proyecto:

Ejecutado: 90,23%
Programado: 97,53%
Retraso: -6,63%

Información reportada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Resumen Mensual Estado General del Proyecto).

*Causa Principal del Retraso:* Condiciones extraordinarias relacionadas con los niveles del río en la zona baja del muelle, lo cual ha afectado negativamente los rendimientos operativos y la continuidad de actividades constructivas.

Solicitud de Suspensión Temporal: Se recibió y revisó la solicitud de suspensión No. 4 mediante comunicado CMF1618-COOR-091, radicado el 24 de febrero de 2025.
Periodo de Suspensión Avalado: Desde el 25 de febrero hasta el 16 de marzo de 2025.
Fecha estimada de reinicio: 17 de marzo de 2025, o antes si se superan las condiciones adversas.

**3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.**

No se han presentado novedades.

**3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.**

A la fecha el contratista de obra, ni la interventoría a presentado acta de costos al presente periodo para verificación y aprobación por parte de la supervisión.

**3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD**

1.Ejecución de Medidas de Manejo Ambiental (PAGA):

El contratista implementa medidas de manejo ambiental establecidas en el PAGA, incluyendo:
•Protección perimetral de árboles.
•Instalación de punto ecológico.
•Zona de acopio temporal para sustancias químicas y combustibles.
•Manejo adecuado de residuos peligrosos derivados de un derrame de combustible durante actividades de obra.

2.Seguimiento a Permisos Ambientales:
El Consorcio Muelles Fluviales reporta a la interventoría el oficio de CORPORINOQUIA No. 500.11.24-11174 del 5 de diciembre de 2024, donde se confirma el recibo del informe semestral, cumpliendo con lo exigido en el artículo 3° de la resolución que otorga el permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal.

3.Aprobación de Informe Mensual Ambiental:
El informe mensual del contratista correspondiente a noviembre de 2024 fue revisado y aprobado por la interventoría mediante comunicado INGI-50239-114-24 del 11 de diciembre de 2024.

4.Compensaciones Ambientales – Reforestación:
Durante el comité de obra del 11 de diciembre de 2024, la interventoría solicita:
•Presentación del programa de reforestación requerido en el concepto técnico de concertación.
•Radicación del comunicado del Municipio de Orocué confirmando la viabilidad del predio destinado para la compensación de epífitas.
•Comunicación oficial a la autoridad ambiental detallando el predio y su ubicación.

**4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO**

NA

**5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.**

Se asiste a los comités de obras programados semanalmente en la plataforma TEAMS, programados por la interventoría.

Se tramitó la documentación presentada por el ING INGENIERIA S.A.S. mediante radicado correo electrónico con Fecha 27 de agosto de 2024, correspondiente al acta de costos No 10 (periodo 01-07-2024 al 31-07-2024) del contrato No 1587 de 2022 "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE LOTE 1.".

Se da traslado a la Subdireccion para continuar con el tramite de aprobacion.

**6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.**

Hacer seguimiento continuo ante CORPORINOQUIA sobre el avance del trámite de renovación del permiso de aprovechamiento forestal y de ocupación de cauce, incluyendo alertas oportunas a la entidad contratante sobre demoras que puedan impactar el cronograma.

Ajustar el cronograma general considerando las suspensiones aprobadas y los posibles efectos de nuevas restricciones operativas por niveles del río o clima adverso.

Garantizar la disponibilidad anticipada de materiales y equipos en sitio para aprovechar ventanas de oportunidad operativa durante niveles óptimos del río.

Se recomienda al interventor la presentación de las actas de costos dentro de los primeros 5 días de cada mes, teniendo en cuenta lo que se estipula en la CLÁUSULA DÉCIMA: FORMA DE PAGO...Las actas de costo deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de los trabajos. y que la docutemantacion tramitada este completa para una gestion mas eficaz por parte de la supervision. De igual manera para la presentaciòn de las actas parciales de obra.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q

**MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO**
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL