SUBDIRECTOR TÉCNICO - SUBDIRECCIÓN MARÍTIMA, FLUVIAL Y FÉRREA.
INGENIERO CAMILO ANDRES ROA ROJAS
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

ASUNTO:	INFORME DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y ESTADO DEL PROYECTO A CARGO
PERIODO:	1 AL 31 DE MARZO DE 2025
No. Y FECHA DE RESOLUCION DE DESIGNACION DE SUPERVISOR.	INTERVENTORÍA: Resolución No. 2144 del 22/06/2023

Respetados subdirector y Gerente:

De acuerdo con lo establecido en la Ley 1474 de 2011 y sus modificaciones, así como lo precitado en el Manual de Contratación del Instituto Nacional de Vías respecto a las responsabilidades de los Supervisores de contratos de interventoría y Supervisores distintos a los contratos de interventoría, de manera atenta presento a ustedes el informe de actividades desarrolladas y estado del proyecto o convenio a cargo, así:

PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ, DEPARTAMENTO DE CASANARE.LOTE 1

1. CONTRATO DE OBRA

1.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE OBRA No.	1618-2022		
CONTRATISTA:	CONSORCIO MUELLES FLUVIALES	NIT:	901658045-4
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNIONES TEMPORALES):	LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS (50%) 9523864-4 DIEGO FERNANDO MESA SALAMANCA (40%) 80097067-0 ORGANIZACIÓN P&M SAS (10%) 901161675-1		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUE, DEPARTAMENTO DE CASANARE. LOTE 1		
CODIGO SECOP II:	CO1.PCCNTR.4303726		
FECHA DE INICIO:	30/12/2022	No. De Oficio:	SMFF 81504
VALOR INICIAL:	$ 6.373.104.888,00		
VALOR ADICIONES:	N/A		
ADICION 1:	N/A		
VALOR ACTUAL:	$ 6.373.104.888,00		
ANTICIPO	SI		
ANTICIPO OTORGADO:	$ 3.152.440.842,00		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGAS:	13 MESES		
PRORROGA No.1:	6 MESES		
PRORROGA No.2:	7 MESES		
PRORROGA No.3:	1 MES		
SUSPENSIÓN No.1:	31/12/2022 (1 MES)		
SUSPENSIÓN No.2:	31/05/2023 (1 MES)		
AMPLIACION 1	30/06/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 2	30/08/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 3	30/10/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 4	30/11/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 5	1/02/2024 (2MESES)		
REINICIO	1/04/2024		
SUSPENSIÓN No.3:	20/12/2024(15 QUINCE DIAS)		
REINICIO	31/01/2025		
SUSPENSIÓN No.4:	25/02/2025		
AMPLIACION 1 SUSPENSION 4:	17/03/2025		
REINICIO estimado	1/04/2025		
FECHA DE FINALIZACION:	4 de abril de 2025		

1.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1287022	2022	11	C-2406-0600-7-0-2406001-02	$ 6.373.104.888,00	$ 3.226.815.842,00	$ 3.146.289.046,00
403824	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 3.146.289.046,00	$ 2.230.618.523,00	$ 915.670.523,00
TOTAL					$ 5.457.434.365,00	$ 915.670.523,00

1.3. ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO ANTICIPO	VALOR FACTURADO
NA	$ -	$ -	$ -	$ -

1.4 AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2025, el contrato estuvo suspendido.

1.4.1 INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

ITEM	VALOR MILLONES	%
VALOR BÁSICO DEL CONTRATO DE OBRA(modificacion No2)	$ 6.085.806.757,00	100,00%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	$ 5.935.500.391,36	97,53%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	$ 5.491.345.721,32	90,23%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS	$ 148.750.000,00	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA	$ 5.680.224.786,21	89,13%

1.4.2 ANTICIPO

OTORGADO	$	3.152.440.842,00
AMORTIZADO	$	2.797.688.478,00
SALDO	$	354.752.364,00

1.4.3 AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO

Meta fisica programada %: 97,53%

Meta física ejecutada %: 90,23%

1.5 ACTAS DE FIJACION DE PRECIOS NO PREVISTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA	ITEM	DESCRIPCIÓN ÍTEM
….	….	
….	….	

1.6 ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
N/A	

1.7 PROGRAMA DE INVERSIÓN TRAMITADOS EN EL PERIODO

FECHA ULTIMA ACTUALIZACION	NÚMERO DE REPROGRAMACION	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
N/A		
….		

1.8 ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
25 de febrero de 2025	4	-	25/02/2025 - 16/03/2025	17/03/2025
16 de marzo de 2025	4	1	16/03/2025 - 31/03/2025	1/04/2025

1.9. ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No COMITÉ	TRÁMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
-	-	-	-

1.10 ESTADO ACTUAL DE LAS GARANTIAS CONTRACTUALES

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: AMPLIACION 1 SUSPENSION 4
FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 14 DE MARZO DE 2025
FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS:
POLIZAS ACTUALIZADAS: SI NO X

CONTROL DE GARANTIAS				
Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Cumplimiento del contrato	$637.310.488.80	Póliza No. 400045446 Anexo No. 15	12/12/2022	1/12/2024
Buen manejo del anticipo	$3.186.552.444.00	Póliza No. 400045446 Anexo No. 15	12/12/2022	1/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$1.274.620.977.60	Póliza No. 400045446 Anexo No. 15	12/12/2022	1/06/2027
Estabilidad de la obra	$ 1.911.931.466.40	Póliza No. 400045446 Anexo No. 15	31/12/2022	31/07/2028
Calidad	$44.625.000.00	Póliza No. 400045446 Anexo No. 15	31/12/2022	31/07/2028

Garantia de RCE

Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**
Predios, Labores y Operaciones	$580.000.000.00	Póliza No. 400045445 Anexo No.3	12/12/2022	31/07/2023

1.11. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO PARA EL CONTRATO DE OBRA

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES
...					
...					
...					

1.12. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO
-			
-			
-			
-			
-			

1.13. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

Nota: De conformidad con las responsabilidades dada por la Ley 1474 de 2011 y las normas vigentes sobre la materia, el seguimiento al contrato de obra lo realiza la interventoría.

2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA

2.1 INFORMACION GENERAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	1587 - 2022		
CONTRATISTA:	ING INGENIERIA SAS	**NIT:**	890405995-1
INTEGRANTES(CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	SPAZIO URBANO SAS (75%) CARLOS ALBERTO BELLO AVENA (10%) PROYECTOS R&M SAS (15%) 890405995-1		
OBJETO:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DEL MUELLE FLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE OROCUÉ CASANARE LOTE 1		
CODIGO SECOP 2:	CO1.PCCNTR.4251176		
FECHA DE INICIO:	30/12/2022	No. de Oficio:	SMFF 81503
VALOR INICIAL:	$ 593.126.940,00		
VALOR ADICIONES:	$ 0,00		
ADICION 1:	$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	$ 593.126.940,00		
ANTICIPO:	N/A		
ANTICIPO OTORGADO:	N/A		
ANTICIPO EN FIDUCIA:	N/A		
ANTICIPO AMORTIZADO:	N/A		
SALDO POR AMORTIZAR:	N/A		
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022		
TOTAL PRORROGAS:	13 MESES		
PRORROGA No.1:	6 MESES		
PRORROGA No.2:	7 MESES		
PRORROGA No.3:	1 MES		
SUSPENSIÓN No.1:	31/12/2022 (1 MES)		
SUSPENSIÓN No.2:	31/05/2023 (1 MES)		
AMPLIACION 1	30/06/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 2	30/08/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 3	30/10/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 4	30/11/2023 (2MESES)		
AMPLIACION 5	1/02/2024 (2MESES)		
Reinicio	1/04/2024		
SUSPENSIÓN No.3:	20/12/2024(15 QUINCE DIAS)		
REINICIO	31/01/2025		
SUSPENSIÓN No.4:	25/02/2025		
AMPLIACION 1 SUSPENSION 4:	17/03/2025		
REINICIO estimado	1/04/2025		
FECHA DE TERMINACION	4 de abril de 2025		

2.2. ESTADO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO

REGISTRO	VIGENCIA DEL REGISTRO	RECURSO	RUBRO	VALOR REGISTRO	VALOR UTILIZADO	SALDO REGISTRO
1336722	2022	11	C-2406-0600-7-0-2406001-02	$ 593.126.940,00	$ 129.646.276,00	$ 463.480.664,00
397624	2024	11	C-2406-0600-7-30202A-2406001-02	$ 463.480.664,00	$ 421.380.141,20	$ 42.100.522,80
TOTAL					$ 551.026.417,20	$ 42.100.522,80

2.3. ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCION	VALOR BASICO	IVA	VALOR AMORTIZADO	VALOR FACTURADO
	$ -	$ -	$ -	$ -
			$ -	$ -
				$ -

2.4. AVANCE DEL CONTRATO

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo de 2025, el contrato estuvo suspendido.

2.5. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

Total inversion programada programada %: 98,73

Total inversion ejecutada %: 98,73

2.6.ACTAS DE MODIFICACIÓN DE COSTOS TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.
-	

2.7. ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA ACTA	ACTA No.	ACTA DE AMPLIACION No.	PERIODO DE SUSPENSION DESDE-HASTA	FECHA DE REANUDACION
25/02/2025	4	-	25/02/2025 - 16/03/2025	17/03/2025
16/03/2025	4	1	16/03/2025 - 31/03/2025	1/04/2025

2.8 ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS EN EL PERIODO

FECHA COMITÉ	No. COMITÉ	TRAMITE	ESTADO (Aprobado, en trámite, en corrección o rechazado)
NA			

2.9. ESTADO GARANTIAS CONTRACTUALES

CONTROL DE GARANTIAS TIPO DE GARANTIA: Póliza de Cumplimiento				
Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia Desde	 Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 59.312,694	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 20	30/12/2022	1/12/2024
Buen manejo del anticipo	$ 296.563.470,00	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 20	30/12/2022	1/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 118.625.388,00	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 20	30/12/2022	1/06/2027
Calidad del servicio	$ 177.938.082,00	POLIZA No. 15-44-101272473 ANEXO No. 20	30/12/2022	30/12/2028

ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: AMPLIACION 1 SUSPENSION 4

FECHA DEL ÚLTIMO TRÁMITE CONTRACTUAL: 17/03/2025

FECHA DE LA ÚLTIMA ACTUALIZACION DE AMPAROS Y GARANTIAS: 24/04/2024

POLIZAS ACTUALIZADAS: SI X O NO

2.10. PROCESOS DE SANCIÓN TRAMITADOS O EN TRÁMITE DURANTE EL PERIODO

No.	CAUSAL INTERPUESTA	No. MEMORANDO ENVIADO A JURÍDICA	ESTADO ACTUAL	FECHA AUDIENCIA	OBSERVACIONES

2.11. CORRESPONDENCIA TRAMITADA DURANTE EL PERIODO

OFICIO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

2.12. DOCUMENTACIÓN REMITIDA AL ARCHIVO DURANTE EL PERIODO

MEMORANDO No.	FECHA	DESTINATARIO	ASUNTO

3. INCONVENIENTES PRESENTADOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. (Debe ser conciso, breve, claro y preciso)

3.1. ASPECTOS TÉCNICOS.

ASPECTOS RELEVANTES
Avance Físico del Proyecto:

Ejecutado: 90,23%
Programado: 97,53%
Retraso: -7,3%

Información reportada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-2 (Resumen Mensual Estado General del Proyecto).

Causa Principal del Retraso: Condiciones extraordinarias relacionadas con los niveles del río en la zona baja del muelle, lo cual ha afectado negativamente los rendimientos operativos y la continuidad de actividades constructivas.

Solicitud de Suspensión Temporal: Se recibió y revisó la solicitud de suspensión No. 4 mediante comunicado CMF1618-COOR-091, radicado el 24 de febrero de 2025. Se solicito ampliacion a la suspension debido a que no se han superado las causales de la suspension inicial.
Periodo de Suspensión Avalado: Desde el 25 de febrero hasta el 31 de marzo de 2025.
Fecha estimada de reinicio: 01 de abril de 2025, o antes si se superan las condiciones adversas.
Aval de la Interventoría: La solicitud fue avalada mediante comunicado INGI-50239-018-25, en el marco de las funciones de seguimiento y verificación contractual.

3.2 ASPECTOS JURÍDICOS.
No se han presentado novedades. Contratos en suspensión.
3.3 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y/O FINANCIEROS.

A la fecha el contratista de obra, ni la interventoría a presentado acta de costos al presente periodo para verificación y aprobación por parte de la supervisión. Contratos en suspensión.

3.4 ASPECTOS AMBIENTALES, PREDIALES, SOCIALES Y DE SOSTENIBILIDAD

No se han presentado novedades. Contratos en suspensión.

4. RELACIÓN DE COMISIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

NA

5. OTRAS ACTIVIDADES RELEVANTES EJECUTADAS COMO SUPERVISOR.

- Verificación y tramite del acta de ampliacion de la suspension No 4.
- Seguimiento al contrato de interventoría

6. RECOMENDACIONES Y ACCIONES A SEGUIR QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DEL PROYECTO O CONVENIO.

Realizar verificación a los niveles del río Meta, con el fin de determinar la posiblidad de reanudar los contratos y continuar con la ejecución del proyecto.

Una vez se cuente con condiciones adecuadas para continuar con la ejecución de las obras, se debe retomar las actividades de acuerdo con los plazos establecidos.

Cordialmente,

Monica Montenegro Q.

MONICA LORENA MONTENEGRO QUINTERO
SUPERVISOR DEL CONTRATO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO DT-CAS INVIAS
CC. 1.118.548.725 DE YOPAL